Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 года

согласно договора: №52 от 08.04.2013 г, №169 от 24.10.2013 г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда	328 747,404	146 140,664	328 747,404	146 140,664	328 747,404	146 140,664	328 747,404	146 140,664	13 967,411	7 327,625
	ВСЕГО:	**328 747,404**	**146 140,664**	**328 747,404**	**146 140,664**	**328 747,404**	**146 140,664**	**328 747,404**	**146 140,664**	**13 967,411**	**7 327,625**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда

АКТ выполненных работ за декабрь месяц 2013г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	7072500			7 072 500
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	77 798			77 798
		Итого по смете	7 150 298			7 150 298
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	77 223			77 223
		Выслуга лет 1%			71 503	71 503
		Дополнительные отпуска 0,4%			28 601	28 601
		Итого глава 9.	77 223		100 104	177 327
		ВСЕГО	7 227 521		100 104	7 327 625
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	7 227 521		100 104	7 327 625
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,088	15 091 063		209 017	15 300 081
		Понижающий коэффициент К=0,7991	**12 059 348**		**167 027**	**12 226 375**
		Налоги, сборы и другие обязатель-ные платежи 2%			244 527	244 527
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	12 059 348		411 554	12 470 902
		НДС 12%			1 496 508	1 496 508
		Всего договорная стоимость	12 059 348		1 908 063	**13 967 411**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»** ФОРМА 2В

Наименование объекта: **50-ти квартирного жилого дома №11 по ул.Жибек Жолы в г.Кызылорда**

Акт приемки

выполненных работ за **ДЕКАБРЬ** месяц 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦА-5ШТ								
1	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	45,7	601,71	25,87	27498	1182	19709	1,57	72
				339,3	11,32	15506	517	123	0,04	2
2	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида м	17,2	4025,7	7,3	69242	126	3163	0,57	10
				128,12	3,22	2204	55	140	0,01	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА								
3	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида м	42,5	4025,7	7,3	171092	310	7815	0,57	24
				128,12	3,22	5445	137	140	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		267833	1618			106
				Тенге		23154	710			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		267833	-	-		-
		Материалы -		Тенге		232392	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	23864	-		-
		Местные материалы -		Тенге		10668	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			63758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20869	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5767340	53036			3253
			Тенге			770901	23658			91
		Стоимость оборудования -	Тенге			102145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			102145	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			300257	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26146	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127227	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138133	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19952	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			459264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		604
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147178	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3527034	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1752458	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	461223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			917540	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			384632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			515756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	77363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242567	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4285357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	538587	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5200	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5902	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1832677	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1394095	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	200909	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			228149	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			106	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			257164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	54	51,15	-	2762	-	1548	0,15	8
		м		31,85	-	1720	-	90	-	-
146	Ц0110-55-4	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	10	113,39	-	1134	-	811	0,43	4
		м		90,09	-	901	-	90	-	-
147	С151607-246	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,015	10100	-	152	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
148	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,045	3660	-	165	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
149	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100	-	521	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
150	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8-12 мм	145	60,04	2,89	8706	419	4978	0,16	23
		м		35,75	0,39	5184	57	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		44328	436			82
				Тенге		18275	60			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		18947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		18947	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		24915	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4910	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18335	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1294	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		16893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2534	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		44316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		90
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	20869	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		466	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		466	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		494	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		451,1	-	902	-	90	-	-
		шт								
134	С ПРАЙСТ ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС"	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ	2	402,84	-	806	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
135	Ц0108-121-6	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТЕРЕЯ АКБ	1	1175	-	1175	-	976	5	5
		шт		1027	-	1027	-	95	-	-
136	1511-9001	-БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АКБ	1	4427,5	-	4428	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
137	1601-2091	-УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ (ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПИТАНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ 66Р1 ЯЕ3.215.003 ТУ	1	8050	-	8050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
138	Ц0110-669-4	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	2	1108,7	1,6	2217	3	1938	5	10
				1076,4	-	2153	-	90	-	-
		шт								
139	С ПРАЙСТ ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС"	-ПЬЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОМ	2	439,46	-	879	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
140	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	172,81	-	173	-	174	0,78	1
				161,46	-	161	-	108	-	-
		шт								
141	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457	-	457	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
142	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	6	44,41	-	266	-	222	0,16	1
				34,23	-	205	-	108	-	-
		м								
143	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,6	777	-	466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
144	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	6	11,87	0,97	71	6	72	0,05	-
				10,39	0,65	62	4	108	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			97208	76			247

			Тенге			60744	29			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			15698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			15698	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			81510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2740	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60774	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17950	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9110	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			150777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69884	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			166475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69884	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
127	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2851	1,6	2851	2	2466	11	11
		шт		2740,4	-	2740	-	90	-	-
128	С ПРАЙСТ ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС "	-ГРАНИТ-2 ШТ	1	2636,74	-	2637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	196,7	-	787	-	674	1	4
		шт		187,2	-	749	-	90	-	-
130	С ПРАЙСТ ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС "	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-101-23 ШТ	4	244,14	-	977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	2	1265	1,6	2530	3	2223	5	10
		шт		1235	-	2470	-	90	-	-
132	С ПРАЙСТ ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС "	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-И ШТ	2	585,94	-	1172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический,	2	474	1,6	948	3	812	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		телевизионных передач в системах коллективного пользования состоит из мачты МТЛ-5/1П,горизонтальных стрел с расположенными на них петлевыми вибраторами,рефлекторами и директорами диапазон частот,мГц 48,5-100 174-230 высота мачты,мм 5000 длина,мм:стрелы 1507,2580 рефлектора 862,3045/ АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ		-	-	-	-	-	-	-
			компл							
119	Ц0110-513-1	-Антенная коробка	10	4512,5	-	45125	-	45207	17	170
			шт	4475,9	-	44759	-	101	-	-
120	1601-2494	-Коробка антенная/для электрического соединения двух телевизионных антенн типа АТГК,разных частотных диапазонов 48,5-100 и 174-230 на общей кабель снижения коэффициент бегущей волны в кабеле снижения,подключенном к коробке с 300-омным эквивалентом петлевого вибратора 0,5 габаритные размеры,мм 80x80x115/ АК-11 27-20-2190-78 ТУ	10	432,69	-	4327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
121	Е0121-22-7	-Установка розеток	50	37,23	-	1862	-	1895	0,17	9
			шт	35,1	-	1755	-	108	-	-
122	С151802-22	-Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	50	222	-	11100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
123	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	100	88,89	-	8889	-	6236	0,33	33
			м	69,29	-	6929	-	90	-	-
124	С151605-56	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/	0,1	68500	-	6850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
125	Ц0108-575-2	-Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг	5	91,24	15,25	456	76	153	1	5
				26,39	5,85	132	29	95	0,03	-
			шт							
126	1517-1684	-НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	5	462,88	-	2314	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Ц0110-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	5	2452,4	-	12262	-	5764	5	25
		шт		1141,4	-	5707	-	101	-	-
112	С ПРАЙС ЛИСТ	-ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ М	5	13500	-	67500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	10	119,4	-	1194	-	1053	0,5	5
		шт		117	-	1170	-	90	-	-
114	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526	-	5260	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	Ц0110-874-1	Муфты на кабеле с коаксиальными парами	4	7227,7	1915,3	28911	7661	21433	14	56
		шт		3481,4	547,31	13926	2189	133	2,44	10
116	С151610-1	-Муфта защитная для кабелей связи соединительная 10Х2	4	1550	-	6200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		121327	7661			86

				Тенге		20803	2189			10
		Стоимость оборудования -		Тенге		67500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		67500	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		53827	-	-		-
		Материалы -		Тенге		13903	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	22992	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11460	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		28250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4237	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		87001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		110
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	27229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		154501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		110
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	27229	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
117	Ц0110-512-1	Антенны С МАЧТОЙ телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	5	1445,7	-	7229	-	7241	6	30
		шт		1433,9	-	7170	-	101	-	-
118	1601-2484	-Антенна с мачтой/для приема	5	1811,25	-	9056	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях		197,15	44,79	4929	1120	108	0,16	4
		шт								
104	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	93	206,69	68,34	19223	6356	16032	0,55	51
				112,91	46,71	10500	4344	108	0,16	15
		шт								
105	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	150,15	2,89	300	6	286	0,61	1
				131,04	1,33	262	3	108	0,01	-
		шт								
106	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	25	82	-	2050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	5	496	-	2480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	С151706-4	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-25	2	24	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	С151706-15	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	61	39	-	2379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	50	87,85	-	4393	-	3207	0,29	14
				59,38	-	2969	-	108	-	-
		шт								
		СЛАБЫЕ ТОКИ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			39533	8384			95

			Тенге			19599	5527			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25126	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6957	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4070	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			70669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29196	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			70669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29196	-		-

РАЗДЕЛ 15. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКРАСКА ТРУБ								
98	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0,21 за один раз	38,84	47,09	0,11	1829	4	530	0,06	2
		м2		15,11	0,05	587	2	90	-	-
99	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,84	87,28	0,04	3390	2	378	0,04	2
		м2		10,82	-	420	-	90	-	-
		ИСПЫТАНЫЕ								
100	E0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	262,7	99,85	-	26229	-	30490	0,33	87
		м		90,68	-	23820	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			132649	7369			312

			Тенге			73558	3298			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4206	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1009	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			908	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	136	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1145	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127430	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22783	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14563	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			237985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90410	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			244480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		373
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91555	-		-
		РАЗДЕЛ 14. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
101	E0121-25-1	-Установка электрических плит	1	404,98	115,63	405	116	364	1,26	1
		шт		283,73	53,25	284	53	108	0,2	-
102	E0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	5	150,15	2,89	751	14	715	0,61	3
		шт		131,04	1,33	655	7	108	0,01	-
103	E0121-18-1	-Монтаж светильников до двух	25	300,2	75,7	7505	1892	6532	0,95	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1677088	9734			412
			----			---	---			---
			Тенге			93580	4383			16
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1677088	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1368874	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97963	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			204900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1910629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116772	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1910629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116772	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕНЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		==========								
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ								
93	E0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	49	395,35	60,77	19372	2978	17061	1,15	56
				---	---	---	---	---	---	---
				245,7	26,32	12039	1290	128	0,1	5
		прибор								
94	E0116-26-1	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ П-1,6	49	96,07	1,57	4707	77	5504	0,41	20
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				87,75	-	4300	-	128	-	-
		УСТАНОВКА КРАНОВ								
95	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	98	554,47	43,96	54338	4309	44029	1,47	144
				---	---	---	---	---	---	---
				330,53	20,47	32391	2007	128	0,07	7
		1шт								
		УКЛАДКА ТРУБ								
96	C130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	130,6	47	-	6138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	C130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	132,1	126	-	16645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10204	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			20885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10204	-		-

РАЗДЕЛ 12. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

84	E0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	50	4062,45	15,25	203122	762	23587	1,56	78
		комплект		362,7	5,85	18135	292	128	0,03	2
85	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	50	9247,44	43,96	462372	2198	33509	2,22	111
		комплект		503,1	20,47	25155	1024	128	0,07	4
86	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	50	6036,93	24,23	301846	1211	29578	1,95	98
		комплект		450,45	11,7	22523	585	128	0,04	2
87	E0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	50	9869,09	104,74	493455	5237	30514	1,95	98
		комплект		429,98	46,8	21499	2340	128	0,17	9
88	C131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	50	1320	-	66000	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
89	C131101-92	-Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	50	1990	-	99500	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
90	E0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3902,72	133,67	7805	267	7533	13	26
		1насос		2884,05	58,5	5768	117	128	0,22	-
91	C131004-2	-Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	2	19700	-	39400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	E0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	5	717,32	11,5	3587	58	672	0,43	2
		м		100,04	5,03	500	25	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2170	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (НИЖЕ 0,000)								
82	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	220	14,2	-	3123	-	3913	0,05	11
		м		13,9	-	3057	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3123	-			11
			Тенге			3057	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3123	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3057	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	587	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3644	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			7459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3644	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
83	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	616	14,2	-	8745	-	10958	0,05	31
		м		13,9	-	8561	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			8745	-			31
			Тенге			8561	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8745	-	-		-
		Материалы -	Тенге			154	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8561	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1644	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13956	-			49
			Тенге			13661	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13956	-	-		-
		Материалы -	Тенге			246	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13661	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2623	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1886	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16284	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			33328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16284	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ (НИЖЕ 0,000)								
80	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	72	14,2	-	1022	-	1281	0,05	4
				13,9	-	1001	-	128	-	-
		м								
81	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	59	14,34	-	846	-	1050	0,05	3
				13,9	-	820	-	128	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1868	-			7
			Тенге			1821	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1868	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1821	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	350	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2170	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сплава анодированная								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	58	688	-	39904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	Е0115-165-6-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	348	85,29	0,06	29682	19	19571	0,23	81
				53,53	0,03	18630	9	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1086386	9953			428

			Тенге			89285	4391			16
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12272	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12272	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			736	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13008	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1068886	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88476	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			917540	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1240452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103679	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5200	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1263962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		497
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109581	-		-
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000								
79	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	983	14,2	-	13956	-	17486	0,05	49
				13,9	-	13661	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0232	149300	-	3464	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0110-33-1	-Установка по месту шкафных и антресольных стенок	46,98	223,08	33,88	10480	1592	7439	0,62	29
		м2		117	14,95	5497	702	120	0,06	3
66	С12067-16	-Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5	46,98	1550	-	72819	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0110-33-2	-Установка по месту шкафных и антресольных полок	59,74	327,74	33,88	19579	2024	18476	1,24	74
		м2		242,78	14,95	14503	893	120	0,06	3
68	С12067-27	-Полки антресольные ПА4-8; ПА4-9; ПА4-10; ПА6-8; ПА6-9; ПА6-10	29,87	1360	-	40623	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
69	С12067-25	-Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10	29,87	1790	-	53467	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0110-34-1	-Установка дверных блоков шкафных	29	243,63	41,16	7065	1193	4978	0,63	18
		шт		124,9	18,14	3622	526	120	0,07	2
71	С12067-6	-Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10	58	2570	-	149060	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0110-34-2	-Установка дверных блоков антресольных	29	124,36	13,21	3606	383	2209	0,29	8
		шт		57,63	5,85	1671	170	120	0,02	1
73	С12067-12	-Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10	14,5	4050	-	58725	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
74	С11071-54 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Штанга одинарная для платья, оцинкованная	29	1280	-	37120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Штангодержатель	58	385	-	22330	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого	116	308	-	35728	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шкафных								
		шт		124,9	18,14	999	145	120	0,07	1
52	С12067-6	-Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10	16	2570	-	41120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
53	Е0110-34-2	-Установка дверных блоков антресольных	8	124,36	13,21	995	106	609	0,29	2
		шт		57,63	5,85	461	47	120	0,02	-
54	С12067-12	-Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10	4	4050	-	16200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	С11071-54 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Штанга одинарная для платья, оцинкованная	8	1280	-	10240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Штангодержатель	16	385	-	6160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	32	308	-	9856	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	16	688	-	11008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Е0115-165-6	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шкафов, подготовленных под вторую окраску	96	85,29	0,06	8188	5	5399	0,23	22
				53,53	0,03	5139	2	105	-	-
		м2								
		ШКАФ 3Ш-1а+-29 ШТ								
60	Е0110-32-1	-Монтажный брус	0,2668	30806,18	353,91	8219	94	2971	39	10
		м3		9126	155,03	2435	41	120	0,59	-
61	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	64,96	98,89	0,35	6424	23	1206	0,08	5
		м		15,33	0,14	996	9	120	-	-
62	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	116	26,14	0,26	3032	30	2714	0,12	14
		шт		25,88	0,12	3002	14	90	-	-
63	С11041-84	-Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1508	47200	-	7118	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
38	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	52	308	-	16016	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	26	688	-	17888	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0115-165-6-	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	156	85,29	0,06	13306	9	8773	0,23	37
				53,53	0,03	8351	4	105	-	-
		м2								
		ШКАФ ЗШ-1а-8 ШТ								
41	Е0110-32-1	-Монтажный брус	0,0736	30806,18	353,91	2267	26	820	39	3
		м3		9126	155,03	672	11	120	0,59	-
42	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	17,92	98,89	0,35	1772	6	333	0,08	1
		м		15,33	0,14	275	3	120	-	-
43	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	32	26,14	0,26	836	8	749	0,12	4
		шт		25,88	0,12	828	4	90	-	-
44	С11041-84	-Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0416	47200	-	1964	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0064	149300	-	956	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0110-33-1	-Установка по месту шкафных и антресольных стенок	12,96	223,08	33,88	2891	439	2052	0,62	8
		м2		117	14,95	1516	194	120	0,06	1
47	С12067-16	-Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5	12,96	1550	-	20088	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0110-33-2	-Установка по месту шкафных и антресольных полок	16,48	327,74	33,88	5401	558	5097	1,24	20
		м2		242,78	14,95	4001	246	120	0,06	1
49	С12067-27	-Полки антресольные ПА4-8; ПА4-9; ПА4-10; ПА6-8; ПА6-9; ПА6-10	8,24	1360	-	11206	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
50	С12067-25	-Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10	8,24	1790	-	14750	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0110-34-1	-Установка дверных блоков	8	243,63	41,16	1949	329	1373	0,63	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	52	м 15,33 26,14	0,14 0,26	446 1359	4 13	120 1217	- 0,12	- 6
25	С11041-84	-Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0676	шт 25,88 47200	0,12 -	1346 3191	6 -	90 -	- -	- -
26	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0104	т - 149300	- -	- 1553	- -	- -	- -	- -
27	Е0110-33-1	-Установка по месту шкафных и антресольных стенок	42,12	т - 223,08	- 33,88	- 9396	- 1427	- 6669	- 0,62	- 26
28	С12067-16	-Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5	42,12	м2 117 1550	14,95 -	4928 65286	630 -	120 -	0,06 -	2 -
29	Е0110-33-2	-Установка по месту шкафных и антресольных полок	26,78	м2 - 327,74	- 33,88	- 8777	- 907	- 8282	- 1,24	- 33
30	С12067-27	-Полки антресольные ПА4-8; ПА4-9; ПА4-10; ПА6-8; ПА6-9; ПА6-10	13,39	м2 242,78 1360	14,95 -	6502 18210	400 -	120 -	0,06 -	2 -
31	С12067-25	-Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10	13,39	м2 - 1790	- -	- 23968	- -	- -	- -	- -
32	Е0110-34-1	-Установка дверных блоков шкафных	13	м2 - 243,63	- 41,16	- 3167	- 535	- 2231	- 0,63	- 8
33	С12067-6	-Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10	26	шт 124,9 2570	18,14 -	1624 66820	236 -	120 -	0,07 -	1 -
34	Е0110-34-2	-Установка дверных блоков антресольных	13	м2 - 124,36	- 13,21	- 1617	- 172	- 990	- 0,29	- 4
35	С12067-12	-Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10	6,5	шт 57,63 4050	5,85 -	749 26325	76 -	120 -	0,02 -	- -
36	С11071-54 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Штанга одинарная для платья, оцинкованная	13	м2 1280	-	16640	-	-	-	-
37	С11071-49 Изм. и доп.вып.3	-Штангодержатель	26	шт 385	-	10010	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11041-104	-Хомуты кг	450	196 -	- -	88200 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			492437	3537			834
			Тенге			214981	1506			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			88200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			93492	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			404237	-	-		-
		Материалы -	Тенге			63638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	216487	-		-
		Местные материалы -	Тенге			122081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			228143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37943	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			670323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		958
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250709	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			763815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		958
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250709	-		-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ								
21	С1603-1014	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА ШТ	50	955 -	- -	47750 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			47750	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47750	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47750	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50615	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			50615	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ШКАФ ЗШ-1+-13ШТ								
22	Е0110-32-1	-Монтажный брус м3	0,1196	30806,18	353,91	3684	42	1332	39	5
23	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	29,12	9126 98,89	155,03 0,35	1091 2880	19 10	120 541	0,59 0,08	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			852	8			2
			Тенге			396	4			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			852	-	-		-
		Материалы -	Тенге			448	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	400	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			420	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463	-		-
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
12	Е0115-51-6	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных	165	1564,6	9,65	258159	1592	165937	3,51	579
		м2		953,55	4,24	157336	699	105	0,02	3
13	Е0115-162-1	-Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	165	163,58	1,99	26990	329	5930	0,14	23
		м2		33,35	0,88	5502	146	105	-	1
14	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	160	260,84	2,09	41735	335	23882	0,61	98
		м2		141,57	0,58	22651	94	105	0,03	4
15	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	160	189,63	1,84	30340	294	5495	0,13	21
		м2		31,89	0,82	5102	131	105	-	-
16	Е0115-65-8	-Насечка поверхности стен ЦОКОЛЯ	110,25	76,05	-	8385	-	8804	0,37	41
		м2		76,05	-	8385	-	105	-	-
17	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен ЦОКОЛЯ	110,25	116,91	1,32	12890	146	9142	0,37	41
		м2		78,39	0,58	8642	64	105	-	-
18	Е0115-160-1	-Окраска ЦОКОЛЯ с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	110,25	205,68	2,1	22676	231	5628	0,2	22
		м2		47,68	0,94	5257	103	105	-	-
19	Е0107-20-2	-Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций	0,45	6805,64	1354,64	3063	610	3324	22,1	10
		т		4680	596,7	2106	269	140	2,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			320653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48776	-		-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144								
		2,3,4,5 ЭТАЖ.								
		ТИП 61 - 591,02 X 4 = 2364,08 М2								
8	E0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	929,42	1345,33	3,24	1250376	3008	50929	0,19	177
				51,49	1,2	47859	1112	104	-	5
		м2								
9	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1209,57	128,19	0,18	155050	219	31429	0,09	109
				21,03	0,09	25442	110	123	-	-
		м								
		ТИП 62 - 67,15 X 4 = 268,6 М2								
10	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	287,4	268,05	0,35	77037	101	19182	0,24	68
		м		54,12	0,14	15554	41	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1482463	3328			353
			Тенге			88855	1263			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1482463	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1387824	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90117	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2456	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15231	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1679043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1679043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105348	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
11	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3,89	219,05	2,1	852	8	420	0,47	2
				101,79	0,94	396	4	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			30686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4603	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17911	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			316430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28467	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			316430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28467	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТМОСТКА								
4	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	26,7	1433,51	-	38275	-	20269	3,1	83
		м3		617,18	-	16479	-	123	-	-
5	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	178	410,81	-	73125	-	7617	0,14	26
		м2		32,18	-	5727	-	133	-	-
6	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	130	640,58	7,16	83275	931	24823	0,7	91
		м		141,28	2,28	18367	297	133	0,01	1
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	2,08	26500	-	55120	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			249794	931			199
			Тенге			40573	297			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6614	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40870	-		-
		Местные материалы -	Тенге			201677	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7906	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48776	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38575	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2215231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		974
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	239484	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7072500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	931151	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____