Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: водоснабжение
Директор базасына енгізілді
№ 650 29.12 2016 ж.
Бас маман:

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 12 2016 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик: Генерального директора Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Су желісі» КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Нахметова Г. М.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «23» 12 2016 года АО «Алматыинжстрой» Генеральный директор – Чиликбаев А.К., г. Алматы, ул. Коммунальная, 12

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: « » 2016 года. ТОО «Инжиниринг-ТА» г.Астана, р-н Сары-Арка,ул.Бейбитшилик 33/1 технический надзор:
1) Алимбеков Т.К. №04997, №02988, 04998, №04996,
2) Маханов К.Т. №KZ23VJE00000947, №KZ23VJE00000726

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: « » 2016 года. ТОО «Казахский Сентехпроект», директор Ершов О.В. Эксперты:
1) Пенкина О.В. – Главный инженер проекта
2) Богомолова С.А. – Начальник «Строительного отдела»
3)Никитина Н.И. -Начальник отдела «Водоснабжени и водоотведения»
4)Губенко С.В. - Инженер 1-ой категорий отдела «Водоснабжени и водоотведения»
5) Клинкова Г.И. - Инженер 1-ой категорий «Строительного отдела»

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Водовод от водопроводной площадки «Западная-2» до существующего водовода по ул. Аскарова»

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: по ул Яссауи, далее по ул Жандосова, Новая,Саттарханова,Шаймерденова,Тимбай улы, Мухамеджанова, Тополева, до ул. Аскарова.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/ (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от «11» июнь 2011 года. №2/366 Постановление Акимата г. Алматы;**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, от 17 августа 2016 года №KZ48REA00034052**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Казахский Сентехпроект» Проект № 4385-8-С31-НВ**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й); **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, №04-36/423 от 12 октября 2013 года**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **август 2015**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ **август 2016**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7(семь) месяцев**

нақты, ай/фактически, месяц: **12 (двенадцать) месяцев**

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Труба 630х8-Ст3сп внутреннее покрытие-эпоксидное по AWWA С210,наружнее покрытие 3-х слойный экструдированный полиэтилен по DIN 30670	**метр**	**2710**		**2710**	

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің

следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Қабаттар саны/Число этажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/По проекту			Нақты/Фактически		
	пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, м^2		пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, м^2	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **Рабочий проект "Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Водовод от водопроводной площадки "Западная 1" до водопроводной площадки "Западная 2" разработан ТОО "Казахский Сантехпроект", Проект разработан на основании: технических условий № 05/3-1513 от 07.09.2011 г., выданных ГКП "Холдинг Алматы Су". Настоящий проект является одним из участков строительства схемы развития системы водоснабжения Ауэзовского района г. Алматы. Данной работой предусматривается проектирование сети магистрального водовода диаметром 600 мм от границы проектируемой водопроводной площадки "Западная 1" до проектируемой водопроводной площадки "Западная 2. Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 трасса водовода разделена на 2 ремонтных участка. Для отключения и опорожнения ремонтных участков предусмотрено устройство запорно-регулирующей арматуры в колодцах 1 и 2.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено

предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **361 150,81** тысяч. тенге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **358 576,44** тысяч тенге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря **2574,37** тысяч тенге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **318 236,513** тысяч тенге, в том числе:
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/стоимость строительно-монтажных работ **315 662,143** тысяч тенге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2574,37** тысяч тенге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Водовод от водопроводной площадки «Западная-2» до существующего водовода по ул. Аскарова»**
объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата города Алматы», Руководитель Управления – Нахметова Гульнар Майданова**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **Нахметова Г.М.**
қолы, күні М.О./подпись, дата

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Маханов К.Т.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Ершов О.В.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата

Мердігер (бас мердігер)/
Подрядчик (генеральный подрядчик): **Чиликбаев А.К.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

АО «АЙС»

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Код

Наименование строительства: "Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова"

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		142	05.08. 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова	281 227 952	14 957 684						1 794 922	16 752 606
Всего по объекту:	281 227 952	14 957 684						1 794 922	16 752 606

Итого к оплате: 16 752 606 (Шестьнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шесть) тенге, 00 тиын

Заказчик
И.О. генерального директора
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

Нахметова Г.М.

Дата подписания _____ 2016 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____ 2016 г.

Приложение 50
к приказу Министра финанс
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,Республика Казахстан, Алматы, Жарокова, дом № 196, тел.: 3969532 3969527 — 081040018267

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76 — 950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 142 от 05.08.2015 г. (Западная-2)

Номер документа	Дата составления
111	30.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул.Аскарова.			услуга	1	16 752 606,00	16 752 606,00
				Итого	1	x	16 752 606,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / подпись / Чиликбаев Асхат Кашкинбаевич

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2016

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки -"Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова"

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2016 г.

Договор №142 от 5 августа 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	530	58,44	55,64	30973	29488	9731	0,02	10
		м3		2,75	16,18	1457	8575	97	0,06	29
2	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1041	202,86	202,86	211177	211177	42235	0	0
		т		0	40,57	0	42235	100	0,85	887
3	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	300	4,33	3,73	1298	1119	535	0	1
		м3		0,55	1,29	166	386	97	0	1
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	106	154,22	0	16347	0	13472	1,12	118
		м3		154,22	0	16347	0	123	0	0
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	322	7,45	7,45	2399	2399	756	0	0
		м3		0	2,42	0	779	97	0,01	3
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	322	24,78	5,19	7979	1672	6117	0,12	40
		м3		19,58	0	6306	0	97	0	0
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3015	16,16	13,8	48723	41598	14681	0,01	42
		м3		1,86	3,16	5617	9518	97	0,01	42
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /Дна траншеи на 0,3м/	50	24,78	5,19	1239	260	950	0,12	6
		м3		19,58	0	979	0	57	0	0
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				320134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == В1 Наружные сети водопровода ==								
9	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием /Без труб, прокладываемых в футляре/	0,1962	409689,5	181879,25	80381	35685	65903	997	196
		км		189675	68706	37214	13480	130	335,56	66
10	Прайс-лист АО "ArCEllOr"	Труба 630х8-Ст3сп внутреннее покрытие-эпоксидное по AWWA C210,наружнее покрытие 3-х слойный экструдированный полиэтилен по DIN 30670	263,7	14468,55		3815356				
		м								
11	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,008	154891,68	66009,8	1239	528	989	376	3
		км		70200	24936,75	562	199	130	121,79	1
12	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0007	62566,88	6788,5	44	5	44	253	0
		км		45675	2565	32	2	130	12,52	0
13	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	8,032	2070,6		16631				
		м								
14	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	0,7028	255		179				
		м								
15	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,008	453445,54	80944,76	3628	648	822	278,5	2
		км		48442,5	30577,5	388	245	130	149,34	1
16	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0007	151044,59	29540,14	106	21	42	202,9	0
		км		35280	11160	25	8	130	54,5	0
17	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	46,36	6,27	0,14	291	6	253	0,03	2
		м2		6,01	0,05	279	2	90	0	0
18	Прайс-лист"3М"	Стоимость двухкомпонентного эпоксидного покрытия SK 162PWX толщ.500мкм	22,13	1164,59		25772				
		л								
19	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,054	20732,9	424,4	1120	23	678	59,3	3
		км		9495	159,75	513	9	130	0,78	0
		Итого по разделу: == В1 Наружные сети водопровода ==				3944747				
		Раздел: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. Тип 1 ==								
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1926	443,77	15,35	854692	29567	28177	0,03	65
		м2.		5,94	5,06	11440	9746	133	0,02	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	1926	105,07	0	202361	0	51	0	0
		м2		0,02	0	39	0	133	0	0
		Итого по разделу: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. Тип 1 ==				1057053				
		ИТОГО:				5321936	354197			489
						81364	85184			1065
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				190436				
		Всего накладных расходов:				190436				
		Итого с накладными				5512372				
		- заработная плата				28565				
		- трудоемкость				95				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				330742				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5843114				
		Итого с временными, 1,5 %				5930761				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				6053528				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6077251				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6136559				
		ИТОГО:				6136559				
		Сметная заработная плата				195113				
		Нормативная трудоемкость				1649				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				14664396				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				293288				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14957684				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1794922				
		Итого с НДС				16752606				
		Всего:				16752606				

Заказчик:

Технадзор:

(подпись)

Подрядчик:

(подпись)

Нач. Пуздовского РЭУ
Костелединов М. Ф.
14.07.16.

Зак[illegible]: Государственное коммунальное предприятие на п[illegible] хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства: "Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова"

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КСД	наименован.	код
		142	05.08. 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж сборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова	264 475 346	40 204 731						4 824 568	45 029 299
Всего по объекту:	264 475 346	40 204 731						4 824 568	45 029 299

Итого к оплате: 56 910 267 (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот десять тысяч двести шестьдесят семь) тенге, 00 тиын

Заказчик
И.О. генерального директора
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

_____ Нахметова Г.М.

Дата подписания _____2016 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____2016 г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки -"Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова"

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2016 г.

Договор №142 от 5 августа 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сети водопровода								
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1741,5	58,44	55,64	101773	96893	31974	0,02	33
		м3		2,75	16,18	4787	28176	97	0,06	96
2	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	14,402	812,48	0	11701	0	13222	4,88	70
		м3		812,48	0	11701	0	113	0	0
3	Е0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	118,695	974,97	0	115724	0	130768	5,85	695
		м3		974,97	0	115724	0	113	0	0
4	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	133,095	45,68	43,49	6080	5788	1910	0,01	2
		м3		2,15	12,65	286	1683	97	0,04	6
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3377,7	202,86	202,86	685200	685200	137040	0	0
		т		0	40,57	0	137040	100	0,85	2878
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1876,5	4,33	3,73	8117	7001	3349	0	7
		м3		0,55	1,29	1036	2417	97	0	8
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки	356,535	45,68	43,49	16287	15505	5118	0,01	5
		м3		2,15	12,65	767	4509	97	0,04	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	623,92	202,86	202,86	126572	126572	25314	9	0
		т		0	40,57	0	25314	100	0,85	5,32
9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1276	631		803880				
		м3								
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	356,535	154,22	0	54983	0	62131	1,12	399
		м3		154,22	0	54983	0	113	1	0
11	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1276	7,45	7,45	9508	9508	2994	1	0
		м3		0	2,42	0	3087	97	0,08	12
12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1276	24,78	5,19	31617	6627	24240	0,12	158
		м3		19,58	0	24990	0	97	1	0
13	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1276	16,6	13,8	20620	17605	6213	0,08	18
		м3		1,85	3,16	2377	4028	97	0,08	18
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /Дна траншеи на 0,3м/	100,85	24,78	5,19	2499	524	1916	0,12	13
		м3		19,58	0	1975	0	97	1	0
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				1994561				
		Раздел: == В1 Наружные сети водопровода ==								
15	E0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием /Без труб, прокладываемых в футляре/	0,242	409659,5	181879,25	99145	44015	81287	997	241
		км		189075	68706	45901	16627	130	335,56	81
16	Прайс-лист АО "АгСЕПОг"	Труба 630х8-Ст3сп внутреннее покрытие-эпоксидное по AWWA C210,наружнее покрытие 3-х слойный экструдированный полиэтилен по DIN 30670	325,348	14465,55		4707314				
		м								
17	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,003	154891,68	66009,8	465	198	371	376	1
		км		70230	24936,75	211	75	130	121,79	0
18	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	62566,88	6788,5	19	2	19	253	0
		км		45675	2565	14	1	130	12,52	0
19	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	3,012	2070,6		6237				
		м								
20	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	0,3012	255		77				
		м								
21	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /За вычетом объема, учтенного расценкой на прокладку трубопровода в канале/	1,993	204795,82	39324,82	408078	78359	117162	147,7	294
		т		30375	14854,5	60525	29599	130	72,55	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,22	126700		27874				
		т								
23	E0122-36-9	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	2	8528,49	3814,74	17057	7629	1240	19,6	39
		шт		3330	1442,25	6660	2884	130	7,04	14
24	9-2-119	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 600 мм ГОСТ 13547-79	2	448704		897408				
		шт								
25	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
26	9-2-80	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	2	34812		69624				
		шт.								
27	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
28	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15с8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1060		2120				
		шт								
29	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	22878,84	17,71	45758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
30	E0122-35-12	Установка монтажных проставок диам. 600 мм	2	8146,92	4120,54	16294	8241	10834	14,9	30
		шт		2610	1557	5220	3114	130	7,6	15
31	E0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм /За вычетом объема, учтенного расценкой на прокладку трубопровода в канале/	6	1062,55	140,05	6375	840	5734	3,44	21
		фланец		722,25	9	4334	54	130	0,04	0
32	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43	6
		фланец		301,5	2,25	1206	9	130	0,01	0
33	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	154	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
34	8-9-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	4	6710		26840				
		компл								
35	8-9-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360		2720				
		компл								
36	8-9-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	6	4570		27420				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,003	453445,54	809-44,76	1360	243	308	278,5	1
		км		48442,5	30577,5	145	92	130	149,34	0
38	E0122-20-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0003	151044,59	29540,14	45	9	18	202,9	0
		км		35280	1160	11	3	130	54,5	0
39	E0122-30- 2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	0,0111	282919,8	12079,8	3140	134	462	152	2
		км		27450	4563	305	51	130	22,29	0
40	E0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-слащевым составом ЭСД-2 без растворителя	5	6,27	0,14	31	1	27	0,03	0
		м2		6,01	0,05	30	0	90	0	0
41	Прайс-лист"ЗМ"	Стоимость двухкомпонентного эпоксидного покрытия SK 162PWX толщ.500мкм	2,5	1164,59		2911				
		л								
42	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,521	20732,9	424,4	10802	221	6539	59,3	31
		км		9495	159,75	4947	83	130	0,78	0
43	E0123-2-2	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0	49903,78	11520,18	0	0	0	225	0
		км		37983,6	4464,45	0	0	130	21,8	0
44	E0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 600 мм	42	3603	1530,12	151326	81065	71215	3,4	143
		стык		684	729	28728	30618	120	4,66	196
45	E0109-61-12	Усиление сварных швов листовой сталью	0,5778	20925,11	5486,63	12091	3170	6422	65,2	38
		т		12195	153,68	7046	89	90	0,66	0
46	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,5778	154200		89097				
		т								
47	E0101-174-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1993	474,33	6,82	945334	13592	76661	0,2	403
		м2		31,5	2,54	62779	5062	113	0,01	24
		Итого по разделу: == 31 Наружные сети водопровода ==				7581633				
		Раздел: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. Тип 1 ==								
48	E0127-21-4	Устройство одиночных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	120	118,16	17,83	14179	2139	1832	0,04	5
		м2		6,41	5,07	769	608	133	0,02	2
49	E0127-21-4 т.ч. п-1,37 К=8	Добавлять до толщины слоя 20см	120	62,5	0	7500	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из горячего щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	120	391,78	16,01	47013	1921	1695	0,04	5
		м2		6,48	4,14	778	497	133	0,01	2
51	E0127-48-3 т.ч. п-1,37 К=9	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 15см	120	501,93	0	60232	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
		Тип 2								
52	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	385,035	408,11	169,61	157137	65307	124220	1,55	597
		м3		238,5	4,07	91831	1567	133	0,01	5
53	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	767,242	27,1	27,1	20792	20792	14555	0	0
		т		0	18,97	0	14555	100	0,4	307
54	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	767,242	176,4	176,4	135341	135341	27068	0	0
		т		0	35,28	0	27068	100	0,74	568
55	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из горячего щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1192	391,78	16,01	466998	19080	13837	0,04	45
		м2		6,48	4,14	7724	4935	133	0,01	17
56	E0127-48-3 т.ч. п-1,37 К=6	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 12см	1192	334,62	0	398867	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
57	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1192	384,35	15,35	458141	18299	17439	0,03	40
		м2		5,94	5,06	7080	6032	133	0,02	21
58	E0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	1192	180,58	0	215247	0	63	0	0
		м2		0,04	0	48	0	133	0	0
59	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3931	443,77	15,35	1744442	60347	57511	0,03	132
		м2.		5,94	5,06	23350	19891	133	0,02	69
60	E0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	3931	105,07	0	413022	0	105	0	1
		м2		0,02	0	79	0	133	0	0
		Итого по разделу: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. Тип 1,2 ==				4138911				
		ИТОГО:				13715105	1533401			3485
						580333	370139			5035
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1095169				
		На металломонтажные работы				6422				
		Всего накладных расходов:				1101590				
		Итого с накладными				14816696				
		- заработная плата				165239				
		- трудоемкость				551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				889001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15705697				
		Итого с временными, 1,5 %				15941282				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				16271267				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16335032				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16494445				
		ИТОГО:				16494445				
		Сметная заработная плата				1115711				
		Нормативная трудоемкость				9071				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				39416403				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				788328				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				40204731				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4824568				
		Итого с НДС				45029299				
		Всего:				45029299				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Технадзор:

Нач. Аудзовского РЭУ
ГКП "Су Желісі"
Койгельдинов М. Ж.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Код

Наименование строительства: "Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова"

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		142	05.08. 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимсть	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова	156 973 929	31 269 800						3 752 376	35 022 176
Всего по объекту:	156 973 929	31 269 800						3 752 376	35 022 176

Итого к оплате: 35 022 176 (Тридцать пять миллионов двадцать две тысячи сто семьдесят шесть) тенге, 00 тиын

Заказчик
И.О. генерального директора
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

Нахметова Г.М.

Дата подписания "_____" 2016 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

А.К.Чиликбаев

Дата подписания "_____" 2016 г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки -"Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова"

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за март 2016 г.

Договор №142 от 5 августа 2015 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сети водопровода								
			Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	1	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2289,044	58,44	55,64	133771	127357	4202	0,02	44
				м3	2,75	16,18	6291	37035	9	0,06	127
2	2	E0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	76,3	812,48	0	61992	0	7005	4,88	372
				м3	812,48	0	61992	0	11	0	0
3	3	E0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	65,944	974,97	0	64293	0	7265	5,85	386
				м3	974,97	0	64293	0	11	0	0
4	4	E0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	142,244	45,68	43,49	6498	6186	204	0,01	2
				м3	2,15	12,65	306	1799	9	0,04	6
5	5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4741,012	202,86	202,86	961762	961762	19235	0	0
				т	0	40,57	0	192352	10	0,85	4039
6	6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2431,288	4,33	3,73	10516	9070	433	0	9
				м3	0,55	1,29	1342	3131	9	0	10
7	7	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки	482,086	45,68	43,49	22023	20965	692	0,01	7
				м3	2,15	12,65	1037	6097	9	0,04	21
8	8	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	843,65	202,86	202,86	171143	171143	3422	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	0	40,57	0	34229	100	0,85	719
9	9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1731,45	630		1090814				
				м3							
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	482,086	154,22	0	74345	0	34010	1,12	539
				м3	154,22	0	74345	0	113	0	0
11	11	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1731,45	7,45	7,45	12902	12902	4063	0	0
				м3	0	2,42	0	4189	97	0,01	16
12	12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1731,45	24,78	5,19	42902	8992	32892	0,12	215
				м3	19,58	0	33910	0	97	0	0
13	14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /Дна траншеи на 0,3м/	130,05	24,78	5,19	3222	675	2471	0,12	16
				м3	19,58	0	2547	0	97	0	0
			Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				2656182				
			Раздел: == В1 Наружные сети водопровода ==								
14	16	E0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием /Без труб, прокладываемых в футляре/	0,439	409689,5	181879,25	179854	79845	147458	997	438
				км	189675	68706	83267	30162	130	335,56	147
15	18	Прайс-лист АО "ArCElOr"	Труба 630х8-Ст3сп внутреннее покрытие-эпоксидное по AWWA C210,наружнее покрытие 3-х слойный экструдированный полиэтилен по DIN 30670	444,66	14468,55		6433585				
				м							
16	27	E0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/	0,03	537621,84	240633,09	16129	7219	13724	1369	41
				км	261000	90900	7830	2727	130	443,96	13
17	29	Прайс-лист АО "ArCElOr"	Труба 820х10-Ст3сп внутреннее покрытие-эпоксидное по AWWA C210,наружнее покрытие 3-х слойный экструдированный полиэтилен по DIN 30670/футляр/	30	21143,67		634310				
				м							
18	30	E0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	30	846,89	1,72	25407	52	7949	1,12	34
				м	203,18	0,65	6095	20	130	0	0
19	33	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24
				футляр	1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	0
20	34	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /За вычетом объема, учтенного расценкой на прокладку трубопровода в канале/	0,3058	204796,82	39324,82	62627	12026	17981	147,7	45
				т	30375	14854,5	9289	4543	130	72,55	22
21	77	E0122-30-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 600 мм	0,0013	282919,8	12079,8	368	16	54	152	0
				км	27450	4563	36	6	130	22,29	0
22	78	E0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	10	6,27	0,14	63	1	55	0,03	0
				м2	6,01	0,05	60	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	79	Прайс-лист"3М"	Стоимость двухкомпонентного эпоксидного покрытия SK 162PWX толщ.500мкм	5	1164,59		5823				
				л							
24	80	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,439	20732,9	424,4	9102	186	5510	59,3	26
				км	9495	159,75	4168	70	130	0,78	0
25	81	E0107-61-1	Укладка плит	2,64	1986,57	564,43	5245	1490	2818	3,33	9
				м3	567	195,49	1497	516	140	0,75	2
26	82	30-18-68	Плиты перекрытия	2,64	23000		60720				
				м3							
27	83	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	3,92	6327,07	86,6	24802	339	2154	3,06	12
				м3	490,5	32,72	1923	128	105	0,16	1
28	85	E0166-6-3	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	10	294,48	0,2	2945	2	3444	1,77	18
				м	294,28	0,09	2943	1	117	0	0
29	87	E0123-2-3	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементныхбезнапорных труб диам. 300 мм	0,012	67202,45	16825,85	806	202	884	299,4	4
				км	50376,6	6300,46	605	76	130	30,77	0
30	89	E0166-6-5	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм	10	251,22	0,23	2512	2	2938	1,51	15
				м	250,99	0,09	2510	1	117	0	0
31	90	E0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,01	1055344,74	1969,36	10553	20	875	397	4
				км	66600	744,75	666	7	130	3,63	0
32	92	E0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,01	1415778,93	23361,68	14158	234	1057	434	4
				км	72450	8824,5	724	88	130	43,1	0
33	93	E0122-6-8	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,012	2375337,11	107441,86	28504	1289	2135	577	7
				км	96300	40587,75	1156	487	130	198,23	2
34	94	E01031-A31-1	Погрузка труб асбестоцементных при автомобильных перевозках	1,022	117,1	117,1	120	120	84	0	0
				т	0	81,97	0	84	100	1,72	2
35	95	E01031-A32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	2,613	111,4	111,4	291	291	204	0	0
				т	0	77,98	0	204	100	1,64	4
36	96	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими внекарьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	3,974	176,4	176,4	701	701	140	0	0
				т	0	35,28	0	140	100	0,74	3
37	97	E0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 600 мм	38	3603	1930,12	136914	73345	64433	3,4	129
				стык	684	729	25992	27702	120	4,66	177
			Итого по разделу: == В1 Наружные сети водопровода ==				7669393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. Тип 1 ==								
38	101	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	310,7	408,11	169,61	125800	52698	100238	1,55	482
				м3	238,5	4,07	74102	1265	133	0,01	4
39	102	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	559,26	27,1	27,1	15156	15156	10609	0	0
				т	0	18,97	0	10609	100	0,4	224
40	103	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	559,26	176,4	176,4	98653	98653	19731	0	0
				т	0	35,28	0	19731	100	0,74	414
			Итого по разделу: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. Тип 1 ==				240610				
			ИТОГО:				10555187	1664620			2881
							472888	377428			5956
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				950326				
			На сантехнические работы				5382				
			Всего накладных расходов:				955707				
			Итого с накладными				11523895				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				691434				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12215329				
			Итого с временными, 1,5 %				12398559				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				12655209				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12704803				
			Итого с затратами на выслугу лет 1 %				12823789				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38963				30655667				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				613133				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31268800				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3752376				
			Итого с НДС				35021176				
			Всего:				35021176				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

(подпись)

Нач. Жузовского ПТО
Шелайн
Кайсалдинов В.И.
05.04.2016 г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г № 170
Код

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства: "Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова"

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		142	05.08. 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова	121 951 753	99 071 536						11 883 584	110 960 120
Всего по объекту:	121 951 753	99 071 536						11 883 584	110 960 120

Итого к оплате: 110 960 120 (Сто десять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч сто двадцать) тенге, 00 тиын

Заказчик
И.О. генерального директора

Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

Ш. Бактигалиев

Дата подписания _____2015 г.

Подрядчик:

Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____2015 г.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Развитие систем водоснабжения в Аузовском районе. Водовод от водопроводной площадки "Западная 2" до существующего водовода по ул.Аскарова.

наименование, адрес

Объект Наружные сети водопровода

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ

на 26.11.20 5 г.

Договор № 142 от 05 августа 2015 года

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	1	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7014,248	58,44	55,64	409911	390257	128780	0,02	134
				м3	2,75	16,18	19279	113484	97	0,06	388
2	2	E0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	54,798	812,48	0	44522	0	50310	4,88	267
				м3	812,48	0	44522	0	113	0	0
3	3	E0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	208,279	974,97	0	203066	0	229464	5,85	1219
				м3	974,97	0	203066	0	113	0	0
4	4	E0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	263,077	45,68	43,49	12018	11441	3776	0,01	4
				м3	2,15	12,65	566	3327	97	0,04	11
5	5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	14190,785	202,86	202,86	2878743	2878743	575749	0	0
				т	0	40,57	0	575749	100	0,85	12091
6	6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7277,325	4,33	3,73	31478	27149	12989	0	28
				м3	0,55	1,29	4017	9373	97	0	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки	889,676	45,68	43,49	40642	38694	12771	0,01	13
				м3	2,15	12,65	1913	11252	97	0,04	38
8	8	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1556,933	202,86	202,86	315839	315839	63168	0	0
				т	0	40,57	0	63163	100	0,85	1327
9	9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	5816,688	630		3664514				
				м3							
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	889,676	154,22	0	137201	0	155038	1,12	994
				м3	154,22	0	137201	0	113	0	0
11	11	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5816,688	7,45	7,45	43342	43342	13650	0	0
				м3	0	2,42	0	14072	97	0,01	54
12	12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5816,688	24,78	5,19	144126	30200	110499	0,12	722
				м3	19,58	0	113917	0	97	0	0
13	13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /Два траншеи на 0,3м/	240	24,78	5,19	5947	1245	4559	0,12	30
				м3	19,58	0	4700	0	97	0	0
			Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				7931348				
			Раздел: == В1 Наружные сети водопровода ==								
14	14	E0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием /Без труб, прокладываемых в футляре/	0,8	409689,5	181879,25	327752	145503	268716	997	798
				км	189675	68706	151740	54965	130	335,56	268
15	15	Прайс-лист АО "АгСЕЛОг"	Труба 630х8-Ст3сп внутреннее покрытие-эпоксидное по AWWA C210,наружнее покрытие 3-х слойный экструдированный полиэтилен по DIN 30670	1004	14468,55		14526424				
				м							
16	16	E0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/	0,14	537621,84	240633,09	75267	33683	64046	1369	192
				км	261000	90900	36540	12725	130	443,96	62
17	17	Прайс-лист АО "АгСЕЛОг"	Труба 820х10-Ст3сп внутреннее покрытие-эпоксидное по AWWA C210,наружнее покрытие 3-х слойный экструдированный полиэтилен по DIN 30670/футляр/	140	21143,67		2960113				
				м							
18	18	E0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	140	846,89	1,72	118564	241	37097	1,12	157
				м	203,18	0,65	28445	91	130	0	0
19	19	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	15	4618,68	559,8	69280	8397	25936	7,99	120
				футляр	1320,75	9,29	19811	139	130	0,02	0
20	20	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /За вычетом объема, учтенного расценкой на прокладку трубопровода в канале/	1,531	204796,82	39324,82	313503	60194	90009	147,7	226
				т	30375	14854,5	46498	22739	130	72,55	111
21	21	E0122-30-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	0,011	282919,8	12079,8	3112	133	458	152	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	27450	4563	302	50	130	22,29	0
22	22	E0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	27,7	6,27	0,14	174	4	151	0,03	1
				м2	6,01	0,05	166	1	90	0	0
23	23	Прайс-лист"ЗМ"	Стоимость двухкомпонентного эпоксидного покрытия SK 162PW толщ.500мкм	13,85	1164,59		16130				
				л							
24	24	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,8	20732,9	424,4	16586	340	10041	59,3	47
				км	9495	159,75	7596	128	130	0,78	1
25	25	E0107-61-1	Укладка плит	1,32	1986,57	564,43	2622	745	1409	3,33	4
				м3	567	195,49	748	258	140	0,75	1
26	25	30-18-68	Плиты перекрытия	1,32	23000		30360				
				м3							
27	27	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	2,1	6327,07	86,6	13287	182	1154	3,06	6
				м3	490,5	32,72	1030	69	105	0,16	0
28	28	E0166-6-3	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	10	294,48	0,2	2945	2	3444	1,77	18
				м	294,28	0,09	2943	1	117	0	0
29	29	E0123-2-2	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,023	49903,78	11920,18	1148	274	1269	1,25	5
				км	37983,6	4464,45	874	103	130	21,8	1
30	30	E0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	53	217,47	0,12	11526	6	13481	2,3	122
				м	217,35	0,05	11520	3	117	0	0
31	31	E0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,01	1055344,74	1969,36	10553	20	875	397	4
				км	66600	744,75	666	7	130	3,63	0
32	32	E0122-6-3	Укладка водопроводныхчугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм призаделке раструбов асбестоцементом	0,053	714314,35	1949,4	37859	103	3864	330	17
				км	55350	735,75	2934	39	130	3,6	0
33	33	E0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,023	1415778,93	23361,68	32563	537	2430	434	10
				км	72450	8824,5	1666	203	130	43,1	1
34	34	E01031-A31-1	Погрузка труб асбестоцементных при автомобильных перевозках	1,716	117,1	117,1	201	201	141	0	0
				т	0	81,97	0	141	100	1,72	3
35	35	E01031-A32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	2,333	111,4	111,4	260	260	182	0	0
				т	0	77,98	0	182	100	1,64	4
36	36	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вкарьере/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	3,71	176,4	176,4	654	654	131	0	0
				т	0	35,28	0	131	100	0,74	3
37	37	E0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 600 мм	123	3603	1930,12	443169	237405	208559	3,4	418
				стык	684	729	84132	89667	120	4,56	573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: == В1 Наружные сети водопровода ==				19014051				
			Раздел: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. Тип 1 ==								
38	38	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	250	408,11	169,61	102028	42403	80655	1,55	388
				м3	238,5	4,07	59625	1018	133	0,01	3
39	39	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	450	27,1	27,1	12195	12195	8537	0	0
				т	0	18,97	0	8537	100	0,4	180
40	40	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	450	176,4	176,4	79380	79380	15876	0	0
				т	0	35,28	0	15876	100	0,74	333
41	41	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4200	118,16	17,83	496262	74865	64113	0,04	175
				м2	6,41	5,07	26922	21284	133	0,02	77
42	42	E0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	Добавлять до толщины слоя 20см	4200	62,5	0	262483	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
43	43	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	4200	391,78	16,01	1645461	67227	59323	0,04	160
				м2	6,48	4,14	27216	17388	133	0,01	59
44	44	E0127-48-3 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 15см	4200	501,93	0	2108106	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
45	45	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	400	384,35	15,35	153739	6141	5852	0,03	13
				м2	5,94	5,06	2376	2024	133	0,02	7
46	46	E0127-54-6	Добавить до толщины 10см.	400	541,73	0	216691	0	64	0	0
				м2	0,12	0	48	0	133	0	0
47	47	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	400	443,77	15,35	177506	6141	5852	0,03	13
				м2.	5,94	5,06	2376	2024	133	0,02	7
48	48	E0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	400	105,07	0	42027	0	11	0	3
				м2	0,02	0	8	0	133	0	3
49	49	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	134	408,11	169,61	54687	22728	43231	1,55	208
				м3	238,5	4,07	31959	545	133	0,01	2
50	50	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	270	27,1	27,1	7317	7317	5122	0	0
				т	0	18,97	0	5122	100	0,4	103
51	51	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	270	176,4	176,4	47628	47628	9526	0	0
				т	0	35,28	0	9526	100	0,74	200
52	52	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	400	391,78	16,01	156711	6403	5650	0,04	15
				м2	6,48	4,14	2592	1656	133	0,01	6
53	53	E0127-48-3 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 12см	400	334,62	0	133848	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	400	384,35	15,35	153739	6141	5852	0,03	13
				м2	5,94	5,06	2376	2024	133	0,02	7
55	55	Е0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	400	180,58	0	72230	0	21	0	0
				м2	0,04	0	16	0	133	0	0
56	56	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2200	443,77	15,35	976284	33773	32186	0,03	74
				м2.	5,94	5,06	13068	11132	133	0,02	39
57	57	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	2200	105,07	0	231150	0	59	0	0
				м2	0,02	0	44	0	133	0	0
			Итого по разделу: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. Тип 1 ==				7129472				
			ИТОГО:				34074873	4638155			6619
							1095418	1070223			15997
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2419148				
			На сантехнические работы				16925				
			Всего накладных расходов:				2436073				
			Итого с накладными				36510946				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2190657				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				38701603				
			Итого с временными, 1,5 %				39282127				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,37 %				40095267				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				40252396				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				40645217				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				97128957				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1942579				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				99071536				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11888584				
			Итого с НДС				110960120				
			Всего				110960120				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Аге-ства РК

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства: "Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова"

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		142	05.08. 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		на приобретение материалов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова	10 991 633	9 813 958						1 177 675	10 991 633
Всего по объекту:	10 991 633	9 813 958						1 177 675	10 991 633

Итого к оплате: 10 991 633 (десять миллионов девятьсот девяноста одна тысяча шестьсот тридцать три) тенге, 00 тиын

Заказчик
И.О. генерального директора

Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

Ш. Бактигалиев

Дата подписания. _____2015 г.

Подрядчик:

Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____2015 г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки -"Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Водовод от водопроводной площадки "Западная-2" до существующего водовода по ул Аскарова"

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2015 г.

Договор №142 от 5 августа 2015 года

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
п/г	позиции по смете				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	1	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1124,289	58,44	55,64	65703	62553	20642	0,02	21
				м3	2,75	16,18	3090	18190	97	0,06	62
2	2	E0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	101,2	812,48	0	82222	0	92911	4,88	493
				м3	812,48	0	82222	0	113	0	0
3	3	E0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180 доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	33,274	974,97	0	32442	0	36659	5,85	195
				м3	974,97	0	32442	0	113	0	0
4	4	E0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	134,475	45,68	43,49	6143	5848	1930	0,01	2
				м3	2,15	12,65	289	1701	97	0,04	6
5	5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2454,59	202,86	202,86	497938	497938	99588	0	0
				т	0	40,57	0	99588	100	0,85	2091
6	6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1258,764	4,33	3,73	5445	4696	2247	0	5
				м3	0,55	1,29	695	1621	97	0	5
7	7	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки	222,056	45,68	43,49	10144	9657	3187	0,01	3
				м3	2,15	12,65	478	2808	97	0,04	10
8	8	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	388,598	202,86	202,86	78831	78831	15766	0	0
				т	0	40,57	0	15766	100	0,85	331
9	9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	895,23	630		563995				
				м3							
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	222,056	154,22	0	34244	0	38696	1,12	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	154,22	0	34244	0	113	0	0
11	11	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	895,25	7,45	7,45	6671	6671	2101	0	0
				м3	0	2,42	0	2166	97	0,01	8
12	12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	895,25	24,78	5,19	22182	4649	17007	0,12	111
				м3	19,58	0	17533	0	97	0	0
13	13	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	895,25	16,16	13,8	14467	12352	4359	0,01	13
				м3	1,86	3,16	1668	2826	97	0,01	13
14	14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /Дна траншеи на 0,3м/	30	24,78	5,19	743	156	570	0,12	4
				м3	19,58	0	588	0	97	0	0
15	15	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,6	1441,13	175,4	12394	1508	2711	1,17	10
				м3	176,73	65,72	1520	565	130	0,32	3
			Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				1433564				
			Раздел: == В1 Наружные сети водопровода ==								
16	16	E0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием /Без труб, прокладываемых в футляре/	0,2	409689,5	181879,25	81938	36376	67179	997	199
				км	189675	68706	37935	13741	130	335,56	67
17	17	E0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/	0,06	537621,84	240633,09	32257	14438	27448	1369	82
				км	261000	90900	15660	5454	130	443,96	27
18	18	Прайс-лист АО "АгСЕПОг"	Труба 820х10-Ст3сп внутреннее покрытие-эпоксидное по AWWA C210,наружнее покрытие 3-х слойный экструдированный полиэтилен по DIN 30670/футляр/	60	21143,67		1268620				
				м							
19	19	E0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	60	846,89	1,72	50813	103	15899	1,12	67
				м	203,18	0,65	12191	39	130	0	0
20	20	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	5	4618,68	559,8	23093	2799	8645	7,99	40
				футляр	1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	0
21	21	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /За вычетом объема, учтенного расценкой на прокладку трубопровода в канале/	0,3058	204796,82	39324,82	62627	12026	17981	147,7	45
				т	30375	14854,5	9289	4543	130	72,55	22
22	22	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,2	20732,9	424,4	4147	85	2510	59,3	12
				км	9495	159,75	1899	32	130	0,78	0
23	23	E0107-61-1	Укладка плит	1,76	1986,57	564,43	3496	993	1879	3,33	6
				м3	567	195,49	998	344	140	0,75	1
24	24	30-18-68	Плиты перекрытия	1,76	23000		40480				
				м3							
25	25	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	2,8	6327,07	86,6	17716	242	1538	3,06	9
				м3	490,5	32,72	1373	92	105	0,16	0
			Итого по разделу: == В1 Наружные сети водопровода ==				1585187				
			Раздел: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. Тип 1 ==								
26	26	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	62,5	408,11	169,61	25507	10601	20164	1,55	97
				м3	238,5	4,07	14906	254	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	112,5	27,1		3049	3049	2134	0	0
				т	0	18,97	0	2134	100	0,4	45
28	28	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	112,5	176,4	176,4	19845	19845	3969	0	0
				т	0	35,28	0	3969	100	0,74	83
			Итого по разделу: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. Тип 1 ==				48401				
			Раздел: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия.Тип 2 ==								
29	29	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	33,5	408,11	169,61	13672	5682	10808	1,55	52
				м3	238,5	4,07	7990	136	133	0,01	0
30	30	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	67,5	27,1	27,1	1829	1829	1280	0	0
				т	0	18,97	0	1280	100	0,4	27
31	31	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	67,5	176,4	176,4	11907	11907	2381	0	0
				т	0	35,28	0	2381	100	0,74	50
			Итого по разделу: ==Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия.Тип 2 ==				27408				
			ИТОГО:				3094560	804833			1714
							283614	179676			2854
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				522189				
			Всего накладных расходов:				522189				
			Итого с накладными				3616749				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				217005				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3833754				
			Итого с временными, 1,5 %				3891260				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				3971809				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3987374				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4026287				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				9621527				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				192431				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9813958				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1177675				
			Итого с НДС				10991633				
			Всего:				10991633				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: