Договор о государственных закупках работ

№ 237

г. Уральск «22» октября 2013 года

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя начальника Турсынова Б.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «ТаскалаТрансГаз», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Махметова Т.М., действующего на основании устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок работ способом из одного источника по строительству объекта «Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г.Уральск ЗКО» на «Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры по программе «Дорожная карта бизнеса 2020», прошедшего «21» октября 2013 года заключили настоящий Договор о государственных закупках по бюджетной программе 279-024-011-431 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» «За счет трансфертов из республиканского бюджета» 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор и заказчик государственных закупок ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» принимая во внимание то, что проведены государственные закупки, стороны признают, что общая стоимость строительства объекта «Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г.Уральск ЗКО» на «Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» на условиях выполнения работ «под ключ» в соответствии с протоколом итогов способом из одного источника от «12» октября 2013 года составляет **73 924 524** (Семьдесят три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать четыре) тенге **80** тиын с учетом НДС, сумма НДС равна **7 920 484** (Семь миллионов девятьсот двадцать тысяч четырреста восемьдесят четыре) тенге **80** тиын, сумма договора без учета НДС равна **66 004 040** (Шестьдесят шесть миллионов четыре тысячи сорок) тенге **00** тиын. Объемы и виды выполняемых работ согласно графика выполнения работ.

При этом сумма договора **2013 года** составляет **73 824 524** (Семьдесят три миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать четыре) тенге 80 тиын с учетом НДС, сумма НДС равна **7 909 770** (Семь миллионов девятьсот девять тысяч семьсот семьдесят) тенге 51 тиын, сумма договора без учета НДС равна **65 914 754** (Шестьдесят пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) тенге 29 тиын.

Сумма договора **2014 года** составляет **100 000** (Сто тысяч) тенге 00 тиын с учетом НДС, сумма НДС равна **10 714** (Десять тысяч семьсот четырнадцать) тенге **29** тиын, сумма договора без учета НДС равна **89 285** (Восемьдесят девять тысяч) тенге **71** тиын.

Объемы и виды выполняемых работ согласно графика выполнения работ.

2. Объем работ выполняются по проекту объекта «Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г.Уральск ЗКО» на «Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» согласно плана финансирования утвержденного Заказчиком.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи.

5. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 «Правил осуществления государственных закупок РК», а именно размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса. В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта в одном экземпляре.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

19. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

20. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

21. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже

подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

25. Подрядчик по истечении десяти рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления о начале производства работ представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Форма оплаты: Текущие (промежуточные) платежи производятся ежемесячно согласно актов выполненных работ в течение 5 банковских дней после подписания формы № 2В, формы № КС3. Окончательная оплата производится после подписания и предъявления акта государственной комиссии в органы казначейства в течение 15 банковских дней.

33. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт приемки-передачи выполненных работ (формы № 2В, формы № КС3).

34. На ряду с предоставлением каждого акта выполненных работ Подрядчик обязан представить сертификаты СТ-KZ, сертификаты и паспорта качества материалов и оборудования, исполнительную документацию, которая должна соответствовать требованиям СН РК 1.03-00-2011.

35. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

37. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

38. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

39. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до семи дней;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику письменно подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

40. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

41. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

42. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

43. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

44. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

45. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

46. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

47. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

48. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

49. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

50. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

51. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком.

52. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

53. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

54. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

55. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

56. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

57. Дата подписания акта рабочей комиссии председателем и ее членами без замечаний, считается датой завершения работ. Срок подписания акта рабочей комиссии председателя и ее членов определяется приказом Заказчика. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата подписания (согласно действующего законодательства) акта государственной приемочной комиссией председателем и ее членами.

58. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

При этом, Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору получателем денег.

59. Сроком начала работ считается дата по истечении десяти рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления о начале производства работ в Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО.

60. Срок продолжительности работ по настоящему договору составляет **три месяца.**

61. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

62. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и подписания акта государственной приемочной комиссии (далее - Окончательная оплата).

63. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

64. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

65. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

66. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

67. Срок действия договора до 31 декабря 2014 года.

68. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
г. Уральск, ул.Х.Чурина 116,
тел/факс: 8(7112) 50-79-20
БИН 070 540 003 470
ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК
КОД ГУ 2792001

Заместитель начальника
Турсынов Б.А.

Подрядчик

ТОО «ТаскалаТрансГаз»
ЗКО,Сырымский район,
П.Жымпиты,ул.Сейфуллина,50
БИН 000 540 001 184
ИИК KZ71 8560 0000 0501 5846
БИК KCJBKZKX

АО «Банк Центр Кредит»

Директор
Махметов Т.Ж.

М.П.

[illegible] территориальном подразделении казначейства [illegible] государственных [illegible]

Бомашар-Т
Домостроительный комбинат
Газоснабжение Желаев

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 01 » июля 2014 года **г. Уральск ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от «26 » июнь 2014 г. № 27 Ѳ Распоряжение акима Зеленовского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:
Тугузбаев А.К – заместитель акима Зеленовского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Паленов А.В. – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

Есенгалиев Б.А. - Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Габдрахимов А.Е. – Начальник Зеленовского газового участка АО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Кульпин М.П. – Директор ТОО «Газпромпроект», авторский надзор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Махметов Т.М. – директор ТОО «ТаскалаТранГаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Танаев М.Р. – руководитель УГСЭН по Зеленовскому району ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Махметов Р.Д. – руководитель ОЧС Зеленовского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа
Курноскин А.В. – Главный специалист архитектуры градостроительства и строительства Зеленовского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Ибрагимов А.А. – государственный экологический инспектор Западно-Казахстанского областного департамента экологии

(фамилия, имя, отчество) (должность)
Сарсенгалиев М.Е. – Начальника отдела ГУ «Управление по ЧС г.Уральска».

Кенесарин М.Б. – государственный инспектор труда ГУ «Управления занятости и социальных программ ЗКО»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Бабаев Е.З. – технический надзор ТОО «УралСтройГрад»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Газоснабжение домостротельного комбината в районе Желаево г. Уральска ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **Западно-Казахстанская область,**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «04» ноября 2013 года Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ТаскалаТрансГаз»**
(наименование организации)
выполнивши **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Газпромпроект»**
_____
(наименование организации)
выполнивши_____**проектные работы**_____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№ 3021**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 03 » сентябрь 2013 г. № 193

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **ноябрь 2013 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **февраль 2014 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.3:
   по норме или по проекту организации строительства 3;
   фактически 3.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от «04» ноября 2013 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11.

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	км	2,4 км		2,4 км	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

протяженность газопровода-2,4 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **78 698 000** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **61 601 000** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **– 2 340 000** тенге,
прочие затраты **14 757 000** тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **74 257 666,80** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – **71 584 524,80** тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **- 2 340 000** тенге.
прочие затраты - **333 142** тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г.Уральск ЗКО»**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Тугузбаев А.К.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Паленов А.В.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии **Есенгалиев Б.А.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Габдрахимов А.Е.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Сарсенгалиев М.Е.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ибрагимов А.А.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кульпин М.П.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Махметов Т.М.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Танаев М.Р
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Махмедов Р.Д.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Курноскин А.В.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кенесарин М.Б.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бабаев Е.З.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство объекта :"Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г. Уральск ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	237	21.10.13 г.
БИК KCJBKZKX		
ИИККZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	66 532 071								
за декабрь		43884888						5266186	49151074

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Зам. начальника: Турсынов Б.Х. 2013 года
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2013 года
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма 2а

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Наименование : Строительство объекта " Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г. Уральск ЗКО"

АКТ
выполненных работ №2 за 24 декабря 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (1-11								
1	E0101-24-1	-СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ТОЛЩ. 30 ММ	7254	7,91	7,91	57382	57382	18071	-	-
				-	2,57	-	18630	97	0,01	71
		М3								
2	E0101-24-9	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Д.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	7254	7,32	7,32	53125	53125	16730	-	-
				-	2,38	-	17248	97	0,01	66
3	E0101-30-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Д.С.) РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	24180	0,28	0,28	6803	6803	2143	-	-
				-	0,09	-	2209	97	-	8
		М2								
5	E0101-24-9	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Д.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	2474,2	7,32	7,32	18120	18120	5706	-	-
				-	2,38	-	5883	97	0,01	23
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			135430	135430			-
			Тенге			-	43970			168
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135430				
		Всего заработная плата -	Тенге				43970			
		Накладные расходы -	Тенге			42651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6398			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10685				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				50367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**188765**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				50367			

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (ЗАКОЛЬЦОВКА С ГАЗОПРОВОДОМ Д1000) (2-1)

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

34 Е0122-9-7	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,002	228191,27	185803,64	456	212	372	544	1
			103050	38969	206	80	130	195,2	-
		КМ							
35 С130806-105 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 273Х5 ММ	2,008	2370	-	4759	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
36 Е0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,004	51202,26	20326,01	205	81	188	179	1
			30825	5353,43	123	21	130	20,64	-
		КМ							
37 Е0122-11-8	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ	1,6	155788,86	103471,23	249262	165554	154910	306	490
			51300	23175,85	82080	37081	130	98,72	158
		КМ							
38 С130804-122 4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	4,04	231	-	933	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
39 С ПРАЙ ВИАСТ Г.УРАЛЬСК	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315Х32,2		1872,46	4656	-	8718174	-	-	-	-
		М							
40 С ПРАЙ ВИАСТ Г.УРАЛЬСК	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315Х32,2-ЗАПАС ТРУБ	53	4656	-	246768	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
41 Е0122-11-11	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 500 ММ	0,054	272629,88	172616,15	14722	9321	9608	575	31
			98037,5	38831,51	5294	2097	130	163,82	9

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130804-124-0 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500Х45,4 СТ РК ИСО 4437-2004	КМ	54,035	14343	-	775024	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Е0125-108-3	ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 300 ММ	М	53,5	773,21	519,54	41367	27796	18371	0,88	47
					159,75	126,41	8547	6763	120	0,43	23
44	Е0122-9-3	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМ. 100 ММ	М	0,009	128222,58	54072,58	1163	487	995	352	3
					64575	20425,5	581	184	130	99,76	1
45	У51-44-3	АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	9	265,7	24,44	2391	220	399	0,15	1
					26,5	7,64	239	69	130	0,04	-
46	С130806-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 114Х5 ММ	М	9,036	931	-	8413	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	У51-44-6	АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 250 ММ	М	3	650,62	90,38	1952	271	175	0,06	-
					10,6	34,38	32	103	130	0,17	1
57	У51-44-8	АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 400 ММ	М	1	998,21	118,64	998	119	77	0,08	-
					13,25	45,84	13	46	130	0,22	-
58	У51-44-9	АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 500 ММ	М	1	1205,01	130,86	1205	131	89	0,11	-
					18,55	49,66	19	50	130	0,24	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
59	E0122-34-1	М -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ,МУФТ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	13	300,57 69,53	225,64 58,98	3907 904	2933 767	2172 130	0,41 0,23	5 3	
60	С ПРАЙС	ШТ -СОЕДИНЕНИЕ-СТАЛЬ ПЭ100 SDR11 Д.63Х57	2	1904,56 -	- -	3809 -	- -	- -	- -	- -	
61	С ПРАЙС	ОШТ -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПЭ100 SDR11 Д315	2	13176,59 -	- -	26353 -	- -	- -	- -	- -	
62	С ПРАЙС	ОШТ -ОТВОД 90 ПЭ100 SDR11 Д315	2	38668,1 -	- -	77336 -	- -	- -	- -	- -	
63	С ПРАЙС	ОШТ -ОТВОД 45 ПЭ100 SDR11 Д315	5	16723,14 -	- -	83616 -	- -	- -	- -	- -	
64	С ПРАЙС	ОШТ -СЕДЕЛКА ПЭ100 SDR11 Д315-63	2	832,09 -	- -	1664 -	- -	- -	- -	- -	
65	E0116-10-12	ОШТ -ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 400 ММ	2	6973,9 510,75	ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ-Д.273-2 ШТ 117,36 43,94	13948 1022	235 88	1420 128	2,91 0,21	6 -	
66	E0122-47-4	М -ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	2	391,72 159,3	0,6 0,23	783 319	1 -	415 130	0,91 -	2 -	
67	У51-43-8	М -АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЛЕНТА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 400 ММ	2	854,49 63,6	158,1 57,3	1709 127	316 115	314 130	0,37 0,28	1 1	
68	E0116-30-4	М -ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 400 ММ	2	4146,95 594	6,95 2,25	8294 1188	14 5	1526 128	3,56 0,01	7 -	
69	E0120-30-1	1САЛЬНИК -КОЛЬЦЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,284	107,48 8,53	1,2 0,45	31 2	- -	3 129	0,05 -	- -	
70	E0106-1-13	КГ -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ ВН15	0,16	10191,95 771,75	95,97 36,25	1631 123	15 6	136 105	4,9 0,18	1 -	
71	С143001-54	М3 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ	0,16	127	-	20	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	-	-	-	-	-	-	-	
		М3								
72	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,16	361	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
73	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,16	840	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
74	У3-56-17	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, ДУ 250 ММ	2	12772,74	2740,64	25545	5481	10415	19,6	39
				3363,1	976,43	6726	1953	120	4,8	10
		СОЕДИНЕН								
75	С130810-87	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 ДУ 250 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 273Х7 ММ	2	2270	-	4540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
					ВЫРОД ИЗ 5ПМЛИ-Д.315-2 ШТ					
76	Е0116-10-12	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 500 ММ	2	9156,9	117,36	18314	235	1420	2,91	6
				510,75	43,94	1022	88	128	0,21	-
		М								
77	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	2	391,72	0,6	783	1	415	0,91	2
				159,3	0,25	319	-	130	-	-
		М								
78	У51-43-9	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ БЕСШВА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 500 ММ	2	1037,59	186,36	2075	373	351	0,38	1
				66,25	68,76	133	138	130	0,34	1
		М								
79	Е0116-38-4	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
		ЗСАЛЬНИК		594	2,25	1188	5	128	0,01	-
80	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ ВМ15	0,1	10191,95	95,97	1019	10	85	4,9	-
				771,75	36,25	77	4	105	0,18	-
		М3								
81	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ	0,1	127	-	13	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА		-	-	-	-	-	-	-	
		М3									
82	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,1	361	-	36	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		М3									
83	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,3	840	-	84	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		М3									
84	С130810-87	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DY 250 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 273Х7 ММ	2	2270	-	4540	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
85	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ,М/ФТ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1	
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-	
		ШТ									
86	С ПРАЙС	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЦ ДЗ15	2	13176,59	-	26353	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
					ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ-Д.63-2ШТ						
87	Е0116-10-7	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	2	2029,57	27,87	4059	54	488	1,04	2	
				180,23	10,44	360	21	120	0,05	-	
		М									
88	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2	
				146,93	0,11	294	-	130	-	-	
		М									
89	У51-43-4	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ПЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	2	348,75	68,74	698	137	187	0,26	1	
				45,05	26,74	90	53	130	0,13	-	
		М									
90	Е0116-30-2	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5	
				393,75	-	788	-	128	-	-	
		1САЛЬНИК									
91	Е0120-30-1	-КОЗЫРЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,142	107,48	1,2	15	-	2	0,05	-	
		КГ		8,53	0,45	1	-	128	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	E0106-1-1.3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ В15	0,1	10191,95	95,97	1019	10	85	4,9	-
				771,75	36,25	77	4	105	0,18	-
		М3								
93	C143001-5.4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,1	127	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
94	C143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,1	361	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
95	C143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,1	840	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
96	C130810-76	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 50 НА РУ10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
97	E0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ,МУФТ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		ШТ								
98	С ПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Д63-57	2	1904,56	-	3809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ								
99	E0125-57-1	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	19	423,45	1,57	8046	30	5643	1,68	32
				247,5	-	4703	-	120	-	-
		ШТ								
100	E0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,197	9620,75	95,97	11516	115	1016	4,9	6
				771,75	36,25	924	43	105	0,18	-
		М3								
101	C12021-243	-СТОИМОСТЬ ОПОР	0,133	107900	-	14351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
102	C11011-959	-ТАБЛИЧКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	31	451	-	13981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
103	E0124-114-1	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ	7	5958,42	290,34	41709	2032	5426	2,74	19
				486	110,25	3402	772	130	0,53	4
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
104	У51-48-10	-УСТАНОВКА СБОРНИКОВ КОНДЕНСАТА НА НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 500 ММ	1	31590,99	2026,42	31591	2026	4978	16,55	17	
				3067,37	762,12	3067	762	130	3,72	4	
			ШТ								
105	Ц9110-926-1	-ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА	2,653	6469,41	5158,75	17163	13686	7182	6,3	17	
	К-8,3			1310,66	724,68	3477	1923	133	4,2	11	
			ЮМ								
106	С ПРАЙС ТОО УЛЬТРА Г.УРАЛЬСК	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ ДЕТЕКЦИОННОЙ СИГНАЛЬНОЙ	2653	8,14	-	21585	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			М								
107	С ПРАЙС ТОО УЛЬТРА Г.УРАЛЬСК	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ГАЗ	82	4,44	-	364	-	-	-	-	
			М	-	-	-	-	-	-	-	
108	Е0125-122-6	-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА /100 КГС/СМ2/	52	2275,29	1420,29	118315	73855	55739	1,71	89	
				357,75	535,5	18603	27846	120	3,43	178	
			ШТ								
109	У3-7-2	-ПРОТЕКТОРЫ С АКТИВАТОРОМ ОДИНОЧНЫЕ ТИПА ПМ-10У НА ТРУБОПРОВОДЕ	2	13730,72	2782,16	27461	5564	21118	44,2	88	
				7596,94	1202,26	15194	2405	120	5,9	12	
			ПРОТЕКТ								
110	Е0125-12-1	-ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ /ТРУБОПРОВОДАМИ, КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ, ЛЭП ДО 35 КВ/, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 350 ММ	10	49441,2	22144,2	494412	221442	225648	78	780	
				12825	5979	128250	59790	120	22,62	226	
			ШТ								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			12438084	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2689	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	530300	-		-	
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
111	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3		2374,2	27,84	26,18	66086	62145	20404	0,01	27
					1,66	7,2	3941	17094	97	0,03	59
			ЮЗ								
112	Е0101-164-2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С		73,43	262,72 –		19291 –		21799	1,85	136

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9. П.3.187 К=1,2	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ			262,72 –		19291 –			113 –	–
113	E0101-27-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М	631,16	2,8	2,8	1770	1770	596	-	-	0,3
				-	0,97	-	614	97	-	2	
			М3								
114	E0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ	975,1	134,1	-	130761	-	147760	0,97	948	
				134,1	-	130761	-	113	-	-	
			М3								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			432975	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1267	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	200286	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2,3		**ТЕНГЕ**			**12071059**	-	-		-	

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА Д173)

РАЗДЕЛ 2. ПОДВОДНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

62	E0122-9-7	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,547	228191,27	105803,64	124821	57875	101701	544	298	
				103050	39969	56368	21863	130	185,2	107	
			КМ								
63	E0122-9-5	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3	
				82575	22802,75	495	137	130	111,85	1	
			КМ								
64	С130806-105-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 273Х5 ММ	571,276	2370	-	1353924	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			М								
4											
65	С130806-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 159Х4,5 ММ	6,024	1200	-	7229	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4										
66	E0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ. 300 ММ	22	438,99	0,69	9680	15	4564	0,91	20
				159,3	0,27	3505	6	130	-	-
		М								
					ВЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА НА УЧАСТКЕ ДЛИНОЙ 44 М ДИАМЕТРОМ ПИЛОТНОГО КАНАЛА ДО 550ММ					
67	E0104-67-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-	-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
###										
68	E0104-68-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-	-ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ГНБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
###										
69	E0104-69-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-ВЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 114 ММ /ПИЛОТНАЯ СКВАЖИНА/	44	831,44	781,34	36583	34379	5206	0,28	12
				49,84	63,92	2193	2813	104	0,3	13
		М								
70	E0104-69-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-ВЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 250 ММ /ПЕРВОЕ РАСШИРЕНИЕ/	44	1089,57	1024,24	47941	45067	6899	0,36	16
				64,08	86,68	2820	3814	104	0,41	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
71	E0104-69-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОУТАЛЬНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 400 ММ /ВТОРОЕ РАСШИРЕНИЕ/	44	1823,56	1713,61	80237	75399	11567	0,6	26
				106,8	145,97	4699	6423	104	0,48	30
		М								
72	E0104-69-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОУТАЛЬНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 550 ММ /ТРЕТЬЕ РАСШИРЕНИЕ/	44	3251,24	3053,05	143055	134334	20491	1,08	48
				192,24	255,54	8459	11244	104	1,2	53
		М								
73	E0122-9-7	-СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,044	228191,27	105803,64	10040	4655	8181	544	24
				103050	39989	4534	1759	130	195,2	8
		КМ								
74	E0104-69-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА	44	5063,58	4756,84	222797	209301	31954	1,68	74
				299,04	398,26	13158	17568	104	1,87	82
		М								
75	C130806-124 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УВЕЛИЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ	66,264	5220	-	345898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	/ГОСТ 10704-91/, 426X6 ММ М								
4										
76	С11061-3	-ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ МАРКИ ПБМГ Т	1,55	6450 -	- -	9998 -	- -	- -	- -	- -
77	С11061-225 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-04СВ-	-ПОЛИМЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН Т	0,155	180000 -	- -	27900 -	- -	- -	- -	- -
###										
78	У51-44-6	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 250 ММ М	570	850,62 10,6	90,38 34,38	370853 6042	51517 19597	33330 130	0,06 0,17	35 96
79	У51-44-4	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ М	6	380,13 7,95	55,5 19,1	2281 48	333 115	211 130	0,05 0,09	- 1
80	У51-44-8	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 400 ММ М	67	998,21 13,25	118,64 45,84	66880 888	7949 3071	5147 130	0,08 0,22	5 15
81	Е0116-10-12	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 400 ММ М	2	6973,9 510,75	ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ-Д.273-2 ШТ 117,36 43,94	13948 1022	235 88	1420 128	2,91 0,21	6 -
82	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ. 250 ММ М	2	391,72 159,3	0,6 0,23	783 319	1 -	415 130	0,91 -	2 -
83	У51-43-8	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ БЕСШВ УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 400	2	854,49 63,6	158,1 57,3	1709 127	316 115	314 130	0,37 0,28	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НМ								
		М								
84	E0116-30-4	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 400 ММ	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
				594	2,25	1188	5	128	0,01	-
		1САЛЬНИК								
85	E0120-30-1	-КОЗЫРЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,264	107,48	1,2	31	-	3	0,05	-
		КГ		8,53	0,45	2	-	128	-	-
86	E0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ БМ15	0,16	10191,95	95,97	1631	15	136	4,9	1
				771,75	36,25	123	6	105	0,18	-
		М3								
87	C143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,16	127	-	20	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
88	C143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,16	361	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
89	C143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,16	840	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
90	У3-56-17	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 250 ММ	2	12772,74	2740,64	25545	5481	10415	29,6	39
				3363,1	976,43	6726	1953	120	4,8	10
		СОЕДИНЕН								
91	C130810-87	-ОТВОДЫ КРУТОМОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 DУ 250 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 273Х7 ММ	2	2270	-	4540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
				ВЫКОЛ ИЗ ЗЕМЛИ-Д.159-2 ШТ						
92	E0116-10-9	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	2	3416,76	70,85	6834	142	966	1,98	4
				351	26,53	702	53	128	0,13	-
		М								
93	E0122-47-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	2	282,86	0,37	566	1	407	0,9	2
				156,38	0,14	313	-	130	-	-
		М								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
94	У51-43-6	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 250 ММ	2	554,8	99,98	1110	192	234	0,32	1	
				55,65	34,38	111	69	130	0,17	-	
			М								
95	Е0116-30-2	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5	
				393,75	-	788	-	126	-	-	
			100ГАЛЬНИК								
96	Е0120-30-1	-КОЛЬЦЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,12	107,48	1,2	13	-	1	0,05	-	
			КГ	8,53	0,45	1	-	128	-	-	
97	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ ВМ15	1,34	10181,95	95,97	13657	129	1137	4,9	7	
				771,75	36,25	1034	49	105	0,18	-	
			М3								
98	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	1,34	127	-	170	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			М3								
99	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	1,34	361	-	484	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			М3								
100	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	1,34	840	-	1126	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			М3								
101	У3-56-15	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, ДУ 150 ММ	2	6848,69	904,28	13697	1809	4644	9,5	19	
				1629,81	305,37	3260	611	120	1,5	3	
			СОЕДИНЕН								
102	С130810-83	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ 150 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 159Х4,5 ММ	2	711	-	1422	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			ШТ								
103	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0.456	121204,13	49389,75	55310	22522	46273	312,7	143	
				62775	18657	28625	8508	130	91,12	42	
			Т								
104	С130810-87	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ	12	2270	-	27240	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DY 250 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 273X7 ММ	-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ								
105	С130810-83	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DY 150 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 159X4,5 ММ	4 711 - -	-	2844 -	-	-	-	-	
		ШТ								
106	С130810-83	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 45° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DY 250 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 273X7 ММ	4 1135 - -	-	4540 -	-	-	-	-	
		ШТ								
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ								
107	Е0125-57-1	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	5 423,45 247,5	1,57 -	2117 1238	8 -	1485 120	1,68 -	8 -	
		ШТ								
108	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,315 9820,75 771,75	95,97 36,25	3031 243	30 11	267 105	4,9 0,18	2 -	
		М3								
109	С12021-263	-СТОИМОСТЬ ОПОР	0,035 107900 -	-	3777	-	-	-	-	
		Т								
110	С13011-955	-ТАБЛИЧКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	14 451 - -	-	6314 -	-	-	-	-	
		ШТ								
111	Е0124-114-1	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ	2 5958,42 486	290,34 110,25	11917 972	581 220	1550 130	2,74 0,53	5 1	
		ШТ								
112	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,06 247994,13 62775	49389,75 18657	14880 3767	2963 1118	6352 130	312,7 91,12	19 5	
		Т								
113	Ц3920-4	-КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 273 ММ	20 37,12 36	- -	742 720	- -	648 90	0,2 -	4 -	
		СТЫК								
114	Е0122-28-3	-НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 250 ММ	0,66 62066,21 7717,5	3207,83 1212,75	40964 5094	2117 800	7662 130	42,5 5,92	28 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЮМ								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		3663590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1645
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	342208	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
117	Е0122-9-5	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБЕДИАМ. 150 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,002	160329,25	60826,12	321	121	274	442	1
				82575	22902,75	165	46	130	111,85	-
		КМ								
118	С130806-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-34С-2	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 15Х24,5 ММ	1,504	1200	-	1807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
119	У51-44-4	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ	1,5	380,13	55,5	570	83	53	0,05	-
				7,95	19,1	12	29	130	0,09	-
		ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ								
		М								
120	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,006	121294,13	49389,75	728	296	635	312,7	2
				62775	18657	377	112	130	91,12	1
		Т								
121	С130810-03	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 ДУ 150 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 15Х24,5 ММ	1	711	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
				ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ-Д.159-1 ШТ						
123	Е0114-10-9	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	1	3416,76	70,85	3417	71	483	1,98	2
				351	26,53	351	27	128	0,13	-
		М								
124	Е0122-47-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	1	282,86	0,37	283	-	203	0,9	1
				156,38	0,14	156	-	130	-	-
		М								
125	У51-43-6	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА	1	554,8	95,98	555	96	117	0,32	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 250 ММ		55,65	34,38	56	34	130	0,17	-	
126	Е0116-30-2	М -ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2	
				393,75	-	394	-	128	-	-	
127	Е0120-30-1	1САЛЬНИК -КОЗЫРЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,06	107,48	1,2	6	-	1	0,05	-	
				8,53	0,45	1	-	128	-	-	
128	Е0106-1-13	КГ -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ ВМ15	0,67	10191,95	95,97	6829	64	560	4,9	3	
				771,75	36,25	517	24	105	0,18	-	
129	С143001-54	М3 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,67	127	-	85	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
130	С143001-62	М3 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,67	361	-	242	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
131	С143001-64	М3 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,67	840	-	563	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
132	У3-56-15	М3 -ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	1	6848,69	904,28	6849	904	2322	9,5	10	
				1629,81	309,37	1630	305	120	1,5	2	
133	С130810-83	СОЕДИНЕН -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 150 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 159Х4,5 ММ	1	711	-	711	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
134	Е0122-28-5	ШТ -НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 150 ММ	0,014	39779,25	2832,75	557	40	145	38	1	
				6907,5	1071	97	15	130	5,23	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		33450	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	8560	-		-	
		РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА-ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
135	Е0122-36-3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 150 ММ	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
				398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
		ШТ								
136	С130902-13	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗОС41КП1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	1	22100	-	22100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
137	Е0122-9-5	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,006	160329,25	40626,12	962	364	823	442	3
				92575	22902,75	495	137	130	111,85	1
		КМ								
138	С130806-90	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 159Х4,5 ММ	6,024	1200	-	7228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	М								
139	Е0122-40-5	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				180	2,25	360	5	130	0,01	-
		ФЛАНЕЦ								
140	С130809-38	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	2	881	-	1762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
141	У3-56-15	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	1	6848,69	904,28	6849	904	2322	9,5	10
				1629,81	305,37	1630	305	120	1,5	2
		СОЕДИНЕН								
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ -1 ШТ								
142	Е0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	0,6	218,93	-	131	-	148	1,54	1
				218,93	-	131	-	113	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М3									
143	Е0109-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,58	10191,95	95,97	5911	56	492	4,9	3	
				771,75	36,25	448	21	105	0,18	-	
		М3									
144	Е0109-34-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,023	17355,77	2191,29	399	50	262	73,6	2	
		Т		12555	101,25	289	2	90	0,49	-	
145	С1202.1-245	-СТ-ТЬ ОПОР	0,023	172800	-	3974	-	-	-	-	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
146	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,012	121294,13	49389,75	1456	593	1270	312,7	4	
				82775	18657	753	224	130	91,12	1	
		Т									
147	С1308.10-83	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 150 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 159Х4,5 ММ	2	711	-	1422	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
148	Е0122-3-7 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	0,238	696651,84	634821,84	165903	151088	93329	195,84	47	
				61830	239814	14716	57076	130	117,12	28	
		КМ									
149	Е0122-3-5 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,897	413301,72	363756,72	370732	326290	218016	159,12	143	
				49545	137416,5	44442	123263	130	67,11	60	
		КМ									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		590185	479786		215
	ТЕНГЕ		63662	181175		92
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		6849	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	1935	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		2322	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	348	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		550	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		9721	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	2284	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		546450	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	242610	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		315254	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	158
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	47288	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		51702	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			913406	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		452	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	289898	-		-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4374	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	291	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			3974	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			262	-	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	39	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			278	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4914	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	330	-		-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			32513	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			32513	-	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1951	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			34464	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			962504	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		466	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	292512	-		-	
		РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
150	E0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1122,86	27,84	26,18	31255	29391	9650	0,01	13	
				1,66	7,2	1864	8085	97	0,03	28	
151	E0101-164-2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ М3	31,14	262,72	-	8181	-	9245	1,85	58	
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	8181	-	113	-	-	
152	E0101-27-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Н.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М В Т.Ч.ОБРАТА М3	2169,224	2,8	2,8	6084	6084	2048	-	-	
				-	0,97	-	2111	97	-	7	
153	E0101-168-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ М3	542,31	134,1	-	72724	-	82178	0,97	527	
				134,1	-	72724	-	113	-	-	
154	E0101-20-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ М3	1887,37	3,09	2,66	5831	5022	2417	-	5	
				0,39	0,93	736	1755	97	-	6	
155	E0101-16-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА М3	1557,13	16,51	15,67	25712	24406	7904	-	8	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3 НЕДОСТАЮЩЕГО		0,8	4,43	1246	6905	97	0,02	24	
156	8010333-А10-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	М3 2324,978	76,6 -	76,6 15,32	208733 -	208733 41747	41747 100	- 0,32	- 877	
157	E0101-20-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ	Т 1557,13	3,09 0,39	2,66 0,93	4811 607	4143 1448	1994 97	- -	4 5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	М3 ТЕНГЕ			363331	277779			615	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			85358	62051			947	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			363331	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			-	147408	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ТЕНГЕ			157183	-	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			-	23578	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			31231	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ			551745	-	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1640	
			ТЕНГЕ			-	170986	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			551745	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1640	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	170986	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1- 5	**ТЕНГЕ**			**52111289**	-	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**			**18271113**	-	-		-	

ВСЕГО ПО АКТУ: **18271113**

Временные здания и сооружения 1,5%	227711
Итого	18498824
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	519218
Затраты на выслугу лет 1%	174815
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	69931
Итого:	19262788
Итого в текущих ценах в 2,23355	43024400
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	860488
Итого	43884888
НДС 12%	5266186
ВСЕГО ПО АКТУ:	**49151074**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Турсынов Б.А.

Технолог ТОО"УралСтройГрад"
Бабаев Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Тайлак Транс Газ"
Ибрагимов Т.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство объекта :"Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г. Уральск ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	237	21.10.13 г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	17 380 997								
за декабрь		15518747						1862250	17380997

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Зам. начальника:** Тарешов Б.А. **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Наименование : Строительство объекта " Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г. Уральск ЗКО"

АКТ
выполненных работ №1 за декабрь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (ЗАКОЛЬЦОВКА С ГАЗОПРОВОДОМ Д1000) (2-1)								
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
37	Е0122-11-8	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ	0,8	155788,86	103471,23	124631	82777	77455	306	245
				51300	23175,85	41040	18541	130	98,72	79
		1М	800	4656	--	3724800	--	--	--	--
	С ПРАЙС ВИАСТ Г.УРАЛЬСК	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315Х32,2 М								
		БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА НА 3-Х УЧАСТКАХ 30М 81М 82М								
47	Е0104-67-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3	-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ	3	849,44	360,98	2548	1083	1956	2,7	8
				488,46	138,6	1465	416	104	0,56	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВ.									
48	Е0104-68-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-	-ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ГНБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВ.	3	676,53 425,14	251,39 96,53	2030 1275	754 290	1428 104	2,35 0,39	7 1	
49	Е0104-69-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 114 ММ /ПИЛОТНАЯ СКВАЖИНА/ М	193	831,44 49,84	781,34 63,92	160467 9619	150798 12337	22834 104	0,28 0,3	54 58	
50	Е0104-69-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 250 ММ	193	1089,57 64,08	1024,24 86,68	210288 12367	197679 16730	30261 104	0,36 0,41	69 79	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		/ПЕРВОЕ РАСШИРЕНИЕ/ М									
51	Е0104-69-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 400 ММ /ВТОРОЕ РАСШИРЕНИЕ/ М	193	1823,56 106,8	1713,61 145,97	351947 20612	330727 28172	50736 104	0,6 0,68	116 131	
52	Е0122-11-8	-СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ КМ	0,193	155788,86 51300	103471,23 23175,85	30067 9901	19970 4473	18686 130	306 98,72	59 19	
53	Е0104-69-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА (ПРОТАСКИВАНИЕ) ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. М	193	5063,58 299,04	4756,84 399,26	977271 57715	918070 77058	140163 104	1,68 1,87	324 341	
54	С11061-3	-ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ МАРКИ ПБМГ Т	3,432	6450 -	- -	22136 -	- -	- -	- -	- -	
55	С11061-225 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК	-ПОЛИМЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН Т	0,343	180000 -	- -	61740 -	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8,02-060S-			5992 145						
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
111	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1014,36	27,84	26,18	28235	26551	8718	0,01	12
				1,66	7,2	1684	7303	97	0,03	25
		М3								
112	Е0101-164-2-	ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	31,37	262,72	–	8241	–	9313	1,85	58
				262,72	–	8241	–	113	–	–
	Т.4. П.3.187 К-1,2									
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5704401	1728408			952
			Тенге			163921	165319			755
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1895725				
		Материалы -	Тенге			2552				
		Всего заработная плата -	Тенге				329240			
		Местные материалы -	Тенге			844				
		Накладные расходы -	Тенге			361750				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54263			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2392923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1888
		Сметная заработная плата -	Тенге				383502			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3808676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228521				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4037197				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6430120**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1888
		Сметная заработная плата -	Тенге				383502			

ВСЕГО ПО АКТУ: **6430120**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Временные здания и сооружения 1,5%				96452			
		Итого:				6526572			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				193839			
		Затраты на выслугу лет 1%				65266			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				26106			
		Итого:				6811783			
		Итого в текущих ценах к 2,23355				15214458			
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				304289			
		Итого				15518747			
		НДС 12%				1862250			
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**17380997**			

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Турсынов Б.А.

Технадзор ТОО"УралСтройГрад"
Бабаев Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Махметов Т.М.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Наименование: Строительство объекта " Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г. Уральск ЗКО"

АКТ

выполненных работ №1 за декабрь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на один	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (ЗАКОЛЬЦОВКА С ГАЗОПРОВОДОМ Д1000) (2-I)								
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
37	Е0122-11-8	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ	0,8	155788,86	103471,23	124631	82777	77455	306	245
				51300	23175,85	41040	18541	130	98,72	79
		10М	800	4656	–	3724800	–	–	–	–
	С ПРАЙС ВИАСТ Г.УРАЛЬСК	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315X32,2 М								
		БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА НА 3-Х УЧАСТКАХ 30М 81М 82М								
47	Е0104-67-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3	-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ	3	849,44	360,98	2548	1083	1956	2,7	8
				488,46	138,6	1465	416	104	0,56	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВ.								
48	Е0104-68-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-	-ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ГНБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВ.	3	676,53 / 425,14	251,39 / 96,53	2030 / 1275	754 / 290	1628 / 104	2,35 / 0,39	7 / 1
49	Е0104-69-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 114 ММ /ПИЛОТНАЯ СКВАЖИНА/ М	193	831,44 / 49,84	781,34 / 63,92	160467 / 9619	150798 / 12337	22834 / 104	0,28 / 0,3	54 / 58
50	Е0104-69-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 250 ММ	193	1089,57 / 64,08	1024,24 / 86,68	210288 / 12367	197679 / 16730	30261 / 104	0,36 / 0,41	69 / 79

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		/ПЕРВОЕ РАСШИРЕНИЕ/ М									
51	Е0104-69-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 400 ММ /ВТОРОЕ РАСШИРЕНИЕ/ М	193	1823,56 106,8	1713,61 145,97	351947 20612	330727 28172	50736 104	0,6 0,68	116 131
52	Е0122-11-8	-СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ КМ	0,193	155788,86 51300	103471,23 23175,85	30067 9901	19970 4473	18686 130	306 98,72	59 19
53	Е0104-69-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-20	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА (ПРОТАСКИВАНИЕ) ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. М	193	5063,58 299,04	4756,84 399,26	977271 57715	918070 77058	140163 104	1,68 1,87	324 361
54	С11061-3	-ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ МАРКИ ПБМГ Т	3,432	6450 -	- -	22136 -	- -	- -	- -	- -	
55	С11061-225 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК	-ПОЛИМЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН Т	0,343	180000 -	- -	61740 -	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8,02-060В-									
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
111	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1014,36	27,84	26,18	28235	26551	8718	0,01	12
				1,66	7,2	1684	7303	97	0,03	25
		М3								
112	Е0101-164-2-	ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	31,37	262,72	–	8241	–	9313	1,85	58
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	–	8241	–	113	–	–
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5704401	1728408			952
			Тенге			163921	165319			755
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1895725				
		Материалы -	Тенге			2552				
		Всего заработная плата -	Тенге				329240			
		Местные материалы -	Тенге			844				
		Накладные расходы -	Тенге			361750				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54263			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2392923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1888
		Сметная заработная плата -	Тенге				383502			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3808676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228521				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4037197				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6430120**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1888
		Сметная заработная плата -	Тенге				383502			

ВСЕГО ПО АКТУ: **6430120**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Временные здания и сооружения 1,5%				96452			
		Итого:				6526572			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				193839			
		Затраты на выслугу лет 1%				65266			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				26106			
		Итого:				6811783			
		Итого в текущих ценах к 2,23355				15214458			
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				304289			
		Итого				15518747			
		НДС 12%				1862250			
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**17380997**			
		ЗАКАЗЧИК:				**ПОДРЯДЧИК:**			

Зам. начальника ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Турсынов Б.А.

Технадзор ТОО"УралСтройГ
Бабаев Е.

Директор ТОО "Таскала Тра
Махметов Т.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство объекта: "Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г. Уральск ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	237	21.10.13г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	73 924 524,80								
за февраль		6600405,18						792048,62	7392453,80

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Зам. начальника: Турсынов Б.А. **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Махметов Ц.М. **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Наименование : Строительство объекта " Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г. Уральск ЗКО"

АКТ

выполненных работ №3 за февраль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (1-1)								
4	E0101-24-1	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ	7254	7,91	7,91	57382	57382	18071	-	-
				-	2,57	-	18630	97	0,01	71
		М3								
5	E0101-24-9	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	4779,9	7,32	7,32	35005	35005	11024	-	-
				-	2,38	-	11365	97	0,01	44
		М3								
6	E0101-30-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ	24180	0,28	0,28	6803	6803	2143	-	-
				-	0,09	-	2209	97	-	8
		М2								
7	E0147-103-1	-ВСПАШКА СТАРОПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ С ОДНОВРЕМЕННЫМ БОРОНОВАНИЕМ НА ГЛУБИНУ ДО 30 СМ ЛЕГКИХ ПОЧВ	2,418	811,95	811,95	1963	1963	953	-	-
				-	305,46	-	739	129	1,19	3
		ГА								
8	E0147-107-8	-КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ БЕЗ БОРОНОВАНИЯ	2,418	326,7	326,7	790	790	410	-	-
				-	131,31	-	318	129	0,51	1
		ГА								
9	E0147-107-7	-КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ С ОДНОВРЕМЕННЫМ БОРОНОВАНИЕМ	2,418	339,66	339,66	821	821	426	-	-
				-	136,53	-	330	129	0,53	1
		ГА								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0147-26-1	-ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ	2,410	104327,81	1224,31	252265	2960	1827	0,59	1	
				103,5	492,13	250	1166	129	1,99	5	
		ГА									
	ИТОГО ПО АКТУ		ТЕНГЕ			413276	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	152		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	40234	-		-	

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (ЗАКОЛЬЦОВКА С ГАЗОПРОВОДОМ Д.1000)(2-1)

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1	Е0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2	
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-	
		ШТ									
2	Е0122-36-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 250 ММ	2	1908,48	746,35	3817	1493	2843	4,81	10	
				812,25	281,25	1625	563	130	1,38	3	
		ШТ									
3	Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1	
				63	-	252	-	130	-	-	
		ФЛАНЕЦ									
4	Е0122-40-7	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 250 ММ	6	481,59	69,84	2890	419	2896	1,73	10	
				369	2,25	2214	14	130	0,01	-	
		ФЛАНЕЦ									
5	С130902-10	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 50 ММ	2	6880	-	13760	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
6	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ Д 250	2	98371,4	-	196743	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.УРАЛЬСК	ШТ		-	-	-	-	-	-		
7	С130809-33	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	4	330	-	1320	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		ШТ									
8	С130809-40	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 250 ММ	6	1780	-	10680	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		ШТ									
9	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336	1	
				61425	19834,75	123	38	130	91,99	-	
		КМ									
10	Е0122-9-7	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,005	228191,27	105803,64	1141	529	930	544	3	
				103050	39969	515	200	130	195,2	1	
		КМ									
11	С130806-66	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 57Х3,5 ММ	2,008	321	-	645	-	-	-	-	
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2			-	-	-	-	-	-		
		М									
4											
12	С130806-105	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 273Х5 ММ	5,02	2370	-	11897	-	-	-	-	
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2			-	-	-	-	-	-		
		М									
4											

ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ЗАДВИЖКИ-4ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,5	402,75	-	604	-	603	2,8	4
				402,75	-	604	-	113	-	-
14	Е0106-1-13	М3 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,4	9977,75	95,97	13969	134	1188	4,9	7
				771,75	36,25	1080	51	105	0,18	-
15	Е0109-34-1	М3 -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,269	17355,77	2191,29	4669	589	3064	73,6	20
				12555	101,25	3377	27	90	0,49	-
16	С12021-263	Т -ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,28	107900	-	30212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0109-62-3	Т -ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,456	27935,09	9375,11	12738	4275	7587	91	41
				16380	2107,33	7469	961	90	7,36	3
18	Е0109-35-1	Т -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,456	17937,36	627,68	8179	286	5868	86,5	39
				14197,5	101,25	6474	46	90	0,49	-
19	С12021-260	Т -СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,475	114900	-	54578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-759	Т -СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ "РАБИЦА"	48,9	257	-	12567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0113-16-4 К=2	М2 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	4,7	65,03	0,1	306	-	49	0,06	-
				11,62	0,04	55	-	90	-	-
22	Е0113-26-13 К=2	М2 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	4,7	99,27	0,18	467	1	24	0,03	-
				5,54	0,1	26	-	90	-	-
		М2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1,176	218,93	-	257	-	291	1,54	2	
				218,93	-	257	-	113	-	-	
		М3				ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ -4 ШТ					
24	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,86	10191,85	95,97	18957	179	1578	4,9	9	
				771,75	36,25	1435	67	105	0,18	-	
		М3									
25	Е0109-34-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,151	17355,77	2191,29	2621	331	1720	73,6	11	
				12555	101,25	1896	15	90	0,49	-	
		Т									
26	С12021-245	-СТ-ТЬ ОПОР	0,151	172800	-	26093	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		Т									
27	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,125	121294,13	49389,75	15162	6174	13233	312,7	39	
				62775	18657	7847	2332	130	91,12	11	
		Т									
28	С130810-87	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 ДУ 250 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 273Х7 ММ	4	2270	-	9080	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
29	С130810-76	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 ДУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	2	227	-	454	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
30	У3-56-17	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, ДУ 250 ММ	2	12772,74	2740,64	25545	5481	10415	19,6	39	
				3363,1	976,43	6726	1953	120	4,8	10	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНЕН									
31	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	3,4	43,6	0,1	148	-	36	0,06	-	
	№2	ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ									
		ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ		11,62	0,04	40	-	90	-	-	
		М2									
32	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	3,4	40,72	0,04	138	-	25	0,04	-	
	№2	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
		ЭМАЛЬЮ ПФ-115		8,32	-	28	-	90	-	-	
		М2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			480729	20067			240	

			ТЕНГЕ			42418	6281			29	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			25545	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	8679	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10415	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1562	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2159	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			38119	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	10241	-		-	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			71515	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	19753	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			12567	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24814	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	3722	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5780	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			102109	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	23475	-		-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			139090	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	20266	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			110882	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			18239	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	9		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2736	-	-		
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9440	-	-	-		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			166769	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	125		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	23002	-	-		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			244579	-	-	-		
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			244579	-	-	-		
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14675	-	-	-		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			259253	-	-	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**566249**	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	296		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	56718	-	-		
	РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
33	Е0124-103-7-ВРЕЗКА ВТУЛЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	2	15690,42	7536,42	31381	15073	18223	15,5	31	
			4162,5	2846,25	8325	5692	130	13,91	28	
	ВРЕЗКА									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**52580**	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	68		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	16751	-	-		
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА Д.273) (2-2)									
	РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
113	Е0124-104-5-ВРЕЗКА МУФТОЙ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	4	11074,9	5406,77	44300	21627	26770	31,4	46	
			3105	2043	12420	8172	130	9,98	40	
	ВРЕЗКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0124-104-3-	ВРЕЗКА МУФТОЙ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	2	6088,09	3136,99	12176	6274	7435	6,5	13
				1674	1165,75	3348	2372	130	5,79	12
		ВРЕЗКА								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**2**	**ТЕНГЕ**			**96122**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
122	Е0124-104-3-	ВРЕЗКА МУФТОЙ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	1	6088,09	3136,99	6088	3137	3718	6,5	7
				1674	1165,75	1674	1186	130	5,79	6
		ВРЕЗКА								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**3**	**ТЕНГЕ**			**10394**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е0122-36-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 250 ММ	1	1908,49	746,35	1908	746	1422	4,81	5
				812,25	281,25	812	281	130	1,38	1
		ШТ								
2	С ПРАЙС ВЫСТ Г.УРАЛЬСК	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ Д 250	1	98371,4	-	98371	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0122-36-3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 150 ММ	2	991,58	375,08	1983	750	1404	2,46	5
				398,25	141,75	797	284	130	0,69	1
		ШТ								
4	С130902-13	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	2	22100	-	44200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-40-5	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4	
				---	---	---	---	---	---	---	
				180	2,25	720	9	130	0,01	-	
		ФЛАНЕЦ									
6	С130809-38	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	4	981	-	3924	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
7	Е0122-40-7	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 250 ММ	2	481,59	69,84	963	140	965	1,73	3	
				---	---	---	---	---	---	---	
				369	2,25	738	5	130	0,01	-	
		ФЛАНЕЦ									
8	С130809-40	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 250 ММ	2	1780	-	3560	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ									
9	Е0119-4-1	-УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22	
				---	---	---	---	---	---	---	
				1917	108	3834	216	128	0,52	1	
		УСТАНОВК									
10	ПРАЙС ВИАСТ Г.УРАЛЬСК	-ГРПШ-13-1В-У1	1	193847,13	-	193847	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
11	ПРАЙС ВИАСТ Г.УРАЛЬСК	-ШГВ-16-1В-У1	1	764412,35	-	764412	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
12	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,684	402,75	-	275	-	311	2,8	2	
				---	---	---	---	---	---	---	
				402,75	-	275	-	113	-	-	
		М3									
13	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,76	10191,95	95,97	7746	73	645	4,9	4	
				---	---	---	---	---	---	---	
				371,75	36,25	587	28	105	0,18	-	
		М3									
14	П0108-472-5	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	17	58,2	7,6	989	129	462	0,15	3	
				---	---	---	---	---	---	---	
				27,7	0,9	471	15	95	0,01	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-471-4-К-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4	
				116	2,5	696	15	95	0,01	-	
16	Е0122-9-5	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,014	160329,25	60626,12	2245	849	1920	442	6	
				82575	22902,75	1156	321	130	111,85	2	
17	Е0122-9-7	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,003	228191,27	105803,64	685	317	558	544	2	
				103059	39969	389	120	130	195,2	1	
18	С130806-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 159Х4,5 ММ	14,056	1200	-	16867	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
19	С130806-105 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 273Х5 ММ	3,012	2370	-	7138	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
20	Е0113-16-4 К-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	18,5	65,03	0,1	1203	2	194	0,06	1	
				11,62	0,04	215	1	90	-	-	
21	Е0113-26-13 К-2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	18,5	99,27	0,18	1837	3	94	0,03	1	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМАЛЬЮ ХВ-125		5,54	0,1	102	2	90	-	-	
		М2									
					ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ЗАДВИЖКИ-2ШТ						
22	Е0101-165-2-	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,6	402,75	-	242	-	273	2,8	2	
				402,75	-	242	-	113	-	-	
		М3									
23	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,54	9977,75	95,97	5388	52	458	4,9	3	
				771,75	36,25	417	20	105	0,18	-	
		М3									
24	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,135	17355,77	2191,29	2343	296	1538	73,6	10	
		Т		12555	101,25	1695	14	90	0,49	-	
25	С12021-263	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,14	107900	-	15106	-	-	-	-	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
26	Е0109-62-3	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,251	27935,09	9375,11	7012	2353	4176	91	23	
				16380	2107,33	4111	529	90	7,36	2	
		Т									
27	Е0109-35-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,251	17937,36	627,68	4502	158	3230	86,5	22	
		Т		14197,5	101,25	3564	25	90	0,49	-	
28	С12021-260	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,261	114900	-	29989	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		Т									
29	С11011-759	-СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ "РАБИЦА"	33	257	-	8481	-	-	-	-	
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
					ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ -3 ШТ						
30	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1,9	218,93	-	416	-	470	1,54	3	
				218,93	-	416	-	113	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3								
31	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,84	10191,95	95,97	18753	177	1561	4,9	9	
				771,75	36,25	1420	67	105	0,18	-	
			М3								
32	Е0109-34-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,11	17355,77	2191,29	1909	241	1253	73,6	8	
			Т	12555	101,25	1391	11	90	0,49	-	
33	С12021-245	-СТ-ТЬ ОПОР	0,11	172800	-	19008	-	-	-	-	
			Т	-	-	-	-	-	-	-	
34	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,074	121294,13	49389,75	8976	3655	7834	312,7	23	
				62775	18657	4645	1381	130	91,12	7	
			Т								
35	С130810-87	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-93/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 250 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 273Х7 ММ	2	2270	-	4540	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			ШТ								
36	С130810-83	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-93/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 150 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 159Х4,5 ММ	2	711	-	1422	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			ШТ								
37	У3-56-17	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 250 ММ	2	12772,74	2740,64	25545	5481	10415	19,6	39	
				3363,1	976,43	6726	1953	120	4,8	10	
			СОЕДИНЕН								
38	У3-56-15	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	2	6848,69	904,28	13697	1809	4644	9,5	19	
				1629,81	305,37	3260	611	120	1,5	3	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНЕН									
39	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	3	43,6 --- 11,62	0,1 --- 0,04	131 --- 35	- --- -	31 --- 90	0,06 --- -	-	
		М2									
40	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	3	40,72 --- 8,32	0,04 --- -	122 --- 25	- --- -	22 --- 90	0,04 --- -	-	
		М2			МОЛНИЕОТВОД-1 ШТ						
41	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ИМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,32	218,93 --- 218,93	- --- -	70 --- 70	- --- -	79 --- 113	1,54 --- -	-	
		М3									
42	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ БМВ15	0,25	10191,95 --- 771,75	95,97 --- 36,25	2548 --- 193	24 --- 9	212 --- 105	4,9 --- 0,18	1 --- -	
		М3									
43	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,25	127 --- -	- --- -	32 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-	
		М3									
44	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,25	361 --- -	- --- -	90 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-	
		М3									
45	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,25	840 --- -	- --- -	210 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-	
		М3									
46	Е8109-34-1	-УСТАНОВКА СТОЙКИ МОЛНИЕОТВОДА	0,014	17355,77	2191,29	243	31	159	73,6	1	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		12555	101,25	176	1	90	0,49	-	
47	С12021-263	-СТ-ТЬ ОПОРЫ	0,014	107900	-	1511	-	-	-	-	
		Т		-	-	-	-	-	-	-	
48	Ц0108-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	1	431,6	21,6	432	22	144	0,9	1	
				149	2,9	149	3	95	0,02	-	
		ШТ									
49	Ц0108-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 8 ММ	1	84,6	2,8	85	3	31	0,17	-	
				32,4	0,2	32	-	95	-	-	
		М									
50	Е0127-36-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	0,576	802,15	403,56	462	232	232	1,25	1	
				195,75	107,44	113	62	133	0,38	-	
		М3									
51	С143019-202	-СТ-ТЬ ПЛИТ	7,2	2650	-	19080	-	-	-	-	
		М2		-	-	-	-	-	-	-	
52	Е0127-21-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	24	145,42	17,83	3490	428	366	0,04	1	
				6,41	5,07	154	122	133	0,02	-	
		М2									
53	Е0127-21-1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДО 15 СМ	24	30,24	-	726	-	-	-	-	
	Т.Ч. П1.37 К=3			-	-	-	-	-	-	-	
		М2									
					ОГРАЖДЕНИЕ ПГБ-18Т						
54	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,4	402,75	-	161	-	182	2,8	1	
				402,75	-	161	-	113	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М3									
55	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,38	9977,75	95,97	3792	36	322	4,9		2
				771,75	36,25	293	14	105	0,18		-
		М3									
56	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,094	17355,77	2191,29	1631	206	1071	73,6		7
				12555	101,25	1180	10	90	0,49		-
57	С12021-263	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,098	107900	-	10574	-	-	-		-
		Т		-	-	-	-	-	-		-
58	Е0109-62-3	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,19	27935,09	9375,11	5308	1781	3161	91		17
				16380	2107,33	3112	400	90	7,36		1
		Т									
59	Е0109-35-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,19	17937,36	627,68	3408	119	2445	86,5		16
				14197,5	101,25	2698	19	90	0,49		-
60	С12021-260	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,198	114900	-	22750	-	-	-		-
		Т		-	-	-	-	-	-		-
61	С11011-759	-СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ "РАБИЦА"	26,1	257	-	6708	-	-	-		-
		М2		-	-	-	-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1416964	20965		271		

			ТЕНГЕ			46980	6545		31		
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			958259	-	-	-		
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	ТЕНГЕ			9583	-	-	-		
		ТАРА И УПАКОВКА -	ТЕНГЕ			8614	-	-	-		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			58587	-	-	-		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12421	-	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1047464	-	-	-		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			42729	-	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	13931	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16372	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	8		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	2456	-	-		
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		3546	-	-	-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		62647	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	87		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	16387	-	-		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		99648	-	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	16617	-	-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		15189	-	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		20504	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	10		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	3076	-	-		
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		7209	-	-	-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		127362	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	101		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	19693	-	-		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		125294	-	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	18926	-	-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		98938	-	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		17034	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	9		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	2555	-	-		
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		8540	-	-	-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		150860	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	116		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	21481	-	-		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		190933	-	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	4050	-	-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		178623	-	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		5184	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	3		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	778	-	-		
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		11767	-	-	-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		207984	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	26		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	4828	-	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**		**1596224**	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	4828	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1596224	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	62389	-		-	

Вынос и закрепление трассы 27590

ВСЕГО ПО АКТУ: **2762435**

Временные здания и сооружения 1,5%	71667
Итого:	2834102
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	82443
Затраты на выслугу лет 1%	27759
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	11103
Итого:	2955407
Итого в текущих ценах в 2,23355	6470985
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	129420
Итого:	6600405,18
НДС 12%	792048,62
ВСЕГО ПО АКТУ:	**7392453,80**

ЗАКАЧИК:

Зам.начальника ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Турсынов Б.А.

Технадзор ТОО"УралСтройГрад"

Бабо

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мазметов