Счет-фактура № 19 от 23 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 23.07.2018

Поставщик: Производственный кооператив "Ерзат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920940000559, Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0005384, от 19.11.2012

ИИК поставщика: KZ828560000007047313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл.№47/1 от 12.06.2018 г к договору №47 от 21.05.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Маркутский район, с.Мартук, ул. Сейфулина, дом № 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920940000559, Производственный кооператив "Ерзат", Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240014651, ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Республика Казахстан, Актюбинская область, Маркутский район, с.Мартук, ул. Сейфулина, дом № 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240014651, Республика Казахстан, Актюбинская область, Маркутский район, с.Мартук, ул. Сейфулина, дом № 38

ИИК получателя: KZ76070103KSN0610000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области	Работа	1	46 892 890,18	46 892 890,18	12%	5 627 146,82	52 520 037,00		
Всего по счету:					**46 892 890,18**		**5 627 146,82**	**52 520 037,00**		

Руководитель: Аликулов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Маркутский район, с.Мартук, ул. Сейфулина, дом № 38**	**100240014651**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67**	**920940000559**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№47/1 от 12.06.2018 г к договору №47 от 21.05.2018 г.

Номер документа	Дата составления
19	**23.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области			Работа	1	52 520 037,00	52 520 037,00	5 627 146,82
				Итого	1	x	52 520 037,00	5 627 146,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Аитжуков К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кульшанов Н.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2018

М.П.

Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук, Мартукского района, Актюбинской области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл.№47/1 от 12.06.2018 к договору №47	21.05.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук Мартукского района Актюбинской области	65 749 014	46 892 890	50 100 312	50 100 312	0	0	5 627 147	52 520 037
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: июль 2018г.	65 749 014	46 892 890	50 100 312	50 100 312	0	0	5 627 147	52 520 037

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель:_____Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
Председатель ПрК "Ерзат"
_____Аликулов К.К.

Заказчик:ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Форма № КС-2

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г

Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук, Мартукского района, Актюбинской области

АКТ №02

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета №2-1-1. Газопровод среднего давления (до 0,3МПа)							
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010104-0201**	**Растительный слой. Срезка при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**1170,75**	**34,67**	**40590**	**59,1** / **6994**
2	**11-010104-0209**	**Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**1170,75**	**29,15**	**34127**	**59,1** / **5882**
3	**11-010104-0201**	**Возвращение растительного слоя.**	м3 грунта		**1170,75**	**34,67**	**40590**	**59,1** / **6994**
4	**11-010104-0209**	**Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**1170,75**	**29,15**	**34127**	**59,1** / **5882**
5	**11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		**1951,25**	**56,27**	**109797**	**59,1** / **20501**
6	**11-010203-0101**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади		**7805**	**3,9**	**30441**	**59,1** / **4451**
7	**11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка и разравнивание грунта)**	м3 грунта		**120**	**39,39**	**4727**	**59,1** / **814**
8	**11-010104-0210**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)**	м3 грунта		**120**	**33,09**	**3971**	**59,1** / **684**
9	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**3366,2**	**92,62**	**311777**	**59,1** / **73007**

10	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта		103,03	1378,15	141991	59,1 83916
11	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		68	137,6	9357	59,1 2070
12	41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		122,4	84,27	10315	–
13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы и засыпка . Устройство (мягкий грунт)	м3 основания		312	860,2	268382	62,1 149395
14	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншеи и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2851,17	24,03	68514	59,1 11807
15	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		150,6	658,98	99242	59,1 58652
16	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2851,17	120,24	342825	59,1 154275
	Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления (до 0.3МПа)							
17	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		1,86	349569,44	650199	62,1 314398
18	23-010502-0613	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м		1881,6	4226,57	7952714	–
19	23-010502-0613	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		6,5	4226,57	27473	–
20	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,07	196657,14	13766	62,1 7135
21	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м		70,7	433,33	30636	–
22	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		20	856,6	17132	62,1 6287
23	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	3055,1	3055	–
24	23-020302-6144	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	8625,57	8626	–
25	23-020303-1911	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	8354,85	8355	–
26	23-020303-0511	Отвод полиэтиленовый сварной от 11° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8	4086,34	32691	–

27	23-020304-2615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		6	8778,79	52673	–
28	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	935,56	2807	–
29	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		3	1262,67	3788	62,1 1391
30	23-020302-3315	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x200x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	8696,77	8697	–
31	23-020302-5147	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x63x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	24969,28	24969	–
32	23-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	3498,58	3499	–
33	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода		0,0008	515000	412	62,1 189
34	23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м		0,8032	4491,92	3608	–
35	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		2	4348	8696	60,4 2303
36	11-160601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.		2	8255,5	16511	60,4 7929
37	23-040909-0915	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	218565,13	437130	–
38	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	1560	1560	60,4 727
39	23-040909-0909	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	33299,86	33300	–
40	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода		0,0054	514444,44	2778	62,1 1283
41	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м		5,4216	3616,53	19607	–
44	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода		0,061	395360,66	24117	62,1 11332
45	23-010502-0822	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		61	12138,82	740468	–
46	11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник		12	6009	72108	60,4 17623

47	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.		5	5237,8	26189	62,1 8621
48	23-020101-1504	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.		5	164,29	821	–
49	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,01	773600	7736	62,1 1057
50	11-220601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,01	128500	1285	62,1 448
53	23-021104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т		0,3	238093,5	71428	–
54	11-250119-0101	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки		4,8	3460,21	16609	58,7 1433
55	13-100901-0301	Провод масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		2,234	44898,84	100304	42,8 26158
56	23-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6223-79	км		2,234	16022,17	35794	–
57	13-080206-0801	Сигнальная лента. Прокладка	м		2230	8,93	19914	42,8 8176
58	11-000001-0001(пл)ИП "ФиВарусС"	Лента сигнальная "Опасно ГАЗ" ширина 200мм	м		2230	10,11	22545	–
59	11-250210-0104	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм	км трубопровода		2,23	965701,35	2153514	58,7 350518
60	13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		6	1075,83	6455	40,6 2339
	Локальная смета № 2-1-2. Газопровод низкого давления							
	Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010104-0201	Растительный слой. Срезка при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1617,45	34,67	56077	59,1 9663
2	11-010104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1617,45	29,15	47149	59,1 8126
3	11-010104-0201	Возвращение растительного слоя.	м3 грунта		1617,45	34,67	56077	59,1 9663
4	11-010104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1617,45	29,15	47149	59,1 8126
5	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2598,75	56,27	146232	59,1 27304

6	11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади		10392	3,9	40529	59,1 5926
7	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1046,9	92,62	96964	59,1 22705
11	11-230101-0101	Основание под трубопроводы и засыпка . Устройство (мягкий грунт)	м3 основания		400,33	860,2	344364	62,1 191691
12	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5670,5	24,03	136262	59,1 23482
13	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		203,71	658,98	134241	59,1 79336
14	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		7520,5	120,24	904265	59,1 406927
	Раздел 2 Прокладка газопровода (подземная)							
15	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		1,193	349568,14	417035	62,1 201654
18	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,784	222380,1	174346	62,1 88144
21	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		2,435	196669,4	478890	62,1 248199
24	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		273	856,58	233846	62,1 85814
25	23-020304-2615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	8778,79	26336	_
26	23-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		7	1925,23	13477	_
27	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		229	935,56	214243	_
28	23-020302-6119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		6	1283,55	7701	_
29	23-020302-2615	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		7	11845,9	82921	_
30	23-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		19	1100,92	20917	_
31	23-020302-1215	Отвод полиэтиленовый литой 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	6498,63	12997	_
32	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		143	1262,38	180520	62,1 66299

33	23-020302-3315	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x200x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	8696,77	8697	–
34	23-020302-5149	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x90x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		7	25321,8	177253	–
35	23-020302-5147	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x63x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		59	24969,28	1473188	–
36	23-020302-5114	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		31	3617,81	112152	–
37	23-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		45	1420,3	63914	–
38	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода		0,38	435468,42	165478	62,1 70595
39	23-010502-0822	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м		383,8	12138,82	4658879	–
40	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода		0,104	301298,08	31335	62,1 14942
41	23-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м		105,04	3034,25	318718	–
42	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода		0,376	226630,32	85213	62,1 42273
43	23-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м		379,76	2056,04	780802	–
44	11-221401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		380	1192,71	453230	62,1 181904
45	11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		480	990,99	475675	62,1 215887
46	11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник		112	6009,03	673011	60,4 164482
47	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		52	4347,79	226085	60,4 59876
48	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		170	2177,69	370207	60,4 149299
49	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.		22	5237,41	115223	62,1

		[illegible]	шт.		22	[illegible]	[illegible]	37930
50	23-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.		22	164,29	3614	–
51	11-160601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.		2	8255,5	16511	60,4 / 7929
52	23-040909-0915	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	218565,13	437130	–
53	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		6	2796,83	16781	60,4 / 7746
54	23-040909-0911	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.		6	45781,59	274690	–
55	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		9	1560,89	14048	60,4 / 6548
56	23-040909-0909	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		9	33299,86	299699	–
57	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода		0,0306	522908,5	16001	62,1 / 7266
58	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м		30,7224	3616,53	111108	–
59	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		143	856,58	122491	62,1 / 44950
60	23-020304-2229	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	14794,29	14794	–
61	23-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	5711,07	5711	–
62	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		141	3055,1	430769	–
63	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,0008	936250	749	62,1 / 301
64	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м		0,8032	14646,01	11764	–
			км					62,1

65	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляров	..... трубопровода		0,0008	712500	570	224
66	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,8	7843,19	6275	–
67	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода		0,1128	514432,62	58028	62,1 26784
68	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м		113,2512	3616,53	409576	–
77	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,035	773628,57	27077	62,1 3701
78	11-220601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,035	128457,14	4496	62,1 1567
79	13-100901-0301	Провод масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		5,932	44898,69	266339	42,8 69457
80	23-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		5,932	16022,17	95044	–
81	13-080206-0801	Сигнальная лента. Прокладка	м		5,986	8,85	53	42,8 22
82	11-000001-0001(пл)ИП "ФиВарусС"	Лента сигнальная "Опасно ГАЗ" ширина 200мм	м		5986	10,11	60518	–
83	11-250210-0104	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм	км трубопровода		2,693	965701,08	2600633	58,7 423293
84	11-250210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	км трубопровода		3,219	621277,73	1999893	58,7 331068
85	13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		20	1075,9	21518	40,6 7795
	Раздел 3 Прокладка газопровода (надземная)							
95	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,0552	387495,69	796381	–
96	23-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	2911,98	2912	–

97	23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	5539,25	5539	–
98	23-020101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	883,04	1766	–
99	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		286	319,19	91288	–
100	23-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.		1	455,34	455	–
101	23-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.		141	301,03	42445	–
102	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		1	1687,57	1688	–
103	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		141	363,34	51231	62,1 27634
104	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		141	1176,74	165920	–
105	23-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		1	23582,29	23582	–
106	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	363	726	62,1 392
107	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		2	1176,74	2353	–
108	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		161	121,55	19570	54,2 4907
109	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		161	392,38	63173	54,8 25682
110	11-250210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	км трубопровода		0,438	621276,26	272119	58,7 45047
111	13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		26	435	11310	40,6 4054

Итого прямые затраты по разделу	**37154678**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	4821280
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	41975958
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1779781
Итого, тенге	43755739
Сметная прибыль (8 %), тенге	3500459
Итого по разделу на подряд, тенге	**47256198**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,9%	1 370 430	
Итого по гл 8	1 370 430	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (3,1185%)	1 473 685	
Итого по главу 9	1 473 685	
Итого по главу 1-9	50 100 312	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г	50 100 312	
В текущих прогнозных ценах на 2018 К=1,060	53 106 331	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,883	46 892 890	
НДС 12%	5 627 147	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на		
добавленную стоимость	**52 520 037**	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Кульшанаева Н.Ш.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "ТранзитПром" Халиков И.Б.