Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: ст-во канализационного коллектора
деректер базасына енгізілді
№ 132 26.07 2016
Бас маман: аты-жені қолы

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» июля 2016 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик: КГУ «**Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата города Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: **« » 2016 года. АО «Алматыинжстрой» Генеральный директор – Чиликбаев А.К., г. Алматы, ул. Коммунальная, 12**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 2016 года. ТОО «Инжиниринг-ТА» Директор Джумадилов Е.С., Юридический адрес: г. Алматы, мкр.Аксай 1А, дом 28А, офис 81, тел. 8/727/396-54-35, технический надзор: 1) Алимбеков Т.К. – по объектам первого уровня ответственности в части - инженерных сетей, КДСЖКХ №04997 от 01 апреля 2013г. 2) Маханов К.Т. - по объектам первого уровня ответственности в части - инженерных сетей, КДСЖКХ №KZ73VJE00000726 от 16.06.2014г.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **ТОО «Казахский Сантехпроект» Директор Ершов Олег Владимирович, Эксперты: 1) Быков А.Е. – Руководитель авторского надзора, 2) Никитина Н.И. – Начальник отдела «Водоснабжения и водоотведения», 3) Мартыновская Е.Н. – Вед. инженер отдела «Водоснабжения и водоотведения», 4) Клинкова Г.И. – Инженер 1-ой категории «Строительного отдела»**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»**

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: **г. Алматы, вдоль Кульджинского тракта расположен в Медеуском районе**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от «10» сентября 2013 года. №3/778 Постановление Акимата г. Алматы;**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, от 16 июля 2015 года.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», Проект№ 4419-5**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й); **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 04-36/439 от 01 августа 2014 г. КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ:_____

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ _____

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

нақты, ай/фактически, месяц:_____;

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Канализационные сети					
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой Д500	**метр**	**2426,02**		**2605,46**	

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер

(тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Қабаттар саны/Число этажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/По проекту			Нақты/Фактически		
	пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$		пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Трасса канализационного коллектора проходит вдоль Кульджинского тракта – от канализационной сети диаметром 300 мм (от мкр. «Думан») до канализационной сети диаметром 700 мм (от жилой застройки «Меркургград»). Сети канализационного коллектора запроектированы из безнапорных пластиковых труб армированных стекловолокном по СТ РК 1128-2001 диаметром 500 мм и труб стальных электросварных со спиральным швом по ГОСТ 8696-74 диаметром 530х8,0 мм. При пересечении речки Тиксай коллектор заложен в футляре диаметром 820х10 мм из труб стальных электросварных со спиральным швом по ГОСТ 8696-74 , заложенный в проекте 44-19-4-С31-НВ «Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Строительство водовода вдоль Кульджинского тракта», разработанном ТОО «Казахский Сантехпроект». Участок коллектора в месте пересечения русла Большого Алматинского канала запроектирован в две нитки из труб стальных электросварных со спиральным швом**

по ГОСТ 8696-74 диаметром 530х8,0 мм с футляром диаметром 1220х12,0 мм.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **178 159, 28** тысяч тенге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **153 845,31** тысяч тенге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **178 159, 28** тысяч тенге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **153 845,31** тысяч тенге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»**

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата города Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **Усенбаев Е.О.** _____

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Джумадилов Е.С.** _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Ершов О.В.** _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/
Подрядчик (генеральный подрядчик): **Чиликбаев А.К.** _____

аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖАРАТУДЫҢ БАС АРМАСЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕКЕМЕСІ
* ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ СТ

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Ст-во канализационного коллектора
деректер базасына енгізілді
№232 26.07 2016ж
Бас маман: атыжөні қолы

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды
Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» июля 2016 г.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг-ТА» Директор Джумадилов Е.С юридический адрес: г. Алматы, мкр. Аксай 1А, дом 28А, офис 81, тел.(727) 396 54 35**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

атынан/в лице: **1) Маханов Кайрат Туреханович – эксперт по техническому надзору за строительством, аттестат эксперта КДС и ЖКХ № KZ73VJE00000726 от 14.06.2014, № KZ73VJE00000947 от 22.07.2014, г. 2) Алимбеков Тулькубай Кошанович - эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта КДС и ЖКХ № 04996, №04997, №04998 от 01.04.2013г**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

негізінде әрекет етеді/действующего на основании: **Договор № 71 от 15 июня 2015 года.**
келісім шарт № және күні/№ договора и дата

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»**
объектінің атауы және орналасқан жері /наименование и местонахождение объекта

тапсырыс берушісі/заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата г. Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **АО «Алматыинжстрой», Лицензия I категории, № 04216, от 26.02.2001 года**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Генерального директора – Чиликбаева А.К.**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) қосалқы мердігер ұйымдар/субподрядными организациями **ТОО «УМР-3 Алматыинжстрой», Лицензия II категории, № 12018446, от 04.12.2012 года**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Директора – Артемова Б.Б.**
басшысынын тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы/начало работ: **июнь 2015 года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **декабрь 2015 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства: **3 (три) месяца;**
нақты/фактически: **5 (пять) месяца;**

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **178 159, 28** тысяч тенге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **153 845,31** тысяч тенге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря ____ __ тысяч тенге;
басқа шығындар _____ мың тенге/ прочие затраты **24 313,97** тысяч тенге;
4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **178 159, 28** тысяч тенге, в том числе:
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/стоимость строительно-монтажных работ **153 845,31** тысяч тенге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
басқа шығындар _____ мың тенге/ прочие затраты **24 313,97** тысяч тенге;
5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», Проект № 4419-5-АН
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта
бекітілген/утвержденным(ой): **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, №04-36/439 от 01 августа 2014 года**
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған/и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Аткарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар/Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған/Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді./Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг-ТА», Директор Джумадилов Е.С.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Джумадилов Е.С. _____
қолы, күні М.О./ подпись, дата

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/эксперт(ы) по техническому надзора:

1) **Маханов Кайрат Туреханович – эксперт по техническому надзору за строительством, аттестат эксперта КДС и ЖКХ № KZ73VJE00000726 от 14.06.2014, № KZ73VJE00000947 от 22.07.2014, г. 2) Алимбеков Тулку**

2) **бай Кошанович - эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта КДС и ЖКХ № 04996, №04997, №04998 от 01.04.2013г** сарапшының (сарапшылардың) тегі,

аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні М.О./
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

Маханов К.Т. _____
қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Алимбеков Т.К. _____
қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Ст-во канализационного коллектора
деректер базасына енгізілді
№ 22 26.04 2016 ж.
Бас маман: қолы

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» июня 2016г.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», Директор Ершов Олег Владимирович**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

атынан/в лице: **Быкова Антона Евгеньевича – Руководителя авторского надзора;**
Никитиной Натальи Ивановны – начальника отдела Водоснабжения и водоотведения;
Мартыновской Елены Николаевны – ведущего инженера отдела Водоснабжения и водоотведения;
Клинковой Галины Ильиничны - инженера 1-й категории Строительного отдела.
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

негізінде әрекет етеді/действующего на основании: **Договора № 49 от 15 мая 2015 года.**
келісім шарт № және күні/№ договора и дата

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»**
объектінің атауы және орналасқан жері/наименование и местонахождение объекта

тапсырыс берушісі/заказчиком которого является: **Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата г. Алматы, Руководитель управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын жүзеге асырған/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **АО «Алматыинжстрой», Лицензия I категории, № 04216, от 26.02.2001 года**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Генерального директора – Чиликбаева А.К.**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) қосымша мердігерлік ұйымдармен/субподрядными организациями **ТОО «УМР-3 Алматыинжстрой», Лицензия II категории, № 12018446, от 04.12.2012 года**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Директора – Артемова Б.Б.**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы/начало работ **июнь 2015 года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **декабрь 2015 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства **3 (три) месяца**;
нақты/фактически **5 (пять) месяца;**

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Авторлық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған/Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған/Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», Проект № 4419-5-С31-НВ-АН**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержденным (ой) **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, №04-36/439 от 01 августа 2014 года**

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторлық қадағалау/Авторский надзор:
Ұйым/Организация: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», директор Ершов Олег Владимирович**

ұйым атауы, басшаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Ершов О.В.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Қазақ Сантехжобалау Казахский Сантехпроект

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/эксперт(ы) по авторскому надзору:

Быков А.Е.

қолы, күні М.О./ подпись, дата

Никитина Н.И

қолы, күні М.О./ подпись, дата

Мартыновская Е.Н.

қолы, күні М.О./ подпись, дата

Клинкова Г.И.

қолы, күні М.О./ подпись, дата

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күніМ.О./
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Ст-во канализационного коллектора
деректер базасына енгізілді
№ 232 26 07 2016 ж
Бас маман: _____
аты-жөні қолы

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«14» июля 2016г.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик):
АО «Алматыинжстрой»
ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес
атынан/в лице: **Генерального директора - Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»**
объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта
тапсырыс беруші/заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата г. Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
мынаны куәландырады/удостоверяет, что:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Қосымша мердігер ұйым/ Субподрядные организации:_____
ұйымның атауы/наименование организации
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Казахский Сантехпроект», №4419-5-АН,
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта
бекітілген/утвержден(а): **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, №04-36/439 от 01 августа 2014 года**
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Канализационные сети					
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой ø500	**метр**	**2426,02**		**2605,46**	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Қабаттар саны/Число этажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/По проекту			Нақты/Фактически		
	пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$		пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Рабочий проект выполнен согласно техническим условиям, №05/3-2090, от 27 декабря 2013 года, выданным ГКП «Холдинг Алматы Су» Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. Трасса канализационного коллектора проходит вдоль Кульджинского тракта – от канализационной сети диаметром 300 мм (от мкр. «Думан») до канализационной сети диаметром 700 мм (от жилой застройки «Меркурград»). Сети канализационного коллектора запроектированы из безнапорных пластиковых труб армированных стекловолокном по СТ РК 1128-2001 диаметром 500 мм и труб стальных электросварных со спиральным швом по ГОСТ 8696-74 диаметром 530х8,0 мм. При пересечении речки Тиксай коллектор заложен в футляре диаметром 820х10 мм из труб стальных электросварных со**

спиральным швом по ГОСТ 8696-74, заложенный в проекте 44-19-4-С31-НВ «Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Строительство водовода вдоль Кульджинского тракта», разработанном ТОО «Казахский Сантехпроект». Участок коллектора в месте пересечения русла Большого Алматинского канала запроектирован в две нитки из труб стальных электросварных со спиральным швом по ГОСТ 8696-74 диаметром 530х8,0 мм с футляром диаметром 1220х12,0 мм.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

басталуы/начало работ _____
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ _____
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____

нақты/фактически: _____

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/ Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, Заместитель генерального директора Жамбулов Берик Нургалиевич

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Жамбулов Б.Н. _____

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

ГКП на ПХВ «Тоспа Су» Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, Генеральный директор Джарболов Нуриддин Мусирович

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Джарболов Н.М. _____

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды/готовым к приемке в эксплуатацию, объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса) орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады./гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор – Чиликбаев Асхат Кашинбаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Чиликбаев А.К.

қолы, күні М.О.Ү подпись, дата М.П.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ * ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ СТН 600400534106 *

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №65 от 08 июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 1

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	Наименование по прейскурантам, ценникам и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	18,00	9,83	0,69	177	12	0,05	1
					9,14	0,25	165	5	0,00	0
2.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	7,00	24,61	1,43	172	10	0,13	1
					23,18	0,54	162	4	0,00	0
3.	Е0101-191 -6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	27,00	38,09	2,54	1028	69	0,20	6
					35,55	0,95	960	26	0,01	0
4.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	18,00	22,03	1,33	397	24	0,13	2
					20,70	0,50	373	9	0,00	0
5.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	7,00	81,12	5,07	568	35	0,48	3
					76,05	1,89	532	13	0,01	0
6.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	27,00	135,72	6,79	3664	183	0,81	22
					128,93	2,54	3481	69	0,01	0
7.	Е01031-А2	Погрузка мусора строительного при	т	186,00	27,10	27,10	5041	5041	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1	автомобильных перевозках			--	18,97	--	3528	0,40	74
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	186,00	176,40	176,40	32810	32810	--	--
					--	35,28	--	6562	0,74	138
	ИТОГО:				43857	38185				35
					5673	10216				213

Накладные расходы :

На общестроительные работы	14149
Всего накладных расходов:	14149
Итого с накладными	58006

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3480
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	61486
Итого с временными, 1,2 %	62224
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	63624
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	63873
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	64495
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	154122
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3082
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	157204
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18864
Итого с НДС	176068

Заказчик

Подрядчик

Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №65 от 08 июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								
1.	E0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5986,95	58,98	57,17	353119	342292	0,01	61
					1,68	8,42	10058	50410	0,03	172
2.	E0101-17-33	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1024,30	75,53	73,23	77370	75014	0,01	13
					2,15	10,78	2202	11046	0,04	38
3.	E0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	285,13	64,87	62,89	18495	17932	0,01	3
					1,85	9,26	527	2641	0,03	9
4.	E0101-162-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	226,28	624,24	--	141254	--	3,66	828
					624,24	--	141254	--	--	--
5.	E0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м,	м3	15,90	598,23	--	9512	--	3,51	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб			598,23	--	9512	--	--	--
6.	E0101-17-32	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	242,18	58,98 1,68	57,17 8,42	14284 407	13846 2039	0,01 0,03	2 7
7.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	114,41	289,15 --	289,15 186,62	33083 --	33083 21352	-- 0,86	-- 98
8.	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	14708,29	97,38 --	97,38 19,48	1432293 --	1432293 286459	-- 0,41	-- 6016
9.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7542,71	3,77 0,48	3,24 1,12	28412 3621	24469 8448	0,00 0,00	25 28
10.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	55,00	1395,20 153,68	152,52 57,15	76736 8452	8389 3143	1,02 0,28	56 15
		Итого по разделу: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								2184558
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,9шт,(добавить)=								
11.	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	13,87	10335,90 1615,95	1538,85 576,23	143307 22405	21336 7989	9,65 2,81	134 39
12.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	3,42	29600,00 --	-- --	101232 --	-- --	-- --	-- --
13.	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	м	1,77	8283,00 --	-- --	14661 --	-- --	-- --	-- --
14.	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	15,13	7530,00	--	113929	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/,Dв 1500 мм			--	--	--	--	--	--
15.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	м3	2,43	30784,00 --	-- --	74805 --	-- --	-- --	-- --
16.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	шт	21,00	998,00 --	-- --	20958 --	-- --	-- --	-- --
17.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	9,00	8060,00 --	-- --	72540 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12021-267	Стремянка	т	0,25	139640,00 --	-- --	35189 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	т	0,41	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	72280 3332	751 284	42,70 3,37	18 1
20.	Е0108-12-3	Установка металлического щита в колодце	т	0,01	174329,60 6975,00	1941,97 726,75	1569 63	17 7	42,30 3,55	0 0
21.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	10,29	33,84 8,28	0,04 --	348 85	-- --	0,04 --	0 --
22.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов, криволинейного очертания	м3	0,25	6927,94 1007,33	296,60 110,25	1706 248	73 27	6,54 0,54	2 0
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,38	245,44 37,35	3,82 1,44	15066 2293	234 88	0,21 0,01	13 0
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,9шт,(добавить)=								667591
	ИТОГО:						2852148 204459	1969728 393933		1211 6424
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	629135
Всего накладных расходов:	629135
Итого с накладными	3481283

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	208877
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3690160
Итого с временными, 1,2 %	3734442
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	3818467
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3833405
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3870749
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9249840
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	184997
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9434837
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1132181
Итого с НДС	10567018

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №65 от 08 июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 3

НА ТРУБОПРОВОДЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								
1.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,50	272629,88 98037,50	172616,15 38831,51	136315 49019	86308 19416	575,00 163,82	288 82
2.	С130805-277	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1128-2002	м	505,00	4575,00 --	-- --	2310375 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0110-926-1	Раскатка ленты детекционной	км	0,50	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	3235 655	2579 362	6,30 4,20	3 2
4.	ТПрайс	Лента детекционная "Внимание канализация"	рул.	4,00	5795,01 --	-- --	23180 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								2473105
	ИТОГО:						2473105 49674	88887 19778		291 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	1354
На общестроительные работы:	88965
Всего накладных расходов:	90318
Итого с накладными	2563424

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	153805
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2717229
Итого с временными, 1,2 %	2749836
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	2811707
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2822706
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2850204
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6811068
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	136221
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6947289
Налог на добавленную стоимость, 12 %	833675
Итого с НДС	7780964

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №65 от 08 июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Стрсительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т № 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство перехода ч/з БАК(НК,л.11)								
1.	E0101-17-33	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	52,56	75,53	73,23	3970	3849	0,01	1
					2,15	10,78	113	567	0,04	2
2.	E0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	363,16	58,98	57,17	21420	20763	0,01	4
					1,68	8,42	610	3058	0,03	10
3.	E0101-17-34	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	62,12	95,62	92,68	5940	5757	0,02	1
					2,72	13,65	169	848	0,05	3
4.	E0101-162-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	35,97	624,24	--	22452	--	3,66	132
					624,24	--	22452	--	--	--
5.	E0101-17-32	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	35,97	58,98	57,17	2121	2056	0,01	0
					1,68	8,42	60	303	0,03	1
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	899,17	176,40	176,40	158613	158613	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	31723	0,74	666
7.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	513,81	3,77	3,24	1935	1667	0,00	2
					0,48	1,12	247	575	0,00	2
8.	E0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	411,47	58,98	57,17	24269	23525	0,01	4
					1,68	8,42	691	3465	0,03	12
9.	E010333-A 30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	678,92	176,40	176,40	119762	119762	--	--
					--	35,28	--	23952	0,74	503
10.	E0101-166-2	Засыпка вручную котлована	м3	82,29	134,10	--	11036	--	0,97	80
					134,10	--	11036	--	--	--
11.	E0101-27-2	Засыпка котлована бульдозерами мощностью 59	м3	329,18	6,48	6,48	2133	2133	--	--
					--	2,10	--	692	0,01	3
12.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	329,18	21,55	4,52	7092	1487	0,11	36
					17,03	--	5606	--	--	--
13.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	329,18	14,12	12,00	4647	3949	0,01	4
					1,62	2,75	533	904	0,01	4
14.	E0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	м2	173,05	201,09	10,34	34799	1789	0,82	142
					133,88	3,87	23168	670	0,02	3
		Итого по разделу: Устройство перехода ч/з БАК(НК,л.11)								420189
		Раздел: КАМЕРЫ К27,К28(добавить)2шт								
15.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,80	4244,71	66,01	11885	185	1,35	4
					195,75	24,93	548	70	0,12	0
16.	E0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	55,56	5933,45	789,92	329686	43891	8,27	460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1401,75	272,75	77887	15155	1,04	58
17.	С143001-7	Бетон тяжелый	м3	14,30	4351,00 --	-- --	62202 --	-- --	-- --	-- --
18.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	49,86	256,00 --	-- --	12764 --	-- --	-- --	-- --
19.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	49,86	90,00 --	-- --	4487 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143003-22	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	м3	32,64	9150,00 --	-- --	298693 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	47400,00 --	-- --	9812 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	73000,00 --	-- --	3898 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	65900,00 --	-- --	14050 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,63	52400,00 --	-- --	32844 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,89	50900,00 --	-- --	96079 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КАМЕРЫ К27,К28(добавить)2шт								876400
		Раздел: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								
26.	Е0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4464,59	58,98 1,68	57,17 8,42	263328 7501	255254 37592	0,01 0,03	45 129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	E0101-17-33	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	764,17	75,53	73,23	57722	55964	0,01	10
					2,15	10,78	1643	8241	0,04	28
28.	E0101-162-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	168,82	624,24	--	105382	--	3,66	617
					624,24	--	105382	--	--	--
29.	E0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	28,70	598,23	--	17169	--	3,51	101
					598,23	--	17169	--	--	--
30.	E0101-17-32	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	197,52	58,98	57,17	11650	11293	0,01	2
					1,68	8,42	332	1663	0,03	6
31.	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	10973,03	97,38	97,38	1068553	1068553	--	--
					--	19,48	--	213711	0,41	4488
32.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5627,19	3,77	3,24	21197	18255	0,00	19
					0,48	1,12	2701	6302	0,00	21
33.	E0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	12210,99	58,98	57,17	720221	698139	0,01	124
					1,68	8,42	20514	102817	0,03	352
34.	E010333-A15-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	21369,23	97,38	97,38	2080935	2080935	--	--
					--	19,48	--	416187	0,41	8740
35.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	195,00	630,00	--	122850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	E0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	м3	2538,10	134,10	--	340359	--	0,97	2467
					134,10	--	340359	--	--	--
37.	E0101-27-	Засыпка траншей бульдозерами	м3	10152,39	6,48	6,48	65782	65782	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	мощностью 59			-- --------	2,10 --------	-- --------	21357 --------	0,01 --------	82 --------
38.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10152,39	21,55 --------	4,52 --------	218744 --------	45849 --------	0,11 --------	1096 --------
					17,03	--	172895	--	--	--
39.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10152,39	14,12 --------	12,00 --------	143326 --------	121803 --------	0,01 --------	124 --------
					1,62	2,75	16447	27868	0,01	124
40.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	67,87	1395,20 --------	152,52 --------	94692 --------	10352 --------	1,02 --------	69 --------
					153,68	57,15	10430	3879	0,28	19
		Итого по разделу: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								5331909
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,11шт,= ==========								
41.	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	17,22	10335,90 --------	1538,85 --------	177984 --------	26499 --------	9,65 --------	166 --------
					1615,95	576,23	27827	9923	2,81	48
42.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	4,18	29600,00 --------	-- --------	123728 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					--	--	--	--	--	--
43.	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	м	3,54	8283,00 --------	-- --------	29322 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					--	--	--	--	--	--
44.	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/,Dв 1500 мм	м	17,80	7530,00 --------	-- --------	134034 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					--	--	--	--	--	--
45.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	м3	2,97	30784,00 --------	-- --------	91428 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					--	--	--	--	--	--
46.	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	шт	24,00	998,00 --------	-- --------	23952 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					--	--	--	--	--	--
47.	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --------	-- --------	13400 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	8060,00	--	80600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12021-267	Стремянка	т	0,31	139640,00	--	43009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	т	0,59	175710,10	1826,10	103022	1071	42,70	25
					8100,00	690,75	4749	405	3,37	2
51.	Е0108-12-3	Установка металлического щита в колодце	т	0,01	174329,60	1941,97	1918	21	42,30	0
					6975,00	726,75	77	8	3,55	0
52.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	14,67	33,84	0,04	496	1	0,04	1
					8,28	--	121	--	--	--
53.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	151,71	245,44	3,82	37235	580	0,21	32
					37,35	1,44	5666	218	0,01	1
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,11шт,=								860129
ИТОГО:							7488627	4849777		5768
							876933	932153		15307

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1919316
Всего накладных расходов:	1919316
Итого с накладными	9407943

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	564477
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9972420
Итого с временными, 1,2 %	10092089
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	10319161
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10359529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10460450
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	24997099
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	499942
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25497041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3059645
Итого с НДС	28556686

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №65 от 08 июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N5

НА ТРУБОПРОВОДЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								
1.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,62	272629,88	172616,15	168213	106504	575,00	355
					98037,50	38831,51	60489	23959	163,82	101
2.	С130805-277	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1128-2002	м	623,17	4575,00	--	2851003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-926-1	Раскатка ленты детекционной	км	0,62	6469,41	5158,75	3992	3183	6,30	4
					1310,66	724,68	809	447	4,20	3
4.	ТПрайс	Лента детекционная "Внимание канализация"	рул.	3,00	5795,01	--	17385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								3040592
		Раздел: Устройство перехода ч/з БАК(добавить)								
5.	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м с	м	45,00	6936,40	4514,33	312138	203145	12,69	571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разработкой грунта вручную, в грунтах 3 группы			2296,35	2072,02	103336	93241	7,13	321
6.	Тпрайс-лист	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 1220х12 мм	м	45,18	50926,22 ---	-- ---	2300847 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
		Итого по разделу: Устройство перехода ч/з БАК(добавить)								2612984
		Раздел: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/5шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(добавить)								
7.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,12	20732,90 ---	424,10 ---	23159 ---	474 ---	59,30 ---	66 ---
					9495,00	159,75	10606	178	0,78	1
8.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,46	1304,20 ---	97,07 ---	603 ---	45 ---	0,78 ---	0 ---
					112,50	36,00	52	17	0,18	0
9.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,10	6022,19 ---	95,37 ---	12647 ---	202 ---	4,90 ---	10 ---
					771,75	36,25	1621	76	0,18	0
10.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий	шт	12,00	109,41 ---	37,18 ---	1313 ---	450 ---	0,41 ---	5 ---
					64,80	10,31	778	130	0,04	1
11.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,48	22600,00 ---	-- ---	10848 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
12.	Е0106-3-1	Устройство бетонирования из бетона В3,5 до отметки телефонного кабеля	м3	24,62	5172,31 ---	260,18 ---	127332 ---	6412 ---	3,94 ---	97 ---
					614,25	89,16	15122	2202	0,35	9
		Итого по разделу: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/5шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(добавить)								175900
	ИТОГО:						5829480 ---	320414 ---		1108 ---
							192813	120250		435
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	1670
На общестроительные работы	400675
Всего накладных расходов:	402345
Итого с накладными	6231825

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	373909
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6605734
Итого с временными, 1,2 %	6685003
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	6835416
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6862156
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6929006
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	16558089
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	331162
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16889251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2026710
Итого с НДС	18915961

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - **Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.**

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Раздел: КАМЕРЫ К27,К28/КЖ л.1-6/								
260	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1308	58,98	57,17	77148	74782	12815	0,01	13
		м3		1,68	8,42	2197	11013	97	0,03	38
261	Е0101-17-33#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1733,079	75,53	73,23	130908	126922	21744	0,01	23
		м3		2,15	10,78	3726	18690	97	0,04	64
263	Е0101-162-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	184,636	524,24	0	115257	0	130240	3,66	675
		м3		524,24	0	115257	0	113	0	0
264	Е0101-162-9#т.ч. п-3.182#К=1,15#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	17,8	598,23	0	10648	0	12033	3,51	62
		м3		598,23	0	10648	0	113	0	0
265	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	397,738	58,98	57,17	23459	22740	3897	0,01	4
		м3		1,68	8,42	668	3349	97	0,03	11
267	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	6705,7	97,38	97,38	653001	653001	130600	0	0
		т		0	19,48	0	130600	100	0,41	2743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3438,82	3,77	3,24	12953	11156	5337	0	11
		м3		0,43	1,12	1651	3851	97	0	13
269	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	5188	58,98	57,17	305995	296614	50827	0,01	53
		м3		1,68	8,42	8716	43683	97	0,03	149
270	Е010333-А15-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	9079	97,38	97,38	884113	884113	176823	0	0
		т		0	19,48	0	176823	100	0,41	3713
271	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	239,75	630		151043				
		м3								
272	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	1228	134,1	0	164675	0	186083	0,97	1194
		м3		134,1	0	164675	0	113	0	0
273	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3694	6,48	6,48	23935	23935	7538	0	0
		м3		0	2,1	0	7771	97	0,01	30
274	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3694	21,55	4,52	79591	16682	61022	0,11	399
		м3		17,03	0	62909	0	97	0	0
275	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3694	14,12	12	52150	44319	15641	0,01	45
		м3		1,62	2,75	5984	10140	97	0,01	45
276	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	39	1395,2	152,52	54413	5948	10689	1,02	40
		м3		153,58	57,15	5994	2229	130	0,28	11
		Итого по разделу: КАМЕРЫ К27,К28/КЖ л.1-6/				2739289				
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=								
280	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	9,42	10335,9	1538,85	97364	14496	26845	9,65	91
		м3		1615,95	576,23	15222	5428	130	2,81	27
281	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,28	29600		67488				
		м3								
282	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	4,72	8283		39096				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/,Dв 1500 мм	7,12	7530		53614				
		м								
284	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	1,62	30784		49870				
		м3								
285	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	10	998		9980				
		шт								
286	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400		53600				
		комплект								
287	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
288	С12021-267	Стремянка	0,1158	139640		16170				
		т								
289	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	0,336	175710,1	1826,1	59039	614	4135	42,7	14
		т		8100	690,75	2722	232	140	3,37	1
291	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	8,4	33,84	0,04	284	0	63	0,04	0
		м2		8,28	0	70	0	90	0	0
294	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	91,14	245,44	3,82	22369	348	4172	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3404	131	118	0,01	1
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=				484994				
		Раздел: Срезка грунта на участке м/у 30и 32 колодцем(добавить)								
301	Е0101-17-33#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	990	75,53	73,23	74779	72502	12421	0,01	13
		м3		2,15	10,78	2129	10676	97	0,04	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	510	58,98	57,17	30081	29158	4996	0,01	5
		м3		1,68	8,42	857	4294	97	0,03	15
303	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2625	97,38	97,38	255623	255623	51125	0	0
		т		0	19,48	0	51125	100	0,41	1074
304	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	323,25	1,41	1,41	456	456	94	0	0
		м2		0	0,3	0	97	97	0	0
305	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1500	3,77	3,24	5650	4866	2328	0	5
		м3		0,48	1,12	720	1680	97	0	6
		Итого по разделу: Срезка грунта на участке м/у 30и 32 колодцем(добавить)				366589				
		ИТОГО:				3590870	2538271			2668
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				931465				
		Всего накладных расходов:				931465				
		Итого с накладными				4522335				
		- заработная плата				139720				
		- трудоемкость				466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				271340				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4793675				
		Итого с временными, 1,12 %				4847364				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				4956430				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4975819				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5024293				
		ИТОГО:				5024293				
		Сметная заработная плата				1029079				
		Нормативная трудоемкость				11110				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				12006440				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				240129				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12246569				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1469588				
		Итого с НДС				13716157				
		Всего:				**13716157**				

Заказчик: (подпись)

Технадзор:

Подрядчик: (подпись)

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - **Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.**

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								
88	Е0122-11-11#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 500 мм	0,003	272629,88	172616.15	818	518	534	575	2
		км		98037,5	38831.51	294	116	130	163,82	0
89	С130805-277 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1128-2002	270,81	4575		1238956				
		м								
94	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/	0,1667	537621,84	240633.09	89622	40114	76260	1369	228
		км		261000	90900	43509	15153	130	443,96	74
95	прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 820х10 мм/футляр/	167,212	26099,83		4364205				
		м								
96	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 500 мм	169,7	774,8	1.54	131484	261	44903	1,12	190
		м		202,95	0.59	34441	100	130	0	0
97	Е0116-29-4 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. 500 мм(применительно,диам.500мм:400мм К=1,25,для трубопроводов в футляре)	166,7	17,55	0	2926	0	2851	0,06	10
		м		13,36	0	2228	0	128	0	0
98	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
99	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Раскатка ленты детекционной	0,095	6469,41	5158,75	615	490	257	6,3	1
		км		1310,66	724,68	125	69	133	4,2	0
100	Прайс лист ИП Ларина	Лента детекционная "Внимание канализация"(1 рулон 150м)	2	5795,01		11590				
		рул.								
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=				5849451				
		ИТОГО:				5849453	42502			447
						83239	15457			75
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				257				
		На общестроительные работы				129468				
		Всего накладных расходов:				129725				
		Итого с накладными				5979178				
		- заработная плата				19240				
		- трудоемкость				64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				358751				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6337928				
		Итого с временными, 1,2 %				6413984				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				6558298				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6583955				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6648094				
		ИТОГО:				6648094				
		Сметная заработная плата				117936				
		Нормативная трудоемкость				586				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				15886800				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				317736				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16204536				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1944544				
		Итого с НДС				18149081				
		Всего:				**18149081**				

Заказчик:

(подпись)

Подрядчик:

(подпись)

Технадзор:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								
88	**Е0122-11-11#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм**	**1,177**	**272629,88**	**172616,15**	**320755**	**203086**	**209338**	**575**	**676**
		км		**98037,5**	**38831,51**	**115343**	**45686**	**130**	**163,82**	**193**
89	**С130805-277 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1128-2002**	**1176,52**	**4575**		**5382579**				
		м								
92	**Е0122-47-9**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм**	**52**	**774,8**	**1,54**	**40290**	**80**	**3759**	**1,12**	**58**
		м		**202,95**	**0,59**	**10553**	**31**	**130**	**0**	**0**
93	**прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"**	**Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 530х8 мм**	**52,208**	**12532,92**		**654318**				
		м								
94	**Е0122-8-14**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/**	**0,047**	**537621,84**	**240633,09**	**25268**	**11310**	**21501**	**1369**	**64**
		км		**261000**	**90900**	**12267**	**4272**	**130**	**443,96**	**21**
95	**прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"**	**Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 820х10 мм/футляр/**	**47,188**	**26099,83**		**1231599**				
		м								
96	**Е0122-47-9**	**Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 500 мм**	**44**	**774,8**	**1,54**	**34091**	**68**	**1642**	**1,12**	**49**
		м		**202,95**	**0,59**	**8930**	**26**	**130**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0116-29-4 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. 500 мм(применительно,диам.500мм:400мм К=1,25,для трубопроводов в футляре)	47	17,55	0	825	0	804	0,06	3
		м		13,36	0	628	0	128	0	0
98	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	7	4618,68	559,8	32331	3919	12103	7,99	56
		футляр		1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	0
99	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Раскатка ленты детекционной	0,62	6469,41	5158,75	4011	3198	1678	6,3	4
		км		1310,66	724,68	813	449	133	4,2	3
100	Прайс лист ИП Ларина	Лента детекционная "Внимание канализация"(1 рулон 150м)	4	5795,01		23180				
		рул.								
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=				7749247				
		Раздел: =Перепад в колодце(добавить)								
101	Е0122-33-6	Установка стального перехода Э426х10-325х8мм /приемная воронка,отвод/	0,056	78096,82	39324,82	4373	2202	3293	147,7	8
		т		30375	14854,5	1701	832	130	72,55	4
102	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм(прим.)	1	3660		3660				
		шт								
103	С130810-131	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм	1	2410		2410				
		шт								
104	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	243707,18	102058,18	366	153	300	615	1
		км		115425	38553,75	173	58	130	188,29	0
105	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,506	3560		5361				
		м								
106	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	2	44,77	0,09	90	0	11	0,03	0
		м2		5,81	0,05	12	0	90	0	0
107	Е0113-26-11 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	2	102,67	0,18	205	0	10	0,03	0
		м2		5,54	0,1	11	0	90	0	0
108	Е0122-36-9прим.	Установка затвора щитового диам. 600 мм	4	8528,49	3814,74	34114	15259	24816	19,6	78
		шт		3330	1442,25	13320	5769	130	7,04	28
109	прайс-лист "KArlsKrOnA"	Щитовой затвор.марка ERXARD ,ширина канала (В)500 мм,глубина канала 600мм	4	285311,97		1141248				
		шт								
		Итого по разделу: =Перепад в колодце(добавить)				1191827				
		Раздел: Устройство перехода ч/з БАК(добавить)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0122-45-7#т.ч. п-1.19, п-3.3, К=1,26, К=1,27	Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную, в грунтах 3 группы	7	6936,4	4514,33	48555	31600	39752	12,69	89
		м		2296,35	2072,02	16074	14504	130	7,13	50
111	прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 1220х12 мм	7,028	50926,22		357909				
		м								
		Итого по разделу: Устройство перехода ч/з БАК(добавить)				406464				
		Раздел: = ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ /см л.17,4419-С31-НК-АН/(добавить)=								
112	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/верхний слой/	12	408,11	169,61	4897	2035	3871	1,55	19
		м3		238,5	4,07	2862	49	133	0,01	0
113	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/нижний слой/	16,8	408,11	169,61	6856	2849	5420	1,55	26
		м3		238,5	4,07	4007	68	133	0,01	0
114	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	51,84	27,1	27,1	1405	1405	983	0	0
		т		0	18,97	0	983	100	0,4	21
115	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	51,84	176,4	176,4	9145	9145	1829	0	0
		т		0	35,28	0	1829	100	0,74	38
		Итого по разделу: = ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ /см л.17,4419-С31-НК-АН/(добавить)=				22303				
		Раздел: Дополнительные объемы работ(добавить)								
129	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3622,61	83,18	3623	83	3726	16,84	17
		врезка		2835	31,5	2835	32	130	0,15	0
		Итого по разделу: Дополнительные объемы работ(добавить)				3623				
		Раздел: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/7шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(добавить)								
131	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,308	1304,2	97,07	402	30	54	0,78	0
		м3		112,5	36	35	11	118	0,18	0
132	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,4	6022,19	95,97	8431	134	1188	4,9	7
		м3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	0
133	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий	8	109,41	37,48	875	300	847	0,41	3
		шт		64,8	10,81	518	86	140	0,04	0
134	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5	0,32	22600		7232				
		м3								
135	Е0106-3-1	Устройство бетонирования из бетона В3,5 до отметки телефонного кабеля	16,412	5172,31	260,48	84888	4275	12127	3,94	65
		м3		614,25	89,46	10081	1468	105	0,35	6
		Итого по разделу: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/7шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(добав				101828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**9475292**	**291130**			**1224**
						210488	**76269**			**365**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**1678**				
		На общестроительные работы				**367514,5**				
		Всего накладных расходов:				**369192,5**				
		Итого с накладными				**9844484,5**				
		- заработная плата				**55358**				
		- трудоемкость				**185**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**590669**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10435154**				
		Итого с временными, 1,2 %				**10560375**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**10797984**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**10840225**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**10945830**				
		ИТОГО:				**10945830**				
		Сметная заработная плата				**342115**				
		Нормативная трудоемкость				**1774**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**26157002**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**523140**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26680142**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3201617**				
		Итого с НДС				**29881759**				
		Всего:				**29881759**				

Заказчик:

(подпись)

Подрядчик:

(подпись)

Технадзор:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Раздел: КАМЕРЫ К27,К28(добавить)2шт								
230	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2/с отверстием/	2,44	23920		58365				
		м3								
231	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	0,32	25200		8064				
		м3								
232	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	8	998		7984				
		шт								
233	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
		комплект								
234	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,5094	64092,87	304,24	32649	155	1842	20	10
		1т		3330	114,75	1696	58	105	0,56	0
235	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,735	40,72	0,04	519	1	95	0,04	1
		м2		8,32	0	106	0	90	0	0
236	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1768	13711,47	5475,87	2424	968	1049	28,9	5
		т		5040	1552,87	891	275	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С12021-267	Стремянка	0,1768	139640		24688				
		т								
238	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0576	175710,1	1826,1	10121	105	709	42,7	2
		т		8100	690,75	467	40	140	3,37	0
239	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,44	40,72	0,04	59	0	11	0,04	0
		м2		8,32	0	12	0	90	0	0
240	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(прим.п.12,КЖ л.3)	0,5814	50900		29594				
		т								
241	Е0106-36-4	Железнение поверхности(прим.п.11,КЖ л.3)	16	55,56	0,23	889	4	863	0,29	5
		м2		51,3	0,09	821	1	105	0	0
242	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	6	600,95	6,95	3606	42	429	3,56	21
		1сальник		594	2,25	3564	14	12	0,01	0
243	Сборник см. цен ч4	Затраты на введение добавок	0,36	40		14				
		м3								
244	прайс-лист "Пенетрон Алматы"	Пенетрон Адмикс(добавка в бетон)	1,44	534,29		769				
		кг								
245	прайс-лист "Пенетрон Алматы"	Прокладка гидроизоляционная Пенебар	144	676,27		97383				
		м								
246	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,36	4351		1566				
		м3								
247	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /выравнивающая/	24,08	174,14	9,95	4193	240	1657	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1257	90	123	0,02	0
248	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	24,08	472,48	5,38	11377	130	4096	0,94	23
		м2		186,75	2,25	4497	54	90	0,01	0
249	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	24,08	250,82	1,57	6040	38	1609	0,4	10
		м2		74,25	0	1788	0	90	0	0
250	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,08	174,14	9,95	4193	240	1657	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1257	90	123	0,02	0
251	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,08	21,49	0,67	-518	-16	-26	0	0
		м2		0,63	0,25	-15	-6	123	0	0
252	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14	187,05	9,95	2619	139	963	0,36	5
		м2		52,2	3,74	731	52	123	0,02	0
253	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до сред. толщ.70мм)	14	247,19	6,7	3461	94	152	0,04	1
		м2		6,3	2,5	88	35	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е0113-44-7	Очистка щетками	136,4	60,75	0	8286	0	7458	0,34	46
		м2		60,75	0	8286	0	90	0	0
255	Е0162-34-7	Промывка бетонных поверхностей	136,4	15,7	0	2141	0	1900	0,1	14
		м2		14,74	0	2011	0	94,5	0	0
256	Е0113-55-2#прим.	Гидроизоляция внутренних бетонных поверхностей камеры составом "Пенетрон" в два слоя	136,4	288,77	121,37	39389	16555	23064	0,77	105
		м2		142,43	45,45	19427	6199	90	0,22	30
257	прайс-лист "Пенетрон Алматы"	Пенетрон	109,12	534,29		58302				
		кг								
258	Е0113-31-3	Шпаклевка поверхности штрабы Пенекритом	5,28	59,06	2,8	312	15	272	0,3	2
		м2		56,25	1,06	297	6	90	0,01	0
259	прайс-лист "Пенетрон Алматы"	Пенекрит	132	443,5		58542				
		кг								
		Итого по разделу: КАМЕРЫ К27,К28(добавить)2шт				545432				
		Раздел: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								
260	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13523	58,98	57,17	797605	773150	132485	0,01	138
		м3		1,68	8,42	22719	113864	97	0,03	390
261	Е0101-17-33#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	752,6	75,53	73,23	56847	55117	9442	0,01	10
		м3		2,15	10,78	1618	8116	97	0,04	28
263	Е0101-162-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	247,28	624,24	0	154362	0	174429	3,66	904
		м3		624,24	0	154362	0	113	0	0
265	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	51,978	58,98	57,17	3066	2972	509	0,01	1
		м3		1,68	8,42	87	438	97	0,03	1
267	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	27538,9	97,38	97,38	2681738	2681738	536348	0	0
		т		0	19,48	0	536348	100	0,41	11263
268	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14122,519	3,77	3,24	53197	45814	21918	0	47
		м3		0,48	1,12	6779	15817	97	0	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на авто-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	11372,02	58,98	57,17	670738	650172	111412	0,01	116
		м3		1,68	8,42	19105	95753	97	0,03	328
270	Е010333-А15-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	19901,035	97,38	97,38	1937963	1937963	387593	0	0
		т		0	19,48	0	387593	100	0,41	8139
271	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	19,723	630		12425				
		м3								
272	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	1303,4	134,1	0	174786	0	197508	0,97	1267
		м3		134,1	0	174786	0	113	0	0
273	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9432,766	6,48	6,48	61119	61119	19248	0	0
		м3		0	2,1	0	19843	97	0,01	76
274	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9432,766	21,55	4,52	203239	42599	155821	0,11	1019
		м3		17,03	0	160640	0	97	0	0
275	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9432,766	14,12	12	133167	113169	39939	0,01	115
		м3		1,62	2,75	15281	25893	97	0,01	115
276	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	60	1395,2	152,52	83712	9151	16445	1,02	61
		м3		153,68	57,15	9221	3429	130	0,28	17
		Итого по разделу: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=				7023964				
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=								
280	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	29,41	10335,9	1538,85	303979	45258	83814	9,65	284
		м3		1615,95	576,23	47525	16947	130	2,81	83
281	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	6,08	29600		179968				
		м3								
282	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	9,44	8283		78192				
		м								
283	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/,Dв 1500 мм	31,15	7530		234560				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	4,32	30784		132987				
		м3								
285	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	36	998		35928				
		шт								
286	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
		комплект								
287	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
288	С12021-267	Стремянка	0,0772	139640		10780				
		т								
289	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	0,9743	175710,1	1826,1	171198	1779	11991	42,7	42
		т		8100	690,75	7892	673	140	3,37	3
291	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	24,374	33,84	0,04	825	1	182	0,04	1
		м2		8,28	0	202	0	90	0	0
294	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	290,073	245,44	3,82	71196	1108	13277	0,21	61
		м2		37,35	1,44	10834	418	118	0,01	2
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=				1267871				
		ИТОГО:				8837268	6439817			4332
						678232	1232039			20531
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1959112				
		На металломонтажные работы				1049				
		Всего накладных расходов:				1960162				
		Итого с накладными				10797429				
		- заработная плата				294024				
		- трудоемкость				980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				647846				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11445275				
		Итого с временными, 1,2 %				11582618				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				11843227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11889557				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12005383				
		ИТОГО:				12005383				
		Сметная заработная плата				2204295				
		Нормативная трудоемкость				25843				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				28688993				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				573780				
		Всего с налогами, сборами, обязательнь ми платежами				29262773				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3511533				
		Итого с НДС				32774306				
		Всего:				32774306				

Заказчик:

(подпись)

Подрядчик:

(подпись)

Техадзор:

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства: "Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы."Строительство канализационного коллектора вдоль Купеджинского тракта".

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ от 11.03. 2016 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		65	08.06.2015г.				
		Доп согл	02.02.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	178 103 273	15 701 137						1 884 136	17 585 273
Всего по обьекту:	178 103 273	15 701 137						1 884 136	17 585 273

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

Е. Д. Бәзіл

Дата подписания _____2016 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____2016 г.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за март 2016 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Раздел: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								
1	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	625,419	58,98	57,17	36888	35757	6127	0,01	6
		м3		1,68	8,42	1051	5266	97	0,03	18
2	Е0101-162-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	117,2	624,24	0	73161	0	82672	3,66	429
		м3		624,24	0	73161	0	113	0	0
3	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	117,2	58,98	57,17	6913	6701	1148	0,01	1
		м3		1,68	8,42	197	987	97	0,03	3
4	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1448,097	97,38	97,38	141016	141016	28203	0	0
		т		0	19,48	0	28203	100	0,41	592
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	742,616	3,77	3,24	2797	2409	1153	0	2
		м3		0,48	1,12	356	832	97	0	3
6	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	1099,064	58,98	57,17	64824	62837	10768	0,01	11
		м3		1,68	8,42	1846	9254	97	0,03	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А15-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1923,364	97,38	97,38	187297	187297	37459	0	0
		т		0	19,48	0	37459	100	0,41	787
8	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	25,027	630		15767				
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	1000,415	134,1	0	134156	0	151596	0,97	972
		м3		134,1	0	134156	0	113	0	0
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1000,503	6,48	6,48	6483	6483	2042	0	0
		м3		0	2,1	0	2105	97	0,01	8
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1000,503	21,55	4,52	21557	4518	16527	0,11	108
		м3		17,03	0	17039	0	97	0	0
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000,503	14,12	12	14125	12004	4236	0,01	12
		м3		1,62	2,75	1621	2746	97	0,01	12
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	58,63	1395,2	152,52	81801	8942	16069	1,02	60
		м3		153,68	57,15	9010	3351	130	0,28	16
14	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы/сеч.1-1,л.НК 8/	9,02	1381,2	152,52	12458	1376	2472	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1386	515	130	0,28	3
15	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	9,02	341,05	17,7	3076	160	153	0,05	0
		м2		7,88	4,86	71	44	133	0,02	0
16	Е0127-49-7 К=12	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя /добавить до толщ.20см/	9,02	620,13	4,64	5594	42	30	0	0
		м2		0,6	1,92	5	17	133	0,01	0
		Итого по разделу: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=				807912				
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=								
17	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	23,825	10335,9	1538,85	246253	36663	67897	9,65	230
		м3		1615,95	576,23	38500	13729	130	2,81	67
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	4,56	29600		134976				
		м3								
19	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	8,26	8283		68418				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/.Dв 1500 мм	25,81	7530		194349				
		м								
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	3,51	30784		108052				
		м3								
22	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	2,5	998		2495				
		шт								
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	12	13400		160800				
		комплект								
24	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	13	8060		104780				
		комплект								
25	С12021-267	Стремянка	0,4926	139640		68787				
		т								
26	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	0,851	175710,1	1826,1	149522	1554	10473	42,7	36
		т		8100	690,75	6893	588	140	3,37	3
27	Е0113-26-15 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	21,318	33,84	0,04	721	1	159	0,04	1
		м2		8,28	0	177	0	90	0	0
28	Е0108-6-9#т.ч. п-3.11#К=1,1	Кладка стен приямков и каналов, криволинейного очертания	0,1193	6927,95	296,6	826	35	157	6,54	1
		м3		1007,33	110,25	120	13	118	0,54	0
29	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм ,высотой 0,29 м	0,29	4475		1298				
		м								
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	137,889	245,44	3,82	33843	527	6311	0,21	29
		м2		37,35	1,44	5150	199	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1,59	9454,66	1152,38	15033	1832	3683	8,06	13
		м3		1350,23	431,55	2147	686	130	2,11	3
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,59	29600		17464				
		м3								
33	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/. Dв 2000 мм/высотой 0,59м/	0,59	10395		6133				
		м								
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	0,55	30784		16931				
		м3								
35	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	3	998		2994				
		шт								
36	С12021-267	Стремянка	0,0138	139640		1933				
		т								
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=				1335608				
		ИТОГО:				2143521	510152			1922
						292886	105994			1548
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				449336				
		Всего накладных расходов:				449336				
		Итого с накладными				2592857				
		- заработная плата				67400				
		- трудоемкость				225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				155571				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2748428				
		Итого с временными, 1,2 %				2781409				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				2843991				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2855117				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2882931				
		ИТОГО:				2882931				
		Сметная заработная плата				466280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**3695**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**6865461**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**137309**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7002770**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**840332**				
		Итого с НДС				**7843103**				
		Всего:				**7843103**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Технадзор:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за март 2016 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
		Раздел: Демонтаж септика,хлорирование==								
1	Е0114-9-1#К=0,8#К=0,8#К=0,8	Демонтаж монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления/септика/	3,6	639,7	144,7	2303	521	2096	3,18	11
		м3		495	54,18	1782	195	106	0,26	1
2	Е0106-40-2	Хлорирование септика	12	52,65	0,22	632	3	301	0,17	2
		м3		23,76	0,09	285	1	105	0	0
3	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1500	1,74	2652,3	1503,9	4615	2617	3572	7,09	12
		м3		1148,4	430,74	1998	749	130	1,65	3
4	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,132	27,1	27,1	85	85	59	0	0
		т		0	18,97	0	59	100	0,4	1
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,132	176,4	176,4	552	552	110	0	0
		т		0	35,28	0	110	100	0,74	2
		Итого по разделу: Демонтаж септика,хлорирование==				8187				
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1_Сдобавить)=								
6	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,02	155788,86	103471,23	3116	2069	1936	306	6
		км		51300	23175,85	1026	464	130	98,72	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130805-273 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 300 мм СТ РК 1128-2002	20,2	2317		46803				
		м								
8	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	30	774,8	1,54	23244	46	7938	1,12	34
		м		202,95	0,59	6089	18	130	0	0
9	прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 530х8 мм	30,12	12532,92		377491				
		м								
10	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/	0,0363	537621,84	240633,09	19516	8735	16606	1369	50
		км		261000	90900	9474	3300	130	443,96	16
11	прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 820х10 мм/футляр/	36,6	26099,83		955254				
		м								
12	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 500 мм	36,3	774,8	1,54	28125	56	9605	1,12	41
		м		202,95	0,59	7367	21	130	0	0
13	Е0116-29-4 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. 500 мм(применительно,диам.500мм:400мм К=1,25,для трубопроводов в футляре)	36,3	17,55	0	637	0	621	0,06	2
		м		13,36	0	485	0	128	0	0
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
15	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Раскатка ленты детекционной	0,715	6469,41	5158,75	4626	3689	1936	6,3	5
		км		1310,66	724,68	937	518	133	4,2	3
16	Прайс лист ИП Ларина	Лента детекционная "Внимание канализация"(1 рулон 150м)	4	5795,01		23180				
		рул.								
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=				1491229				
		Раздел: = ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ /см л.17,4419-С31-НК-АН/(добавить)=								
17	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/верхний слой/	8,641	408,11	169,61	3526	1466	2788	1,55	13
		м3		238,5	4,07	2061	35	133	0,01	0
18	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/нижний слой/	4,366	408,11	169,61	-1782	-741	-1409	1,55	-7
		м3		238,5	4,07	-1041	-18	133	0,01	0
19	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,694	27,1	27,1	209	209	146	0	0
		т		0	18,97	0	146	100	0,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающим и вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,694	176,4	176,4	1357	1357	271	0	0
		т		0	35,28	0	271	100	0,74	6
21	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	207,23	384,35	15,35	79648	3181	3032	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1231	1049	133	0,02	4
22	Е0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	207,23	180,58	0	37421	0	11	0	0
		м2		0,04	0	8	0	133	0	0
23	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	412,81	517,18	15,35	213498	6337	6039	0,03	14
		м2.		5,94	5,06	2452	2089	133	0,02	7
24	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	412,81	123,46	0	50966	0	11	0	0
		м2		0,02	0	8	0	133	0	0
25	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	48	122,85	0	5897	0	7843	0,77	37
		м		122,85	0	5897	0	133	0	0
26	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	48	435,52	6,63	20905	318	7050	0,7	34
		м		108,68	1,76	5217	84	133	0,01	0
27	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	3,5	393,64	6,63	3346	56	1248	0,7	6
		м		108,68	1,76	924	15	133	0,01	0
28	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	2,296	26700		61303				
		м3								
29	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	1336,7	8,57	0	11456	0	15236	0,06	80
		м2		8,57	0	11456	0	133	0	0
30	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	160,404	66,75	51,25	10708	8221	5359	0,12	19
		м3		15,5	9,62	2486	1543	133	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1336,7	209,98	34,29	280685	45836	26320	0,04	53
		м2		6,01	8,79	8034	11756	133	0,03	40
32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1336,7	382,01	0	510638	0	44001	0,14	192
		м2		24,75	0	33083	0	133	0	0
33	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1336,7	59,76	0	79883	0	7076	0,02	31
		м2		3,98	0	5320	0	133	0	0
		Итого по разделу: = ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ /см л.17,4419-С31-НК-АН/(добавить)=				1369662				
		Раздел: Дополнительные объемы работ(добавить)								
34	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	2	3622,61	83,18	7245	166	7453	16,84	34
		врезка		2835	31,5	5670	63	130	0,15	0
		Итого по разделу: Дополнительные объемы работ(добавить)				7245				
		Раздел: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/7шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(добавить)								
35	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1.43	20732,9	424,4	29648	607	17948	59,3	85
		км		9495	159,75	13578	228	130	0,78	1
36	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0.31	1304,2	97,07	404	30	54	0,78	0
		м3		112,5	36	35	11	118	0,18	0
37	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,4	6022,19	95,97	8431	134	1188	4,9	7
		м3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	0
38	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий	8	109,41	37,48	875	300	847	0,41	3
		шт		64,8	10,81	518	86	140	0,04	0
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В12,5	1,32	22600		7232				
		м3								
40	Е0106-3-1	Устройство бетонирования из бетона В3,5 до отметки телефонного кабеля	16,41	5172,31	260,48	84878	4274	12125	3,94	65
		м3		614,25	89,46	10080	1468	105	0,35	6
		Итого по разделу: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/7шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(доба				131468				
		ИТОГО:				3007793	91240			851
						140181	24331			103
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1936				
		На общестроительные работы				210941				
		Всего накладных расходов:				212876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				3220670				
		- заработная плата				31931				
		- трудоемкость				106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				193240				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3413910				
		Итого с временными, 1,2 %				3454877				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				3532612				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3546432				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3580981				
		ИТОГО:				3580981				
		Сметная заработная плата				196443				
		Нормативная трудоемкость				1060				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				8527810				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				170556				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8698366				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1043804				
		Итого с НДС				9742170				
		Всего:				9742170				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Технадзор: