Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 25 » февраля 2016 г.

Заказчик **АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в., Бурлинский район г. Аксай , Промзона , здание Карачаганак Сауда 1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

от 18 декабря 2015г. филиал «Орал АИС»АО «Алматыинжстрой» , директор Нусупбеков Сабит Мурзабаевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от 18 декабря 2015г. ТОО «ИКпоОСП» Чупров Алексей Юрьевич № 01784 от 18.05.2012г., № 01785 от 18.05.2012г.. № 01786 от 18.05.2012г., № KZ67VJE00000349 от 27.05.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от 18 декабря 2015г. ТОО «Уралводпроект», директор Темирбаев Жумабай Кибесович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция автомобильной дороги на поселок Деркул от ул.Есенжанова до п/п п.Деркул в г.Уральск ЗКО»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

г.Уральск ЗКО

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **« 30 » декабря 2013 г. № 4103, решение городского Акимата г. Уральск**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__г._____
№_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК от «20» августа 2014г. № 578
_____;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Уралводпроект» № 13.052-АД
_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск » 11 декабря 2013года
_____
_____
_____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2014года** ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2015года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11,4** ;
фактически, месяц: **17** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Протяженность объекта - 5,123 км. , тип дорожной одежды капитальный, вид покрытия горячий асфальтобетон, ремонт пролетных строений моста.
;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **1061628** тысяч тенге
, в том числе
строительно-монтажных работ **886480** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **175148** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1015482** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **985666** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция автомобильной дороги на поселок Деркул от ул.Есенжанова до п/п п.Деркул в г.Уральск ЗКО»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Кондратьев Сергей Михайлович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Чупров Алексей Юрьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Темирбаев Жумабай Кабесович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Нусупбеков Сабит Мурзабаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«6 бух 31.05.2016»

Счет-фактура № 83 от 25 мая 2016 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681 от 15.07.14 г, дополнение № 6 от 18.05.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал ,090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский Филиал

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за май 2016 г.	объект	1	69 291 412,03	69 291 412,03	12%	8 314 969,44	77 606 381,47		
Всего по счету:					69 291 412,03		8 314 969,44	77 606 381,47		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

АО «АИС» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО "Алматыинжстрой", г. Алматы, ул. Коммунальная, 12, 050050, телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 50 96 22, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/0681 «_15_» июля 2014 г. Ремонт дороги от ул.Есенжанова до поселка Деркул

Дополнение № 06 " 18 " мая 2016 г.

Номер документа	Дата составления
13	25.05.16 г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	За выполненные работы согласно заявки на оплату за май 2016 г	май 2016 г	услуга	1	69 291 412,03	69 291 412,03	
				Итого без НДС:		69 291 412,03	
				НДС по ставке (указать ставку) %		8 314 969,44	
				Всего с НДС		77 606 381,47	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации на 2 листах

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /Нусупбеков СМ

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Мененджер по соц.проектам /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.16г.

М.П.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Karachaganak Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул (дополнительные работы по ремонту пролетных строений моста через р.Чаган)
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village (additional works on repair of flight structures of bridge through Чаган)

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/0681 дополнение № 6
Contract No.: AP/Y/14/0681 addition № 6

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка №: 3/ Application No: 3

Предмет:/Subject:

месяц/month май / may

дата:/date май 2016 г.

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы					
Разборка конструкции существующего моста	13 880 016	100,00%	13 880 016,00	13 880 016,00	
Подготовительные работы для ремонта пролетных строений	17 963 882	100,00%	17 963 882,00	17 963 882,00	
Капитальный ремонт пролетных строений	72 987 829	100,00%	72 987 829,00	72 987 829,00	
Ремонт ж\б балки на береговой опоре №9	757 414	100,00%	757 414,00	757 414,00	
Устройство ж\б плиты над тумбами на опорах 4,6	1 240 331	100,00%	1 240 331,00	1 240 331,00	
Устройство ж\б плиты над переходными плитами сопряжения моста с дорогой на опоре №1 №9	719 523	100,00%	719 523,00	719 523,00	
Прочие работы в пределах сопряжения	2 395 529	100,00%	2 395 529,00		2 395 529,00
Устройство деформационных швов типа ДПП-РМ-50 над промежуточными опорами №4,№6 и над береговыми опорами №1,№9	28 016 204	100,00%	28 016 204,00	1 816 144,97	26 200 059,03
Прочие работы	20 019 346	100,00%	20 019 346,00	20 019 346,00	
Барьерное ограждение на мосту	5 419 855	100,00%	5 419 855,00	5 419 855,00	
Металическое перильное ограждение	5 414 924	100,00%	5 414 924,00	5 414 924,00	
Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 039 173	100,00%	1 039 173,00	1 039 173,00	
Устройство двухстороннего освещения на мосту	4 996 702	100,00%	4 996 702,00	4 996 702,00	
Устройство стройплощадки	5 585 172	100,00%	5 585 172,00	5 585 172,00	
Ограждение на период ремонта моста	328 406	100,00%	328 406,00	328 406,00	
Установка дорожных знаков ограждения моста через р.Чаган	152 131	100,00%	152 131,00		152 131,00
Устройство тросового дорожного ограждения	37 286 600	100,00%	37 286 600,00		37 286 600,00
Узел сопряжения между тросовым и барьерным ограждением	977 746	100,00%	977 746,00		977 746,00
Ремонтные работы на подходах к мосту	2 279 347	100,00%	2 279 347,00		2 279 347,00
Всего по контракту / In total under the contract	**221 460 130**		**221 460 130,00**	**152 168 717,97**	**69 291 412,03**
Общая сумма в тенге / Total KZT	221 460 130,00		221 460 130,00	152 168 717,97	69 291 412,03
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	26 575 215,60		26 575 215,60	18 260 246,16	8 314 969,44
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	11 073 006,50		11 073 006,50	7 608 435,90	3 464 570,60
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	210 387 123,50		210 387 123,50	144 560 282,07	65 826 841,43
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	236 962 339,10		236 962 339,10	162 820 528,23	74 141 810,87

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель субподрядчика:
Subcontractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Karachaganak
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: Акционерное общество "Алматыинжстрой" БИН: 950640000206	ИИК KZ884322203398A00190	Кбе 17
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	БИК VTBAKZKZ	Код назначения платежа 820

Счет на оплату № 26 от 25 мая 2016 г.

Поставщик: БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76

Покупатель: БИН / ИИН 981141001567,КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский Филиал,090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, тел.: (8-763) 222-21-03

Договор: Контракт № AP/Y/14/0681 от 15.07.2016 г, дополнение № 6 от 18.05.2016 г

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за май 2016 г.	1,000	объект	77 606 381,47	77 606 381,47
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-3 464 570,60	-3 464 570,60

Итого: 74 141 810,87

В том числе НДС: 8 314 969,44

Всего наименований 2, на сумму 74 141 810,87 KZT

Всего к оплате: Семьдесят четыре миллиона сто сорок одна тысяча восемьсот десять тенге 87 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

Счет-фактура № 62 от 30 мая 2015 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681, доп.соглашение 02

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за май 2015 г.	объект	1	35 270 570,00	35 270 570,00	12%	4 232 468,40	39 503 038,40		
Всего по счету:					**35 270 570,00**		**4 232 468,40**	**39 503 038,40**		

Руководитель: Чиликбаев А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"** БИН: 950640000206	**ИИК** **KZ884322203398A00190**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	**БИК** **VTBAKZKZ**	**Код назначения платежа** **820**

Счет на оплату № 3 от 30 мая 2015 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76**

Покупатель: **БИН / ИИН 981141001567,АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, тел.: (8-763) 222-21-03**

Договор: **Контракт № AP/Y/14/0681, доп.соглашение № 02**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за май 2015 г.	1,000	объект	39 503 038,40	39 503 038,40
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-1 763 528,50	-1 763 528,50

Итого: **37 739 509,90**

В том числе НДС: **4 232 468,40**

Всего наименований 2, на сумму 37 739 509,90 KZT

Всего к оплате: Тридцать семь миллионов семьсот тридцать девять тысячи пятьсот девять тенге 90 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

АО «АИС»

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 20 декабря
2012 года № 562

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: + 763 222 2262, + 44 208 8288 Факс: +7 763 222 2620, + 44 208 8288 620 Эл.почта: kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО "Алматыинжстрой", 050050, г. Алматы, ул. Коммунистическая, 12, телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 50 96 22, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

Форма Р-1

Договор (контракт) № AP/Y/14/0681 от " 14 " июля 2014 г. Ремонт дороги от ул.Есенжанова до поселка Деркул

Дополнение № 02 " 11 " декабря 2014 г.

Номер документа	Дата составления
7	30.05.15 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Еденица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	цена за единицу, (тенге)	стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	За выполненные работы	Май 2015 г		услуга	1	тенге	35 270 570,00
				Итого без НДС			35 270 570,00
				НДС (12%)			4 232 468,40
				Всего с НДС			39 503 038,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор Нусупбеков С.Н. Принял (Заказчик) Менеджер социальных проектов Кондратьев С.М.

должность	подпись	расшифровка подписи	должность	подпись	расшифровка подписи

М.П. М.П.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Заказчик КПО б.в. / Client KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/0681
Contract No AP/Y/14/0681
Предмет /Subject

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Заявка № 7/ Application No 7

месяц/month май / may

дата /date май 2015г

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0,00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	393 595		0,00		
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	46 408		0,00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда на мостовой переход ч/р. Чаган	470 074	100,00%	470 074,00	470 074,00	
1.4. Разборка временного проезда	147 166		0,00		
1.5. Разборка существующего моста	2 217 446		0,00		
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	372 507		0,00		
2. Вынос проекта в натуру	57 143	100,00%	57 143,00	57 143,00	
3. Основные объекты строительства			0,00		
3.1. Участок №1 автодороги ул. Конкина от ул. Есенжанова до подхода к мосту через реку Чаган			0,00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	131 368 637	83,00%	109 036 799,00	78 650 403,00	30 386 396,00
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	16 219 295	84,10%	13 640 427,00	13 640 427,00	
3.1.3. Примыкание к основной дороге	2 490 820	96,51%	2 403 890,00	2 403 890,00	
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	7 602 078	100,00%	7 602 078,00	7 602 078,00	
3.1.5. Устройство водопропускного канала	1 405 963	100,00%	1 405 963,00		1 405 963,00
3.2. Участок №2 автодороги по ул.Конкина, мост через реку Чаган с подходами к мосту с обеих сторон			0,00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	67 997 538		0,00		
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	36 865 841		0,00		
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	12 294 432		0,00		
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	48 254 682		0,00		
3.2.5. Устройство организации движения по мосту (знаки, барьерное ограждение и разметка)	264 031		0,00		
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	25 606 696	2,51%	624 728,00	624 728,00	
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30 L=1959,30 м			0,00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	185 979 903	55,45%	103 125 857,00	103 125 857,00	
3.3.2. Примыкание к основной дороге	13 455 745	59,32%	7 981 948,00	7 981 948,00	
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	3 799 350	74,67%	2 837 149,00		2 837 149,00
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/ ПК7+84 до ПК8+63,70			0,00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	103 012 791	99,42%	102 415 317,00	102 415 317,00	
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с ул.Конкина (вместо просадки проезжей части)	16 229 427	100,00%	16 229 427,00	15 588 365,00	641 062,00
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по ул.Конкина на трубы ПНД 200 мм с переключением существующих абонентов	8 531 615	100,00%	8 531 615,00	8 531 615,00	
4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 575 767	95,19%	1 499 973,00	1 499 973,00	
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0,00		
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS	0		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	0		0,00		
СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE	13 733 179	100,00%	13 733 179	13 733 179	
ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	0		0,00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	13 550 000	100,00%	13 550 000,00	13 550 000,00	
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 355 000		0,00		
Всего по контракту / In total under the contract	715 297 129				
Общая сумма в тенге / Total KZT	715 297 129,00		**405 145 567,00**	**369 874 997,00**	**35 270 570,00**
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		48 617 468,04	44 384 999,64	4 232 468,40
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	35 764 856,45		20 257 278,35	18 493 749,85	1 763 528,50
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	679 532 272,55		384 888 288,65	351 381 247,15	33 507 041,50
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	765 367 928,03		433 505 756,69	395 766 246,79	37 739 509,90

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель Подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

АО "АИС" АЛМАТЫИНЖСТРОЙ АКЦИОНЕРЛІК КОҒАМЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

KPO B.V. SERVICES DIRECTORATE Social Projects Manager Karachaganak Kondratyev Sergey SOCIAL PROJECTS DEPARTMENT

Аис

Счет-фактура № 77 от 18 июня 2015 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681, доп.соглашение 02

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал,090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, Промзона

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, Промзона

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за июнь 2015 г.	объект	1	85 750 836,00	85 750 836,00	12%	10 290 100,32	96 040 936,32		
Всего по счету:					**85 750 836,00**		**10 290 100,32**	**96 040 936,32**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"** БИН: 950640000206	**ИИК** **KZ884322203398A00190**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	**БИК** **VTBAKZKZ**	**Код назначения платежа** **820**

Счет на оплату № 6 от 18 июня 2015 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76**

Покупатель: **БИН / ИИН 981141001567,КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал,090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, тел.: (8-763) 222-21-03**

Договор: **Контракт № AP/Y/14/0681, дополнение № 02**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за июнь 2015 г.	1,000	объект	96 041 131,20	96 040 936,32
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-4 287 541,80	-4 287 541,80

Итого: 91 753 394,52
В том числе НДС: 10 290 100,32

Всего наименований 2, на сумму 91 753 394,52 KZT
Всего к оплате: Девяносто один миллион семьсот пятьдесят три тысячи триста девяноста четыре тенге 52 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО "Алматыинжстрой", 050050, г. Алматы, ул. Коммунальная, 12, телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 50 96 22, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/0681 « 15 » июля 2014 г. Ремонт дороги от ул.Есенжанова до поселка Деркул

Дополнение № 02 " 11 " декабря 2014 г.

Номер документа	Дата составления
8	18.06.15 г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	За выполненные работы согласно заявки на оплату за июнь 2015 г	июнь 2015 г	услуга	1	85750836	85750836	
				Итого без НДС:		85750836	
				НДС по ставке (указать ставку) %		10290100.32	
				Всего с НДС		96040936.32	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации на 2 листах

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Жусупбеков СМ
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Мененджер по соц проектам / Кондратьев С.М
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Business Services Department
Contracts & Performance Management
Data: 30.06.15
Signature:

Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/14/0681
Contract No. AP/Y/14/0681

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка №: 8/ Application No: 8

Предмет:/Subject:
месяц/month июнь / june

дата:/date июнь 2015г.

№	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0,00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	393 595		0,00		
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	46 408		0,00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда на мостовой переход ч/р. Чаган	470 074	100,00%	470 074,00		
1.4. Разборка временного проезда	147 166		0,00		
1.5. Разборка существующего моста	2 217 446		0,00		
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	372 507		0,00		
2. Вынос проекта в натуру	57 143	100,00%	57 143,00		
3. Основные объекты строительства			0,00		
3.1. Участок №1 автодороги ул. Конкина от ул. Есенжанова до подхода к мосту через реку Чаган			0,00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	131 368 637	94,84%	124 592 145,00	30 386 396,00	15 555 346,00
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	16 219 295	84,10%	13 640 427,00		
3.1.3. Примыкание к основной дороге	2 490 820	96,51%	2 403 890,00		
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	7 602 078	100,00%	7 602 078,00		
3.1.5. Устройство водопропускного канала	1 405 963	100,00%	1 405 963,00	1 405 963,00	
3.2. Участок №2 автодороги по ул.Конкина, мост через реку Чаган с подходами к мосту с обеих сторон			0,00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	67 997 538		0,00		
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	36 865 841		0,00		
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	12 294 432		0,00		
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	48 254 682		0,00		
3.2.5. Устройство организации движения по мосту (знаки, барьерное ограждение и разметка)	264 031		0,00		
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	25 606 696	2,51%	624 728,00		
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30 L=1959,30 м			0,00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	185 979 903	91,40%	169 980 131,00		66 854 274,00
3.3.2. Примыкание к основной дороге	13 455 745	72,56%	9 763 489,00		1 781 541,00
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	3 799 350	100,00%	3 799 350,00	2 837 149,00	962 201,00
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/ ПК7+84 до ПК8+63,70			0,00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	103 012 791	100,00%	103 012 791,00		597 474,00
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с ул.Конкина (вместо просадки проезжей части)	16 229 427	100,00%	16 229 427,00	641 062,00	
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по ул.Конкина на трубы ПНД 200 мм с переключением существующих абонентов	8 531 615	100,00%	8 531 615,00		

4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 575 767	95,19%	1 499 973,00		
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0,00		
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS FOR OPERATION OF EQUIPMENT DURING 2 YEARS	0		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	0		0,00		
СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE	13 733 179	100,00%	13 733 179		
ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	0		0,00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	13 550 000	100,00%	13 550 000,00		
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 355 000		0,00		
Всего по контракту / In total under the contract	**715 297 129**				**85 750 836,00**
Общая сумма в тенге / Total KZT	**715 297 129,00**		**405 145 567,00**	**35 270 570,00**	**85 750 836,00**
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		48 617 468,04	4 232 468,40	10 290 100,32
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of tot	35 764 856,45		20 257 278,35	1 763 528,50	4 287 541,80
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C	679 532 272,55		384 888 288,65	33 507 041,50	81 463 294,20
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	765 367 928,03		433 505 756,69	37 739 509,90	91 753 394,52

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО "Алматыинжстрой", 050050, г. Алматы, ул. Коммунальная, 12, телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 50 96 22, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/0681 «_15_» июля 2014 г. Ремонт дороги от ул.Есенжанова до поселка Деркул

Дополнение № 02 " 11 " декабря 2014 г.

Номер документа	Дата составления
8	18.06.15 г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	За выполненные работы согласно заявки на оплату за июнь 2015 г	июнь 2015 г	услуга	1	85750836	85750836	
				Итого без НДС:		85750836	
				НДС по ставке (указать ставку) %		10290100.32	
				Всего с НДС		96040936.32	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____на 2 листах_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал
(Исполнитель) Инженер / Нусупбеков С.М
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял
(Заказчик) Менеджер по соц проектам / / Кондратьев С.М
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

Счет-фактура № 116 от 31 июля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2014

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за июль месяц 2014 г.		1	19 599 101,00	19 599 101,00	12%	2 351 892,12	21 950 993,12		
2	Удержания по гарантии 5 %	тенге	1	-979 955,05	-979 955,05	Без НДС		-979 955,05		
Всего по счету:					**18 619 145,95**		**2 351 892,12**	**20 971 038,07**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № -0000116 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012
ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 981141001567, АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, 0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2
ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за июль месяц 2014 г.	объект	1	19 599 101,00	19 599 101,00	12%	2 351 892,12	21 950 993,12		
Всего по счету:					19 599 101,00		2 351 892,12	21 950 993,12		

Руководитель: Чиликбаев А.К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Оналдинова А.К.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Для себя с 1с с/ф
выписать

Они все равно
итак не сдают

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"** БИН: 950640000206	ИИК KZ884322203398A00190	Кбе 17
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	БИК VTBAKZKZ	Код назначения платежа 820

Счет на оплату № 16 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76**

Покупатель: **БИН / ИИН 981141001567,АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, тел.: (8-763) 222-21-03**

Договор: **Контракт № AP/Y/14/0681**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за июль месяц 2014 г.	1,000	объект	21 950 993,12	21 950 993,12
2		Удержания по гарантии 5 %			-979 955,05	-979 955,05

Итого: **20 971 038,07**

В том числе НДС: **2 351 892,12**

Всего наименований 2, на сумму 20 971 038,07 KZT

Всего к оплате: Двадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча тридцать восемь тенге 07 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/0681
Contract No.: AP/Y/14/0681

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка №: 1/ Application No: 1

Предмет:/Subject:

месяц/month июль / july

дата:/date 24.07.2014г.

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0,00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	393 595		0,00		
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	46 408		0,00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда на мостовой переход ч/р. Чаган	470 074		0,00		
1.4. Разборка временного проезда	147 166		0,00		
1.5. Разборка существующего моста	2 217 446		0,00		
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	372 507		0,00		
2. Вынос проекта в натуру	57 143	100,00%	57 143,00		57 143,00
3. Основные объекты строительства			0,00		
мосту через реку Чаган			0,00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	131 368 637		0,00		
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	16 219 295		0,00		
3.1.3. Примыкание к основной дороге	2 490 820		0,00		
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	7 602 078	78,82%	5 991 958,00		5 991 958,00
3.1.5. Устройство водопропускного канала	1 405 963		0,00		
подходами к мосту с обеих сторон			0,00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	67 997 538		0,00		
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	36 865 841		0,00		
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	12 294 432		0,00		
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	48 254 682		0,00		
ограждение и разметка)	264 031		0,00		
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	25 606 696		0,00		
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30			0,00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	185 979 903		0,00		
3.3.2. Примыкание к основной дороге	13 455 745		0,00		
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	3 799 350		0,00		
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/			0,00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	103 012 791		0,00		
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с	16 229 427		0,00		
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по	8 531 615		0,00		
4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 575 767		0,00		
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0,00		
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS	0		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	0		0,00		
КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА /	13 733 179		0,00		
ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	0		0,00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	13 550 000	100,00%	13 550 000,00		13 550 000,00
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 355 000		0,00		
Всего по контракту / In total under the contract	715 297 129				
Общая сумма в тенге / Total KZT	715 297 129,00		19 599 101,00		19 599 101,00
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		2 351 892,12	0,00	2 351 892,12
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	35 764 856,45		979 955,05	0,00	979 955,05
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	679 532 272,55		18 619 145,95	0,00	18 619 145,95
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	765 367 928,03		20 971 038,07	0,00	20 971 038,07

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Karachaganak
Zhanibek
Galiyev
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (Компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО «Алматыинжстрой», 050050, г.Алматы, улица Коммунальная,12 телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 24 05 20, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/14/0681 «14» июля 2014 г.
Дополнение № _____ «____»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления	Период выполнения	
		с	по
1	31.07.14	01.07.14	31.07.14

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			
			количество	цена за единицу, *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7
	За выполненные работы		1	19 599 101	19 599 101	
		Итого без НДС			19 599 101	
		НДС по ставке (указать ставку) 12%			2 351 892,12	
		Всего с НДС			21 950 993,12	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату №1

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор Нусупбеков С.М. Принял (Заказчик)

должность	подпись	расшифровка подписи	должность	подпись	расшифровка подписи

М.П. М.П.

АО «АИС» Акционерлік қоғамы «Алматыинжстрой» Алматы қаласы Коммуналдық көше, 12 Қазақстан Республикасы Алматы қаласы

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Government Relations Directorate Үкіметпен байланыс жөніндегі директорат

Karachaganak Zhanibek Galiyev Social Projects Manager

Счет-фактура № 136 от 27 августа 2014 г.

Дата оборота по реализации: 27.08.2014

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул"		1	20 920 720,00	20 920 720,00	12%	2 510 486,40	23 431 206,40		
Всего по счету:					**20 920 720,00**		**2 510 486,40**	**23 431 206,40**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 136 от 27 августа 2014 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул"	объект	1	20 920 720,00	20 920 720,00	12%	2 510 486,40	23 431 206,40		
Всего по счету:					**20 920 720,00**		**2 510 486,40**	**23 431 206,40**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"** БИН: 950640000206	**ИИК** **KZ884322203398A00190**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	**БИК** **VTBAKZKZ**	**Код назначения платежа** **820**

Счет на оплату № 22 от 26 августа 2014 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76**

Покупатель: **БИН / ИИН 981141001567,АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, тел.: (8-763) 222-21-03**

Договор: **Контракт № AP/Y/14/0681**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул"	1,000	объект	23 431 206,40	23 431 206,40
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-1 046 036,00	-1 046 036,00

Итого: **22 385 170,40**

В том числе НДС: **2 510 486,40**

Всего наименований 2, на сумму 22 385 170,40 KZT

Всего к оплате: Двадцать два миллиона триста восемьдесят пять тысяч сто семьдесят тенге 40 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

АО «АИС» Акционерное общество «Алматыинжстрой» Республика Казахстан город Алматы

Checked

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/0681
Contract No.: AP/Y/14/0681

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка №: 1/ Application No: 2

Предмет:/Subject:

месяц/month август / august

дата:/date 25.08.2014г.

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0,00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	393 595		0,00		
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	46 408		0,00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда на мостовой переход ч/р. Чаган	470 074		0,00		
1.4. Разборка временного проезда	147 166		0,00		
1.5. Разборка существующего моста	2 217 446		0,00		
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	372 507		0,00		
2. Вынос проекта в натуру	57 143	100,00%	57 143,00	57 143,00	
3. Основные объекты строительства			0,00		
3.1. Участок №1 автодороги ул. Конкина от ул. Есенжанова до подхода к мосту через реку Чаган			0,00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	131 368 637	6,29%	8 263 087,00		8 263 087,00
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	16 219 295	11,66%	1 891 170,00		1 891 170,00
3.1.3. Примыкание к основной дороге	2 490 820		0,00		
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	7 602 078	100,00%	7 602 078,00	5 991 958,00	1 610 120,00
3.1.5. Устройство водопропускного канала	1 405 963		0,00		
3.2. Участок №2 автодороги по ул.Конкина, мост через реку Чаган с подходами к мосту с обеих сторон			0,00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	67 997 538		0,00		
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	36 865 841		0,00		
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	12 294 432		0,00		
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	48 254 682		0,00		
3.2.5. Устройство организации движения по мосту (знаки, барьерное ограждение и разметка)	264 031		0,00		
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	25 606 696	2,51%	624 728,00		624 728,00
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30 L=1959,30 м			0,00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	185 979 903		0,00		
3.3.2. Примыкание к основной дороге	13 455 745		0,00		
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	3 799 350		0,00		
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/ ПК7+84 до ПК8+63,70			0,00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	103 012 791		0,00		
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с ул.Конкина (вместо просадки проезжей части)	16 229 427		0,00		
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по ул.Конкина на трубы ПНД 200 мм с переключением существующих абонентов	8 531 615	100,00%	8 531 615,00		8 531 615,00
4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 575 767		0,00		
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0,00		
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS	0		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	0		0,00		
КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА /	13 733 179		0,00		
ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	0		0,00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	13 550 000	100,00%	13 550 000,00	13 550 000,00	
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 355 000		0,00		
Всего по контракту / In total under the contract	715 297 129				
Общая сумма в тенге / Total KZT	715 297 129,00		40 519 821,00		20 920 720,00
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		4 862 378,52	0,00	2 510 486,40
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	35 764 856,45		2 025 991,05	0,00	1 046 036,00
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	679 532 272,55		38 493 829,95	0,00	19 874 684,00
Общая сумма к оплате включая НДС (B-D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B-D)	765 367 928,03		43 356 208,47	0,00	22 385 170,40

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

		ИИН/БИН
Заказчик (Компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО «Алматыинжстрой», 050050, г.Алматы, улица Коммунальная,12 телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 24 05 20, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № ____AP/Y/14/0681_____ «14» июля 2014 г.
Дополнение № _____ «____»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления	Период выполнения	
		с	по
2	25.08.14	01.08.14	25.08.14

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			
			количество	цена за единицу, *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7
	За выполненные работы		1	20 920 720	20 920 720	
		Итого без НДС			20 920 720	
		НДС по ставке (указать ставку) 12%			2 510 486,40	
		Всего с НДС			23 431 206,40	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату №2

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/Нусупбеков С.М. Принял (Заказчик)
_____/_____/_____
должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Счет-фактура № 119 от 26 август 2015 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681, доп.соглашение 02

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал,090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, Промзона

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, Промзона

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за август 2015 г.	объект	1	2 217 446,00	2 217 446,00	12%	266 093,52	2 483 539,52		
Всего по счету:					**2 217 446,00**		**266 093,52**	**2 483 539,52**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Шайфель С.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата ...ает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в про...рантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/... вывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"** БИН: 950640000206	**ИИК** **KZ884322203398A00190**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	**БИК** **VTBAKZKZ**	**Код назначения платежа** **820**

Счет на оплату № 13 от 26 август 2015 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76**

Покупатель: **БИН / ИИН 981141001567,КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал,090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, тел.: (8-763) 222-21-03**

Договор: **Контракт № AP/Y/14/0681, дополнение № 02**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за август 2015 г.	1,000	объект	2 483 539,52	2 483 539,52
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-110 872,30	-110 872,30

Итого: 2 372 667,22
В том числе НДС: 266 093,52

Всего наименований 2, на сумму 2372667,22 KZT
Всего к оплате: Два миллиона триста семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят семь тенге 22 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/0681
Contract No.: AP/Y/14/0681

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка №: 9/ Application No: 9

Предмет:/Subject:
месяц/month август / august

дата:/date август 2015г.

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0,00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	393 595	0,00%	0,00		
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	46 408	0,00%	0,00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда на мостовой переход ч/р. Чаган	470 074	100,00%	470 074,00	470 074,00	
1.4. Разборка временного проезда	147 166		0,00		
1.5. Разборка существующего моста	2 217 446	100,00%	2 217 446,00		2 217 446,00
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	372 507		0,00		
2. Вынос проекта в натуру	57 143	100,00%	57 143,00	57 143,00	
3. Основные объекты строительства			0,00		
3.1. Участок №1 автодороги ул. Конкина от ул. Есенжанова до подхода к мосту через реку Чаган			0,00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	131 368 637	94,84%	124 592 145,00	124 592 145,00	
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	16 219 295	84,10%	13 640 427,00	13 640 427,00	
3.1.3. Примыкание к основной дороге	2 490 820	96,51%	2 403 890,00	2 403 890,00	
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	7 602 078	100,00%	7 602 078,00	7 602 078,00	
3.1.5. Устройство водопропускного канала	1 405 963	100,00%	1 405 963,00	1 405 963,00	
3.2. Участок №2 автодороги по ул.Конкина, мост через реку Чаган с подходами к мосту с обеих сторон			0,00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	67 997 538		0,00		
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	36 865 841		0,00		
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	12 294 432		0,00		
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	48 254 682		0,00		
3.2.5. Устройство организации движения по мосту (знаки, барьерное ограждение и разметка)	264 031				
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	25 606 696	2,44%	624 728,00	624 728,00	
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30 L=1959,30 м			0,00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	185 979 903	91,40%	169 980 131,00	169 980 131,00	
3.3.2. Примыкание к основной дороге	13 455 745	72,56%	9 763 489,00	9 763 489,00	
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	3 799 350	100,00%	3 799 350,00	3 799 350,00	
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/ ПК7+84 до ПК8+63,70			0,00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	103 012 791	100,00%	103 012 791,00	103 012 791,00	
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с ул.Конкина (вместо просадки проезжей части)	16 229 427	100,00%	16 229 427,00	16 229 427,00	
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по ул.Конкина на трубы ПНД 200 мм с переключением существующих абонентов	8 531 615	100,00%	8 531 615,00	8 531 615,00	
4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 575 767	95,19%	1 499 973,00	1 499 973,00	
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0,00		
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS	0		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	0		0,00		
СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE	13 733 179	100,00%	13 733 179	13 733 179	
ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	0		0,00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	13 550 000	100,00%	13 550 000,00	13 550 000,00	
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 355 000		0,00		
Всего по контракту / In total under the contract	**715 297 129**		**493 113 849,00**	**490 896 403,00**	**2 217 446,00**
Общая сумма в тенге / Total KZT	715 297 129,00		493 113 849,00	490 896 403,00	2 217 446,00
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		59 173 661,88	58 907 568,36	266 093,52
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	-35 764 856,45		-24 655 692,45	-24 544 820,15	-110 872,30
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	679 532 272,55		468 458 156,55	466 351 582,85	2 106 573,70
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	765 367 928,03		527 631 818,43	525 259 151,21	2 372 667,22

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО "Алматыинжстрой", 050050, г. Алматы, ул. Коммунальная, 12, телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 50 96 22, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ АР/Y/14/0681 «_15_» июля 2014 г.

Дополнение № 02 " 11 " декабря 2014 г.

Ремонт дороги от ул.Есенжанова до поселка Деркул

Номер документа	Дата составления
9	26.08.15 г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	За выполненные работы согласно заявки на оплату за август 2015 г	август 2015 г	услуга	1	2217446	2217446	
				Итого без НДС:		2217446	
				НДС по ставке (указать ставку) %		266093,52	
			Всего с НДС			2483539,52	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации на 2 листах

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал

(Исполнитель) Директор /Нусупбеков СМ

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял

(Заказчик) Менеджер по соц.проектам / / Кондратьев С.М

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

Счет-фактура № 158 от 25 сентября 2014 г.

Поставщик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за сентябрь 2014 г.	объект	1	178 059 063,00	178 059 063,00	12%	21 367 087,56	199 426 150,56		
Всего по счету:					**178 059 063,00**		**21 367 087,56**	**199 426 150,56**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

АО «АИС» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"** БИН: 950640000206	ИИК KZ884322203398A00190	Кбе 17
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	БИК VTBAKZKZ	Код назначения платежа 820

Счет на оплату № 25 от 25 сентября 2014 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76**

Покупатель: **БИН / ИИН 981141001567,АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, тел.: (8-763) 222-21-03**

Договор: **Контракт № AP/Y/14/0681**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул"	1,000	объект	199 426 150,56	199 426 150,56
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-8 902 953,15	-8 902 953,15

Итого: **190 523 197,41**

В том числе НДС: **21 367 087,56**

Всего наименований 2, на сумму 190 523 197,41 KZT

Всего к оплате: Сто девяносто миллионов пятьсот двадцать три тысячи сто девяносто семь тенге 41 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/0681
Contract No.: AP/Y/14/0681

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка №: 3/ Application No: 3

Предмет /Subject:

месяц/month сентябрь / September

дата /date сентябрь 2014г.

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0,00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	393 595		0,00		
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	46 408		0,00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда на мостовой переход ч/р. Чаган	470 074		0,00		
1.4. Разборка временного проезда	147 166		0,00		
1.5. Разборка существующего моста	2 217 446		0,00		
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	372 507		0,00		
2. Вынос проекта в натуру	57 143	100,00%	57 143,00	57 143,00	
3. Основные объекты строительства			0,00		
3.1. Участок №1 автодороги ул. Конкина от ул. Есенжанова до подхода к мосту через реку Чаган			0,00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	131 368 637	29,06%	38 175 726,00	8 263 087,00	29 912 639,00
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	16 219 295	11,66%	1 891 170,00	1 891 170,00	
3.1.3. Примыкание к основной дороге	2 490 820		0,00		
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	7 602 078	100,00%	7 602 078,00	7 602 078,00	
3.1.5. Устройство водопропускного канала	1 405 963		0,00		
3.2. Участок №2 автодороги по ул.Конкина, мост через реку Чаган с подходами к мосту с обеих сторон			0,00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	67 997 538		0,00		
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	36 865 841		0,00		
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	12 294 432		0,00		
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	48 254 682		0,00		
3.2.5. Устройство организации движения по мосту (знаки, барьерное ограждение и разметка)	264 031		0,00		
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	25 606 696	2,51%	624 728,00	624 728,00	
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30 L=1959,30 м			0,00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	185 979 903	16,68%	31 021 448,00		31 021 448,00
3.3.2. Примыкание к основной дороге	13 455 745		0,00		
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	3 799 350		0,00		
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/ ПК7+84 до ПК8+63,70			0,00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	103 012 791	98,07%	101 024 644,00		101 024 644,00
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с ул.Конкина (вместо просадки проезжей части)	16 229 427	96,05%	15 588 365,00		15 588 365,00
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по ул.Конкина на трубы ПНД 200 мм с переключением существующих абонентов	8 531 615	100,00%	8 531 615,00	8 531 615,00	
4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 575 767	32,49%	511 967,00		511 967,00
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0,00		
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS	0		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	0		0,00		
КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА /	13 733 179		0,00		
ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	0		0,00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	13 550 000	100,00%	13 550 000,00	13 550 000,00	
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 355 000		0,00		
Всего по контракту / In total under the contract	715 297 129				
Общая сумма в тенге / Total KZT	715 297 129,00		218 578 884,00	40 519 821,00	178 059 063,00
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		26 229 466,08	4 862 378,52	21 367 087,56
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	35 764 856,45		10 928 944,20	2 025 991,05	8 902 953,15
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	679 532 272,55		207 649 939,80	38 493 829,95	169 156 109,85
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	765 367 928,03		233 879 405,88	43 356 208,47	190 523 197,41

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak
Zhanibek
Galiyev
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (Компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО «Алматыинжстрой», 050050, г.Алматы, улица Коммунальная,12 телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 24 05 20, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/14/0681 «14» июля 2014 г.
Дополнение № _____ «____»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления	Период выполнения	
		с	по
3	25.09.14	26.08.14	25.09.14

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			
			количество	цена за единицу, *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7
	За выполненные работы		1	178 059 063	178 059 063	
		Итого без НДС			178 059 063	
		НДС по ставке (указать ставку) 12%			21 367 087,56	
		Всего с НДС			199 426 150,56	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату №3

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Нусупбеков С.М. Принял (Заказчик)

_____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. М.П.

АО «АИС» АКЦИОНЕРЛІК КОҒАМЫ • КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО • АЛМАТЫИНЖСТРОЙ • РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Karachaganak Zhanibek Galiyev Social Projects Manager

Karachaganak

Service Entry Sheet

PURCHASING INFORMATION:

Vendor	5003354	ALMATYINZHSTROY JSC			
PO type	AP/Y	PO number	14/0681	PO item	00001

DOCUMENT DETAILS:

Service Entry Sheet	1000053313	Act of Acceptance number	3		
Service description	Yessenzhanov Street_Sep	Act of Acceptance date	25.09.2014	Year	2014

Total Quantity	Total Amount	Currency
178,059,063	178,059,063	KZT

Счет-фактура № 147 от 29 сентября 2015 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681, доп.соглашение 04 от 19.05.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал,090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, Промзона

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, Промзона

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за сентябрь 2015 г.	объект	1	77 563 117,00	77 563 117,00	12%	9 307 574,04	86 870 691,04		
Всего по счету:					77 563 117,00		9 307 574,04	86 870 691,04		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: Акционерное общество "Алматыинжстрой" БИН: 950640000206	ИИК KZ884322203398A00190	Кбе 17
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	БИК VTBAKZKZ	Код назначения платежа 820

Счет на оплату № 22 от 29 сентябрь 2015 г.

Поставщик: БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан,

Покупатель: БИН / ИИН 981141001567,КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский

Договор: **Контракт № AP/Y/14/0681, дополнение № 04**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за сентябрь 2015 г.	1,000	объект	86 870 691,04	86 870 691,04
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-3 878 155,85	-3 878 155,85

Итого: 82 992 535,19
В том числе НДС: 9 307 574,04

Всего наименований 2, на сумму 82 992 535,19 KZT
Всего к оплате: Восемьдесят два миллиона девятьсот девяноста две тысячи пятьсот тридцать пять тенге 19 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО "Алматыинжстрой", г. Алматы, ул. Коммунальная, 12, 050050, телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 50 96 22, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/0681 «_15_» июля 2014 г. Ремонт дороги от ул.Есенжанова до поселка Деркул (дополнительные работы)

Дополнение № 04 от 11.09.15 г

Номер документа	Дата составления
10	29.09.15 г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	За выполненные работы согласно заявки на оплату за сентябрь 2015 г	сентябрь 2015 г	услуга	1	77 563 117,00	77 563 117,00	
				Итого без НДС:		77 563 117,00	
				НДС по ставке (указать ставку) %		9 307 574,04	
			Всего с НДС			86 870 691,04	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации на 2 листах

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал
(Исполнитель) Директор / Нусупбеков СМ
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял
(Заказчик) Мененджер по соц.проектам / Кондратьев С.М
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/0681
Contract No.: AP/Y/14/0681

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка №: 10/ Application No: 10

Предмет:/Subject:
месяц/month сентябрь/ september

дата:/date сентябрь 2015г.

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0,00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	**393 595**	**28,73%**	113 085,00		113 085,00
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	**46 408**	**0,00%**	0,00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда на мостовой переход ч/р. Чаган	**470 074**	**100,00%**	470 074,00	470 074,00	
1.4. Разборка временного проезда	**147 166**		0,00		
1.5. Разборка существующего моста	**2 217 446**	**100,00%**	2 217 446,00	2 217 446,00	
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	**372 507**	**100,00%**	372 507,00		372 507,00
2. Вынос проекта в натуру	**57 143**	**100,00%**	57 143,00	57 143,00	
3. Основные объекты строительства			0,00		
3.1. Участок №1 автодороги ул. Конкина от ул. Есенжанова до подхода к мосту через реку Чаган			0,00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	**131 368 637**	**94,84%**	124 592 145,00	124 592 145,00	
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	**16 219 295**	**84,10%**	13 640 427,00	13 640 427,00	
3.1.3. Примыкание к основной дороге	**2 490 820**	**96,51%**	2 403 890,00	2 403 890,00	
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	**7 602 078**	**100,00%**	7 602 078,00	7 602 078,00	
3.1.5. Устройство водопропускного канала	**1 405 963**	**100,00%**	1 405 963,00	1 405 963,00	
3.2. Участок №2 автодороги по ул.Конкина, мост через реку Чаган с подходами к мосту с обеих сторон			0,00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	**67 997 538**	**60,01%**	40 807 409,00		40 807 409,00
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	**36 865 841**		0,00		
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	**12 294 432**	**56,93%**	6 998 672,00		6 998 672,00
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	**48 254 682**	**60,66%**	29 271 444,00		29 271 444,00
3.2.5. Устройство организации движения по мосту (знаки, барьерное ограждение и разметка)	**264 031**				
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	**25 606 696**	**2,44%**	624 728,00	624 728,00	
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30 L=1959,30 м			0,00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	**185 979 903**	**91,40%**	169 980 131,00	169 980 131,00	
3.3.2. Примыкание к основной дороге	**13 455 745**	**72,56%**	9 763 489,00	9 763 489,00	
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	**3 799 350**	**100,00%**	3 799 350,00	3 799 350,00	
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/ ПК7+84 до ПК8+63,70			0,00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	**103 012 791**	**100,00%**	103 012 791,00	103 012 791,00	
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с ул.Конкина (вместо просадки проезжей части)	**16 229 427**	**100,00%**	16 229 427,00	16 229 427,00	
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по ул.Конкина на трубы ПНД 200 мм с переключением существующих абонентов	**8 531 615**	**100,00%**	8 531 615,00	8 531 615,00	
4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	**1 575 767**	**95,19%**	1 499 973,00	1 499 973,00	
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0,00		
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS	**0**		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	**0**		0,00		
СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE	**13 733 179**	**100,00%**	13 733 179	13 733 179	
ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	**0**		0,00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	**13 550 000**	**100,00%**	13 550 000,00	13 550 000,00	
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	**1 355 000**		0,00		
Всего по контракту / In total under the contract	**715 297 129**		**570 676 966,00**	**493 113 849,00**	**77 563 117,00**
Общая сумма в тенге / Total KZT	715 297 129,00		570 676 966,00	493 113 849,00	77 563 117,00
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		68 481 235,92	59 173 661,88	9 307 574,04
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	-35 764 856,45		-28 533 848,30	-24 655 692,45	-3 878 155,85
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	679 532 272,55		542 143 117,70	468 458 156,55	73 684 961,15
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	765 367 928,03		610 624 353,62	527 631 818,43	82 992 535,19

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Счет-фактура № 175 от 29 октября 2015 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681, доп.соглашение 04 от 19.05.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал,090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, Промзона

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский филиал

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, Промзона

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за октябрь 2015 г.	объект	1	87 921 464,71	87 921 464,71	12%	10 550 575,77	98 472 040,48		
Всего по счету:					**87 921 464,71**		**10 550 575,77**	**98 472 040,48**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"** БИН: 950640000206	**ИИК** **KZ884322203398A00190**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	**БИК** **VTBAKZKZ**	**Код назначения платежа** **820**

Счет на оплату № 24 от 29 октября 2015 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан,**

Покупатель: **БИН / ИИН 981141001567,КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. Казахстанский**

Договор: **Контракт № AP/Y/14/0681, дополнение № 04**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за октябрь 2015 г.	1,000	объект	98 472 040,48	98 472 040,48
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-4 396 073,24	-4 396 073,24

Итого: **94 075 967,24**
В том числе НДС: **10 550 575,77**

Всего наименований 2, на сумму 94 075 967,24 KZT
Всего к оплате: Девяносто четыре миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят семь тенге 24

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел. +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО "Алматыинжстрой", г. Алматы, ул. Коммунальная, 12, 050050, телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 50 96 22, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/0681 «_15_» июля 2014 г. Ремонт дороги от ул.Есенжанова до поселка Деркул

Дополнение № 04 от 11.09.15 г

Номер документа	Дата составления
11	29.10.15 г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	За выполненные работы согласно заявки на оплату за октябрь 2015 г	октябрь 2015 г	услуга	1	87 921 464,71	87 921 464,71	
				Итого без НДС:		87 921 464,71	
				НДС по ставке (указать ставку) %		10 550 575,77	
				Всего с НДС		98 472 040,48	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____на 2 листах_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Абдрахубеков СМ

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по соц.проектам / _____ / Кондратьев С.М

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/0681
Contract No.: AP/Y/14/0681

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка №: 11/ Application No: 11

Предмет:/Subject:
месяц/month октябрь/ oktober

дата:/date октябрь 2015г.

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0,00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	393 595	28,73%	113 085,00	113 085,00	
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	46 408	0,00%	0,00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда на мостовой переход ч/р. Чаган	470 074	100,00%	470 074,00	470 074,00	
1.4. Разборка временного проезда	147 166		0,00		
1.5. Разборка существующего моста	2 217 446	100,00%	2 217 446,00	2 217 446,00	
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	372 507	100,00%	372 507,00	372 507,00	
2. Вынос проекта в натуру	57 143	100,00%	57 143,00	57 143,00	
3. Основные объекты строительства			0,00		
3.1. Участок №1 автодороги ул. Конкина от ул. Есенжанова до подхода к мосту через реку Чаган			0,00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	131 368 637	100,00%	131 368 637,00	124 592 145,00	6 776 492,00
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	16 219 295	85,30%	13 835 059,00	13 640 427,00	194 632,00
3.1.3. Примыкание к основной дороге	2 490 820	100,00%	2 490 820,00	2 403 890,00	86 930,00
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	7 602 078	100,00%	7 602 078,00	7 602 078,00	
3.1.5. Устройство водопропускного канала	1 405 963	100,00%	1 405 963,00	1 405 963,00	
3.2. Участок №2 автодороги по ул.Конкина, мост через реку Чаган с подходами к мосту с обеих сторон			0,00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	67 997 538	100,00%	67 997 538,00	40 807 409,00	27 190 129,00
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	36 865 841	20,18%	7 439 526,71		7 439 526,71
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	12 294 432	100,00%	12 294 432,00	6 998 672,00	5 295 760,00
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	48 254 682	100,00%	48 254 682,00	29 271 444,00	18 983 238,00
3.2.5. Устройство организации движения по мосту (знаки, барьерное ограждение и разметка)	264 031	100,00%	264 031,00		264 031,00
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	25 606 696	4,66%	1 192 632,00	624 728,00	567 904,00
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30 L=1959,30 м			0,00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	185 979 903	100,00%	185 979 903,00	169 980 131,00	15 999 772,00
3.3.2. Примыкание к основной дороге	13 455 745	100,00%	13 455 745,00	9 763 489,00	3 692 256,00
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	3 799 350	100,00%	3 799 350,00	3 799 350,00	
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/ ПК7+84 до ПК8+63,70			0,00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	103 012 791	100,00%	103 012 791,00	103 012 791,00	
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с ул.Конкина (вместо просадки проезжей части)	16 229 427	100,00%	16 229 427,00	16 229 427,00	
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по ул.Конкина на трубы ПНД 200 мм с переключением существующих абонентов	8 531 615	100,00%	8 531 615,00	8 531 615,00	
4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 575 767	100,00%	1 575 767,00	1 499 973,00	75 794,00
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0,00		
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS	0		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	0		0,00		
СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE	13 733 179	100,00%	13 733 179	13 733 179	
ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	0		0,00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	13 550 000	100,00%	13 550 000,00	13 550 000,00	
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 355 000	100,00%	1 355 000,00		1 355 000,00
Всего по контракту / In total under the contract	715 297 129		**658 598 430,71**	**570 676 966,00**	**87 921 464,71**
Общая сумма в тенге / Total KZT	715 297 129,00		**658 598 430,71**	**570 676 966,00**	**87 921 464,71**
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		79 031 811,69	68 481 235,92	10 550 575,77
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	35 764 856,45		32 929 921,54	28 533 848,30	4 396 073,24
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	679 532 272,55		625 668 509,17	542 143 117,70	83 525 391,47
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	765 367 928,03		704 700 320,86	610 624 353,62	94 075 967,24

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Счет-фактура № 183 от 31 октября 2014 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за октябрь 2014 г.	объект	1	131 769 581,00	131 769 581,00	12%	15 812 349,72	147 581 930,72		
Всего по счету:					**131 769 581,00**		**15 812 349,72**	**147 581 930,72**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЖ АО

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"** БИН: 950640000206	ИИК KZ884322203398A00190	Кбе 17
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	БИК VTBAKZKZ	Код назначения платежа 820

Счет на оплату № 30 от 31 октября 2014 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76**

Покупатель: **БИН / ИИН 981141001567,АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, тел.: (8-763) 222-21-03**

Договор: **Контракт № AP/Y/14/0681**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за октябрь 2014 г.	1,000	объект	147 581 930,72	147 581 930,72
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-6 588 479,05	-6 588 479,05

Итого: 140 993 451,67

В том числе НДС: 15 812 349,72

Всего наименований 2, на сумму 140 993 451,67 KZT

Всего к оплате: Сто сорок миллионов девятьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят одна тенге 67 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/0681
Contract No.: AP/Y/14/0681
Предмет:/Subject:

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка №. 4/ Application No. 4

месяц/month октябрь / October

дата:/date октябрь 2014г.

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0.00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	393 595		0.00		
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	46 408		0.00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда на мостовой переход ч/р. Чаган	470 074		0.00		
1.4. Разборка временного проезда	147 166		0.00		
1.5. Разборка существующего моста	2 217 446		0.00		
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	372 507		0.00		
2. Вынос проекта в натуру	57 143	100,00%	57 143.00	57 143.00	
3. Основные объекты строительства			0.00		
3.1. Участок №1 автодороги ул. Конкина от ул. Есенжанова до подхода к мосту через реку Чаган			0.00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	131 368 637	59,00%	77 507 496.00	38 175 726.00	39 331 770.00
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	16 219 295	84,10%	13 640 427.00	1 891 170.00	11 749 257.00
3.1.3. Примыкание к основной дороге	2 490 820	96,51%	2 403 890.00		2 403 890.00
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	7 602 078	100,00%	7 602 078.00	7 602 078.00	
3.1.5. Устройство водопропускного канала	1 405 963		0.00		
3.2. Участок №2 автодороги по ул.Конкина, мост через реку Чаган с подходами к мосту с обеих сторон			0.00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	67 997 538		0.00		
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	36 865 841		0.00		
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	12 294 432		0.00		
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	48 254 682		0.00		
3.2.5. Устройство организации движения по мосту (знаки, барьерное ограждение и разметка)	264 031		0.00		
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	25 606 696	2,51%	624 728.00	624 728.00	
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30 L=1959,30 м			0.00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	185 979 903	53,95%	100 336 158.00	31 021 448.00	69 314 710.00
3.3.2. Примыкание к основной дороге	13 455 745	59,32%	7 981 948.00		7 981 948.00
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	3 799 350		0.00		
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/ ПК7+84 до ПК8+63,70			0.00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	103 012 791	98,07%	101 024 644.00	101 024 644.00	
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с ул.Конкина (вместо просадки проезжей части)	16 229 427	96,05%	15 588 365.00	15 588 365.00	
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по ул.Конкина на трубы ПНД 200 мм с переключением существующих абонентов	8 531 615	100,00%	8 531 615.00	8 531 615.00	
4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 575 767	95,19%	1 499 973.00	511 967.00	988 006.00
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0.00		
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS	0		0.00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	0		0.00		
КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА /	13 733 179	100,00%			
ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	0		0.00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	13 550 000	100,00%	13 550 000.00	13 550 000.00	
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 355 000		0.00		
Всего по контракту / In total under the contract	715 297 129				
Общая сумма в тенге / Total KZT	**715 297 129,00**		**350 348 465,00**	**218 578 884,00**	**131 769 581,00**
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		42 041 815,80	26 229 466,08	15 812 349,72
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	35 764 856,45		17 517 423,25	10 928 944,20	6 588 479,05
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	679 532 272,55		332 831 041,75	207 649 939,80	125 181 101,95
Общая сумма к оплате вкл.НДС (ПО+НДС) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	765 367 928,03		374 872 857,55	233 879 405,88	140 993 451,67

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED
Представитель подрядчика
Contractor's representative

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

		ИИН/БИН
Заказчик (Компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО «Алматыинжстрой», 050050, г.Алматы, улица Коммунальная,12 телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 24 05 20, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/14/0681 «14» июля 2014 г.
Дополнение № _____ «____»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления	Период выполнения	
		с	по
4	31.10.14	26.09.14	25.10.14

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			
			количество	цена за единицу, *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7
	За выполненные работы		1	131 769 581	131 769 581	
		Итого без НДС			131 769 581	
		НДС по ставке (указать ставку) 12%			15 812 349,72	
		Всего с НДС			147 581 930,72	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату №4

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Нусупбеков С.М. Принял (Заказчик)

_____ _____ _____ _____ _____ _____
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. М.П.

АО «АИС» АЛМАТЫИНЖСТРОЙ · АКЦИОНЕРЛІК КОҒАМЫ · АЛМАТЫИНЖСТРОЙ · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО · АЛМАТЫ ИНЖСТРОЙ

Zhanibek Galiyev Social Projects Manager

Счет-фактура № 205 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за ноябрь 2014 г.	объект	1	5 793 353,00	5 793 353,00	12%	695 202,36	6 488 555,36		
Всего по счету:					**5 793 353,00**		**695 202,36**	**6 488 555,36**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: Акционерное общество "Алматыинжстрой" БИН: 950640000206	ИИК KZ884322203398A00190	Кбе 17
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	БИК VTBAKZKZ	Код назначения платежа 820

Счет на оплату № 33 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76

Покупатель: БИН / ИИН 981141001567,АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, тел.: (8-763) 222-21-03

Договор: Контракт № AP/Y/14/0681

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за ноября 2014 г.	1,000	объект	6 488 555,36	6 488 555,36
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-289 667,65	-289 667,65

Итого: 6 198 887,71

В том числе НДС: 695 202,39

Всего наименований 2, на сумму 6 198 887,71 KZT

Всего к оплате: Шесть миллионов сто девяносто восемь тысячи восемьсот восемьдесят семь тенге 71 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

АО «АИС»

Karachaganak

Service Entry Sheet

PURCHASING INFORMATION:

Vendor	5003354	ALMATYINZHSTROY JSC			
PO type	AP/Y	PO number	14/0681	PO item	00001

DOCUMENT DETAILS:

Service Entry Sheet	1000056796	Act of Acceptance number	5		
Service description	Repair_Yessenzhano_Nov	Act of Acceptance date	25.11.2014	Year	2014

Total Quantity	Total Amount	Currency
5,793,353	5,793,353	KZT

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/0681
Contract No.: AP/Y/14/0681
Предмет:/Subject:

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка № 4/ Application No: 5

месяц/month ноябрь / November

дата:/date ноябрь 2014г.

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек момент / To date	за прошл период / Previous Application	за отчет период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0,00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	393 595		0,00		
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	46 408		0,00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда на мостовой переход ч/р. Чаган	470 074	100,00%	470 074,00		470 074,00
1.4. Разборка временного проезда	147 166		0,00		
1.5. Разборка существующего моста	2 217 446		0,00		
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	372 507		0,00		
2. Вынос проекта в натуру	57 143	100,00%	57 143,00	57 143,00	
3. Основные объекты строительства			0,00		
3.1. Участок №1 автодороги ул. Конкина от ул. Есенжанова до подхода к мосту через реку Чаган			0,00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	131 368 637	59,87%	78 650 403,00	77 507 496,00	1 142 907,00
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	16 219 295	84,10%	13 640 427,00	13 640 427,00	
3.1.3. Примыкание к основной дороге	2 490 820	96,51%	2 403 890,00	2 403 890,00	
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	7 602 078	100,00%	7 602 078,00	7 602 078,00	
3.1.5. Устройство водопропускного канала	1 405 963		0,00		
3.2. Участок №2 автодороги по ул.Конкина, мост через реку Чаган с подходами к мосту с обеих сторон			0,00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	67 997 538		0,00		
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	36 865 841		0,00		
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	12 294 432		0,00		
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	48 254 682		0,00		
3.2.5. Устройство организации движения по мосту (знаки, барьерное ограждение и разметка)	264 031		0,00		
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	25 606 696	2,51%	624 728,00	624 728,00	
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30 L=1959,30 м			0,00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	185 979 903	55,45%	103 125 857,00	100 336 158,00	2 789 699,00
3.3.2. Примыкание к основной дороге	13 455 745	59,32%	7 981 948,00	7 981 948,00	
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	3 799 350		0,00		
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/ ПК7+84 до ПК8+63,70			0,00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	103 012 791	99,42%	102 415 317,00	101 024 644,00	1 390 673,00
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с ул.Конкина (вместо просадки проезжей части)	16 229 427	96,05%	15 588 365,00	15 588 365,00	
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по ул.Конкина на трубы ПНД 200 мм с переключением существующих абонентов	8 531 615	100,00%	8 531 615,00	8 531 615,00	
4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 575 767	95,19%	1 499 973,00	1 499 973,00	
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0,00		
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS	0		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	0		0,00		
КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА /	13 733 179				
ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	0		0,00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	13 550 000	100,00%	13 550 000,00	13 550 000,00	
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 355 000		0,00		
Всего по контракту / In total under the contract	715 297 129				
Общая сумма в тенге / Total KZT	715 297 129,00		**356 141 818,00**	**350 348 465,00**	**5 793 353,00**
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		42 737 018,16	42 041 815,80	695 202,36
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	35 764 856,45		17 807 090,90	17 517 423,25	289 667,65
Сумма к оплате (A-C) Net amount due to for payment (A-C)	679 532 272,55		338 334 727,10	332 831 041,75	5 503 685,35
Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	765 367 928,03		381 071 745,26	374 872 857,55	6 198 887,71

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

		ИИН/БИН
Заказчик (Компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО «Алматыинжстрой», 050050, г.Алматы, улица Коммунальная,12 телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 24 05 20, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № АР/Y/14/0681 от «14» июля 2014 г Ремонт дороги от ул.Есенжанова до поселка Деркул
Дополнение № _____ «____»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления	Период выполнения	
		с	по
5	25.11.14	26.10.14	25.11.14

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			
			количество	цена за единицу, *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7
	За выполненные работы		1	5 793 353	5 793 353	
		Итого без НДС			5 793 353	
		НДС по ставке (указать ставку) 12%			695 202,36	
		Всего с НДС			6 488 555,36	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату №5

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/ _____ Нусупбеков С.М. Принял (Заказчик)

_____/_____/_____ должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

М.П. М.П.

АО «АИС» АЛМАТЫ ИНЖСТРОЙ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ • АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛМАТЫИНЖСТРОЙ • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ • РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Karachaganak Zhanibek Galiyev Social Projects Manager

Счет-фактура № 225 от 31 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 25.12.2014

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, 0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул"	объект	1	13 733 179,00	13 733 179,00	12%	1 647 981,48	15 381 160,48		
Всего по счету:					**13 733 179,00**		**1 647 981,48**	**15 381 160,48**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О.) подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 225 от 31 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 25.12.2014

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, 0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул"	объект	1	13 733 179,00	13 733 179,00	12%	1 647 981,48	15 381 160,48		
Всего по счету:					**13 733 179,00**		**1 647 981,48**	**15 381 160,48**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

		ИИН/БИН
Заказчик (Компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО «Алматыинжстрой», 050050, г.Алматы, улица Коммунальная,12 телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 24 05 20, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/14/0681 от «14» июля 2014 г Ремонт дороги от ул. Есенжанова до поселка Деркул
Дополнение № _____ «____»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
6	29.12.14

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
	За выполненные работы	01.12.2014 - 29.12.2014	услуга	1	13 733 179	13 733 179
			Итого без НДС			13 733 179
			НДС по ставке (указать ставку) 12%			1 647 981,48
			Всего с НДС			15 381 160,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату №6

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/Нусупбеков С.М. Принял (Заказчик) _____/_____/
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. М.П.

29.12.14

Счет-фактура № 225 от 25 декабря 2014 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № AP/Y/14/0681

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В."

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, ИНН/КПП: , 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, промзона

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за декабрь 2014 г.(Стоимость работ, дополнительно заявленных компанией, в размере 2 от стоимости контракта)	объект	1	13 733 179,00	13 733 179,00	12%	1 647 981,48	15 381 160,48		
Всего по счету:					13 733 179,00		1 647 981,48	15 381 160,48		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: Акционерное общество "Алматыинжстрой" БИН: 950640000206	ИИК KZ884322203398A00190	Кбе 17
Банк бенефициара: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	БИК VTBAKZKZ	Код назначения платежа 820

Счет на оплату № 35 от 25 декабря 2014 г.

Поставщик: БИН / ИИН 950640000206,Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76

Покупатель: БИН / ИИН 981141001567,АОЗТ "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.",0, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай 2, тел.: (8-763) 222-21-03

Договор: Контракт № AP/Y/14/0681

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение по проекту: "Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул" за декабря 2014 г.(Стоимость работ, дополнительно заявленных компанией, в размере 2% от стоимости контракта)	1,000	объект	15 381 160,48	15 381 160,48
2		Удержания по гарантии 5 %	1,000	объект	-686 658,95	-686 658,95

Итого: 14 694 501,53

В том числе НДС: 1 647 981,48

Всего наименований 2, на сумму 14 694 501,53 KZT

Всего к оплате: Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот один тенге 53 тиын

Исполнитель _____ /Оналдинова Асем Кадырбековна/

		ИИН/БИН
Заказчик (Компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	АО «Алматыинжстрой», 050050, г.Алматы, улица Коммунальная,12 телефон: +7 7272 33 04 60, +7 7112 24 05 20, эл.почта: oralays@mail.ru	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/14/0681 от «14» июля 2014 г Ремонт дороги от ул.Есенжанова до поселка Деркул
Дополнение № _____ «____»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления	Период выполнения	
		с	по
6	29.12.14	01.12.14	29.12.14

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ		
			количество	цена за единицу, *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6
	За выполненные работы	услуга	1	13 733 179	13 733 179
		Итого без НДС			13 733 179
		НДС по ставке (указать ставку) 12%			1 647 981,48
		Всего с НДС			15 381 160,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату №6

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____/Нусупбеков С.М. Принял (Заказчик)

должность	подпись	расшифровка подписи		должность	подпись	расшифровка подписи

М.П. М.П.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: Ремонт дороги от улицы Есенжанова до поселка Деркул
Project: Repair of road from Yesenzhanova street to Derkul village

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Контракт AP/Y/14/0681
Contract No.: AP/Y/14/0681

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Заявка №: 6/ Application No: 6
Предмет:/Subject:
месяц/month декабрь / December

дата:/date декабрь 2014г.

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
1. Подготовительные работы			0,00		
1.1. Ограждение во время ремонта моста	393 595		0,00		
1.2. Демонтаж металлического барьерного ограждения	46 408		0,00		
1.3. Устройство ограждения дорожными знаками на транспортных развязках въезда из мостовой переход ч/р. Чаган	470 074	100,00%	470 074,00	470 074,00	
1.4. Разборка временного проезда	147 166		0,00		
1.5. Разборка существующего моста	2 217 446		0,00		
1.6. Разборка конструкций на участке сопряжения подходов с мостом	372 507		0,00		
2. Вынос проекта в натуру	57 143	100,00%	57 143,00	57 143,00	
3. Основные объекты строительства			0,00		
3.1. Участок №1 автодороги ул. Конкина от ул. Есенжанова до подхода к мосту через реку Чаган			0,00		
3.1.1. На дорожную одежду и укрепление обочин	131 368 637	59,87%	78 650 403,00	78 650 403,00	
3.1.2. Примыкание ул.Конкина к ул.Есенжанова	16 219 295	84,10%	13 640 427,00	13 640 427,00	
3.1.3. Примыкание к основной дороге	2 490 820	96,51%	2 403 890,00	2 403 890,00	
3.1.4. Устройство тротуаров по правой стороне данного участка улицы	7 602 078	100,00%	7 602 078,00	7 602 078,00	
3.1.5. Устройство водопропускного канала	1 405 963		0,00		
3.2. Участок №2 автодороги по ул.Конкина, мост через реку Чаган с подходами к мосту с обеих сторон			0,00		
3.2.1. Подход к мосту с ПК13+54,70 по ПК17+85 L=430,30м	67 997 538		0,00		
3.2.2. Мост с ПК 17+85 по ПК 19+69,70 L=184,7 м	36 865 841		0,00		
3.2.3. Сопряжение моста с подходами	12 294 432		0,00		
3.2.4. Подход к мосту с ПК 19+69,7 по ПК 23+00 L=330,3 м	48 254 682		0,00		
3.2.5. Устройство организации движения по мосту (знаки, барьерное ограждение и разметка)	264 031		0,00		
3.2.6. Организация движения на подходах к мосту	25 606 696	2,51%	624 728,00	624 728,00	
3.3. Участок №3 автодороги по ул. Конкина от ПК23+00 по ПК42+59,30 L=1959,30 м			0,00		
3.3.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	185 979 903	55,45%	103 125 857,00	103 125 857,00	
3.3.2. Примыкание к основной дороге	13 455 745	59,32%	7 981 948,00	7 981 948,00	
3.3.3. Устройство тротуаров на ст. Уральск-2 данного участка улицы	3 799 350		0,00		
3.4. Участок №4. Примыкание улицы Шолохова к ул.Конкина от ПК/ ПК7+84 до ПК8+63,70			0,00		
3.4.1. Дорожная одежда и укрепление обочин	103 012 791	99,42%	102 415 317,00	102 415 317,00	
3.4.2. Участок ремонта на ПК0/ПК7+84 для примыкания ул.Шолохова с ул.Конкина (вместо просадки проезжей части)	16 229 427	96,05%	15 588 365,00	15 588 365,00	
3.5. Замена водопровода Д-200 мм из стальных и чугунных труб по ул.Конкина на трубы ПНД 200 мм с переключением существующих абонентов	8 531 615	100,00%	8 531 615,00	8 531 615,00	
4. Наружные сети телефонизации АО "Казахтелеком"	1 575 767	95,19%	1 499 973,00	1 499 973,00	
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ/SAFs			0,00		
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ/SUPPLY OS SPARE PARTS	0		0,00		
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ / COMMISSIONING WORKS	0		0,00		
СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE	13 733 179	100,00%	13 733 179		13 733 179
ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS	0		0,00		
МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	13 550 000	100,00%	13 550 000,00	13 550 000,00	
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 355 000		0,00		
Всего по контракту / In total under the contract	715 297 129				
Общая сумма в тенге / Total KZT	**715 297 129,00**		**369 874 997,00**	**356 141 818,00**	**13 733 179,00**
НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	85 835 655,48		44 384 999,64	42 737 018,16	1 647 981,48
Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	35 764 856,45		18 493 749,85	17 807 090,90	686 658,95
Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	679 532 272,55		351 381 247,15	338 334 727,10	13 046 520,05
Общая сумма к оплате включая НДС (B-D) / Total amount due to for payment inc. VAT (B-D)	765 367 928,03		395 766 246,79	381 071 745,26	14 694 501,53

УТВЕРЖДЕНО: / **APPROVED:**
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.