Форма №3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай аульного округа Косшынырау в г.Кызылорда
Договор: №146 от 11.11.2016г.

Наименование объекта	Сметная стоимость, (тенге)		Договорная стоимость, (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства, (тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тенге)		Акт выполненных работ за отчетный месяц (тенге)	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай аульного округа Косшынырау г.Кызылорда	98 602 049	31 535 008	98 593 600	80 683 385	25 806 454	80 683 385	25 806 454	20 372 658	6 516 163
Итого:	98 602 049	31 535 008	98 593 600	80 683 385	25 806 454	80 683 385	25 806 454	20 372 658	6 516 163

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

К.Искаков

Подрядчик:

директор ТОО "Абу-Сер"

И.Абубакиров

Технадзор:
инженер технического надзора
ТОО "ДостарСтройСгрупп"

Н.Ахметжанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай аульного округа Косшынырау г.Кызылорда
Основание: договор №146 от 11.11.2016г.

Ф-2

АКТ ПРИЕМКИ №3
выполненных работ за декабрь 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.С. № 4-2-1 +Внешние сети 0,4кВ и наружное освещение								
		Раздел 1 Сети 0,4								
		1.1 сети 0,4кВ								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	13	218,93	–	2846	–	3216	1,54	20
		м3 грунта		218,93	–	2846	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9,67	134,1	–	1297	–	1466	0,972	9
		м3 грунта		134,1	–	1297	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	38	36,7	27,8	1395	1056	566	0,06	2
		м кабеля		8,8	6,9	334	262	95	0,04	2
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3	36,7	27,8	110	83	45	0,06	–
		м кабеля		8,8	6,9	26	21	95	0,04	–
5	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	3	11,2	7,9	34	24	15	0,02	–
		м кабеля		3,3	2	10	6	95	0,011	–

6 30-8-92	Песок природный *м3*	2,94	695		2043				
7 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	38	32,4	23,7	1231	901	523	0,06	2
			8,6	5,9	327	224	95	0,034	1
8 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	3	32,4	23,7	97	71	42	0,06	–
			8,6	5,9	26	18	95	0,034	–
9 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	3	18,8	14,2	56	43	24	0,03	–
			4,5	3,5	14	11	95	0,021	–
10 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,348	9750		3393				
11 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	36	31,5	7,5	1134	270	732	0,12	4
			19,8	1,6	713	58	95	0,009	–
12 Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,006	597636,18	2029,45	3586	12	424	314	2
			53550	767,25	321	5	130	3,75	–
13 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	6	10,6	0,1	64	1	51	0,06	–
			8,8	0,1	53	1	95	–	–
14 Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	14	93,4	32,3	1308	452	509	0,2	3
			31,3	7	438	98	95	0,041	1

15	16-1-1220	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16+1х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,085	478316		40657				
		км								
16	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
17	80-1-118-1-9	Счетчик Меркурий-230 ART с долговременной памятью	1	8743		8743				
		шт								
18	Ц8-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1228,1	10,1	1228	10	485	3	3
		шт		509	2,3	509	2	95	0,013	–
19	18-3-146	Щиток осветительный групповой,	1	6960		6960				
		шт								
20	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
21	18-3-191	Ящик силовой ЯРП-20 на 20 А	1	1590		1590				
		шт								
22	Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	5	603,8	–	3019	–	2503	3	15
		шт		527	–	2635	–	95	–	–
23	16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип ПпКВ-3-1-1УЗ	4	3160		12640				
		комплект								
24	99-1-1(пл)П	Муфта концевая ЕРКТ 0015-СЕЕ01	1	1454,93		1455				
		шт								
	1.2 промежуточная опора П1- 4 шт									
25	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4

26	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	4	12100		48400				
		шт								
27	99-1-1(пл)П	Траверс ТН 2К=4,000;	8	473,01		3784				
		шт								
28	Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 т под оборудованиеК=4,000;	0,01136	2925	–	33	–	35	17,1	–
		т		2925	–	33	–	105	6,38	–
29	99-1-1(пл)П	Хомут Х 10К=4,000;	8	342,53		2740				
		шт								
30	Ц8-472-1	Заземляющий проводник ЗП2К=4,000;	6	51,7	2,8	310	17	159	0,16	1
		м		27,5	0,3	165	2	95	0,002	–
31	2-1-256	Проводник ЗП2К=4,000;	0,003	154700		464				
		т								
32	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20К=4,000;	0,16	6500		1040				
		100шт								
33	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=4,000;	16	9		144				
		шт								
34	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	4	49		196				
		шт								
35	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	4	147		588				
		шт								
	1.4 концевая опора К1 -2шт									
36	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=2,000;	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
37	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=2,000;	2	20700		41400				
		шт								

38	99-1-1(пл)П	Траверс ТН 2К=2,000;	4	473,01		1892				
		шт								
39	Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 т под оборудованиеК=2,000;	0,00608	2925	–	18	–	19	17,1	–
		т		2925	–	18	–	105	6,38	–
40	99-1-1(пл)П	Хомут Х 12К=2,000;	4	440,39		1762				
		шт								
41	Ц8-472-1	Заземляющий проводник ЗП2К=2,000;	3,2	51,7	2,8	165	9	85	0,16	1
		м		27,5	0,3	88	1	95	0,002	–
42	2-1-256	Проводник ЗП2К=2,000;	0,0016	154700		248				
		т								
43	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20К=2,000;	0,08	6500		520				
		100шт								
44	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000;	8	9		72				
		шт								
45	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	10	49		490				
		шт								
46	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	147		294				
		шт								
	1.5 мачтовая муфта 4КМ - 1шт(на опоре К1)									
47	Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 т под оборудование	0,0356	2925	–	104	–	109	17,1	1
		т		2925	–	104	–	105	6,38	–
48	99-1-1(пл)П	Кронштейны КМ6	1	489,33		489				
		шт								
49	99-1-1(пл)П	Кронштейны Р3	1	473,01		473				
		шт								
50	99-1-1(пл)П	Хомут Х 20	2	342,53		685				
		шт								
51	99-1-1(пл)П	Хомут Х 19	3	342,53		1028				
		шт								

52	Ц8-472-1	Заземляющий проводник ЗП2	1	51,7	2,8	52	3	27	0,16	–
		м		27,5	0,3	28	–	95	0,002	–
53	2-1-256	Проводник ЗП2	0,0005	154700		77				
		т								
54	1-1-59	Болты с гайками и шайбами	0,00012	149300		18				
		т								
55	16-10-52	Муфты концевые (мачтовые) для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН(4КМ) 1х16-25	1	2950		2950				
		комплект								
56	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2909	3,76	11
		комплект		616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
57	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5	3	449		1347				
		шт								
58	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	7	49		343				
		шт								
59	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А1А, А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	4	318		1272				
		шт								
60	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	0,5	78,3	2,1	39	1	30	0,39	–
		м		64,6	0,3	32	–	95	0,002	–
61	16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГГ, сечение 10 мм2К=0,001;	0,0001	584100		58				
		т								
	1.6 угловая анкерная ПУА1 -1шт									
62	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

63	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	20700		41400				
		шт								
64	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	0,1	502,85	325,1	50	33	28	1,01	–
		шт								
				177,75	89,01	18	9	105	0,33	–
65	30-15-3	Опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) П-3и	0,1	17700		1770				
		м3								
66	99-1-1(пл)П	Траверс ТН 4	4	782,92		3132				
		шт								
67	Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 т под оборудование	0,0609	2925	–	178	–	187	17,1	1
		т								
				2925	–	178	–	105	6,38	–
68	99-1-1(пл)П	Надставка ТС 3	1	4403,93		4404				
		шт								
69	Ц8-472-1	Заземляющий проводник ЗП2	1,5	51,7	2,8	78	4	39	0,16	–
		м								
				27,5	0,3	41	–	95	0,002	–
70	2-1-256	Проводник ЗП2	0,0008	154700		124				
		т								
71	2-1-256	Проводник ЗП2	0,0008	154700		124				
		т								
72	99-1-1(пл)П	Крепление подкоса У1	1	1109,14		1109				
		шт								
73	99-1-1(пл)П	Крепление плиты Г4	4	1109,14		4437				
		шт								
74	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,12	6500		780				
		100шт								
75	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-	12	9		108				
		шт								
76	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	21	49		1029				
		шт								

77	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	147		294				
		шт								
1.7 переходная промежуточная ПП1 - 8шт										
78	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=8,000;	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
79	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=8,000;	8	20700		165600				
		шт								
80	99-1-1(пл)П	Траверс ТН 4К=8,000;	16	782,92		12527				
		шт								
81	Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 тК=8,000;	0,2224	2925	–	651	–	684	17,1	4
		т		2925	–	651	–	105	6,38	1
82	99-1-1(пл)П	Надставка ТС3К=8,000;	8	4403,93		35231				
		шт								
83	Ц8-472-1	Заземляющий проводник ЗП2К=8,000;	3,2	51,7	2,8	165	9	85	0,16	1
		м		27,5	0,3	88	1	95	0,002	–
84	2-1-256	Проводник ЗП2К=8,000;	0,0016	154700		248				
		т								
85	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20К=8,000;	0,64	6500		4160				
		100шт								
86	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=8,000;	64	9		576				
		шт								
87	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	72	49		3528				
		шт								
88	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	8	147		1176				
		шт								

1.8 провод А-16

89	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,8	35517,87	25993,62	28414	20795	11862	48	38
		км линии		8550	5571,27	6840	4457	105	19,95	16
90	16-7-13	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80К=0,043;	0,1032	289211		29847				
		т								
		Итого по разделу 1				**583050**	**43422**			**169**
						28232	**10112**			**40**
		Стоимость: материалов, тенге				501306				
		оборудования, тенге				10090				
		Накладные расходы, тенге				40003				
		- заработная плата, тенге				6000				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36778				
		Всего по разделу, тенге				**659831**				
		Сметная заработная плата, тенге				44344				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				229				

Раздел 2 наружное освещение

2.1 сети

91	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,900;	35,19	28,89	27,85	1017	980	324	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	37	297	97	0,0315	1
92	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,100; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,91	262,72	–	1027	–	1161	1,848	7
		м3 грунта		262,72	–	1027	–	113	–	–

93	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	20,44	6,48	6,48	132	132	42	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	43	97	0,00806	–
94	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	8,76	134,1	–	1175	–	1328	0,972	9
		м3 грунта		134,1	–	1175	–	113	–	–
95	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	120	36,7	27,8	4404	3336	1790	0,06	7
		м кабеля		8,8	6,9	1056	828	95	0,04	5
96	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	5	36,7	27,8	184	139	75	0,06	–
		м кабеля		8,8	6,9	44	35	95	0,04	–
97	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	5	11,2	7,9	56	40	26	0,02	–
		м кабеля		3,3	2	17	10	95	0,011	–
98	30-8-92	Песок природный	8,87	695		6165				
		м3								
99	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	120	32,4	23,7	3888	2844	1653	0,06	7
		м кабеля		8,6	5,9	1032	708	95	0,034	4
100	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	5	32,4	23,7	162	119	69	0,06	–
		м кабеля		8,6	5,9	43	30	95	0,034	–
101	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	5	18,8	14,2	94	71	39	0,03	–
		м кабеля		4,5	3,5	23	18	95	0,021	–
102	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	1,02	9750		9945				
		1000шт								

103 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	122	31,5	7,5	3843	915	2480	0,12	15
	м кабеля		19,8	1,6	2416	195	95	0,009	1
104 Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	5	93,4	32,3	467	162	182	0,2	1
	м кабеля		31,3	7	157	35	95	0,041	–
105 16-1-1229	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-1 ГОСТ 16442-80	0,155	133193		20645				
	км								
106 Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	16	603,8	–	9661	–	8010	3	48
	шт		527	–	8432	–	95	–	–
107 16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип ПпКВ-3-1-1УЗ	16	3160		50560				
	комплект								
2.3 Светильники тип2- 8шт									
108 Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=8,000;	6,88	218,93	–	1506	–	1702	1,54	11
	м3 грунта		218,93	–	1506	–	113	–	–
109 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=8,000;	6,08	134,1	–	815	–	921	0,972	6
	м3 грунта		134,1	–	815	–	113	–	–
110 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=8,000;	0,8	8696,46	95,97	6957	77	678	4,9	4
	м3		771,75	36,25	617	29	105	0,1771	–
111 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,816	131		107				
	м3								

112 Е8-3-3									
	Устройство основания под фундаменты из ГПСК=8,000;	0,288	1114,62	100,89	321	29	55	0,85	–
	м3 основания								
			123,75	38,25	36	11	118	0,18	–
113 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=8,000;	8,32	245,44	3,82	2042	32	381	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	311	12	118	0,007	–
114 Е33-115-1	Установка светильниковК=8,000;	8	269,19	38,56	2154	308	2041	1,29	10
	светильник								
			229,5	13,5	1836	108	105	0,07	1
115 17-3-13	Светильники, тип РТУ06х125/С53-01У1 (Маяк-1)	8	4950		39600				
	шт								
116 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	8	496		3968				
	шт								
117 Е9-17-1	Монтаж опор наружного освещения, массой до 1 тК=8,000;	0,224	4646,85	2285,57	1041	512	443	9,35	2
	т конструкций								
			1579,5	617,13	354	138	90	2,34	1
118 8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 65х4 ммК=8,000;	9,6	494		4742				
	м								
119 8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 80х4 ммК=8,000;	28,8	562		16186				
	м								
120 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=8,000;	0,224	542,84	144,52	122	32	59	1,34	–
	т								
			292,5	–	66	–	90	–	–
121 Е9-62-6									
	Изготовление эстакад под трубопроводы, галерейК=8,000;	0,224	15520,74	4123,67	3477	924	2307	54,9	12
	т конструкций								
			9882	1557	2214	349	90	7,62	2

122	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2К=8,000; *шт*	8	505		4040				
123	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2К=8,000; *м*	80	10,6	0,1	848	8	676	0,06	5
				8,8	0,1	704	8	95	–	–
124	16-7-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВЗ, сечение 1,5 мм2К=8,000; *1000м*	0,08	10269		822				
125	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(болты,гайки...) *т стальных элементов*	0,013	175710,1	1826,1	2284	24	160	42,7	1
				8100	690,75	105	9	140	3,37	–
126	99-1-1(пл)П	Предохранитель ППТ 6А с плавкой вставкойК=8,000; *шт*	8	55,49		444				
127	Ц8-396-1	Короб металлический на конструкциях, профиль монтажный, длина до 2 мК=8,000; *м*	0,8	199,4	120	160	96	65	0,32	–
				51,8	33,3	41	27	95	0,195	–
128	99-1-1(пл)П	Колодка фарфоровая под предохранительК=8,000; *шт*	8	214,1		1713				
		Итого по разделу 2				**206774**	**10780**			**147**
						24064	**2890**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге				171930				
		Накладные расходы, тенге				26667				
		- заработная плата, тенге				4000				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14006				
		Всего по разделу, тенге				**247447**				
		Сметная заработная плата, тенге				30954				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				175				

Раздел 3 ДЭС

129	Ц8-1-1	Установка ДЭС	1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
		шт								
				3420	1152	3420	1152	95	6,733	7
130	80-1-1(пл)П	Дизельная электростанция серии "GEN POWER" 33кВА/26кВе	1	522084,27		522084				
		шт								
		Итого по разделу 3				**530943**	**5158**			**20**
						3420	**1152**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				281				
		оборудования, тенге				522084				
		Накладные расходы, тенге				4343				
		- заработная плата, тенге				651				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				792				
		Всего по разделу, тенге				**536078**				
		Сметная заработная плата, тенге				5223				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				29				

Раздел 4 внешний контур заземления ДЭС

131	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,58	218,93	–	1222	–	1381	1,54	9
		м3 грунта								
				218,93	–	1222	–	113	–	–
132	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,73	134,1	–	366	–	414	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	366	–	113	–	–
133	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей Д-12 мм на глубину до 5 м	4	367,44	47,93	1470	192	331	0,45	2
		заземлитель								
				72	6,75	288	27	105	0,03	–

134 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм kмат1=0;	24,56	30,3	2,8	744	69	648	0,16	4
	м		27,5	0,3	675	7	95	0,002	–
135 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01513	50642		766				
	т								
	Итого по разделу 4				**4568**	**261**			**18**
					2551	**34**			–
	Стоимость: материалов, тенге				1756				
	Накладные расходы, тенге				2774				
	- заработная плата, тенге				416				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				441				
	Всего по разделу, тенге				**7783**				
	Сметная заработная плата, тенге				3001				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Всего прямые затраты				**1325335**	**59621**			**354**
					58267	**14188**			**62**
	Стоимость: материалов, тенге				675273				
	оборудования, тенге				532174				
	Накладные расходы, тенге				73787				
	- заработная плата, тенге				11067				
	- трудоемкость, чел-ч				36				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52017				
	Всего по смете				**1451139**				
	Сметная заработная плата, тенге				83522				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				452				

Л.С. № 5-1-1 Наружные сети телефонизации

Раздел 1 Раздел без наименования

1	Е33-213-1	Установка одностоечных деревянных опор, изготовленных на месте монтажа, с железобетонными приставками и ригелями	1	7379,38	3206,75	7379	3207	3301	15,5	16
		опора		2407,5	735,86	2408	736	105	2,99	3
2	1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d=14-24 см, длина 3-6,5 м	0,172	5110		879				
		м3								
3	30-19-61	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ 43-1	1	6450		6450				
		шт								
4	1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи	1	101		101				
		шт								
5	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ТФ-12	0,01	2560		26				
		100шт								
6	Ц10-39-1	Детали разные: консоль для кабеля	2	585	–	1170	–	846	3	6
		шт		470	–	940	–	90	–	–
7	99-1-1(пл)П	Консоль для подвески	2	192,47		385				
		шт								
8	Ц8-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	50	221,1	62	11055	3100	2133	0,19	10
		м кабеля		31,1	13,8	1555	690	95	0,081	4
9	99-1-1(пл)Т	Кабель МКППэпЗТ 3х2х0,4	0,05	31763,79		1588				
		км								
10	Е34-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 6 мм, число опор на 1 км 16	0,045	2973,38	–	134	–	122	14,5	1
		км провода		2475	–	111	–	110	–	–
11	1-1-188	Провод оцинкованный	4,5	938		4221				
		10м								
		Итого по разделу 1				**33388**	**6307**			**33**
						5014	**1426**			**7**

Стоимость: материалов, тенге	22067
Накладные расходы, тенге	6402
- заработная плата, тенге	960
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2387
Всего по разделу, тенге	**42177**
Сметная заработная плата, тенге	7400
Нормативная трудоемкость, чел-ч	43

Раздел 2 Строительные работы

12	Е1-12-14	+Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3К=0,970;	470,644	27,84	26,18	13103	12321	4045	0,0115	5
		м3 грунта		1,66	7,2	781	3389	97	0,025	12
13	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	14,556	262,72	–	3824	–	4321	1,848	27
		м3 грунта		262,72	–	3824	–	113	–	–
14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	254,17	6,48	6,48	1647	1647	518	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	534	97	0,00806	2
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	108,93	134,1	–	14608	–	16507	0,972	106
		м3 грунта		134,1	–	14608	–	113	–	–
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	254,17	21,55	4,52	5477	1149	4199	0,108	27
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4329	–	97	–	–

17 Е23-1-1									
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	109,6	1070,7	152,52	117349	16716	30039	1,02	112
	м3 основания								
			153,68	57,15	16843	6264	130	0,279	31
18 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	1,559	621603,38	–	969080	–	35653	133	207
	канало-километр трубопровода								
			20790	–	32412	–	110	–	–
19 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1559	27,7	2,1	43184	3274	29917	0,1	156
	м кабеля								
			19,7	0,5	30712	780	95	0,003	5
20 Ц8-146-2									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	341	73,1	20,8	24927	7093	9005	0,14	48
	м кабеля								
			23,4	4,4	7979	1500	95	0,026	9
21 16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1,9	59465		112984				
	1000м								
22 Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	16	10826,68	575,55	173227	9209	23597	6,91	111
	колодец								
			1194,75	146,03	19116	2336	110	0,59	9
23 30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонныеК=16,000;	9,92	23400		232128				
	м3								
24 Е34-108-3	Установка кронштейна	32	735,8	–	23546	–	5069	0,82	26
	шт								
			144	–	4608	–	110	–	–
25 Ц8-305-2	Консоль (прим)	42	814,4	648	34205	27216	12289	1	42
	шт								
			164	144	6888	6048	95	0,842	35
26 1-7-22	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой окрашенныеК=42,000;	0,0672	100000		6720				
	т								

27 1-1-58						
	Болты строительные с гайками, оцинкованные *т*	0,007	154700	1083		
	Итого по разделу 2			**1777092**	**78625**	**867**
				142100	**20851**	**103**
	Стоимость: материалов, тенге			1556367		
	Накладные расходы, тенге			175159		
	- заработная плата, тенге			26274		
	- трудоемкость, чел-ч			88		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			117135		
	Всего по разделу, тенге			**2069386**		
	Сметная заработная плата, тенге			189225		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			1058		
	Всего прямые затраты			**1810480**	**84932**	**900**
				147114	**22277**	**110**
	Стоимость: материалов, тенге			1578434		
	Накладные расходы, тенге			181561		
	- заработная плата, тенге			27234		
	- трудоемкость, чел-ч			91		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			119522		
	Всего по смете			**2111563**		
	Сметная заработная плата, тенге			196625		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			1101		

Л.С. № 7-2-1 Дорожное покрытие

Раздел 2 тип IV-208+29м2

9	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	237	19,95	15,58	4728	3692	2059	0,0093	2
		м2 корыта		1,03	5,5	244	1304	133	0,02686	6
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы К=0,100;	23,7	1033,66	73,75	24498	1748	1043	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	507	277	133	0,041	1
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,030;	7,11	854,26	68,13	6074	484	323	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	152	91	133	0,0438	–
12	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	237	99,81	42,08	23655	9973	22767	0,381	90
		м2 тротуара		57,38	14,85	13599	3519	133	0,0726	17
13	30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 70 мм	237	1260		298620				
		м2								
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	269	607,67	6,63	163463	1783	39512	0,698	188
		м бортового камня		108,68	1,76	29235	473	133	0,0061	2
15	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	4,304	26500		114056				
		м3								
		Итого по разделу 2				**635094**	**17680**			**284**
						43737	**5664**			**26**
		Стоимость: материалов, тенге				573677				

Накладные расходы, тенге	65704
- заработная плата, тенге	9856
- трудоемкость, чел-ч	33
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42048
Всего по разделу, тенге	**742846**
Сметная заработная плата, тенге	59257
Нормативная трудоемкость, чел-ч	343

Л.С. №7-3-1 Озеленение

Раздел 1 Озеленение

1	Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом	1707	2,01	2,01	3431	3431	1432	-	–
		м2		–	0,65	–	1110	129	0,002	4
2	Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	206	97,2	–	20023	–	25830	0,67	139
		яма		97,2	–	20023	–	129	-	–
3	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	206	151,76	–	31263	–	39821	0,82	169
		шт		149,85	–	30869	–	129	-	–
4	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	51	2030		103530				
		шт								
5	30-12-45	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), с комом размером 0,3х0,3 м	155	649		100595				
		шт								
6	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	9	68,04	–	612	–	789	0,467	4
		м2		68,04	–	612	–	129	-	–

7	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	9	213,08	–	1918	–	2434	1,3501	12
		м2								
				209,63	–	1887	–	129	–	–
8	99-1-1(пл)Ц	ЦветыК=16,000;	144	48,96		7050				
		шт								
		Итого по разделу 1				**268422**	**3431**			**324**
						53391	**1110**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				211600				
		Накладные расходы, тенге				70306				
		- заработная плата, тенге				10546				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20324				
		Всего по разделу, тенге				**359052**				
		Сметная заработная плата, тенге				65047				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				363				
		Всего прямые затраты				**268422**	**3431**			**324**
						53391	**1110**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				211600				
		Накладные расходы, тенге				70306				
		- заработная плата, тенге				10546				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20324				
		Всего по смете				**359052**				
		Сметная заработная плата, тенге				65047				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				363				

Л.С. № 7-6-1 Ограждение

Раздел 1 Монтаж

1 Т1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по металлическим столбам, без цоколя, высота 2 м, тип М4В – строительные работы	229,5	1978,06	133,7	453965	30684	42322	0,53	122
	м		87,45	44,27	20070	10160	140	0,216	50
2 Т1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по металлическим столбам, без цоколя, высота 2 м, тип М4В – монтаж металлоконструкций	229,5	1326,14	2,31	304349	530	32482	0,91	209
	м		156,55	0,71	35928	163	90	0,003	1
3 Т1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по металлическим столбам, высота 2 м, тип ВМ1В – строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6733	26	26
	ворота		4207,5	600,66	4208	601	140	2,9	3
4 Т1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по металлическим столбам, высота 2 м, тип ВМ1В – монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15	15
	ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,042	–
	Итого по разделу 1				829797	33292			372
					62724	10935			54
	Стоимость: материалов, тенге				733781				

Накладные расходы, тенге	83813
- заработная плата, тенге	12572
- трудоемкость, чел-ч	42
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54817
Всего по разделу, тенге	968427
Сметная заработная плата, тенге	86231
Нормативная трудоемкость, чел-ч	468

	Всего прямые затраты				829797	33292			372
					62724	10935			54
	Стоимость: материалов, тенге				733781				
	Накладные расходы, тенге				83813				
	- заработная плата, тенге				12572				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54817				
	Всего по смете				968427				
	Сметная заработная плата, тенге				86231				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				468				

Л.С. №7-7-1 Уборная на 2 очка

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	25	218,93	–	5473	–	6184	1,54	39
		м3 грунта		218,93	–	5473	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13	134,1	–	1743	–	1970	0,972	13
		м3 грунта		134,1	–	1743	–	113	–	–
3	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	10	343,74	343,74	3437	3437	2152	–	–
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	2219	97	1,02	10
4	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	12	10678,85	954,98	128146	11460	17715	6,51	78
		м3		1075,5	330,44	12906	3965	105	1,337	16
5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12	131		1572				
		м3								
6	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,015	93997,62	304,24	1410	5	523	198	3
		т		33075	114,75	496	2	105	0,56	–

7	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	22,88	708,81	11,21	16218	256	964	0,201	5
		м2 поверхности		31,5	4,21	721	96	118	0,0205	–
8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,22	223,42	9,95	719	32	221	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	168	12	123	0,0182	–
9	Е6-36-4	Железнение поверхности	3,22	57,48	0,23	185	1	173	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	165	–	105	0,0004	–
10	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,527	22951,16	316,57	12095	167	2281	22,5	12
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1838	63	120	0,58	–
11	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	36	627,37	4,64	22585	167	2584	0,363	13
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	2090	63	120	0,0085	–
12	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	6,4	1905,05	11,03	12192	71	781	0,601	4
		м2 покрытия		95,18	4,14	609	26	123	0,0202	–
13	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	36	165,65	1,61	5963	58	3374	0,532	19
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	3191	22	105	0,003	–
14	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	6,4	167,96	1,88	1075	12	531	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	501	5	105	0,0035	–
15	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8,5	759,33	8,2	6454	70	2792	1,71	15
		м2 кровли		272,95	3,08	2320	26	119	0,015	–
16	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	8,5	20,49	0,91	174	8	52	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	40	3	120	0,00168	–

17	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	2,8	1407,3	36,52	3940	102	2708	4,42	12
		м2 проемов		792	13,79	2218	39	120	0,0674	–
18	Е10-27-1	Установка оконных коробок в проемы деревянных рубленых стен площадью до 2 м2	0,54	1155,44	8,6	624	5	431	3,74	2
		м2 проемов		661,5	3,24	357	2	120	0,0159	–
19	6-5-22	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	2,8	3320		9296				
		м2								
20	6-5-70	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	0,54	5680		3067				
		м2								
21	Е15-165-6	Улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	6,72	60,36	0,05	406	–	291	0,234	2
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,02	277	–	105	0,0001	–
22	Е15-165-7	Улучшенная окраска деревянных оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	1,46	83,52	0,05	122	–	100	0,361	1
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,02	95	–	105	0,0001	–
23	Е10-18-2	Установка оконных приборов (дверных)	8	72,63	1,08	581	9	690	0,445	4
		комплект		71,55	0,41	572	3	120	0,002	–
24	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
25	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
		шт								
26	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22951,16	316,57	4590	63	866	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	698	24	120	0,58	–

27 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	4,2	748,88	1,43	3145	6	553	0,56	2
	м трубопровода		102,38	0,54	430	2	128	0,0026	–
28 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	1,82	1862,35	14,17	3389	26	676	1,88	3
	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	553	10	120	0,026	–
	Всего прямые затраты				**249993**	**15955**			**237**
					37461	**6582**			**26**
	Стоимость: материалов, тенге				196577				
	Накладные расходы, тенге				48612				
	- заработная плата, тенге				7292				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17916				
	Всего по смете				**316521**				
	Сметная заработная плата, тенге				51335				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				287				

Итого по Ф-2	**5 949 548**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	97 513
Итого по главе 8	6 047 061
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	74 451
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	55 149
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22 060
Дополнительные затраты по экологии	317 442
Итого:	6 516 163
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6 516 163

- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	17 834 737
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	356 695
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**18 191 432**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,999914312	**18 189 873**
НДС (12 %)	**2 182 785**
Стоимость строительства	**20 372 658**

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ К.Исакаов

Подрядчик:

Директор ТОО "Абу-Сер"

_____ И.Абубакиров

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ДостарСтройСгрупп"

_____ Н.Ахметжанов