Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2014 года

согласно договора: №130 от 16 май 2014 г

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда» - **2014 г.**	247 000,000	90 465,057	247 000,000	90 465,057	80 098,725	29 336,582	80 098,725	29 336,582	80 098,725	29 336,582
	«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда» - **2015 г.**	380 497,520	139 359,229	380 497,520	139 359,229	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО:	**627 497,520**	**229 824,286**	**627 497,520**	**229 824,286**	**80 098,725**	**29 336,582**	**80 098,725**	**29 336,582**	**80 098,725**	**29 336,582**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»

АКТ выполненных работ за МАЙ месяц 2014 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	28315174			28 315 174
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	311 467			311 467
		Итого по смете	28 626 641			28 626 641
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	309 168			309 168
		Выслуга лет 1%			286 266	286 266
		Дополнительные отпуска 0,4%			114 507	114 507
		Итого глава 9.	309 168		400 773	709 941
		ВСЕГО	28 935 809		400 773	29 336 582
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	28 935 809		400 773	29 336 582
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2014 г. К=2,39	69 156 583		957 847	70 114 430
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			1 402 289	1 402 289
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	69 156 583		2 360 136	71 516 719
		НДС 12%			8 582 006	8 582 006
		Всего договорная стоимость	69 156 583		10 942 142	**80 098 725**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу-Сер»** ФОРМА 4

Наименование объекта: **«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»**

АКТ

выполненных работ за **МАЙ** месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2929,5	23,36	22,08	68431	64681	19432	0,01	26
				1,28	5,56	3750	16283	97	0,02	57
2	E0101-169-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ДОРАБОТКА м3	220,5	207,35	41,03	45722	9048	46437	1,21	267
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			166,32	20,05	36674	4421	113	0,1	22
3	E0101-24-2	-Разработка грунта булпьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М м3	3150	9,24	9,24	29121	29121	9171	-	-
				-	3	-	9455	97	0,01	36
4	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	3150	7,91	7,91	24918	24918	7847	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,57	-	8090	97	0,01	31
5	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М м3	1898	9,24 -	9,24 3	17547 -	17547 5697	5526 97	- 0,01	- 22
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1898	6,48 -	6,48 2,1	12298 -	12298 3993	3873 97	- 0,01	- 15
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1898	21,55 17,03	4,52 -	40894 32323	8571 -	31353 97	0,11 -	205 -
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	501	134,1 134,1	- -	67184 67184	- -	75918 113	0,97 -	487 -
9	Е0101-169-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ м3	1070,467	179,63 138,6	41,03 20,05	192293 148367	43926 21461	191906 113	1,01 0,1	1081 105
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1070,467	21,55 17,03	4,52 -	23064 18230	4834 -	17683 97	0,11 -	116 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			521472 306527	214945 69400			2182 287
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			521472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	375927	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			409146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55837	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			986455	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	437299	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			986455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	437299	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	147,07	5280	-	776530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
12	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	11,804	61300	-	723585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,859	65900	-	979208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (ХОМУТ)	3,8411	53600	-	205883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
15	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	193,44	13300	-	2572752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	60,61	8872	-	537732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02		м3								
17	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	318,18	12300	-	3913614	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14661	67700	-	9925	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ПРОДУХИ									
19	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0407	29400	-	1197	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		СЕТКИ									
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,858	67700	-	58087	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				9778512	-			-
			Тенге				-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9778512	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1977885	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				7800628	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				586711	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10365223	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10365223	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
21	С143017-8 Изм. и	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		753,12	3080	-	2319610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,06328	45800 -	- -	2898 -	- -	- -	- -	- -
23	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские м3	4	10200 -	- -	40800 -	- -	- -	- -	- -
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП 5.4 м3	0,432	19400 -	- -	8381 -	- -	- -	- -	- -
25	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК) м2	30,36	2040 -	- -	61934 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-7ШТ								
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,65282	61200 -	- -	39953 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0098	47400 -	- -	465 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2474040	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2474040	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43315	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			2430725	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2622483	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2622483	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ								
28	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	4,551 м3	25600	-	116506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			116506	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116506	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			116506	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123496	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			123496	-	-		-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
29	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	94,42 м3	25600	-	2417152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2417152	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2417152	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2417152	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2562181	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2562181	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820								
30	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	3570 м2	3080	-	10995600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10995600	-			-
			----			--------	--------			--------
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10995600	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10995600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			659736	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11655336	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11655336	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			26303282	214945			2182
			----			--------	--------			--------
			Тенге			306527	69400			287
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26303282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	375927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2021200	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23760610	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			409146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1602746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28315174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	437299	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			28315174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	437299	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____