Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: "Проект застройки жилого квартала в мкр. Арай-2 в г.Кызылорда наружные инженерные сети-вертикальная планировка к 80 квартирному ипотечному жилому дому №1 в мкр. Арай-2 в г.Кызылорда"

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2014 года

согласно договора: №108 от 11 май 2014 г

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Проект застройки жилого квартала в мкр. Арай-2 в г.Кызылорда наружные инженерные сети-вертикальная планировка к 80 квартирному ипотечному жилому дому №1 в мкр. Арай-2 в г.Кызылорда	40 401,183	14 797,146	40 401,183	14 797,146	40 401,183	14 797,146	40 401,183	14 797,146	40 401,183	14 797,146
	ВСЕГО:	**40 401,183**	**14 797,146**	**40 401,183**	**14 797,146**	**40 401,183**	**14 797,146**	**40 401,183**	**14 797,146**	**40 401,183**	**14 797,146**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство "Проект застройки жилого квартала в мкр. Арай-2 в г.Кызылорда наружные инженерные сети-вертикальная планировка к 80 квартирному ипотечному жилому дому №1 в мкр. Арай-2 в г.Кызылорда"

АКТ выполненных работ за МАЙ месяц 2014 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	14281956			14 281 956
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	157 102			157 102
		Итого по смете	14 439 058			14 439 058
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	155 942			155 942
		Выслуга лет 1%			144 391	144 391
		Дополнительные отпуска 0,4%			57 756	57 756
		Итого глава 9.	155 942		202 147	358 089
		ВСЕГО	14 594 999		202 147	14 797 146
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	14 594 999		202 147	14 797 146
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2014 г. К=2,39	34 882 048		483 131	35 365 179
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			707 304	707 304
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	34 882 048		1 190 434	36 072 483
		НДС 12%			4 328 698	4 328 698
		Всего договорная стоимость	34 882 048		5 519 132	**40 401 183**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу-Сер»** ФОРМА 4

Наименование объекта: **"Проект застройки жилого квартала в мкр. Арай-2 в г.Кызылорда наружные инженерные сети-вертикальная планировка к 80 квартирному ипотечному жилому дому №1 в мкр. Арай-2 в г.Кызылорда"**

Акт приемки

выполненных работ за **МАЙ** месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПЛАНИРОВКА ДАМБЫ									
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мщщностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	302	4,85	4,85	1465	1465	493	-	-	
				-	1,68	-	508	97	0,01	2	
		м3									
2	Е0101-24-9 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добовлять на каждые последующие 10м	302	29,29	29,29	8847	8847	2786	-	-	
				-	9,51	-	2872	97	0,04	11	
		м3									
		ВВОЗ ГРУНТА (НАСЫПЬ)									
3	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	36976	26,22	25,02	969570	925184	284638	0,01	296	
				1,15	6,79	42522	250919	97	0,02	858	
		м3									
4	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	56277,5	19,7	19,7	1108667	1108667	221733	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние-перевозки 1 км, класс груза (ВВОЗ ГРУНТА)		-	3,94	-	221733	100	0,08	4656
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза (ВВОЗ ПЕСКА) т	6200	19,7	19,7	122140	122140	24428	-	-
				-	3,94	-	24428	100	0,08	513
6	С143008-92	Песок природный т	4010,734	695	-	2787460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь м3	36976	9,24	9,24	341838	341838	107654	-	-
				-	3	-	110983	97	0,01	425
8	Е0101-24-10 к=4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	147905	7,91	7,91	1169984	1169984	368460	-	-
				-	2,57	-	379856	97	0,01	1455
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	36976	3,08	2,66	114046	98383	47344	-	101
				0,39	0,93	14421	34388	97	-	113
10	Е0101-33-5	возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы м3	36976	28,3	27,83	1046243	1028865	307249	-	122
				0,47	8,1	17379	299372	97	0,03	1009
11	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м3	17270	0,28	0,28	4859	4859	1530	-	-
				-	0,09	-	1578	97	-	6
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м2	36976	14,12	12	522008	443619	156558	0,01	451
				1,62	2,75	59901	101499	97	0,01	451
13	Е0101-130-2	Уплотнение грута прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине м3	36976	12,51	12,51	462484	462484	153543	-	-
				-	4,28	-	158292	97	0,01	517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА								
		м3								
14	Е0101-130-8-	Добовлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	110928	1,27	1,27	140989	140989	41157	-	-
	К=3 к объему			-	0,38	-	42430	97	-	139
		м3								
		ГПС ДЛЯ ДОМОВ №1,5								
15	Е0127-14-2	-Устроитсво подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2742,5	1033,66	73,75	2834822	202269	120547	0,14	395
				21,38	11,67	58635	32002	133	0,04	112
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			11635422	6059592			1364
			Тенге			192858	1660861			10268
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11635422	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1853719	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5382973	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1838121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		919
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	275718	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			808413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14281956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2129437	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14281956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2129437	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____