Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2014 года

согласно договора: №130 от 16 май 2014 г

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда» - **2014 г.**	247 000,000	90 465,057	247 000,000	90 465,057	201 522,330	73 808,619	201 522,330	73 808,619	111 396,433	40 799,533
	«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда» - **2015 г.**	380 497,520	139 359,229	380 497,520	139 359,229	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО:	**627 497,520**	**229 824,286**	**627 497,520**	**229 824,286**	**201 522,330**	**73 808,619**	**201 522,330**	**73 808,619**	**111 396,433**	**40 799,533**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»

АКТ выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2014 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	39379021			39 379 021
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	433 169			433 169
		Итого по смете	39 812 190			39 812 190
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	429 972			429 972
		Выслуга лет 1%			398 122	398 122
		Дополнительные отпуска 0,4%			159 249	159 249
		Итого глава 9.	429 972		557 371	987 342
		ВСЕГО	40 242 162		557 371	40 799 533
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	40 242 162		557 371	40 799 533
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2014 г. К=2,39	96 178 767		1 332 116	97 510 883
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			1 950 218	1 950 218
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	96 178 767		3 282 334	99 461 100
		НДС 12%			11 935 332	11 935 332
		Всего договорная стоимость	96 178 767		15 217 666	**111 396 433**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу-Сер»** ФОРМА 4

Наименование объекта: **«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»**

АКТ

выполненных работ за **ИЮНЬ** месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1337	66,04	15,09	88295	20175	75894	0,24	325
				40,5	5,65	54149	7554	123	0,03	37
		м2								
2	Е0111-19-2 К=5	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	1337	38,5	14,85	51475	19854	47937	0,15	199
				23,65	5,5	31620	7353	123	0,01	7
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
3	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	607,4	9482,48	208,34	5759658	126546	321411	2,6	1579
				425,25	78,71	258297	47808	105	0,38	233
		м3								
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	616,511	131	-	80763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости	616,511	864	-	532666	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3 СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
6	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	517	346,22	172,69	178994	89280	98791	0,48	246
				76,28	60,21	39437	31129	140	0,24	123
		шт								
7	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	546	495,8	243,37	270709	132882	146734	0,67	365
				106,88	85,08	58356	46454	140	0,34	184
		шт								
8	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	229	738,53	389,08	169124	89100	93237	0,94	215
				153,9	136,92	35243	31355	140	0,55	127
		шт								
9	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	240	1074,05	598,4	257772	143617	137656	1,18	283
				195,53	214,16	46927	51398	140	0,91	219
		шт								
10	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок (В7,5)	65,4	9183,07	86,6	600573	5664	35930	3,06	200
				490,5	32,72	32079	2140	105	0,16	10
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	647,19445	131	-	84782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона поводонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	647,19445	864	-	559176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,14661	8679,65	422,15	1273	62	1456	56,4	8
				8257,5	157,5	1211	23	118	0,77	-
		т ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2401	245,44	3,82	589301	9172	109899	0,21	509
				37,35	1,44	89677	3457	118	0,01	17
		м2								
15	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечнаяв 2 слоя стен, фундаментов	324	701,66	11,21	227338	3632	13653	0,2	65
				31,5	4,21	10206	1364	118	0,02	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТКИ								
16	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,858	8679,65	422,15	7447	362	8520	56,4	48
		т		8257,5	157,5	7085	135	118	0,77	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9459347	640346			4043
			Тенге			664287	230171			965
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9459347	-	-		-
		Материалы -	Тенге			987398	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	894458	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7167316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1091117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		546
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	163668	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11183492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1058125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11183492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1058125	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350								
17	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	27	869,74	200,77	23483	5421	14001	1,74	47
		шт		299,25	71,15	8080	1921	140	0,31	8
18	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на двестороны площадью до 10 м2	92	1415,05	373,54	130185	34365	77386	2,66	245
		шт		465,75	135,07	42849	12426	140	0,61	56
19	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02072	13010,1	1826,1	270	38	255	42,7	1
		т		8100	690,75	168	14	140	3,37	-
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-7ШТ								
20	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,45	13276,39	241,1	32527	591	3534	8,06	20
		м3		1282,5	91,08	3142	223	105	0,44	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			186464	40415			312
			Тенге			54239	14585			65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32919	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68824	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58892	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14276	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			298538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		425
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			298538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		425
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83100	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ								
21	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	136	103,63	66,43	14094	9035	9082	0,15	20
				23,85	23,85	3244	3244	140	0,11	14
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14094	9035			20
			Тенге			3244	3244			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6487	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7850	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7850	-		-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
22	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	328,944	8390	-	2759840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143006-34	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ	0,079115	17600	-	1392	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	530-95/, 250x120x88 мм: М-125 1000шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	С143006-37 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: лицевой 1000шт	161,469	23900 - -	- - -	3859109 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	289,386	5770 - -	- - -	1669757 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
26	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	132	8390 - -	- - -	1107480 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
27	С143006-34 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 1000шт	216,832	17600 - -	- - -	3816243 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	158,4	5770 - -	- - -	913968 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ПАРАПЕТ								
29	С143006-34 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 1000шт	46,5234	17600 - -	- - -	818812 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
30	С143002-12	-Раствор готовый кладочный	32,913	5770	-	189908	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	тяжелый цементно-известковый М-50 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
31	С143006-34	-Кирпич керамический	10,012464	17600	-	176219	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 1000шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С143002-11	-Раствор готовый кладочный	5,3406	5670	-	30281	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	тяжелый цементно-известковый М-25 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
33	С143006-34	-Кирпич керамический	482,79	17600	-	8497104	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 1000шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С143006-33	-Кирпич керамический	164,73996	14900	-	2454625	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250x120x88 мм, М-100 1000шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			26294740	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26294740	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3867320	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22427420	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1577684	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27872424	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			27872424	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			35954645	689796			4375
			Тенге			721769	248000			1044
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35954645	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1020317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	969768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3867320	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29655443	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1195375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		598
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	179306	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2229001	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39379021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6017
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1149075	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			39379021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6017
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1149075	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____