Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2014 года

согласно договора: №130 от 16 май 2014 г

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда» - **2014 г.**	247 000,000	90 465,057	247 000,000	90 465,057	247 000,000	90 465,057	247 000,000	90 465,057	45 477,670	16 656,438
	«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда» - **2015 г.**	380 497,520	139 359,229	380 497,520	139 359,229	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО:	**627 497,520**	**229 824,286**	**627 497,520**	**229 824,286**	**247 000,000**	**90 465,057**	**247 000,000**	**90 465,057**	**45 477,670**	**16 656,438**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»

АКТ выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2014 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	16076512			16 076 512
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	176 842			176 842
		Итого по смете	16 253 354			16 253 354
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	175 536			175 536
		Выслуга лет 1%			162 534	162 534
		Дополнительные отпуска 0,4%			65 013	65 013
		Итого глава 9.	175 536		227 547	403 083
		ВСЕГО	16 428 890		227 547	16 656 438
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	16 428 890		227 547	16 656 438
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2014 г. К=2,39	39 265 047		543 837	39 808 885
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			796 178	796 178
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	39 265 047		1 340 015	40 605 063
		НДС 12%			4 872 608	4 872 608
		Всего договорная стоимость	39 265 047		6 212 622	**45 477 670**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу-Сер»** ФОРМА 4

Наименование объекта: **«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»**

АКТ
выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350										
1	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	8	1865,62	924,97	14925	7400	12595	4,83	39		
				807,75	316,76	6462	2534	140	1,25	10		
		шт										
2	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 (ПБК)	10	1865,62	924,97	18656	9250	15743	4,83	48		
				807,75	316,76	8078	3168	140	1,25	13		
		шт										
		ГИЛЬЗЫ										
3	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05061	33697,62	304,24	1705	15	1764	198	10		
				33075	114,75	1674	6	105	0,56	-		
		1т										
4	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,05061	50800	-	2571	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37858	16665			97
			Тенге			16213	5707			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37858	-	-		-
		Материалы -	Тенге			294	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21921	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2571	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2115	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4515	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26436	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26436	-		-

РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

					СТУПЕНИ В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
5	Е0108-3-3	-Устройство ГПС под фундаменты	2,13	1114,62	100,89	2374	215	407	0,85	2
		м3		123,75	38,25	264	81	118	0,18	-
6	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при	5	10060,77	353,46	50304	1767	3772	3,6	18
		ширине поверху до 1000 мм		585	133,52	2925	668	105	0,65	3
		м3								
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	5,075	131	-	665	-	-	-	-
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	5,075	864	-	4385	-	-	-	-
		за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04154	29400	-	1221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ								
10	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	961,67	100,89	192	20	38	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				123,75	38,25	25	8	118	0,18	-
11	E0111-19-1	м3 -Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	2,5	66,04	15,09	165	38	142	0,24	1
				40,5	5,65	101	14	123	0,03	-
12	C143010-7	м2 -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,15	5280	-	792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	E0106-24-7	т -Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	0,48	9132,84	503,19	4384	242	401	3,86	2
				623,25	172,45	299	83	105	0,68	-
14	E0106-24-7	м3 -Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	0,96	9498,24	503,19	9118	483	802	3,86	4
				623,25	172,45	598	166	105	0,68	1
15	C143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4616	131	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	C143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,4544	864	-	1257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	C12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,02122	32300	-	685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	E0108-12-3	т -Установка металлических решеток приямков	0,0254	174524,6	1941,97	4433	49	231	42,3	1
				6975	726,75	177	18	118	3,55	-
19	E0108-3-3	т ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ -Устройство гравийного основания под фундаменты	0,3	961,67	100,89	289	30	57	0,85	-
				123,75	38,25	37	11	118	0,18	-
20	E0111-19-1	м3 -Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	3,75	66,04	15,09	248	57	213	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40,5	5,65	152	21	123	0,03	-
21	С143010-7	м2 -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,225	5280 -	- -	1188 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0106-24-7	т -Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	0,6	9132,84 623,25	503,19 172,45	5480 374	302 103	501 105	3,86 0,68	2 -
23	Е0106-24-7	м3 -Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	1,2	9498,24 623,25	503,19 172,45	11398 748	604 207	1003 105	3,86 0,68	5 1
24	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,827	131 -	- -	239 -	- -	- -	- -	- -
25	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,818	864 -	- -	1571 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,008268	32300 -	- -	267 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0108-12-3	т -Установка металлических решеток приямков	0,03813	174524,6 6975	1941,97 726,75	6655 266	74 28	347 118	42,3 3,55	2 -
28	Е0108-3-2	т ПРИЯМОК (900х800х800)-1ШТ -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,121	2461,27 123,75	100,89 38,25	298 15	12 5	23 118	0,85 0,18	- -
29	Е0111-19-1	м3 -Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1,21	66,04 40,5	15,09 5,65	80 49	18 7	69 123	0,24 0,03	- -
30	С143010-7	м2 -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ9128-97) плотные горячие	0,0726	5280	-	383	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I		-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стендо 300 мм (В12,5)	2,3	9498,24	503,19	21846	1157	1922	3,86	9
				623,25	172,45	1433	397	105	0,68	2
		м3								
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3345	131	-	306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,3345	864	-	2017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00832	32300	-	269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,001185	47400	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,103425	174524,6	1941,97	18050	201	940	42,3	4
				6975	726,75	721	75	118	3,55	-
		т								
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ								
37	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов	0,09084	14,48	1,2	1	-	1	0,05	-
				8,53	0,45	1	-	128	-	-
		кг								
38	С11041-86	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0084	45500	-	382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,08244	75600	-	6232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004	т								
		ПРИЯМОК ВВОДА ТС								
40	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,152	961,67	100,89	146	15	29	0,85	-
				123,75	38,25	19	6	118	0,18	-
		м3								
41	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1,9	66,04	15,09	125	29	108	0,24	-
				40,5	5,65	77	11	123	0,03	-
		м2								
42	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,114	5280	-	602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,55	8224,82	100,65	4524	55	106	0,97	1
				146,25	38,03	80	21	105	0,19	-
		м3								
44	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55825	131	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,55825	864	-	482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ								
46	Е0108-3-3	-Устройство ГПС под фундаменты	3,636	1114,62	100,89	4053	367	695	0,85	3
				123,75	38,25	450	139	118	0,18	1
		м3								
47	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,3232	1291,08	-	417	-	189	3,1	1
				474,75	-	153	-	123	-	-
		м3								
48	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,3232	1257,65	-	406	-	190	2,99	1
				477	-	154	-	123	-	-
		м3								
49	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	0,608	8893,71	196,62	5407	120	221	1,79	1
				272,25	74,27	166	45	105	0,36	-
		м3								
50	С12041-40	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,00624	32300	-	202	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-I, d 4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	6,08	58,37	0,23	355	1	328	0,29	2
				51,3	0,09	312	1	105	-	-
52	Е0106-16-1	-Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	5,04	19258,74	334,73	97064	1687	21506	24,8	125
				3937,5	126,45	19845	637	105	0,62	3
		м3								
53	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	0,62	9847,62	353,46	6106	219	468	3,6	2
				585	133,52	363	83	105	0,65	-
		м3								
54	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0042	32300	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,36202	131	-	833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,36202	864	-	5497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	Е0122-8-1	-Укладка стальных труб диам. 50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	0,0026	62566,88	6788,5	163	18	163	253	1
				45675	2565	119	7	130	12,52	-
		км								
58	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	2,6	204	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	10	3798,62	5,89	37986	59	1036	0,42	4
				71,78	2,23	718	22	140	0,01	-
		м								
60	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,010906	93997,62	304,24	1025	3	380	198	2
				33075	114,75	361	1	105	0,56	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИЛЬЗЫ								
61	Е0122-8-1	-Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм	0,0024	62566,88	6788,5	150	16	151	253	1
				45675	2565	110	6	130	12,52	-
		км								
62	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	2,4	320	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ФУНТАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДГРЕВАТЕЛЯ								
63	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,408	2461,27	100,89	1004	41	78	0,85	-
				123,75	38,25	50	16	118	0,18	-
		м3								
64	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,08	9956,11	260,48	10753	281	798	3,94	4
				614,25	89,46	663	97	105	0,35	-
		м3								
65	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,0962	131	-	144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00096	172357,31	536,06	165	1	48	289	-
				47475	202,5	46	-	105	0,99	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			336538	8182			199

			Тенге			31871	2983			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			382	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			382	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			405	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334856	-	-		-
	Материалы -		Тенге			106568	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34853	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9068	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			179168	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37361	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5604	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22333	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			394551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		231
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40457	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1300	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1298	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1379	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			396335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40458	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
67	E0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/	525,76813	1217,59	282,71	640170	148640	625370	5,53	2907
	т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9			902,25	105,75	474374	55600	118	0,52	273
		м3								
68	C143006-34 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	79,035885	17600	-	1391032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
69	C143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	356,4	5770	-	2056428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,43865	50800	-	22283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	C143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	87,8715	5670	-	498231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
72	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 4 мм т	0,80175	50800 -	-	40729 -	-	-	-	-
		ГИЛЬЗЫ								
73	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	1,03955	50800 -	-	52809 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4701682	148640			2907
			Тенге			474374	55600			273
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4701682	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17156	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	529974	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115821	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3945691	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			625370	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		313
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	93805	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			319623	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5646675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3494
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	623780	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5646675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3494
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	623780	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820								
74	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	2774,55	3080 -	-	8545614 -	-	-	-	-
75	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	6,164	25600 -	-	157798 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
76	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП5.4	3,456	19400	-	67046	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
77	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)	151,8	2040	-	309672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
78	С143017-9	-Стоимость плит ПТ12.5-11.9	7,92	1720	-	13622	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
79	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	4	10200	-	40800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-28Т								
80	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,8	13276,39	241,1	130109	2363	14134	8,06	79
				1282,5	91,08	12569	893	105	0,44	4
		м3								
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,743	61200	-	106672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(ПЕТЛЯ)	0,0392	47400	-	1858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ГИЛЬЗЫ								
83	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,20244	50800	-	10284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			9383475	2363			79
			Тенге			12569	893			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9383475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32617	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13461	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118814	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9217113	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2120	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			563857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9961466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15581	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9961466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15581	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14459554	175849			3283
			Тенге			535027	65183			314
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			382	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			382	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			405	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14457872	-	-		-
		Материалы -	Тенге			156634	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	600209	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			246274	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13344087	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			706967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		353
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	106045	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			909890	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16074729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3950
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	706254	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1300	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1298	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1379	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16076512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3950
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	706255	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____