Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2014 года

согласно допп.соглашение №1 к договору №130, 16.05.2014 г

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда» - **2014 г.**	327 000,000	119 765,480	327 000,000	119 765,480	327 000,000	119 765,480	327 000,000	119 765,480	40 143,648	14 702,823
	«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда» - **2015 г.**	300 497,520	110 058,806	300 497,520	110 058,806	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО:	**627 497,520**	**229 824,286**	**627 497,520**	**229 824,286**	**327 000,000**	**119 765,480**	**327 000,000**	**119 765,480**	**40 143,648**	**14 702,823**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»

АКТ выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2014 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	14190917			14 190 917
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	156 100			156 100
		Итого по смете	14 347 017			14 347 017
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	154 948			154 948
		Выслуга лет 1%			143 470	143 470
		Дополнительные отпуска 0,4%			57 388	57 388
		Итого глава 9.	154 948		200 858	355 806
		ВСЕГО	14 501 965		200 858	14 702 823
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	14 501 965		200 858	14 702 823
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2014 г. К=2,39	34 659 696		480 051	35 139 747
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			702 795	702 795
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	34 659 696		1 182 846	35 842 542
		НДС 12%			4 301 105	4 301 105
		Всего договорная стоимость	34 659 696		5 483 951	**40 143 648**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу-Сер»** ФОРМА 4

Наименование объекта: **«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»**

АКТ

выполненных работ за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000												
		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ												
1	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2				
				37,35	1,44	359	14	118	0,01	-				
		м2												
		ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ												
2	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,818	864	-	1571	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
3	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2				
				37,35	1,44	269	10	118	0,01	-				
		м2												
		ПРИЯМОК (900х800х800)-1ШТ												
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	90	3	118	0,01	-
		м2								
		ПРИЯМОК ВВОДА ТС								
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,9	245,44	3,82	466	7	87	0,21	-
				37,35	1,44	71	3	118	0,01	-
		м2								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
6	Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	592,23187	1217,59	282,71	721096	167430	704424	5,53	3275
				902,25	105,75	534341	62628	118	0,52	308
		м3								
7	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	1841,2	164,72	50,15	303286	92336	203839	0,53	983
				92,03	18,68	169446	34394	100	0,09	169
		м2								
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
8	Е0108-20-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	299	1398	355,12	418002	106181	389778	6,04	1806
				972	132,75	290628	39692	118	0,65	194
		м3								
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
9	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	258	236,18	34,37	60934	8867	61457	1,21	312
				189	12,87	48762	3320	118	0,06	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	м2								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
10	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	900	2278,98 670,5	337,41 126	2051082 603450	303669 113400	845883 118	4,38 0,62	3942 558
		м3								
11	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м./ из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	3045	313,76 225	34,73 13,01	955399 685125	105753 39615	855194 118	1,43 0,06	4354 193
		м2								
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
12	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,80175	8679,65 8257,5	422,15 157,5	6959 6620	338 126	7961 118	56,4 0,77	45 1
		т								
		ГИЛЬЗЫ								
13	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,03955	33697,62 33075	304,24 114,75	35030 34383	316 119	36228 105	198 0,56	206 1
		1т								
14	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,41	22541,72 3487,5	316,57 119,25	9242 1430	130 49	1775 120	22,5 0,58	9 -
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			4561031 2374185	785021 293345			14933 1441
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4561031	-	-		-
	Материалы -		Тенге			280137	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2667530	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1121688	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3106539	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1553
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	465981	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8127624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17927
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3133511	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8127624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17927
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3133511	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
15	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1139	103,63	66,43	118039	75668	76062	0,15	169
			шт	23,85	23,85	27165	27165	140	0,11	120
16	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	90	392,38	250,96	35314	22586	27588	0,81	73
			шт	130,73	88,22	11766	7940	140	0,37	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			153354	98255			242

			Тенге			38931	35105			153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74036	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		447
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89583	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			272424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		447
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89583	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820								
17	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	101	869,74	200,77	87843	20278	52375	1,74	176
			шт	299,25	71,15	30224	7186	140	0,31	31
18	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	600	1415,05	373,54	849030	224122	504689	2,66	1596
				465,75	135,07	279450	81042	140	0,61	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4 шт	392,38	250,96	1570	1004	1226	0,81	3
				130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
20	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	32 шт	103,63	66,43	3316	2126	2137	0,15	5
				23,85	23,85	763	763	140	0,11	3
21	E0107-11-2	-Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8 шт	474,03	306,13	3792	2449	2921	0,95	8
				152,55	108,25	1220	866	140	0,46	4
22	E0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	128 шт	372,27	24,15	47650	3091	32387	1,03	132
				171,9	8,83	22003	1130	140	0,04	5
23	E0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 (ПБК)	30 шт	1865,62	924,97	55969	27749	47229	4,83	145
				807,75	316,76	24233	9503	140	1,25	38
24	E0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	8 шт	1865,62	924,97	14925	7400	12595	4,83	39
				807,75	316,76	6462	2534	140	1,25	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1064096	288218			2103
			Тенге			364878	103377			455
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1064096	-	-		-
		Материалы -	Тенге			151081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	468256	-		-
		Местные материалы -	Тенге			259918	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			655558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		328
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98334	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1822833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566590	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1822833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566590	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
25	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие м3	190,11391	18500 -	- -	3517107 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3517107	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3517107	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3517107	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3728134	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3728134	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ-8ШТ(184 позиция)								
26	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	11,44	13276,39 1282,5	241,1 91,08	151882 14672	2758 1042	16499 105	8,06 0,44	92 5
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,38088	65900 -	- -	25100 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,38088	58800 -	- -	22396 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (ХОМУТЫ)	0,09288	29400 -	- -	2731 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			202108	2758			92
			----			---	---			---
			Тенге			14672	1042			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			202108	-	-		-
	Материалы -		Тенге			38076	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15714	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50226	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			96376	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16499	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2475	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13116	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			231724	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		106
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18189	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			231724	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		106
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18189	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			9504445	1174333			17374
			----			---	---			---
			Тенге			2793454	432899			2054
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9504445	-	-		-
	Материалы -		Тенге			473603	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3226354	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3567334	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1495721	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3883212	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1942
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	582482	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			803259	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14190917	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		21370
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3808836	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			14190917	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		21370
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3808836	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕХНАДЗОР: _____ ПОДРЯДЧИК: _____