Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2015 года
согласно доп.соглашение №1 от 17.04.2015г. к договору №130 от 16.05.2014 г

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда» - **2014 г.**	327 000,000	119 765,480	327 000,000	119 765,480	327 000,000	119 765,480	327 000,000	119 765,480	0,000	0,000
2	«Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда» - **2015 г.**	300 497,520	110 058,806	300 497,520	110 058,806	50 886,232	18 637,351	50 886,232	18 637,351	50 886,232	18 637,351
	ВСЕГО:	**627 497,520**	**229 824,286**	**627 497,520**	**229 824,286**	**377 886,232**	**138 402,831**	**377 886,232**	**138 402,831**	**50 886,232**	**18 637,351**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства" г. Кызылорда _____ **М. Алсериков**

Технадзор:
Директор
ТОО "Баспана Кызылорда" _____ **С. Кадрияулы**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Абу-Сер" _____ **И. Абубакиров**

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда»

АКТ выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2015 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего,тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	17 709 145	289 388		17 998 533
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,10%	194 801			194 801
		Итого по смете	17 903 946	289 388		18 193 334
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	193 363			193 363
		Выслуга лет 1%			179 039	179 039
		Дополнительные отпуска 0,4%			71 616	71 616
		Итого глава 9.	193 363		250 655	444 018
		ВСЕГО	18 097 308	289 388	250 655	18 637 351
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	18 097 308	289 388	250 655	18 637 351
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2014 г. К=2,39	43 252 567	691 637	599 066	44 543 270
		Налоги, сборы и другие обязатель-ные платежи 2%			890 865	890 865
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	43 252 567	691 637	1 489 931	45 434 135
		НДС 12%			5 452 096	5 452 096
		Всего договорная стоимость	43 252 567	691 637	6 942 028	**50 886 232**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городского отдела строительства г. Кызылорда"_____ **М.Алсериков**

Технадзор:
Директор
ТОО "Баспана Кызылорда"_____ **С.Кадрияулы**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Абу-Сер"_____ **И.Абубакиров**

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда.
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер".
Объект: «Строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в жилом квартале мкр. «Арай-2» в г.Кызылорда».
Договор: Доп.соглашение №1 от 17.04.2015г. к договору №130 от 16.05.2014 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за Апрель 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	**С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие**	**134,60389**	**18500,00**	**--**	**2490172**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2490172**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2490172**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2490172**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**149410**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2639582**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2639582**				
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА								
2	**Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	**214,9**	**485,61**	**19,79**	**104357**	**4252**	**64760**	**1,46**	**315**
		м2		**244,55**	**6,57**	**52554**	**1413**	**120**	**0,03**	**7**

3	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	45	472,81	19,00	21277	855	12091	1,30	59
		м2		217,73	6,18	9798	278	120	0,03	1
4	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	263,9	231,16	5,58	61002	1473	30455	0,59	155
		м2		94,05	2,12	24820	559	120	0,01	3
		ВИТРАЖИ ВН-1-8ШТ								
5	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий	55,144	1122,55	327,04	61902	18034	43456	3,89	215
		м2		789,75	85,85	43550	4734	90	0,30	16
6	С12031-35	Окна алюминиевые одинарные под двойноеостекление /стеклопакет/ с распашной створкой ОАП09-14Р из алюминиевых сплавов	96	7520,00	--	721920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	118,944	2800,00	--	333043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1303501	24614			742
			Тенге			130721	6985			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			519679				
	Материалы -		Тенге			87429				
	Всего заработная плата -		Тенге				89422			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			333043				
	Местные материалы -		Тенге			5455				
		Накладные расходы -	Тенге			107306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			664605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				105518			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			783822				
	Материалы -		Тенге			318				

	Всего заработная плата -		Тенге				48284			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			721920				
		Накладные расходы -	Тенге			43456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49637				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			876914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				54802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1541519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				160320			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
8	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравниваниебетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**922,43**	**164,20**	**3,94**	**151463**	**3634**	**100342**	**0,55**	**511**
		м2		**102,11**	**1,49**	**94189**	**1374**	**105**	**0,01**	**7**
9	**Е0115-61-4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков**	**101,23**	**290,54**	**4,07**	**29411**	**412**	**14907**	**0,75**	**76**
		м2		**139,28**	**0,97**	**14099**	**98**	**105**	**0,05**	**5**
10	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**3420,41**	**284,02**	**4,07**	**971452**	**13905**	**490769**	**0,74**	**2531**
		м2		**135,68**	**0,97**	**464081**	**3318**	**105**	**0,05**	**177**
11	**Е0115-68-2**	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**569,59**	**584,84**	**6,14**	**333121**	**3499**	**123884**	**1,17**	**666**
		м2		**205,20**	**1,94**	**116880**	**1105**	**105**	**0,04**	**23**
12	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**2990,83**	**135,28**	**3,43**	**404599**	**10259**	**235653**	**0,46**	**1361**
		м2		**73,73**	**1,31**	**220514**	**3918**	**105**	**0,01**	**19**
		2-5 ЭТАЖ								
13	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ изсухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**2402,39**	**164,20**	**3,94**	**394472**	**9465**	**261332**	**0,55**	**1330**
		м2		**102,11**	**1,49**	**245308**	**3580**	**105**	**0,01**	**18**

23	С151801-31	Выключатель дифференциальный ВД 1-63 2Р	320	429,00	--	137280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
24	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	24533	26,92	--	660428	--	655767	0,15	3729
		м		24,75	--	607192	--	108	--	--
25	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	577	11,04	1,09	6373	632	6162	0,06	34
		м		9,23	0,66	5326	380	108	--	2
26	С151607-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	0,32	433884,00	--	138843	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	С151607-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	0,23	303445,00	--	69792	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	С151607-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,19	223406,00	--	42447	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	С151607-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,72	162386,00	--	116918	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,35	10001,00	--	33503	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
31	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	9,6	47878,00	--	459629	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

32	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	10,7	29956,00	--	320529	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	455	94,79	10,91	43128	4963	41872	0,48	220
		м кабеля		78,30	6,91	35627	3144	108	0,03	14
34	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,05	192700,00	--	9635	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,015	125400,00	--	1881	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,39	52100,00	--	20319	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9116562	111637			21202
			Тенге			3692333	36792			753
	Стоимость оборудования -		Тенге			289388				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			289388				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2802706				
	Материалы -		Тенге			56191				
	Всего заработная плата -		Тенге				651668			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2092777				
		Накладные расходы -	Тенге			703801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105570			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210390				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3716898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4350
		Сметная заработная плата -	Тенге				757238			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6024469				
	Материалы -		Тенге			1795153				
	Всего заработная плата -		Тенге				3077457			

Местные материалы -		Тенге			1079084			
	Накладные расходы -	Тенге			3231330			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1616
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				484700		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			555348			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9811147			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						19573
	Сметная заработная плата -	Тенге				3562157		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13817432			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						23923
	Сметная заработная плата -	Тенге				4319395		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12910235	136251		21944
		Тенге			3823055	43777		780
Стоимость оборудования -		Тенге			289388			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			289388			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			2802706			
Материалы -		Тенге			56191			
Всего заработная плата -		Тенге				651668		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2092777			
	Накладные расходы -	Тенге			703801			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						352
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105570		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210390			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3716898			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4350
	Сметная заработная плата -	Тенге				757238		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9034320			
Материалы -		Тенге			1882583			
Всего заработная плата -		Тенге				3166879		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2823215			
Местные материалы -		Тенге			1084539			
	Накладные расходы -	Тенге			3338636			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1669
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				500795		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			742377			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13115334			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						20166
	Сметная заработная плата -	Тенге				3667675		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			783822			
Материалы -		Тенге			318			
Всего заработная плата -		Тенге				48284		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			721920			
	Накладные расходы -	Тенге			43456			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						22

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49637				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			876914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				54802			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17998533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24768
		Сметная заработная плата -	Тенге				4479715			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства" г. Кызылорда _____ **М. Алсериков**

Технадзор:
Директор
ТОО "Баспана Кызылорда" _____ **С. Кадрияулы**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Абу-Сер" _____ **И. Абубакиров**