Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Внутридворовое благоустройство к территорий строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в микрорайоне «Арай-2» в г.Кызылорда »

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь месяц 2015 года
согласно договору №112 от 22.06.2015 г.

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Внутридворовое благоустройство к территорий строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в микрорайоне «Арай-2» в г.Кызылорда »- **2015 г.**	31 724,770	10 860,494	31 724,770	10 860,494	31 724,770	10 860,494	31 724,770	10 860,494	31 724,770	10 860,494
	ВСЕГО:	**31 724,770**	**10 860,494**	**31 724,770**	**10 860,494**	**31 724,770**	**10 860,494**	**31 724,770**	**10 860,494**	**31 724,770**	**10 860,494**

Заказчик:
Рукаводитель ГУ "Городского отдела строительства г. Кызылорда" _____ **М.Алсериков**

Технадзор:
Директор
ТОО "Баспана Кызылорда" _____ **С.Кадрияулы**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Абу-Сер" _____ **И.Абубакиров**

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство «Внутридворовое благоустройство к территорий строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в микрорайоне «Арай-2» в г.Кызылорда »

АКТ выполненных работ за Сентябрь месяц 2015 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего,тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	10 472 008			10 472 008
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,20%	125 664			125 664
		Итого по смете	10 597 672			10 597 672
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				-
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	114 455			114 455
		Выслуга лет 1%			105 977	105 977
		Дополнительные отпуска 0,4%			42 391	42 391
		Итого глава 9.	114 455		148 367	262 822
		ВСЕГО	10 712 126		148 367	10 860 494
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	10 712 126		148 367	10 860 494
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2015 г. К=2,557	27 390 907		379 375	27 770 282
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			555 406	555 406
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	27 390 907		934 781	28 325 688
		НДС 12%			3 399 083	3 399 082,5
		Всего договорная стоимость	27 390 907		4 333 864	**31 724 770**

Заказчик:
Рукаводитель ГУ "Городского отдела строительства г. Кызылорда" _____ М.Алсериков

Технадзор:
Директор
ТОО "Баспана Кызылорда" _____ С.Калрияулы

Подрядчик:
Директор
ТОО "Абу-Сер" _____ И.Абубакиров

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: «Внутридворовое благоустройство к территорий строительство 80 квартирного ипотечного жилого дома №1 в микрорайоне «Арай-2» в г.Кызылорда »

Договор: Договор №112 от 22.06.2015г.

АКТ
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2015 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1-1212 М2								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1212	33,43	29,06	40517	35221	18199	0,01	11
		м2		1,03	10,26	1248	12435	133	0,05	61
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см	181,8	854,26	68,13	155305	12386	8255	0,14	26
		м3		21,38	12,76	3887	2320	133	0,04	8
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1212	305,88	34,29	370724	41560	23865	0,04	48
		м2		6,01	8,79	7284	10660	133	0,03	37
4	Е0127-26-3К=14	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1212	324,96	19,14	393853	23204	11306	0,01	11
		м2		1,40	5,61	1697	6804	133	0,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1212	428,38	--	519193	--	39896	0,14	175
		м2		24,75	--	29997	--	133	--	--
6	Е0127-55-2 Изм. и доп. Вып. 14 К=4	На каждый 0,5 см изенения толщины покрытия добавлять или исключить к норме 27-55-1	1212	271,47	--	329024	--	25662	0,02	28
		м2		15,92	--	19295	--	133	--	--
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	325	607,67	6,63	197492	2155	47736	0,70	227
		м		108,68	1,76	35321	571	133	0,01	2
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	14,625	27300,00	--	399263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 5-128 М2								
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	128	19,95	15,58	2554	1994	1112	0,01	1
		м2		1,03	5,50	132	704	133	0,03	3
10	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ 8 см	128	305,88	34,29	39152	4389	2520	0,04	5
		м2		6,01	8,79	769	1126	133	0,03	4
11	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	128	23,21	1,37	2971	175	85	--	--
		м2		0,10	0,40	13	51	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	128	386,25	--	49440	--	4213	0,14	18
		м2		24,75	--	3168	--	133	--	--
13	Е0127-55-2 Изм. и доп. Вып. 14 К=4	На каждый 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключить к норме 27-55-1	128	242,92	--	31093	--	2710	0,02	3
		м2		15,92	--	2038	--	133	--	--
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	163	607,67	6,63	99050	1081	23942	0,70	114
		м		108,68	1,76	17715	286	133	0,01	1
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	2,608	26500,00	--	69112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 7-950 М2								
16	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	950	33,43	29,06	31759	27607	14265	0,01	9
		м2		1,03	10,26	979	9747	133	0,05	48
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	95	854,26	68,13	81155	6473	4314	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2031	1212	133	0,04	4
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	95	1033,66	73,75	98198	7007	4176	0,14	14
		м3		21,38	11,67	2031	1109	133	0,04	4
19	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	950	50,65	12,52	48117	11894	53600	0,24	231
		м2		38,03	4,39	36129	4172	133	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	950	-0,83	--	-789	--	-1049	-0,01	-5
		м2		-0,83	--	-789	--	133	--	--
21	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	66,5	730,00	--	48545	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4-277 М2								
22	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	277	19,95	15,58	5526	4316	2406	0,01	3
		м2		1,03	5,50	285	1524	133	0,03	7
23	Е0127-14-2 толщ10см	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	27,7	1033,66	73,75	28632	2043	1218	0,14	4
		м3		21,38	11,67	592	323	133	0,04	1
24	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	277	1491,53	49,85	413154	13808	31934	0,46	127
		м2		69,08	17,60	19135	4875	133	0,09	24
25	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	274	448,27	6,63	122825	1817	40245	0,70	191
		м		108,68	1,76	29778	481	133	0,01	2
26	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	4,384	26500,00	--	116176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1(ЗА УЧАСТКОМ)-1354 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1354	33,43	29,06	45264	39347	20331	0,01	13
		м2		1,03	10,26	1395	13892	133	0,05	68
28	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	203,1	854,26	68,13	173501	13838	9222	0,14	29
		м3		21,38	12,76	4342	2592	133	0,04	9
29	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1354	305,88	34,29	414158	46429	26661	0,04	54
		м2		6,01	8,79	8138	11908	133	0,03	41
30	Е0127-26-3К=14	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1354	324,96	19,14	439997	25922	12631	0,01	12
		м2		1,40	5,61	1896	7601	133	0,02	25
31	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1354	428,38	--	580022	--	44570	0,14	195
		м2		24,75	--	33512	--	133	--	--
32	Е0127-55-2 Изм. и доп. Вып. 14 К=4	На каждый 0,5 см изенения толщины покрытия добавлять или исключить к норме 27-55-1	1354	271,47	--	367573	--	28669	0,02	31
		м2		15,92	--	21556	--	133	--	--
33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	367	607,67	6,63	223014	2433	53905	0,70	256
		м		108,68	1,76	39886	645	133	0,01	2
34	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	16,515	27300,00	--	450860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4(ЗА УЧАСТКОМ)-7 М2								
35	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	7	19,95	15,58	140	109	61	0,01	--
		м2		1,03	5,50	7	39	133	0,03	--
36	Е0127-14-2 толщ10см	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,7	1033,66	73,75	724	52	31	0,14	--
		м3		21,38	11,67	15	8	133	0,04	--
37	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	7	1491,53	49,85	10441	349	807	0,46	3
		м2		69,08	17,60	484	123	133	0,09	1
38	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	11	448,27	6,63	4931	73	1616	0,70	8
		м		108,68	1,76	1195	19	133	0,01	--
39	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,176	26500,00	--	4664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6407328	325681			1855
			Тенге			325159	95228			391
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6407328				
Материалы -			Тенге			485945				
Всего заработная плата -			Тенге				420387			
Местные материалы -			Тенге			5270543				
		Накладные расходы -	Тенге			559115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417987				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7384430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				504255			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7384430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2525
		Сметная заработная плата -	Тенге				504255			

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	6	10009,05	242,88	60054	1457	10541	9,70	58
		скамья		1605,45	67,68	9633	406	105	0,33	2
2	У1-40-5	Установка для сушки белья типа 2, строительные работы	2	2768,68	81,79	5537	164	1036	2,90	6
		установ.		473,55	19,74	947	39	105	0,10	--
3	У1-40-6	Установка для сушки белья типа 2, монтаж металлоконструкций	2	2161,18	5,00	4322	10	385	1,20	2
		установ.		213,68	--	427	--	90	--	--
4	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	2	7012,24	197,59	14024	395	2453	6,80	14
		качели		1120,35	47,94	2241	96	105	0,23	--
5	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	2	7684,52	6,87	15369	14	1968	6,30	13
		качели		1091,65	1,87	2183	4	90	0,01	--
6	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,70	4
		горка		608,85	242,52	609	243	140	1,20	1
7	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15,00	15
		горка		2665,66	7,48	2666	7	90	0,03	--
8	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	1	8168,42	182,99	8168	183	1731	8,50	9
		песочн.		1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	--
9	У1-9-14	Лиана для лазания тип II, строительные работы	1	4998,85	222,97	4999	223	642	3,30	3
		лиана		537,90	73,32	538	73	105	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций								
		лиана	1	8723,84	13,74	8724	14	1199	7,70	8
				1328,60	3,74	1329	4	90	0,01	--
11	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы								
		брусья	2	6122,01	295,80	12244	592	1146	2,70	5
				447,15	98,70	894	197	105	0,48	1
12	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций								
		брусья	2	4829,33	--	9659	--	861	2,80	6
				478,13	--	956	--	90	--	--
13	У1-9-44	Турник, строительные работы								
		турник	4	7939,27	515,95	31757	2064	2928	3,20	13
				528,00	169,20	2112	677	105	0,83	3
14	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций								
		турник	4	8381,88	13,74	33528	55	4964	8,00	32
				1375,14	3,74	5501	15	90	0,01	--
15	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы								
		комплекс	2	5284,37	91,91	10569	184	4690	13,00	26
				2211,00	22,56	4422	45	105	0,11	--
16	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций								
		комплекс	2	49330,92	72,44	98662	145	8799	28,00	56
				4865,88	22,44	9732	45	90	0,08	--
17	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы								
		стол-ск.	2	10984,74	1263,18	21969	2526	11860	28,00	56
				4620,00	321,48	9240	643	120	1,60	3
18	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы								
		урна	14	2720,42	80,96	38086	1133	14885	6,00	84
				990,00	22,56	13860	316	105	0,11	2
19	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы								
		навес	2	15514,69	745,39	31029	1491	4188	11,00	22
				1749,00	245,34	3498	491	105	1,20	2
20	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций								
		навес	2	20978,18	38,72	41956	77	6456	21,00	42
				3575,36	11,22	7151	22	90	0,04	--
21	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы								
		скамья	8	10009,05	242,88	80072	1943	14054	9,70	78
				1605,45	67,68	12844	541	105	0,33	3
		ЛОТОК-122 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-13-1	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	104,92	22,38	21,57	2348	2263	747	0,01	1
		м3		0,81	6,53	85	686	97	0,02	3
23	Е0101-162-1	Разработка грунта I группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,66	194,18	--	711	--	803	1,25	5
		м3		194,18	--	711	--	113	--	--
24	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12,2	1033,66	73,75	12611	900	536	0,14	2
		м3		21,38	11,67	261	142	133	0,04	1
25	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	10,1626	2012,01	958,90	20447	9745	15425	5,38	55
		м3		933,75	331,09	9489	3365	120	1,25	13
26	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	122	1810,00	--	220820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	185,44	245,44	3,82	45514	708	8488	0,21	39
		м2		37,35	1,44	6926	267	118	0,01	1
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-9 ШТ								
28	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах I группы	6,84	261,00	--	1785	--	2017	1,81	12
		м3		261,00	--	1785	--	113	--	--
29	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	6,84	122,18	--	836	--	944	0,89	6
		м3		122,18	--	836	--	113	--	--
30	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2,79	961,67	100,89	2683	281	533	0,85	2
		м3		123,75	38,25	345	107	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	9	4618,68	559,80	41568	5038	15561	7,99	72
		футляр		1320,75	9,29	11887	84	130	0,02	--
32	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	9	2204,66	310,26	19842	2792	4420	1,53	14
		шт		256,50	94,27	2309	848	140	0,39	3
33	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	13,5	1350,00	--	18225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	54	448,27	6,63	24206	358	7932	0,70	38
		м		108,68	1,76	5869	95	133	0,01	--
35	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные борговые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,864	26500,00	--	22896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-5 ШТ								
36	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах I группы	3,8	261,00	--	992	--	1121	1,81	7
		м3		261,00	--	992	--	113	--	--
37	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	3,8	122,18	--	464	--	525	0,89	3
		м3		122,18	--	464	--	113	--	--
38	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,55	961,67	100,89	1491	156	296	0,85	1
		м3		123,75	38,25	192	59	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	5	4618,68	559,80	23093	2799	8645	7,99	40
		футляр		1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	--
40	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	2204,66	310,26	11023	1551	2455	1,53	8
		шт		256,50	94,27	1283	471	140	0,39	2
41	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	5	1350,00	--	6750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	30	448,27	6,63	13448	199	4406	0,70	21
		м		108,68	1,76	3260	53	133	0,01	--
43	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,48	26500,00	--	12720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОТОК (ЗА УЧАСТКОМ)-242 М								
44	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	208,12	22,38	21,57	4658	4489	1483	0,01	1
		м3		0,81	6,53	169	1360	97	0,02	5
45	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7,26	194,18	--	1410	--	1593	1,25	9
		м3		194,18	--	1410	--	113	--	--
46	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	24,2	1033,66	73,75	25015	1785	1064	0,14	3
		м3		21,38	11,67	517	282	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	20,1586	2012,01	958,90	40559	19330	30597	5,38	108
		м3		933,75	331,09	18823	6674	120	1,25	25
48	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	242	1810,00	--	438020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	367,84	245,44	3,82	90283	1405	16837	0,21	78
		м2		37,35	1,44	13739	530	118	0,01	3
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК (ЗА УЧАСТКОМ)-41 ШТ								
50	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах I группы	31,16	261,00	--	8133	--	9190	1,81	56
		м3		261,00	--	8133	--	113	--	--
51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	31,16	122,18	--	3807	--	4302	0,89	28
		м3		122,18	--	3807	--	113	--	--
52	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	12,71	961,67	100,89	12223	1282	2430	0,85	11
		м3		123,75	38,25	1573	486	118	0,18	2
53	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	41	4618,68	559,80	189366	22952	70891	7,99	328
		футляр		1320,75	9,29	54151	381	130	0,02	1
54	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	41	2204,66	310,26	90391	12720	20134	1,53	63
		шт		256,50	94,27	10517	3865	140	0,39	16
55	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	61,5	1350,00	--	83025	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	246	448,27	6,63	110274	1631	36133	0,70	172
		м		108,68	1,76	26735	432	133	0,01	2
57	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,936	26500,00	--	104304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2263545	105802			1732
			Тенге			285045	24146			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2035038				
	Материалы -		Тенге			541604				
	Всего заработная плата -		Тенге				279150			
	Местные материалы -		Тенге			1132871				
		Накладные расходы -	Тенге			340855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2518446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1827
		Сметная заработная плата -	Тенге				330279			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			228508				
	Материалы -		Тенге			198224				
	Всего заработная плата -		Тенге				30041			
		Накладные расходы -	Тенге			27037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4056			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			270878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				34097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2789324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				364376			

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКА								
1	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	2408,26	2,01	2,01	4840	4840	2027	--	--
		м2		--	0,65	--	1571	129	--	6
		САЖЕНЦЫ С КОМОМ								
2	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	26	56,94	12,39	1480	322	1652	0,32	8
		яма		44,55	4,70	1158	122	129	0,02	--
3	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	26	424,69	163,33	11042	4247	8742	1,25	33
		шт		220,50	40,14	5733	1044	129	0,17	4
4	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	26	2030,00	--	52780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОН								
5	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	2300	24,82	--	57086	--	73641	0,17	397
		м2		24,82	--	57086	--	129	--	--
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2300	19,01	--	43723	--	24359	0,05	121
		м2		8,21	--	18883	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			170951	9409			559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			82860	2737			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170951				
	Материалы -		Тенге			1034				
	Всего заработная плата -		Тенге				85597			
	Местные материалы -		Тенге			77649				
		Накладные расходы -	Тенге			110421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							625
		Сметная заработная плата -	Тенге				102161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			298254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							625
		Сметная заработная плата -	Тенге				102161			

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10 472 008				

Заказчик:

Рукаводитель ГУ "Городского отдела строительства г. Кызылорда" _____ **М.Алсериков**

Технадзор:

Директор
ТОО "Баспана Кызылорда" _____ **С.Кадрияулы**

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер" _____ **И.Абубакиров**