Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Уральска» Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ на
Реконструкцию канализационного коллектора по ул. Сарайшык
за май месяц 2010 года

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВРЕМЕННЫЙ НАПОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ОТ УЛ.НЕУСЫПОВА ДО УЛ.КЕРДЕРИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	27-18-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	3,6	448,92	186,57	1616	672	1278	1,71	6
		М3		262,35	4,48	944	16	133	0,01	-
2	27-18-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	7,34	73,43	56,38	539	414	270	0,13	1
		М3		17,05	10,58	125	78	133	0,04	-
3	27-15-4	-РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ	44,6	22,43	17,21	1001	768	585	0,03	2
		М2		5,15	4,71	230	210	133	0,02	1
4	1-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	35	25,7	24,29	899	850	255	0,01	-
		М3		1,41	6,11	49	214	97	0,02	1

5	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	2	240,82	-	482	-	544	1,69	3
				240,82	-	482	-	113	-	-
		М3								
6	1-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	35	7,13	7,13	249	249	79	-	-
				-	2,31	-	81	97	0,01	-
		М3								
7	1-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	35	3,52	3,52	123	123	39	-	-
				-	1,14	-	40	97	-	-
		М3								
8	27-21-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (МАТЕРИАЛ ОТ РАЗБОРКИ)	44,6	19,13	13,03	853	581	563	0,04	2
				6,06	3,43	270	153	133	0,01	1
		М2								
9	27-18-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	7,34	73,43	56,38	539	414	270	0,13	1
				17,05	10,58	125	78	133	0,04	-
		М3								
10	27-15-4	-ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	36	22,43	17,21	808	620	472	0,03	1
				5,15	4,71	185	169	133	0,02	1
		М2								
11	01031-А15-1	-ПОГРУЗКА КАМНЯ ПРИРОДНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	18,88	44,3	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
12	01031-А15-2	-РАЗГРУЗКА КАМНЯ ПРИРОДНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	18,88	21,4	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
13	01031-А37-1	-ПОГРУЗКА ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	17,81	122,8	-	2187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
14	01031-А37-2	-РАЗГРУЗКА ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	17,81	102,8	-	1831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

15	010333-А15-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	36,69	110,36	-	4049	-	873	0,5	18
		Т		23,8	-	873	-	100	-	-
16	1-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	35	35,49	33,85	1242	1185	365	0,01	-
		М3		1,56	9,18	55	321	97	0,03	1
17	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	2	240,82	-	482	-	544	1,69	3
		М3		240,82	-	482	-	113	-	-
18	1-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	35	7,13	7,13	249	249	79	-	-
		М3		-	2,31	-	81	97	0,01	-
19	1-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	35	3,52	3,52	123	123	39	-	-
		М3		-	1,14	-	40	97	-	-
20	27-21-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	36	147,85	19,61	5323	706	604	0,05	2
		М2		7,05	5,57	254	201	133	0,02	1
21	27-23-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ. 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	36	422,93	30,61	15225	1102	762	0,04	1
		М2		5,5	10,42	198	375	133	0,04	1
22	27-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,026	40131,55	373,55	1043	10	5	0,64	-
		Т		-	155,03	-	4	133	0,64	-

23	27-53-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	36	531,7	16,89	19141	608	579	0,04	1
				6,53	5,57	235	200	133	0,02	1
		М2								
24	27-54-6	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	36	253,43	-	9123	-	2	-	-
				0,04	-	2	-	133	-	-
		М2								
25	27-53-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	36	554,09	16,89	19947	608	579	0,04	1
				6,53	5,57	235	200	133	0,02	1
		М2								
		ПЕРЕЕЗД ДЛЯ ВЪЕЗДА ВО ДВОР								
26	1-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	270	35,49	33,85	9581	9139	2813	0,01	3
				1,56	9,18	422	2478	97	0,03	8
		М3								
27	010333-А22 -1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	490	155,45	155,45	76170	76170	16429	-	-
				-	33,53	-	16429	100	0,7	345
		Т								
28	1-145-12	-ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ, ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	366	9,4	4,87	3441	1782	1899	0,03	11
				4,53	0,82	1659	299	97	-	1
		М2								
29	1-130-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	270	15,41	15,41	4160	4160	1381	-	-
				-	5,27	-	1424	97	0,02	5
		М3								

30	1-130-7	-ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	270	1,53	1,53	414	414	121	-	-
				-	0,46	-	125	97	-	-
		М3								
31	1-135-1	-ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	270	15,48	13,2	4179	3563	1258	0,01	4
				1,78	3,02	481	815	97	0,01	4
		М3								
32	27-30-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ. 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	220	461,55	33,6	101542	7391	5742	0,05	12
				8,34	11,29	1834	2483	133	0,04	9
		М2								
33	27-29-1 Т.Ч. П1.37 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ. ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	220	-124,74	-	-27443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
34	27-18-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	22	73,43	56,38	1615	1240	809	0,13	3
				17,05	10,58	375	233	133	0,04	1
		М3								
35	1-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	270	35,49	33,85	9581	9139	2813	0,01	3
				1,56	9,18	422	2478	97	0,03	8
		М3								
36	010333-А15 -1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	472,5	110,36	-	52147	-	11247	0,5	236
				23,8	-	11247	-	100	-	-
		Т								
37	1-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	270	4,17	3,57	1127	963	461	-	1
				0,53	1,23	143	333	97	-	1
		М3								
38	01031-А15-1	-ПОГРУЗКА КАМНЯ ПРИРОДНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	35,2	44,3	-	1559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
39	01031-А15-2	-РАЗГРУЗКА КАМНЯ ПРИРОДНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	35,2	21,4	-	753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

НАПОРНЫЙ ВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕКТОР (МОНТАЖ)

40	22-8-8	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ КМ	0,95	222132,51	94497,88	211026	89773	174298	554,4	527
				105435	35696,93	100163	33912	130	174,35	166
41	01031-А33-1	-ПОГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 426 ММ /ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ/ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	50,51	260	-	13132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	01031-А33-2	-РАЗГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 426 ММ /ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ/ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	50,51	312,8	-	15799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	22-33-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 300-800 ММ Т	1,8	85066,8	43257,3	153546	78079	116744	162,47	293
				33412,5	16339,95	60310	29494	130	79,81	144
44	22-13-8	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 300 ММ КМ	0,95	674091,9	82911,27	640387	78766	101037	289,3	275
				50490	31321,13	47966	29755	130	152,97	145
45	22-16-8	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 300 ММ КМ	0,03	60800,74	9940,44	1824	298	733	82,94	2
				15048	3754,58	451	113	130	18,34	1
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА 7ШТ								
46	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ М3	3,5	240,82	-	843	-	952	1,69	6
				240,82	-	843	-	113	-	-
47	1-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ М3	3,5	147,51	-	516	-	583	1,07	4
				147,51	-	516	-	113	-	-

48	6-1-17	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ	3,43	9319,85	404,26	31967	1387	1967	2,61	9
		М3		---	---	---	---	---	---	---
				393,53	152,71	1350	524	105	0,75	3
49	11-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,49	3415,1	-	1673	-	352	3,56	2
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		584,1	-	286	-	123	-	-
50	8-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	16,8	249,56	4,2	4193	71	846	0,23	4
				---	---	---	---	---	---	---
				41,09	1,58	690	27	118	0,01	-
		М2								
51	9-34-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,3794	18830,39	2410,41	7144	915	4754	80,96	31
		Т		---	---	---	---	---	---	---
				13810,5	111,38	5240	42	90	0,54	-
52	2-1-263	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	0,3794	107900	-	40937	-	-	-	-
		Т		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ДЕМОНТАЖ								
53	22-8-8	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ	0,95	119959,73	56698,73	113962	53864	104579	554,4	527
				---	---	---	---	---	---	---
				63261	21418,16	60098	20347	130	174,35	166
		КМ								
54	9-34-1 Т.Ч. П.3.5 СНИП8.02-05-2002 П-2.8 К=0,6;0,7;0,5	-ДЕМОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,054	11278,33	1687,29	609	91	407	48,58	3
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		8286,3	77,96	447	4	90	0,38	-
55	6-1-17	-ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА	3,43	638,23	323,41	2189	1109	1574	2,61	9
		М3		---	---	---	---	---	---	---
				314,82	122,17	1080	419	105	0,75	3
56	22-33-6	-ДЕМОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	1,8	46001,88	25954,38	83033	46848	70046	97,48	176
		Т		---	---	---	---	---	---	---
				20047,5	9803,97	36186	17696	130	47,88	86
57	01031-А11-11	-ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	7,05	152,8	-	1078	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		-	-	-	-	-	-	-

58	01031-А11-21	-РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	7,05	140	-	988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	01031-А32-1	-ПОГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ ВКЛ. ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	50,6	111,4	-	5637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	01031-А32-2	-РАЗГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ ВКЛ. ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	50,6	107,1	-	5419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	01031-А18-1	-ПОГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	1,8	247,1	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	01031-А18-2	-РАЗГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	1,8	234,3	-	423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	010333-А1-2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2 Т	52,4	25,09	-	1315	-	284	0,11	6
				5,41	-	284	-	100	-	-
64	010333-А15-2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2 Т	7,05	137,6	-	971	-	209	0,62	4
				29,68	-	209	-	100	-	-
		ГАСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
65	9-53-2	-МОНТАЖ ГАСИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА Т	0,01	10702,52	1279,24	107	13	74	51,26	1
				8093,25	118,8	81	1	90	0,58	-
66	2-1-250	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,5 Т Т	0,0056	154200	-	864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

67	4-1-9 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.9 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ Т	0,0044	44300	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	23-13-5	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	2,06	9046,73	1692,74	18636	3487	6458	10,62	22
				1777,55	633,85	3662	1306	130	3,1	6
69	30-18-24 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ М3	0,64	26700	-	17088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	30-18-30 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.7 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 700 ММ ВЫСОТОЙ 0,89 М /ГОСТ 8020-90/ М	2,1	3220	-	6762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	30-18-37 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1500 ММ /ГОСТ 8020-90/ М	2,4	6780	-	16272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	30-1-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3	2,06	127	-	262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	30-1-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	2,06	840	-	1730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			М3							
74	11-4-10 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.7 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИП Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
75	2-1-223	-ЛЕСТНИЦЫ	0,0227	173500	-	3938	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
76	4-1-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,0227	18000	-	409	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			1745863	477941			2216
			ТЕНГЕ			341189	163198			1111
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1678863	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			634421	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			138797	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2452082	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			53600	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			5234	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			3530	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			62364	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13400	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			804	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14204	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			2528650	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВРЕМЕННЫЙ САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР

77	1-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	77,2	25,7	24,29	1984	1875	563	0,01	1
				1,41	6,11	109	472	97	0,02	2
		М3								

78	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	10	288,99	-	2890	-	3266	2,03	20
	Т.Ч.	ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ		---	---	---	---	---	---	---
	П-1.55	ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С		288,99	-	2890	-	113	-	-
	П-3.180	ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА								
	К=1,2	ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ								
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/								
		М3								
79	1-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	87,2	7,13	7,13	622	622	196	-	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) КВТ (Л.С.), ПРИ		-	2,31	-	202	97	0,01	1
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ								
		ДО 5 М								
		М3								
80	22-8-14	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	0,012	592815,15	264696,4	7114	3176	6039	1505,9	18
		ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800		---	---	---	---	---	---	---
		ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ		287100	99990	3445	1200	130	488,36	6
		ИСПЫТАНИЕМ								
		КМ								
81	22-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ	0,4114	132510,61	54328,73	54515	22351	47907	343,97	142
		ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250		---	---	---	---	---	---	---
		ММ		69052,5	20522,7	28408	8443	130	100,23	41
		Т								
82	22-13-14	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ	0,0121	670952,79	224013,79	20051	2688	2668	504,9	6
		АНТИКОРРОЗИОННОЙ		---	---	---	---	---	---	---
		БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА		86377,5	84622,73	1037	1015	130	413,3	5
		СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ.								
		800 ММ								
		КМ								
83	22-16-14	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ	0,0026	188184,79	28967,26	489	75	161	203,17	1
		АНТИКОРРОЗИОННОЙ		---	---	---	---	---	---	---
		БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА		36778,5	10941,97	96	28	130	53,45	-
		СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
		СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.								
		800 ММ								
		КМ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
84	1-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В	77,2	25,7	24,29	1984	1875	563	0,01	1
		ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ		---	---	---	---	---	---	---
		"ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ		1,41	6,11	109	472	97	0,02	2
		ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ								
		0,65 М3								
		М3								
85	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	10	288,99	-	2890	-	3266	2,03	20
	Т.Ч.	ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ		---	---	---	---	---	---	---
	П-1.55	ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С		288,99	-	2890	-	113	-	-
	П-3.180	ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА								

	К=1,2	ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/							
		М3							
86	1-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	87,2	7,13	7,13	622	622	196	-	-
				-	2,31	-	202	97	0,01	1
		М3								
87	22-8-14	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	0,007	331077,84	158817,84	2318	1112	2114	903,54	6
				172260	59994	1206	420	130	488,36	3
		КМ								
88	22-33-6	-ДЕМОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,4114	46001,88	25954,38	18925	10678	15965	97,48	40
		Т								
				20047,5	9803,97	8248	4033	130	79,81	33
89	01031-А32-1	-ПОГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ ВКЛ. ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	1,53	111,4	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
90	01031-А32-2	-РАЗГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ ВКЛ. ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	1,53	107,1	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
91	010333-А1-2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	1,53	25,09	-	38	-	8	0,11	-
				5,41	-	8	-	100	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			114775	45073			255
			ТЕНГЕ			48444	16488			93
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			114775	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			82910	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			11861	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			209547	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			209547	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. I ЭТАП. САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР

92	27-18-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	180	448,92	186,57	80806	33583	63879	1,71	307
		М3		262,35	4,48	47223	806	133	0,01	3
93	27-18-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	360	73,43	56,38	26435	20297	13230	0,13	46
		М3		17,05	10,58	6138	3810	133	0,04	14
94	1-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	7791	35,49	33,85	276478	263704	81176	0,01	84
		М3		1,56	9,18	12170	71517	97	0,03	245
95	1-17-8 Т.ч. П-3.46 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3, ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ	220	39,03	37,23	8586	8191	2521	0,01	3
		М3		1,72	10,1	378	2221	97	0,03	8
96	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	240	240,82	-	57798	-	65311	1,69	407
		М3		240,82	-	57798	-	113	-	-
97	1-164-2 Т.ч. П-3.177 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ	400	276,95	-	110779	-	125180	1,95	779
		М3		276,95	-	110779	-	113	-	-
98	1-164-2 Т.ч. П-3.177 К=1,15 Т.ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	189	332,34	-	62811	-	70977	2,34	442
		М3		332,34	-	62811	-	113	-	-
99	010333-А15 -1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	14385	110,36	-	1587586	-	342421	0,5	7191
				23,8	-	342421	-	100	-	-

			Т						
100	010333-А22 -1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	1415,75	155,45	-	220076	-	47467	0,7	997
				33,53	-	47467	-	100	-	-
			Т						
101	1-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	8840	4,17	3,57	36898	31545	15092	-	32
				0,53	1,23	4668	10891	97	-	36
			М3							
102	1-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	252	23,7	4,97	5973	1252	4579	0,12	30
				18,73	-	4721	-	97	-	-
			М3							
103	1-17-7 Т.Ч. П-3.37 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ПГС С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	6080	34,6	33,03	210393	200810	61780	0,01	64
				1,52	8,96	9229	54462	97	0,03	186
			М3							
104	010333-А22 -1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	10944	155,45	-	1701223	-	366930	0,7	7706
				33,53	-	366930	-	100	-	-
			Т						
105	1-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПГС	6080	147,51	-	896861	-	1013453	1,07	6501
				147,51	-	896861	-	113	-	-
			М3							
106	30-8-104	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	6080	813	-	4943040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
107	1-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	6080	23,7	4,97	144100	30203	110480	0,12	722
				18,73	-	113897	-	97	-	-
			М3							
108	5-14-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА СТАЛЬНОГО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ	72,56	25780,66	2017,83	1870618	146412	455937	27,5	1995
				4999,5	464,56	362759	33708	115	1,89	137
			Т							
109	ПРАЙСК=0,65	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ Л4 И Л5,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ ПРИ ВЕСЕ 1М СВЫШЕ 50ДО 100КГ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 16ХГ/ГОСТ 535-88/	47,16	91323	-	4307098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
110	01031-А12-1	-ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ	72,56	234,3	-	17001	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-

		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т							
111	01031-А12-2	-РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	72,56	232,8	-	16892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	010333-А1-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 Т	72,56	20,09	-	1458	-	314	0,09	7
				4,33	-	314	-	100	-	-
113	0-10-47	-ВЫВОЗ СТОКОВ ВОДОВОЗАМИ МАШ-Ч	539	1081,74	1081,74	583058	583058	16008	-	-
				-	247,5	-	133403	12	1,44	774
114	23-6-5	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ФАЛЬЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ М	130	612,62	274,93	79640	35741	74469	1,92	250
				337,69	102,95	43900	13384	130	0,84	109
115	23-6-6	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ФАЛЬЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМ. 1200 ММ М	10	743,09	328,58	7431	3286	6988	2,36	24
				414,51	123,05	4145	1231	130	1	10
116	01031-А34-1	-ПОГРУЗКА ТРУБ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	120,7	180	-	21726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	01031-А34-2	-РАЗГРУЗКА ТРУБ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	120,7	158,6	-	19143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	010333-А15-2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2 Т	120,7	137,6	-	16608	-	3582	0,62	75
				29,68	-	3582	-	100	-	-
119	01031-А34-1	-ПОГРУЗКА ТРУБ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	120,7	180	-	21726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	01031-А34-2	-РАЗГРУЗКА ТРУБ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	120,7	158,6	-	19143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

121	010333-А15 -2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	Т	120,7	137,6	-	16608	-	3582	0,62	75
					29,68	-	3582	-	100	-	-
122	22-47-14	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ	М	71	1331,44	3,01	94532	214	25691	1,52	108
					277,2	1,14	19681	81	130	0,01	-
123	8-4-326 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.5 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR 33 DB 930,8 ММ	М	71,28	26400	-	1881898	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
124	22-47-12	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	М	114	1050,72	2,31	119782	263	37175	1,36	155
					249,98	0,87	28497	99	130	-	-
125	8-4-324 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.5 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR 33 DB 744,6 ММ	М	114,46	16900	-	1934305	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
126	23-13-5	-ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	36,53	1985,21	1015,64	72526	37104	64110	5,79	211
					969,57	380,31	35421	13894	130	3,1	113
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				21471033	1395663			28211
			ТЕНГЕ				2585371	339506			1635

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	21471033	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3072333	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1472602	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	26015968	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	26015968	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	23331671	1918677		30682
	----	---	---		---
	ТЕНГЕ	2975004	519192		2839
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	23264672	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3789664	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1623260	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	28677597	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	53600	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5234	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3530	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	62364	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	13400	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	804	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14204	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	28754164	-	-	-

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (1,5%*0,85=1,275%) 1,275%	366616
ИТОГО:	29120780
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,213%	935651
ИТОГО:	30056431

ПРОЧИЕ:

ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	291208
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	116483
ИТОГО ПРОЧИХ:	407691

ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	30464122
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,823)	55536095
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	1110722
ИТОГО:	56646817
НДС-12%	6797618
ВСЕГО:	63444435

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Генеральный директор

Потиченко А.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ Отдел строительства

Начальник отдела

Мухаметкалиулы К.

Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Уральска» Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ на
Реконструкцию канализационного коллектора по ул. Сарайшык
за июнь месяц 2010 года

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЭТАП. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТОРА ОТ УЛ. НЕУСЫПОВА ДО УЛ. КЕРДЕРИ								
		РАЗДЕЛ 3. I ЭТАП. САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР								
1	27-21-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ М2	1159	147,85	19,61	171356	22725	19461	0,05	53
				7,05	5,57	8172	6461	133	0,02	23
2	27-23-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ. 700 ДО 1000 КГС/СМ2) М2	1159	422,93	30,61	490173	35475	24541	0,04	42
				5,5	10,42	6375	12077	133	0,04	43
3	27-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ Т	0,837	40131,55	373,55	33590	313	173	0,64	1
				-	155,03	-	130	133	0,64	1

4	27-53-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1159	531,7	16,89	616241	19572	18652	0,04	43
				6,53	5,57	7573	6451	133	0,02	23
		М2								
5	27-54-6	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1159	253,43	-	293723	-	68	-	-
				0,04	-	51	-	133	-	-
		М2								
6	27-53-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	1159	554,09	16,89	642186	19572	18652	0,04	43
				6,53	5,57	7573	6451	133	0,02	23
		М2								
7	66-14-7	-ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 800 ММ	1274,3	4034,75	2882,15	5141475	3672722	4295518	12,68	16161
				1120,19	1760,91	1427451	2243932	117	3,52	4485
		М								
8	66-14-7	-ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 800 ММ	1274,3	7854,24	5954,85	10008654	7588266	8207910	21,14	26934
				1866,98	3638,25	2379085	4636223	117	3,52	4485
		М								
9	66-14-7	-ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 1000 ММ	134	4463,49	3310,9	598108	443660	492768	16,55	2217
				1120,19	2022,87	150105	271064	117	7,17	961
		М								
10	66-14-7	-ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 1000 ММ	134	7854,24	5954,85	1052468	797950	863110	16,55	2217
				1866,98	3638,25	250175	487526	117	7,17	961
		М								
11	22-47-14	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ	63	1331,44	3,01	83881	190	22796	1,52	96
				277,2	1,14	17464	72	130	0,01	-
		М								
12	8-4-326	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR	63,25	26400	-	1669853	-	-	-	-
	ИЗМ.И ДОП.ВЫП.5			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06ОБ-2002	33 DB 930,8 ММ М								
13	22-47-12	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ М	1160,3	1050,72 249,98	2,31 0,87	1219145 290046	2680 1008	378371 130	1,36 -	1583 5
14	8-4-324 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.5 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR 33 DB 744,6 ММ М	1164,94	16900 -	- -	19687508 -	- -	- -	- -	- -
15	22-11-14	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ КМ	0,13	481143,37 172358,45	302769,05 71521,37	62549 22407	39360 9298	41216 130	1010,9 295,98	131 38
16	22-11-16	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ КМ	0,01	736530,88 226560,4	500783,43 122488,35	7365 2266	5008 1225	4538 130	1328,8 498,28	13 5
17	8-4-324 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.5 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR 33 DB 744,6 ММ М	130,52	16900 -	- -	2205788 -	- -	- -	- -	- -
18	8-4-326 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.5 СН РК8. 02-04-2002 СН РК	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR 33 DB 930,8 ММ М	10,04	26400 -	- -	265056 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06ОБ-2002									
19	22-8-3	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ КМ	0,064	76024,97 --- 53707,5	11742,47 --- 4435,2	4866 --- 3437	752 --- 284	4837 --- 130	297 --- 21,66	19 --- 1
20	22-19-3	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 100 ММ КМ	0,064	200283,33 --- 30690	26264,58 --- 9922,27	12818 --- 1964	1681 --- 635	3379 --- 130	177,1 --- 48,46	11 --- 3
21	8-6-78 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.9 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 108Х3 ММ М	64	540 --- -	- --- -	34560 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	23-13-5	-ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	12,77	1985,21 --- 969,57	1015,64 --- 380,31	25345 --- 12378	12967 --- 4855	22404 --- 130	5,79 --- 3,1	74 --- 40
23	23-13-5	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	8,72	9046,73 --- 1777,55	1692,74 --- 633,85	78887 --- 15500	14761 --- 5527	27336 --- 130	10,62 --- 3,1	93 --- 27
24	23-13-7	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 2 М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	71,8	12326,8 --- 1485,25	1267,62 --- 474,71	885064 --- 106641	91015 --- 34084	182942 --- 130	8,87 --- 2,32	637 --- 166
25	30-18-24 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ М3	27,88	26700 --- -	- --- -	744396 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

26	30-18-30 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.7 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 700 ММ ВЫСОТОЙ 0,89 М /ГОСТ 8020-90/ М	57,6	3220	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	30-18-37 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1500 ММ /ГОСТ 8020-90/ М	13,2	6780	-	89496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	30-18-38 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 2000 ММ /ГОСТ 8020-90/ М	60	8520	-	511200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	30-1-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3	80,52	127	-	10226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	30-1-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 М3	80,52	840	-	67637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	11-4-7	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ЗАПОРНЫЙ ЛКЗ-1000.1000 ШТ	5	39900	-	199500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	11-4-10 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.7 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИП Т /С250/, ГОСТ 3634-99 КОМПЛЕКТ	25	13400	-	335000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

33	2-1-223	-ЛЕСТНИЦЫ	0,681	173500	-	118154	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
34	4-1-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,681	18000	-	12258	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
35	10-55-1	-УСТАНОВКА КРЫШКИ К2	2,28	1298,85	32,71	2961	75	133	0,26	1
		М2		36,14	12,35	82	28	120	0,06	-
36	8-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	790	249,56	4,2	197150	3320	39776	0,23	184
		М2		41,09	1,58	32457	1251	118	0,01	6
37	11-11-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	165	896,11	14,77	147858	2438	12879	0,4	66
		М2		57,92	5,54	9556	915	123	0,03	4
38	27-20-1	-РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	210	135,14	-	28378	-	37743	0,84	177
		М		135,14	-	28378	-	133	-	-
39	16-30-4	-ЗАДЕЛКА МЕСТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРУБ И СТЕН КОЛОДЦЕВ	30	4207,05	7,64	126211	229	25186	3,92	117
		1САЛЬНИК		653,4	2,47	19602	74	128	0,01	-
40	01031-А11-11	-ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	150,01	152,8	-	22922	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
41	01031-А11-21	-РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	150,01	140	-	21001	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
42	010333-А15-2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	150,01	137,6	-	20641	-	4452	0,62	93
		Т		29,68	-	4452	-	100	-	-
43	13-17-3	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-023 ЗА ОДИН РАЗ	88	32,43	0,06	2854	5	386	0,02	2
		М2		4,85	0,02	427	2	90	-	-

44	13-26-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-710 ЗА 4 РАЗА М2	88	410,48	0,53	36122	46	983	0,06	5
				12,19	0,22	1073	19	90	-	-
45	13-26-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-710 М2	88	95,75	0,13	8426	12	246	0,02	1
				3,05	0,06	268	5	90	-	-
46	1-24-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА М3	18	8,7	8,7	157	157	49	-	-
				-	2,83	-	51	97	0,01	-
47	1-24-1	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ГРУНТА М3	18	8,7	8,7	157	157	49	-	-
				-	2,83	-	51	97	0,01	-
48	1-24-9	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М М3	18	32,22	32,22	580	580	183	-	-
				-	10,46	-	188	97	0,01	-
49	27-20-1	-РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ М	210	135,14	-	28378	-	37743	0,84	177
				135,14	-	28378	-	133	-	-
50	27-34-2	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ М	222	614,15	7,29	136342	1619	35868	0,77	170
				119,55	1,93	26540	429	133	0,01	1
51	30-3-9 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М-300 М3	9,99	24300	-	242757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	10-55-1	-УСТАНОВКА КРЫШКИ К2 М2	9,42	1298,85	32,71	12235	308	548	0,26	2
				36,14	12,35	340	116	120	0,06	1
53	8-141-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА М	1520	28,62	3,41	43502	5183	31133	0,12	184
				21,01	0,55	31935	836	95	-	5
54	16-7-100	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С	1,52	4770	-	7250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА АПВ СЕЧЕНИЕ 3 ММ2								
	1000М								
55 23-23-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ	13	4115,5	91,5	53501	1189	53288	18,52	241
			3118,5	34,65	40541	450	130	0,17	2
	ВРЕЗКА								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			48703383	12783984			51791
		ТЕНГЕ			4932692	7731719			11309
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			50753	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31133	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4913	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			86799	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			31038500	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			993692	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1921932	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			33954123	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			118154	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7089	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			125243	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			17495977	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13884491	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1882828	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			33263296	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			67429460	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВРЕМЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИОНАЯ СТАНЦИЯ

	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
56 1-17-6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 6 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	65,3	88,46	85,32	5777	5571	1997	0,02	1
			2,97	28,55	194	1864	97	0,1	7
	М3								
57 1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	23	240,82	-	5539	-	6259	1,69	[illegible]
			240,82	-	5539	-	113	-	-

			М3							
58	1-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ		65,5	147,51	-	[illegible]2	-	10918	1,07	70
					147,51	-	9662	-	113	-	-
			М3								
59	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ		65,5	240,82	-	15774	-	17825	1,69	111
					240,82	-	15774	-	113	-	-
			М3								
60	8-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		1	2989,73	110,98	2990	111	210	0,94	1
					136,13	42,08	136	42	118	0,2	-
			М3								
61	6-1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		3,2	9062,4	216,28	29000	692	1281	1,97	6
					299,48	81,7	958	261	105	0,4	1
			М3								
62	4-1-13 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.9 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 10 ММ		0,035	50600	-	1771	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			Т								
63	4-1-17 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.9 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 20-22 ММ		0,1946	46700	-	9088	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			Т								
64	30-1-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2		3,2	840	-	2688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			М3								
65	6-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ		0,13	10064,52	105,57	1308	14	121	5,39	1
					848,93	39,87	110	5	105	0,19	-
			М3								
66	9-53-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ МР-1		0,1084	10702,52	1279,24	1160	139	801	51,26	6
					8093,25	118,8	877	13	90	0,58	-
			Т								

67	2-1-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,1084	154400	-	16739	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
68	10-5-1	-УСТАНОВКА БРУСА	0,014	22922,13	348,23	321	5	67	24,75	-
		М3		3836,25	131,18	54	2	120	0,64	-
69	9-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	2	120,99	37,67	242	75	118	0,35	1
		М2		56,19	9,29	112	19	90	0,03	-
70	1-1-434	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2,1	1190	-	2499	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
71	6-278-1	-МОНТАЖ КОРПУСА КНС	2,05	64084	36696	131097	75069	56379	144,1	295
		Т		25498	5123,86	52161	10482	90	29,72	61
72	6-11-1	-ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	0,0047	177158,42	589,67	840	3	261	317,9	2
		1Т		52222,5	222,75	248	1	105	1,09	-
73	7-218-7	-МОНТАЖ НАСОСА	1	93,83	16,72	94	17	39	60,5	61
		ШТ		46,31	2,64	46	3	80	0,02	-
74	8-102-1	-УСТАНОВКА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ	1	3366	546,7	3366	547	2490	14,3	14
		ШКАФ		2500,3	121	2500	121	95	0,7	1
		ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ								
75	46-35-2	-РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	3,2	3781,21	1897,73	12100	6073	8324	11,53	37
		М3		1883,48	717,75	6027	2297	100	3,5	11
76	01031-А26-1	-ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	7,68	27,1	-	208	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
77	010333-А15-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	7,68	110,36	-	848	-	183	0,5	4
		Т		23,8	-	183	-	100	-	-

78	9-34-1	-ДЕМОНТАЖ РАМЫ МР-1	0,1084	11278,33	1687,29	1223	183	816	48,58	5
	Т.Ч.	Т		---	---	---	---	---	---	---
	П.3.5			8286,3	77,96	898	8	90	0,38	-
	СНИП8.02-05-2002									
	П-2.8									
	К=0,6;0,7;0,5									
79	52-1-3	-РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	0,13	4053,47	2650,14	527	345	301	8,56	1
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		1403,33	1045,23	182	136	94,5	5,74	1
80	10-5-1	-РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,014	3347,58	278,58	47	4	53	19,8	-
		М3		---	---	---	---	---	---	---
				3069	104,94	43	1	120	0,64	-
81	58-2-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	2	18,91	2,22	38	4	36	0,12	-
				---	---	---	---	---	---	---
		М2		16,69	0,18	33	-	107,1	-	-
82	01031-А12-1	-ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	0,109	234,3	-	26	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		-	-	-	-	-	-	-
83	01031-А12-2	-РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	0,109	232,8	-	25	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		-	-	-	-	-	-	-
84	010333-А1-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	0,109	20,09	-	2	-	-	0,09	-
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		4,33	-	-	-	-	-	-
85	6-278-1	-ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСНОЙ НАСОСНОЙ	2,05	37316,4	22017,6	76338	45041	33827	86,46	177
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		15298,8	3074,32	31297	6289	90	17,83	36
86	8-102-1	-ДЕМОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ	1	2437,6	437,36	2438	437	1992	11,44	11
				---	---	---	---	---	---	---
		ШКАФ		2000,24	96,8	2000	97	95	0,56	1
87	01031-А27-1	-ПОГРУЗКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	2,05	134,3	-	275	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		-	-	-	-	-	-	-

88	01031-А27-2	-РАЗГРУЗКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	2,05	104,3	-	213	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
89	010333-А1-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	2,05	20,09	-	41	-	9	0,09	-
		Т		4,33	-	9	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	334301	134330		843
	ТЕНГЕ	129046	21642		119
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	213332	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	94728	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	18484	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	326544	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	101605	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	47844	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	8967	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	158417	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	19363	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1735	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1266	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	22364	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	507324	-	-	-

2 ЭТАП. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТОРА ОТ УЛ. ПЕРЕВАЛОЧНО-НАБЕРЕЖНОЙ ДО УЛ. ИСАЕВА

РАЗДЕЛ 1. ВРЕМЕННЫЙ НАПОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ УЛИЦУ (2ШТ)

90	27-18-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	7,2	448,92	186,57	3232	1343	2555	1,71	12
		М3		262,35	4,48	1889	32	133	0,01	-
91	27-18-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	14,68	73,43	56,38	1078	828	539	0,13	2
		М3		17,05	10,58	250	155	133	0,04	1
92	1-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ	66	25,7	24,29	1696	1603	482	0,01	1
				1,41	6,11	93	404	97	0,02	1

		ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3							
		М3							
93	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	4	240,82	-	963	-	1089	1,69	7
				240,82	-	963	-	113	-	-
		М3								
94	1-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	70	7,13	7,13	499	499	157	-	-
				-	2,31	-	162	97	0,01	1
		М3								
95	1-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	70	3,52	3,52	246	246	78	-	-
				-	1,14	-	80	97	-	-
		М3								
96	27-21-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (МАТЕРИАЛ ОТ РАЗБОРКИ)	97,86	19,13	13,03	1872	1275	1235	0,04	4
				6,06	3,43	593	335	133	0,01	1
		М2								
97	27-23-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ. 700 ДО 1000 КГС/СМ2)(МАТЕРИАЛ ОТ РАЗБОРКИ)	97,86	36,26	30,61	3548	2995	2072	0,04	4
				5,5	10,42	538	1020	133	0,04	4
		М2								
98	27-18-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	14,68	73,43	56,38	1078	828	539	0,13	2
				17,05	10,58	250	155	133	0,04	1
		М3								
99	27-15-4	-РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ	97,86	22,43	17,21	2195	1684	1283	0,03	3
				5,15	4,71	504	461	133	0,02	2
		М2								
100	01031-А15-1	-ПОГРУЗКА КАМНЯ ПРИРОДНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	18,88	44,3	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
101	01031-А15-2	-РАЗГРУЗКА КАМНЯ ПРИРОДНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	18,88	21,4	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

102	01031-А37-1	-ПОГРУЗКА ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	17,81	122,8 -	- -	2187 -	- -	- -	- -	- -
103	01031-А37-2	-РАЗГРУЗКА ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	17,81	102,8 -	- -	1831 -	- -	- -	- -	- -
104	010333-А15-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 Т	36,69	110,36 23,8	- -	4049 873	- -	873 100	0,5 -	18 -
105	1-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 М3	70	35,49 1,56	33,85 9,18	2484 109	2369 643	729 97	0,01 0,03	1 2
106	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ М3	4	240,82 240,82	- -	963 963	- -	1089 113	1,69 -	7 -
107	1-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М М3	70	7,13 -	7,13 2,31	499 -	499 162	157 97	- 0,01	- 1
108	1-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М М3	70	3,52 -	3,52 1,14	246 -	246 80	78 97	- -	- -
		ПЕРЕЕЗД ДЛЯ ВЪЕЗДА ВО ДВОР								
109	1-15-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОДНОКОВШОВЫМИ, ВМЕСТИМОСТЬЮ КОВША 8 М3, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КАРЬЕРНЫМИ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ	945	19,54 0,52	18,97 2,71	18469 489	17926 2562	2959 97	- 0,01	3 9

		СТРОИТЕЛЬСТВЕ							
		М3							
110	010333-А22 -1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	1718	155,45	155,45	267060	267060	57601	-	-
				-	33,53	-	57601	100	0,7	1210
		Т								
111	1-33-6	-ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	945	34,82	34,21	32900	32328	9600	-	4
				0,61	9,87	572	9326	97	0,03	31
		М3								
112	1-145-12	-ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ, ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1281	9,4	4,87	12042	6236	6647	0,03	39
				4,53	0,82	5805	1047	97	-	4
		М2								
113	1-130-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	945	15,41	15,41	14559	14559	4835	-	-
				-	5,27	-	4984	97	0,02	16
		М3								
114	1-130-7	-ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	945	1,53	1,53	1448	1448	423	-	-
				-	0,46	-	436	97	-	1
		М3								
115	27-30-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ. 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	770	461,55	33,6	355396	25868	20097	0,05	42
				8,34	11,29	6420	8690	133	0,04	31
		М2								
116	27-18-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	77	73,43	56,38	5654	4341	2830	0,13	10
				17,05	10,58	1313	815	133	0,04	3
		М3								
117	1-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	945	35,49	33,85	33535	31986	9846	0,01	10
				1,56	9,18	1476	8675	97	0,03	30
		М3								

118	010333-А15-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	1701	110,36	-	187729	-	40491	0,5	850
		Т		23,8	-	40491	-	100	-	-
119	1-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	270	4,17	3,57	1127	963	461	-	1
		М3		0,53	1,23	143	333	97	-	1
120	01031-А15-1	-ПОГРУЗКА КАМНЯ ПРИРОДНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	945	44,3	-	41864	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
121	01031-А15-2	-РАЗГРУЗКА КАМНЯ ПРИРОДНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	945	21,4	-	20223	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
		НАПОРНЫЙ ВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕКТОР (МОНТАЖ)								
122	22-8-8	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,956	222842,51	94497,88	213037	90340	175399	554,4	530
		КМ		105435	35696,93	100796	34126	130	174,35	167
123	22-8-8	-УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ	0,045	222132,51	94497,88	9996	4252	8256	554,4	25
		КМ		105435	35696,93	4745	1606	130	174,35	8
124	22-33-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 300-800 ММ	2,47	85066,8	43257,3	209860	106716	159561	162,47	401
		Т		33412,5	16339,95	82429	40311	130	79,81	197
125	22-13-8	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 300 ММ	1	674091,9	82911,27	674766	82994	106461	289,3	290
		КМ		50490	31321,13	50540	31352	130	152,97	153
126	22-16-8	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 300 ММ	0,0382	60800,74	9940,44	2323	380	934	82,94	3
		КМ		15048	3754,58	575	143	130	18,34	1
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА 7ШТ								

127	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	3,5	240,82	-	843	-	952	1,69	6
				240,82	-	843	-	113	-	-
		М3								
128	1-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	3,5	147,51	-	516	-	583	1,07	4
				147,51	-	516	-	113	-	-
		М3								
129	6-1-17	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ	3,43	9319,85	404,26	31967	1387	1967	2,61	9
		М3		393,53	152,71	1350	524	105	0,75	3
130	11-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,49	3415,1	-	1673	-	352	3,56	2
				584,1	-	286	-	123	-	-
		М3								
131	8-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	19,6	249,56	4,2	4891	82	987	0,23	5
				41,09	1,58	805	31	118	0,01	-
		М2								
132	9-34-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,3794	18830,39	2410,41	7144	915	4754	80,96	31
		Т		13810,5	111,38	5240	42	90	0,54	-
133	2-1-263	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	0,3794	107900	-	40937	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
		ЛИНЕЙНЫЙ ТРУБОПРОВОД (ДЕМОНТАЖ)								
134	22-8-8 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ	1	119959,73	56698,73	120080	56755	110193	554,4	555
				63261	21418,16	63324	21440	130	174,35	175
		КМ								
135	9-34-1 Т.Ч. П.3.5 СНИП8.02-05-2002 П-2.8 К=0,6;0,7;0,5	-ДЕМОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,3791	11278,33	1687,29	4275	640	2853	48,58	18
		Т		8286,3	77,96	3141	30	90	0,38	-
136	6-1-17	-ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА	3,43	638,23	323,41	2189	1109	1574	2,61	9
		М3		314,82	122,17	1080	419	105	0,75	3

137	22-33-6	-ДЕМОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	2,47	46001,88	25954,38	113487	64029	95737	97,48	240
		Т		---	---	---	---	---	---	---
				20047,5	9803,97	49457	24186	130	47,88	118
138	01031-A11-11	-ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	8,57	152,8	-	1310	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
139	01031-A11-21	-РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	8,57	140	-	1201	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
140	01031-A32-1	-ПОГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ ВКЛ. ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	54,49	111,4	-	6070	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
141	01031-A32-2	-РАЗГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ ВКЛ. ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	54,49	107,1	-	5835	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
142	01031-A18-1	-ПОГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	0,834	247,1	-	206	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
143	01031-A18-2	-РАЗГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	0,834	234,3	-	195	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
144	010333-A1-2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	52,4	25,09	-	1315	-	284	0,11	6
				---	---	---	---	---	---	---
				5,41	-	284	-	100	-	-
		Т								
145	010333-A15-2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	8,57	137,6	-	1180	-	254	0,62	5
				---	---	---	---	---	---	---
				29,68	-	254	-	100	-	-
		Т								
		ГАСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
146	9-53-2	-МОНТАЖ ГАСИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	0,01	10702,52	1279,24	107	13	74	51,26	1
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		8093,25	118,8	81	1	90	0,58	-

147	2-1-250	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,5 Т Т	0,0056	154200	-	864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	4-1-9 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.9 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ Т	0,0044	44300	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	23-13-5	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	2,06	9046,73	1692,74	18636	3487	6458	10,62	22
				1777,55	633,85	3662	1306	130	3,1	6
150	30-18-24 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ М3	0,64	26700	-	17088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	30-18-30 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.7 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 700 ММ ВЫСОТОЙ 0,89 М /ГОСТ 8020-90/ М	2,1	3220	-	6762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	30-18-37 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1500 ММ /ГОСТ 8020-90/ М	2,4	6780	-	16272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	30-1-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	2,06	127	-	262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			М3							
154	30-1-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	2,06	840	-	1730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
155	11-4-10 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.7 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИП Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
			КОМПЛЕКТ	-	-	-	-	-	-	-
156	2-1-223	-ЛЕСТНИЦЫ	0,0227	173500	-	3938	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-
157	4-1-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,0227	18000	-	409	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	2556875	830232		3180
	ТЕНГЕ	433142	253674		2179
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2486209	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	838695	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	199494	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3524399	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	57266	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	7681	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3897	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	68843	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	13400	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	804	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14204	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	3607446	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. ВРЕМЕННЫЙ САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР

158	1-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ	64,5	25,7	24,29	1657	1567	471	0,01	1

		"ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3		1,41	6,11	91	394	97	0,02	1
		М3								
159	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	10	288,99	-	2890	-	3266	2,03	20
	Т.Ч.	ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ		---	---	---	---	---	---	---
	П-1.55	ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С		288,99	-	2890	-	113	-	-
	П-3.180	ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА								
	К=1,2	ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/								
		М3								
160	1-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	64,5	7,13	7,13	460	460	145	-	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) КВТ (Л.С.), ПРИ		-	2,31	-	149	97	0,01	1
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М								
		М3								
161	5-11-10	-ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА	0,445	9517,58	6256,2	4235	2784	1619	11,66	5
		ТРАКТОРЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ		---	---	---	---	---	---	---
		СВАЙ МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ,		2004,75	1158,89	892	516	115	3,43	2
		ДЛИНОЙ ДО 8 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2								
		Т								
162	22-8-14	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	0,012	592815,15	264696,4	7114	3176	6039	1505,9	18
		ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800		---	---	---	---	---	---	---
		ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ		287100	99990	3445	1200	130	488,36	6
		ИСПЫТАНИЕМ								
		КМ								
163	22-33-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ	0,4114	54952,32	28580,07	22607	11758	17369	99	41
		ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ.		---	---	---	---	---	---	---
		900-1600 ММ		21681	10795,95	8920	4441	130	52,73	22
		Т								
164	22-13-14	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ	0,0121	670952,79	224013,79	20051	2688	2668	504,9	6
		АНТИКОРРОЗИОННОЙ		---	---	---	---	---	---	---
		БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА		86377,5	84622,73	1037	1015	130	413,3	5
		СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 800 ММ								
		КМ								
165	22-16-14	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ	0,0026	188184,79	28967,26	489	75	161	203,17	1
		АНТИКОРРОЗИОННОЙ		---	---	---	---	---	---	---
		БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА		36778,5	10941,97	96	28	130	53,45	-
		СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 800 ММ								
		КМ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

166	1-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	64,5	25,7	24,29	1657	1567	471	0,01	1
				1,41	6,11	91	394	97	0,02	1
		М3								
167	1-164-2 Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	10	288,99	-	2890	-	3266	2,03	20
				288,99	-	2890	-	113	-	-
		М3								
168	1-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	64,5	7,13	7,13	460	460	145	-	-
				-	2,31	-	149	97	0,01	1
		М3								
169	1-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	285	23,7	4,97	6755	1416	5179	0,12	34
				18,73	-	5339	-	97	-	-
		М3								
170	22-8-14 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	0,012	331077,84	158817,84	3973	1906	3623	903,54	11
				172260	59994	2067	720	130	488,36	6
		КМ								
171	22-33-6 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,4114	46001,88	25954,38	18925	10678	15965	97,48	40
				20047,5	9803,97	8248	4033	130	79,81	33
		Т								
172	01031-А32-1	-ПОГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ ВКЛ. ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	1,53	111,4	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
173	01031-А32-2	-РАЗГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ ВКЛ. ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	1,53	107,1	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
174	010333-А1-2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	1,53	25,09	-	38	-	8	0,11	-
				5,41	-	8	-	100	-	-
		Т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ			94537	38533			197

	ТЕНГЕ			36012	13041			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			94537	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			60393	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9296	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			164226	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			164226	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВРЕМЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИОНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

175	1-17-6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 6 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 М3	120	88,46	85,32	10616	10238	3669	0,02	2
				2,97	28,55	356	3426	97	0,1	13
176	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ М3	30	240,82	-	7225	-	8164	1,69	51
				240,82	-	7225	-	113	-	-
177	1-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ М3	90	147,51	-	13276	-	15002	1,07	96
				147,51	-	13276	-	113	-	-
178	8-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	1	2989,73	110,98	2990	111	210	0,94	1
				136,13	42,08	136	42	118	0,2	-
179	6-1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ М3	3,2	9062,4	216,28	29000	692	1281	1,97	6
				299,48	81,7	958	261	105	0,4	1
180	4-1-13 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.9 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 10 ММ Т	0,035	50600	-	1771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	4-1-17 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.9	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	0,1946	46700	-	9088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	КЛАССА А-II, D 20-22 ММ	Т						
182	30-1-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	3,2	840	-	2688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
183	5-14-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА СТАЛЬНОГО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ	24,94	9050,66	2017,83	225723	50325	156715	27,5	686
				4999,5	464,56	124688	11586	115	1,89	47
			Т							
184	ПРАЙСК=0,65	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ Л4 И Л5,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ ПРИ ВЕСЕ 1М СВЫШЕ 50ДО 100КГ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 16ХГ/ГОСТ 535-88/	24,94	91323	-	2277596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
185	01031-А12-1	-ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	24,94	234,3	-	5843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
186	01031-А12-2	-РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	24,94	232,8	-	5806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
187	010333-А1-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	24,94	20,09	-	501	-	108	0,09	2
				4,33	-	108	-	100	-	-
			Т							
188	6-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,13	10064,52	105,57	1308	14	121	5,39	1
				848,93	39,87	110	5	105	0,19	-
			М3							
189	9-53-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ МР-1	0,1084	10702,52	1279,24	1160	139	801	51,26	6
				8093,25	118,8	877	13	90	0,58	-
			Т							
190	2-1-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ	0,1084	154400	-	16739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		МАССОЙ ДО 0,1 Т								
		Т								
191	10-5-1	-УСТАНОВКА БРУСА	0,014	22922,13	348,23	321	5	67	24,75	-
		М3		---	---	---	---	---	---	---
				3836,25	131,18	54	2	120	0,64	-
192	9-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	2	120,99	37,67	242	75	118	0,35	1
				---	---	---	---	---	---	---
		М2		56,19	9,29	112	19	90	0,03	-
193	1-1-434	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2,1	1190	-	2499	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		М2		-	-	-	-	-	-	-
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
194	6-278-1	-МОНТАЖ КОРПУСА КНС	2,05	64084	36696	131097	75069	56379	144,1	295
		Т		---	---	---	---	---	---	---
				25498	5123,86	52161	10482	90	29,72	61
195	6-11-1	-ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	0,0047	177158,42	589,67	840	3	261	317,9	2
		1Т		---	---	---	---	---	---	---
				52222,5	222,75	248	1	105	1,09	-
196	7-218-7	-МОНТАЖ НАСОСА	1	93,83	16,72	94	17	39	60,5	61
		ШТ		---	---	---	---	---	---	---
				46,31	2,64	46	3	80	0,02	-
197	8-102-1	-УСТАНОВКА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ	1	3366	546,7	3366	547	2490	14,3	14
				---	---	---	---	---	---	---
		ШКАФ		2500,3	121	2500	121	95	0,7	1
		ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ								
198	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	90	240,82	-	21674	-	24492	1,69	152
				---	---	---	---	---	---	---
				240,82	-	21674	-	113	-	-
		М3								
199	1-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	120	7,13	7,13	855	855	269	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,31	-	278	97	0,01	1
		М3								
200	1-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	120	3,52	3,52	422	422	133	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	1,14	-	137	97	-	1
		М3								

201	1-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	120	23,7	4,97	2844	596	2181	0,12	14
		М3		18,73	-	2248	-	97	-	-
202	46-35-2	-РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	3,2	3781,21	1897,73	12100	6073	8324	11,53	37
		М3		1883,48	717,75	6027	2297	100	3,5	11
203	01031-А26-1	-ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	8,68	27,1	-	235	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
204	010333-А15-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	8,68	110,36	-	958	-	207	0,5	4
		Т		23,8	-	207	-	100	-	-
205	9-34-1	-ДЕМОНТАЖ РАМЫ МР-1	0,1084	11278,33	1687,29	1223	183	816	48,58	5
	Т.Ч.	Т		8286,3	77,96	898	8	90	0,38	-
	П.3.5 СНИП8.02-05-2002 П-2.8 К=0,6;0,7;0,5									
206	52-1-3	-РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	0,13	4085,65	2682,33	531	349	301	8,56	1
		М3		1403,33	1045,23	182	136	94,5	5,74	1
207	10-5-1	-РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,014	3347,58	278,58	47	4	53	19,8	-
		М3		3069	104,94	43	1	120	0,64	-
208	58-2-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	2	18,91	2,22	38	4	36	0,12	-
		М2		16,69	0,18	33	-	107,1	-	-
209	01031-А12-1	-ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	0,109	234,3	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
210	01031-А12-2	-РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	0,109	232,8	-	25	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
211	010333-А1-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/,	0,109	20,09	-	2	-	-	0,09	-
				4,33	-		-	-	-	-

		РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1							
		Т							
212	01031-А26-1	-ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	0,1126	27,1	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
213	010333-А15-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	0,1126	110,36	-	12	-	3	0,5	-
		Т		23,8	-	3	-	100	-	-
214	6-278-1	-ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСНОЙ НАСОСНОЙ	2,05	37316,4	22017,6	76338	45041	33827	86,46	177
		Т		15298,8	3074,32	31297	6289	90	17,83	36
215	8-102-1	-ДЕМОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ	1	2437,6	437,36	2438	437	1992	11,44	11
		ШКАФ		2000,24	96,8	2000	97	95	0,56	1
216	01031-А27-1	-ПОГРУЗКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	2,05	134,3	-	275	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
217	01031-А27-2	-РАЗГРУЗКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	2,05	104,3	-	213	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
218	010333-А1-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	2,05	20,09	-	41	-	9	0,09	-
		Т		4,33	-	9	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			2870088	191199			1627
			ТЕНГЕ			267478	35205			174
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			213332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			94728	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18484	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			326544	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2637393	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			221605	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			171540	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3030538	-	-		-

	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			19363	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1735	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1266	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			22364	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3379445	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. 2 ЭТАП. САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР

219	27-18-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	250	448,92	186,57	112231	46643	88720	1,71	426
		М3		262,35	4,48	65588	1119	133	0,01	4
220	27-18-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	500	73,43	56,38	36715	28190	18375	0,13	64
		М3		17,05	10,58	8525	5291	133	0,04	20
221	27-15-4	-РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ	1250	22,43	17,21	28043	21514	16386	0,03	42
		М2		5,15	4,71	6435	5885	133	0,02	22
222	1-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	2310	35,49	33,85	81975	78187	24068	0,01	25
		М3		1,56	9,18	3608	21205	97	0,03	72
223	1-17-8 Т.Ч. П-3.46 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3, ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ	245	39,03	37,23	9562	9122	2808	0,01	3
		М3		1,72	10,1	421	2474	97	0,03	8
224	1-164-2 Т.Ч. П-3.177 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ	332	276,95	-	91946	-	103899	1,95	647
		М3		276,95	-	91946	-	113	-	-
225	010333-А15 -1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	5052,25	110,36	-	557587	-	120264	0,5	2526
		Т		23,8	-	120264	-	100	-	-

226	1-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	2615	4,17	3,57	10915	9331	4464	-	10
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		0,53	1,23	1381	3222	97	-	11
227	1-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	121,5	23,7	4,97	2880	604	2208	0,12	14
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		18,73	-	2276	-	97	-	-
228	1-17-7 Т.Ч. П-3.37 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ПГС С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	1202	34,6	33,03	41594	39700	12214	0,01	13
				---	---	---	---	---	---	---
				1,52	8,96	1825	10767	97	0,03	37
		М3								
229	010333-А22-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	2164	155,45	-	336389	-	72555	0,7	1524
				---	---	---	---	---	---	---
				33,53	-	72555	-	100	-	-
		Т								
230	1-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПГС	1202	147,51	-	177307	-	200357	1,07	1285
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		147,51	-	177307	-	113	-	-
231	30-8-104	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	1202	813	-	977226	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		-	-	-	-	-	-	-
232	1-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	1202	23,7	4,97	28488	5971	21842	0,12	143
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		18,73	-	22517	-	97	-	-
233	5-14-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА СТАЛЬНОГО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ	170	25780,66	2017,83	4382712	343031	1068224	27,5	4675
				---	---	---	---	---	---	---
				4999,5	464,56	849915	78976	115	1,89	322
		Т								
234	ПРАЙСК=0,65	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ Л4 И Л5,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ ПРИ ВЕСЕ 1М СВЫШЕ 50ДО 100КГ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 16ХГ/ГОСТ 535-88/	110,5	91323	-	10091192	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
235	01031-А12-1	-ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ	170	234,3	-	39831	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ							
		Т							
236	01031-А12-2	-РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	170	232,8	-	39576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т							
237	010333-А1-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	170	20,09	-	3416	-	737	0,09	15
				4,33	-	737	-	100	-	-
		Т							
238	23-6-5 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ФАЛЬЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ	60	612,62	274,93	36757	16496	34370	1,92	115
				337,69	102,95	20261	6177	130	0,84	50
		М								
239	23-6-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ФАЛЬЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМ. 400 ММ С ЖЕСТКИМ СОЕДИНЕНИЕМ	325	274,28	141,22	89140	45897	78558	0,79	256
				133,06	52,88	43243	17186	130	0,43	140
		М								
240	01031-А34-1	-ПОГРУЗКА ТРУБ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	57,39	180	-	10330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т							
241	01031-А34-2	-РАЗГРУЗКА ТРУБ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	57,39	158,6	-	9102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т							
242	010333-А15-2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	57,39	137,6	-	7897	-	1703	0,62	36
				29,68	-	1703	-	100	-	-
		Т								
243	22-47-12	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	322,1	1050,72	2,31	338435	744	105036	1,36	439
				249,98	0,87	80517	280	130	-	1
		М								
244	8-4-324 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.5 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 СН РК	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR 33 DB 744,6 ММ	323,34	16900	-	5464463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

	8,02-060Б-2002									
245	23-13-5	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	26,84	9046,73	1692,74	242514	45433	84139	10,62	285
				1777,55	633,85	47709	17013	130	3,1	83
246	30-18-24 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ М3	11,58	26700	-	309186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	30-18-30 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.7 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 700 ММ ВЫСОТОЙ 0,89 М /ГОСТ 8020-90/ М	9,9	3220	-	31878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	30-18-37 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1500 ММ /ГОСТ 8020-90/ М	27,6	6780	-	187128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	30-18-36 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1000 ММ М	10,8	4250	-	45900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	30-1-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3	26,84	127	-	3409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
251	30-1-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 М3	26,84	840	-	22546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

252	11-4-7	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ЗАПОРНЫЙ ЛКЗ-1000.1000	2	39900	-	79800	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
253	11-4-10 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.7 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИП Т /С250/, ГОСТ 3634-99	11	13400	-	147400	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
254	2-1-223	-ЛЕСТНИЦЫ	0,2951	173500	-	51200	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
255	4-1-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,2951	18000	-	5312	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
256	8-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	177	249,56	4,2	44172	744	8912	0,23	41
		М2		41,09	1,58	7272	280	118	0,01	1
257	1-1-880 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.9 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ТОЛЩИНОЙ 7 ММ ПРИ ШИРИНЕ 40-70 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	0,011	59000	-	649	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
258	23-16-8 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ	26,84	2708,65	235,24	72700	6314	89375	14,65	393
		М3		2473,42	88,06	66386	2364	130	0,72	19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			24249801	697920			12978
			ТЕНГЕ			1692391	172238			790
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23971401	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2159213	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1567837	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27698451	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			51200	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			3072	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			54272	-	-		-

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	22 00	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	13632	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	240832	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	27993555	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	78808985	14676197		70616
	----	---	---		---
	ТЕНГЕ	7490761	8227519		14647
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	477417	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	220588	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	41880	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	739886	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	60329645	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	4321443	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3879065	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	68530153	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	265346	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	11151	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	16590	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	293087	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	17736577	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	13884491	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1897264	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	33518332	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	103081457	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (1,5%*0,85=1,275%) 1,275%		1314289			
ИТОГО:		104395746			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,213%		3354235			
ИТОГО:		107749981			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		1043957			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		417583			

ИТОГО ПРОЧИХ:	1461540
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	109211521
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,823)	199092603
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	3981852
ИТОГО:	203074455
НДС-12%	24368935
ВСЕГО:	227443390

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Генеральный директор

Потиченко А.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ Отдел строительства

Начальник отдела

Мухаметкалиулы К.

Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Ура[illegible]ска» Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ на
Реконструкцию канализационного коллектора по ул. Сарайшык
за июль месяц 2010 года

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭТАП. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТОРА ОТ УЛ. ПЕРЕВАЛОЧНО-НАБЕРЕЖНОЙ ДО УЛ. ИСАЕВА								
		РАЗДЕЛ 1. ВРЕМЕННЫЙ НАПОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР								
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ УЛИЦУ (2ШТ)								
1	27-21-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	36	147,85	19,61	5323	706	604	0,05	2
				7,05	5,57	254	201	133	0,02	1
		М2								
2	27-23-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ. 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	97,86	422,93	30,61	41388	2995	2072	0,04	4
				5,5	10,42	538	1020	133	0,04	4
		М2								
3	27-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,026	40131,55	373,55	1043	10	5	0,64	-
		Т		-	155,03	-	4	133	0,64	-
4	27-53-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ	97,86	531,7	16,89	52032	1653	1575	0,04	4
				6,53	5,57	639	545	133	0,02	2

	2,5-2,9 Т/М3								
		М2							
5 27-54-6	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	97,86	253,43	-	24800	-	6	-	-
			0,04	-	4	-	133	-	-
		М2							
6 27-53-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	97,86	554,09	16,89	54223	1653	1575	0,04	4
			6,53	5,57	639	545	133	0,02	2
		М2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			178809	7016			12

		ТЕНГЕ			2075	2314			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			178809	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5837	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11079	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			195726	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			195726	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. 2 ЭТАП. САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР

7 27-21-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	102,3	147,85	19,61	15125	2006	1718	0,05	5
			7,05	5,57	721	570	133	0,02	2
		М2							
8 27-23-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ. 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	102,3	422,93	30,61	43266	3131	2166	0,04	4
			5,5	10,42	563	1066	133	0,04	4
		М2							
9 27-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,073	40131,55	373,55	2930	27	15	0,64	-
		Т							
			-	155,03		11	133	0,64	-

10	27-53-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 М2	102,3	531,7	16,89	5[illegible]03	1728	1646	0,04	4
				6,53	5,57	668	569	133	0,02	2
11	27-54-6	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 М2	102,3	253,43	-	25926	-	6	-	-
				0,04	-	5	-	133	-	-
12	27-53-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ М2	102,3	554,09	16,89	56683	1728	1646	0,04	4
				6,53	5,57	668	569	133	0,02	2
13	1-17-7 Т.Ч. П-3.37 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ПГС С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 М3	1778	34,6	33,03	61526	58724	18067	0,01	19
				1,52	8,96	2699	15926	97	0,03	54
14	010333-А22 -1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 Т	3200	155,45	-	497434	-	107290	0,7	2253
				33,53	-	107290	-	100	-	-
15	1-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПГС М3	1778	147,51	-	262273	-	296368	1,07	1901
				147,51	-	262273	-	113	-	-
16	30-8-104	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ М3	1778	813	-	1445514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	1-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ М3	1778	23,7	4,97	42140	8832	32308	0,12	211
				18,73	-	33307	-	97	-	-
18	5-14-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА СТАЛЬНОГО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ Т	24,24	25780,66	2017,83	624921	48912	152316	27,5	667
				4999,5	464,56	121187	11261	115	1,89	46

19	ПРАЙСК=0,65	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ Л4 И Л5,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ ПРИ ВЕСЕ 1М СВЫШЕ 50ДО 100КГ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 16ХГ/ГОСТ 535-88/	15,76	91323	-	1438881	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
20	01031-А12-1	-ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	24,24	234,3	-	5679	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
21	01031-А12-2	-РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	24,24	232,8	-	5643	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
22	010333-А1-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	24,24	20,09	-	487	-	105	0,09	2
		Т		4,33	-	105	-	100	-	-
23	0-19-44	-ОТКАЧКА НАСОСОМ ФЕКАЛЬНЫЙ, НАПОРОМ 24 М /ФГ 216/24/	199,28	376,09	376,09	74949	74949	6334	-	-
		МАШ-Ч		-	264,88	-	52786	12	1,54	306
24	0-10-47	-ВЫВОЗ СТОКОВ ВОДОВОЗАМИ	157	1081,74	1081,74	169833	169833	4663	-	-
		МАШ-Ч		-	247,5	-	38858	12	1,44	225
25	22-47-12	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	274,6	1050,72	2,31	288526	634	89546	1,36	375
		М		249,98	0,87	68643	239	130	-	1
26	8-4-324 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.5 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR 33 DB 744,6 ММ	275,75	16900	-	4660104	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
27	22-11-14	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	0,06	481143,37	302769,05	28869	18166	19023	1010,9	61
		КМ		172358,45	71521,37	10342	4291	130	295,98	18

28	22-11-12	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 600 ММ КМ	0,325	366786,65	237903,16	11[illegible]06	77319	76530	735,9	239
				125470,95	55665,98	40778	18091	130	231,29	75
29	8-4-324 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.5 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR 33 DB 744,6 ММ М	60,24	16900	-	1018056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	8-4-322 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.5 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR 33 DB 589,1 ММ М	326,3	9850	-	3214055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	66-14-7	-ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 1000 ММ М	596,7	4463,49	3310,9	2663367	1975612	2194287	16,55	9874
				1120,19	2022,87	668415	1207044	117	7,17	4278
32	66-14-7	-ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 1000 ММ М	596,7	7854,24	5954,85	4686623	3553259	3843412	27,58	16456
				1866,98	3638,25	1114024	2170944	117	7,17	4278
33	22-8-14	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ КМ	0,008	587785,15	264696,4	4702	2118	4026	1505,9	12
				287100	99990	2297	800	130	488,36	4
34	22-19-14	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 800 ММ КМ	0,008	1396126,33	224786,45	11169	1798	1779	503,8	4
				86130	84914,77	689	679	130	414,72	3
35	22-47-10	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 600 ММ М	8	867,38	1,89	6939	15	2332	1,23	10
				223,5	0,72	1788	6	130	-	-

36	25-117-3	-УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ ФУТЛЯРА ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,016	373434,14	57876,51	5975	926	538	38,5	1
				7177,5	20817,72	115	333	120	80,55	1
		КМ								
37	8-6-78 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.9 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 108Х3 ММ	16	540	-	8640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
38	22-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 1000 ММ	1	4806,74	615,78	4807	616	1902	8,79	9
				1452,83	10,22	1453	10	130	0,02	-
		ФУТЛЯР								
39	11-11-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	71,5	896,11	14,77	64072	1056	5581	0,4	29
		М2								
				57,92	5,54	4141	396	123	0,03	2
40	16-30-4	-ЗАДЕЛКА МЕСТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРУБ И СТЕН КОЛОДЦЕВ	13	4207,05	7,64	54692	99	10914	3,92	51
				653,4	2,47	8494	32	128	0,01	-
		1САЛЬНИК								
41	27-20-1	-РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	39	135,14	-	5270	-	7009	0,84	33
				135,14	-	5270	-	133	-	-
		М								
42	01031-А11-11	-ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	55,32	152,8	-	8453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
43	01031-А11-21	-РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	55,32	140	-	7745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
44	010333-А15-2	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	55,32	137,6	-	7612	-	1642	0,62	34
				29,68	-	1642	-	100	-	-
		Т								
45	13-17-3	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-023 ЗА ОДИН РАЗ	81,1	32,43	0,06	2630	4	356	0,02	2
				4,85	0,02	393	2	90	-	-
		М2								
46	13-26-8 К=4	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	81,1	410,48	0,53	33290	43	906	0,06	5

		ЭМАЛЬЮ ХС-710 ЗА 4 РАЗА		12,19	0,22	38	18	90	-	-
		М2								
47	13-26-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	81,1	95,75	0,13	7765	11	226	0,02	1
		ЭМАЛЬЮ ХС-710		3,05	0,06	247	4	90	-	-
		М2								
48	1-24-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	25	8,7	8,7	218	218	69	-	-
		М3		-	2,83	-	71	97	0,01	-
49	1-24-1	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ГРУНТА	25	8,7	8,7	218	218	69	-	-
		М3		-	2,83	-	71	97	0,01	-
50	8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1МДО 1КГ	970	28,62	3,41	27761	3308	19868	0,12	117
				21,01	0,55	20380	533	95	-	3
		М								
51	16-7-100	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА АПВ СЕЧЕНИЕ 3 ММ2	0,97	4770	-	4627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
52	1-24-9	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	25	32,22	32,22	806	806	254	-	-
				-	10,46	-	262	97	0,01	-
		М3								
53	27-20-1	-РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	39	135,14	-	5270	-	7009	0,84	33
				135,14	-	5270	-	133	-	-
		М								
54	27-34-2	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	148	614,15	7,29	90894	1079	23912	0,77	114
				119,55	1,93	17693	286	133	0,01	1
		М								
55	30-3-9 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.6 СН РК8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М-300	6,67	24300	-	162081	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
56	23-23-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	5	4115,5	91,5	20577	457	20495	18,52	93

ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ ВРЕЗКА		3118,5	34,65	15593	173	130	0,17	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			22052619	6007631			32620
	ТЕНГЕ			2518141	3525903			9308
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			32388	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19868	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3135	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			55391	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			14606909	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			887851	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			929686	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16424445	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7413321	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6048613	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			807716	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			14269650	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			30749487	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			22231428	6014647			32632
	ТЕНГЕ			2520216	3528217			9316
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			32388	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19868	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3135	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			55391	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			14785718	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			893688	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			940764	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16620171	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7413321	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6048613	-	-		-

НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРА -	ТЕНГЕ	80 16	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14269650	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	30945212	-	-	-

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (1,5%*0,85=1,275%) 1,275%	394551
ИТОГО:	31339763
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,213%	1006947
ИТОГО:	32346710
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	313398
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	125359
ИТОГО ПРОЧИХ:	438757
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	32785467
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г (1,823)	59767906
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	1195358
ИТОГО:	60963264
НДС-12%	7315592
ВСЕГО:	68278856

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Генеральный директор

Потиченко А.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ Отдел строительства

Начальник отдела

Мухаметкалиулы К.

Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Уральска» ма 2в

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ на
Реконструкцию канализационного коллектора по ул. Сарайшык
за август месяц 2010 года

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭТАП. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТОРА ОТ УЛ. ПЕРЕВАЛОЧНО-НАБЕРЕЖНОЙ ДО УЛ. ИСАЕВА								
		РАЗДЕЛ 4. 2 ЭТАП. САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР								
1	27-21-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ М2	1147,7	147,85	19,61	169685	22504	19272	0,05	53
				7,05	5,57	8092	6398	133	0,02	23
2	27-23-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ. 700 ДО 1000 КГС/СМ2) М2	1147,7	422,93	30,61	485394	35129	24302	0,04	42
				5,5	10,42	6312	11960	133	0,04	42
3	27-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ Т	0,83	40131,55	373,55	33309	310	171	0,64	1
				-	155,03	-	129	133	0,64	1
4	27-53-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1147,7	531,7	16,89	610233	19381	18470	0,04	42
				6,53	5,57	7499	6388	133	0,02	22

		М2							
5 27-54-6	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1147,7	253,43	-	290059	-	67	-	-
			0,04	-	50	-	133	-	-
		М2							
6 27-53-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	1147,7	554,09	16,89	635925	19381	18470	0,04	42
			6,53	5,57	7499	6388	133	0,02	22
		М2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	2225406	96704		180
	----	---	---		---
	ТЕНГЕ	29453	31262		110
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2225406	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	80752	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	12113	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	138368	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2444526	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	330
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	72828	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	2444526	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	2225406	96704		180
	----	---	---		---
	ТЕНГЕ	29453	31262		110
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2225406	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	80752	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	138368	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2444526	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	2444526	-	-	-

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (1,5%*0,85=1,275%) 1,275% 31168

ИТОГО:	2475[illegible]4
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,213%	79544
ИТОГО:	2555238
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	24757
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	9903
ИТОГО ПРОЧИХ:	34660
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	2589898
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г (1,823)	4721384
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	94428
ИТОГО:	4815812
НДС-12%	577897
ВСЕГО:	5393709

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Генеральный директор

Потиченко А.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ Отдел строительства

Начальник отдела

Мухаметкалиулы К.

ОРАЛ ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ
ШЕШІМІ

№ 54 «16» тамыз 2010ж.

Салынған нысананы пайдалануға қабылдау
жөніндегі мемлекеттік қабылдау
комиссиясының актісін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 73-бабын басшылыққа алып, «Орал қаласының құрылыс бөлімі» ММ-нің қолдаухаты негізінде ШЕШЕМІН:

1. Салынған нысананы пайдалануға қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі бекітілсін.

Нысана атауы	Тапсырыс беруші	Ұзындығы (м)	Құрылыс мекенжайы
«Орал қаласының Сарайшық көшесі-мен Перевалочная-Набережная көшесі-нен бастап Неусы-пов көшесіне дейін ø800-1000мм арынды және өздігімен ағатын кәріздік коллекторды қайта құру»	«Орал қаласының құрылыс бөлімі» ММ	кәріз жүйесі – 2530;	Орал қаласы Сарайшық көшесі

2. Орал қаласының құрылыс бөлімі белгіленген тәртіп бойынша құжаттарды ресімдесін.

Қала әкімі С.Оразов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От «15»октября 2001года № 1328
УТВЕРЖДЕН
Решением акима г. Уральска
от 16 августа 2010г. №54
(дата и № решения (приказа, постановления
и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «__» август__ 2010 г **«Реконструкция напорного и самотечного канализационного коллектора по ул.Сарайшык от ул.Перевалочно-Набережная до ул.Неусыпова ø 800-1000 мм»**

(место нахождегния объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «25» июня _2010г. № 28_ Решение Акима г.Уральска
(наименование органа,назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: Тусупкалиева М.Б. заместитель акима города
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Заместителя председателя – Каржауов М.Ш. начальник отдела мониторинга и выдачи разрешения на производства СМР УГАСК ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:
Заказчика – К.Мухаметкалиулы начальник отдела строительства г.Уральска
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Эксплуатационной организации
Сакказов А.Г. гл. инженер ГКП «Орал Су Арнасы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Генерального проектировщика
Ахметов Б.Г. директор ТОО «Актау Жобалау»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Генерального подрядчика
Потиченко А.А. директор ТОО «Альтаир»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Насырова Л.Г. гл. специалисть пред.надзор ГорСЭС
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Органов государственного пожарного надзора
Бисембаев К.У. начальник Департамента ЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Казтуганову Т.М. Руководитель филиала Департамента экологии
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кушнер В.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительства г.Уральска
(фамилия, имя, отчества) (должность)
Разов М.А. Начальник отдела земельных отношении г.Уральска
(фамилия, имя, отчества) (должность)
Закарин Р.С. зав.сектором ГУ «ОЖКХ АД и ПТ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Идресов М.С. директор ЗКОФ АО НЦ «Курылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Отдел строительства г.Уральска ЗКО
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Реконструкция напорного и самотечного канализационного коллектора по ул.Сарайшык от ул.Перевалочно-Набережная до ул.Неусыпова ø 800-1000 мм»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: г.Уральск ЗКО
(область,район,нселенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «23»10.2009г Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от
«14» июня 2010 г № 415.
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Строительство осуществлено Генеральным подрядчиком ТОО «Альтаир»
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ,выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектным институтом ТОО «Актау Жобалау»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим_____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому,индивидуальному, повторно применяемому) **№ А-00-34**
(номер проекта,номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа,разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена

ГУ «ОЖКХ АД и ПТ г.Уральска ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (пересутвердившего) документацию на объект (очередь,пусковой комплекс))
« 18 » мая 2010 г № 11
(дата, номер документа)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: май 2010 год
     (месяц и год)
   - Окончание работ: июль 2010 год
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства :

   При норме или по ПОС - месяца
   Фактически - месяц

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проект , исполнительно-техническая документация
(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, вместимости, объема пропускной способности, провозной способности , число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Сетей канализации - 2,53 км

Выпуск продукции (оказание услуг). Предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технологические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями . Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации :

Всего **372 705,0** тыс. тенге с учетом НДС., в том числе:строительно-монтажных работ **315 586,0** тыс.тенге,оборудования,инструмента и инвентаря **-** тыс.тенге, прочие затраты **57 119,0 тыс.тенге.**

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ _____ т.т.

Стоимость оборудования, инвентаря и инструмента _____т.т.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических_ _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **«Реконструкция напорного и самотечного канализационного коллектора по ул.Сарайшык от ул.Перевалочно-Набережная до ул.Неусыпова ø 800-1000 мм»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Гусупкалиев М.Б.**
(подпись)

Зам.председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Каржаубов М.Ш.**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии _____ **Мухаметкалиулы К.**
(подпись)

_____ **Сакказов А.Г.**
(подпись)

_____ **Ахметов Б.Г.**
(подпись)

_____ **Насырова Л.К.**
(подпись)

_____ **Бисембаев К.У.**
(подпись)

_____ **Казтуганов Т.М.**
(подпись)

«Реконструкция напорного и самотечного канализационного коллектора по ул.Сарайшык от ул.Перевалочно-Набережная до ул.Неусыпова ø 800-1000 мм»

_____ **Кушнер В.В.**
(подпись)

_____ **Разов М.А.**
(подпись)

_____ **Закарин Р.С.**
(подпись)

_____ **Идрисов М.С.**
(подпись)

_____ **Потиченко А.А.**
(подпись)