Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

по объекту: Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда

Заказчик: ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Договор: №123 от 20 октября 2014 г

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда **за 2014 год**	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558
	Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда **за 2015 год**	314 782,177	123 366,052	314 782,177	123 366,052	—	—	—	—	—	—
	ВСЕГО:	**344 782,177**	**135 123,61**	**344 782,177**	**135 123,61**	**30 000,000**	**11 757,558**	**30 000,000**	**11 757,558**	**30 000,000**	**11 757,558**

ЗАКАЗЧИК: _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик: ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
Подрядчик: ТОО "АБУ-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
в поселке Тасбугет г.Кызылорда

АКТ выполненных работ за декабрь месяц 2014 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	11280440			11 280 440
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8*0,8%	162 438			162 438
		Итого по смете	11 442 879			11 442 879
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,5*0,9%	154 479			154 479
		Выслуга лет 1%			114 429	114 429
		Дополнительные отпуска 0,4%			45 772	45 772
		Итого глава 9.	154 479		160 200	314 679
		ВСЕГО	11 597 358		160 200	11 757 558
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	11 597 358		160 200	11 757 558
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,2335	25 902 698		357 807	26 260 506
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			525 210	525 210
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	25 902 698		883 017	26 785 716
		НДС 12%			3 214 286	3 214 286
		Всего договорная стоимость	25 902 698		4 097 303	**30 000 000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда
договор:

Акт
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		ПРОЕМЫ								
7	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	89,169	270,90	23,78	24156	2120	22836	1,65	147
		м2		247,12	8,98	22035	801	100	0,04	4
8	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**	271,156	158,38	23,78	42946	6448	38933	0,91	247
		м2		134,60	8,98	36498	2435	100	0,04	11
		ПОЛЫ								
10	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	703,5	5,64	0,19	3968	134	4260	0,04	28
		1м		5,45	0,02	3834	14	110,7	--	--
11	Е0157-3-2	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	226,5	20,76	0,19	4702	43	5163	0,14	32
		1м		20,57	0,02	4659	5	110,7	--	--
12	Е0157-2-8	**Демонтаж стяжки из легкого бетона**	114,2	358,97	192,06	40994	21933	30222	1,11	127
		1м2		166,91	72,15	19061	8240	110,7	0,40	46
13	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	211,66	116,63	10,56	24686	2235	25244	0,70	148
				106,07	1,67	22451	353	110,7	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
14	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	657,48	17,38	0,93	11427	611	12075	0,11	72
		1м2		16,45	0,14	10816	92	110,7	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
15	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	265,93	133,16	23,58	35411	6271	28583	0,74	197
		1м2		109,58	4,16	29141	1106	94,5	0,02	5
16	Е0161-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	770,36	393,86	33,79	303414	26030	165567	1,35	1040
		м2		221,81	5,62	170874	4329	94,5	0,03	23
17	Е0162-36-4	Снятие набелов со стен	1965,47	37,04	--	72801	--	68797	0,26	511
		м2		37,04	--	72801	--	94,5	--	--
		ПОТОЛОК								
18	Е0162-36-10	Снятие набелов с потолков	855	43,85	--	37491,75	--	35429,7038	0,31	265
		м2		43,85	--	37491,75	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**601997**	**65826**			**2814**
			Тенге			**429661**	**17375**			**91**
		Накладные расходы -	Тенге			437109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62346,33703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1101452				
		РАЗДЕЛ 3.Проемы								
		ДВЕРИ								
51	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	63,99	392,85	24,17	25138	1547	11646	0,83	53
		м2		160,30	8,22	10258	526	108	0,03	2
52	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	23,04	10900	--	251136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой:	35,91	12700	--	456057	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	5,04	13000	--	65520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: ---------- м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	150,36	446,86	128,16	67190	19270	35562	0,90	135
				174,40	44,59	26223	6705	108	0,14	21
56	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	82,06	4250,00	--	348755	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	94,5	4010,00	--	378945	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
60	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	42,18	527,24	24,73	22239	1043	13186	1,46	62
				281,23	8,22	11862	347	108	0,03	1
61	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	64,62	379,30	23,60	24510	1525	14298	1,02	66
				196,66	8,22	12708	531	108	0,03	2
62	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	68,93	537,52	23,97	37051	1652	20349	1,38	95
				265,62	7,73	18309	533	108	0,03	2
65	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- м2	137,86	5240	--	722386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-	129,22	8680	--	1121630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
67	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-	85,62	10600	--	907572	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	23,38	246,66	6,98	5767	163	2798	0,59	14
		м2		108,16	2,65	2529	62	108	0,01	
69	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	133,6	2860,00	--	382096	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0112-10-1	Устройство водоотлива из листовой оцинокванной стали	13,96	739,16	1,55	10319	22	2643	0,97	14
		м2		176,21	0,59	2460	8	107,1	--	--
		ПОЛЫ								
		5-ЫЙ ЭТАЖ								
		Устройство пола по типу деталь 33-1								
116	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	657,5	935,06	6,13	614802	4030	50651	0,38	250
		м2		67,28	2,31	44237	1519	110,7	0,01	7
117	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	703,5	111,76	0,58	78623	408	10957	0,08	56
		м		13,85	0,22	9743	155	110,7	--	
118	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	65,8	180,18	2,35	11856	155	5655	0,47	31
		м2		90,05	0,90	5925	59	94,5	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	197,5	1636,05	14,65	323120	2893	44365	1,06	209
				197,43	5,49	38992	1084	110,7	0,02	4
120	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	211,4	261,85	0,40	55355	85	11235	0,24	51
				47,87	0,14	10120	30	110,7	--	--
121	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	14,15	1452,45	14,65	20552	207	3179	1,06	15
				197,43	5,49	2794	78	110,7	0,02	0,283
122	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	15,14	261,85	0,40	3964	6	805	0,24	4
				47,87	0,14	725	2	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5934584	33006			1054
			Тенге			196885	11638			39
		Накладные расходы -	Тенге			227330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369714,849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6531629				
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
123	Е0115-79-9	Отделка потолков смесью "Алинекс" м2	855	224,69	2,63	192110	2249	72281	0,36	308
				88,47	0,99	75642	846	94,5	--	
124	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	784,7	338,18	2,91	265370	2283	70083	0,49	385
				93,41	1,10	73299	863	94,5	--	
125	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке м2	43,31	217,77	3,69	9432	160	4525	0,57	25
				109,19	1,37	4729	59	94,5	0,01	--
126	Е0115-152-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза м2	3,93	39,04	0,30	153	1	117	0,18	1
				31,58	0,13	124	--	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
127	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,93	244,86	2,45	962	10	467	0,61	2
				125,24	0,56	492	2	94,5	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
128	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	3063,35	194,87	2,29	596955	7015	206201	0,30	919
				70,38	0,85	215599	2604	94,5	--	
		м2								
129	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1982,03	316,78	2,63	627867	5213	141919	0,39	773
				74,78	0,99	148216	1962	94,5	--	
		м2								
131	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1081,32	185,31	2,35	200379	2541	92937	0,47	508
				90,05	0,90	97373	973	94,5	--	--
		м2								
132	Е0115-17-5	Устройство панели из керамической плитки h 1,6м	118,45	1552,70	5,78	183917	685	32945	1,52	180
				293,22	3,93	34732	466	93,6	0,02	2
		м2								
133	Е0115-17-5	Устройство панели из керамической плитки (на всю высоту)	147,48	1552,70	5,78	228992	852	41019	1,52	224
				293,22	3,93	43244	580	93,6	0,02	3
		м2								
134	Е0115-17-5	Устройство экрана из керамической плитки 1,0х1,6(h)м	56	1552,70	5,78	86951	324	15575	1,52	85
				293,22	3,93	16420	220	93,6	0,02	1
		м2								
135	Е0115-65-1	Штукатурка дверных откосов по бетону и камню	81	635,22	7,91	51453	641	27759	1,79	145
				359,66	2,99	29132	242	94,5	0,01	1
		м2								
136	Е0115-65-1	Штукатурка оконных откосов по бетону и камню	77,8	635,22	7,91	49420	615	26662	1,79	139
				359,66	2,99	27982	233	94,5	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2493963	22589			3694
			Тенге			766984	9050			8
		Накладные расходы -	Тенге			732492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193587,2523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3420041				

РАЗДЕЛ 7. КЛАДКА КИРПИЧНАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА								
146	Е0108-16-1	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	10,92	3690,21	362,08	40297	3954	24641	9,81	107
		м3		1989,79	135,00	21729	1474	106,2	0,53	6
147	С143007-10	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный, 250х120х65 мм, М-200	1,08	19800	--	21384	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	2,16	11017	--	23797	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,17	10023,81	527,69	1704	90	1750	56,40	10
		т		9496,13	196,87	1614	33	106,2	0,77	0,1
150	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007	65000	--	455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,163	67700	--	11035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр	240	8,62	0,02	2069	5	1858	9,81	2354,4
		отверст		8,60	--	2064	--	90	0,53	--
153	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	240	208,75	2,32	50100	557	35361	9,81	2354,4
		отверст		163,35	0,36	39204	86	90	0,53	127,2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			150841	4605			4826
			Тенге			64611	1594			133,1
		Накладные расходы -	Тенге			63610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12867,05818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			227318				
		ВСЕГО				11280440				

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕХНАДЗОР: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

абеш - йотвергдаю
А. Кашмебетов.