Заказчик: ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Договор: №123 Доп.соглашение №1 от 10 февраля 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2015 года

по объекту: Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда **за 2014 год**	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	—	—
2	Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда **за 2015 год**	308 765,7276	121 008,150	308 765,7276	121 008,150	174 953,301	68 565,963	174 953,301	68 565,963	27 790,364	10 891,324
	ВСЕГО:	**338 765,7276**	**132 765,708**	**338 765,7276**	**132 765,708**	**204 953,301**	**80 323,521**	**204 953,301**	**80 323,521**	**27 790,364**	**10 891,324**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Заказчик: ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство "Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
в поселке Тасбугет г.Кызылорда

АКТ выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2015 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	10 449 358			10 449 358
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8*0,8%	150 471			150 471
		Итого по смете	10 599 829	-		10 599 829
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Здополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%	143 098			143 098
		Выслуга лет 1%			105 998	105 998
		Дополнительные отпуска 0,4%			42 399	42 399
		Итого глава 9.	143 098		148 398	291 495
		ВСЕГО	10 742 926	-	148 398	10 891 324
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	10 742 926	-	148 398	10 891 324
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. К=2,2335	23 994 846	-	331 453	24 326 299
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			486 526	486 526
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	23 994 846	-	817 979	24 812 825
		НДС 12%			2 977 539	2 977 539
		Всего договорная стоимость строительства	23 994 846	-	3 795 518	**27 790 364**

ЗАКАЗЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик: **ГУ "Городской противотуберкулезный диспансер"**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
Наименование стройки : **Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспансер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда**
Наименование объекта: **ДИСПАНСЕР**

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ПОЛЫ										
1	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	730	5,64	0,19	4117	139	4420	0,04	28		
		1м		5,45	0,02	3979	15	110,7	--	--		
2	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	212	20,76	0,19	4401	40	4832	0,14	30		
		1м		20,57	0,02	4361	4	110,7	--	--		
3	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	200	116,63	10,56	23326	2112	23854	0,70	140		
		1м2		106,07	1,67	21214	334	110,7	0,01	3		
4	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	684	17,38	0,93	11888	636	12562	0,11	78		
		1м2		16,45	0,14	11252	96	110,7	--	1		
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	553	32,87	--	18177	--	18177	0,23	126		
		м2		32,87	--	18177	--	100	--	--		
6	Е0162-36-4	Снятие набелов со стен	1022	37,04	--	37855	--	35773	0,26	263		
		м2		37,04	--	37855	--	94,5	--	--		
7	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	47	81,77	5,83	3843	274	3903	0,53	25		
		м2		75,94	0,95	3569	45	108	0,01	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	72	133,16	23,58	9588	1698	7739	0,74	53
		м2		109,58	4,16	7890	300	94,5	0,02	2
		ПОТОЛОК								
9	Е0162-36-10	Снятие набелов с потолков	923	43,85	--	40474	--	38248	0,31	282
		м2		43,85	--	40474	--	94,5	--	--
		ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
10	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	64	158,38	23,78	10136	1522	9189	0,91	58
		м2		134,60	8,98	8614	575	100	0,04	3
11	Е0146-44-2	Разборка деревянных витражей	18	250,04	23,78	4501	428	4234	1,52	27
		м2		226,26	8,98	4073	162	100	0,04	1
12	Е0109-45-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж витражей из стеклоблоков	4	580,01	20,19	2320	81	2028	2,99	12
		м2		556,20	7,10	2225	28	90	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			170626	6930			1122
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163681	1558			10
		Всего заработная плата -	Тенге			168306				
		Накладные расходы -	Тенге				162986			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			162931				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24440			81
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			351110				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				187425			1201
		Материалы -	Тенге			2320				
		Всего заработная плата -	Тенге			14				
		Накладные расходы -	Тенге				2253			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2028				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				304			1
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4609				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2557			13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			355719				
		Сметная заработная плата -	Тенге				189983			1214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		1-ЫЙ ЭТАЖ П2 Устройство пола по типу деталь 662А/Серия 2.244-1, вып.6/								
13	Е0111-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 10 мм**								
		м2	158,82	184,32	11,73	29274	1862	10644	0,28	44
				56,15	4,39	8918	697	110,7	0,02	3
14	Е0114-21-1	**Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона марки М50**								
		м3	6,3528	15100,11	163,66	95928	1040	2469	2,42	15
				349,31	61,88	2219	393	94,5	0,30	2
		Устройство пола по типу деталь 452А/Серия 2.244-1, вып.6/								
15	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**								
		м2	158,52	1452,45	14,65	230242	2322	35609	1,22	193
				197,43	5,49	31297	870	110,7	0,03	4
16	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**								
		м	170	261,85	0,40	44514	68	9035	0,27	46
				47,87	0,14	8139	23	110,7	--	--
17	Е0111-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 10 мм**								
		м2	245,075	184,32	11,73	45173	2874	16425	0,28	68
				56,15	4,39	13762	1075	110,7	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			445132	8166			368
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			64335	3058			15
		Материалы -	Тенге			445132				
		Всего заработная плата -	Тенге			263152				
		Местные материалы -	Тенге				67394			
		Накладные расходы -	Тенге			109479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			74182				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							37
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11127			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			550472				
		Сметная заработная плата -	Тенге							420
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				78521			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			550472				
		Сметная заработная плата -	Тенге							420
							78521			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
18	Е0115-79-9	**Отделка потолков смесью "Алинекс"**								
		м2	320	224,69	2,63	71902	840	27052	0,41	131
				88,47	0,99	28310	316	94,5	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40	338,18	2,91	13527	117	3573	0,56	23
		м2		93,41	1,10	3737	44	94,5	0,01	--
		СТЕНЫ 1-ГО ЭТАЖА								
20	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	3,3864	8240,63	154,03	27906	522	7970	14,63	50
		м3		2295,00	58,50	7772	198	100	0,28	1
21	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	30,5	405,83	42,96	12378	1310	7561	1,39	42
		м2		217,35	16,09	6629	491	106,2	0,08	2
22	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,5372	11017,00	--	16935	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	240	244,86	2,45	58767	588	28531	0,70	169
		м2		125,24	0,56	30056	135	94,5	0,03	8
24	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен смесью "Алинекс"	600	194,87	2,29	116921	1373	40387	0,34	204
		м2		70,38	0,85	42228	510	94,5	--	3
25	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30	316,78	2,63	9503	79	2148	0,45	13
		м2		74,78	0,99	2244	30	94,5	--	--
26	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство экрана из керамической плитки 1х1,6 м	4,8	1552,70	5,78	7453	28	1335	1,75	8
		м2		293,22	3,93	1407	19	93,6	0,02	--
27	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство панели из керамической плитки h=1,6 м	26,77	1552,70	5,78	41566	155	7445	1,75	47
		м2		293,22	3,93	7849	105	93,6	0,02	1
		СТЕНЫ 2-ГО ЭТАЖА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0115-73-1	**Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм**								
		м2	280,84	-1372,16	-44,30	-385359	-12442	-114851	-2,24	-629
				-357,75	-31,73	-100471	-8911	105	-0,16	-46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-8500	-7432			58
			Тенге			29762	-7064			-30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-8500				
	Материалы -		Тенге			-182367				
	Всего заработная плата -		Тенге				22698			
	Местные материалы -		Тенге			151536				
		Накладные расходы -	Тенге			11152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				24371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				24371			
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
29	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**								
		м2	900	244,86	2,45	220377	2204	106991	0,70	632
				125,24	0,56	112712	506	94,5	0,03	29
30	Е0115-79-1	**Отделка фасадов декоративным составом "Аспол"**								
		м2	900	426,99	2,70	384291	2430	66001	0,37	333
				76,59	1,01	68931	911	94,5	--	4
31	Е0115-53-4	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов при ширине более 200 мм**								
		м	250	305,25	1,21	76312	303	56408	1,20	299
				238,31	0,45	59579	112	94,5	--	1
32	Е0115-60-1	**Штукатурка простая внутренней поверхности парапета**								
		м2	45,2	211,16	2,50	9544	113	4612	0,65	29
				107,64	0,34	4865	15	94,5	0,05	2
33	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**								
		м2	1200	161,13	0,78	193362	930	101607	0,50	600
				79,44	0,29	95330	345	106,2	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			883886	5980			1894
			Тенге			341417	1890			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			883886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			410638				
		Всего заработная плата -	Тенге				343307			
		Местные материалы -	Тенге			125852				
		Накладные расходы -	Тенге			335619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50343			168
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73170				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1292676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				393650			2101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1292676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				393650			2101

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИ								
34	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	54,81	446,86	128,16	24492	7025	12963	1,03	57
		м2		174,40	44,59	9559	2444	108	0,17	10
35	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	8,4	365,39	103,92	3069	873	1779	0,92	8
		м2		159,65	36,46	1341	306	108	0,15	1
36	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	12	-1380,00	--	-16560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	12	-583,00	--	-6996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			4006	7897			64
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			10900	2750			11
		Материалы -	Тенге			4006				
		Всего заработная плата -	Тенге			8764				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13650			
		Накладные расходы -	Тенге			-23556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			14742				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2211			7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15861			83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				15861			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1495149	21541			3506
			Тенге			610095	2193			44
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			1492829				
	Всего заработная плата -		Тенге			500187				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				610035			
	Местные материалы -		Тенге			-23556				
		Накладные расходы -	Тенге			386867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			598625				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							299
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				89794			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2216941				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3837
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				699829			
	Материалы -		Тенге			2320				
	Всего заработная плата -		Тенге			14				
		Накладные расходы -	Тенге				2253			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2028				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				304			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4609				
		Сметная заработная плата -	Тенге							13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2557			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2221550				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3850

Наименование объекта - БЛОК БОЛЬНИЦЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ								
1	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	64	270,90	23,78	17338	1522	16390	1,65	106
		м2		247,12	8,98	15816	575	100	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	269	158,38	23,78	42604	6397	38623	0,91	245
		м2		134,60	8,98	36207	2416	100	0,04	12
		ПОЛЫ								
3	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	686	5,64	0,19	3869	130	4154	0,04	26
		1м		5,45	0,02	3739	14	110,7	--	--
4	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	247	20,76	0,19	5128	47	5630	0,14	35
		1м		20,57	0,02	5081	5	110,7	--	--
5	Е0157-2-8	Демонтаж стяжки из легкого бетона	114	358,97	192,06	40923	21895	30169	1,11	127
		1м2		166,91	72,15	19028	8225	110,7	0,40	46
6	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	231	116,63	10,56	26942	2439	27551	0,70	161
		1м2		106,07	1,67	24502	386	110,7	0,01	3
7	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	641	17,38	0,93	11141	596	11772	0,11	73
		1м2		16,45	0,14	10544	90	110,7	--	1
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
8	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	301	133,16	23,58	40081	7098	32353	0,74	224
		м2		109,58	4,16	32984	1252	94,5	0,02	7
9	Е0161-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	808	393,86	33,79	318239	27302	173656	1,35	1092
		м2		221,81	5,62	179222	4541	94,5	0,03	25
10	Е0162-36-4	Снятие набелов со стен	2029	37,04	--	75154	--	71021	0,26	521
		м2		37,04	--	75154	--	94,5	--	--
		ПОТОЛОК								
11	Е0162-36-10	Снятие набелов с потолков	892	43,85	--	39114	--	36963	0,31	272
		м2		43,85	--	39114	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			620532	67427			2883
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			441391	17503			97
		Материалы -	Тенге			620532				
		Всего заработная плата -	Тенге			3636				
		Местные материалы -	Тенге				458894			
		Накладные расходы -	Тенге			108078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			448282				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				67242			224
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64129				
						1132943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3204
		Сметная заработная плата -	Тенге				526136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1132943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3204
		Сметная заработная плата -	Тенге				526136			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
12	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	96,63	392,85	24,17	37961	2336	17586	0,96	93
		м2		160,30	8,22	15490	794	108	0,04	4
13	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	25,76	10900,00	--	280784	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	71,44	13000,00	--	928720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	360,04	446,86	128,16	160887	46144	85151	1,03	372
		м2		174,40	44,59	62790	16053	108	0,17	63
16	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	117	4250,00	--	497250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	161,6	4010,00	--	648016	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	2,73	5850,00	--	15971	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1,71	12300,00	--	21033	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	62	379,30	23,60	23517	1463	13719	1,18	73
		м2		196,66	8,22	12193	509	108	0,04	2
21	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	35	537,52	23,97	18813	839	10333	1,59	56
		м2		265,62	7,73	9297	271	108	0,04	1
22	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	61	460,21	24,15	28073	1473	14605	1,28	78
		м2		213,70	7,99	13036	487	108	0,04	2
23	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	4	8680,00	--	34720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	25	-10600,00	--	-265000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	30	246,66	6,98	7400	209	3590	0,67	20
		м2		108,16	2,65	3245	79	108	0,01	--
26	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	88	2860,00	--	251680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2689824	52463			692
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116050	18194			73
		Материалы -	Тенге			2689824				
		Всего заработная плата -	Тенге			107517				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				134244			
		Местные материалы -	Тенге			2413174				
		Накладные расходы -	Тенге			620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			144984				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							72
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21748			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3004897				
		Сметная заработная плата -	Тенге							837
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3004897	155992			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				155992			837
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		2-ЫЙ ЭТАЖ								
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
27	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	190,95	1636,05	14,65	312404	2797	42893	1,22	233
		м2		197,43	5,49	37700	1048	110,7	0,03	5
28	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	204,3165	261,85	0,40	53500	82	10859	0,27	55
		м		47,87	0,14	9782	28	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			365904	2879			288
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			47481	1076			5
		Материалы -	Тенге			365904				
		Всего заработная плата -	Тенге			295289				
		Местные материалы -	Тенге				48557			
		Накладные расходы -	Тенге			20254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			53753				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8063			27
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			444836				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56620			320
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			444836				
		Сметная заработная плата -	Тенге				56620			320
		ПОТОЛКИ								
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
29	Е0115-79-9	**Отделка потолков смесью "Алинекс"**	829	224,69	2,63	186272	2176	70081	0,41	339
		м2		88,47	0,99	73341	819	94,5	--	4
30	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	802	338,18	2,91	271218	2336	71632	0,56	452
		м2		93,41	1,10	74918	882	94,5	0,01	4
31	Е0115-165-9	**Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке**	54	217,77	3,69	11760	199	5642	0,66	35
		м2		109,19	1,37	5896	74	94,5	0,01	--
32	Е0115-152-1 К=2	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза**	33,828	39,04	0,30	1320	10	1013	0,21	7
		м2		31,58	0,13	1068	4	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
33	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором кирпичной кладки проемов								
		м2	25,14	244,86	2,45	6156	62	2989	0,70	18
				125,24	0,56	3148	14	94,5	0,03	1
34	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен смесью "Алинекс"								
		м2	3242,73	194,87	2,29	631903	7418	218276	0,34	1102
				70,38	0,85	228223	2756	94,5	--	14
35	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	2024,102	316,78	2,63	641194	5313	144935	0,45	908
				74,78	0,99	151371	1999	94,5	--	10
36	Е0115-152-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза								
		м2	30	39,04	0,30	1171	9	899	0,21	6
				31,58	0,13	947	4	94,5	--	--
37	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		м2	1170	185,31	2,35	216818	2749	100553	0,54	630
				90,05	0,90	105353	1053	94,5	--	5
38	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство панели из керамической плитки h=1,6 м								
		м2	66	1552,70	5,78	102478	381	18356	1,75	115
				293,22	3,93	19352	259	93,6	0,02	1
39	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство панели из керамической плитки (на всю высоту)								
		м2	203	1552,70	5,78	315198	1172	56459	1,75	355
				293,22	3,93	59523	797	93,6	0,02	4
40	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство экрана из керамической плитки 1,0х1,6(h) м								
		м2	58	1552,70	5,78	90057	335	16131	1,75	101
				293,22	3,93	17006	228	93,6	0,02	1
41	Е0115-65-1	Штукатурка дверных откосов по бетону и камню								
		м2	82	635,22	7,91	52088	649	28102	2,06	169
				359,66	2,99	29492	245	94,5	0,01	1
42	Е0115-65-1	Штукатурка оконных откосов по бетону и камню								
		м2	87	635,22	7,91	55264	688	29815	2,06	179
				359,66	2,99	31291	260	94,5	0,01	1
43	Е0115-69-1	Отделка обшивки стояка канализации								
		м2	0,6	-23,76	-0,53	-14	--	-10	-0,11	--
				-17,08	-0,20	-10	--	94,5	--	--
44	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным обшивки стояка канализации								
			0,6	-179,35	-2,01	-108	-1	-58	-0,61	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	м2	-101,95	-0,76	-61	--	94,5	--	--
			Тенге			2582774	23496			4417
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			800861	9393			47
		Материалы -	Тенге			2582774				
		Всего заработная плата -	Тенге			1316273				
		Местные материалы -	Тенге				810254			
		Накладные расходы -	Тенге			442144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			764815				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							382
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				114722			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3548445				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				924976			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3548445				
		Сметная заработная плата -	Тенге				924976			4847
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
45	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	531,6	-999,08	-6,15	-531110	-3269	-112702	-1,32	-703
			м2	-222,01	-2,34	-118019	-1243	94,5	-0,01	-6
46	Е0115-79-1	**Отделка фасадов декоративным составом "Аспол"**	531,6	-826,99	-2,70	-439628	-1435	-38985	-0,37	-197
			м2	-76,59	-1,01	-40715	-538	94,5	--	-3
47	Е0115-60-1	**Штукатурка простая внутренней поверхности парапета**	73,6983	-218,57	-2,50	-16108	-185	-7520	-0,65	-48
			м2	-107,64	-0,34	-7933	-25	94,5	-0,05	-4
48	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	500	244,86	2,45	122432	1224	59439	0,70	351
			м2	125,24	0,56	62618	281	94,5	0,03	16
49	Е0115-79-1	**Отделка фасадов декоративным составом "Аспол"**	500	426,99	2,70	213495	1350	36667	0,37	185
			м2	76,59	1,01	38295	506	94,5	--	2
50	Е0115-53-4	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов при ширине более 200мм**	300	305,25	1,21	91574	364	67690	1,20	359
			м	238,31	0,45	71494	135	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-550075	-1951			-53
			Тенге			5740	-883			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-550075				
		Материалы -	Тенге			-153397				
		Всего заработная плата -	Тенге				4856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -									
		Накладные расходы -	Тенге			-400466				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			4589				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				688			2
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-32729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-578215				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5545			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-578215				
		Сметная заработная плата -	Тенге				5545			-43
		РАЗДЕЛ 6. КЛАДКА КИРПИЧНАЯ								
		КЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА								
51	Е0108-16-1	**Кладка участков стен из кирпича с облицовкой силикатным кирпичом толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м**	12	3690,21	362,08	44283	4345	27078	11,28	135
		м3		1989,79	135,00	23877	1620	106,2	0,66	8
52	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	3	11017,00	--	33051	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,28	67700,00	--	18956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	240	8,62	0,02	2069	5	1858	0,05	13
		отверст		8,60	--	2064	--	90	--	--
55	Е0169-7-1	**Заделка отверстий в кирпичных стенах**	240	208,75	2,32	50099	557	35361	1,09	262
		отверст		163,35	0,36	39204	86	90	--	1
		ОБШИВКА СТОЯКА КАНАЛИЗАЦИИ(СЕЧ. 1-1)								
56	Е0110-5-1	**Установка элементов каркасаиз брусьев**	1	22541,72	316,57	22542	317	4328	22,50	23
		м3		3487,50	119,25	3488	119	120	0,58	1
57	Е0110-87-1	**Устройство обшивки стояка**	150	540,91	11,41	81136	1712	64363	2,11	317
		м2		353,25	4,32	52988	648	120	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	150	184,00	--	27600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОБШИВКА СТОЯКА КАНАЛИЗАЦИИ(СЕЧ. 2-2)								
59	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,1385	22541,72	316,57	25664	360	4928	22,50	26
		м3		3487,50	119,25	3971	136	120	0,58	1
60	Е0110-87-1	Устройство обшивки стояка	141,68	540,91	11,41	76636	1617	60793	2,11	299
		м2		353,25	4,32	50048	612	120	0,02	3
61	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,12144	59500,00	--	7226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	141,68	184,00	--	26069	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА								
63	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	118	27,10	--	3198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	118	139,80	--	16496	--	2969	0,59	69
		т		27,96	--	3299	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			435024	8912			1143
			Тенге			178939	3221			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435024				
	Материалы -		Тенге			95737				
	Всего заработная плата -		Тенге				182160			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79851				
	Местные материалы -		Тенге			55191				
	Транспортные расходы -		Тенге			16496				
		Накладные расходы -	Тенге			201677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30252			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			674903				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				212412			1260
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			674903				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				212412			1260
			Тенге			6143983	153226			9370
	Стоимость общестроительных работ -					1590461	48504			246
	Материалы -		Тенге			6143983				
	Всего заработная плата -		Тенге			1665055				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1638965			
	Местные материалы -		Тенге			2493024				
	Транспортные расходы -		Тенге			225822				
		Накладные расходы -	Тенге			16496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1618100				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				242715			809
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8227808				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1881680			10425
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8227808				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге				1881680			10425

10 449 358

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____