Заказчик: ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Договор: №123 Доп.соглашение №1 от 10 февраля 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2015 года

по объекту: Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда **за 2014 год**	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	—	—
2	Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда **за 2015 год**	308 765,7276	121 008,150	308 765,7276	121 008,150	278 762,536	109 249,849	278 762,536	109 249,849	24 563,737	9 626,776
	ВСЕГО:	**338 765,7276**	**132 765,708**	**338 765,7276**	**132 765,708**	**308 762,5356**	**121 007,407**	**308 762,5356**	**121 007,407**	**24 563,737**	**9 626,776**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Заказчик: ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство "Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
в поселке Тасбугет г.Кызылорда

АКТ выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2015 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	**9 236 125**			9 236 125
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8*0,8%	133 000			133 000
		Итого по смете	9 369 125	-		9 369 125
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Здополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%	126 483			126 483
		Выслуга лет 1%			93 691	93 691
		Дополнительные отпуска 0,4%			37 477	37 477
		Итого глава 9.	126 483		131 168	257 651
		ВСЕГО	9 495 608	-	131 168	9 626 776
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	9 495 608	-	131 168	9 626 776
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. К=2,2335	21 208 901	-	292 970	21 501 870
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			430 037	430 037
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	21 208 901	-	723 007	21 931 908
		НДС 12%			2 631 829	2 631 829
		Всего договорная стоимость строительства	21 208 901	-	3 354 836	**24 563 737**

ЗАКАЗЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик: **ГУ "Городской противотуберкулезный диспансер"**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
Наименование стройки : **Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспансер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда**
Наименование объекта: **ГАЛЕРЕЯ**

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2015 года

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Фундамент под перегородку								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,9234	251,77	--	232	--	235	1,77	2
		м3		251,77	--	232	--	101,7	--	--
2	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из БМ В12,5**	0,94	10023,74	441,83	9422	415	746	4,14	4
		м3		672,75	166,90	632	157	94,5	0,82	1
3	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**								
4	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	13,54932	67700,00	--	917289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородка	1,71288	65000,00	--	111337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
6	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	м2	16,416	405,83 217,35	42,96 16,09	6662 3568	705 264	4070 106,2	1,39 0,08	23 1
7	Е0111-11-1	Гидроизоляция из цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	1000шт	0,000827	11017,00 --	-- --	9 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Е0106-11-6	Устройство перемычки входа Установка металлической перемычки	м2	0,8208	213,39 60,03	12,44 4,67	175 49	10 4	59 110,7	0,41 0,02	-- --
9	Е0146-31-1 т.ч. п-1.10 и п-3.1 К=1,2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 на высоте более 1,5 м от опорной площадки	1т	0,04954	22751,80 8694,00	13899,17 5250,94	1127 431	689 260	653 94,5	48,88 25,65	2 1
10	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	м	2,7	51,07 27,32	23,75 8,96	138 74	64 24	98 100	0,16 0,04	-- --
11	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0424	63600,00 --	-- --	2697 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,0044	59000,00 --	-- --	260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0153-2-1	Разборка кладки при устройстве перемычки	т	0,00255	76000,00 --	-- --	194 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,055	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	269 166	103 30	208 106,2	21,24 2,91	1 --
				0,022932	22021,41	332,71	505	8	214	60,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м3	9189,00	126,00	211	3	100	0,61	--
			Тенге			1050317	1995			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5363	742			4
		Материалы -	Тенге			1050317				
		Всего заработная плата -	Тенге			964				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6105			
		Местные материалы -	Тенге			1031776				
		Накладные расходы -	Тенге			10219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6283				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				942			3
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1119996				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7047			41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1119996				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							7047			41

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

15	E0115-51-1	**Стены** **Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	м2	49,71	244,86 125,24	2,45 0,56	12172 6225	122 28	5909 94,5	0,70 0,03	35 2
16	E0115-79-5	**Отделка внутренних стен смесью "Алинекс"**	м2	165,7	194,87 70,38	2,29 0,85	32290 11662	379 141	11154 94,5	0,34 --	56 1
17	E0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	89,5	316,78 74,78	2,63 0,99	28352 6693	235 88	6409 94,5	0,45 --	40 --
18	E0115-165-8 К=2	**Улучшенная окраска панелей колером масляным разбеленным за 2 раза**	м2	95,62	370,63 180,09	4,70 1,80	35440 17220	449 172	16436 94,5	1,08 0,01	103 1
		Потолки									
19	E0115-79-9	**Отделка потолков смесью "Алинекс"**	м2	184,55	224,69 88,47	2,63 0,99	41467 16327	484 182	15601 94,5	0,41 --	76 1
20	E0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	184,55	338,18	2,91	62411	538	16483	0,56	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	м2	93,41	1,10	17240	203	94,5	0,01	1
			Тенге			212131	2207			414
		Стоимость общестроительных работ -				75368	815			5
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			212131				
		Местные материалы -	Тенге			98678				
		Накладные расходы -	Тенге				76182			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			35879				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			71992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10799			36
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			17047				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			301170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				86981			455
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			301170				
			Тенге							
							86981			455

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

21	E0115-51-1	**Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню стен**	м2	116,4	244,86	2,45	28502	285	13837	0,70	82
					125,24	0,56	14577	65	94,5	0,03	4
22	E0115-79-1	**Отделка фасадов декоративным составом "Аспол"**	м2	116,4	426,99	2,70	49702	314	8536	0,37	43
					76,59	1,01	8915	118	94,5	--	1
23	E0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен**	м2	10	244,86	2,45	2449	24	1189	0,70	7
					125,24	0,56	1252	6	94,5	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4					80652	624			132
			Тенге				24745	189			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
		Материалы -	Тенге				80652				
		Всего заработная плата -	Тенге				40472				
		Местные материалы -	Тенге					24934			
		Накладные расходы -	Тенге				14812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				23562				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					3534			12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				110468				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					28468			148
							110468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				28468			
		РАЗДЕЛ 5. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
24	Е0109-46-1	**Дверь металлическая** **Монтаж каркасов дверей без механизмов открывания**								
25	С12021-85	Двери различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,1496 36982,82 8797,50	21793,74 3035,84	5533 1316	3260 454	1434 81	47,61 10,19	7 2
26	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т	0,1496 120300,00 --	-- --	17997 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	7,56 109,76 69,35	0,09 0,02	830 524	1 --	496 94,5	0,42 --	3 --
28	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым и механизмами	комплект	1 1380,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Двери деревянные	шт	1						
29	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2		583,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,99 365,39 159,65	103,92 36,46	1458 637	415 145	845 108	0,92 0,15	4 1
31	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	7,56 446,86 174,40	128,16 44,59	3378 1318	969 337	1788 108	1,03 0,17	8 1
32	С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	м2	7,56 4010,00 --	-- --	30316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2	3,99 6010,00 --	-- --	23980 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0115-165-8 К=2	Улучшенная масляная окраска дверных блоков за 2 раза	23,1	370,63	4,70	8562	109	3971	1,08	25
		м2		180,09	1,80	4160	42	94,5	0,01	--
34	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым и механизмами	5	583,00	--	2915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
37	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	19,5216	379,30	23,60	7405	461	4320	1,18	23
		м2		196,66	8,22	3839	160	108	0,04	1
38	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	19,5216	8680,00	--	169447	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5								
				Тенге						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		280803	5214			70
		Материалы -		Тенге		11795	1139			4
		Всего заработная плата -		Тенге		257273				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9200				
		Накладные расходы -		Тенге			11164			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге		235641				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч		11419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1713			6
		Нормативная трудоемкость -		Тенге		16122				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч		284813				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге						
		Материалы -		Тенге			12877			71
		Всего заработная плата -		Тенге		23530				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		956				
				Тенге			1770			
						17997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1434				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				215			1
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1498				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			26461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1985			9
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			311275				
			Тенге							
							14862			80

РАЗДЕЛ 6. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

39	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	31	251,77	--	7805	--	7938	1,77	55
					251,77	--	7805	--	101,7	--	--
40	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	31	154,22	--	4781	--	4862	1,12	35
					154,22	--	4781	--	101,7	--	--
41	E0115-51-1	**Улучшенная штукатурка внутренней поверхностей стен h=1 м**	м2	50,2	244,86	2,45	12292	123	5968	0,70	35
					125,24	0,56	6287	28	94,5	0,03	2
42	E0115-51-1	**Улучшенная штукатурка наружных поверхностей цоколя h=0,5 м**	м2	25,85	244,86	2,45	6330	63	3073	0,70	18
					125,24	0,56	3237	15	94,5	0,03	1
43	E0115-51-1	**Улучшенная штукатурка внутренней поверхностей стен м**	м2	51,7	244,86	2,45	12659	127	6146	0,70	36
					125,24	0,56	6475	29	94,5	0,03	2
44	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя внутренней поверхностей стен**	м2	50,2	252,00	4,77	12650	240	2386	0,24	12
					42,95	1,80	2156	90	106,2	0,01	--
45	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных поверхностей стен**	м2	51,7	252,00	4,77	13028	247	2457	0,24	13
					42,95	1,80	2221	93	106,2	0,01	--
46	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных поверхностей цоколя h=0,5 м**	м2	25,85	252,00	4,77	6514	123	1229	0,24	6
					42,95	1,80	1110	47	106,2	0,01	--
47	E0115-165-8 К=2	**Улучшенная масляная окраска внутренней поверхностей стен h=1 м за 2 раза**	м2	50,2	370,63	4,70	18606	236	8629	1,08	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	м2		180,09	1,80	9041	90	94,5	0,01
			Тенге				94665	1159		--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				43112	392		264
		Материалы -	Тенге							6
		Всего заработная плата -	Тенге				94665			
		Местные материалы -	Тенге				35425			
		Накладные расходы -	Тенге					43504		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				14970			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				42686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге					6403		21
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				8241			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				145593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					49907		292
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				145593			
			Тенге							
								49907		292

РАЗДЕЛ 7. ПАНДУС, КРЫЛЬЦО,СТУПЕНЧАТЫЙ ПЕРЕХОД

48	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	154,22	--	463	--	471	1,12	3
				154,22	--	463	--	101,7	--	--
49	E0106-1-16	Устройство ж/б плит пандуса, крылец и ступенчатого перехода м3	10,43	8983,70	245,78	93700	2563	4001	2,06	21
				313,09	92,84	3266	968	94,5	0,45	5
50	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм т	0,09457	41200,00	--	3896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,04753	99034,93	380,30	4707	18	1715	227,70	11
				38036,25	143,44	1808	7	94,5	0,70	--
52	E0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 30 мм без рисунка м2	19,833333	622,88	29,08	12354	577	6829	1,81	36
				300,15	10,89	5953	216	110,7	0,05	1
53	E0111-17-4К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/ м2	19,833333	199,45	1,68	3956	33	1400	0,35	7
				63,14	0,62	1252	12	110,7	--	--
54	E0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий м2	19,833333	146,77	12,29	2911	244	3010	0,79	16

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
55	E0107-60-4	Установка металлических ограждений ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3	м2	76,86	132,48 103,20	4,61 7,36	2628 7932	91 566	110,7 8264	0,02 0,48	-- 37
					82,55	2,79	6345	214	126	0,01	1
56	C12021-268	Сварная решетка ограждения	м	0,16524	134000,00	--	22142	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	E0115-172-4	Масляная окраска стальных ограждений	т	4,79196	164,61	0,09	789	--	563	0,74	4
					124,20	0,02	595	--	94,5	--	--
58	E0111-2-9	**Устройство отмостки** Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2	7,755	9390,88	--	72826	--	5598	4,21	33
					652,05	--	5057	--	110,7	--	--
59	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м3	51,7	432,09	--	22339	--	1761	0,17	9
					28,46	--	1472	--	119,7	--	--
60	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2	39,77	27,10	--	1078	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	39,77	111,45	--	4432	--	891	0,52	21
					24,89	--	990	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				253524	4001			196
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29826	1509			7
		Материалы -	Тенге				231382				
		Всего заработная плата -	Тенге				16077				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					31336			
		Местные материалы -	Тенге				3896				
		Транспортные расходы -	Тенге				173061				
		Накладные расходы -	Тенге				4432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				34502				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					5175			17
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				281837				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					36511			221
							22142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1329				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			305308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				36511			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1972092	15199			
			Тенге			190209	4786			1110
		Стоимость общестроительных работ -								31
		Материалы -	Тенге			1926421				
		Всего заработная плата -	Тенге			200815				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				193224			
		Местные материалы -	Тенге			1271313				
		Транспортные расходы -	Тенге			248940				
		Накладные расходы -	Тенге			4432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			190444				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							95
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				28567			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2243877				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1228
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				221791			
		Материалы -	Тенге			45672				
		Всего заработная плата -	Тенге			956				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1770			
		Накладные расходы -	Тенге			40139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1434				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				215			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			49932				
		Сметная заработная плата -	Тенге							9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1985			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2293809				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1238
							223776			

Наименование объекта - ГАЛЕРЕЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ В-1								
1	E0165-1-3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50/65 мм	35	151,51	1,90	5303	66	6048	0,75	26
		м		149,62	0,38	5237	13	115,2	--	--
2	E0116-7-8	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	37	1111,67	13,58	41132	502	5403	0,56	21
		м		120,81	5,94	4470	220	115,2	0,02	1
3	C130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1060,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	C130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0011	178347,32	2033,32	196	2	16	42,70	--
		т		10530,00	897,97	12	1	126	3,37	--
6	E0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,287	180,80	0,08	1860	1	1365	0,65	7
		м2		140,40	0,03	1444	--	94,5	--	--
7	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами толщиной 60 мм	37	107,11	11,08	3963	410	2659	0,34	12
		м		74,88	4,98	2771	184	90	0,02	1
8	C11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA	0,216	4500,00	--	972	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами притолщине изоляционного слоя 50 мм	37	137,73	8,21	5096	304	1597	0,22	8
		м		44,46	3,51	1645	130	90	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00849	185900,00	--	1578	--	--	--	--
11	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1000м2	--	--	--	--	--	--	--
12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	37	14,34	--	530	--	592	0,05	2
			м	13,90	--	514	--	115,2	--	--
13	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	0,148	32,79	--	5	--	3	0,40	--
			т	24,66	--	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	0,148	170,42	--	25	--	6	0,68	--
			т	41,80	--	6	--	90	--	--
			Тенге			62049	1286			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16102	548			2
		Материалы -	Тенге			13695				
		Всего заработная плата -	Тенге			4527				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6197			
		Транспортные расходы -	Тенге			2550				
		Накладные расходы -	Тенге			30				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5647				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				847			3
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20502				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7044			31
		Материалы -	Тенге			48353				
		Всего заработная плата -	Тенге			36169				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10454			
		Местные материалы -	Тенге			1388				
		Накладные расходы -	Тенге			7				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12043				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1806			6
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			64020				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12260			56
						84522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**19304**			**87**
			Тенге			62049	**1286**			
		Стоимость общестроительных работ -				16102	548			76
		Материалы -	Тенге							2
		Всего заработная плата -	Тенге			13695				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4527				
		Транспортные расходы -	Тенге				6197			
		Накладные расходы -	Тенге			2550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			30				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			5647				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				847			3
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1161				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			20502				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				7044			31
		Всего заработная плата -	Тенге			48353				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36169				
		Местные материалы -	Тенге				10454			
		Накладные расходы -	Тенге			1388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			7				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			12043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1806			6
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3624				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			64020				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				12260			56
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			84522				
			Тенге							
							19304			87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживаю-щих	
								тенге		
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0123-13-3	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах**	2,468361	7100,08	2568,24	17526	6339	11829	13,87	34
			м3	2971,80	1124,08	7335	2775	117	4,22	10
2	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КС10-9/**	1,78	4520,00	--	8046	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
3	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КС10-6/**	1,18	4972,00	--	5867	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
4	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые /ПН-10,1ПП10-1/**	1,12	28400,00	--	31808	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-45	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	1,12	-348,00	--	-390	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-46	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	1,12	-187,00	--	-209	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	4	794,31	--	3177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-1-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,204	8342,97	73,49	26731	235	869	1,35	4
		м3		254,48	32,41	815	104	94,5	0,12	--
9	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	С12021-267	Лестницы-стремянки /С1-00//С1-01/	0,0163	133700,00	--	2179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0113-26-6 К-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,4727	52,18	0,04	25	--	4	0,04	--
		м2		10,82	--	5	--	81	--	--
13	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,0948	7434,65	329,68	705	31	134	5,95	1
		м3		1190,48	143,33	113	14	106,2	0,54	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (колодцев)	8,7	257,08	4,25	2237	37	466	0,21	2
		м2		48,56	1,87	422	16	106,2	0,01	--
15	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,85	32,79	--	93	--	63	0,40	1
		т		24,66	--	70	--	90	--	--
16	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	2,85	170,42	--	486	--	107	0,68	2
		т		41,80	--	119	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			141201	6642			44
			Тенге			8879	2909			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96081				
		Материалы -	Тенге			6084				
		Всего заработная плата -	Тенге				11789			
		Местные материалы -	Тенге			74084				
		Транспортные расходы -	Тенге			579				
		Накладные расходы -	Тенге			13472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			163953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				14032			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			141201	6642			44
			Тенге			8879	2909			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96081				
		Материалы -	Тенге			6084				
		Всего заработная плата -	Тенге				11789			
		Местные материалы -	Тенге			74084				
		Транспортные расходы -	Тенге			579				
		Накладные расходы -	Тенге			13472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9280				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			163953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				14032			

Наименование объекта - ГАЛЕРЕЯ

ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0165-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	18	252,33	16,72	4542	301	4954	1,21	22
		шт		235,61	3,28	4241	59	115,2	0,02	--
2	E0165-18-1	**Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 32 мм**	82	88,23	0,53	7234	43	8295	0,44	36
		м		87,70	0,12	7191	10	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	16,2	4363,58	38,63	70690	626	2947	0,68	11
		1кВт		140,99	16,91	2284	274	115,2	0,06	1
4	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	9	68,88	--	620	--	303	0,12	1
		комплект		29,25	--	263	--	115,2	--	--
7	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотиомеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	9	243,06	--	2187	--	1557	1,00	9
		шт		213,53	--	1922	--	81	--	--
8	Прайс-лист"DAnfOss" стр.24,25,27	Клапан терморегулирующий Dy 20 RA-G20 со встроенным термоэлементом Dy 20 RA 2994	9	3247,24	--	29225	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	82	359,59	4,41	29486	361	6593	0,30	24
		м		67,86	1,94	5565	159	115,2	0,01	1
10	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	16	280,59	4,41	4489	71	1286	0,30	5
		м		67,86	1,94	1086	31	115,2	0,01	--
11	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	655,39	15,71	1311	31	316	0,55	1
		м		130,46	6,88	261	14	115,2	0,03	--
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	14,20	--	1420	--	1601	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	13,90	--	1390	--	115,2	--	--
			4	200,00	--	800	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е0115-172-4	Масляная окраска труб и радиаторов количество окрасок 2								
			24,696	180,80	0,08	4465	2	3277	0,65	16
			м2	140,40	0,03	3467	1	94,5	--	--
15	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			1,1	20,58	0,02	23	--	4	0,02	--
			м2	4,07	--	4	--	81	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			1,1	23,55	0,06	26	--	7	0,03	--
			м2	7,55	0,03	8	--	81	--	--
17	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм матами теплоизоляционными на фольгированной основе								
			22	92,91	5,92	2044	130	1089	0,24	5
			м	52,36	2,64	1152	58	90	0,01	--
18	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные								
			0,21	7605,00	--	1597	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
19	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			1,69	32,79	--	55	--	38	0,40	1
			т	24,66	--	42	--	90	--	--
20	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1								
			1,69	170,42	--	288	--	64	0,68	1
			т	41,80	--	71	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**162767**	**1565**			**137**
				Тенге		**28947**	**605**			**2**
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		2187				
	Материалы -			Тенге		266				
	Всего заработная плата -			Тенге			1922			
		Накладные расходы -		Тенге		1557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С143003-10 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	18,9	27300,00	--	515970	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 м3		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			--	--	--	--	--
			Тенге			771097	2785			293
		Стоимость общестроительных работ -				45646	738			3
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			771097				
		Местные материалы -	Тенге			7854				
		Накладные расходы -	Тенге				46383			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			714812				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			61690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9253			31
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			49967				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			882754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				55637			327
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			882754				
			Тенге							
							55637			327

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ-Спорт зал

3	Е0112-17-1	КРОВЛЯ Тип 1-Спорт зал Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек армированных сетками толщиной 25 мм	400	161,36	19,93	64543	7970	20262	0,28	112
4	Е0112-17-2 К=10	м2 добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		39,85	7,45	15939	2980	107,1	0,04	15
5	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	м2 Укладка сетки при устройстве стяжки	400	54,63	1,75	21851	700	810	0,01	4
				1,27	0,63	506	250	107,1	--	2
6	С12041-88 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	1т Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,44	5691,35	409,16	2504	180	1004	13,87	6
				2260,44	154,69	995	68	94,5	0,75	--
7	Е0112-1-5	т Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	0,44	64100,00	--	28204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			400	377,93	22,91	151173	9165	15758	0,16	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-1250 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	БИКРОСТ нижний слой	м2	28,21	8,58	11284	3430	107,1	0,04	17
			460	241,00	--	110860	--	--	--	--
9	С11011-1250 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	БИКРОСТ верхний слой	м2	--	--	--	--	--	--	--
			452	241,00	--	108932	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м2	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			--	--	--	--	--
			Тенге			488067	18015			186
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28723	6728			33
		Материалы -	Тенге			488067				
		Всего заработная плата -	Тенге			133214				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				35451			
		Местные материалы -	Тенге			247996				
		Накладные расходы -	Тенге			60119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			37835				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5675			19
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			557455				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41127			238
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			557455				
		Сметная заработная плата -	Тенге				41127			238

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-Спорт зал

10	Е0115-55-2	Высококачественная штукатурка цоколя декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами	15	747,78	3,72	11217	56	8561	2,94	44
			м2	602,89	1,04	9043	16	94,5	0,04	1
11	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	260	244,86	2,45	63664	637	30908	0,70	183
			м2	125,24	0,56	32561	146	94,5	0,03	9
12	Е0115-79-1	Отделка фасадов декоративным составом "Аспол"	260	426,99	2,70	111017	702	19067	0,37	96
			м2	76,59	1,01	19913	263	94,5	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ								
			260	161,13	0,78	41895	202	22015	0,50	130
		м2		79,44	0,29	20655	75	106,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			227794	1596			453
			Тенге			82173	500			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			227794				
	Всего заработная плата -		Тенге			111512				
	Местные материалы -		Тенге				82673			
		Накладные расходы -	Тенге			32513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			80551				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							40
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12083			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18501				
		Нормативная трудоемкость -				326845				
		Сметная заработная плата -	Тенге							504
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				94755			
		Нормативная трудоемкость -				326845				
		Сметная заработная плата -	Тенге							504
							94755			

РАЗДЕЛ 4. ОКНА-Спорт зал

14	E0110-91-5	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
			30	460,21	24,15	13806	725	7183	1,28	38
		м2		213,70	7,99	6411	240	108	0,04	1
15	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками**								
			30	10600,00	--	318000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	E0112-10-1	**Устройство водоотлива из листовой оцинкованной стали**								
			7,5	739,16	1,55	5544	12	1420	1,12	8
		м2		176,21	0,59	1322	4	107,1	--	--
17	E0115-65-1	**Штукатурка оконных откосов по бетону и камню**								
			6,3	635,22	7,91	4002	50	2159	2,06	13
		м2		359,66	2,99	2266	19	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0110-86-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий без изоляции	55	960,02	14,75	52801	811	23693	2,32	128
		м2		393,30	5,57	21632	307	108	0,03	1
19	СП011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	55	250,00	--	13750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4								
			Тенге							
			Тенге			407903	1597			187
		Стоимость общестроительных работ -				31630	569			3
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			407903				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41239				
		Местные материалы -	Тенге				32200			
		Накладные расходы -	Тенге			331750				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1686				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			34455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5168			17
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			26541				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			468900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				37368			207
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			468900				
			Тенге				37368			207

РАЗДЕЛ 5. ПОТОЛКИ-Диспансер

20	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	85	713,89	3,58	60681	304	26147	1,87	159
		м2		324,35	1,17	27569	100	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм								
22	Е0115-79-9	Отделка потолков смесью "Алинекс"	м2	85 169,00 --	-- --	14365 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	85 224,69 88,47	2,63 0,99	19099 7520	223 84	7186 94,5	0,41 --	35 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	м2	85 338,18 93,41	2,91 1,10	28745 7940	248 93	7592 94,5	0,56 0,01	48 --
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122890	775			242
		Материалы -	Тенге			43030	277			1
		Всего заработная плата -	Тенге			122890				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56074				
		Местные материалы -	Тенге				43307			
		Накладные расходы -	Тенге			14365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			8647				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			40925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6139			20
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			173644				
		Сметная заработная плата -	Тенге				49446			264
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				49446			264

РАЗДЕЛ 6.Наружный канализация

КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ 1000 мм-2шт. hср=1,22м

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

24	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,455312 30,49 2,16	28,34 9,36	349 25	325 107	115 87,3	0,01 0,03	-- --
25	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		0,354288 341,53	--	121	--	123	1,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы / за минусом 10 см присыпки, учтенной при прокладке труб/	м3	341,53	--	121	--	101,7	--	--
27	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,923224 м3	174,33 174,33	-- --	161 161	-- --	164 101,7	0,97 --	1 --
28	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /Над трубами не уплотнять!/	8,309014 м3	7,11 --	7,11 2,73	59 --	59 23	20 87,3	-- 0,01	-- --
29	E0101-27-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8,309014 м3	26,66 22,14	4,52 --	221 184	38 --	161 87,3	0,11 --	1 --
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	2,577362 м3	7,11	7,11 2,73	18 --	18 7	6 87,3	-- 0,01	-- --
30	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,945 м3	7100,08 2971,80	2568,24 1124,08	13810 5780	4995 2186	9321 117	13,87 4,22	27 8
31	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,945 м3	8300,00 --	-- --	7844 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КС10-9/	0,89 м	4520,00 --	-- --	4023 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КС10-6/	0,59 м	4972,00 --	-- --	2933 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые /ПН-10,1ПП10-1/	0,56	28400,00	--	15904	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	м3	--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-1-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2 шт	794,31 --	-- --	1589 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1,602 м3	8342,97 254,48	73,49 32,41	13365 408	118 52	434 94,5	1,35 0,12	2 --
38	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1 комплект	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С12021-267	Лестницы-стремянки /С1-00//С1-01/	1 комплект	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Е0113-26-6 К-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,00815 т	133700,00 --	-- --	1090 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,23635 м2	52,18 10,82	0,04 --	12 3	-- --	2 81	0,04 --	-- --
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (колодцев)	0,0474 м3	7434,65 1190,48	329,68 143,33	352 56	16 7	67 106,2	5,95 0,54	-- --
43	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,35 м2	257,08 48,56	4,25 1,87	1118 211	18 8	233 106,2	0,21 0,01	1 --
44	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1,425 т	32,79 24,66	-- --	47 35	-- --	32 90	0,40 --	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	1,425 т	170,42 41,80	-- --	243 60	-- --	54 90	0,68 --	1 --
			Тенге			84720	5587			34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			7043	2390			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62170				
		Материалы -	Тенге			4153				
		Всего заработная плата -	Тенге				9434			
		Местные материалы -	Тенге			45192				
		Транспортные расходы -	Тенге			290				
		Накладные расходы -	Тенге			10731				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				11043			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1090				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1155				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21460				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1288				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			101178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				11043			

РАЗДЕЛ 7.Столовая

45	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	48	405,83	42,96	19480	2062	11900	1,39	67
		м2		217,35	16,09	10433	772	106,2	0,08	4
46	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	2,4192	11017,00	--	26652	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором кирпичной кладки проемов**	96	244,86	2,45	23507	235	11412	0,70	67
		м2		125,24	0,56	12023	54	94,5	0,03	3
48	Е0115-79-5	**Отделка внутренних стен смесью "Алинекс"**	96	194,87	2,29	18707	220	6462	0,34	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	м2	70,38	0,85	6756	82	94,5	--	--
			Тенге			88346	2517			167
			Тенге			29212	908			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			88346				
		Всего заработная плата -	Тенге			4685				
		Местные материалы -	Тенге				30120			
		Накладные расходы -	Тенге			51932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			29774				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4466			15
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7087				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			125208				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				34586			189
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			125208				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				34586			189
			Тенге			2190816	32871			1563
			Тенге			267457	12111			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2168267				
		Материалы -	Тенге			358731				
		Всего заработная плата -	Тенге				279567			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			594111				
		Местные материалы -	Тенге			914902				
		Транспортные расходы -	Тенге			290				
		Накладные расходы -	Тенге			295961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							148
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				44394			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147854				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2612081				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							1777
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				323961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1090				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1090				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21460				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21460				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1288				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			22748				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2635984				
			Тенге				323961			1777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование объекта - БЛОК БОЛЬНИЦЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
1	Е0110-92-1	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	90	392,85	24,17	35356	2175	16380	0,96	86
		м2		160,30	8,22	14427	740	108	0,04	4
2	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	20	10900,00	--	218000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	70	13000,00	--	910000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	127,61	446,86	128,16	57024	16355	30180	1,03	132
		м2		174,40	44,59	22255	5690	108	0,17	22
5	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	50,84	4250,00	--	216070	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	127,57	4010,00	--	511556	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1948006	18530			218
			Тенге			36682	6429			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1948006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			37168				
		Всего заработная плата -	Тенге				43111			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1855626				
		Накладные расходы -	Тенге			46560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							23
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6984			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2114240				
		Сметная заработная плата -	Тенге							267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50095			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2114240				
		Сметная заработная плата -	Тенге							267
							50095			
		1-ЫЙ ЭТАЖ								
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
7	Е0111-8-3	**Устройство пола по типу деталь 72-2**								
		Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	7,6595	4905,75	327,33	37576	2507	5920	3,96	30
					574,43	123,75	4400	948	110,7	0,60	5
8	Е0114-34-1	**Покрытие водонепроницаемой бумагой**	м2	153,19	75,19	0,09	11518	13	3123	0,14	22
					21,34	0,02	3270	4	95,4	--	--
9	Е0111-11-1	**Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм**	м2	153,19	213,39	12,44	32690	1905	10973	0,41	63
					60,03	4,67	9196	716	110,7	0,02	3
10	Е0111-11-2 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	153,19	124,98	3,35	19145	513	703	0,02	3
					2,90	1,25	444	191	110,7	0,01	1
11	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	153,19	382,59	23,03	58608	3527	18227	0,48	73
					98,84	8,64	15142	1323	110,7	0,04	6
12	Е0111-4-2 К=2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м2	153,19	533,44	22,63	81717	3466	21275	0,58	88
					116,96	8,50	17916	1302	110,7	0,04	6
13	Е0111-11-1	**Устройство прослойки и заполнение швов из цементно-песчаного раствора тощиной 25мм**	м2	153,19	213,39	12,44	32690	1905	10973	0,41	63
					60,03	4,67	9196	716	110,7	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	153,19	31,24	0,84	4786	128	176	0,01	1
				0,72	0,31	111	48	110,7	--	--
15	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	153,19	1636,05	14,65	250626	2244	34411	1,22	187
				197,43	5,49	30245	841	110,7	0,03	4
16	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м	163,9133	261,85	0,40	42920	66	8712	0,27	44
				47,87	0,14	7847	23	110,7	--	--
		Устройство пола по типу деталь 340								
17	E0111-11-1	Устройство прослойки и заполнение швов из цементно-песчаного раствора толщиной 15мм								
		м2	26,04	213,39	12,44	5557	324	1865	0,41	11
				60,03	4,67	1563	122	110,7	0,02	1
18	E0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	26,04	-31,24	-0,84	-814	-22	-30	-0,01	--
				-0,72	-0,31	-19	-8	110,7	--	--
19	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	26,04	1452,45	14,65	37822	381	5849	1,22	32
				197,43	5,49	5141	143	110,7	0,03	1
20	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м	27,8628	261,85	0,40	7296	11	1481	0,27	8
				47,87	0,14	1334	4	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			622137	16970			624
			Тенге			105786	6372			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			622137				
	Материалы -		Тенге			381202				
	Всего заработная плата -		Тенге				112158			
	Местные материалы -		Тенге			118179				
		Накладные расходы -	Тенге			123658				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18549			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			790542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -	Тенге				130707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			790542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -	Тенге				130707			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
21	Е0115-79-9	Отделка потолков смесью "Алинекс"	700	224,69	2,63	157286	1838	59176	0,41	287
		м2		88,47	0,99	61929	691	94,5	--	3
22	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	800	338,18	2,91	270542	2330	71453	0,56	451
		м2		93,41	1,10	74732	880	94,5	0,01	4
23	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	50	217,77	3,69	10889	184	5224	0,66	33
		м2		109,19	1,37	5460	69	94,5	0,01	--
24	Е0115-152-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	8,172	39,04	0,30	319	2	245	0,21	2
		м2		31,58	0,13	258	1	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
25	Е0115-65-1	Штукатурка дверных откосов по бетону и камню	80	635,22	7,91	50817	633	27416	2,06	165
		м2		359,66	2,99	28773	239	94,5	0,01	1
26	Е0115-65-1	Штукатурка оконных откосов по бетону и камню	70	635,22	7,91	44465	554	23989	2,06	144
		м2		359,66	2,99	25176	209	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			534318	5541			1081
			Тенге			196327	2089			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			534318				
	Материалы -		Тенге			228463				
	Всего заработная плата -		Тенге				198416			
	Местные материалы -		Тенге			103986				
		Накладные расходы -	Тенге			187504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			765130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1185
		Сметная заработная плата -	Тенге				226542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			765130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1185
		Сметная заработная плата -	Тенге				226542			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. КЛАДКА КИРПИЧНАЯ								
		КЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА								
27	Е0108-16-1	**Кладка участков стен из кирпича с облицовкой силикатным кирпичом толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м**								
			10	3690,21	362,08	36902	3621	22565	11,28	113
28	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100** м3		1989,79	135,00	19898	1350	106,2	0,66	7
			2	11017,00	--	22034	--	--	--	--
29	Е0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм** 1000шт		--	--	--	--	--	--	--
			240	8,62	0,02	2069	5	1858	0,05	13
30	Е0169-7-1	**Заделка отверстий в кирпичных стенах** отверст		8,60	--	2064	--	90	--	--
			240	208,75	2,32	50099	557	35361	1,09	262
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 отверст		163,35	0,36	39204	86	90	--	1
			Тенге			111104	4182			388
			Тенге			61166	1436			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111104				
	Материалы -		Тенге			4236				
	Всего заработная плата -		Тенге				62602			
	Местные материалы -		Тенге			41520				
		Накладные расходы -	Тенге			59784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8968			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				71570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			181142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				71570			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3215565	45224			2311
			Тенге			399961	16327			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3215565				
	Материалы -		Тенге			651070				
	Всего заработная плата -		Тенге				416288			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1855626				
	Местные материалы -		Тенге			263685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			417506				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							209
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				62626			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3851054				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2594
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				478914			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3851054				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2594
							478914			

ВСЕГО ПО АКТУ Тенге 9 236 125

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____