Заказчик: ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Договор: №123 Доп.соглашение №1 от 10 февраля 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2015 года

по объекту: Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда **за 2014 год**	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	30 000,000	11 757,558	—	—
2	Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда **за 2015 год**	308 765,7276	121 008,150	308 765,7276	121 008,150	308 765,728	121 008,150	308 765,7276	121 008,150	30 003,192	11 758,553
	ВСЕГО:	**338 765,7276**	**132 765,708**	**338 765,7276**	**132 765,708**	**338 765,7276**	**132 765,708**	**338 765,7276**	**132 765,708**	**30 003,192**	**11 758,553**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство "Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспанер"
в поселке Тасбугет г.Кызылорда

АКТ выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2015 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	11 129 499	158 321		11 287 820
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8*0,8%	160 265			160 265
		Итого по смете	11 289 764	158 321		11 448 085
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Здополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%	152 412			152 412
		Выслуга лет 1%			112 898	112 898
		Дополнительные отпуска 0,4%			45 159	45 159
		Итого глава 9.	152 412		158 057	310 469
		ВСЕГО	11 442 176	158 321	158 057	11 758 553
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	11 442 176	158 321	158 057	11 758 553
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. К=2,2335	25 556 653	353 618	353 027	26 263 298
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			525 266	525 266
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	25 556 653	353 618	878 293	26 788 564
		НДС 12%			3 214 628	3 214 628
		Всего договорная стоимость строительства	25 556 653	353 618	4 092 921	**30 003 192**

ЗАКАЗЧИК_____

ТЕХНАДЗОР_____

ПОДРЯДЧИК_____

Заказчик: **ГУ "Городской противотуберкулезный ди[illegible]сер"**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
Наименование стройки : **Капитальный ремонт зданий ГУ "Городской противотуберкулезный диспансер" в поселке Тасбугет г.Кызылорда**
Наименование объекта: **ГАЛЕРЕЯ**

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2015 года

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	E0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	4	10,95	--	44	--	43	0,06	--
		шт		10,95	--	44	--	97,2	--	--
2	E0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	21	12,06	0,24	253	5	243	0,06	1
		шт		11,82	0,06	248	1	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			297	5			2
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			292	1			--
		Всего заработная плата -	Тенге			297				
		Накладные расходы -	Тенге				293			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				43			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			35				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			617				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				336			2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			617				
		Сметная заработная плата -	Тенге				336			2

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
		ЩО-1							
3	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	339	2,00
		шт		330,20	26,39	330	26	95	0,12
4	Прайс Электрокоплект стр.38	Бокс ЩРН-П-6 пластик	1	352,72	--	353	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	569,99	13,89	1710	42	850	1,00
		шт		295,10	2,99	885	9	95	0,01
6	Прайс ЭлектроКомплект стр.35	Выключатели автоматические, тип ИЭК -1(ВА-47-29)-380В 1р 16А 1ф	2	76,42	--	153	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
7	Прайс ЭлектроКомплект стр.35	Выключатели автоматические, тип ИЭК -3(ВА-47-29)-380В 1р 25А 3ф	1	223,39	--	223	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		ЩАО-1							
8	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	339	2,00
		шт		330,20	26,39	330	26	95	0,12
9	Прайс Электрокоплект стр.38	Бокс ЩРН-П-4 пластик	1	299,81	--	300	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	569,99	13,89	1140	28	566	1,00
		шт		295,10	2,99	590	6	95	0,01
11	Прайс ЭлектроКомплект стр.35	Выключатели автоматические, тип ИЭК -1(ВА-47-29)-380В 1р 16А 1ф	1	76,42	--	76	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
12	Прайс ЭлектроКомплект стр.35	Выключатели автоматические, тип ИЭК -3(ВА-47-29)-380В 1р 25А 3ф	1	223,39	--	223	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
13	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	19	342,24	2,94	6503	56	6277	1,60
		шт		339,30	0,58	6447	11	97,2	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс ЭлектроКомплект стр.39	Светильник тип PRS/S 2x36	19	2186,93	--	41552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-593-6	Светильник потолочный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	359,77	142,07	720	284	347	0,75	2
		шт		154,70	47,97	309	96	85,5	0,21	--
16	С151701-91прим.	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4 НП022-1х100	2	214,00	--	428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	288,71	98,71	289	99	174	0,82	1
		шт		170,30	33,41	170	33	85,5	0,15	--
19	Прайс ЭлектроКомплект стр.40	Светильник аварийного и эвакуационного освещения EFS-70	1	2015,01	--	2015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс ЭлектроКомплект стр.40	Пиктограмма "ВЫХОД"	1	88,73	--	89	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 /ЛОН -100/	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	38	101,00	--	3838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	38	14,00	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К201	0,004	16300,00	--	65	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,012	60400,00	--	725	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
26	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	1000шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4	48,82 48,82	-- --	195 195	-- --	190 97,2	0,24 --	1 --
28	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	3	156,00 --	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1	182,00 --	-- --	182 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	382,91 286,65	23,13 10,65	383 287	23 11	321 108	1,26 0,04	1 --
31	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	шт	1	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	200	51,63 29,60	22,03 9,71	10326 5920	4406 1942	7862 100	0,13 0,04	27 7
33	Прайс ЭлектроКомплект стр.34	Труба ПВХ гибкая д-25 мм	м	200	41,67 41,39	0,28 0,09	8335 8278	56 18	8064 97,2	0,20 --	39 --
34	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	м	200	16,27 --	-- --	3254 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	200	25,02 24,99	0,03 --	5003 4997	6 --	4857 97,2	0,12 --	23 --
36	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1000м	0,2	39800,00 --	-- --	7960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	м	200	68,55 60,67	0,80 0,14	13711 12134	161 29	10947 90	0,24 --	48 --
37	Ц0108-571-1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения		2	13396,20	1088,30	26792	2177	8190	19,00	38

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
38	Прайс ТОО "Алпроф-Электро" стр.47	Вводная панель ВРУ1 М-14-20	м		4475,90	313,29	8952	627	85,5	1,40	3
39	Прайс ЭМУ "AlAgEuM ElECTriC" стр.48	Распределительное устройство ВРУ1 М-44-00	шт	1	41903,00 --	-- --	41903 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Прайс АО "Казэлектромонтаж" стр.50	Устройство автоматического включения ЯАВРЗ-25-1	шт	1	31684,73 --	-- --	31685 --	-- --	-- --	-- --	-- --
						ЩР1					
41	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	596,29 330,20	111,09 26,39	596 330	111 26	305 85,5	2,00 0,12	2 --
42	Прайс ЭлектроКомплект стр.38	Бокс корпус ЩРн-18э-0-36 УХЛ3	шт	1	1395,20 --	-- --	1395 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3	965,35 442,00	29,35 5,85	2896 1326	88 18	1149 85,5	2,00 0,03	6 --
44	Прайс ЭлектроКомплект стр.35	Выключатели автоматические, тип ЭКФ (ВА-47-100)-380В 1р 50А 3ф	шт	1	1069,91 --	-- --	1070 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	Прайс ЭлектроКомплект стр.35	Выключатели автоматические, тип ИЭК (ВА-47-100)-380В 1р 32А 3ф	шт	2	1069,91 --	-- --	2140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
						ЩС					
46	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	596,29 330,20	111,09 26,39	596 330	111 26	305 85,5	2,00 0,12	2 --
47	Прайс ЭлектроКомплект стр.38	Бокс корпус ЩРн-12э-0-36 УХЛ3	шт	1	1101,27 --	-- --	1101 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		4	965,35	29,35	3861	117	1532	2,00	8

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
49	Прайс ЭлектроКомплект стр.35	Выключатели автоматические, тип ИЭК (ВА-47-29)-380В 1р 32А 3ф	шт	4	442,00	5,85	1768	23	85,5	0,03	--
50	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	шт	0,05	223,39	--	894	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
51	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1000шт	469	60400,00	--	3020	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	309	51,63	22,03	24215	10333	16594	0,13	63
					29,60	9,71	13883	4554	90	0,04	17
53	Прайс ЭлектроКомплект стр.34	Труба ПВХ гибкая д-25 мм	м	309	41,67	0,28	12877	87	11213	0,20	61
					41,39	0,09	12790	28	87,48	--	--
54	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	309	16,27	--	5027	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	Прайс ЭлектроКомплект стр.34	Труба ПВХ гибкая д-32 мм	м	105	44,62	0,37	4685	39	4075	0,23	24
					44,25	0,12	4646	12	87,48	--	--
56	Е0167-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм	м	105	25,88	--	2717	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс ЭлектроКомплект стр.34	Труба ПВХ гибкая д-40 мм	м	55	54,57	0,43	3001	23	2611	0,26	14
					54,15	0,12	2978	6	87,48	--	--
58	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	55	38,82	--	2135	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м	138	24,55	0,53	3388	73	2531	0,10	14
					21,32	0,13	2942	18	85,5	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
59	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2								
		1000м	0,138	360600,00	--	49763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2								
		м	171	33,33	0,86	5699	147	4010	0,13	22
				27,17	0,26	4646	44	85,5	–	--
61	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2								
		1000м	0,091	593100,00	--	53972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2								
		1000м	0,08	921900,00	--	73752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2								
		м	160	61,63	1,72	9861	275	7309	0,24	38
				52,91	0,52	8466	83	85,5	--	--
64	С151601-636 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х25 мм2								
			0,105	1398800,00	--	146874	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С151601-716 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х70 мм2 1000м	0,055	3922200,00	--	215721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	469	68,55	0,80	32152	377	23103	0,24	112
				60,67	0,14	28455	67	81	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
67	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	20	38,03	7,87	761	157	536	0,13	3
				30,16	1,17	603	23	85,5	0,01	--
68	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,015	46400,00	--	696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			894951	19498			589
		Стоимость оборудования -	Тенге			132990	7766			30
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			93919				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			93919				
		Материалы -	Тенге			720627				
		Всего заработная плата -	Тенге			23665				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				73771			
		Накладные расходы -	Тенге			620143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			66089				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9913			33
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			47203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			833920				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				83684			378
		Материалы -	Тенге			80404				
		Всего заработная плата -	Тенге			174				
		Местные материалы -	Тенге				66984			
		Накладные расходы -	Тенге			4563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			58505				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8776			29
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			147244				
										304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				75760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1075083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							681
		Сметная заработная плата -	Тенге				159444			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			895248	19503			590
			Тенге			133282	7767			30
		Стоимость оборудования -	Тенге			93919				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			93919				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			720924				
		Материалы -	Тенге			23665				
		Всего заработная плата -	Тенге				74064			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			620143				
		Накладные расходы -	Тенге			66374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47238				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			834537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				84020			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80404				
		Материалы -	Тенге			174				
		Всего заработная плата -	Тенге				66984			
		Местные материалы -	Тенге			4563				
		Накладные расходы -	Тенге			58505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				75760			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1075700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -	Тенге				159780			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование объект БЛОК БОЛЬНИЦЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ В-1								
1	Прайс ТОО "ОПЧС" стр.7	Огнетушитель ОПУ-5 шт	4	1509,41	--	6038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	14	181,12	1,57	2536	22	2642	0,70	10
				163,80	--	2293	--	115,2	--	--
3	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, сэратором/СМ-МОЦБА компл	14	1430,00	--	20020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28593	22			10
			Тенге			2293	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			6038				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6038				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22556				
		Материалы -	Тенге			221				
		Всего заработная плата -	Тенге				2293			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20020				
		Накладные расходы -	чел.-ч			2642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				396			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1512				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			26709				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2689			11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2689			11
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	14	131,23	3,49	1837	49	2071	0,61	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е0165-12-1	**Установка раковины /умывальника/**	14	671,55	3,99	9402	56	10249	2,89	40
		комп.л		634,73	0,77	8886	11	115,2	0,01	--
6	С131101-73	**Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм**	14	6050,00	--	84700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	2,44	32,79	--	80	--	54	0,40	1
		т		24,66	--	60	--	90	--	--
8	С010333-А20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	2,44	170,42	--	416	--	92	0,68	2
		т		41,80	--	102	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			96435	105			52
			Тенге			10837	21			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			496				
		Всего заработная плата -	Тенге				162			
		Транспортные расходы -	Тенге			496				
		Накладные расходы -	Тенге			146				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				184			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95939				
		Материалы -	Тенге			460				
		Всего заработная плата -	Тенге				10695			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84700				
		Накладные расходы -	Тенге			12321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6496				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				12543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				12727			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			125028	127			61
			Тенге			13130	21			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			6038				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6038				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			496				
		Всего заработная плата -	Тенге				162			
		Транспортные расходы -	Тенге			496				
		Накладные расходы -	Тенге			146				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				184			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118495				
		Материалы -	Тенге			680				
		Всего заработная плата -	Тенге				12988			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104720				
		Накладные расходы -	Тенге			14962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2244			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8007				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				15233			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			148182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				15417			

Наименование объекта **БЛОК БОЛЬНИЦЫ**

ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-6-2	**Установка стальных радиаторов** 1кВт	64,8	172,01 / 126,66	20,70 / 9,07	11146 / 8208	1342 / 588	10132 / 115,2	0,59 / 0,03	38 / 2
2	Прайс-лист ООО"ТермоГарант"	**Стальные гладкие радиаторы в гигиеническом исполнении РНО 22-05-04** шт	32	15661,38 / --	-- / --	501164 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
3	Прайс-лист ООО"ТермоГарант"	**Стальные гладкие радиаторы в гигиеническом исполнении РНО 22-05-05** шт	32	16252,38 / --	-- / --	520076 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130901-65	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм**								
		шт	3	941,00	--	2823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-62	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**								
		шт	13	408,00	--	5304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-61	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**								
		шт	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
		кг	0,356	200,00	--	71	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1041671**	**1342**			**38**
			Тенге			**8208**	**588**			**2**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1041671**				
		Материалы -	Тенге			**1597**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8795**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1030524**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10132**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1520**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63108**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1114911**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10315**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1114911**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10315**			

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА								
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** м3	11,81	37,84 2,04	35,80 16,02	447 24	423 189	207 97	0,01 0,05	-- 1
2	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	7,88	7,11 --	7,11 2,73	56 --	56 22	21 97	-- 0,01	-- --
3	Е0101-166-2	**Подсыпка мягкой земли для кабеля** м3	3,94	174,33 174,33	-- --	687 687	-- --	776 113	0,97 --	4 --
4	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее** м	43,75	41,41 11,44	29,87 8,97	1812 501	1307 392	848 95	0,06 0,04	3 2
5	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1** м	43,75	12,79 4,29	8,50 2,60	560 188	372 114	286 95	0,02 0,01	1 1
6	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг** м	39,5	32,28 24,83	3,25 0,65	1275 981	128 26	956 95	0,11 --	4 --
7	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее** м	43,75	36,75 11,18	25,47 7,67	1608 489	1114 336	783 95	0,06 0,03	3 1
8	Ц0108-143-2	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1** м	43,75	21,20 5,85	15,25 4,55	928 256	667 199	432 95	0,03 0,02	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100								
		1000шт	0,364	11017,00	--	4010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	48	33,76	2,25	1620	108	1197	0,10	5
				25,61	0,65	1229	31	95	--	--
11	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг								
		м	12	81,44	22,12	977	265	412	0,14	2
				30,42	5,72	365	69	95	0,03	--
12	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб								
		к-км	0,024	236872,38	--	5685	--	772	144,00	3
				29250,00	--	702	--	110	--	--
13	С151601-519 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2								
		1000м	0,053	207200,00	--	10982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-540 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2								
		1000м	0,053	1579400,00	--	83708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
15	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3	1,98	37,84	35,80	75	71	35	0,01	--
				2,04	16,02	4	32	97	0,05	--
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	1,98	7,11	7,11	14	14	5	--	--
				--	2,73	--	5	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	4	175,65	24,85	703	99	585	0,70	3
				150,80	3,25	603	13	95	0,01	--
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм								
		т	0,00632	44300,00	--	280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	11	33,32	3,42	367	38	318	0,14	2
				29,90	0,52	329	6	95	--	--
20	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0								
		т	0,01375	75900,00	--	1044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			116836	4663			30
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6357	1433			6
		Материалы -	Тенге			104538				
		Всего заработная плата -	Тенге			809				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6126			
		Накладные расходы -	Тенге			94690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5819				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				873			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			116979				
		Сметная заработная плата -	Тенге							31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6998			
		Материалы -	Тенге			12298				
		Всего заработная плата -	Тенге			4983				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1665			
		Местные материалы -	Тенге			1324				
		Накладные расходы -	Тенге			4010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1816				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				272			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14960				
										9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			131939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				8936			

Наименование объект ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАН ПОЖАРНЫЙ (КОМПЛЕКТНО) d=50мм-6шт								
1	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	6	14334,42	25,79	86007	155	1496	0,90	5
				204,75	11,70	1229	70	115,2	0,04	--
2	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	1230,00	--	7380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-35-1	Установка штучных изделий-шкаф пожарный шт	6	197,11	26,58	1183	159	921	0,68	4
				130,46	11,73	783	70	108	0,04	--
4	Прайс ТОО "АПГС" стр.10	Шкаф пожарный ШПК-320 шт	6	6708,50	--	40251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс ТОО "ОПЧС" стр.7	Огнетушитель ОПУ-5 шт	12	1509,41	--	18113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	64	14,34	--	918	--	1025	0,05	3
				13,90	--	889	--	115,2	--	--
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	363	14,20	--	5154	--	5811	0,05	18
				13,90	--	5045	--	115,2	--	--
8	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,153	10506,88	--	1608	--	1869	51,50	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	км	10442,25	--	1598	--	117	--	--
			Тенге			160612	314			39
		Стоимость оборудования -	Тенге			9543	141			1
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			58364				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58364				
		Материалы -	Тенге			2790				
		Всего заработная плата -	Тенге			241				
		Местные материалы -	Тенге				2451			
		Накладные расходы -	Тенге			9				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2791				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				419			1
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5916				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2869			14
		Материалы -	Тенге			99458				
		Всего заработная плата -	Тенге			84730				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7233			
		Местные материалы -	Тенге			7380				
		Накладные расходы -	Тенге			30				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8332				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1250			4
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			114257				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8483			31
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			178537				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т3,Т4								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	790	14,20	--	11216	--	12647	0,05	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м	13,90	--	10979	--	115,2	--	--
			Тенге			11216	--			40
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10979	--			--
		Материалы -	Тенге			11216				
		Всего заработная плата -	Тенге			198				
		Местные материалы -	Тенге				10979			
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12647				6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1897			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1432				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25295				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				12876			46
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			25295				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				12876			46
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			25295				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							
			Тенге			**171827**	**314**			**78**
		Стоимость оборудования -				**20522**	**141**			**1**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58364**				
		Материалы -	Тенге			**58364**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**2790**				
		Местные материалы -	Тенге			**241**				
		Накладные расходы -	Тенге				**2451**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**9**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			**2791**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**419**			**1**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**335**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**5916**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				**2869**			**14**
		Всего заработная плата -	Тенге			**110673**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**84928**				
		Местные материалы -	Тенге				**18211**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7380**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**70**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			**20979**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3147**			**10**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**7899**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**139552**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**21358**			**77**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**203831**				
			Тенге							
							24228			**91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование объекта **ДИСПАНСЕР**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
		ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ								
1	Е0120-23-1	**Установка флюгарки диаметром патрубка 300 мм**	10	2312,94	8,69	23129	87	5696	3,05	30
		шт		491,63	2,81	4916	28	115,2	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23129	87			30
			Тенге			4916	28			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23129				
	Материалы -		Тенге			18126				
	Всего заработная плата -		Тенге				4944			
		Накладные расходы -	Тенге			5696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1730				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				5799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5799			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		1-ЫЙ ЭТАЖ П2 Устройство пола по типу деталь 662А/Серия								
2	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	317,64	935,06	6,13	297012	1946	24469	0,44	140
		м2		67,28	2,31	21369	735	110,7	0,01	4
3	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	339,8748	111,76	0,58	37985	195	5294	0,09	30
		м		13,85	0,22	4706	76	110,7	--	--
4	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**	31,764	180,18	2,35	5723	75	2730	0,54	17
		м2		90,05	0,90	2860	29	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 10 мм								
		м2	158,82	184,32	11,73	29274	1862	10644	0,28	44
				56,15	4,39	8918	697	110,7	0,02	3
6	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
		м2	317,64	582,21	48,60	184934	15437	62300	0,75	240
				158,98	18,20	50497	5781	110,7	0,09	28
7	Е0114-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона марки М50								
		м3	6,3528	15100,11	163,66	95928	1040	2469	2,42	15
				349,31	61,88	2219	393	94,5	0,30	2
		Устройство пола по типу деталь 452А/Серия 2.244-1, вып.6/								
8	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	331,63	1452,45	14,65	481676	4858	74495	1,22	404
				197,43	5,49	65474	1820	110,7	0,03	9
9	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м	354,4605	261,85	0,40	92815	142	18839	0,27	96
				47,87	0,14	16970	49	110,7	--	--
10	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 10 мм								
		м2	245,075	184,32	11,73	45173	2874	16425	0,28	68
				56,15	4,39	13762	1075	110,7	0,02	5
11	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
		м2	490,15	582,21	48,60	285372	23821	96135	0,75	370
				158,98	18,20	77922	8921	110,7	0,09	44
12	Е0114-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона марки М50								
		м3	19,606	15100,11	163,66	296053	3209	7618	2,42	47
				349,31	61,88	6849	1213	94,5	0,30	6
		2-ОЙ И 3-ИЙ ЭТАЖ								
13	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2	420	-925,06	-4,90	-388525	-2058	-31177	-0,38	-160
				-58,50	-1,85	-24570	-777	123	-0,01	-4
14	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
		м	447	-109,84	-0,46	-49098	-206	-6719	-0,08	-34
				-12,04	-0,18	-5382	-80	123	--	--
15	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов								
		м2	42	-167,96	-1,88	-7054	-79	-3485	-0,47	-20
				-78,30	-0,72	-3289	-30	105	--	--
16	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			42	-1423,77	-11,72	-59798	-492	-9096	-1,06	-45

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	44	-171,68	-4,39	-7211	-184	123	-0,02	-1
			м		-255,52	-0,32	-11243	-14	-2259	-0,24	-10
					-41,63	-0,11	-1832	-5	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1336225	52610			1203
				Тенге			229264	19711			96
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1336225				
		Материалы -		Тенге			644991				
		Всего заработная плата -		Тенге				248975			
		Местные материалы -		Тенге			409361				
		Накладные расходы -		Тенге			268683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				40302			134
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			96294				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1701202				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				289278			1433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1701202				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				289278			1433

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		ПОТОЛКИ									
18	Е0115-79-9	Отделка потолков смесью "Алинекс"	м2	940	-212,63	-2,10	-199872	-1974	-76710	-0,36	-335
					-76,93	-0,79	-72314	-743	105	--	-4
19	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	780	-325,41	-2,33	-253820	-1817	-67248	-0,49	-382
					-81,23	-0,88	-63359	-686	105	--	-3
20	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	75	-17,43	-0,12	-1307	-9	-1085	-0,09	-7
					-13,73	-0,05	-1030	-4	105	--	--
21	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	84	-202,79	-2,95	-17035	-248	-8472	-0,57	-48
					-94,95	-1,10	-7976	-92	105	-0,01	--
		СТЕНЫ 2-ГО ЭТАЖА									
22	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	9,3126	-8240,63	-154,03	-76742	-1434	-21917	-14,63	-136
					-2295,00	-58,50	-21372	-545	100	-0,28	-3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	59,77	-368,89 -189,00	-34,37 -12,87	-22049 -11297	-2054 -769	-14238 118	-1,21 -0,06	-72 -4
24	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	310,5	-228,04 -108,90	-1,96 -0,45	-70806 -33813	-608 -140	-35651 105	-0,61 -0,03	-190 -8
25	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен смесью "Алинекс"	м2	1379,42	-185,23 -61,20	-1,83 -0,68	-255510 -84421	-2524 -938	-89626 105	-0,30 --	-408 -5
26	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1098,58	-306,50 -65,03	-2,10 -0,79	-336715 -71441	-2307 -868	-75924 105	-0,39 --	-428 -4
27	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	280,84	-173,10 -78,30	-1,88 -0,72	-48613 -21990	-528 -202	-23302 105	-0,47 --	-131 -1
28	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство панели из керамической плитки h=1,6 м	м2	60,54	-1513,30 -254,97	-4,62 -3,14	-91615 -15436	-280 -190	-16251 104	-1,52 -0,02	-92 -1
29	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство панели из керамической плитки h=3,0 м	м2	148,54	-1513,30 -254,97	-4,62 -3,14	-224786 -37873	-686 -466	-39873 104	-1,52 -0,02	-226 -2
30	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство экрана из керамической плитки 1,0х1,6(h) м	м2	16	-1513,30 -254,97	-4,62 -3,14	-24213 -4080	-74 -50	-4295 104	-1,52 -0,02	-24 --
		2-ОЙ И 3-ИЙ ЭТАЖ	м2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	240,77	935,06	6,13	225134	1475	18547	0,44	106
					67,28	2,31	16198	557	110,7	0,01	3
32	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	247,0029	111,76	0,58	27605	142	3847	0,09	22
					13,85	0,22	3420	56	110,7	--	--
33	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	42	180,18	2,35	7568	99	3610	0,54	23
					90,05	0,90	3782	38	94,5	--	--
34	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	42	1452,45	14,65	61003	615	9435	1,22	51
					197,43	5,49	8292	230	110,7	0,03	1
35	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	44	261,85	0,40	11521	18	2339	0,27	12
					47,87	0,14	2106	6	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-1290250	-12196			-2267
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-412603	-4807			-31
		Материалы -		Тенге			-1290250				
		Всего заработная плата -		Тенге			-534820				
		Местные материалы -		Тенге				-417410			
		Накладные расходы -		Тенге			-330631				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-436814				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-65522			-218
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-103624				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-1830688				
		Сметная заработная плата -		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				-482932			-2516
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-1830688				
		Сметная заработная плата -		Тенге				-482932			-2516

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		ПОТОЛКИ									
36	Е0115-79-9	Отделка потолков смесью "Алинекс"	м2	940	224,69	2,63	211213	2468	79465	0,41	385
					88,47	0,99	83161	928	94,5	--	5
37	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	780	338,18	2,91	263778	2272	69667	0,56	440
					93,41	1,10	72863	858	94,5	0,01	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	75	19,52 15,79	0,15 0,06	1464 1184	11 5	1124 94,5	0,11 --	8 --
39	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	84	217,77 109,19	3,69 1,37	18293 9172	310 115	8777 94,5	0,66 0,01	55 1
		СТЕНЫ 2-ГО ЭТАЖА									
40	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	9,3126	8240,63 2295,00	154,03 58,50	76742 21372	1434 545	21917 100	14,63 0,28	136 3
41	Е0108-7-5 Изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	59,77	405,83 217,35	42,96 16,09	24257 12991	2568 962	14818 106,2	1,39 0,08	83 5
42	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	310,5	244,86 125,24	2,45 0,56	76030 38885	760 175	36912 94,5	0,70 0,03	218 10
43	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен смесью "Алинекс"	м2	1379,42	194,87 70,38	2,29 0,85	268804 97084	3155 1173	92852 94,5	0,34 --	469 6
44	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1098,58	316,78 74,78	2,63 0,99	348008 82157	2884 1085	78663 94,5	0,45 --	493 5
45	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	280,84	185,31 90,05	2,35 0,90	52044 25288	660 253	24136 94,5	0,54 --	151 1
46	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02 03- 2002	Устройство панели из керамической плитки h=1,6 м	м2	60,54	1552,70 293,22	5,78 3,93	94000 17751	350 238	16838 93,6	1,75 0,02	106 1

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
47	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02 03- 2002	Устройство панели из керамической плитки h=3,0 м								
		м2	148,54	1552,70	5,78	230638	858	41312	1,75	260
				293,22	3,93	43554	583	93,6	0,02	3
48	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02 03- 2002	Устройство экрана из керамической плитки 1,0х1,6(h) м								
		м2	16	1552,70	5,78	24843	92	4450	1,75	28
				293,22	3,93	4691	63	93,6	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1690113	17822			2831
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510155	6981			44
		Материалы -	Тенге			1690113				
		Всего заработная плата -	Тенге			827058				
		Местные материалы -	Тенге				517136			
		Накладные расходы -	Тенге			335078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			490930				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				73639			245
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2311906				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				590776			3121
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2311906				
		Сметная заработная плата -	Тенге				590776			3121

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛКИ

49	Е0115-79-9	Отделка потолков смесью "Алинекс"								
		м2	620	224,69	2,63	139311	1628	52413	0,41	254
				88,47	0,99	54851	612	94,5	--	3
50	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	741	338,18	2,91	250589	2158	66183	0,56	418
				93,41	1,10	69220	815	94,5	0,01	4
51	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
		м2	75	19,52	0,15	1464	11	1124	0,11	8
				15,79	0,06	1184	5	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке м2	84	217,77 109,19	3,69 1,37	18293 9172	310 115	8777 94,5	0,66 0,01	55 1
		СТЕНЫ 1-ГО ЭТАЖА								
53	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	303,33	244,86 125,24	2,45 0,56	74274 37988	743 171	36059 94,5	0,70 0,03	213 10
54	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен в помещении №12 м2	19,12	810,95 222,01	6,15 2,34	15505 4245	118 45	4054 94,5	1,32 0,01	25 --
55	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,00251	179612,58 54596,25	670,08 253,12	451 137	2 1	130 94,5	332,35 1,24	1 --
56	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен смесью "Алинекс" м2	1268,65	194,87 70,38	2,29 0,85	247219 89288	2902 1078	85396 94,5	0,34 --	431 5
57	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1019,24	316,78 74,78	2,63 0,99	322874 76223	2676 1006	72982 94,5	0,45 --	457 5
58	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	460,89	185,31 90,05	2,35 0,90	85410 41501	1083 415	39610 94,5	0,54 --	248 2
59	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	358,52	19,52 15,79	0,15 0,06	6997 5661	54 22	5371 94,5	0,11 --	38 --
60	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство панели из керамической плитки h=1,6 м м2	131,87	1552,70 293,22	5,78 3,93	204755 38666	762 518	36676 93,6	1,75 0,02	231 3
61	Е0115-69-1	Отделка обшивки стояка канализации м2	147,63	23,76 17,08	0,53 0,20	3508 2521	78 30	2410 94,5	0,11 --	16 --
62	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным обшивки стояка канализации м2	748,8	179,35 101,95	2,01 0,76	134294 76338	1507 571	72679 94,5	061 --	458 3
		СТЕНЫ 3-ГО ЭТАЖА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	417,58	244,86	2,45	102250	1022	49641	0,70	293
				125,24	0,56	52296	235	94,5	0,03	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1607193	15051			3147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			559291	5639			50
		Материалы -	Тенге			1607193				
		Всего заработная плата -	Тенге			762223				
		Местные материалы -	Тенге				564930			
		Накладные расходы -	Тенге			270628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			533506				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				80026			267
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2269141				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				644955			3463
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2269141				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							644955			3463
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
64	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	109,62	-398,48	-102,53	-43681	-11239	-24641	-0,90	-99
				-151,65	-35,67	-16624	-3910	120	-0,14	-15
65	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	16,8	-323,78	-83,13	-5440	-1397	-3387	-0,80	-13
				-138,83	-29,17	-2332	-490	120	-0,12	-2
		ОКНА								
66	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	150	-348,93	-18,88	-52340	-2831	-31965	-1,02	-154
				-171,01	-6,57	-25652	-986	120	-0,03	-5
67	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м Установка подоконных досок в каменных стенах	35	-231,16	-5,58	-8090	-195	-4039	-0,59	-21
				-94,05	-2,12	-3292	-74	120	-0,01	--
68	E0112-10-1	Устройство водоотлива из оцинкованной стали м2	20	-715,87	-1,24	-14317	-25	-3658	-0,97	-19
				-153,23	-0,47	-3065	-9	119	--	--
		ДВЕРИ								