Приложение 4 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК КАЗАКСТАН ОБЛЫСЫ
"САРЫАГАШ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 113
28 12 2016 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 12 2016 г.

Заказчик *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. ЮКО», ЮКО, г. Шымкент, пр-кт. Астана 10*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «Корпорация «Береке А», генеральный директор Аргынбаева А.Э., г. ЮКО, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом №1/3*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *ТОО «Ер-гарант-строй», Алпысбаев П.Т., №01150 от 26 апреля 2012 года, №KZ05VJE00016985 от 22 апреля 2016года, №KZ00VJE00017948 от 22 апреля 2016года., Калменов Е.Б., № KZ81VJE00017751 от 24 мая 2016г.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «ДорСтройПроект» Мадыка В.Г., согласно аттестату эксперта АДС и ЖКХ №02217 от 30 мая 2012года*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения общего пользования КХ-11 «Сарыагаш-Жылга-Монтайтас-Рабат-Ленгер» км 0-50 (Сарыагашского района) км 80-89 (г.Арысь)ЮКО» участок 0-17*

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, Сарыагашский район, КХ-11*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от «14» декабря 2007г. №1883. Акимата Сарыагашского района ЮКО;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ДГАСК и Л по ЮКО. 16.06.2014г. №782-3*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «ДорСтройПроект», заказ №*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2014г.*;
месяц, год

окончание работ *декабрь 2016г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *10 месяц*;
фактически *16 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	17,00	17,00	17,00	17,00
Категория		III	III	III	III
Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0	12,0	12,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина обочины, в т.ч., укрепленной полосы обочины	м м	1-2,5 0,5	1-2,5 0,5	1-2,5 0,5	1-2,5 0,5
Нормативная нагрузка		А3	А3	А3	А3
Сметная стоимость строительства	тг	1 844 857 890	1 844 857 890	1 737 810 648	1 737 810 648

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А3 (13 тон/на ось), представляет собой: выравнивающий слой основания из ПГС, основание из ПГС №С4 толщ. 15см, основание из ЩПГС №С6 толщ. 15см, горячий высокопористой щебеночной асфальтобетона толщ. 12см, крупнозернистый пористый асфальтобетон толщ. 8см, геосетка, мелкозернистый плотный асфальтобетон толщ. 7см., присыпная обочина из ПГС толщ. 42см, укрепление обочины из ПГС №С6 толщ. 15см, обустройство и организация дорожного движения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1 844 857,89 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1 562 467,38 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____, прочие затраты *282 390,51 тысяч тенге*;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 737 810,648 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1 471 805,749 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____, прочие затраты *266 004,899 тысяч тенге*;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения общего пользования КХ-11 «Сарыагаш-Жылга-Монтайтас-Рабат-Ленгер» км 0-50 (Сарыагашского района) км 80-89 (г.Арысь)ЮКО» участок 0-17* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Коканбаев М.С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор *Алтысбаев П.Т.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Калменов Е.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *Мадыка В.Г.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик *Аргынбаева А.Э.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.