Утвержден
приказом ГУ «Алгинский районный
отдел архитектуры, градостроительства
и строительства»
от «13» 08 2018 года
№ 77

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"10" августа 2018 г

Заказчик **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии **от 02 июля 2018 г. Производственный кооператив «Ерзат», Аликулов К.К., Актюбинской олб, г. Шалкар, Айтеке би 67**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 02.07.2018 г., ТОО «Мастер Металл Пласт», Досов Р.И., г. Актобе ,пр-кт 101 стрелковой бригады,16**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 03 июля 2018 г, ТОО "МастИнжПроект»**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительчство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек «Восточный п.Маржанбулак Алгинского района, Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская обл, п.Маржанбулак Алгинского района**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от № от «___»_____ года ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» _____;
наименование органа вынесшего решени

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №___

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ42REA00085667 от 22.02.2018 г., ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "»МастИнжПроект »**

наименование проектной организации, номер проект

утвержденного(й) **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»** Приказ №12от 16.01.2017 г;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль_2018_г.;
месяц, год

окончание работ **июль 2018 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,5;
фактически, месяц: **5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод среднего давления	м	6	6	6	6
Подземный газопровод низкого давления	м	7731	7731	7561	7561
Надземный газопровод низкого давления	м	780	780	789	789
Кран шаровый подземный стальной диам 110мм	шт	10	10	10	10
Кран сварной ф50мм	шт	260	260	263	263
ГРПШ-13-2НУ	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _ краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным: Труба полиэтилен ПЭ SDR17ф225мм ПЭ SDR17ф110мм, ПЭ SDR17ф63мм , Труба стальная 57мм,

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **88 921,809** тысяч тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ **68 863,472** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **5 289,418** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **68 492,641** тысяч тенге с НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **61 448,183** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5 289,418** тысяч тенге;

РЕШИЛ: **«Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек «Восточный п.Маржанбулак Алгинского района, Актюбинской области**

принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Толкунбаев Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ **Досов Р.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Жумабаев А.Ж**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Аликулов К.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	8356	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	789	
	1) на эстакадах	М		
	2) на опорах	м	789	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	263	
	Протяженность подземной прокладки:	м	7567	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	7567	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	263	
5	Количество задвижек d = 100	шт	2	
	Подземный кран шаровый d = 100	шт	10	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		

7	Кран проходной d = 50	шт	263	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик _____ Толкунбаев Н.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор _____ Жумабаев А.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный" Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2018 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Договор №6 от 08.02.2018 г	08.02.2018 г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный" Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"	23 413 495	23 413 495	20 721 817	0	2 691 678	0	2 809 619	26 223 114
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: апрель 2018г.	23 413 495	23 413 495	20 721 817	0	2 691 678	0	2 809 619	26 223 114

Заказчик:
ГУ Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
И.О Руководитель _____ Толкунбаев Н.

Подрядчик:
Председатель ПК "Ерзат"
_____ Аликулов К.К.

Заказчик:ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Форма № КС-2

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный"" в п. Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области.

Госкомстата РК от 16.11.94г

№73

АКТ №01

приемки выполненых строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018год

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		3316	83,19	275858	59,1 / 69037
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		510	1102,29	562168	59,1 / 332435
4	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное -толщ.10см.. Устройство	м3 основания		120	2329,71	279565	62,1 / 55150
Раздел 2 Строительные работы								
12	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода		0,205	384712,76	78866	62,1 / 34960

13	23-010502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-225 х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1027	5358,22	5502892	–
14	23-010502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-225 х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м		3,081	5358,22	16509	–
15	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода		0,54	217547,93	117476	62,1 58314
16	23-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110 х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		5000	1288,02	6440100	–
17	23-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110 х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м		16,212	1288,02	20881	–
19	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1300	433,29	563277	–
20	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м		3,9	433,29	1690	–
22	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		780	750,98	585764	–
25	11-130301-0406	Поверхности металлические труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		66,6	53,56	3567	54,2 973
34	29-100000-1000(пл)ТОО "Asar Building Energy"	Полиэтиленовая лента желтого цвета шириной 200мм	м		7731	81	626211	–

36	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		7,76	10410,83	80788	–
38	23-020303-1212	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	8459,6	33838	–
39	23-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1399,67	2799	–
40	23-020303-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		11	1260,06	13861	–
42	23-020302-4754	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225 x110 x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		12	21571,14	258854	–
43	23-020302-3316	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	17467,75	17468	–
44	23-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	5063,66	50637	–
45	23-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		200	9035,3	1807060	–
47	23-020304-2616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	10837,1	21674	–
48	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20	2686,46	53729	–
49	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		200	935,56	187112	–
52	23-020103-3518	Заглушки стальные, диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.		260	3731,55	970203	–

53	11-130301-0406	Поверхности металлические отводы, заглушки . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,7	53,51	412	113
54	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные отводы и заглушки. Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2		15,4	46,23	712	54,2 139
56	23-020302-8910	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		22	1672,23	36789	–
60	51-010909-0805(об)	Краны шаровые стальные для газа сварные PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 (резьбовое соединение)	шт.		200	11995	2399000	–
63	23-010201-0143	Опоры -стойки -300шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		666,1	750,98	500228	–
73	23-010201-0186	Футляры -260шт по 0,8м.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		208	1865,52	388028	–
82	23-020302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	878,37	8784	–

Итого прямые затраты по смете	**21 906 800**
в том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 399 000
Накладные расходы I уровня, тенге	551 121
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 457 921
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	952 216
Итого, тенге	23 410 137
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 872 811
Итого по разделу на подряд, тенге	**25 282 948**

Глава 8 Временные здания и сооружения				
Временные здания и сооружения 1,3%			338428	
Итого по главе 8			338428	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

	Затраты на производство строительно-монтажных				
	работ в зимнее время (1,512%)			393618	
	Итого по главу 9			393618	
	Итого по главу 1-9			26 014 994	
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г			26 014 994	
	Договорная сумма скидка по тендру К=0,90			23413494	
	НДС 12%			2809619	
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и				
	затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость			**26223114**	

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Толкунбаев.Н

Подрядчик: Зам .председатель ПРК "Ерзат" Макаш Х.О.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Досов.Р.И

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный" Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Договор №6 от 08.02.2018 г	08.02.2018 г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный" Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"	33 942 579	10 520 594	10 520 594	0	0	23 421 985	1 262 471	11 783 066
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: май 2018г.	33 942 579	10 529 084	10 520 594	0	0	23 421 985	1 262 471	11 783 066

Заказчик:
ГУ Алгинский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
И.О Руководитель _____ Толкунбаев Н.

Подрядчик:
Председатель ПК "Ерзат"
_____ Аликулов К.К.

Заказчик:ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный"" в п. Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области.

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г
№73

АКТ №02
приемки выполненых строительно-монтажных работ за май месяц 2018года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная ресурсная смета №6-1-2								
Газопровод низкого давления								
Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		4100	83,19	341079	59,1 / 85342
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		650	1102,29	716489	59,1 / 604766
3	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб	м3 грунта		83	2118,68	175850	59,1 / 103928
4	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ 10 см Устройство	м3 основания		180	2329,71	419348	62,1 / 35454
5	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		60	121,26	7276	59,1 / 1753
6	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т		80	179	14320	
7	41-020205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами Грузоподьемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.	т		80	137,12	10970	
8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа в отвале	м3 грунта		60	13,19	791	59,1 / 222
9	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4700	19,62	92214	59,1 / 21192
10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1800	632,48	1138464	59,1 / 672833

11	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками....	м3 уплотненного грунта		7500	111,78	838350	59,1 389504
Раздел 2 Строительные работы								
12	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода		0,3	384712,76	115414	62,1 51035,76642
15	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода		3,2	217547,93	696153	62,1 345280
18	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода		0,5	190552,31	95276	62,1 48916,15385
33	13-100904-0101	Лента полиэтиленовая желтого цвета Прокладка в траншее	км кабеля		4	54209,29	216837	40,6 43381
35	13-080201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		4000	203,82	815280	42,8 207777
37	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,Установка	шт.		8	820,47	6564	62,1 2414
41	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		50	1209,34	60467	62,1 22249
45	23-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Седелька ф110*63)	шт.		50	9035,3	451765	–
46	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты	шт.		120	820,49	98459	62,1 36204
47	23-020304-2616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		25	10837,1	270928	
48	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		30	2686,46	80594	
49	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		60	935,56	56134	
50	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 219х5,0мм., -1шт. Ду57х3,0мм-520шт.)Установка	т фасонных частей		0,282	886436,17	249975	62,1 67419
51	11-220901-0201	Заглушки стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		260	1052	273521	62,1 139516
55	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	шт.		22	820,5	18051	62,1 6638

Итого прямые затраты по смете 7 260 567

в.том числе

инженерное оборудование (поставки подрядчика) тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 836 907
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 097 475
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	428 133
Итого, тенге	10 525 608
Сметная прибыль (8 %), тенге	842 049
Итого по разделу на подряд, тенге	**11 367 656**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	147 780	
Итого по гл 8	147 780	
Итого по гл. 1-8	11 515 436	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,512%)	174 113	
Итого по главу 9	174 113	
Итого по главу 1-9	11 689 549	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г	11 689 549	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,90	10 520 594	
НДС 12%	1 262 471	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**11 783 066**	

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Толкунбаев.Н

Подрядчик: Зам .председатель ПК "Ерзат" Макаш Х.О.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Досов.Р.И

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный" Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Договор №6 от 08.02.2018 г	08.02.2018 г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный" Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"	52 097 936	18 155 357	18 155 357	0	0	0	2 178 643	20 334 000
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц июнь 2018г.	52 097 936	18 155 357	18 155 357	0	0	0	2 178 643	20 334 000

Заказчик:
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель: _____Толкунбаев Н.

Подрядчик:
Председатель ПК "Ерзат"
_____Аликулов К.К.

Заказчик:ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный"" в п. Маржанбулак Алгинского

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

АКТ №03
приемки выполненых строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		3639	83,19	302728	59,1 / 75746
2	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		541	1102,29	596339	59,1 / 503352
3	11-010205-0208	**Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб**	м3 грунта		83	2118,68	175851	59,1 / 103928
4	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное толщ 10 см Устройство**	м3 основания		100	2329,71	232971	62,1 / 19696
5	11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		38	121,26	11883	59,1 / 1110
6	41-310104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т		42	179	7518	
7	41-020205-1110	**Вывоз вытесненного грунта самосвалами Грузоподьемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.**	т		41,02	137,12	5625	
8	11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа в отвале**	м3 грунта		38	13,19	501	59,1 / 140

9	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2500	19,62	49050	59,1 11273
10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		800	632,48	505984	59,1 299037
11	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м3 уплотненного		2500	111,78	279450	59,1 129835
Раздел 2 Строительные работы								
12	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода		0,522	384712,76	200820	62,1 88802
15	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода		1,664	217547,93	362000	62,1 179546
16	23-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110 x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		404	1288,02	520360	–
18	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	м трубопровода		0,8	190552,31	152442	62,1 78 266р.
21	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	м трубопровода		0,78	269978,21	210583	62,1 115703
23	11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	м трубопровода		0,008	827250	6618	62,1 2784
24	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8	5182,9	41463	
26	11-130301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 в два слоя К=2,000	м2		133,2	183,26	24410	54,2 779
27	13-390201-0512	Трубопровод диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм. Ультразвуковая дефетоскопия (6%)	стык		5	1970,8	9854	40,6 3741
28	13-390201-0507	Трубопровод диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм. Ультразвуковая дефетоскопия (6%)	стык		27	716,37	19342	40,6 7070

29	13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм. Ультразвуковая дефетоскопия (6%)	стык		6	415,5	2493	40,6 898
30	11-250210-0101	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2) диаметр трубопровода 63	м трубопровода		1,3	540860,77	703119	58,7 128327
31	11-250210-0102	Испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр	км трубопровода		5,404	640747,96	3462602	58,7 627625
32	11-250210-0105	Испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр	км трубопровода		1,027	939423,56	964788	58,7 172699
33	13-100904-0101	Лента полиэтиленовая желтого цвета Прокладка в траншее	км кабеля		3,731	54209,29	419092	40,6 40464
35	13-080201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		3760	203,82	766363	42,8 195311
37	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,Установка	шт.		9	820,47	7384	62,1 2715
41	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		233	1209,34	281776	62,1 103682
45	23-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	9035,3	90353	–
46	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты	шт.		729	820,49	598137	62,1 219940
48	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		512	2686,46	1375468	
61	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		18	3912,09	70418	59,1 41617
62	11-090701-0106	Опоры Ду 57мм под трубопроводы-260шт.. Сборка	т конструкций		0,0195	60226,32	1174	60,9 582
65	21-050102-0106	Прокат листовой (пластины опорные)	т		0,244	169985,59	41476	–
66	21-050301-2702	Хомуты : сталь гладкая d=8 мм	т		0,0156	193251,35	3015	–
67	11-090501-0302	Постановка болтов высокопрочных	болт		1040	180,75	187980	60,9 84078

68	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,005	381819,66	1909	–
69	11-090305-0301	Конструкции опорные Монтаж	т конструкций		1,5	68960,68	103441	60,9 52358
70	11-130301-0406	Поверхности металлические- Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		58,5	53,52	3131	54,2 856
71	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опоры . Окраска эмалями ПФ-115в в два слояК=2,000;	м2		117	46,15	5400	54,2 1058
72	11-220301-0103	Футляр-260шт. по 0,8м.Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,208	314211,54	65356	62,1 34070
74	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через футляры диаметром труб 108 мм	сальник		260	2137,65	555789	60,4 287341
75	11-220301-0209	Футляр -1шт.Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка	км трубопровода		0,0008	1243750	995	62,1 431
76	23-010201-0246	Футляр 1шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ	м		0,8	13136,79	10509	–
77	11-161201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 325 мм	сальник		1	3530	3530	60,4 1672
78	11-130301-0406	Поверхности металлические футляров. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		50,24	53,52	2689	54,2 734
79	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные футляров. Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2		89,6	46,17	4137	54,2 810

80	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.		261	820,49	214148	62,1 78744
81	23-020302-6152	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	7744,86	7745	–
82	23-020302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63*50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		70	878,37	61486	

Итого прямые затраты по смете	**13 731 695**
в.том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	3 696 817
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 428 512
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	738 969
Итого, тенге	18 167 481
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 453 398
Итого по разделу на подряд, тенге	**19 620 880**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	255 071	
Итого по гл 8	255 071	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,512%)	296 668	
Итого по главу 9	296 668	
Итого по главу 1-9	20 172 619	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г	20 172 619	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,90	18 155 357	
НДС 12%	2 178 643	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**20 334 000**	

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Толкунбаев.Н

Подрядчик: Зам .председатель ПРК "Ерзат" Макаш Х.О.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Досов.Р.И

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный" Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Договор №6 от 08.02.2018 г	08.02.2018 г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный" Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"	59 587 144,20	7 497 697,74	7 497 697,74	0	0	0	899 723,76	8 397 421,50
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц:июль 2018г.	59 587 144,20	7 497 697,74	7 497 697,74	0	0	0	899 723,76	8 397 421,50

Заказчик:
ГУ Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель:_____ Толкунбаев Н.

Подрядчик:
Председатель ПК "Ерзат"
_____ Аликулов К.К.

Заказчик:ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный"" в п. Маржанбулак

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

АКТ №01
приемки выполненых строительно-монтажных работ за июль месяц 2018года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газопровод среднего давления								
Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8	83,13	665	59,1 / 167
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1	1102	1102	59,1 / 651
3	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ 10 см Устройство	м3 основания		0,3	2326,67	698	62,1 / 138
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		8	19,63	157	59,1 / 36
5	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м3 уплотненного грунта		8	111,75	894	59,1 / 415
Раздел 2 Строительные работы								
6	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	м трубопровода		0,006	190333,33	1142	62,1 / 586,9998

7	23-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м		6	632,15	3793	
8	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	м трубопровода		0,003	270000	810	62,1 444
9	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм D 57 мм, толщина стенки 3,0 ГОСТ 10705-80	м		3	750,98	2253	
10	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	м трубопровода		0,003	484333,33	1453	62,1 684
11	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3	2722,06	8166	
12	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,4	53,57	75	54,2 21
13	11-130301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 в два слоя К=2,000	м2		2,8	183,57	514	54,2 16
14	11-250210-0101	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 ктс/см2) диаметр трубопровода 63 мм	м трубопровода		0,006	540833,33	3245	58,7 592,99998
15	11-220301-0103	Футляр-1шт. по 0,8м.Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,0008	311250	249	62,1 130
16	23-010201-0186	Футляр-1шт. по 0,8м.Трубы стальные электросворные прямошовные D 108 мм, толщина стенки 4,0 ГОСТ 10705-80	м		0,8	1865,52	1492	

17	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через футляры диаметром труб 108 мм	сальник		1	2138	2138	60,4 1105
18	11-130301-0406	Поверхности металлические футляров. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,16	50	8	54,2 2
19	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные футляров. Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2		0,32	43,75	14	54,2 3
20	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.		2	820,5	1641	62,1 604
21	23-020303-1903	Отвод полиэтиленовой сварной 90° ПЭ 100 SRD 11,PN 16 СТ РК DN 63 ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1023,75	2048	
22	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и муфты.Установка	шт.		4	1209,5	4838	62,1 1780
23	23-020302-4751	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SRD 17, DN 225 x63 x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	21132,73	21133	
24	23-020304-2616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SRD 11, DN 225 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	10837,1	21674	
25	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SRD 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	935,56	936	
26	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду57х3,0мм-2шт) Установка	Фасонных частей		0,01	886400	8864	62,1 2391
27	11-130301-0406	Поверхности металлические отводы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,3	50	15	54,2

								4
28	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные футляров. Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2		0,6	45	27	54,2 5
29	11-220801-0201	Фассоные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.		1	820	820	62,1 302
30	23-020302-6113	Переход ПЭ/СТ DN 63*50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	878,37	878	
Газопровод среднего давления								
Раздел 1 Земляные работы								
7	41-020205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами Грузоподьемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.	т		0,98	137,12	134	
9	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1018	19,62	19973	59,1 4590
10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		139	632,48	87915	59,1 51958
11	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м3 уплотненного грунта		957	111,78	106973	59,1 49701
Раздел 2 Строительные работы								
57	1160600104	Краны шаровые со штангой диаметром 100 мм. Установка	шт.		10	6166,2	61662	60,4 28812
58	51-010909-0610(с	Краны шаровые стальные для газа фланцовые со штангой PN 16, DN ГОСТ 21345-2005	шт.		10	28744	287440	
59	11-160601-0103	Краны шаровые (резьбовой соединение) диметром 50 мм. Установка	шт.		260	2707,2	703872	60 322166
60	51-010909-0805(с	Краны шаровые стальные для газа сварные PN 40, DN 50 ГОСТ 2135-2005 (резьбовые соединение)	шт.		60	11995	719700	

61	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	шт.		242	3912,09	946726	59,1 559514
62	11-090701-0106	Опоры ДУ 57 мм под трубопроводы -0260 шт.. Сборка	т конструкций		2,9055	60226,32	174988	60,9 86660
64	11-060101-0101	Обетонирование опор 260 шт..	м3		4,94	15915,79	78624	48,5 2511
67	11-090501-0302	Постановка болтов высокопрочных	болт		1040	180,75	187980	60,9 84078
68	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0116	381819,66	4429	–
69	11-090305-0301	Конструкции опорные Монтаж	т конструкций		1,425	68960,68	98269	60,9 49740,03825
82	23-020302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63*50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		180	878,37	158107	
Пункт газорегуляторной ГРПШ-13-2Н-У1								
Раздел 1 Устройство ГРПШ-13-2Н-У1								
1	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		4	3912	15648	59,1 9248
2	11-220301-0103	Стойки из стальных труб, диаметр 100 мм. - 4шт.Установка	м трубопровода		0,0052	314230,77	1634	62,1 852
3	23-010201-0187	Стойки-4 шт под ГРПШ -Трубы стальные электросварные прямошовные , D 108 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 104705-80	м		5,2	2089,19	10864	
4	21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	т		0,02262	162393,55	3673	

5	11-240207-0202	Пункт газолегуляторный. Устройство	шт.		1	4232	4232	62,1 1223
6	52-100000-1000(к	Пункт газолегуляторный ГРПШ-13-2Н-У1 (с резервной линией редуцирования РДГ -50Н)	комплект		1	646998	646998	
Раздел 2 Ограждение ГРПШ разм.4х4								
7	11-0907014-0105	Ограждение разм.4х4. Сборка	т конструкций		0,3	118266,67	35480	60,9 18743
8	21-060208-0501	Стоимость ограждения	т		0,3	299947,97	89984	
9	11-130301-0406	Поверхности металлического ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		9	53,56	482	54,2 132
10	11-130301-1406	Поверхности металлического ограждения. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя К=2,000;	м2		18	46,17	831	54,2 162

Итого прямые затраты по смете	**4538360**
в.том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 654 138
Накладные расходы I уровня, тенге	1 279 516
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 817 876
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	246 678
Итого, тенге	6 064 554
Сметная прибыль (8 %), тенге	485 164
Итого по разделу на подряд, тенге	**6 549 719**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	85 146	
Итого по гл 8	85 146	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,512%)	99 032	

работ в зимнее время (1,512%)	99 032	
Итого по главу 9	99 032	
Итого по главу 1-9	6 733 897	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г	6 733 897	
Ошибочный расчет за прошлые месяца (апрель-май-июнь К=1,035 в текущих ценах)	763 796,74	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г	7 497 697,74	
НДС 12%	899 723,76	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**8 397 421,50**	

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства" Толкунбаев.Н

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Десов.Р.И