Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Благоустройство 60 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс г.Кызылорда»
Договор: № 106 от 05.07.2016

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2016 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационю-правовая форма наименование	Организационю-правовая форма код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г.	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Благоустройство 60 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс г.Кызылорда»	17 162 857	**15 323 980**	5 983 243	5 690 096		293 147			**1 838 878**	**17 162 857**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" в г.Кызылорд
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Благоустройство 60 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс г.Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2016 года

ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ. 60 КВ ЖД.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	5000	0,28	0,28	1407	1407	443	--	--
		м2		--	0,09	--	457	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1407	1407			--
			Тенге			--	457			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1407				
	Всего заработная плата -		Тенге				457			
		Накладные расходы -	Тенге			443				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				523			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				523			

БЛАГОУСТРОЙСТВО. 60КВ.ЖД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1-815 М2								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	815	33,43	29,06	27245	23684	12238	0,01	8
		м2		1,03	10,26	839	8362	133	0,05	41
2	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см**	122,25	854,26	68,13	104433	8329	5551	0,14	18
		м3		21,38	12,76	2614	1560	133	0,04	5
3	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	815	305,88	34,29	249290	27947	16048	0,04	32
		м2		6,01	8,79	4898	7168	133	0,03	25
4	Е0127-26-3 К=8	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	815	185,69	10,94	151339	8916	4344	--	4
		м2		0,80	3,21	652	2614	133	0,01	9
5	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	815	428,38	--	349127	--	26828	0,14	117
		м2		24,75	--	20171	--	133	--	--
6	Е0127-55-2 К=4	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	815	271,47	--	221250	--	17256	0,02	19
		м2		15,92	--	12975	--	133	--	--
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	398	607,67	6,63	241852	2639	58459	0,70	278
		м		108,68	1,76	43255	699	133	0,01	2

8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	17,91	27300,00	--	488943	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 5-75 М2								
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	75	19,95	15,58	1496	1169	651	0,01	1
		м2		1,03	5,50	77	413	133	0,03	2
10	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ 8 см	75	305,88	34,29	22941	2572	1477	0,04	3
		м2		6,01	8,79	451	660	133	0,03	2
11	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	75	23,21	1,37	1741	103	50	--	--
		м2		0,10	0,40	8	30	133	--	--
12	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	75	386,25	--	28969	--	2469	0,14	11
		м2		24,75	--	1856	--	133	--	--
13	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	75	242,92	--	18219	--	1588	0,02	2
		м2		15,92	--	1194	--	133	--	--
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	103	607,67	6,63	62590	683	15129	0,70	72
		м		108,68	1,76	11194	181	133	0,01	1
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	1,648	26500,00	--	43672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		покрытие тип 7-432,5 М2								

16	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	432,5	33,43	29,06	14458	12568	6494	0,01	4
		м2		1,03	10,26	445	4437	133	0,05	22
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	43,25	854,26	68,13	36947	2947	1964	0,14	6
		м3		21,38	12,76	925	552	133	0,04	2
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравий, дресвы	43,25	1033,66	73,75	44706	3190	1901	0,14	6
		м3		21,38	11,67	925	505	133	0,04	2
19	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	432,5	50,65	12,52	21906	5415	24402	0,24	105
		м2		38,03	4,39	16448	1900	133	0,02	8
20	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 5 см изменения толщины исключать	432,5	-0,83	--	-359	--	-477	-0,01	-2
		м2		-0,83	--	-359	--	133	--	--
21	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	30,275	730,00	--	22101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4-275 М2								
22	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	275	19,95	15,58	5486	4285	2388	0,01	3
		м2		1,03	5,50	283	1513	133	0,03	7
23	Е0127-14-2 толщ10см	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	27,5	1033,66	73,75	28426	2028	1209	0,14	4
		м3		21,38	11,67	588	321	133	0,04	1
24	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	275	1491,53	49,85	410171	13709	31703	0,46	126
		м2		69,08	17,60	18997	4840	133	0,09	24
25	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	245	448,27	6,63	109825	1625	35986	0,70	171

			м		108,68	1,76	26627	430	133	0,01	1
26	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300									
			м3	3,92	26500,00	--	103880	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ)-233 М2			--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/									
			м2	233	33,43	29,06	7789	6771	3499	0,01	2
					1,03	10,26	240	2391	133	0,05	12
28	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см									
			м3	34,95	854,26	68,13	29856	2381	1587	0,14	5
					21,38	12,76	747	446	133	0,04	2
29	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм									
			м2	233	305,88	34,29	71269	7990	4588	0,04	9
					6,01	8,79	1400	2049	133	0,03	7
30	Е0127-26-3 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2									
			м2	233	185,69	10,94	43266	2549	1242	--	1
					0,80	3,21	186	747	133	0,01	2
31	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см									
			м2	233	428,38	--	99812	--	7670	0,14	34
					24,75	--	5767	--	133	--	--
32	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см									
			м2	233	271,47	--	63253	--	4933	0,02	5
					15,92	--	3709	--	133	--	--
33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий									
			м	99	607,67	6,63	60159	656	14541	0,70	69
					108,68	1,76	10759	174	133	0,01	1

34	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	4,455	27300,00	--	121622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 (ЗА УЧАСТКОМ)-39 М2								
35	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	39	19,95	15,58	778	608	339	0,01	--
		м2		1,03	5,50	40	215	133	0,03	1
36	Е0127-14-2 толщ10см	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3,9	1033,66	73,75	4031	288	171	0,14	1
		м3		21,38	11,67	83	46	133	0,04	--
37	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	39	1491,53	49,85	58170	1944	4496	0,46	18
		м2		69,08	17,60	2694	686	133	0,09	3
38	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней прицементнобетонных покрытиях	40	448,27	6,63	17931	265	5875	0,70	28
		м		108,68	1,76	4347	70	133	0,01	--
39	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,64	26500,00	--	16960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3405550	145258			1159
			Тенге			195037	43008			182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3405550				
	Материалы -		Тенге			479020				
	Всего заработная плата -		Тенге				238045			
	Местные материалы -		Тенге			2586235				
		Накладные расходы -	Тенге			316599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3945479				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1499
		Сметная заработная плата -	Тенге				285535			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3945479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1499
		Сметная заработная плата -	Тенге				285535			

МАФ 60 кв

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКАМЬЯ-5ШТ								
1	У1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**	5	10009,05	242,88	50045	1214	8784	9,70	49
		скамья		1605,45	67,68	8027	338	105	0,33	2
		ПЛОЩАДКА СУШКИ БЕЛЬЯ-1 ШТ								
2	У1-40-5	**Установка для сушки белья типа 2, строительные работы**	1	2768,68	81,79	2769	82	518	2,90	3
		установ.		473,55	19,74	474	20	105	0,10	--
3	У1-40-6	**Установка для сушки белья типа 2, монтаж металлоконструкций**	1	2161,18	5,00	2161	5	192	1,20	1
		установ.		213,68	--	214	--	90	--	--
		ПЛОЩАДКА ЧИСТКИ ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ-1ШТ								
4	У1-40-17	**Установка для чистки домашней одежды типа II, строительные работы**	1	9279,05	299,45	9279	299	1164	6,10	6
		установ.		1009,80	98,70	1010	99	105	0,48	--
5	У1-40-18	**Установка для чистки домашней одежды типа II, монтаж металлоконструкций**	1	16382,59	18,11	16383	18	2176	14,00	14
		установ.		2411,78	5,61	2412	6	90	0,02	--
		КАЧЕЛИ-1ШТ								
6	У1-21-8	**Качели тип II, строительные работы**	1	7012,24	197,59	7012	198	1227	6,80	7
		качели		1120,35	47,94	1120	48	105	0,23	--
7	У1-21-9	**Качели тип II, монтаж металлоконструкций**	1	7684,52	6,87	7685	7	984	6,30	6
		качели		1091,65	1,87	1092	2	90	0,01	--
		ГОРКА ДЛЯ СЪЕЗЖАНИЯ-1ШТ								
8	У1-8-3	**Горка-скат тип IIA, строительные работы**	1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,70	4
		горка		608,85	242,52	609	243	140	1,20	1
9	У1-8-4	**Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций**	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15,00	15

		орка		2665,66	7,48	2666	7	90	0,03	--
		ПЕСОЧНИЦА-1ШТ								
10	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	1	8168,42	182,99	8168	183	1731	8,50	9
		песочн.		1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	--
		ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ-1ШТ								
11	У1-9-14	Лиана для лазания тип II, строительные работы	1	4998,85	222,97	4999	223	642	3,30	3
		лиана		537,90	73,32	538	73	105	0,36	--
12	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	1	8723,84	13,74	8724	14	1199	7,70	8
		лиана		1328,60	3,74	1329	4	90	0,01	--
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ								
13	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы	1	10984,74	1263,18	10985	1263	5930	28,00	28
		стол-ск.		4620,00	321,48	4620	321	120	1,60	2
		УРНА-11 ШТ								
14	У1-49-1	Урна типа I, строительные работы	11	2720,42	80,96	29925	891	11695	6,00	66
		урна		990,00	22,56	10890	248	105	0,11	1
		СКАМЬЯ-6ШТ								
15	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	6	10009,05	242,88	60054	1457	10541	9,70	58
		скамья		1605,45	67,68	9633	406	105	0,33	2
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС								
16	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11,00	11
		навес		1749,00	245,34	1749	245	105	1,20	1
17	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1	20978,18	38,72	20978	39	3228	21,00	21
		навес		3575,36	11,22	3575	11	90	0,04	--
		БРУСЬЯ								
18	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	2	6122,01	295,80	12244	592	1146	2,70	5
		брусья		447,15	98,70	894	197	105	0,48	1
19	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	2	4829,33	--	9659	--	861	2,80	6
		брусья		478,13	--	956	--	90	--	--
		ТУРНИК								
20	У1-9-44	Турник, строительные работы	4	7939,27	515,95	31757	2064	2928	3,20	13
		турник		528,00	169,20	2112	677	105	0,83	3
21	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	4	8381,88	13,74	33528	55	4964	8,00	32
		турник		1375,14	3,74	5501	15	90	0,01	--
		ГИМНАСТИЧЕСКИЙ УГОЛОК								
22	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	2	5284,37	91,91	10569	184	4690	13,00	26

		комплекс		2211,00	22,56	4422	45	105	0,11	--
23	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	2	49330,92	72,44	98662	145	8799	28,00	56
		комплекс		4865,88	22,44	9732	45	90	0,08	--
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-6 ШТ								
24	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	4,56	261,00	--	1190	--	1345	1,81	8
		м3		261,00	--	1190	--	113	--	--
25	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,56	122,18	--	557	--	630	0,89	4
		м3		122,18	--	557	--	113	--	--
26	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,86	961,67	100,89	1789	188	356	0,85	2
		м3		123,75	38,25	230	71	118	0,18	--
27	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	6	4618,68	559,80	27712	3359	10374	7,99	48
		футляр		1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	--
28	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	2204,66	310,26	13228	1862	2946	1,53	9
		шт		256,50	94,27	1539	566	140	0,39	2
29	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	9	1350,00	--	12150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка поребриков	36	448,27	6,63	16138	239	5288	0,70	25
		м		108,68	1,76	3912	63	133	0,01	--
31	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,576	26500,00	--	15264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка под мусороконтейнеров-1 шт								

32	У1-39-2	Площадка для мусороконтейнеров типа II, строительные работы	1	141432,63	2547,75	141433	2548	27717	138,00	138
		площадка		22770,00	719,10	22770	719	118	3,50	4
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК -36ШТ/108 м								
33	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	92,88	22,38	21,57	2079	2003	662	0,01	1
		м3		0,81	6,53	75	607	97	0,02	2
34	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,24	194,18	--	629	--	711	1,25	4
		м3		194,18	--	629	--	113	--	--
35	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,8	1033,66	73,75	11164	797	475	0,14	2
		м3		21,38	11,67	231	126	133	0,04	--
36	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	8,9964	2012,01	958,90	18101	8627	13655	5,38	48
		м3		933,75	331,09	8400	2979	120	1,25	11
37	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	108	1810,00	--	195480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	164,16	245,44	3,82	40291	627	7514	0,21	35
		м2		37,35	1,44	6131	236	118	0,01	1
		ДЕМОНТАЖ Ж/Б ЛОТКА МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ-100м								
39	Е0137-74-3 К=0,8	Демонтаж ж/б лотков	8,33	1514,12	767,12	12613	6390	10115	4,30	36
		м3		747,00	264,87	6223	2206	120	1,00	8
40	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	14	152,80	152,80	2139	2139	1497	--	--
		т		--	106,96	--	1497	100	2,25	32
41	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	14	140,00	140,00	1960	1960	1372	--	--
		т		--	98,00	--	1372	100	2,06	29

42	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /рабо[illegible]дими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	14	45,00	45,00	630	630	126	--	--
		т		--	9,00	--	126	100	0,19	3
43	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,1	174718,44	71861,81	17472	7186	14322	441,00	44
		км		83025,00	27146,25	8303	2715	130	132,58	13
44	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 250 мм, толщина стенки 7,0 мм	98,466	3460,00	--	340692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1350684	48976			849
			Тенге			143083	16438			121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			795925				
	Материалы -		Тенге			376950				
	Всего заработная плата -		Тенге				131956			
	Местные материалы -		Тенге			254698				
		Накладные расходы -	Тенге			153386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1006269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							888
		Сметная заработная плата -	Тенге				154963			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			214066				
	Материалы -		Тенге			186284				
	Всего заработная плата -		Тенге				27565			
		Накладные расходы -	Тенге			24809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			253208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				31286			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			340692				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			340692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20442				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			361134				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1620611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				186250			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 568 051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1501
		Сметная заработная плата -	Тенге				472308			

		Временные здания и сооружения -1,1%				61 249				
		Всего :				5 629 300				
		Зимнее удорожание -1,08%				60 796				
		Выслуга лет-1%				56 293				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				22 517				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты				214 337				
		Всего:				5 983 243				
		Итого в базовых ценах				5 983 243				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2015г. К-2,557				15 299 153				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%				305 983				
		Стоимость в текущем уровне цен:				15 605 136				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,9819831121707(	0,9819831			15 323 980				
		НДС-12%				1 838 878				
		Всего по смете:				**17 162 857**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: