Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового и подводящего газопровода в станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Договор №68	19.06.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2017 г.	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования в ценах 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутрипоселкового и подводящего газопровода в станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалжарского района Актюбинской области"	9 130 257	9 130 257	11 001 215	11 660 609	0	0	1 095 631	10 225 888
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: август 2018г.	9 130 257	9 130 257	11 001 215	11 660 609	0	0	1 095 631	10 225 888

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: _____ Ж Койшекенов Т.

Подрядчик:
Председатель ПрК "Ерзат"

_____ Аликулов К.К.

Заказчик:ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового и подводящего газопровода в станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г

АКТ №01
приемки выполненых строительно-монтажных работ за август месяц 2018года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №1-1								
Затраты по разбивке сетей газоснабжения								
1	СЦИ РК 8.03.04.2016 г, стр.106, табл.62 пункт 4 примеч к 0,7	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений с закреплением знаками при расстоянием до 200 м без производства контрольных измерений	1 км хода		10,1	34162,64	345043	
Локальная смета №2-1								
Газопровод высокого давления								
Раздел 1. Газопровод подземный высокого давления 2 категории								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1800	27,08	48740	59,1 / 10324
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1770	25,07	44372	59,1 / 9399

3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. (Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1770	27,08	47928	59,1 10152
4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1770	25,07	44372	59,1 9399
5	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		11527	0,82	9507	59,1 1800
6	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		2828	136,64	386427	59,1 94729
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откасами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфиициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		85	1378,1471	117143	59,1 69231
13	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		4370	1884,82	8236663	

Итого прямые затраты по смете **9 280 196**

в.том числе

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге

Накладные расходы I уровня, тенге 205 033

Итого с накладными расходами I уровня, тенге 9 485 229

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	402 174
Итого, тенге	9 887 403
Сметная прибыль (8 %), тенге	790 992
Итого по разделу на подряд, тенге	**10 678 395**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	138 819	
Итого по гл 8	138 819	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время 1,701%	184 001	
Итого по главу 9	184 001	
Итого по главу 1-9	11 001 215	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г	11 001 215	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв 2018 г К=1,0599383	11 660 609	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,78	9 130 257	
НДС 12%	1 095 631	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**10 225 888**	

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Койшекенов Т.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Директор ТОО "Нисан-Актобе" Кыдыралин Г.А.

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового и подводящего газопровода в станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. соглашение №1 от 12.02.2019г. к договору №68	19.06.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2017 г.	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования в ценах 2018 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2018 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутрипоселкового и подводящего газопровода в станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалжарского района Актюбинской области"	44 710 614,14	35 580 357,14	43 134 180	0	0	0	4 269 642,86	39 850 000
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: февраль 2019г.	44 710 614,14	35 580 357,14	43 134 180	0	0	0	4 269 642,86	39 850 000

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель:_____Койшекенов Т.

Подрядчик:
Председатель ПрК "Ерзат"

_____Аликулов К.К.

Заказчик:ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма № КС-2

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового и подводящего газопровода в станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор №68 от 19.06.2018г.

АКТ №01

приемки выполненых строительно-монтажных работ за февраль месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №2-1								
Газопровод высокого давления								
Раздел 1. Газопровод подземный высокого давления 2 категории								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		3502,5	27,08	94841	59,1 / 20088
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		3532,5	25,07	88557	59,1 / 18757
3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. (Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		3532,5	27,08	95653	59,1 / 20260
4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		3532,5	25,07	88557	59,1 / 18757

5	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		23823	0,82	19649	59,1 3720
6	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		5656	136,64	772854	59,1 189459
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откасами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		169,52	1378,1471	233623	59,1 138072
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта		3535	658,98	2329484	59,1 1376725
9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4688,42	22,18	103988	59,1 22026
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4688,42	120,24	563713	59,1 253686
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчанного из мягкого грунта. Устройство	м3 основания		300,1	860,2	258147	59,1 143697
12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		10,1	226711,9	2289790	62,1 1135862
13	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		5831	1884,82	10990386	

14	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2012 аварийный запас	м		31	1884,82	58429	
15	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		10100	134,97505	1363248	42,8 441029
16	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		10,302	11573,39	119229	
17	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в тарншее ленты	км		10,189	6395,85	65167	42,8 24600
18	прайс лист ТОО Акватория	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м		10189	12,63	128736	
19	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		13	856,85	11139	62,1 4088
20	прайс лист ООО Полимерпласт Россия	Переход ПЭ-сталь 110x108 мм	шт		3	3949,06	11847	
21	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		3	5807,21	17422	
22	23-020303-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	1260,14	2520	
23	23-020303-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 22° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		3	990,08	2970	

24	прайс лист Скала групп	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	4118,94	8238	
25	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт		21	5526,74	116062	62,1 26779
26	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной д. 50 мм. Устройство	шт		2	5237,39	10475	62,1 3448
27	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляр	км трубопровода		0,0024	367104,73	881	62,1 406
28	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,424	5965,61	14461	
29	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0024	2577417,93	6186	62,1 385
30	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опозновательного знака	знак		27	1952,7	52723	58,7 19516
31	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12,096	1943,06	23503	59,1 13890
32	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. В15. Устройство	м3		6,75	23032,87	155472	48,5 12896
33	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		1,35	2390,72	3227	
34	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта		5,346	658,98	3523	59,1 2082
35	23-010301-0144 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м		121,5	1820,45	221185	

36	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстоистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Табличка указатель)	т		0,159	345848,67	54977	
37	21-130201-1201 в ценах III квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т		0,0005	236303,40	128	
38	11-240205-0102 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка	конденсатосборник		2	9374,44	18749	62,1 6080
39	прайс лист ООО Протехнологии Россия	Конденсатоборники д 100 мм	шт		2	57207,72	114415	
Раздел 2. Газопровод высокого давления стальной								
40	11-240203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка		1	5428,96	5429	62,1 2472
41	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,002	500017,95	1000	62,1 489
42	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,008	2039,01	4094	
43	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,002	1298405,02	2597	62,1 214
44	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт		1	1593,09	1593	

45	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляр	км трубопровода		0,0008	367104,73	294	62,1 135
46	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,808	5965,61	4820	
47	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0008	2577417,93	2062	62,1 128
Раздел 3. Газопровод надземный стальной высокого давления								
48	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,002	500017,95	1000	62,1 489
49	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,008	2039,01	4094	
50	11-130601-0207-РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		0,7	257,9	181	54,2 98
51	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,7	60,77	43	54,2 11
52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,7	68,18	48	54,2 7
53	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		2	705,25	1411	62,1 735
54	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт		2	1493,16	2986	
55	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,39	1943,06	758	59,1 448

56	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,35	23023,69	8058	48,5 668
57	11-070111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		5	2520,63	12603	62,1 5830
58	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт		1	7843,12	7843	62,1 4318
59	прайс лист АМК Метиз	Панель металлическая 3 Д высотой 1,53 мм	м		5	9054,92	45275	
60	прайс лист АМК Метиз	Столб металлический 60х40 н 2 м	шт		5	1617,25	8086	
61	прайс лист АМК Метиз	Калитка металлическая	шт		1	50539,08	50539	
62	прайс лист АМК Метиз	Комплект крепления №2	шт		15	235,85	3538	
63	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка предупреждающих табличек	шт		3	5548,96	16647	60,3 947
64	11-240205-0102 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка	конденсатосборник		2	9374,44	18749	62,1 6080
65	прайс лист ООО Протехнологии Россия	Конденсатоборники д 100 мм	шт		2	57207,72	114415	
66	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		2	149,76	300	60,9 71
67	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,2	3458,65	692	60,9 332
68	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2052,36	2052	62,1 1057
69	23-040201-1509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт		1	44623,46	44623	

70	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт		2	1493,16	2986	
71	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		2	1593,09	3186	
72	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0032	500017,95	1600	62,1 783
73	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,2128	2039,01	6551	
74	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		1,0852	257,9	280	54,2 152
75	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,0852	60,77	66	54,2 17
76	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,0852	68,18	74	54,2 10
Раздел 4. Переход через балку от ПК 14+46,7 до ПК 15+1,9								
77	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.63 Кзтр=1,81, Кэм=1,81	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81	м3 грунта		68,544	158,69	10877	59,1 2077
78	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений		114,24	450,66	51484	59,1 13789

79	11-010105-0306 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Засыпка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшных экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		68,544	134,16	9196	59,1 1669
80	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		67,2	136,64	9182	59,1 2251
81	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откасами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфиициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2,016	1378,15	2778	59,1 1642
82	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта		9,52	658,98	6273	59,1 3708
83	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		59,696	22,18	1324	59,1 280
84	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунта 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		59,696	120,24	7178	59,1 3230
85	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		55,2	134,98	7451	42,8 2410
86	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0563	11573,39	652	
87	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в тарншее ленты	км		0,062	6395,85	397	42,8 150

88	прайс лист ТОО Акватория	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м		62	12,63	783	
89	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчанного из мягкого грунта. Устройство	м3 основания		8	2957,79	23662	62,1 3831
90	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки		8,5408	3449,43	29461	58,7 2551
91	11-250124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок	т чугунных грузов		0,6	188511,36	113107	58,7 4456
92	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,0552	301441,7	16640	62,1 7933
93	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		55,752	3985,76	222214	
94	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2012 Аварийный запас	м		1	3985,76	3986	
95	11-240205-0102 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка	конденсатосборник		1	9374,44	9374	62,1 3040
96	прайс лист ООО Протехнологии Россия	Конденсатоборники д 100 мм	шт		1	57207,72	57208	
97	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		4	856,85	3427	62,1 1258
98	прайс лист ООО Полимерпласт Россия	Переход ПЭ-сталь 110x108 мм	шт		2	3949,06	7898	

99	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	конденсатосборник		2	2686,46	5373	
100	11-240205-0102 РСНБ РК 2037	Установка опозновательного знака	знак		2	1952,7	3905	58,7 1446
101	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	1943,06	972	59,1 574
102	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. В15. Устройство	м3		0,5	23032,87	11516	48,5 955
103	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		0,1	2390,72	239	
104	23-010301-0144 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м		9	1820,45	16384	
105	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстоистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Табличка указатель)	т		0,0037	345848,67	1279	
106	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т		0,00003808	236303,4	9	
Раздел 5. Переход через балку от ПК 22+55 до ПК 23								

107	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.63 Кзтр=1,81, Кэм=1,81	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81	м3 грунта		47,88	158,69	7598	59,1 1451
108	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений		80,22	450,66	36152	59,1 9683
109	11-010105-0306 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Засыпка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшных экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		47,88	134,15	6423	59,1 1166
110	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		60,48	136,64	8264	59,1 2026
111	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откасами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфиициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,8144	1378,15	2501	59,1 1478
112	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,82	658,98	5812	59,1 3435

113	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		53,4744	22,18	1186	59,1 251
114	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунта 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		53,4744	120,24	6430	59,1 2893
115	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		45	134,98	6074	42,8 1965
116	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0459	11573,39	531	
117	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в тарншее ленты	км		0,062	6395,85	397	42,8 150
118	прайс лист ТОО Акватория	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м		62	12,63	783	
119	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчанного из мягкого грунта. Устройство	м3 основания		6,5	2957,79	19226	62,1 3112
120	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки		9,5456	3449,43	32927	58,7 2851
121	11-250124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок	т чугунных грузов		0,4	188511,36	75405	58,7 2971
122	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,045	301441,7	13565	62,1 6468
123	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		45,45	3985,76	181153	

124	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2012 Аварийный запас	м		1	3985,76	3986	
125	11-240205-0102 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка	конденсатосборник		1	9374,44	9374	62,1 3040
126	прайс лист ООО Протехнологии Россия	Конденсатоборники д 100 мм	шт		1	57207,72	57208	
127	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		4	856,85	3427	62,1 1258
128	прайс лист ООО Полимерпласт Россия	Переход ПЭ-сталь 110x108 мм	шт		2	3949,06	7898	
129	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	конденсатосборник		2	2686,46	5373	
130	11-240205-0102 РСНБ РК 2037	Установка опозновательного знака	знак		2	1952,7	3905	58,7 1446
131	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	1943,06	972	59,1 574
132	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. В15. Устройство	м3		0,5	23032,87	11516	48,5 955
133	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		0,1	2390,72	239	
134	23-010301-0144 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м		9	1820,45	16384	

135	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстоистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Табличка указатель)	т		0,0037	345848,67	1279	
136	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т		0,00003808	236303,4	9	
Раздел 6. Прочие работы								
137	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучвание поперечное	стык		500	752,69	376346	40,6 136417
138	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучвание поперечное	стык		13	1075,9	13987	40,6 5067
139	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0997	850190,32	84764	58,7 13861
140	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода		2,551	621277,23	1584878	58,7 262365
Локальная смета №2-2								
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		17,16	1943,06	33343	59,1 19706

2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		17,16	23023,69	395086	48,5 32765
3	11-070111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		58	2520,63	146197	62,1 67633
4	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт		2	7843,12	15686	62,1 8637
5	прайс лист АМК Метиз	Панель металлическая 3 Д длиной 2500 мм	м		58	9054,92	525185	
6	прайс лист АМК Метиз	Столб металлический 60х40 н 2 м	шт		22	1617,25	35580	
7	прайс лист АМК Метиз	Калитка металлическая	шт		2	50539,08	101078	
8	прайс лист АМК Метиз	Комплект крепления №2	шт		66	235,85	15566	
9	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка предупреждающих табличек	шт		3	5548,96	16647	60,3 947
10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		19,42	920,84	17883	60,3 2932
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2,13	894,23	1905	60,3 314
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		14,2	305,74	4342	60,3 2452
13	21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2		14,2	2640,87	37500	

14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 м при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня		31,4	16163,22	507525	60,3 10080
15	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		1,3502	41819,71	56465	
16	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство тол 100 мм	м2 покрытия		1,8	3568,1	6423	60,9 492
17	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3,4	22220,07	75548	60,9 5506
18	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1044	10071,01	1051	48,5 482
19	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,1044	13766,44	1437	48,5 658
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1044	148250,36	15483	
21	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,025	64043,91	1601	59,8 255
22	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		0,96	2115,57	2031	59,8 163

23	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		2,88	432,98	1247	54,8 679
24	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,018	64043,91	1153	59,8 184
25	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		3,066	2115,57	6486	59,8 520
26	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		3,066	432,98	1328	54,8 723
27	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодирования	шт		1	787,44	787	
28	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт		2	428,37	857	
29	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов		3	18368,67	55106	58,7 19995
30	Прайс лист ТОО "Искандер и К"	ПГБ-50/2-03/2СГ-ЭК-Т	шт		1	5727762,8	5727763	
Локальная смета №2-3								
Раздел 1. Газопровод среднего давления								

1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		198,885	136,64	27176	59,1 6662
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откасами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		7,1033	1378,15	9789	59,1 5785
3	11-010102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на атомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		37,89	259,48	9832	59,1 1674
4	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемностью 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		65,1708	412,41	26877	
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		37,89	15,53	588	59,1 146
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта		37,884	658,98	24965	59,1 14754
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		130,2143	22,18	2888	59,1 612
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		130,2143	120,24	15657	59,1 7046
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчанного из мягкого грунта. Устройство	м3 основания		68,1912	2957,79	201695	62,1 32652

10	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,287	198596,25	56997	62,1 29258
11	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		289,87	433,33	125609	
12	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		287	134,98	38738	42,8 12532
13	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,2927	11573,39	3388	
14	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в тарншее ленты	км		0,296	18033,7	5338	42,8 1058
15	прайс лист Акватория	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м		296	12,63	3740	
16	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		7	856,85	5998	62,1 2201
17	23-020304-2409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	3863,52	7727	
18	23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		3	2622,76	7868	
19	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход поллиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	3055,1	6110	
20	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт		1	1262,66	1263	62,1 464

21	23-020303-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	1157,29	1157	
22	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,0016	690908,14	1105	62,1 502
23	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0016	1713521,14	2742	62,1 80
24	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,6064	3069,98	4932	
25	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт		2	5526,74	11053	62,1 2550
Раздел 2. Трубопроводы надземные								
26	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,05	457052,99	22853	62,1 11466
27	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,05	834,4	4214	
28	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0041	619308,06	2539	62,1 1021
29	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		2	233,81	468	

30	23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт		2	1093,4	2187	
31	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, завторы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт		2	1560,86	3122	60,4 1455
32	23-040902-3129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50	шт		2	7346,39	14693	
33	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,04	1943,06	78	59,1 46
34	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,1	21606,69	2161	48,5 191
35	11-090701-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,0224	62687,26	1404	60,9 696
36	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0224	70839,85	1587	60,9 815
37	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,1752	834,4	4318	
38	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщино от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т		0,0019	193725,36	364	
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты весом до 4 кг. Установка	т		0,0001	160793,56	19	48,5 8

40	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		0,12	511,02	61	
41	21-130201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочнгости 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т		0,0000438	296408,82	13	
42	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,7	60,77	103	54,2 26
43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,7	68,18	116	54,2 16

Итого прямые затраты по смете	**32 586 746**
в.том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	5 727 763
Накладные расходы I уровня, тенге	4 752 767
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	37 339 513
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 583 195
Итого, тенге	38 922 708
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 113 817
Итого по разделу на подряд, тенге	**42 036 525**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	472 014	
Итого по гл 8	472 014	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время 1,701%	625 641	
Итого по главу 9	625 641	
Итого по главу 1-9	43 134 180	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г	43 134 180	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 в 2018 г К=1,0599383	45 719 569	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,78	35 580 357,14	
НДС 12%	4 269 642,86	

Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**39 850 000**	

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Койшекенов Т.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Директор ТОО "Нисан-Актобе" Кыдыралин Г.А.