Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Благоустройство 40 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс»
Договор: № 105 от 05.07.2016

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2016 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г.	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Благоустройство 40 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс»	14 849 411,68	**3 584 450**	1 393 054	1 311 564		81 490			**430 134**	**4 014 583,68**

Заказчик: _____

Техналзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Благоустройство 40 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс»

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2016 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО. 40 КВ. ЖД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытие тип 7-265 М2								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	265	33,43	29,06	8859	7701	3979	0,01	2
		м2		1,03	10,26	273	2719	133	0,05	13
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	26,5	854,26	68,13	22638	1805	1203	0,14	4
		м3		21,38	12,76	567	338	133	0,04	1
3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравий, дресвы	26,5	1033,66	73,75	27392	1954	1165	0,14	4
		м3		21,38	11,67	567	309	133	0,04	1
4	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	265	50,65	12,52	13422	3318	14952	0,24	64
		м2		38,03	4,39	10078	1164	133	0,02	5
5	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 5 см изменения толщины исключать	265	-0,83	--	-220	--	-293	-0,01	-1
		м2		-0,83	--	-220	--	133	--	--
6	С143008-10	Песок из отсевов дробления, М-1000	18,55	1600,00	--	29680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4-305 М2								

7	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	305	19,95	15,58	6085	4752	2649	0,01	3
		м2		1,03	5,50	314	1678	133	0,03	8
8	Е0127-14-2 толщ10см	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	30,5	1033,66	73,75	31527	2249	1341	0,14	4
		м3		21,38	11,67	652	356	133	0,04	1
9	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	305	1491,53	49,85	454917	15204	35162	0,46	140
		м2		69,08	17,60	21069	5368	133	0,09	26
10	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	279	448,27	6,63	125067	1850	40980	0,70	195
		м		108,68	1,76	30322	490	133	0,01	2
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	4,464	26500,00	--	118296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			837662	38834			415
			Тенге			63621	12422			58
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			837662				
Материалы -			Тенге			425008				
Всего заработная плата -			Тенге				76043			
Местные материалы -			Тенге			310199				
		Накладные расходы -	Тенге			101137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56328				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			995127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				91214			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			995127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				91214			

МАФ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОЩАДКА СУШКИ БЕЛЬЯ-1 ШТ								
1	У1-40-5	**Установка для сушки белья типа 2, строительные работы**	1	2768,68	81,79	2769	82	518	2,90	3
		установ.		473,55	19,74	474	20	105	0,10	--
2	У1-40-6	**Установка для сушки белья типа 2, монтаж металлоконструкций**	1	2161,18	5,00	2161	5	192	1,20	1
		установ.		213,68	--	214	--	90	--	--
		УРНА-9 ШТ								
3	У1-49-1	**Урна типа 1, строительные работы**	8	2720,42	80,96	21763	648	8506	6,00	48
		урна		990,00	22,56	7920	180	105	0,11	1
		СКАМЬЯ-4ШТ								
4	У1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**	4	10009,05	242,88	40036	972	7027	9,70	39
		скамья		1605,45	67,68	6422	271	105	0,33	1
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС								
5	У1-28-3	**Навес теневой типа I, строительные работы**	1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11,00	11
		навес		1749,00	245,34	1749	245	105	1,20	1
6	У1-28-4	**Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций**	1	20978,18	38,72	20978	39	3228	21,00	21
		навес		3575,36	11,22	3575	11	90	0,04	--
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-2 ШТ								
7	Е0101-165-1	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	1,52	261,00	--	397	--	448	1,81	3
		м3		261,00	--	397	--	113	--	--
8	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	1,52	122,18	--	186	--	210	0,89	1
		м3		122,18	--	186	--	113	--	--
9	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,62	961,67	100,89	596	63	119	0,85	1
		м3		123,75	38,25	77	24	118	0,18	--
10	Е0122-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--

11	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2204,66	310,26	4409	621	982	1,53	3
		шт		256,50	94,27	513	189	140	0,39	1
12	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	6	1350,00	--	8100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка поребриков	12	448,27	6,63	5379	80	1763	0,70	8
		м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	--
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,192	26500,00	--	5088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-6 ШТ								
15	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	4,56	261,00	--	1190	--	1345	1,81	8
		м3		261,00	--	1190	--	113	--	--
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,56	122,18	--	557	--	630	0,89	4
		м3		122,18	--	557	--	113	--	--
17	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,86	961,67	100,89	1789	188	356	0,85	2
		м3		123,75	38,25	230	71	118	0,18	--
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	6	4618,68	559,80	27712	3359	10374	7,99	48
		футляр		1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	--
19	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	2204,66	310,26	13228	1862	2946	1,53	9
		шт		256,50	94,27	1539	566	140	0,39	2
20	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	9	1350,00	--	12150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

21	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка поребриков**	36	448,27	6,63	16138	239	5288	0,70	25
		м		108,68	1,76	3912	63	133	0,01	--
22	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300**	0,4953	26500,00	--	13125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			222504	10019			251
			Тенге			40825	1735			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199365				
		Материалы -	Тенге			86497				
		Всего заработная плата -	Тенге				38760			
		Местные материалы -	Тенге			65857				
		Накладные расходы -	Тенге			46063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			260153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				45669			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23139				
		Материалы -	Тенге			19307				
		Всего заработная плата -	Тенге				3800			
		Накладные расходы -	Тенге			3420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1594				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4313			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			288306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				49982			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 283 433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							806
		Сметная заработная плата -	Тенге				141196			

		Временные здания и сооружения -1,1%				14 118				
		Всего :				1 297 551				
		Зимнее удорожание -1,08%				14 014				
		Выслуга лет-1%				12 976				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				5 190				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты				63 324				
		Всего:				1 393 054				
		Итого в базовых ценах				1 393 054				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2015г. К-2,557				3 562 039				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%				71 241				
		Стоимость в текущем уровне цен:				3 633 280				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,9865602433155-	0,9865602			3 584 450				
		НДС-12%				430 134				
		Всего по смете:				**4 014 583,68**				

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____