Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Благоустройство 40 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс»
Договор: № 105 от 05.07.2016

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2016 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г.	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Благоустройство 40 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс»	10 834 828	**9 673 954**	3 759 668	3 576 454		183 214			**1 160 874**	**10 834 828**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Благоустройство 40 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс»

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2016 года

ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ. 40 КВ ЖД.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**								
		м2	4000	0,28	0,28	1125	1125	354	--	--
				--	0,09	--	365	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1125	1125			--
			Тенге			--	365			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1125				
	Всего заработная плата -		Тенге				365			
		Накладные расходы -	Тенге			354				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				419			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				419			

БЛАГОУСТРОЙСТВО. 40 КВ. ЖД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1-740 М2								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	740	33,43	29,06	24738	21504	11112	0,01	7
		м2		1,03	10,26	762	7592	133	0,05	37
2	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см**	111	854,26	68,13	94823	7563	5040	0,14	16
		м3		21,38	12,76	2373	1416	133	0,04	5
3	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	740	305,88	34,29	226349	25375	14571	0,04	29
		м2		6,01	8,79	4447	6508	133	0,03	22
4	Е0127-26-3 К=8	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	740	185,69	10,94	137412	8096	3945	--	4
		м2		0,80	3,21	592	2374	133	0,01	8
5	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	740	428,38	--	316999	--	24359	0,14	107
		м2		24,75	--	18315	--	133	--	--
6	Е0127-55-2 К=4	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	740	271,47	--	200889	--	15668	0,02	17
		м2		15,92	--	11781	--	133	--	--

7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий								
		м	316	607,67	6,63	192023	2095	46414	0,70	221
				108,68	1,76	34343	555	133	0,01	2
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400								
		м3	14,22	27300,00	--	388206	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 5-77 М2								
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
		м2	77	19,95	15,58	1536	1200	669	0,01	1
				1,03	5,50	79	424	133	0,03	2
10	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ 8 см								
		м2	77	305,88	34,29	23553	2640	1516	0,04	3
				6,01	8,79	463	677	133	0,03	2
11	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2								
		м2	77	23,21	1,37	1787	105	51	--	--
				0,10	0,40	8	31	133	--	--
12	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	77	386,25	--	29741	--	2535	0,14	11
				24,75	--	1906	--	133	--	--
13	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см								
		м2	77	242,92	--	18705	--	1630	0,02	2
				15,92	--	1226	--	133	--	--

14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий								
			103	607,67	6,63	62590	683	15129	0,70	72
		м		108,68	1,76	11194	181	133	0,01	1
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300								
			1,648	26500,00	--	43672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ)-25 М2								
16	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			25	33,43	29,06	836	727	375	0,01	--
		м2		1,03	10,26	26	257	133	0,05	1
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см								
			3,75	854,26	68,13	3203	255	170	0,14	1
		м3		21,38	12,76	80	48	133	0,04	--
18	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			25	305,88	34,29	7647	857	492	0,04	1
		м2		6,01	8,79	150	220	133	0,03	1
19	Е0127-26-3 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2								
			25	185,69	10,94	4642	273	133	--	--
		м2		0,80	3,21	20	80	133	0,01	--
20	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			25	428,38	--	10709	--	823	0,14	4
		м2		24,75	--	619	--	133	--	--
21	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см								
			25	271,47	--	6787	--	529	0,02	1
		м2		15,92	--	398	--	133	--	--

22	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах	15	607,67	6,63	9115	99	2203	0,70	10
		м		108,68	1,76	1630	26	133	0,01	--
23	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	0,675	27300,00	--	18428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 (ЗА УЧАСТКОМ)-10 М2								
24	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с	10	19,95	15,58	200	156	87	0,01	--
		м2		1,03	5,50	10	55	133	0,03	--
25	Е0127-14-2 толщ10см	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1	1033,66	73,75	1034	74	44	0,14	--
		м3		21,38	11,67	21	12	133	0,04	--
26	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	10	1491,53	49,85	14915	499	1153	0,46	5
		м2		69,08	17,60	691	176	133	0,09	1
27	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней прицементнобетонных покрытиях	11	448,27	6,63	4931	73	1616	0,70	8
		м		108,68	1,76	1195	19	133	0,01	--
28	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,176	26500,00	--	4664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1850134	72274			518
			Тенге			92330	20652			83
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1850134				
	Материалы -		Тенге			44369				
	Всего заработная плата -		Тенге				112981			
	Местные материалы -		Тенге			1641161				
		Накладные расходы -	Тенге			150265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120024				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2120423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							676
		Сметная заработная плата -	Тенге				135521			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2120423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							676
		Сметная заработная плата -	Тенге				135521			

МАФ . 40 КВ. ЖД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКАМЬЯ-5ШТ								
1	У1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**	5	10009,05	242,88	50045	1214	8784	9,70	49
		скамья		1605,45	67,68	8027	338	105	0,33	2
		ПЛОЩАДКА ЧИСТКИ ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ-1ШТ								
2	У1-40-17	**Установка для чистки домашней одежды типа II, строительные работы**	1	9279,05	299,45	9279	299	1164	6,10	6
		установ.		1009,80	98,70	1010	99	105	0,48	--
3	У1-40-18	**Установка для чистки домашней одежды типа II, монтаж металлоконструкций**	1	16382,59	18,11	16383	18	2176	14,00	14
		установ.		2411,78	5,61	2412	6	90	0,02	--
		КАЧЕЛИ-1ШТ								
4	У1-21-8	**Качели тип II, строительные работы**	1	7012,24	197,59	7012	198	1227	6,80	7
		качели		1120,35	47,94	1120	48	105	0,23	--
5	У1-21-9	**Качели тип II, монтаж металлоконструкций**	1	7684,52	6,87	7685	7	984	6,30	6
		качели		1091,65	1,87	1092	2	90	0,01	--
		ГОРКА ДЛЯ СЪЕЗЖАНИЯ-1ШТ								
6	У1-8-3	**Горка-скат тип IIA, строительные работы**	1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,70	4
		горка		608,85	242,52	609	243	140	1,20	1
7	У1-8-4	**Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций**	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15,00	15
		горка		2665,66	7,48	2666	7	90	0,03	--
		ПЕСОЧНИЦА-1ШТ								
8	У1-38-4	**Песочница деревянная типа I, строительные работы**	1	8168,42	182,99	8168	183	1731	8,50	9
		песочн.		1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	--

		ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ-1ШТ								
9	У1-9-14	Лиана для лазания тип II, строительные работы	1	4998,85	222,97	4999	223	642	3,30	3
		лиана		537,90	73,32	538	73	105	0,36	--
10	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	1	8723,84	13,74	8724	14	1199	7,70	8
		лиана		1328,60	3,74	1329	4	90	0,01	--
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ								
11	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы	1	10984,74	1263,18	10985	1263	5930	28,00	28
		стол-ск.		4620,00	321,48	4620	321	120	1,60	2
		БРУСЬЯ								
12	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	2	6122,01	295,80	12244	592	1146	2,70	5
		брусья		447,15	98,70	894	197	105	0,48	1
13	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	2	4829,33	--	9659	--	861	2,80	6
		брусья		478,13	--	956	--	90	--	--
		ТУРНИК								
14	У1-9-44	Турник, строительные работы	4	7939,27	515,95	31757	2064	2928	3,20	13
		турник		528,00	169,20	2112	677	105	0,83	3
15	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	4	8381,88	13,74	33528	55	4964	8,00	32
		турник		1375,14	3,74	5501	15	90	0,01	--
		ГИМНАСТИЧЕСКИЙ УГОЛОК								
16	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	2	5284,37	91,91	10569	184	4690	13,00	26
		комплекс		2211,00	22,56	4422	45	105	0,11	--
17	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	2	49330,92	72,44	98662	145	8799	28,00	56
		комплекс		4865,88	22,44	9732	45	90	0,08	--
		ШЛЮЗ РЕГУЛЯТОР-2ШТ								
18	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	16	194,18	--	3107	--	3511	1,25	20
		м3		194,18	--	3107	--	113	--	--
19	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,264	8163,07	86,60	2155	23	145	3,06	1
		м3		490,50	32,72	129	9	105	0,16	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,26928	131,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

21	Е0109-53-3	Рамки из швеллеров	0,164	16367,84	681,42	2684	112	2185	95,00	16
		т		14670,00	132,75	2406	22	90	0,65	--
22	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,16	70000,00	--	11200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,004	55620,00	--	222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-9-2	Устройство деревянной заслонки	2,2	834,73	14,05	1836	31	484	1,19	3
		м2		178,20	5,31	392	12	120	0,03	--
25	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	0,0566	209,37	17,67	12	1	6	0,58	--
		м2		116,33	6,62	7	--	90	0,03	--
26	Е0109-53-2	Обромление деревянной заслонки стальем	0,062	9850,48	1162,95	611	72	417	46,60	3
		т		7357,50	108,00	456	7	90	0,53	--
27	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0054	49389,00	--	267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0007	49502,00	--	35	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-5-3	Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском	4	528,00	1,53	2112	6	276	0,39	2
		м		51,30	0,54	205	2	133	--	--
		Площадка под мусороконтейнеров-1 шт								
30	У1-39-2	Площадка для мусороконтейнеров типа II, строительные работы	2	141432,63	2547,75	282865	5096	55434	138,00	276
		площадка		22770,00	719,10	45540	1438	118	3,50	7
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК -23ШТ/69 м								
31	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	59,34	22,38	21,57	1328	1280	423	0,01	--
		м3		0,81	6,53	48	388	97	0,02	1

32	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,07	194,18	--	402	--	454	1,25	3
		м3		194,18	--	402	--	113	--	--
33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	6,9	1033,66	73,75	7132	509	303	0,14	1
		м3		21,38	11,67	148	81	133	0,04	--
34	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме посооружению в целом до 10000 м3	5,7477	2012,01	958,90	11564	5511	8724	5,38	31
		м3		933,75	331,09	5367	1903	120	1,25	7
35	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	69	1810,00	--	124890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	104,88	245,44	3,82	25742	401	4801	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3917	151	118	0,01	1
		ДЕМОНТАЖ Ж/Б ЛОТКА МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ-85м								
37	Е0137-74-3 К=0,8	Демонтаж ж/б лотков	7,0805	1514,12	767,12	10721	5432	8597	4,30	30
		м3		747,00	264,87	5289	1875	120	1,00	7
38	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 тпри автомобильных перевозках	11,9	152,80	152,80	1818	1818	1273	--	--
		т		--	106,96	--	1273	100	2,25	27
39	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборногожелезобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	11,9	140,00	140,00	1666	1666	1166	--	--
		т		--	98,00	--	1166	100	2,06	25
40	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 5 км, класс груза 1	11,9	45,00	45,00	536	536	107	--	--
		т		--	9,00	--	107	100	0,19	2
41	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,085	174718,44	71861,81	14851	6108	12174	441,00	37
		км		83025,00	27146,25	7057	2307	130	132,58	11

42	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 250 мм, толщина стенки 7,0 мм	85	3460,00	--	294100	--	--	--	--
		м	--		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1148464**	**35805**			**730**
			Тенге			**122903**	**12909**			**99**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**660142**				
	Материалы -		Тенге			**381767**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**109157**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11724**				
	Местные материалы -		Тенге			**134938**				
		Накладные расходы -	Тенге			**127313**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19097**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**834702**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128254**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**194222**				
	Материалы -		Тенге			**167226**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26655**			
		Накладные расходы -	Тенге			**23990**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3598**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**231305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**167**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30254**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**294100**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**294100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17646**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**311746**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1377752**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**905**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158507**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 499 744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1583
		Сметная заработная плата -.	Тенге				294447			
		Временные здания и сооружения -1,1%				38 497				
		Всего :				3 538 241				
		Зимнее удорожание -1,08%				38 213				
		Выслуга лет-1%				35 382				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				14 153				

	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты			133 678				
	Всего:			3 759 668				
	Итого в базовых ценах			3 759 668				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2015г. К-2,557			9 613 471				
	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			192 269				
	Стоимость в текущем уровне цен:			9 805 741				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,9865602433155-	0,9865602		9 673 954				
	НДС-12%			1 160 874				
	Всего по смете:			**10 834 828**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: