Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Благоустройство 40 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс г.Кызылорда»
Договор: № 105 от 05.07.2016

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Сентябрь месяц 2016 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г.	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Благоустройство 40 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс г.Кызылорда»	15 630 959,68	**697 811**	271 196	236 032		35 164			**83 737**	**781 548**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Благоустройство 40 кв жилого дома по ул.Султан Бейбарыс г.Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2016 года

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 40 КВ. ЖД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-3-1	**Подготовка участка для озеленения,планировка участка механизированным способом**								
			1685,12	2,01	2,01	3387	3387	1418	--	--
		м2		--	0,65	--	1100	129	--	4
2	Е0147-11-1	**Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев-саженцев механизированным способом вестественном грунте**								
			25	56,94	12,39	1423	310	1588	0,32	8
		яма		44,55	4,70	1114	117	129	0,02	--
3	Е0147-9-3	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**								
			25	424,69	163,33	10617	4083	8406	1,25	31
		шт		220,50	40,14	5513	1004	129	0,17	4
4	С143012-37	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с мерзлым комом, высотой 1,5-2 м**								
			25	2030,00	--	50750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-25-2	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**								
			1554,66	24,82	--	38587	--	49777	0,17	268
		м2		24,82	--	38587	--	129	--	--
6	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**								
			1554,66	19,01	--	29554	--	16465	0,05	82

		м2		8,21	--	12764	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**134318**	**7780**			**390**
			Тенге			**57977**	**2220**			**9**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**134318**				
Материалы -			Тенге			**994**				
Всего заработная плата -			Тенге				**60197**			
Местные материалы -			Тенге			**67568**				
		Накладные расходы -	Тенге			**77654**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11648**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12718**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**224691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**437**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71845**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**224691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**437**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71845**			

МАФ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УРНА-9 ШТ								
1	У1-49-1	**Урна типа 1, строительные работы**	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6,00	6
		урна		990,00	22,56	990	23	105	0,11	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-6 ШТ								
2	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300**	0,0807	26500,00	--	2139	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4859**	**81**			**6**
			Тенге			**990**	**23**			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**4859**				
Материалы -			Тенге			**1649**				
Всего заработная плата -			Тенге				**1013**			
Местные материалы -			Тенге			**2139**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1063**				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			230 969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				73017			
		Временные здания и сооружения -1,1%				2 541				
		Всего :				233 510				
		Зимнее удорожание -1,08%				2 522				
		Выслуга лет-1%				2 335				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				934				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты				31 895				
		Всего:				271 196				
		Итого в базовых ценах				271 196				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2015г. К-2,557				693 448				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%				13 869				
		Стоимость в текущем уровне цен:				707 317				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,9865602433155	0,9865602			697 811				
		НДС-12%				83 737				
		Всего по смете:				**781 548**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: