Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Строительство двух 50-ти квартирных жилых домов №12, 13 в жилом квартале № 2 по ул. Жаппасбай батыра г.Кызылорда. »
Договор: № 208 от 02 сентября 2016 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 50-ти квартирного жилого дома **№12** в жилом квартале № 2 по ул. Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. »	**506 864 735**	**162 105 998**	**504 248 998**	**162 105 998**	273 725 608	87 997 325	25 290 030	8 130 240
2	«Строительство 50-ти квартирного жилого дома **№13** в жилом квартале № 2 по ул. Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. »	**517 622 255**	**165 546 479**	**514 951 002**	**165 546 479**	273 432 214	87 903 004	25 290 030	8 130 240
	ВСЕГО:	**1 024 486 990**	**327 652 477**	**1 019 200 000**	**327 652 477**	**547 157 821**	**175 900 329**	**50 580 060**	**16 260 481**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" в г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: «Строительство двух 50-ти квартирного жилых домов №12, 13 в жилом квартале № 2 по ул. Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. »

АКТ
приемки выполненных работ
за Октябрь месяц 2016 года

50-квартирный жилой дом №12.Общестроительные работы выше 0,000

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	233,71524	18500,00	--	4323732	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011	1327,2	396,00	--	525571	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,048	25600,00	--	52429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СЛУХОВЫЕ ОКНА -5ШТ								
4	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2	5,4	2130,00	--	11502	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	5	360,00	--	1800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК -3 ШТ								
6	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,096	133700,00	--	12835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С12064-6	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П**	3	12300,00	--	36900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	0,088	25600,00	--	2253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12022-1	**Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные**	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТКАНАЛ								
11	С143017-9	**Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см**	26,4	1720,00	--	45408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ**	4,442	19400,00	--	86175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5152945	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5089910				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4903645				
	Местные материалы -		Тенге			186264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5395304				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63035				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3782				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5462121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
13	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	50	583,00	--	29150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПВХ								
14	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	99,4	10900,00	--	1083460	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1112610	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1112610				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1112610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1179367				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 1-330,5М2								
15	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	26,44	8390,00	--	221832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 4-44,9 М2								
16	С11011-980	**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350**	100,576	84,00	--	8448	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 3-271,680 М2								
17	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	0,16755	32300,00	--	5412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		2,3,4,5 ЭТАЖ								
		ТИП 4-179,6 М2								
18	С11011-980	**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350**	402,304	84,00	--	33794	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 138 - 71,84 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**								
		м3	2,1552	8390,00	--	18082	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			287568	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287568				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17254				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			304822				
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		ГАЛТЕЛИ -3622 ПМ (НА ВЕСЬ ДОМ)								
20	С12071-70	**Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 6-10 см**								
		м	3658,22	221,00	--	808467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			808467	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			808467				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			808467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			856975				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			856975				
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА								
21	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**								
		м3	3,912	7634,00	--	29864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ								
22	С11041-86	**Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/**								
		т	0,2536	45500,00	--	11539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			41403	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11539				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12231				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29864				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			43887				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7402992	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11539				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			692				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12231				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7328418				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7142153				
	Местные материалы -		Тенге			186264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7768123				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63035				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3782				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66817				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7847171				

50-квартирный жилой дом №13.Общестроительные работы выше 0,000

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	**С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие**								
		м3	**233,71524**	**18500,00**	**--**	**4323732**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011**								
		м2	**1327,2**	**396,00**	**--**	**525571**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,048	25600,00	--	52429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СЛУХОВЫЕ ОКНА -5ШТ								
4	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2	5,4	2130,00	--	11502	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	5	360,00	--	1800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК -3 ШТ								
6	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,096	133700,00	--	12835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	3	12300,00	--	36900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,088	25600,00	--	2253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТКАНАЛ								
11	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	26,4	1720,00	--	45408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	4,442	19400,00	--	86175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5152945	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5089910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4903645				
	Местные материалы -		Тенге			186264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5395304				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63035				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3782				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5462121				
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
13	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	50	583,00	--	29150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПВХ								
14	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	99,4	10900,00	--	1083460	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1112610	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1112610				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1112610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1179367				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 1-330,5М2								
15	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	26,44	8390,00	--	221832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 4-44,9 М2								
16	С11011-980	**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350**	100,576	84,00	--	8448	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 3-271,680 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,16755	32300,00	--	5412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		2,3,4,5 ЭТАЖ								
		ТИП 4-179,6 М2								
18	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	402,304	84,00	--	33794	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 138 - 71,84 М2								
19	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,1552	8390,00	--	18082	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			287568	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			287568				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			287568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			304822				
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		ГАЛТЕЛИ -3622 ПМ (НА ВЕСЬ ДОМ)								
20	С12071-70	Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 6-10 см	3658,22	221,00	--	808467	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			808467	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			808467				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			808467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856975				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			856975				
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА								
21	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	3,912	7634,00	--	29864	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ								
22	**С11041-86**	**Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/**	**0,2536**	**45500,00**	**--**	**11539**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**41403**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11539**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11539**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**692**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**12231**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**29864**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**29864**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1792**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31656**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**43887**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7402992**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11539**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11539**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**692**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**12231**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7328418**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7142153**				
		Местные материалы -	Тенге			**186264**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**439705**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7768123**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**63035**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**63035**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3782**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**66817**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7847171**				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15 694 342				
		Временные здания и сооружения -1,1%				172 638				
		Всего :				15 866 980				
		Зимнее удорожание -1,08%				171 363				
		Выслуга лет-1%				158 670				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				63 468				
		Всего:				16 260 481				
		Всего базисная стоимость в ценах 2001г.				16 260 481				
		Итого текущая стоимость в ценах 2016 г. МРП 2121 тенге К-2,737				44 504 936				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%				890 099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				45 395 035				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,99483937809693				45 160 768				
		НДС-12%				5 419 292				
		Всего по смете:				**50 580 060**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: