Счет-фактура № 00000000033 от 26.10.10 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 **(2)**

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №231 от 25.08.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУКомитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту моста через р.Биен на а/д "Сагабиен-Кызылту", км13	шт	1	4 571 839,00	4 571 839,00	12%	548 621,00	5 120 460,00		
Всего по счету:					4 571 839,00		548 621,00	5 120 460,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за октябрь 2010 года
Капитальный ремонт моста через р.Биен на автомобильной дороге "Сагабиен- Кзылту", км 13 Аксуского района

Договор №231 от "25" 08. 2010 года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	2458,692			2458,692
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	4482,196			4482,196
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			89,643	89,643
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	4482,196		89,643	4571,839
		Итого:	4482,196		89,643	4571,839
		НДС (12%)			548,621	548,621
		Стоимость строительства:	4482,196		638,264	5120,460

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора Т.Рахымбердиев

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Биен на а/д "Сагабиен-Кзылту", км 13 Аксуского района

Договор № 231 от 25 августа 2010г.

Акт №2
выполненных работ за октябрь 2010 г.
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт моста через р.Биен

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1. Подготовительные работы								
		0.2. Береговые опоры								
		0.3. Пролетное строение, проезжая часть								
1	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	192	390,61	5,88	74997	1129	2214	0,0451	9
		м2 покрытия		7,02	1,65	1348	317	133	0,00618	1
2	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	1536	63,04	0,02	96829	31	408	0,00136	2
		м2 покрытия		0,19	0,01	292	15	133	0,00003	–
		0.4. Сопряжение с насыпью								
		0.5. Проезжая часть в пределах переходных плит								
3	Е6-1-1	Устройство бетонной стяжки толщ.12см	2	392,17	66,01	784	132	464	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
4	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	2	8999,12		17998				
		м3								
5	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2	161		322				
		м3								

6	Е30-3-1	Устройство щебеночных оснований толщ.24см	11,5	2967,33	38,67	34124	445	4071	1,99	23
		м3								
				310,5	14,24	3571	164	109	0,0695	1
7	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	64	390,61	5,88	24999	376	738	0,0451	3
		м2 покрытия								
				7,02	1,65	449	106	133	0,00618	–
8	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	768	63,04	0,02	48415	15	205	0,00136	1
		м2 покрытия								
				0,19	0,01	146	8	133	0,00003	–
	0.6. ВодоотводУстройство отстойника									
9	Е1-156-1	Устройство подушки из камня	11	432,86	0,86	4761	9	4613	2,81	31
		м3 камня в деле								
				432	0,32	4752	4	97	0,0015	–
10	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	11,11	590		6555				
		м3								
11	Е30-7-1	Устройство монолитного ящика из бетона В30	1,12	11414,81	532,08	12785	596	691	2,55	3
		м3								
				434,25	131,85	486	148	109	0,434	–
12	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,12	161		180				
		м3								
13	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,092	8299,96	–	764	–	808	48,4	4
		т								
				8055	–	741	–	109	–	–
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,092	67700		6228				
		т								
15	Е1-156-1	Заполнение ящика камнем	1,2	432,86	0,86	519	1	502	2,81	3
		м3 камня в деле								
				432	0,32	518	–	97	0,0015	–
16	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	1,21	590		714				
		м3								
17	Е1-156-1	Заполнение ящика песком	2,4	1626,8	0,86	3904	2	1007	2,81	7
		м3 камня в деле								
				432	0,32	1037	1	97	0,0015	–
18	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,04	511141,41	19866,96	20446	795	3679	375	15
		км трубопровода								
				63306	7440,75	2532	298	130	36,34	1

0.7. Устройство водовода									
19 Е9-53-2	Монтаж лоткови подвеска арматуры	0,52	9850,47	1162,94	5122	605	3494	46,6	24
	т конструкций		7357,5	108	3826	56	90	0,53	–
20 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (лоток швеллер)	0,5304	147100		78022				
	т								
21 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0104	44700		465				
	т								
22 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	0,002	20,14	0,23	–	–	–	0,119	–
	болт		19,91	0,09	–	–	90	0,0004	–
23 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				
	т								
24 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	349	198	2
	т		33075	114,75	331	1	105	0,56	–
0.8. Разные работы									
25 Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0983	5930,77	4677,52	583	460	363	7,13	1
	т битума		1253,25	1525,5	123	150	133	6,78	1
26 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0983	40097,59	339,59	3942	33	19	0,58	–
	т		–	140,94	–	14	133	0,58	–
27 П9-11-1	Укладка бетонных обломков весом до 1тн(Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка)	167,5	152,8	152,8	25594	25594	17916	–	–
	т		–	106,96	–	17916	100	0,22462	38
28 П9-11-2	Укладка бетонных обломков весом 1тн(Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка)	167,5	140	140	23450	23450	16415	–	–
	т		–	98	–	16415	100	0,2058	34
29 Е6-36-1	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	300	159,62	52,15	47886	15645	30457	0,4471	134
	м2 поверхности		79,43	17,26	23829	5178	105	0,0803	24

30	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05	14904,6	1941,97	745	97	454	42,3	2
		т металлических изделий		6975	726,75	349	36	118	3,55	–
31	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм	0,05	45600		2280				
		т								
32	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	12	110,86	1,96	1330	24	1378	0,611	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	1307	5	105	0,0262	–
33	30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	0,6	5280		3168				
		м3								
34	Е30-13-1	Ремонт раковин, трещин и сколов полимер бетоном	1	12664,56	937,34	12665	937	1301	4,88	5
		м3		918	275,85	918	276	109	1,0964	1
35	Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	300	107,48	4,71	32244	1413	10353	0,159	48
		м2		29,93	1,73	8979	519	109	0,0085	3
36	Е30-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	300	106,01	14,71	31803	4413	13914	0,205	62
		м2		37,13	5,42	11139	1626	109	0,0264	8
	0.9. Временнные дорожные знаки									
37	Е27-83-1 (ДМ	Разборка дорожных знаков на металлических стойках ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	19	406,08	102,33	7716	1944	8174	1,92	36
		шт		303,75	19,75	5771	375	133	0,066	1
38	П9-15-1	Погрузка дорожных знаков	1,25	234,3	234,3	293	293	205	–	–
		т		–	164,01	–	205	100	0,34442	–
39	П9-15-2	Разгрузка дорожных знаков	1,25	232,8	232,8	291	291	204	–	–
		т		–	162,96	–	204	100	0,34222	–
40	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	1,25	81,5	81,5	102	102	20	–	–
		т		–	16,3	–	20	100	0,03423	–
41	Е99-1-9ЕСН	Внутрипостроечный транспорт ж/б конструкции до 15 тн до 1 км	34	892	892	30328	30328	–	–	–
		тн		–	178,4	–	6066	–	1,03	35

42	E99-1-10ECH	Внутрипостроечный транспорт бетона до 1км	994,3	188	188	186928	186928	–	–	–
		т		–	37,6	–	37386	–	0,22	219
		Всего прямые затраты				**851060**	**296091**			**425**
						72836	**87559**			**367**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				482592				
		Накладные расходы, тенге				116671				
		- заработная плата, тенге				18662				
		- трудоемкость, чел-ч				62				
		Стоимость демонтируемых материалов				1813				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58064				
		Всего				**1025795**				
		Временные здания и сооружения (10,5%)				86166				
		- сметная заработная плата, тенге				12254				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				70				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87%)				43033				
		- сметная заработная плата, тенге				19965				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				122				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				11120				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4448				
		Доставка рабочих 2,5%				27799				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1198360**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**2184610**				
		- материалы, тенге				879765				
		- сметная заработная плата, тенге				413779				
		Налог(2%)				43692				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2228302**				
		НДС(12%)				267396				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2495699**				

Заказчик

Подрядчик

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора Т.Рахымбердиев

Заказчик: Гу "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Щыгыс-4"
Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Биен на а/д "Сагабиен-Кызылту", км 13 Аксуского района
Договор № 231 от 25 августа 2010г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2010г.
(локальная смета 2-1-2)
На подходы к мосту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1. Подход к мосту									
1	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,092	5930,77	4677,52	546	430	339	7,13	1
		т битума		1253,25	1525,5	115	140	133	6,78	1
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,092	339,59	339,59	31	31	17	0,58	–
		т		–	140,94	–	13	133	0,58	–
3	1-1-42	Эмульсия битумно-дорожная	0,092	29000		2668				
		т								
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	460	387,45	5,88	178228	2705	5304	0,0451	21
		м2 покрытия		7,02	1,65	3229	759	133	0,00618	3
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	3680	62,51	0,02	230045	74	979	0,00136	5
		м2 покрытия		0,19	0,01	699	37	133	0,00003	–

6	Е27-63-11	Укрепление обочин пгравийно (щебеночной) смесью толщиной 10 см	132	80,62	20,36	10642	2688	1785	0,0317	4
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	632	710	133	0,02033	3
		Всего прямые затраты				**422160**	**5928**			**31**
						4675	**1659**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				411547				
		Накладные расходы, тенге				8424				
		- заработная плата, тенге				1264				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25835				
		Всего				**456424**				
		Временные здания и сооружения (10,5%)				38340				
		- сметная заработная плата, тенге				5406				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)				7125				
		- сметная заработная плата, тенге				3277				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				4948				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1979				
		Доставка рабочих 2,5%				12369				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**521184**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**950118**				
		- материалы, тенге				750250				
		- сметная заработная плата, тенге				42306				
		Налог(2%)				19002				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**969121**				
		НДС(12%)				116294				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1085415**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора Т.Рахымбердиев

SANA-2001 Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Биен

Договор № 231 от 25 августа 2010 г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2010 г.
(локальная смета 2-1-3)

Дорожные устройства и обстановка дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1. Дорожные знаки									
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
2	99-1-9цена з	Стоимость знаков 510х2500	2,55	10496,7		26767				
		м2								
3	99-1-9цена з	Стоимость стойки	4	2197,57		8766				
		шт								
4	Е30-6-1	Устройство фундаментов под знаки	0,72	1749,21	922,5	1259	664	501	2,44	2
		м3		398,25	239,85	287	173	109	0,82	1
5	30-14-3	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15	0,72	16600		11952				
		м3								
6	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0134	8299,96	–	111	–	118	48,4	1
		т		8055	–	108	–	109	–	–
7	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0064	44700		287				
		т								

8 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,007	32300		226				
	т								
9 Е30-7-1	Омоноличивание бетоном	0,2	10414,81	532,08	2083	106	123	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	87	26	109	0,434	–
10 Е30-3-2	Песок для основания фундамента	0,34	805,32	33,87	274	12	102	1,94	1
	м3								
			263,25	12,47	90	4	109	0,0609	–
0.2. Устройство присыпных берм									
11 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,3	26,22	25,03	139	133	41	0,008	–
	м3 грунта								
			1,15	6,78	6	36	97	0,0232	–
12 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	9,01	45	45	405	405	81	–	–
	т								
			–	9	–	81	100	0,0189	–
13 Е1-166-1	Распределение грунта вручную 1 группы	5,3	122,18	–	648	–	732	0,885	5
	м3 грунта								
			122,18	–	648	–	113	–	–
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5,3	21,55	4,52	114	24	87	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	90	–	97	–	–
15 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5,3	14,12	12	75	64	23	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	9	15	97	0,0122	–
16 Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	11,5	15,75	–	181	–	176	0,1	1
	м2 спланированной площади								
			15,75	–	181	–	97	–	–
17 Е27-59-5	Установка барьерного ограждений из стали по металлическим столбам	132	3857,11	21,63	509138	2855	33559	1,13	149
	м								
			185,85	5,3	24532	700	133	0,0214	3
	Всего прямые затраты				**563922**	**4555**			**167**
					27051	**1091**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				532340				

Накладные расходы, тенге	36963
- заработная плата, тенге	5545
- трудоемкость, чел-ч	18
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36055
Всего	**636965**
Временные здания и сооружения (10,5%)	53505
- сметная заработная плата, тенге	7544
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,15%)	21750
- сметная заработная плата, тенге	10005
- нормативная трудоемкость, чел-ч	61
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6905
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2762
Доставка рабочих 2,5%	17262
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**739148**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**1347467**
- материалы, тенге	970456
- сметная заработная плата, тенге	111026
Налог(2%)	26949
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1374416**
НДС(12%)	164930
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1539346**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора Т.Рахымбердиев