Счет-фактура № 00000000026 от 15.09.10 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №231 от 25.08.2010г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 **(10)**

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУКомитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту моста через р.Биен на а/д "Сагабиен-Кызылту", км13	шт	1	26 992 741,00	26 992 741,00	12%	3 239 129,00	30 231 870,00		
Всего по счету:					26 992 741,00		3 239 129,00	30 231 870,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за август 2010 года
Капитальный ремонт моста через р.Биен на автомобильной дороге "Сагабиен- Кзылту", км 13 Аксуского района

Договор №231 от "25" 08. 2010 года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	14516,441			14516,441
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	26463,472			26463,472
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			529,269	529,269
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	26463,472		529,269	26992,741
		Итого:	26463,472		529,269	26992,741
		НДС (12%)			3239,129	3239,129
		Стоимость строительства:	26463,472		3768,398	30231,870

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика — А.Бектимбеков

Представитель Технадзора — Т.Рахымбердиев

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Биен на а/д "Сагабиен-Кзылту", км 13 Аксуского района

Договор № 231 от 25 агуста 2010г.

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2010
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт моста через р.Биен

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1. Подготовительные работы									
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1260	26,22	25,03	33037	31538	9692	0,008	10
		м3 грунта		1,15	6,78	1449	8543	97	0,0232	29
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2142	45	45	96390	96390	19278	–	–
		т		–	9	–	19278	100	0,0189	40
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1260	3,79	3,24	4775	4082	1956	0,00332	4
		м3 грунта		0,48	1,12	605	1411	97	0,00371	5
4	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1260	9,48	9,48	11945	11945	3960	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	4082	97	0,01059	13
5	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 см	6300	1,03	1,03	6489	6489	1894	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,31	–	1953	97	0,00101	6

6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	1260	14,12	12	17791	15120	5341	0,0122	15
				1,62	2,75	2041	3465	97	0,0122	15
7	Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см (20) из гравия М Др.16 фракции свыше 70 мм *м2 основания или покрытий*	970	331,53	17,55	321584	17024	15211	0,044	43
				6,75	5,04	6548	4889	133	0,01815	18
8	Е30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м *м3*	8,3	3392,71	1462,5	28159	12139	11725	5,46	45
				915,75	380,25	7601	3156	109	1,3	11
9	Е30-54-8 (ДМ	Демонтаж одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м3*	8,3	1902,6	1170	15792	9711	9381	4,368	36
				732,6	304,2	6081	2525	109	1,04	9
10	Е46-34-3	Разборка монолитных частей моста *м3*	41	4330,04	2095,79	177532	85927	123984	13,32	546
				2234,25	789,75	91604	32380	100	3,86	158
11	Е30-39-1 (ДМ	Демонтаж тротуаров ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м3*	26	1533,42	444,42	39869	11555	34790	6,264	163
				1089	138,57	28314	3603	109	0,586	15
12	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	168	152,8	152,8	25670	25670	17969	–	–
				–	106,96	–	17969	100	0,22462	38
13	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	168	19,7	19,7	3310	3310	662	–	–
				–	3,94	–	662	100	0,00827	1
14	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1900	11,19	11,19	21261	21261	5640	–	–
				–	3,06	–	5814	97	0,01	19
15	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	7600	9,4	9,4	71440	71440	18946	–	–
				–	2,57	–	19532	97	0,0084	64

16	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	3000	1,41	1,41	4230	4230	873	–	–
				–	0,3	–	900	97	0,00099	3
17	П9-6-1	ПГС- погрузка *т*	255	21,4	21,4	5457	5457	3820	–	–
				–	14,98	–	3820	100	0,03146	8
18	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	255	19,7	19,7	5024	5024	1005	–	–
				–	3,94	–	1005	100	0,00827	2
	0.2. Береговые опоры									
19	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	510	32,26	30,77	16453	15693	4828	0,00984	5
				1,42	8,34	724	4253	97	0,02853	15
20	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	867	19,7	19,7	17080	17080	3416	–	–
				–	3,94	–	3416	100	0,00827	7
21	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	65	262,72	–	17077	–	19297	1,848	120
				262,72	–	17077	–	113	–	–
22	Е30-3-1	Устройство щебеночных оснований *м3*	28	2967,33	38,67	83085	1083	9911	1,99	56
				310,5	14,24	8694	399	109	0,0695	2
23	Е30-7-1	Сооружение монолитных фундамента опор В25 *м3*	116	9828,81	532,08	1140142	61721	71578	2,55	296
				434,25	131,85	50373	15295	109	0,434	50
24	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	116	161		18676				
25	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	2,16	8299,96	–	17928	–	18965	48,4	105
				8055	–	17399	–	109	–	–
26	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,115	50600		5819				
27	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,163	47400		7726				

28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,316	67700		21393			
29	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	т	1,56	56200		87672			
30	Е30-13-3	Устройство тела опор и шкафной стенки из бетона В25	м3	66	13642,02	1176,05	900373	77619	140711	9,52	628
					1602	353,95	105732	23361	109	1,4425	95
31	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	66	161		10626			
32	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,085	50600		4301			
33	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,147	47400		6968			
34	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,587	67700		39740			
35	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,07	65900		4613			
36	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,165	61300		10115			
37	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	т	2,33	56200		130946			
38	Е30-7-1	Сооружение монолитных фундаментов подпорных стенок В25	м3	94	9828,81	532,08	923908	50016	58003	2,55	240
					434,25	131,85	40820	12394	109	0,434	41
39	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	94	161		15134			
40	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,08	50600		4048			
41	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,354	65900		23329			

42	Е30-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В25 *м3*	45	21100,05	6949,73	949502	312738	204775	14,9	671
				2430	1744,82	109350	78517	109	5,99	270
43	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	45	161		7245				
44	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,72	50600		36432				
45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,303	65900		19968				
46	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	300	32,26	30,77	9678	9231	2840	0,00984	3
				1,42	8,34	426	2502	97	0,02853	9
47	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	510	19,7	19,7	10047	10047	2009	–	–
				–	3,94	–	2009	100	0,00827	4
48	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	60	3,79	3,24	227	194	93	0,00332	–
				0,48	1,12	29	67	97	0,00371	–
49	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	60	21,55	4,52	1293	271	991	0,108	6
				17,03	–	1022	–	97	–	–
50	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	60	14,12	12	847	720	254	0,0122	1
				1,62	2,75	97	165	97	0,0122	1
51	Е30-78-3	Обмазка битумом засыемых поверхностей за 2 раза *м2*	300	317,87	13,7	95361	4110	35273	0,605	182
				102,83	5,04	30849	1512	109	0,0246	7

0.3. Пролетное строение, проезжая часть

52	Е6-36-1	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом *м2 поверхности*	300	159,62	52,15	47886	15645	30457	0,4471	134
				79,43	17,26	23829	5178	105	0,0803	24
53	Е46-26-2	Пробуривание горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (150) диаметром 25 мм (24) *отверстие*	720	177,02	88,16	127454	63475	98705	0,453	326
				85,05	52,04	61236	37469	100	0,0816	59
54	Е30-8-1	Установка арматурных стержней в отверстия *т*	0,34	8299,96	–	2822	–	2986	48,4	16
				8055	–	2739	–	109	–	–

55	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,34	61200		20808				
56	Е30-10-1	Заполнение эпоксидным клеем	м3	0,051	985,54	690,89	50	35	28	1,6	–
					285,75	210,53	15	11	109	0,8739	–
57	1-1-832	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,0605	689100		41691				
58	Е30-13-4	Устройство монолитной плиты усиления толщ15см В30	м3	49	15202,04	1678,21	744900	82232	158715	14,41	706
					2470,5	501,12	121055	24555	109	2,0247	99
59	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,485	47400		22989				
60	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,07	65900		70513				
61	Е30-78-1	Устройство изоляции "техноэластмост"	м2	296	3545,14	180,18	1049361	53333	176026	2,91	861
					479,25	66,33	141858	19634	109	0,3239	96
62	Е30-7-1	Устройство монолитных тумб под барьерное и тратуатное ограждение В30	м3	0,44	11368,32	532,08	5002	234	271	2,55	1
					434,25	131,85	191	58	109	0,434	–
63	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,44	161		71				
64	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,54	64092,87	304,24	34610	164	1953	20	11
					3330	114,75	1798	62	105	0,56	–
65	Е30-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	м	30,5	8519,35	53,1	259840	1620	13291	2,19	67
					380,25	19,55	11598	596	109	0,0954	3
66	2-1-41	Стальная пластина 175х3	т	0,13	147100		19123				
67	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	1,36	38600		52496				
68	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам	м	64	607,14	21,63	38857	1384	16270	1,13	72
					185,85	5,3	11894	339	133	0,0214	1
69	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,35	147100		345685				

0.4. Сопряжение с насыпью

70	Е1-28-3	Отсыпка насыпи грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	800	7,51	7,51	6008	6008	1591	–	–
				–	2,05	–	1640	97	0,00671	5
71	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	800	42,21	40,26	33768	32208	9910	0,0129	10
				1,86	10,91	1488	8728	97	0,03733	30
72	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	1400	108,2	108,2	151480	151480	30296	–	–
				–	21,64	–	30296	100	0,04544	64
73	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	800	3,79	3,24	3032	2592	1242	0,00332	3
				0,48	1,12	384	896	97	0,00371	3
74	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	700	9,48	9,48	6636	6636	2200	–	–
				–	3,24	–	2268	97	0,01059	7
75	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	700	14,12	12	9884	8400	2967	0,0122	9
				1,62	2,75	1134	1925	97	0,0122	9
76	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 см *м3 уплотненного грунта*	3500	1,03	1,03	3605	3605	1052	–	–
				–	0,31	–	1085	97	0,00101	4
77	Е1-145-6	Планировка откосов насыпи в грунтах 3 группы вручную *м2 спланированной площади*	200	25,65	–	5130	–	4976	0,163	33
				25,65	–	5130	–	97	–	–
78	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	100	25,65	5,38	2565	538	1966	0,129	13
				20,27	–	2027	–	97	–	–
79	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	100	14,12	12	1412	1200	424	0,0122	1
				1,62	2,75	162	275	97	0,0122	1
80	Е30-3-1	Устройство щебеночного основания под переходные плиты *м3*	84	2967,33	38,67	249256	3248	29733	1,99	167
				310,5	14,24	26082	1196	109	0,0695	6

81	Е30-35-4	Укладка переходных сборных плит П400.98.25длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м3	13,6	2829,63	557,08	38483	7576	15165	5,18	70
					879,75	143,26	11965	1948	109	0,53	7
82	99-1-1	Стоимость переходных сборных плит П400.98.25	м3	13,6	43252,65		588236				
83	Е30-13-1	Объединение переходных плит В20	м3	2	12272,06	937,34	24544	1875	2603	4,88	10
					918	275,85	1836	552	109	1,0964	2
84	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	2	482		964				
85	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	м3	2	402		804				
86	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,26	61200		15912				
87	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетонного парапета В35	м3	1,6	12664,56	937,34	20263	1500	2082	4,88	8
					918	275,85	1469	441	109	1,0964	2
88	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	1,6	482		771				
89	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	м3	1,6	402		643				
90	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,045	47400		2133				
91	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,101	65900		6656				
92	Е30-78-3	Обмазка битумом переходных плит за 2 раза	м2	130	317,87	13,7	41323	1781	15285	0,605	79
					102,83	5,04	13368	655	109	0,0246	3
93	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 (15)см В20 т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	м2 укрепляемой поверхности	120	1375,06	27,53	165007	3304	19825	1,098	132
					163,02	7,3	19562	876	97	0,0333	4

94	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;								
		м2 укрепляемой поверхности	600	235,05	0,14	141030	84	6140	0,06858	41
				10,49	0,06	6294	36	97	0,00027	–
95	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
		т	0,32	8299,96	–	2656	–	2810	48,4	15
				8055	–	2578	–	109	–	–
96	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,32	65000		20800				
97	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами В20								
		м упора	16	3998,4	4,62	63974	74	6197	2,63	42
				398,25	1,06	6372	17	97	0,0047	–
98	Е1-156-1	Устройство камя рисбермы	24	432,86	0,86	10389	21	10065	2,81	67
		м3 камня в деле								
				432	0,32	10368	8	97	0,0015	–
99	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	24,24	590		14302				
		м3								
		0.5. Проезжая часть в пределах переходных плит								
		0.6. ВодоотводУстройство отстойника								
		0.7. Устройство водовода								
		0.8. Разные работы								
		0.9. Временнные дорожные знаки								
100	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
		шт	19	747,86	146,19	14209	2778	13506	3,2	61
				506,25	28,22	9619	536	133	0,11	2
101	99-1-4цена з:	Стоимость знаков А-1500	6	3997,32		23984				
		шт								
102	99-1-5цена з:	Стоимость знаков Д-1200	6	5065,2		30391				
		шт								
103	99-1-6цена з:	Стоимость знаков Д-900	4	2393,6		9574				
		шт								
104	99-1-7цена з:	Стоимость знакоков 700х3150	2,21	10496,7		23198				
		м2								
105	99-1-8цена з:	Стоимость знаков 600х1200	1,44	10496,7		15115				
		м2								
106	2-1-41	Стойки металлические	0,151	147100		22212				
		т								
		Всего прямые затраты				**10182014**	**1451865**			**6130**
						1022886	**420157**			**1386**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7707266				

Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	1537808
- трудоемкость, чел-ч	230671
Стоимость демонтируемых материалов	769
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50595
	706225
Всего	
	12426047
Временные здания и сооружения (10,5%)	
- сметная заработная плата, тенге	1043788
- нормативная трудоемкость, чел-ч	147174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87%)	835
- сметная заработная плата, тенге	521283
- нормативная трудоемкость, чел-ч	239790
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1460
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	134698
Доставка рабочих 2,5%	53879
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	336746
	14516441
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**26463471,9**
- материалы, тенге	5421206
- сметная заработная плата, тенге	1855333
Налог(2%)	529269
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**26992741**
НДС(12%)	3239129
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**30231870**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

А.Бектимбеков

Т.Рахымбердиев