Счет-фактура № 00000000035 от 26.10.10 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №233 от 25.08.2010г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 **(10)** (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту моста через р.Средний Тентек на а/д "Кабанбай-Коктума", км 33	шт	1	23 319 568,00	23 319 568,00	12%	2 798 348,00	26 117 916,00		
Всего по счету:					23 319 568,00		2 798 348,00	26 117 916,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за октябрь 2010 года
Капитальный ремонт моста через р.Средний Тентек на автомобильной дороге "Кабанбай-Коктума", км 33 Алакольского района

Договор №233 от "25" 08. 2010 года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	12541,044			12541,044
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	22862,323			22862,323
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			457,245	457,245
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	22862,323		457,245	23319,568
		Итого:	22862,323		457,245	23319,568
		НДС (12%)			2798,348	2798,348
		Стоимость строительства:	22862,323		3255,593	26117,916

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора Т.Рахымбердиев

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р. Средний Тентек на а/д "Кабанбай-Коктума", км 33 Алакольского района

Договор № 233 от 25 августа 2010г.

Акт №2
выполненных работ за октябрь 2010 г.
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт моста через р. Средний Тентек

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1. Подготовительные работы								
		0.2. Береговые опоры								
		0.3. Пролетное строение, проезжая часть								
1	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	710	375,25	5,88	266428	4175	8187	0,0451	32
		м2 покрытия		7,02	1,65	4984	1172	133	0,00618	4
2	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	5680	60,47	0,02	343470	114	1511	0,00136	8
		м2 покрытия		0,19	0,01	1079	57	133	0,00003	–
		0.4. Сопряжение с насыпью								
		0.5. Проезжая часть в пределах переходных плит								
3	Е6-1-1	Устройство бетонной стяжки толщ.20 (12)см	2	9734,35	66,01	19469	132	464	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
4	Е30-3-1	Устройство щебеночных оснований толщ.24см	11,5	2666,02	38,67	30659	445	4071	1,99	23
		м3		310,5	14,24	3571	164	109	0,0695	1
5	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	64	375,25	5,88	24016	376	738	0,0451	3
		м2 покрытия		7,02	1,65	449	106	133	0,00618	–

6	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя *м2 покрытия*	768	60,47	0,02	46441	15	205	0,00136	1
				0,19	0,01	146	8	133	0,00003	–
	0.6. ВодоотводУстройство отстойника									
7	Е1-156-1	Устройство подушки из камня *м3 камня в деле*	11	432,86	0,86	4761	9	4613	2,81	31
8	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87) *м3*	11,11	432 590	0,32	4752 6555	4	97	0,0015	–
9	Е30-7-1	Устройство монолитного ящика из бетона В30 *м3*	1,12	9204,56	532,08	10309	596	691	2,55	3
				434,25	131,85	486	148	109	0,434	–
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,14	111		127				
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,14	259		295				
12	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	0,092	8299,96	–	764	–	808	48,4	4
				8055	–	741	–	109	–	–
13	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,092	67700		6228				
14	Е1-156-1	Заполнение ящика камнем *м3 камня в деле*	1,2	432,86	0,86	519	1	502	2,81	3
15	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87) *м3*	1,21	432 590	0,32	518 714	–	97	0,0015	–
16	Е30-3-2	Заполнение ящика песком *м3*	2,4	1415,27	33,87	3397	81	722	1,94	5
				263,25	12,47	632	30	109	0,0609	–
17	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,04	511141,41	19866,96	20446	795	3679	375	15
				63306	7440,75	2532	298	130	36,34	1
	0.7. Устройство водовода									
18	Е9-53-2	Монтаж лоткови подвеска арматуры *т конструкций*	3,7	9850,47	1162,94	36447	4303	24861	46,6	172
				7357,5	108	27223	400	90	0,53	2
19	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (лоток швеллер)	3,78	147100		556038				

20	4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм *т*	0,07	55000		3850			
21	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *т*	0,015	20,14	0,23	–	–	–	0,119	–
				19,91	0,09	–	–	90	0,0004	–
22	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *болт*	0,015	149300		2240				
23	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,453	93997,62	304,24	42581	138	15787	198	90
				33075	114,75	14983	52	105	0,56	–
	0.8. Регуляционные дамбы									
24	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	5670	12,31	12,31	69798	69798	18535	–	–
				–	3,37	–	19108	97	0,011	62
25	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	22680	9,74	9,74	220903	220903	58519	–	–
				–	2,66	–	60329	97	0,0087	197
26	Е1-17-9	Разработка ранее разрыхленного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	5670	42,2	40,26	239274	228274	70234	0,0129	73
				1,86	10,91	10546	61860	97	0,03733	212
27	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	11056,5	19,7	19,7	217813	217813	43563	–	–
				–	3,94	–	43563	100	0,00827	91
28	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	5670	14,62	14,62	82895	82895	28049	–	–
				–	5,1	–	28917	97	0,01673	95
29	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	5670	9,48	9,48	53752	53752	17820	–	–
				–	3,24	–	18371	97	0,01059	60

30	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 см *м3 уплотненного грунта*	28350	1,03	1,03	29201	29201	8525	–	–
31	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	5670	– 14,12	0,31 12	– 80060	8789 68040	97 24035	0,00101 0,0122	29 69
32	Е1-145-3	Планировка верха дамбы в грунтах 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1000	1,62 1,81	2,75 1,81	9185 1810	15593 1810	97 388	0,0122 –	69 –
33	Е1-145-10	Планировка откосов дамбы в грунтах 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	2500	– 20,18	0,4 5,13	– 50450	400 12825	97 39067	0,00134 0,106	1 265
34	Е1-145-6	Планировка откосов дамбы в грунтах 3 группы вручную *м2 спланированной площади*	900	15,05 25,65	1,06 –	37625 23085	2650 –	97 22392	0,00364 0,163	9 147
35	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 (15)см т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	840	25,65 1177,97	– 27,53	23085 989495	– 23125	97 138777	– 1,098	– 922
36	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна *м2 укрепляемой поверхности*	4200	163,02 96,63	7,3 0,16	136937 405846	6132 672	97 47788	0,0333 0,0762	28 320
37	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	2,24	11,66 8299,96	0,07 –	48972 18592	294 –	97 19667	0,0003 48,4	1 108
38	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	2,24	8055 65000	–	18043 145600	–	109	–	–
39	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами В20 *м упора*	280	3620,99 398,25	4,62 1,06	1013877 111510	1294 297	108453 97	2,63 0,0047	736 1

40	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	80,08	111		8889				
41	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	80,08	259		20741				
42	Е1-156-1	Устройство рисбермы из камня *м3 камня в деле*	420	432,86	0,86	181801	361	176127	2,81	1180
				432	0,32	181440	134	97	0,0015	1
43	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87) *м3*	424,2	590		250278				
	0.9. Разные работы									
44	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л *т битума*	0,1917	5930,77	4677,52	1137	897	708	7,13	1
				1253,25	1525,5	240	292	133	6,78	1
45	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,1917	40097,59	339,59	7687	65	36	0,58	–
				–	140,94	–	27	133	0,58	–
46	П9-11-1	Укладка бетонных обломков весом до 1тн(Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка) *т*	70	152,8	152,8	10696	10696	7487	–	–
				–	106,96	–	7487	100	0,22462	16
47	П9-11-2	Укладка бетонных обломков весом 1тн(Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка) *т*	70	140	140	9800	9800	6860	–	–
				–	98	–	6860	100	0,2058	14
48	Е6-36-1	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом *м2 поверхности*	1500	167,41	52,15	251115	78225	152287	0,4471	671
				79,43	17,26	119145	25890	105	0,0803	120
49	Е8-12-3	Крепление сеток к насадкам *т металлических изделий*	0,25	10614,6	1941,97	2654	485	2273	42,3	11
				6975	726,75	1744	182	118	3,55	1
50	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм *т*	0,25	45600		11400				

51	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	60	110,86	1,96	6652	118	6889	0,611	37
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	6534	27	105	0,0262	2
52	30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	3	6839		20517				
		м3								
53	Е30-13-1	Ремонт раковин, трещин, и сколов полимер бетоном	5	12267,44	937,34	61337	4687	6506	4,88	24
		м3		918	275,85	4590	1379	109	1,0964	5
54	Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	1800	107,69	4,71	193842	8478	62117	0,159	286
		м2		29,93	1,73	53874	3114	109	0,0085	15
	0.10. Временнные дорожные знаки									
55	Е27-83-1	Разборка дорожных знаков на металлических стойках ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,8; кмат=0;	19	406,08	102,33	7716	1944	8174	1,92	36
		шт		303,75	19,75	5771	375	133	0,066	1
56	П9-15-1	Погрузка дорожных знаков	1,25	234,3	234,3	293	293	205	–	–
		т		–	164,01	–	205	100	0,34442	–
57	П9-15-2	Разгрузка дороржных знаков	1,25	232,8	232,8	291	291	204	–	–
		т		–	162,96	–	204	100	0,34222	–
58	П7-33-1	Перевозка грузов на 33 км, 1 класс груза	1,25	197,4	197,4	247	247	49	–	–
		т		–	39,48	–	49	100	0,08291	–
59	Е99-1-9ЕСНІ	Внутрипостроечный транспорт ж/б конструкции до 15 тн до 1 км	34	892	892	30328	30328	6612	–	–
		тн		–	178,4	–	6066	109	1,03	35
60	Е99-1-10ЕСІ	Внутрипостроечный транспорт бетона до 1км	1082,39	188	188	203489	203489	44361	–	–
		т		–	37,6	–	40698	109	0,22	238
61	Е99-1-10ЕСІ	Внутрипостроечный транспорт бетона до 1км	199,4	188	188	37487	37487	8172	–	–
		т		–	37,6	–	7497	109	0,22	44
	Всего прямые затраты					**6386822**	**1409473**			**5279**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**831729** 4145400	**369278**			**1356**

Накладные расходы, тенге	1168195
- заработная плата, тенге	180258
- трудоемкость, чел-ч	601
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	453301
Всего	**8008318**
Временные здания и сооружения (10,5%)	672699
- сметная заработная плата, тенге	95269
- нормативная трудоемкость, чел-ч	541
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87%)	335955
- сметная заработная плата, тенге	155221
- нормативная трудоемкость, чел-ч	945
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	86810
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	34724
Доставка рабочих 2,5%	217025
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9355532**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**17055134**
- материалы, тенге	7557064
- сметная заработная плата, тенге	3197223
Налог(2%)	341101
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**17396235**
НДС(12%)	2087548
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**19483784**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика

А.Бектимбеков

Представитель Технадзора

Т.Рахымбердиев

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р. Средний Тентек на а/д "Кабанбай-Коктума", км 33 Алакольского района

Договор № 233 от 25 августа 2010 г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2010 г.
(локальная смета 2-1-3)
Дорожные устройства и обстановка дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1. Дорожные знаки									
1	Е27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ктрр=0,7; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;								
		шт	2	406,08	102,33	812	205	862	2,24	4
				303,75	19,75	608	40	133	0,077	–
2	Е27-59-5	Демонтаж барьерного ограждений из стали по металлическим столбам ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,6; кмат=0;								
		м	218	126,64	15,13	27609	3298	33407	0,678	148
				111,51	3,71	24309	809	133	0,01284	3
3	П9-34-1	Погрузка дорожных знаков и барьерных ограждений								
		т	5,9	195,7	195,7	1155	1155	808	–	–
				–	136,99	–	808	100	0,28768	2
4	П8-33-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 33 км, 1 класс груза								
		т	5,9	207,9	207,9	1227	1227	245	–	–
				–	41,58	–	245	100	0,08732	1
5	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;								
		шт	2	878,35	175,43	1757	351	1706	3,84	8
				607,5	33,86	1215	68	133	0,132	–

6	99-1-9цена з:	Стоимость знаков 510х2500	2,55	10496,7		26767			
		м2							
7	99-1-9цена з:	Стоимость стойки	4	2197,57		8766			
		шт							
8	Е30-6-1	Устройство фундаментов под знаки	0,72	1864,71	922,5	1343	664	501	2,44	2
		м3							
				398,25	239,85	287	173	109	0,82	1
9	30-14-3	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15	0,72	16600		11952			
		м3							
10	Е30-7-1	Омоноличивание бетоном	0,2	9204,56	532,08	1841	106	123	2,55	1
		м3							
				434,25	131,85	87	26	109	0,434	–
11	Е30-3-2	Песок для основания фундамента	0,34	1090,77	33,87	371	12	102	1,94	1
		м3							
				263,25	12,47	90	4	109	0,0609	–
	0.2. Устройство присыпных берм									
12	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,3	42,18	40,26	224	213	66	0,0129	–
		м3 грунта							
				1,86	10,91	10	58	97	0,03733	–
13	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	10,34	45	45	465	465	93	–	–
		т							
				–	9	–	93	100	0,0189	–
14	Е1-166-1	Распределение грунта вручную 1 группы	5,3	122,18	–	648	–	732	0,885	5
		м3 грунта							
				122,18	–	648	–	113	–	–
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5,3	21,55	4,52	114	24	87	0,108	1
		м3 уплотненного грунта							
				17,03	–	90	–	97	–	–
16	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5,3	14,12	12	75	64	23	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта							
				1,62	2,75	9	15	97	0,0122	–
17	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	11,5	15,75	–	181	–	176	0,1	1
		м2 спланированной площади							
				15,75	–	181	–	97	–	–

18	Е27-59-5	Установка барьерного ограждения из стали по металлическим столбам	м	360	3742,05	21,63	1347134	7787	91523	1,13	407
					185,85	5,3	66906	1908	133	0,0214	8
		Всего прямые затраты					**1432440**	**15571**			**578**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**94440**	**4247**			**15**

Накладные расходы, тенге	1322458
- заработная плата, тенге	129872
- трудоемкость, чел-ч	19568
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	65
Всего	93739
Временные здания и сооружения (10,5%)	**1656051**
- сметная заработная плата, тенге	139108
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19622
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,15%)	111
- сметная заработная плата, тенге	56548
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26022
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	158
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	17952
Доставка рабочих 2,5%	7181
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	44879
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**1921718**
- материалы, тенге	**3503292**
- сметная заработная плата, тенге	2410841
Налог(2%)	344622
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	70065
НДС(12%)	**3573357**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	428803
	4002160

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора Т.Рахымбердиев

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р. Средний Тентек на а/д "Кабанбай-Коктума", км 33 Алакольского района

Договор № 233 от 25 августа 2010 г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2010 г.
(локальная смета 2-1-2)
На подходы к мосту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л *т битума*	0,223	5930,77	4677,52	1323	1043	824	7,13	2
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,223	1253,25 339,59	1525,5 339,59	279 76	340 76	133 42	6,78 0,58	2 –
3	1-1-42	Эмульсия битумно-дорожная *т*	0,223	– 29000	140,94	– 6467	31	133	0,58	–
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см *м2 покрытия*	1115	375,25	5,88	418406	6556	12857	0,0451	50
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя *м2 покрытия*	8920	7,02 60,47	1,65 0,02	7827 539406	1840 178	133 2373	0,00618 0,00136	7 12
				0,19	0,01	1695	89	133	0,00003	–

6	Е27-63-11	Укрепление обочин пгравийно (щебеночной) смесью толщиной 10 см							
		м2 покрытия полосы и обочин	662	80,62	20,36	53373	13478	8969	0,0317	21
				4,79	5,38	3171	3562	133	0,02033	13
		Всего прямые затраты				**1019050**	**21331**			**85**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**12972**	**5862**			**22**
		Накладные расходы, тенге				984727				
		- заработная плата, тенге				25064				
		- трудоемкость, чел-ч				3757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13				
		Всего				62647				
		Временные здания и сооружения (10,5%)				**1106761**				
		- сметная заработная плата, тенге				92968				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13108				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)				74				
		- сметная заработная плата, тенге				17276				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7947				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				48				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				11997				
		Доставка рабочих 2,5%				4799				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				29993				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1263794**				
		- материалы, тенге				**2303897**				
		- сметная заработная плата, тенге				1795157				
		Налог(2%)				110186				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				46078				
		НДС(12%)				**2349975**				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				281997				
						2631972				

Заказчик

Подрядчик

Представитель Заказчика

А.Бектимбеков

Представитель Технадзора

Т.Рахымбердиев