Счет-фактура № 00000000027 от 15.09.10 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 **(2)**

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а) (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №233 от 25.08.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту моста через р.Средний Тентек на а/д "Кабанбай-Коктума", км 33	шт	1	35 109 093,00	35 109 093,00	12%	4 213 091,00	39 322 184,00		
Всего по счету:					35 109 093,00		4 213 091,00	39 322 184,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2010 года
Капитальный ремонт моста через р.Средний Тентек на автомобильной дороге "Кабанбай-Коктума", км 33 Алакольского района

Договор №232 от "25" 08. 2010 года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	18881,338			18881,338
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	34420,679			34420,679
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			688,414	688,414
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	34420,679		688,414	35109,093
		Итого:	34420,679		688,414	35109,093
		НДС (12%)			4213,091	4213,091
		Стоимость строительства:	34420,679		4901,505	39322,184

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора Т.Рахымбердиев

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Средний Тентек на а/д "Кабанбай-Коктума", км 33 Алакольского района

Договор № 233 от25 августа 2010г.

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2010г.
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт моста через р. Средний Тентек

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1. Подготовительные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1540	42,2	40,26	64988	62000	19075	0,0129	20
		м3 грунта		1,86	10,91	2864	16801	97	0,03733	57
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	3003	26	26	78078	78078	15616	–	–
		т		–	5,2	–	15616	100	0,01092	33
3	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1540	14,62	14,62	22515	22515	7618	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	7854	97	0,01673	26
4	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1540	9,48	9,48	14599	14599	4840	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	4990	97	0,01059	16

5 Е1-130-9									
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 см	7700	1,03	1,03	7931	7931	2315	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,31	–	2387	97	0,00101	8
6 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1540	14,12	12	21745	18480	6528	0,0122	19
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	2495	4235	97	0,0122	19
7 Е27-21-4									
	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийной смеси т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	680	211,16	21,06	143589	14321	12788	0,0528	36
	м2 основания или покрытий		8,1	6,04	5508	4107	133	0,02178	15
8 Е30-58-7									
	Укладка звеньев трехочковых круглых труб отверстием 3х1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	24,9	12732,89	2778,75	317049	69191	58570	8,63	215
	м3		1435,5	722,48	35744	17990	109	2,47	62
9 Е30-58-7	Демонтаж трехочковых круглых труб отверстием 3х1,5 м ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	24,9	3371,4	2223	83948	55353	46856	6,904	172
	м3		1148,4	577,98	28595	14392	109	1,976	49
10 Е46-34-3	Разборка монолитных частей моста	113	4330,04	2095,79	489295	236824	341712	13,32	1505
	м3		2234,25	789,75	252470	89242	100	3,86	436
11 Е27-18-4	Демонтаж тротуаров	28	408,12	169,62	11427	4749	9033	1,55	43
	м3 конструкции		238,5	4,07	6678	114	133	0,0136	–
12 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	352	152,8	152,8	53786	53786	37650	–	–
	т		–	106,96	–	37650	100	0,22462	79
13 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	352	19,7	19,7	6934	6934	1387	–	–
	т		–	3,94	–	1387	100	0,00827	3

14	Е1-25-3								
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3630	12,31	12,31	44685	44685	11866	–	–
	м3 грунта		–	3,37	–	12233	97	0,011	40
15	Е1-25-11								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	14520	9,74	9,74	141425	141425	37464	–	–
	м3 грунта		–	2,66	–	38623	97	0,0087	126
16	Е1-145-3								
	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	5000	1,81	1,81	9050	9050	1940	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	2000	97	0,00134	7
17	П9-6-1								
	Гравий - погрузка	214,5	21,4	21,4	4590	4590	3213	–	–
	т		–	14,98	–	3213	100	0,03146	7
18	П8-1-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	214,5	19,7	19,7	4226	4226	845	–	–
	т		–	3,94	–	845	100	0,00827	2
19	Е30-73-1								
	Демонтаж перильных ограждений ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	3,1	6526,91	87,41	20233	271	21865	36,6	113
	т		6439,5	31,5	19962	98	109	0,132	–
20	П9-34-1								
	Сталь мелких профилей (остальные виды стали, не указанные выше) - погрузка	3,1	195,7	195,7	607	607	425	–	–
	т		–	136,99	–	425	100	0,28768	1
21	П9-34-2								
	Сталь мелких профилей (остальные виды стали, не указанные выше) - разгрузка	3,1	208,5	208,5	646	646	452	–	–
	т		–	145,95	–	452	100	0,3065	1
22	П8-20-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	3,1	139,8	139,8	433	433	87	–	–
	т		–	27,96	–	87	100	0,05872	–

0.2. Береговые опоры

23	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	480	42,2	40,26	20256	19325	5946	0,0129	6
		м3 грунта		1,86	10,91	893	5237	97	0,03733	18
24	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	936	19,7	19,7	18439	18439	3688	–	–
		т		–	3,94	–	3688	100	0,00827	8
25	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	25	262,72	–	6568	–	7422	1,848	46
		м3 грунта		262,72	–	6568	–	113	–	–
26	Е30-13-3	Устройство шкафной стенки и крыльев крайних опор из бетонаВ25 М200	9,2	13822,67	1176,05	127169	10820	19613	9,52	88
		м3		1602	353,95	14738	3256	109	1,4425	13
27	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,57	111		1062				
		м3								
28	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,058	65000		3770				
		т								
29	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,3	67700		20310				
		т								
30	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,248	65900		16343				
		т								
31	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,33	61300		20229				
		т								
32	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,028	61200		1714				
		т								
33	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,048	58700		2818				
		т								

34	Е46-26-1								
	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	100	175,99	88,16	17599	8816	13709	0,453	45
	отверстие		85,05	52,04	8505	5204	100	0,0816	8
35	Е46-26-17								
	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) ктрр=-1; ктрм=-1; кзпр=-1; кэкс=-1; кзпм=-1; кмат=-1;	500	-2,88	-1,4	-1440	-700	-1090	-0,0072	-4
	отверстие		-1,35	-0,83	-675	-415	100	-0,0013	-1
36	Е30-8-1								
	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,045	8299,96	–	373	–	395	48,4	2
	т		8055	–	362	–	109	–	–
37	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,045	52400		2358				
	т								
38	Е30-10-1								
	Заполнение эплксидным клеем	0,004	985,54	690,89	4	3	2	1,6	–
	м3		285,75	210,53	1	1	109	0,8739	–
39	1-1-832								
	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	0,0084	689100		5788				
	т								
40	Е1-17-9								
	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	350	42,2	40,26	14770	14091	4336	0,0129	5
	м3 грунта		1,86	10,91	651	3819	97	0,03733	13
41	П8-1-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	682,5	19,7	19,7	13445	13445	2689	–	–
	т		–	3,94	–	2689	100	0,00827	6

42	Е1-35-3								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	350	14,62	14,62	5117	5117	1731	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	1785	97	0,01673	6
43	Е1-130-3								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	350	9,48	9,48	3318	3318	1100	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	1134	97	0,01059	4
44	Е1-130-9								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 см	1750	1,03	1,03	1803	1803	527	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,31	–	543	97	0,00101	2
45	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	350	14,12	12	4942	4200	1484	0,0122	4
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	567	963	97	0,0122	4
46	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	70	25,65	5,38	1796	377	1376	0,129	9
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1419	–	97	–	–
47	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70	14,12	12	988	840	297	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	113	193	97	0,0122	1
48	Е30-78-3								
	Обмазка битумом за 2 раза засыпаемых поверхностей	200	327,94	13,7	65588	2740	23516	0,605	121
	м2		102,83	5,04	20566	1008	109	0,0246	5
	0.3. Пролетное строение, проезжая часть								
49	Е6-36-1								
	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	970	167,41	52,15	162388	50586	98478	0,4471	434
	м2 поверхности		79,43	17,26	77047	16742	105	0,0803	78
50	Е46-26-2								
	Пробуривание горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (150мм) диаметром 25 мм	2068	177,02	88,16	366077	182315	283502	0,453	937
	отверстие		85,05	52,04	175883	107619	100	0,0816	169

51	Е46-26-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) ктрр=-1; ктрм=-1; кзпр=-1; кэкс=-1; кзпм=-1; кмат=-1; *отверстие*	10340	-3,57	-1,72	-36914	-17785	-27815	-0,0089	-92
				-1,67	-1,02	-17268	-10547	100	-0,0016	-17
52	Е30-8-1	Установка арматурных стержней в отверстия *т*	0,98	8299,96	–	8134	–	8604	48,4	47
				8055	–	7894	–	109	–	–
53	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,98	50900		49882				
54	Е30-10-1	Заполнение эпоксидным клеем *м3*	0,0824	985,54	690,89	81	57	45	1,6	–
				285,75	210,53	24	17	109	0,8739	–
55	1-1-832	Смола эпоксидная *т*	0,174	689100		119903				
56	Е30-13-4	Устройство монолитной плиты усиления толщ15см В30 *м3*	188	14977,51	1678,21	2815772	315503	608945	14,41	2709
				2470,5	501,12	464454	94211	109	2,0247	381
57	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	195,52	161		31479				
58	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	1,87	62000		115940				
59	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	4,15	65900		273485				
60	Е30-78-1	Устройство изоляции "Техноэластмост" *м2*	913	3667,35	180,18	3348291	164504	542944	2,91	2657
				479,25	66,33	437555	60559	109	0,3239	296

61	Е30-7-1	Устройство монолитных тумб под барьерное и тратуатное ограждение В30	2,2	11134,41	532,08	24496	1171	1357	2,55	6
		м3		434,25	131,85	955	290	109	0,434	1
62	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,24	161		361				
		м3								
63	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,243	93997,62	304,24	22841	74	8468	198	48
		т		33075	114,75	8037	28	105	0,56	–
64	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,51	64092,87	304,24	96780	459	5461	20	30
		т		3330	114,75	5028	173	105	0,56	1
65	Е30-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	51,5	8519,35	53,1	438747	2735	22443	2,19	113
		м		380,25	19,55	19583	1007	109	0,0954	5
66	2-1-41	Стальная пластина 175х3	0,22	147100		32362				
		т								
67	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам	194	492,08	21,63	95464	4196	49320	1,13	219
		м		185,85	5,3	36055	1028	133	0,0214	4
68	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	7,26	147100		1067946				
		т								
69	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	2,6	17298,09	124,87	44975	325	30544	61	159
		т		10732,5	45	27905	117	109	0,22	1
70	2-1-268	Сварная решетка ограждения	2,7	134000		361800				
		т								
71	Е9-48-1	Сварные швы	0,148	1333,5	312,12	197	46	91	2,96	–
		т		679,5	–	101	–	90	–	–
	0.4. Сопряжение с насыпью									
72	Е1-145-6	Планировка откосов насыпи и конусов в грунтах 3 группы вручную	200	25,65	–	5130	–	4976	0,163	33
		м2 спланированной площади		25,65	–	5130	–	97	–	–

73	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами В20 толщиной до 10 (15)см	120	1177,97	30,59	141356	3671	22028	1,22	146
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	21736	973	97	0,037	4
74	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна	600	96,63	0,16	57978	96	6827	0,0762	46
		м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	6996	42	97	0,0003	–
75	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,32	8299,96	–	2656	–	2810	48,4	15
		т		8055	–	2578	–	109	–	–
76	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,32	65000		20800				
		т								
77	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами В20	16	3620,99	4,62	57936	74	6197	2,63	42
		м упора		398,25	1,06	6372	17	97	0,0047	–
78	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,58	111		508				
		м3								
79	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,58	259		1186				
		м3								
80	Е1-156-1	Устройство камня рисбермы	24	432,86	0,86	10389	21	10065	2,81	67
		м3 камня в деле		432	0,32	10368	8	97	0,0015	–
81	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	24,24	590		14302				
		м3								
82	Е30-3-1	Устройство щебеночного основания под пер.плиты	84	2666,02	38,67	223946	3248	29733	1,99	167
		м3		310,5	14,24	26082	1196	109	0,0695	6

83	Е30-35-4	Укладка переходных сборных плит П400.98.25 длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	13,6	2829,63	557,08	38483	7576	15165	5,18	70
		м3		879,75	143,26	11965	1948	109	0,53	7
84	99-1-1	Стоимость переходных сборных плит П400.98.25	13,6	44701,05		607934				
		м3								
85	Е30-13-1	Объединение переходных плит В20	2	12037,6	937,34	24075	1875	2603	4,88	10
		м3		918	275,85	1836	552	109	1,0964	2
86	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,08	321		668				
		м3								
87	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,08	805		1674				
		м3								
88	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,26	61200		15912				
		т								
89	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетонного парапета В35	1,6	12267,44	937,34	19628	1500	2082	4,88	8
		м3		918	275,85	1469	441	109	1,0964	2
90	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,66	161		267				
		м3								
91	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,66	805		1336				
		м3								
92	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,045	62000		2790				
		т								
93	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,101	65900		6656				
		т								
94	Е30-78-3	Обмазка битумом переходных плит за 2 раза	130	327,94	13,7	42632	1781	15285	0,605	79
		м2		102,83	5,04	13368	655	109	0,0246	3

0.5. Проезжая часть в пределах переходных плит
0.6. ВодоотводУстройство отстойника
0.7. Устройство водовода
0.8. Регуляционные дамбы
0.9. Разные работы
0.10. Временнные дорожные знаки

95	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	19	747,86	146,19	14209	2778	13506	3,2	61
					506,25	28,22	9619	536	133	0,11	2
96	99-1-4цена з	Стоимость знаков А-1500	шт	6	2393,6		14362				
97	99-1-5цена з	Стоимость знаков Д-1200	шт	6	2962,11		17773				
98	99-1-6цена з	Стоимость знаков Д-900	шт	4	2962,11		11848				
99	99-1-7цена з	Стоимость знакоков 700х3150	м2	2,21	5191,73		11474				
100	99-1-8цена з	Стоимость знаков 600х1200	м2	1,44	5191,73		7476				
101	2-1-41	Стойки металлические	т	0,151	147100		22212				
		Всего прямые затраты					**12754989**	**1680134**			**10457**
							1768796	**581458**			**2019**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					9306059				
		Накладные расходы, тенге					2492550				
		- заработная плата, тенге					373883				
		- трудоемкость, чел-ч					1246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					914852				
		Всего					**16162391**				
		Временные здания и сооружения (10,5%)					1357641				
		- сметная заработная плата, тенге					191427				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					1086				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87%)					678025				
		- сметная заработная плата, тенге					311892				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					1898				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	175200
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	70080
Доставка рабочих 2,5%	438001
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18881338**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**34420679**
- материалы, тенге	5421206
- сметная заработная плата, тенге	1855333
Налог(2%)	688414
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**35109093**
НДС(12%)	4213091
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**39322184**

Заказчик

Подрядчик

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора Т.Рахымбердиев