Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Наименование строительство и его адрес: Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области.

Справка
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2017г. (за период с 05.04.2017г. по 25.04.2017г)

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 22	01.03.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	107 395 273,77	95 888 637,29	-	-	-	-	-	11 506 636,48	107 395 273,77
За отчетный период:	107 395 273,77	95 888 637,29	-	-	-	-	-	11 506 636,48	107 395 273,77

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Бекенов К.

_____ Еркебаев Б.

_____ Файзуллаев Ж.

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ Абубакиров И.С.

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-ОИЛ"

_____ Уткельбаев М.

1000

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Стройка: Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области

Основание: Договор №22 от "01" марта 2017 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы ниже 0,000 в блоке "А"								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2652	70,81	65,78	187795	174441	45787	0,01	24
		Накладные расходы -		5,04	18,12	13354	48043	59,1	0,02	51
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,26*		*45787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,68*				*36286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,58*				*9501*		
		Сметная стоимость		*7,05*		*18687*				
2	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами.ДОРАБОТКА м3 грунта	79,56	687,91	61,87	54730	4923	34502	1,01	80
		Накладные расходы -		626,04	30,55	49808	2430	59,1	0,05	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*433,66*		*34502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*388,04*				*30873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,62*		*7139*		*3630*		
		Сметная стоимость		*89,73*		*96371*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М м3	2652	24,81	24,81	65783	65783	17931	--	--
		Накладные расходы -		--	9,27	--	24578	59,1	0,01	30
				6,76		*17931*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1000
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*14526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*3405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*6697*				
		Сметная стоимость				*90411*				
4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** м3	2652	21,22	21,22	56287	56287	15343	--	--
		Накладные расходы -		--	7,93	--	21031	59,1	0,01	26
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,79*		*15343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*12429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*				*2914*		
		Сметная стоимость		*2,16*		*5730*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*77360*				
			Тенге			**364595**	**301434**			**104**
	Стоимость общестроительных работ -					**63162**	**96082**			**112**
	Всего заработная плата -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**364595**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**159244**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**113562**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**94113**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					**19449**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**38253**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**516410**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							**216**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**159244**			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**516410**				
			Тенге				**159244**			**216**
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство** м3	38,26	19067,49	563,19	729522	21548	48193	1,35	52
		Накладные расходы -		765,52	126,87	29289	4854	48,5	0,18	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1259,62*		*48193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,81*				*16559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*826,81*				*31634*		
		Сметная стоимость		*1626,17*		*62217*				
16	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** м3	39,0252	705,84	--	27546	--	1168	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*1168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*1168*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*2297*				
						31011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1000
17	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	39,0252	242,76	--	9474	--	402	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*790*				
		Сметная стоимость				*10666*				
		ФЛ								
18	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	8	914,73	500,04	7318	4000	3346	0,65	5
		шт. сборных конструкций		414,70	171,59	3318	1373	62,1	0,22	2
		Накладные расходы -		*418,31*		*3346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*364,09*				*2913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,22*		*853*		*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,64*		*11518*				
		Сметная стоимость								
19	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	58	1215,38	684,18	70492	39682	31756	0,83	48
		шт		531,20	235,01	30810	13630	62,1	0,30	17
		Накладные расходы -		*547,52*		*31756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*475,81*				*27597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,71*		*8180*		*4159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,03*		*110428*				
		Сметная стоимость								
20	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	50	1755,04	956,35	87752	47817	40418	1,21	61
		шт		798,70	335,11	39935	16755	62,1	0,44	22
		Накладные расходы -		*808,36*		*40418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*704,09*				*35205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,27*		*10254*		*5213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,07*		*138424*				
		Сметная стоимость								
21	11-070101-0104 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	6	2843,08	1720,98	17058	10326	6752	1,68	10
		шт		1122,11	430,01	6733	2580	62,1	0,54	3
		Накладные расходы -		*1125,28*		*6752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*963,87*				*5783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,41*		*1905*		*968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,47*		*25714*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	21-041201-1715 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.24 СТ РК 956-93	17	21071,26	--	358211	--	15188	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*893,42*		*15188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*893,42*				*15188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,17*		*29872*				
		Сметная стоимость				*403271*				
23	21-041201-1713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.8 СТ РК 956-93	5	6732,89	--	33664	--	1427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*285,47*		*1427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*285,47*				*1427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,47*		*2807*				
		Сметная стоимость				*37899*				
24	21-041201-1714 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.12 СТ РК 956-93	5	10563,30	--	52817	--	2239	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*447,88*		*2239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*447,88*				*2239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*880,89*		*4404*				
		Сметная стоимость				*59461*				
25	21-041201-1719 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.24 СТ РК 956-93	28	24957,01	--	698796	--	29629	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1058,18*		*29629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1058,18*				*29629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2081,21*		*58274*				
		Сметная стоимость				*786699*				
26	21-041201-1717 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.8 СТ РК 956-93	9	7545,21	--	67907	--	2879	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*319,92*		*2879*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*319,92*				*2879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629,21*		*5663*				
		Сметная стоимость				*76449*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						1000
27	21-041201-1718 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.12 СТ РК 956-93	3	11955,71	--	35867	--	1521	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*506,92*		*1521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*506,92*				*1521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*997,01*		*2991*				
		Сметная стоимость				*40379*				
28	21-041201-1711 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	3	18920,84	--	56763	--	2407	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*802,24*		*2407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*802,24*				*2407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1577,85*		*4734*				
		Сметная стоимость				*63903*				
29	21-041201-1706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12 СТ РК 956-93	14	7550,31	--	105704	--	4482	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*320,13*		*4482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*320,13*				*4482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629,64*		*8815*				
		Сметная стоимость				*119001*				
30	21-041201-1707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93	20	16142,80	--	322856	--	13689	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*684,45*		*13689*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*684,45*				*13689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1346,18*		*26924*				
		Сметная стоимость				*363469*				
31	21-041201-1705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.8 СТ РК 956-93	8	4879,06	--	39032	--	1655	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*206,87*		*1655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,87*				*1655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406,87*		*3255*				
		Сметная стоимость				*43942*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					1000
32	21-041201-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.24 СТ РК 956-93								
		шт.	2	10802,68	--	21605	--	916	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*458,03*		*916*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*458,03*						
		Сметная стоимость		*900,86*		*1802*		*916*		
33	21-041201-1731 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.24 СТ РК 956-93				*24323*				
		шт.	6	68486,00	--	410916	--	17423	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2903,81*		*17423*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*2903,81*						
		Сметная стоимость		*5711,18*		*34267*		*17423*		
34	21-041201-1730 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.12 СТ РК 956-93				*462606*				
		шт.	1	32734,47	--	32734	--	1388	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1387,94*		*1388*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1387,94*						
		Сметная стоимость		*2729,79*		*2730*		*1388*		
35	21-041201-1729 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.8 СТ РК 956-93				*36852*				
		шт.	1	20894,36	--	20894	--	886	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,92*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*885,92*						
		Сметная стоимость		*1742,42*		*1742*		*886*		
36	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки и бетона В 15				*23522*				
		м3	1,262	23885,57	1083,81	30144	1368	2896	3,60	5
		Накладные расходы -		2317,97	217,40	2925	274	48,5	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2294,54*		*2896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1229,66*				*1552*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1064,89*				*1344*		
		Сметная стоимость		*2094,41*		*2643*				
						35683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7						1000
37	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0013	101938,05	--	133	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		*11*		*6*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8500,82*		*150*				
		Сметная стоимость								
38	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,009	114384,23	--	1029	--	44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*		*86*		*44*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9538,73*		*1158*				
		Сметная стоимость								
39	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	80,67423	705,84	--	56943	--	2414	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*2414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*4749*		*2414*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,86*		*64106*				
		Сметная стоимость								
40	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	80,67423	242,76	--	19584	--	830	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*1633*		*830*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,24*		*22048*				
		Сметная стоимость								
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
41	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	228	1003,64	441,94	228831	100762	77929	0,48	109
		шт		302,76	159,51	69028	36369	62,1	0,20	45
		Накладные расходы -		*341,79*		*77929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*287,07*				*65452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,73*		*24541*		*12478*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*107,64*		*331301*				
		Сметная стоимость								
42	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	172	1427,57	620,62	245542	106746	82734	0,67	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		424,87	224,69	73078	38646	62,1	0,28	48
		Накладные расходы -		*481,01*		*82734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,38*				*69381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,63*				*13353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,69*		*26262*				
		Сметная стоимость				*354538*				
43	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	136	2135,55	984,00	290434	133824	97706	0,94	127
		шт		610,66	359,29	83050	48864	62,1	0,45	61
		Накладные расходы -		*718,43*		*97706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*602,34*				*81919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,09*				*15788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,32*		*31051*				
		Сметная стоимость				*419192*				
44	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	173	3022,16	1480,44	522834	256116	170209	1,18	204
		шт		769,03	552,90	133042	95653	62,1	0,69	120
		Накладные расходы -		*983,87*		*170209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*820,92*				*142019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,95*				*28190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,48*		*55443*				
		Сметная стоимость				*748487*				
45	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	136	9806,47	--	1333680	--	56548	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,79*		*56548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*				*56548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,78*		*111218*				
		Сметная стоимость				*1501446*				
46	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	173	14665,06	--	2537055	--	107571	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*621,80*		*107571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*621,80*				*107571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,95*		*211570*				
		Сметная стоимость				*2856196*				
47	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	64	5087,21	--	325581	--	13805	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,70*		*13805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*				*13805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,23*		*27151*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1000
		Сметная стоимость				*366537*				
48	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	52	7357,15	--	382572	--	16221	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,94*		*16221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,94*				*16221*		
		Сметная стоимость		*613,53*		*31903*				
49	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78				*430696*				
		шт.	52	3695,89	--	192186	--	8149	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*		*8149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,71*				*8149*		
		Сметная стоимость		*308,21*		*16027*				
50	21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78				*216361*				
		шт.	56	5384,02	--	301505	--	12784	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,28*		*12784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,28*				*12784*		
		Сметная стоимость		*448,98*		*25143*				
51	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78				*339432*				
		шт.	82	2825,18	--	231665	--	9823	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,79*		*9823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,79*				*9823*		
		Сметная стоимость		*235,60*		*19319*				
52	21-041201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78				*260807*				
		шт.	94	3813,60	--	358478	--	15199	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,70*		*15199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,70*				*15199*		
		Сметная стоимость		*318,02*		*29894*				
						403572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						1000
53	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	57,54 м3	20594,49	670,43	1185007	38577	111624	3,06	176
		Накладные расходы -		1946,28	163,70	111989	9419	48,5	0,23	13
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1939,94*		*111624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1023,34*				*58883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*916,60*				*52741*		
		Сметная стоимость		*1802,75*		*103730*				
						1400361				
54	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	364,96 м3	705,84	--	257603	--	10922	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*10922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*10922*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*21482*				
						290007				
55	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	364,96 м3	242,76	--	88598	--	3757	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*3757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*3757*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*7388*				
						99743				
		СЕТКИ								
56	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,45288 т	37500,82	1185,99	16983	537	9520	56,40	26
		Накладные расходы -		36314,83	377,89	16446	171	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21020,27*		*9520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18639,90*				*8442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2380,37*				*1078*		
		Сметная стоимость		*4681,69*		*2120*				
						28623				
57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,45288 т	94348,52	--	42729	--	1812	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*		*1812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4000,38*				*1812*		
		Сметная стоимость		*7867,91*		*3563*				
						48104				
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
58	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,013	37500,82	1185,99	488	15	273	56,40	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	т		36314,83	377,89	472	5	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*21020,27*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*18639,90*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2380,37*				*31*		
		Сметная стоимость			*4681,69*		*61*				
59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,013	107098,51	--	1392	--	59	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4540,98*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4540,98*				*59*		
		Сметная стоимость			*8931,16*		*116*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					*1567*				
60	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	231	1858,30	24,46	429268	5651	34040	0,20	46
		Накладные расходы -			124,59	4,90	28780	1132	50,8	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*147,36*		*34040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*65,78*				*15195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*81,58*				*18845*		
		Сметная стоимость			*160,45*		*37065*				
61	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за два раза	м2	1690	463,23	1,87	782852	3165	85779	0,08	140
		Накладные расходы -			54,65	0,42	92366	710	54,2	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%			*50,76*		*85779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*29,85*				*50447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*20,91*				*35332*		
		Сметная стоимость			*41,12*		*69490*				
		ГИЛЬЗА					*938122*				
62	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0032	231538,94	33545,19	741	107	453	253,00	1
		Накладные расходы -			190536,83	12828,67	610	41	62,1	16,57	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*141461,92*		*453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*126289,98*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*15171,95*				*49*		
		Сметная стоимость			*29840,07*		*95*				
63	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм		3,2	616,22	--	1972	--	84	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						12				1000
		Накладные расходы - м		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,13*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,13*				*84*		
		Сметная стоимость		*51,39*		*164*				
64	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 60 мм с гидравлическим испытанием				*2220*				
		км	0,0028	242734,02	41339,23	680	116	405	254,00	1
		Накладные расходы -		191289,94	16254,87	536	46	62,1	21,14	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*144641,99*		*405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128885,33*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15756,66*				*44*		
		Сметная стоимость		*30990,08*		*87*				
65	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 60х2,5 мм				*1172*				
		м	2,8	710,82	--	1990	--	84	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,14*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,14*				*84*		
		Сметная стоимость		*59,28*		*166*				
66	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием				*2240*				
		км	0,00264	269866,91	53763,30	712	142	414	270,00	1
		Накладные расходы -		203339,70	21221,73	537	56	62,1	27,65	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*156807,80*		*414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139452,65*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17355,15*				*46*		
		Сметная стоимость		*34133,98*		*90*				
67	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм				*1216*				
		м	2,64	966,09	--	2550	--	108	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,96*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,96*				*108*		
		Сметная стоимость		*80,56*		*213*				
68	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием				*2871*				
		км трубопровода	0,004	572423,47	239095,35	2290	956	1052	376,00	2
		Накладные расходы -		283169,36	85789,39	1133	343	62,1	107,34	--
				263108,97		*1052*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22912,38*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33985,59*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66842,59*		*267*		*136*		
		Сметная стоимость				*3610*				
69	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	4	4547,07	--	18188	--	771	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192,80*		*771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,80*						
		Сметная стоимость		*379,19*		*1517*		*771*		
70	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**				*20476*				
		т	0,049	59445,39	4887,56	2913	239	1641	73,60	4
		Накладные расходы -		48581,89	215,22	2381	11	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*33497,94*		*1641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29717,44*				*1456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3780,50*				*185*		
		Сметная стоимость		*7435,47*		*364*				
71	21-050204-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**				*4919*				
		т	0,049	128955,66	--	6319	--	268	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5467,72*				*268*		
		Сметная стоимость		*10753,87*		*527*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*7114*				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			13108403	771695			**1131**
		Материалы -	Тенге			726456	270932			**342**
		Всего заработная плата -	Тенге			13080789				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3153417				
		Местные материалы -	Тенге				994997			
		Накладные расходы -	Тенге			51602				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			8380239				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1163010				
		Сметная прибыль -	Тенге					583638		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					579372		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1139504				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			15383303				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							1469
			Тенге				994997			
						2913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			293				
		Всего заработная плата -	Тенге				2391			
		Накладные расходы -	Тенге			1641				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					185		
		Сметная прибыль -	Тенге			364				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2391			4
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24701				
		Накладные расходы -	Тенге			24701				
		Сметная прибыль -	Тенге			1047				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15416030				
		Сметная заработная плата -	Тенге				997388			1473
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
91	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	109	263,03	130,14	28670	14185	9981	0,15	16
		Накладные расходы -			94,13	30,09	10261	3280	62,1	0,04	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*91,57*		*9981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*77,14*				*8409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*14,42*				*1572*		
		Сметная стоимость			*28,37*		*3092*				
92	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	3,136	42481,95	--	133223	--	5649	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1801,23*		*5649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1801,23*				*5649*		
		Сметная стоимость			*3542,65*		*11110*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				*149981*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				161893	14185			16
		Материалы -	Тенге				10261	3280			5
		Всего заработная плата -	Тенге				161893				
		Местные материалы -	Тенге				4224				
		Накладные расходы -	Тенге					13541			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				133223				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15629				
		Сметная прибыль -	Тенге						8409		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14202		7220		
							191724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1000
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13541			21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			191724				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13541			21
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА								
95	21-040108-0854 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92**	1 шт.	46024,42	--	46024	--	1951	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,44*		*1951*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1951,44*				*1951*		
		Сметная стоимость		*3838,07*		*3838*				
96	21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92**	54 шт.	36512,79	--	1971691	--	83600	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1548,14*		*83600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,14*				*83600*		
		Сметная стоимость		*3044,87*		*164423*				
97	21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92**	2 шт.	32542,60	--	65085	--	2760	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,81*		*2760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1379,81*				*2760*		
		Сметная стоимость		*2713,79*		*5428*				
98	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92**	14 шт.	51936,19	--	727107	--	30829	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*		*30829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2202,09*				*30829*		
		Сметная стоимость		*4331,06*		*60635*				
						818571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 72.15-8т СТ РК 949-92								1000
		шт.	6	55217,16	--	331303	--	14047	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*		*14047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2341,21*				*14047*		
		Сметная стоимость		*4604,67*		*27628*				
100	21-040108-0818 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.15-8т СТ РК 949-92				*372978*				
		шт.	2	21417,88	--	42836	--	1816	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,12*		*1816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*908,12*				*1816*		
		Сметная стоимость		*1786,08*		*3572*				
101	21-040108-0421 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92				*48224*				
		шт.	4	20779,15	--	83117	--	3524	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*881,04*		*3524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*881,04*				*3524*		
		Сметная стоимость		*1732,81*		*6931*				
102	21-040108-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.10-8т СТ РК 949-92				*93572*				
		шт.	6	19218,47	--	115311	--	4889	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814,86*		*4889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814,86*				*4889*		
		Сметная стоимость		*1602,67*		*9616*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			*129816*				
			Тенге			3382473	--			--
Стоимость общестроительных работ -						--	--			--
Местные материалы -			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			3382473				
		Сметная прибыль -	Тенге			3382473				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			143417				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			282071				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			3807961				
			Тенге			3807961				
						17017364	1087314			1251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			799878	370294			458
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16989751				
		Материалы -	Тенге			3157641				
		Всего заработная плата -	Тенге				1167781			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51602				
		Местные материалы -	Тенге			11895936				
		Накладные расходы -	Тенге			1435619				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					686160		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					749459		
		Сметная прибыль -	Тенге			1474030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19899399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1706
		Сметная заработная плата -	Тенге				1167781			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2913				
		Материалы -	Тенге			293				
		Всего заработная плата -	Тенге				2391			
		Накладные расходы -	Тенге			1641				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					185		
		Сметная прибыль -	Тенге			364				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2391			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24701				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24701				
		Накладные расходы -	Тенге			1047				
		Сметная прибыль -	Тенге			2060				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27808				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			19932126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1709
		Сметная заработная плата -	Тенге				1170172			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы ниже 0,000 в блоке "Б"

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3922	70,81	65,78	277727	257978	67713	0,01	35
		м3		5,04	18,12	19749	71050	59,1	0,02	76
		Накладные расходы -		*17,26*		*67713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,68*				*53662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*14051*		
		СН от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*27635*				
		Сметная стоимость				*373075*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1000
2	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами.ДОРАБОТКА								
		м3 грунта	117,66	687,91	61,87	80940	7280	51025	1,01	119
		Накладные расходы -		626,04	30,55	73660	3594	59,1	0,05	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*433,66*		*51025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*388,04*				*45657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,62*				*5368*		
		Сметная стоимость		*89,73*		*10557*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М				*142522*				
		м3	3922	24,81	24,81	97285	97285	26518	--	--
		Накладные расходы -		--	9,27	--	36349	59,1	0,01	45
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,76*		*26518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,48*				*21482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,28*				*5036*		
		Сметная стоимость		*2,53*		*9904*				
4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м				*133707*				
		м3	3922	21,22	21,22	83242	83242	22690	--	--
		Накладные расходы -		--	7,93	--	31102	59,1	0,01	39
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,79*		*22690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*18381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*				*4309*		
		Сметная стоимость		*2,16*		*8475*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*114407*				
			Тенге			539194	445786			154
	Стоимость общестроительных работ -					93409	142094			166
	Всего заработная плата -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			539194				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				235503			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			167945				
		Сметная прибыль -	Тенге					139182		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					28763		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			56571				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			763711				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							319
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				235503			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			763711				
			Тенге							319
							235503			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	58	19067,49	563,19	1105915	32665	73058	1,35	78
		м3		765,52	126,87	44400	7359	48,5	0,18	11
		Накладные расходы -		*1259,62*		*73058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*25103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*47955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*94318*				
		Сметная стоимость				*1273291*				
16	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	59,16	705,84	--	41757	--	1771	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*1771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*3482*				
		Сметная стоимость				*47010*				
17	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	59,16	242,76	--	14362	--	609	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*1198*				
		Сметная стоимость				*16169*				
		ФЛ								
18	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	3	914,73	500,04	2744	1500	1255	0,65	2
		шт. сборных конструкций		414,70	171,59	1244	515	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*418,31*		*1255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*364,09*				*1092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,22*		*320*		*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,64*		*4319*				
		Сметная стоимость								
19	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	75	1215,38	684,18	91153	51313	41064	0,83	62
		шт		531,20	235,01	39840	17626	62,1	0,30	23
		Накладные расходы -		*547,52*		*41064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*475,81*				*35686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,71*		*5378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,03*		*10577*				
		Сметная стоимость				*142795*				
20	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	81	1755,04	956,35	142158	77464	65477	1,21	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		798,70	335,11	64694	27144	62,1	0,44	35
		Накладные расходы -		*808,36*		*65477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*704,09*				*57032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,27*				*8446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,07*		*16611*				
		Сметная стоимость				*224246*				
21	21-041201-1715 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.24 СТ РК 956-93								
		шт.	12	21071,26	--	252855	--	10721	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*893,42*		*10721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*893,42*				*10721*		
		Сметная стоимость		*1757,17*		*21086*				
22	21-041201-1713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.8 СТ РК 956-93				*284662*				
		шт.	2	6732,89	--	13466	--	571	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*285,47*		*571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,47*				*571*		
		Сметная стоимость		*561,47*		*1123*				
23	21-041201-1719 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.24 СТ РК 956-93				*15160*				
		шт.	66	24957,01	--	1647163	--	69840	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1058,18*		*69840*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1058,18*				*69840*		
		Сметная стоимость		*2081,21*		*137360*				
24	21-041201-1717 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.8 СТ РК 956-93				*1854363*				
		шт.	10	7545,21	--	75452	--	3199	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*319,92*		*3199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,92*				*3199*		
		Сметная стоимость		*629,21*		*6292*				
25	21-041201-1718 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.12 СТ РК 956-93				*84943*				
			1	11955,71	--	11956	--	507	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1000
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*506,92*		*507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*506,92*				*507*		
		Сметная стоимость		*997,01*		*997*				
26	21-041201-1711 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	3	18920,84	--	56763	--	2407	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*802,24*		*2407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,24*				*2407*		
		Сметная стоимость		*1577,85*		*4734*				
27	21-041201-1706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12 СТ РК 956-93	15	7550,31	--	113255	--	4802	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*320,13*		*4802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,13*				*4802*		
		Сметная стоимость		*629,64*		*9445*				
28	21-041201-1703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12 СТ РК 956-93	1	6389,12	--	6389	--	271	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,90*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,90*				*271*		
		Сметная стоимость		*532,80*		*533*				
29	21-041201-1707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93	42	16142,80	--	677998	--	28747	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*684,45*		*28747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*684,45*				*28747*		
		Сметная стоимость		*1346,18*		*56540*				
30	21-041201-1705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.8 СТ РК 956-93	3	4879,06	--	14637	--	621	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*206,87*		*621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,87*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406,87*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16478*				
31	21-041201-1704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93	4	13358,33	--	53433	--	2266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*566,39*		*2266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*566,39*				*2266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1113,98*		*4456*				
		Сметная стоимость				*60154*				
32	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки и бетона В 15	1,46	23885,57	1083,81	34873	1582	3350	3,60	5
		м3		2317,97	217,40	3384	317	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2294,54*		*3350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*1555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*3058*				
		Сметная стоимость				*41281*				
33	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	103,86495	705,84	--	73312	--	3108	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*3108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*6114*				
		Сметная стоимость				*82534*				
34	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	103,86495	242,76	--	25214	--	1069	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*1069*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*1069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*2103*				
		Сметная стоимость				*28386*				
35	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00108	101938,05	--	110	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*9*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*124*				
36	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0016	114384,23	--	183	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*		*15*				
		Сметная стоимость				*206*				
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
41	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	194	9806,47	--	1902455	--	80664	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,79*		*80664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*				*80664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,78*		*158650*				
		Сметная стоимость				*2141769*				
42	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	225	14665,06	--	3299639	--	139905	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*621,80*		*139905*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*621,80*				*139905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,95*		*275163*				
		Сметная стоимость				*3714707*				
43	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	77	5087,21	--	391715	--	16609	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,70*		*16609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*				*16609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,23*		*32666*				
		Сметная стоимость				*440990*				
44	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	63	7357,15	--	463500	--	19652	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*311,94*		*19652*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,94*				*19652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,53*		*38652*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*521805*				1000
45	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	74	3695,89	--	273496	--	11596	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*		*11596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,71*						
		Сметная стоимость		*308,21*		*22807*		*11596*		
46	21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78				*307900*				
		шт.	66	5384,02	--	355345	--	15067	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,28*		*15067*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,28*						
		Сметная стоимость		*448,98*		*29633*		*15067*		
47	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78				*400045*				
		шт.	134	2825,18	--	378574	--	16052	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,79*		*16052*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,79*						
		Сметная стоимость		*235,60*		*31570*		*16052*		
48	21-041201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78				*426196*				
		шт.	159	3813,60	--	606362	--	25710	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,70*		*25710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,70*						
		Сметная стоимость		*318,02*		*50566*		*25710*		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			*682638*				
			Тенге			12126235	164525			245
Стоимость общестроительных работ -						153563	52960			69
Материалы -			Тенге							
Всего заработная плата -			Тенге			12126235				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1058756				
Местные материалы -			Тенге				206523			
		Накладные расходы -	Тенге			293				
			Тенге			10749098				
						639979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					120708		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					519271		
		Сметная прибыль -	Тенге			1021297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13787511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				206523			315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13787511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				206523			315
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			12665429	610311			399
			Тенге			246971	195055			235
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12665429				
	Материалы -		Тенге			1058756				
	Всего заработная плата -		Тенге				442026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293				
	Местные материалы -		Тенге			10749098				
		Накладные расходы -	Тенге			807924				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					259891		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					548033		
		Сметная прибыль -	Тенге			1077868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14551222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				442026			634
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			14551222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				442026			634
		ОТДЕЛ 3. Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы ниже 0,000 в блоке "В"								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3922	70,81	65,78	277727	257978	67713	0,01	35
		м3		5,04	18,12	19749	71050	59,1	0,02	76
		Накладные расходы -		*17,26*		*67713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,68*				*53662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*14051*		
		СП от ПЗ+ИР (ПЗО) - 8%		*7,05*		*27635*				
		Сметная стоимость				*373075*				
2	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами.ДОРАБОТКА	117,66	687,91	61,87	80940	7280	51025	1,01	119
		м3 грунта		626,04	30,55	73660	3594	59,1	0,05	6
		Накладные расходы -		*433,66*		*51025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,04*				*45657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,62*				*5368*		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%									1000
		Сметная стоимость			*89,73*		*10557*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3	3922	24,81	24,81	97285	97285	26518	--	--
		Накладные расходы -			--	9,27	--	36349	59,1	0,01	45
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*6,76*		*26518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*5,48*				*21482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1,28*				*5036*		
		Сметная стоимость			*2,53*		*9904*				
4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3922	21,22	21,22	83242	83242	22690	--	--
		Накладные расходы -			--	7,93	--	31102	59,1	0,01	39
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*5,79*		*22690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4,69*				*18381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1,10*				*4309*		
		Сметная стоимость			*2,16*		*8475*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				*114407*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				539194	445786			154
		Всего заработная плата -	Тенге				93409	142094			166
		Накладные расходы -	Тенге				539194				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					235503			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				167945				
		Сметная прибыль -	Тенге						139182		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						28763		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				56571				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				763711				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					235503			319
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				763711				
			Тенге					235503			319
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	57,11	19067,49	563,19	1088945	32164	71937	1,35	77
		Накладные расходы -			765,52	126,87	43719	7246	48,5	0,18	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*1259,62*		*71937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*432,81*				*24718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*826,81*		*92871*		*47219*		
		Сметная стоимость			*1626,17*		*1253753*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	58,2522	705,84	--	41117	--	1743	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*1743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*						
		Сметная стоимость		*58,86*		*3429*		*1743*		
17	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
		м3	58,2522	242,76	--	14141	--	600	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*600*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*1179*				
		ФЛ				*15920*				
18	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м								
		шт. сборных конструкций	7	914,73	500,04	6403	3500	2928	0,65	5
		Накладные расходы -		414,70	171,59	2903	1201	62,1	0,22	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*418,31*		*2928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,09*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,22*				*2549*		
		Сметная стоимость		*106,64*		*747*		*380*		
19	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
		шт	66	1215,38	684,18	80215	45156	36136	0,83	54
		Накладные расходы -		531,20	235,01	35059	15510	62,1	0,30	20
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*547,52*		*36136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*475,81*				*31404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,71*				*4733*		
		Сметная стоимость		*141,03*		*9308*				
20	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т				*125660*				
		шт	78	1755,04	956,35	136893	74595	63052	1,21	94
		Накладные расходы -		798,70	335,11	62298	26139	62,1	0,44	34
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*808,36*		*63052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*704,09*				*54919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,27*				*8133*		
		Сметная стоимость		*205,07*		*15996*				
						215941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21-041201-1715 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.24 СТ РК 956-93								
		шт.	12	21071,26	--	252855	--	10721	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*893,42*		*10721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*893,42*						
		Сметная стоимость		*1757,17*		*21086*		*10721*		
22	21-041201-1713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.8 СТ РК 956-93				*284662*				
		шт.	2	6732,89	--	13466	--	571	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*285,47*		*571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,47*						
		Сметная стоимость		*561,47*		*1123*		*571*		
23	21-041201-1719 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.24 СТ РК 956-93				*15160*				
		шт.	66	24957,01	--	1647163	--	69840	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1058,18*		*69840*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1058,18*						
		Сметная стоимость		*2081,21*		*137360*		*69840*		
24	21-041201-1717 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.8 СТ РК 956-93				*1854363*				
		шт.	11	7545,21	--	82997	--	3519	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*319,92*		*3519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,92*						
		Сметная стоимость		*629,21*		*6921*		*3519*		
25	21-041201-1706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12 СТ РК 956-93				*93437*				
		шт.	4	7550,31	--	30201	--	1281	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*320,13*		*1281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,13*						
		Сметная стоимость		*629,64*		*2519*		*1281*		
						34000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-041201-1707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93	45	16142,80	--	726426	--	30800	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*684,45*		*30800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*684,45*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1346,18*		*60578*		*30800*		
		Сметная стоимость				*817805*				
27	21-041201-1705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.8 СТ РК 956-93	7	4879,06	--	34153	--	1448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*206,87*		*1448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,87*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406,87*		*2848*		*1448*		
		Сметная стоимость				*38449*				
28	21-041201-1704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93	4	13358,33	--	53433	--	2266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*566,39*		*2266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*566,39*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1113,98*		*4456*		*2266*		
		Сметная стоимость				*60154*				
29	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки и бетона В 15	1,33	23885,57	1083,81	31768	1441	3052	3,60	5
		м3		2317,97	217,40	3083	289	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2294,54*		*3052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*1635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*2786*		*1416*		
		Сметная стоимость				*37605*				
30	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00142	101938,05	--	145	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*12*		*6*		
		Сметная стоимость				*163*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00981	114384,23	--	1122	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*		*94*				
		Сметная стоимость				*1263*				
32	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	100,84025	705,84	--	71177	--	3018	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*3018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*5936*				
		Сметная стоимость				*80131*				
33	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	100,84025	242,76	--	24480	--	1038	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*1038*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*1038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*2041*				
		Сметная стоимость				*27559*				
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
34	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	371	1003,64	441,94	372352	163959	126806	0,48	177
		шт		302,76	159,51	112322	59179	62,1	0,20	74
		Накладные расходы -		*341,79*		*126806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*287,07*				*106502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,73*				*20303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,64*		*39933*				
		Сметная стоимость				*539090*				
35	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	229	1427,57	620,62	326913	142121	110151	0,67	153
		шт		424,87	224,69	97296	51453	62,1	0,28	64
		Накладные расходы -		*481,01*		*110151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,38*				*92373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,63*				*17778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,69*		*34965*				
		Сметная стоимость				*472029*				
36	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	144	2135,55	984,00	307519	141696	103454	0,94	135
		шт		610,66	359,29	87935	51738	62,1	0,45	65
		Накладные расходы -		*718,43*		*103454*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*602,34*				*86737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,09*				*16716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,32*		*32878*				
		Сметная стоимость				*443851*				
37	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	218	3022,16	1480,44	658832	322736	214483	1,18	257
		шт		769,03	552,90	167648	120533	62,1	0,69	151
		Накладные расходы -		*983,87*		*214483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*820,92*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,95*				*178961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,48*		*69865*		*35522*		
		Сметная стоимость				*943180*				
38	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	144	9806,47	--	1412132	--	59874	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,79*		*59874*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*				*59874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,78*		*117760*				
		Сметная стоимость				*1589767*				
39	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	218	14665,06	--	3196983	--	135552	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*621,80*		*135552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*621,80*				*135552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,95*		*266603*				
		Сметная стоимость				*3599138*				
40	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	105	5087,21	--	534157	--	22648	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,70*		*22648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*				*22648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,23*		*44544*				
		Сметная стоимость				*601350*				
41	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	61	7357,15	--	448786	--	19029	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*311,94*		*19029*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,94*				*19029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,53*		*37425*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*505240*				
42	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	72	3695,89	--	266104	--	11283	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*		*11283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,71*						
		Сметная стоимость		*308,21*		*22191*		*11283*		
43	21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78				*299578*				
		шт.	63	5384,02	--	339193	--	14382	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,28*		*14382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,28*						
		Сметная стоимость		*448,98*		*28286*		*14382*		
44	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78				*381861*				
		шт.	142	2825,18	--	401176	--	17010	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,79*		*17010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,79*						
		Сметная стоимость		*235,60*		*33455*		*17010*		
45	21-041201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78				*451641*				
		шт.	157	3813,60	--	598735	--	25386	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,70*		*25386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,70*						
		Сметная стоимость		*318,02*		*49930*		*25386*		
46	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство				*674051*				
		м3	32,97	20594,49	670,43	679000	22104	63960	3,06	101
		Накладные расходы -		1946,28	163,70	64169	5397	48,5	0,23	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1939,94*		*63960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1023,34*				*33740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*916,60*				*30220*		
		Сметная стоимость		*1802,75*		*59437*				
						802397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	421,46	705,84	--	297483	--	12613	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*12613*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*12613*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,86*		*24808*				
		Сметная стоимость				*334904*				
48	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	421,46	242,76	--	102314	--	4338	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*4338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*4338*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,24*		*8532*				
		Сметная стоимость				*115184*				
		СЕТКИ С-1								
49	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,6694	37500,82	1185,99	25103	794	14071	56,40	38
		т		36314,83	377,89	24309	253	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*14071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*12478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*1593*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4681,69*		*3134*				
		Сметная стоимость				*42308*				
50	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6694	94348,52	--	63157	--	2678	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*2678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*2678*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7867,91*		*5267*				
		Сметная стоимость				*71102*				
		СЕТКИ С-2								
51	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	3,5241	37500,82	1185,99	132157	4180	74078	56,40	199
		т		36314,83	377,89	127977	1332	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*21020,27*		*74078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*65689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*8389*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4681,69*		*16499*				
		Сметная стоимость				*222733*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,5241	94348,52	--	332494	--	14098	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*14098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*14098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*27727*				
		Сметная стоимость				*374319*				
		СЕТКИ С-7								
53	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	1,4622	37500,82	1185,99	54834	1734	30736	56,40	82
		т		36314,83	377,89	53100	553	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*21020,27*		*30736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*27255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*3481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*6846*				
		Сметная стоимость				*92415*				
54	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,4622	94348,52	--	137956	--	5849	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*5849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*5849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*11504*				
		Сметная стоимость				*155310*				
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ								
55	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,37	37500,82	1185,99	13875	439	7778	56,40	21
		т		36314,83	377,89	13436	140	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*7778*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*6897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23385*				
56	21-050307-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /НЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,1 мм	370	150,96	--	55855	--	2368	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,40*		*2368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,40*				*2368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*4658*				
		Сметная стоимость				*62881*				
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
57	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0757	37500,82	1185,99	2839	90	1591	56,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		36314,83	377,89	2749	29	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*1591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*1411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*354*				
		Сметная стоимость				*4785*				
58	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0757	107098,51	--	8107	--	344	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4540,98*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4540,98*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8931,16*		*676*				
		Сметная стоимость				*9127*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
59	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	303	1858,30	24,46	563066	7412	44650	0,20	61
		м2		124,59	4,90	37750	1484	50,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*147,36*		*44650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*19931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*24719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*48617*				
		Сметная стоимость				*656333*				
60	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за два раза**	2225	463,23	1,87	1030678	4167	112934	0,08	184
		м2		54,65	0,42	121607	934	54,2	--	1
		Накладные расходы -		*50,76*		*112934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,85*				*66417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*46517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,12*		*91489*				
		Сметная стоимость				*1235101*				
		КРЕПЛЕНИЕ								
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,03664	43979,81	4403,85	1611	161	837	42,70	2
		т		31688,95	720,79	1161	26	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*196*				
		Сметная стоимость				*2644*				
74	21-050204-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	0,02749	128955,66	--	3545	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5467,72*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*296*				
		Сметная стоимость				*3991*				
75	21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00915	125312,37	--	1147	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*96*				
		Сметная стоимость				*1291*				
		ДЕТАЛЬ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ								
80	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0088	231538,94	33545,19	2038	295	1245	253,00	2
		км		190536,83	12828,67	1677	113	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*141461,92*		*1245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*126289,97*				*1111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15171,95*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29840,07*		*263*				
		Сметная стоимость				*3545*				
81	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	8,8	630,84	--	5551	--	235	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,75*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,75*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,61*		*463*				
		Сметная стоимость				*6249*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16712792	968744			1651
			Тенге			1060199	343550			433
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16707241				
	Материалы -		Тенге			3486097				
	Всего заработная плата -		Тенге				1403749			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			603528				
	Местные материалы -		Тенге			10588673				
		Накладные расходы -	Тенге			1558428				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					815465		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					742963		
		Сметная прибыль -	Тенге			1461253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19726922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1403749			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5551				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5551				
		Накладные расходы -	Тенге			235				
		Сметная прибыль -	Тенге			463				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19733172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2084
		Сметная заработная плата -	Тенге				1403749			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ								
84	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	108	263,03	130,14	28407	14055	9889	0,15	16
		шт		94,13	30,09	10166	3250	62,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*91,57*		*9889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*8332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*1558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*3064*				
		Сметная стоимость				*41360*				
85	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. **Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	1	1217,44	667,83	1217	668	484	0,81	1
		шт. сборных конструкций		517,10	151,16	517	151	62,1	0,22	--
		Накладные расходы -		*484,20*		*484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*136*				
		Сметная стоимость				*1837*				
86	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	3,219	42481,95	--	136749	--	5798	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*5798*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*5798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*11404*				
		Сметная стоимость				*153951*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			166374	14723			17
			Тенге			10684	3401			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166374				
	Материалы -		Тенге			4218				
	Всего заработная плата -		Тенге				14085			
	Местные материалы -		Тенге			136749				
		Накладные расходы -	Тенге			16172				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8747		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7425		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			14604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				14085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			197149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				14085			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА								
89	21-040108-0854 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92**	86	46024,42	--	3958100	--	167823	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1951,44*		*167823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,44*				*167823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3838,07*		*330074*				
		Сметная стоимость				*4455997*				
90	21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92**	15	36512,79	--	547692	--	23222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1548,14*		*23222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1548,14*				*23222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3044,87*		*45673*				
		Сметная стоимость				*616587*				
91	21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92**	6	32542,60	--	195256	--	8279	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,81*		*8279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,81*				*8279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2713,79*		*16283*				
		Сметная стоимость				*219818*				
92	21-040108-0427 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 34.12-8т СТ РК 949-92**	10	24343,40	--	243434	--	10322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1032,16*		*10322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1032,16*				*10322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2030,04*		*20300*				
		Сметная стоимость				*274056*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4944482	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4944482				
	Местные материалы -		Тенге			4944482				
		Накладные расходы -	Тенге			209646				
		Сметная прибыль -	Тенге			412330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5566458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5566458				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			22362842	1429253			1821
			Тенге			1164291	489045			604
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22357290				
	Материалы -		Тенге			3490314				
	Всего заработная плата -		Тенге				1653337			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			603528				
	Местные материалы -		Тенге			15669904				
		Накладные расходы -	Тенге			1952191				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					963394		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					988797		
		Сметная прибыль -	Тенге			1944758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26254240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2425
		Сметная заработная плата -	Тенге				1653337			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5551				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5551				
		Накладные расходы -	Тенге			235				
		Сметная прибыль -	Тенге			463				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6250				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			26260489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2425
		Сметная заработная плата -	Тенге				1653337			
		ОТДЕЛ 4. Локальная смета 2-4-1. Общестроительные работы ниже 0,000 в блоке "Г"								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3265	70,81	65,78	231203	214762	56370	0,01	29
		м3		5,04	18,12	16441	59148	59,1	0,02	63
		Накладные расходы -		*17,26*		*56370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,68*				*44673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*11697*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7,05*		*23006*				
		Сметная стоимость				*310579*				
2	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с** перемещением передвижными транспортерами.ДОРАБОТКА	97,95	687,91	61,87	67381	6061	42477	1,01	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		626,04	30,55	61320	2992	59,1	0,05	5
		Накладные расходы -		*433,66*		*42477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,04*				*38009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,62*				*4469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,73*		*8789*				
		Сметная стоимость				*118647*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	3265	24,81	24,81	80988	80988	22076	--	--
		м3		--	9,27	--	30260	59,1	0,01	38
		Накладные расходы -		*6,76*		*22076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*17883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*4192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*8245*				
		Сметная стоимость				*111309*				
4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3265	21,22	21,22	69298	69298	18889	--	--
		м3		--	7,93	--	25892	59,1	0,01	32
		Накладные расходы -		*5,79*		*18889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,69*				*15302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*3587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*7055*				
		Сметная стоимость				*95242*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			448870	371109			128
			Тенге			77761	118291			138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448870				
	Всего заработная плата -		Тенге				196052			
		Накладные расходы -	Тенге			139812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					115867		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23945		
		Сметная прибыль -	Тенге			47095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				196052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			635777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				196052			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	70,99	19067,49	563,19	1353601	39981	89421	1,35	96
		м3		765,52	126,87	54344	9007	48,5	0,18	13
		Накладные расходы -		*1259,62*		*89421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*30725*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*58695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*115442*				
		Сметная стоимость				*1558463*				
16	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	72,4098	705,84	--	51110	--	2167	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*2167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*2167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*4262*				
		Сметная стоимость				*57539*				
17	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	72,4098	242,76	--	17578	--	745	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*1466*				
		Сметная стоимость				*19789*				
		ФЛ								
18	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	30	914,73	500,04	27442	15001	12549	0,65	20
		шт. сборных конструкций		414,70	171,59	12441	5148	62,1	0,22	7
		Накладные расходы -		*418,31*		*12549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*364,09*				*10923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,22*				*1627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,64*		*3199*				
		Сметная стоимость				*43191*				
19	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	94	1215,38	684,18	114246	64313	51467	0,83	78
		шт		531,20	235,01	49933	22091	62,1	0,30	28
		Накладные расходы -		*547,52*		*51467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*475,81*				*44727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,71*				*6740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,03*		*13257*				
		Сметная стоимость				*178970*				
20	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	94	1755,04	956,35	164974	89897	75986	1,21	114
		шт		798,70	335,11	75077	31500	62,1	0,44	41
		Накладные расходы -		*808,36*		*75986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*704,09*				*66185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,27*				*9801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,07*		*19277*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*260237*				
21	21-041201-1715 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.24 СТ РК 956-93	80	21071,26	--	1685701	--	71474	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*893,42*		*71474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*893,42*				*71474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,17*		*140574*				
		Сметная стоимость				*1897749*				
22	21-041201-1713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.8 СТ РК 956-93	2	6732,89	--	13466	--	571	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*285,47*		*571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*285,47*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,47*		*1123*				
		Сметная стоимость				*15160*				
23	21-041201-1714 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.12 СТ РК 956-93	12	10563,30	--	126760	--	5375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*447,88*		*5375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*447,88*				*5375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*880,89*		*10571*				
		Сметная стоимость				*142705*				
24	21-041201-1709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	1	5803,93	--	5804	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,09*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,09*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,00*		*484*				
		Сметная стоимость				*6534*				
25	21-041201-1710 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	1	9054,26	--	9054	--	384	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*383,90*		*384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*383,90*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*755,05*		*755*				
		Сметная стоимость				*10193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-041201-1711 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	14	18920,84	--	264892	--	11231	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*802,24*		*11231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*802,24*				*11231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1577,85*		*22090*				
		Сметная стоимость				*298213*				
27	21-041201-1706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12 СТ РК 956-93	16	7550,31	--	120805	--	5122	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*320,13*		*5122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*320,13*				*5122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629,64*		*10074*				
		Сметная стоимость				*136001*				
28	21-041201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.12 СТ РК 956-93	1	5226,91	--	5227	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*221,62*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,62*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,88*		*436*				
		Сметная стоимость				*5885*				
29	21-041201-1707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93	61	16142,80	--	984711	--	41752	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*684,45*		*41752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*684,45*				*41752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1346,18*		*82117*				
		Сметная стоимость				*1108580*				
30	21-041201-1705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.8 СТ РК 956-93	28	4879,06	--	136614	--	5792	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*206,87*		*5792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,87*				*5792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406,87*		*11392*				
		Сметная стоимость				*153799*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	21-041201-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.24 СТ РК 956-93	2	10802,68	--	21605	--	916	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*458,03*		*916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*458,03*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*900,86*		*1802*				
		Сметная стоимость				*24323*				
32	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки и бетона В 15	2,22	23885,57	1083,81	53026	2406	5094	3,60	8
		м3		2317,97	217,40	5146	483	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2294,54*		*5094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*2730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*2364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*4650*				
		Сметная стоимость				*62769*				
33	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	122,612	705,84	--	86544	--	3669	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*3669*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*7217*				
		Сметная стоимость				*97431*				
34	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	122,612	242,76	--	29765	--	1262	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*1262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*1262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*2482*				
		Сметная стоимость				*33509*				
35	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0026	101938,05	--	265	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*22*				
		Сметная стоимость				*298*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,015	114384,23	--	1716	--	73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*		*143*				
		Сметная стоимость				*1932*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
58	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	343	1858,30	24,46	637398	8391	50545	0,20	69
		м2		124,59	4,90	42734	1680	50,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*147,36*		*50545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*22562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*27982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*55035*				
		Сметная стоимость				*742978*				
59	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за два раза	2511	463,23	1,87	1163161	4703	127450	0,08	208
		м2		54,65	0,42	137238	1054	54,2	--	1
		Накладные расходы -		*50,76*		*127450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,85*				*74954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*52496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,12*		*103249*				
		Сметная стоимость				*1393860*				
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
41	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	270	14665,06	--	3959566	--	167886	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*621,80*		*167886*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*621,80*				*167886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,95*		*330196*				
		Сметная стоимость				*4457648*				
42	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	59	7357,15	--	434072	--	18405	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*311,94*		*18405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,94*				*18405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,53*		*36198*				
		Сметная стоимость				*488675*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	134	5384,02	--	721459	--	30590	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,28*		*30590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,28*				*30590*		
		Сметная стоимость		*448,98*		*60164*				
						812213				
44	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	317	9806,47	--	3108651	--	131807	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*		*131807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,79*				*131807*		
		Сметная стоимость		*817,78*		*259237*				
						3499694				
45	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	116	5087,21	--	590116	--	25021	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*		*25021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,70*				*25021*		
		Сметная стоимость		*424,23*		*49211*				
						664348				
46	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	108	3695,89	--	399156	--	16924	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*		*16924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,71*				*16924*		
		Сметная стоимость		*308,21*		*33286*				
						449367				
47	21-041201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	123	3813,60	--	469073	--	19889	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,70*		*19889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,70*				*19889*		
		Сметная стоимость		*318,02*		*39117*				
						528079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	145	2825,18	--	409651	--	17369	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,79*		*17369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,79*				*17369*		
		Сметная стоимость		*235,60*		*34162*				
						461182				
49	21-041201-0336 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	20	11731,83	--	234637	--	9949	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*497,43*		*9949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*497,43*				*9949*		
		Сметная стоимость		*978,34*		*19567*				
						264152				
50	21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	10	6183,49	--	61835	--	2622	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,18*		*2622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,18*				*2622*		
		Сметная стоимость		*515,65*		*5157*				
						69613				
51	21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	2	4450,70	--	8901	--	377	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,71*		*377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,71*				*377*		
		Сметная стоимость		*371,15*		*742*				
						10021				
52	21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.3-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	8	4450,70	--	35606	--	1510	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,71*		*1510*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,71*				*1510*		
		Сметная стоимость		*371,15*		*2969*				
						40085				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17508186	224691			592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			376913	70963			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17508186				
		Материалы -	Тенге			2912244				
		Всего заработная плата -	Тенге				447875			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1981				
		Местные материалы -	Тенге			13992358				
		Накладные расходы -	Тенге			1005872				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					252806		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					753066		
		Сметная прибыль -	Тенге			1481125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19995182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата -	Тенге				447875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19995182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата -	Тенге				447875			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			17957057	595800			719
			Тенге			454674	189254			230
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17957057				
		Материалы -	Тенге			2912244				
		Всего заработная плата -	Тенге				643928			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1981				
		Местные материалы -	Тенге			13992358				
		Накладные расходы -	Тенге			1145683				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					368672		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					777011		
		Сметная прибыль -	Тенге			1528219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20630959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							950
		Сметная заработная плата -	Тенге				643928			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			20630959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							950
		Сметная заработная плата -	Тенге				643928			

ОТДЕЛ 5. Локальная смета 6-1-1. Котельная. общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
		м3	17,424	90,07 4,39	85,59 30,86	1569 76	1491 538	445 59,1	0,01 0,04	-- 1
		Накладные расходы -		*25,54*		*445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,83*				*363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,70*				*82*		
		СП от ИЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*9,25*		*161*				
		Сметная стоимость				*2175*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			5,2272	938,46	--	4906	--	3230	1,54	8
		м3		938,46	--	4906	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,94*		*3230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*2899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*651*				
		Сметная стоимость				*8787*				
3	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			48,05	19,44	19,44	934	934	209	--	--
		м3		--	5,73	--	275	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,35*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,38*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,97*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*91*				
		Сметная стоимость				*1235*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			7,8	538,48	--	4200	--	2766	0,97	8
		м3		538,48	--	4200	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*2766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*2482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*557*				
		Сметная стоимость				*7523*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			48,05	98,00	41,56	4709	1997	2414	0,11	5
		м3		56,44	18,37	2712	883	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*50,24*		*2414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*2125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*570*				
		Сметная стоимость				*7693*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**16318**	**4422**			**21**
			Тенге			11894	1696			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16318				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				13590			
		Накладные расходы -	Тенге			9064				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8032		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1032		
		Сметная прибыль -	Тенге			2031				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				13590			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				13590			
		РАЗДЕЛ 2. фундаменты								
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	8,56	19067,49	563,19	163218	4821	10782	1,35	12
		м3		765,52	126,87	6553	1086	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1259,62*		*10782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*3705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*7078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*13920*				
		Сметная стоимость				*187920*				
7	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,7312	705,84	--	6163	--	261	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*514*				
		Сметная стоимость				*6938*				
8	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	8,7312	242,76	--	2120	--	90	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*177*				
		Сметная стоимость				*2387*				
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ФЛ								
9	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	7	914,73	500,04	6403	3500	2928	0,65	5
		шт		414,70	171,59	2903	1201	62,1	0,22	2
		Накладные расходы -		*418,31*		*2928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*364,09*				*2549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,22*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,64*		*747*				
		Сметная стоимость				*10078*				
10	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	27	1215,38	684,18	32815	18473	14783	0,83	22
		шт		531,20	235,01	14342	6345	62,1	0,30	8
		Накладные расходы -		*547,52*		*14783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*475,81*				*12847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,71*				*1936*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,03*		*3808*				
		Сметная стоимость				*51406*				
11	21-041201-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.24 СТ РК 956-93								
		шт.	27	10802,68	--	291672	--	12367	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*458,03*		*12367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*458,03*				*12367*		
		Сметная стоимость		*900,86*		*24323*				
12	21-041201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.12 СТ РК 956-93				*328362*				
		шт.	7	5226,91	--	36588	--	1551	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,62*		*1551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,62*				*1551*		
		Сметная стоимость		*435,88*		*3051*				
13	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок между фундаментными плитами(В15)				*41191*				
		м3	0,792	22892,51	969,99	18131	768	1516	2,60	2
		Накладные расходы -		1674,09	191,86	1326	152	48,5	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1914,00*		*1516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,98*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1009,01*				*799*		
		Сметная стоимость		*1984,52*		*1572*				
14	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента				*21219*				
		м3	12,19624	705,84	--	8609	--	365	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*365*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*718*				
15	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3				*9692*				
		м3	12,19624	242,76	--	2961	--	126	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*126*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*247*				
						3333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00191	101938,05	--	195	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
17	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,964	23885,57	1083,81	70797	3212	6801	3,60	11
		м3		2317,97	217,40	6870	644	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2294,54*		*6801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*3645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*3156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*6208*				
		Сметная стоимость				*83806*				
18	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,02328	705,84	--	2134	--	90	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*178*				
		Сметная стоимость				*2402*				
19	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	3,02328	242,76	--	734	--	31	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*61*				
		Сметная стоимость				*826*				
20	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0036	94348,23	--	340	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*28*				
		Сметная стоимость				*383*				
		ФБС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	25	1003,64	441,94	25091	11048	8545	0,48	12
		шт		302,76	159,51	7569	3988	62,1	0,20	5
		Накладные расходы -		*341,79*		*8545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*287,07*				*7177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,73*				*1368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,64*		*2691*				
		Сметная стоимость				*36327*				
22	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	1427,57	620,62	14276	6206	4810	0,67	7
		шт		424,87	224,69	4249	2247	62,1	0,28	3
		Накладные расходы -		*481,01*		*4810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,38*				*4034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,63*				*776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,69*		*1527*				
		Сметная стоимость				*20613*				
23	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	45	2135,55	984,00	96100	44280	32329	0,94	42
		шт		610,66	359,29	27480	16168	62,1	0,45	20
		Накладные расходы -		*718,43*		*32329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*602,34*				*27105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,09*				*5224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,32*		*10274*				
		Сметная стоимость				*138704*				
24	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	45	9806,47	--	441291	--	18711	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,79*		*18711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*				*18711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,78*		*36800*				
		Сметная стоимость				*496802*				
25	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	10	5087,21	--	50872	--	2157	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,70*		*2157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*				*2157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,23*		*4242*				
		Сметная стоимость				*57271*				
26	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	25	3695,89	--	92397	--	3918	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,71*		*3918*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*				*3918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,21*		*7705*				
		Сметная стоимость				*104020*				
27	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок между блоками	2,42	21851,94	1083,81	52882	2623	5344	3,60	9
		м3		2317,97	217,40	5609	526	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2208,32*		*5344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*2976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*978,66*				*2368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1924,82*		*4658*				
		Сметная стоимость				*62884*				
28	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	103,67	705,84	--	73174	--	3103	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*3103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*6102*				
		Сметная стоимость				*82379*				
29	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	103,67	242,76	--	25167	--	1067	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*1067*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*1067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*2099*				
		Сметная стоимость				*28333*				
30	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за два раза	238,8	463,23	1,87	110618	447	12121	0,08	20
		м2		54,65	0,42	13052	100	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*50,76*		*12121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,85*				*7128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*4992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,12*		*9819*				
		Сметная стоимость				*132558*				
31	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	42,3	1858,30	24,46	78606	1035	6233	0,20	9
		м2		124,59	4,90	5270	207	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*147,36*		*6233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*2782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*3451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*6787*				
		Сметная стоимость				*91626*				
		СЕТКИ С1-4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,032	37500,82	1185,99	1200	38	673	56,40	2
		т		36314,83	377,89	1162	12	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*150*				
		Сметная стоимость				*2022*				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,032	94348,52	--	3019	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*252*				
		Сметная стоимость				*3399*				
		СЕТКИ С2-4шт								
34	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03	37500,82	1185,99	1125	36	631	56,40	2
		т		36314,83	377,89	1089	11	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*140*				
		Сметная стоимость				*1896*				
35	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	94348,52	--	2830	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*236*				
		Сметная стоимость				*3186*				
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
36	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00288	37500,82	1185,99	108	3	61	56,40	--
		т		36314,83	377,89	105	1	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*61*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*54*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*13*				
		Сметная стоимость				*182*				
37	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00288	107098,51	--	308	--	13	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4540,98*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4540,98*				*13*		
		Сметная стоимость		*8931,16*		*26*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			347				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1711944	96491			153
		Материалы -	Тенге			97579	32690			41
		Всего заработная плата -	Тенге			1711944				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			477300				
		Местные материалы -	Тенге				130269			
		Накладные расходы -	Тенге			6692				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1033882				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			151677				
		Сметная прибыль -	Тенге					75874		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149090		75803		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2012711				
		Сметная заработная плата -	Тенге							194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				130269			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2012711				
		Сметная заработная плата -	Тенге							194
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				130269			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1728262	100913			173
		Материалы -	Тенге			109473	34385			44
		Всего заработная плата -	Тенге			1728262				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			477301				
		Местные материалы -	Тенге				143859			
		Накладные расходы -	Тенге			6692				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1033882				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			160741				
		Сметная прибыль -	Тенге					83905		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151120		76836		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2040123				
		Сметная заработная плата -	Тенге							217
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				143859			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2040123				
		Сметная заработная плата -	Тенге							217
							143859			

ОТДЕЛ 6. Локальная смета 4-1-1. Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	40	56,23	53,04	2249	2122	658	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		3,18	19,66	127	787	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*16,46*		*658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,50*				*540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*233*				
		Сметная стоимость				*3140*				
2	11-010205-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	5	987,21	--	4936	--	3250	1,62	8
		м3 грунта		987,21	--	4936	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*650,04*		*3250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*583,44*				*2917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,60*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,98*		*655*				
		Сметная стоимость				*8841*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7185**	**2122**			**8**
			Тенге			**5063**	**787**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			**7185**				
		Накладные расходы -	Тенге				**5850**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**3909**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3457		
		Сметная прибыль -	Тенге					452		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11981				
		Сметная заработная плата -	Тенге							9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5850			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11981				
		Сметная заработная плата -	Тенге							9
							5850			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	3,8	19067,49	563,19	72456	2140	4787	1,35	5
		м3		765,52	126,87	2909	482	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1259,62*		*4787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*1645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*3142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*6179*				
		Сметная стоимость				*83422*				
7	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	3,876	705,84	--	2736	--	116	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*116*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*228*				
		Сметная стоимость				*3080*				
8	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	3,876	242,76	--	941	--	40	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*78*				
		Сметная стоимость				*1059*				
9	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	12	1003,64	441,94	12044	5303	4102	0,48	6
		шт. сборных конструкций		302,76	159,51	3633	1914	62,1	0,20	2
		Накладные расходы -		*341,79*		*4102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*287,07*				*3445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,73*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,64*		*1292*				
		Сметная стоимость				*17437*				
10	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	23	1427,57	620,62	32834	14274	11063	0,67	15
		шт. сборных конструкций		424,87	224,69	9772	5168	62,1	0,28	6
		Накладные расходы -		*481,01*		*11063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,38*				*9278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,63*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,69*		*3512*				
		Сметная стоимость				*47409*				
11	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	6	2135,55	984,00	12813	5904	4311	0,94	6
		шт. сборных конструкций		610,66	359,29	3664	2156	62,1	0,45	3
		Накладные расходы -		*718,43*		*4311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*602,34*				*3614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,09*				*697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,32*		*1370*				
		Сметная стоимость				*18493*				
12	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	9806,47	--	58839	--	2495	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,79*		*2495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*				*2495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,78*		*4907*				
		Сметная стоимость				*66240*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	4	3695,89	--	14784	--	627	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*		*627*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,71*				*627*		
		Сметная стоимость		*308,21*		*1233*				
14	21-041201-0332 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	23	8078,42	--	185804	--	7878	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,53*		*7878*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,53*				*7878*		
		Сметная стоимость		*673,68*		*15495*				
15	21-041201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	8	3060,79	--	24486	--	1038	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,78*		*1038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,78*				*1038*		
		Сметная стоимость		*255,25*		*2042*				
16	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство								
		м3	3,4	20615,31	692,49	70092	2354	6288	2,82	10
		Накладные расходы -		1770,06	159,16	6018	541	48,5	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1849,43*		*6288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*935,67*				*3181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*913,76*				*3107*		
		Сметная стоимость		*1797,18*		*6110*				
17	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	16,629	705,84	--	11737	--	498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*498*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*979*				
						13213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60						1000
18	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
		м3	16,629	242,76	--	4037	--	171	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*						
		Сметная стоимость		*20,24*		*337*		*171*		
19	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя				*4545*				
		м2 поверхности	11	1858,30	24,46	20441	269	1621	0,20	2
		Накладные расходы -		124,59	4,90	1370	54	50,8	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,36*		*1621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,78*				*724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,58*				*897*		
		Сметная стоимость		*160,45*		*1765*				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*23827*				
		м2 поверхности	95,5	696,66	10,92	66531	1043	10310	0,21	20
		Накладные расходы -		146,70	1,40	14009	134	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*107,96*		*10310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,23*				*7185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,73*				*3126*		
		Сметная стоимость		*64,37*		*6147*				
21	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий				*82989*				
		канало-километр трубопровода	0,07246	844418,31	--	61187	--	7639	175,00	13
		Накладные расходы -		107556,75	--	7794	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105428,09*		*7639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66792,74*				*4840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38635,35*				*2800*		
		Сметная стоимость		*75987,71*		*5506*				
22	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий ДИАМ. 150 ММ				*74332*				
		канало-километр трубопровода	0,00388	1365554,31	--	5298	--	495	175,00	1
		Накладные расходы -		107556,75	--	417	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*127524,26*		*495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66792,74*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60731,51*				*236*		
		Сметная стоимость		*119446,29*		*463*				
						6256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	24,8	79,35	1,02	1968	25	527	0,04	1
		м2		31,54	0,14	782	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*21,26*		*527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*17,17*				*426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,09*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,05*		*200*				
		Сметная стоимость				*2695*				
24	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	32	335,77	14,50	10745	464	1873	0,14	4
		м		95,70	3,60	3063	115	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*58,54*		*1873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*42,50*				*1360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,04*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,55*		*1009*				
		Сметная стоимость				*13628*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			669773	31777			83
			Тенге			53432	10567			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10745				
	Материалы -		Тенге			7218				
	Всего заработная плата -		Тенге				3178			
		Накладные расходы -	Тенге			1873				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1360		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					513		
		Сметная прибыль -	Тенге			1009				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3178			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			659028				
	Материалы -		Тенге			273983				
	Всего заработная плата -		Тенге				60821			
	Местные материалы -		Тенге			303363				
		Накладные расходы -	Тенге			64005				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34595		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29410		
		Сметная прибыль -	Тенге			57843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			780876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				60821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			794504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				63999			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			676958	33899			91
			Тенге			58495	11354			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7218				
	Всего заработная плата -		Тенге				3178			
		Накладные расходы -	Тенге			1873				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1360		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					513		
		Сметная прибыль -	Тенге			1009				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3178			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			666214				
	Материалы -		Тенге			273983				
	Всего заработная плата -		Тенге				66671			
	Местные материалы -		Тенге			303363				
		Накладные расходы -	Тенге			67914				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29861		
		Сметная прибыль -	Тенге			58730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			792857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				66671			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			806485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				69849			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			72407912	3857490			4455
			Тенге			2833783	1289387			1586
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10745				
	Материалы -		Тенге			7218				
	Всего заработная плата -		Тенге				3178			
		Накладные расходы -	Тенге			1873				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1360		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					513		
		Сметная прибыль -	Тенге			1009				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3178			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72364002				
	Материалы -		Тенге			11370239				
	Всего заработная плата -		Тенге				4117601			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			664096				
	Местные материалы -		Тенге			53644542				
		Накладные расходы -	Тенге			5570072				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2400075		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3169997		
		Сметная прибыль -	Тенге			6234726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84168800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6033
		Сметная заработная плата -	Тенге				4117601			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1000
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2913				
	Материалы -		Тенге			293				
	Всего заработная плата -		Тенге				2391			
		Накладные расходы -	Тенге			1641				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					185		
		Сметная прибыль -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2391			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30252				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30252				
		Накладные расходы -	Тенге			1283				
		Сметная прибыль -	Тенге			2523				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34058				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			84221404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6041
		Сметная заработная плата -	Тенге				4123170			

Вынос в натуру	267 360,00
Итого по акту выполненных работ	84 488 764,00
Итого с коэффициентами временнее здания и сооружения 1,5%	85 756 095,46
Коэффициенты затраты на снегоборьбе, 1,35 %	1 157 707,29
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 703 093,43
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года	89 616 896,18
в текущих ценах на 2017 год	95 872 155,53
резерв стредств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	1 917 443,11
Итого с понижающим коэффициентам к=0,9805607	95 888 637,30
Налог на добавленную стоимость 12%	11 506 636,48
Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС	107 395 273,77

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-ОИЛ"

_____ **Жумашев Н.**