Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области.**

Справка
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2017г. (за период с 25.04.2017г. по 18.05.2017г)

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
	лл	№ 22	01.03.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	197 757 451,66	80 680 515,97	-	-	-	-	-	9 681 661,92	90 362 177,89
За отчетный период:	**197 757 451,66**	**80 680 515,97**	-	-	-	-	-	**9 681 661,92**	**90 362 177,89**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Конарбаев С.**

_____ **Еркебаев Б.**

_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-ОИЛ" _____ **Уткельбаев М.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Стройка: Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области

Основание: Договор №22 от "01" марта 2017 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы ниже 0,000 в блоке "А"

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М									
		м3	2652	24,81	24,81	65783	65783	17931	--	--	
		Накладные расходы -		--	9,27	--	24578	59,1	0,01	30	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,76*		*17931*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,48*				*14526*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,28*				*3405*			
		Сметная стоимость		*2,53*		*6697*					
						90411					
6	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м									
		м3	2652	21,22	21,22	56287	56287	15343	--	--	
		Накладные расходы -		--	7,93	--	21031	59,1	0,01	26	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,79*		*15343*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*12429*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,10*				*2914*			
		Сметная стоимость		*2,16*		*5730*					
						77360					
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м									
		м3	620,9	17,39	17,39	10794	10794	2942	--	--	
		Накладные расходы -		--	6,50	--	4033	59,1	0,01	5	
				4,74		*2942*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*2384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*1099*				
		Сметная стоимость				*14835*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	620,9	98,00	41,56	60848	25802	31197	0,11	67
		Накладные расходы -		56,44	18,37	35046	11406	59,1	0,03	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*50,24*		*31197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,21*				*27453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,03*				*3744*		
		Сметная стоимость		*11,86*		*7364*				
9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**				*99409*				
		м3	620,9	44,59	35,95	27689	22322	6879	0,01	8
		Накладные расходы -		6,38	8,54	3959	5301	59,1	0,01	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,08*		*6879*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,81*				*5473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*				*1406*		
		Сметная стоимость		*4,45*		*2765*				
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**				*37333*				
		м3	266,1	538,48	--	143289	--	94350	0,97	259
		Накладные расходы -		538,48	--	143289	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*354,57*		*94350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*318,24*				*84684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,32*				*9666*		
		Сметная стоимость		*71,44*		*19011*				
11	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**				*256650*				
		м3	952	687,91	61,87	654893	58905	412847	1,01	962
		Накладные расходы -		626,04	30,55	595989	29082	59,1	0,05	51
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*433,66*		*412847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*388,04*				*369417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,62*				*43431*		
		Сметная стоимость		*89,73*		*85419*				
12	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**				*1153160*				
		м3 уплотненного грунта	952	31,00	31,00	29513	29513	7770	--	--
		Накладные расходы -		--	11,12	--	10582	59,1	0,01	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,16*		*7770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,57*				*6254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,59*				*1516*		
		Сметная стоимость		*3,13*		*2983*				
						40266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3 уплотненного грунта	952	31,00	31,00	29513	29513	7770	--	--
		Накладные расходы -		--	11,12	--	10582	59,1	0,01	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,16*		*7770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,57*				*6254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,59*				*1516*		
		Сметная стоимость		*3,13*		*2983*				
14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей				*40266*				
		м3	952	44,59	35,95	42454	34226	10547	0,01	12
		Накладные расходы -		6,38	8,54	6070	8128	59,1	0,01	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,08*		*10547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,81*				*8391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*				*2156*		
		Сметная стоимость		*4,45*		*4240*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*57241*				
			Тенге			1121062	333144			1306
	Стоимость общестроительных работ -					784353	124722			172
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			1121062				
		Накладные расходы -	Тенге			*3566*				
		Сметная прибыль -	Тенге				909075			
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607576				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			138291				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1866930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							1478
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				909075			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1866930				
			Тенге							1478
							909075			
		ПРИЯМОК-3 ШТ			**РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ**					
72	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты								
		м3	0,225	3168,78	942,96	713	212	136	0,85	--
		Накладные расходы -		504,65	386,38	114	87	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*606,19*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,55*				*35*		
		Сметная стоимость		*302,00*		*68*				
73	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм				*917*				
		м2	2,25	210,02	1,73	473	4	250	0,24	1
		Накладные расходы -		160,40	0,70	361	2	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*111,17*		*250*				
				98,11				*221*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*58*				
		Сметная стоимость				*781*				
74	11-110101-1902 РСНБ РК 2015 К=5	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий**								
		м2	2,25	98,35	--	221	--	150	0,15	--
		Накладные расходы -		98,35	--	221	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*66,61*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,90*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*				*15*		
		Сметная стоимость		*13,20*		*30*				
75	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**				*401*				
		т	0,27	14389,36	--	3885	--	165	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,11*				*165*		
		Сметная стоимость		*1199,96*		*324*				
76	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В12,5. Устройство**				*4374*				
		м3	0,54	21125,63	563,19	11408	304	727	1,35	1
		Накладные расходы -		765,52	126,87	413	69	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1346,89*		*727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,81*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*914,08*				*494*		
		Сметная стоимость		*1797,80*		*971*				
77	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**				*13106*				
		м2 поверхности	14,4	1805,06	22,85	25993	329	3601	0,47	7
		Накладные расходы -		323,84	3,85	4663	55	50,8	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*250,06*		*3601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,46*				*2397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,59*				*1204*		
		Сметная стоимость		*164,41*		*2367*				
78	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**				*31961*				
		м3	1,8	21156,38	1063,73	38081	1915	4104	3,86	7
		Накладные расходы -		2392,58	343,17	4307	618	48,5	0,43	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2280,13*		*4104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1326,84*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*953,29*				*1716*		
		Сметная стоимость		*1874,92*		*3375*				
						45560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			2,3751	705,84	--	1676	--	71	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,86*		*140*				
		Сметная стоимость				*1887*				
80	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
			2,3751	242,76	--	577	--	24	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,24*		*48*				
		Сметная стоимость				*650*				
81	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,045	101938,05	--	4587	--	194	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8590,82*		*383*				
		Сметная стоимость				*5164*				
82	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка								
			0,0381	407371,37	4890,70	15521	186	1243	42,30	2
		т металлических изделий		27236,12	1742,50	1038	66	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*32617,86*		*1243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14721,14*				*561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35199,14*		*1341*				
		Сметная стоимость				*18105*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
83	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты								
			5,08	2666,91	942,96	13548	4790	2971	0,85	4
		м3		504,65	386,38	2564	1963	50,8	0,54	3
		Накладные расходы -		*584,91*		*2971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*2299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*672*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*260,15*		*1322*				
		Сметная стоимость				*17841*				
84	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
			7,53	20972,44	535,92	157922	4036	16614	3,94	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2421,56	183,63	18234	1383	48,5	0,23	2
		Накладные расходы -		*2206,32*		*16614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,52*				*9514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*942,80*				*7099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1854,30*		*13963*				
		Сметная стоимость				*188499*				
85	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	7,6806	705,84	--	5421	--	230	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*452*				
		Сметная стоимость				*6103*				
86	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	7,6806	242,76	--	1865	--	79	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*155*				
		Сметная стоимость				*2100*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			281891	11776			51
			Тенге			31915	4242			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281891				
	Материалы -		Тенге			220189				
	Всего заработная плата -		Тенге				36157			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4587				
	Местные материалы -		Тенге			13424				
		Накладные расходы -	Тенге			30560				
		Сметная прибыль -	Тенге			24996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				36157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			337448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				36157			

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

87	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	110	1148,26	127,07	126309	13978	50718	1,21	133
		м2		750,01	28,76	82501	3164	50,8	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7						1010
		Накладные расходы -		*461,07*		*50718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*43518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,46*				*7201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,75*		*14162*				
		Сметная стоимость				*191189*				
88	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**								
		1000шт	5,544	**17981,04**	--	**99687**	--	**4227**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*		*4227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*762,40*				*4227*		
		Сметная стоимость		*1499,47*		*8313*				
89	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**				*112227*				
		т	0,02244	**37500,82**	**1185,99**	**842**	**27**	**472**	**56,40**	**1**
		Накладные расходы -		**36314,83**	**377,89**	**815**	**8**	**50,8**	**0,54**	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21020,27*		*472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18659,90*				*418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2380,37*				*53*		
		Сметная стоимость		*4681,69*		*105*				
90	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**				*1419*				
		т	0,02244	**101938,05**	--	**2287**	--	**97**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		**97**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4322,17*				*97*		
		Сметная стоимость		*8500,82*		*191*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				*2575*				
			Тенге			**229125**	**14005**			**134**
			Тенге			**83316**	**3172**			**5**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**229125**				
Материалы -			Тенге			**29830**				
Всего заработная плата -			Тенге				**86488**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2287**				
Местные материалы -			Тенге			**99687**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55514**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**22771**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**307409**				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							**139**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86488**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**307409**				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							**139**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86488**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА								
93	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	2667,10	508,57	32005	6103	11371	1,74	21
		шт		1175,82	113,37	14110	1360	62,1	0,16	2
		Накладные расходы -		*947,62*		*11371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*9607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,03*				*1764*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*289,18*		*3470*				
		Сметная стоимость				*46847*				
94	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	83,56	4043,45	683,58	337871	57120	122221	2,66	222
		шт		1840,61	154,10	153802	12876	62,1	0,22	18
		Накладные расходы -		*1462,68*		*122221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*103507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,96*				*18714*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*440,49*		*36807*				
		Сметная стоимость				*496900*				
103	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0254	43979,81	4403,85	1117	112	580	42,70	1
		т		31688,95	720,79	805	18	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5345,95*		*136*				
		Сметная стоимость				*1833*				
104	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0254	94348,23	--	2396	--	102	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7867,89*		*200*				
		Сметная стоимость				*2697*				
105	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	25	1217,44	667,83	30436	16696	12105	0,81	20
		шт		517,10	151,16	12928	3779	62,1	0,22	5
		Накладные расходы -		*484,20*		*12105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*10375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*1730*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*136,13*		*3403*				
		Сметная стоимость				*45944*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	4,275	42481,95	--	181610	--	7700	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*		*7700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1801,23*				*7700*		
		Сметная стоимость		*3542,65*		*15145*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1-3 ШТ				*204455*				
107	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство								
		м3	5,4	27278,88	1403,14	147306	7577	21119	8,21	44
		Накладные расходы -		5153,25	294,75	27828	1592	48,5	0,42	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3910,94*		*21119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2642,28*				*14268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1268,66*				*6851*		
		Сметная стоимость		*2495,19*		*13474*				
108	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82				*181899*				
		т	0,345	99812,80	--	34435	--	1460	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*		*1460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4232,06*				*1460*		
		Сметная стоимость		*8323,59*		*2872*				
109	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм				*38767*				
		т	0,004521	111146,61	--	502	--	21	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4712,62*				*21*		
		Сметная стоимость		*9268,74*		*42*				
110	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82				*565*				
		т	0,003009	94348,23	--	284	--	12	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*		*12*				
				4000,36				*12*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7867,89*		*24*				
		Сметная стоимость				*320*				
111	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
		т	0,0294	101938,05	--	2997	--	127	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4322,17*				*127*		
		Сметная стоимость		*8500,82*		*250*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1+-1 ШТ				*3374*				
112	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство								
		м3	2,03	27278,88	1403,14	55376	2848	7939	8,21	17
		Накладные расходы -		5153,25	294,75	10461	598	48,5	0,42	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3910,94*		*7939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2642,28*				*5364*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1268,66*				*2575*		
		Сметная стоимость		*2495,19*		*5065*				
113	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82				*68380*				
		т	0,1275	99812,80	--	12726	--	540	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*		*540*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4232,06*				*540*		
		Сметная стоимость		*8323,59*		*1061*				
114	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм				*14327*				
		т	0,01414	111146,61	--	1572	--	67	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4712,62*				*67*		
		Сметная стоимость		*9268,74*		*131*				
115	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82				*1770*				
		т	0,01161	94348,52	--	1095	--	46	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4000,38*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*91*				
		Сметная стоимость				*1233*				
116	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,0112	94348,23	--	1057	--	45	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*88*				
		Сметная стоимость				*1190*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2-3 ШТ								
117	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам в монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**								
		м3	2,451	27278,88	1403,14	66861	3439	9586	8,21	20
		Накладные расходы -		5153,25	294,75	12631	722	48,5	0,42	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3910,94*		*9586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2642,28*				*6476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1268,66*				*3109*		
		Сметная стоимость		*2495,19*		*6116*				
118	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,12228	99812,80	--	12205	--	517	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13740*				
119	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
		т	0,05145	111146,61	--	5718	--	242	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*477*				
		Сметная стоимость				*6437*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,07452	94348,52	--	7031	--	298	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*586*				
		Сметная стоимость				*7915*				
121	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,06153	94348,23	--	5805	--	246	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*484*				
		Сметная стоимость				*6535*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-4-3 ШТ								
122	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	7,56	27278,88	1403,14	206228	10608	29567	8,21	62
		м3		5153,25	294,75	38959	2228	48,5	0,42	3
		Накладные расходы -		*3910,94*		*29567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*19976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*9591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*18864*				
		Сметная стоимость				*254658*				
123	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,21	99812,80	--	20961	--	889	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*889*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*1748*				
		Сметная стоимость				*23598*				
124	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0654	94348,52	--	6170	--	262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*262*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*515*				
		Сметная стоимость				*6946*				
125	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,18549	94348,23	--	17501	--	742	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*		*742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4000,36*				*742*		
		Сметная стоимость		*7867,89*		*1459*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5-1 ШТ				*19702*				
126	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство								
		м3	2,02	27278,88	1403,14	55103	2834	7900	8,21	17
		Накладные расходы -		5153,25	294,75	10410	595	48,5	0,42	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3910,94*		*7900*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2642,28*				*5337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1268,66*				*2563*		
		Сметная стоимость		*2495,19*		*5040*				
127	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82				*68043*				
		т	0,19	99812,80	--	18964	--	804	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*		*804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4232,06*				*804*		
		Сметная стоимость		*8321,59*		*1581*				
128	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм				*21350*				
		т	0,05093	111146,61	--	5661	--	240	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*		*240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4712,62*				*240*		
		Сметная стоимость		*9268,74*		*472*				
129	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82				*6373*				
		т	0,061	94348,52	--	5755	--	244	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4000,38*		*244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*480*				
		Сметная стоимость				*6479*				
130	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,148	94348,23	--	13964	--	592	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*1164*				
		Сметная стоимость				*15721*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-1 ШТ								
131	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам в монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**								
		м3	1,1	27278,88	1403,14	30007	1543	4302	8,21	9
				5153,25	294,75	5669	324	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*3910,94*		*4302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*2907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*1396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*2745*				
		Сметная стоимость				*37054*				
132	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,0578	99812,80	--	5769	--	245	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*481*				
		Сметная стоимость				*6495*				
133	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
		т	0,0174	111146,61	--	1934	--	82	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*161*				
		Сметная стоимость				*2177*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0414	94348,52	--	3906	--	166	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*326*				
		Сметная стоимость				*4397*				
135	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02406	94348,23	--	2270	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*189*				
		Сметная стоимость				*2556*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6+-1 ШТ								
136	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,2	27278,88	1403,14	32735	1684	4693	8,21	10
		м3		5153,25	294,75	6184	354	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*3910,94*		*4693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*3171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*1522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*2994*				
		Сметная стоимость				*40422*				
137	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0686	99812,80	--	6847	--	290	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*571*				
		Сметная стоимость				*7708*				
138	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0191	111146,61	--	2123	--	90	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*90*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*177*				
		Сметная стоимость				*2390*				
139	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0471	94348,52	--	4444	--	188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*371*				
		Сметная стоимость				*5003*				
140	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0274	94348,23	--	2585	--	110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*216*				
		Сметная стоимость				*2910*				
		№2.УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА ВХОДА - 5 ШТ								
141	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,8	575,94	16,19	11404	321	3167	0,36	7
		м2		205,59	7,87	4071	156	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*3167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,69*				*2574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*1166*				
		Сметная стоимость				*15736*				
142	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,8	950,21	46,99	18814	930	5162	0,42	8
		м2		340,69	6,55	6746	130	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*260,72*		*5162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*4187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*1918*				
		Сметная стоимость				*25894*				
143	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,8	575,94	16,19	11404	321	3167	0,36	7
		м2		205,59	7,87	4071	156	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*3167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,69*				*2574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*1166*				
		Сметная стоимость				*15736*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	19,8	187,28	5,51	3708	109	254	0,01	--
		м2		5,08	2,60	101	52	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*12,82*		*254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4,68*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,14*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,01*		*317*				
		Сметная стоимость				*4279*				
145	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0834	43979,81	4403,85	3668	367	1905	42,70	4
		т		31688,95	720,79	2643	60	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*1905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*1679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*446*				
		Сметная стоимость				*6019*				
146	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,036	94348,23	--	3397	--	144	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*283*				
		Сметная стоимость				*3824*				
147	21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0474	125312,37	--	5940	--	252	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*495*				
		Сметная стоимость				*6687*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1441668**	**112612**			**469**
			Тенге			**311414**	**25001**			**36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1441668**				
	Материалы -		Тенге			**620016**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**336415**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**216015**				
	Местные материалы -		Тенге			**181610**				
		Накладные расходы -	Тенге			**261898**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**136285**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1839851**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата -	Тенге				336415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1839851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата -	Тенге				336415			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ. ТИП 741 - 678,96 М2								
153	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	678,96	176,71	19,03	119982	12924	25629	0,07	46
		м2		41,50	6,16	28176	4181	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		*37,75*		*25629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*19706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,72*				*5923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*11649*				
		Сметная стоимость				*157259*				
154	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	54,3168	20689,79	4,68	1123803	254	122577	3,66	199
		м3		2172,98	--	118029	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*122577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*71880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*50697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*99710*				
		Сметная стоимость				*1346090*				
155	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	678,96	900,71	58,86	611544	39961	124069	0,36	245
		м2		208,48	19,21	141550	13043	60,9	0,03	19
		Накладные расходы -		*182,73*		*124069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,66*				*94148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,07*				*29921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,68*		*58849*				
		Сметная стоимость				*794462*				
156	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Исключать на каждые 10,0 мм изменения толщины бетонных покрытий**	678,96	-209,83	-4,74	-142469	-3216	-12233	-0,01	-7
		м2		-12,01	-2,36	-8156	-1599	60,9	--	-1
		Накладные расходы -		*18,02*		*12233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8,75*				*5941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,27*				*6293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,23*		*12376*				
		Сметная стоимость				*-117859*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1712861	49923			483
			Тенге			279600	15625			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1712861				
	Материалы -		Тенге			1383338				
	Всего заработная плата -		Тенге				295225			
		Накладные расходы -	Тенге			260041				
		Сметная прибыль -	Тенге			157832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2130734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				295225			507
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2130734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				295225			507
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА -2ШТ								
261	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,3	3168,78	942,96	951	283	182	0,85	--
		м3		504,65	386,38	151	116	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*606,19*		*182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*91*				
		Сметная стоимость				*1223*				
262	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	5,2	23885,57	1083,81	124205	5636	11932	3,60	19
		м3		2317,97	217,40	12053	1131	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*2294,54*		*11932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*6394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*5537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*10891*				
		Сметная стоимость				*147028*				
263	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,17916	107098,51	--	19188	--	814	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4540,98*		*814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4540,98*				*814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8931,16*		*1600*				
		Сметная стоимость				*21602*				
264	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	14	263,03	130,14	3682	1822	1282	0,15	2
		шт		94,13	30,09	1318	421	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*91,57*		*1282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*1080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*397*				
		Сметная стоимость				*5361*				
265	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,71	42481,95	--	30162	--	1279	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*2515*				
		Сметная стоимость				*33956*				
266	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**								
		м3 кладки	2,55	15766,62	1298,56	40205	3311	8249	6,66	17
		Накладные расходы -		4552,78	293,92	11610	749	50,8	0,42	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3235,02*		*8249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2462,12*				*6278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*772,90*				*1971*		
		Сметная стоимость		*1520,13*		*3876*				
267	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**				*52331*				
		м2	3	490,87	61,96	1473	186	329	0,24	1
		Накладные расходы -		137,79	13,58	413	41	56,4	0,02	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*109,81*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,37*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,43*				*73*		
		Сметная стоимость		*48,05*		*144*				
268	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**				*1947*				
		м2	3	83,83	4,55	251	14	17	–	–
		Накладные расходы -		2,55	1,05	8	3	56,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*5,67*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,03*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,64*				*11*		
		Сметная стоимость		*7,16*		*21*				
269	11-120101-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике**				*289*				
		м2	3,4	1173,60	74,21	3990	252	511	0,24	1
		Накладные расходы -		160,65	10,34	546	35	56,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*150,29*		*511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,44*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,85*				*183*		
		Сметная стоимость		*105,91*		*360*				
		ЛЕСТНИЦА ПОДВАЛА №1-1ШТ				*4861*				
270	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонной лестницы (В12,5)**								
		м3	1,575	23693,74	1083,81	37318	1707	3601	3,60	6
		Накладные расходы -		2317,97	217,40	3651	342	48,5	0,31	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2286,41*		*3601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1229,66*				*1937*		
				1056,75				*1664*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2078,41*		*3273*				
		Сметная стоимость				*44193*				
271	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,07	101938,05	--	7136	--	303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*595*				
		Сметная стоимость				*8034*				
272	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	3	9231,37	49,57	27694	149	1970	0,57	2
		м		390,34	19,41	1171	58	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*656,65*		*1970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*254,45*				*763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*402,20*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,04*		*2373*				
		Сметная стоимость				*32037*				
273	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03192	193211,13	715,75	6167	23	884	58,00	2
		1т		38284,64	287,75	1222	9	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18797,61*				*597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*564*				
		Сметная стоимость				*7615*				
274	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	504,89	0,58	757	1	389	0,65	1
		м2		415,95	0,27	624	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*259,17*		*389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*92*				
		Сметная стоимость				*1237*				
		ЛЕСТНИЦА ПОДВАЛА №2-1ШТ								
275	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонной лестницы (В12,5)	2,6	23693,74	1083,81	61604	2818	5945	3,60	9
		м3		2317,97	217,40	6027	565	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2286,41*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*3197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1056,75*				*2748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2078,41*		*5404*				
		Сметная стоимость				*72953*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,075	101938,05	--	7645	--	324	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*638*				
		Сметная стоимость				*8607*				
277	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	3	9231,37	49,57	27694	149	1970	0,57	2
		м		390,34	19,41	1171	58	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*656,65*		*1970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*254,45*				*763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*402,20*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,04*		*2373*				
		Сметная стоимость				*32037*				
278	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00171	193211,13	715,75	330	1	47	58,00	--
		1 т		38284,64	287,75	65	--	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*47*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
279	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	504,89	0,58	757	1	389	0,65	1
		м2		415,95	0,27	624	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*259,17*		*389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*92*				
		Сметная стоимость				*1237*				
		ЛЕСТНИЦА ПОДВАЛА №3-1ШТ								
280	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонной лестницы (В12,5)	3,5	23693,74	1083,81	82928	3793	8002	3,60	13
		м3		2317,97	217,40	8113	761	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2286,41*		*8002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*4304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1056,75*				*3699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2078,41*		*7274*				
		Сметная стоимость				*98205*				
281	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,075	101938,05	--	7645	--	324	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*638*				
		Сметная стоимость				*8607*				
282	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**								
			3	9231,37	49,57	27694	149	1970	0,57	2
		м		390,34	19,41	1171	58	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*656,65*		*1970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*254,45*				*763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*402,20*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,04*		*2373*				
		Сметная стоимость				*32037*				
283	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**								
			0,00692	193211,13	715,75	1337	5	192	58,00	--
		1т		38284,64	287,75	265	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18797,61*				*129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*122*				
		Сметная стоимость				*1651*				
284	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Масляная окраска решеток, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
			1,5	504,89	0,58	757	1	389	0,65	1
		м2		415,95	0,27	624	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*259,17*		*389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*92*				
		Сметная стоимость				*1237*				
		Ж/Б ПЛИТА ПОД ВЕНТИЛЯТОР ФВ-2,5-3ШТ, ФВ-3,2-2ТШ, ФВ-2-6ШТ								
285	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**								
			1,29	22833,09	343,03	29455	443	2949	4,05	5
		м3		2489,17	117,00	3211	151	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2285,71*		*2949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,99*				*1631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,72*				*1318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,50*		*2592*				
		Сметная стоимость				*34996*				
286	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
			0,3146	94348,52	--	29682	--	1259	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*1259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*1259*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*2475*				
		Сметная стоимость				*33416*				
		КРЕПЛЕНИЕ ЗОНТА, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ								
287	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**								
		т	0,13657	59445,39	4887,56	8118	667	4575	73,60	10
				48581,89	215,22	6635	29	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*33497,94*		*4575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29717,44*				*4059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3780,50*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7435,47*		*1015*				
		Сметная стоимость				*13708*				
288	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т**								
		т	0,13657	364834,15	--	49825	--	2113	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15468,97*		*2113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15468,97*				*2113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30424,25*		*4155*				
		Сметная стоимость				*56093*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			638653	21410			93
			Тенге			60673	4533			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			580709				
	Материалы -		Тенге			404470				
	Всего заработная плата -		Тенге				58541			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71296				
	Местные материалы -		Тенге			30162				
		Накладные расходы -	Тенге			55500				
		Сметная прибыль -	Тенге			50897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			687105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				58541			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57944				
	Материалы -		Тенге			816				
	Всего заработная плата -		Тенге				6664			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49825				
		Накладные расходы -	Тенге			6687				
		Сметная прибыль -	Тенге			5171				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				6664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			756907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				65206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. ШАХТА ЛИФТА 1								
		КЛАДКА СТЕН								
294	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	52,5	6788,71	1236,72	356407	64928	96461	4,38	230
		м3		2646,22	279,92	138927	14696	50,8	0,40	21
		Накладные расходы -		*1837,35*		*96461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*78040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*18421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,08*		*36229*				
		Сметная стоимость				*489097*				
295	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кирпичная оконтовка люка	80,6	1160,81	127,07	93562	10242	37206	1,21	98
		м2		750,01	28,76	60451	2318	50,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*461,61*		*37206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*31887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,99*				*5319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,79*		*10461*				
		Сметная стоимость				*141229*				
296	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	23,98	17981,04	--	431185	--	18282	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*18282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*18282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*35957*				
		Сметная стоимость				*485425*				
		ПЕРЕМЫЧКИ								
297	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	1217,44	667,83	9740	5343	3874	0,81	7
		шт		517,10	151,16	4137	1209	62,1	0,22	2
		Накладные расходы -		*484,20*		*3874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*3320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*1089*				
		Сметная стоимость				*14703*				
298	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,08	42481,95	--	45881	--	1945	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1945*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*3826*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*51652*				
299	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,12	285622,33	715,75	34275	86	9400	198,00	24
		1т		130695,84	287,75	15684	35	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*9400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*7623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*1776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*3494*				
		Сметная стоимость				*47169*				
300	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса избрусьев	3,724	51582,35	576,33	192093	2146	40559	22,50	84
		м3		13711,28	251,93	51061	938	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*10891,13*		*40559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8350,00*				*31095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2541,13*				*9463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4997,88*		*18612*				
		Сметная стоимость				*251264*				
		ПЛ-1								
308	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	8	25144,39	1108,66	201155	8869	19456	3,64	29
		м3		2459,77	241,97	19678	1936	48,5	0,34	3
		Накладные расходы -		*2432,02*		*19456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1310,34*				*10483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,68*				*8973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2206,11*		*17649*				
		Сметная стоимость				*238260*				
309	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,38	99812,80	--	37929	--	1608	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*3163*				
		Сметная стоимость				*42700*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**1402225**	**91614**			**471**
			Тенге			**289936**	**21132**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1402225**				
	Материалы -		Тенге			**505680**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**311068**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37929**				
	Местные материалы -		Тенге			**477066**				
		Накладные расходы -	Тенге			**228790**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**130481**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1761497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**501**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				311068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1761497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
		Сметная заработная плата -	Тенге				311068			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			6827485	634484			3008
			Тенге			1841207	198427			278
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6769541				
	Материалы -		Тенге			3167089				
	Всего заработная плата -		Тенге				2032970			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			332115				
	Местные материалы -		Тенге			801949				
		Накладные расходы -	Тенге			1499879				
		Сметная прибыль -	Тенге			661554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8930974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3276
		Сметная заработная плата -	Тенге				2032970			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57944				
	Материалы -		Тенге			816				
	Всего заработная плата -		Тенге				6664			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49825				
		Накладные расходы -	Тенге			6687				
		Сметная прибыль -	Тенге			5171				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				6664			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			9000775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3286
		Сметная заработная плата -	Тенге				2039634			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы ниже 0,000 в блоке "Б"

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**								
		м3	3922	24,81	24,81	97285	97285	26518	--	--
		Накладные расходы -		--	9,27	--	36349	59,1	0,01	45
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,76*		*26518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,48*				*21462*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,28*				*5036*		
		Сметная стоимость		*2,53*		*9904*				
						133707				
6	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
			3922	21,22	21,22	83242	83242	22690	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	7,93	--	31102	59,1	0,01	39
		Накладные расходы -		*5,79*		*22690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,69*				*18381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*4309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*8475*				
		Сметная стоимость				*114407*				
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			2745,4	17,39	17,39	47729	47729	13010	--	--
		м3		--	6,50	--	17833	59,1	0,01	22
		Накладные расходы -		*4,74*		*13010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*10539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*2471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*4859*				
		Сметная стоимость				*65598*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			2745,4	98,00	41,56	269047	114086	137942	0,11	297
		м3		56,44	18,37	154961	50432	59,1	0,03	72
		Накладные расходы -		*50,24*		*137942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*121388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*16554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*32559*				
		Сметная стоимость				*439548*				
9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
			2745,4	44,59	35,95	122430	98701	30415	0,01	33
		м3		6,38	8,54	17505	23439	59,1	0,01	33
		Накладные расходы -		*11,08*		*30415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,81*				*24198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*6217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*12228*				
		Сметная стоимость				*165072*				
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			1176,6	538,48	--	633574	--	417182	0,97	1144
		м3		538,48	--	633574	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*417182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*374442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*42740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*84060*				
		Сметная стоимость				*1134816*				
11	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**								
			1201	687,91	61,87	826183	74311	520830	1,01	1213
		м3		626,04	30,55	751872	36688	59,1	0,05	65
		Накладные расходы -		*433,66*		*520830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,04*				*466039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,62*				*54790*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,73*		*107761*				
		Сметная стоимость				*1454774*				
12	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
			1201	31,00	31,00	37232	37232	9803	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	11,12	--	13350	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*8,16*		*9803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,57*				*7890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*1913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,13*		*3763*				
		Сметная стоимость				*50797*				
13	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
			1201	31,00	31,00	37232	37232	9803	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	11,12	--	13350	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*8,16*		*9803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,57*				*7890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*1913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,13*		*3763*				
		Сметная стоимость				*50797*				
14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
			1201	44,59	35,95	53558	43178	13305	0,01	15
		м3		6,38	8,54	7658	10254	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*11,08*		*13305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,81*				*10586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*2720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*5349*				
		Сметная стоимость				*72212*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2207512**	**632996**			**2701**
			Тенге			**1565570**	**232796**			**320**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2207512				
	Материалы -		Тенге			8946				
	Всего заработная плата -		Тенге				1798365			
		Накладные расходы -	Тенге			1201497				
		Сметная прибыль -	Тенге			272721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3681730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3022
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3681730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3022
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798365			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
37	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**								
			367	1003,64	441,94	368337	162191	125439	0,48	175

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		302,76	159,51	111111	58541	62,1	0,20	73
		Накладные расходы -			*341,79*		*125439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*287,07*				*105354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*54,73*				*20085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*107,64*		*39502*				
		Сметная стоимость					*533278*				
38	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**		206	1427,57	620,62	294079	127847	99088	0,67	138
			шт		424,87	224,69	87524	46285	62,1	0,28	58
		Накладные расходы -			*481,01*		*99088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*403,38*				*83096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*77,63*				*15992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*152,69*		*31453*				
		Сметная стоимость					*424620*				
39	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**		194	2135,55	984,00	414296	190895	139375	0,94	182
			шт		610,66	359,29	118468	69703	62,1	0,45	87
		Накладные расходы -			*718,43*		*139375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*602,34*				*116855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*116,09*				*22521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*228,32*		*44294*				
		Сметная стоимость					*597965*				
40	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**		225	3022,16	1480,44	679987	333099	221370	1,18	266
			шт		769,03	552,90	173032	124404	62,1	0,69	155
		Накладные расходы -			*983,87*		*221370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*820,92*				*184707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*162,95*				*36663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*320,48*		*72109*				
		Сметная стоимость					*973466*				
49	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стен подвалов**		11,8	20594,49	670,43	243015	7911	22891	3,06	36
			м3		1946,28	163,70	22966	1932	48,5	0,23	3
		Накладные расходы -			*1939,94*		*22891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*1023,34*				*12075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*916,60*				*10816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1802,75*		*21272*				
		Сметная стоимость					*287179*				
50	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**		427,15	705,84	--	301500	--	12784	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*29,93*		*12784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*29,93*				*12784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*58,86*		*25143*				
		Сметная стоимость					*339426*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	427,15	242,76	--	103695	--	4397	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*4397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*4397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*8647*				
		Сметная стоимость				*116739*				
		СЕТКИ								
52	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,58364	37500,82	1185,99	21887	692	12268	56,40	33
		т		36314,83	377,89	21195	221	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*12268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*10879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*1389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*2732*				
		Сметная стоимость				*36888*				
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,58364	94348,52	--	55066	--	2335	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*2335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*2335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*4592*				
		Сметная стоимость				*61993*				
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ								
54	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,37	37500,82	1185,99	13875	439	7778	56,40	21
		т		36314,83	377,89	13436	140	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*7778*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*6897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23385*				
55	21-050307-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,1 мм	370	150,96	--	55855	--	2368	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,40*		*2368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,40*				*2368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*4658*				
		Сметная стоимость				*62881*				

АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03078	37500,82	1185,99	1154	37	647	56,40	2
		т		36314,83	377,89	1118	12	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4681,69*		*144*				
		Сметная стоимость				*1945*				
57	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03078	94348,23	--	2904	--	123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7867,89*		*242*				
		Сметная стоимость				*3269*				
58	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	263,03	130,14	4208	2082	1465	0,15	2
		шт		94,13	30,09	1506	481	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*91,57*		*1465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*1234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,37*		*454*				
		Сметная стоимость				*6127*				
59	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,38	42481,95	--	16143	--	684	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*684*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3542,65*		*1346*				
		Сметная стоимость				*18174*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
60	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои стен, фундаментов	313	1858,30	24,46	581649	7657	46124	0,20	63
		м2		124,59	4,90	38996	1533	50,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*147,36*		*46124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*20589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*25535*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*160,45*		*50222*				
		Сметная стоимость				*677995*				
61	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за два раза	2292	463,23	1,87	1061714	4293	116335	0,08	190
		м2		54,65	0,42	125268	962	54,2	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*50,76*		*116335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,85*				*68417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*47918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,12*		*94244*				
		Сметная стоимость				*1272293*				
		ПРИЯМОК								
62	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,0976	4198,68	942,96	410	92	63	0,85	--
		м3		504,65	386,38	49	38	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*649,86*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*38*				
		Сметная стоимость				*511*				
63	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1,22	210,02	1,73	256	2	136	0,24	--
		м2		160,40	0,70	196	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*31*				
		Сметная стоимость				*423*				
64	11-110101-1902 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	1,22	98,35	--	120	--	81	0,15	--
		м2		98,35	--	120	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*66,61*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*59,90*				*73*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,71*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,20*		*16*				
		Сметная стоимость				*217*				
65	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	2,928	14389,36	--	42132	--	1786	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*1786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*3513*				
		Сметная стоимость				*47432*				
66	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	1,2	21156,38	1063,73	25388	1276	2736	3,86	5
		м3		2392,58	343,17	2871	412	48,5	0,43	1
		Накладные расходы -		*2280,13*		*2736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*1592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,29*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,92*		*2250*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*30374*				
67	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диниц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)								
			0,45	22034,54	1063,73	9916	479	1043	3,86	2
		м3		2392,58	343,17	1077	154	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*2317,36*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,52*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*877*				
		Сметная стоимость				*11835*				
68	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			1,37025	705,84	--	967	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*81*				
		Сметная стоимость				*1089*				
69	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
			1,37025	242,76	--	333	--	14	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*28*				
		Сметная стоимость				*375*				
70	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,02952	101938,05	--	3009	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*251*				
		Сметная стоимость				*3388*				
71	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,00237	94348,23	--	224	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*19*				
		Сметная стоимость				*252*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,065508	398318,47	4266,18	26093	279	2125	31,40	2
		т		23302,88	713,80	1527	47	62,1	1,02	--
		Накладные расходы -		*32435,43*		*2125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*14914,36*				*977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17521,07*				*1148*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34460,31*		*2257*				
		Сметная стоимость				*30475*				
73	21-050110-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,134706	118027,53	--	15899	--	674	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5004,37*		*674*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5004,37*				*674*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9842,55*		*1326*				
		Сметная стоимость				*17899*				
74	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	0,03813	407371,37	4890,70	15533	186	1244	42,30	2
		т		27236,12	1742,50	1039	66	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*32617,86*		*1244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14721,14*				*561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35199,14*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18119*				
75	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	1	379,38	23,81	379	24	141	0,24	--
		м2		193,29	2,87	193	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*140,61*		*141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*119,46*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,15*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*41,60*		*42*				
		Сметная стоимость				*561*				
76	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтовых гидроизоляций	4,8	210,02	1,73	1008	8	534	0,24	1
		м2		160,40	0,70	770	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,70*		*123*				
		Сметная стоимость				*1665*				
		ДЕТАЛЬ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ								
77	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (ГШЫЗА)	0,45	1071,45	23,19	482	10	134	0,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		392,77	7,59	177	3	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*297,50*		*134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,68*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,52*		*49*				
		Сметная стоимость				*665*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4361513**	**839501**			**1119**
			Тенге			**722639**	**304942**			**381**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4361031**				
	Материалы -		Тенге			**2201353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1027400**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**132957**				
	Местные материалы -		Тенге			**464769**				
		Накладные расходы -	Тенге			**826225**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**414981**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5602237**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1499**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1027400**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**482**				
	Материалы -		Тенге			**295**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**180**			
		Накладные расходы -	Тенге			**134**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**49**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**665**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5602902**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1499**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1027581**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**6569025**	**1472497**			**3820**
			Тенге			**2288208**	**537737**			**701**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6568543**				
	Материалы -		Тенге			**2210299**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2825766**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**132957**				
	Местные материалы -		Тенге			**464769**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2027722**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**687701**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9283967**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4521**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2825766**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**482**				
	Материалы -		Тенге			**295**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**180**			
		Накладные расходы -	Тенге			**134**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**49**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			665				
		Сметная заработная плата -	Тенге				180			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			9284632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4521
		Сметная заработная плата -	Тенге				2825946			

ОТДЕЛ 3. Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы ниже 0,000 в блоке "В"

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	3922	24,81	24,81	97285	97285	26518	--	--
		м3		--	9,27	--	36349	59,1	0,01	45
		Накладные расходы -		*6,76*		*26518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*21482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*5036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*9904*				
		Сметная стоимость				*133707*				
6	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3922	21,22	21,22	83242	83242	22690	--	--
		м3		--	7,93	--	31102	59,1	0,01	39
		Накладные расходы -		*5,79*		*22690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,69*				*18381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*4309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*8475*				
		Сметная стоимость				*114407*				
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	2745,4	17,39	17,39	47729	47729	13010	--	--
		м3		--	6,50	--	17833	59,1	0,01	22
		Накладные расходы -		*4,74*		*13010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*10539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*2471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*4859*				
		Сметная стоимость				*65598*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	2745,4	98,00	41,56	269047	114086	137942	0,11	297
		м3		56,44	18,37	154961	50432	59,1	0,03	72
		Накладные расходы -		*50,24*		*137942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*121388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*16554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*32559*				
		Сметная стоимость				*439548*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2745,4	44,59	35,95	122430	98701	30415	0,01	33
		м3		6,38	8,54	17505	23439	59,1	0,01	33
		Накладные расходы -		*11,08*		*30415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,81*				*24198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*6217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*12228*				
		Сметная стоимость				*165072*				
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1176,6	538,48	--	633574	--	417182	0,97	1144
		м3		538,48	--	633574	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*417182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*374442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*42740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*84060*				
		Сметная стоимость				*1134816*				
11	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	1201	687,91	61,87	826183	74311	520830	1,01	1213
		м3		626,04	30,55	751872	36688	59,1	0,05	65
		Накладные расходы -		*433,66*		*520830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,04*				*466039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,62*				*54790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,73*		*107761*				
		Сметная стоимость				*1454774*				
12	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1201	31,00	31,00	37232	37232	9803	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	11,12	--	13350	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*8,16*		*9803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,57*				*7890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*1913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,13*		*3763*				
		Сметная стоимость				*50797*				
13	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1201	31,00	31,00	37232	37232	9803	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	11,12	--	13350	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*8,16*		*9803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,57*				*7890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*1913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,13*		*3763*				
		Сметная стоимость				*50797*				
14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1201	44,59	35,95	53558	43178	13305	0,01	15
		м3		6,38	8,54	7658	10254	59,1	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*11,08*		*13305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,81*				*10586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*2720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*5349*				
		Сметная стоимость				*72212*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2207512**	**632996**			**2701**
			Тенге			**1565570**	**232796**			**320**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2207512				
	Материалы -		Тенге			8946				
	Всего заработная плата -		Тенге				1798365			
		Накладные расходы -	Тенге			1201497				
		Сметная прибыль -	Тенге			272721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3681730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3022
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3681730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3022
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798365			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
76	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	0,99	2666,91	942,96	2640	934	579	0,85	1
		м3		504,65	386,38	500	383	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*584,91*		*579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*258*				
		Сметная стоимость				*3477*				
77	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,11	20972,44	535,92	2307	59	243	3,94	–
		м3		2421,56	183,63	266	20	48,5	0,23	–
		Накладные расходы -		*2206,32*		*243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,52*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*942,80*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1854,30*		*204*				
		Сметная стоимость				*2754*				
78	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,1122	705,84	–	79	–	3	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,93*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*7*				
		Сметная стоимость				*89*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	0,1122	242,76	--	27	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*2*				
		Сметная стоимость				*30*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5054	992			1
			Тенге			766	403			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5054				
	Материалы -		Тенге			3189				
	Всего заработная плата -		Тенге				1169			
	Местные материалы -		Тенге			106				
		Накладные расходы -	Тенге			826				
		Сметная прибыль -	Тенге			470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6350				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6350				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1169			

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

82	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	73,71	1148,26	127,07	84638	9367	33986	1,21	89
		м2		750,01	28,76	55283	2120	50,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*461,07*		*33986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*29161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,46*				*4825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,75*		*9490*				
		Сметная стоимость				*128114*				
83	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	3,714984	17981,04	--	66799	--	2832	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*2832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*2832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*5571*				
		Сметная стоимость				*75202*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			151438	9367			89
			Тенге			55283	2120			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151438				
		Материалы -	Тенге			19989				
		Всего заработная плата -	Тенге				57403			
		Местные материалы -	Тенге			66799				
		Накладные расходы -	Тенге			36818				
		Сметная прибыль -	Тенге			15060				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				57403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			203316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				57403			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА								
87	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
			10	2667,10	508,57	26671	5086	9476	1,74	17
		шт		1175,82	113,37	11758	1134	62,1	0,16	2
		Накладные расходы -		*947,62*		*9476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*8006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,03*				*1470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,18*		*2892*				
		Сметная стоимость				*39039*				
88	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			107	4043,45	683,58	432650	73143	156507	2,66	285
		шт		1840,61	154,10	196946	16488	62,1	0,22	24
		Накладные расходы -		*1462,68*		*156507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*132542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,96*				*23964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,49*		*47132*				
		Сметная стоимость				*636289*				
93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**								
			0,17956	408813,96	4403,85	73407	791	6880	42,70	8
		т		31688,95	720,79	5690	129	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*38313,53*		*6880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*3614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18187,07*				*3266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35770,20*		*6423*				
		Сметная стоимость				*86709*				
94	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
			0,15128	94348,23	--	14273	--	605	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*605*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*1190*				
		Сметная стоимость				*16068*				
95	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02828	94348,23	--	2668	--	113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*223*				
		Сметная стоимость				*3004*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-1 ШТ								
96	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,94	27278,88	1403,14	25642	1319	3676	8,21	8
		м3		5153,25	294,75	4844	277	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*3910,94*		*3676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*2484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*1193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*2345*				
		Сметная стоимость				*31664*				
97	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01008	94348,23	--	951	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*79*				
		Сметная стоимость				*1071*				
98	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,006	101938,05	--	612	--	26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*51*				
		Сметная стоимость				*689*				
99	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,032	94348,23	--	3019	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*252*				
		Сметная стоимость				*3399*				
100	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,00205	94348,23	--	193	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*16*				
		Сметная стоимость				*217*				
101	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,00659	99812,80	--	658	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*55*				
		Сметная стоимость				*741*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7-1 ШТ								
102	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	1,28	27278,88	1403,14	34917	1796	5006	8,21	11
		м3		5153,25	294,75	6596	377	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*3910,94*		*5006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*3382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*1624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*3194*				
		Сметная стоимость				*43117*				
103	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,01008	94348,23	--	951	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*79*				
		Сметная стоимость				*1071*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03626	94348,52	--	3421	--	145	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7867,91*		*285*				
		Сметная стоимость				*3851*				
105	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01493	94348,23	--	1409	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7867,89*		*117*				
		Сметная стоимость				*1586*				
106	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04134	99812,80	--	4126	--	175	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8323,59*		*344*				
		Сметная стоимость				*4645*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			625567	82135			328
			Тенге			225834	18406			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			625567				
	Материалы -		Тенге			285317				
	Всего заработная плата -		Тенге				244240			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32281				
		Накладные расходы -	Тенге			182913				
		Сметная прибыль -	Тенге			64678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			873159				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				244240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			873159				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				244240			

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ УЗЕЛ 740-971,62 м2

111	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	971,62	176,71	19,03	171699	18494	36676	0,07	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		41,50	6,16	40322	5983	60,9	0,01	9
		Накладные расходы -		*37,75*		*36676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*28200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,72*				*8476*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,16*		*16670*				
		Сметная стоимость				*225045*				
112	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	77,7296	20689,79	4,68	1608209	363	175412	3,46	284
		м3		2172,98	--	168905	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*175412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*102863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*72549*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1835,72*		*142690*				
		Сметная стоимость				*1926311*				
113	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	971,62	900,71	58,86	875145	57187	177548	0,36	351
		м2		208,48	19,21	202564	18665	60,9	0,03	28
		Накладные расходы -		*182,73*		*177548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,66*				*134729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,07*				*42819*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86,68*		*84215*				
		Сметная стоимость				*1136908*				
114	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	971,52	-209,83	-4,74	-203857	-4602	-17505	-0,02	-20
		м2		-12,01	-2,36	-11670	-2288	60,9	--	-2
		Накладные расходы -		*18,02*		*17505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8,75*				*8501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,27*				*9004*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,23*		*17709*				
		Сметная стоимость				*-168643*				
115	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	1039,6334	101,68	0,61	105712	637	52700	0,10	108
		м		72,78	0,28	75664	291	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*50,69*		*52700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*44,49*				*46256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,20*				*6443*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,19*		*12673*				
		Сметная стоимость				*171085*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2556908	72079			789
			Тенге			475784	22652			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2556908				
	Материалы -		Тенге			2009044				
	Всего заработная плата -		Тенге				498436			
		Накладные расходы -	Тенге			424831				
		Сметная прибыль -	Тенге			238539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3220278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				498436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3220278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				498436			
		РАЗДЕЛ 12. ШАХТА ЛИФТА №4								
		КЛАДКА СТЕН								
180	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	52,5	6788,71	1236,72	356407	64928	96461	4,38	230
		м3		2646,22	279,92	138927	14696	50,8	0,40	21
		Накладные расходы -		*1837,35*		*96461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*78040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*18421*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*690,08*		*36229*				
		Сметная стоимость				*489097*				
181	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кирпичная оконтовка люка	80,6	1160,81	127,07	93562	10242	37206	1,21	98
		м2		750,01	28,76	60451	2318	50,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*461,61*		*37206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*31887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,99*				*5319*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*129,79*		*10461*				
		Сметная стоимость				*141229*				
182	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	23,98	17981,04	--	431185	--	18282	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*18282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*18282*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*1499,47*		*35957*				
		Сметная стоимость				*485425*				
		ПЕРЕМЫЧКИ								
183	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	1217,44	667,83	3652	2003	1453	0,81	2
		шт		517,10	151,16	1551	453	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*484,20*		*1453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*136,13*		*408*				
		Сметная стоимость				*5513*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,405	42481,95	--	17205	--	730	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*1435*				
		Сметная стоимость				*19369*				
185	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	285622,33	715,75	17137	43	4700	198,00	12
		1т		130695,84	287,75	7842	17	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*4700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*3812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*1747*				
		Сметная стоимость				*23584*				
186	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1638	51582,35	576,33	8449	94	1784	22,50	4
		м3		13711,28	251,93	2246	41	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*10891,13*		*1784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8350,00*				*1368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2541,13*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4997,88*		*819*				
		Сметная стоимость				*11052*				
		ПЛ-2								
194	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	6,48	25144,39	1108,66	162936	7184	15760	3,64	24
		м3		2459,77	241,97	15939	1568	48,5	0,34	2
		Накладные расходы -		*2432,02*		*15760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1310,34*				*8491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,68*				*7268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2206,11*		*14296*				
		Сметная стоимость				*192991*				
195	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,68187	99812,80	--	68059	--	2886	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*2886*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*2886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*5676*				
		Сметная стоимость				*76620*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1158593	84495			369
			Тенге			226955	19094			27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1158593				
		Материалы -	Тенге			330693				
		Всего заработная плата -	Тенге				246049			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68059				
		Местные материалы -	Тенге			448391				
		Накладные расходы -	Тенге			179260				
		Сметная прибыль -	Тенге			107028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1444881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				246049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1444881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				246049			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			6705072	882065			**4278**
			Тенге			2550193	295470			**412**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6705072				
		Материалы -	Тенге			2657178				
		Всего заработная плата -	Тенге				2845662			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100340				
		Местные материалы -	Тенге			515296				
		Накладные расходы -	Тенге			2026145				
		Сметная прибыль -	Тенге			698497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9429714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4690
		Сметная заработная плата -	Тенге				2845662			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			9429714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4690
		Сметная заработная плата -	Тенге				2845662			

ОТДЕЛ 4. Локальная смета 2-4-1. Общестроительные работы ниже 0,000 в блоке "Г"

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	3265	24,81	24,81	80988	80988	**22076**	--	--
		м3		--	9,27	--	30260	59,1	0,01	38
		Накладные расходы -		6,76		*22076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*17883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*4192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*8245*				
		Сметная стоимость				*111309*				
6	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3265	21,22	21,22	69298	69298	18889	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	7,93	--	25892	59,1	0,01	32
		Накладные расходы -		*5,79*		*8889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,69*				*15302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*3587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*7055*				
		Сметная стоимость				*5242*				
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	809,2	17,39	17,39	-4068	14068	3835	--	--
		м3		--	6,50	--	5256	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*4,74*		*8835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*3106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*1432*				
		Сметная стоимость				*9335*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	809,2	98,00	41,56	9301	33627	40658	0,11	87
		м3		56,44	18,37	5675	14865	59,1	0,03	21
		Накладные расходы -		*50,24*		*9658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*35779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*4879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*2597*				
		Сметная стоимость				*2556*				
9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	809,2	44,59	35,95	6086	29092	8965	0,01	10
		м3		6,38	8,54	5160	6909	59,1	0,01	10
		Накладные расходы -		*11,08*		*8965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,81*				*7132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*1832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*3604*				
		Сметная стоимость				*8655*				
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, ям котлованов и ям в грунтах 2 группы	346,8	538,48	--	6744	--	122963	0,97	337
		м3		538,48	--	6744	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*2963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*110366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*12597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*4777*				
		Сметная стоимость				*34484*				
11	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	1121	687,91	61,87	1150	69361	486136	1,01	1132
		м3		626,04	30,55	1789	34245	59,1	0,05	60
		Накладные расходы -		*433,66*		*46136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,04*				*434996*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,62*				*51141*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*89,75*		*100583*				
		Сметная стоимость				*1357869*				
12	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	1121	31,00	31,00	34752	34752	9150	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	11,12	--	12460	59,1	0,01	14
		Накладные расходы -		*8,16*		*9150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,57*				*7364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,13*		*3512*				
		Сметная стоимость				*47414*				
13	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	1121	31,00	31,00	34752	34752	9150	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	11,12	--	12460	59,1	0,01	14
		Накладные расходы -		*8,16*		*9150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,57*				*7364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,13*		*3512*				
		Сметная стоимость				*47414*				
14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1121	44,59	35,95	49990	40302	12419	0,01	14
		м3		6,38	8,54	7148	9571	59,1	0,01	14
		Накладные расходы -		*11,08*		*12419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,81*				*9880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*2539*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4,45*		*4993*				
		Сметная стоимость				*67402*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1357130	406239			1580
			Тенге			946515	151917			209
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1357130				
	Материалы -		Тенге			4376				
	Всего заработная плата -		Тенге				1098431			
		Накладные расходы -	Тенге			734240				
		Сметная прибыль -	Тенге			167310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2258680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1789
		Сметная заработная плата -	Тенге				1098431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2258680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1789
		Сметная заработная плата -	Тенге				1098431			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
37	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	384	1003,64	441,94	385399	169704	131249	0,48	183

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		302,76	159,51	116258	61253	62,1	0,20	76
		Накладные расходы -			*341,79*		*131249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*287,07*				*110234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*54,73*				*21015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*107,64*		*41332*				
		Сметная стоимость					*557980*				
38	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		321	1427,57	620,62	458250	199218	154404	0,67	214
			шт		424,87	224,69	136385	72124	62,1	0,28	90
		Накладные расходы -			*481,01*		*154404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*403,38*				*129484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*77,63*				*24920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*152,69*		*49012*				
		Сметная стоимость					*661666*				
39	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т		317	2135,55	984,00	676968	311927	227742	0,94	297
			шт		610,66	359,29	193580	113897	62,1	0,45	142
		Накладные расходы -			*718,43*		*227742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*602,34*				*190943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*116,09*				*36799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*228,32*		*72377*				
		Сметная стоимость					*977087*				
40	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т		290	3022,16	1480,44	876428	429328	285322	1,18	342
			шт		769,03	552,90	223019	160342	62,1	0,69	200
		Накладные расходы -			*983,87*		*285322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*820,92*				*238067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*162,95*				*47255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*320,48*		*92940*				
		Сметная стоимость					*1254690*				
53	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок (В15)		73,06	20594,49	670,43	1504633	48982	141732	3,06	224
			м3		1946,28	163,70	142195	11960	48,5	0,23	17
		Накладные расходы -			*1939,94*		*141732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*1023,34*				*74765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*916,60*				*66967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1802,75*		*131709*				
		Сметная стоимость					*1778074*				
54	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		640,34	705,84	--	451978	--	19164	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*29,93*		*19164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*29,93*				*19164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*58,86*		*37691*				
		Сметная стоимость					*508831*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
			640,34	242,76	--	155449	--	6591	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*6591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*6591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*12963*				
		Сметная стоимость				*175003*				
		СЕТКИ								
56	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций								
			11,30771	37500,82	1185,99	424048	13411	237691	56,40	638
		т		36314,83	377,89	410638	4273	50,8	0,54	6
		Накладные расходы -		*21020,27*		*237691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*210775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*26916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*52939*				
		Сметная стоимость				*714678*				
57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			11,30771	94348,52	--	1066866	--	45235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*45235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*45235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*88968*				
		Сметная стоимость				*1201069*				
		ГИЛЬЗА								
60	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб диам. 150 мм								
			0,00382	416365,86	110841,69	1591	423	840	360,00	1
		км		271119,60	41315,65	1036	158	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*219902,75*		*840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194022,29*				*741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25880,46*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50901,49*		*194*				
		Сметная стоимость				*2625*				
61	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			3,82	1398,22	--	5341	--	226	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,28*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,28*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,60*		*445*				
		Сметная стоимость				*6013*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб диам. 50 мм	0,016	231538,94	33545,19	3705	537	2263	253,00	4
		км		190536,83	12828,67	3049	205	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*141461,92*		*2263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*126289,98*				*2021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15171,95*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29840,07*		*477*				
		Сметная стоимость				*6446*				
63	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	16	616,22	--	9860	--	418	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,13*		*418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,13*				*418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,39*		*822*				
		Сметная стоимость				*11100*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6020515	1173529			1903
			Тенге			1226158	424212			532
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6005314				
	Материалы -		Тенге			1931334				
	Всего заработная плата -		Тенге				1650371			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1066866				
	Местные материалы -		Тенге			607427				
		Накладные расходы -	Тенге			1252234				
		Сметная прибыль -	Тенге			580604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7838151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2435
		Сметная заработная плата -	Тенге				1650371			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15201				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15201				
		Накладные расходы -	Тенге			645				
		Сметная прибыль -	Тенге			1268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7855264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2435
		Сметная заработная плата -	Тенге				1650371			

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ. ТИП 741 - 771,88 М2

108	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	1153,1	176,71	19,03	203769	21949	43526	0,07	79
		м2		41,50	6,16	47853	7101	60,9	0,01	10
		Накладные расходы -		*37,75*		*43526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*33467*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,72*				*10059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*19784*				
		Сметная стоимость				*267078*				
109	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
		м3	92,248	20689,79	4,68	1908592	431	208176	3,66	338
				2172,98	--	200453	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*208176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*122076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*86100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*169341*				
		Сметная стоимость				*2286110*				
110	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**								
		м2	1153,1	900,71	58,86	1038605	67868	210710	0,36	416
				208,48	19,21	240400	22152	60,9	0,03	33
		Накладные расходы -		*182,73*		*210710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,66*				*159894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,07*				*50816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,68*		*99945*				
		Сметная стоимость				*1349260*				
111	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Исключать на каждые 5,0 мм изменения толщины бетонных покрытий**								
		м2	1153,1	-209,83	-4,74	-241959	-5462	-20776	-0,01	-12
				-12,01	-2,36	-13851	-2716	60,9	--	-2
		Накладные расходы -		*18,02*		*20776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8,75*				*10089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,27*				*10687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,23*		*21019*				
		Сметная стоимость				*-200164*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2909008**	**84786**			**820**
			Тенге			**474854**	**26537**			**41**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2909008**				
	Материалы -		Тенге			**2349368**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**501391**			
		Накладные расходы -	Тенге			**441636**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**268051**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3618695**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**861**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**501391**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**3618695**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**861**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**501391**			

РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА №1-2ШТ								
281	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**								
		м3	0,3	3168,78	942,96	951	283	182	0,85	--
				504,65	386,38	151	116	50,8	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*606,19*		*182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*91*				
		Сметная стоимость				*1223*				
282	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	2,4	23885,57	1083,81	57325	2601	5507	3,60	9
		м3		2317,97	217,40	5563	522	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2294,54*		*5507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*2951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*2556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*5027*				
		Сметная стоимость				*67858*				
283	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	2,436	705,84	--	1719	--	73	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*143*				
		Сметная стоимость				*1935*				
284	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг / см3**	2,436	242,76	--	591	--	25	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*49*				
		Сметная стоимость				*665*				
285	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,04352	101938,05	--	4436	--	188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*370*				
		Сметная стоимость				*4994*				
286	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	6	1217,44	667,83	7305	4007	2905	0,81	5
		шт		517,10	151,16	3103	907	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*484,20*		*2905*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*2490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*817*				
		Сметная стоимость				*11027*				
287	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**								
			4	263,03	130,14	1052	521	366	0,15	1
		шт		94,13	30,09	377	120	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*91,57*		*366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*113*				
		Сметная стоимость				*1532*				
288	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**								
			1,1	42481,95	--	46730	--	1981	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*3897*				
		Сметная стоимость				*52608*				
289	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**								
			2,975	15766,62	1298,56	46906	3863	9624	6,66	20
		м3 кладки		4552,78	293,92	13545	874	50,8	0,42	1
		Накладные расходы -		*3235,02*		*9624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2462,12*				*7325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*772,90*				*2299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,13*		*4522*				
		Сметная стоимость				*61053*				
290	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**								
			3	490,87	61,96	1473	186	329	0,24	1
		м2		137,79	13,58	413	41	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*109,81*		*329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,43*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,05*		*144*				
		Сметная стоимость				*1947*				
291	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**								
			3	83,83	4,55	251	14	17	--	--
		м2		2,55	1,05	8	3	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*5,67*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,03*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*21*				
		Сметная стоимость				*289*				
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА №2-2ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,3	3168,78	942,96	951	283	182	0,85	--
		м3		504,65	386,38	151	116	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*606,19*		*182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*91*				
		Сметная стоимость				*1223*				
294	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,4	23885,57	1083,81	57325	2601	5507	3,60	9
		м3		2317,97	217,40	5563	522	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2294,54*		*5507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*2951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*2556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*5027*				
		Сметная стоимость				*67858*				
295	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,436	705,84	--	1719	--	73	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*143*				
		Сметная стоимость				*1935*				
296	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	2,436	242,76	--	591	--	25	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*49*				
		Сметная стоимость				*665*				
297	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,04352	101938,05	--	4436	--	188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*370*				
		Сметная стоимость				*4994*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			6	1217,44	667,83	7305	4007	2905	0,81	5
		шт		517,10	151,16	3103	907	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*484,20*		*2905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*2490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*817*				
		Сметная стоимость				*11027*				
299	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			4	263,03	130,14	1052	521	366	0,15	1
		шт		94,13	30,09	377	120	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*91,57*		*366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*113*				
		Сметная стоимость				*1532*				
300	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)								
			1,1	42481,95	--	46730	--	1981	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*3897*				
		Сметная стоимость				*52608*				
301	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича								
			2,55	15766,62	1298,56	40205	3311	8249	6,66	17
		м3 кладки		4552,78	293,92	11610	749	50,8	0,42	1
		Накладные расходы -		*3235,02*		*8249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2462,12*				*6278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*772,90*				*1971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,13*		*3876*				
		Сметная стоимость				*52531*				
302	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			3	490,87	61,96	1473	186	329	0,24	1
		м2		137,79	13,58	413	41	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*109,81*		*329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,43*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,05*		*144*				
		Сметная стоимость				*1947*				
303	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек								
			3	83,83	4,55	251	14	17	--	--
		м2		2,55	1,05	8	3	56,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5,67*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,03*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*21*				
		Сметная стоимость				*289*				
		ЛЕСТНИЦА ПОДВАЛА №1-3ШТ								
305	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонной лестницы (В12,5)**	2,7	22730,10	1083,81	61371	2926	6063	3,60	10
		м3		2317,97	217,40	6259	587	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2245,55*		*6063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*3320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*2743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,05*		*5395*				
		Сметная стоимость				*72829*				
306	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	2,7405	705,84	--	1934	--	82	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*161*				
		Сметная стоимость				*2177*				
307	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	2,7405	242,76	--	665	--	28	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*55*				
		Сметная стоимость				*749*				
308	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	0,0405	101938,05	--	4128	--	175	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*344*				
		Сметная стоимость				*4647*				
309	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	19,8	9231,37	49,57	182781	982	13002	0,57	11
		м		390,34	19,41	7729	384	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*656,65*		*13002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*254,45*				*5038*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*402,20*				*7964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,04*		*15663*				
		Сметная стоимость				*211445*				
310	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00513	193211,13	715,75	991	4	142	58,00	--
		1т		38284,64	287,75	196	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*91*				
		Сметная стоимость				*1224*				
311	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,5	504,89	0,58	5301	6	2721	0,65	7
		м2		415,95	0,27	4367	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*259,17*		*2721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*2395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*642*				
		Сметная стоимость				*8664*				
		ЛЕСТНИЦА ПОДВАЛА №2-1ШТ								
312	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонной лестницы (В12,5)	0,63	22730,10	1083,81	14320	683	1415	3,60	2
		м3		2317,97	217,40	1460	137	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2245,55*		*1415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,05*		*1259*				
		Сметная стоимость				*16993*				
313	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,63945	705,84	--	451	--	19	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*38*				
		Сметная стоимость				*508*				
314	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	0,63945	242,76	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0111	101938,05	--	1132	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*94*				
		Сметная стоимость				*1274*				
316	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	6.6	9231,37	49,57	60927	327	4334	0,57	4
		м		390,34	19,41	2576	128	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*656,65*		*4334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*254,45*				*1679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*402,20*				*2655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,04*		*5221*				
		Сметная стоимость				*70482*				
317	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00171	193211,13	715,75	330	1	47	58,00	--
		1т		38284,64	287,75	65	--	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*47*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
318	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,5	504,89	0,58	1767	2	907	0,65	2
		м2		415,95	0,27	1456	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*259,17*		*907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*214*				
		Сметная стоимость				*2888*				
		ОСНОВАНИЕ ПОД ШУМОГЛУШИТЕЛЬ								
319	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,06124	96350,90	27955,53	5901	1712	2981	91,00	6
		т		63681,80	6569,57	3900	402	60,9	7,34	--
		Накладные расходы -		*48682,37*		*2981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42783,09*				*2620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5899,28*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11602,66*		*711*				
		Сметная стоимость				*9593*				
320	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,06124	62072,22	1602,70	3801	98	2463	95,00	6
		т		58884,80	318,13	3606	19	60,9	0,40	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*40215,16*		*2463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36054,59*				*2208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4160,58*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8182,99*		*501*				
		Сметная стоимость				*6765*				
321	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,06124	128955,66	--	7897	--	335	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5467,72*		*335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*659*				
		Сметная стоимость				*8890*				
		ЖЛ ПЛИТА ПОД ВЕНТИЛЯТОР ФВ-2,5-3ШТ, ФВ-3,2-2ТШ, ФВ-2-6ШТ								
322	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	1,29	22833,09	343,03	29455	443	2949	4,05	5
		м3		2489,17	117,00	3211	151	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2285,71*		*2949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,99*				*1631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,72*				*1318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,50*		*2592*				
		Сметная стоимость				*34996*				
323	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,30935	705,84	--	924	--	39	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*77*				
		Сметная стоимость				*1040*				
324	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	1,30935	242,76	--	318	--	13	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*27*				
		Сметная стоимость				*358*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3146	94348,52	--	29682	--	1259	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*1259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*1259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*2475*				
		Сметная стоимость				*33416*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			745012	29580			120
			Тенге			79209	6856			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			735310				
	Материалы -		Тенге			481595				
	Всего заработная плата -		Тенге				78138			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51712				
	Местные материалы -		Тенге			102530				
		Накладные расходы -	Тенге			74606				
		Сметная прибыль -	Тенге			64793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			874710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				78138			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9702				
	Материалы -		Тенге			386				
	Всего заработная плата -		Тенге				7928			
		Накладные расходы -	Тенге			5444				
		Сметная прибыль -	Тенге			1212				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				7928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			891068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				86066			
		РАЗДЕЛ 14. ШАХТА ЛИФТА 1								
		КЛАДКА СТЕН								
330	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	52,5	6788,71	1236,72	356407	64928	96461	4,38	230
		м3		2646,22	279,92	138927	14696	50,8	0,40	21
		Накладные расходы -		*1837,35*		*96461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*78040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*18421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,08*		*36229*				
		Сметная стоимость				*489097*				
331	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кирпичная оконтовка люка	80,6	1160,81	127,07	93562	10242	37206	1,21	98
		м2		750,01	28,76	60451	2318	50,8	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*461,61*		*37206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*31887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,99*				*5319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,79*		*10461*				
		Сметная стоимость				*141229*				
332	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125**								
		1000шт	23,98	17981,04	--	431185	--	18282	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*18282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*18282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*35957*				
		Сметная стоимость				*485425*				
		ПЕРЕМЫЧКИ								
333	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**								
		шт	8	1217,44	667,83	9740	5343	3874	0,81	7
				517,10	151,16	4137	1209	62,1	0,22	2
		Накладные расходы -		*484,20*		*3874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*3320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*1089*				
		Сметная стоимость				*14703*				
334	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**								
		м3	1,08	42481,95	--	45881	--	1945	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1945*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*3826*				
		Сметная стоимость				*51652*				
335	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
		1т	0,12	285622,33	715,75	34275	86	9400	198,00	24
				130695,84	287,75	15684	35	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*9400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*7623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*1776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*3494*				
		Сметная стоимость				*47169*				
336	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса избушек**								
		м3	3,724	51582,35	576,33	192093	2146	40559	22,50	84
				13711,28	251,93	51061	938	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*10891,13*		*40559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8350,00*				*31095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2541,13*				*9463*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4997,88*		*18612*				
		Сметная стоимость				*251264*				
		БАЛКИ								
337	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж балки	0,43892	94188,96	9602,32	41341	4215	20867	97,00	43
		т		67120,12	1479,16	29460	649	60,9	1,67	1
		Накладные расходы -		*47541,92*		*20867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41776,96*				*18337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5764,95*				*2530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11338,47*		*4977*				
		Сметная стоимость				*67185*				
338	21-060408-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из прокатных профилей	0,43892	206084,39	--	90455	--	3835	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8737,98*		*3835*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8737,98*				*3835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17185,79*		*7543*				
		Сметная стоимость				*101833*				
339	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016145	285622,33	715,75	4611	12	1265	198,00	3
		1т		130695,84	287,75	2110	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*1265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*1026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*470*				
		Сметная стоимость				*6346*				
		ПЛ-1								
344	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	8	25144,39	1108,66	201155	8869	19456	3,64	29
		м3		2459,77	241,97	19678	1936	48,5	0,34	3
		Накладные расходы -		*2432,02*		*19456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1310,34*				*10483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,68*				*8973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2206,11*		*17649*				
		Сметная стоимость				*238260*				
345	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,38	99812,80	--	37929	--	1608	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*3163*				
		Сметная стоимость				*42700*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1538633	95840			516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			321507	21786			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1406837				
		Материалы -	Тенге			508170				
		Всего заработная плата -	Тенге				313183			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37929				
		Местные материалы -	Тенге			477066				
		Накладные расходы -	Тенге			230055				
		Сметная прибыль -	Тенге			130951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1767843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				313183			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			131796				
		Материалы -	Тенге			7666				
		Всего заработная плата -	Тенге				30110			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90455				
		Накладные расходы -	Тенге			24702				
		Сметная прибыль -	Тенге			12520				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			169018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				30110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1936861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				343292			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			12570297	1789975			4940
			Тенге			3048244	631308			822
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12413599				
		Материалы -	Тенге			5274842				
		Всего заработная плата -	Тенге				3641514			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1156507				
		Местные материалы -	Тенге			1187023				
		Накладные расходы -	Тенге			2732771				
		Сметная прибыль -	Тенге			1211710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16358079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5707
		Сметная заработная плата -	Тенге				3641514			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141498				
		Материалы -	Тенге			8052				
		Всего заработная плата -	Тенге				38037			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90455				
		Накладные расходы -	Тенге			30146				
		Сметная прибыль -	Тенге			13732				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				38037			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15201				
		Накладные расходы -	Тенге			645				
		Сметная прибыль -	Тенге			1268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17113				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			16560567				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3679551			5763

ОТДЕЛ 5. Локальная смета 6-1-1. Котельная. общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3. Стены

38	11-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**								
		м3 кладки	83,45	8004,31	1143,97	667960	95464	219927	6,41	535
		Накладные расходы -		4077,02	258,93	340227	21607	50,8	0,37	31
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2635,43*		*219927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,66*				*183812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432,78*				*36115*		
		Сметная стоимость		*851,18*		*71031*				
39	21-030101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**				*958918*				
		1000 шт.	14,60375	50825,64	--	742245	--	31471	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2155,01*		*31471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2155,01*				*31471*		
		Сметная стоимость		*4238,45*		*61897*				
40	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич и камни керамические одинарные ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**				*835613*				
		1000шт	17,5245	17981,04	--	315109	--	13361	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*		*13361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*762,40*				*13361*		
		Сметная стоимость		*1499,47*		*26278*				
41	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**				*354747*				
		м3	19,7	6788,71	1236,72	133737	24363	36196	4,38	86
		Накладные расходы -		2646,22	279,92	52131	5514	50,8	0,40	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,35*		*36196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,48*				*29284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,87*				*6912*		
		Сметная стоимость		*690,08*		*13595*				
						183527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
		1000шт	7,486	17981,04	--	134606	--	5707	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*5707*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*5707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*11225*				
		Сметная стоимость				*151538*				
43	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	10,8	1160,81	127,07	12537	1372	4985	1,21	13
				750,01	28,76	8100	311	50,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*461,61*		*4985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*4273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,99*				*713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,79*		*1402*				
		Сметная стоимость				*18924*				
44	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
		1000шт	0,544	17981,04	--	9782	--	415	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*816*				
		Сметная стоимость				*11012*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2015976	121200			634
			Тенге			400458	27432			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2015976				
	Материалы -		Тенге			292576				
	Всего заработная плата -		Тенге				427890			
	Местные материалы -		Тенге			1201741				
		Накладные расходы -	Тенге			312062				
		Сметная прибыль -	Тенге			186243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2514280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата -	Тенге				427890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2514280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата -	Тенге				427890			

РАЗДЕЛ 4. Перемычки

45	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	27	263,03	130,14	7102	3514	2472	0,15	4
				94,13	30,09	2542	812	62,1	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*91,57*		*2472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*2083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*766*				
		Сметная стоимость				*10340*				
46	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**								
		шт	4	1217,44	667,83	4870	2671	1937	0,81	3
		Накладные расходы -		517,10	151,16	2068	605	62,1	0,22	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*484,20*		*1937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,99*				*1660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,21*				*277*		
		Сметная стоимость		*136,13*		*545*				
47	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**				*7351*				
		м3	2,703	42481,95	--	114829	--	4869	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*		*4869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1801,23*				*4869*		
		Сметная стоимость		*3542,65*		*9576*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				*129274*				
			Тенге			126800	6185			7
			Тенге			4610	1417			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126800				
	Материалы -		Тенге			1176				
	Всего заработная плата -		Тенге				6027			
	Местные материалы -		Тенге			114829				
		Накладные расходы -	Тенге			9278				
		Сметная прибыль -	Тенге			10886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			146964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6027			

РАЗДЕЛ 5. Покрытие

48	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
		шт	16	4043,45	683,58	64695	10937	23403	2,66	43
		Накладные расходы -		1840,61	154,10	29450	2466	62,1	0,22	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1462,68*		*23403*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1238,71*				*19819*		
				223,96				*3583*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*91,57*		*2472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*2083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*766*				
		Сметная стоимость				*10340*				
46	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**								
		шт	4	1217,44	667,83	4870	2671	1937	0,81	3
		Накладные расходы -		517,10	151,16	2068	605	62,1	0,22	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*484,20*		*1937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,99*				*1669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,21*				*277*		
		Сметная стоимость		*136,13*		*545*				
47	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**				*7351*				
		м3	2,703	42481,95	--	114829	--	4869	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*		*4869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1801,23*				*4869*		
		Сметная стоимость		*3542,65*		*9576*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				*129274*				
			Тенге			126800	6185			7
			Тенге			4610	1417			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126800				
	Материалы -		Тенге			1176				
	Всего заработная плата -		Тенге				6027			
	Местные материалы -		Тенге			114829				
		Накладные расходы -	Тенге			9278				
		Сметная прибыль -	Тенге			10886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			146964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6027			

РАЗДЕЛ 5. Покрытие

48	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
		шт	16	4043,45	683,58	64695	10937	23403	2,66	43
		Накладные расходы -		1840,61	154,10	29450	2466	62,1	0,22	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1462,68*		*23403*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1238,71*				*19819*		
				223,96				*3583*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,49*		*7048*				
		Сметная стоимость				*95146*				
49	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 72.12-8т СТ РК 949-92								
		шт.	13	51936,19	--	675170	--	28627	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2202,09*		*28627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*28627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4331,06*		*56304*				
		Сметная стоимость				*760101*				
50	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 72.15-8т СТ РК 949-92								
		шт.	3	55217,16	--	165651	--	7024	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2341,21*		*7024*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*				*7024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4604,67*		*13814*				
		Сметная стоимость				*186489*				
51	11-090401-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03								
		м2 покрытия	8,64	611,31	301,92	5282	2609	2164	0,41	4
				271,95	81,81	2350	707	60,9	0,10	1
		Накладные расходы -		*250,50*		*2164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*215,44*				*1861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,05*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,94*		*596*				
		Сметная стоимость				*8042*				
52	21-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм ГОСТ 32603-2012								
		м2	8,64	6600,48	--	57028	--	2418	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*279,86*		*2418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*279,86*				*2418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*550,43*		*4756*				
		Сметная стоимость				*64202*				
53	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2								
		шт	2	6911,13	3342,49	13822	6685	5685	4,83	10
				3188,19	749,98	6376	1500	62,1	1,07	2
		Накладные расходы -		*2842,32*		*5685*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2445,60*				*4891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*396,73*				*793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,28*		*1561*				
		Сметная стоимость				*21067*				
54	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)**								
		м2	7,92	4593,51	--	36381	--	1543	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*1543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*3034*				
		Сметная стоимость				*40957*				
55	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**								
		т	0,009	408813,96	4403,85	3679	40	345	42,70	--
				31688,95	720,79	285	6	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*38313,53*		*345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18187,07*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35770,20*		*322*				
		Сметная стоимость				*4346*				
56	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м**								
		т	0,2644	31921,91	14113,67	8440	3732	3483	23,00	6
				14989,56	3629,72	3963	960	60,9	4,52	1
		Накладные расходы -		*13173,41*		*3483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11339,14*				*2998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,27*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,63*		*954*				
		Сметная стоимость				*12877*				
57	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**								
		т	0,2644	346249,80	--	91548	--	3882	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14680,99*		*3882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14680,99*				*3882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28874,46*		*7634*				
		Сметная стоимость				*103064*				
58	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(УЗЕ.1 1-2ШТ)**								
		т стальных элементов	0,01273	43979,81	4403,85	560	56	291	42,70	1
				31688,95	720,79	403	9	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*68*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*919*				
59	21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)								
		т	0,000763	210009,23	--	160	--	7	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8904,39*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8904,39*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17513,09*		*13*				
		Сметная стоимость				*180*				
60	21-060405-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012								
		т	0,012	291840,77	--	3502	--	148	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12374,05*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12374,05*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24337,19*		*292*				
		Сметная стоимость				*3943*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-1ШТ								
61	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	0,44	30239,96	944,13	13306	415	1739	8,06	4
				5059,10	220,37	2226	97	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*1739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,5%		*2560,54*				*1127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*1204*				
		Сметная стоимость				*16248*				
62	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,01981	94348,52	--	1869	--	79	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*156*				
		Сметная стоимость				*2104*				
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0326	96169,95	--	3135	--	133	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4677,61*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4677,61*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*261*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3529*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-1ШТ								
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**								
		м3	0,52	30239,96	944,13	15725	491	2055	8,06	4
				5059,10	220,37	2631	115	48,5	0,31	–
		Накладные расходы -		*3951,29*		*2055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*723*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2735,30*		*1422*				
		Сметная стоимость				*19202*				
65	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,01981	94348,52	--	1869	--	79	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7867,91*		*156*				
		Сметная стоимость				*2104*				
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,0326	96169,95	--	3135	--	133	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8019,80*		*261*				
		Сметная стоимость				*3529*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-3ШТ								
67	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**								
		м3	1,53	30239,96	944,13	46267	1445	6045	8,06	12
				5059,10	220,37	7740	337	48,5	0,31	–
		Накладные расходы -		*3951,29*		*6045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*3918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*2128*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2735,30*		*4185*				
		Сметная стоимость				*56497*				
68	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,05943	94348,52	--	5607	--	238	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7867,91*		*468*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6312*				
69	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,1101	96169,95	--	10588	--	449	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*883*				
		Сметная стоимость				*11920*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-1ШТ								
70	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	0,62	30239,96	944,13	18749	585	2450	8,06	5
				5059,10	220,37	3137	137	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*2450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22895*				
71	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,01981	94348,52	--	1869	--	79	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*156*				
		Сметная стоимость				*2104*				
72	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0389	96169,95	--	3741	--	159	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*312*				
		Сметная стоимость				*4212*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-1ШТ								
73	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	0,47	30239,96	944,13	14213	444	1857	8,06	4
				5059,10	220,37	2378	104	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*1857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*1286*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*17356*				
74	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01698	94348,52	--	1602	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7867,91*		*134*				
		Сметная стоимость				*1804*				
75	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0389	96169,95	--	3741	--	159	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8019,80*		*312*				
		Сметная стоимость				*4212*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1271336	27438			92
			Тенге			60939	6437			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1105535				
	Материалы -		Тенге			115291				
	Всего заработная плата -		Тенге				59396			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37317				
	Местные материалы -		Тенге			877203				
		Накладные расходы -	Тенге			82644				
		Сметная прибыль -	Тенге			95054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1283234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				59396			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			165801				
	Материалы -		Тенге			1069				
	Всего заработная плата -		Тенге				7979			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152079				
		Накладные расходы -	Тенге			12095				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4860		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7235		
		Сметная прибыль -	Тенге			14232				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			192128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				7979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1475362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				67376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
		деталь 741								
95	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем								
			140,35	176,71	19,03	24802	2672	5298	0,07	10
		м2		41,50	6,16	5824	864	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*37,75*		*5298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*4073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,72*				*1224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*2408*				
		Сметная стоимость				*32508*				
96	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			11,228	20689,79	4,68	232305	52	25338	3,66	41
		м3		2172,98	--	24398	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*25338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*14859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*10486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*20611*				
		Сметная стоимость				*278255*				
97	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			140,35	900,71	58,86	126414	8261	25647	0,36	51
		м2		208,48	19,21	29260	2696	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		*182,73*		*25647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,66*				*19462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,07*				*6185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,68*		*12165*				
		Сметная стоимость				*164226*				
98	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=1	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			140,35	-209,83	-4,74	-29450	-665	-2529	-0,02	-3
		м2		-12,01	-2,36	-1686	-331	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*2529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8,75*				*1228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,27*				*1301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,23*		*2558*				
		Сметная стоимость				*-24363*				
		деталь 406								
99	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта гравием								
			3,76	132,50	19,03	498	72	135	0,07	--
		м2		41,50	6,16	156	23	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*35,87*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,47*		*51*				
		Сметная стоимость				*684*				
100	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			0,2256	20689,79	4,68	4668	1	509	3,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2172,98	--	490	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1523,34*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*414*				
		Сметная стоимость				*5591*				
101	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	3,76	575,94	16,19	2166	61	601	0,36	1
		м2		205,59	7,87	773	30	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*221*				
		Сметная стоимость				*2989*				
102	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	3,76	93,64	2,76	352	10	24	--	--
		м2		2,54	1,30	10	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*6,41*		*24*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,34*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,07*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,00*		*30*				
		Сметная стоимость				*406*				
103	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	3,76	2402,73	42,82	9034	161	2037	1,06	4
		м2		674,20	18,74	2535	70	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*541,77*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*1587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,77*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,56*		*886*				
		Сметная стоимость				*11957*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**370789**	**10625**			**105**
			Тенге			**61761**	**3358**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**370789**				
	Материалы -		Тенге			**298403**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**65119**			
		Накладные расходы -	Тенге			**57060**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**34228**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**462077**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65119**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**462077**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65119**			

РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОМ-1 - 2 шт								
113	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,2	938,46	--	6757	--	4449	1,54	11
		м3		938,46	--	6757	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,94*		*4449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*3993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*896*				
		Сметная стоимость				*12103*				
114	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,2	538,48	--	3339	--	2198	0,97	6
		м3		538,48	--	3339	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*2198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*1973*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*443*				
		Сметная стоимость				*5980*				
115	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,2	98,00	41,56	608	258	312	0,11	1
		м3		56,44	18,37	350	114	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*74*				
		Сметная стоимость				*993*				
116	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,72	3168,78	942,96	2282	679	436	0,85	1
		м3		504,65	386,38	363	278	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*606,19*		*436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*217*				
		Сметная стоимость				*2936*				
117	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	7,2	210,02	1,73	1512	12	800	0,24	2
		м2		160,40	0,70	1155	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*185*				
		Сметная стоимость				*2497*				
118	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Добавлять 25 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	7,2	98,35	--	708	--	480	0,03	--
		м2		98,35	--	708	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*66,61*		*480*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*59,90*				*431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,71*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,20*		*95*				
		Сметная стоимость				*1283*				
119	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**								
		т	0,4752	14389,36	--	6838	--	290	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,11*				*290*		
		Сметная стоимость		*1199,96*		*570*				
120	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**				*7698*				
		м3	0,36	20689,79	4,68	7448	2	812	3,06	1
		Накладные расходы -		2172,98	--	782	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2256,70*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1323,34*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*933,36*				*336*		
		Сметная стоимость		*1835,72*		*661*				
121	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**				*8921*				
		м3	4,32	23016,08	535,92	99429	2315	9906	3,94	17
		Накладные расходы -		2421,56	183,63	10461	793	48,5	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2292,97*		*9906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1263,52*				*5458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1029,45*				*4447*		
		Сметная стоимость		*2024,72*		*8747*				
122	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**				*118081*				
		м3	4,4064	705,84	--	3110	--	132	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*132*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*259*				
123	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3**				*3501*				
		м3	4,4064	242,76	--	1070	--	45	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*45*				
				10,29				*45*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*89*				
		Сметная стоимость				*1205*				
124	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9	696,66	10,92	6270	98	972	0,21	2
		м2 поверхности		146,70	1,40	1320	13	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*579*				
		Сметная стоимость				*7821*				
		ФОМ-2-2шт								
125	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,8	938,46	--	5443	--	3584	1,54	9
		м3		938,46	--	5443	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,94*		*3584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*3217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*722*				
		Сметная стоимость				*9749*				
126	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	538,48	--	2154	--	1418	0,97	4
		м3		538,48	--	2154	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*1418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*1273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*286*				
		Сметная стоимость				*3858*				
127	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4	98,00	41,56	392	166	201	0,11	--
		м3		56,44	18,37	226	73	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*47*				
		Сметная стоимость				*640*				
128	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,58	3168,78	942,96	1838	547	352	0,85	--
		м3		504,65	386,38	293	224	59,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*606,19*		*352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*175*				
		Сметная стоимость				*2365*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм								
			5,8	210,02	1,73	1218	10	645	0,24	1
		м2		160,40	0,70	930	4	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*149*				
		Сметная стоимость				*2012*				
130	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Добавлять 25 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий								
			5,8	98,35	--	570	--	386	0,03	--
		м2		98,35	--	570	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*66,61*		*386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*59,90*				*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,71*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,20*		*77*				
		Сметная стоимость				*1033*				
131	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I								
			0,3828	14389,36	--	5508	--	234	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*459*				
		Сметная стоимость				*6201*				
132	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			0,29	20689,79	4,68	6000	1	654	3,66	1
		м3		2172,98	--	630	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,84*				*384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*532*				
		Сметная стоимость				*7187*				
133	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			3,48	23016,08	535,92	80096	1865	7980	3,94	14
		м3		2421,56	183,63	8427	639	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2292,97*		*7980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,52*				*4397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1029,45*				*3583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2024,72*		*7046*				
		Сметная стоимость				*95122*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			3,5496	705,84	--	2505	--	106	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*209*				
		Сметная стоимость				*2820*				
135	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
			3,5496	242,76	--	862	--	37	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*72*				
		Сметная стоимость				*970*				
136	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			7,2	696,66	10,92	5016	79	777	0,21	2
		м2 поверхности		146,70	1,40	1056	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*463*				
		Сметная стоимость				*6257*				
		ФОМ-3-2шт								
137	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			1	938,46	--	938	--	618	1,54	2
		м3		938,46	--	938	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,94*		*618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*125*				
		Сметная стоимость				*1680*				
138	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			0,2	538,48	--	108	--	71	0,97	--
		м3		538,48	--	108	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*14*				
		Сметная стоимость				*193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			0,2	98,00	41,56	20	8	10	0,11	--
		м3		56,44	18,37	11	4	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*2*				
		Сметная стоимость				*32*				
140	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты								
			0,1	3168,78	942,96	317	94	61	0,85	--
		м3		504,65	386,38	50	39	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*606,19*		*61*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
141	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм								
			1	210,02	1,73	210	2	111	0,24	--
		м2		160,40	0,70	160	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*26*				
		Сметная стоимость				*347*				
142	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Добавлять 25 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий								
			1	98,35	--	98	--	67	0,03	--
		м2		98,35	--	98	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*66,61*		*67*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*59,90*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,71*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,20*		*13*				
		Сметная стоимость				*178*				
143	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I								
			0,066	14389,36	--	950	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*79*				
		Сметная стоимость				*1069*				
144	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			0,05	20689,79	4,68	1034	--	113	3,66	--
		м3		2172,98	--	109	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*113*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*92*				
		Сметная стоимость				*1239*				
145	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**								
		м3	0,5	23016,08	535,92	11508	268	1146	3,94	2
		Накладные расходы -		2421,56	183,63	1211	92	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2292,97*		*1146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1263,52*				*632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1029,45*				*515*		
		Сметная стоимость		*2024,72*		*1012*				
146	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**				*13667*				
		м3	0,51	705,84	--	360	--	15	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*15*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*30*				
147	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3**				*405*				
		м3	0,51	242,76	--	124	--	5	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*5*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*10*				
148	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**				*140*				
		м2 поверхности	6,1	696,66	10,92	4250	67	659	0,21	1
		Накладные расходы -		146,70	1,40	895	9	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*107,96*		*659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,23*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,73*				*200*		
		Сметная стоимость		*64,37*		*393*				
		ФУНДАМЕНТ ПО РЕЗЕРВУАР. Ф1,Ф2,Ф3				*5301*				
149	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**								
		м3	0,624	19067,49	563,19	11898	351	786	1,35	1
		Накладные расходы -		765,52	126,87	478	79	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1259,62*		*786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,81*				*279*		
				826,81				*516*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*1015*				
		Сметная стоимость				*13699*				
150	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	2135,55	984,00	8542	3936	2874	0,94	4
		шт		610,66	359,29	2443	1437	62,1	0,45	2
		Накладные расходы -		*718,43*		*2874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*602,34*				*2409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,09*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,32*		*913*				
		Сметная стоимость				*12329*				
151	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	4,344	15834,67	--	68786	--	2917	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*671,39*		*2917*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671,39*				*2917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1320,48*		*5736*				
		Сметная стоимость				*77439*				
152	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за два раза	4,5	463,23	1,87	2085	8	228	0,08	--
		м2		54,65	0,42	246	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*50,76*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,85*				*134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,12*		*185*				
		Сметная стоимость				*2498*				
153	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,97148	705,84	--	3509	--	149	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*293*				
		Сметная стоимость				*3950*				
154	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	4,97148	242,76	--	1207	--	51	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*101*				
		Сметная стоимость				*1359*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			366916	10767			83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			51712	3815			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			366916				
		Материалы -	Тенге			209608				
		Всего заработная плата -	Тенге				55528			
		Местные материалы -	Тенге			94828				
		Накладные расходы -	Тенге			47126				
		Сметная прибыль -	Тенге			33123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				55528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			447166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				55528			

РАЗДЕЛ 12. Разные работы

		ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА								
206	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	938,46	--	3754	--	2472	1,54	6
		м3		938,46	--	3754	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,94*		*2472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*2219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*498*				
		Сметная стоимость				*6724*				
207	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	538,48	--	1292	--	851	0,97	2
		м3		538,48	--	1292	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*171*				
		Сметная стоимость				*2314*				
208	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	0,4	19067,49	563,19	7627	225	504	1,35	1
		м3		765,52	126,87	306	51	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*650*				
		Сметная стоимость				*8781*				
209	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2296	3168,78	942,96	728	217	139	0,85	--
		м3		504,65	386,38	116	89	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*606,19*		*139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*35*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,60*		*69*				
		Сметная стоимость				*937*				
210	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	2,87	210,02	1,73	603	5	319	0,24	1
		м2		160,40	0,70	460	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
211	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,15785	14389,36	--	2271	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*189*				
		Сметная стоимость				*2557*				
212	11-061001-0102 РСНБ РК 2015	Устройство стен, диц и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 500 мм	4,15	21834,27	1024,73	90612	4253	8809	3,36	14
		м3		2082,66	254,88	8643	1182	48,5	0,35	1
		Накладные расходы -		*2122,72*		*8809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1148,26*				*4765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,46*				*4044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1916,56*		*7954*				
		Сметная стоимость				*107375*				
213	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен подвалов	0,34	20594,49	670,43	7002	228	660	3,06	1
		м3		1946,28	163,70	662	56	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1939,94*		*660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*613*				
		Сметная стоимость				*8275*				
214	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	1,2024	101938,05	--	122570	--	5197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*5197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*5197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*10221*				
		Сметная стоимость				*137988*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство настила из рифленой стали для возвольных каналов								
		м2	104,3	11717,87	805,10	1222173	83972	293386	4,87	508
		Накладные расходы -		3290,95	286,92	343246	29926	62,1	0,41	43
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2812,90*		*293386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2221,86*				*231740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591,04*				*61646*		
		Сметная стоимость		*1162,46*		*121245*				
216	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	124,6	696,66	10,92	86804	1361	13452	0,21	26
		Накладные расходы -		146,70	1,40	18278	174	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*107,96*		*13452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,23*				*9374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,73*				*4078*		
		Сметная стоимость		*64,37*		*8021*				
217	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,35722	408813,96	4403,85	146037	1573	13686	42,70	15
		Накладные расходы -		31688,95	720,79	11320	257	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*38313,53*		*13686*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20126,45*				*7190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18187,07*				*6497*		
		Сметная стоимость		*35770,20*		*12778*				
218	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,2497	128955,66	--	32200	--	1365	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*		*1365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5467,72*				*1365*		
		Сметная стоимость		*10753,87*		*2685*				
219	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,01824	128955,66	--	2352	--	100	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5467,72*				*100*		
		Сметная стоимость		*10753,87*		*196*				
						2648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /Т ОСТ 1050-88/	0,04464 т	155366,67	--	6936	--	294	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6587,55*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6587,55*				*294*		
		Сметная стоимость		*12956,34*		*578*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			*7808*				
			Тенге			1732962	91833			575
		Стоимость общестроительных работ -				388078	31737			45
		Материалы -	Тенге			1732962				
		Всего заработная плата -	Тенге			1086722				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				419815			
		Местные материалы -	Тенге			164058				
		Накладные расходы -	Тенге			2271				
		Сметная прибыль -	Тенге			341330				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165943				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч			2240235				
		Сметная заработная плата -	Тенге							620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				419815			
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч			2240235				
		Сметная заработная плата -	Тенге							620
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				419815			
			Тенге			5884779	268048			1495
		Стоимость общестроительных работ -				967558	74196			105
		Материалы -	Тенге			5718978				
		Всего заработная плата -	Тенге			2003777				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1033775			
		Местные материалы -	Тенге			201375				
		Накладные расходы -	Тенге			2290872				
		Сметная прибыль -	Тенге			849501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			525478				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч			7093957				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1589
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1033775			
		Материалы -	Тенге			165801				
		Всего заработная плата -	Тенге			1069				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7979			
		Накладные расходы -	Тенге			152079				
		Сметная прибыль -	Тенге			12095				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14232				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч			192128				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7979			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			7286085				1010
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1041754			1600
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ОТДЕЛ 6. Локальная смета 4-1-1. Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	18	14,90	14,90	268	268	73	--	--
		Накладные расходы -		--	5,57	--	100	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,06*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,29*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,77*				*14*		
		Сметная стоимость		*1,52*		*27*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ручную. Группа грунтов 1**				*368*				
		м3 грунта	4	490,28	--	1961	--	1291	0,89	4
		Накладные расходы -		490,28	--	1961	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*322,83*		*1291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,76*				*1159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,07*				*132*		
		Сметная стоимость		*65,05*		*260*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*3513*				
		м3 уплотненного грунта	18	98,00	41,56	1764	748	904	0,11	2
		Накладные расходы -		56,44	18,37	1016	331	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*50,24*		*904*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,21*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,03*				*109*		
		Сметная стоимость		*11,86*		*213*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				*2882*				
			Тенге			**3993**	**1016**			5
			Тенге			**2977**	**431**			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3993**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3408**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2269**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**501**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3408**			6
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3408**			6
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
25	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подпалов и подпорные стены бетонные. Устройство	14	20594,49	670,43	288323	9386	27159	3,06	43
		м3		1946,28	163,70	27248	2292	48,5	0,23	3
		Накладные расходы -		*1939,94*		*27159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*14327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*12832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*25239*				
		Сметная стоимость				*340721*				
36	21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,034	111146,61	--	3779	--	160	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*315*				
		Сметная стоимость				*4254*				
27	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,00481	154210,74	--	742	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6538,54*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6538,54*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12859,94*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
28	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,28	705,84	--	10079	--	427	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*841*				
		Сметная стоимость				*11347*				
29	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3	14,28	242,76	--	3467	--	147	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*289*				
		Сметная стоимость				*3903*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			28,3	696,66	10,92	19716	309	3055	0,21	6
		м2 поверхности		146,70	1,40	4151	40	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*3055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*2129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*1822*				
		Сметная стоимость				*24593*				
31	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,06	285622,33	715,75	17137	43	4700	198,00	12
		т		130695,84	287,75	7842	17	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*4700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*3812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*1747*				
		Сметная стоимость				*23584*				
32	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
			0,29	193211,13	715,75	56031	208	8031	58,00	17
		т		38284,64	287,75	11103	83	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*8031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*5425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*2606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*5125*				
		Сметная стоимость				*69187*				
33	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка								
			0,21	168128,09	715,75	35307	150	2929	20,00	4
		т		13201,60	287,75	2772	60	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*13948,36*		*2929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6542,34*				*1374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7406,03*				*1555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14566,12*		*3059*				
		Сметная стоимость				*41295*				
34	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
			61	371,61	87,61	22668	5344	11875	0,41	25
		шт. сборных конструкций		256,09	20,31	15622	1239	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*194,68*		*11875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171,65*				*10470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,03*				*1405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,30*		*2763*				
		Сметная стоимость				*37307*				
35	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012								
			0,915	15997,65	--	14638	--	621	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1334,08*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16479*				
36	13-080206-1803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами**	4,14	654,69	47,06	2710	195	1166	0,81	3
		м		553,72	15,57	2292	64	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*281,74*		*1166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*243,65*				*1009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,09*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*74,91*		*310*				
		Сметная стоимость				*4187*				
37	23-010201-0141 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	4,14	415,95	--	1722	--	73	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,64*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,64*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,69*		*144*				
		Сметная стоимость				*1939*				
38	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением муфтами стальными до 2-х отверстий**	0,0018	844418,31	--	1520	--	190	175,00	--
		км.-км		107556,75	--	194	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*105428,09*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*66792,74*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38635,35*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*75987,71*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
39	13-080103-3602 РСНБ РК 2015	**Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин**	0,28	10888,33	704,95	3049	197	1122	11,00	3
		м2		7697,80	245,77	2155	69	42,8	0,30	--
		Накладные расходы -		*4005,66*		*1122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3399,85*				*952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*605,82*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1191,52*		*334*				
		Сметная стоимость				*4504*				
40	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	1,22	79,35	1,02	97	1	26	0,04	--
		м2		31,54	0,14	38	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*21,26*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*17,17*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,09*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,05*		*10*				
		Сметная стоимость				*133*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			480985	15834			**113**
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			73418	3865			**5**
		Материалы -	Тенге			5759				
		Всего заработная плата -	Тенге			919				
		Накладные расходы -	Тенге				4581			
		Сметная прибыль -	Тенге			2288				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			644				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			8691				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4581			7
		Материалы -	Тенге			473503				
		Всего заработная плата -	Тенге			356387				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				72701			
		Местные материалы -	Тенге			4521				
		Накладные расходы -	Тенге			28184				
		Сметная прибыль -	Тенге			59352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42628				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			575484				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				72701			112
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1722				
		Накладные расходы -	Тенге			1722				
		Сметная прибыль -	Тенге			73				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1939				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			586114				
		Сметная заработная плата -	Тенге				77282			119

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

41	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	26,47	6885,37	1236,72	182256	32736	50098	4,54	120
		м3 кладки		2742,89	279,92	72604	7409	50,8	6,40	11
		Накладные расходы -		*1892,63*		*50098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*40647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*357,05*				*9451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,24*		*18588*				
		Сметная стоимость				*250942*				
42	11-080201-0102 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка ПАРАПЕТ**	4,1	6658,28	1082,13	27299	4437	7487	4,42	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки		2670,39	244,93	10949	1004	50,8	0,35	1
		Накладные расходы -		*1826,09*		*7487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1480,98*				*6072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*345,10*				*1415*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*678,75*		*2783*				
		Сметная стоимость				*37569*				
43	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка								
		м3 кладки	8,62	6788,71	1236,72	58519	10661	15838	4,38	38
		Накладные расходы -		2646,22	279,92	22810	2413	50,8	0,40	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,35*		*15838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,48*				*12813*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*350,87*		*5949*		*3024*		
		Сметная стоимость		*690,08*		*80305*				
44	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,1	1160,81	127,07	18689	2046	7432	1,21	19
		Накладные расходы -		750,01	28,76	12075	463	50,8	0,04	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*461,61*		*7432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,61*				*6369*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*65,99*		*2090*		*1062*		
		Сметная стоимость		*129,79*		*28211*				
45	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	15,6972	17981,04	--	282252	--	11967	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*		*11967*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*762,40*				*11967*		
		Сметная стоимость		*1499,47*		*25538*				
46	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка				*317757*				
		шт. сборных конструкций	32	263,03	130,14	8417	4164	2930	0,15	5
		Накладные расходы -		94,13	30,09	3012	963	62,1	0,04	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91,57*		*2930*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,14*				*2469*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*14,42*		*908*		*462*		
		Сметная стоимость		*28,37*		*12255*				
47	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,898	42481,95	--	38149	--	1618	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*		*1618*				
				1801,23				*1618*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*3181*				
		Сметная стоимость				*42948*				
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА								
48	11-070701-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство**								
		м2 покрытия	9,6	1009,61	161,45	9692	1550	2821	0,50	5
		Накладные расходы -		324,56	63,30	3116	608	62,1	0,08	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*293,88*		*2821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*240,86*				*2312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,02*				*509*		
		Сметная стоимость		*104,28*		*1001*				
49	21-130407-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**				*13514*				
		м2	9,5	532,61	--	5060	--	215	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,58*		*215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,58*				*215*		
		Сметная стоимость		*44,42*		*422*				
50	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**				*5696*				
		т конструкций	0,196	57262,12	12157,36	11223	2383	5308	56,50	11
		Накладные расходы -		35936,26	2897,01	7044	568	60,9	3,60	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27080,11*		*5308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23649,46*				*4635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3430,65*				*672*		
		Сметная стоимость		*6747,38*		*1322*				
51	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**				*17853*				
		т	0,196	346921,80	--	67997	--	2883	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14709,48*		*2883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14709,48*				*2883*		
		Сметная стоимость		*28930,50*		*5670*				
52	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**				*76550*				
		м2	8	50,19	1,02	401	8	121	0,03	--
		Накладные расходы -		22,83	0,14	183	1	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,11*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,45*				*100*		
				2,66				*21*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*42*				
		Сметная стоимость				*564*				
53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8	38,09	0,78	305	6	77	0,02	--
		м2		14,06	0,14	112	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*77*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,70*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,94*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,82*		*31*				
		Сметная стоимость				*413*				
		ПЕРЕГОРОДКА ПГ-1								
54	11-070106-0301 РСНБ РК 2015	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых горизонтально при заполнении швов раствором, площадь панелей до 10 м2	2	7063,56	736,72	14127	1473	3765	3,10	6
		шт		2201,78	243,93	4404	488	62,1	0,27	1
		Накладные расходы -		*1882,68*		*3765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1518,79*				*3038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*363,89*				*728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715,70*		*1431*				
		Сметная стоимость				*19324*				
55	21-040104-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	1,18	1727,76	--	2039	--	86	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,26*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,26*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,08*		*170*				
		Сметная стоимость				*2295*				
56	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	12	158,74	68,23	1905	819	849	0,13	2
		отверст.		90,51	30,44	1086	365	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*70,78*		*849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*61,44*				*737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,34*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,36*		*220*				
		Сметная стоимость				*2975*				
57	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	6	1139,48	479,49	6837	2877	3067	0,95	6
		отверст.		659,99	213,93	3960	1284	50,8	0,31	2
		Накладные расходы -		*511,09*		*3067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*443,95*				*2664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,14*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,65*		*792*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10696*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**735166**	**63160**			**230**
			Тенге			**141355**	**15567**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**655946**				
	Материалы -		Тенге			**133358**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**149310**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5060**				
	Местные материалы -		Тенге			**322440**				
		Накладные расходы -	Тенге			**108371**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**61145**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**825463**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**240**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149310**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**79220**				
	Материалы -		Тенге			**1797**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7611**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67997**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8191**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6993**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**94404**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7611**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**919866**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156922**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			**1220144**	**80010**			**349**
			Тенге			**217749**	**19863**			**28**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5759**				
	Материалы -		Тенге			**919**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4581**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2288**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**644**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4581**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1133443**				
	Материалы -		Тенге			**489746**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**225420**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9581**				
	Местные материалы -		Тенге			**350623**				
		Накладные расходы -	Тенге			**169992**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**104275**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1407710**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**225420**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79220				
		Материалы -	Тенге			1797				
		Всего заработная плата -	Тенге				7611			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67997				
		Накладные расходы -	Тенге			8191				
		Сметная прибыль -	Тенге			6993				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				7611			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1722				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1722				
		Накладные расходы -	Тенге			73				
		Сметная прибыль -	Тенге			144				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1939				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			1512743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				237612			

ОТДЕЛ 7. Локальная смета 3-3-1. Хозяйственный корпус. Общестроительные работы.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			581	70,81	65,78	41142	38216	10031	0,01	5
		м3		5,04	18,12	2926	10525	59,1	0,02	11
		Накладные расходы -		*17,26*		*10031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,66*				*7949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*2081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*4094*				
		Сметная стоимость				*55267*				
2	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ДОРАБОТКА**								
			58,1	687,91	61,87	39968	3595	25196	1,01	59
		м3		626,04	30,55	36373	1775	59,1	0,05	3
		Накладные расходы -		*433,66*		*25196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,04*				*22545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,62*				*2651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,73*		*5213*				
		Сметная стоимость				*70377*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**								
			639,1	24,81	24,81	15853	15853	4321	–	–
		м3		–	9,27	–	5923	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*6,76*		*4321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*3501*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*1614*				
		Сметная стоимость				*21788*				
4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
		м3	639,1	21,22	21,22	13565	13565	3697	--	--
		Накладные расходы -		--	7,93	--	5068	59,1	0,01	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,79*		*3697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*2995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*				*702*		
		Сметная стоимость		*2,16*		*1381*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**				*18643*				
		м3	258	98,00	41,56	25284	10721	12963	0,11	28
		Накладные расходы -		56,44	18,37	14563	4739	59,1	0,03	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*50,24*		*12963*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,21*				*11407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,03*				*1556*		
		Сметная стоимость		*11,86*		*3060*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**				*41307*				
		м3	258	44,59	35,95	11505	9275	2858	0,01	3
		Накладные расходы -		6,38	8,54	1645	2203	59,1	0,01	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,08*		*2858*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,81*				*2274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*				*584*		
		Сметная стоимость		*4,45*		*1149*				
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**				*15512*				
		м3	19	538,48	--	10231	--	6737	0,97	18
		Накладные расходы -		538,48	--	10231	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*354,57*		*6737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*318,24*				*6047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,32*				*690*		
		Сметная стоимость		*71,44*		*1357*				
8	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**				*18325*				
		м3	188	687,91	61,87	129328	11632	81529	1,01	190
		Накладные расходы -		626,04	30,55	117695	5743	59,1	0,05	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*433,66*		*81529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*388,04*				*72952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,62*				*8577*		
		Сметная стоимость		*89,73*		*16869*				
						227725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			188	98,00	41,56	18424	7812	9446	0,11	20
		м3		56,44	18,37	10611	3454	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*50,24*		*9446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*8312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*1134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*2230*				
		Сметная стоимость				*30160*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Подсыпка вдоль уплотняемого грунта насыпей								
			188	44,59	35,95	8384	6759	2083	0,01	2
		м3		6,38	8,54	1199	1605	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*11,08*		*2083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,81*				*1657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*837*				
		Сметная стоимость				*11304*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			313683	117429			326
			Тенге			195242	41035			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			313683				
	Материалы -		Тенге			1011				
	Всего заработная плата -		Тенге				236277			
		Накладные расходы -	Тенге			158861				
		Сметная прибыль -	Тенге			37803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				236277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			510347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				236277			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство								
			16	19067,49	563,19	305080	9011	20154	1,35	22
		м3		765,52	126,87	12248	2030	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1259,62*		*20154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*6925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*13229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*26019*				
		Сметная стоимость				*351253*				
12	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			16,32	705,84	--	11519	--	488	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*488*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*488*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*961*				
		Сметная стоимость				*12968*				
13	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
		м3	16,32	242,76	--	3962	--	168	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*168*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*330*				
		Ф.Л				*4460*				
14	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м								
		шт. сборных конструкций	1	914,73	500,04	915	500	418	0,65	1
		Накладные расходы -		414,70	171,59	415	172	62,1	0,22	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*418,31*		*418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,09*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,22*				*54*		
		Сметная стоимость		*106,64*		*107*				
15	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м				*1440*				
		шт. сборных конструкций	60	1215,38	684,18	72923	41051	32851	0,83	50
		Накладные расходы -		531,20	235,01	31872	14100	62,1	0,30	18
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*547,52*		*32851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*475,81*				*28549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,71*				*4302*		
		Сметная стоимость		*141,03*		*8462*				
16	21-041201-1704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные Ф.Л 8.24 СТ РК 956-93				*114236*				
		шт.	49	13358,33	--	654558	--	27753	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*566,39*		*27753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566,39*				*27753*		
		Сметная стоимость		*1113,98*		*54585*				
17	21-041201-1703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные Ф.Л 8.12 СТ РК 956-93				*736896*				
		шт.	3	6389,12	--	19167	--	813	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				270,90		*813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,90*				*815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,80*		*1598*				
		Сметная стоимость				*21578*				
18	21-041201-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.24 СТ РК 956-93								
		шт.	8	10802,68	--	86421	--	3664	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*458,03*		*3664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*458,03*				*3664*		
		Сметная стоимость		*900,86*		*7207*				
19	21-041201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.12 СТ РК 956-93				*97292*				
		шт.	1	5226,91	--	5227	--	222	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,62*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,62*				*222*		
		Сметная стоимость		*435,88*		*436*				
		МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ				*5885*				
20	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	2,16	23885,57	1083,81	51593	2341	4956	3,60	8
		Накладные расходы -		2317,97	217,40	5007	470	48,5	0,31	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2294,54*		*4956*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1229,66*				*2656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1064,89*				*2300*		
		Сметная стоимость		*2094,41*		*4524*				
21	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм				*61073*				
		т	0,0117	101938,05	--	1193	--	51	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4322,17*				*51*		
		Сметная стоимость		*8500,82*		*99*				
22	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента				*1343*				
		м3	50,39475	705,84	--	35571	--	1508	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				29,93		*1508*				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*29,93*				*1508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*58,86*		*2966*				
		Сметная стоимость					*40046*				
23	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	м3	50,39475	242,76	--	12234	--	519	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*10,29*		*519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10,29*				*519*		
		Сметная стоимость			*20,24*		*1020*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					*13773*				
24	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	17	22648,94	692,49	385032	11772	32906	2,82	48
		Накладные расходы -			1770,06	159,16	30091	2706	48,5	0,23	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*1935,66*		*32906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*935,67*				*15906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*999,99*				*17000*		
		Сметная стоимость			*1966,77*		*33435*				
25	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	17,255	705,84	--	12179	--	516	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*29,93*		*516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*29,93*				*516*		
		Сметная стоимость			*58,86*		*1016*				
26	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	м3	17,255	242,76	--	4189	--	178	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*10,29*		*178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10,29*				*178*		
		Сметная стоимость			*20,24*		*349*				
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ					*4716*				
27	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,055	37500,82	1185,99	2063	65	1156	56,40	3
		Накладные расходы -			36314,83	377,89	1997	21	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*21020,27*		*1156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*18639,90*				*1025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2389,37*				*131*		
					4681,69		*257*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3477*				
28	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0555	114384,23	--	6348	--	269	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9538,73*		*529*				
		Сметная стоимость				*7147*				
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
29	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	126	1003,64	441,94	126459	55684	43066	0,48	60
		шт		302,76	159,51	38147	20099	62,1	0,20	25
		Накладные расходы -		*341,79*		*43066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*287,07*				*36171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,73*				*6896*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*107,64*		*13562*				
		Сметная стоимость				*183087*				
30	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	21	1427,57	620,62	29979	13033	10101	0,67	14
		шт		424,87	224,69	8922	4718	62,1	0,28	6
		Накладные расходы -		*481,01*		*10101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,38*				*8471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,63*				*1630*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*152,69*		*3206*				
		Сметная стоимость				*43287*				
31	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	23	2135,55	984,00	49118	22632	16524	0,94	22
		шт		610,66	359,29	14045	8264	62,1	0,45	10
		Накладные расходы -		*718,43*		*16524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*602,34*				*13854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,09*				*2670*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*228,32*		*5251*				
		Сметная стоимость				*70893*				
32	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	28	3022,16	1480,44	84621	41452	27548	1,18	33
		шт		769,03	552,90	21533	15481	62,1	0,69	19
		Накладные расходы -		*983,87*		*27548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*820,92*				*22986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,95*				*4563*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*320,48*		*8974*				
		Сметная стоимость				*121143*				
33	21-041201-0336 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	28	11731,83	--	328491	--	13928	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*497,43*		*13928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*497,43*				*13928*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*978,34*		*27394*				
		Сметная стоимость				*369813*				
34	21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	6	6183,49	--	37101	--	1573	--	--
		Накладные расходы -		*262,18*		*1573*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,18*				*1573*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*515,65*		*3094*				
		Сметная стоимость				*41768*				
35	21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	14	4450,70	--	62310	--	2642	--	--
		Накладные расходы -		*188,71*		*2642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,71*				*2642*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*371,15*		*5196*				
		Сметная стоимость				*70148*				
36	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	23	9806,47	--	225549	--	9563	--	--
		Накладные расходы -		*415,79*		*9563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*				*9563*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*817,78*		*18809*				
		Сметная стоимость				*253921*				
37	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	1	5087,21	--	5087	--	216	--	--
		Накладные расходы -		*215,70*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*424,23*		*424*				
		Сметная стоимость				*5727*				
38	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	7	3695,89	--	25871	--	1097	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*156,71*		*1097*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*				*1097*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*308,21*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29125*				
39	21-041201-0325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	72	3485,65	--	250967	--	10641	--	--
		Накладные расходы -		*147,79*		*10641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,79*				*10641*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*290,68*		*20929*				
		Сметная стоимость				*282537*				
40	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	47	2825,18	--	132783	--	5630	--	--
		Накладные расходы -		*119,79*		*5630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,79*				*5630*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*235,60*		*11073*				
		Сметная стоимость				*149486*				
41	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок (В7,5)								
		м3	2,82	20594,49	670,43	58076	1891	5471	3,06	9
		Накладные расходы -		1946,28	163,70	5489	462	48,5	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1939,94*		*5471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1025,34*				*2886*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*916,60*				*2585*		
		Сметная стоимость		*1802,75*		*5084*				
42	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента				*68630*				
		м3	110,88875	705,84	--	78270	--	3319	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*3319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3319*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,86*		*6527*				
		Сметная стоимость				*88116*				
43	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
		м3	110,88875	242,76	--	26919	--	1141	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*1141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*1141*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*2245*				
		Сметная стоимость				*30305*				
44	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	263,03	130,14	526	260	183	0,15	--
		шт		94,13	30,09	188	60	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*91,57*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*57*				
		Сметная стоимость				*766*				
45	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	1217,44	667,83	1217	668	484	0,81	1
		шт		517,10	151,16	517	151	62,1	0,22	--
		Накладные расходы -		*484,20*		*484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*136*				
		Сметная стоимость				*1837*				
46	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,209	42481,95	--	8879	--	376	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*740*				
		Сметная стоимость				*9996*				
		ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
47	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб диам. 150 мм	0,004	416365,86	110841,69	1665	443	880	360,00	1
		км		271119,60	41315,65	1084	165	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*219902,75*		*880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194022,29*				*776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25880,46*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50901,49*		*204*				
		Сметная стоимость				*2748*				
48	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	4	1884,11	--	7536	--	320	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,89*		*320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,89*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,12*		*628*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8484*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
49	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за два раза	272,18	463,23	1,87	126081	510	13815	0,08	23
		м2		54,65	0,42	14876	114	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*50,76*		*13815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,85*				*8125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*5690*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*41,12*		*11192*				
		Сметная стоимость				*151088*				
50	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	111,9	1858,30	24,46	207944	2737	16490	0,20	22
		м2		124,59	4,90	13941	548	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*147,36*		*16490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*7361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*9129*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*160,45*		*17955*				
		Сметная стоимость				*242388*				
		СЕТКИ								
53	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0727	37500,82	1185,99	2726	86	1528	56,40	4
		т		36314,83	377,89	2640	27	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*1528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*1355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*4681,69*		*340*				
		Сметная стоимость				*4595*				
54	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0727	94348,23	--	6859	--	291	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*7867,89*		*572*				
		Сметная стоимость				*7722*				
		ВЫШЕ 0,000								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3555209	204137			319
			Тенге			203013	69588			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3547673				
	Материалы -		Тенге			1098867				
	Всего заработная плата -		Тенге				272602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14400				
	Местные материалы -		Тенге			2027255				
		Накладные расходы -	Тенге			315098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			309022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4171792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				272602			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7536				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7536				
		Накладные расходы -	Тенге			320				
		Сметная прибыль -	Тенге			628				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8484				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4180277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				272602			

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

55	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**								
			95,5	7320,92	1020,30	699148	97438	219196	5,53	528
		м3		3517,30	230,93	335902	22054	50,8	0,33	32
		Накладные расходы -		*2295,24*		*219196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1904,10*				*181842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,14*				*37354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,29*		*73468*				
		Сметная стоимость				*991811*				
56	11-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (ПАРАПЕТ)**								
			17,5	8004,31	1143,97	140075	20019	46120	6,41	112
		м3		4077,02	258,93	71348	4531	50,8	0,37	6
		Накладные расходы -		*2635,43*		*46120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2202,66*				*38547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,78*				*7574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*851,18*		*14896*				
		Сметная стоимость				*201091*				
57	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**								
			54,5	6788,71	1236,72	369984	67401	100135	4,38	239
		м3		2646,22	279,92	144219	15256	50,8	0,49	22
		Накладные расходы -		*1837,35*		*100135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*81013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*19122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,08*		*37610*				
		Сметная стоимость				*507729*				
58	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**								
			210	1371,23	128,76	287957	27039	114061	1,43	300
		м2		886,37	29,53	186138	6202	50,8	0,04	9
		Накладные расходы -		*543,15*		*114061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*465,28*				*97709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,87*				*16352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,15*		*32161*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*434179*				
59	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	25,409025	51138,18	--	1299371	--	55093	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2168,26*		*55093*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*				*55093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4264,52*		*108357*				
		Сметная стоимость				*1462822*				
60	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	97,65216	17981,04	--	1755887	--	74450	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*74450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*74450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*146427*				
		Сметная стоимость				*1976764*				
61	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,00502	37500,82	1185,99	188	6	106	56,40	--
				36314,83	377,89	182	2	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*24*				
		Сметная стоимость				*317*				
62	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,00502	107098,51	--	538	--	23	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4540,98*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4540,98*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8931,16*		*45*				
		Сметная стоимость				*606*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4553150	211905			1180
			Тенге			737789	48045			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4553150				
	Материалы -		Тенге			547660				
	Всего заработная плата -		Тенге				785834			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			538				
	Местные материалы -		Тенге			3055259				
		Накладные расходы -	Тенге			609183				
		Сметная прибыль -	Тенге			412987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5575320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата -	Тенге				785834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5575320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата -	Тенге				785834			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1в6								
		ТИП 530 - 126,950 М2								
152	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**								
			126,95	176,71	19,03	22434	2416	4792	0,07	9
		м2		41,50	6,16	5268	782	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*37,75*		*4792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*3685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,72*				*1107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*2178*				
		Сметная стоимость				*29404*				
153	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
			10,156	20689,79	4,68	210126	47	22919	3,66	37
		м3		2172,98	--	22069	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*22919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*13440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*9479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*18644*				
		Сметная стоимость				*251689*				
		ТИП 406 - 139,06 М2								
157	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**								
			139,06	176,71	19,03	24574	2647	5249	0,07	9
		м2		41,50	6,16	5771	856	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*37,75*		*5249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*4036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,72*				*1213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*2386*				
		Сметная стоимость				*32209*				
158	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
			11,1248	20689,79	4,68	230170	52	25105	3,66	41
		м3		2172,98	--	24174	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*25105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*14722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*10383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*20422*				
		Сметная стоимость				*275697*				
		ТИП 740 - 126,74 М2								
165	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**								
			126,74	176,71	19,03	22397	2412	4784	0,07	9
		м2		41,50	6,16	5260	780	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*37,75*		*4784*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*3674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,72*				*1106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*2174*				
		Сметная стоимость				*29355*				
166	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
			10,1392	20689,79	4,68	209778	47	22881	3,66	37
		м3		2172,98	--	22032	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*22881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*13418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,36*				*9463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*18613*				
		Сметная стоимость				*251272*				
167	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**								
			126,74	900,71	58,86	114156	7460	23160	0,36	46
		м2		208,48	19,21	26423	2435	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		*182,73*		*23166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,66*				*17574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,07*				*5585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,68*		*10985*				
		Сметная стоимость				*148301*				
168	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**								
			126,74	-209,83	-4,74	-26594	-600	-2284	-0,01	-1
		м2		-12,01	-2,36	-1522	-299	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*2284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8,75*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,27*				*1175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,23*		*2310*				
		Сметная стоимость				*-22000*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			807039	14482			186
			Тенге			109474	4555			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			807039				
	Материалы -		Тенге			683083				
	Всего заработная плата -		Тенге				114029			
		Накладные расходы -	Тенге			106607				
		Сметная прибыль -	Тенге			73092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			986738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				114029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			986738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				114029			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**			9229081	547953			2011
			Тенге			1245520	163223			219
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9221545				
	Материалы -		Тенге			2330621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1408742			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14938				
	Местные материалы -		Тенге			5082514				
		Накладные расходы -	Тенге			1189749				
		Сметная прибыль -	Тенге			832904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11244197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2230
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408742			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7536				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7536				
		Накладные расходы -	Тенге			320				
		Сметная прибыль -	Тенге			628				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8484				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			11252682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2230
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408742			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			49005884	5675032			19901
			Тенге			12158679	1920224			2565
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5759				
	Материалы -		Тенге			919				
	Всего заработная плата -		Тенге				4581			
		Накладные расходы -	Тенге			2288				
		Сметная прибыль -	Тенге			644				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				4581			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48530721				
	Материалы -		Тенге			18133552				
	Всего заработная плата -		Тенге				14013849			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1947812				
	Местные материалы -		Тенге			10693047				
		Накладные расходы -	Тенге			10495758				
		Сметная прибыль -	Тенге			4722118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63748598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22371
		Сметная заработная плата -	Тенге				14013849			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			444462				
	Материалы -		Тенге			11734				
	Всего заработная плата -		Тенге				60292			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360355				
		Накладные расходы -	Тенге			57120				
		Сметная прибыль -	Тенге			40127				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			541709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				60292			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			295				
	Всего заработная плата -		Тенге				180			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24459				
		Накладные расходы -	Тенге			1171				
		Сметная прибыль -	Тенге			2089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28201				
		Сметная заработная плата -	Тенге				180			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			64327199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22467
		Сметная заработная плата -	Тенге				14078902			

Итого по акту выполненных работ	64 327 199,43
Итого с коэффициентами временнее здания и сооружения 1,5%	65 292 107,42
Коэффициенты затраты на снегоборьбе, 1,35 %	881 443,45
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	9 229 934,12
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года	75 403 484,99
в текущих ценах на 2017 год	80 666 648,25
резерв стредств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	1 613 332,96
Итого с понижающим коэффициентам к=0,9805607	80 680 515,97
Налог на добавленную стоимость 12%	9 681 661,92
Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС	90 362 177,89

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзулгараев Ж.**

Подрядчик:

Товарищество "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-ОИЛ"

_____ **Жумашев Н.**