Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области.**

Справка №4
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 22	01.03.2017				
			Дополнительное соглашение					
			№133	25.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	547 073 189,36	-	-	-	-	-	-	58 614 984,57	
За отчетный период:	**150 294 683,97**	**134 191 682,12**	-	-	-	-	-	**16 103 001,85**	**150 294 683,97**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Конарбаев С.**

_____ **Еркебаев Б.**

_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-ОИЛ" _____ **Кайыров С.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Стройка **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**

Основание: **Дополнительное соглашение №133 от 25.05.2017 года к Договору №22 от "01" марта 2017 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь (2) месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы выше 0,000 в блоке "А"								
		ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	11-080201-1507 РСНБ РК 2015	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	266	8485,90	1251,48	2257250	332894	679223	6,04	1607
		м3		3841,68	300,91	1021887	80043	50,8	0,43	114
		Накладные расходы -		*2553,47*		*679223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2104,44*				*559781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449,03*				*119442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*883,15*		*234918*				
		Сметная стоимость				*3171391*				
2	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86**	116,38667	19805,04	--	2305043	--	97734	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,73*		*97734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*97734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*192222*				
		Сметная стоимость				*2594999*				
3	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (ПАРАПЕТ)**	27	6885,37	1236,72	185905	33392	51101	4,54	123
		м3		2742,89	279,92	74058	7558	50,8	0,40	11
		Накладные расходы -		*1892,63*		*51101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*41461*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*357,05*				*9640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,24*		*18960*				
		Сметная стоимость				*255967*				
4	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	236	6788,71	1236,72	1602134	291867	433614	4,38	1034
		м3		2646,22	279,92	624508	66061	50,8	0,40	94
		Накладные расходы -		*1837,35*		*433614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*350809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*82805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,08*		*162860*				
		Сметная стоимость				*2198608*				
5	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	550,66667	1160,81	127,07	639221	69975	254191	1,21	666
		м2		750,01	28,76	413004	15838	50,8	0,04	23
		Накладные расходы -		*461,61*		*254191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*217852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,99*				*36340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,79*		*71473*				
		Сметная стоимость				*964885*				
6	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	70,62	51138,18	--	3611378	--	153122	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2168,26*		*153122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*				*153122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4264,52*		*301160*				
		Сметная стоимость				*4065660*				
7	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	298,86	17981,04	--	5373814	--	227850	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*227850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*227850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*448133*				
		Сметная стоимость				*6049797*				
8	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	55,507333	17981,04	--	998080	--	42319	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*42319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*42319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*83232*				
		Сметная стоимость				*1123630*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	675	403,28	1,07	272215	724	109088	0,43	293
		м2		272,41	0,49	183879	331	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*161,61*		*109088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*138,63*				*93578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,98*				*15510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,19*		*30504*				
		Сметная стоимость				*411807*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
10	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	1,7733333	37500,82	1185,99	66501	2103	37276	56,40	100
		т		36314,83	377,89	64398	670	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*21020,27*		*37276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*33055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*4221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*8302*				
		Сметная стоимость				*112079*				
11	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	3,5466667	101938,05	--	361540	--	15329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*15329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*15329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*30150*				
		Сметная стоимость				*407019*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			17673082	730954			3822
			Тенге			2381734	170501			244
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17673082				
	Материалы -		Тенге			1910539				
	Всего заработная плата -		Тенге				2552235			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2666583				
	Местные материалы -		Тенге			9983271				
		Накладные расходы -	Тенге			2100847				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1296535		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					804312		
		Сметная прибыль -	Тенге			1581914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21355843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4066
		Сметная заработная плата -	Тенге				2552235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21355843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4066
		Сметная заработная плата -	Тенге				2552235			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	170	263,03	130,14	44714	22124	15566	0,15	25
		шт		94,13	30,09	16003	5116	62,1	0,04	7
		Накладные расходы -		*91,57*		*15566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*13114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*2452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*4822*				
		Сметная стоимость				*65103*				
14	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	11,159866	42481,95	--	474093	--	20102	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*20102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*20102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*39536*				
		Сметная стоимость				*533730*				
15	11-070503-0104 РСНБ РК 2015	**Установка прогонов**	2,7	2401,29	1081,57	6483	2920	2961	1,89	5
		м3		1262,37	274,60	3408	741	62,1	0,39	1
		Накладные расходы -		*1096,74*		*2961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*954,46*				*2577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,28*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,84*		*756*				
		Сметная стоимость				*10200*				
16	21-040106-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Прогоны железобетонные марки ПРГ 60.2.5-4т ГОСТ 13015-2012**	3	23767,42	--	71302	--	3023	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1007,74*		*3023*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1007,74*				*3023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1982,01*		*5946*				
		Сметная стоимость				*80271*				
17	21-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Прогоны железобетонные марки ПРГ 32.1.4-4т ГОСТ 13015-2012**	6	8858,86	--	53153	--	2254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*375,62*		*2254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*375,62*				*2254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*738,76*		*4433*				
		Сметная стоимость				*59839*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			649746	25044			30
			Тенге			19411	5857			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			6743				
	Всего заработная плата -		Тенге				25268			
	Местные материалы -		Тенге			598548				
		Накладные расходы -	Тенге			43906				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15692		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28214		
		Сметная прибыль -	Тенге			55492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			749144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				25268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			749144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				25268			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
22	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**15**	**2667,10**	**508,57**	**40006**	**7629**	**14214**	**1,74**	**26**
		шт		**1175,82**	**113,37**	**17637**	**1701**	**62,1**	**0,16**	**2**
		Накладные расходы -		*947,62*		*14214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*12009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,03*				*2205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,18*		*4338*				
		Сметная стоимость				*58558*				
23	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**142**	**4043,45**	**683,58**	**574171**	**97069**	**207700**	**2,66**	**378**
		шт		**1840,61**	**154,10**	**261367**	**21882**	**62,1**	**0,22**	**31**
		Накладные расходы -		*1462,68*		*207700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*175897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,96*				*31803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,49*		*62550*				
		Сметная стоимость				*844421*				
24	**21-040108-0854 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92**	**4**	**46024,42**	**--**	**184098**	**--**	**7806**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1951,44*		*7806*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,44*				*7806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3838,07*		*15352*				
		Сметная стоимость				*207256*				
25	**21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92**	**40**	**36512,79**	**--**	**1460512**	**--**	**61926**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1548,14*		*61926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1548,14*				*61926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3044,87*		*121795*				
		Сметная стоимость				*1644233*				
26	21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92**	2	32542,60	--	65085	--	2760	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,81*		*2760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,81*				*2760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2713,79*		*5428*				
		Сметная стоимость				*73272*				
29	21-040108-0448 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.12-8т СТ РК 949-92**	1	32374,87	--	32375	--	1373	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1372,69*		*1373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1372,69*				*1373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2699,81*		*2700*				
		Сметная стоимость				*36447*				
30	21-040108-0148 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.10-8т СТ РК 949-92**	4	29325,35	--	117301	--	4974	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1243,39*		*4974*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1243,39*				*4974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,50*		*9782*				
		Сметная стоимость				*132057*				
31	21-040108-0818 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92**	2	21417,88	--	42836	--	1816	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*908,12*		*1816*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,12*				*1816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786,08*		*3572*				
		Сметная стоимость				*48224*				
32	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92**	10	51936,19	--	519362	--	22021	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2202,09*		*22021*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*22021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4331,06*		*43311*				
		Сметная стоимость				*584694*				
33	**21-040108-0866 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 75.15-8т СТ РК 949-92**	**11**	**63092,99**	--	694023	--	**29427**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2675,14*		*29427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2675,14*				*29427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5261,45*		*57876*				
		Сметная стоимость				*781326*				
34	**21-040108-0163 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.10-8т СТ РК 949-92**	**3**	**37198,35**	--	111595	--	**4732**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1577,21*		*4732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1577,21*				*4732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3102,04*		*9306*				
		Сметная стоимость				*125633*				
35	**21-040108-0421 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92**	**2**	**20779,15**	--	41558	--	**1762**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*881,04*		*1762*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*881,04*				*1762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1732,81*		*3466*				
		Сметная стоимость				*46786*				
36	**21-040108-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92**	**4**	**19218,47**	--	76874	--	**3259**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*814,86*		*3259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814,86*				*3259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1602,67*		*6411*				
		Сметная стоимость				*86544*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			3959796	**104697**			**404**
			Тенге			279004	**23582**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3959796				
	Материалы -		Тенге			230475				
	Всего заработная плата -		Тенге				**302587**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			3345619				
		Накладные расходы -	Тенге			363769				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					187906		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					175863		
		Сметная прибыль -	Тенге			345885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4669450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				302587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4669450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				302587			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА, ВИТРАЖИ								
99	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	69,66	1658,75	97,41	115548	6786	35113	1,02	71
		м2		650,92	44,88	45343	3126	59,8	0,07	5
		Накладные расходы -		*504,06*		*35113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*416,09*				*28985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,97*				*6128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,02*		*12053*				
		Сметная стоимость				*162714*				
101	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	69,66	14294,07	--	995725	--	42219	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*606,07*		*42219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*42219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*83035*				
		Сметная стоимость				*1120979*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1111273	6786			71
			Тенге			45343	3126			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1111273				
	Материалы -		Тенге			63419				
	Всего заработная плата -		Тенге				48470			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			995725				
		Накладные расходы -	Тенге			77332				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48347		
		Сметная прибыль -	Тенге			95088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1283694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				48470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1283694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				48470			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			23393897	**867481**			**4328**
			Тенге			2725493	**203066**			**290**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23393897				
	Материалы -		Тенге			2211176				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2928559**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3662308				
	Местные материалы -		Тенге			13927438				
		Накладные расходы -	Тенге			2585854				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1529118**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1056736**		
		Сметная прибыль -	Тенге			2078380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28058130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2928559**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			28058130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2928559**			
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-2-2. Блок "Б". Общестроительные работы выше 0,000.								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	**11-080201-1507 РСНБ РК 2015**	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	**295,05**	**8485,90**	**1251,48**	**2503766**	**369249**	**753401**	**6,04**	**1782**
		м3		**3841,68**	**300,91**	**1133488**	**88785**	**50,8**	**0,43**	**127**
		Накладные расходы -		***2553,47***		***753401***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***2104,44***				***620915***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***449,03***				***132486***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***883,15***		***260573***				
		Сметная стоимость				***3517740***				
2	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86**	**193,711**	**19805,04**	**--**	**3836454**	**--**	**162666**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***839,73***		***162666***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***839,73***				***162666***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1651,58***		***319930***				
		Сметная стоимость				***4319049***				
3	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (ПАРАПЕТ)**	**27**	**6885,37**	**1236,72**	**185905**	**33392**	**51101**	**4,54**	**123**
		м3		**2742,89**	**279,92**	**74058**	**7558**	**50,8**	**0,40**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1892,63*		*51101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*41461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*357,05*				*9640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,24*		*18960*				
		Сметная стоимость				*255967*				
4	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	281,83333	6788,71	1236,72	1913283	348550	517826	4,38	1234
		м3		2646,22	279,92	745793	78891	50,8	0,40	113
		Накладные расходы -		*1837,35*		*517826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*418939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*98886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,08*		*194489*				
		Сметная стоимость				*2625597*				
5	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	652,86	1160,81	127,07	757849	82961	301365	1,21	790
		м2		750,01	28,76	489649	18777	50,8	0,04	27
		Накладные расходы -		*461,61*		*301365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*258281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,99*				*43084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,79*		*84737*				
		Сметная стоимость				*1143951*				
6	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	116,333	51138,18	--	5949058	--	252240	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2168,26*		*252240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*				*252240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4264,52*		*496104*				
		Сметная стоимость				*6697402*				
7	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125**	517,878	17981,04	--	9311985	--	394828	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*394828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*394828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*776545*				
		Сметная стоимость				*10483358*				
8	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	98,712	17981,04	--	1774944	--	75258	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*75258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*75258*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*148016*				
		Сметная стоимость				*1998218*				
9	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	698,33333	403,28	1,07	281624	749	112859	0,43	303
		м2		272,41	0,49	190235	342	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*161,61*		*112859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*138,63*				*96813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,98*				*16046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,19*		*31559*				
		Сметная стоимость				*426042*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
10	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,45696	37500,82	1185,99	17136	542	9605	56,40	26
		т		36314,83	377,89	16594	173	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*9605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*8518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*1088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*2139*				
		Сметная стоимость				*28881*				
11	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	1,37088	101938,05	--	139745	--	5925	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*5925*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*5925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*11654*				
		Сметная стоимость				*157324*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			26671750	**835443**			**4258**
			Тенге			2649818	**194525**			**278**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26671750				
	Материалы -		Тенге			2174303				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2844344**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3976199				
	Местные материалы -		Тенге			17035987				
		Накладные расходы -	Тенге			2637074				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1444927		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1192147		
		Сметная прибыль -	Тенге			2344706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31653530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4536**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2844344**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31653530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4536**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2844344**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
12	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**211**	**263,03**	**130,14**	**55498**	**27460**	**19321**	**0,15**	**31**
		шт		**94,13**	**30,09**	**19862**	**6349**	**62,1**	**0,04**	**9**
		Накладные расходы -		*91,57*		*19321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*16277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*3043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*5986*				
		Сметная стоимость				*80804*				
13	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**31**	**1217,44**	**667,83**	**37741**	**20703**	**15010**	**0,81**	**25**
		шт		**517,10**	**151,16**	**16030**	**4686**	**62,1**	**0,22**	**7**
		Накладные расходы -		*484,20*		*15010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*12865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*2146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*4220*				
		Сметная стоимость				*56971*				
14	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**44,379**	**42481,95**	**--**	**1885306**	**--**	**79937**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1801,23*		*79937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*79937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*157219*				
		Сметная стоимость				*2122462*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1978545**	**48162**			**56**
			Тенге			**35892**	**11035**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1978545				
	Материалы -		Тенге			9184				
	Всего заработная плата -		Тенге				46928			
	Местные материалы -		Тенге			1885306				
		Накладные расходы -	Тенге			114268				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29142		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					85126		
		Сметная прибыль -	Тенге			167425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2260238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				46928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2260238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				46928			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-040108-0854 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92**	119	46024,42	--	5476906	--	232221	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1951,44*		*232221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,44*				*232221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3838,07*		*456730*				
		Сметная стоимость				*6165857*				
18	21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92**	50	36512,79	--	1825640	--	77407	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1548,14*		*77407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1548,14*				*77407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3044,87*		*152244*				
		Сметная стоимость				*2055291*				
19	21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92**	48	32542,60	--	1562045	--	66231	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,81*		*66231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,81*				*66231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2713,79*		*130262*				
		Сметная стоимость				*1758538*				
21	21-040108-0421 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92**	1	20779,15	--	20779	--	881	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*881,04*		*881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*881,04*				*881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1732,81*		*1733*				
		Сметная стоимость				*23393*				
22	21-040108-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92**	4	19218,47	--	76874	--	3259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*814,86*		*3259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814,86*				*3259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1602,67*		*6411*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*86544*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			8962243	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8962243				
	Местные материалы -		Тенге			8962243				
		Накладные расходы -	Тенге			379999				
		Сметная прибыль -	Тенге			747379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10089622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10089622				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			37612539	**883605**			**4314**
			Тенге			2685710	**205561**			**294**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37612539				
	Материалы -		Тенге			2183487				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2891271**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3976199				
	Местные материалы -		Тенге			27883537				
		Накладные расходы -	Тенге			3131341				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1474069**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1657272**		
		Сметная прибыль -	Тенге			3259510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44003390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4608**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2891271**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			44003390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4608**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2891271**			

ОТДЕЛ 3. Локальная смета 3-3-1. Хозяйственный корпус.Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

55	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	**95,5**	**7320,92**	**1020,30**	**699148**	**97438**	**219196**	**5,53**	**528**
		м3		**3517,30**	**230,93**	**335902**	**22054**	**50,8**	**0,33**	**32**
		Накладные расходы -		***2295,24***		***219196***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***1904,10***				***181842***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***391,14***				***37354***		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***769,29***		***73468***				
		Сметная стоимость				***991811***				
56	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (ПАРАПЕТ)**	**17,5**	**8004,31**	**1143,97**	**140075**	**20019**	**46120**	**6,41**	**112**
		м3		**4077,02**	**258,93**	**71348**	**4531**	**50,8**	**0,37**	**6**
		Накладные расходы -		***2635,43***		***46120***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***2202,66***				***38547***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,78*				*7574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*851,18*		*14896*				
		Сметная стоимость				*201091*				
57	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**54,5**	**6788,71**	**1236,72**	**369984**	**67401**	**100135**	**4,38**	**239**
		м3		**2646,22**	**279,92**	**144219**	**15256**	**50,8**	**0,40**	**22**
		Накладные расходы -		*1837,35*		*100135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*81013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*19122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,08*		*37610*				
		Сметная стоимость				*507729*				
58	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**210**	**1371,23**	**128,76**	**287957**	**27039**	**114061**	**1,43**	**300**
		м2		**886,37**	**29,53**	**186138**	**6202**	**50,8**	**0,04**	**9**
		Накладные расходы -		*543,15*		*114061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*465,28*				*97709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,87*				*16352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,15*		*32161*				
		Сметная стоимость				*434179*				
59	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**5,54598**	**51138,18**	**--**	**283611**	**--**	**12025**	**--**	**--**
		1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2168,26*		*12025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*				*12025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4264,52*		*23651*				
		Сметная стоимость				*319287*				
60	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**21,4358**	**17981,04**	**--**	**385438**	**--**	**16343**	**--**	**--**
		1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*762,40*		*16343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*16343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*32142*				
		Сметная стоимость				*433923*				
61	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,00502**	**37500,82**	**1185,99**	**188**	**6**	**106**	**56,40**	**--**
		т		**36314,83**	**377,89**	**182**	**2**	**50,8**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*21020,27*		*106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*24*				
		Сметная стоимость				*317*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,00502	107098,51	--	538	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4540,98*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4540,98*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8931,16*		*45*				
		Сметная стоимость				*606*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2166941	**211905**			**1180**
			Тенге			737789	**48045**			**69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2166941				
	Материалы -		Тенге			547660				
	Всего заработная плата -		Тенге				**785834**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			538				
	Местные материалы -		Тенге			669049				
		Накладные расходы -	Тенге			508008				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**399204**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**108804**		
		Сметная прибыль -	Тенге			213996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2888945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1248**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**785834**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2888945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1248**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**785834**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
63	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	155	263,03	130,14	40769	20172	14193	0,15	23
		шт		94,13	30,09	14591	4664	62,1	0,04	7
		Накладные расходы -		*91,57*		*14193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*11957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*2236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*4397*				
		Сметная стоимость				*59359*				
64	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	3	1217,44	667,83	3652	2003	1453	0,81	2
		шт		517,10	151,16	1551	453	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*484,20*		*1453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*408*				
		Сметная стоимость				*5513*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	4,68	42481,95	--	198816	--	8430	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*8430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*8430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*16580*				
		Сметная стоимость				*223825*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			243237	**22175**			**25**
			Тенге			16142	**5118**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243237				
	Материалы -		Тенге			6104				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21260**			
	Местные материалы -		Тенге			198816				
		Накладные расходы -	Тенге			24075				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13202**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10873**		
		Сметная прибыль -	Тенге			21385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21260**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			288697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21260**			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
66	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	7	2667,10	508,57	18670	3560	6633	1,74	12
		шт		1175,82	113,37	8231	794	62,1	0,16	1
		Накладные расходы -		*947,62*		*6633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*5604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,03*				*1029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,18*		*2024*				
		Сметная стоимость				*27328*				
67	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	56	4043,45	683,58	226433	38281	81910	2,66	149
		шт		1840,61	154,10	103074	8629	62,1	0,22	12
		Накладные расходы -		*1462,68*		*81910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*69368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,96*				*12542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,49*		*24667*				
		Сметная стоимость				*333010*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	21-040108-0854 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92**	4	46024,42	--	184098	--	7806	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1951,44*		*7806*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,44*				*7806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3838,07*		*15352*				
		Сметная стоимость				*207256*				
69	21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92**	4	36512,79	--	146051	--	6193	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1548,14*		*6193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1548,14*				*6193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3044,87*		*12179*				
		Сметная стоимость				*164423*				
70	21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92**	3	32542,60	--	97628	--	4139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,81*		*4139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,81*				*4139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2713,79*		*8141*				
		Сметная стоимость				*109909*				
71	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92**	13	34284,46	--	445698	--	18898	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1453,66*		*18898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*				*18898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2859,05*		*37168*				
		Сметная стоимость				*501763*				
72	21-040108-0151 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.10-8т СТ РК 949-92**	4	30768,65	--	123075	--	5218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1304,59*		*5218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1304,59*				*5218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2565,86*		*10263*				
		Сметная стоимость				*138557*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	21-040108-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.10-8т СТ РК 949-92	18	23888,19	--	429987	--	18231	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1012,86*		*18231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1012,86*				*18231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1992,08*		*35858*				
		Сметная стоимость				*484076*				
74	21-040108-0142 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.10-8т СТ РК 949-92	17	27115,26	--	460959	--	19545	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1149,69*		*19545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1149,69*				*19545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,20*		*38440*				
		Сметная стоимость				*518944*				
75	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0405	43979,81	4403,85	1781	178	925	42,0	2
		т		31688,95	720,79	1283	29	62,1	1,3	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*217*				
		Сметная стоимость				*2923*				
76	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02232	94348,23	--	2106	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*176*				
		Сметная стоимость				*2371*				
77	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01818	94348,23	--	1715	--	73	-	--
		т		--	--	--	--	--	-	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*143*				
		Сметная стоимость				*1931*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			4	1217,44	667,83	4870	2671	1937	0,81	3
		шт		517,10	151,16	2068	605	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*484,20*		*1937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*1660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*545*				
		Сметная стоимость				*7351*				
79	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			0,996	42481,95	--	42312	--	1794	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*3528*				
		Сметная стоимость				*47635*				
80	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных								
			5	6911,13	3342,49	34556	16712	14212	4,83	24
		шт. сборных конструкций		3188,19	749,98	15941	3750	62,1	1,07	5
		Накладные расходы -		*2842,32*		*14212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2445,60*				*12228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*396,73*				*1984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,28*		*3901*				
		Сметная стоимость				*52669*				
81	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)								
			19,8	4593,51	--	90951	--	3856	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*3856*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*3856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*7585*				
		Сметная стоимость				*102392*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1-1ШТ								
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			0,8	30239,96	944,13	24192	755	3161	8,06	6
		м3		5059,10	220,37	4047	176	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*3161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*2048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*1113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*2188*				
		Сметная стоимость				*29541*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00666	94348,23	--	628	--	27	-	--
		т		--	--	--	--	--	-	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*52*				
		Сметная стоимость				*707*				
84	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0243	123896,61	--	3011	--	128	-	--
		т		--	--	--	--	--	-	--
		Накладные расходы -		*5253,22*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*251*				
		Сметная стоимость				*3390*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2-1ШТ								
85	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,49	30239,96	944,13	14818	463	1936	8,05	4
		м3		5059,10	220,37	2479	108	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*1936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*1340*				
		Сметная стоимость				*18094*				
86	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00399	94348,23	--	376	--	16	-	--
		т		--	--	--	--	--	-	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*31*				
		Сметная стоимость				*423*				
87	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02938	123896,61	--	3640	--	154	-	--
		т		--	--	--	--	--	-	--
		Накладные расходы -		*5253,22*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*304*				
		Сметная стоимость				*4098*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3-1ШТ								
88	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	0,68	30239,96	944,13	20563	642	2687	8,06	5
		м3		5059,10	220,37	3440	150	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*2687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*1860*				
		Сметная стоимость				*25110*				
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00566	94348,23	--	534	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*45*				
		Сметная стоимость				*601*				
90	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,02055	123896,61	--	2546	--	108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5253,22*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*212*				
		Сметная стоимость				*2866*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-4-1ШТ								
91	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	0,44	30239,96	944,13	13306	415	1739	8,06	4
		м3		5059,10	220,37	2226	97	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*1739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*1204*				
		Сметная стоимость				*16248*				
92	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00339	94348,23	--	320	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*27*				
		Сметная стоимость				*360*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,02529	123896,61	--	3133	--	133	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5253,22*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*261*				
		Сметная стоимость				*3527*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5-1ШТ								
94	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	0,52	30239,96	944,13	15725	491	2055	8,06	4
		м3		5059,10	220,37	2631	115	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*2055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*1422*				
		Сметная стоимость				*19202*				
95	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00419	94348,23	--	395	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*33*				
		Сметная стоимость				*445*				
96	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0332	123896,61	--	4113	--	174	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5253,22*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*343*				
		Сметная стоимость				*4630*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-1ШТ								
97	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	0,86	30239,96	944,13	26006	812	3398	8,06	7
		м3		5059,10	220,37	4351	190	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*3398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*2202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*1196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*2352*				
		Сметная стоимость				*31756*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00449	94348,23	--	424	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*35*				
		Сметная стоимость				*477*				
99	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	0,00757	101938,05	--	772	--	33	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*64*				
		Сметная стоимость				*869*				
100	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,02328	111146,61	--	2587	--	110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*216*				
		Сметная стоимость				*2912*				
101	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,07508	99812,80	--	7494	--	318	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*625*				
		Сметная стоимость				*8437*				
102	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,01926	94348,23	--	1817	--	77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*152*				
		Сметная стоимость				*2046*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2457291	**64981**			**221**
			Тенге			149772	**14642**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2457291				
	Материалы -		Тенге			186166				
	Всего заработная плата -		Тенге				**164414**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35613				
	Местные материалы -		Тенге			2020760				
		Накладные расходы -	Тенге			207783				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**99380**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**108403**		
		Сметная прибыль -	Тенге			213206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2878280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164414**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2878280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164414**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			4867469	**299061**			**1426**
			Тенге			903703	**67804**			**97**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4867469				
	Материалы -		Тенге			739930				
	Всего заработная плата -		Тенге				**971507**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36150				
	Местные материалы -		Тенге			2888624				
		Накладные расходы -	Тенге			739866				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**511786**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**228080**		
		Сметная прибыль -	Тенге			448587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6055922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1523**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**971507**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			6055922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1523**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**971507**			
		ОТДЕЛ 4. Локальная смета 4-1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 407-3-517.88. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
58	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**8**	**4043,45**	**683,58**	**32348**	**5469**	**11701**	**2,66**	**21**
		шт. сборных конструкций		**1840,61**	**154,10**	**14725**	**1233**	**62,1**	**0,22**	**2**
		Накладные расходы -		***1462,68***		***11701***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1238,71***				***9910***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***223,96***				***1792***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***440,49***		***3524***				
		Сметная стоимость				***47573***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92**	8	34284,46	--	274276	--	11629	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1453,66*		*11629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*				*11629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2859,05*		*22872*				
		Сметная стоимость				*308778*				
60	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,046	408813,96	4403,85	18805	203	1762	42,70	2
		т стальных элементов		31688,95	720,79	1458	33	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*38313,53*		*1762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18187,07*				*837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35770,20*		*1645*				
		Сметная стоимость				*22213*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			325429	5671			23
			Тенге			16183	1266			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			325429				
	Материалы -		Тенге			29299				
	Всего заработная плата -		Тенге				17449			
	Местные материалы -		Тенге			274276				
		Накладные расходы -	Тенге			25093				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10836		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14257		
		Сметная прибыль -	Тенге			28042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				17449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			378564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				17449			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
61	11-120101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	52,42	2157,86	67,95	113115	3562	10561	0,26	14
		м2 кровли		179,10	7,94	9389	416	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*201,46*		*10561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*105,49*				*5530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,97*				*5031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,75*		*9894*				
		Сметная стоимость				*133570*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**								
			52,42	490,87	61,96	25732	3248	5756	0,24	13
		м2 стяжки		137,79	13,58	7223	712	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*109,81*		*5756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*4475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,43*				*1281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,05*		*2519*				
		Сметная стоимость				*34007*				
63	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**								
			52,42	16,77	0,91	879	48	59	--	--
		м2 стяжки		0,51	0,21	27	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*1,13*		*59*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*0,41*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,73*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,43*		*75*				
		Сметная стоимость				*1014*				
64	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**								
			188	83,06	0,15	15615	29	4027	0,05	9
		м2 фасада (без вычета проемов)		30,37	0,07	5710	13	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*21,42*		*4027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*17,17*				*3228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,25*				*799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,36*		*1571*				
		Сметная стоимость				*21213*				
65	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								
			6	1853,84	7,26	11123	44	2604	0,97	6
		м2 покрытия		602,48	1,89	3615	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*433,92*		*2604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*340,87*				*2045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,06*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,02*		*1098*				
		Сметная стоимость				*14825*				
66	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**								
			45,6	218,49	9,64	9963	439	2823	0,17	8
		м		116,21	1,80	5299	82	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*61,92*		*2823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,51*				*2303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,41*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,43*		*1023*				
		Сметная стоимость				*13809*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,018	94348,52	--	1698	--	72	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7867,91*		*142*				
		Сметная стоимость				*1912*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			178125	7369			**49**
			Тенге			31263	**1246**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9963				
	Материалы -		Тенге			4224				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5381**			
		Накладные расходы -	Тенге			2823				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2303**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**520**		
		Сметная прибыль -	Тенге			1023				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5381**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168162				
	Материалы -		Тенге			133571				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27127**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1698				
		Накладные расходы -	Тенге			23078				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15300**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7778**		
		Сметная прибыль -	Тенге			15299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27127**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			220349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32508**			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
68	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты**	5,76	2666,91	942,96	15361	5431	3369	0,85	**5**
		м3		504,65	386,38	2907	2226	50,8	0,54	**3**
		Накладные расходы -		*584,91*		*3369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*2607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*260,15*		*1498*				
		Сметная стоимость				*20229*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
			2,88	20689,79	4,68	59587	13	6499	3,66	11
		м3 подстилающего слоя		2172,98	--	6258	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*6499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*3811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*2688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*5287*				
		Сметная стоимость				*71373*				
70	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**								
			28,8	624,46	54,22	17984	1562	3930	0,27	8
		м2 покрытия		155,35	17,88	4474	515	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*136,44*		*3930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*105,49*				*3038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,95*				*891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,87*		*1753*				
		Сметная стоимость				*23667*				
71	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**								
			28,8	219,68	0,46	6327	13	3216	0,29	8
		м2 поверхности		202,24	0,21	5825	6	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*111,67*		*3216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*98,19*				*2828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,48*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,51*		*763*				
		Сметная стоимость				*10306*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			99259	7020			32
			Тенге			19464	2746			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99259				
	Материалы -		Тенге			72776				
	Всего заработная плата -		Тенге				22210			
		Накладные расходы -	Тенге			17014				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12285		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4729		
		Сметная прибыль -	Тенге			9302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				22210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			125575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				22210			
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
81	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**								
			187,74	347,55	3,01	65250	566	28171	0,37	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности		235,33	1,55	44182	291	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*150,05*		*28171*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*129,81*				*24371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,24*				*3800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,81*		*7474*				
		Сметная стоимость				*100895*				
82	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**46,07**	**420,77**	**3,62**	**19385**	**167**	**8496**	**0,45**	**21**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**289,75**	**1,86**	**13349**	**86**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*184,42*		*8496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*159,80*				*7362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,62*				*1134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,41*		*2230*				
		Сметная стоимость				*30112*				
83	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**258,11**	**61,61**	**0,43**	**15902**	**110**	**8757**	**0,09**	**24**
		м2 окрашиваемой поверхности		**54,62**	**0,20**	**14098**	**52**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,93*		*8757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*30,04*				*7754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,89*				*1003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,64*		*1973*				
		Сметная стоимость				*26632*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**100537**	**842**			**114**
			Тенге			**71629**	**429**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**100537**				
	Материалы -		Тенге			**28066**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72057**			
		Накладные расходы -	Тенге			**45424**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**39487**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5937**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11677**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**157639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72057**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**157639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72057**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			**703350**	**20902**			**218**
			Тенге			**138538**	**5687**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9963**				
	Материалы -		Тенге			**4224**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5381**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2823**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2303**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**520**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1023**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				5381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			693387				
	Материалы -		Тенге			263712				
	Всего заработная плата -		Тенге				138843			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1698				
	Местные материалы -		Тенге			274276				
		Накладные расходы -	Тенге			110610				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77907		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32703		
		Сметная прибыль -	Тенге			64320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			868317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				138843			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			882126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				144224			
		ОТДЕЛ 5. Локальная смета 6-3-1. КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 902-1-136.88. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**2770**	**3,73**	**3,73**	**10320**	**10320**	**2023**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,93**	**--**	**2574**	**59,1**	**--**	**3**
		Накладные расходы -		*0,73*		*2023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,55*				*1521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,18*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,36*		*988*				
		Сметная стоимость				*13331*				
2	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка сухого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал**	**410**	**70,81**	**65,78**	**29033**	**26969**	**7079**	**0,01**	**4**
		м3		**5,04**	**18,12**	**2065**	**7427**	**59,1**	**0,02**	**8**
		Накладные расходы -		*17,26*		*7079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,68*				*5610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*1469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*2889*				
		Сметная стоимость				*39001*				
3	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка сухого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**40**	**97,55**	**91,87**	**3902**	**3675**	**963**	**0,01**	**--**
		м3		**5,58**	**26,78**	**223**	**1071**	**59,1**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*24,07*		*963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,12*				*765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,95*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,73*		*389*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5254*				
4	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (ДОБОР)**	20	31,86	31,86	637	637	143	--	--
		м3		--	9,39	--	188	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,13*		*143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,55*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*62*				
		Сметная стоимость				*842*				
5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (30М)**	430	31,86	31,86	13702	13702	3067	--	--
		м3		--	9,39	--	4036	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*7,13*		*3067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,55*				*2385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18111*				
6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	430	53,53	53,53	23019	23019	5153	--	--
		м3		--	15,77	--	6781	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*11,98*		*5153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,32*				*4007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*1146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,24*		*2254*				
		Сметная стоимость				*30426*				
7	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (30М в обратную засыпку)**	430	31,86	31,86	13702	13702	3067	--	--
		м3		--	9,39	--	4036	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*7,13*		*3067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,55*				*2385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18111*				
8	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в обратную засыпку)**	430	53,53	53,53	23019	23019	5153	--	--
		м3		--	15,77	--	6781	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*11,98*		*5153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,32*				*4007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*1146*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,24*		*2254*				
		Сметная стоимость				*30426*				
9	11-050201-0705 РСНБ РК 2015	**Опускание колодцев с разработкой грунта краном с грейфером при площади колодцев до 300 м2 в грунтах группы 1**	203	1856,25	1117,31	376819	226815	139427	0,69	140
		м3		603,61	390,25	122533	79220	58,7	0,45	91
		Накладные расходы -		*686,83*		*139427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*583,39*				*118429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,44*				*20999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,45*		*41300*				
		Сметная стоимость				*557546*				
10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	200	97,55	91,87	19509	18375	4814	0,01	2
		м3		5,58	26,78	1116	5356	59,1	0,03	6
		Накладные расходы -		*24,07*		*4814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,12*				*3825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,95*				*989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,73*		*1946*				
		Сметная стоимость				*26269*				
11	41-020102-2001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км**	355	59,14	--	20995	--	890	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,51*				*890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,93*		*1751*				
		Сметная стоимость				*23636*				
12	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	200	11,70	9,72	2339	1945	756	--	1
		м3		1,88	3,44	377	689	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*3,78*		*756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,15*				*630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,63*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,24*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
13	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (10М)**	430	19,44	19,44	8358	8358	1871	--	--
		м3		--	5,73	--	2462	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*4,35*		*1871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,38*				*1455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,97*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*818*				
		Сметная стоимость				*11047*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	430	9,37	9,37	4028	4028	902	--	--
		м3		--	2,76	--	1187	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*2,10*		*902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,63*				*701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,47*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,92*		*394*				
		Сметная стоимость				*5324*				
15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	430	98,00	41,56	42140	17869	21605	0,11	46
		м3		56,44	18,37	24271	7899	59,1	0,03	11
		Накладные расходы -		*50,24*		*21605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*19012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*2593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*5100*				
		Сметная стоимость				*68845*				
16	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство глиняного замка	2	6475,83	904,17	12952	1808	5141	6,93	14
		м3		3929,66	405,88	7859	812	50,8	0,58	1
		Накладные расходы -		*2570,41*		*5141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2202,45*				*4405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,96*				*736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*723,70*		*1447*				
		Сметная стоимость				*19540*				
17	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Подвеска к колодцу инъекционных труб диам. 32 мм с перфорированным наконечником	46	845,49	11,38	38893	523	8604	0,34	16
		м		235,83	4,30	10848	198	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,04*		*8604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*6672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*1932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*3800*				
		Сметная стоимость				*51296*				
18	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 К=0,4	Демонтаж стальных труб диам. 32 мм	46	98,88	4,55	4549	209	2975	0,34	16
		м		94,33	1,72	4339	79	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*64,67*		*2975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*58,02*				*2669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*602*				
		Сметная стоимость				*8126*				
19	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка труб диам. 32 мм с перфорированные	22	845,49	11,38	18601	250	4115	0,34	7
		м		235,83	4,30	5188	95	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,04*		*4115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*3191*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*1817*				
		Сметная стоимость				*24533*				
20	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Демонтаж стальных труб диам. 32 мм**	**22**	**98,88**	**4,55**	**2175**	**100**	**1423**	**0,34**	**7**
		м		**94,33**	**1,72**	**2075**	**38**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*64,67*		*1423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*58,02*				*1276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*288*				
		Сметная стоимость				*3886*				
21	**11-050101-5901 РСНБ РК 2015**	**Нагнетение тиксотропного раствора состава 1:4**	**11**	**1947,22**	**828,63**	**21419**	**9115**	**10349**	**1,82**	**20**
		м3		**1118,59**	**284,07**	**12304**	**3125**	**58,7**	**0,41**	**5**
		Накладные расходы -		*940,83*		*10349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*823,36*				*9057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,47*				*1292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,04*		*2541*				
		Сметная стоимость				*34310*				
22	**21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Глина бентонитовая марки ПБМГ**	**2**	**16495,44**	**--**	**32991**	**--**	**1399**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*699,41*		*1399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*699,41*				*1399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1375,59*		*2751*				
		Сметная стоимость				*37141*				
23	**11-061401-0403 РСНБ РК 2015**	**Засыпка под форшахту щебнем**	**14**	**3400,38**	**567,54**	**47605**	**7946**	**9899**	**1,69**	**24**
		м3		**956,61**	**156,80**	**13393**	**2195**	**48,5**	**0,20**	**3**
		Накладные расходы -		*707,08*		*9899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*540,01*				*7560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,07*				*2339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,60*		*4600*				
		Сметная стоимость				*62104*				
24	**11-050201-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство форшахты**	**11,78**	**26151,81**	**3142,14**	**308068**	**37014**	**34606**	**3,57**	**42**
		м3		**2240,82**	**748,04**	**26397**	**8812**	**58,7**	**0,87**	**10**
		Накладные расходы -		*2937,68*		*34606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1754,46*				*20668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1183,23*				*13938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2327,16*		*27414*				
		Сметная стоимость				*370088*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1533	94348,52	--	14464	--	613	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*613*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*1206*				
		Сметная стоимость				*16283*				
26	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7166	99812,80	--	71526	--	3033	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*3033*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*3033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*5965*				
		Сметная стоимость				*80523*				
27	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,164	154210,74	--	25291	--	1072	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6538,54*		*1072*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6538,54*				*1072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12859,94*		*2109*				
		Сметная стоимость				*28472*				
28	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,0274	178506,12	--	4891	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7568,66*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7568,66*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14885,98*		*408*				
		Сметная стоимость				*5506*				
29	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1254	285622,33	715,75	35817	90	9823	198,00	25
		1т		130695,84	287,75	16389	36	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*9823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*7966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*1856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*3651*				
		Сметная стоимость				*49291*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: блоки наружной обделки шахтных стволов и тоннелей, сооружаемых методом щитовой проходки из тяжелого бетона класса В30 объемом более 0,2 м**	2,07	20561,46	--	42562	--	1805	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*871,81*		*1805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*871,81*				*1805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1714,66*		*3549*				
		Сметная стоимость				*47916*				
31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,159	94348,52	--	15001	--	636	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*636*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*1251*				
		Сметная стоимость				*16888*				
32	31-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Выдача на поверхность блоков опорного кольца краном на гусеничном ходу, 25 т**	17	3476,72	3476,72	59104	59104	2506	--	--
		маш-ч		--	805,90	--	13700	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,41*		*2506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,41*				*2506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,93*		*4929*				
		Сметная стоимость				*66539*				
33	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами сильно налипающего на инструмент**	200	566,80	48,62	113361	9724	71611	0,84	167
		м3		518,19	24,00	103637	4801	59,1	0,04	8
		Накладные расходы -		*358,05*		*71611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*320,43*				*64087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,62*				*7524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,99*		*14798*				
		Сметная стоимость				*199769*				
34	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**	24	64,00	--	1536	--	65	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,71*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,71*				*65*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,34*		*128*				
		Сметная стоимость				*1729*				
35	41-020102-2001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км**	24	59,14	--	1419	--	60	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,51*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,93*		*118*				
		Сметная стоимость				*1598*				
36	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	20	11,70	9,72	234	194	76	--	--
		м3		1,88	3,44	38	69	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,78*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,15*				*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,63*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,24*		*25*				
		Сметная стоимость				*334*				
37	11-050101-5901 РСНБ РК 2015	**Нагнетение цементно-песчаного раствора состава (тампонаж застенного пространства)**	11	1947,22	828,63	21419	9115	10349	1,82	20
		м3		1118,59	284,07	12304	3125	58,7	0,41	5
		Накладные расходы -		*940,83*		*10349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*823,36*				*9057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,47*				*1292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,04*		*2541*				
		Сметная стоимость				*34310*				
38	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Песок природный**	10	1742,56	--	17426	--	739	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,88*		*739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,88*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,32*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19618*				
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
40	11-010208-0102 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	14	4945,54	922,02	69238	12908	22167	3,07	43
		иглофильтр		2000,78	229,04	28011	3207	59,1	0,28	4
		Накладные расходы -		*1583,39*		*22167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1317,82*				*18450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,57*				*3718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,31*		*7312*				
		Сметная стоимость				*98718*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-010208-0202 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	14	1794,41	1087,79	25122	15229	9850	1,14	16
		иглофильтр		706,62	311,97	9893	4368	59,1	0,34	5
		Накладные расходы -		*703,59*		*9850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*601,99*				*8428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,61*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,84*		*2798*				
		Сметная стоимость				*37770*				
42	11-010208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	19	5150,43	230,12	97858	4372	7201	0,34	6
		м коллектора		183,39	77,30	3484	1469	59,1	0,09	2
		Накладные расходы -		*378,98*		*7201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*154,06*				*2927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,91*				*4273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442,35*		*8405*				
		Сметная стоимость				*113463*				
43	11-010208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	19	261,97	141,24	4977	2684	2202	0,23	4
		м коллектора		120,73	49,33	2294	937	59,1	0,06	1
		Накладные расходы -		*115,87*		*2202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*100,50*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,37*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,23*		*574*				
		Сметная стоимость				*7753*				
44	23-030103-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм	10	1138,32	--	11383	--	483	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,26*		*483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,26*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,93*		*949*				
		Сметная стоимость				*12815*				
		ОСНОВАНИЕ								
45	11-050201-0201 РСНБ РК 2015	Устройство дренирующего слоя	4,5	4312,98	647,51	19408	2914	3925	1,40	6
		м3		979,72	146,96	4409	661	58,7	0,21	1
		Накладные расходы -		*872,27*		*3925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*661,36*				*2976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*210,91*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*414,82*		*1867*				
		Сметная стоимость				*25200*				
46	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	280	575,94	16,19	161264	4532	44781	0,36	100
		м2 стяжки		205,59	7,87	57566	2204	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*159,93*		*44781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*36400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*8381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*16484*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*222529*				
47	**11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой /каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков/**	**28,3**	**1982,62**	**57,61**	**56108**	**1630**	**14831**	**1,03**	**29**
		м2		**756,56**	**22,21**	**21411**	**629**	**54,2**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*524,05*		*14831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*422,09*				*11945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,96*				*2885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,53*		*5675*				
		Сметная стоимость				*76614*				
48	**11-130501-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой**	**28,3**	**1778,51**	**104,75**	**50332**	**2965**	**12139**	**0,80**	**23**
		м2		**585,34**	**40,39**	**16565**	**1143**	**54,2**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*428,94*		*12139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339,15*				*9598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,79*				*2541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,60*		*4998*				
		Сметная стоимость				*67469*				
49	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**280**	**575,94**	**16,19**	**161264**	**4532**	**44781**	**0,36**	**100**
		м2		**205,59**	**7,87**	**57566**	**2204**	**60,9**	**0,01**	**4**
		Накладные расходы -		*159,93*		*44781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*36400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*8381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*16484*				
		Сметная стоимость				*222529*				
50	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов по периметру стыка стен и днища**	**0,11**	**99226,93**	**1055,51**	**10915**	**116**	**495**	**--**	**--**
		т		**--**	**467,42**	**--**	**51**	**60,3**	**0,58**	**--**
		Накладные расходы -		*4501,03*		*495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*281,86*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219,17*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8298,24*		*913*				
		Сметная стоимость				*12323*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2170695**	**579508**			**878**
			Тенге			**566556**	**183662**			**193**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2095094				
	Материалы -		Тенге			724464				
	Всего заработная плата -		Тенге				727358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131173				
	Местные материалы -		Тенге			92979				
	Транспортные расходы -		Тенге			23950				
		Накладные расходы -	Тенге			523275				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					416772		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					106503		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			209470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2827839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				727358			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75601				
	Материалы -		Тенге			40683				
	Всего заработная плата -		Тенге				22860			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11383				
		Накладные расходы -	Тенге			17599				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13808		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3791		
		Сметная прибыль -	Тенге			7456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			100655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				22860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2928494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1072
		Сметная заработная плата -	Тенге				750218			
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
51	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	**3,6**	**19067,49**	**563,19**	**68643**	**2027**	**4535**	**1,35**	**5**
		м3		**765,52**	**126,87**	**2756**	**457**	**48,5**	**0,18**	**1**
		Накладные расходы -		***1259,62***		***4535***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***432,81***				***1558***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***826,81***				***2977***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1626,17***		***5854***				
		Сметная стоимость				***79032***				
52	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**3,672**	**705,84**	**--**	**2592**	**--**	**110**	**--**	**-**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**
		Накладные расходы -		***29,93***		***110***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***29,93***				***110***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***58,86***		***216***				
		Сметная стоимость				***2918***				
53	**21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**3,672**	**242,76**	**--**	891	**--**	**38**	**--**	**-**
		м3		**--**	**--**	--	**--**	**--**	**--**	**-**
		Накладные расходы -		***10,29***		***38***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,29***				***38***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,24***		***74***				
		Сметная стоимость				***1003***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	11-050201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного днища колодца	9,2	30176,11	2027,04	277620	18649	30092	3,60	33
		м3		2711,20	543,34	24943	4999	58,7	0,76	7
		Накладные расходы -		*3270,88*		*30092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1910,41*				*17576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1360,47*				*12516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2675,76*		*24617*				
		Сметная стоимость				*332329*				
55	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1552	94348,52	--	14643	--	621	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16485*				
56	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0486	94348,23	--	4585	--	194	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*382*				
		Сметная стоимость				*5162*				
57	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0672	99812,80	--	6707	--	284	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*559*				
		Сметная стоимость				*7551*				
58	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0847	107098,51	--	9071	--	385	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4540,98*		*385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4540,98*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8931,16*		*756*				
		Сметная стоимость				*10212*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1383	96169,95	--	13300	--	564	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*1109*				
		Сметная стоимость				*14973*				
60	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1916	99812,80	--	19124	--	811	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*811*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*1595*				
		Сметная стоимость				*21530*				
61	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1783	99812,80	--	17797	--	755	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*755*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*1484*				
		Сметная стоимость				*20036*				
62	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,3456	154210,74	--	53295	--	2260	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6538,54*		*2260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6538,54*				*2260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12859,94*		*4444*				
		Сметная стоимость				*59999*				
63	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3458	193211,13	715,75	66812	248	9576	58,00	20
		1т		38284,64	287,75	13239	100	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*9576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*6469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*3107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*6111*				
		Сметная стоимость				*82499*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	11-050201-0101 РСНБ РК 2015	**Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью до 300 м2 в щитовой опалубке**	40	55860,55	7052,87	2234422	282115	305983	11,00	440
		м3		6996,44	1634,38	279858	65375	58,7	2,03	81
		Накладные расходы -		*7649,59*		*305983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*5066,29*				*202652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2583,30*				*103332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5080,81*		*203232*				
		Сметная стоимость				*2743638*				
65	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм**	6,9	35493,36	3686,94	244904	25440	44905	14,40	99
		м3		9158,98	736,99	63197	5085	48,5	1,05	7
		Накладные расходы -		*6507,96*		*44905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4799,54*				*33117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1708,42*				*11788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3360,11*		*23185*				
		Сметная стоимость				*312994*				
66	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	46,9	705,84	--	33104	--	1404	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*1404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*2761*				
		Сметная стоимость				*37268*				
67	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	46,9	242,76	--	11385	--	483	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*949*				
		Сметная стоимость				*12817*				
68	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0139	94348,23	--	1311	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,138	94348,52	--	13020	--	552	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*1086*				
		Сметная стоимость				*14658*				
70	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,295	107098,51	--	31594	--	1340	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4540,98*		*1340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4540,98*				*1340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8931,16*		*2635*				
		Сметная стоимость				*35568*				
71	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	3,33	96169,95	--	320246	--	13578	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*13578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*13578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*26706*				
		Сметная стоимость				*360530*				
72	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	1,95	99812,80	--	194635	--	8253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*8253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*8253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*16231*				
		Сметная стоимость				*219119*				
73	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	2,48	154210,74	--	382443	--	16216	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6538,54*		*16216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6538,54*				*16216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12859,94*		*31893*				
		Сметная стоимость				*430551*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	328	3948,93	2806,55	1295250	920550	309358	1,03	338
		м2 поверхности		720,09	814,29	236191	267086	48,5	1,16	382
		Накладные расходы -		*943,16*		*309358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*744,18*				*244090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,99*				*65268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,37*		*128369*				
		Сметная стоимость				*1732976*				
75	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	328	523,42	389,01	171681	127595	33122	0,07	23
		м2 поверхности		49,97	105,88	16389	34729	48,5	0,15	50
		Накладные расходы -		*100,98*		*33122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75,59*				*24792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,40*				*8330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,95*		*16384*				
		Сметная стоимость				*221188*				
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б обвязочных колец	3,73	28504,03	2504,72	106320	9343	15605	8,25	31
		м3		5376,69	508,03	20055	1895	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*4183,67*		*15605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2854,09*				*10646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1329,58*				*4959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2615,02*		*9754*				
		Сметная стоимость				*131679*				
77	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка В7,5	2,33	20243,15	563,19	47167	1312	3051	1,35	3
		м3		765,52	126,87	1784	296	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1309,47*		*3051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*1008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,66*				*2043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1724,21*		*4017*				
		Сметная стоимость				*54235*				
78	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,091	94348,52	--	8586	--	364	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*716*				
		Сметная стоимость				*9666*				
79	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1563	96169,95	--	15031	--	637	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*12166*				
		Сметная стоимость				*164241*				
		ОПОРА-2-3ШТ								
96	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,091	57262,12	12157,36	5211	1106	2464	56,50	5
		т конструкций		35936,26	2897,01	3270	264	60,9	3,60	--
		Накладные расходы -		*27080,11*		*2464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23649,46*				*2152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3430,65*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6747,38*		*614*				
		Сметная стоимость				*8289*				
97	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	0,091	329904,12	--	30021	--	1273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13987,93*		*1273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*				*1273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511,36*		*2504*				
		Сметная стоимость				*33797*				
98	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	2,91	19067,49	563,19	55486	1639	3666	1,35	4
		м3		765,52	126,87	2228	369	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1259,62*		*3666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*1259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*2406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*4732*				
		Сметная стоимость				*63884*				
99	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	1,4	20972,44	535,92	29361	750	3089	3,94	6
		м3		2421,56	183,63	3390	257	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2206,32*		*3089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,52*				*1769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*942,80*				*1320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1854,30*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35046*				
100	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,0052	201946,69	1191,44	1050	6	103	33,10	--
		т		21848,65	349,12	114	2	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*19784,93*		*103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*10765,92*				*56*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9019,01*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17738,53*		*92*				
		Сметная стоимость				*1245*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7439935	2441422			1463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			983043	**683213**			**964**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7404702				
		Материалы -	Тенге			2831252				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1662722**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1105389				
		Местные материалы -	Тенге			47973				
		Накладные расходы -	Тенге			1197296				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**847406**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**349890**		
		Сметная прибыль -	Тенге			688160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9290158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2422**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1662722**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35232				
		Материалы -	Тенге			834				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3534**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30021				
		Накладные расходы -	Тенге			3737				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2152**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1585**		
		Сметная прибыль -	Тенге			3118				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3534**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9332245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2427**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1666256**			
		РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
105	**11-080701-0201 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**129**	**689,53**	**2,76**	**88950**	**356**	**33957**	**0,70**	**91**
		м2 горизонтальной проекции		**440,63**	**1,26**	**56841**	**162**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***263,23***		***33957***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***224,48***				***28958***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,75***				***4999***		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***76,22***		***9833***				
		Сметная стоимость				***132740***				
106	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**27,02**	**13587,20**	**1236,72**	**367126**	**33416**	**58817**	**4,54**	**123**
		м3		**2742,89**	**279,92**	**74113**	**7563**	**50,8**	**0,40**	**11**
		Накладные расходы -		***2176,79***		***58817***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***1535,59***				***41492***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***641,21***				***17325***		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***1261,12***		***34075***				
		Сметная стоимость				***460018***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка								
			3,16	13621,50	1236,72	43044	3908	6722	4,38	14
		м3 кладки		2646,22	279,92	8362	885	50,8	0,40	1
		Накладные расходы -		*2127,06*		*6722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*4697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*640,58*				*2024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1259,88*		*3981*				
		Сметная стоимость				*53747*				
108	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме								
			0,733	23303,04	1387,31	17081	1017	6854	20,04	15
		м3 изоляции		14023,99	482,86	10280	354	55,3	0,69	1
		Накладные расходы -		*9350,48*		*6854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8022,29*				*5880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1328,19*				*974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,28*		*1915*				
		Сметная стоимость				*25850*				
109	21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012								
			0,733	29793,31	--	21838	--	926	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1263,24*		*926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1263,24*				*926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2484,52*		*1821*				
		Сметная стоимость				*24585*				
110	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
			0,036	164130,01	1185,99	5909	43	950	56,40	2
		т металлических изделий		36314,83	377,89	1307	14	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*26389,35*		*950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7749,44*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15241,55*		*549*				
		Сметная стоимость				*7408*				
111	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,0174	285622,33	715,75	4970	12	1363	198,00	3
		т		130695,84	287,75	2274	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*1363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*1105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*507*				
		Сметная стоимость				*6840*				
112	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
			0,264	193211,13	715,75	51008	189	7311	58,00	15
		т		38284,64	287,75	10107	76	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*7311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*4939*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*2372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*4665*				
		Сметная стоимость				*62984*				
113	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**9,2**	**2793,66**	**19,87**	**25702**	**183**	**5174**	**1,15**	**11**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**768,11**	**9,04**	**7067**	**83**	**54,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*562,38*		*5174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*425,88*				*3918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,51*				*1256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,48*		*2470*				
		Сметная стоимость				*33346*				
114	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**9,2**	**393,97**	**3,97**	**3625**	**37**	**944**	**0,22**	**2**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**148,95**	**1,37**	**1370**	**13**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*102,57*		*944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*82,37*				*758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,20*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*365*				
		Сметная стоимость				*4934*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**629252**	**39160**			**275**
			Тенге			**171721**	**9155**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			629252				
	Материалы -		Тенге			396532				
	Всего заработная плата -		Тенге				180876			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21838				
		Накладные расходы -	Тенге			123017				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					92418		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30599		
		Сметная прибыль -	Тенге			60182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			812450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				180876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			812450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				180876			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			10239881	**3060090**			**2617**
			Тенге			**1721320**	**876030**			**1170**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10129048				
	Материалы -		Тенге			3952247				
	Всего заработная плата -		Тенге				2570956			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1258400				
	Местные материалы -		Тенге			140951				
	Транспортные расходы -		Тенге			23950				
		Накладные расходы -	Тенге			1843588				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1356596		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					486992		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			957811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12930447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3735
		Сметная заработная плата -	Тенге				2570956			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35232				
	Материалы -		Тенге			834				
	Всего заработная плата -		Тенге				3534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30021				
		Накладные расходы -	Тенге			3737				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2152		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1585		
		Сметная прибыль -	Тенге			3118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3534			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75601				
	Материалы -		Тенге			40683				
	Всего заработная плата -		Тенге				22860			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11383				
		Накладные расходы -	Тенге			17599				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13808		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3791		
		Сметная прибыль -	Тенге			7456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			100655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				22860			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			13073189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3788
		Сметная заработная плата -	Тенге				2597350			
		ОТДЕЛ 6. Локальная смета 3-4-1. Пищеблок. Общестроительные работы.								
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
47	**11-080201-1507 РСНБ РК 2015**	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	**80,5**	**8485,90**	**1251,48**	**683115**	**100744**	**205554**	**6,04**	**486**
		м3		**3841,68**	**300,91**	**309255**	**24224**	**50,8**	**0,43**	**35**
		Накладные расходы -		***2553,47***		***205554***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***2104,44***				***169407***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***449,03***				***36147***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***883,15***		***71094***				
		Сметная стоимость				***959763***				
48	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	**17,57**	**13863,53**	**--**	**243582**	**--**	**10328**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*587,81*		*10328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,81*				*10328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,11*		*20313*				
		Сметная стоимость				*274223*				
49	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**	20,125	17981,04	--	361868	--	15343	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*15343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*15343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*30177*				
		Сметная стоимость				*407388*				
50	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012**	9,6225	51138,18	--	492077	--	20864	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2168,26*		*20864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*				*20864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4264,52*		*41035*				
		Сметная стоимость				*553976*				
51	11-080201-0102 РСНБ РК 2015	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м ПАРАПЕТ**	14,5	6658,28	1082,13	96545	15691	26478	4,42	64
		м3		2670,39	244,93	38721	3551	50,8	0,35	5
		Накладные расходы -		*1826,09*		*26478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1480,98*				*21474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*345,10*				*5004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*678,75*		*9842*				
		Сметная стоимость				*132865*				
52	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012**	5,51	51138,18	--	281771	--	11947	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2168,26*		*11947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*				*11947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4264,52*		*23497*				
		Сметная стоимость				*317216*				
53	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	13	6788,71	1236,72	88253	16077	23886	4,38	57
		м3		2646,22	279,92	34401	3639	50,8	0,40	5
		Накладные расходы -		*1837,35*		*23886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*19324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*4561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,08*		*8971*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*121110*				
54	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**								
		1000шт	**4,94**	**17981,04**	**--**	**88826**	**--**	**3766**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*762,40*		*3766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*3766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*7407*				
		Сметная стоимость				*100000*				
55	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**								
		м2	**23,27**	**1371,23**	**128,76**	**31908**	**2996**	**12639**	**1,43**	**33**
				886,37	**29,53**	**20626**	**687**	**50,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*543,15*		*12639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*465,28*				*10827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,87*				*1812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,15*		*3564*				
		Сметная стоимость				*48111*				
56	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100**								
		1000шт	**1,172808**	**17981,04**	**--**	**21088**	**--**	**894**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*762,40*		*894*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*1759*				
		Сметная стоимость				*23741*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2389036**	**135509**			**641**
			Тенге			**403003**	**32101**			**46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2389036**				
	Материалы -		Тенге			**361310**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**435104**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**243582**				
	Местные материалы -		Тенге			**1245632**				
		Накладные расходы -	Тенге			**331700**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**221033**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**110667**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**217659**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2938394**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**435104**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2938394**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**435104**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
57	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**107**	**263,03**	**130,14**	**28144**	**13925**	**9798**	**0,15**	**16**
		шт		**94,13**	**30,09**	**10072**	**3220**	**62,1**	**0,04**	**5**
		Накладные расходы -		***91,57***		***9798***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***77,14***				***8254***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14,42***				***1543***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28,37***		***3035***				
		Сметная стоимость				***40977***				
58	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**3,79**	**42481,95**	**--**	**161007**	**--**	**6827**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1801,23***		***6827***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1801,23***				***6827***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3542,65***		***13427***				
		Сметная стоимость				***181260***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**189150**	**13925**			**16**
			Тенге			**10072**	**3220**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189150				
	Материалы -		Тенге			4146				
	Всего заработная плата -		Тенге				13292			
	Местные материалы -		Тенге			161007				
		Накладные расходы -	Тенге			16624				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8254		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8370		
		Сметная прибыль -	Тенге			16462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				13292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			222237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				13292			
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
59	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**2**	**2667,10**	**508,57**	**5334**	**1017**	**1895**	**1,74**	**3**
		шт		**1175,82**	**113,37**	**2352**	**227**	**62,1**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***947,62***		***1895***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***800,59***				***1601***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***147,03***				***294***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***289,18***		***578***				
		Сметная стоимость				***7808***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			38	4043,45	683,58	153651	25976	55582	2,66	101
		шт		1840,61	154,10	69943	5856	62,1	0,22	8
		Накладные расходы -		*1462,68*		*55582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*47071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,96*				*8511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,49*		*16739*				
		Сметная стоимость				*225971*				
61	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92								
			5	42976,19	--	214881	--	9111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1822,19*		*9111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*				*9111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3583,87*		*17919*				
		Сметная стоимость				*241911*				
62	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92								
			9	34284,46	--	308560	--	13083	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1453,66*		*13083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*				*13083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2859,05*		*25731*				
		Сметная стоимость				*347374*				
63	21-040108-0151 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.10-8т СТ РК 949-92								
			6	30768,65	--	184612	--	7828	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1304,59*		*7828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1304,59*				*7828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2565,86*		*15395*				
		Сметная стоимость				*207835*				
64	21-040108-0839 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.15-8т СТ РК 949-92								
			13	35237,80	--	458091	--	19423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1494,08*		*19423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1494,08*				*19423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2938,55*		*38201*				
		Сметная стоимость				*515715*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	21-040108-0439 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.12-8т СТ РК 949-92	5	28602,19	--	143011	--	6064	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1212,73*		*6064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1212,73*				*6064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2385,19*		*11926*				
		Сметная стоимость				*161001*				
66	21-040108-0139 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.10-8т СТ РК 949-92	2	26246,57	--	52493	--	2226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1112,85*		*2226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1112,85*				*2226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2188,75*		*4378*				
		Сметная стоимость				*59096*				
67	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,03586	43979,81	4403,85	1577	158	819	42,70	2
		т		31688,95	720,79	1136	26	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*192*				
		Сметная стоимость				*2588*				
68	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01364	94348,23	--	1287	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*107*				
		Сметная стоимость				*1449*				
69	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02222	94348,23	--	2096	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*175*				
		Сметная стоимость				*2360*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-2ШТ								
70	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	1,86	30239,96	944,13	56246	1756	7349	8,06	15
		м3		5059,10	220,37	9410	410	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3951,29*		*7349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*4763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68683*				
71	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,036	94348,23	--	3397	--	144	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*283*				
		Сметная стоимость				*3824*				
72	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,08816	107098,51	--	9442	--	400	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4540,98*		*400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4540,98*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8931,16*		*787*				
		Сметная стоимость				*10630*				
73	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,04428	94348,23	--	4178	--	177	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*348*				
		Сметная стоимость				*4704*				
74	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,14304	99812,80	--	14277	--	605	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*1191*				
		Сметная стоимость				*16073*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ+-1-1ШТ								
75	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	0,46	30239,96	944,13	13910	434	1818	8,06	4
		м3		5059,10	220,37	2327	101	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*1818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*1258*				
		Сметная стоимость				*16986*				
76	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0039	94348,23	--	368	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
77	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,02733	107098,51	--	2927	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4540,98*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4540,98*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8931,16*		*244*				
		Сметная стоимость				*3295*				
78	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,0174	94348,23	--	1642	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*137*				
		Сметная стоимость				*1849*				
79	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,05616	99812,80	--	5605	--	238	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*467*				
		Сметная стоимость				*6310*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02214	94348,23	--	2089	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*174*				
		Сметная стоимость				*2352*				
81	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07152	99812,80	--	7139	--	303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*595*				
		Сметная стоимость				*8037*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-1ШТ								
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,76	30239,96	944,13	22982	718	3003	8,06	6
		м3		5059,10	220,37	3845	167	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*3003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*1057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*2079*				
		Сметная стоимость				*28064*				
83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03168	94348,23	--	2989	--	127	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*249*				
		Сметная стоимость				*3365*				
84	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,03876	101938,05	--	3951	--	168	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*329*				
		Сметная стоимость				*4448*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-1ШТ								
85	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**								
		м3	47	30239,96	944,13	1421278	44374	185710	8,06	379
				5059,10	220,37	237778	10358	48,5	0,31	15
		Накладные расходы -		*3951,29*		*185710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*120346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*65365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*128559*				
		Сметная стоимость				*1735548*				
86	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
		т	0,0228	94348,23	--	2151	--	91	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*179*				
		Сметная стоимость				*2422*				
87	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**								
		т	0,00319	107098,51	--	342	--	14	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4540,98*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4540,98*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8931,16*		*28*				
		Сметная стоимость				*385*				
88	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
		т	0,0174	94348,23	--	1642	--	70	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*137*				
		Сметная стоимость				*1849*				
89	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**								
		т	0,05616	99812,80	--	5605	--	238	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*467*				
		Сметная стоимость				*6310*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-1ШТ								
90	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	0,65	30239,96	944,13	19656	614	2568	8,06	5
		м3		5059,10	220,37	3288	143	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*2568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*1778*				
		Сметная стоимость				*24002*				
91	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,02112	94348,23	--	1993	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*166*				
		Сметная стоимость				*2244*				
92	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	0,0342	101938,05	--	3486	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*291*				
		Сметная стоимость				*3925*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-1ШТ								
93	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	0,77	30239,96	944,13	23285	727	3042	8,06	6
		м3		5059,10	220,37	3896	170	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*3042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*1071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*2106*				
		Сметная стоимость				*28434*				
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00083	94348,23	--	78	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*7*				
		Сметная стоимость				*88*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,01389	94348,23	--	1310	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*109*				
		Сметная стоимость				*1475*				
96	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,01068	94348,23	--	1008	--	43	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*84*				
		Сметная стоимость				*1135*				
97	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,01339	94348,52	--	1263	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*105*				
		Сметная стоимость				*1422*				
98	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,01339	99812,80	--	1336	--	57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*111*				
		Сметная стоимость				*1504*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			3161170	75774			**521**
			Тенге			333975	17457			**25**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3161170				
	Материалы -		Тенге			1308172				
	Всего заработная плата -		Тенге				351432			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81601				
	Местные материалы -		Тенге			1361648				
		Накладные расходы -	Тенге			322981				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					181262		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					141719		
		Сметная прибыль -	Тенге			278732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3762884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							546
		Сметная заработная плата -	Тенге				351432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3762884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							546
		Сметная заработная плата -	Тенге				351432			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			5739356	225207			1178
			Тенге			747050	52778			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5739356				
	Материалы -		Тенге			1673629				
	Всего заработная плата -		Тенге				799828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			325184				
	Местные материалы -		Тенге			2768287				
		Накладные расходы -	Тенге			671305				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					410549		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					260756		
		Сметная прибыль -	Тенге			512853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6923515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1253
		Сметная заработная плата -	Тенге				799828			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			6923515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1253
		Сметная заработная плата -	Тенге				799828			
		ОТДЕЛ 7. Локальная смета 7-1. Вертикальная планировка.								
1	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**26941**	**79,31**	**74,71**	**2136783**	**2012727**	**527320**	**0,01**	**216**
		м3		**4,54**	**21,78**	**122215**	**586679**	**59,1**	**0,02**	**625**
		Накладные расходы -		*19,57*		*527320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,55*				*418957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,02*				*108363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,91*		*213128*				
		Сметная стоимость				*2877231*				
2	**41-020202-1040 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км**	**47146,75**	**80,55**	**--**	**3797671**	**--**	**161021**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,42*		*161021*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,42*				*161021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,72*		*316695*				
		Сметная стоимость				*4275388*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	26941	24,81	24,81	668273	668273	182155	--	--
		м3		--	9,27	--	249685	59,1	0,01	310
		Накладные расходы -		*6,76*		*182155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*147564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*34591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*68034*				
		Сметная стоимость				*918463*				
4	11-010104-0101 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	26941	84,90	84,90	2287236	2287236	623447	--	--
		м3		--	31,72	--	854575	59,1	0,01	265
		Накладные расходы -		*23,14*		*623447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,75*				*505054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*118393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*232855*				
		Сметная стоимость				*3143537*				
5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	26941	9,57	7,98	257773	214993	83455	--	73
		м3		1,54	2,83	41553	76172	59,1	--	82
		Накладные расходы -		*3,10*		*83455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,58*				*69576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,52*				*13880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,01*		*27298*				
		Сметная стоимость				*368526*				
6	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	26941	85,14	83,27	2293624	2243363	553515	--	89
		м3		1,87	25,62	50261	690360	59,1	0,03	735
		Накладные расходы -		*20,55*		*553515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,25*				*437707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,30*				*115808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,45*		*227771*				
		Сметная стоимость				*3074910*				
7	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	50000	0,75	0,75	37747	37747	10289	--	--
		м2		--	0,28	--	14103	59,1	--	18
		Накладные расходы -		*0,21*		*10289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,17*				*8335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*3843*				
		Сметная стоимость				*51879*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			11479105	7464338			377
			Тенге			214029	2471574			2035
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11479105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3067				
	Всего заработная плата -		Тенге				2685603			
	Транспортные расходы -		Тенге			3797671				
		Накладные расходы -	Тенге			2141202				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1587191		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					554011		
		Сметная прибыль -	Тенге			1089625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14709932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2412
		Сметная заработная плата -	Тенге				2685603			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			14709932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2412
		Сметная заработная плата -	Тенге				2685603			
		ОТДЕЛ 8. Локальная смета 6-5. Наружный водопровод и канализация. Внутриплощадочные сети.								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	370,3091	-17,39	-17,39	-6438	-6438	-1755	--	--
		м3 грунта		--	-6,50	--	-2405	59,1	-0,01	-3
		Накладные расходы -		*4,74*		*1755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*1422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*655*				
		Сметная стоимость				*-4028*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	370,3091	-98,00	-41,56	-36290	-15388	-18606	-0,11	-40
		м3 уплотненного грунта		-56,44	-18,37	-20902	-6802	59,1	-0,03	-10
		Накладные расходы -		*50,24*		*18606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*16373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*2233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*4392*				
		Сметная стоимость				*-13292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-42728	-21826			-40
			Тенге			-20902	-9208			-13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-42728				
	Всего заработная плата -		Тенге				-30110			
		Накладные расходы -	Тенге			-20361				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-17795		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-2566		
		Сметная прибыль -	Тенге			-5047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-68136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-53
		Сметная заработная плата -	Тенге				-30110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-68136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-30110			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			93992869	**12798859**			**14418**
			Тенге			9114942	**3873293**			**3957**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9963				
	Материалы -		Тенге			4224				
	Всего заработная плата -		Тенге				5381			
		Накладные расходы -	Тенге			2823				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2303		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					520		
		Сметная прибыль -	Тенге			1023				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				5381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93872073				
	Материалы -		Тенге			11027249				
	Всего заработная плата -		Тенге				12956459			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9259939				
	Местные материалы -		Тенге			47883113				
	Транспортные расходы -		Тенге			3821621				
		Накладные расходы -	Тенге			11203405				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6929421		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4273984		
		Сметная прибыль -	Тенге			8406038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113481516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18315
		Сметная заработная плата -	Тенге				12956459			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35232				
	Материалы -		Тенге			834				
	Всего заработная плата -		Тенге				3534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30021				
		Накладные расходы -	Тенге			3737				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2152		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1585		
		Сметная прибыль -	Тенге			3118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3534			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75601				
	Материалы -		Тенге			40683				
	Всего заработная плата -		Тенге				22860			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11383				
		Накладные расходы -	Тенге			17599				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13808		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3791		
		Сметная прибыль -	Тенге			7456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			100655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				22860			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			113638068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18374
		Сметная заработная плата -	Тенге				12988235			

Итого по акту выполненных работ	**113 638 068,00**
Итого с коэффициентами временнее здания и сооружения 1,5%	**115 342 639,02**
Коэффициенты затраты на снегоборьбе, 1,35 %	**1 557 125,63**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**8 514 907,87**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года	**125 414 672,51**
в текущих ценах на 2017 год	**134 168 616,66**
резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 683 372,33**
Итого с понижающим коэффициентам к=0,9805607	**134 191 682,12**
Налог на добавленную стоимость 12%	**16 103 001,85**
Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**150 294 683,97**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-OIL" _____ **Жумашев Н.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**