Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области.**

Справка №6
о стоимости выполненных работ за август месяц 2017г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 22	01.03.2017				
		Дополнительное соглашение					
		№133	25.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	883 699 249,09	-	-	-	-	-	-	94 682 062,40	
За отчетный период:	**157 571 365,06**	**140 688 718,80**	-	-	-	-	-	**16 882 646,26**	**157 571 365,06**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Конарбаев С.**

_____ **Еркебаев Б.**

_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-OIL" _____ **Кайыров С.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Стройка **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**

Основание: **Дополнительное соглашение №133 от 25.05.2017 года к Договору №22 от "01" марта 2017 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-2. Блок А. Общестроительные работы выше 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	11-080201-1507 РСНБ РК 2015	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	266	8485,90	1251,48	2257250	332894	679223	6,04	1607
		м3		3841,68	300,91	1021887	80043	50,8	0,43	114
		Накладные расходы -		*2553,47*		*679223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2104,44*				*559781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449,03*				*119442*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*883,15*		*234918*				
		Сметная стоимость				*3171391*				
4	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	236	6788,71	1236,72	1602134	291867	433614	4,38	1034
		м3		2646,22	279,92	624508	66061	50,8	0,40	94
		Накладные расходы -		*1837,35*		*433614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*350809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*82805*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*690,08*		*162860*				
		Сметная стоимость				*2198608*				
5	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	550,66666	1160,81	127,07	639221	69975	254191	1,21	666
		м2		750,01	28,76	413004	15838	50,8	0,04	23
		Накладные расходы -		*461,61*		*254191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*217852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,99*				*36340*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*129,79*		*71473*				
		Сметная стоимость				*964885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
10	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**1,7733334**	**37500,82**	**1185,99**	66501	**2103**	**37276**	**56,40**	**100**
		т		**36314,83**	**377,89**	64398	**670**	**50,8**	**0,54**	**1**
		Накладные расходы -		*21020,27*		*37276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*33055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*4221*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4681,69*		*8302*				
		Сметная стоимость				*112079*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4565108	696839			**3407**
			Тенге			2123797	162613			**232**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4565108				
	Материалы -		Тенге			1744471				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2286410**			
		Накладные расходы -	Тенге			1404304				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1161496**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**242808**		
		Сметная прибыль -	Тенге			477553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6446965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3639**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2286410**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6446965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3639**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2286410**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
12	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**212**	**263,03**	**130,14**	55761	**27590**	**19412**	**0,15**	**31**
		шт		**94,13**	**30,09**	19956	**6379**	**62,1**	**0,04**	**9**
		Накладные расходы -		*91,57*		*19412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*16355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*3058*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28,37*		*6014*				
		Сметная стоимость				*81187*				
14	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**12,925268**	**42481,95**	**--**	549091	**--**	**23281**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1801,23*		*23281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*23281*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3542,65*		*45790*				
		Сметная стоимость				*618162*				
15	**11-070503-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка прогонов**	**3**	**2401,29**	**1081,57**	7204	**3245**	**3290**	**1,89**	**6**
		м3		**1262,37**	**274,60**	3787	**824**	**62,1**	**0,39**	**1**
		Накладные расходы -		*1096,74*		*3290*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*954,46*				*2863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,28*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,84*		*840*				
		Сметная стоимость				*11334*				
16	21-040106-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Прогоны железобетонные марки ПРГ 60.2.5-4т ГОСТ 13015-2012**								
		шт.	**3**	**23767,42**	**--**	**71302**	**--**	**3023**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1007,74*		*3023*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1007,74*				*3023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1982,01*		*5946*				
		Сметная стоимость				*80271*				
17	21-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Прогоны железобетонные марки ПРГ 32.1.4-4т ГОСТ 13015-2012**								
		шт.	**8**	**8858,86**	**--**	**70871**	**--**	**3005**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*375,62*		*3005*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*375,62*				*3005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*738,76*		*5910*				
		Сметная стоимость				*79786*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**754229**	**30834**			**37**
			Тенге			**23743**	**7203**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			754229				
	Материалы -		Тенге			8387				
	Всего заработная плата -		Тенге				30947			
	Местные материалы -		Тенге			691264				
		Накладные расходы -	Тенге			52012				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19218		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32794		
		Сметная прибыль -	Тенге			64499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			870740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				30947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			870740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				30947			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
22	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
		шт	**13**	**2667,10**	**508,57**	34672	**6611**	**12319**	**1,74**	**23**
		Накладные расходы -		**1175,82**	**113,37**	15286	**1474**	**62,1**	**0,16**	**2**
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*947,62*		*12319*				
				800,59				*10408*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,03*				*1911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,18*						
		Сметная стоимость				*3759*				
23	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2				*50750*				
		шт	298	4043,45	683,58	1204949	203708	435878	2,66	793
		Накладные расходы -		1840,61	154,10	548503	45921	62,1	0,22	66
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1462,68*		*435878*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1238,71*				*369137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,96*				*66741*		
		Сметная стоимость		*440,49*		*131266*				
24	21-040108-0854 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92				*1772093*				
		шт.	15	46024,42	--	690366	--	29272	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,44*		*29272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1951,44*				*29272*		
		Сметная стоимость		*3838,07*		*57571*				
25	21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92				*777209*				
		шт.	25	36512,79	--	912820	--	38704	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1548,14*		*38704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,14*				*38704*		
		Сметная стоимость		*3044,87*		*76122*				
26	21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92				*1027645*				
		шт.	32	32542,60	--	1041363	--	44154	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,81*		*44154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1379,81*				*44154*		
		Сметная стоимость		*2713,79*		*86841*				
29	21-040108-0448 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.12-8т СТ РК 949-92				*1172358*				
		шт.	3	32374,87	--	97125	--	4118	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1372,69*		*4118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1372,69*				*4118*		
				2699,81		*8099*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*109342*				
30	21-040108-0148 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.10-8т СТ РК 949-92**	4	29325,35	--	117301	--	4974	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1243,39*		*4974*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1243,39*				*4974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,50*		*9782*				
		Сметная стоимость				*132057*				
31	21-040108-0818 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92**	2	21417,88	--	42836	--	1816	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*908,12*		*1816*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,12*				*1816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786,08*		*3572*				
		Сметная стоимость				*48224*				
32	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92**	8	51936,19	--	415490	--	17617	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2202,09*		*17617*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*17617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4331,06*		*34649*				
		Сметная стоимость				*467755*				
33	21-040108-0866 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 75.15-8т СТ РК 949-92**	5	63092,99	--	315465	--	13376	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2675,14*		*13376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2675,14*				*13376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5261,45*		*26307*				
		Сметная стоимость				*355148*				
34	21-040108-0163 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.10-8т СТ РК 949-92**	7	37198,35	--	260388	--	11040	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1577,21*		*11040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1577,21*				*11040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3102,04*		*21714*				
		Сметная стоимость				*293143*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-040108-0421 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	4	20779,15	--	83117	--	3524	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*881,04*		*3524*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*881,04*				*3524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1732,81*		*6931*				
		Сметная стоимость				*93572*				
36	21-040108-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92	6	19218,47	--	115311	--	4889	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*814,86*		*4889*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814,86*				*4889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1602,67*		*9616*				
		Сметная стоимость				*129816*				
37	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,08288	43979,81	4403,85	3645	365	1893	42,70	4
		т		31688,95	720,79	2626	60	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*1893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*1668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*443*				
		Сметная стоимость				*5981*				
38	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,08288	94348,23	--	7820	--	332	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*652*				
		Сметная стоимость				*8804*				
39	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	1217,44	667,83	4870	2671	1937	0,81	3
		шт		517,10	151,16	2068	605	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*484,20*		*1937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*1660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*545*				
		Сметная стоимость				*7351*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,996	42481,95	--	42312	--	1794	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*3528*				
		Сметная стоимость				*47635*				
41	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	5	6911,13	3342,49	34556	16712	14212	4,83	24
		шт. сборных конструкций		3188,19	749,98	15941	3750	62,1	1,07	5
		Накладные расходы -		*2842,32*		*14212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2445,60*				*12228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*396,73*				*1984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,28*		*3901*				
		Сметная стоимость				*52669*				
42	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)	19,8	4593,51	--	90951	--	3856	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*3856*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*3856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*7585*				
		Сметная стоимость				*102392*				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ								
43	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	25,44	27278,88	1403,14	693975	35696	99494	8,21	209
		м3		5153,25	294,75	131099	7498	48,5	0,42	11
		Накладные расходы -		*3910,94*		*99494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*67220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*32275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*63478*				
		Сметная стоимость				*856947*				
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,45602	94348,23	--	43025	--	1824	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*1824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*1824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*3588*				
		Сметная стоимость				*48437*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,67548	111146,61	--	75077	--	3183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*3183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*3183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*6261*				
		Сметная стоимость				*84521*				
46	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,14356	111146,61	--	15956	--	677	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*1331*				
		Сметная стоимость				*17963*				
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,52542	99812,80	--	52444	--	2224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*2224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*2224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*4373*				
		Сметная стоимость				*59041*				
48	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1,87704	99812,80	--	187353	--	7944	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*7944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*7944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*15624*				
		Сметная стоимость				*210920*				
49	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08723	94348,23	--	8230	--	349	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*686*				
		Сметная стоимость				*9265*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,1899	101938,05	--	19358	--	821	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*1614*				
		Сметная стоимость				*21793*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-2 ШТ-Л-32								
51	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,96	27278,88	1403,14	26188	1347	3755	8,21	8
		м3		5153,25	294,75	4947	283	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*3910,94*		*3755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*2537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*1218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*2395*				
		Сметная стоимость				*32338*				
52	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,048272	99812,80	--	4818	--	204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*402*				
		Сметная стоимость				*5424*				
53	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,014904	111146,61	--	1657	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*138*				
		Сметная стоимость				*1865*				
54	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0972	94348,52	--	9171	--	389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*765*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10325*				
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0972	94348,23	--	9171	--	389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7867,89*		*765*				
		Сметная стоимость				*10325*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			6661777	267111			1063
			Тенге			720470	59590			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6661777				
	Материалы -		Тенге			1015274				
	Всего заработная плата -		Тенге				780060			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			434078				
	Местные материалы -		Тенге			4224845				
		Накладные расходы -	Тенге			767026				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					464857		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					302169		
		Сметная прибыль -	Тенге			594304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8023108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1148
		Сметная заработная плата -	Тенге				780060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8023108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1148
		Сметная заработная плата -	Тенге				780060			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА Л-1-2ШТ								
341	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	8	3183,51	1453,74	25468	11630	11070	2,37	19
		шт. сборных конструкций		1601,55	327,65	12812	2621	62,1	0,47	4
		Накладные расходы -		*1383,81*		*11070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1198,03*				*9584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,78*				*1486*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*365,39*		*2923*				
		Сметная стоимость				*39462*				
342	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	8	2983,57	1436,84	23869	11495	10227	2,20	18
		шт		1452,18	327,16	11617	2617	62,1	0,47	4
		Накладные расходы -		*1278,32*		*10227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1104,97*				*8840*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,35*				*1387*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*340,95*		*2728*				
		Сметная стоимость				*36823*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85	72,8	6104,02	--	444373	--	18841	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,81*		*18841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,81*				*18841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,03*		*37057*				
		Сметная стоимость				*500272*				
347	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	20	1221,08	29,68	24422	594	9925	1,03	21
		шт		679,88	6,72	13598	134	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*496,23*		*9925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*8528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*2748*				
		Сметная стоимость				*37094*				
348	21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	20	1347,78	--	26956	--	1143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*1143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,15*				*1143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,39*		*2248*				
		Сметная стоимость				*30347*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			545087	23718			57
			Тенге			38027	5373			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545087				
	Материалы -		Тенге			12013				
	Всего заработная плата -		Тенге				43400			
	Местные материалы -		Тенге			471328				
		Накладные расходы -	Тенге			51206				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26952		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24254		
		Сметная прибыль -	Тенге			47703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			643996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				43400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			643996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				43400			

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

1 ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	1234,32	971,32	53,01	1198915	65425	435002	0,74	913
		м2		505,86	38,99	624398	48124	54,8	0,06	78
		Накладные расходы -		*352,42*		*435002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*368542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,84*				*66460*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*105,90*		*130713*				
		Сметная стоимость				*1764630*				
368	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	258,48	3444,50	11,26	890335	2911	235784	2,00	517
		м2		1335,84	5,37	345288	1388	54,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*912,19*		*235784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*734,98*				*189979*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,21*				*45805*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*348,54*		*90090*				
		Сметная стоимость				*1216208*				
369	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	185,3	2022,57	24,82	374782	4600	145279	1,79	332
		м2		1209,61	12,77	224141	2366	54,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*784,02*		*145279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*669,86*				*124126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*21154*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*224,53*		*41605*				
		Сметная стоимость				*561666*				
371	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	702	216,27	1,53	151823	1075	101521	0,30	209
		м		208,54	0,70	146395	491	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*144,62*		*101521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*129,94*				*91217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*10305*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28,87*		*20268*				
		Сметная стоимость				*273612*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2615856**	**74011**			**1971**
			Тенге			**1340222**	**52369**			**84**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2615856				
	Материалы -		Тенге			1201623				
	Всего заработная плата -		Тенге				1392591			
		Накладные расходы -	Тенге			917587				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					773863		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					143724		
		Сметная прибыль -	Тенге			282675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3816119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				1392591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3816119				2056
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1392591			
		Сметная заработная плата -	Тенге							6535
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			15142057	1092514			420
			Тенге			4246260	287148			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15142057				
	Материалы -		Тенге			3981768				
	Всего заработная плата -		Тенге				4533408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			434078				
	Местные материалы -		Тенге			5387437				
		Накладные расходы -	Тенге			3192135				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2446385		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					745750		
		Сметная прибыль -	Тенге			1466735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19800927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6955
		Сметная заработная плата -	Тенге				4533408			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			19800927				6955
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4533408			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-3. Блок А. Отопление и вентиляция.

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА КП-1

131	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	19,09	3307,62	23,66	63142	452	12573	1,28	24
		м2		814,77	8,52	15554	163	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,59*		*12573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*497,27*				*9493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,33*				*3080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*6057*				
		Сметная стоимость				*81772*				
132	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	47,86	3098,62	22,08	148300	1057	25001	0,96	46
		м2		613,08	7,93	29342	380	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*522,38*		*25001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*375,09*				*17952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,29*				*7049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,68*		*13864*				
		Сметная стоимость				*187165*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,8	3454,99	26,70	6219	48	1339	1,48	3
		м2		941,66	7,15	1695	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*743,87*		*1339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,08*				*1032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,79*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*335,91*		*605*				
		Сметная стоимость				*8163*				
134	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,8	3283,65	23,66	22329	161	5015	1,48	10
		м2		941,66	8,52	6403	58	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*737,47*		*5015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,91*				*3903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163,56*				*1112*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*321,69*		*2187*				
		Сметная стоимость				*29531*				
135	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	3376,55	29,66	5065	44	1196	1,62	2
		м2		1028,48	10,86	1543	16	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*797,54*		*1196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,78*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*333,93*		*501*				
		Сметная стоимость				*6762*				
		СИСТЕМА КП-2								
156	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26,92	3307,62	23,66	89041	637	17729	1,28	34
		м2		814,77	8,52	21934	229	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,59*		*17729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*497,27*				*13386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,33*				*4343*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*317,30*		*8542*				
		Сметная стоимость				*115312*				
157	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,71	3098,62	22,08	85863	612	14475	0,96	27
		м2		613,08	7,93	16988	220	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*522,38*		*14475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*375,09*				*10394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,29*				*4081*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*289,68*		*8027*				
		Сметная стоимость				*108365*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,7	3454,99	26,70	9328	72	2008	1,48	4
		м2		941,66	7,15	2542	19	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*743,87*		*2008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,08*				*1547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,79*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,91*		*907*				
		Сметная стоимость				*12243*				
		СИСТЕМА КП-3								
176	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	34,79	3307,62	23,66	115072	823	22913	1,28	45
		м2		814,77	8,52	28346	297	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,59*		*22913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*497,27*				*17300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,33*				*5613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*11039*				
		Сметная стоимость				*149023*				
177	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	3283,65	23,66	7881	57	1770	1,48	4
		м2		941,66	8,52	2260	20	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*737,47*		*1770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,91*				*1377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163,56*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,69*		*772*				
		Сметная стоимость				*10423*				
		СИСТЕМА П1								
205	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,14	3431,82	24,44	10776	77	2079	1,28	4
		м2		814,77	5,82	2558	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*662,16*		*2079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*495,64*				*1556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,52*				*523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,52*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13884*				
206	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	56,8	3307,62	23,66	187873	1344	37408	1,28	73
		м2		814,77	8,52	46279	484	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*658,59*		*37408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*497,27*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,33*				*9163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*18022*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*243304*				
207	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	3283,65	23,66	27583	199	6195	1,48	12
		м2		941,66	8,52	7910	72	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*737,47*		*6195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,91*				*4821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163,56*				*1374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,69*		*2702*				
		Сметная стоимость				*36480*				
208	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	50,6	3376,55	29,66	170854	1501	40356	1,62	82
		м2		1028,48	10,86	52041	549	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*797,54*		*40356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*31765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,78*				*8591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,93*		*16897*				
		Сметная стоимость				*228106*				
		СИСТЕМА В-6								
333	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,14	3543,14	29,99	11125	94	2527	1,62	5
		м2		1028,48	11,00	3229	35	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*804,70*		*2527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,85*				*1971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,85*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,83*		*1092*				
		Сметная стоимость				*14744*				
334	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,7	3283,65	23,66	41702	300	9366	1,48	19
		м2		941,66	8,52	11959	108	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*737,47*		*9366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,91*				*7289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163,56*				*2077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,69*		*4085*				
		Сметная стоимость				*55153*				
335	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	69,8	3376,55	29,66	235683	2071	55668	1,62	113
		м2		1028,48	10,86	71788	758	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*797,54*		*55668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*43817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,78*				*11851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,93*		*23308*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*314659*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1237836	9547			507
			Тенге			322371	3439			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1237836				
	Материалы -		Тенге			905918				
	Всего заработная плата -		Тенге				325810			
	Сдача и испытание -		Тенге			15806				
		Накладные расходы -	Тенге			257617				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					196789		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60828		
		Сметная прибыль -	Тенге			119636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1615090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				325810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1615090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				325810			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			1237836	9547			507
			Тенге			322371	3439			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1237836				
	Материалы -		Тенге			905918				
	Всего заработная плата -		Тенге				325810			
	Сдача и испытание -		Тенге			15806				
		Накладные расходы -	Тенге			257617				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					196789		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60828		
		Сметная прибыль -	Тенге			119636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1615090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				325810			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1615090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				325810			
		ОТДЕЛ 3. Локальная смета 2-2-3. Блок Б. Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА КП-3								
146	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	64,8	3692,22	21,01	239256	1362	35399	0,96	62
		м2 поверхности воздуховодов		613,08	5,92	39728	384	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*546,28*		*35399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*373,87*				*24227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,40*				*11172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,08*		*21972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*296627*				
147	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	20,1	3730,91	22,08	74991	444	13591	1,28	26
		м2 поверхности воздуховодов		814,77	7,93	16377	159	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*676,17*		*13591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,91*				*9988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,26*				*3603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,57*		*7087*				
		Сметная стоимость				*95669*				
148	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	25,3	3938,72	23,66	99650	599	19361	1,48	37
		м2 поверхности воздуховодов		941,66	8,52	23824	216	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*765,24*		*19361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,91*				*14520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,34*				*4841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,32*		*9521*				
		Сметная стоимость				*128531*				
149	11-200101-0402 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	1,2	3747,24	29,66	4497	36	976	1,62	2
		м2 поверхности воздуховодов		1028,48	10,86	1234	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*813,26*		*976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,50*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,84*		*438*				
		Сметная стоимость				*5911*				
		СИСТЕМА КП-4								
173	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	10,2	3376,55	29,66	34441	303	8135	1,62	16
		м2		1028,48	10,86	10490	111	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*797,54*		*8135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*6403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,78*				*1732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,93*		*3406*				
		Сметная стоимость				*45982*				
174	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	21,8	3283,65	23,66	71584	516	16077	1,48	32
		м2		941,66	8,52	20528	186	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*737,47*		*16077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,91*				*12511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163,56*				*3566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,69*		*7013*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,10*		*7744*				
		Сметная стоимость				*104546*				
365	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	15,7	3543,14	29,99	55627	471	12634	1,62	25
		м2		1028,48	11,00	16147	173	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*804,70*		*12634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,85*				*9857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,85*				*2777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,83*		*5461*				
		Сметная стоимость				*73722*				
366	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	20,41	3431,82	24,44	70043	499	13515	1,28	26
		м2		814,77	5,82	16629	119	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*662,16*		*13515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*495,64*				*10116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,52*				*3399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,52*		*6685*				
		Сметная стоимость				*90242*				
367	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	11,4	3376,55	29,66	38493	338	9092	1,62	18
		м2		1028,48	10,86	11725	124	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*797,54*		*9092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*7156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,78*				*1936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,93*		*3807*				
		Сметная стоимость				*51392*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2453633	17810			962
			Тенге			611877	6155			8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2453633				
		Материалы -	Тенге			1823946				
		Всего заработная плата -	Тенге				618032			
		Сдача и испытание -	Тенге			29985				
		Накладные расходы -	Тенге			493153				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					373292		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119861		
		Сметная прибыль -	Тенге			235743				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3182529				970
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				618032			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3182529				970
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				618032			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2453633	17810			962
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			611877	6155			8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2453633				
	Материалы -		Тенге			1823946				
	Всего заработная плата -		Тенге				618032			
	Сдача и испытание -		Тенге			29985				
		Накладные расходы -	Тенге			493153				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					373292		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119861		
		Сметная прибыль -	Тенге			235743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3182529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				618032			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			3182529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				618032			
		ОТДЕЛ 4. Локальная смета 2-3-2. Блок В. Общестроительные работы выше 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
2	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86**	63,9333	19805,04	--	1266202	--	53687	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,73*		*53687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*53687*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1651,58*		*105591*				
		Сметная стоимость				*1425480*				
6	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	0,03677	51138,18	--	1880	--	80	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2168,26*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4264,52*		*157*				
		Сметная стоимость				*2117*				
7	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125**	0,134203	17981,04	--	2413	--	102	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1499,47*		*201*				
		Сметная стоимость				*2717*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**	0,0477927	17981,04	--	859	--	36	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1499,47*		*72*				
		Сметная стоимость				*967*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1271354	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1271354				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1266202				
	Местные материалы -		Тенге			5153				
		Накладные расходы -	Тенге			53905				
		Сметная прибыль -	Тенге			106021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1431281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1431281				
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
20	21-040108-0854 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92**	71	46024,42	--	3267734	--	138552	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1951,44*		*138552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,44*				*138552*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3838,07*		*272503*				
		Сметная стоимость				*3678789*				
21	21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92**	20	36512,79	--	730256	--	30963	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1548,14*		*30963*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1548,14*				*30963*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3044,87*		*60897*				
		Сметная стоимость				*822116*				
22	21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92**	12	32542,60	--	390511	--	16558	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,81*		*16558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,81*				*16558*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2713,79*		*32566*				
		Сметная стоимость				*439634*				
23	21-040108-0427 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 34.12-8т СТ РК 949-92**								
		шт.	--	24343,40	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			4388501	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4388501				
	Местные материалы -		Тенге			4388501				
		Накладные расходы -	Тенге			186072				
		Сметная прибыль -	Тенге			365966				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4940539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4940539				
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
129	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**								
		м2	10,2	2288,18	99,26	23339	1012	7193	1,46	15
				930,84	44,88	9495	458	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*705,24*		*7193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,48*				*5952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,76*				*1242*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*239,47*		*2443*				
		Сметная стоимость				*32975*				
130	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**								
		м2	321,84	1658,75	97,41	533852	31351	162228	1,02	329
				650,92	44,88	209493	14444	59,8	0,07	22
		Накладные расходы -		*504,06*		*162228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*416,09*				*133914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,97*				*28313*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*173,02*		*55686*				
		Сметная стоимость				*751766*				
131	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**								
		м2	332,04	14294,07	--	4746203	--	201239	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*606,07*		*201239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*201239*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1192,01*		*395795*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5343237*				
132	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	332,04	706,50	14,35	234588	4764	86758	0,59	195
		м2		367,82	3,29	122131	1092	59,8	--	2
		Накладные расходы -		*261,29*		*86758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*221,92*				*73687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*13071*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*77,42*		*25708*				
		Сметная стоимость				*347054*				
133	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	193,4	831,30	--	160773	--	6817	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,25*		*6817*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,25*				*6817*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69,32*		*13407*				
		Сметная стоимость				*186997*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5698755	37128			539
			Тенге			341119	15994			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5698755				
	Материалы -		Тенге			413532				
	Всего заработная плата -		Тенге				357113			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4906976				
		Накладные расходы -	Тенге			464235				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					213553		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					250682		
		Сметная прибыль -	Тенге			493039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6656030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				357113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6656030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				357113			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
191	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2930,487	971,32	53,01	2846430	155331	1032769	0,74	2169
		м2		505,86	38,99	1482428	114254	54,8	0,06	184
		Накладные расходы -		*352,42*		*1032769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*874981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,84*				*157788*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*105,90*		*310336*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4189535*				
195	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	457,7185 м2	3444,50	11,26	1576613	5155	417528	2,00	915
		Накладные расходы -		1335,84	5,37	611439	2458	54,8	0,01	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*912,19*		*417528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,98*				*336416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,21*				*81112*		
		Сметная стоимость		*348,54*		*159531*				
196	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	126 м2	2022,57	24,82	254844	3128	98787	1,79	226
		Накладные расходы -		1209,61	12,77	152411	1609	54,8	0,02	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*784,02*		*98787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*669,86*				*84403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,16*				*14384*		
		Сметная стоимость		*224,53*		*28290*				
199	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	771 м	216,27	1,53	*381921* 166746	1181	111500	0,30	230
		Накладные расходы -		208,54	0,70	160785	540	62,1	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*144,62*		*111500*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,94*				*100182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,68*				*11318*		
		Сметная стоимость		*28,87*		*22260*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			*300506* 4844633	164794			3539
			Тенге			2407062	118860			192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4844633				
	Материалы -		Тенге			2272777				
	Всего заработная плата -		Тенге				2525922			
		Накладные расходы -	Тенге			1660584				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1395982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					264602		
		Сметная прибыль -	Тенге			520417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7025635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3731
		Сметная заработная плата -	Тенге				2525922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7025635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3731
		Сметная заработная плата -	Тенге				2525922			

РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2 ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	64	3183,51	1453,74	203745	93039	88564	2,37	152
		шт		1601,55	327,65	102499	20969	62,1	0,47	30
		Накладные расходы -		*1383,81*		*88564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1198,03*				*76674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,78*				*11890*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*365,39*		*23385*				
		Сметная стоимость				*315693*				
231	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85**	14,56	6104,02	--	88875	--	3768	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,81*		*3768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,81*				*3768*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*509,03*		*7411*				
		Сметная стоимость				*100055*				
232	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	6	777,20	28,98	4663	174	3012	1,08	6
		м		712,89	11,70	4277	70	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*502,00*		*3012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*449,97*				*2700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,03*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*102,34*		*614*				
		Сметная стоимость				*8289*				
233	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	7,2	2205,60	--	15880	--	673	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,52*		*673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,52*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*183,93*		*1324*				
		Сметная стоимость				*17878*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			313163	93213			158
			Тенге			106777	21040			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			313163				
	Материалы -		Тенге			8418				
	Всего заработная плата -		Тенге				127816			
	Местные материалы -		Тенге			104755				
		Накладные расходы -	Тенге			96017				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					79374		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16643		
		Сметная прибыль -	Тенге			32734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			441915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				127816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			441915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				127816			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			19784427	454775			6860
			Тенге			4650581	272296			433
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19784427				
	Материалы -		Тенге			4007484				
	Всего заработная плата -		Тенге				4922877			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6173178				
	Местные материалы -		Тенге			4498408				
		Накладные расходы -	Тенге			3703871				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2748476		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					955395		
		Сметная прибыль -	Тенге			1879064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25367362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7294
		Сметная заработная плата -	Тенге				4922877			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			25367362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7294
		Сметная заработная плата -	Тенге				4922877			
		ОТДЕЛ 5. Локальная смета 2-3-3. Блок В. Отопление и вентиляция.								
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА П1, П-1р								
159	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	167,53	3330,65	29,66	557985	4970	133286	1,62	271
		м2		1028,48	10,86	172301	1819	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*795,59*		*133286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*105168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*28118*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*330,10*		*55302*				
		Сметная стоимость				*746572*				
160	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	4,97	3543,14	29,99	17609	149	3999	1,62	8
		м2		1028,48	11,00	5112	55	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*804,70*		*3999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,85*				*3120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,85*				*879*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*347,83*		*1729*				
		Сметная стоимость				*23337*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	25,05	3435,35	24,37	86056	610	18639	1,48	37
		м2		941,66	8,79	23589	220	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*744,07*		*18639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*574,07*				*14381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,00*				*4258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,35*		*8376*				
		Сметная стоимость				*113071*				
162	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	21,384	3304,00	22,08	70653	472	14072	1,28	27
		м2		814,77	7,93	17423	170	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,07*		*14072*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,91*				*10626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,16*				*3446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,97*		*6778*				
		Сметная стоимость				*91503*				
163	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20,79	3431,82	24,44	71348	508	13766	1,28	27
		м2		814,77	5,82	16939	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*662,16*		*13766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*495,64*				*10304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,52*				*3462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,52*		*6809*				
		Сметная стоимость				*91923*				
164	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,024	5870,17	2670,21	29492	13415	5451	0,96	5
		м2		613,08	714,85	3080	3591	60,4	0,89	4
		Накладные расходы -		*1084,97*		*5451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*802,07*				*4030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,90*				*1421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*556,41*		*2795*				
		Сметная стоимость				*37738*				
165	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	3307,62	23,66	16538	118	3293	1,28	6
		м2		814,77	8,52	4074	43	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,59*		*3293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*497,27*				*2486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,33*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21417*				
		СИСТЕМА В-1, В-1р								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	169,108	3330,65	29,66	563240	5016	134541	1,62	273
		м2		1028,48	10,86	173924	1836	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*795,59*		*134541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*106159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*28383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,10*		*55823*				
		Сметная стоимость				*753604*				
185	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	14,615	3543,14	29,99	51783	438	11761	1,62	24
		м2		1028,48	11,00	15031	161	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*804,70*		*11761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,85*				*9176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,85*				*2585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,83*		*5083*				
		Сметная стоимость				*68627*				
186	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	26,645	3435,35	24,37	91535	649	19826	1,48	39
		м2		941,66	8,79	25090	234	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*744,07*		*19826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*574,07*				*15296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,00*				*4530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,35*		*8909*				
		Сметная стоимость				*120270*				
187	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	28,574	3304,00	22,08	94408	631	18804	1,28	37
		м2		814,77	7,93	23281	227	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,07*		*18804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,91*				*14199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,16*				*4605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,97*		*9057*				
		Сметная стоимость				*122269*				
188	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,56	3431,82	24,44	43104	307	8317	1,28	16
		м2		814,77	5,82	10233	73	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*662,16*		*8317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*495,64*				*6225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,52*				*2092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,52*		*4114*				
		Сметная стоимость				*55534*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,84	5870,17	2670,21	92984	42296	17186	0,96	15
		м2		613,08	714,85	9711	11323	60,4	0,89	14
		Накладные расходы -		*1084,97*		*17186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*802,07*				*12705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,90*				*4481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*556,41*		*8814*				
		Сметная стоимость				*118984*				
190	11-200101-0413 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,4	3316,41	22,13	11276	75	1468	0,72	2
		м2		456,14	6,36	1551	22	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*431,81*		*1468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*279,35*				*950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,46*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,86*		*1020*				
		Сметная стоимость				*13764*				
		СИСТЕМА В-2								
212	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	123,78	3330,65	29,66	412268	3672	98479	1,62	200
		м2		1028,48	10,86	127305	1344	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*795,59*		*98479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*77704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*20775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,10*		*40860*				
		Сметная стоимость				*551606*				
213	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,02	3435,35	24,37	17245	122	3735	1,48	7
		м2		941,66	8,79	4727	44	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*744,07*		*3735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*574,07*				*2882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,00*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,35*		*1678*				
		Сметная стоимость				*22659*				
214	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	13,7	3304,00	22,08	45265	302	9016	1,28	18
		м2		814,77	7,93	11162	109	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,07*		*9016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,91*				*6808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,16*				*2208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,97*		*4342*				
		Сметная стоимость				*58623*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,4	3431,82	24,44	15100	108	2914	1,28	6
		м2		814,77	5,82	3585	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*662,16*		*2914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*495,64*				*2181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,52*				*733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,52*		*1441*				
		Сметная стоимость				*19455*				
216	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,913	5870,17	2670,21	46451	21129	8585	0,96	8
		м2		613,08	714,85	4851	5657	60,4	0,89	7
		Накладные расходы -		*1084,97*		*8585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*802,07*				*6347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,90*				*2239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*556,41*		*4403*				
		Сметная стоимость				*59439*				
		СИСТЕМА В-3								
234	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	101,5	3330,65	29,66	338061	3011	80753	1,62	164
		м2		1028,48	10,86	104390	1102	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*795,59*		*80753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*63717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*17035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,10*		*33505*				
		Сметная стоимость				*452319*				
235	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	18,21	3435,35	24,37	62558	444	13550	1,48	27
		м2		941,66	8,79	17148	160	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*744,07*		*13550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*574,07*				*10454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,00*				*3096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,35*		*6089*				
		Сметная стоимость				*82196*				
236	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	12,278	3304,00	22,08	40566	271	8080	1,28	16
		м2		814,77	7,93	10004	97	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,07*		*8080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,91*				*6101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,16*				*1979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,97*		*3892*				
		Сметная стоимость				*52537*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,23	3431,82	24,44	96880	690	18693	1,28	36
		м2		814,77	5,82	23001	164	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*662,16*		*18693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*495,64*				*13992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,52*				*4701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,52*		*9246*				
		Сметная стоимость				*124819*				
238	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,91	5870,17	2670,21	46433	21121	8582	0,5	8
		м2		613,08	714,85	4849	5654	60,4	0,09	7
		Накладные расходы -		*1084,97*		*8582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*802,07*				*6344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,90*				*2238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*556,41*		*4401*				
		Сметная стоимость				*59416*				
		СИСТЕМА В-4								
255	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	5,966	3330,65	29,66	19871	177	4747	1,6	10
		м2		1028,48	10,86	6136	65	60,4	0,0	--
		Накладные расходы -		*795,59*		*4747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*3745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*1001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,10*		*1969*				
		Сметная стоимость				*26587*				
		СИСТЕМЫ ВЕ1								
263	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,7	3330,65	29,66	52291	466	12491	1,62	25
		м2		1028,48	10,86	16147	170	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*795,59*		*12491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*9856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*2635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,10*		*5183*				
		Сметная стоимость				*69964*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2990999	121169			1312
			Тенге			834644	34486			43
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2990999				
	Материалы -		Тенге			2035186				
	Всего заработная плата -		Тенге				869131			
	Сдача и испытание -		Тенге			45515				
		Накладные расходы -	Тенге			674031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					524955		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					149076		
		Сметная прибыль -	Тенге			293202				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3958233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1355
		Сметная заработная плата -	Тенге				869131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3958233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1355
		Сметная заработная плата -	Тенге				869131			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			2990999	121169			1312
			Тенге			834644	34486			43
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2990999				
	Материалы -		Тенге			2035186				
	Всего заработная плата -		Тенге				869131			
	Сдача и испытание -		Тенге			45515				
		Накладные расходы -	Тенге			674031				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					524955		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					149076		
		Сметная прибыль -	Тенге			293202				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3958233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1355
		Сметная заработная плата -	Тенге				869131			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			3958233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1355
		Сметная заработная плата -	Тенге				869131			
		ОТДЕЛ 6. локальная смета 2-4-2. Блок Г. Общестроительные работы выше 0,000								
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
104	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	1,89	2355,70	98,09	4452	185	1217	1,30	2
		м2		828,76	43,70	1566	83	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		***643,74***		***1217***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***521,73***				***986***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***122,00***				***231***		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***239,95***		***454***				
		Сметная стоимость				***6122***				
105	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	163,08	1658,75	97,41	270509	15886	82203	1,02	167
		м2		650,92	44,88	106153	7319	59,8	0,07	11
		Накладные расходы -		***504,06***		***82203***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***416,09***				***67856***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***87,97***				***14347***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,02*		*28217*				
		Сметная стоимость				*380929*				
106	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	163,08	14294,07	--	2331077	--	98838	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*606,07*		*98838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*98838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*194393*				
		Сметная стоимость				*2624308*				
107	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,89	8107,77	--	15324	--	650	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*343,77*		*650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*343,77*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*676,12*		*1278*				
		Сметная стоимость				*17252*				
108	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	164,97	706,50	14,35	116552	2367	43105	0,59	97
		м2		367,82	3,29	60679	543	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*261,29*		*43105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*221,92*				*36611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*6494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,42*		*12773*				
		Сметная стоимость				*172429*				
109	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	103,35	831,30	--	85915	--	3643	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,25*		*3643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,25*				*3643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,32*		*7165*				
		Сметная стоимость				*96722*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2823829**	**18439**			**266**
			Тенге			**168398**	**7944**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2823829				
	Материалы -		Тенге			204676				
	Всего заработная плата -		Тенге				176342			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2432315				
		Накладные расходы -	Тенге			229654				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					105453		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					124201		
		Сметная прибыль -	Тенге			244279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3297761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				176342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3297761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				176342			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			2823829	18439			266
			Тенге			168398	7944			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2823829				
	Материалы -		Тенге			204676				
	Всего заработная плата -		Тенге				176342			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2432315				
		Накладные расходы -	Тенге			229654				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					105453		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					124201		
		Сметная прибыль -	Тенге			244279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3297761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				176342			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			3297761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				176342			
		ОТДЕЛ 7. Локальная смета 2-4-3. Блок Г. Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА П-1								
139	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**29,3**	**3330,65**	**29,66**	**97588**	**869**	**23311**	**1,62**	**47**
		м2		**1028,48**	**10,86**	**30134**	**318**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***795,59***		***23311***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***627,76***				***18393***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***167,84***				***4918***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***330,10***		***9672***				
		Сметная стоимость				***130571***				
140	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**8,38**	**3543,14**	**29,99**	**29691**	**251**	**6743**	**1,62**	**14**
		м2		**1028,48**	**11,00**	**8619**	**92**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***804,70***		***6743***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***627,85***				***5261***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***176,85***				***1482***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***347,83***		***2915***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*39349*				
141	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**25,09**	**3435,35**	**24,37**	**86193**	**611**	**18669**	**1,48**	**37**
		м2		**941,66**	**8,79**	**23626**	**221**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*744,07*		*18669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*574,07*				*14403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,00*				*4265*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*334,35*		*8389*				
		Сметная стоимость				*113251*				
142	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**8,48**	**3304,00**	**22,08**	**28018**	**187**	**5580**	**1,28**	**11**
		м2		**814,77**	**7,93**	**6909**	**67**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*658,07*		*5580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,91*				*4214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,16*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*316,97*		*2688*				
		Сметная стоимость				*36286*				
143	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**6,28**	**3431,82**	**24,44**	**21552**	**153**	**4158**	**1,28**	**8**
		м2		**814,77**	**5,82**	**5117**	**37**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*662,16*		*4158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*495,64*				*3113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,52*				*1046*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*327,52*		*2057*				
		Сметная стоимость				*27767*				
		СИСТЕМА П-2								
166	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**15,56**	**3330,65**	**29,66**	**51825**	**462**	**12379**	**1,62**	**25**
		м2		**1028,48**	**10,86**	**16003**	**169**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*795,59*		*12379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*9768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*2612*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*330,10*		*5136*				
		Сметная стоимость				*69341*				
167	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**3,77**	**3304,00**	**22,08**	**12456**	**83**	**2481**	**1,28**	**5**
		м2		**814,77**	**7,93**	**3072**	**30**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*658,07*		*2481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,91*				*1873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,16*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*316,97*		*1195*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*16132*				
168	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,55	3454,99	26,70	22630	175	4872	1,48	10
		м2		941,66	7,15	6168	47	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*743,87*		*4872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,08*				*3754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,79*				*1119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,91*		*2200*				
		Сметная стоимость				*29703*				
169	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30,6	3307,62	23,66	101213	724	20153	1,28	39
		м2		814,77	8,52	24932	261	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,59*		*20153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*497,27*				*15216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,33*				*4937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*9709*				
		Сметная стоимость				*131075*				
170	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,2	3098,62	22,08	78085	556	13164	0,96	24
		м2		613,08	7,93	15450	200	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*522,38*		*13164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*375,09*				*9452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,29*				*3712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,68*		*7300*				
		Сметная стоимость				*98549*				
		СИСТЕМА П-3								
194	11-200101-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	3,2	3523,16	29,99	11274	96	2572	1,62	5
		м2		1028,48	11,00	3291	35	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*803,85*		*2572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,85*				*2009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,00*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,16*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14954*				
195	11-200101-0209 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	7,3	4041,74	23,66	29505	173	5618	1,48	11
		м2		941,66	8,52	6874	62	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*769,61*		*5618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,91*				*4190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,70*				*1429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,91*		*2810*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*37933*				
196	11-200101-0210 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	17	3528,95	22,08	59992	375	11349	1,28	22
		м2		814,77	7,93	13851	135	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*667,61*		*11349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,91*				*8447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,70*				*2902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,72*		*5707*				
		Сметная стоимость				*77049*				
		СИСТЕМА П-4								
221	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	10,9	3435,35	24,37	37445	266	8110	1,48	16
		м2		941,66	8,79	10264	96	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*744,07*		*8110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*574,07*				*6257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,00*				*1853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,35*		*3644*				
		Сметная стоимость				*49200*				
222	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6	3307,62	23,66	31753	227	6323	1,28	12
		м2		814,77	8,52	7822	82	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,59*		*6323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*497,27*				*4774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,33*				*1549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*3046*				
		Сметная стоимость				*41122*				
		СИСТЕМА П-5,П-5р								
251	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,4	3543,14	29,99	8504	72	1931	1,62	4
		м2		1028,48	11,00	2468	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*804,70*		*1931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,85*				*1507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,85*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,83*		*835*				
		Сметная стоимость				*11270*				
252	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,8	3376,55	29,66	63479	558	14994	1,62	30
		м2		1028,48	10,86	19335	204	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*797,54*		*14994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*11802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,78*				*3192*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,93*		*6278*				
		Сметная стоимость				*84751*				
253	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,2	3283,65	23,66	66330	478	14897	1,48	30
		м2		941,66	8,52	19021	172	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*737,47*		*14897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,91*				*11593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163,56*				*3304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,69*		*6498*				
		Сметная стоимость				*87725*				
254	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,2	3307,62	23,66	106505	762	21207	1,28	41
		м2		814,77	8,52	26236	274	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,59*		*21207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*497,27*				*16012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,33*				*5195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*10217*				
		Сметная стоимость				*137929*				
		СИСТЕМА В1								
272	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,8	3330,65	29,66	29310	261	7001	1,62	14
		м2		1028,48	10,86	9051	96	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*795,59*		*7001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*5524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*1477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,10*		*2905*				
		Сметная стоимость				*39216*				
273	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,9	3376,55	29,66	16545	145	3908	1,62	8
		м2		1028,48	10,86	5040	53	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*797,54*		*3908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*3076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,78*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,93*		*1636*				
		Сметная стоимость				*22089*				
274	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,4	3283,65	23,66	40717	293	9145	1,48	18
		м2		941,66	8,52	11677	106	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*737,47*		*9145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,91*				*7116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163,56*				*2028*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,69*		*3989*				
		Сметная стоимость				*53851*				
275	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	34	3307,62	23,66	112459	804	22392	1,28	44
		м2		814,77	8,52	27702	290	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,59*		*22392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*497,27*				*16907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,33*				*5485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*10788*				
		Сметная стоимость				*145639*				
		СИСТЕМА В2								
291	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	8,2	3330,65	29,66	27311	243	6524	1,62	13
		м2		1028,48	10,86	8434	89	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*795,59*		*6524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*5148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*1376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,10*		*2707*				
		Сметная стоимость				*36542*				
292	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	5	3304,00	22,08	16520	110	3290	1,28	6
		м2		814,77	7,93	4074	40	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,07*		*3290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,91*				*2485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,16*				*806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,97*		*1585*				
		Сметная стоимость				*21395*				
293	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	15,2	3283,65	23,66	49911	360	11210	1,48	23
		м2		941,66	8,52	14313	130	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*737,47*		*11210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,91*				*8723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163,56*				*2486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,69*		*4890*				
		Сметная стоимость				*66010*				
294	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	4,5	3454,99	26,70	15547	120	3347	1,48	7
		м2		941,66	7,15	4237	32	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*743,87*		*3347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*573,08*				*2579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,79*				*769*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,91*		*1512*				
		Сметная стоимость				*20406*				
295	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	37,2	3307,62	23,66	123043	880	24500	1,28	48
		м2		814,77	8,52	30309	317	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*658,59*		*24500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*497,27*				*18498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,33*				*6001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*11803*				
		Сметная стоимость				*159346*				
		СИСТЕМА В3								
311	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	27,1	3330,65	29,66	90261	804	21561	1,62	44
		м2		1028,48	10,86	27872	294	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*795,59*		*21561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*627,76*				*17012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*4548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,10*		*8946*				
		Сметная стоимость				*120767*				
312	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	26,3	3435,35	24,37	90350	641	19569	1,48	39
		м2		941,66	8,79	24766	231	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*744,07*		*19569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*574,07*				*15098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,00*				*4471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,35*		*8794*				
		Сметная стоимость				*118713*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1556014	11741			655
			Тенге			416665	4205			5
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1556014				
	Материалы -		Тенге			1127608				
	Всего заработная плата -		Тенге				420871			
	Сдача и испытание -		Тенге			20400				
		Накладные расходы -	Тенге			330959				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					254206		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76753		
		Сметная прибыль -	Тенге			150958				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2037932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				420871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2037932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				420871			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**			1556014	11741			655
			Тенге			416665	4205			5
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1556014				
	Материалы -		Тенге			1127608				
	Всего заработная плата -		Тенге				420871			
	Сдача и испытание -		Тенге			20400				
		Накладные расходы -	Тенге			330959				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					254206		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76753		
		Сметная прибыль -	Тенге			150958				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2037932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				420871			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			2037932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				420871			
		ОТДЕЛ 8. Локальная смета 2-5-1. ГАЛЕРЕЯ БЛОК "Д". ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
		м3	139,86	76,68	71,89	10725	10055	3555	0,01	1
				4,79	31,19	670	4362	59,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*25,42*		*3555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,26*				*2974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,15*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,17*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15422*				
2	**11-010205-0801 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**								
		м3	17,82	515,28	44,20	9182	788	5800	0,76	14
				471,08	21,82	8395	389	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*325,50*		*5800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*291,30*				*5191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,20*				*609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,26*		*1199*				
		Сметная стоимость				*16181*				
3	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**								
		м3	55,3	8,45	8,45	467	467	121	--	--
				--	2,98	--	165	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,20*		*121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,76*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,43*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,85*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	55,3	98,00	41,56	5419	2298	2779	0,11	6
		м3		56,44	18,37	3121	1016	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*50,24*		*2779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*2445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,86*		*656*				
		Сметная стоимость				*8853*				
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	55,3	44,59	35,95	2466	1988	613	0,01	1
		м3		6,38	8,54	353	472	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*11,08*		*613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,81*				*487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4,45*		*246*				
		Сметная стоимость				*3325*				
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20,95	490,28	--	10271	--	6763	0,89	19
		м3		490,28	--	10271	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*322,83*		*6763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*289,76*				*6070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,07*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*65,05*		*1363*				
		Сметная стоимость				*18397*				
7	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	87,93	687,91	61,87	60488	5441	38132	1,01	89
		м3		626,04	30,55	55048	2686	59,1	0,05	5
		Накладные расходы -		*433,66*		*38132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,04*				*34121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,62*				*4011*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*89,73*		*7890*				
		Сметная стоимость				*106510*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87,93	98,00	41,56	8617	3654	4418	0,11	9
		м3		56,44	18,37	4963	1615	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*50,24*		*4418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*3888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,86*		*1043*				
		Сметная стоимость				*14078*				
9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	87,93	44,59	35,95	3921	3161	974	0,01	1
		м3		6,38	8,54	561	751	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*11,08*		*974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,81*				*775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*199*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			111557	27851			139
			Тенге			83381	11456			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111557				
	Материалы -		Тенге			325				
	Всего заработная плата -		Тенге				94837			
		Накладные расходы -	Тенге			63155				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					56049		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7106		
		Сметная прибыль -	Тенге			13977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				94837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			188690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				94837			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	4,84	19067,49	563,19	92287	2726	6097	1,35	7
		м3		765,52	126,87	3705	614	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1259,62*		*6097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*2095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*4002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*7871*				
		Сметная стоимость				*106254*				
11	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	4,9368	705,84	--	3485	--	148	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*291*				
		Сметная стоимость				*3923*				
12	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	4,9368	242,76	--	1198	--	51	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*100*				
		Сметная стоимость				*1349*				
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	25	1215,38	684,18	30384	17104	13688	0,83	21
		шт		531,20	235,01	13280	5875	62,1	0,30	8
		Накладные расходы -		*547,52*		*13688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*475,81*				*11895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,71*				*1793*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*141,03*		*3526*				
		Сметная стоимость				*47598*				
14	21-041201-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.24 СТ РК 956-93	25	10802,68	--	270067	--	11451	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*458,03*		*11451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*458,03*				*11451*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*900,86*		*22521*				
		Сметная стоимость				*304039*				
15	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок между фундаментными плитами(В15)	0,089	22892,51	969,99	2037	86	170	2,60	--
		м3		1674,09	191,86	149	17	48,5	0,27	--
		Накладные расходы -		*1914,00*		*170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*904,98*				*81*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1009,01*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1984,52*		*177*				
		Сметная стоимость				*2384*				
16	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,479085	705,84	--	6691	--	284	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*58,86*		*558*				
		Сметная стоимость				*7533*				
17	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	9,479085	242,76	--	2301	--	98	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*20,24*		*192*				
		Сметная стоимость				*2590*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00048	101938,05	--	49	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8500,82*		*4*				
		Сметная стоимость				*55*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			408499	19917			27
			Тенге			17134	6506			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408499				
	Материалы -		Тенге			87658				
	Всего заработная плата -		Тенге				23640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49				
	Местные материалы -		Тенге			283742				
		Накладные расходы -	Тенге			31988				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14071		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17917		
		Сметная прибыль -	Тенге			35239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			475726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				23640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			475726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				23640			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
19	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	11	1427,57	620,62	15703	6827	5291	0,67	7
		шт		424,87	224,69	4674	2472	62,1	0,28	3
		Накладные расходы -		*481,01*		*5291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,38*				*4437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,63*				*854*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*152,69*		*1680*				
		Сметная стоимость				*22674*				
20	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	2135,55	984,00	4271	1968	1437	0,94	2
		шт		610,66	359,29	1221	719	62,1	0,45	1
		Накладные расходы -		*718,43*		*1437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*602,34*				*1205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,09*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*228,32*		*457*				
		Сметная стоимость				*6164*				
21	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	94	3022,16	1480,44	284083	139162	92484	1,18	111
		шт		769,03	552,90	72289	51973	62,1	0,69	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*983,87*		*92484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*820,92*				*77167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,95*				*15317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,48*		*30125*				
		Сметная стоимость				*406692*				
22	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	94	14665,06	--	1378516	--	58449	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*621,80*		*58449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*621,80*				*58449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,95*		*114957*				
		Сметная стоимость				*1551922*				
23	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	10	7357,15	--	73572	--	3119	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*311,94*		*3119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,94*				*3119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,53*		*6135*				
		Сметная стоимость				*82827*				
24	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	9806,47	--	19613	--	832	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,79*		*832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,78*		*1636*				
		Сметная стоимость				*22080*				
25	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	1	5087,21	--	5087	--	216	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,70*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,23*		*424*				
		Сметная стоимость				*5727*				
26	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок (В7,5)	0,67	20594,49	670,43	13798	449	1300	3,06	2
		м3		1946,28	163,70	1304	110	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1939,94*		*1300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*614*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*1208*				
		Сметная стоимость				*16306*				
27	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	82,62	705,84	--	58317	--	2473	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*2473*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*2473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*4863*				
		Сметная стоимость				*65653*				
28	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	82,62	242,76	--	20057	--	850	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*1673*				
		Сметная стоимость				*22580*				
		СЕТКИ-2шт								
29	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,10678	37500,82	1185,99	4004	127	2245	56,40	6
		т		36314,83	377,89	3878	40	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*1990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*500*				
		Сметная стоимость				*6748*				
30	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,10678	94348,52	--	10075	--	427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*840*				
		Сметная стоимость				*11342*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
31	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	38	1858,30	24,46	70615	930	5600	0,20	8
		м2		124,59	4,90	4734	186	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*147,36*		*5600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*2500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*3100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*6097*				
		Сметная стоимость				*82312*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за два раза**	189	463,23	1,87	87550	354	9593	0,08	16
		м2		54,65	0,42	10330	79	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*50,76*		*9593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,85*				*5642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*3951*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*41,12*		*7771*				
		Сметная стоимость				*104914*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2045261	149816			152
			Тенге			98429	55579			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2045261				
	Материалы -		Тенге			231781				
	Всего заработная плата -		Тенге				154008			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10075				
	Местные материалы -		Тенге			1555161				
		Накладные расходы -	Тенге			184315				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93626		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					90689		
		Сметная прибыль -	Тенге			178366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2407941				221
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				154008			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2407941				221
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				154008			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2565318	197584			318
		Сметная заработная плата -	Тенге			198945	73541			94
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**			2565318				
			Тенге			319763				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				272486			
	Материалы -		Тенге			10123				
	Всего заработная плата -		Тенге			1838903				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			279458				
	Местные материалы -		Тенге					163745		
		Накладные расходы -	Тенге					115713		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			227582				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			3072357				
		Сметная прибыль -	Тенге							413
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				272486			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3072357				
		Сметная заработная плата -	Тенге							413
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				272486			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ОТДЕЛ 9. Локальная смета 3-4-1. Пищеблок. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	297,5	250,27	6,66	74454	1983	11155	0,07	21
		м2		44,14	1,59	13132	473	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*37,50*		*11155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*25,79*				*7673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,70*				*3482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,02*		*6849*				
		Сметная стоимость				*92458*				
100	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	297,5	476,21	27,78	141672	8264	55880	0,40	120
		м2		278,86	6,29	82961	1870	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*187,83*		*55880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*160,82*				*47845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,01*				*8036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,12*		*15804*				
		Сметная стоимость				*213356*				
101	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	36,771	20833,58	--	766072	--	32481	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*883,34*		*32481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*883,34*				*32481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1737,35*		*63884*				
		Сметная стоимость				*862438*				
102	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	297,5	490,87	61,96	146034	18433	32667	0,24	72
		м2		137,79	13,58	40993	4039	56,4	0,02	6
		Накладные расходы -		*109,81*		*32667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*25398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,43*				*7269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,05*		*14296*				
		Сметная стоимость				*192997*				
103	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	297,5	83,83	4,55	24940	1353	1687	--	1
		м2		2,55	1,05	759	312	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*5,67*		*1687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,03*				*604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*2130*				
		Сметная стоимость				*28758*				
104	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	11,46	55679,08	761,64	638082	8728	124542	22,10	253
		м3		13351,94	294,75	153013	3378	59,8	0,37	4
		Накладные расходы -		*10867,53*		*124542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8160,72*				*93522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2706,81*				*31020*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5323,73*		*61010*				
		Сметная стоимость				*823634*				
		ВЕНТКАНАЛ								
129	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м** м3	0,8	6754,40	1236,72	5404	989	1510	4,54	4
				2742,89	279,92	2194	224	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		*1887,08*		*1510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*1228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,50*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*691,32*		*553*				
		Сметная стоимость				*7467*				
130	21-030101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-100** 1000шт	0,798	45878,04	--	36611	--	1552	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1945,23*		*1552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1945,23*				*1552*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3825,86*		*3053*				
		Сметная стоимость				*41216*				
131	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т** шт	3	913,21	454,98	2740	1365	918	0,39	1
				259,82	152,98	779	459	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*305,94*		*918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,35*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,59*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*97,53*		*293*				
		Сметная стоимость				*3950*				
132	21-040111-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты бетонные, используемые при устройстве кровли** м2	1,44	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			1836008	41116			472
			Тенге			293832	10755			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1836008				
	Материалы -		Тенге			698377				
	Всего заработная плата -		Тенге				304587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			766072				
	Местные материалы -		Тенге			36611				
		Накладные расходы -	Тенге			262393				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					177040		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					85353		
		Сметная прибыль -	Тенге			167872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2266273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				304587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2266273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				304587			
				РАЗДЕЛ 10. ОКНА						
133	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	5,24	2082,98	94,08	10915	493	3477	1,38	7
		м2		879,13	43,70	4607	229	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*663,57*		*3477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*551,86*				*2892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,72*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*219,72*		*1151*				
		Сметная стоимость				*15543*				
134	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	28,62	1512,38	94,02	43284	2691	13213	0,93	27
		м2		594,06	43,70	17002	1251	59,8	0,07	2
		Накладные расходы -		*461,68*		*13213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*381,38*				*10915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,30*				*2298*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*157,92*		*4520*				
		Сметная стоимость				*61017*				
135	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	33,86	14294,07	--	483997	--	20521	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*606,07*		*20521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*20521*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1192,01*		*40361*				
		Сметная стоимость				*544880*				
136	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	**Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	17,7	706,50	14,35	12505	254	4625	0,59	10
		м2		367,82	3,29	6510	58	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*261,29*		*4625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*221,92*				*3928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*697*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*77,42*		*1370*				
		Сметная стоимость				*18500*				
137	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм**	17,7	831,30	--	14714	--	624	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,25*		*624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,25*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69,32*		*1227*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*16565*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			565415	3438			44
			Тенге			28119	1538			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			565415				
	Материалы -		Тенге			35147				
	Всего заработная плата -		Тенге				29657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498711				
		Накладные расходы -	Тенге			42461				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17735		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24726		
		Сметная прибыль -	Тенге			48630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			656506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				29657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			656506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				29657			
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
		ТИП -Б-32,18 м2								
147	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	32,18	176,71	19,03	5687	613	1215	0,07	2
		м2		41,50	6,16	1335	198	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*37,75*		*1215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,72*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,16*		*552*				
		Сметная стоимость				*7454*				
148	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	2,5744	20689,79	4,68	53264	12	5810	3,66	9
		м3		2172,98	--	5594	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*5810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*3407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*2403*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1835,72*		*4726*				
		Сметная стоимость				*63800*				
149	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	32,18	900,71	58,86	28985	1894	5880	0,36	12
		м2		208,48	19,21	6709	618	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*182,73*		*5880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,66*				*4462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,07*				*1418*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*86,68*		*2789*				
		Сметная стоимость				*37655*				
150	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	32,18	-209,83	-4,74	-6752	-152	-580	-0,02	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-12,01	-2,36	-387	-76	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8,75*				*282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,27*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,23*		*587*				
		Сметная стоимость				*-5586*				
151	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	34,4326	101,68	0,61	3501	21	1745	0,10	4
		м		72,78	0,28	2506	10	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*50,69*		*1745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*44,49*				*1532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,20*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,19*		*420*				
		Сметная стоимость				*5666*				
		ТИП -К2-131,71 м2								
152	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта гравием	131,71	132,50	19,03	17451	2507	4725	0,07	9
		м2		41,50	6,16	5466	811	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*35,87*		*4725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*3823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,47*		*1774*				
		Сметная стоимость				*23950*				
153	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,5368	20689,79	4,68	218004	49	23778	3,66	39
		м3		2172,98	--	22896	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*23778*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*13944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*9835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*19343*				
		Сметная стоимость				*261125*				
154	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	131,71	575,94	16,19	75857	2132	21065	0,36	47
		м2		205,59	7,87	27079	1037	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*159,93*		*21065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*17122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*7754*				
		Сметная стоимость				*104675*				
		ТИП -К1-72,75 м2								
157	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта гравием	72,75	132,50	19,03	9639	1385	2610	0,07	5
		м2		41,50	6,16	3019	448	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*35,87*		*2610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*2111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,47*		*980*				
		Сметная стоимость				*13229*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,82	20689,79	4,68	120415	27	13134	3,66	21
		м3		2172,98	--	12647	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*13134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*7702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*5432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*10684*				
		Сметная стоимость				*144233*				
159	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72,75	575,94	16,19	41900	1178	11635	0,36	26
		м2		205,59	7,87	14957	573	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*11635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*9458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*2178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*4283*				
		Сметная стоимость				*57818*				
		ТИП -Л-14,97 м2								
161	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта гравием	14,97	132,50	19,03	1983	285	537	0,07	1
		м2		41,50	6,16	621	92	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*35,87*		*537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,47*		*202*				
		Сметная стоимость				*2722*				
162	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,1976	20689,79	4,68	24778	6	2703	3,66	4
		м3		2172,98	--	2602	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*2703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*1585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*1118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*2198*				
		Сметная стоимость				*29679*				
163	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,97	575,94	16,19	8622	242	2394	0,36	5
		м2		205,59	7,87	3078	118	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*2394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*881*				
		Сметная стоимость				*11897*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			603334	10198			183
			Тенге			108123	3829			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			603334				
	Материалы -		Тенге			485013				
	Всего заработная плата -		Тенге				111952			
		Накладные расходы -	Тенге			96651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					68179		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28472		
		Сметная прибыль -	Тенге			55999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			755983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				111952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			755983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				111952			
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
172	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	223,17 м2	515,84 429,05	50,35 37,62	115120 95752	11238 8397	64374 54,8	0,65 0,06	145 14
		Накладные расходы -		*288,45*		*64374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*255,74*				*57073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,71*				*7301*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,34*		*14360*				
		Сметная стоимость				*193854*				
177	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	19 м2	2022,57 1209,61	24,82 12,77	38429 22983	472 243	14896 54,8	1,79 0,02	34 –
		Накладные расходы -		*784,02*		*14896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*669,86*				*12727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*2169*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*224,53*		*4266*				
		Сметная стоимость				*57591*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			153549	11709			179
			Тенге			118734	8639			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153549				
	Материалы -		Тенге			23106				
	Всего заработная плата -		Тенге				127373			
		Накладные расходы -	Тенге			79271				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					69801		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9470		
		Сметная прибыль -	Тенге			18626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				127373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			251445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				127373			
		РАЗДЕЛ 22. ОКНО ПЕРЕДАТОЧНОЕ И РАЗДАТОЧНОЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	11-100106-0201 РСНБ РК 2015	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	2	2061,36	247,51	4123	495	1590	1,64	3
		м2		1068,82	66,59	2138	133	59,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*795,16*		*1590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*678,97*				*1358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,19*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*228,52*		*457*				
		Сметная стоимость				*6170*				
274	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	2	2082,98	94,08	4166	188	1327	1,38	3
		м2		879,13	43,70	1758	87	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*663,57*		*1327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*551,86*				*1104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,72*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*219,72*		*439*				
		Сметная стоимость				*5933*				
275	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	2	5946,43	--	11893	--	504	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252,13*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*252,13*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*495,88*		*992*				
		Сметная стоимость				*13389*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			20182	683			6
			Тенге			3896	221			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20182				
	Материалы -		Тенге			3710				
	Всего заработная плата -		Тенге				4116			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11893				
		Накладные расходы -	Тенге			3422				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2462		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					960		
		Сметная прибыль -	Тенге			1888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			25492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4116			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**			3178488	67144			885
			Тенге			552704	24981			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3178488				
	Материалы -		Тенге			1245353				
	Всего заработная плата -		Тенге				577686			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1276676				
	Местные материалы -		Тенге			36611				
		Накладные расходы -	Тенге			484196				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					335215		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					148981		
		Сметная прибыль -	Тенге			293015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3955699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				577686			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			3955699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				577686			
		ОТДЕЛ 10. Локальная смета 6-4. Теплоснабжение								
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ								
8	11-240101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,404	884817,80	354442,73	357466	143195	169358	669,00	270
		км		496484,97	93145,51	200580	37631	62,1	106,26	43
		Накладные расходы -		*419202,01*		*169358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*366160,53*				*147929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53041,48*				*21429*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*104321,58*		*42146*				
		Сметная стоимость				*568970*				
11	11-240101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,179	609813,28	233846,44	109157	41859	53333	494,00	88
		км		356287,62	64045,22	63775	11464	62,1	73,55	13
		Накладные расходы -		*297950,31*		*53333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*261026,69*				*46724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36923,61*				*6609*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*72621,09*		*12999*				
		Сметная стоимость				*175489*				
13	11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,552	538397,82	214513,08	297196	118411	146733	440,00	243
		км		312510,00	62867,16	172506	34703	62,1	71,87	40
		Накладные расходы -		*265821,12*		*146733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*233109,22*				*128676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32711,90*				*18057*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64337,51*		*35514*				
		Сметная стоимость				*479444*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,411	538397,82	214513,08	221282	88165	109252	440,00	181
		км		312510,00	62867,16	128442	25838	62,1	71,87	30
		Накладные расходы -		*265821,12*		*109252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*233109,22*				*95808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32711,90*				*13445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64337,51*		*26443*				
		Сметная стоимость				*356977*				
		ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ								
21	11-240101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,169	560586,76	227423,36	655326	265858	324067	456,00	533
		км		323874,00	67655,21	378609	79089	62,1	76,34	89
		Накладные расходы -		*277217,64*		*324067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*243139,64*				*284230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34078,00*				*39837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67024,35*		*78351*				
		Сметная стоимость				*1057745*				
26	11-240101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,213	567746,86	230485,49	120930	49093	59663	460,00	98
		км		326715,00	68809,88	69590	14657	62,1	77,99	17
		Накладные расходы -		*280107,74*		*59663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*245620,95*				*52317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34486,80*				*7346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67828,37*		*14447*				
		Сметная стоимость				*195040*				
28	11-240101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,209	592755,92	234269,17	123886	48962	61628	489,00	102
		км		347312,25	69383,71	72588	14501	62,1	78,81	16
		Накладные расходы -		*294872,82*		*61628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*258768,19*				*54083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36104,62*				*7546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71010,30*		*14841*				
		Сметная стоимость				*200356*				
30	11-240101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,13	649887,02	253891,50	84485	33006	41203	522,00	68
		км		376482,06	70568,76	48943	9174	62,1	80,50	10
		Накладные расходы -		*316944,80*		*41203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*277618,56*				*36090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39326,24*				*5112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77346,55*		*10055*				
		Сметная стоимость				*135743*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-240101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,065	816115,27	348403,84	53047	22646	25086	615,00	40
		км		443556,45	99199,22	28831	6448	62,1	112,17	7
		Накладные расходы -		*385945,53*		*25086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*337051,27*				*21908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48894,26*				*3178*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96164,86*		*6251*				
		Сметная стоимость				*84384*				
		КАНАЛ КЛ 154Х48 - 141 М, КЛ 126Х50 - 424 М, КЛ 98Х50 - 117 М, КЛ 70Х51 - 143 М								
40	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	336,3	6250,83	1578,00	2102154	530681	670538	3,33	1120
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	747988	150175	62,1	0,55	185
		Накладные расходы -		*1993,87*		*670538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*641548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*129723*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*659,58*		*221817*				
		Сметная стоимость				*2994509*				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПКЛ 126Х50 - 6 ШТ, УПКЛ 98Х50 - 3 ШТ, УПКЛ 98Х50 - 3 ШТ, УПКЛ 70Х51 - 5 ШТ								
43	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	68,16	6250,83	1578,00	426057	107556	135902	3,33	227
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	151600	30437	62,1	0,55	38
		Накладные расходы -		*1993,87*		*135902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*113045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*22858*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*659,58*		*44957*				
		Сметная стоимость				*606916*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 10 - 1 ШТ								
48	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	30	72,59	68,48	2178	2054	637	0,01	--
		м3 грунта		4,11	25,39	123	762	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*21,25*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,51*		*225*				
		Сметная стоимость				*3041*				
49	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	938,46	--	1877	--	1236	1,54	3
		м3 грунта		938,46	--	1877	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*617,94*		*1236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				
50	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6,5	17,39	17,39	113	113	31	--	--
		м3 грунта		--	6,50	--	42	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,74*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*12*				
		Сметная стоимость				*155*				
51	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	538,48	--	1077	--	709	0,97	2
		м3 грунта		538,48	--	1077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
52	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,5	98,00	41,56	637	270	327	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	367	119	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*77*				
		Сметная стоимость				*1041*				
53	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,5	124,08	112,61	2916	2646	894	0,02	--
		м3 грунта		11,39	41,83	268	983	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*38,04*		*894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,45*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,59*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
54	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	39,24	116,36	--	4566	--	194	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,93*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*194*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*381*				
		Сметная стоимость				*5140*				
55	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	17,3	26169,47	737,94	452732	12766	78103	7,92	137
		м3 конструкции		5099,53	160,59	88222	2778	62,1	0,20	3
		Накладные расходы -		*4514,62*		*78103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3266,53*				*56511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,09*				*21592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,73*		*42467*				
		Сметная стоимость				*573302*				
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3,55	19067,49	563,19	67690	1999	4472	1,35	5
		м3		765,52	126,87	2718	450	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1259,62*		*4472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*1536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*2935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*5773*				
		Сметная стоимость				*77935*				
57	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	57,6	575,94	16,19	33174	932	9212	0,36	21
		м2 стяжки		205,59	7,87	11842	453	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*9212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*7488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*3391*				
		Сметная стоимость				*45777*				
58	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	67,8	1858,30	24,46	125993	1659	9991	0,20	14
		м2 поверхности		124,59	4,90	8447	332	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*147,36*		*9991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*4460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*5531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*10879*				
		Сметная стоимость				*146863*				
59	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,82	6250,83	1578,00	23878	6028	7617	3,33	13
		м3		2224,17	446,55	8496	1706	62,1	0,55	2
		Накладные расходы -		*1993,87*		*7617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*6336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*1281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*2520*				
		Сметная стоимость				*34014*				
60	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	3,82	15997,65	--	61111	--	2591	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*2591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*2591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*5096*				
		Сметная стоимость				*68798*				
61	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,26	19067,49	563,19	43093	1273	2847	1,35	3
		м3		765,52	126,87	1730	287	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*2847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*3675*				
		Сметная стоимость				*49615*				
62	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т Б-7	2	14892,09	2380,50	29784	4761	12610	10,80	22
		шт		8246,45	518,30	16493	1037	62,1	0,71	1
		Накладные расходы -		*6305,11*		*12610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*10886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*1724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45786*				
63	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,82	46909,77	--	38466	--	1631	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*1631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*1631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*3208*				
		Сметная стоимость				*43305*				
64	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,47228	705,84	--	20097	--	852	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*1676*				
		Сметная стоимость				*22625*				
65	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т	12	14892,09	2380,50	178705	28566	75661	10,80	130
		шт		8246,45	518,30	98957	6220	62,1	0,71	9
		Накладные расходы -		*6305,11*		*75661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*65315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*10346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*20349*				
		Сметная стоимость				*274716*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	1,048	46909,77	--	49161	--	2084	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*2084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*2084*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3911,90*		*4100*				
		Сметная стоимость				*55345*				
67	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,33356	705,84	--	19999	--	848	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*848*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*848*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,86*		*1668*				
		Сметная стоимость				*22515*				
68	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Скобы ходовые	16	565,08	--	9041	--	383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*47,12*		*754*				
		Сметная стоимость				*10178*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 11 - 1 ШТ								
74	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	30	72,59	68,48	2178	2054	637	0,01	--
		м3 грунта		4,11	25,39	123	762	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*21,25*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,51*		*225*				
		Сметная стоимость				*3041*				
75	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	938,46	--	1877	--	1236	1,54	3
		м3 грунта		938,46	--	1877	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,94*		*1236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*124,51*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6,5	17,39	17,39	113	113	31	--	--
		м3 грунта		--	6,50	--	42	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,74*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*12*				
		Сметная стоимость				*155*				
77	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	538,48	--	1077	--	709	0,97	2
		м3 грунта		538,48	--	1077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
78	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,5	98,00	41,56	637	270	327	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	367	119	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*77*				
		Сметная стоимость				*1041*				
79	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,5	124,08	112,61	2916	2646	894	0,02	--
		м3 грунта		11,39	41,83	268	983	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*38,04*		*894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,45*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,59*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
80	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	39,24	116,36	--	4566	--	194	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,93*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*381*				
		Сметная стоимость				*5140*				
81	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	17	26169,47	737,94	444881	12545	76749	7,92	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 конструкции		5099,53	160,59	86692	2730	62,1	0,20	3
		Накладные расходы -		*4514,62*		*76749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3266,53*				*55531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,09*				*21217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,73*		*41730*				
		Сметная стоимость				*563360*				
82	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3,55	19067,49	563,19	67690	1999	4472	1,35	5
		м3		765,52	126,87	2718	450	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1259,62*		*4472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*1536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*2935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*5773*				
		Сметная стоимость				*77935*				
83	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	57,9	575,94	16,19	33347	937	9260	0,36	21
		м2 стяжки		205,59	7,87	11904	456	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*9260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*7527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*3409*				
		Сметная стоимость				*46016*				
84	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	68	1858,30	24,46	126365	1663	10020	0,20	14
		м2 поверхности		124,59	4,90	8472	333	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*147,36*		*10020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*4473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*5548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*10911*				
		Сметная стоимость				*147296*				
85	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,92	6250,83	1578,00	24503	6186	7816	3,33	13
		м3		2224,17	446,55	8719	1750	62,1	0,55	2
		Накладные расходы -		*1993,87*		*7816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*6501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*1315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*2586*				
		Сметная стоимость				*34905*				
86	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	3,92	15997,65	--	62711	--	2659	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*2659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*2659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*5230*				
		Сметная стоимость				*70600*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,36	19067,49	563,19	44999	1329	2973	1,35	3
		м3		765,52	126,87	1807	299	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*2973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*1021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1951*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1626,17*		*3838*				
		Сметная стоимость				*51809*				
88	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т Б-12	2	14892,09	2380,50	29784	4761	12610	10,80	22
		шт		8246,45	518,30	16493	1037	62,1	0,71	1
		Накладные расходы -		*6305,11*		*12610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*10886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*1724*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1695,78*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45786*				
89	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	1,74	46909,77	--	81623	--	3461	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*3461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*3461*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3911,90*		*6807*				
		Сметная стоимость				*91891*				
90	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т	17	14892,09	2380,50	253165	40469	107187	10,80	184
		шт		8246,45	518,30	140190	8811	62,1	0,71	12
		Накладные расходы -		*6305,11*		*107187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*92529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*14657*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1695,78*		*28828*				
		Сметная стоимость				*389180*				
91	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	1,458	46909,77	--	68394	--	2900	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*2900*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*2900*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3911,90*		*5704*				
		Сметная стоимость				*76997*				
92	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,85376	705,84	--	20366	--	864	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*864*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*864*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*58,86*		*1698*				
		Сметная стоимость				*22928*				
93	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Скобы ходовые	16	565,08	--	9041	--	383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47,12*		*754*				
		Сметная стоимость				*10178*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 9 - 1 ШТ								
94	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	30	72,59	68,48	2178	2054	637	0,01	--
		м3 грунта		4,11	25,39	123	762	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*21,25*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,51*		*225*				
		Сметная стоимость				*3041*				
95	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	938,46	--	1877	--	1236	1,54	3
		м3 грунта		938,46	--	1877	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,94*		*1236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*124,51*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				
96	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6,5	17,39	17,39	113	113	31	--	--
		м3 грунта		--	6,50	--	42	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,74*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,77*		*12*				
		Сметная стоимость				*155*				
97	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	538,48	--	1077	--	709	0,97	2
		м3 грунта		538,48	--	1077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71,44*		*143*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1929*				
98	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,5	98,00	41,56	637	270	327	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	367	119	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*77*				
		Сметная стоимость				*1041*				
99	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,5	124,08	112,61	2916	2646	894	0,02	--
		м3 грунта		11,39	41,83	268	983	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*38,04*		*894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,45*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,59*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
100	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	39,24	116,36	--	4566	--	194	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,93*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*381*				
		Сметная стоимость				*5140*				
101	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	15,4	26169,47	737,94	403010	11364	69525	7,92	122
		м3 конструкции		5099,53	160,59	78533	2473	62,1	0,20	3
		Накладные расходы -		*4514,62*		*69525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3266,53*				*50305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,09*				*19221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,73*		*37803*				
		Сметная стоимость				*510338*				
102	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,26	19067,49	563,19	43093	1273	2847	1,35	3
		м3		765,52	126,87	1730	287	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*2847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*3675*				
		Сметная стоимость				*49615*				
103	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	44,6	575,94	16,19	25687	722	7133	0,36	16
		м2 стяжки		205,59	7,87	9169	351	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*7133*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*5798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1335*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,87*		*2626*				
		Сметная стоимость				*35446*				
104	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	61,71	1858,30	24,46	114676	1510	9094	0,20	12
		м2 поверхности		124,59	4,90	7688	302	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*147,36*		*9094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*4059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*5034*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*160,45*		*9902*				
		Сметная стоимость				*133671*				
105	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,51	6250,83	1578,00	21940	5539	6998	3,33	12
		м3		2224,17	446,55	7807	1567	62,1	0,55	2
		Накладные расходы -		*1993,87*		*6998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*5821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*1177*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*659,58*		*2315*				
		Сметная стоимость				*31254*				
106	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	3,51	15997,65	--	56152	--	2381	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*2381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*2381*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1334,08*		*4683*				
		Сметная стоимость				*63215*				
107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,1	19067,49	563,19	40042	1183	2645	1,35	3
		м3		765,52	126,87	1608	266	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*2645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1736*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1626,17*		*3415*				
		Сметная стоимость				*46102*				
108	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т Б-13	1	14892,09	2380,50	14892	2381	6305	10,80	11
		шт		8246,45	518,30	8246	518	62,1	0,71	1
		Накладные расходы -		*6305,11*		*6305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*5443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1695,78*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22893*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,87	46909,77	--	40811	--	1730	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*1730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*1730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*3403*				
		Сметная стоимость				*45945*				
110	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т	14	14892,09	2380,50	208489	33327	88272	10,80	151
		шт		8246,45	518,30	115450	7256	62,1	0,71	10
		Накладные расходы -		*6305,11*		*88272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*76201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*12071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*23741*				
		Сметная стоимость				*320501*				
111	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	1,116	46909,77	--	52351	--	2220	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*2220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*2220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*4366*				
		Сметная стоимость				*589,36*				
112	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,87372	705,84	--	17557	--	744	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*1464*				
		Сметная стоимость				*19766*				
113	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Скобы ходовые	16	565,08	--	9041	--	383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*754*				
		Сметная стоимость				*10178*				
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К1 - 1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
		м3 сборных конструкций	6,3	6250,83	1578,00	39380	9941	12561	3,33	21
		Накладные расходы -		2224,17	446,55	14012	2813	62,1	0,55	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1993,87*		*12561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1658,52*				*10449*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*335,36*				*2113*		
		Сметная стоимость		*659,58*		*4155*				
190	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012				*56097*				
		м3	6,3	15997,65	--	100785	--	4273	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*		*4273*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*678,30*				*4273*		
		Сметная стоимость		*1334,08*		*8405*				
191	11-061001-0106 РСНБ РК 2015	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм				*113463*				
		м3	10,43	23118,72	675,83	241128	7049	24662	4,16	43
		Накладные расходы -		2578,53	159,67	26894	1665	48,5	0,20	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2364,57*		*24662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1328,03*				*13851*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1036,54*				*10811*		
		Сметная стоимость		*2038,66*		*21263*				
192	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок В15				*287054*				
		м3	0,43	23885,57	1083,81	10271	466	987	3,60	2
		Накладные расходы -		2317,97	217,40	997	93	48,5	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2294,54*		*987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1229,66*				*529*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1064,89*				*458*		
		Сметная стоимость		*2094,41*		*901*				
193	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм				*12158*				
		т	0,4496	101938,05	--	45831	--	1943	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		*1943*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4322,17*				*1943*		
		Сметная стоимость		*8500,82*		*3822*				
						51596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,5032	705,84	--	12354	--	524	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*524*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13908*				
195	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической балки	4,38816	94188,96	9602,32	413316	42137	208622	97,00	426
		т		67120,12	1479,16	294534	6491	60,9	1,67	7
		Накладные расходы -		*47541,92*		*208622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41776,96*				*183324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5764,95*				*25298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11338,47*		*49755*				
		Сметная стоимость				*671693*				
196	21-050201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	4,38816	125312,37	--	549891	--	23315	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*23315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*23315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*45856*				
		Сметная стоимость				*619063*				
197	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01344	285622,33	715,75	3839	10	1053	198,00	3
		1т		130695,84	287,75	1757	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*1053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*391*				
		Сметная стоимость				*5283*				
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К2 - 1ШТ								
198	11-061001-0106 РСНБ РК 2015	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм	10,43	23118,72	675,83	241128	7049	24662	4,16	43
		м3		2578,53	159,67	26894	1665	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*2364,57*		*24662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1328,03*				*13851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,54*				*10811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,66*		*21263*				
		Сметная стоимость				*287054*				
199	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	5,66	6250,83	1578,00	35380	8931	11285	3,33	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	12589	2527	62,1	0,55	3
		Накладные расходы -		*1993,87*		*11285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*9387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*1898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*3733*				
		Сметная стоимость				*50399*				
200	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012								
		м3	5,66	15997,65	--	90547	--	3839	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*3839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*3839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*7551*				
		Сметная стоимость				*101937*				
201	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок В15								
		м3	0,334	23885,57	1083,81	7978	362	766	3,60	1
				2317,97	217,40	774	73	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2294,54*		*766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*700*				
		Сметная стоимость				*9444*				
202	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,4496	101938,05	--	45831	--	1943	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*1943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*1943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*3822*				
		Сметная стоимость				*51596*				
203	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	17,041548	705,84	--	12029	--	510	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13542*				
204	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической балки								
		т	2,1944	94188,96	9602,32	206688	21071	104326	97,00	213
				67120,12	1479,16	147288	3246	60,9	1,67	4
		Накладные расходы -		*47541,92*		*104326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41776,96*				*91675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5764,95*				*12651*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11338,47*		*24881*				
		Сметная стоимость				*335895*				
205	21-050201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,1944	125312,37	--	274985	--	11659	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*11659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*11659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*22932*				
		Сметная стоимость				*309576*				
206	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01344	285622,33	715,75	3839	10	1053	198,00	3
		1т		130695,84	287,75	1757	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*1053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*391*				
		Сметная стоимость				*5283*				
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К3 - 4ШТ								
207	11-061001-0106 РСНБ РК 2015	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм	31,12	23118,72	675,83	719455	21032	73585	4,16	129
		м3		2578,53	159,67	80244	4969	48,5	0,20	6
		Накладные расходы -		*2364,57*		*73585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1328,03*				*41328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,54*				*32257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,66*		*63443*				
		Сметная стоимость				*856484*				
208	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	18,44	6250,83	1578,00	115265	29098	36767	3,33	61
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	41014	8234	62,1	0,55	10
		Накладные расходы -		*1993,87*		*36767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*30583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*6184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*12163*				
		Сметная стоимость				*164195*				
209	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	18,44	15997,65	--	294997	--	12508	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*12508*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*12508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*24600*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*332105*				
210	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок В15	1,988	23885,57	1083,81	47485	2155	4562	3,60	7
		м3		2317,97	217,40	4608	432	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2294,54*		*4562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*2445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*2117*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2094,41*		*4164*				
		Сметная стоимость				*56210*				
211	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,56088	101938,05	--	159113	--	6746	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*6746*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*6746*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8500,82*		*13269*				
		Сметная стоимость				*179128*				
212	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	52,57896	705,84	--	37112	--	1574	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*1574*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1574*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ6) - 8%		*58,86*		*3095*				
		Сметная стоимость				*41780*				
213	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической балки	0,61632	94188,96	9602,32	58051	5918	29301	97,00	60
		т		67120,12	1479,16	41367	912	60,9	1,67	1
		Накладные расходы -		*47541,92*		*29301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41776,96*				*25748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5764,95*				*3553*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11338,47*		*6988*				
		Сметная стоимость				*94340*				
214	21-050201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,61632	125312,37	--	77233	--	3275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*3275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*3275*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10450,05*		*6441*				
		Сметная стоимость				*86948*				
215	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0176	285622,33	715,75	5027	13	1379	198,00	3
		1т		130695,84	287,75	2300	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*1379*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*1118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*						
		Сметная стоимость				*512*				
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К4 - 1ШТ				*6918*				
216	11-061001-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм**	7,78	23118,72	675,83	179864	5258	18396	4,16	32
		м3		2578,53	159,67	20061	1242	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*2364,57*		*18396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1328,03*				*10332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,54*				*8064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,66*		*15861*				
		Сметная стоимость				*214121*				
217	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	4,61	6250,83	1578,00	28816	7275	9192	3,33	15
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	10253	2059	62,1	0,55	3
		Накладные расходы -		*1993,87*		*9192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*7646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*1546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*3041*				
		Сметная стоимость				*41048*				
218	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	4,61	15997,65	--	73749	--	3127	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*3127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*3127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*6150*				
		Сметная стоимость				*83026*				
219	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных заделок В15**	0,497	23885,57	1083,81	11871	539	1140	3,60	2
		м3		2317,97	217,40	1152	108	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2294,54*		*1140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*1041*				
		Сметная стоимость				*14052*				
220	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,39022	101938,05	--	39778	--	1687	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*1687*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*1687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*3317*				
		Сметная стоимость				*44782*				
221	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	13,14474	705,84	--	9278	--	393	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*774*				
		Сметная стоимость				*10445*				
222	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлической балки**	0,23112	94188,96	9602,32	21769	2219	10988	97,00	22
		т		67120,12	1479,16	15513	342	60,9	1,67	--
		Накладные расходы -		*47541,92*		*10988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41776,96*				*9655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5764,95*				*1332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11338,47*		*2621*				
		Сметная стоимость				*35377*				
223	21-050201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,23112	125312,37	--	28962	--	1228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*1228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*1228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*2415*				
		Сметная стоимость				*32605*				
224	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0044	285622,33	715,75	1257	3	345	198,00	1
		1т		130695,84	287,75	575	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*128*				
		Сметная стоимость				*1730*				
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К5 - 1ШТ								
225	11-061001-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство стен, диниц и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм**	7,78	23118,72	675,83	179864	5258	18396	4,16	32
		м3		2578,53	159,67	20061	1242	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*2364,57*		*18396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1328,03*				*10332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,54*				*8064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,66*		*15861*				
		Сметная стоимость				*214121*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
		м3 сборных конструкций	4,61	6250,83	1578,00	28816	7275	9192	3,33	15
		Накладные расходы -		2224,17	446,55	10253	2059	62,1	0,55	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1993,87*		*9192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1658,52*				*7646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,36*				*1546*		
		Сметная стоимость		*659,58*		*3041*				
						41048				
227	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012								
		м3	4,61	15997,65	--	73749	--	3127	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*		*3127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*678,30*				*3127*		
		Сметная стоимость		*1334,08*		*6150*				
						83026				
228	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок В15								
		м3	0,497	23885,57	1083,81	11871	539	1140	3,60	2
		Накладные расходы -		2317,97	217,40	1152	108	48,5	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2294,54*		*1140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1229,66*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1064,89*				*529*		
		Сметная стоимость		*2094,41*		*1041*				
						14052				
229	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,39022	101938,05	--	39778	--	1687	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		*1687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4322,17*				*1687*		
		Сметная стоимость		*8500,82*		*3317*				
						44782				
230	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	13,14474	705,84	--	9278	--	393	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*393*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*774*				
						10445				
231	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической балки								
			0,23112	94188,96	9602,32	21769	2219	10988	97,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		67120,12	1479,16	15513	342	60,9	1,67	--
		Накладные расходы -		*47541,92*		*10988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41776,96*				*9655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5764,95*				*1332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11338,47*		*2621*				
		Сметная стоимость				*35377*				
232	21-050201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,23112	125312,37	--	28962	--	1228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*1228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*1228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*2415*				
		Сметная стоимость				*32605*				
233	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0044	285622,33	715,75	1257	3	345	198,00	1
		1т		130695,84	287,75	575	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*128*				
		Сметная стоимость				*1730*				
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К6 - 1ШТ								
234	11-061001-0106 РСНБ РК 2015	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм	7,78	23118,72	675,83	179864	5258	18396	4,16	32
		м3		2578,53	159,67	20061	1242	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*2364,57*		*18396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1328,03*				*10332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,54*				*8064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,66*		*15861*				
		Сметная стоимость				*214121*				
235	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	4,61	6250,83	1578,00	28816	7275	9192	3,33	15
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	10253	2059	62,1	0,55	3
		Накладные расходы -		*1993,87*		*9192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*7646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*1546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*3041*				
		Сметная стоимость				*41048*				
236	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	4,61	15997,65	--	73749	--	3127	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*3127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*3127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*6150*				
		Сметная стоимость				*83026*				
237	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок В15	0,497	23885,57	1083,81	11871	539	1140	3,60	2
		м3		2317,97	217,40	1152	108	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2294,54*		*1140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*1041*				
		Сметная стоимость				*14052*				
238	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,39022	101938,05	--	39778	--	1687	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*1687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*1687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*3317*				
		Сметная стоимость				*44782*				
239	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,14474	705,84	--	9278	--	393	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*774*				
		Сметная стоимость				*10445*				
240	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической балки	0,23112	94188,96	9602,32	21769	2219	10988	97,00	22
		т		67120,12	1479,16	15513	342	60,9	1,67	--
		Накладные расходы -		*47541,92*		*10988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41776,96*				*9655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5764,95*				*1332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11338,47*		*2621*				
		Сметная стоимость				*35377*				
241	21-050201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,23112	125312,37	--	28962	--	1228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*1228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*1228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*2415*				
		Сметная стоимость				*32605*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0044	285622,33	715,75	1257	3	345	198,00	1
		1т		130695,84	287,75	575	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*128*				
		Сметная стоимость				*1730*				
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К7 - 1ШТ								
243	11-061001-0106 РСНБ РК 2015	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм	7,78	23118,72	675,83	179864	5258	18396	4,16	32
		м3		2578,53	159,67	20061	1242	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*2364,57*		*18396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1328,03*				*10332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,54*				*8064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,66*		*15861*				
		Сметная стоимость				*214121*				
244	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	4,61	6250,83	1578,00	28816	7275	9192	3,33	15
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	10253	2059	62,1	0,55	3
		Накладные расходы -		*1993,87*		*9192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*7646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*1546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*3041*				
		Сметная стоимость				*41048*				
245	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	4,61	15997,65	--	73749	--	3127	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*3127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*3127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*6150*				
		Сметная стоимость				*83026*				
246	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок В15	0,497	23885,57	1083,81	11871	539	1140	3,60	2
		м3		2317,97	217,40	1152	108	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2294,54*		*1140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*1041*				
		Сметная стоимость				*14052*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	0,39022	101938,05	--	39778	--	1687	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*1687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*1687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*3317*				
		Сметная стоимость				*44782*				
248	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,14474	705,84	--	9278	--	393	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*774*				
		Сметная стоимость				*10445*				
249	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической балки	0,23112	94188,96	9602,32	21769	2219	10988	97,00	22
		т		67120,12	1479,16	15513	342	60,9	1,67	--
		Накладные расходы -		*47541,92*		*10988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41776,96*				*9655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5764,95*				*1332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11338,47*		*2621*				
		Сметная стоимость				*35377*				
250	21-050201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,23112	125312,37	--	28962	--	1228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*1228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*1228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*2415*				
		Сметная стоимость				*32605*				
251	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0044	285622,33	715,75	1257	3	345	198,00	1
		1т		130695,84	287,75	575	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*128*				
		Сметная стоимость				*1730*				
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К8 - 1ШТ								
252	11-061001-0106 РСНБ РК 2015	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм	3,89	23118,72	675,83	89932	2629	9198	4,16	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2578,53	159,67	10030	621	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*2364,57*		*9198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1328,03*				*5166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,54*				*4032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,66*		*7930*				
		Сметная стоимость				*107061*				
253	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	2,2	6250,83	1578,00	13752	3472	4387	3,33	7
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	4893	982	62,1	0,55	1
		Накладные расходы -		*1993,87*		*4387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*3649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*1451*				
		Сметная стоимость				*19590*				
254	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	2,2	15997,65	--	35195	--	1492	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*1492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*1492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*2935*				
		Сметная стоимость				*39622*				
255	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок В15	0,037	23885,57	1083,81	884	40	85	3,60	--
		м3		2317,97	217,40	86	8	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2294,54*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*77*				
		Сметная стоимость				*1046*				
256	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,19922	101938,05	--	20308	--	861	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*861*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*1694*				
		Сметная стоимость				*22863*				
257	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,24954	705,84	--	4411	--	187	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29,93*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*368*				
		Сметная стоимость				*4966*				
258	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической балки	0,15408	94188,96	9602,32	14513	1480	7325	97,00	15
		т		67120,12	1479,16	10342	228	60,9	1,67	--
		Накладные расходы -		*47541,92*		*7325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41776,96*				*6437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5764,95*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11338,47*		*1747*				
		Сметная стоимость				*23585*				
259	21-050201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,15408	125312,37	--	19308	--	819	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*1610*				
		Сметная стоимость				*21737*				
		П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ								
260	11-240105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	2	18839,03	4989,19	37678	9978	10620	6,95	14
		шт		5379,44	1589,29	10759	3179	62,1	1,94	4
		Накладные расходы -		*5309,84*		*10620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4327,58*				*8655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*982,26*				*1965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1931,91*		*3864*				
		Сметная стоимость				*52162*				
261	11-240105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133 мм	4	15663,00	4053,67	62652	16215	15085	4,49	18
		шт		3332,16	1467,93	13329	5872	62,1	1,77	7
		Накладные расходы -		*3771,36*		*15085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2980,86*				*11923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,50*				*3162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1554,75*		*6219*				
		Сметная стоимость				*83956*				
262	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	13187,01	2686,91	26374	5374	5382	3,11	6
		шт		2308,02	985,29	4616	1971	62,1	1,21	2
		Накладные расходы -		*2690,99*		*5382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2045,15*				*4090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,84*				*1292*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1270,24*		*2540*				
		Сметная стоимость				*34296*				
263	11-240105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	8	11253,93	876,05	90031	7008	17872	3,11	25
		шт		2308,02	405,88	18464	3247	62,1	0,58	5
		Накладные расходы -		*2233,96*		*17872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1685,34*				*13483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548,62*				*4389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1079,03*		*8632*				
		Сметная стоимость				*116535*				
266	11-240105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	1	15663,00	4053,67	15663	4054	3771	4,49	4
		шт		3332,16	1467,93	3332	1468	62,1	1,77	2
		Накладные расходы -		*3771,36*		*3771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2980,86*				*2981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,50*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1554,75*		*1555*				
		Сметная стоимость				*20989*				
267	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	1	13187,01	2686,91	13187	2687	2691	3,11	3
		шт		2308,02	985,29	2308	985	62,1	1,21	1
		Накладные расходы -		*2690,99*		*2691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2045,15*				*2045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,84*				*646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1270,24*		*1270*				
		Сметная стоимость				*17148*				
268	11-240105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	3	11253,93	876,05	33762	2628	6702	3,11	9
		шт		2308,02	405,88	6924	1218	62,1	0,58	2
		Накладные расходы -		*2233,96*		*6702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1685,34*				*5056*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548,62*				*1646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1079,03*		*3237*				
		Сметная стоимость				*43701*				
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ								
271	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,1016	242132,74	--	24601	--	1043	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10266,43*		*1043*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266,43*				*1043*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20191,93*		*2052*				
		Сметная стоимость				*27696*				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА БО2-31 ШТ								
272	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	13,64	6840,93	1487,40	93310	20288	23741	2,75	38
		м3 конструкции		1792,23	448,45	24446	6117	62,1	0,56	8
		Накладные расходы -		*1740,51*		*23741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1391,46*				*18980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,05*				*4761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,52*		*9364*				
		Сметная стоимость				*126415*				
273	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	2,79	15997,65	--	44633	--	1892	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*1892*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*1892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*3722*				
		Сметная стоимость				*50248*				
274	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	10,85	46909,77	--	508971	--	21580	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*21580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*21580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*42444*				
		Сметная стоимость				*572995*				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА БО-1-11ШТ								
275	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	2,31	6840,93	1487,40	15803	3436	4021	2,75	6
		м3 конструкции		1792,23	448,45	4140	1036	62,1	0,56	1
		Накладные расходы -		*1740,51*		*4021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1391,46*				*3214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,05*				*806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,52*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21409*				
276	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	0,55	15997,65	--	8799	--	373	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*373*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*734*				
		Сметная стоимость				*9906*				
277	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	1,76	46909,77	--	82561	--	3501	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*3501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*3501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*6885*				
		Сметная стоимость				*92947*				
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
278	21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	1560	248,21	--	387208	--	16418	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,52*		*16418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*16418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*32290*				
		Сметная стоимость				*435916*				
279	21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	468	294,72	--	137929	--	5848	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,50*		*5848*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,50*				*5848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,58*		*11502*				
		Сметная стоимость				*155279*				
		ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ								
280	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Опоры скользящие**	1,96272	242132,74	--	475239	--	20150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10266,43*		*20150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266,43*				*20150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20191,93*		*39631*				
		Сметная стоимость				*535020*				
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК								
326	23-040101-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	2	34191,85	--	68384	--	2899	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1449,73*		*2899*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1449,73*				*2899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2851,33*		*5703*				
		Сметная стоимость				*76986*				
327	23-020103-2510 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	17885,75	--	35772	--	1517	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*758,36*		*1517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*758,36*				*1517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1491,53*		*2983*				
		Сметная стоимость				*40272*				
329	23-040101-1102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	17	27351,83	--	464981	--	19715	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1159,72*		*19715*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1159,72*				*19715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2280,92*		*38776*				
		Сметная стоимость				*523472*				
330	23-020103-2509 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	17	13149,19	--	223536	--	9478	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*557,53*		*9478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*557,53*				*9478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1096,54*		*18641*				
		Сметная стоимость				*251655*				
332	51-010101-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	122078,00	--	732468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5176,11*		*31057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5176,11*				*31057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10180,33*		*61082*				
		Сметная стоимость				*824607*				
333	23-020103-2507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	6	6108,80	--	36653	--	1554	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*259,01*		*1554*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,01*				*1554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,43*		*3057*				
		Сметная стоимость				*41264*				
335	23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	12	16860,46	--	202326	--	8579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*714,88*		*8579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*714,88*				*8579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,03*		*16872*				
		Сметная стоимость				*227777*				
336	23-020103-2406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	12	2994,26	--	35931	--	1523	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,96*		*1523*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,96*				*1523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,70*		*2996*				
		Сметная стоимость				*40451*				
337	23-040601-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	19	25697,03	--	488244	--	20702	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1089,55*		*20702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1089,55*				*20702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2142,93*		*40716*				
		Сметная стоимость				*549661*				
338	23-020103-2405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	19	3199,41	--	60789	--	2577	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,65*		*2577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,65*				*2577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,81*		*5069*				
		Сметная стоимость				*68436*				
340	23-040601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	14	12847,21	--	179861	--	7626	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*544,72*		*7626*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*544,72*				*7626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1071,35*		*14999*				
		Сметная стоимость				*202486*				
341	23-020103-2402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	14	1772,42	--	24814	--	1052	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,15*		*1052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,15*				*1052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,81*		*2069*				
		Сметная стоимость				*27935*				
343	23-040502-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	2	5288,78	--	10578	--	448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,24*		*448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,24*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,04*		*882*				
		Сметная стоимость				*11909*				
344	23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	2	3481,45	--	6963	--	295	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,61*		*295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,61*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,33*		*581*				
		Сметная стоимость				*7839*				
345	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	25	4230,07	--	105752	--	4484	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*179,35*		*4484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,35*				*4484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,75*		*8819*				
		Сметная стоимость				*119055*				
346	23-020103-2406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	25	2994,26	--	74857	--	3174	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,96*		*3174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,96*				*3174*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,70*		*6242*				
		Сметная стоимость				*84273*				
347	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	49	**2643,22**	--	129518	--	**5492**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,07*		*5492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,07*				*5492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,42*		*10801*				
		Сметная стоимость				*145810*				
348	23-020103-2404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	49	**2438,08**	--	119466	--	**5065**	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,37*		*5065*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,37*				*5065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,32*		*9963*				
		Сметная стоимость				*134494*				
		БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КАНАЛЫ,ПОД ОПОР								
366	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	51,8	**19067,49**	**563,19**	987696	29173	**65248**	**1,35**	**70**
		м3		**765,52**	**126,87**	39654	**6572**	**48,5**	**0,18**	**9**
		Накладные расходы -		*1259,62*		*65248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*22420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*42829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*84236*				
		Сметная стоимость				*1137180*				
367	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	105	**19067,49**	**563,19**	2002087	59135	**132260**	**1,35**	**142**
		м3		**765,52**	**126,87**	80379	**13322**	**48,5**	**0,18**	**19**
		Накладные расходы -		*1259,62*		*132260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*45445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*86815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*170748*				
		Сметная стоимость				*2305095*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**			**22052095**	**2113588**			**5925**
			Тенге			**4052032**	**579511**			**702**
	Стоимость оборудования -		Тенге			732468				
	Накладные расходы -		Тенге			31057				
	Сметная прибыль -		Тенге			61082				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			824607				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17771722				
	Материалы -		Тенге			8054443				
	Всего заработная плата -		Тенге				4063717			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1494586				
		Местные материалы -	Тенге			2678440				
		Транспортные расходы -	Тенге			13698				
		Накладные расходы -	Тенге			3321612				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2463633		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					857979		
		Сметная прибыль -	Тенге			1687467				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22780801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							5811
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4063717			
		Материалы -	Тенге			1279483				
		Всего заработная плата -	Тенге			144578				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				567826			
		Накладные расходы -	Тенге			499839				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			414719				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					345806		
		Сметная прибыль -	Тенге					68913		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			135536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1829738				
		Сметная заработная плата -	Тенге							817
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				567826			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2268422				
		Накладные расходы -	Тенге			2268422				
		Сметная прибыль -	Тенге			96181				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189168				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			2553771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			27988916				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4631543			6628
		ОТДЕЛ 11. Локальная смета 6-7. Наружный газопровод								
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 0,3 МПа								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	450	56,23	53,04	25302	23870	7406	0,01	3
		м3 грунта		3,18	19,66	1432	8849	59,1	0,02	11
		Накладные расходы -		*16,46*		*7406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,50*				*6076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*1330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*2617*				
		Сметная стоимость				*35325*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	82,9	1126,15	--	93358	--	61472	1,85	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1126,15	--	93358	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*741,52*		*61472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*665,56*				*55175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,97*				*6298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,41*		*12386*				
		Сметная стоимость				*167217*				
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	20,9							
		м3 грунта		719,08	--	15029	--	9896	1,18	25
		Накладные расходы -		719,08	--	15029	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*473,48*		*9896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,98*				*8882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,51*				*1014*		
		Сметная стоимость		*95,41*		*1994*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	326			*26919*				
		м3 грунта		14,90	14,90	4859	4859	1324	--	--
		Накладные расходы -		--	5,57	--	1815	59,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,06*		*1324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,29*				*1073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,77*				*252*		
		Сметная стоимость		*1,52*		*495*				
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	8,3			*6678*				
		м3 грунта		490,28	--	4069	--	2679	0,89	7
		Накладные расходы -		490,28	--	4069	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*322,83*		*2679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,76*				*2405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,07*				*275*		
		Сметная стоимость		*65,05*		*540*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	326			*7288*				
		м3 уплотненного грунта		98,00	41,56	31948	13547	16380	0,11	35
		Накладные расходы -		56,44	18,37	18401	5989	59,1	0,03	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*50,24*		*16380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,21*				*14414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,03*				*1966*		
		Сметная стоимость		*11,86*		*3866*				
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ				*52194*				
7	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (НА 0,2М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)**	32,7							
		м3		660,38	576,47	21595	18851	5016	0,14	5
		Накладные расходы -		83,91	115,57	2744	3779	60,3	0,14	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*153,39*		*5016*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,29*				*3934*		
				33,10				*1082*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,10*		*2129*				
		Сметная стоимость				*28740*				
		УКЛАДКА ТРУБ								
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,122	183854,33	50658,97	22430	6180	12635	194,00	24
		км		131097,44	16842,57	15994	2055	62,1	26,83	3
		Накладные расходы -		*103561,49*		*12635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91870,75*				*11208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11690,74*				*1426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22993,27*		*2805*				
		Сметная стоимость				*37870*				
9	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	129,28	2030,57	--	262512	--	11131	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,10*		*11131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,10*				*11131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,33*		*21891*				
		Сметная стоимость				*295534*				
10	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС)	10,1	2030,57	--	20509	--	870	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,10*		*870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,10*				*870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,33*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23089*				
		ФУТЛЯР								
11	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6	747,43	10,74	4485	64	2489	0,84	5
		м		590,63	1,19	3544	7	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*414,79*		*2489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367,52*				*2205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,27*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,98*		*558*				
		Сметная стоимость				*7532*				
12	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,006	242582,32	72169,46	1455	433	796	247,00	1
		км		164976,24	24072,90	990	144	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*132662,74*		*796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*117399,51*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15263,23*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30019,60*		*180*				
		Сметная стоимость				*2431*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	6	4515,82	--	27095	--	1149	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,47*		*1149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,47*				*1149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,58*		*2259*				
		Сметная стоимость				*30503*				
14	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	21564,73	1769,44	21565	1769	4308	7,99	8
		футляр		5207,24	34,99	5207	35	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4307,80*		*4308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3255,43*				*3255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1052,37*				*1052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2069,80*		*2070*				
		Сметная стоимость				*27943*				
15	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	585,90	--	586	--	25	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,84*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,84*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*49*				
		Сметная стоимость				*660*				
		ЛОЖАМЕНТ								
16	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	0,0018	838,16	11,05	2	--	1	0,90	--
		м		627,72	1,33	1	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*442,74*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*390,64*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,10*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,47*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				
17	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	1,8	3439,76	--	6192	--	263	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,85*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,85*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,85*		*516*				
		Сметная стоимость				*6971*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (КОНТР. ТРУБКА)	0,002085	494991,09	225240,39	1032	470	486	312,70	1
		т		252004,93	75764,01	525	158	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*233162,42*		*486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*203544,51*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29617,91*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*58252,28*		*121*		*62*		
		Сметная стоимость				*1640*				
19	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25мм, толщина стенки 3,0 мм	1,5	404,07	--	606	--	26	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,13*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,13*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*33,70*		*51*				
		Сметная стоимость				*682*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110мм-1ШТ								
20	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	719,08	--	2517	--	1657	1,18	4
		м3 грунта		719,08	--	2517	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*473,48*		*1657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*424,98*				*1487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*95,41*		*334*				
		Сметная стоимость				*4508*				
21	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,9	490,28	--	932	--	613	0,89	2
		м3 грунта		490,28	--	932	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*322,83*		*613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*289,76*				*551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,07*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*65,05*		*124*				
		Сметная стоимость				*1669*				
22	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,9	98,00	41,56	186	79	95	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	107	35	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11,86*		*23*				
		Сметная стоимость				*304*				
23	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,2	2936,54	553,23	3524	664	578	0,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания		463,09	211,43	556	254	50,8	0,29	--
		Накладные расходы -		*481,70*		*578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*342,66*				*411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,04*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,46*		*328*				
		Сметная стоимость				*4430*				
24	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 110 мм	1	1257,95	45,96	1258	46	650	1,40	1
		1шт		901,43	20,99	901	21	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*650,45*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*572,83*				*573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,62*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,67*		*153*				
		Сметная стоимость				*2061*				
25	23-040909-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	71952,30	--	71952	--	3051	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3050,78*		*3051*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3050,78*				*3051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6000,25*		*6000*				
		Сметная стоимость				*81003*				
26	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм	0,0015	747,43	10,74	1	--	1	0,84	--
		м		590,63	1,19	1	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*414,79*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367,52*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,27*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,98*		*0*				
		Сметная стоимость				*2*				
27	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,506	568,61	--	856	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,11*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
28	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,07	23885,57	1083,81	1672	76	161	3,60	--
		м3		2317,97	217,40	162	15	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2294,54*		*161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*86*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*147*				
		Сметная стоимость				*1979*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера	1	4578,80	1153,13	4579	1153	1663	2,74	3
		шт		1873,06	395,61	1873	396	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1662,73*		*1663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1408,85*				*1409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*253,88*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,32*		*499*				
		Сметная стоимость				*6741*				
30	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля	0,00869	329904,12	--	2867	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13987,93*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511,36*		*239*				
		Сметная стоимость				*3228*				
31	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0153	183854,33	50658,97	2813	775	1584	194,00	3
		м		131097,44	16842,57	2006	258	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*103561,49*		*1584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91870,75*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11690,74*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22993,27*		*352*				
		Сметная стоимость				*4749*				
32	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,5	2030,57	--	3046	--	129	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,10*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,10*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,33*		*254*				
		Сметная стоимость				*3429*				
33	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	698,13	424,86	2094	1275	892	0,41	1
		шт.		273,27	140,35	820	421	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*297,35*		*892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,86*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,49*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,64*		*239*				
		Сметная стоимость				*3225*				
34	23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	547,13	--	547	--	23	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,20*		*23*		*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,20*						
		Сметная стоимость		*45,63*		*46*				
35	23-020401-0515 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110**				*616*				
			2	15417,54	--	30835	--	1307	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*653,70*		*1307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*653,70*				*1307*		
		Сметная стоимость		*1285,70*		*2571*				
36	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ**				*34714*				
		Установка полиэтиленовых тройников	1	1028,91	625,60	1029	626	439	0,61	1
		Накладные расходы -	шт	403,31	206,75	403	207	62,1	0,33	-
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*438,54*		*439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*378,85*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,69*				*60*		
		Сметная стоимость		*117,40*		*117*				
37	23-020201-1327 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тройник ПЭ 100 SDR 11, DN 315x28,6-110x10,0**				*1585*				
			1	39316,92	--	39317	--	166'	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	-	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1667,04*		*1667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1667,04*				*1667*		
		Сметная стоимость		*3278,72*		*3279*				
38	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**				*44263*				
			20	698,13	424,86	13963	8497	5947	0,41	8
		Накладные расходы -	шт	273,27	140,35	5465	2807	62,1	0,23	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*297,35*		*5947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,86*				*5137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,49*				*810*		
		Сметная стоимость		*79,64*		*1593*				
39	23-020201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110**				*21503*				
			4	30082,60	--	120330	--	5102	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1275,50*		*5102*				
				1275,50				*5102*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2508,65*		*10035*				
		Сметная стоимость				*135467*				
40	23-020401-0515 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110**	16	**15417,54**	--	246681	--	10459	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*653,70*		*10459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*653,70*				*10459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1285,70*		*20571*				
		Сметная стоимость				*277711*				
41	11-250209-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА**								
		Укладка сигнальной ленты	0,135	30606,97	27681,18	4132	3737	1074	4,60	1
		км		2925,78	7957,11	395	1074	58,7	9,60	1
		Накладные расходы -		*7956,86*		*1074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*6388,26*				*862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1568,60*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3085,11*		*416*				
		Сметная стоимость				*5623*				
42	21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лента сигнальная с металлической проволокой**	0,135	**38,52**	--	5	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,63*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,63*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,21*		*0*				
		Сметная стоимость				*6*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1119763	86971			292
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177432	28319			38
		Материалы -	Тенге			286418				
		Всего заработная плата -	Тенге			21424				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				205751			
		Накладные расходы -	Тенге			591				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			140268				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					122912		
		Сметная прибыль -	Тенге					17356		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			460820				
		Сметная заработная плата -	Тенге							330
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				205751			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2867				
		Накладные расходы -	Тенге			2867				
						122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			239				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3227				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			830478				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			830478				
		Накладные расходы -	Тенге			35212				
		Сметная прибыль -	Тенге			69255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			934946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1398994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				205751			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**			1119763	86971			292
			Тенге			177432	28319			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286418				
		Материалы -	Тенге			21424				
		Всего заработная плата -	Тенге				205751			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			591				
		Накладные расходы -	Тенге			140268				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					122912		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17356		
		Сметная прибыль -	Тенге			34135				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			460820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				205751			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2867				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2867				
		Накладные расходы -	Тенге			122				
		Сметная прибыль -	Тенге			239				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3227				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			830478				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			830478				
		Накладные расходы -	Тенге			35212				
		Сметная прибыль -	Тенге			69255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			934946				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			1398994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				205751			

ОТДЕЛ 12. Локальная смета 6-8. Установка ГРПШ.Р ОБОРУДОВАНИЯ

1	13-070203-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ**	1 шт	99588,12	42044,29	99588	42044	29295	61,00	61
		Накладные расходы -		43995,03	15247,87	43995	15248	40,6	19,04	19
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*29294,99*		*29295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24052,62*				*24053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5242,37*				*5242*		
		Сметная стоимость		*10310,65*		*10311*				
						139194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Т ПРАЙС ЛИСТ	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГСГО--МВ/25 СО СЧЕТЧИКОМ СГ-75МТ								
			1	1372500,00	--	1372500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58194,00*		*58194*		*58194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58194,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114455,52*		*114456*				
		Сметная стоимость				*1545150*				
3	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара								
			2	4663,46	2190,68	9327	4381	4102	3,05	6
		компл		2199,75	663,38	4400	1327	62,1	0,75	2
		Накладные расходы -		*2051,12*		*4102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1778,00*				*3556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,12*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,17*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14504*				
4	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86								
			2	38277,00	--	76554	--	3246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1622,94*		*3246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1622,94*				*3246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3192,00*		*6384*				
		Сметная стоимость				*86184*				
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 110 ММ-2 шт								
5	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)								
			0,0025	572423,47	239095,35	1431	598	658	376,00	1
		км		283169,36	85789,39	708	214	62,1	107,34	--
		Накладные расходы -		*263108,97*		*658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229123,38*				*573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33985,59*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66842,59*		*167*				
		Сметная стоимость				*2256*				
6	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (ФУТЛЯР)								
			2,51	3132,52	--	7863	--	333	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,82*		*333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,82*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,23*		*656*				
		Сметная стоимость				*8852*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	2,64	747,43	10,74	1973	28	1095	0,84	2
		м		590,63	1,19	1559	3	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*414,79*		*1095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367,52*				*970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,27*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,98*		*245*				
		Сметная стоимость				*3314*				
8	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	2,6664	2030,57	--	5414	--	230	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,10*		*230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,10*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,33*		*452*				
		Сметная стоимость				*6095*				
9	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	21564,73	1769,44	86259	7078	17231	7,99	32
		футляр		5207,24	34,99	20829	140	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4307,80*		*17231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3255,43*				*13022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1052,37*				*4209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2069,80*		*8279*				
		Сметная стоимость				*111769*				
10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ПАТРУБОК)	0,0004	242582,32	72169,46	97	29	53	247,00	--
		км трубопровода		164976,24	24072,90	66	10	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*132662,74*		*53*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*117399,51*				*47*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15263,23*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30019,60*		*12*				
		Сметная стоимость				*162*				
11	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0,4	4515,82	--	1806	--	77	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,47*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,47*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,58*		*151*				
		Сметная стоимость				*2033*				
12	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	4	698,13	424,86	2793	1699	1189	0,41	2
		шт		273,27	140,35	1093	561	62,1	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*297,35*		*1189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,86*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,49*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,64*		*319*				
		Сметная стоимость				*4301*				
13	23-020201-4012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63**								
		шт.	2	24777,56	--	49555	--	2101	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1050,57*		*2101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,57*				*2101*		
		Сметная стоимость		*2066,25*		*4133*				
14	23-020201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90°/60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90**				*55789*				
		шт.	2	30082,60	--	60165	--	2551	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1275,50*		*2551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1275,50*				*2551*		
		Сметная стоимость		*2508,65*		*5017*				
15	I1-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**				*67733*				
		км трубопровода	0,003	2185465,30	242760,06	6556	728	536	59,60	--
		Накладные расходы -		43608,13	89393,61	131	268	62,1	103,79	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178759,79*		*536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82594,08*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96165,72*				*288*		
		Сметная стоимость		*189138,01*		*567*				
16	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**				*7660*				
		шт.	2	585,90	--	1172	--	50	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,84*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,84*				*50*		
		Сметная стоимость		*48,86*		*98*				
17	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж корпусов**				*1319*				
		т	0,06348	59445,39	4887,56	3774	310	2126	73,60	5
		Накладные расходы -		48581,89	215,22	3084	14	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*33497,94*		*2126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29717,44*				*1886*		
				3780,50				*240*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7435,47*		*472*				
		Сметная стоимость				*6372*				
18	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Конструкции стальные из одного профиля**	0,06348	329904,12	--	20942	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13987,93*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511,36*		*1746*				
		Сметная стоимость				*23576*				
19	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и придью концов футляра**	4	21564,73	1769,44	86259	7078	17231	7,99	32
		футляр		5207,24	34,99	20829	140	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4307,80*		*17231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3255,43*				*13022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1052,37*				*4209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2069,80*		*8279*				
		Сметная стоимость				*111769*				
20	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	**Засыпка пазух песком**	0,06	3858,65	875,42	232	53	53	1,77	--
		м3		1153,54	284,60	69	17	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*890,68*		*53*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*697,50*				*42*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,18*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,95*		*23*				
		Сметная стоимость				*308*				
21	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Очистка щетками**	12,66	210,75	--	2668	--	1621	0,34	4
		м2		210,75	--	2668	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*128,00*		*1621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*114,22*				*1446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,78*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,10*		*343*				
		Сметная стоимость				*4632*				
22	11-130601-0302 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом**	12,66	141,62	0,61	1793	8	491	0,09	1
		м2		57,75	0,21	731	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,75*		*491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*31,42*				*398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,34*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*183*				
		Сметная стоимость				*2466*				
23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	12,66	100,37	2,04	1271	26	383	0,06	1
		м2		45,67	0,28	578	4	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*30,22*		*383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,90*				*315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,31*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,45*		*132*				
		Сметная стоимость				*1786*				
24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
		м2	12,66	76,18	1,57	964	20	244	0,04	1
		Накладные расходы -		28,12	0,28	356	4	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,28*		*244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,39*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,88*				*49*		
		Сметная стоимость		*7,64*		*97*				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ				*1305*				
25	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 80-100 мм с гидравлическим испытанием**								
		км	0,025	269866,91	53763,30	6747	1344	3920	270,00	7
		Накладные расходы -		203339,70	21221,73	5083	531	62,1	27,65	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*156807,80*		*3920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139452,65*				*3486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17355,15*				*434*		
		Сметная стоимость		*34133,98*		*853*				
26	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм**				*11521*				
		м	25,1	1580,68	--	39675	--	1682	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,02*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,02*				*1682*		
		Сметная стоимость		*131,82*		*3309*				
27	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**				*44666*				
		км	0,002	231538,94	33545,19	463	67	283	253,00	1
		Накладные расходы -		190536,83	12828,67	381	26	62,1	16,57	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*141461,92*		*283*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126289,97*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15171,95*				*30*		
		Сметная стоимость		*29840,07*		*60*				
28	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм**				*806*				
		м	2,008	616,22	--	1237	--	52	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*26,13*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,13*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,39*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
29	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**								
		т	0,02512	494991,09	225240,39	12434	5658	5857	312,70	8
		Накладные расходы -		252004,93	75764,01	6330	1903	62,1	94,30	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*233162,42*		*5857*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203544,51*				*5113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29617,91*				*744*		
		Сметная стоимость		*58252,28*		*1463*				
30	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**				*19754*				
		шт.	6	1049,53	--	6297	--	267	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,50*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,50*				*267*		
		Сметная стоимость		*87,52*		*525*				
31	23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм**				*7089*				
		шт	2	610,57	--	1221	--	52	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,89*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,89*				*52*		
		Сметная стоимость		*50,92*		*102*				
32	23-020101-1027 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм**				*1375*				
		шт	2	386,93	--	774	--	33	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,41*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,41*				*33*		
		Сметная стоимость		*32,27*		*65*				
33	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм**				*871*				
		шт	2	332,78	--	666	--	28	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				14,11		*28*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,11*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,75*		*56*				
		Сметная стоимость				*750*				
34	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**								
		фланец	1	301,85	23,94	302	24	180	0,32	--
		Накладные расходы -		*257,89*	--	*258*	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179,74*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,15*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*				*20*		
		Сметная стоимость		*38,53*		*39*				
35	23-020103-2507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм**				*520*				
		компл	2	6108,80	--	12218	--	518	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,01*		*518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,01*				*518*		
		Сметная стоимость		*509,43*		*1019*				
36	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ)**				*13755*				
		т	0,012	408813,96	4403,85	4906	53	460	42,70	1
		Накладные расходы -		31688,95	720,79	380	9	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*38313,53*		*460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20126,45*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18187,07*				*218*		
		Сметная стоимость		*35770,20*		*429*				
37	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**				*5795*				
		фланец	1	589,49	47,88	589	48	338	0,60	1
		Накладные расходы -		483,54	--	484	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*338,00*		*338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,28*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,73*				*38*		
		Сметная стоимость		*74,20*		*74*				
38	23-020203-3808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Электроизолирующее фланцевое соединение, диаметром 110 мм**				*1001*				
		шт.	1	31295,90	--	31296	--	1327	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1326,95*		*1327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1326,95*				*1327*		
		Сметная стоимость		*2609,83*		*2610*				
						35233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКРАСКА								
39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	6,75	50,19	1,02	339	7	102	0,03	--
		Накладные расходы -		22,83	0,14	154	1	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,11*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,45*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,66*				*18*		
		Сметная стоимость		*5,22*		*35*				
40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**				*476*				
		м2	13,5	76,18	1,57	1028	21	260	0,04	1
		Накладные расходы -		28,12	0,28	380	4	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,28*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,39*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,88*				*52*		
		Сметная стоимость		*7,64*		*103*				
						1391				
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ								
41	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
		м3 грунта	10,2	70,81	65,78	722	671	176	0,01	--
		Накладные расходы -		5,04	18,12	51	185	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,26*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,58*				*37*		
		Сметная стоимость		*7,05*		*72*				
42	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**				*970*				
		м3 грунта	7,43	538,48	--	4001	--	2634	0,97	7
		Накладные расходы -		538,48	--	4001	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*354,57*		*2634*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*318,24*				*2365*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36,32*				*270*		
		Сметная стоимость		*71,44*		*531*				
43	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов**				*7166*				
		м2	18	17,92	17,92	323	323	77	--	--
		Накладные расходы -		--	5,72	--	103	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,28*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,38*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*0,90*				*16*		
		Сметная стоимость		*1,78*		*32*				
44	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**				*432*				
			0,9	4198,68	942,96	3779	849	585	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		504,65	386,38	454	348	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*649,86*		*585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
45	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	0,9	2666,91	942,96	2400	849	526	0,85	1
		м3		504,65	386,38	454	348	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*584,91*		*526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*234*				
		Сметная стоимость				*3161*				
46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ Ф1-2ШТ**								
		Устройство щебеночного основания под фундаменты	8,376	4198,68	942,96	35168	7898	5443	0,85	7
		м3		504,65	386,38	4227	3236	50,8	0,54	5
		Накладные расходы -		*649,86*		*5443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*3791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*1652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*3249*				
		Сметная стоимость				*43860*				
47	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	0,04188	99226,93	1055,51	4156	44	189	--	--
		т		--	467,42	--	20	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*4501,03*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*281,86*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219,17*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8298,24*		*348*				
		Сметная стоимость				*4692*				
48	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,124	22833,09	343,03	25664	386	2569	4,05	5
		м3		2489,17	117,00	2798	132	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2285,71*		*2569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,99*				*1421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,72*				*1148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,50*		*2259*				
		Сметная стоимость				*30492*				
49	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,14648	705,84	--	809	--	34	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*67*				
		Сметная стоимость				*911*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00136	100723,23	--	137	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4270,66*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4270,66*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8399,51*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7	696,66	10,92	4877	76	756	0,21	1
		м2		146,70	1,40	1027	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*451*				
		Сметная стоимость				*6083*				
52	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0128	165351,71	9799,10	2117	125	305	42,50	1
		1т		29741,50	3483,09	381	45	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*23808,07*		*305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*16113,93*				*206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7694,14*		*194*		*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15132,78*		*2615*				
		Сметная стоимость								
53	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,528	616,22	--	2790	--	118	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,13*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,13*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,39*		*233*				
		Сметная стоимость				*3141*				
54	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0144	201946,69	1191,44	2908	17	285	33,10	--
		1т		21848,65	349,12	315	5	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*19784,93*		*285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*10765,92*				*155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9019,01*		*255*		*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17738,53*		*3448*				
		Сметная стоимость								
55	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01112	193211,13	715,75	2149	8	308	58,00	1
		1т		38284,64	287,75	426	3	48,5	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*27692,97*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2653*				
56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	2,8	100,37	2,04	281	6	85	0,06	--
		Накладные расходы -		45,67	0,28	128	1	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,22*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,90*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,31*				*15*		
		Сметная стоимость		*10,45*		*29*				
57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**				*395*				
		м2	2,8	76,18	1,57	213	4	54	0,04	--
		Накладные расходы -		28,12	0,28	79	1	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,28*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,39*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,88*				*11*		
		Сметная стоимость		*7,64*		*21*				
		ОП-1-2ШТ				*288*				
58	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**								
		м3	1,5	4198,68	942,96	6298	1414	975	0,85	1
		Накладные расходы -		504,65	386,38	757	580	50,8	0,54	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*649,86*		*975*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,22*				*296*		
		Сметная стоимость		*387,88*		*582*				
59	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**				*7855*				
		т	0,0075	99226,93	1055,51	744	8	34	--	--
		Накладные расходы -		--	467,42	--	4	60,3	0,58	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4501,03*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*281,86*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4219,17*				*32*		
		Сметная стоимость		*8298,24*		*62*				
60	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**				*840*				
		м3	0,226	22833,09	343,03	5160	78	517	4,05	1
		Накладные расходы -		2489,17	117,00	563	26	48,5	0,15	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2285,71*		*517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1263,99*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1021,72*				*231*		
		Сметная стоимость		*2009,50*		*454*				
						6131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.23052	705,84	--	163	--	7	-	--
		м3		--	--	--	--	--	-	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*14*				
		Сметная стоимость				*183*				
62	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм	0,00146	100723,23	--	147	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4270,66*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4270,66*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8399,51*		*12*				
		Сметная стоимость				*165*				
63	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	696,66	10,92	3483	55	540	0,21	1
		м2		146,70	1,40	733	7	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*322*				
		Сметная стоимость				*4345*				
64	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,022732	59445,39	4887,56	1351	111	761	73,60	2
		т		48581,89	215,22	1104	5	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*33497,94*		*761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29717,44*				*676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3780,50*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7435,47*		*169*				
		Сметная стоимость				*2281*				
65	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,578	966,09	--	1524	--	65	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,96*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,96*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,56*		*127*				
		Сметная стоимость				*1716*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,22	2992,39	--	658	--	28	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,88*		*28*		*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,88*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*249,54*		*55*				
		Сметная стоимость				*741*				
67	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00912	155366,67	--	1417	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6587,55*		*60*		*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6587,55*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12956,34*		*118*				
		Сметная стоимость				*1595*				
68	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01112	193211,13	715,75	2149	8	308	58,00	1
		1т		38284,64	287,75	426	3	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17672,33*		*197*		*100*		
		Сметная стоимость				*2653*				
69	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,6	696,66	10,92	3901	61	605	0,21	1
		м2		146,70	1,40	821	8	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,37*		*360*		*183*		
		Сметная стоимость				*4866*				
70	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	100,37	2,04	703	14	212	0,06	--
		м2		45,67	0,28	320	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*30,22*		*212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,90*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,31*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10,45*		*73*		*37*		
		Сметная стоимость				*988*				
71	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7	76,18	1,57	533	11	135	0,04	--
		м2		28,12	0,28	197	2	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*19,28*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,39*				*108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,88*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,64*		*53*				
		Сметная стоимость				*721*				
		ОП-2-2ШТ								
72	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,128	4198,68	942,96	4736	1064	733	0,85	1
		м3		504,65	386,38	569	436	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*649,86*		*733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*438*				
		Сметная стоимость				*5907*				
73	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	0,00564	99226,93	1055,51	560	6	25	--	--
		т		--	467,42	--	3	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*4501,03*		*25*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*281,86*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219,17*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8298,24*		*47*				
		Сметная стоимость				*632*				
74	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,128	22833,09	343,03	2923	44	293	4,05	1
		м3		2489,17	117,00	319	15	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2285,71*		*293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,99*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,72*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,50*		*257*				
		Сметная стоимость				*3473*				
75	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,13056	705,84	--	92	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
76	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00062	100723,23	--	62	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4270,66*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4270,66*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8399,51*		*5*				
		Сметная стоимость				*70*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	696,66	10,92	3483	55	540	0,21	1
		м2		146,70	1,40	733	7	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*322*				
		Сметная стоимость				*4345*				
78	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0409	59445,39	4887,56	2431	200	1370	73,60	3
		т		48581,89	215,22	1987	9	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*33497,94*		*1370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29717,44*				*1215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3780,50*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7435,47*		*304*				
		Сметная стоимость				*4105*				
79	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,77	966,09	--	2676	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,96*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,96*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,56*		*223*				
		Сметная стоимость				*3013*				
80	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,22	2992,39	--	658	--	28	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,88*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,88*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,54*		*55*				
		Сметная стоимость				*741*				
81	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,01478	155366,67	--	2296	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6587,55*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6587,55*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12956,34*		*191*				
		Сметная стоимость				*2585*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01112	193211,13	715,75	2149	8	308	58,00	1
		1т		38284,64	287,75	426	3	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*197*				
		Сметная стоимость				*2653*				
83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,6	696,66	10,92	3901	61	605	0,21	1
		м2		146,70	1,40	821	8	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*360*				
		Сметная стоимость				*4866*				
84	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	100,37	2,04	703	14	212	0,06	--
		м2		45,67	0,28	320	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*30,22*		*212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,90*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,31*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,45*		*73*				
		Сметная стоимость				*988*				
85	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7	76,18	1,57	533	11	135	0,04	--
		м2		28,12	0,28	197	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,28*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,39*				*108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,88*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,64*		*53*				
		Сметная стоимость				*721*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			147930	14478			40
			Тенге			24633	5555			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135840				
	Материалы -		Тенге			95007				
	Всего заработная плата -		Тенге				27083			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4060				
	Местные материалы -		Тенге			1064				
		Накладные расходы -	Тенге			20383				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14028		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6355		
		Сметная прибыль -	Тенге			12498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				27083			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3783				
	Материалы -		Тенге			380				
	Всего заработная плата -		Тенге				3105			
		Накладные расходы -	Тенге			2132				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1891		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					241		
		Сметная прибыль -	Тенге			473				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3105			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8307				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8307				
		Накладные расходы -	Тенге			352				
		Сметная прибыль -	Тенге			693				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9352				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			184460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				30189			
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ								
86	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,4	4198,68	942,96	1679	377	260	0,85	--
		м3		504,65	386,38	202	155	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*649,86*		*260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*155*				
		Сметная стоимость				*2094*				
87	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	0,002	99226,93	1055,51	198	2	9	--	--
		т		--	467,42	--	1	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*4501,03*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*281,86*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219,17*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8298,24*		*17*				
		Сметная стоимость				*224*				
88	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м**	17	1653,97	586,82	28118	9976	14736	1,49	25
		м		1031,02	199,76	17527	3396	62,1	0,21	4
		Накладные расходы -		*866,85*		*14736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*764,31*				*12993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,54*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,67*		*3428*				
		Сметная стоимость				*46283*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	2,33	18929,84	--	44107	--	1870	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*802,63*		*1870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*802,63*				*1870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1578,60*		*3678*				
		Сметная стоимость				*49655*				
90	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	15,4	856,19	--	13185	--	559	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,30*		*559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,30*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,40*		*1100*				
		Сметная стоимость				*14844*				
91	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	6619,26	63,32	6619	63	3959	7,85	8
		шт.		5661,66	21,22	5662	21	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*3959,35*		*3959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3529,06*				*3529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,29*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,29*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
92	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 8509-93)	0,23976	128955,66	--	30918	--	1311	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5467,72*		*1311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*1311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*2578*				
		Сметная стоимость				*34807*				
93	21-050201-9916 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,04584	103455,81	--	4742	--	201	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,53*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,53*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8627,39*		*395*				
		Сметная стоимость				*5339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00314	155366,67	--	488	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6587,55*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6587,55*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12956,34*		*41*				
		Сметная стоимость				*549*				
95	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальгладкая класса A-I, d 6 мм	0,01332	94348,23	--	1257	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*105*				
		Сметная стоимость				*1415*				
96	21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	32,75	1654,44	--	54183	--	2297	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,15*		*2297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,15*				*2297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,97*		*4518*				
		Сметная стоимость				*60999*				
97	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Навесы на калитку	1	1134,04	--	1134	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,08*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,08*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,57*		*95*				
		Сметная стоимость				*1277*				
98	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальныхкрепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00348	43979,81	4403,85	153	15	79	42,70	--
		т		31688,95	720,79	110	3	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*19*				
		Сметная стоимость				*251*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00348	94348,52	--	328	--	14	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
100	23-020103-3415 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Заглушки, 89х3,5 мм	14	578,75	--	8103	--	344	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,54*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,54*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,26*		*676*				
		Сметная стоимость				*9122*				
101	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижка накладная 3Г ГОСТ 5090-86	1	283,15	--	283	--	12	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,01*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,01*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,61*		*24*				
		Сметная стоимость				*319*				
102	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,5	696,66	10,92	1742	27	270	0,21	1
		м2 поверхности		146,70	1,40	367	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*161*				
		Сметная стоимость				*2173*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			197238	10461			34
			Тенге			23868	3579			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174533				
	Материалы -		Тенге			4180				
	Всего заработная плата -		Тенге				27446			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91917				
	Местные материалы -		Тенге			44107				
		Накладные расходы -	Тенге			25082				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16962		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8120		
		Сметная прибыль -	Тенге			15969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				27446			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1417				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1417				
		Накладные расходы -	Тенге			60				
		Сметная прибыль -	Тенге			118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1595				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21288				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21288				
		Накладные расходы -	Тенге			903				
		Сметная прибыль -	Тенге			1775				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			241144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				27446			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**			2366315	96241			**239**
			Тенге			163047	29559			**37**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1372500				
	Накладные расходы -		Тенге			58194				
	Сметная прибыль -		Тенге			114456				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1545150				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			99588				
	Материалы -		Тенге			13549				
	Всего заработная плата -		Тенге				59243			
		Накладные расходы -	Тенге			29295				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5242		
		Сметная прибыль -	Тенге			10311				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			139194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				59243			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			539975				
	Материалы -		Тенге			231203				
	Всего заработная плата -		Тенге				127160			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97148				
	Местные материалы -		Тенге			45171				
		Накладные расходы -	Тенге			101801				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					75697		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26104		
		Сметная прибыль -	Тенге			51342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			693118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				127160			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			760				
	Всего заработная плата -		Тенге				6203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22360				
		Накладные расходы -	Тенге			5206				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3777		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1429		
		Сметная прибыль -	Тенге			2810				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6203			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			324337				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			324337				
		Накладные расходы -	Тенге			13752				
		Сметная прибыль -	Тенге			27047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			365135				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			2780528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				192606			
		ОТДЕЛ 13. Локальная смета 6-1. Котельная. Топливоснабжение. Резервуар емк. 10 м3 (2шт)								
		МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								
1	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**10,42**	**1026,36**	**--**	10695	**--**	**7042**	**1,81**	**19**
		м3 грунта		**1026,36**	**--**	10695	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*675,82*		*7042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*606,58*				*6321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,24*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,17*		*1419*				
		Сметная стоимость				*19156*				
2	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**6,7**	**490,28**	**--**	3285	**--**	**2163**	**0,89**	**6**
		м3 грунта		**490,28**	**--**	3285	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*322,83*		*2163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*289,76*				*1941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,07*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,05*		*436*				
		Сметная стоимость				*5884*				
3	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**1,907**	**1571,08**	**86,19**	2996	**164**	**349**	**0,26**	**1**
		м2		**157,52**	**26,01**	300	**50**	**60,9**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*183,12*		*349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*111,77*				*213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,35*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,34*		*268*				
		Сметная стоимость				*3613*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	2135,55	984,00	8542	3936	2874	0,94	4
		шт. сборных конструкций		610,66	359,29	2443	1437	62,1	0,45	2
		Накладные расходы -		*718,43*		*2874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*602,34*				*2409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,09*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,32*		*913*				
		Сметная стоимость				*12329*				
5	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,172	15834,67	--	34393	--	1458	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*671,39*		*1458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671,39*				*1458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1320,48*		*2868*				
		Сметная стоимость				*38719*				
6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	27	696,66	10,92	18810	295	2915	0,21	6
		м2 поверхности		146,70	1,40	3961	38	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*2915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*2031*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*1738*				
		Сметная стоимость				*23463*				
7	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Устройство оголовка (В12,5)	0,9	43395,12	3928,76	39056	3536	10749	24,40	22
		м3		18630,86	1353,82	16768	1218	48,5	1,69	2
		Накладные расходы -		*11943,49*		*10749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,57*				*8723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2250,92*				*2026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4427,09*		*3984*				
		Сметная стоимость				*53790*				
8	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9135	705,84	--	645	--	27	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*54*				
		Сметная стоимость				*726*				
9	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	0,9135	242,76	--	222	--	9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*18*				
		Сметная стоимость				*250*				
10	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	2,96	50413,99	18810,54	149225	55679	44026	19,00	56
		т конструкций		15312,10	4750,16	45324	14060	60,9	5,96	18
		Накладные расходы -		*14873,51*		*44026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12217,92*				*36165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2655,59*				*7861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5223,00*		*15460*				
		Сметная стоимость				*208711*				
11	21-060801-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения	2,96	339756,46	--	1005679	--	42641	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14405,67*		*42641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14405,67*				*42641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28332,97*		*83866*				
		Сметная стоимость				*1132185*				
		УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА КРЫШКЕ ГОРЛОВИНЫ								
12	13-120901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство люк. Монтаж оборудования	2	742,32	40,26	1485	81	655	1,00	2
		шт.		699,80	0,07	1400	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*327,67*		*655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*284,15*				*568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,52*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,60*		*171*				
		Сметная стоимость				*2312*				
13	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Хлопушка. Управление к хлопушкам. Патрубок вентиляционный	8	1118,92	72,97	8951	584	1754	0,58	5
		шт.		405,88	0,07	3247	1	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*219,25*		*1754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*164,82*				*1319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,43*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,05*		*856*				
		Сметная стоимость				*11561*				
14	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лазы круглые для резервуаров	0,38	345801,46	--	131405	--	5572	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*14661,98*		*5572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14661,98*				*5572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28837,08*		*10958*				
		Сметная стоимость				*147935*				
15	23-020103-3450 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Хлопушка ХП-80 ДУ 80	2	6347,16	--	12694	--	538	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*269,12*		*538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,12*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,30*		*1059*				
		Сметная стоимость				*14291*				
16	23-020103-3523 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Механизм управления хлопушкой МУВ-100 ДУ 50,80,100	4	7206,12	--	28824	--	1222	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,54*		*1222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*305,54*				*1222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,93*		*2404*				
		Сметная стоимость				*32450*				
17	23-021199-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Патрубки с фланцами, d 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина патрубка 300мм	2	127,09	--	254	--	11	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,39*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,39*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,60*		*21*				
		Сметная стоимость				*286*				
		ТРУБА ДЫХАТЕЛЬНАЯ И ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ								
18	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	0,0042	1224,19	553,96	5	2	2	0,91	--
		м трубопровода		638,22	145,73	3	1	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*383,68*		*2*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*318,28*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,40*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,63*		*1*				
		Сметная стоимость				*7*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,038	616,22	--	640	--	27	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,13*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,13*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51,39*		*53*				
		Сметная стоимость				*720*				
20	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	0,0016	1337,96	644,66	2	1	1	0,98	--
		м трубопровода		686,50	167,91	1	--	40,6	0,17	--
		Накладные расходы -		*418,33*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*346,89*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,44*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*140,50*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				
21	23-010201-0164 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,2	871,25	--	1046	--	44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,94*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,94*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*72,66*		*87*				
		Сметная стоимость				*1178*				
22	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,022	59445,39	4887,56	1308	108	737	73,60	2
		т конструкций		48581,89	215,22	1069	5	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*33497,94*		*737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29717,44*				*654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3780,50*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7435,47*		*164*				
		Сметная стоимость				*2209*				
23	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,022	364834,15	--	8026	--	340	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15468,97*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15468,97*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30424,25*		*669*				
		Сметная стоимость				*9036*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	301,85	23,94	1207	96	719	0,32	1
		фланец		257,89	--	1032	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*179,74*		*719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*160,15*				*641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,59*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,53*		*154*				
		Сметная стоимость				*2080*				
25	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	450,68	35,91	1803	144	1036	0,46	2
		фланец		370,71	--	1483	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*259,08*		*1036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230,21*				*921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,87*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56,78*		*227*				
		Сметная стоимость				*3066*				
26	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	821,40	--	3286	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,83*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,83*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*68,50*		*274*				
		Сметная стоимость				*3699*				
27	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	1040,16	--	2080	--	88	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,10*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,10*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*86,74*		*173*				
		Сметная стоимость				*2342*				
28	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1186,27	--	2373	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,30*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,30*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*98,93*		*198*				
		Сметная стоимость				*2671*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,0422	43246,99	13067,63	1825	551	829	35,90	2
		т конструкций		23978,33	4074,02	1012	172	60,9	4,40	--
		Накладные расходы -		*19641,91*		*829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17083,88*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2558,03*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5031,11*		*212*				
		Сметная стоимость				*2866*				
30	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,1932	41472,87	14408,51	8013	2784	3280	28,90	6
		т конструкций		19756,04	4218,69	3817	815	60,9	5,24	1
		Накладные расходы -		*16978,12*		*3280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14600,61*				*2821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2377,52*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4676,08*		*903*				
		Сметная стоимость				*12197*				
31	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (кронштейн М-1)	0,1952	28041,23	5444,68	5474	1063	1831	17,30	3
		т		11826,28	1075,68	2308	210	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*9379,39*		*1831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7857,29*				*1534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1522,10*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2993,65*		*584*				
		Сметная стоимость				*7889*				
32	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,0422	346249,80	--	14612	--	620	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14680,99*		*620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14680,99*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28874,46*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16450*				
33	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1932	299900,77	--	57941	--	2457	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12715,79*		*2457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*2457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25069,33*		*4832*				
		Сметная стоимость				*65229*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1952	257806,41	--	50324	--	2134	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10930,99*		*2134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10930,99*				*2134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21498,99*		*4197*				
		Сметная стоимость				*56654*				
35	11-130601-0304 РСНБ РК 2015	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	124,96	51,04	0,61	6378	76	2283	0,04	4
		м2		28,30	0,21	3537	26	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,27*		*2283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,45*				*1931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*693*				
		Сметная стоимость				*9354*				
36	11-130601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	124,96	877,89	686,11	109701	85736	36503	0,26	32
		м2		161,16	290,00	20138	36238	54,2	0,41	52
		Накладные расходы -		*292,12*		*36503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*244,53*				*30556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,59*				*5947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,60*		*11696*				
		Сметная стоимость				*157900*				
37	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Обеспыливание	124,96	58,71	15,33	7337	1915	3374	0,07	9
		м2		43,39	--	5422	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,00*		*3374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*23,52*				*2939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*857*				
		Сметная стоимость				*11568*				
38	11-130301-1408 РСНБ РК 2015 к=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	124,96	592,34	2,81	74019	351	5112	0,01	2
		м2		27,33	0,63	3415	79	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*40,91*		*5112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,15*				*1893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,76*				*3219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*6330*				
		Сметная стоимость				*85462*				
39	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость	20	92,28	1,38	1846	28	552	0,08	2
		м3		46,27	0,63	925	13	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*27,62*		*552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22,75*				*455*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,88*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,59*		*192*				
		Сметная стоимость				*2590*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**			1816404	157129			185
			Тенге			131583	54362			74
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10443				
	Материалы -		Тенге			5125				
	Всего заработная плата -		Тенге				4652			
		Накладные расходы -	Тенге			2412				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1889		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					523		
		Сметная прибыль -	Тенге			1028				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				4652			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			320933				
	Материалы -		Тенге			115994				
	Всего заработная плата -		Тенге				112502			
	Местные материалы -		Тенге			35259				
		Накладные расходы -	Тенге			77168				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60975		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16193		
		Сметная прибыль -	Тенге			31848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			429949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				112502			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1433831				
	Материалы -		Тенге			52130				
	Всего заработная плата -		Тенге				68792			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1267986				
		Накладные расходы -	Тенге			104465				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41894		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62571		
		Сметная прибыль -	Тенге			123064				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1661360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				68792			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51197				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51197				
		Накладные расходы -	Тенге			2171				
		Сметная прибыль -	Тенге			4269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57637				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			2162829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				185946			

ОТДЕЛ 14. Локальная смета 6-1-2. Котельная. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	8	11826,21	253,86	94610	2031	49940	13,39	107
		1насос		9048,43	69,96	72387	560	60,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*6242,46*		*49940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5507,51*				*44060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,95*				*5880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1445,49*		*11564*				
		Сметная стоимость				*156114*				
4	51-020604-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Подмешивающий насос UPS 32-80, подача 9,3 м3/ч, напор 8 м, двигатель мощностью 0,245 кВт	2	330023,00	--	660046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13992,98*		*27986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13992,98*				*27986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27521,28*		*55043*				
		Сметная стоимость				*743075*				
5	51-020605-0131 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Циркуляционный насос BPH 120/340.65, подача 44 м3/ч, напор 11 м, двигатель мощностью 1,2 кВт	2	232546,00	--	465092	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9859,95*		*19720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9859,95*				*19720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19392,48*		*38785*				
		Сметная стоимость				*523597*				
6	51-020605-0129 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Циркуляционный насос BPH 60/280/50, подача 18 м3/ч, напор 7,5 м, двигатель мощностью 0,54 кВт	4	179129,00	--	716516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7595,07*		*30380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7595,07*				*30380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14937,93*		*59752*				
		Сметная стоимость				*806648*				
7	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	8	2530,40	14,26	20243	114	3433	1,00	8
		шт		721,23	--	5770	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*429,06*		*3433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*308,69*				*2469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,38*				*963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,76*		*1894*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*25570*				
8	11-180401-0107 РСНБ РК 2015	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,6 м3	2	30717,85	467,92	61436	936	10042	8,93	18
		1бак		5749,91	156,29	11500	313	60,4	0,22	--
		Накладные расходы -		*5021,04*		*10042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3567,34*				*7135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,69*				*2907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2859,11*		*5718*				
		Сметная стоимость				*77196*				
9	11-180401-0104 РСНБ РК 2015	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	2	22430,33	377,75	44861	755	5082	3,74	7
		1бак		2407,40	117,79	4815	236	60,4	0,16	--
		Накладные расходы -		*2540,93*		*5082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1525,21*				*3050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,72*				*2031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1997,70*		*3995*				
		Сметная стоимость				*53938*				
10	11-180701-0107 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	1	114728,41	768,69	114728	769	9909	11,64	12
		1шт		7865,17	147,14	7865	147	60,4	0,18	--
		Накладные расходы -		*9909,11*		*9909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4839,43*				*4839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5069,68*				*5070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9971,00*		*9971*				
		Сметная стоимость				*134608*				
16	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	488,50	11,38	1466	34	516	0,34	1
		м		235,83	4,30	707	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*171,90*		*516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,86*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,83*		*158*				
		Сметная стоимость				*2140*				
17	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	604,90	11,38	9074	171	2653	0,34	5
		м		235,83	4,30	3537	64	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*176,84*		*2653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*2176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,80*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,54*		*938*				
		Сметная стоимость				*12665*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	25	845,49	11,38	21137	284	4676	0,34	8
		м		235,83	4,30	5896	107	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,04*		*4676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*3626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*1050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*2065*				
		Сметная стоимость				*27878*				
19	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	12	997,72	11,38	11973	137	2322	0,34	4
		м		235,83	4,30	2830	52	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*193,49*		*2322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*1740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,45*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,30*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15438*				
20	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	14	1223,33	19,96	17127	279	3465	0,43	6
		м		303,01	7,73	4242	108	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*247,51*		*3465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*187,69*				*2628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,83*				*838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,67*		*1647*				
		Сметная стоимость				*22240*				
21	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	18	1767,58	26,60	31816	479	5665	0,56	10
		м		370,70	10,18	6673	183	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*314,75*		*5665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*230,05*				*4141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,70*				*1525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,59*		*2999*				
		Сметная стоимость				*40480*				
22	11-160301-0211 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 125 мм	17	3921,71	61,78	66669	1050	10435	1,03	18
		м		687,96	22,89	11695	389	60,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*613,84*		*10435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*429,35*				*7299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,49*				*3136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,84*		*6168*				
		Сметная стоимость				*83273*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	17	3520,97	41,90	59857	712	7637	0,69	12
		м		460,86	15,52	7835	264	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*449,22*		*7637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*287,74*				*4892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,49*				*2745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,62*		*5399*				
		Сметная стоимость				*72893*				
24	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	11826,21	253,86	23652	508	12485	13,39	27
		1насос		9048,43	69,96	18097	140	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*6242,46*		*12485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5507,51*				*11015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,95*				*1479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1445,49*		*2891*				
		Сметная стоимость				*39028*				
25	51-020604-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Насосы циркуляционные Grundfos UPS 32-55	2	142462,00	--	284924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6040,39*		*12081*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6040,39*				*12081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11880,19*		*23760*				
		Сметная стоимость				*320765*				
26	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	2530,40	14,26	5061	29	858	1,00	2
		шт		721,23	--	1442	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*429,06*		*858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*308,69*				*617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,38*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,76*		*474*				
		Сметная стоимость				*6393*				
27	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	5	5496,78	305,34	27484	1527	13950	6,05	30
		1шт		3993,48	67,76	19967	339	60,4	0,09	--
		Накладные расходы -		*2790,06*		*13950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2452,99*				*12265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,07*				*1685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,95*		*3315*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*44749*				
28	23-040101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	5	26647,89	--	133239	--	5649	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1129,87*		*5649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1129,87*				*5649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2222,22*		*11111*				
		Сметная стоимость				*149999*				
29	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	2479,80	--	24798	--	1051	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,14*		*1051*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,14*				*1051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,80*		*2068*				
		Сметная стоимость				*27917*				
30	11-160601-0106 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	4	6993,38	506,59	27974	2026	14693	7,76	31
		1шт		5243,90	119,13	20976	477	60,4	0,16	1
		Накладные расходы -		*3673,13*		*14693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3239,27*				*12957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*433,86*				*1735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*853,32*		*3413*				
		Сметная стоимость				*46080*				
31	23-040101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	4	50894,57	--	203578	--	8632	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2157,93*		*8632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2157,93*				*8632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4244,20*		*16977*				
		Сметная стоимость				*229187*				
32	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	3120,26	--	24962	--	1058	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,30*		*1058*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,30*				*1058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,20*		*2082*				
		Сметная стоимость				*28102*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	18	1314,91	61,87	23668	1114	12079	1,47	26
		1шт		970,32	7,00	17466	126	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*671,08*		*12079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*10625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*1454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*2860*				
		Сметная стоимость				*38607*				
34	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	18	2643,22	--	47578	--	2017	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,07*		*2017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,07*				*2017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,42*		*3968*				
		Сметная стоимость				*53563*				
35	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	36	455,49	--	16398	--	695	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,31*		*695*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,31*				*695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,98*		*1367*				
		Сметная стоимость				*18461*				
36	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	23	1330,23	77,18	30595	1775	15551	1,47	34
		1шт		970,32	14,00	22317	322	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*676,14*		*15551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*13674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,61*				*1877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,51*		*3692*				
		Сметная стоимость				*49838*				
37	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	12	3384,16	--	40610	--	1722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,49*		*1722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,49*				*1722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,21*		*3387*				
		Сметная стоимость				*45718*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	23-040502-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	7	5288,78	--	37021	--	1570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,24*		*1570*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,24*				*1570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,04*		*3087*				
		Сметная стоимость				*41678*				
39	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	24	532,32	--	12776	--	542	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,57*		*542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,57*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,39*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14383*				
40	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	14	821,40	--	11500	--	488	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,83*		*488*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,83*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,50*		*959*				
		Сметная стоимость				*12947*				
41	23-041004-1114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 8, DN 40 ГОСТ 31294-2005	4	3322,47	--	13290	--	563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,87*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140,87*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,07*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14962*				
42	23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	705,92	--	5647	--	239	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*471*				
		Сметная стоимость				*6357*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	9	765,61	--	6890	--	292	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,46*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,46*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,85*		*575*				
		Сметная стоимость				*7757*				
48	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	1330,23	77,18	10642	617	5409	1,47	12
		1шт		970,32	14,00	7763	112	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*676,14*		*5409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*4756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,61*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,51*		*1284*				
		Сметная стоимость				*17335*				
49	51-011001-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	3	73450,00	--	220350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3114,28*		*9343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3114,28*				*9343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6125,14*		*18375*				
		Сметная стоимость				*248068*				
50	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	455,49	--	2733	--	116	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,31*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,31*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,98*		*228*				
		Сметная стоимость				*3077*				
51	51-011001-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	4	128214,00	--	512856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5436,27*		*21745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5436,27*				*21745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10692,02*		*42768*				
		Сметная стоимость				*577369*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	532,32	--	4259	--	181	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,57*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,57*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,39*		*355*				
		Сметная стоимость				*4795*				
53	23-041001-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	4280,57	--	4281	--	181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,50*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,50*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,97*		*357*				
		Сметная стоимость				*4819*				
54	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	821,40	--	1643	--	70	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,83*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,83*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,50*		*137*				
		Сметная стоимость				*1850*				
55	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	7	2382,70	171,61	16679	1201	8405	2,60	18
		1шт		1716,21	30,38	12013	213	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1200,70*		*8405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1054,94*				*7385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,76*				*1020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,67*		*2007*				
		Сметная стоимость				*27091*				
56	23-041001-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	6	5374,26	--	32246	--	1367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,87*		*1367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,87*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,17*		*2689*				
		Сметная стоимость				*36302*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	12	1040,16	--	12482	--	529	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,10*		*529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,10*				*529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,74*		*1041*				
		Сметная стоимость				*14052*				
58	23-041001-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	9200,05	--	9200	--	390	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390,08*		*390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,08*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*767,21*		*767*				
		Сметная стоимость				*10357*				
59	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	1486,65	--	2973	--	126	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,03*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,03*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,97*		*248*				
		Сметная стоимость				*3347*				
60	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	18	2382,70	171,61	42889	3089	21613	2,60	47
		1шт		1716,21	30,38	30892	547	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*1200,70*		*21613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1054,94*				*18989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,76*				*2624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,67*		*5160*				
		Сметная стоимость				*69662*				
61	23-040502-1214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч16иж для пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	18	36614,81	--	659067	--	27944	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1552,47*		*27944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1552,47*				*27944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3053,38*		*54961*				
		Сметная стоимость				*741972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	36	455,49	--	16398	--	695	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,31*		*695*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,31*				*695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,98*		*1367*				
		Сметная стоимость				*18461*				
63	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	11826,21	253,86	23652	508	12485	13,39	27
		1насос		9048,43	69,96	18097	140	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*6242,46*		*12485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5507,51*				*11015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,95*				*1470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1445,49*		*2891*				
		Сметная стоимость				*39028*				
64	51-020605-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Насосы циркуляционный UPS 25-40, подача 0,84 м3/ч, напор 4 м, двигатель мощностью 0,06 кВт, 3000 об/мин	2	17791,00	--	35582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*754,34*		*1509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*754,34*				*1509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1483,63*		*2967*				
		Сметная стоимость				*40058*				
65	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	2530,40	14,26	5061	29	858	1,00	2
		шт		721,23	--	1442	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*429,06*		*858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*308,69*				*617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,38*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,76*		*474*				
		Сметная стоимость				*6393*				
68	11-180601-0104 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 273 мм	2	42091,66	619,30	84183	1239	14891	12,57	25
		1шт		8793,69	197,59	17587	395	60,4	0,25	--
		Накладные расходы -		*7445,68*		*14891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5430,73*				*10861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2014,95*				*4030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3962,99*		*7926*				
		Сметная стоимость				*107000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	13-060501-0101 РСНБ РК 2015	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный подвесной, масса до 2,3 т	1,96	69375,91	22954,64	135977	44991	41590	56,00	110
		т		39188,80	3999,57	76810	7839	40,6	4,53	9
		Накладные расходы -		*21219,48*		*41590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*17534,48*				*34368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3685,00*				*7223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7247,63*		*14205*				
		Сметная стоимость				*191773*				
70	23-051101-0533 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S19a-53-TKTM70-Liquid, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 14,5 м3/ч до 23 м3/ч, Т1 70°С/Т2	2	454398,00	--	908796	--	38533	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19266,48*		*38533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19266,48*				*38533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37893,16*		*75786*				
		Сметная стоимость				*1023115*				
71	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	5	5496,78	305,34	27484	1527	13950	6,05	30
		1шт		3993,48	67,76	19967	339	60,4	0,09	--
		Накладные расходы -		*2790,06*		*13950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2452,99*				*12265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,07*				*1685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,95*		*3315*				
		Сметная стоимость				*44749*				
72	23-040101-1104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1 ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	5	51301,92	--	256510	--	10876	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2175,20*		*10876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2175,20*				*10876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4278,17*		*21391*				
		Сметная стоимость				*288777*				
73	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	2479,80	--	24798	--	1051	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,14*		*1051*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,14*				*1051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,80*		*2068*				
		Сметная стоимость				*27917*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	2382,70	171,61	2383	172	1201	2,60	3
		1шт		1716,21	30,38	1716	30	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1200,70*		*1201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1054,94*				*1055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,76*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,67*		*287*				
		Сметная стоимость				*3870*				
75	23-040101-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1 ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	34191,85	--	34192	--	1450	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1449,73*		*1450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1449,73*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2851,33*		*2851*				
		Сметная стоимость				*38493*				
76	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	1486,65	--	2973	--	126	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,03*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,03*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,97*		*248*				
		Сметная стоимость				*3347*				
77	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	1330,23	77,18	2660	154	1352	1,47	3
		1шт		970,32	14,00	1941	28	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*676,14*		*1352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*1189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,61*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,51*		*321*				
		Сметная стоимость				*4333*				
78	23-040601-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	25697,03	--	51394	--	2179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1089,55*		*2179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1089,55*				*2179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2142,93*		*4286*				
		Сметная стоимость				*57859*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32мм**	4	532,32	--	2129	--	90	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,57*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,57*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,39*		*178*				
		Сметная стоимость				*2397*				
80	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1	1314,91	61,87	1315	62	671	1,47	1
		1шт		970,32	7,00	970	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*671,08*		*671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*159*				
		Сметная стоимость				*2145*				
81	23-040601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	1	19681,63	--	19682	--	835	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*834,50*		*835*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*834,50*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1641,29*		*1641*				
		Сметная стоимость				*22158*				
82	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25мм**	2	455,49	--	911	--	39	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,31*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,31*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,98*		*76*				
		Сметная стоимость				*1026*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**			6566673	68318			644
			Тенге			435217	13489			16
	Стоимость оборудования -		Тенге			2895366				
	Накладные расходы -		Тенге			122764				
	Сметная прибыль -		Тенге			241450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3259580				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			166342				
	Материалы -		Тенге			35715				
	Всего заработная плата -		Тенге				93304			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			46739				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38072		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8667		
		Сметная прибыль -	Тенге			17046				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			230127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				93304			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3504965				
	Материалы -		Тенге			507105				
	Всего заработная плата -		Тенге				355402			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2624952				
	Сдача и испытание -		Тенге			4576				
		Накладные расходы -	Тенге			372375				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					214663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					157712		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			310187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4187527				
		Сметная заработная плата -	Тенге							530
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				355402			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7677234				
		Сметная заработная плата -	Тенге							660
							448706			
		ОТДЕЛ 15. локальнаясмета 6-1-3. Котельная. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(РЕЗЕРВНЫЙ ВАРИАНТ)								
3	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	8	11826,21	253,86	94610	2031	49940	13,39	107
		1насос		9048,43	69,96	72387	560	60,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*6242,46*		*49940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5507,51*				*44060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,95*				*5880*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1445,49*		*11564*				
		Сметная стоимость				*156114*				
4	51-020604-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Подмешивающий насос UPS 32-80, подача 9,3 м3/ч, напор 8 м, двигатель мощностью 0,245 кВт**	2	330023,00	--	660046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13992,98*		*27986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13992,98*				*27986*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27521,28*		*55043*				
		Сметная стоимость				*743075*				
5	51-020605-0131 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Циркуляционный насос BPH 120/340.65, подача 44 м3/ч, напор 11 м, двигатель мощностью 1,2 кВт**	2	232546,00	--	465092	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9859,95*		*19720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9859,95*				*19720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19392,48*		*38785*				
		Сметная стоимость				*523597*				
6	51-020605-0129 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Циркуляционный насос ВРН 60/280/50, подача 18 м3/ч, напор 7,5 м, двигатель мощностью 0,54 кВт								
		шт.	4	179129,00	--	716516	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7595,07*		*30380*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7595,07*				*30380*		
		Сметная стоимость		*14937,93*		*59752*				
7	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т				*806648*				
		шт	8	2530,40	14,26	20243	114	3433	1,00	8
		Накладные расходы -		721,23	--	5770	--	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*429,06*		*3433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*308,69*				*2469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,38*				*963*		
		Сметная стоимость		*236,76*		*1894*				
8	11-180401-0104 РСНБ РК 2015	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3				*25570*				
		1бак	2	22430,33	377,75	44861	755	5082	3,74	7
		Накладные расходы -		2407,40	117,79	4815	236	60,4	0,16	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2540,93*		*5082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1525,21*				*3050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1015,72*				*2031*		
		Сметная стоимость		*1997,70*		*3995*				
9	11-180401-0101 РСНБ РК 2015	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3				*53938*				
		1бак	2	12635,27	377,75	25271	755	4251	3,74	7
		Накладные расходы -		2407,40	117,79	4815	236	60,4	0,16	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2125,62*		*4251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1525,21*				*3050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,40*				*1201*		
		Сметная стоимость		*1180,87*		*2362*				
10	11-180701-0106 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм				*31884*				
		1шт	1	102200,94	396,65	102201	397	7724	7,88	8
		Накладные расходы -		5324,65	60,30	5325	60	60,4	0,07	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*7723,73*		*7724*				
				3252,51				*3253*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4471,23*				*4471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8793,97*		*8794*				
		Сметная стоимость				*118719*				
14	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	6	488,50	11,38	2931	68	1031	0,34	2
		м		235,83	4,30	1415	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*171,90*		*1031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,86*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,83*		*317*				
		Сметная стоимость				*4279*				
15	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	7	604,90	11,38	4234	80	1238	0,34	2
		м		235,83	4,30	1651	30	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*176,84*		*1238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*1015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,80*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,54*		*438*				
		Сметная стоимость				*5910*				
16	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	15	845,49	11,38	12682	171	2806	0,34	5
		м		235,83	4,30	3537	64	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,04*		*2806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*2176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16727*				
17	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	12	997,72	11,38	11973	137	2322	0,34	4
		м		235,83	4,30	2830	52	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*193,49*		*2322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*1740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,45*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,30*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15438*				
18	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	31	1223,33	19,96	37923	619	7673	0,43	13
		м		303,01	7,73	9393	239	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*247,51*		*7673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*187,69*				*5818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,83*				*1855*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,67*		*3648*				
		Сметная стоимость				*49244*				
19	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	20	2016,80	26,60	40336	532	6506	0,56	11
		м		370,70	10,18	7414	204	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,31*		*6506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*230,05*				*4601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,27*				*1905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,37*		*3747*				
		Сметная стоимость				*50590*				
20	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	17	3520,97	41,90	59857	712	7637	0,69	12
		м		460,86	15,52	7835	264	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*449,22*		*7637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*287,74*				*4892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,49*				*2745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,62*		*5399*				
		Сметная стоимость				*72893*				
21	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	2382,70	171,61	14296	1030	7204	2,60	16
		1шт		1716,21	30,38	10297	182	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1200,70*		*7204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1054,94*				*6330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,76*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,67*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23220*				
22	51-010101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	216877,00	--	1301262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9195,58*		*55174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,58*				*55174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18085,81*		*108515*				
		Сметная стоимость				*1464950*				
23	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	1486,65	--	17840	--	756	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,03*		*756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,03*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,97*		*1488*				