Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области.**

Справка №7
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 22	01.03.2017				
		Дополнительное соглашение					
		№133	25.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 012 127 259,09	-	-	-	-	-	-	108 442 206,33	
За отчетный период:	**128 428 010,00**	**114 667 866,07**	-	-	-	-	-	**13 760 143,93**	**128 428 010,00**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Копарбаев С.

Еркебаев Б.

Файзуллаев Ж.

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Абубакиров И.С.

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-OIL" **Кайыров С.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Стройка **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**

Основание: **Дополнительное соглашение №133 от 25.05.2017 года к Договору №22 от "01" марта 2017 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Блок А. Общестроительные работы ниже 0.000								
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
150	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	22,89	2079,82	99,77	47607	2284	10323	0,83	19
		м2		537,12	44,88	12295	1027	59,8	0,07	2
		Накладные расходы -		*450,98*		*10323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*348,04*				*7967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,94*				*2356*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*202,46*		*4634*				
		Сметная стоимость				*62564*				
151	21-090202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (ДГ21-12-1ШТ)**	2,52	22624,41	--	57014	--	2417	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*959,27*		*2417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*959,27*				*2417*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1886,69*		*4754*				
		Сметная стоимость				*64186*				
152	21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (ДГ21-10-7ШТ, ДГ21-09-3ШТ)**	20,37	21432,03	--	436570	--	18511	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*908,72*		*18511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,72*				*18511*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1787,26*		*36406*				
		Сметная стоимость				*491487*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			541191	2284			19
			Тенге			12295	1027			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			541191				
	Материалы -		Тенге			33029				
	Всего заработная плата -		Тенге				13322			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			493584				
		Накладные расходы -	Тенге			31251				
		Сметная прибыль -	Тенге			45795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				13322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			618237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				13322			
		РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦА								
		КРЫЛЬЦО КР-1-2 ШТ								
165	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных крылец (В12,5)**	**21,52**	**22730,10**	**1083,81**	489152	23324	48324	3,60	77
		м3		2317,97	217,40	49883	4679	48,5	0,31	7
		Накладные расходы -		*2245,55*		*48324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*26462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*21862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,05*		*42998*				
		Сметная стоимость				*580474*				
166	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**21,8428**	**705,84**	**--**	15418	--	654	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17357*				
167	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**21,8428**	**242,76**	**--**	5303	--	225	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*442*				
		Сметная стоимость				*5970*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,313752	101938,05	--	31983	--	1356	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*1356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*1356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*2667*				
		Сметная стоимость				*36006*				
		ПАНДУС								
173	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных крылец (В12,5)	55,72	22730,10	1083,81	1266521	60390	125122	3,60	201
		м3		2317,97	217,40	129157	12114	48,5	0,31	17
		Накладные расходы -		*2245,55*		*125122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*68516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*56606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,05*		*111331*				
		Сметная стоимость				*1502974*				
174	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	56,5558	705,84	--	39919	--	1693	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*1693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*3329*				
		Сметная стоимость				*44941*				
175	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	56,5558	242,76	--	13729	--	582	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*1145*				
		Сметная стоимость				*15456*				
176	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,22854	101938,05	--	23297	--	988	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*988*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*1943*				
		Сметная стоимость				*26228*				
		КРЫЛЬЦО КР-2-3 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных крылец (В12,5)	8,487	22730,10	1083,81	192910	9198	19058	3,60	31
		м3		2317,97	217,40	19673	1845	48,5	0,31	3
		Накладные расходы -		*2245,55*		*19058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*10436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*8622*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1998,05*		*16957*				
		Сметная стоимость				*228925*				
181	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,614305	705,84	--	6080	--	258	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,86*		*507*				
		Сметная стоимость				*6845*				
182	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	8,614305	242,76	--	2091	--	89	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,24*		*174*				
		Сметная стоимость				*2354*				
183	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10557	101938,05	--	10762	--	456	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*456*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8500,82*		*897*				
		Сметная стоимость				*12116*				
		КРЫЛЬЦО КР-3-1ШТ								
188	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных крылец (В12,5)	5,65	22730,10	1083,81	128425	6124	12687	3,60	20
		м3		2317,97	217,40	13097	1228	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*2245,55*		*12687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*6948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*5740*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1998,05*		*11289*				
		Сметная стоимость				*152401*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,73475	705,84	--	4048	--	172	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,86*		*338*				
		Сметная стоимость				*4557*				
190	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	5,73475	242,76	--	1392	--	59	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,24*		*116*				
		Сметная стоимость				*1567*				
191	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0658	101938,05	--	6708	--	284	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8500,82*		*559*				
		Сметная стоимость				*7552*				
		КРЫЛЬЦО КР-4-1ШТ								
196	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных крылец (В12,5)	2,475	22730,10	1083,81	56257	2682	5558	3,60	9
		м3		2317,97	217,40	5737	538	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2245,55*		*5558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*3043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*2514*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1998,05*		*4945*				
		Сметная стоимость				*66760*				
197	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,512125	705,84	--	1773	--	75	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,86*		*148*				
		Сметная стоимость				*1996*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	2,512125	242,76	--	610	--	26	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*51*				
		Сметная стоимость				*687*				
199	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	0,024633	101938,05	--	2511	--	106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*209*				
		Сметная стоимость				*2827*				
		ВХОД В ПОДВАЛ №1-1 ШТ								
204	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	0,48	19067,49	563,19	9152	270	605	1,35	1
		м3		765,52	126,87	367	61	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*781*				
		Сметная стоимость				*10537*				
205	11-060601-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	9,36	48202,88	5975,75	451179	55933	105675	26,70	250
		м3		16982,27	1306,69	158954	12231	48,5	1,86	17
		Накладные расходы -		*11290,04*		*105675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8870,15*				*83025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2419,90*				*22650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4759,43*		*44548*				
		Сметная стоимость				*601402*				
206	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,9876	705,84	--	7050	--	299	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*588*				
		Сметная стоимость				*7937*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	9,9876	242,76	--	2425	--	103	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*202*				
		Сметная стоимость				*2730*				
208	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01536	101938,05	--	1566	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*131*				
		Сметная стоимость				*1763*				
		ВХОД В ПОДВАЛ №2-2 ШТ								
222	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	1	19067,49	563,19	19067	563	1260	1,35	1
		м3		765,52	126,87	766	127	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*1260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*1626*				
		Сметная стоимость				*21953*				
223	11-060601-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	16,9	50348,84	5975,75	850895	100990	192339	26,70	451
		м3		16982,27	1306,69	287000	22083	48,5	1,86	31
		Накладные расходы -		*11381,03*		*192339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8870,15*				*149905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2510,88*				*42434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4938,39*		*83459*				
		Сметная стоимость				*1126693*				
224	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03072	101938,05	--	3132	--	133	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*261*				
		Сметная стоимость				*3526*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3643355	259474			1041
			Тенге			664633	54905			78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3643355				
	Материалы -		Тенге			2539452				
	Всего заработная плата -		Тенге				719539			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79958				
	Местные материалы -		Тенге			99838				
		Накладные расходы -	Тенге			518251				
		Сметная прибыль -	Тенге			332928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4494535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1119
		Сметная заработная плата -	Тенге				719539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4494535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1119
		Сметная заработная плата -	Тенге				719539			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			4184546	261758			**1060**
			Тенге			676928	55933			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4184546				
	Материалы -		Тенге			2572481				
	Всего заработная плата -		Тенге				732861			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			573542				
	Местные материалы -		Тенге			99838				
		Накладные расходы -	Тенге			549502				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					356943		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					192559		
		Сметная прибыль -	Тенге			378724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5112772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1140
		Сметная заработная плата -	Тенге				732861			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			5112772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1140
		Сметная заработная плата -	Тенге				732861			
	ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2. Блок А. Общестроительные работы выше 0,000									
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
3	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (ПАРАПЕТ)**	27	6885,37	1236,72	185905	33392	51101	4,54	123
		м3		2742,89	279,92	74058	7558	50,8	0,40	11
		Накладные расходы -		*1892,63*		*51101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*41461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*357,05*				*9640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,24*		*18960*				
		Сметная стоимость				*255967*				
9	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	675	403,28	1,07	272215	724	109088	0,43	293
		м2		272,41	0,49	183879	331	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*161,61*		*109088*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*138,63*				*93578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,98*				*15510*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,19*		*30504*				
		Сметная стоимость				*411807*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			458120	34115			416
			Тенге			257937	7888			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458120				
	Материалы -		Тенге			166067				
	Всего заработная плата -		Тенге				265825			
		Накладные расходы -	Тенге			160189				
		Сметная прибыль -	Тенге			49465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			667773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				265825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			667773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				265825			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
23	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	200	-4043,45	-683,58	-808691	-136716	-292536	-2,66	-532
			шт	-1840,61	-154,10	-368123	-30819	62,1	-0,22	-44
		Накладные расходы -		*1462,68*		*292536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*247743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,96*				*44793*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*440,49*		*88098*				
		Сметная стоимость				*-428057*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-808691	-136716			-532
			Тенге			-368123	-30819			-44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-808691				
	Материалы -		Тенге			-303852				
	Всего заработная плата -		Тенге				-398942			
		Накладные расходы -	Тенге			-292536				
		Сметная прибыль -	Тенге			-88098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1189325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-576
		Сметная заработная плата -	Тенге				-398942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1189325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-576
		Сметная заработная плата -	Тенге				-398942			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1в.5								
		1 ЭТАЖ. ДЕТАЛЬ 75-2-201,22 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	40,244	12366,97	1027,75	497696	41361	83254	3,44	138
		м3		2132,25	300,52	85810	12094	60,9	0,45	18
		Накладные расходы -		*2068,73*		*83254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*59624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,18*				*23630*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1154,86*		*46476*				
		Сметная стоимость				*627426*				
129	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	201,22	1970,99	36,47	396603	7339	151749	1,38	278
		м2		1024,14	32,18	206077	6476	60,9	0,05	10
		Накладные расходы -		*754,15*		*151749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*129445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*22304*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*218,01*		*43868*				
		Сметная стоимость				*592221*				
130	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	201,22	575,94	16,19	115891	3257	32182	0,36	72
		м2		205,59	7,87	41370	1584	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*159,93*		*32182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*26159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*6023*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,87*		*11846*				
		Сметная стоимость				*159918*				
131	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	201,22	374,56	11,03	75369	2219	5159	0,02	4
		м2		10,16	5,21	2045	1048	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*5159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*1884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*3275*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32,02*		*6442*				
		Сметная стоимость				*86970*				
132	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	201,22	950,21	46,99	191201	9456	52462	0,42	84
		м2		340,69	6,55	68553	1317	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*260,72*		*52462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*42551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*9911*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,87*		*19493*				
		Сметная стоимость				*263156*				
133	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	201,22	2513,03	93,08	505671	18730	128380	1,00	202
		м2		822,24	14,94	165450	3006	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*638,01*		*128380*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*509,84*				*102590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,17*				*25790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,08*		*50724*				
		Сметная стоимость				*684775*				
		ДЕТАЛЬ 69-1-128,220 М2								
137	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	25,644	12366,97	1027,75	317139	26356	53051	3,44	88
		м3		2132,25	300,52	54679	7706	60,9	0,45	12
		Накладные расходы -		*2068,73*		*53051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*37993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,18*				*15058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1154,86*		*29615*				
		Сметная стоимость				*399805*				
138	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	128,22	1970,99	36,47	252720	4677	96697	1,38	177
		м2		1024,14	32,18	131315	4127	60,9	0,05	7
		Накладные расходы -		*754,15*		*96697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*82484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*14213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*27953*				
		Сметная стоимость				*377370*				
139	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	128,22	575,94	16,19	73847	2076	20507	0,36	46
		м2		205,59	7,87	26361	1009	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*159,93*		*20507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*16669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*7548*				
		Сметная стоимость				*101902*				
140	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	128,22	374,56	11,03	48026	1414	3287	0,02	2
		м2		10,16	5,21	1303	668	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*3287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*1200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*2087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*		*4105*				
		Сметная стоимость				*55419*				
		ДЕТАЛЬ 69-2-77,78 М2								
143	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	15,556	12366,97	1027,75	192381	15988	32181	3,44	54
		м3		2132,25	300,52	33169	4675	60,9	0,45	7
		Накладные расходы -		*2068,73*		*32181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*23047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,18*				*9134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1154,86*		*17965*				
		Сметная стоимость				*242527*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	77,78	1970,99	36,47	153304	2837	58658	1,38	107
		м2		1024,14	32,18	79658	2503	60,9	0,05	4
		Накладные расходы -		*754,15*		*58658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*50036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*8622*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*218,01*		*16957*				
		Сметная стоимость				*228918*				
145	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,78	575,94	16,19	44797	1259	12440	0,36	28
		м2		205,59	7,87	15991	612	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*12440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*10111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*2328*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,87*		*4579*				
		Сметная стоимость				*61815*				
146	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	77,78	374,56	11,03	29133	858	1994	0,02	1
		м2		10,16	5,21	791	405	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*1994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32,02*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33617*				
		ДЕТАЛЬ 72-1-25,98 М2								
150	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,196	12366,97	1027,75	64259	5340	10749	3,44	18
		м3		2132,25	300,52	11079	1561	60,9	0,45	2
		Накладные расходы -		*2068,73*		*10749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*7698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,18*				*3051*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1154,86*		*6001*				
		Сметная стоимость				*81009*				
151	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	25,98	1970,99	36,47	51206	948	19593	1,38	36
		м2		1024,14	32,18	26607	836	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*754,15*		*19593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*16713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*2880*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*218,01*		*5664*				
		Сметная стоимость				*76463*				
152	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,98	575,94	16,19	14963	421	4155	0,36	9
		м2		205,59	7,87	5341	205	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*4155*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*3377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*1529*				
		Сметная стоимость				*20647*				
153	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	25,98	374,56	11,03	9731	286	666	0,02	--
		м2		10,16	5,21	264	135	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*		*832*				
		Сметная стоимость				*11229*				
154	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	25,98	950,21	46,99	24686	1221	6774	0,42	11
		м2		340,69	6,55	8851	170	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*260,72*		*6774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*5494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*1280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*2517*				
		Сметная стоимость				*33976*				
155	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	25,98	1256,51	46,54	32644	1209	8288	0,50	13
		м2		411,12	7,47	10681	194	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*319,00*		*8288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*254,92*				*6623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,08*				*1665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,04*		*3275*				
		Сметная стоимость				*44206*				
		ДЕТАЛЬ 52-3-62,47 М2								
158	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	12,494	12366,97	1027,75	154513	12841	25847	3,44	43
		м3		2132,25	300,52	26640	3755	60,9	0,45	6
		Накладные расходы -		*2068,73*		*25847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*18511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,18*				*7336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1154,86*		*14429*				
		Сметная стоимость				*194789*				
159	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	62,47	1970,99	36,47	123128	2279	47112	1,38	86
		м2		1024,14	32,18	63978	2011	60,9	0,65	3
		Накладные расходы -		*754,15*		*47112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*40187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*6925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*13619*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*183859*				
160	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона	62,47	3160,00	1027,75	197405	64204	104847	3,44	215
		м3		2132,25	300,52	133202	18773	60,9	0,45	28
		Накладные расходы -		*1678,36*		*104847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*92553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*12294*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*387,07*		*24180*				
		Сметная стоимость				*326432*				
161	Т ПРАЙС ЛИСТ	КЕРАМЗИТОБЕТОН	3,7482	15357,14	--	57562	--	2441	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*651,14*		*2441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*651,14*				*2441*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1280,66*		*4800*				
		Сметная стоимость				*64803*				
		ДЕТАЛЬ 52-2-67,3 М2								
165	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	13,46	12366,97	1027,75	166459	13834	27845	3,44	46
		м3		2132,25	300,52	28700	4045	60,9	0,45	6
		Накладные расходы -		*2068,73*		*27845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*19942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,18*				*7903*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1154,86*		*15544*				
		Сметная стоимость				*209849*				
166	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	67,3	1970,99	36,47	132648	2455	50754	1,38	93
		м2		1024,14	32,18	68925	2166	60,9	0,05	3
		Накладные расходы -		*754,15*		*50754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*43294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*7460*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*218,01*		*14672*				
		Сметная стоимость				*198074*				
167	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона	67,3	3160,00	1027,75	212668	69168	112953	3,44	232
		м3		2132,25	300,52	143500	20225	60,9	0,45	30
		Накладные расходы -		*1678,36*		*112953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*99709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*13245*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*387,07*		*26050*				
		Сметная стоимость				*351671*				
168	Т ПРАЙС ЛИСТ	КЕРАМЗИТОБЕТОН	4,038	15357,14	--	62012	--	2629	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*651,14*		*2629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*651,14*				*2629*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1280,66*		*5171*				
		Сметная стоимость				*69813*				
		ДЕТАЛЬ 75-1-74,17 М2								
172	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	14,834	12366,97	1027,75	183452	15246	30688	3,44	51
		м3		2132,25	300,52	31630	4458	60,9	0,45	7
		Накладные расходы -		*2068,73*		*30688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*21977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,18*				*8710*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1154,86*		*17131*				
		Сметная стоимость				*231271*				
173	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	74,17	1970,99	36,47	142188	2705	55935	1,38	102
		м2		1024,14	32,18	75960	2387	60,9	0,05	4
		Накладные расходы -		*754,15*		*55935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*47714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*8221*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*218,01*		*16170*				
		Сметная стоимость				*218293*				
174	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,17	575,94	16,19	42718	1201	11862	0,36	26
		м2		205,59	7,87	15249	584	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*11862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*9642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*2220*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,87*		*4366*				
		Сметная стоимость				*58947*				
175	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	74,17	374,56	11,03	27781	818	1902	0,02	1
		м2		10,16	5,21	754	386	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*1902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32,02*		*2375*				
		Сметная стоимость				*32057*				
176	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	74,17	950,21	46,99	70477	3486	19338	0,42	31
		м2		340,69	6,55	25269	486	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*260,72*		*19338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*15684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*3653*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,87*		*7185*				
		Сметная стоимость				*97000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	74,17	2513,03	93,08	186391	6904	47321	1,00	74
		м2		822,24	14,94	60985	1108	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*638,01*		*47321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*509,84*				*37815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,17*				*9506*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*252,08*		*18697*				
		Сметная стоимость				*252409*				
		ДЕТАЛЬ 68-1-34,14 М2								
180	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	34,14	185,33	17,18	6327	587	4085	0,26	9
		м2		168,14	7,97	5740	272	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*119,66*		*4085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*107,26*				*3662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,41*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*24,40*		*833*				
		Сметная стоимость				*11245*				
181	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30	2,109852	18650,72	--	39350	--	1668	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790,79*		*1668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,79*				*1668*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1555,32*		*3281*				
		Сметная стоимость				*44300*				
182	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,5605	4313,48	583,21	11045	1493	3695	2,99	8
		м3		1775,19	209,94	4545	538	60,9	0,30	1
		Накладные расходы -		*1443,10*		*3695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*3096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*460,53*		*1179*				
		Сметная стоимость				*15919*				
183	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	34,14	1970,99	36,47	67290	1245	25747	1,38	47
		м2		1024,14	32,18	34964	1099	60,9	0,05	2
		Накладные расходы -		*754,15*		*25747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*21962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*3784*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*218,01*		*7443*				
		Сметная стоимость				*100479*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,14	575,94	16,19	19663	553	5460	0,36	12
		м2		205,59	7,87	7019	269	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*5460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*4438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1022*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,87*		*2010*				
		Сметная стоимость				*27133*				
185	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	34,14	374,56	11,03	12787	376	875	0,02	1
		м2		10,16	5,21	347	178	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32,02*		*1093*				
		Сметная стоимость				*14755*				
		2 ЭТАЖ. ДЕТАЛЬ 43-1-13,48 М2								
188	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	13,48	185,33	17,18	2498	232	1613	0,26	3
		м2		168,14	7,97	2267	107	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*119,66*		*1613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*107,26*				*1446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,41*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*24,40*		*329*				
		Сметная стоимость				*4440*				
189	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30	1,38844	18650,72	--	25895	--	1098	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790,79*		*1098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,79*				*1098*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1555,32*		*2159*				
		Сметная стоимость				*29152*				
190	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,76836	4313,48	583,21	3314	448	1109	2,99	2
		м3		1775,19	209,94	1364	161	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1443,10*		*1109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*460,53*		*354*				
		Сметная стоимость				*4777*				
191	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	13,48	1970,99	36,47	26569	492	10166	1,38	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1024,14	32,18	13805	434	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*754,15*		*10166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*8672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*1494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*2939*				
		Сметная стоимость				*39674*				
192	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,48	575,94	16,19	7764	218	2156	0,36	5
		м2		205,59	7,87	2771	106	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*2156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*794*				
		Сметная стоимость				*10713*				
193	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,48	374,56	11,03	5049	149	346	0,02	--
		м2		10,16	5,21	137	70	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*		*432*				
		Сметная стоимость				*5826*				
		ДЕТАЛЬ 58-1-310,540 М2								
197	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	24,8432	4313,48	583,21	107161	14489	35851	2,99	74
		м3		1775,19	209,94	44101	5216	60,9	0,30	7
		Накладные расходы -		*1443,10*		*35851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*30034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*5817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*		*11441*				
		Сметная стоимость				*154453*				
198	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	310,54	1970,99	36,47	612072	11327	234193	1,38	429
		м2		1024,14	32,18	318036	9994	60,9	0,05	16
		Накладные расходы -		*754,15*		*234193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*199771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*34422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*67701*				
		Сметная стоимость				*913966*				
199	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	310,54	575,94	16,19	178853	5027	49665	0,36	111
		м2		205,59	7,87	63845	2445	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*159,93*		*49665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*40370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*9295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*18282*				
		Сметная стоимость				*246800*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	310,54	374,56	11,03	116316	3424	7962	0,02	5
		м2		10,16	5,21	3156	1617	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*25,64*		*7962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*2907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*5055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*		*9942*				
		Сметная стоимость				*134220*				
		ДЕТАЛЬ 62-1-51,2 М2								
203	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,096	4313,48	583,21	17668	2389	5911	2,99	12
		м3		1775,19	209,94	7271	860	60,9	0,30	1
		Накладные расходы -		*1443,10*		*5911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*4952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25465*				
204	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	51,2	1970,99	36,47	100915	1867	38612	1,38	71
		м2		1024,14	32,18	52436	1648	60,9	0,05	3
		Накладные расходы -		*754,15*		*38612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*32937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*5675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*11162*				
		Сметная стоимость				*150689*				
205	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,2	575,94	16,19	29488	829	8189	0,36	18
		м2		205,59	7,87	10526	403	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*8189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*6656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*3014*				
		Сметная стоимость				*40691*				
206	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	51,2	374,56	11,03	19177	565	1313	0,02	1
		м2		10,16	5,21	520	267	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*1313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*		*1639*				
		Сметная стоимость				*22129*				
207	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	51,2	950,21	46,99	48651	2406	13349	0,42	21
		м2		340,69	6,55	17443	335	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*260,72*		*13349*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*10827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*2522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*4960*				
		Сметная стоимость				*66960*				
208	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	51,2	2513,03	93,08	128667	4766	32666	1,00	51
		м2		822,24	14,94	42098	765	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*638,01*		*32666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*509,84*				*26104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,17*				*6562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,08*		*12907*				
		Сметная стоимость				*174240*				
		ДЕТАЛЬ 38-1-32,27 М2								
211	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,5816	4313,48	583,21	11136	1506	3725	2,99	8
		м3		1775,19	209,94	4583	542	60,9	0,30	1
		Накладные расходы -		*1443,10*		*3725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*3121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*		*1189*				
		Сметная стоимость				*16050*				
212	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	32,27	1970,99	36,47	63604	1177	24336	1,38	45
		м2		1024,14	32,18	33049	1039	60,9	0,05	2
		Накладные расходы -		*754,15*		*24336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*20759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*3577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*7035*				
		Сметная стоимость				*94976*				
213	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона	32,27	3160,00	1027,75	101973	33166	54161	3,44	111
		м3		2132,25	300,52	68808	9698	60,9	0,45	15
		Накладные расходы -		*1678,36*		*54161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*47810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*6351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*12491*				
		Сметная стоимость				*168624*				
214	Т ПРАЙС ЛИСТ	КЕРАМЗИТОБЕТОН	1,9362	15357,14	--	29735	--	1261	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*651,14*		*1261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*651,14*				*1261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1280,66*		*2480*				
		Сметная стоимость				*33475*				
		ДЕТАЛЬ 38-3-91,59 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	7,3272	4313,48	583,21	31606	4273	10574	2,99	22
		м3		1775,19	209,94	13007	1538	60,9	0,30	2
		Накладные расходы -		*1443,10*		*10574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*8858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*1716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*		*3374*				
		Сметная стоимость				*45554*				
219	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	91,59	1970,99	36,47	180523	3341	69072	1,38	126
		м2		1024,14	32,18	93801	2948	60,9	0,05	5
		Накладные расходы -		*754,15*		*69072*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*58920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*10152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*19968*				
		Сметная стоимость				*269563*				
220	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона	91,59	3160,00	1027,75	289425	94132	153721	3,44	315
		м3		2132,25	300,52	195293	27524	60,9	0,45	41
		Накладные расходы -		*1678,36*		*153721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*135696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*18025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*35452*				
		Сметная стоимость				*478597*				
221	Т ПРАЙС ЛИСТ	КЕРАМЗИТОБЕТОН	5,4954	15357,14	--	84394	--	3578	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*651,14*		*3578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*651,14*				*3578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1280,66*		*7038*				
		Сметная стоимость				*95010*				
		ДЕТАЛЬ 38-2-31,29 М2								
225	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,5032	4313,48	583,21	10797	1460	3612	2,99	7
		м3		1775,19	209,94	4444	526	60,9	0,30	1
		Накладные расходы -		*1443,10*		*3612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*3026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15562*				
226	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	31,29	1970,99	36,47	61672	1141	23597	1,38	43
		м2		1024,14	32,18	32045	1007	60,9	0,05	2
		Накладные расходы -		*754,15*		*23597*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*20129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*3468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*6822*				
		Сметная стоимость				*92091*				
227	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона	31,29	3160,00	1027,75	98877	32158	52516	3,44	108
		м3		2132,25	300,52	66718	9403	60,9	0,45	14
		Накладные расходы -		*1678,36*		*52516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*46358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*6158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*12111*				
		Сметная стоимость				*163504*				
228	Т ПРАЙС ЛИСТ	КЕРАМЗИТОБЕТОН	1,8774	15357,14	--	28832	--	1222	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*651,14*		*1222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*651,14*				*1222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1280,66*		*2404*				
		Сметная стоимость				*32459*				
		ДЕТАЛЬ 58-2-79,01 М2								
232	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,3208	4313,48	583,21	27265	3686	9122	2,99	19
		м3		1775,19	209,94	11221	1327	60,9	0,30	2
		Накладные расходы -		*1443,10*		*9122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*7642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*1480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*		*2911*				
		Сметная стоимость				*39297*				
233	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	79,01	1970,99	36,47	155728	2882	59585	1,38	109
		м2		1024,14	32,18	80917	2543	60,9	0,05	4
		Накладные расходы -		*754,15*		*59585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*50827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*8758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*17225*				
		Сметная стоимость				*232538*				
234	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	79,01	575,94	16,19	45505	1279	12636	0,36	28
		м2		205,59	7,87	16244	622	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*12636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*10271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*2365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*4651*				
		Сметная стоимость				*62793*				
235	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	79,01	374,56	11,03	29594	871	2026	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,16	5,21	803	411	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*2026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*1286*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32,02*		*2530*				
		Сметная стоимость				*34149*				
		ДЕТАЛЬ 60-1-12,18 М2								
238	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,9744	4313,48	583,21	4203	568	1406	2,99	3
		м3		1775,19	209,94	1730	205	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1443,10*		*1406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*1178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*460,53*		*449*				
		Сметная стоимость				*6058*				
239	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	12,18	1970,99	36,47	24007	444	9186	1,38	17
		м2		1024,14	32,18	12474	392	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*754,15*		*9186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*7835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*1350*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*218,01*		*2655*				
		Сметная стоимость				*35848*				
240	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,18	575,94	16,19	7015	197	1948	0,36	4
		м2		205,59	7,87	2504	96	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*1948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*365*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,87*		*717*				
		Сметная стоимость				*9680*				
241	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,18	374,56	11,03	4562	134	312	0,12	--
		м2		10,16	5,21	124	63	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32,02*		*390*				
		Сметная стоимость				*5264*				
242	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12,18	950,21	46,99	11574	572	3176	0,42	5
		м2		340,69	6,55	4150	80	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*260,72*		*3176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*2576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,87*		*1180*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*15930*				
243	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12,18	2513,03	93,08	30609	1134	7771	1,00	12
		м2		822,24	14,94	10015	182	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*638,01*		*7771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*509,84*				*6210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,17*				*1561*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*252,08*		*3070*				
		Сметная стоимость				*41450*				
		ДЕТАЛЬ 64-1-19,89 М2								
246	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	19,89	185,33	17,18	3686	342	2380	0,26	5
		м2		168,14	7,97	3344	159	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*119,66*		*2380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*107,26*				*2133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,41*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*24,40*		*485*				
		Сметная стоимость				*6551*				
247	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	2,04867	18650,72	--	38209	--	1620	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790,79*		*1620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,79*				*1620*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1555,32*		*3186*				
		Сметная стоимость				*43015*				
248	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,13373	4313,48	583,21	4890	661	1636	2,99	3
		м3		1775,19	209,94	2013	238	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1443,10*		*1636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*1371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*460,53*		*522*				
		Сметная стоимость				*7048*				
249	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	19,89	1970,99	36,47	39203	725	15000	1,38	27
		м2		1024,14	32,18	20370	640	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*754,15*		*15000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*12795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*2205*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*218,01*		*4336*				
		Сметная стоимость				*58539*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,89	575,94	16,19	11456	322	3181	0,36	7
		м2		205,59	7,87	4089	157	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*3181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*2586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,87*		*1171*				
		Сметная стоимость				*15808*				
251	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	19,89	374,56	11,03	7450	219	510	0,02	--
		м2		10,16	5,21	202	104	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32,02*		*637*				
		Сметная стоимость				*8597*				
		ДЕТАЛЬ 61-1-6,75 М2								
254	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,54	4313,48	583,21	2329	315	779	2,99	2
		м3		1775,19	209,94	959	113	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1443,10*		*779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*460,53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3357*				
255	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	6,75	1970,99	36,47	13304	246	5090	1,38	9
		м2		1024,14	32,18	6913	217	60,9	0,05	--
		Накладные расходы -		*754,15*		*5090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*4342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*218,01*		*1472*				
		Сметная стоимость				*19866*				
256	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,75	575,94	16,19	3888	109	1080	0,36	2
		м2		205,59	7,87	1388	53	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*1080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,87*		*397*				
		Сметная стоимость				*5365*				
257	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,75	374,56	11,03	2528	74	173	0,02	--
		м2		10,16	5,21	69	35	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*63*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*		*216*				
		Сметная стоимость				*2917*				
258	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	6,75	950,21	46,99	6414	317	1760	0,42	3
		м2		340,69	6,55	2300	44	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*260,72*		*1760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*1427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*654*				
		Сметная стоимость				*8828*				
259	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=4	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	6,75	2513,03	93,08	16963	628	4307	1,00	7
		м2		822,24	14,94	5550	101	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*638,01*		*4307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*509,84*				*3441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,17*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,08*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22971*				
		ДЕТАЛЬ 62-3-10,5 М2								
262	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	0,84	4313,48	583,21	3623	490	1212	2,99	3
		м3		1775,19	209,94	1491	176	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1443,10*		*1212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*1016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*		*387*				
		Сметная стоимость				*5222*				
263	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	10,5	1970,99	36,47	20695	383	7919	1,38	14
		м2		1024,14	32,18	10753	338	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*754,15*		*7919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*6755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*1164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*2289*				
		Сметная стоимость				*30903*				
264	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	10,5	575,94	16,19	6047	170	1679	0,36	4
		м2		205,59	7,87	2159	83	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*1679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*618*				
		Сметная стоимость				*8344*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,5	374,56	11,03	3933	116	269	0,02	--
		м2		10,16	5,21	107	55	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32,02*		*336*				
		Сметная стоимость				*4538*				
266	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	10,5	950,21	46,99	9977	493	2738	0,42	4
		м2		340,69	6,55	3577	69	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*260,72*		*2738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*2220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,87*		*1017*				
		Сметная стоимость				*13732*				
267	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	10,5	2513,03	93,08	26387	977	6699	1,00	11
		м2		822,24	14,94	8633	157	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*638,01*		*6699*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*509,84*				*5353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,17*				*1346*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*252,08*		*2647*				
		Сметная стоимость				*35733*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			7994805	585980			4354
			Тенге			3008429	200381			293
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7994805				
	Материалы -		Тенге			4034408				
	Всего заработная плата -		Тенге				3208810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103455				
	Местные материалы -		Тенге			262533				
		Накладные расходы -	Тенге			2376002				
		Сметная прибыль -	Тенге			829665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11200471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4647
		Сметная заработная плата -	Тенге				3208810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11200471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4647
		Сметная заработная плата -	Тенге				3208810			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1 ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11623883				
		Материалы -	Тенге			5828409				
		Всего заработная плата -	Тенге				5082826			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103455				
		Местные материалы -	Тенге			262533				
		Накладные расходы -	Тенге			3558937				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2941370		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					617567		
		Сметная прибыль -	Тенге			1214626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16397446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7467
		Сметная заработная плата -	Тенге				5082826			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			16397446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7467
		Сметная заработная плата -	Тенге				5082826			
		ОТДЕЛ 3. Локальная смета 2-2-1. Блок Б. Общестроительные работы ниже 0,000								
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
122	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических дверей**	0,44892	54471,24	2610,68	24453	1172	15816	82,10	37
		т конструкций		50888,86	970,79	22845	436	60,9	1,22	1
		Накладные расходы -		*35231,21*		*15816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*31582,53*				*14178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3648,68*				*1638*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7176,20*		*3222*				
		Сметная стоимость				*43491*				
123	21-090402-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	2,88	26999,24	--	77758	--	3297	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1144,77*		*3297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1144,77*				*3297*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2251,52*		*6484*				
		Сметная стоимость				*87539*				
124	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой**	7,56	17423,91	--	131725	--	5585	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*738,77*		*5585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738,77*				*5585*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1453,01*		*10985*				
		Сметная стоимость				*148295*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			233936	1172			37
			Тенге			22845	436			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			233936				
	Материалы -		Тенге			436				
	Всего заработная плата -		Тенге				23281			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209483				
		Накладные расходы -	Тенге			24698				
		Сметная прибыль -	Тенге			20691				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			279325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				23281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			279325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				23281			
		РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦА								
		КРЫЛЬЦО КР-1-3ШТ								
192	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных крылец (В12,5)**	7,32	22730,10	1083,81	166384	7933	16437	3,60	26
		м3		2317,97	217,40	16968	1591	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*2245,55*		*16437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*9001*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*7436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,05*		*14626*				
		Сметная стоимость				*197447*				
193	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	7,4298	705,84	--	5244	--	222	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*437*				
		Сметная стоимость				*5904*				
194	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	7,4298	242,76	--	1804	--	76	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*150*				
		Сметная стоимость				*2031*				
195	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0888	101938,05	--	9052	--	384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*384*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*755*				
		Сметная стоимость				*10191*				
		КРЫЛЬЦО КР-2								
201	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных крылец (В12,5)**	1,66	22730,10	1083,81	37732	1799	3728	3,60	6
		м3		2317,97	217,40	3848	361	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2245,55*		*3728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*2041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*1686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,05*		*3317*				
		Сметная стоимость				*44776*				
202	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,6849	705,84	--	1189	--	50	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*99*				
		Сметная стоимость				*1339*				
203	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг / см3**	1,6849	242,76	--	409	--	17	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*34*				
		Сметная стоимость				*460*				
204	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,02402	101938,05	--	2449	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8506,82*		*204*				
		Сметная стоимость				*2757*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			224263	9733			32
			Тенге			20815	1952			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224263				
	Материалы -		Тенге			173568				
	Всего заработная плата -		Тенге				22768			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11501				
	Местные материалы -		Тенге			8646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			21019				
		Сметная прибыль -	Тенге			19623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				22768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			264905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				22768			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			458199	10905			69
			Тенге			43660	2388			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224263				
	Материалы -		Тенге			173568				
	Всего заработная плата -		Тенге				22768			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11501				
	Местные материалы -		Тенге			8646				
		Накладные расходы -	Тенге			21019				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11042		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9977		
		Сметная прибыль -	Тенге			19623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				22768			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			233936				
	Материалы -		Тенге			436				
	Всего заработная плата -		Тенге				23281			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209483				
		Накладные расходы -	Тенге			24698				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14178		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10520		
		Сметная прибыль -	Тенге			20691				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			279325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				23281			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			544230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				46048			

ОТДЕЛ 4. Локальная смета 2-2-2. Блок Б. Общестроительные работы выше 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1	11-080201-1507 РСНБ РК 2015	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	307	8485,90	1251,48	2605172	384205	783915	6,04	1854
		м3		3841,68	300,91	1179396	92381	50,8	0,43	132
		Накладные расходы -		*2553,47*		*783915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2104,44*				*646063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449,03*				*137852*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*883,15*		*271127*				
		Сметная стоимость				*3660214*				
4	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	281	6788,71	1236,72	1907626	347519	516295	4,38	1231
		м3		2646,22	279,92	743588	78658	50,8	0,40	112
		Накладные расходы -		*1837,35*		*516295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*417701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*98594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,08*		*193914*				
		Сметная стоимость				*2617834*				
5	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	652	1160,81	127,07	756850	82852	300968	1,21	789
		м2		750,01	28,76	489004	18753	50,8	0,04	27
		Накладные расходы -		*461,61*		*300968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*257940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,99*				*43027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,79*		*84625*				
		Сметная стоимость				*1142443*				
9	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	698	403,28	1,07	281490	748	112805	0,43	303
		м2		272,41	0,49	190144	342	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*161,61*		*112805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*138,63*				*96767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,98*				*16038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,19*		*31544*				
		Сметная стоимость				*425839*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5551139	815324			4177
			Тенге			2602133	190133			272
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5551139				
	Материалы -		Тенге			2133682				
	Всего заработная плата -		Тенге				2792266			
		Накладные расходы -	Тенге			1713982				
		Сметная прибыль -	Тенге			581210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7846331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4449
		Сметная заработная плата -	Тенге				2792266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7846331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4449
		Сметная заработная плата -	Тенге				2792266			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
12	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	211	263,03	130,14	55498	27460	19321	0,15	31
		шт		94,13	30,09	19862	6349	62,1	0,04	9
		Накладные расходы -		*91,57*		*19321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*16277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*3043*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*5986*				
		Сметная стоимость				*80804*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			55498	27460			31
			Тенге			19862	6349			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55498				
	Материалы -		Тенге			8177				
	Всего заработная плата -		Тенге				26212			
		Накладные расходы -	Тенге			19321				
		Сметная прибыль -	Тенге			5986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26212			40
		Сметная заработная плата -	Тенге			80805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26212			40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
15	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	5	2667,10	508,57	13335	2543	4738	1,74	9
		шт		1175,82	113,37	5879	567	62,1	0,16	1
		Накладные расходы -		*947,62*		*4738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*4003*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,03*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,18*		*1446*				
		Сметная стоимость				*19519*				
16	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	217	4043,45	683,58	877430	148337	317401	2,66	577
		шт		1840,61	154,10	399413	33439	62,1	0,22	48
		Накладные расходы -		*1462,68*		*317401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*268801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,96*				*48600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,49*		*95586*				
		Сметная стоимость				*1290418*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1-1+1=2 ШТ								
26	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	3,5	27278,88	1403,14	95476	4911	13688	8,21	29
		м3		5153,25	294,75	18036	1032	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*3910,94*		*13688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*9248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*4440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*8733*				
		Сметная стоимость				*117897*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04492	94348,23	--	4238	--	180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*353*				
		Сметная стоимость				*4771*				
28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1206	94348,52	--	11378	--	482	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*949*				
		Сметная стоимость				*12809*				
29	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02938	111146,61	--	3265	--	138	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*272*				
		Сметная стоимость				*3676*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0352	99812,80	--	3513	--	149	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*293*				
		Сметная стоимость				*3955*				
31	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,09558	99812,80	--	9540	--	405	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*796*				
		Сметная стоимость				*10740*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУЗ - 1+1=2 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,72	27278,88	1403,14	46920	2413	6727	8,21	14
		м3		5153,25	294,75	8864	507	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*3910,94*		*6727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*4545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*2182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*4292*				
		Сметная стоимость				*57939*				
33	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05804	123896,61	--	7191	--	305	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5253,22*		*305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*600*				
		Сметная стоимость				*8096*				
34	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0084	94348,23	--	793	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*66*				
		Сметная стоимость				*893*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ4 - 1 ШТ								
35	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,72	27278,88	1403,14	19641	1010	2816	8,21	6
		м3		5153,25	294,75	3710	212	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*3910,94*		*2816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*1902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24253*				
36	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02643	123896,61	--	3275	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5253,22*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*139*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*273*				
		Сметная стоимость				*3687*				
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0042	94348,23	--	396	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ5-1+1=2 ШТ								
38	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	2	27278,88	1403,14	54558	2806	7822	8,21	16
		м3		5153,25	294,75	10307	589	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*3910,94*		*7822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*5285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*2537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*4990*				
		Сметная стоимость				*67370*				
39	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0416	94348,23	--	3925	--	166	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*327*				
		Сметная стоимость				*4419*				
40	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0632	94348,52	--	5963	--	253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*497*				
		Сметная стоимость				*6713*				
41	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02386	111146,61	--	2652	--	112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*112*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*221*				
		Сметная стоимость				*2986*				
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0,08268**	**99812,80**	**--**	**8253**	**--**	**350**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*688*				
		Сметная стоимость				*9291*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ9-2+5+1=8 ШТ								
52	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**2,76**	**27278,88**	**1403,14**	**75290**	**3873**	**10794**	**8,21**	**23**
		м3		5153,25	294,75	14223	814	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*3910,94*		*10794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*7293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*3501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,19*		*6887*				
		Сметная стоимость				*92971*				
53	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,10364**	**123896,61**	**--**	**12841**	**--**	**544**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5253,22*		*544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*1071*				
		Сметная стоимость				*14456*				
54	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0168**	**94348,23**	**--**	**1585**	**--**	**67**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*132*				
		Сметная стоимость				*1784*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ10-1+1+1=3 ШТ								
55	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**0,97**	**27278,88**	**1403,14**	**26461**	**1361**	**3794**	**8,21**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		5153,25	294,75	4999	286	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*3910,94*		*3794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*2563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*1231*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2495,19*		*2420*				
		Сметная стоимость				*32675*				
56	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0311	123896,61	--	3853	--	163	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5253,22*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10331,99*		*321*				
		Сметная стоимость				*4338*				
57	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0042	94348,23	--	396	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7867,89*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ21-1+1+1=3 ШТ								
104	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	4,56	27278,88	1403,14	124392	6398	17834	8,21	37
		м3		5153,25	294,75	23499	1344	48,5	0,42	2
		Накладные расходы -		*3910,94*		*17834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2642,28*				*12049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,66*				*5785*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2495,19*		*11378*				
		Сметная стоимость				*153604*				
105	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,06267	94348,23	--	5913	--	251	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7867,89*		*493*				
		Сметная стоимость				*6657*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,10935	94348,52	--	10317	--	437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7867,91*		*869*				
		Сметная стоимость				*11615*				
107	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,04479	111146,61	--	4978	--	211	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9268,74*		*415*				
		Сметная стоимость				*5604*				
108	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,12402	99812,80	--	12379	--	525	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*525*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8323,59*		*1032*				
		Сметная стоимость				*13936*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1450145	173653			719
			Тенге			488930	38789			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1450145				
	Материалы -		Тенге			670918				
	Всего заработная плата -		Тенге				527719			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116644				
		Накладные расходы -	Тенге			390560				
		Сметная прибыль -	Тенге			147256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1987961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата -	Тенге				527719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1987961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата -	Тенге				527719			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	3597,48	971,32	53,01	3494292	190685	1267833	0,74	2662
		м2		505,86	38,99	1819836	140258	54,8	0,06	226
		Накладные расходы -		*352,42*		*1267833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*1074131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,84*				*193701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,90*		*380970*				
		Сметная стоимость				*5143095*				
361	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	523,845	3444,50	11,26	1804386	5900	477848	2,00	1048
		м2		1335,84	5,37	699773	2813	54,8	0,01	5
		Накладные расходы -		*912,19*		*477848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*734,98*				*385017*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,21*				*92831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,54*		*182579*				
		Сметная стоимость				*2464813*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			5298678	196584			3710
			Тенге			2519609	143072			231
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5298678				
	Материалы -		Тенге			2582485				
	Всего заработная плата -		Тенге				2662680			
		Накладные расходы -	Тенге			1745681				
		Сметная прибыль -	Тенге			563549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7607907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3941
		Сметная заработная плата -	Тенге				2662680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7607907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3941
		Сметная заработная плата -	Тенге				2662680			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			12355461	1213022			8637
			Тенге			5630533	378343			567
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12355461				
	Материалы -		Тенге			5395262				
	Всего заработная плата -		Тенге				6008877			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116644				
		Накладные расходы -	Тенге			3869543				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3209585		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					659958		
		Сметная прибыль -	Тенге			1298000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17523004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9204
		Сметная заработная плата -	Тенге				6008877			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			17523004				9204
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6008877			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ОТДЕЛ 5. Локальная смета 2-3-1. Блок В. Общестроительные работы НИЖЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
109	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических дверей**	0,37582	54471,24	2610,68	20471	981	13241	82,10	31
		т конструкций		50888,86	970,79	19125	365	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*35231,21*		*13241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*31582,53*				*11869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3648,68*				*1371*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7176,20*		*2697*				
		Сметная стоимость				*36409*				
110	21-090402-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	8,74	26999,24	--	235973	--	10005	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1144,77*		*10005*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1144,77*				*10005*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2251,52*		*19678*				
		Сметная стоимость				*265657*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			256445	981			31
			Тенге			19125	365			--
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			256445				
		Материалы -	Тенге			365				
		Всего заработная плата -	Тенге				19490			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			235973				
		Накладные расходы -	Тенге			23246				
		Сметная прибыль -	Тенге			22375				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			302066				31
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19490			
		Сметная заработная плата -	Тенге			302066				31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19490			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 9. ВХОД В ПОДВАЛ -2 ШТ								
116	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки (В3,5)**	0,76	19067,49	563,19	14491	428	957	1,35	1
		м3		765,52	126,87	582	96	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*628*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1626,17*		*1236*				
		Сметная стоимость				*16684*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	11-060601-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	13,9	48202,88	5975,75	670020	83063	156932	26,70	371
		м3		16982,27	1306,69	236054	18163	48,5	1,86	26
		Накладные расходы -		*11290,04*		*156932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8870,15*				*123295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2419,90*				*33637*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4759,43*		*66156*				
		Сметная стоимость				*893108*				
118	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01462	101938,05	--	1490	--	63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8500,82*		*124*				
		Сметная стоимость				*1677*				
119	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,8799	705,84	--	10503	--	445	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*445*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,86*		*876*				
		Сметная стоимость				*11824*				
120	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	14,8799	242,76	--	3612	--	153	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,24*		*301*				
		Сметная стоимость				*4066*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			700117	83491			372
			Тенге			236635	18259			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			700117				
	Материалы -		Тенге			364385				
	Всего заработная плата -		Тенге				254895			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1490				
	Местные материалы -		Тенге			14115				
		Накладные расходы -	Тенге			158551				
		Сметная прибыль -	Тенге			68693				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			927361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
		Сметная заработная плата -	Тенге				254895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			927361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
		Сметная заработная плата -	Тенге				254895			
		РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦА								
		КРЫЛЬЦО КР-1								
139	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных крылец (В12,5)**	15,08	22730,10	1083,81	342770	16344	33863	3,60	54
		м3		2317,97	217,40	34955	3278	48,5	0,31	5
		Накладные расходы -		*2245,55*		*33863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*18543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*15320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,05*		*30131*				
		Сметная стоимость				*406764*				
140	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	15,3062	705,84	--	10804	--	458	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*901*				
		Сметная стоимость				*12163*				
141	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	15,3062	242,76	--	3716	--	158	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*310*				
		Сметная стоимость				*4183*				
142	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,035122	101938,05	--	3580	--	152	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*299*				
		Сметная стоимость				*4030*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			360870	16344			54
			Тенге			34955	3278			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			360870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			291471				
	Всего заработная плата -		Тенге				38233			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3580				
	Местные материалы -		Тенге			14519				
		Накладные расходы -	Тенге			34630				
		Сметная прибыль -	Тенге			31640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			427140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				38233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			427140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				38233			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			1317431	100816			457
			Тенге			290715	21903			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1060986				
	Материалы -		Тенге			655856				
	Всего заработная плата -		Тенге				293128			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5071				
	Местные материалы -		Тенге			28635				
		Накладные расходы -	Тенге			193181				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					142167		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51014		
		Сметная прибыль -	Тенге			100333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1354501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата -	Тенге				293128			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			256445				
	Материалы -		Тенге			365				
	Всего заработная плата -		Тенге				19490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			235973				
		Накладные расходы -	Тенге			23246				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11869		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11377		
		Сметная прибыль -	Тенге			22375				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			302066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				19490			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			1656567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				312618			

ОТДЕЛ 6. Локальная смета 2-3-2. Блок В. Общестроительные работы выше 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86	63,9333	19805,04	--	1266202	--	53687	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,73*		*53687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*53687*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1651,58*		*105591*				
		Сметная стоимость				*1425480*				
6	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	36,7332	51138,18	--	1878469	--	79647	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2168,26*		*79647*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*				*79647*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4264,52*		*156649*				
		Сметная стоимость				*2114765*				
7	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	134,069	17981,04	--	2410700	--	102214	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*102214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*102214*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1499,47*		*201033*				
		Сметная стоимость				*2713947*				
8	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	47,7449	17981,04	--	858503	--	36401	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*36401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*36401*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1499,47*		*71592*				
		Сметная стоимость				*966496*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6413874	--			--
			Тенге			--	--			--

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6413874
Местные материалы -	Тенге	1266202
Накладные расходы -	Тенге	5147672
Сметная прибыль -	Тенге	271948
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	534866
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	7220688
		7220688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
20	21-040108-0854 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	71	46024,42	--	3267734	--	138552	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1951,44*		*138552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,44*				*138552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3838,07*		*272503*				
		Сметная стоимость				*3678789*				
21	21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	20	36512,79	--	730256	--	30963	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1548,14*		*30963*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1548,14*				*30963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3044,87*		*60897*				
		Сметная стоимость				*822116*				
22	21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92	12	32542,60	--	390511	--	16558	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,81*		*16558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,81*				*16558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2713,79*		*32566*				
		Сметная стоимость				*439634*				
23	21-040108-0427 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 34.12-8т СТ РК 949-92	--	24343,40	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			4388501	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4388501				
		Местные материалы -	Тенге			4388501				
		Накладные расходы -	Тенге			186072				
		Сметная прибыль -	Тенге			365966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4940539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4940539				
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	95,04	-1658,75	-97,41	-157648	-9258	-47906	-1,02	-97
		м2		-650,92	-44,88	-61864	-4265	59,8	-0,07	-6
		Накладные расходы -		*504,06*		*47906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*416,09*				*39545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,97*				*8361*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*173,02*		*16444*				
		Сметная стоимость				*-93298*				
131	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	95,04	-14294,07	--	-1358508	--	-57601	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*606,07*		*57601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*57601*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1192,01*		*113289*				
		Сметная стоимость				*-1187619*				
132	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	195,04	-706,50	-14,35	-137797	-2799	-50962	-0,59	-114
		м2		-367,82	-3,29	-71740	-641	59,8	--	-1
		Накладные расходы -		*261,29*		*50962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*221,92*				*43284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*7678*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*77,42*		*15101*				
		Сметная стоимость				*-71735*				
133	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	56,84	-831,30	--	-47251	--	-2003	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,25*		*2003*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,25*				*2003*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69,32*		*3940*				
		Сметная стоимость				*-41307*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			-1701204	-12057			-212
			Тенге			-133603	-4907			-7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1701204				
	Материалы -		Тенге			-149784				
	Всего заработная плата -		Тенге				-138510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1405760				
		Накладные расходы -	Тенге			-158472				
		Сметная прибыль -	Тенге			-148774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2008450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-219
		Сметная заработная плата -	Тенге				-138510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-2008450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-219
		Сметная заработная плата -	Тенге				-138510			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1в.5								
		УЗЕЛ 89-1 - 843,16 М2								
138	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	370,34	185,33	17,18	68633	6363	44315	0,26	96
		м2		168,14	7,97	62270	2953	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*119,66*		*44315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*107,26*				*39721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,41*				*4594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,40*		*9036*				
		Сметная стоимость				*121984*				
139	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	22,887012	18650,72	--	426859	--	18099	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790,79*		*18099*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,79*				*18099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1555,32*		*35597*				
		Сметная стоимость				*480554*				
140	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	12,9619	4313,48	583,21	55911	7560	18705	2,99	39
		м3		1775,19	209,94	23010	2721	60,9	0,30	4
		Накладные расходы -		*1443,10*		*18705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*15670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*3035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*		*5969*				
		Сметная стоимость				*80586*				
141	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	370,34	1970,99	36,47	729937	13508	279291	1,38	511
		м2		1024,14	32,18	379280	11919	60,9	0,05	19
		Накладные расходы -		*754,15*		*279291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*238240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*41051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*80738*				
		Сметная стоимость				*1089966*				
142	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	370,34	575,94	16,19	213295	5995	59229	0,36	132
		м2		205,59	7,87	76140	2915	60,9	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*159,93*		*59229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*48144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*11085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*21802*				
		Сметная стоимость				*294326*				
143	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	370,34	374,56	11,03	138714	4083	9495	0,02	7
		Накладные расходы -		10,16	5,21	3764	1928	60,9	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*25,64*		*9495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,36*				*3467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,28*				*6028*		
		Сметная стоимость		*32,02*		*11857*				
144	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимеррастворa на основе смолы ФАЭД-8Ф				*160066*				
		м2	370,34	17478,59	206,71	6473020	76552	511541	0,94	349
		Накладные расходы -		834,88	173,57	309188	64280	60,9	0,28	103
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1381,27*		*511541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,14*				*227442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*767,13*				*284100*		
		Сметная стоимость		*1508,79*		*558765*				
145	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных				*7543326*				
		м	396,2638	101,68	0,61	40293	243	20087	0,10	41
		Накладные расходы -		72,78	0,28	28840	111	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50,69*		*20087*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,49*				*17631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,20*				*2456*		
		Сметная стоимость		*12,19*		*4830*				
		УЗЕЛ 42-3 - 1151,9 М2				*65210*				
146	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых								
		м2	686,31	185,33	17,18	127190	11792	82125	0,26	177
		Накладные расходы -		168,14	7,97	115399	5472	60,9	0,01	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*119,66*		*82125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,26*				*73611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,41*				*8514*		
		Сметная стоимость		*24,40*		*16745*				
147	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012				*226060*				
		м3	42,413958	18650,72	--	791051	--	33541	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,79*		*33541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*790,79*				*33541*		
				1555,32		*65967*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*890559*				
148	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	39,11967	4313,48	583,21	168742	22815	56453	2,99	117
		м3		1775,19	209,94	69445	8213	60,9	0,30	12
		Накладные расходы -		*1443,10*		*56453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*47294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*				*9160*		
		Сметная стоимость				*18016*				
149	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	686,31	1970,99	36,47	*243211* 1352711	25032	517578	1,38	947
		м2		1024,14	32,18	702877	22088	60,9	0,05	35
		Накладные расходы -		*754,15*		*517578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*441504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*				*76075*		
		Сметная стоимость				*149623*				
150	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	686,31	575,94	16,19	*2019913* 395275	11109	109763	0,36	244
		м2		205,59	7,87	141101	5403	60,9	0,01	9
		Накладные расходы -		*159,93*		*109763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*89221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*				*20543*		
		Сметная стоимость				*40403*				
151	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки				*545441*				
			686,31	374,56	11,03	257064	7567	17596	0,02	12
		м2		10,16	5,21	6976	3573	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*25,64*		*17596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*6424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*				*11172*		
		Сметная стоимость				*21973*				
		УЗЕЛ 63-1 -181,24 М2				*296633*				
154	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	181,24	185,33	17,18	33588	3114	21687	0,26	47
		м2		168,14	7,97	30474	1445	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*119,66*		*21687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*107,26*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,41*				*19439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,40*				*2248*		
		Сметная стоимость				*4422*				
						59697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012								
		м3	11,200632	18650,72	--	208900	--	8857	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,79*		*8857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*790,79*				*8857*		
		Сметная стоимость		*1555,32*		*17421*				
						235178				
156	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
		м3	6,3434	4313,48	583,21	27362	3700	9154	2,99	19
		Накладные расходы -		1775,19	209,94	11261	1332	60,9	0,30	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1443,10*		*9154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1208,95*				*7669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,15*				*1485*		
		Сметная стоимость		*460,53*		*2921*				
						39437				
157	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой								
		м2	181,24	1970,99	36,47	357222	6611	136682	1,38	250
		Накладные расходы -		1024,14	32,18	185615	5833	60,9	0,05	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*754,15*		*136682*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*643,30*				*116592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,85*				*20090*		
		Сметная стоимость		*218,01*		*39512*				
						533416				
158	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	181,24	575,94	16,19	104384	2934	28986	0,36	65
		Накладные расходы -		205,59	7,87	37262	1427	60,9	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*159,93*		*28986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,60*				*23561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*5425*		
		Сметная стоимость		*58,87*		*10670*				
						144040				
159	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	181,24	374,56	11,03	67885	1998	4647	0,02	3
		Накладные расходы -		10,16	5,21	1842	944	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*25,64*		*4647*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,36*				*1697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,28*				*2950*		
		Сметная стоимость		*32,02*		*5803*				
						78334				
160	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	181,24	950,21	46,99	172216	8517	47253	0,42	75
		Накладные расходы -		340,69	6,55	61746	1186	60,9	0,01	2
				260,72		*47253*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*38326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*8927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*17558*				
		Сметная стоимость				*237026*				
161	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**								
		м2	181,24	1256,51	46,54	227730	8435	57816	0,50	91
		Накладные расходы -		411,12	7,47	74511	1354	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*319,00*		*57816*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*254,92*				*46202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,08*				*11615*		
		Сметная стоимость		*126,04*		*22844*				
162	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**				*308390*				
		м2	181,24	2402,73	42,82	435470	7760	98190	1,06	192
		Накладные расходы -		674,20	18,74	122192	3396	60,9	0,03	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*541,77*		*98190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*422,00*				*76483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,77*				*21707*		
		Сметная стоимость		*235,56*		*42693*				
163	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов из плиток керамических**				*576353*				
		м	193,9268	413,61	0,92	80209	178	23557	0,24	46
		Накладные расходы -		163,30	0,42	31669	81	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*121,47*		*23557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,71*				*19336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,76*				*4221*		
		Сметная стоимость		*42,81*		*8301*				
		УЗЕЛ 70-1 - 409,92 М2				*112067*				
164	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**								
		м2	86,83	185,33	17,18	16092	1492	10390	0,26	22
		Накладные расходы -		168,14	7,97	14600	692	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*119,66*		*10390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,26*				*9313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,41*				*1077*		
		Сметная стоимость		*24,40*		*2119*				
165	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**				*28601*				
		м3	5,366094	18650,72	--	100082	--	4243	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,79*		*4243*				
				790,79				*4243*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1555,32*		*8346*				
		Сметная стоимость				*112671*				
166	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,64977	4313,48	583,21	7116	962	2381	2,99	5
		м3		1775,19	209,94	2929	346	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1443,10*		*2381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*		*760*				
		Сметная стоимость				*10257*				
167	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	86,83	1970,99	36,47	171141	3167	65483	1,38	120
		м2		1024,14	32,18	88926	2795	60,9	0,05	4
		Накладные расходы -		*754,15*		*65483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*55858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,85*				*9625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,01*		*18930*				
		Сметная стоимость				*255553*				
168	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,83	575,94	16,19	50009	1406	13887	0,36	31
		м2		205,59	7,87	17852	684	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*13887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*11288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*2599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*5112*				
		Сметная стоимость				*69008*				
169	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	86,83	374,56	11,03	32523	957	2226	0,02	2
		м2		10,16	5,21	883	452	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*1413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*		*2780*				
		Сметная стоимость				*37529*				
170	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	86,83	950,21	46,99	82507	4080	22638	0,42	36
		м2		340,69	6,55	29582	568	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*260,72*		*22638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*18362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*4277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*8412*				
		Сметная стоимость				*113557*				
171	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	86,83	1256,51	46,54	109103	4041	27699	0,50	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	м2	*411,12*	*7,47*	*35697*	*649*	*60,9*	*0,01*	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*319,00*		*27699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*254,92*				*22135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,08*				*5564*		
		Сметная стоимость		*126,04*		*10944*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			*147746*				
			Тенге			**13522235**	**251971**			**3719**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2665329	154760			234
		Материалы -	Тенге			13522235				
		Всего заработная плата -	Тенге			9078043				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2820089			
		Накладные расходы -	Тенге			1526891				
		Сметная прибыль -	Тенге			2363596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1270867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17156698				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2820089			3953
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17156698				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				2820089			3953
			Тенге			22623406	239915			3507
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2531726	149853			227
		Материалы -	Тенге			22623406				
		Всего заработная плата -	Тенге			8928259				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2681579			
		Местные материалы -	Тенге			1387334				
		Накладные расходы -	Тенге			9536173				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2663145				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1634605		
		Сметная прибыль -	Тенге					1028540		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2022924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			27309475				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				2681579			3734
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			27309475				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							2681579			3734

ОТДЕЛ 7. Локальная смета 2-4-2. Блок Г. Общестроительные работы выше 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

2	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86**	м3	108,01	19805,04	--	2139142	--	90700	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*839,73*		*90700*		*90700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*178387*				
		Сметная стоимость				*2408229*				
6	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	62,2855	51138,18	--	3185167	--	135051	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*		*135051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,26*						
		Сметная стоимость		*4264,52*		*265617*		*135051*		
7	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125				*3585836*				
		1000шт	205,6825	17981,04	--	3698385	--	156812	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*		*156812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*762,40*						
		Сметная стоимость		*1499,47*		*308416*		*156812*		
8	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100				*4163612*				
		1000шт	39,9065	17981,04	--	717560	--	30425	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*		*30425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*762,40*						
		Сметная стоимость		*1499,47*		*59839*		*30425*		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*807823*				
			Тенге			9740255	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9740255				
		Местные материалы -	Тенге			2139142				
		Накладные расходы -	Тенге			7601113				
		Сметная прибыль -	Тенге			412987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			812259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10965501				
						10965501				

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-040106-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прогоны железобетонные марки ПРГ 60.2.5-4т ГОСТ 13015-2012								
		шт.	4	23767,42	--	95070	--	4031	--	--
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1007,74*		*4031*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1007,74*				*4031*		
		Сметная стоимость		*1982,01*		*7928*				
17	21-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прогоны железобетонные марки ПРГ 32.1.4-4т ГОСТ 13015-2012				*107029*				
		шт.	14	8858,86	--	124024	--	5259	--	--
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*375,62*		*5259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*375,62*				*5259*		
		Сметная стоимость		*738,76*		*10343*				
19	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012				*139625*				
		шт.	7	1302,25	--	9116	--	387	--	--
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,22*		*387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,22*				*387*		
		Сметная стоимость		*108,60*		*760*				
20	21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм ГОСТ 13015-2012				*10263*				
		шт.	2	1670,05	--	3340	--	142	--	--
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,81*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,81*				*142*		
		Сметная стоимость		*139,27*		*279*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*3760*				
			Тенге			231550	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			*--*	*--*			*--*
	Местные материалы -		Тенге			231550				
		Накладные расходы -	Тенге			231550				
		Сметная прибыль -	Тенге			9818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19309				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			260677				
						260677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
24	21-040108-0854 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	43 шт.	46024,42 --	-- --	1979050 --	-- --	83912 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1951,44*		*83912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,44*				*83912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3838,07*		*165037*				
		Сметная стоимость				*2227999*				
25	21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	64 шт.	36512,79 --	-- --	2336819 --	-- --	99081 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1548,14*		*99081*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1548,14*				*99081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3044,87*		*194872*				
		Сметная стоимость				*2630772*				
26	21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92	26 шт.	32542,60 --	-- --	846108 --	-- --	35875 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1379,81*		*35875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,81*				*35875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2713,79*		*70559*				
		Сметная стоимость				*952542*				
28	21-040108-0148 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.10-8т СТ РК 949-92	10 шт.	29325,35 --	-- --	293254 --	-- --	12434 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1243,39*		*12434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1243,39*				*12434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,50*		*24455*				
		Сметная стоимость				*330143*				
29	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92	7 шт.	26448,65 --	-- --	185141 --	-- --	7850 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1121,42*		*7850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*7850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2205,61*		*15439*				
		Сметная стоимость				*208430*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	21-040108-0424 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.12-8т СТ РК 949-92								
		шт.	5	22655,07	--	113275	--	4803	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*960,57*		*4803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*960,57*						
		Сметная стоимость		*1889,25*		*9446*		*4803*		
31	21-040108-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.10-8т СТ РК 949-92				*127524*				
		шт.	4	20376,94	--	81508	--	3456	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*863,98*		*3456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*863,98*						
		Сметная стоимость		*1699,27*		*6797*		*3456*		
32	21-040108-0821 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92				*91761*				
		шт.	8	23787,65	--	190301	--	8069	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1008,60*		*8069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1008,60*						
		Сметная стоимость		*1983,70*		*15870*		*8069*		
33	21-040108-0421 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92				*214239*				
		шт.	25	20779,15	--	519479	--	22026	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*881,04*		*22026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*881,04*						
		Сметная стоимость		*1732,81*		*43320*		*22026*		
34	21-040108-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92				*584825*				
		шт.	8	19218,47	--	153748	--	6519	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814,86*		*6519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814,86*						
		Сметная стоимость		*1602,67*		*12821*		*6519*		
						173088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
		м3	1,714	42481,95	--	72814	--	3087	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*		*3087*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1801,23*				*3087*		
		Сметная стоимость		*3542,65*		*6072*				
40	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)				*81973*				
		м2	7,92	4593,51	--	36381	--	1543	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*		*1543*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*194,76*				*1543*		
		Сметная стоимость		*383,06*		*3034*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			*46957*				
			Тенге			6807876	--			--
		Стоимость общестроительных работ -				--	--			--
		Местные материалы -	Тенге			6807876				
		Накладные расходы -	Тенге			6807876				
		Сметная прибыль -	Тенге			288654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			567722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7664252				
						7664252				
		ЛЕСТНИЦА Л-1								
363	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	4	3183,51	1453,74	12734	5815	5535	2,37	9
		Накладные расходы -		1601,55	327,65	6406	1311	62,1	0,47	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1383,81*		*5535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1198,03*				*4792*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*185,78*				*743*		
		Сметная стоимость		*365,39*		*1462*				
364	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т				*19731*				
		шт	4	2983,57	1436,84	11934	5747	5113	2,20	9
		Накладные расходы -		1452,18	327,16	5809	1309	62,1	0,47	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1278,32*		*5113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1104,97*				*4420*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*173,35*				*693*		
		Сметная стоимость		*340,95*		*1364*				
						18411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85	36,4	6104,02	--	222186	--	9421	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,81*		*9421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,81*				*9421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,03*		*18529*				
		Сметная стоимость				*250135*				
378	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦА Л-2 Площадки лестничные массой более 1 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	4	3183,51	1453,74	12734	5815	5535	2,37	9
		Накладные расходы -		1601,55	327,65	6406	1311	62,1	0,47	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1383,81*		*5535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1198,03*				*4792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,78*				*743*		
		Сметная стоимость		*365,39*		*1462*				
379	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т				*19731*				
		шт	2	2983,57	1436,84	5967	2874	2557	2,20	4
		Накладные расходы -		1452,18	327,16	2904	654	62,1	0,47	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1278,32*		*2557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1104,97*				*2210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,35*				*347*		
		Сметная стоимость		*340,95*		*682*				
380	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85				*9206*				
		м2	25,48	6104,02	--	155530	--	6594	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,81*		*6594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,81*				*6594*		
		Сметная стоимость		*509,03*		*12970*				
384	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т				*175094*				
		шт	10	1221,08	29,68	12211	297	4962	1,03	10
		Накладные расходы -		679,88	6,72	6799	67	62,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*496,23*		*4962*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,38*				*4264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,85*				*699*		
		Сметная стоимость		*137,39*		*1374*				
						18547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	10	1347,78	--	13478	--	571	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,15*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,39*		*1124*				
		Сметная стоимость				*15173*				
		ЛЕСТНИЦА Л-3								
386	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	4	3183,51	1453,74	12734	5815	5535	2,37	9
		шт. сборных конструкций		1601,55	327,65	6406	1311	62,1	0,47	2
		Накладные расходы -		*1383,81*		*5535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1198,03*				*4792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,78*				*743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,39*		*1462*				
		Сметная стоимость				*19731*				
387	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	2	2983,57	1436,84	5967	2874	2557	2,20	4
		шт		1452,18	327,16	2904	654	62,1	0,47	1
		Накладные расходы -		*1278,32*		*2557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1104,97*				*2210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,35*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,95*		*682*				
		Сметная стоимость				*9206*				
388	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85	25,48	6104,02	--	155530	--	6594	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,81*		*6594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,81*				*6594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,03*		*12970*				
		Сметная стоимость				*175094*				
		ЛЕСТНИЦА Л-4								
407	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	1221,08	29,68	4884	119	1985	1,03	4
		шт		679,88	6,72	2720	27	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*496,23*		*1985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*1706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*		*550*		*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*7418*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	4	1347,78	--	5391	--	229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,15*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*112,39*		*450*				
		Сметная стоимость				*6069*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			631282	29355			60
			Тенге			40354	6643			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			631282				
		Материалы -	Тенге			9456				
		Всего заработная плата -	Тенге				46997			
		Местные материалы -	Тенге			552116				
		Накладные расходы -	Тенге			57189				
		Сметная прибыль -	Тенге			55078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			743549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46997			70
		Сметная заработная плата -	Тенге			743549				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				46997			70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

		1 ЭТАЖ								
417	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	3656,432	971,32	53,01	3551553	193809	1288609	0,74	2706
		м2		505,86	38,99	1849657	142557	54,8	0,06	230
		Накладные расходы -		*352,42*		*1288609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*1091733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,84*				*196875*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*105,90*		*387213*				
		Сметная стоимость				*5227375*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			3551553	193809			2706
			Тенге			1849657	142557			230
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3551553				
		Материалы -	Тенге			1508086				
		Всего заработная плата -	Тенге				1992214			
		Накладные расходы -	Тенге			1288609				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1091733		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					196876		
		Сметная прибыль -	Тенге			387213				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5227374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2936
		Сметная заработная плата -	Тенге				1992214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5227374				2936
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1992214			
		Сметная заработная плата -	Тенге			20962515	223165			2766
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**			1890012	149200			239
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20962515				
	Материалы -		Тенге			1517542				
	Всего заработная плата -		Тенге				2039211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2139142				
	Местные материалы -		Тенге			15192654				
		Накладные расходы -	Тенге			2057256				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1120919		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					936337		
		Сметная прибыль -	Тенге			1841582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24861353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2039211			3006
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			24861353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2039211			3006
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			73525441	2682784			23529
			Тенге			15859856	1044164			1583
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73035060				
	Материалы -		Тенге			25071377				
	Всего заработная плата -		Тенге				16861249			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4336688				
	Местные материалы -		Тенге			25128479				
		Накладные расходы -	Тенге			12912583				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9416631		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3495952		
		Сметная прибыль -	Тенге			6875811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92823455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16861249			25043
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			490381				
	Материалы -		Тенге			801				
	Всего заработная плата -		Тенге				42771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445456				
		Накладные расходы -	Тенге			47944				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26047		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21897		
		Сметная прибыль -	Тенге			43066				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			581390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				42771			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			93404846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25112
		Сметная заработная плата -	Тенге				16904020			

Итого по акту выполненных работ	93 404 846,00
Итого с коэффициентами временное здания и сооружения 1,5%	94 805 918,69
Коэффициенты затраты на снегоборьбе, 1,35 %	1 279 879,90
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	11 082 042,55
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года	107 167 841,14
в текущих ценах на 2017 год	114 648 156,45
резерв стредств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	2 292 963,13
Итого с понижающим коэффициентам к=0,9805607	114 667 866,08
Налог на добавленную стоимость 12%	13 760 143,93
Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС	128 428 010,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-ОП" _____ **Жумашев Н.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**