Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области.**

Справка №8

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 22	01.03.2017				
		Дополнительное соглашение					
		№133	25.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 085 349 451,65	-	-	-	-	-	-	116 287 441,25	
За отчетный период:	**73 222 192,56**	**65 376 957,64**	-	-	-	-	-	**7 845 234,92**	**73 222 192,56**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Конарбаев С.**

_____ **Еркебаев Б.**

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-ОИ" _____ **Кайыров С.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Стройка: **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**

Основание: **Дополнительное соглашение №133 от 25.05.2017 года к Договору №22 от "01" марта 2017 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-3. Блок "А". Отопление и вентиляция.								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	41	337,19	9,94	13825	408	6046	0,30	12
		м		207,84	3,67	8521	150	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*147,46*		*6046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*5238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,71*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*38,77*		*1590*				
		Сметная стоимость				*21461*				
2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	628	371,36	9,94	233211	6244	93517	0,30	187
		м		207,84	3,67	130524	2302	60,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*148,91*		*93517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*80227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,16*				*13290*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*41,62*		*26138*				
		Сметная стоимость				*352866*				
3	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	7	492,29	9,94	3446	70	1078	0,30	2
		м		207,84	3,67	1455	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*154,04*		*1078*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,29*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,71*		*362*				
		Сметная стоимость				*4886*				
4	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	7	551,53	9,94	3861	70	1096	0,30	2
		м		207,84	3,67	1455	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*156,55*		*1096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,80*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*397*				
		Сметная стоимость				*5353*				
5	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	181	799,87	23,19	144777	4197	51763	0,55	100
		м		392,77	7,59	71091	1373	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*285,98*		*51763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*43768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*7994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*15723*				
		Сметная стоимость				*212263*				
6	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	84	1071,45	23,19	90001	1948	24990	0,55	46
		м трубопровода		392,77	7,59	32993	637	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*297,50*		*24990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*20312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,68*				*4677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,52*		*9199*				
		Сметная стоимость				*124190*				
7	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65-76 мм**	32	1215,02	28,04	38881	897	11214	0,66	21
		м		465,92	8,87	14910	284	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*11214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*9177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*2038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*4008*				
		Сметная стоимость				*54103*				
8	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	52	1630,65	40,59	84794	2110	20867	0,73	38
		м		514,93	12,63	26776	657	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*401,29*		*20867*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*318,64*				*16569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,65*				*4298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,56*		*8453*				
		Сметная стоимость				*114114*				
13	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	38	1314,91	61,87	49967	2351	25501	1,47	56
		1шт		970,32	7,00	36872	266	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*671,08*		*25501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*22431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*3070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*6037*				
		Сметная стоимость				*81505*				
14	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	38	710,68	--	27006	--	1145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,13*		*1145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,13*				*1145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,27*		*2252*				
		Сметная стоимость				*30403*				
15	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	76	346,11	--	26304	--	1115	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,68*		*1115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*1115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,86*		*2194*				
		Сметная стоимость				*29613*				
16	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	3	765,61	--	2297	--	97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,46*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,46*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,85*		*192*				
		Сметная стоимость				*2586*				
17	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	75	934,14	--	70061	--	2971	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*39,61*		*2971*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,61*				*2971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,90*		*5842*				
		Сметная стоимость				*78874*				
18	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**								
			2	1257,94	--	2516	--	107	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,34*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,34*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,90*		*210*				
		Сметная стоимость				*2832*				
19	23-040501-0231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**								
			2	3118,44	--	6237	--	264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,22*		*264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,22*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,05*		*520*				
		Сметная стоимость				*7022*				
20	23-040501-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**								
			4	4812,79	--	19251	--	816	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*204,06*		*816*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,06*				*816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,35*		*1605*				
		Сметная стоимость				*21673*				
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
33	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**								
			6	2382,70	171,61	14296	1030	7204	2,60	16
		1шт		1716,21	30,38	10297	182	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1200,70*		*7204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1054,94*				*6330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,76*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,67*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23220*				
34	23-040101-1102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1 ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**								
			4	27351,83	--	109407	--	4639	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1159,72*		*4639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1159,72*				*4639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2280,92*		*9124*				
		Сметная стоимость				*123170*				
35	51-010101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	146127,00	--	584508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6195,78*		*24783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6195,78*				*24783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12185,82*		*48743*				
		Сметная стоимость				*658034*				
36	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	1186,27	--	14235	--	604	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,30*		*604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,30*				*604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,93*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16026*				
37	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	1330,23	77,18	2660	154	1352	1,47	3
		1шт		970,32	14,00	1941	28	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*676,14*		*1352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*1189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,61*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,51*		*321*				
		Сметная стоимость				*4333*				
38	23-040502-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	5288,78	--	10578	--	448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,24*		*448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,24*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,04*		*882*				
		Сметная стоимость				*11909*				
39	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	821,40	--	3286	--	139	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,83*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,83*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,50*		*274*				
		Сметная стоимость				*3699*				
40	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	8	1314,91	61,87	10519	495	5369	1,47	12
		шт.		970,32	7,00	7763	56	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*671,08*		*5369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*4722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*1271*				
		Сметная стоимость				*17159*				
41	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	8	2643,22	--	21146	--	897	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,07*		*897*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,07*				*897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,42*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23806*				
42	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм**	16	455,49	--	7288	--	309	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,31*		*309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,31*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,98*		*608*				
		Сметная стоимость				*8205*				
43	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	2	765,61	--	1531	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,46*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,46*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,85*		*128*				
		Сметная стоимость				*1724*				
44	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм**	2	16061,14	128,57	32122	257	7631	7,07	14
		1шт		4944,65	33,75	9889	68	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*3815,44*		*7631*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3006,95*				*6014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*808,49*				*1617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1590,13*		*3180*				
		Сметная стоимость				*42933*				
45	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**								
			8	254,27	--	2034	--	1186	0,32	3
		комплект		218,27	--	1746	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*148,21*		*1186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*131,84*				*1055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,37*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,20*		*258*				
		Сметная стоимость				*3477*				
46	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Термометры прямые в оправе**								
			8	1288,28	--	10306	--	437	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,62*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*859*				
		Сметная стоимость				*11602*				
47	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	**Установка манометров с трехходовым краном**								
			2	2255,47	--	4511	--	397	0,23	--
		комплект		163,43	--	327	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*198,53*		*397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*98,71*				*197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,82*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,32*		*393*				
		Сметная стоимость				*5301*				
48	23-040901-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**								
			8	8654,97	--	69240	--	2936	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,97*		*2936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366,97*				*2936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,76*		*5774*				
		Сметная стоимость				*77950*				
49	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**								
			1	1215,02	28,04	1215	28	350	0,66	1
		м		465,92	8,87	466	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*125*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1691*				
50	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	1,7	1630,65	40,59	2772	69	682	0,73	1
		м		514,93	12,63	875	21	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*401,29*		*682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*318,64*				*542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,65*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,56*		*276*				
		Сметная стоимость				*3731*				
51	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 60 мм**	1	1215,02	28,04	1215	28	350	0,66	1
		м		465,92	8,87	466	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*125*				
		Сметная стоимость				*1691*				
52	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	1	799,87	23,19	800	23	286	0,55	1
		м		392,77	7,59	393	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*285,98*		*286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*87*				
		Сметная стоимость				*1173*				
53	21-050104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Заглушки из листовой стали толщиной 3 мм**	0,0012	214562,37	--	257	--	11	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9097,44*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9097,44*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17892,79*		*21*				
		Сметная стоимость				*289*				
54	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раза**	1,64	100,37	2,04	165	3	50	0,06	--
		м2		45,67	0,28	75	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*30,22*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,90*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,31*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,45*		*17*				
		Сметная стоимость				*232*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			1,64	51,97	1,31	85	2	14	0,02	--
		м2		10,56	0,21	17	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*8,29*		*14*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,84*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,45*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,82*		*8*				
		Сметная стоимость				*107*				
56	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем								
			0,1	57411,85	622,23	5741	62	983	18,80	2
		м3 изоляции		12556,90	279,92	1256	28	55,3	0,40	--
		Накладные расходы -		*9834,01*		*983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7098,76*				*710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2735,25*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5379,67*		*538*				
		Сметная стоимость				*7262*				
57	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике								
			3,4	745,54	8,11	2535	28	695	0,47	2
		м2 поверхности покрытия изоляции		296,26	3,29	1007	11	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*204,29*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*165,65*				*563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,63*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*258*				
		Сметная стоимость				*2488*				
58	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
			0,00391	475420,98	--	1859	--	79	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*		0		*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*155*				
		Сметная стоимость				*2093*				
		РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ								
59	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Установка стальных радиаторов								
			77,112	455,67	47,41	35137	3656	21809	0,61	47
		1кВт		396,72	21,80	30592	1681	60,4	0,03	2
		Накладные расходы -		*282,83*		*21809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*252,79*				*19493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,04*				*2316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,08*		*4556*				
		Сметная стоимость				*61502*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	23-051001-0846 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	2	8115,32	--	16231	--	688	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*344,09*		*688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*344,09*				*688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*676,75*		*1354*				
		Сметная стоимость				*18273*				
61	23-051001-0847 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	5	9135,08	--	45675	--	1937	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*387,33*		*1937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*387,33*				*1937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*761,79*		*3809*				
		Сметная стоимость				*51421*				
62	23-051001-0848 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	3	9464,30	--	28393	--	1204	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*401,29*		*1204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*401,29*				*1204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*789,25*		*2368*				
		Сметная стоимость				*31965*				
63	23-051001-0849 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005**	4	10118,90	--	40476	--	1716	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*429,04*		*1716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*429,04*				*1716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*843,84*		*3375*				
		Сметная стоимость				*45568*				
64	23-051001-0850 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005**	2	11533,40	--	23067	--	978	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*489,02*		*978*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*489,02*				*978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*961,79*		*1924*				
		Сметная стоимость				*25969*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	23-051001-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	14	11492,36	--	160893	--	6822	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*487,28*		*6822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487,28*				*6822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*958,37*		*13417*				
		Сметная стоимость				*181132*				
66	23-051001-0853 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	13	13456,40	--	174933	--	7417	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*570,55*		*7417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*570,55*				*7417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1122,16*		*14588*				
		Сметная стоимость				*196938*				
67	23-051001-0855 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	10	15420,44	--	154204	--	6538	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*653,83*		*6538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*653,83*				*6538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1285,94*		*12859*				
		Сметная стоимость				*173602*				
68	23-051001-0857 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	13	17384,48	--	225998	--	9582	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*737,10*		*9582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,10*				*9582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1449,73*		*18846*				
		Сметная стоимость				*254427*				
69	23-051001-0859 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	3	19348,52	--	58046	--	2461	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*820,38*		*2461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*820,38*				*2461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1613,51*		*4841*				
		Сметная стоимость				*65348*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	23-051001-0861 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005**	13	21312,56	--	277063	--	11747	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*903,65*		*11747*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*903,65*				*11747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1777,30*		*23105*				
		Сметная стоимость				*311915*				
71	23-051001-0867 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005**	7	30803,30	--	215623	--	9142	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1306,06*		*9142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1306,06*				*9142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2568,75*		*17981*				
		Сметная стоимость				*242747*				
72	23-051001-0864 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005**	3	27032,00	--	81096	--	3438	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1146,16*		*3438*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1146,16*				*3438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2254,25*		*6763*				
		Сметная стоимость				*91297*				
73	23-051001-0871 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005**	4	36137,26	--	144549	--	6129	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1532,22*		*6129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1532,22*				*6129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3013,56*		*12054*				
		Сметная стоимость				*162732*				
		РЕГИСТРЫ								
88	11-180301-0406 РСНБ РК 2015	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм**	9,3	1579,31	9,39	14688	87	1239	0,15	1
		м		101,30	3,92	942	36	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*133,21*		*1239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*63,56*				*591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,66*				*648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,00*		*1274*				
		Сметная стоимость				*17201*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
			14	511,02	--	7154	--	303	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*597*				
		Сметная стоимость				*8054*				
		КРЕПЛЕНИЕ								
94	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, крючки/**								
			9,065	511,02	--	4632	--	196	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*386*				
		Сметная стоимость				*5215*				
95	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Хомуты для крепления труб**								
			28	395,76	--	11081	--	470	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,78*		*470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,00*		*924*				
		Сметная стоимость				*12475*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3449686	24217			566
			Тенге			392649	7858			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			584508				
	Накладные расходы -		Тенге			24783				
	Сметная прибыль -		Тенге			48743				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			658034				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10642				
	Материалы -		Тенге			6075				
	Всего заработная плата -		Тенге				2395			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2116				
		Накладные расходы -	Тенге			1831				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					507		
		Сметная прибыль -	Тенге			998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2395			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2854535				
		Материалы -	Тенге			370317				
		Всего заработная плата -	Тенге				398112			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2069803				
		Сдача и испытание -	Тенге			1383				
		Накладные расходы -	Тенге			371688				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					240460		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					131228		
		Сметная прибыль -	Тенге			258098				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3484321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата -	Тенге				398112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4155826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				400507			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			3449686	24217			566
			Тенге			392649	7858			11
		Стоимость оборудования -	Тенге			584508				
		Накладные расходы -	Тенге			24783				
		Сметная прибыль -	Тенге			48743				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			658034				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10642				
		Материалы -	Тенге			6075				
		Всего заработная плата -	Тенге				2395			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2116				
		Накладные расходы -	Тенге			1831				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					507		
		Сметная прибыль -	Тенге			998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2395			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2854535				
		Материалы -	Тенге			370317				
		Всего заработная плата -	Тенге				398112			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2069803				
		Сдача и испытание -	Тенге			1383				
		Накладные расходы -	Тенге			371688				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					240460		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					131228		
		Сметная прибыль -	Тенге			258098				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3484321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата -	Тенге				398112			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			4155826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				400507			
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета 6-1-6. Котельная. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ								
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ В СОСТАВЕ:								
1	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования**	1	14516,93	3759,72	14517	3760	5259	13,00	13
		шкаф		9097,40	1310,75	9097	1311	42,8	1,60	2
		Накладные расходы -		*5259,09*		*5259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4454,69*				*4455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*804,40*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1582,08*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21358*				
2	51-080401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Панель распределительных щитов с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012**	1	292978,00	--	292978	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12422,27*		*12422*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12422,27*				*12422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24432,02*		*24432*				
		Сметная стоимость				*329832*				
3	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А**	2	4991,54	69,41	9983	139	1782	2,00	4
		шт		1506,22	16,38	3012	33	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*890,95*		*1782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*651,67*				*1303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*239,27*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*470,60*		*941*				
		Сметная стоимость				*12706*				
4	23-070204-0617 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	747,68	--	748	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,70*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,70*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,35*		*62*				
		Сметная стоимость				*842*				
5	23-070204-0663 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1598,36	--	1598	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,77*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,77*				*68*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,29*		*133*				
		Сметная стоимость				*1799*				
6	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	16	3676,35	17,62	58822	282	7433	1,00	16
		шт		691,96	--	11071	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*464,59*		*7433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*296,16*				*4739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,43*				*2695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,28*		*5300*				
		Сметная стоимость				*71556*				
7	23-070204-0736 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	16	1132,22	--	18116	--	768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,01*		*768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,01*				*768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,42*		*1511*				
		Сметная стоимость				*20395*				
8	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	1	7250,37	1515,84	7250	1516	1485	3,00	3
		шт		2163,69	475,15	2164	475	42,8	0,58	1
		Накладные расходы -		*1484,73*		*1485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1129,42*				*1129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,30*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*698,81*		*699*				
		Сметная стоимость				*9434*				
9	51-080401-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Шкафы управления силовые модели ШРС, типа Alageum Electric ГОСТ 30011.1-2012**	1	248819,00	--	248819	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10549,93*		*10550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10549,93*				*10550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20749,51*		*20750*				
		Сметная стоимость				*280118*				
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
10	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	150	70,14	1,88	10521	282	3692	0,07	11
		м		47,85	0,66	7178	98	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,62*		*3692*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,76*				*3114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,58*		*1137*				
		Сметная стоимость				*15350*				
11	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**								
		м	20	148,59	11,75	2972	235	1139	0,16	3
		Накладные расходы -		109,38	4,10	2188	82	42,8	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,93*		*1139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,57*				*971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,36*				*167*		
		Сметная стоимость		*16,44*		*329*				
12	23-060901-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2**				*4439*				
		1000м	0,15	38058,44	--	5709	--	242	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1613,68*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1613,68*				*242*		
		Сметная стоимость		*3173,77*		*476*				
13	23-060901-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 95 мм2**				*6427*				
		1000м	0,02	238493,52	--	4770	--	202	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10112,13*		*202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10112,13*				*202*		
		Сметная стоимость		*19888,45*		*398*				
14	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**				*5370*				
		м	148	240,55	112,70	35601	16679	10790	0,15	22
		Накладные расходы -		104,97	35,58	15536	5266	42,8	0,05	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*72,91*		*10790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,16*				*8903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,75*				*1887*		
		Сметная стоимость		*25,08*		*3711*				
15	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**				*50102*				
		м	757	533,31	257,27	403713	194754	74923	0,14	106
		Накладные расходы -		97,97	73,19	74165	55401	42,8	0,10	75
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*98,97*		*74923*				
				73,26				*55454*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,72*				*19469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,58*		*38291*				
		Сметная стоимость				*516927*				
16	23-060131-0515 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые АВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,06	938430,82	--	56306	--	2387	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39789,47*		*2387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39789,47*				*2387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78257,62*		*4695*				
		Сметная стоимость				*63389*				
17	23-060131-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,028	94866,31	--	2656	--	113	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4022,33*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4022,33*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7911,09*		*222*				
		Сметная стоимость				*2990*				
18	23-060131-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,09	63422,60	--	5708	--	242	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2689,12*		*242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2689,12*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5288,94*		*476*				
		Сметная стоимость				*6426*				
19	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,405	39879,82	--	16151	--	685	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1690,90*		*685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1690,90*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3325,66*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18183*				
20	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**								
		шт	2	2497,24	63,96	4994	128	1432	2,00	4
				1351,52	16,38	2703	33	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*716,17*		*1432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*585,46*				*1171*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,71*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,07*		*514*				
		Сметная стоимость				*6940*				
21	23-070208-0826 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пускатель электромагнитный с тепловым реле**								
			2	2475,69	--	4951	--	210	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,97*		*210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,97*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,45*		*413*				
		Сметная стоимость				*5574*				
22	23-070216-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, DC, типа ИЭК**								
			2	855,80	--	1712	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,29*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,29*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,37*		*143*				
		Сметная стоимость				*1927*				
23	23-070202-0524 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК**								
			29	238,78	--	6925	--	294	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,12*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,12*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,91*		*577*				
		Сметная стоимость				*7796*				
29	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**								
			1	267,27	1,88	267	2	121	0,34	--
		шт.		245,22	0,66	245	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,03*		*121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,23*				*105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,79*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,06*		*31*				
		Сметная стоимость				*419*				
30	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**								
			1	214,25	--	214	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,08*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,08*				*9*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,87*		*18*				
		Сметная стоимость				*241*				
31	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором**	1	834,54	96,17	835	96	372	1,00	1
		шт		721,23	32,77	721	33	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*371,78*		*372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*322,71*				*323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,07*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,51*		*97*				
		Сметная стоимость				*1303*				
32	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	1	7425,28	--	7425	--	315	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*314,83*		*315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*314,83*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,21*		*619*				
		Сметная стоимость				*8359*				
33	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	10	278,10	1,95	2781	19	1182	0,33	3
		шт.		238,01	0,49	2380	5	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*118,20*		*1182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,08*				*1021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,12*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,70*		*317*				
		Сметная стоимость				*4280*				
34	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	10	169,37	--	1694	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,18*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,12*		*141*				
		Сметная стоимость				*1907*				
35	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	68	501,03	34,78	34070	2365	7568	0,29	20
		м		198,24	3,60	13481	245	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*111,30*		*7568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*86,39*				*5875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,91*				*1694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*3331*				
		Сметная стоимость				*44969*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20-25**								
			68	181,79	--	12362	--	524	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,71*		*524*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*1031*				
		Сметная стоимость				*13917*				
37	13-080103-2904 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, блок-контакты**								
			48	1294,77	516,96	62149	24814	21481	1,00	48
		шт		699,80	180,23	33590	8651	42,8	0,22	11
		Накладные расходы -		*447,52*		*21481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*376,65*				*18079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,87*				*3402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,38*		*6690*				
		Сметная стоимость				*90320*				
38	23-070204-1409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			48	4322,25	--	207468	--	8797	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*183,26*		*8797*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,26*				*8797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,44*		*17301*				
		Сметная стоимость				*233566*				
39	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**								
			80	188,00	6,73	15040	538	4623	0,16	13
		м		109,38	2,29	8750	184	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,79*		*4623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,79*				*3824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,00*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,66*		*1573*				
		Сметная стоимость				*21236*				
40	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010**								
			80	1301,43	--	104114	--	4414	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,18*		*4414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,18*				*4414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,53*		*8682*				
		Сметная стоимость				*117211*				
		МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	13-080201-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,528	218442,91	12060,90	115338	6368	15074	57,00	30
		т		39888,60	3342,42	21061	1765	42,8	4,08	2
		Накладные расходы -		*28549,38*		*15074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18502,88*				*9770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10046,50*				*5305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19759,38*		*10433*				
		Сметная стоимость				*140845*				
46	21-130814-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Скобы соединительная прямая	24	2109,36	--	50625	--	2146	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,44*		*2146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,44*				*2146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,90*		*4222*				
		Сметная стоимость				*56993*				
47	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Скоба крепления крышки	24	565,08	--	13562	--	575	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*1131*				
		Сметная стоимость				*15268*				
48	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	60	188,00	6,73	11280	404	3468	0,16	10
		м		109,38	2,29	6563	138	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,79*		*3468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,79*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,00*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,66*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15927*				
49	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	60	1301,43	--	78086	--	3311	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,18*		*3311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,18*				*3311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,53*		*6512*				
		Сметная стоимость				*87909*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	20	188,00	6,73	3760	135	1156	0,16	3
		м		109,38	2,29	2188	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,79*		*1156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,79*				*956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,00*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,66*		*393*				
		Сметная стоимость				*5309*				
51	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	20	326,42	--	6528	--	277	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,84*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,84*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,22*		*544*				
		Сметная стоимость				*7349*				
52	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	2,5	219,92	10,74	550	27	148	0,16	--
		м		109,38	2,29	273	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*59,15*		*148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,79*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,35*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,33*		*56*				
		Сметная стоимость				*754*				
53	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	6,5	2354,83	112,57	15306	732	2523	0,90	6
		шт		615,24	31,13	3999	202	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*388,22*		*2523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*276,65*				*1798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,57*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,44*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19256*				
54	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	8,5	335,77	14,50	2854	123	498	0,14	1
		м		95,70	3,60	813	31	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*58,54*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*42,50*				*361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,04*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,55*		*268*				
		Сметная стоимость				*3620*				
59	13-080201-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,264	218442,91	12060,90	57669	3184	7537	57,00	15
		т		39888,60	3342,42	10531	882	42,8	4,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*28549,38*		*7537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18502,88*				*4885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10046,50*				*2652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19759,38*		*5216*				
		Сметная стоимость				*70423*				
60	**21-130814-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Скобы соединительная прямая с крышкой**								
			24	**2109,36**	--	**50625**	--	**2146**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,44*		*2146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,44*				*2146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,90*		*4222*				
		Сметная стоимость				*56993*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**2070122**	**256581**			**332**
			Тенге			**231709**	**74886**			**101**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**541797**				
	Накладные расходы -		Тенге			**22972**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**45182**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**609951**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1224785**				
	Материалы -		Тенге			**381982**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**306595**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**354512**				
		Накладные расходы -	Тенге			**188717**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**131223**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**57494**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**113080**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1526582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**433**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306595**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**114811**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**114811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4868**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**129254**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**188729**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**188729**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8002**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**15738**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**212469**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			**2478256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**433**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306595**			

ОТДЕЛ 3. Локальная смета 6-1-9. КОТЕЛЬНАЯ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
1	13-121305-0304 РСНБ РК 2015	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода до 100 мм. Монтаж оборудования**								
			1	4242,46	485,82	4242	486	1733	5,00	5
		шт.		3499,00	169,74	3499	170	40,6	0,21	--
		Накладные расходы -		*1732,55*		*1733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1489,51*				*1490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243,04*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,00*		*478*				
		Сметная стоимость				*6453*				
2	Т ПРАЙС ЛИСТ	**Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-80 (СН4+СО)**								
			1	97634,82	--	97635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4139,72*		*4140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4139,72*				*4140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8141,96*		*8142*				
		Сметная стоимость				*109917*				
3	13-121305-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**								
			1	2355,99	171,77	2356	172	1014	3,00	3
		шт.		2099,40	60,79	2099	61	40,6	0,07	--
		Накладные расходы -		*1014,12*		*1014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*877,04*				*877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,08*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,61*		*270*				
		Сметная стоимость				*3640*				
4	23-041004-1704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клапан предохранительный ПСК-50Н/5**								
			1	14617,36	--	14617	--	620	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*619,78*		*620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*619,78*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,97*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16456*				
5	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**								
			4	2382,70	171,61	9531	686	4803	2,60	10
		шт.		1716,21	30,38	6865	122	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1200,70*		*4803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1054,94*				*4220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,76*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,67*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15480*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	23-040909-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	4	20629,97	--	82520	--	3499	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*874,71*		*3499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*874,71*				*3499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1720,37*		*6881*				
		Сметная стоимость				*92900*				
7	23-020103-0408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	8	1313,79	--	10510	--	446	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,70*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,70*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,56*		*876*				
		Сметная стоимость				*11832*				
8	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1330,23	77,18	5321	309	2705	1,47	6
		шт.		970,32	14,00	3881	56	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*676,14*		*2705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*2378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,61*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,51*		*642*				
		Сметная стоимость				*8668*				
9	23-040904-2303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели ГШК 32С-25, PN 16, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	4	63020,30	--	252081	--	10688	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2672,06*		*10688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2672,06*				*10688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5255,39*		*21022*				
		Сметная стоимость				*283791*				
10	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	903,34	--	7227	--	306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,30*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,30*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,33*		*603*				
		Сметная стоимость				*8136*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры МП-4У. Установка**	21	2470,69	--	51885	--	4361	0,23	5
		комплект		163,43	--	3432	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*207,65*		*4361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*98,71*				*2073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,94*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,27*		*4500*				
		Сметная стоимость				*60745*				
12	11-160401-0104 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм (ФУТЛЯР)**	0,5	2448,67	40,59	1224	20	218	0,73	--
		м		514,93	12,63	257	6	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*435,98*		*218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*318,64*				*159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,33*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,77*		*115*				
		Сметная стоимость				*1557*				
13	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 57 мм**	0,5	747,43	10,74	374	5	207	0,84	--
		м		590,63	1,19	295	1	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*414,79*		*207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367,52*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,27*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,98*		*46*				
		Сметная стоимость				*628*				
14	11-160401-0102 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм**	13,6	1567,23	28,04	21314	381	4963	0,66	9
		м		465,21	8,87	6327	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*364,94*		*4963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,35*				*3894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,59*				*1069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,57*		*2102*				
		Сметная стоимость				*28379*				
15	11-160401-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (ФУТЛЯР)**	1	1194,87	23,19	1195	23	303	0,55	1
		м		392,77	7,59	393	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*302,73*		*303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,92*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,81*		*120*				
		Сметная стоимость				*1618*				
16	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 32 мм**	1	747,43	10,74	747	11	415	0,84	1
		м		590,63	1,19	591	1	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*414,79*		*415*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367,52*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,27*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,98*		*93*				
		Сметная стоимость				*1255*				
17	11-160401-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 32 мм. Прокладка**	11,5	1008,21	23,19	11594	267	3390	0,55	6
		м трубопровода		392,77	7,59	4517	87	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*294,81*		*3390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*2781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,00*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,24*		*1199*				
		Сметная стоимость				*16183*				
18	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,02354	819013,47	225240,39	19280	5302	5812	312,70	7
		т		252004,93	75764,01	5932	1783	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*246900,97*		*5812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*203544,51*				*4791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43356,46*				*1021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85273,16*		*2007*				
		Сметная стоимость				*27099*				
19	23-020101-0611 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5 мм**	4	902,23	--	3609	--	153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,25*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,25*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,24*		*301*				
		Сметная стоимость				*4063*				
20	23-020101-0716 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	4	728,79	--	2915	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,90*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,90*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,78*		*243*				
		Сметная стоимость				*3282*				
21	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм**	6	524,92	--	3150	--	134	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*22,26*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,26*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,77*		*263*				
		Сметная стоимость				*3546*				
22	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм**	7	216,43	--	1515	--	64	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,18*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,18*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,05*		*126*				
		Сметная стоимость				*1706*				
23	23-020101-0708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	1	528,62	--	529	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,41*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,41*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,08*		*44*				
		Сметная стоимость				*595*				
24	23-020103-3411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 76х3,5 мм**	1	419,49	--	419	--	18	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,79*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,79*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,98*		*35*				
		Сметная стоимость				*472*				
25	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ)**	0,072	408813,96	4403,85	29435	317	2759	42,70	3
		т		31688,95	720,79	2282	52	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*38313,53*		*2759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*1449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18187,07*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35770,20*		*2575*				
		Сметная стоимость				*34769*				
26	11-200801-0103 РСНБ РК 2015	**Установка дефлекторов WLO-300**	4	14701,34	92,32	58805	369	9831	4,67	19
		шт		2896,20	17,20	11585	69	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*2457,65*		*9831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1759,70*				*7039*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*697,95*				*2792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1372,72*		*5491*				
		Сметная стоимость				*74126*				
		ОП-7-2200-3ШТ								
27	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	1,692	4198,68	942,96	7104	1595	1100	0,85	1
		м3		504,65	386,38	854	654	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*649,86*		*1100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*656*				
		Сметная стоимость				*8860*				
28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	0,00846	99226,93	1055,51	839	9	38	--	--
		т		--	467,42	--	4	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*4501,03*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*281,86*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219,17*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8298,24*		*70*				
		Сметная стоимость				*947*				
29	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	0,192	22833,09	343,03	4384	66	439	4,05	1
		м3		2489,17	117,00	478	22	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2285,71*		*439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,99*				*243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,72*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,50*		*386*				
		Сметная стоимость				*5209*				
30	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2**	0,19584	121,38	--	24	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,15*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,15*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,12*		*2*				
		Сметная стоимость				*27*				
31	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,00093	100723,23	--	94	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4270,66*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4270,66*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8399,51*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	7,5	696,66	10,92	5225	82	810	0,21	2
		м2		146,70	1,40	1100	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*483*				
		Сметная стоимость				*6517*				
33	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	0,03471	59445,39	4887,56	2063	170	1163	73,60	3
		т		48581,89	215,22	1686	7	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*33497,94*		*1163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29717,44*				*1031*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3780,50*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7435,47*		*258*				
		Сметная стоимость				*3484*				
34	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм**	2,7	966,09	--	2608	--	111	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,96*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,96*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,56*		*218*				
		Сметная стоимость				*2936*				
35	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм**	0,33	2992,39	--	987	--	42	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,88*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,88*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,54*		*82*				
		Сметная стоимость				*1111*				
36	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/**	0,02217	155366,67	--	3444	--	146	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6587,55*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6587,55*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12956,34*		*287*				
		Сметная стоимость				*3877*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01668	193211,13	715,75	3223	12	462	58,00	1
		1т		38284,64	287,75	639	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*27692,97*		*462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*295*				
		Сметная стоимость				*3980*				
38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,4	696,66	10,92	5852	92	907	0,21	2
		м2		146,70	1,40	1232	12	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*541*				
		Сметная стоимость				*7300*				
39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,5	100,37	2,04	1054	21	317	0,06	1
		м2		45,67	0,28	480	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*30,22*		*317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,90*				*261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,31*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,45*		*110*				
		Сметная стоимость				*1481*				
40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,5	76,18	1,57	800	16	202	0,04	--
		м2		28,12	0,28	295	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,28*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,39*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,88*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,64*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
41	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	0,0235	200262,18	162339,25	4706	3815	1188	43,50	1
		км трубопровода		31828,08	36944,07	748	868	58,7	43,04	1
		Накладные расходы -		*50572,02*		*1188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*40369,25*				*949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10202,77*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20066,74*		*472*				
		Сметная стоимость				*6366*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**								
		км трубопровода	0,0235	552103,69	436122,00	12974	10249	3671	172,00	4
		Накладные расходы -		113533,76	103483,13	2668	2432	58,7	121,11	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*156199,40*		*3671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127388,92*				*2994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28810,49*				*677*		
		Сметная стоимость		*56664,25*		*1332*				
43	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**				*17976*				
		стык	33	16249,69	14885,08	536240	491208	111946	1,95	64
		Накладные расходы -		1364,61	3053,40	45032	100762	58,7	3,25	107
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3392,32*		*111946*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2593,37*				*85581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*798,95*				*26365*		
		Сметная стоимость		*1571,36*		*51855*				
44	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пленка радиографическая РТ-5**				*700041*				
		дм2	42,24	302,94	--	12796	--	543	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,84*		*543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,84*				*543*		
		Сметная стоимость		*25,26*		*1067*				
45	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	**Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм**				*14406*				
		стык	33	5475,35	4948,50	180687	163300	38580	0,69	23
		Накладные расходы -		526,86	1004,34	17386	33143	58,7	1,07	35
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1169,08*		*38580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*898,82*				*29661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,26*				*8919*		
		Сметная стоимость		*531,55*		*17541*				
46	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**				*236808*				
		м2	5,42	504,89	0,58	2737	3	1405	0,65	4
		Накладные расходы -		415,95	0,27	2254	1	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*259,17*		*1405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,09*				*1236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,08*				*168*		
		Сметная стоимость		*61,12*		*331*				
						4473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий в стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2**								
		отверст.	2	1139,48	479,49	2279	959	1022	0,95	2
				659,99	213,93	1320	428	50,8	0,31	1
		Накладные расходы -		*511,09*		*1022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*443,95*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,14*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*132,05*		*264*				
		Сметная стоимость				*3565*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			1484151	679946			183
			Тенге			128128	140891			151
	Стоимость оборудования -		Тенге			97635				
	Накладные расходы -		Тенге			4140				
	Сметная прибыль -		Тенге			8142				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			109917				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6598				
	Материалы -		Тенге			342				
	Всего заработная плата -		Тенге				5829			
		Накладные расходы -	Тенге			2747				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2367		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					380		
		Сметная прибыль -	Тенге			748				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				5829			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834297				
	Материалы -		Тенге			57290				
	Всего заработная плата -		Тенге				223771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16334				
	Местные материалы -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			171973				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					131043		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40930		
		Сметная прибыль -	Тенге			80502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1086772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				223771			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2063				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				1694			
		Накладные расходы -	Тенге			1163				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1031		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					132		
		Сметная прибыль -	Тенге			258				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				1694			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			543558				
	Материалы -		Тенге			121557				
	Всего заработная плата -		Тенге				37725			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			382688				
	Сдача и испытание -		Тенге			669				
		Накладные расходы -	Тенге			46799				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22786		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24013		
		Сметная прибыль -	Тенге			47229				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			637585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				37725			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			1847850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				269019			
		ОТДЕЛ 4. Локальная смета 6-4. Теплоснабжение								
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ								
17	11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,769	517431,37	206995,97	397905	159180	197259	424,00	326
		км		301146,00	61225,52	231581	47082	62,1	69,49	53
		Накладные расходы -		*256513,19*		*197259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*225032,72*				*173050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31480,48*				*24208*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*61915,57*		*47613*				
		Сметная стоимость				*642777*				
		ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ В ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ								
34	11-240101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,361	560586,76	227423,36	202372	82100	100076	456,00	165
		км		323874,00	67655,21	116919	24424	62,1	76,34	28
		Накладные расходы -		*277217,64*		*100076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*243139,64*				*87773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34078,00*				*12302*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*67024,35*		*24196*				
		Сметная стоимость				*326643*				
38	11-240101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,025	649887,02	253891,50	16247	6347	7924	522,00	13
		км		376482,06	70568,76	9412	1764	62,1	80,50	2
		Накладные расходы -		*316944,80*		*7924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*277618,56*				*6940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39326,24*				*983*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*77346,55*		*1934*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*26104*				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПКЛ 126Х50 - 6 ШТ, УПКЛ 98Х50 - 3 ШТ, УПКЛ 98Х50 - 3 ШТ, УПКЛ 70Х51 - 5 ШТ								
43	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	101,76	6250,83	1578,00	636085	160577	202897	3,33	339
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	226332	45441	62,1	0,55	56
		Накладные расходы -		*1993,87*		*202897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*168771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*34126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*67118*				
		Сметная стоимость				*906100*				
44	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	169,92	15997,65	--	2718321	--	115257	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*115257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*115257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*226686*				
		Сметная стоимость				*3060264*				
45	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка балок 5 т Б-7**	4	14892,09	2380,50	59568	9522	25220	10,80	43
		шт		8246,45	518,30	32986	2073	62,1	0,71	3
		Накладные расходы -		*6305,11*		*25220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*21772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*3449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*6783*				
		Сметная стоимость				*91572*				
46	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	0,68	46909,77	--	31899	--	1353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*1353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*1353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*2660*				
		Сметная стоимость				*35912*				
47	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	148,5	46909,77	--	6966101	--	295363	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*295363*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*295363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*580917*				
		Сметная стоимость				*7842381*				
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ПОД КАНАЛЫ КЛ								
69	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты столбы бетонные. Устройство.**	23,5	22080,33	598,12	518888	14056	59744	4,90	115
		м3		3037,22	139,63	71375	3281	48,5	0,20	5
		Накладные расходы -		*2542,30*		*59744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1540,77*				*36208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1001,53*				*23536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1969,81*		*46291*				
		Сметная стоимость				*624923*				
70	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводовмассой до 0,1 т. Монтаж**	5,2692	59445,39	4887,56	313230	25754	176507	73,60	388
		т конструкций		48581,89	215,22	255988	1134	60,9	0,27	1
		Накладные расходы -		*33497,94*		*176507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29717,44*				*156587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3780,50*				*19920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7435,47*		*39179*				
		Сметная стоимость				*528916*				
71	21-050204-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	1,8584	128955,66	--	239651	--	10161	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5467,72*		*10161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*10161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*19985*				
		Сметная стоимость				*269797*				
72	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	2,816	155366,67	--	437513	--	18551	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6587,55*		*18551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6587,55*				*18551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12956,34*		*36485*				
		Сметная стоимость				*492549*				
73	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	0,5948	109830,66	--	65327	--	2770	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4656,82*		*2770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4656,82*				*2770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9159,00*		*5448*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*73545*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 14 - 1 ШТ								
114	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	30	72,59	68,48	2178	2054	637	0,01	--
		м3 грунта		4,11	25,39	123	762	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*21,25*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*225*				
		Сметная стоимость				*3041*				
115	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2	938,46	--	1877	--	1236	1,54	3
		м3 грунта		938,46	--	1877	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,94*		*1236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				
116	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	6,5	17,39	17,39	113	113	31	--	--
		м3 грунта		--	6,50	--	42	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,74*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*12*				
		Сметная стоимость				*155*				
117	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	2	538,48	--	1077	--	709	0,97	2
		м3 грунта		538,48	--	1077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
118	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	6,5	98,00	41,56	637	270	327	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	367	119	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*77*				
		Сметная стоимость				*1041*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,5	124,08	112,61	2916	2646	894	0,02	--
		м3 грунта		11,39	41,83	268	983	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*38,04*		*894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,45*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,59*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
120	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	39,24	116,36	--	4566	--	194	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,93*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*381*				
		Сметная стоимость				*5140*				
121	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	19,1	26169,47	737,94	499837	14095	86229	7,92	151
		м3 конструкции		5099,53	160,59	97401	3067	62,1	0,20	4
		Накладные расходы -		*4514,62*		*86229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3266,53*				*62391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,09*				*23838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,73*		*46885*				
		Сметная стоимость				*632952*				
122	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	4,26	19067,49	563,19	81228	2399	5366	1,35	6
		м3		765,52	126,87	3261	540	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1259,62*		*5366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*1844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*3522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*6927*				
		Сметная стоимость				*93521*				
123	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	63,7	575,94	16,19	36688	1031	10188	0,36	23
		м2 стяжки		205,59	7,87	13096	501	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*10188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*8281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*3750*				
		Сметная стоимость				*50626*				
124	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	84,8	1858,30	24,46	157584	2074	12496	0,20	17
		м2 поверхности		124,59	4,90	10565	415	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*147,36*		*12496*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*5578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*6918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*13606*				
		Сметная стоимость				*183687*				
125	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**								
			4,1	6250,83	1578,00	25628	6470	8175	3,33	14
		м3		2224,17	446,55	9119	1831	62,1	0,55	2
		Накладные расходы -		*1993,87*		*8175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*6800*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*1375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*2704*				
		Сметная стоимость				*36507*				
126	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**								
			4,1	15997,65	--	65590	--	2781	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*2781*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*2781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*5470*				
		Сметная стоимость				*73841*				
127	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**								
			3,3	19067,49	563,19	62923	1859	4157	1,35	4
		м3		765,52	126,87	2526	419	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1259,62*		*4157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*1428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*2728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*5366*				
		Сметная стоимость				*72446*				
128	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка балок до 5 т Б-3**								
			1	14892,09	2380,50	14892	2381	6305	10,80	11
		шт		8246,45	518,30	8246	518	62,1	0,71	1
		Накладные расходы -		*6305,11*		*6305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*5443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22893*				
129	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**								
			0,41	46909,77	--	19233	--	815	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*1604*				
		Сметная стоимость				*21652*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,5	22080,33	598,12	11040	299	1271	4,90	2
		м3		3037,22	139,63	1519	70	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2542,30*		*1271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1540,77*				*770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1001,53*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1969,81*		*985*				
		Сметная стоимость				*13296*				
131	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка балок до 5 т**	12	14892,09	2380,50	178705	28566	75661	10,80	130
		шт		8246,45	518,30	98957	6220	62,1	0,71	9
		Накладные расходы -		*6305,11*		*75661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*65315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*10346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*20349*				
		Сметная стоимость				*274716*				
132	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	0,728	46909,77	--	34150	--	1448	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*1448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*1448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*2848*				
		Сметная стоимость				*38446*				
133	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	32,11776	705,84	--	22670	--	961	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*961*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*1890*				
		Сметная стоимость				*25522*				
134	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Скобы ходовые**	16	565,08	--	9041	--	383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*754*				
		Сметная стоимость				*10178*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 7 - 2 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	60	72,59	68,48	4355	4109	1275	0,01	--
		м3 грунта		4,11	25,39	246	1523	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*21,25*		*1275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*1046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*450*				
		Сметная стоимость				*6080*				
136	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	4	938,46	--	3754	--	2472	1,54	6
		м3 грунта		938,46	--	3754	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,94*		*2472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*2219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*498*				
		Сметная стоимость				*6724*				
137	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	13	17,39	17,39	226	226	62	--	--
		м3 грунта		--	6,50	--	84	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,74*		*62*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*23*				
		Сметная стоимость				*311*				
138	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	4	538,48	--	2154	--	1418	0,97	4
		м3 грунта		538,48	--	2154	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*1418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*1273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*286*				
		Сметная стоимость				*3858*				
139	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	13	98,00	41,56	1274	540	653	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	734	239	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*154*				
		Сметная стоимость				*2081*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3 грунта	47	124,08	112,61	5832	5293	1788	0,02	1
		Накладные расходы -		11,39	41,83	535	1966	59,1	0,05	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*38,04*		*1788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,45*				*1478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,59*				*310*		
		Сметная стоимость		*12,97*		*610*				
						8230				
141	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
		Тенге за 1 тонну	78,48	116,36	--	9132	--	387	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*		*387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,93*				*387*		
		Сметная стоимость		*9,70*		*762*				
						10281				
142	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство								
		м3 конструкции	30,8	26169,47	737,94	806020	22729	139050	7,92	244
		Накладные расходы -		5099,53	160,59	157066	4946	62,1	0,20	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4514,62*		*139050*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3266,53*				*100609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1248,09*				*38441*		
		Сметная стоимость		*2454,73*		*75606*				
						1020676				
143	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	4,9	19067,49	563,19	93431	2760	6172	1,35	7
		Накладные расходы -		765,52	126,87	3751	622	48,5	0,18	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1259,62*		*6172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,81*				*2121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*826,81*				*4051*		
		Сметная стоимость		*1626,17*		*7968*				
						107571				
144	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	21,46	575,94	16,19	12360	347	3432	0,36	8
		Накладные расходы -		205,59	7,87	4412	169	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*159,93*		*3432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,00*				*2790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*642*		
		Сметная стоимость		*58,87*		*1263*				
						17056				
145	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя								
		м2 поверхности	124,8	1858,30	24,46	231916	3053	18391	0,20	25
		Накладные расходы -		124,59	4,90	15549	611	50,8	0,01	1
				147,36		*18391*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*8209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*10181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*20025*				
		Сметная стоимость				*270331*				
146	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**								
		м3	5,08	21460,68	871,23	109020	4426	7995	1,79	9
				1109,51	203,74	5636	1035	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1573,87*		*7995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*3236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,94*				*4760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1842,76*		*9361*				
		Сметная стоимость				*126376*				
147	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,9192	99812,80	--	91748	--	3890	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*3890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*3890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*7651*				
		Сметная стоимость				*103289*				
148	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**								
		м3	2,2	19067,49	563,19	41948	1239	2771	1,35	3
				765,52	126,87	1684	279	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*2771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*3578*				
		Сметная стоимость				*48297*				
149	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**								
		м3	4	15997,65	--	63991	--	2713	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*2713*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*2713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*5336*				
		Сметная стоимость				*72041*				
150	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**								
		м3	2,3	46909,77	--	107892	--	4575	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*4575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*4575*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*8997*				
		Сметная стоимость				*121464*				
151	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	**Заделка бетоном по перекрытиям**	0,26	51513,62	381,62	13394	99	4206	44,66	12
		м3 заделки		26258,29	167,95	6827	44	50,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*16177,91*		*4206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*13424,53*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2753,38*				*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5415,32*		*1408*				
		Сметная стоимость				*19008*				
152	11-150208-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону**	54,4	1086,48	12,90	59104	702	17982	0,73	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		493,30	4,71	26836	256	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*330,55*		*17982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*272,91*				*14846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,64*				*3136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,36*		*6167*				
		Сметная стоимость				*83253*				
153	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	34,6	696,66	10,92	24105	378	3735	0,21	7
		м2 поверхности		146,70	1,40	5076	48	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*3735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*2603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*1132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*2227*				
		Сметная стоимость				*30068*				
154	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Прижимная бетонная стенка**	11,6	20594,49	670,43	238896	7777	22503	3,06	35
		м3		1946,28	163,70	22577	1899	48,5	0,23	3
		Накладные расходы -		*1939,94*		*22503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*11871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*10633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*20912*				
		Сметная стоимость				*282311*				
155	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	11,832	705,84	--	8351	--	354	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*696*				
		Сметная стоимость				*9402*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9								
			8	14087,27	--	112698	--	4778	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*597,30*		*4778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,30*				*4778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1174,77*		*9398*				
		Сметная стоимость				*126875*				
157	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			8	10060,49	--	80484	--	3413	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*426,56*		*3413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,56*				*3413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,96*		*6712*				
		Сметная стоимость				*90608*				
158	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т Б-12								
			2	14892,09	2380,50	29784	4761	12610	10,80	22
		шт		8246,45	518,30	16493	1037	62,1	0,71	1
		Накладные расходы -		*6305,11*		*12610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*10886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*1724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45786*				
159	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)								
			1,74	46909,77	--	81623	--	3461	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*3461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*3461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*6807*				
		Сметная стоимость				*91891*				
160	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
			0,612	42481,95	--	25999	--	1102	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*2168*				
		Сметная стоимость				*29269*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)								
		м3	1,596	27862,66	--	44469	--	1885	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1181,38*		*1885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1181,38*				*1885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,52*		*3708*				
		Сметная стоимость				*50063*				
162	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Скобы ходовые								
		шт.	32	565,08	--	18083	--	767	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*767*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*1508*				
		Сметная стоимость				*20358*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 8 - 1 ШТ								
163	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет								
		м3 грунта	30	72,59	68,48	2178	2054	637	0,01	--
				4,11	25,39	123	762	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*21,25*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*225*				
		Сметная стоимость				*3041*				
164	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	2	938,46	--	1877	--	1236	1,54	3
				938,46	--	1877	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,94*		*1236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				
165	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	6,5	17,39	17,39	113	113	31	--	--
				--	6,50	--	42	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,74*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*12*				
		Сметная стоимость				*155*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	538,48	--	1077	--	709	0,97	2
		м3 грунта		538,48	--	1077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,57*		*709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
167	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,5	98,00	41,56	637	270	327	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	367	119	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*77*				
		Сметная стоимость				*1041*				
168	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,5	124,08	112,61	2916	2646	894	0,02	--
		м3 грунта		11,39	41,83	268	983	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*38,04*		*894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,45*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,59*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
169	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	39,24	116,36	--	4566	--	194	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,93*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*381*				
		Сметная стоимость				*5140*				
170	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	14,1	26169,47	737,94	368990	10405	63656	7,92	112
		м3 конструкции		5099,53	160,59	71903	2264	62,1	0,20	3
		Накладные расходы -		*4514,62*		*636,56*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3266,53*				*46058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,09*				*17598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,73*		*34612*				
		Сметная стоимость				*467258*				
171	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,26	19067,49	563,19	43093	1273	2847	1,35	3
		м3		765,52	126,87	1730	287	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1259,62*		*2847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*3675*				
		Сметная стоимость				*49615*				
172	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	41,6	575,94	16,19	23959	673	6653	0,36	15
		м2 стяжки		205,59	7,87	8553	327	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*6653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*5408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*2449*				
		Сметная стоимость				*33061*				
173	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои**	59,5	1858,30	24,46	110569	1456	8768	0,20	12
		м2 поверхности		124,59	4,90	7413	291	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*147,36*		*8768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*3914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*4854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*9547*				
		Сметная стоимость				*128884*				
174	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	2,82	21460,68	871,23	60519	2457	4438	1,79	5
		м3		1109,51	203,74	3129	575	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1573,87*		*4438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*1796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,94*				*2642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1842,76*		*5197*				
		Сметная стоимость				*70154*				
175	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,5095	99812,80	--	50855	--	2156	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*2156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*2156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*4241*				
		Сметная стоимость				*57252*				
176	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,26	19067,49	563,19	24025	710	1587	1,35	2
		м3		765,52	126,87	965	160	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*1587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*2049*				
		Сметная стоимость				*27661*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	2,62	15997,65	--	41914	--	1777	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,30*		*1777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*1777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*3495*				
		Сметная стоимость				*47186*				
178	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	0,71	46909,77	--	33306	--	1412	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1988,97*		*1412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*2777*				
		Сметная стоимость				*37496*				
179	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	**Заделка бетоном по перекрытиям**	0,13	51513,62	381,62	6697	50	2103	44,66	6
		м3 заделки		26258,29	167,95	3414	22	50,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*16177,91*		*2103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*13424,53*				*1745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2753,38*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5415,32*		*704*				
		Сметная стоимость				*9504*				
180	11-150208-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону**	31,7	1086,48	12,90	34441	409	10478	0,73	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		493,30	4,71	15638	149	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*330,55*		*10478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*272,91*				*8651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,64*				*1827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,36*		*3594*				
		Сметная стоимость				*48513*				
181	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	20,1	696,66	10,92	14003	220	2170	0,21	4
		м2 поверхности		146,70	1,40	2949	28	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*2170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*1512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*1294*				
		Сметная стоимость				*17467*				
182	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Прижимная бетонная стенка**	6,8	20594,49	670,43	140043	4559	13192	3,06	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1946,28	163,70	13235	1113	48,5	0,23	2
		Накладные расходы -		*1939,94*		*13192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*6959*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*6233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*12259*				
		Сметная стоимость				*165493*				
183	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	6,936	705,84	--	4896	--	208	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*408*				
		Сметная стоимость				*5512*				
184	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	4	14087,27	--	56349	--	2389	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*597,30*		*2389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,30*				*2389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1174,77*		*4699*				
		Сметная стоимость				*63437*				
185	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	4	10060,49	--	40242	--	1706	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*426,56*		*1706*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,56*				*1706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,96*		*3356*				
		Сметная стоимость				*45304*				
186	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	0,408	42481,95	--	17333	--	735	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19513*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	1,14	27862,66	--	31763	--	1347	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1181,38*		*1347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1181,38*				*1347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,52*		*2649*				
		Сметная стоимость				*35759*				
188	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Скобы зодовые**	16	565,08	--	9041	--	383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*754*				
		Сметная стоимость				*10178*				
		П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ								
264	11-240105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 65-70 мм**	8	10911,07	747,49	87289	5980	16989	3,00	24
		шт		2195,04	370,89	17560	2967	62,1	0,53	4
		Накладные расходы -		*2123,64*		*16989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1593,45*				*12748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*530,19*				*4242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,78*		*8342*				
		Сметная стоимость				*112620*				
265	11-240105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 25-50 мм**	6	10569,60	596,22	63418	3577	11733	2,80	17
		шт		2048,70	279,92	12292	1680	62,1	0,40	2
		Накладные расходы -		*1955,54*		*11733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1446,08*				*8676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*509,46*				*3057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1002,01*		*6012*				
		Сметная стоимость				*81163*				
269	11-240105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 65-70 мм**	3	10911,07	747,49	32733	2242	6371	3,00	9
		шт		2195,04	370,89	6585	1113	62,1	0,53	2
		Накладные расходы -		*2123,64*		*6371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1593,45*				*4780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*530,19*				*1591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,78*		*3128*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*42232*				
270	11-240105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 32-50 мм	18	10569,60	596,22	190253	10732	35200	2,80	50
		шт		2048,70	279,92	36877	5039	62,1	0,40	7
		Накладные расходы -		*1955,54*		*35200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1446,08*				*26029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*509,46*				*9170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1002,01*		*18036*				
		Сметная стоимость				*243489*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 1540х480 - 22 ШТ								
281	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	2,8798	19427,06	871,23	55946	2509	4284	1,79	5
		м3		1109,51	203,74	3195	587	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1487,64*		*4284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*1834*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*850,71*				*2450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1673,18*		*4818*				
		Сметная стоимость				*65049*				
282	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,24684	94348,52	--	23289	--	987	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*1942*				
		Сметная стоимость				*26219*				
283	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,8798	20689,79	4,68	59582	13	6499	3,66	11
		м3 подстилающего слоя		2172,98	--	6258	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*6499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*3811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*2688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*5287*				
		Сметная стоимость				*71367*				
284	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28,798	575,94	16,19	16586	466	4606	0,36	10
		м2 стяжки		205,59	7,87	5921	227	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*4606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*3744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*1695*				
		Сметная стоимость				*22887*				
285	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Защитная кирпичная стенка	1,2342	13587,20	1236,72	16769	1526	2687	4,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки		2742,89	279,92	3385	345	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		*2176,79*		*2687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*1895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,21*				*791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,12*		*1556*				
		Сметная стоимость				*21012*				
286	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,49368	17981,04	--	8877	--	376	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*740*				
		Сметная стоимость				*9994*				
287	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	98,736	2117,87	52,38	209110	5172	36040	0,62	61
		м2		466,93	20,19	46103	1994	54,2	0,03	3
		Накладные расходы -		*365,01*		*36040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*264,02*				*26068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,99*				*9972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,63*		*19612*				
		Сметная стоимость				*264762*				
288	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	172,788	113,33	1,53	19582	265	5582	0,06	11
		м шва		41,78	0,70	7220	121	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*32,31*		*5582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26,38*				*4558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*1024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,65*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27177*				
289	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	41,14	2254,79	39,08	92762	1608	56094	2,72	112
		м2 поверхности покрытия изоляции		2192,05	7,42	90181	305	55,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*1363,48*		*56094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1216,30*				*50039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,17*				*6055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,46*		*11908*				
		Сметная стоимость				*160764*				
290	21-050104-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,32912	214562,37	--	70617	--	2994	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9097,44*		*2994*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9097,44*				*2994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17892,79*		*5889*				
		Сметная стоимость				*79500*				
291	11-130301-1901 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм**	30,8	21591,81	20820,33	665028	641266	221868	0,58	18
		м2		429,69	10699,91	13235	329557	54,2	15,86	488
		Накладные расходы -		*7203,50*		*221868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6032,24*				*185793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,26*				*36075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,62*		*70952*				
		Сметная стоимость				*957848*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 1260х500 - 58ШТ								
292	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	4,06	19427,06	871,23	78874	3537	6040	1,79	7
		м3		1109,51	203,74	4505	827	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1487,64*		*6040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*2586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*850,71*				*3454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1673,18*		*6793*				
		Сметная стоимость				*91707*				
293	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,348	94348,52	--	32833	--	1392	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*1392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*1392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*2738*				
		Сметная стоимость				*36963*				
294	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	4,06	20689,79	4,68	84001	19	9162	3,66	15
		м3 подстилающего слоя		2172,98	--	8822	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*9162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*5373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*3789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*7453*				
		Сметная стоимость				*100616*				
295	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	40,6	575,94	16,19	23383	657	6493	0,36	14
		м2 стяжки		205,59	7,87	8347	320	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*6493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*5278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*2390*				
		Сметная стоимость				*32266*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Защитная кирпичная стенка	1,74	13587,20	1236,72	23642	2152	3788	4,54	8
		м3 кладки		2742,89	279,92	4773	487	50,8	0,40	1
		Накладные расходы -		*2176,79*		*3788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*2672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,21*				*1116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,12*		*2194*				
		Сметная стоимость				*29624*				
297	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,696	17981,04	--	12515	--	531	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*1044*				
		Сметная стоимость				*14089*				
298	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	139,2	2117,87	52,38	294808	7291	50810	0,62	86
		м2		466,93	20,19	64996	2811	54,2	0,03	4
		Накладные расходы -		*365,01*		*50810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*264,02*				*36752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,99*				*14058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,63*		*27649*				
		Сметная стоимость				*373267*				
299	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	220,4	113,33	1,53	24978	338	7120	0,06	14
		м шва		41,78	0,70	9209	154	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*32,31*		*7120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26,38*				*5815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*1306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,65*		*2568*				
		Сметная стоимость				*34666*				
300	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	52,78	2254,79	39,08	119008	2063	71964	2,72	144
		м2 поверхности покрытия изоляции		2192,05	7,42	115696	392	55,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*1363,48*		*71964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1216,30*				*64197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,17*				*7768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,46*		*15278*				
		Сметная стоимость				*206250*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	21-050104-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	0,406	214562,37	--	87112	--	3694	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9097,44*		*3694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9097,44*				*3694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17892,79*		*7264*				
		Сметная стоимость				*98070*				
302	11-130301-1901 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм**	69,6	21591,81	20820,33	1502790	1449095	501364	0,58	40
		м2		429,69	10699,91	29907	744714	54,2	15,86	1104
		Накладные расходы -		*7203,50*		*501364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6032,24*				*419844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,26*				*81520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,62*		*160332*				
		Сметная стоимость				*2164486*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 980х500 - 16 ШТ								
303	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	0,88	19427,06	871,23	17096	767	1309	1,79	2
		м3		1109,51	203,74	976	179	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*1487,64*		*1309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*850,71*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1673,18*		*1472*				
		Сметная стоимость				*19878*				
304	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,08	94348,52	--	7548	--	320	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*629*				
		Сметная стоимость				*8497*				
305	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,88	20689,79	4,68	18207	4	1986	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2172,98	--	1912	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*1986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*1165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*1615*				
		Сметная стоимость				*21808*				
306	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	8,8	575,94	16,19	5068	142	1407	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		205,59	7,87	1809	69	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*1407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*518*				
		Сметная стоимость				*6993*				
307	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Защитная кирпичная стенка**	0,48	13587,20	1236,72	6522	594	1045	4,54	2
		м3 кладки		2742,89	279,92	1317	134	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		*2176,79*		*1045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,21*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,12*		*605*				
		Сметная стоимость				*8172*				
308	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	0,192	17981,04	--	3452	--	146	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*288*				
		Сметная стоимость				*3886*				
309	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	32	2117,87	52,38	67772	1676	11680	0,62	20
		м2		466,93	20,19	14942	646	54,2	0,03	1
		Накладные расходы -		*365,01*		*11680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*264,02*				*8449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,99*				*3232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,63*		*6356*				
		Сметная стоимость				*85809*				
310	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	51,2	113,33	1,53	5803	78	1654	0,06	3
		м шва		41,78	0,70	2139	36	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*32,31*		*1654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26,38*				*1351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,65*		*597*				
		Сметная стоимость				*8054*				
311	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	12,32	2254,79	39,08	27779	481	16798	2,72	34
		м2 поверхности покрытия изоляции		2192,05	7,42	27006	91	55,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*1363,48*		*16798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1216,30*				*14985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,17*				*1813*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,46*		*3566*				
		Сметная стоимость				*48143*				
312	21-050104-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,75 мм ГОСТ 14918-80**								
		т	0,096	214562,37	--	20598	--	873	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9097,44*		*873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9097,44*				*873*		
		Сметная стоимость		*17892,79*		*1718*				
313	11-130301-1901 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм**				*23189*				
		м2	16	21591,81	20820,33	345469	333125	115256	0,58	9
		Накладные расходы -		429,69	10699,91	6875	171199	54,2	15,86	254
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7203,50*		*115256*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6032,24*				*96516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1171,26*				*18740*		
		Сметная стоимость		*2303,62*		*36858*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 700х510 - 27 ШТ				*497583*				
314	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**								
		м3	1,08	19427,06	871,23	20981	941	1607	1,79	2
		Накладные расходы -		1109,51	203,74	1198	220	48,5	0,29	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1487,64*		*1607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*636,93*				*688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,71*				*919*		
		Сметная стоимость		*1673,18*		*1807*				
315	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*24395*				
		т	0,081	94348,52	--	7642	--	324	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*		*324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4000,38*				*324*		
		Сметная стоимость		*7867,91*		*637*				
316	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**				*8603*				
		м3 подстилающего слоя	1,08	20689,79	4,68	22345	5	2437	3,66	4
		Накладные расходы -		2172,98	--	2347	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2256,70*		*2437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1323,34*				*1429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*933,36*				*1008*		
		Сметная стоимость		*1835,72*		*1983*				
						26765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,8	575,94	16,19	6220	175	1727	0,36	4
		м2 стяжки		205,59	7,87	2220	85	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,93*		*1727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*636*				
		Сметная стоимость				*8583*				
318	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Защитная кирпичная стенка	0,81	13587,20	1236,72	11006	1002	1763	4,54	4
		м3 кладки		2742,89	279,92	2222	227	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		*2176,79*		*1763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*1244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,21*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,12*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13791*				
319	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,324	17981,04	--	5826	--	247	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*486*				
		Сметная стоимость				*6559*				
320	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	48,6	2117,87	52,38	102929	2546	17740	0,62	30
		м2		466,93	20,19	22693	981	54,2	0,03	1
		Накладные расходы -		*365,01*		*17740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*264,02*				*12831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,99*				*4908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,63*		*9653*				
		Сметная стоимость				*130322*				
321	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	64,8	113,33	1,53	7344	99	2093	0,06	4
		м шва		41,78	0,70	2708	45	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*32,31*		*2093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26,38*				*1710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,65*		*755*				
		Сметная стоимость				*10192*				
322	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	15,66	2254,79	39,08	35310	612	21352	2,72	43
		м2 поверхности покрытия изоляции		2192,05	7,42	34327	116	55,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*1363,48*		*21352*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1216,30*				*19047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,17*				*2305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,46*		*4533*				
		Сметная стоимость				*61195*				
323	21-050104-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	0,135	214562,37	--	28966	--	1228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9097,44*		*1228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9097,44*				*1228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17892,79*		*2416*				
		Сметная стоимость				*32610*				
324	11-130301-1901 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм**	21,6	21591,81	20820,33	466383	449719	155596	0,58	13
		м2		429,69	10699,91	9281	231118	54,2	15,86	342
		Накладные расходы -		*7203,50*		*155596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6032,24*				*130296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,26*				*25299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,62*		*49758*				
		Сметная стоимость				*671737*				
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК								
325	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара**	2	4663,46	2190,68	9327	4381	4102	3,05	6
		компл		2199,75	663,38	4400	1327	62,1	0,75	2
		Накладные расходы -		*2051,12*		*4102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1778,00*				*3556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,12*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,17*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14504*				
328	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**	17	4256,78	2064,34	72365	35094	31940	2,76	47
		компл		1990,59	633,00	33840	10761	62,1	0,71	12
		Накладные расходы -		*1878,82*		*31940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1629,25*				*27697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249,57*				*4243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,85*		*8344*				
		Сметная стоимость				*112649*				
331	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара**	6	2676,66	1288,31	16060	7730	7075	1,73	10
		компл		1247,73	398,50	7486	2391	62,1	0,45	3
		Накладные расходы -		*1179,15*		*7075*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1022,31*				*6134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,84*				*941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,46*		*1851*				
		Сметная стоимость				*24986*				
334	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	31	1330,23	77,18	41237	2393	20960	1,47	46
		1шт		970,32	14,00	30080	434	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*676,14*		*20960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*18430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,61*				*2530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,51*		*4976*				
		Сметная стоимость				*67173*				
339	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	14	1314,91	61,87	18409	866	9395	1,47	21
		1шт		970,32	7,00	13584	98	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*671,08*		*9395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*8264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*1131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*2224*				
		Сметная стоимость				*30028*				
342	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм**	76	937,03	30,64	71214	2328	32116	0,90	68
		1шт		594,07	14,00	45149	1064	60,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*422,58*		*32116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*367,27*				*27913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,30*				*4203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,77*		*8266*				
		Сметная стоимость				*111596*				
349	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	5	4663,46	2190,68	23317	10953	10256	3,05	15
		комплект		2199,75	663,38	10999	3317	62,1	0,75	4
		Накладные расходы -		*2051,12*		*10256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1778,00*				*8890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,12*				*1366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,17*		*2686*				
		Сметная стоимость				*36258*				
350	23-041001-3105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клапан-захлопка, Dy 100 мм**	5	88019,75	--	440099	--	18660	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3732,04*		*18660*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3732,04*				*18660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7340,14*		*36701*				
		Сметная стоимость				*495460*				
		АНТИКОРРОЗИЯ ТРУБ И П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ								
351	**11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 150 мм**	**0,46154**	**901326,43**	**69577,89**	**415998**	**32113**	**59526**	**185,00**	**85**
		км		**126466,00**	**13736,54**	**58369**	**6340**	**62,1**	**14,68**	**7**
		Накладные расходы -		*128973,61*		*59526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*87065,78*				*40184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41907,83*				*19342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82424,00*		*38042*				
		Сметная стоимость				*513566*				
352	**11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	**1,17615**	**609895,62**	**17347,59**	**717329**	**20403**	**114452**	**161,00**	**189**
		км		**110059,60**	**318,21**	**129447**	**374**	**62,1**	**0,37**	**--**
		Накладные расходы -		*97310,49*		*114452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*68544,62*				*80619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28765,87*				*33833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56576,49*		*66542*				
		Сметная стоимость				*898323*				
353	**11-220601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм**	**0,7116**	**468524,66**	**17132,82**	**333402**	**12192**	**64652**	**160,00**	**114**
		км		**109376,00**	**288,81**	**77832**	**206**	**62,1**	**0,33**	**--**
		Накладные расходы -		*90854,81*		*64652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*68101,85*				*48461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22752,96*				*16191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44750,36*		*31844*				
		Сметная стоимость				*429899*				
354	**11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм**	**2,11294**	**384454,89**	**17072,75**	**812330**	**36074**	**185303**	**159,00**	**336**
		км		**110021,64**	**274,82**	**232469**	**581**	**62,1**	**0,31**	**1**
		Накладные расходы -		*87699,14*		*185303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*68494,10*				*144724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19205,04*				*40579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37772,32*		*79811*				
		Сметная стоимость				*1077444*				
355	**11-220601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм**	**0,07451**	**739365,05**	**18146,86**	**55090**	**1352**	**7958**	**170,00**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		116212,00	348,41	8659	26	62,1	0,41	--
		Накладные расходы -		*106802,17*		*7958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*72384,01*				*5393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34418,16*				*2564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67693,38*		*5044*				
		Сметная стоимость				*68092*				
356	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм**	0,361	451385,48	21285,28	162950	7684	39420	203,00	73
		км		138770,80	350,18	50096	126	62,1	0,40	--
		Накладные расходы -		*109195,98*		*39420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*86394,13*				*31188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22801,86*				*8231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44846,52*		*16190*				
		Сметная стоимость				*218559*				
357	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	0,025	715795,50	22408,93	17895	560	3033	205,00	5
		км		140138,00	419,31	3503	10	62,1	0,49	--
		Накладные расходы -		*121336,75*		*3033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*87286,09*				*2182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34050,66*				*851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66970,58*		*1674*				
		Сметная стоимость				*22603*				
358	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Изол**	2412	216,13	--	521306	--	22103	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,16*		*22103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,16*				*22103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,02*		*43473*				
		Сметная стоимость				*586882*				
359	21-100501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Мастика "Изол"**	1447	201,96	--	292236	--	12391	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,56*		*12391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,56*				*12391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,84*		*24370*				
		Сметная стоимость				*328997*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	21-100501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Мастика битумно-резиновая								
			289	251,68	--	72736	--	3084	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,67*		*3084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,67*				*3084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,99*		*6066*				
		Сметная стоимость				*81886*				
361	21-110203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Холст стекловолокнистый марки ВВ-К								
			144,7	729,38	--	105541	--	4475	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,93*		*4475*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,93*				*4475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,82*		*8801*				
		Сметная стоимость				*118817*				
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ								
362	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем								
			66,1	57411,85	622,23	3794924	41129	650028	18,80	1243
		м3 изоляции		12556,90	279,92	830011	18503	55,3	0,40	26
		Накладные расходы -		*9834,01*		*650028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7098,76*				*469228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2735,25*				*180800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5379,67*		*355596*				
		Сметная стоимость				*4800548*				
363	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике								
			2299	745,54	8,11	1713987	18646	469658	0,47	1085
		м2 поверхности покрытия изоляции		296,26	3,29	681113	7562	55,3	--	11
		Накладные расходы -		*204,29*		*469658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*165,65*				*380837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,63*				*88821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*174692*				
		Сметная стоимость				*2358336*				
364	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
			2,64385	475420,98	--	1256942	--	53294	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*53294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*53294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*104819*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1415055*				
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛОВ								
365	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	1346	463,23	1,87	623502	2521	68319	0,08	111
		м2		54,65	0,42	73565	565	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*50,76*		*68319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,85*				*40179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*28140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,12*		*55346*				
		Сметная стоимость				*747166*				
		БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КАНАЛЫ,ПОД ОПОР								
366	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	22,2	19067,49	563,19	423298	12503	27964	1,35	30
		м3		765,52	126,87	16994	2817	48,5	0,18	4
		Накладные расходы -		*1259,62*		*27964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*9608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*18355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*36101*				
		Сметная стоимость				*487363*				
367	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	45	19067,49	563,19	858037	25344	56683	1,35	61
		м3		765,52	126,87	34448	5709	48,5	0,18	8
		Накладные расходы -		*1259,62*		*56683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*19476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*37207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*73178*				
		Сметная стоимость				*987898*				
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.=1М- 1 ШТ								
368	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	24	56,23	53,04	1349	1273	395	0,01	--
		м3 грунта		3,18	19,66	76	472	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*16,46*		*395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,50*				*324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*140*				
		Сметная стоимость				*1884*				
369	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	6	761,74	--	4570	--	3009	1,25	8
		м3 грунта		761,74	--	4570	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,57*		*3009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*450,19*				*2701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,39*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,06*		*606*				
		Сметная стоимость				*8186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,45	19067,49	563,19	8580	253	567	1,35	1
		м3		765,52	126,87	344	57	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*732*				
		Сметная стоимость				*9879*				
371	11-110101-1601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство**	5	8606,23	110,43	43031	552	4883	0,96	5
		м2 покрытия		878,25	85,25	4391	426	60,9	0,14	1
		Накладные расходы -		*976,55*		*4883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*586,77*				*2934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*389,78*				*1949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,62*		*3833*				
		Сметная стоимость				*51747*				
372	11-110101-1603 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 11-110101-1601**	10	-2019,43	-24,66	-20194	-247	-2135	-0,20	-2
		м2 покрытия		-182,40	-19,00	-1824	-190	60,9	-0,03	--
		Накладные расходы -		*213,47*		*2135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*122,65*				*1226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,82*				*908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,63*		*1786*				
		Сметная стоимость				*-16273*				
373	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	0,95	50663,82	5917,56	48131	5622	9820	15,87	15
		м3 конструкций колодца		10474,15	2176,58	9950	2068	62,1	2,44	2
		Накладные расходы -		*10337,35*		*9820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7856,10*				*7463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2481,24*				*2357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4880,09*		*4636*				
		Сметная стоимость				*62588*				
374	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	1	1348,15	--	1348	--	57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,16*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,16*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,42*		*112*				
		Сметная стоимость				*1518*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	2241,40	--	4483	--	190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,04*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,04*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,91*		*374*				
		Сметная стоимость				*5047*				
376	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	1	9728,34	--	9728	--	412	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*412,48*		*412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*412,48*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*811,27*		*811*				
		Сметная стоимость				*10952*				
377	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	2	5075,22	--	10150	--	430	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,19*		*430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,19*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,23*		*846*				
		Сметная стоимость				*11427*				
378	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	7612,68	--	7613	--	323	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*322,78*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*322,78*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*634,84*		*635*				
		Сметная стоимость				*8571*				
379	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	8081,03	--	8081	--	343	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342,64*		*343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,64*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,89*		*674*				
		Сметная стоимость				*9098*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0168	299900,77	--	5038	--	214	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12715,79*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25009,33*		*420*				
		Сметная стоимость				*5672*				
381	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	0,05	53597,33	381,62	2680	19	813	44,66	2
		м3 заделки		26258,29	167,95	1313	8	50,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*16266,26*		*813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*13424,53*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,09*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
382	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	1	981,73	853,14	982	853	233	0,22	--
		м3 материала основания в плотном теле		127,00	177,05	127	177	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*232,74*		*233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*183,34*				*183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,40*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,16*		*97*				
		Сметная стоимость				*1312*				
383	11-270401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3	1	2567,94	853,14	2568	853	300	0,22	--
		м3 материала основания в плотном теле		127,00	177,05	127	177	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*300,00*		*300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*183,34*				*183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,65*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,43*		*229*				
		Сметная стоимость				*3097*				
384	21-010501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	1	951,32	--	951	--	40	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,34*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,34*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,33*		*79*				
		Сметная стоимость				*1071*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	1	1805,06	22,85	1805	23	250	0,47	--
		м2 поверхности		323,84	3,85	324	4	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*250,06*		*250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*166,46*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,59*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,41*		*164*				
		Сметная стоимость				*2219*				
386	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	1	490,28	--	490	--	323	0,89	1
		м3 грунта		490,28	--	490	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*322,83*		*323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*289,76*				*290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,07*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,05*		*65*				
		Сметная стоимость				*878*				
387	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	1	3315,08	1,67	3315	2	1187	2,81	3
		м3 камня (в деле)		1697,69	0,70	1698	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1186,87*		*1187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1003,75*				*1004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,12*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,16*		*360*				
		Сметная стоимость				*4862*				
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.=2М- 4 ШТ								
388	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	96	56,23	53,04	5398	5092	1580	0,01	1
		м3 грунта		3,18	19,66	305	1888	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*16,46*		*1580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,50*				*1296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*558*				
		Сметная стоимость				*7536*				
389	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	24	761,74	--	18282	--	12038	1,25	30
		м3 грунта		761,74	--	18282	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,57*		*12038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*450,19*				*10804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,39*				*1233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,06*		*2426*				
		Сметная стоимость				*32745*				
390	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,8	19067,49	563,19	34321	1014	2267	1,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		765,52	126,87	1378	228	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1259,62*		*2267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*2927*				
		Сметная стоимость				*39515*				
391	11-110101-1601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство**	20	8606,23	110,43	172125	2209	19531	0,96	19
		м2 покрытия		878,25	85,25	17565	1705	60,9	0,14	3
		Накладные расходы -		*976,55*		*19531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*586,77*				*11735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*389,78*				*7796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,62*		*15332*				
		Сметная стоимость				*206988*				
392	11-110101-1603 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 11-110101-1601**	40	-2019,43	-24,66	-80777	-987	-8539	-0,20	-8
		м2 покрытия		-182,40	-19,00	-7296	-760	60,9	-0,03	-1
		Накладные расходы -		*213,47*		*8539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*122,65*				*4906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,82*				*3633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,63*		*7145*				
		Сметная стоимость				*-65093*				
393	11-230601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	8,76	47236,89	3969,81	413795	34776	60378	9,16	80
		м3 конструкций колодца		6046,33	1507,15	52966	13203	62,1	1,77	15
		Накладные расходы -		*6892,44*		*60378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4690,71*				*41091*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2201,73*				*19287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4330,35*		*37934*				
		Сметная стоимость				*512107*				
394	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	4	1348,15	--	5393	--	229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,16*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,16*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,42*		*450*				
		Сметная стоимость				*6071*				
395	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	8	2241,40	--	17931	--	760	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,04*		*760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,04*				*760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,91*		*1495*				
		Сметная стоимость				*20187*				
396	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2**	**4**	**22366,31**	--	**89465**	--	**3793**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*948,33*		*3793*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*948,33*				*3793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,17*		*7461*				
		Сметная стоимость				*100719*				
397	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6**	**8**	**13687,79**	--	**109502**	--	**4643**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,36*		*4643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,36*				*4643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141,45*		*9132*				
		Сметная стоимость				*123277*				
398	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**4**	**19243,04**	--	**76972**	--	**3264**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*815,90*		*3264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*815,90*				*3264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1604,72*		*6419*				
		Сметная стоимость				*86654*				
399	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**4**	**16283,21**	--	**65133**	--	**2762**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*690,41*		*2762*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*690,41*				*2762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1357,89*		*5432*				
		Сметная стоимость				*73326*				
400	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,0672**	**299900,77**	--	**20153**	--	**855**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12715,79*		*855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25009,33*		*1681*				
		Сметная стоимость				*22688*				
401	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	0,2	53597,33	381,62	10719	76	3253	44,66	9
		м3 заделки		26258,29	167,95	5252	34	50,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*16266,26*		*3253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*13424,53*				*2685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,09*		*1118*				
		Сметная стоимость				*15090*				
402	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	4	981,73	853,14	3927	3413	931	0,22	1
		м3 материала основания в плотном теле		127,00	177,05	508	708	60,3	0,20	1
		Накладные расходы -		*232,74*		*931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*183,34*				*733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,40*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,16*		*389*				
		Сметная стоимость				*5247*				
403	11-270401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый -1,26 м3	4	2567,94	853,14	10272	3413	1200	0,22	1
		м3 материала основания в плотном теле		127,00	177,05	508	708	60,3	0,20	1
		Накладные расходы -		*300,00*		*1200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*183,34*				*733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,65*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,43*		*918*				
		Сметная стоимость				*12390*				
404	21-010501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	4	951,32	--	3805	--	161	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,34*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,34*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,33*		*317*				
		Сметная стоимость				*4284*				
405	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	4	1805,06	22,85	7220	91	1000	0,47	2
		м2 поверхности		323,84	3,85	1295	15	50,8	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*250,06*		*1000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*166,46*				*666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,59*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,41*		*658*				
		Сметная стоимость				*8878*				
406	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**								
			4	490,28	--	1961	--	1291	0,89	4
		м3 грунта		490,28	--	1961	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*322,83*		*1291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*289,76*				*1159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,07*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,05*		*260*				
		Сметная стоимость				*3513*				
407	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**								
			4	3315,08	1,67	13260	7	4747	2,81	11
		м3 камня (в деле)		1697,69	0,70	6791	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1186,87*		*4747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1003,75*				*4015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,12*				*732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,16*		*1441*				
		Сметная стоимость				*19448*				
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 17 ШТ								
408	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной стенки из бетона В15**								
			2,72	22638,13	670,43	61576	1824	5512	3,06	8
		м3		1946,28	163,70	5294	445	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2026,59*		*5512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*2783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1003,25*				*2729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1973,18*		*5367*				
		Сметная стоимость				*72455*				
409	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка вентиляционной трубы**								
			0,034	242734,02	41339,23	8253	1406	4918	254,00	9
		км		191289,94	16254,87	6504	553	62,1	21,14	1
		Накладные расходы -		*144641,99*		*4918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*128885,33*				*4382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15756,66*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30990,08*		*1054*				
		Сметная стоимость				*14224*				
410	23-010104-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм**								
			35,36	1740,67	--	61550	--	2610	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,80*		*2610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,80*				*2610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,16*		*5133*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*69293*				
411	11-130701-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"**								
			34	4032,43	111,53	137103	3792	33027	1,81	62
		шт		1363,13	53,59	46346	1822	54,2	0,08	3
		Накладные расходы -		*971,39*		*33027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*767,86*				*26107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,53*				*6920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,31*		*13610*				
		Сметная стоимость				*183741*				
412	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	**Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором**								
			0,323	53689,50	618,73	17342	200	8348	75,22	24
		м3		44226,35	279,92	14285	90	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		*25844,25*		*8348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22609,19*				*7303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3235,06*				*1045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6362,70*		*2055*				
		Сметная стоимость				*27745*				
413	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100**								
			0,289	15500,57	--	4480	--	190	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*657,22*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*657,22*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1292,62*		*374*				
		Сметная стоимость				*5044*				
414	21-130401-0333 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Асбестоцементная смесь**								
			0,034	45265,56	--	1539	--	65	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1919,26*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1919,26*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3774,79*		*128*				
		Сметная стоимость				*1733*				
415	11-061401-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационных швов с применением герметика**								
			36,04	1197,47	3,52	43157	127	4595	0,22	8
		1м шва		150,16	1,61	5412	58	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*127,50*		*4595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*73,61*				*2653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,89*				*1942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,00*		*3820*				
		Сметная стоимость				*51572*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			4,76	326,54	0,58	1554	3	713	0,37	2
		м2 окрашиваемой поверхности		237,59	0,27	1131	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*149,72*		*713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*130,35*				*620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,37*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,10*		*181*				
		Сметная стоимость				*2448*				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
418	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,074	494991,09	225240,39	36629	16668	17254	312,70	23
		т		252004,93	75764,01	18648	5607	62,1	94,30	7
		Накладные расходы -		*233162,42*		*17254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*203544,51*				*15062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29617,91*				*2192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58252,28*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58194*				
419	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм								
			4	3027,20	--	12109	--	513	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,35*		*513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,35*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,44*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13632*				
420	23-020101-0224 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм								
			8	1533,09	--	12265	--	520	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,00*		*520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,00*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,85*		*1023*				
		Сметная стоимость				*13808*				
421	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			8	1167,47	--	9340	--	396	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,50*		*396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,50*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,36*		*779*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10515*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			**36839158**	**3896590**			**7105**
			Тенге			**4788769**	**1753072**			**2535**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35713788				
	Материалы -		Тенге			12993958				
	Всего заработная плата -		Тенге				6194310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3450163				
	Местные материалы -		Тенге			10942185				
	Транспортные расходы -		Тенге			18264				
		Накладные расходы -	Тенге			5197920				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3533821		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1664099		
		Сметная прибыль -	Тенге			3272937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44184645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9114
		Сметная заработная плата -	Тенге				6194310			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			338421				
	Материалы -		Тенге			31488				
	Всего заработная плата -		Тенге				257122			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25192				
		Накладные расходы -	Тенге			177575				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					156587		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20988		
		Сметная прибыль -	Тенге			41280				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			557277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				257122			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			786948				
	Материалы -		Тенге			36459				
	Всего заработная плата -		Тенге				90409			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			656088				
		Накладные расходы -	Тенге			90289				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54607		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35682		
		Сметная прибыль -	Тенге			70179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			947417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				90409			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			45689338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9640
		Сметная заработная плата -	Тенге				6541841			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**43843116**	**4857335**			**8188**
			Тенге			**5541255**	**1976708**			**2798**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1223940				
	Накладные расходы -		Тенге			51895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль -		Тенге			102067				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1377902				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1231383				
	Материалы -		Тенге			382325				
	Всего заработная плата -		Тенге				312424			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			354512				
		Накладные расходы -	Тенге			191464				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					133589		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					57875		
		Сметная прибыль -	Тенге			113828				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1536675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				312424			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36673538				
	Материалы -		Тенге			13057323				
	Всего заработная плата -		Тенге				6420477			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3583425				
	Местные материалы -		Тенге			10942209				
	Транспортные расходы -		Тенге			18264				
		Накладные расходы -	Тенге			5376592				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3666188		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1710404		
		Сметная прибыль -	Тенге			3364010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45414141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9385
		Сметная заработная плата -	Тенге				6420477			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			340485				
	Материалы -		Тенге			31696				
	Всего заработная плата -		Тенге				258815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25192				
		Накладные расходы -	Тенге			178738				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					157619		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21119		
		Сметная прибыль -	Тенге			41538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			560761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				258815			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4373770				
	Материалы -		Тенге			528333				
	Всего заработная плата -		Тенге				526246			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3297308				
	Сдача и испытание -		Тенге			2053				
		Накладные расходы -	Тенге			516778				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					317853		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					198925		
		Сметная прибыль -	Тенге			391244				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5281791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				526246			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			54643354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10986
		Сметная заработная плата -	Тенге				7517964			

Всего стоимость оборудовании	1 377 902,00
Итого по акту выполненных работ	**54 643 354,00**
Итого с коэффициентами временнее здания и сооружения 1,5%	**55 442 335,78**
Коэффициенты затраты на снегоборьбе, 1,35 %	**729 869,86**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**4 928 673,37**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года	**61 100 879,00**
в текущих ценах на 2017 год	**65 365 720,36**
резерв стредств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 307 314,41**
Итого с понижающим коэффициентам к=0,9805607	**65 376 957,64**
Налог на добавленную стоимость 12%	**7 845 234,92**
Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**73 222 192,56**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-ОИЛ" _____ **Жумашев Н.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**