Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области.**

Справка №23

о стоимости выполненных работ за МАЙ месяц 2018г.

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 22	01.03.2017				
			Дополнительное соглашение					
			№ 1	17.01.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 539 179 214,43	-	-	-	-	-	-	379 197 772,97	
За отчетный период:	**128 015 366,20**	**114 299 434,11**	-	-	-	-	-	**13 715 932,09**	**128 015 366,20**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Избасар А.**

_____ **Утегенов К.**

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-OIL" _____ **Кайыров С.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Стройка: **Строительство районной больницы на 150 коек в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**

Основание: **Дополнительное соглашение №1 от 17.01.2018 года к Договору №22 от "01" марта 2017 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-2. Блок "А". Общестроительные работы выше 0.000								
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
125	21-090302-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-10 ГОСТ 23747-88**	2,1	42794.61	--	89869	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3423.57*		*7189*				
		Сметная стоимость				*97058*				
127	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой**	4,2	-17423.91	--	-73180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1393.91*		*5854*				
		Сметная стоимость				*-67326*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			16688	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16688				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16688				
		Сметная прибыль -	Тенге			1335				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18023				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1в.5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЭТАЖ. ДЕТАЛЬ 75-2-201,22 М2								
129	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	201,22	-1970,99	-36,47	-396603	-7339	-129445	-1,38	-278
		м2		-1024,14	-32,18	-206077	-6476	60,9	-0,05	-10
		Накладные расходы -		*643,30*		*129445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*129445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,14*		*42084*				
		Сметная стоимость				*-225074*				
135	22-060301-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм	205,2444	-3147,71	--	-646050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,82*		*51684*				
		Сметная стоимость				*-594366*				
		ДЕТАЛЬ 69-1-128,220 М2								
142	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	0,0004	413,61	0,92	1	--	--	0,24	--
		м		163,30	0,42	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,71*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*99,71*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,96*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ДЕТАЛЬ 52-3-62,47 М2								
162	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	62,47	1989,55	11,88	124287	742	8996	0,38	24
		м2		230,79	5,67	14417	354	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*144,00*		*8996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*8996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*10663*				
		Сметная стоимость				*143945*				
163	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	66,8429	187,77	1,23	12551	82	1953	0,08	5
		м		47,42	0,56	3170	37	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*1953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*1953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15664*				
164	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	6,247	463,80	1,93	2897	12	1058	0,47	3
		м2		308,26	0,89	1926	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*1058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*1058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*316*				
		Сметная стоимость				*4272*				
		ДЕТАЛЬ 52-2-67,3 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	67,3	1989,55	11,88	133896	799	9691	0,38	26
		м2		230,79	5,67	15532	381	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*144,00*		*9691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*9691*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*170,68*		*11487*				
		Сметная стоимость				*155074*				
170	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	72,011	187,77	1,23	13521	88	2104	0,08	6
		м		47,42	0,56	3415	40	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*2104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*2104*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,36*		*1250*				
		Сметная стоимость				*16875*				
171	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	6,73	463,80	1,93	3121	13	1140	0,47	3
		м2		308,26	0,89	2075	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*1140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*1140*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*50,66*		*341*				
		Сметная стоимость				*4602*				
		2 ЭТАЖ. ДЕТАЛЬ 43-1-13,48 М2								
194	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	13,48	1989,55	11,88	26819	160	1941	0,38	5
		м2		230,79	5,67	3111	76	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*1941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*1941*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*170,68*		*2301*				
		Сметная стоимость				*31061*				
195	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	14,4236	187,77	1,23	2708	18	421	0,08	1
		м		47,42	0,56	684	8	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,36*		*250*				
		Сметная стоимость				*3380*				
196	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	1,348	463,80	1,93	625	3	228	0,47	1
		м2		308,26	0,89	416	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*50,66*		*68*				
		Сметная стоимость				*922*				
		ДЕТАЛЬ 38-1-32,27 М2								
215	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	32,27	1989,55	11,88	64203	383	4647	0,38	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		230,79	5,67	7448	183	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*4647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*4647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*5508*				
		Сметная стоимость				*74358*				
218	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов деревянных**	34,5289	187,77	1,23	6483	42	1009	0,08	3
		м		47,42	0,56	1637	19	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*1009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*1009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*599*				
		Сметная стоимость				*8091*				
219	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**	3,227	463,80	1,93	1497	6	547	0,47	2
		м2		308,26	0,89	995	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*163*				
		Сметная стоимость				*2207*				
		ДЕТАЛЬ 38-3-91,59 М2								
222	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	91,59	1989,55	11,88	182223	1088	13189	0,38	35
		м2		230,79	5,67	21138	519	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*144,00*		*13189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*13189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*15633*				
		Сметная стоимость				*211045*				
223	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов деревянных**	98,0013	187,77	1,23	18401	120	2863	0,08	7
		м		47,42	0,56	4647	55	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*2863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*2863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*1701*				
		Сметная стоимость				*22966*				
224	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**	9,159	463,80	1,93	4248	18	1552	0,47	4
		м2		308,26	0,89	2823	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*1552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*1552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*464*				
		Сметная стоимость				*6264*				
		ДЕТАЛЬ 38-2-31,29 М2								
229	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	31,29	1989,55	11,88	62253	372	4506	0,38	12
		м2		230,79	5,67	7221	177	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*4506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*4506*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*5341*				
		Сметная стоимость				*72100*				
230	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	33,4803	187,77	1,23	6286	41	978	0,08	3
		м		47,42	0,56	1588	19	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*581*				
		Сметная стоимость				*7845*				
231	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	3,129	463,80	1,93	1451	6	530	0,47	1
		м2		308,26	0,89	965	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*159*				
		Сметная стоимость				*2140*				
		ДЕТАЛЬ 62-3-10,5 М2								
268	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,5	939,96	42,82	9870	450	4431	1,06	11
		м2		674,20	18,74	7079	197	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*422,00*		*4431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*4431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,96*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15445*				
269	21-130806-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные	11,025	4756,26	--	52438	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,50*		*4195*				
		Сметная стоимость				*56633*				
		ДЕТАЛЬ 62-3-177,610 М2								
290	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	177,61	939,96	42,82	166947	7605	74951	1,06	188
		м2		674,20	18,74	119745	3328	60,9	0,03	5
		Накладные расходы -		*422,00*		*74951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*74951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,96*		*19352*				
		Сметная стоимость				*261259*				
291	21-130806-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные	186,4905	4756,26	--	886997	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,50*		*70960*				
		Сметная стоимость				*957957*				
292	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	190,0427	413,61	0,92	78603	175	18949	0,24	45
		м		163,30	0,42	31034	80	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*99,71*		*18949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*99,71*				*18949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,07*		*7804*				
		Сметная стоимость				*105356*				
		ДЕТАЛЬ 62-2-17,22 М2								
299	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	17,22	939,96	42,82	16186	737	7267	1,06	18
		м2		674,20	18,74	11610	323	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*422,00*		*7267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*7267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,96*		*1876*				
		Сметная стоимость				*25329*				
300	21-130806-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные	18,081	4756,26	--	85998	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,50*		*6880*				
		Сметная стоимость				*92878*				
301	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	18,4254	413,61	0,92	7621	17	1837	0,24	4
		м		163,30	0,42	3009	8	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*99,71*		*1837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*99,71*				*1837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,07*		*757*				
		Сметная стоимость				*10215*				
		ДЕТАЛЬ 61-3-5 М2								
316	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5	939,96	42,82	4700	214	2110	1,06	5
		м2		674,20	18,74	3371	94	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*422,00*		*2110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*2110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,96*		*545*				
		Сметная стоимость				*7355*				
317	21-130806-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные	5,25	4756,26	--	24970	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,50*		*1998*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*26968*				
318	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	5,35	413,61	0,92	2213	5	533	0,24	1
		м		163,30	0,42	874	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*99,71*		*533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*99,71*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,07*		*220*				
		Сметная стоимость				*2966*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			961363	5856			148
			Тенге			63851	-549			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			961363				
	Материалы -		Тенге			487302				
	Всего заработная плата -		Тенге				63302			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404354				
		Накладные расходы -	Тенге			37988				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37988		
		Сметная прибыль -	Тенге			79948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1079299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				63302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1079299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				63302			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
359	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	366,38	92,14	0,73	33760	269	13284	0,10	37
		м2		65,82	0,34	24116	125	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*36,26*		*13284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,26*				*13284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,27*		*3764*				
		Сметная стоимость				*50808*				
360	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	264,41	514,40	2,69	136013	712	46452	0,49	130
		м2 окрашиваемой поверхности		319,34	1,24	84437	329	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*175,68*		*46452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*46452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,21*		*14597*				
		Сметная стоимость				*197062*				
361	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	21,77	61,61	0,43	1341	9	654	0,09	2
		м2		54,62	0,20	1189	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,04*		*654*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*30,04*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*		*160*				
		Сметная стоимость				*2155*				
363	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	1196,76	104,71	0,58	125311	694	50407	0,13	154
		м2		76,59	0,27	91658	325	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,12*		*50407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*50407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*		*14057*				
		Сметная стоимость				*189775*				
364	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	532,56	92,14	0,73	49072	390	19310	0,10	54
		м2		65,82	0,34	35055	182	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*36,26*		*19310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,26*				*19310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,27*		*5471*				
		Сметная стоимость				*73853*				
365	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	46,68	61,61	0,43	2876	20	1402	0,09	4
		м2		54,62	0,20	2550	9	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,04*		*1402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*30,04*				*1402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*		*342*				
		Сметная стоимость				*4621*				
367	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	369,54	432,49	2,54	159823	938	51709	0,39	144
		м2 окрашиваемой поверхности		254,17	1,17	93926	434	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*139,93*		*51709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*51709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,79*		*16923*				
		Сметная стоимость				*228455*				
370	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами откосов силикатная по штукатурке и кирпичу	185,3	104,71	0,58	19403	107	7805	0,13	24
		м2		76,59	0,27	14192	50	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,12*		*7805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*7805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*		*2177*				
		Сметная стоимость				*29384*				
		2 ЭТАЖ								
374	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	511,37	92,14	0,73	47120	375	18542	0,10	52
		м2		65,82	0,34	33660	175	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*36,26*		*18542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,26*				*18542*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,27*		*5253*				
		Сметная стоимость				*70915*				
375	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	181,78	514,40	2,69	93508	489	31935	0,49	89
		м2		319,34	1,24	58050	226	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*175,68*		*31935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*31935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,21*		*10035*				
		Сметная стоимость				*135479*				
377	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	1171,78	104,71	0,58	122696	680	49355	0,13	151
		м2		76,59	0,27	89745	319	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,12*		*49355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*49355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*		*13764*				
		Сметная стоимость				*185815*				
378	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	254,46	92,14	0,73	23447	187	9226	0,10	26
		м2		65,82	0,34	16750	87	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*36,26*		*9226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,26*				*9226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,27*		*2614*				
		Сметная стоимость				*35287*				
380	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	686,45	432,49	2,54	296884	1743	96054	0,39	268
		м2		254,17	1,17	174476	806	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*139,93*		*96054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*96054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,79*		*31435*				
		Сметная стоимость				*424373*				
		3 ЭТАЖ								
384	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	260,11	92,14	0,73	23968	191	9431	0,10	26
		м2		65,82	0,34	17121	89	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*36,26*		*9431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,26*				*9431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,27*		*2672*				
		Сметная стоимость				*36071*				
385	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	371,02	514,40	2,69	190854	999	65181	0,49	182
		м2		319,34	1,24	118483	461	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*175,68*		*65181*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*65181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,21*		*20483*				
		Сметная стоимость				*276518*				
386	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	3596,08	971,32	53,01	3492932	190611	1073713	0,74	2661
		м2		505,86	38,99	1819127	140204	54,8	0,06	226
		Накладные расходы -		*298,58*		*1073713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*1073713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,59*		*365332*				
		Сметная стоимость				*4931977*				
387	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	870,76	104,71	0,58	91176	505	36676	0,13	112
		м2		76,59	0,27	66690	237	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,12*		*36676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*36676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*		*10228*				
		Сметная стоимость				*138080*				
389	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1577,36	432,49	2,54	682195	4005	220718	0,39	615
		м2		254,17	1,17	400919	1851	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*139,93*		*220718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*220718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,79*		*72233*				
		Сметная стоимость				*975146*				
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
391	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	72	780,46	79,77	56193	5743	29097	1,03	74
		м2		700,69	36,76	50450	2647	54,8	0,05	4
		Накладные расходы -		*404,12*		*29097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*404,12*				*29097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,77*		*6823*				
		Сметная стоимость				*92113*				
392	22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	75,6	1342,12	--	101464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,37*		*8117*				
		Сметная стоимость				*109581*				
		ОТДЕЛКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА								
393	11-340108-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при отнесе от стен на 20 см	24	8304,99	52,65	199320	1264	62515	6,25	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4174,50	22,04	100188	529	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*2606,05*		*62545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2606,05*				*62545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,88*		*20949*				
		Сметная стоимость				*282814*				
394	11-340108-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Облицовка каркасов стен перфорированными плитами акустическими**								
			24	2224,11	17,09	53379	410	31567	3,20	77
		м2		2112,26	5,74	50694	138	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1315,27*		*31567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1315,27*				*31567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,15*		*6796*				
		Сметная стоимость				*91741*				
395	22-030201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 16 мм ГОСТ 6266-97**								
			25,2	601,28	--	15152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,10*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16364*				
396	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**								
			24	3444,50	11,26	82668	270	17640	2,00	48
		м2		1335,84	5,37	32060	129	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*734,98*		*17640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*734,98*				*17640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,36*		*8025*				
		Сметная стоимость				*108332*				
		ОБШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ								
401	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**								
			208	432,49	2,54	89958	528	29105	0,39	81
		м2 окрашиваемой поверхности		254,17	1,17	52868	244	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*139,93*		*29105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*29105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,79*		*9525*				
		Сметная стоимость				*128588*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			6190512	211138			5161
			Тенге			3428405	149601			240
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6190512				
	Материалы -		Тенге			2434352				
	Всего заработная плата -		Тенге				3578005			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1971810				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1971810		
		Сметная прибыль -	Тенге			652986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8815307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5401
		Сметная заработная плата -	Тенге				3578005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8815307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5401
		Сметная заработная плата -	Тенге				3578005			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			7168563	216994			5309
			Тенге			3492255	149052			230
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7151875				
	Материалы -		Тенге			2921655				
	Всего заработная плата -		Тенге				3641307			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			520970				
		Накладные расходы -	Тенге			2009798				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2009798		
		Сметная прибыль -	Тенге			732934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9894606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5547
		Сметная заработная плата -	Тенге				3641307			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16658				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16658				
		Сметная прибыль -	Тенге			1335				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18023				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			9912630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5547
		Сметная заработная плата -	Тенге				3641307			
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-5. БЛОК "А". ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
8	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**								
		шт	201	1403,39	495,93	282082	99682	87812	0,99	199
				714,02	306,72	143518	61651	42,8	0,48	96
		Накладные расходы -		*436,88*		*87812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*436,88*				*87812*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*147,22*		*29592*				
		Сметная стоимость				*599486*				
9	**23-070102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82**								
		шт.	165	11063,45	--	1825469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*885,08*		*146038*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*197150?*				
12	23-070102-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильник прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала**								
			36	32791,85	--	1180507	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2623,35*		*94441*				
		Сметная стоимость				*1274948*				
14	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**								
			33	1552,31	373,74	51226	12333	7907	0,41	14
		шт.		295,70	264,12	9758	8716	42,8	0,43	14
		Накладные расходы -		*239,61*		*7907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*239,61*				*7907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,35*		*4731*				
		Сметная стоимость				*63864*				
16	23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильник подвесной, тип ДС19**								
			15	1973,34	--	29600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,87*		*2368*				
		Сметная стоимость				*31968*				
17	23-070101-0245 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3 ГОСТ 17677-82**								
			6	4774,15	--	28645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381,93*		*2292*				
		Сметная стоимость				*30937*				
18	23-070101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3**								
			10	4192,50	--	41925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,40*		*3354*				
		Сметная стоимость				*45279*				
19	13-080305-1101 РСНБ РК 2015	**Щиток лабораторный**								
			8	3943,60	96,34	31549	771	9999	4,00	32
		шт		2884,92	32,77	23079	262	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*1248,77*		*9999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1248,77*				*9999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,39*		*3323*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*44862*				
20	51-080401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Электрощиток операционный ГОСТ 30011.1-2012	8	93507,00	--	748056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7480,56*		*59844*				
		Сметная стоимость				*807900*				
21	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления, ЛБ36, ЛХЕ36, ЛЕЦ36, ЛБ40, ЛЕЦ40	954	645,70	--	615998	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*51,66*		*49280*				
		Сметная стоимость				*665278*				
22	24-040101-0523 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стартер тип 8ОС-220	954	78,96	--	75328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,32*		*6026*				
		Сметная стоимость				*81354*				
23	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77	11,5	549,78	--	6322	--	--	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*43,98*		*506*				
		Сметная стоимость				*6828*				
24	23-070219-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Патроны подвесные из термостойкого пластика модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	3	91,82	--	275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,35*		*22*				
		Сметная стоимость				*297*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4916982	112786			245
			Тенге			176355	70629			110

Стоимость оборудования -	Тенге	748056
Сметная прибыль -	Тенге	59844
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	807900
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4168926
Материалы -	Тенге	75716
Всего заработная плата -	Тенге	246985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3804069				
		Накладные расходы -	Тенге			105709				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					105709		
		Сметная прибыль -	Тенге			341971				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4616607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				246985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5424507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				246985			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			4916982	112786			245
			Тенге			176355	70629			110
	Стоимость оборудования -		Тенге			748056				
	Сметная прибыль -		Тенге			59844				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			807900				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4168926				
	Материалы -		Тенге			75716				
	Всего заработная плата -		Тенге				246985			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3804069				
		Накладные расходы -	Тенге			105709				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					105709		
		Сметная прибыль -	Тенге			341971				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4616607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				246985			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			5424507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				246985			
		ОТДЕЛ 3. Локальная смета 2-2-2. Блок "Б". Общестроительные работы выше 0,000								
		ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1в.5								
		УЗЕЛ 42-3 - 305,40 М2								
192	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	305,4	1989,55	11,88	607607	3627	43978	0,38	117
		м2		230,79	5,67	70483	1731	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*144,00*		*43978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*43978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*52127*				
		Сметная стоимость				*703712*				
193	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов деревянных**	326,778	187,77	1,23	61358	400	9548	0,08	25
		м		47,42	0,56	15495	183	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*29,22*		*9548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*9548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*5672*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*76578*				
		УЗЕЛ 101-1 - 108,45 М2								
222	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф	108,45	17478,59	206,71	1895553	22417	66604	0,94	102
		м2		834,88	173,57	90542	18824	60,9	0,28	30
		Накладные расходы -		*614,14*		*66604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*614,14*				*66604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,42*		*156973*				
		Сметная стоимость				*2119129*				
223	11-110101-2401 РСНБ РК 2015 К=1,5	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф	108,45	26217,88	310,06	2843329	33626	99906	1,41	153
		м2		1252,31	260,35	135813	28235	60,9	0,28	30
		Накладные расходы -		*921,21*		*99906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*921,21*				*99906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,13*		*235459*				
		Сметная стоимость				*3178693*				
224	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	116,0415	413,61	0,92	47995	107	11570	0,24	27
		м		163,30	0,42	18950	49	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*99,71*		*11570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*99,71*				*11570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,07*		*4765*				
		Сметная стоимость				*64330*				
		2 ЭТАЖ. УЗЕЛ 89-1 - 70,34 М2								
231	11-110101-2401 РСНБ РК 2015 К=1,5	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф	70,34	26217,88	310,06	1844166	21810	64798	1,41	99
		м2		1252,31	260,35	88088	18313	60,9	0,28	20
		Накладные расходы -		*921,21*		*64798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*921,21*				*64798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,13*		*152717*				
		Сметная стоимость				*2061681*				
232	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	75,2638	413,61	0,92	31130	69	7504	0,24	18
		м		163,30	0,42	12291	32	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*99,71*		*7504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*99,71*				*7504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,07*		*3091*				
		Сметная стоимость				*41725*				
		УЗЕЛ 42-3 - 380,910 М2								
239	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	380,91	1989,55	11,88	757838	4524	54852	0,38	146
		м2		230,79	5,67	87910	2159	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*144,00*		*54852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*54852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*65015*				
		Сметная стоимость				*877705*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	407,5737	187,77	1,23	76529	499	11909	0,08	31
		м		47,42	0,56	19326	228	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*11909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*11909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*7075*				
		Сметная стоимость				*95513*				
		УЗЕЛ 101-1 - 82,14 М2								
268	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимеррастворана основе смолы ФАЭД-8Ф	82,14	17478,59	206,71	1435691	16979	50446	0,94	77
		м2		834,88	173,57	68577	14257	60,9	0,28	23
		Накладные расходы -		*614,14*		*50446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*614,14*				*50446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,42*		*118891*				
		Сметная стоимость				*1605028*				
269	11-110101-2401 РСНБ РК 2015 К=1,5	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимеррастворана основе смолы ФАЭД-8Ф	82,14	26217,88	310,06	2153537	25468	75669	1,41	116
		м2		1252,31	260,35	102865	21385	60,9	0,28	23
		Накладные расходы -		*921,21*		*75669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*921,21*				*75669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,13*		*178336*				
		Сметная стоимость				*2407542*				
270	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	87,8898	413,61	0,92	36352	81	8763	0,24	21
		м		163,30	0,42	14353	37	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*99,71*		*8763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*99,71*				*8763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,07*		*3609*				
		Сметная стоимость				*48724*				
		УЗЕЛ 98-1 - 13,1 М2								
281	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимеррастворана основе смолы ФАЭД-8Ф	13,1	17478,59	206,71	228970	2708	8045	0,94	12
		м2		834,88	173,57	10937	2274	60,9	0,28	4
		Накладные расходы -		*614,14*		*8045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*614,14*				*8045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,42*		*18961*				
		Сметная стоимость				*255976*				
282	11-110101-2401 РСНБ РК 2015 К=1,5	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимеррастворана основе смолы ФАЭД-8Ф	13,1	26217,88	310,06	343454	4062	12068	1,41	19
		м2		1252,31	260,35	16405	3411	60,9	0,28	4
		Накладные расходы -		*921,21*		*12068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*921,21*				*12068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,13*		*28442*				
		Сметная стоимость				*383964*				
283	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,017	413,61	0,92	5798	13	1398	0,24	3
		м		163,30	0,42	2289	6	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*99,71*		*1398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*99,71*				*1398*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*41,07*		*576*				
		Сметная стоимость				*7771*				
		3-этаж								
		УЗЕЛ 42-3 - 395,09 М2								
298	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**395,09**	**1989,55**	11,88	786050	4692	56894	0,38	151
		м2		**230,79**	5,67	91182	2240	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*144,00*		*56894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*56894*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*170,68*		*67435*				
		Сметная стоимость				*910380*				
299	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов деревянных**	**422,7463**	**187,77**	1,23	79378	518	12352	0,08	32
		м		**47,42**	0,56	20046	237	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*12352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*12352*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,36*		*7338*				
		Сметная стоимость				*99068*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			13234734	141601			1151
			Тенге			865552	113600			144
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13234734				
	Материалы -		Тенге			12227581				
	Всего заработная плата -		Тенге				979152			
		Накладные расходы -	Тенге			596303				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					596303		
		Сметная прибыль -	Тенге			1106483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14937520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1294
		Сметная заработная плата -	Тенге				979152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14937520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1294
		Сметная заработная плата -	Тенге				979152			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		1 ЭТАЖ								
354	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**590,35**	**514,40**	2,69	303678	1589	103713	0,49	289
		м2 окрашиваемой поверхности		**319,34**	1,24	188524	734	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*175,68*		*103713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*103713*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*55,21*		*32591*				
		Сметная стоимость				*439983*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	286,6	542,44	1,93	155462	552	59232	0,57	163
		м2		376,25	0,89	107832	256	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*206,67*		*59232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*206,67*				*59232*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59,93*		*17176*				
		Сметная стоимость				*231870*				
356	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	16,4	61,61	0,43	1010	7	493	0,09	2
		м2		54,62	0,20	896	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,04*		*493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*30,04*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,33*		*120*				
		Сметная стоимость				*1623*				
359	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	2491,47	104,71	0,58	260878	1445	104940	0,13	321
		м2		76,59	0,27	190818	677	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*42,12*		*104940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*104940*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,75*		*29265*				
		Сметная стоимость				*395083*				
360	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	52,56	61,61	0,43	3238	22	1579	0,09	5
		м2		54,62	0,20	2871	11	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,04*		*1579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*30,04*				*1579*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,33*		*385*				
		Сметная стоимость				*5202*				
361	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	0,005	-3444,50	-11,26	-17	--	-4	-2,00	--
		м2		-1335,84	-5,37	-7	--	54,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*734,98*		*4*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*734,98*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*334,36*		*2*				
		Сметная стоимость				*-12*				
364	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	126	432,49	2,54	54494	320	17631	0,39	49
		м2 окрашиваемой поверхности		254,17	1,17	32026	148	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*139,93*		*17631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*17631*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*45,79*		*5770*				
		Сметная стоимость				*77895*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	30,54	463,80	1,93	14164	59	5174	0,47	14
		м2		308,26	0,89	9414	27	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*5174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*5174*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*50,66*		*1547*				
		Сметная стоимость				*20885*				
		2 ЭТАЖ								
369	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	260,07	542,44	1,93	141071	501	53749	0,57	148
		м2		376,25	0,89	97850	232	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*206,67*		*53749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*206,67*				*53749*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*59,93*		*15586*				
		Сметная стоимость				*210406*				
370	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	410,59	514,40	2,69	211209	1105	72133	0,49	201
		м2 окрашиваемой поверхности		319,34	1,24	131119	511	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*175,68*		*72133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*72133*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*55,21*		*22667*				
		Сметная стоимость				*306009*				
371	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2241,81	971,32	53,01	2177507	118827	669357	0,74	1659
		м2		505,86	38,99	1134051	87404	54,8	0,06	141
		Накладные расходы -		*298,58*		*669357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*669357*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*101,59*		*227749*				
		Сметная стоимость				*3074613*				
373	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	1298,4	104,71	0,58	135954	753	54688	0,13	167
		м2		76,59	0,27	99443	353	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*42,12*		*54688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*54688*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,75*		*15251*				
		Сметная стоимость				*205893*				
377	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	**ОТКОСЫ.** Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	126	432,49	2,54	54494	320	17631	0,39	49
		м2 окрашиваемой поверхности		254,17	1,17	32026	148	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*139,93*		*17631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*17631*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,79*		*5770*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*77895*				
379	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	38,091	463,80	1,93	17667	73	6453	0,47	18
		м2		308,26	0,89	11742	34	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*6453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*6453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*1930*				
		Сметная стоимость				*26050*				
		3 ЭТАЖ								
382	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	183,86	542,44	1,93	99732	354	37999	0,57	105
		м2		376,25	0,89	69177	164	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*206,67*		*37999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*206,67*				*37999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,93*		*11018*				
		Сметная стоимость				*148749*				
383	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	697,18	514,40	2,69	358632	1877	122482	0,49	342
		м2 окрашиваемой поверхности		319,34	1,24	222639	867	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*175,68*		*122482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*122482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,21*		*38489*				
		Сметная стоимость				*519603*				
384	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2862,64	971,32	53,01	2780529	151734	854724	0,74	2118
		м2		505,86	38,99	1448107	111608	54,8	0,06	180
		Накладные расходы -		*298,58*		*854724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*854724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,59*		*290829*				
		Сметная стоимость				*3926073*				
386	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	2136,61	104,71	0,58	223722	1239	89993	0,13	276
		м2		76,59	0,27	163640	581	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*42,12*		*89993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*89993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*		*25097*				
		Сметная стоимость				*338812*				
390	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	126	432,49	2,54	54494	320	17631	0,39	49
		м2 окрашиваемой поверхности		254,17	1,17	32026	148	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*139,93*		*17631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*17631*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,79*		*5770*				
		Сметная стоимость				*77895*				
392	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	39,09	463,80	1,93	18130	75	6622	0,47	18
		м2		308,26	0,89	12050	35	548	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*6622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*6622*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*50,66*		*1980*				
		Сметная стоимость				*26733*				
		ОБШИВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ								
397	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	94,8	432,49	2,54	41000	241	13265	0,39	37
		м2 окрашиваемой поверхности		254,17	1,17	24095	111	548	--	--
		Накладные расходы -		*139,93*		*13265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*13265*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,79*		*4341*				
		Сметная стоимость				*58606*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			7107048	281415			6031
			Тенге			4010337	204053			328
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7107048				
	Материалы -		Тенге			2815206				
	Всего заработная плата -		Тенге				4214390			
		Накладные расходы -	Тенге			2309486				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2309486		
		Сметная прибыль -	Тенге			753313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10169857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6360
		Сметная заработная плата -	Тенге				4214390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10169857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6360
		Сметная заработная плата -	Тенге				4214390			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			20341782	423016			7182
			Тенге			4875889	317653			472
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20341782				
	Материалы -		Тенге			15042877				
	Всего заработная плата -		Тенге				5193542			
		Накладные расходы -	Тенге			2905789				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2905789		
		Сметная прибыль -	Тенге			1859806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25107377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7654
		Сметная заработная плата -	Тенге				5193542			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			25107377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5193542			
		ОТДЕЛ 4. Локальная смета 2-2-5. Блок "Б". ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
10	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	194	1552,31	373,74	301149	72505	46484	0,41	80
		шт.		295,70	264,12	57367	51240	42,8	0,43	83
		Накладные расходы -		*239,61*		*46484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*239,61*				*46484*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*143,35*		*27811*				
		Сметная стоимость				*375443*				
11	23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	165	1679,44	--	277108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*134,36*		*22169*				
		Сметная стоимость				*299277*				
12	23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильник подвесной, тип ДС19**	29	1973,34	--	57227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*157,87*		*4578*				
		Сметная стоимость				*61805*				
15	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	56	1403,39	495,93	78590	27772	24465	0,99	55
		шт		714,02	306,72	39985	17176	42,8	0,48	27
		Накладные расходы -		*436,88*		*24465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*436,88*				*24465*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*147,22*		*8244*				
		Сметная стоимость				*111309*				
17	23-070102-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильник прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВИ 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала**	56	32791,85	--	1836344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2623,35*		*146907*				
		Сметная стоимость				*1983251*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	23-070101-2204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-220, длина кабеля 12 м	3	3962,68	--	11888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,01*		*951*				
		Сметная стоимость				*12839*				
21	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77	23,1	549,78	--	12700	--	--	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,98*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13716*				
22	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления, ЛБ36, ЛХЕ36, ЛЕЦ36, ЛБ40, ЛЕЦ40	410	645,70	--	264737	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,66*		*21179*				
		Сметная стоимость				*285916*				
23	24-040101-0523 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стартер тип 8ОС-220	410	78,96	--	32374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,32*		*2599*				
		Сметная стоимость				*34964*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			2872116	100277			135
			Тенге			97352	68416			109
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2872116				
	Материалы -		Тенге			182110				
	Всего заработная плата -		Тенге				165768			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2492377				
		Накладные расходы -	Тенге			70949				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					70949		
		Сметная прибыль -	Тенге			235445				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3178509				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				165768			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			3178509				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				165768			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 5. Локальная смета 2-3-2. Блок "В". Общестроительные работы выше 0,000								
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1в.5								
		УЗЕЛ 89-1 - 843,16 М2								
144	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф**	472,82	17478,59	206,71	8264226	97735	290379	0,94	446
		м2		834,88	173,57	394746	82067	60,9	0,28	132
		Накладные расходы -		*614,14*		*290379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*614,14*				*290379*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1447,42*		*684368*				
		Сметная стоимость				*9238973*				
145	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов цементных**	505,9174	101,68	0,61	51442	310	22510	0,10	53
		м		72,78	0,28	36820	142	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*44,49*		*22510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*44,49*				*22510*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,69*		*5916*				
		Сметная стоимость				*79868*				
		УЗЕЛ 42-3 - 1151,9 М2								
152	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	1151,9	1989,55	11,88	2291758	13681	165877	0,38	440
		м2		230,79	5,67	265846	6529	60,9	0,01	10
		Накладные расходы -		*144,00*		*165877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*165877*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*170,68*		*196611*				
		Сметная стоимость				*2654245*				
153	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов деревянных**	1232,533	187,77	1,23	231429	1510	36013	0,08	94
		м		47,42	0,56	58444	690	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*29,22*		*36013*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*36013*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,36*		*21395*				
		Сметная стоимость				*288837*				
		УЗЕЛ 120 -10,66 М2								
176	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток**	10,66	1688,73	54,65	18002	583	3005	0,73	8
		м2		438,62	24,33	4676	259	60,9	0,04	--
		Накладные расходы -		*281,94*		*3005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*281,94*				*3005*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*157,65*		*1681*				
		Сметная стоимость				*22688*				
177	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов цементных**	11,4062	101,68	0,61	1160	7	507	0,10	1
		м		72,78	0,28	830	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*44,49*		*507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*44,49*				*507*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,69*		*133*				
		Сметная стоимость				*1801*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЕЛ 42-1 - 40,2 М2								
181	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	40,2	1970,99	36,47	79234	1466	25861	1,38	55
		м2		1024,14	32,18	41170	1294	60,9	0,05	2
		Накладные расходы -		*643,30*		*25861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*643,30*				*25861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,14*		*8408*				
		Сметная стоимость				*113502*				
184	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	40,2	1989,55	11,88	79980	477	5789	0,38	15
		м2		230,79	5,67	9278	228	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*5789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*5789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*6861*				
		Сметная стоимость				*92630*				
185	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов деревянных**	43,014	187,77	1,23	8077	53	1257	0,08	3
		м		47,42	0,56	2040	24	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*1257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*1257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*747*				
		Сметная стоимость				*10089*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			11025308	115823			116
			Тенге			813850	91236			146
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11025308				
	Материалы -		Тенге			10095635				
	Всего заработная плата -		Тенге				905086			
		Накладные расходы -	Тенге			551197				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					551197		
		Сметная прибыль -	Тенге			926120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12502625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1262
		Сметная заработная плата -	Тенге				905086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12502625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1262
		Сметная заработная плата -	Тенге				905086			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
188	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	691,87	514,40	2,69	355900	1863	121549	0,49	339
		м2 окрашиваемой поверхности		319,34	1,24	220944	860	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*175,68*		*121549*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*121549*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*55,21*		*38196*				
		Сметная стоимость				*515645*				
189	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	196,12	542,44	1,93	106382	378	40533	0,5	12
		м2		376,25	0,89	73789	175	54,8	-	-
		Накладные расходы -		*206,67*		*40533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*206,67*				*40533*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*59,93*		*11753*				
		Сметная стоимость				*158668*				
190	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений ПОТОЛКОВ известковая по штукатурке	10,66	61,61	0,43	657	5	320	0,0	1
		м2		54,62	0,20	582	2	54,8	-	-
		Накладные расходы -		*30,04*		*320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*30,04*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*7,33*		*78*				
		Сметная стоимость				*1055*				
193	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	1975,57	104,71	0,58	206859	1146	83210	0,1	355
		м2		76,59	0,27	151306	537	54,8	-	1
		Накладные расходы -		*42,12*		*83210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*83210*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*11,75*		*23206*				
		Сметная стоимость				*313275*				
194	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений СТЕН известковая по штукатурке	39,48	61,61	0,43	2432	17	1186	0,0	4
		м2		54,62	0,20	2156	8	54,8	-	-
		Накладные расходы -		*30,04*		*1186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*30,04*				*1186*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*7,33*		*289*				
		Сметная стоимость				*3908*				
198	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами	126	432,49	2,54	54494	320	17631	0,3	49
		м2		254,17	1,17	32026	148	54,8	-	-
		Накладные расходы -		*139,93*		*17631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*17631*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*45,79*		*5770*				
		Сметная стоимость				*77895*				
200	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	34,63	463,80	1,93	16061	67	5867	0,4	16
		м2		308,26	0,89	10675	31	54,8	-	-
		Накладные расходы -		*169,41*		*5867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*5867*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*50,66*		*1754*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*23682*				
		2 ЭТАЖ								
203	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**								
			694,78	**514,40**	**2,69**	**357397**	**1870**	**122060**	**0,49**	**340**
		м2 окрашиваемой поверхности		**319,34**	**1,24**	**221873**	**864**	**54,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*175,68*		*122060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*122060*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*55,21*		*38357*				
		Сметная стоимость				*517813*				
204	**11-150403-0309 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке**								
			191,53	**542,44**	**1,93**	**103893**	**369**	**39584**	**0,57**	**109**
		м2		**376,25**	**0,89**	**72062**	**171**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*206,67*		*39584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*206,67*				*39584*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*59,93*		*11478*				
		Сметная стоимость				*154955*				
207	**11-150401-0204 РСНБ РК 2015**	**Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу**								
			1781,25	**104,71**	**0,58**	**186512**	**1033**	**75025**	**0,13**	**230**
		м2		**76,59**	**0,27**	**136423**	**484**	**54,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*42,12*		*75025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*75025*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,75*		*20923*				
		Сметная стоимость				*282460*				
211	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска оштукатуренных ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			126	**432,49**	**2,54**	**54494**	**320**	**17631**	**0,39**	**49**
		м2		**254,17**	**1,17**	**32026**	**148**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*139,93*		*17631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*17631*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,79*		*5770*				
		Сметная стоимость				*77895*				
213	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**								
			32,096	**463,80**	**1,93**	**14886**	**62**	**5438**	**0,47**	**15**
		м2		**308,26**	**0,89**	**9894**	**29**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*169,41*		*5438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*5438*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*50,66*		*1626*				
		Сметная стоимость				*21949*				
		3 ЭТАЖ								
216	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**								
			767,67	**514,40**	**2,69**	**394892**	**2067**	**134865**	**0,49**	**376**
		м2 окрашиваемой поверхности		**319,34**	**1,24**	**245150**	**955**	**54,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*175,68*		*134865*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*134865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,21*		*42381*				
		Сметная стоимость				*572138*				
217	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	169,53	542,44	1,93	91959	327	35037	0,57	97
		м2		376,25	0,89	63785	152	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*206,67*		*35037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*206,67*				*35037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,93*		*10160*				
		Сметная стоимость				*137156*				
220	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	1023,53	104,71	0,58	107172	594	43111	0,13	132
		м2		76,59	0,27	78391	278	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,12*		*43111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*43111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*		*12023*				
		Сметная стоимость				*162305*				
224	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами	126	432,49	2,54	54494	320	17631	0,39	49
		м2		254,17	1,17	32026	148	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*139,93*		*17631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*17631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,79*		*5770*				
		Сметная стоимость				*77895*				
226	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	38,861	463,80	1,93	18024	75	6584	0,47	18
		м2		308,26	0,89	11979	35	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*6584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*6584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*1969*				
		Сметная стоимость				*26576*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			2126509	10830			2191
			Тенге			1395087	5025			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2126509				
	Материалы -		Тенге			720593				
	Всего заработная плата -		Тенге				1400112			
		Накладные расходы -	Тенге			767261				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					767261		
		Сметная прибыль -	Тенге			231502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3125272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2199
		Сметная заработная плата -	Тенге				1400112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3125272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				140012			
		РАЗДЕЛ 9. Наружняя отделка								
227	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ**								
			185	3796,26	17,88	702309	3309	137957	2,70	500
		м2		1845,72	8,27	341458	1530	54,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*1015,99*		*187957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1015,99*				*187957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,98*		*71221*				
		Сметная стоимость				*961488*				
228	11-150201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм**								
			1890	567,69	1,04	1072934	1971	357042	0,53	1009
		м		373,69	--	706280	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*204,78*		*387042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*204,78*				*387042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,80*		*116798*				
		Сметная стоимость				*1576774*				
229	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	**Окраска ОТКОСОВ** с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная								
			378	125,50	0,82	47441	311	12391	0,09	33
		м2		59,47	0,35	22478	132	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*32,78*		*12391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*32,78*				*12391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,66*		*4787*				
		Сметная стоимость				*64618*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			1822683	5591			1542
			Тенге			1070217	1662			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1822683				
	Материалы -		Тенге			746875				
	Всего заработная плата -		Тенге				1071879			
		Накладные расходы -	Тенге			587300				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					587300		
		Сметная прибыль -	Тенге			192806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2602879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1545
		Сметная заработная плата -	Тенге				1071879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2602879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1545
		Сметная заработная плата -	Тенге				1071879			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОБШИВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	180,9	432,49	2,54	78238	459	25313	0,39	71
		м2 окрашиваемой поверхности		254,17	1,17	45979	212	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*139,93*		*25313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*25313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,79*		*8284*				
		Сметная стоимость				*111835*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			78238	459			71
			Тенге			45979	212			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78238				
	Материалы -		Тенге			31799				
	Всего заработная плата -		Тенге				46192			
		Накладные расходы -	Тенге			25313				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25313		
		Сметная прибыль -	Тенге			8284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				46192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			111835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				46192			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			15052738	132703			4920
			Тенге			3325133	98136			156
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15052738				
	Материалы -		Тенге			11594902				
	Всего заработная плата -		Тенге				3423269			
		Накладные расходы -	Тенге			1931161				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1931161		
		Сметная прибыль -	Тенге			1358712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18342611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5076
		Сметная заработная плата -	Тенге				3423269			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			18342611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5076
		Сметная заработная плата -	Тенге				3423269			
		<u>ОТДЕЛ 6. Локальная смета 2-3-5. Блок "В". ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ</u>								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
8	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	421	1403,39	495,93	590828	208786	183925	0,99	417
		шт		714,02	306,72	300601	129130	42,8	0,48	201
		Накладные расходы -		*436,88*		*185925*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*436,88*				*183925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,22*		*61980*				
		Сметная стоимость				*836733*				
9	23-070102-1311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82	165	2076,57	--	342634	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,13*		*27411*				
		Сметная стоимость				*370045*				
12	23-070102-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала	256	32791,85	--	8394714	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2623,35*		*671577*				
		Сметная стоимость				*9066291*				
14	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	52	1552,31	373,74	80720	19434	12460	0,41	21
		шт.		295,70	264,12	15377	13734	42,8	0,43	22
		Накладные расходы -		*239,61*		*12460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*239,61*				*12460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,35*		*7454*				
		Сметная стоимость				*100634*				
16	23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник подвесной, тип ДС19	15	1973,34	--	29600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,87*		*2368*				
		Сметная стоимость				*31968*				
17	23-070101-0245 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3 ГОСТ 17677-82	6	4774,15	--	28645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381,93*		*2292*				
		Сметная стоимость				*30937*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	23-070101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3	10	4192,50	--	41925	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,40*		*3354*				
		Сметная стоимость				*45279*				
19	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления, ЛБ36, ЛХЕ36, ЛЕЦ36, ЛБ40, ЛЕЦ40	709	645,70	--	457801	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,66*		*36624*				
		Сметная стоимость				*494425*				
20	24-040101-0523 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стартер тип 8ОС-220	709	78,96	--	55983	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,32*		*4479*				
		Сметная стоимость				*60462*				
21	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77	4,9	549,78	--	2694	--	--	--	--
		10 шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,98*		*216*				
		Сметная стоимость				*2910*				
22	23-070219-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Патроны подвесные из термостойкого пластика модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	3	91,82	--	275	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,35*		*22*				
		Сметная стоимость				*297*				
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
121	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	-719,15	--	-14383	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,53*		*1151*				
		Сметная стоимость				*-13232*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами								
			250	-258,84	-31,51	-64710	-7879	-19842	-0,26	-65
		м		-177,74	-7,70	-44434	-1925	42,8	-0,01	-2
		Накладные расходы -		*79,37*		*19842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,37*				*19842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,06*		*6764*				
		Сметная стоимость				*-38104*				
123	23-010103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
			250	-374,22	--	-93555	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,94*		*7484*				
		Сметная стоимость				*-86071*				
124	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами								
			45	-336,26	-47,35	-15132	-2131	-4861	-0,35	-16
		м		-239,26	-13,11	-10767	-590	42,8	-0,02	-1
		Накладные расходы -		*108,01*		*4861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,01*				*4861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,54*		*1599*				
		Сметная стоимость				*-8672*				
125	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщинастенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75								
			25	-655,50	--	-16388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,44*		*1311*				
		Сметная стоимость				*-15077*				
126	23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщинастенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75								
			20	-816,05	--	-16321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,28*		*1306*				
		Сметная стоимость				*-15015*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			9805331	218211			357
			Тенге			260777	140349			220
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9945978				
	Материалы -		Тенге			112719				
	Всего заработная плата -		Тенге				401127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9354271				
		Накладные расходы -	Тенге			171682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					171682		
		Сметная прибыль -	Тенге			809413				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10927073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				401127			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-140647				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-140647				
		Сметная прибыль -	Тенге			-11252				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-151898				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			10775175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				401127			
		ОТДЕЛ 7. Локальная смета 2-4-2. Блок "Г". Общестроительные работы выше 0,000								
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1в.5								
		ДЕТАЛЬ 75-3-249,61 М2								
139	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**								
			249,61	939,96	42,82	234624	10687	105335	1,06	265
		м2		674,20	18,74	168288	4676	60,9	0,03	7
		Накладные расходы -		*422,00*		*105335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*105335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,96*		*27197*				
		Сметная стоимость				*367156*				
140	**21-130806-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщиной 20 мм**								
			254,6022	2633,64	--	670531	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,69*		*53642*				
		Сметная стоимость				*724173*				
141	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**								
			267,0827	413,61	0,92	110467	245	26630	0,24	63
		м		163,30	0,42	43615	112	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*99,71*		*26630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*99,71*				*26630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,07*		*10968*				
		Сметная стоимость				*148065*				
		ДЕТАЛЬ 44-3-25,32 М2								
148	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**								
			25,32	1989,55	11,88	50375	301	3646	0,38	10
		м2		230,79	5,67	5844	144	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*3646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*3646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*4322*				
		Сметная стоимость				*58343*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	27,0924	187,77	1,23	5087	33	792	0,08	2
		м		47,42	0,56	1285	15	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*470*				
		Сметная стоимость				*6349*				
150	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	2,532	463,80	1,93	1174	5	429	0,47	1
		м2		308,26	0,89	781	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*128*				
		Сметная стоимость				*1731*				
		ДЕТАЛЬ 50-2-47.12 М2								
156	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	47,12	1989,55	11,88	93747	560	6785	0,38	18
		м2		230,79	5,67	10875	267	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*6785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*6785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*8043*				
		Сметная стоимость				*108575*				
157	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	50,4184	187,77	1,23	9467	62	1473	0,08	4
		м		47,42	0,56	2391	28	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*1473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*1473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*875*				
		Сметная стоимость				*11815*				
158	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	4,12	463,80	1,93	1911	8	698	0,47	2
		м2		308,26	0,89	1270	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*209*				
		Сметная стоимость				*2818*				
		ДЕТАЛЬ 52-3 - 61,13 М2								
186	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	61,13	1989,55	11,88	121621	726	8803	0,38	23
		м2		230,79	5,67	14108	347	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*144,00*		*8803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*8803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*10434*				
		Сметная стоимость				*140858*				
187	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	65,4091	187,77	1,23	12282	80	1911	0,08	5
		м		47,42	0,56	3102	37	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29,22*		*1911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*1911*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,36*		*1135*				
		Сметная стоимость				*15329*				
188	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	6,13	463,80	1,93	2843	12	1039	0,47	3
		м2		308,26	0,89	1890	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*1039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*1039*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50,66*		*311*				
		Сметная стоимость				*4192*				
		ДЕТАЛЬ 52-2 - 98,010 М2								
194	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	98,01	1989,55	11,88	194905	1164	14114	0,38	37
		м2		230,79	5,67	22620	556	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*144,00*		*14114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*14114*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*170,68*		*16729*				
		Сметная стоимость				*225837*				
195	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	104,8707	187,77	1,23	19691	129	3064	0,08	8
		м		47,42	0,56	4973	59	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*3064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*3064*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,36*		*1820*				
		Сметная стоимость				*24576*				
196	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	9,801	463,80	1,93	4546	19	1660	0,47	5
		м2		308,26	0,89	3021	9	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*1660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*1660*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50,66*		*496*				
		Сметная стоимость				*6703*				
		ДЕТАЛЬ 85 - 57,24 М2								
201	11-110101-3403 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок	57,24	9280,64	18,38	531224	1052	24782	1,03	59
		м2		704,11	6,80	40303	389	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*432,94*		*24782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*432,94*				*24782*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*777,09*		*44480*				
		Сметная стоимость				*600486*				
202	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	61,2468	219,56	0,46	13447	28	2389	0,09	6
		м		63,85	0,21	3911	13	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*39,01*		*2389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39,01*				*2389*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20,69*		*1267*				
		Сметная стоимость				*17103*				
		ДЕТАЛЬ 50-1 - 38,0 М2								
208	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**38**	1989,55	11,88	75603	451	5472	0,38	15
		м2		230,79	5,67	8770	215	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*5472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*5472*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*170,68*		*6486*				
		Сметная стоимость				*87561*				
209	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов деревянных**	**40,66**	187,77	1,23	7635	50	1188	0,08	3
		м		47,42	0,56	1928	23	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*1188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*1188*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,36*		*706*				
		Сметная стоимость				*9529*				
210	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**	**3,8**	463,80	1,93	1762	7	644	0,47	2
		м2		308,26	0,89	1171	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*644*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50,66*		*192*				
		Сметная стоимость				*2598*				
		2 ЭТАЖ.								
		ДЕТАЛЬ 75-3-9 М2								
234	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**9**	939,96	42,82	8460	385	3798	1,06	10
		м2		674,20	18,74	6068	169	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*422,00*		*3798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*3798*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*108,96*		*981*				
		Сметная стоимость				*13239*				
235	**21-130806-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщиной 20 мм**	**9,18**	2633,64	--	24177	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*210,69*		*1934*				
		Сметная стоимость				*26111*				
236	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**9,63**	413,61	0,92	3983	9	960	0,24	2
		м		163,30	0,42	1573	4	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*99,71*		*960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*99,71*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41,07*		*395*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5339*				
		ДЕТАЛЬ 52-3-31,44 М2								
241	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	31,44	1989,55	11,88	62551	373	4527	0,38	12
		м2		230,79	5,67	7256	178	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*4527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*4527*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*170,68*		*5366*				
		Сметная стоимость				*72445*				
242	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	33,6408	187,77	1,23	6317	41	983	0,08	3
		м		47,42	0,56	1595	19	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*983*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,36*		*584*				
		Сметная стоимость				*7884*				
243	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	3,144	463,80	1,93	1458	6	533	0,47	1
		м2		308,26	0,89	969	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50,66*		*159*				
		Сметная стоимость				*2150*				
		ДЕТАЛЬ 44-2-68,34 М2								
250	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	68,34	1989,55	11,88	135966	812	9841	0,38	26
		м2		230,79	5,67	15772	387	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*144,00*		*9841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*9841*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*170,68*		*11665*				
		Сметная стоимость				*157472*				
251	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	73,1238	187,77	1,23	13730	90	2137	0,08	6
		м		47,42	0,56	3467	41	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*2137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*2137*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,36*		*1269*				
		Сметная стоимость				*17136*				
252	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	6,834	463,80	1,93	3170	13	1158	0,47	3
		м2		308,26	0,89	2107	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*1158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*1158*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50,66*		*346*				
		Сметная стоимость				*4674*				
		ДЕТАЛЬ 44-3-59,15 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			59,15	1989,55	11,88	117682	703	8518	0,38	23
		м2		230,79	5,67	13651	335	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*144,00*		*8518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*8518*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*170,68*		*10096*				
		Сметная стоимость				*136296*				
260	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных								
			63,2905	187,77	1,23	11884	78	1849	0,08	5
		м		47,42	0,56	3001	35	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*1849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*1849*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,36*		*1099*				
		Сметная стоимость				*14832*				
261	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов								
			5,915	463,80	1,93	2743	11	1002	0,47	3
		м2		308,26	0,89	1823	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*1002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*1002*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*50,66*		*309*				
		Сметная стоимость				*4045*				
		ДЕТАЛЬ 43-2-28,17 М2								
268	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			28,17	1989,55	11,88	56046	335	4057	0,38	11
		м2		230,79	5,67	6501	160	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*4057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*4057*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*170,68*		*4808*				
		Сметная стоимость				*64911*				
269	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных								
			30,1419	187,77	1,23	5660	37	891	0,08	2
		м		47,42	0,56	1429	17	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*881*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,36*		*523*				
		Сметная стоимость				*7064*				
270	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов								
			2,817	463,80	1,93	1307	5	477	0,47	1
		м2		308,26	0,89	868	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*50,66*		*143*				
		Сметная стоимость				*1927*				
		ДЕТАЛЬ 42-2-6,41 М2								
277	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			6,41	1989,55	11,88	12753	76	923	0,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		230,79	5,67	1479	36	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*1094*				
		Сметная стоимость				*14779*				
278	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов деревянных**	6,8587	187,77	1,23	1288	8	200	0,08	1
		м		47,42	0,56	325	4	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*119*				
		Сметная стоимость				*1607*				
279	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**	0,641	463,80	1,93	297	1	109	0,47	--
		м2		308,26	0,89	198	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*32*				
		Сметная стоимость				*438*				
		ДЕТАЛЬ 97-46,01 М2								
288	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф**	46,01	17478,59	206,71	804190	9511	28257	0,94	43
		м2		834,88	173,57	38413	7986	60,9	0,28	13
		Накладные расходы -		*614,14*		*28257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*614,14*				*28257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,42*		*66596*				
		Сметная стоимость				*899042*				
289	11-110101-2401 РСНБ РК 2015 К=1,5	**Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф**	46,01	26217,88	310,06	1206285	14266	42385	1,41	65
		м2		1252,31	260,35	57619	11979	60,9	0,28	13
		Накладные расходы -		*921,21*		*42385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*921,21*				*42385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,13*		*99894*				
		Сметная стоимость				*1348564*				
		ДЕТАЛЬ 38-3-81,59 М2								
316	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	81,59	1989,55	11,88	162327	969	11749	0,38	31
		м2		230,79	5,67	18830	462	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*144,00*		*11749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*11749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*13926*				
		Сметная стоимость				*188062*				
317	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов деревянных**	87,3013	187,77	1,23	16392	107	2551	0,08	7
		м		47,42	0,56	4140	49	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*2551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*2551*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*1515*				
		Сметная стоимость				*20458*				
318	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	8,159	463,80	1,93	3784	16	1382	0,47	4
		м2		308,26	0,89	2515	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*1382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*1382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*413*				
		Сметная стоимость				*5580*				
		ДЕТАЛЬ 47-2-32,75 М2								
333	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	32,75	1989,55	11,88	65158	389	4716	0,38	13
		м2		230,79	5,67	7558	186	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*144,00*		*4716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*4716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*5590*				
		Сметная стоимость				*75464*				
334	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	35,0425	187,77	1,23	6580	43	1024	0,08	3
		м		47,42	0,56	1662	20	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*1024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*1024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*608*				
		Сметная стоимость				*8212*				
335	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	3,275	463,80	1,93	1519	6	555	0,47	2
		м2		308,26	0,89	1010	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,66*		*166*				
		Сметная стоимость				*2240*				
		ДЕТАЛЬ 38-2-132,450 М2								
340	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	132,45	1989,55	11,88	263515	1573	19073	0,38	51
		м2		230,79	5,67	30568	751	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*144,00*		*19073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*19073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,68*		*22607*				
		Сметная стоимость				*305195*				
341	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	141,7215	187,77	1,23	26611	174	4141	0,08	11
		м		47,42	0,56	6720	79	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*29,22*		*4141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,22*				*4141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*2460*				
		Сметная стоимость				*33212*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**	13,245	463,80	1,93	6143	26	2244	0,47	6
		м2		308,26	0,89	4083	12	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,41*		*2244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,41*				*2244*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50,66*		*671*				
		Сметная стоимость				*9058*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			5195006	45682			875
			Тенге			581344	29840			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5195006				
	Материалы -		Тенге			3873273				
	Всего заработная плата -		Тенге				611184			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			694707				
		Накладные расходы -	Тенге			370883				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					370883		
		Сметная прибыль -	Тенге			445271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6011161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							915
		Сметная заработная плата -	Тенге				611184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6011161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							915
		Сметная заработная плата -	Тенге				611184			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
414	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	727,68	92,14	0,73	67051	534	26385	0,10	73
		м2		65,82	0,34	47899	249	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*36,26*		*26385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,26*				*26385*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10,27*		*7475*				
		Сметная стоимость				*100911*				
415	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	349,96	514,40	2,69	180021	942	61481	0,49	171
		м2		319,34	1,24	111757	435	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*175,68*		*61481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*61481*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*55,21*		*19329*				
		Сметная стоимость				*260823*				
416	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	57,3	61,61	0,43	3530	24	1721	0,09	5
		м2		54,62	0,20	3130	12	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,04*		*1721*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*30,04*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*		*420*				
		Сметная стоимость				*5672*				
418	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу**	2508,972	104,71	0,58	262711	1455	105677	0,13	324
		м2		76,59	0,27	192159	682	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*42,12*		*105677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*105677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*		*29471*				
		Сметная стоимость				*397859*				
421	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами откосов силикатная по штукатурке и кирпичу**	273	104,71	0,58	28585	158	11499	0,13	35
		м2		76,59	0,27	20909	74	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,12*		*11499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*11499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*		*3207*				
		Сметная стоимость				*43290*				
		2 ЭТАЖ								
425	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	983,43	92,14	0,73	90617	721	35658	0,10	99
		м2		65,82	0,34	64733	336	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*36,26*		*35658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,26*				*35658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,27*		*10102*				
		Сметная стоимость				*136377*				
426	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	163,67	514,40	2,69	84192	441	28754	0,49	80
		м2		319,34	1,24	52267	204	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*175,68*		*28754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*28754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,21*		*9036*				
		Сметная стоимость				*121981*				
427	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	57,65	61,61	0,43	3552	25	1732	0,09	5
		м2		54,62	0,20	3149	12	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,04*		*1732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*30,04*				*1732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*		*423*				
		Сметная стоимость				*5707*				
429	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу**	3309,029	104,71	0,58	346484	1919	139375	0,13	427
		м2		76,59	0,27	253434	900	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*42,12*		*139375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*42,12*				*139375*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*		*38869*				
		Сметная стоимость				*524728*				
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
431	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	536,4	780,46	79,77	418637	42787	216772	1,03	550
		м2		700,69	36,76	375850	19719	54,8	0,05	29
		Накладные расходы -		*404,12*		*216772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*404,12*				*216772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,77*		*50831*				
		Сметная стоимость				*686242*				
432	22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" т 13 мм в комплекте	563,22	1342,12	--	755909	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,37*		*60473*				
		Сметная стоимость				*816382*				
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА								
438	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков	13,74	2793,66	19,87	38385	273	5852	1,15	16
		м2		768,11	9,04	10554	124	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*425,88*		*5852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*425,88*				*5852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,56*		*3539*				
		Сметная стоимость				*47775*				
439	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	13,74	393,97	3,97	5413	55	1132	0,22	3
		м2		148,95	1,37	2047	19	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*82,37*		*1132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*82,37*				*1132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,11*		*524*				
		Сметная стоимость				*7068*				
440	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1,0992	12683,40	782,86	13942	861	6296	14,80	16
		м3 изоляции		10001,25	356,90	10993	392	55,3	0,51	1
		Накладные расходы -		*5728,05*		*6296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*5728,05*				*6296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1472,92*		*1619*				
		Сметная стоимость				*21857*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	1,0992	20833.58	--	22900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1666,69*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24732*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			2321929	50194			1806
			Тенге			1148879	23157			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2321929				
	Материалы -		Тенге			344047				
	Всего заработная плата -		Тенге				1172037			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			778809				
		Накладные расходы -	Тенге			642333				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					642333		
		Сметная прибыль -	Тенге			237141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3201404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1839
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3201404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1839
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172037			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**			7516936	95876			2680
			Тенге			1730223	52998			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7516936				
	Материалы -		Тенге			4217320				
	Всего заработная плата -		Тенге				1783221			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1473516				
		Накладные расходы -	Тенге			1013216				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1013216		
		Сметная прибыль -	Тенге			682412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9212564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2755
		Сметная заработная плата -	Тенге				1783221			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			9212564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2755
		Сметная заработная плата -	Тенге				1783221			
		<u>ОТДЕЛ 8. Локальная смета 2-4-5. Блок "Г". ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ</u>								
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
10	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	57	1403,39	495,93	79903	28268	24902	0,99	56
		шт		714,02	306,72	40699	17483	42.8	0,48	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*436,88*		*24902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*436,88*				*24902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,22*		*8392*				
		Сметная стоимость				*113287*				
11	23-070102-1320 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82	12	1527,36	--	18328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,19*		*1466*				
		Сметная стоимость				*19794*				
15	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	45	1552,31	373,74	69854	16818	10782	0,41	18
		шт.		295,70	264,12	13307	11886	42,8	0,43	19
		Накладные расходы -		*239,61*		*10782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*239,61*				*10782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,35*		*6451*				
		Сметная стоимость				*87087*				
16	23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник подвесной, тип ДС19	12	1973,34	--	23680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,87*		*1894*				
		Сметная стоимость				*25574*				
17	23-070101-0224 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник подвесной, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	23	703,66	--	16184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,29*		*1295*				
		Сметная стоимость				*17479*				
18	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65	10	436,71	--	4367	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,94*		*349*				
		Сметная стоимость				*4716*				
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
73	23-060131-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,25	-72694,20	--	-18174	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5815,54*		*1454*				
		Сметная стоимость				*-16720*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**			194234	45086			75
			Тенге			54006	29369			46
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			194234				
	Материалы -		Тенге			50756				
	Всего заработная плата -		Тенге				83374			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44386				
		Накладные расходы -	Тенге			35684				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35684		
		Сметная прибыль -	Тенге			18393				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			248311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				83374			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			248311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				83374			

ОТДЕЛ 9. Локальная смета 3-3-1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
32	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	5	-3022,16	-1480,44	-15111	-7402	-4105	-1,18	-6
		шт		-769,03	-552,90	-3845	-2765	62,1	-0,69	-3
		Накладные расходы -		*820,92*		*4105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*820,92*				*4105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,45*		*1537*				
		Сметная стоимость				*-9469*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-15111	-7402			-6
			Тенге			-3845	-2765			-3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-15111				
	Материалы -		Тенге			-3863				
	Всего заработная плата -		Тенге				-6610			
		Накладные расходы -	Тенге			-4105				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-4105		
		Сметная прибыль -	Тенге			-1537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-20753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-20753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6610			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**			-15111	-7402			-6
			Тенге			-3845	-2765			-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-15111				
	Материалы -		Тенге			-3863				
	Всего заработная плата -		Тенге				-6610			
		Накладные расходы -	Тенге			-4105				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-4105		
		Сметная прибыль -	Тенге			-1537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-20753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6610			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			-20753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6610			

ОТДЕЛ 10. Локальная смета 3-5-1. ГАРАЖ НА 3 АВТОМАШИН. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

60	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**								
		м3	8,64	11189,48	1031,71	96677	8914	8648	2,71	23
				1536,71	237,93	13277	2056	56,4	0,34	3
		Накладные расходы -		*1000,90*		*8648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1000,90*				*8648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*975,23*		*8426*				
		Сметная стоимость				*113751*				
61	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**								
		м2	86,4	490,87	61,96	42411	5353	7376	0,24	21
				137,79	13,58	11905	1173	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*85,37*		*7376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*7376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,10*		*3983*				
		Сметная стоимость				*53770*				
62	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**								
		м2	86,4	167,66	9,10	14486	786	351	0,01	1
				5,10	2,10	441	181	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*4,06*		*351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,06*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,74*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16024*				
63	**11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов**								
		м2	86,4	215,55	8,40	18624	726	3960	0,12	11
				78,68	2,59	6798	224	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*45,84*		*3960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*45,84*				*3960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,91*		*1807*				
		Сметная стоимость				*24391*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	21-100403-1703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ПРАЙМ ЭКМ ГОСТ 30547-97**								
			97,632	424,21	--	41416	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,94*		*3313*				
		Сметная стоимость				*44729*				
65	21-100403-1805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ПРАЙМ ЭКМ ГОСТ 30547-97**								
			99,36	490,13	--	48699	--	--	--	-
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,21*		*3896*				
		Сметная стоимость				*52595*				
66	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**								
			17	1221,08	29,68	20758	505	7248	1,03	18
		шт		679,88	6,72	11558	114	62,1	0,01	-
		Накладные расходы -		*426,38*		*7248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*7248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,80*		*2241*				
		Сметная стоимость				*30247*				
67	21-040305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты ПП15.5**								
			17	3832,31	--	65149	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,58*		*5212*				
		Сметная стоимость				*70361*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			348222	16284			73
			Тенге			43979	3748			5

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	348222	
Материалы -	Тенге	132694	
Всего заработная плата -	Тенге		47727
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90116	
Местные материалы -	Тенге	65149	
Накладные расходы -	Тенге	27583	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		27583
Сметная прибыль -	Тенге	30064	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	405870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				47727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			405870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				47727			
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА								
68	11-100106-0203 РСНБ РК 2015	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	2,16	2902,13	294,57	6269	636	2051	2,35	5
		м2		1513,12	74,87	3268	162	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*949,62*		*2051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*949,62*				*2051*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*308,14*		*666*				
		Сметная стоимость				*8986*				
69	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	2,16	5946,43	--	12844	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*475,71*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13872*				
70	11-150501-0103 РСНБ РК 2015	**Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом**	2,16	454,92	9,39	983	20	161	0,22	--
		м2		133,27	3,01	288	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*74,68*		*161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*74,68*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*42,37*		*92*				
		Сметная стоимость				*1236*				
71	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Скобяные изделия**	3	2569,77	--	7709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*205,58*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			27805	657			6
			Тенге			3556	168			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20096				
	Материалы -		Тенге			3038				
	Всего заработная плата -		Тенге				3724			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12844				
		Накладные расходы -	Тенге			2212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2212		
		Сметная прибыль -	Тенге			1785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				3724			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7709				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7709				
		Сметная прибыль -	Тенге			617				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			32419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				3724			
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
72	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер**	1,878	54471,24	2610,68	102207	4903	59312	82,10	154
		т		50888,86	970,79	95569	1823	60,9	1,22	2
		Накладные расходы -		*31582,53*		*59312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*31582,53*				*59312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6884,30*		*12929*				
		Сметная стоимость				*174518*				
73	21-090403-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х30**	3	188266,55	--	564800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15061,32*		*45184*				
		Сметная стоимость				*609984*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			667007	4903			154
			Тенге			95569	1823			2
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			667007				
	Материалы -		Тенге			1825				
	Всего заработная плата -		Тенге				97392			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			564800				
		Накладные расходы -	Тенге			59312				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59312		
		Сметная прибыль -	Тенге			58113				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			784521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				97392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			784521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				97392			
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта гравием	78,06	132,50	19,03	10343	1486	2266	0,07	5
		м2		41,50	6,16	3239	481	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*29,02*		*2266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,02*				*2266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,92*		*1009*				
		Сметная стоимость				*13617*				
75	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,2448	20689,79	4,68	129204	29	8264	3,66	23
		м3		2172,98	--	13570	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1323,34*		*8264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*8264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1761,05*		*10997*				
		Сметная стоимость				*148465*				
76	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование сетки	0,025	164130,01	1185,99	4103	30	466	56,40	1
		т		36314,83	377,89	908	9	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*18639,90*		*466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14621,59*		*366*				
		Сметная стоимость				*4935*				
77	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,025	101938,05	--	2548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8155,04*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
78	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	78,06	900,71	58,86	70309	4594	10824	0,36	28
		м2		208,48	13,21	16274	1500	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*138,66*		*10824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,66*				*10824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,15*		*6491*				
		Сметная стоимость				*87624*				
79	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	78,06	-209,83	-4,74	-16390	-370	-683	-0,02	-2
		м2		-12,01	-2,36	-938	-184	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*8,75*		*683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8,75*				*683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,49*		*1365*				
		Сметная стоимость				*-14332*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			200128	5769			56
			Тенге			33053	1806			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200128				
	Материалы -		Тенге			158756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				34859			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2548				
		Накладные расходы -	Тенге			21137				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21137		
		Сметная прибыль -	Тенге			17701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				34859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			238966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				34859			
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
82	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**								
			111,49	790,68	50,35	88153	5614	28512	0,65	72
		м2 оштукатуриваемой поверхности		429,05	37,62	47835	4195	54,8	0,06	7
		Накладные расходы -		*255,74*		*28512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*255,74*				*28512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,71*		*9333*				
		Сметная стоимость				*125909*				
84	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**								
			69	216,27	1,53	14923	106	8966	0,30	21
		м		208,54	0,70	14389	48	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*129,94*		*8966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*129,94*				*8966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,70*		*1911*				
		Сметная стоимость				*25800*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			103076	5720			93
			Тенге			62224	4243			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103076				
	Материалы -		Тенге			35132				
	Всего заработная плата -		Тенге				66467			
		Накладные расходы -	Тенге			37478				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37478		
		Сметная прибыль -	Тенге			11244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				66467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			151798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				66467			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**			1346327	33332			382
			Тенге			238382	11788			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			671521				
	Материалы -		Тенге			329621				
	Всего заработная плата -		Тенге				152778			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105509				
	Местные материалы -		Тенге			6549				
		Накладные расходы -	Тенге			88411				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					88411		
		Сметная прибыль -	Тенге			60795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			820726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				152778			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			674806				
	Материалы -		Тенге			1825				
	Всего заработная плата -		Тенге				97392			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			572509				
		Накладные расходы -	Тенге			59312				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59312		
		Сметная прибыль -	Тенге			58729				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			792847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				97392			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			1613573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				250171			

ОТДЕЛ 11. Локальная смета 3-5-1. ГАРАЖ НА 3 АВТОМАШИН. Отопление и вентиляция.

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

1	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	2	254,27	--	509	--	264	0,52	1
		комплект		218,27	--	437	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*131,84*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*131,84*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,89*		*62*				
		Сметная стоимость				*834*				
2	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Термометры прямые в оправе**	2	1288,28	--	2577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,06*		*206*				
		Сметная стоимость				*2783*				
3	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	**Установка манометров с трехходовым краном**	2	2255,47	--	4511	--	197	0,23	--
		комплект		163,43	--	327	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*98,71*		*197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*98,71*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,33*		*377*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5085*				
4	11-180701-0101 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	38618,47	149,68	77237	299	2240	2,72	5
		1шт		1837,53	16,88	3675	34	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1120,06*		*2249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1120,06*				*2249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3179,08*		*6358*				
		Сметная стоимость				*85835*				
5	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	1330,23	77,18	5321	309	2378	1,47	6
		1шт		970,32	14,00	3881	56	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*594,53*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*2378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,98*		*616*				
		Сметная стоимость				*8315*				
6	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	3384,16	--	6768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,73*		*541*				
		Сметная стоимость				*7309*				
7	23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	16860,46	--	33721	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,84*		*2698*				
		Сметная стоимость				*36419*				
8	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	556,92	--	2228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,55*		*178*				
		Сметная стоимость				*2406*				
9	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	747,90	--	2992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,83*		*239*				
		Сметная стоимость				*3231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	799,87	23,19	4799	139	1451	0,55	3
		м		392,77	7,59	2357	46	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*241,81*		*1451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*1451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,33*		*500*				
		Сметная стоимость				*6750*				
11	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	765,61	--	1531	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,25*		*122*				
		Сметная стоимость				*1653*				
12	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	432,22	9,94	864	20	256	0,30	1
		м		207,84	3,67	416	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*127,75*		*256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,80*		*90*				
		Сметная стоимость				*1209*				
13	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,7	511,02	--	2402	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*192*				
		Сметная стоимость				*2594*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			145459	767			16
			Тенге			11092	143			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			145459				
	Материалы -		Тенге			81382				
	Всего заработная плата -		Тенге				11235			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52218				
	Сдача и испытание -		Тенге			138				
		Накладные расходы -	Тенге			6786				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6786		
		Сметная прибыль -	Тенге			12180				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			164424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				11235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			164424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11235			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
20	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	12	371,36	9,94	4456	119	1533	0,30	4
		м		207,84	3,67	2494	44	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*127,75*		*1533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*1533*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39,93*		*479*				
		Сметная стоимость				*6468*				
21	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	32	799,87	23,19	25596	742	7738	0,55	18
		м		392,77	7,59	12569	243	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*241,81*		*7738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*7738*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*83,33*		*2667*				
		Сметная стоимость				*36001*				
29	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	14	504,89	0,58	7068	8	3193	0,65	9
		м2 окрашиваемой поверхности		415,95	0,27	5823	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*228,09*		*3193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*3193*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*58,64*		*821*				
		Сметная стоимость				*11082*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			37121	869			30
			Тенге			20886	291			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7068				
	Материалы -		Тенге			1237				
	Всего заработная плата -		Тенге				5827			
		Накладные расходы -	Тенге			3193				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3193		
		Сметная прибыль -	Тенге			821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				5827			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30052				
	Материалы -		Тенге			14128				
	Всего заработная плата -		Тенге				15349			
		Накладные расходы -	Тенге			9271				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9271		
		Сметная прибыль -	Тенге			3146				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				15349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				21176			
		РАЗДЕЛ 3. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
39	11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	3,044	517431,37	206995,97	1575061	630096	685000	424,00	1291
		Накладные расходы -		301146,00	61225,52	916688	186379	62,1	69,49	212
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*225032,72*		*685000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225032,72*				*685000*		
		Сметная стоимость		*59397,13*		*180805*				
40	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**				*2440865*				
		м	44,44	401,98	--	17864	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*32,16*		*1429*				
41	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные,DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**				*19293*				
		м	3,03	287,33	--	871	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*22,99*		*70*				
42	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**				*941*				
		шт.	2	765,61	--	1531	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*61,25*		*122*				
43	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**				*1653*				
		1шт	2	1314,91	61,87	2630	124	1181	1,47	3
		Накладные расходы -		970,32	7,00	1941	14	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*		*1181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,30*				*1181*		
		Сметная стоимость		*152,42*		*305*				
						4115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	2643.22	--	5286	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,46*		*423*				
		Сметная стоимость				*5709*				
45	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	392.43	--	1570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,39*		*126*				
		Сметная стоимость				*1696*				
46	11-180701-0201 РСНБ РК 2015	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметромкорпуса 76 мм	2	4510.36	137,94	9021	276	1028	1,14	2
		1шт		791.12	60,12	1582	120	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*514,15*		*1028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*514,15*				*1028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,96*		*804*				
		Сметная стоимость				*10853*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1613834	630495			1096
			Тенге			920211	186505			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1575061				
	Материалы -		Тенге			28277				
	Всего заработная плата -		Тенге				1103059			
		Накладные расходы -	Тенге			685000				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					685000		
		Сметная прибыль -	Тенге			180805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2440866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				1103059			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38773				
	Материалы -		Тенге			7728				
	Всего заработная плата -		Тенге				3657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27122				
	Сдача и испытание -		Тенге			54				
		Накладные расходы -	Тенге			2209				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2209		
		Сметная прибыль -	Тенге			3279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2485125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1508
		Сметная заработная плата -	Тенге				1106716			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**			1796413	632132			1343
			Тенге			952189	186938			212
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1582130				
	Материалы -		Тенге			29514				
	Всего заработная плата -		Тенге				1108886			
		Накладные расходы -	Тенге			688193				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					688193		
		Сметная прибыль -	Тенге			181626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2451948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1511
		Сметная заработная плата -	Тенге				1108886			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			214284				
	Материалы -		Тенге			103238				
	Всего заработная плата -		Тенге				30241			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79340				
	Сдача и испытание -		Тенге			192				
		Накладные расходы -	Тенге			18266				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18266		
		Сметная прибыль -	Тенге			18604				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			251153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				30241			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			2703102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1555
		Сметная заработная плата -	Тенге				1139127			
		ОТДЕЛ 12. Локальная смета 3-5-1. ГАРАЖ НА 3 АВТОМАШИН. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ.								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг**	1	4141,56	148,97	4142	149	1256	4,00	4
		шт		2884,92	49,15	2885	49	42,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*1255,78*		*1256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1255,78*				*1256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*431,79*		*432*				
		Сметная стоимость				*5830*				
2	23-070201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	10576,27	--	10576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,10*		*846*				
		Сметная стоимость				*11422*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	834,54	96,17	835	96	323	1,00	1
		шт.		721,23	32,77	721	33	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*322,71*		*323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*322,71*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,58*		*93*				
		Сметная стоимость				*1250*				
4	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, тип ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7425,28	--	7425	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*594,02*		*594*				
		Сметная стоимость				*8019*				
5	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	9	1552,31	373,74	13971	3364	2156	0,41	4
		шт.		295,70	264,12	2661	2377	42,8	0,43	4
		Накладные расходы -		*239,61*		*2156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*239,61*				*2156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,35*		*1290*				
		Сметная стоимость				*17418*				
6	23-070101-0236 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник подвесной, тип НСП09-200-002 IP51 ГОСТ 17677-82	6	2719,98	--	16320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,60*		*1306*				
		Сметная стоимость				*17626*				
7	23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	3	5711,42	--	17134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456,91*		*1371*				
		Сметная стоимость				*18505*				
8	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77	0,6	549,78	--	330	--	--	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,98*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления, ЛБ36, ЛХЕ36, ЛЕЦ36, ЛБ40, ЛЕЦ40								
		шт.	3	645,70	--	1937	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,66*		*155*				
		Сметная стоимость				*2092*				
13	23-070202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм								
		шт.	10	2446,04	--	24460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,68*		*1957*				
		Сметная стоимость				*26417*				
14	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
		м кабеля	950	699,90	381,87	664905	362781	101831	0,20	190
				139,96	110,49	132962	104961	42,8	0,15	42
		Накладные расходы -		*107,19*		*101831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,19*				*101831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,57*		*61339*				
		Сметная стоимость				*828075*				
15	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,75	95393,28	--	71545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7631,46*		*5724*				
		Сметная стоимость				*77269*				
16	23-060128-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,15	120471,55	--	18071	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9637,72*		*1446*				
		Сметная стоимость				*19517*				
17	23-060131-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,05	54296,05	--	2715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4343,68*		*217*				
		Сметная стоимость				*2932*				
18	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами								
			90	258,84	31,51	23296	2836	7103	0,26	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		177,74	7,70	15906	693	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*79,37*		*7143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,37*				*7143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,06*		*2435*				
		Сметная стоимость				*32874*				
19	23-010103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	90	374,22	--	33680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,94*		*2694*				
		Сметная стоимость				*36374*				
20	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (ТРОС-15 М)**	0,00333	94348,23	--	314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7547,86*		*25*				
		Сметная стоимость				*339*				
21	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	15	258,84	31,51	3883	473	1191	0,26	4
		м		177,74	7,70	2666	116	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*79,37*		*1191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,37*				*1191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,06*		*406*				
		Сметная стоимость				*5479*				
22	23-010103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	15	374,22	--	5613	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,94*		*449*				
		Сметная стоимость				*6062*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**			921150	369699			226
			Тенге			157892	108229			147
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			881543				
	Материалы -		Тенге			183439				
	Всего заработная плата -		Тенге				266120			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170514				
		Накладные расходы -	Тенге			113900				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					113900		
		Сметная прибыль -	Тенге			79635				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1075078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -	Тенге				266120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			314				
		Сметная прибыль -	Тенге			25				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			339				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39293				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39293				
		Сметная прибыль -	Тенге			3143				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42437				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			1117854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -	Тенге				266120			
		ОТДЕЛ 13. Локальная смета 6-5. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.								
		РАЗДЕЛ 3. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НК1 И НК2								
		ТРУБ ИЗ ПХВ								
154	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	0,3512	-242582,32	-72169,46	-85195	-25346	-41231	-247,00	-87
		км		-164976,24	-24072,90	-57940	-8454	62,1	-38,21	-13
		Накладные расходы -		*117399,51*		*41231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*117399,51*				*41231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28798,55*		*10114*				
		Сметная стоимость				*-33859*				
155	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	354,712	-2513,13	--	-891437	--	--	-	--
		м		--	--	--	--	--	-	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,05*		*71315*				
		Сметная стоимость				*-820122*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-976632	-25346			-87
			Тенге			-57940	-8454			-13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-85195				
		Материалы -	Тенге			-1909				
		Всего заработная плата -	Тенге				-66394			
		Накладные расходы -	Тенге			-41231				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-41231		
		Сметная прибыль -	Тенге			-10114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-136540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-100
		Сметная заработная плата -	Тенге				-66394			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-891437				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-891437				
		Сметная прибыль -	Тенге			-71315				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-962752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1099292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-66394			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**			-976632	-25346			-87
			Тенге			-57940	-8454			-13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-85195				
	Материалы -		Тенге			-1909				
	Всего заработная плата -		Тенге				-66394			
		Накладные расходы -	Тенге			-41231				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-41231		
		Сметная прибыль -	Тенге			-10114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-136540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-100
		Сметная заработная плата -	Тенге				-66394			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-891437				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-891437				
		Сметная прибыль -	Тенге			-71315				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-962752				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			-1099292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-100
		Сметная заработная плата -	Тенге				-66394			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			70940829	2347364			22760
			Тенге			15298669	1222338			1786
	Стоимость оборудования -		Тенге			748056				
	Сметная прибыль -		Тенге			59844				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			807900				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18062797				
	Материалы -		Тенге			6047.39				
	Всего заработная плата -		Тенге				1163374			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15865617				
		Накладные расходы -	Тенге			497924				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					497924		
		Сметная прибыль -	Тенге			1484858				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20045578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1670
		Сметная заработная плата -	Тенге				1163374			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52216989				
	Материалы -		Тенге			34130116				
	Всего заработная плата -		Тенге				15229999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2100309				
	Местные материалы -		Тенге			65149				
		Накладные расходы -	Тенге			8591233				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8591233		
		Сметная прибыль -	Тенге			4864658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65672880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22676
		Сметная заработная плата -	Тенге				15229999			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			691494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1825				
	Всего заработная плата -		Тенге				97392			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			589197				
		Накладные расходы -	Тенге			59312				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59312		
		Сметная прибыль -	Тенге			60064				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			810871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				97392			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-778507				
	Материалы -		Тенге			103238				
	Всего заработная плата -		Тенге				30241			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-913451				
	Сдача и испытание -		Тенге			192				
		Накладные расходы -	Тенге			18266				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18266		
		Сметная прибыль -	Тенге			-60819				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-821061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				30241			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			86516169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24547
		Сметная заработная плата -	Тенге				16521007			

Итого по акту выполненных работ	86 516 169,00
Итого с коэффициентами временнее здания и сооружения 1,5%	87 813 911,54
Коэффициенты затраты на снегоборьбе, 1,35 %	1 185 487,81
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	10 830 944,50
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года	99 830 343,84
в текущих ценах на 2018 год К=1,14474	114 279 787,81
резерв стредств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	2 285 595,76
Итого с понижающим коэффициентам к=0,9805607	114 299 434,11
Налог на добавленную стоимость 12%	13 715 932,09
Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС	128 015 366,20

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:

ТОО "СК Энерго-OIL" _____ **Маматов Ш.У.**

Подрядчик:

ТОО "АБУ-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**