Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандарт Строй К.С."**

Акт № 4

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

за _____ 2009г.

ние стройки: **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. Когерис Сырымского района ЗКО**

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %
2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1.Котельная электромонтажные работы						
Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	42	223,31	--	9379	--	10598
	м3		223,31	--	9379	--	113
Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	62,5	62,43	3,37	3902	210	1417
	м		23,46	0,41	1466	25	95
Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	9	250,33	21,11	2253	190	982
	шт		113,22	1,63	1019	15	95
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42	136,78	--	5745	--	6492
	м3		136,78	--	5745	--	113
Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	15	82,68	0,50	1240	7	1199
	м		82,18	0,07	1233	1	97,2
Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	15	12,10	--	181	--	176
	м		12,10	--	181	--	97,2
Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	313,5	115,81	75,33	36307	23615	19509
	м		40,48	28,66	12692	8986	90
Е0167-9-2	Монтаж магистралей в трубах	15	108,13	0,54	1622	8	1569
	м		107,59	--	1614	--	97,2
Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	298,5	25,34	--	7563	--	7351
	м		25,34	--	7563	--	97,2
Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	8	38,30	--	306	--	298
	шт		38,30	--	306	--	97,2
Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	1	76,00	0,03	76	--	74
	шт		75,97	--	76	--	97,2
Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	10	142,96	1,45	1430	14	1378
	шт		141,51	0,23	1415	2	97,2
Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку	4	744,84	287,64	2979	1151	1902
	шт		418,20	82,41	1673	330	95
Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для	4	318,00	133,62	1272	534	604
	шт		121,38	37,64	486	151	95

Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на шт	4	564,90 295,80	15,10 2,35	2260 1183	60 9	1133 95
Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов шт	2	230,54 229,50	1,04 0,16	461 459	2 --	446 97,2
			материалы не учтенные ценником				
С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 шт	1	11000,00 --	-- --	11000 --	-- --	-- --
С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --
Еврайс ЭТМ	ПМЛ 1220 220,380в 10-2,5А шт	2	169,31 --	-- --	339 --	-- --	-- --
Еврайс ЭТМ	ПМЛ 1220 220,380в 3-2,5А шт	2	169,31 --	-- --	339 --	-- --	-- --
С151601-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,05	60200,00 --	-- --	3010 --	-- --	-- --
С151601-367	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,011	56000,00 --	-- --	616 --	-- --	-- --
С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,095	79100,00 --	-- --	7515 --	-- --	-- --
С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,0075	60500,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --
С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1000м	0,15	4150,00 --	-- --	623 --	-- --	-- --
С151701-46	Светильники тип РСП08-250/Г20-01-У3 шт	4	2770,00 --	-- --	11080 --	-- --	-- --
С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3 шт	2	894,00 --	-- --	1788 --	-- --	-- --
С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3 шт	1	157,00 --	-- --	157 --	-- --	-- --
С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01 шт	1	209,00 --	-- --	209 --	-- --	-- --
С151706-3	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б125-135-40 шт	1	24,00 --	-- --	24 --	-- --	-- --
С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ шт	4	619,00 --	-- --	2476 --	-- --	-- --
С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 шт	1	33,00 --	-- --	33 --	-- --	-- --
С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 шт	2	49,00 --	-- --	98 --	-- --	-- --
С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	4	156,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --
С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на шт	3	215,00 --	-- --	645 --	-- --	-- --

С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	3	68,00	--	204	--	--
			--	--	--	--	--
С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной т	0,051	101200,00	--	5165	--	--
			--	--	--	--	--
С12041-4	Сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	95500,00		955	--	--
			--	--	--	--	--
С1308068	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	15	212,00	--	3180	--	--
			--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			132227	25793	
		Тенге			46490	9519	
	Накладные расходы -	Тенге			18530		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5508		
	Накладные расходы -	Тенге			36599		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5572		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			198599		

РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	194,49	27,10	--	5271	--	--
			--	--	--	--	--
Е010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние т	194,49	32,95	32,95	6408	6408	1282
			--	6,59	--	1282	100
Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	28,95	112,05	0,59	3244	17	460
			14,12	0,23	409	7	110,7
Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	57,6	202,18	2,40	11646	138	5049
			91,85	0,92	5290	53	94,5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26568	6563	
		Тенге			5699	1341	
	Накладные расходы -	Тенге			6791		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2002		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35361		

РАЗДЕЛ 3.Котельная общестроительные

полы

Е0157-22-3	Устройство цементных покрытий площадью до 10 м2 1м2	6,9	339,46	35,06	2342	242	725
			89,35	5,51	617	38	110,7
Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	26,76	1589,55	14,85	42536	397	7295
			243,95	2,32	6528	62	110,7
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	31,36	207,18	3,28	6497	103	463
			12,09	1,24	379	39	110,7
Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	4,7	5507,35	--	25885	--	3177
			610,65	--	2870	--	110,7
Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,3	9117,83	--	20971	--	1660
			652,05	--	1500	--	110,7
Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	4,6	146,77	12,29	675	57	698
			132,48	4,61	609	21	110,7

			дверные проемы				
Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь м2	2,1	493,96	128,16	1037	269	509
			179,63	44,59	377	94	108
Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных м2	1,8	671,57	39,81	1209	72	456
			219,42	15,05	395	27	108
Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2	2,1	112,90	0,11	237	--	147
			64,95	0,06	136	--	108
С12063-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными м2	2,1	4370,00	--	9177	--	--
			--	--	--	--	--
С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	1,8	4010,00	--	7218	--	--
			--	--	--	--	--
С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980,00	--	2980	--	--
			--	--	--	--	--
С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960,00	--	1960	--	--
			--	--	--	--	--
			окна				
Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными м2	3,73	1346,64	100,12	5023	373	1925
			442,46	35,30	1650	132	108
С12061-75	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-9В для общественных зданий м2	4,05	5890,00	--	23855	--	--
			--	--	--	--	--
Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	4,05	252,31	6,98	1022	28	485
			108,16	2,65	438	11	108
Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну м2	4,05	735,14	3,66	2977	15	283
			72,45	1,38	293	6	94,5
С12069-11	Доски подоконные, марка с ПД7-14 по ПД16-14, толщина 34 мм, шириной 144 мм м	3,12	402,00	--	1254	--	--
			--	--	--	--	--
			внутреняя отделка				
Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным м2	84,03	269,72	4,23	22665	356	10756
			134,55	0,90	11306	76	94,5
Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	84,03	19,65	0,15	1652	13	1259
			15,79	0,06	1327	5	94,5
Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	31,36	16,26	0,44	510	14	304
			10,10	0,18	317	5	94,5
Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	31,36	19,65	0,15	616	5	470
			15,79	0,06	495	2	94,5
			отмостка				
Е0101-164-2	Устройство корыта вручную м3	3,8	251,77	--	957	--	973
			251,77	--	957	--	101,7
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	27	207,18	3,28	5594	88	398
			12,09	1,24	326	33	110,7
Е0127-38-1	Устройствобетонной отмостки, толщина слоя 15 см м2	27	1436,13	17,65	38775	477	1722
			49,43	3,85	1335	104	119,7
Е0127-38-2	Вычитается позиция: исключить поправку м2	27	-82,14	--	-2218	--	-33
			-1,04	--	-28	--	119,7

		дымовая труба					
E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	23	251,77	--	5791	--	5889
	м3		251,77	--	5791	--	101,7
E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,6	154,22	--	1943	--	1976
	м3		154,22	--	1943	--	101,7
E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под	10	10868,91	322,14	108689	3221	7979
	м3		729,68	114,61	7297	1146	94,5
C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14	111900,00	--	15666	--	--
	т		--	--	--	--	--
C14300154	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10	127,00	--	1270	--	--
	м3		--	--	--	--	--
E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,1	127995,24	851,11	12800	85	632
	1т		6365,25	320,63	637	32	94,5
E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,22	64668,43	380,30	14227	84	826
	1т		3829,50	143,44	842	32	94,5
C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,22	40200,00	--	8844	--	--
	т		--	--	--	--	--
E0116-9-8	Дымовые трубы стальные Ф273х8мм	16	6610,62	88,56	105770	1417	8051
	м		403,65	33,16	6458	531	115,2
C13080979	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным	8	10000,00	--	80000	--	--
	компл		--	--	--	--	--
E0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна,	2	191,91	18,98	384	38	223
	м		116,96	7,04	234	14	90
C11031-72	Маты из базальтового штапельного, супертонкого волокна высший сорт	0,02	850300,00	--	17006	--	--
	т		--	--	--	--	--
E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой	39,6	252,00	4,78	9979	189	1882
	м2		42,95	1,80	1701	71	106,2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			607775	7542	
		Тенге			56731	2480	
	Накладные расходы -	Тенге			53077		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28505		
	Накладные расходы -	Тенге			8051		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11629		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			709037		
	РАЗДЕЛ 4 **.тепломеханическое оборудование**						
E0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	1	1679,05	26,52	1679	27	188
	м		153,08	9,93	153	10	115,2
E0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные	0,001	243081,16	38680,16	243	39	66
	км		41700,15	14610,54	42	15	117
E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	822,79	--	1646	--	815
	1сальник		353,66	--	707	--	115,2
E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	328,60	5,05	3286	50	727
	м		61,23	1,90	612	19	115,2
E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,6	4355,46	44,28	28746	292	1093
	1кВт		127,21	16,59	840	109	115,2

Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и	м	20	593,42	4,77	11868	95	1908
				81,03	1,79	1621	36	115,2
Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и	м	20	1406,30	20,37	28126	407	3654
				150,97	7,64	3019	153	115,2
Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	м	30	13,05	--	391	--	433
				12,54	--	376	--	115,2
Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	м	20	13,78	--	276	--	289
				12,54	--	251	--	115,2
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1шт	4	528,25	50,03	2113	200	1467
				298,24	20,08	1193	80	115,2
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1шт	3	528,25	50,03	1585	150	1100
				298,24	20,08	895	60	115,2
Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1шт	3	994,18	114,92	2983	345	1964
				525,21	43,03	1576	129	115,2
С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4	350,00	--	1400	--	--
				--	--	--	--	--
С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2	847,00	--	1694	--	--
				--	--	--	--	--
С130901-76	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3	6060,00	--	18180	--	--
				--	--	--	--	--
С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	634,00	--	634	--	--
				--	--	--	--	--
Е0118-11-2	Установка баков конденсационных вместимостью 0,4 м3	1бак	1	12628,80	245,54	12629	246	2535
				2108,76	91,80	2109	92	115,2
Ц0112-1352-11	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	шт	1	409,35	12,11	409	12	353
				390,15	2,30	390	2	90
Ц0112-1352-21	Предохранитель огневой, Dy 50 мм	шт	1	426,74	8,84	427	9	372
				410,80	2,29	411	2	90
ЕЦена завода	Стоимость клапана с предохранителем СМДК-50,СМОк-50	шт	1	9900,00	--	9900	--	--
				--	--	--	--	--
Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1	4684,28	87,46	4684	87	876
				728,43	31,56	728	32	115,2
Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	3640,52	153,22	3641	153	3064
				2602,30	57,38	2602	57	115,2
Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе	котел	2	22629,34	4096,49	45259	8193	34305
				13354,61	1534,78	26709	3070	115,2
С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель	шт	1	25100,00	--	25100	--	--
				--	--	--	--	--
Епрайс Виаст	Котел для сжигания жидкого топлива КДВ 535	комп.	2	199909,53	--	399819	--	--
				--	--	--	--	--
Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с	м2	12	186,93	0,09	2243	1	1437
				126,68	0,03	1520	--	94,5
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				608960	10307	

			Тенге			45754	3866	
	Накладные расходы -		Тенге			725		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			94		
	Накладные расходы -		Тенге			1503		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			239		
	Накладные расходы -		Тенге			54418		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15020		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24583		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			705542		
	РАЗДЕЛ 5 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Материалы и							
Спрайс-лист	**прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК8**	**шт**	**1**	**8662,00**	**--**	**8662**		
Спрайс-лист	**прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК4**	**шт**	**1**	**6022,83**	**--**	**6023**		
Спрайс-лист	**скат-1200**	**шт**	**1**	**10169,60**	**--**	**10170**		
Спрайс-лист	**датчик пожарный ДИП212-41**	**шт**	**14**	**760,06**	**--**	**10641**		
Спрайс-лист	**Стоимость выключателя автоматического**	**шт**	**1**	**31,01**	**--**	**31**		
Спрайс-лист	**датчик пожарный ИП 103-СУ**	**шт**	**2**	**573,11**	**--**	**1146**		
Спрайс-лист	**сигнальное устройство "Маяк 12К"**	**шт**	**1**	**878,40**	**--**	**878**		
Спрайс-лист	**БРО "Орфей"**	**шт**	**1**	**979,05**	**--**	**979**		
Спрайс-лист	**"Орфей"**	**шт**	**2**	**163,00**	**--**	**326**		
Спрайс-лист	**пожарный извещатель ИПР103-5**	**шт**	**60**	**1079,70**	**--**	**64782**		
Спрайс-лист	**Кабель ВВГ 3х1,5мм**	**1000м**	**0,05**	**52100,00**	**--**	**2605**		
Спрайс-лист	**Стоимость кабеля КСПВ 4х0,5 мм2**	**1000м**	**0,15**	**1939,20**	**--**	**291**		
Спрайс-лист	**Стоимость КСПВ 2х0,5 мм2**	**1000м**	**0,48**	**1026,11**	**--**	**493**		
Спрайс-лист	**короб защитный 10х12**	**м**	**425**	**27,64**	**--**	**11747**		
С1517042	**Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3**	**шт**	**6**	**462,00**	**--**	**2772**		
С13080618	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 15х2,5 мм**	**м**	**0,5**	**116,00**	**--**	**58**		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					**121603**		
	непредвиденные		**6%**			**7296**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**128900**		

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1777438	
стоимость оборудования					466740
Временные здания и сооружения	**2,72%**			**48 346**	
Итого				**1 825 785**	
Дополнительные затраты на строительство					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**2,08%**			**28 268**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1%**			**13 590**	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**0,4%**			**5 436**	
Затраты на дополнительный транспорт	**0,80%**			**10 872**	
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,04%	**0,04%**				
Итого по главе				**58 167**	
Итого по главам				**1 883 952**	
Итого по сметному расчету					
- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				**1 883 952**	
- в текущих ценах МРП =1273 тенге				**2 981 439**	
Налоги, сборы, объязательные платежи	**2%**			**59 629**	
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**3 041 068**	
НДС,	**12,0%**			**364 928**	
Всего стоимость ремонтно-строительных работ				**3 405 996**	

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Ф. 3

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненых работ
за _____ 2009г.

Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандатр Строй К.С."**

Договор **№ 40** от 10 июня 2009г.

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. Когерис Сырымского района ЗКО**

	Стоимость выполненных работ.в тенге			
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР (базис)	Из гр.2 работы по монт. оборуд.	Из гр. 1 стоим. прочих затрат, не входящих в С М Р

Всего по стройке:	30 780 473
Н Д С 12%	3 715 788
Всего по стройке:	**34 065 410**
За текущий месяц	3 405 996
Н Д С 12 %	430 851
Всего выполнение	3 405 996

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандарт Строй К.С."**

Акт № 3

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

за _____ 2009г.

ание стройки - **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. Когерис Сырымского района ЗКО**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы, тенге -------- %
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Электромотажные работы 2-1-3						
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную под контур заземления м3	190	218,93	--	41597	--	47004
				218,93	--	41597	--	113
2	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	285	61,90	3,30	17642	941	6336
				23,00	0,40	6555	114	95
3	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	7	247,70	20,70	1734	145	749
				111,00	1,60	777	11	95
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	190	134,10	--	25479	--	28791
				134,10	--	25479	--	113
5	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром м	365	32,10	0,26	11717	95	11321
				31,84	0,07	11622	26	97,2
6	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2 м	365	11,86	--	4329	--	4208
				11,86	--	4329	--	97,2
7	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	2580	113,54	73,85	292933	190533	157408
				39,69	28,10	102400	72498	90
8	Е0167-9-2	Монтаж магистралей в трубах м	365	106,01	0,53	38694	193	37422
				105,48	--	38500	--	97,2
9	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах м	2215	24,84	--	55021	--	53480
				24,84	--	55021	--	97,2
10	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	87	37,55	--	3267	--	3175
				37,55	--	3267	--	97,2
11	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический шт	4	74,51	0,03	298	--	290
				74,48	--	298	--	97,2
12	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт шт	14	253,61	1,61	3551	23	3433
				252,00	0,25	3528	4	97,2
13	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт шт	111	329,06	2,81	36526	312	35248
				326,25	0,45	36214	50	97,2

14	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	10	140,16	1,42	1402	14	1351
		шт		138,74	0,23	1387	2	97,2
15	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	0,69	182	1	176
		шт		180,86	0,11	181	--	97,2
16	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	2	226,02	1,02	452	2	438
		шт		225,00	0,16	450	--	97,2
17	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	131	413,60	158,00	54182	20698	36464
		шт		248,00	45,00	32488	5895	95
18	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	8	313,00	131,00	2504	1048	1185
		шт		119,00	36,90	952	295	95
19	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	2	226,02	1,02	452	2	438
		шт		225,00	0,16	450	--	97,2
			материалы не учтенные ценником					
20	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,038	81600,00	--	3076	--	--
		т		--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.пожарная сигнализация						
21	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	3	4487,60	1,60	13463	5	11658
		шт		4275,00	--	12825	--	90,9
22	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	60	2062,70	1,60	123762	96	108098
		шт		1982,00	--	118920	--	90,9
23	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,5	108,60	48,90	54	24	22
		м		39,60	12,20	20	6	85,5
24	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	1	501,20	13,20	501	13	196
		шт		227,00	2,30	227	2	85,5
25	Ц0108-121-3	Аккумулятор, типы : С-3, СК-3	1	508,00	--	508	--	379
		шт		443,00	--	443	--	85,5
26	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,40	9,40	935	19	450
		шт		263,00	--	526	--	85,5
27	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2	153,50	--	307	--	262
		шт		144,00	--	288	--	90,9
28	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в магнитном	2	153,50	--	307	--	262
		шт		144,00	--	288	--	90,9
29	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в	14	369,90	1,60	5179	22	4416
		шт		347,00	--	4858	--	90,9
30	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	6	241,70	91,00	1450	546	804
		шт		131,00	25,70	786	154	85,5
31	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,5	125,60	64,10	63	32	24
		м		41,40	15,80	21	8	85,5
32	Ц0108-	Короб монтажный	425	108,60	48,90	46155	20783	18823

	409-1		м		39,60	12,20	16830	5185	85,5
33	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	425	27,70 19,70	2,10 0,50	11773 8373	893 213	7340 85,5
34	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	255	72,90 53,30	-- --	18590 13592	-- --	13456 99

РАЗДЕЛ 3.Котельная

					земляные работы				
35	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	16,54	8,10 --	8,10 2,63	134 --	134 43	38 87,3
36	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	м3	16,54	4,00 --	4,00 1,30	66 --	66 21	19 87,3
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,2	154,22 154,22	-- --	493 493	-- --	502 101,7
38	Е0101-169-2	Подсыпка грунта под полы	м3	4,9	210,68 159,39	51,29 25,06	1032 781	251 123	919 101,7
39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,54	25,23 19,58	5,65 --	417 324	93 --	283 87,3
					стены и перегородки				
40	Е0108-14-3	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2	11,55	770,97 181,64	34,55 12,94	8905 2098	399 149	2387 106,2
					перекрытие				
41	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,603	18000,00 --	-- --	10854 --	-- --	-- --
42	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа по ж/бетонным и	м2	91,6	128,68 58,74	42,80 10,56	11787 5381	3921 968	5142 81
43	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	91,6	1190,00 --	-- --	109004 --	-- --	-- --
44	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	91,6	41,06 13,33	1,24 0,47	3761 1221	113 44	1354 107,1
45	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	91,6	167,27 62,88	5,90 2,23	15322 5760	540 204	6387 107,1
46	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,105	30400,00 --	-- --	3201 --	-- --	-- --
47	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	м3	6,27	4660,00 --	-- --	29218 --	-- --	-- --
48	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без	м2	96	32,20 8,36	0,06 0,03	3092 850	6 2	913 107,1
49	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	9,6	739,16 176,21	1,55 0,59	7096 1692	15 6	1818 107,1

РАЗДЕЛ 4.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

50	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	244,5	671,20	4,29	164108	1048	22188
					84,79	1,64	20731	400	105
51	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами в помещениях высотой от 4 до 8 м	м2	500	448,50	3,29	224252	1644	41218
					86,00	1,24	42999	619	94,5
52	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами в помещениях высотой от 4 до 8 м	м2	575,9	472,77	3,64	272257	2097	59210
					107,43	1,37	61864	792	94,5
53	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	35,64	448,50	3,29	15985	117	2938
					86,00	1,24	3065	44	94,5
54	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	71,28	448,50	3,29	31969	234	5876
					86,00	1,24	6130	88	94,5
55	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	82,62	415,36	23,43	34317	1936	16314
					175,10	7,73	14467	639	108
56	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	м2	82,62	11500,00	--	950130	--	--
					--	--	--	--	--
57	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	82,62	270,13	8,72	22318	720	11394
					124,38	3,31	10276	274	108
58	Спрайс-лист	Подоконные доски пластиковые	м	50,2	1151,62	--	57811	--	--
					--	--	--	--	--
59	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	43,05	714,44	49,77	30756	2142	12607
					252,33	18,81	10863	810	108
60	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	43,05	4010,00	--	172631	--	--
					--	--	--	--	--
61	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	25	2980,00	--	74500	--	--
					--	--	--	--	--
62	Е0110-92-2	Установка тамбура из ПХВ профилей в наружных проемах каменных стен площадью проема более 3	м2	18	352,50	25,51	6345	459	2951
					142,88	8,91	2572	160	108
63	С12061-192	Тамбур из ПХВ профилей	м2	18	18200,00	--	327600	--	--
					--	--	--	--	--
64	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	575,9	827,35	7,66	476449	4409	51163
					77,37	2,89	44553	1665	110,7
65	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	536,8	113,98	0,72	61185	386	9629
					15,92	0,28	8547	151	110,7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге				3945075	257171	
			Тенге				788155	91665	
	Накладные расходы -		Тенге				361901		
	Накладные расходы -		Тенге				483311		

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49014		
Накладные расходы -	Тенге			5142		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234228		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1016		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3469		
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5083155		

Временные здания и сооружения	**2,72%**	**138 262**
Итого		**5 221 417**
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**2,08%**	**108 605**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1%**	**52 214**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**0,4%**	**20 886**
Затраты на дополнительный транспорт	**0,80%**	**41 771**
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,04%	**0,04%**	
Итого по главе		**223 477**
Итого по главам		**5 444 893**
Итого по сметному расчету		
- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге		**5 444 893**
- в текущих ценах МРП =1273 тенге	**1,643**	**8 945 960**
Налоги, сборы, объязательные платежи	**2%**	**178 919**
Сметная стоимость в текущем уровне цен		**9 124 879**
НДС,	**12,0%**	**1 094 985**
Всего стоимость ремонтно-строительных работ		**10 219 865**

Заказчик: **Подрядчик:**

Технадзор

Ф. 3

СПРАВКА №3

о стоимости выполненых работ
за август 2009г.

Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандатр Строй К.С."**

Договор № **40** от 10 июня 2009г.

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. Ког Сырымского района ЗКО**

	Стоимость выполненных работ.в тенге			
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР (базис)	Из гр.2 работы по монт. оборуд.	Из гр. 1 стоим. прочих затрат, не входящих в С М Р

Всего по стройке:	27 374 477
Н Д С 12%	3 284 937
Всего по стройке:	30 659 414
За текущий месяц	9 124 879
Н Д С 12 %	1 094 985
Всего к оплате	10 219 865

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандарт Строй К.С."**

Акт № 2

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

за _____ 2009г.

Наимен **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. Когерис Сырымского района ЗКО**

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
2	3	4	5	6	7	8	9
	2-1-1 Строительно-ремонтные работы						
	РАЗДЕЛ 1.общестроительные работы						
Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен при площ. До 10м2 м2	450	538,20	33,79	242 190	15 206	142 527
			329,54	5,62	148 293	2 529	94,5
Е0115-64-3	Выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей м2	812,1	659,28	3,43	535 401	2 786	63 987
			73,73	1,31	59 876	1 064	105
Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливенилацетными водоэмульсионными составами м2	556,6	436,63	2,63	243 028	1 464	39 854
			74,78	0,99	41 623	551	94,5
Е0115-37-4	Облицовка потолков ГКЛ м2	351,7	1955,81	23,12	687 858	8 131	379 083
			1134,92	5,67	399 151	1 994	94,5
Е0115-64-4	Выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей м2	575,87	801,10	4,93	461 329	2 839	64 917
			117,43	1,86	67 624	1 071	94,5
Е0161-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания м2	35,64	1061,85	67,78	37 844	2 416	22 081
			644,33	11,29	22 964	402	94,5
Е0110-88-3	Устройство перегородок Н до 3м с двухстороней обшивкой м2	39,27	1816,91	17,38	71 350	683	15 971
			370,01	6,55	14 530	257	108
Е0115-64-3	Выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей м2	71,28	659,28	3,43	46 993	244	5 616
			73,73	1,31	5 255	93	105
Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных откосов здания м2	20,2	954,13	31,40	19 273	634	11 031
			572,99	4,86	11 574	98	94,5
Е0161-15-3	Ремонт штукатурки фасада при площ.отдельных мест более 5м2 м2	68	990,49	31,40	67 353	2 135	39 469
			609,35	4,86	41 436	330	94,5
Е0157-14-3	Устройство бетонной отмостки м2	115,6	884,74	1,20	102 276	139	5 071
			39,40	0,23	4 555	27	110,7
Е0157-14-3	Устройство бетонного крыльца м2	6	884,74	1,20	5 308	7	263
			39,40	0,23	236	1	110,7

Е0146-33-5	Заделка отверстий в стенах и перегородках	0,03	24226,27	339,36	727	10	348
	м3		11470,41	128,52	344	4	100
	итого прямые по разделу сан.технические работы				543 687	6 156	63 011

РАЗДЕЛ .Вентиля ция

Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	567,91	30,31	568	30	634
	шт		483,60	11,81	484	12	128
С131305-11	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали	1	2890,00	--	2 890	--	--
	шт		--	--	--	--	--
Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2337,96	9,12	2 338	9	665
	шт		516,21	2,95	516	3	128
Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	975,17	7,06	975	7	98
	шт		73,36	2,95	73	3	128
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ вентиляция	Тенге			6 771	46	1397

РАЗДЕЛ .наружняя теплосеть

Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	16	262,72	--	4 203		4275
	м3		262,72	--	4 203		101,7
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	238
	м3		17,03	--	272		87,3
Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	16	2327,20	97,07	37 235	1 553	2523
	м3		112,50	36,00	1 800	576	106,2
Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,53	1986,57	564,43	5 026	1 428	2431
	м3		567,00	195,49	1 435	495	126
С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,	0,03	21400,00	--	642		
	м3		--	--			
С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	1,72	22600,00	--	38 872		
	м3		--	--			
С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона	0,78	22600,00	--	17 628		
	м3		--	--			
Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	21,6	481,91	5,38	10 409	116	3307
	м2		186,75	2,25	4 034	49	81
Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	21,6	262,08	1,57	5 661	34	1299
	м2		74,25	--	1 604		81
Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,022	169287,59	46177,71	3 724	1 016	2342
	км		74025,00	16979,25	1 629	374	117
С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	22,22	538,00	--	11 954		
	м		--	--			
С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20	4	340,00	--	1 360		

	мм	шт		--	--				
С13090 4-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4	1230,00	--	4 920			
				--	--				
Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного	м	22	210,88	47,37	4 639	1 042	2410	
				103,95	17,78	2 287	391	90	
С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	м3	0,3	3360,00	--	1 008			
				--	--				
Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	22	267,25	15,40	5 880	339	4419	
				217,35	5,85	4 782	129	90	
С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,11	97200,00	--	10 692			
				--	--				
Е0155-9-9	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 глухих	м2	7	1462,71	53,03	10 239	371	2293	
				333,81	8,98	2 337	63	95,58	
Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	7	134,45	3,39	941	24	779	
				117,00	0,72	819	5	94,5	
				деталь теплового ввода					
Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,288	9111,67	86,60	2 624	25	142	
				490,50	32,72	141	9	94,5	
Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	4	1375,42	12,21	5 502	49	449	
				92,93	4,57	372	18	115,2	
Е0115-172-3	Окраска венттрубы	м2	0,56	120,53	0,07	67		32	
				60,30	0,02	34		94,5	
Е0126-8-13	Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	м	4	79,00	5,09	316	20	259	
				70,20	1,80	281	7	90	
С11011-14	Шнур теплоизоляционный	м3	0,02	19800,00	--	396			
				--	--				
Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,9	486,71	5,38	925	10	291	
				186,75	2,25	355	4	81	
Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,9	524,16	3,14	996	6	229	
				148,50	--	282		81	
Е0110-5-1	Антисептированная доска	м3	0,01	22541,72	316,57	225	3	39	
				3487,50	119,25	35	1	108	
Е0126-8-13	Изоляция герметиком		3,1	79,00	5,09	245	16	201	

	итого по разделу общестроительные работы	Тенге				2 520 206	36 683	789 870
	РАЗДЕЛ Санитарно-технические работы 2-1-2							
	Отопление							
Е0116-9-4	Прокладка футляра из стальных труб диам. 100мм	1	1679,05	26,52		1 679	27	188
	м		153,08	9,93		153	10	115,2
Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной битумно-полимерной изоляции на ст. трубопроводы Ф100мм	0,001	243081,16	38680,16		243	39	66
	км		41700,15	14610,54		42	15	117
Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе п\труб через фундамент	2	822,79			1 646	0	815
	1сальник		353,66			707	0	115,2
Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 20 мм	32	328,60	5,05		10 515	162	2 327
	м		61,23	1,90		1 959	61	115,2
Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 32 мм	98,6	528,60	5,05		52 120	498	7 171
	м		61,23	1,90		6 037	187	115,2
Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 40 мм	187	599,60	5,05		112 125	944	13 600
	м		61,23	1,90		11 450	355	115,2
Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 50 мм	83,6	831,94	18,00		69 550	1 505	11 985
	м		117,71	6,74		9 841	563	115,2
Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	401,2	13,04			5 232	0	5 796
	м		12,54			5 031	0	115,2
Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	49,2	4355,46	44,28		214 289	2 179	8 150
	1кВт		127,21	16,59		6 259	816	115,2
Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	52	66,02			3 433	0	1 581
	комплект		26,39			1 372	0	115,2
С130904-6	Краны пробно-спускные	7	331,00			2 317		
	шт							
С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые Ф 20мм	52	340,00			17 680		
	шт							
С130904-17	Краны проходные сальниковые муфтовые Ф 40мм	4	1230,00			4 920		
	шт							
С130904-20	Краны проходные сальниковые муфтовые Ф 50мм	4	6600,00			26 400		
	шт							
Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток,радиаторов,труб	78,49	186,93	0,09		14 672	7	9 398
	м2		126,68	0,03		9 943	2	94,5
Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов Ф57мм минватой	9	520,12	10,80		4 681	97	556
	м		64,67	4,02		582	36	90
Е0146-30-1	Пробивка отверстий	33	44,20	20,88		1 459	689	1 030
	отверст.		23,32	7,89		770	260	100

		м		70,20	1,80	218	6	90
С11011-102	Герметик У-30М		0,02	792,00	--	16		
		кг		--	--			
Е0122-33-5	Установка сальника		0,05	247994,13	49389,75	12 400	2 469	4764
		т		62775,00	18657,00	3 139	933	117
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			199 090	8 593	32 722

РАЗДЕЛ.Электромотажные работы 2-1-3

материалы не учтенные ценником

ЕПрайс	Распределительное устройство с вводным автоматом на 25А	шт	1	57019,56	--	57 020		
С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	шт	1	11000,00	--	11 000		
С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	шт	111	2290,00	--	254 190		
С151702-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	шт	14	1400,00	--	19 600		
С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	шт	6	2740,00	--	16 440		
С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт	4	365,00	--	1 460		
С151701-86	Светильники тип НСП03Х60-01-У2	шт	4	137,00	--	548		
С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	4	33,00	--	132		
				--	--			
С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	4	49,00	--	196		
				--	--			
С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	252	14,00	--	3 528		
С151706-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В230-240-25	шт	278	23,00	--	6 394		
С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	47	156,00	--	7 332		
С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	6	182,00	--	1 092		
С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4	215,00	--	860		
				--	--			
С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	34	68,00	--	2 312		
С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	182	509,00	--	92 638		

С15160 7-140	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 4 мм2	0,16	24300,00	--	3 888		
	1000м		--	--			
С15160 1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,72	60500,00	--	43 560		
	1000м						
С15160 1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,7	52100,00	--	88 570		
	1000м						
С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,275	101200,00	--	27 830		
	т		--	--			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ электромонтажные работы	Тенге			638 590	0	0
		Тенге			0	0	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту:	Тенге			3 908 344	51 478	887 000

итого прямые затраты		4 795 344
непредвиденные затраты	6%	287 721
всего прямые затраты		5 083 065
Временные здания и сооружения	2,72%	138 259
Итого		5 221 324
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,08%	108 604
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1%	52 213
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	0,4%	20 885
Затраты на дополнительный транспорт	0,80%	41 771
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,04%	0,04%	
Итого по главе		223 473
Итого по главам		5 444 797
Итого по сметному расчету		
- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге		5 444 797
- в текущих ценах МРП =1273 тенге	1,643	8 945 802
Налоги, сборы, объязательные платежи	2%	178 916
Сметная стоимость в текущем уровне цен		9 124 718
НДС,	12,0%	1 094 966
Всего стоимость ремонтно-строительных работ		10 219 684

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Ф. 3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненых работ
за _____ 2009г.

Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандатр Строй К.С."**

Договор **№ 40** от 10 июня 2009г.

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. Когерис Сырымского района ЗКО**

	Стоимость выполненных рабст.в тенге			
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР (базис)	Из гр.2 работы по монт. оборуд.	Из гр. 1 стоим. прочих затрат, не входящих в С М Р

Всего по стройке:	18 249 598
Н Д С 12%	2 189 952
Всего по стройке:	20 439 549
За текущий месяц	9 124 718
Н Д С 12 %	1 094 966
Всего к оплате	10 219 684

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчи Сырымский районный отдел образования

Подряд ТОО "Стандарт Строй К.С."

Акт

приемки выполненных ремонтно-строительных работ
за **июль** 2009г.

Наимен Капитальный ремонт здания средней школы в пос. Когерис Сырымского района ЗКО

Шифр и № позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %
2	3	4	5	6	7	8	9
	2-1-1 Строительно-ремонтные работы						
	РАЗДЕЛ 1. Крыша						
Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	882,7	48,37	4,36	42 696	3 849	42 249
	м2		44,01	0,68	38 848	600	107,1
Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	882,7	24,15	2,64	21 317	2 330	20 760
	м2		21,51	0,45	18 987	397	107,1
Е0158-2-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	72	17,19	2,02	1 238	145	1 182
	м2		15,17	0,16	1 092	12	107,1
Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами под кровлю из листовой стали	882,7	164,33	2,55	145 054	2 251	27 595
	м2		28,78	0,41	25 404	362	107,1
Е0158-17-1	Устройство покрытий крыши из листовой стали из листовой стали	882,7	409,86	0,93	361 783	821	74 921
	м2		79,11	0,14	69 830	124	107,1
С1101 1-426	Металлочерепица	944,49	1180,00		1 114 498	0	0
	м2						
Е0152-3-1	Усиление фундаментов цементацией	7,7	1673,53	113,05	12 886	870	7 205
	м3		894,13	95,99	6 885	739	94,5
Е0153-17-4	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 1 кирпич	168	4185,17	276,31	703 109	46 420	270 168
	м2		1467,68	46,58	246 570	7 825	106,2
Е0160-1-1	Разборка кладки необлицованных печей	5	13,74	2,08	69	10	54
	м3		11,66	0,34	58	2	90
Е0160-1-3	Разборка кладки очагов прямоугольных	5	8,92	1,61	45	8	34
	м3		7,31	0,25	37	1	90
Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен при площ. До 10м2	556,6	538,20	33,79	299 562	18 808	176 290
	м2		329,54	5,62	183 422	3 128	94,5
Е0163-11-2	разборка облицовки потолков из ДВП	575,87	16,57	1,05	9 542	605	8 669
	м2		15,52	0,41	8 938	236	94,5
Е0115-37-4	Облицовка потолков ГКЛ	224,17	1955,81	23,12	438 434	5 183	241 623
			1134,92	5,67	254 415	1 271	94,5

		м2						
Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	36	215,57	21,24		7 761	765	7 684
		шт	194,33	3,31		6 996	119	108
Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	82,62	146,99	6,63		12 144	548	12 617
		м2	140,36	1,04		11 597	86	108
Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	25	320,85	30,15		8 021	754	7 927
		шт	290,70	2,90		7 268	73	108
Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	43,05	59,88	6,55		2 578	282	2 528
		м2	53,33	1,04		2 296	45	108
Е0157-5-1	Ремонт дощатых покрытий сплачиванием со вставками реек	89	16,82			1 497	0	1 265
		м2	14,27			1 270	0	99,63
	3-1 Котельная							
Е0101-12-14	Разработка грунта экскаватором	31,2	34,63	32,72		1 080	1 021	297
		м3	1,91	9,00		60	281	87,3
Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	0,94	302,12			284	0	289
		м3	302,12			284	0	101,7
Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,05	8108,44	82,51		16 622	169	496
		м3	225,11	31,16		461	64	94,5
Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных фундаментов	14,5	10155,69	441,83		147 258	6 407	11 505
		м3	672,75	166,90		9 755	2 420	94,5
С1204 1-24	Арматурные заготовки стальпериодического профиля	0,104	98800,00			10 275	0	0
		т						
Е0108-4-3	гидроизоляция горизонтальная оклеечная	9,6	830,93	14,01		7 977	134	425
		м2	36,23	5,26		348	50	106,8
		т						
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности из силикатного кирпича	33,8	10641,54	421,76		359 684	14 255	37 630
		м3	884,93	157,50		29 911	5 324	106,8
Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3т	6	125,87	83,04		755	498	433
		шт	27,43	29,81		165	179	126
С1430 15-64	Пермычки из тяжелого бетона	0,17	16400,00			2 788	0	0
		м3						
Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,603	10744,00	2702,77		6 479	1 630	1 947
		т	3467,25	519,14		2 091	313	81
С1202 1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	0,603	172800			104 198	0	0
		м3						
	итого					3 839 635	107 763	955 795
						926 985	23 650	
	итого прямые затраты					4 795 430		
	непредвиденные затраты	6%				287 726		
	всего прямые затраты					5 083 155		
	Временные здания и сооружения	2,72%				138 262		
	Итого					5 221 417		
	Дополнительные затраты на строительство							

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,08%	108 605
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1%	52 214
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	0,4%	20 886
Затраты на дополнительный транспорт	0,80%	41 771
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,04%	0,04%	
Итого по главе		223 477
Итого по главам		5 444 894
Итого по сметному расчету		
- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге		5 444 894
- в текущих ценах МРП =1273 тенге	1,643	8 945 961
Налоги, сборы, объязательные платежи	2%	178 919
Сметная стоимость в текущем уровне цен		9 124 880
НДС,	12,0%	1 094 986
Стоимость строительства		10 219 865

Заказчик:

Технадзор

Подрядчик:

Ф. 3

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ
за июль 2009г.

Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандатр Строй К.С."**

Договор **№ 40** от 10 июня 2009г.

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. Когерис Сырымского района ЗКО**

	Стоимость выполненных рабст.в тенге			
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР (базис)	Из гр.2 работы по монт. оборуд.	Из гр. 1 стоим. прочих затрат, не вхсдящих в С М Р

Всего по стройке:	9 124 880
Н Д С 12%	1 094 986
Всего по стройке:	10 219 865
За текущий месяц	9 124 880
Н Д С 12 %	1 094 986
Всего к оплате	10 219 865

Заказчик: _____

Подрядчик: _____