АКТ

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения

город Павлодар «02» декабря 2011 года

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 358-пр от 01 декабря 2011 года
КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1».
в составе:
председателя – представителя заказчика (застройщика):
Нуркиной А.К. – главного врача КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1»

членов комиссии – представителей:
Генерального подрядчика:
Киева М.М. – директора ТОО «Павлодар Рем Комплекс»
Генерального проектировщика:
ИП «Попова И. А.»
Органов архитектурно–строительного контроля:

Органов государственного санитарного надзора:

Органов государственного пожарного надзора:

Эксплуатационных организаций:
Казаковой А.Г. – начальник хозяйственной службы КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1».
Макаренко С.Н. –инженер по ТБ КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1».
Козгамбаевой Р.Д. – юрист КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1».
Канжигалина М.Г. - заведующий ожогового отделения КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1»
Садыковой Ж.Ж.- старшая медсестра ожогового отделения КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Павлодар Рем Комплекс»** предъявлен к приемке
(наименование организации)
в эксплуатацию объект **Капитальный ремонт ожогового отделения -общестроительные работы, сантехнические работы, электромонтажные работы.**
г. Павлодар, ул. Ломова, 49 КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт объекта **Капитальный ремонт ожогового отделения КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1»**
осуществлялся генеральным подрядчиком **ТОО «Павлодар Рем Комплекс»** ,
выполнявшим строительно-монтажные работы.
3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектной организацией **ИП «Попова И.А.»**
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)
4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту **индивидуальный**
(номер проекта, номер серии)
5. Проектно-сметная документация утверждена **КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1»**
(наименование органа, утвердившего документацию, на объект в целом)
6. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки:
начало работ: **01 сентября 2011 г.**
(год и месяц)

окончание работ: **01 декабря 2011 г.**
(год и месяц)

7. Приемочной комиссией представлена следующая документация: **проектно-сметная исполнительная документация, акты на скрытые работы**

(перечислить предъявленные проектные материалы, акты, справки и другие документы)

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели _____

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт ожогового отделения КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» -общестроительные работы, сантехнические работы, электромонтажные работы.**

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:

по проекту _____ единицы

фактически _____ единицы

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнено

(сведенья о выполнении)

12. Выявлены дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **11 468,505** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **11468,505** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ :

Капитальный ремонт ожогового отделения КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1»

(наименование здания, сооружения)

выполнен в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечает требованиям приемки законченных строительством объектов, изложенным в главе СНиП.

Предъявленный к приемке объект

Капитальный ремонт ожогового отделения КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1»

(наименование здания, сооружения)

считается принятым от генерального подрядчика ТОО «Павлодар Рем Комплекс» в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии: Нуркина А.К.

Члены приемочной комиссии: Казакова А.Г.

Макаренко С.Н.

Козгамбаева Р.Д.

Канжигалин М.Г.

Садыкова Ж.Ж

Киев М.М.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1"**

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Подрядчик: **ТОО "Павлодар Рем Комплекс"**

Наименование строительства и его адрес :

Капитальный ремонт ожогового отделения КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2011 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из гр.3		из гр.3				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
							На приобретение материалов	На дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капитальныи ремонт ожогового отделения	5 325 439	2 852 449							342 294	3 194 743
Всего к оплате:	**5 325 439**	**2 852 449**							**342 294**	**3 194 743**

Заказчик :

Главный врач КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1"

_____ Нуркина А.К.

Подрядчик :

Директор ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

_____ Киев М.М.

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1 "

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт ожогового отделения КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1"**

Акт №2
выполненных работ за октябрь
Сантехнические работы (локальная смета 2-3-3)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 11. Прочие работы								
1	Е16-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	340	255,26	3,71	86788	1261	65833	0,94	320
		м трубопровода		167,32	1,05	56889	357	115	0,0007	–
2	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	471		1884				
		шт								
3	8-4-95	Трубы металл-полимерные для водоснабжения, d=20 / 25 мм	340	426		144840				
		м								
4	8-4-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=25 мм	215	27		5805				
		шт								
5	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1	200		200				
		кг								
6	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	22	475,88	332,26	10469	7310	5369	0,9443	21
		отверстие		143,62	127,55	3160	2806	90	0,702	15

7 Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	22	210,24	2,32	4625	51	3242	1,09	24
	отверстие		163,35	0,36	3594	8	90	0,0022	–
	Всего прямые затраты				**254611**	**8622**			**365**
					63643	**3171**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				182348				
	Накладные расходы, тенге				74444				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19743				
	Всего				**348798**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3488				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1395				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**353681**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**690032**				
	Налог(2%)				13801				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**703833**				
	НДС(12%)				84460				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**788293**				

Заказчик:

Главный врач КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1 " Нуркина А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1 "

Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Форма 2В

Наименование объекта: **Капитальный ремонт ожогового отделения КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1"**

Акт №2
выполненных работ за октябрь
Электромонтажные работы (локальная смета 2-2-1)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Электроосвещение									
1	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	30	8,42	–	253	–	245	0,0584	2
		шт		8,42	–	253	–	97	–	–
2	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	15	29,35	2,8	440	42	393	0,1789	3
		шт		26,55	0,45	398	7	97	0,0038	–
3	Е21-8-2	Прокладка двух проводов сечением до 6 мм2 в резинобитумную трубку	1250	123,5	–	154375	–	36557	0,185	231
		м трубки		30,15	–	37688	–	97	–	–
4	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	1,25	19900		24875				
		1000м								
5	Е21-12-1	Прокладка ПХВ коробов	1200	145,97	75,12	175164	90144	129949	0,397	476
		м короба		63,9	47,74	76680	57288	97	0,2077	249
6	1-1-135	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 2,5х48,5 мм	10	368		3680				
		кг								
7	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	400	244		97600				
		шт								

8	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	1250	12,29	4,06	15363	5075	12089	0,0423	53
		м провода		7,34	2,63	9175	3288	97	0,0114	14
9	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	600	8,62	0,02	5172	12	4644	0,0549	33
		отверстие		8,6	–	5160	–	90	–	–
10	Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	40	918,34	36,3	36734	1452	12296	2,271	91
		гнездо		335,48	6,08	13419	243	90	0,034	1
11	Е69-9-8	Заделка в кирпичных стенах борозд сечением 1х1 кирпич	20	1186,04	41,98	23721	840	5513	2,067	41
		м борозды		299,25	6,98	5985	140	90	0,041	1
12	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	2	185,81	1,83	372	4	106	0,3573	1
		м2		55,46	0,29	111	1	95	0,0029	–
		Всего прямые затраты				**537749**	**97569**			**931**
						148869	**60967**			**265**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				291311				
		Накладные расходы, тенге				201792				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44372				
		Всего				**783913**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				7839				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				3136				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**794888**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1550826**				
		Налог(2%)				31017				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1581843**				
		НДС(12%)				189821				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1771664**				

Заказчик:

Главный врач КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1 " Нуркина А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1 "
Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт ожогового отделения КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1"**

Форма 2В

Акт №2
выполненных работ за октябрь
Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтаж								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	215,57	21,24	3234	319	3202	1,2873	19
		шт		194,33	3,31	2915	50	108	0,0289	–
2	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	14,18	146,99	6,63	2084	94	2165	0,9497	13
		м2		140,36	1,04	1990	15	108	0,0125	–
3	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	320,85	30,15	4492	422	4440	1,9003	27
		шт		290,7	2,9	4070	41	108	0,187	3
4	Е55-8-5 (ДМ)	Демонтаж перегородок из блоков стеклянных ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	3,4	145,52	14,09	495	48	481	0,84716	3
		м2		131,43	2,2	447	7	106	0,02092	–
		Раздел 4. Помещения 35,36,37,38,39,40								
5	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	36,72	222,12	6,12	8156	225	5013	0,8056	30

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			141,39	2,32	5192	85	95	0,01132	–
6 Е63-4-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла до 0,5 м2	16	1268,67	3,26	20299	52	3526	1,51	24
	м2								
			231,03	0,99	3696	16	95	0,005	–
7 Е63-3-1	Перемазка фальцев меловой замазкой на олифе в деревянных переплетах	12,8	59,25	0,1	758	1	448	0,235	3
	м2								
			36,9	0,02	472	–	95	0,0002	–
8 Е62-9-2	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 %	37,8	170,63	0,07	6450	3	4765	0,819	31
	м2								
			132,68	0,02	5015	1	95	0,0001	–

Раздел 5. Помещения 41,42,43

9 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	7,04	222,12	6,12	1564	43	960	0,8056	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			141,39	2,32	995	16	95	0,01132	–
10 Е63-4-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла до 0,5 м2	1	1268,67	3,26	1269	3	220	1,51	2
	м2								
			231,03	0,99	231	1	95	0,005	–
11 Е63-3-1	Перемазка фальцев меловой замазкой на олифе в деревянных переплетах	0,8	59,25	0,1	47	–	29	0,235	–
	м2								
			36,9	0,02	30	–	95	0,0002	–
12 Е62-9-2	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 %	2,322	170,63	0,07	396	–	293	0,819	2
	м2								
			132,68	0,02	308	–	95	0,0001	–
13 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	5,43	1446,73	11,72	7856	64	1061	1,06	6
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	932	24	111	0,0214	–

14 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,8	403,82	102,53	1938	492	971	0,899	4
	м2 проемов		151,65	35,67	728	171	108	0,1393	1
15 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,8	4010		19248				
	м2								
16 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								
17 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	15,96	1513,3	4,62	24152	74	3913	1,52	24
	м2 облицовки		254,97	3,14	4069	50	95	0,0162	–

Раздел 6. Помещения 44,46,47

18 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	5	1446,73	11,72	7234	59	977	1,06	5
	м2 покрытия		171,68	4,39	858	22	111	0,0214	–
19 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	20	1513,3	4,62	30260	92	4991	1,52	30
	м2 облицовки		254,97	3,14	5099	63	95	0,0162	–

Раздел 7. Помещения 48,49,50,51,52,53

20 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	10,68	222,12	6,12	2372	65	1458	0,8056	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	1510	25	95	0,01132	–
21 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,2	403,82	102,53	3715	943	1861	0,899	8
	м2 проемов								

			151,65	35,67	1395	328	108	0,1393	1
22 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,2	4010		36892				
	м2								
23 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
	комплект								
24 Е15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	17	1513,3	4,62	25726	79	4168	1,52	26
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	4334	53	95	0,0162	–
	Всего прямые затраты				**219683**	**3078**			**272**
					44286	**968**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				172317				
	Накладные расходы, тенге				44855				
	Стоимость демонтируемых материалов				7753				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16337				
	Всего				**280875**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				2809				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1124				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**284808**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**555660**				
	Налог(2%)				11113				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**566773**				
	НДС(12%)				68013				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**634786**				

Заказчик:

Главный врач КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1 " Нуркина А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.