АКТ

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения

село Шарбакты «26» сентября 2012 года

Приемочная комиссия, назначенная приказом №68 от 25 сентября 2012 года ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта Щербактинского района, акимата Щербактинского района в составе:

председателя – представителя заказчика (застройщика):

Даутов З.Б. - Директор ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта Щербактинского района, акимата Щербактинского района

членов комиссии – представителей:

Абсаматова А.Х. - Главный бухгалтер

Аймульдин Б.Б. – Заведующий домом культуры с. Жана-Аул

Генерального подрядчика:

Киева М.М. – директора ТОО «Павлодар Рем Комплекс»

Генерального проектировщика:

ИП Старостина Н.С.

Органов архитектурно–строительного контроля:

Органов государственного санитарного надзора:

Органов государственного пожарного надзора:

Эксплуатационных организаций:

– главный бухгалтер ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта Щербактинского района, акимата Щербактинского района

– Заведующий домом культуры с. Жана-Аул, Щербактинского района, акимата Щербактинского района

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Павлодар Рем Комплекс»** предъявлен к приемке
(наименование организации)
в эксплуатацию объект **Ремонт здания Жана-Аульского СДК в с. Жана-Аул Павлодарской области Щербактинского района, ул.Советов, 26**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт объекта **Ремонт здания Жана-Аульского СДК в с. Жана-Аул Павлодарской области Щербактинского района** на основании договора №16 от 28 июня 2012года.
осуществлялся генеральным подрядчиком **ТОО «Павлодар Рем Комплекс»**,
выполнявшим строительно-монтажные работы.

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектной организацией **ИП Старостина Н.С.**
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту **индивидуальный**
(номер проекта, номер серии)

5. Проектно-сметная документация утверждена **ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта Щербактинского района, акимата Щербактинского района**
(наименование органа, утвердившего документацию, на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки:
начало работ: **28 июня 2012г.**
(год и месяц)

окончание работ: **26 сентября 2012г.**

7. Приемочной комиссией представлена следующая документация: **проектно-сметная исполнительная документация, акты на скрытые работы**

(перечислить предъявленные проектные материалы, акты, справки и другие документы)

8. Предмет договора-**Ремонт здания Жана-Аульского СДК в с. Жана-Аул Павлодарской области Щербактинского района,акимата Щербактинского района**

Окончательная оплата 5% - 817 792(Восемьсот семнадцать тысяч семьсот девяносто две) тенге на ремонт здания по КБК расходов 464067000431.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: **Ремонт здания Жана-Аульского СДК в с. Жана-Аул Павлодарской области Щербактинского района**

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:

по проекту **16 355 835** единицы

фактически **16 355 835** единицы

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнено

(сведенья о выполнении)

12. Выявлены дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **16 355 835** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ :

Ремонт здания Жана-Аульского СДК в с. Жана-Аул Павлодарской области Щербактинского района

(наименование здания, сооружения)

выполнен в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечает требованиям приемки законченных строительством объектов, изложенным в главе СНиП.

Предъявленный к приемке объект: Ремонт здания Жана-Аульского СДК в с. Жана-Аул Павлодарской области Щербактинского района

(наименование здания, сооружения)

считается принятым от генерального подрядчика ТОО «Павлодар Рем Комплекс» в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии: Даутов З.Б.

Члены приемочной комиссии:

Абсаматова А.Х.

Аймульдина Б.Б.

Киев М.М.

Заказчик: **ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта Щербактинского района, акимата Щербактинского района БИН 990340006033, РНН 451200002560, ИИК KZ736010241000008860, БИК HSBKKZKX АО Народный Банк Казахстана КБЕ 16**

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Подрядчик: **ТОО "Павлодар Рем Комплекс"**

Наименование строительства и его адрес :

Ремонт здания Жана-Аульского СДК в с. Жана-Аул Павлодарской области Щербактинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

от 07 августа 2012 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		договор №16	28 июня 2012 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из гр.3		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	из гр.3 Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния		На приобретение материалов	На дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт здания Жана-Аульского СДК в с. Жана-Аул Павлодарской области Щербактинского района	8 138 879	4 146 856							497 623	4 644 479
Удержание аванса		1 244 057							149 287	1 393 344
Всего к оплате:	**5 697 215**	**2 902 799**							**348 336**	**3 251 135**

Заказчик :

Директор ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта Щербактинского района, акимата Щербактинского района

Даутов З.Б.

Подрядчик :

Директор ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Киев М.М.

Заказчик: ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта Щербактинского района, акимата Щербактинского района БИН 990340006033, РНН 451200002560, ИИК KZ736010241000008860, БИК HSBKKZKX АО Народный Банк Казахстана КБЕ 16
Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Наименование объекта: Ремонт здания Жана-Аульского СДК в с. Жана-Аул Павлодарской области Щербактинского района
Договор № 16 от 28 июня 2012 года

Акт №2
выполненных работ от 07 августа 2012 год
(локальная смета 2-1-1)
Ремонт здания Жанаульского СДК и электроосвещения (в актовом зале и фойе работы выполнять с отделочных лесов)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Актовый зал, сцена								
		8.0 Подраздел без наименования								
1	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25; *м2*	262,82	374,77	2,76	98497	725	91999	1,76	463
				367,43	1,04	96568	273	95	0,0041	1
2	1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм *кг*	65,7	49		3219				
3	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	262,82	1070		281217				
4	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	1,98	648,23	33,79	1283	67	740	2,266	4

			387,65	5,62	768	11	95	0,031	0
5	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,3	648,23	33,79	4084	213	2353	2,266	14
		м2		387,65	5,62	2442	35	95	0,031	0
6	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	380	272,46	2,35	103535	893	16487	0,231	88
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	17013	342	95	0,0035	1
7	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	5,9	369,29	103,92	2179	613	1250	0,801	5
		м2 проемов		159,65	36,46	942	215	108	0,1169	1
8	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ внутренние	5,9	3760		22184				
		м2								
9	Е56-27-1	Установка замков врезных	2	77,9	0	156	0	165	0,3903	1
		прибор		76,46	0	153	0	108	0	0
	Раздел 9 Гримерная, ритуальная комната, прихожая									
10	Е56-27-1	Установка приборов врезных-замков	2	77,9	0	156	0	165	0,3903	1
		прибор		76,46	0	153	0	108	0	0
11	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
12	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	375,75	272,46	2,35	102377	883	16302	0,231	87
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	16822	338	95	0,0035	1
13	Е56-12-1	Снятие дверных полотен пожарного входа	2,7	59,88	6,55	162	18	159	0,3628	1
		м2								

				53,33	1,04	144	3	108	0,0089	0
14	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		шт								
				290,7	2,9	291	3	108	0,187	0
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	2,7	452,2	128,16	1221	346	638	0,899	2
		м2 проемов								
				174,4	44,59	471	120	108	0,1393	0
16	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,7	5610		15147				
		м2								
17	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
18	Е56-27-1	Установка замков врезных	1	77,9	0	78	0	82	0,3903	0
		прибор								
				76,46	0	76	0	108	0	0
19	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								

Раздел 10 Фойе

20	Е61-27-4	Подготовка поверхностей потолка (срубка неровностей) под отделку	200	91,65	2,14	18330	428	17079	0,605	121
		м2								
				89,51	0,38	17902	76	95	0,0021	0
21	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	200	374,77	2,76	74954	552	70009	1,76	352
		м2								
				367,43	1,04	73486	208	95	0,0041	1
22	1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	50	49		2450				
		кг								
23	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	200	1070		214000				
		м2								

24	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	360	179,62	1,83	64663	659	19067	0,3573	129
		м2								
				55,46	0,29	19966	104	95	0,0029	1
25	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток	4	647,19	0,3	2589	1	335	0,4619	2
		шт								
				72,63	0,05	291	0	115	0,0005	0
26	Е56-14-1	Снятие приборов врезных-замка	1	18,74	0	19	0	21	0,1381	0
		шт								
				18,74	0	19	0	108	0	0
27	Е56-27-1	Установка приборов врезных-замков	1	77,9	0	78	0	82	0,3903	0
		прибор								
				76,46	0	76	0	108	0	0
28	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								

Раздел 11 Вход в тамбур

29	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,46	10859,43	154,03	26714	379	5211	14,63	36
		м3								
				2295	58,5	5646	144	90	0,28	1
30	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,46	74,9	6,81	184	17	185	0,4611	1
		м2								
				68,09	1,08	168	3	108	0,0093	0
31	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
		шт								
				194,33	3,31	194	3	108	0,0289	0
32	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	6,5	305,36	4,23	1985	27	837	0,65	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				134,55	0,9	875	6	95	0,0505	0
33	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	6,5	318,58	2,45	2071	16	777	0,611	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			125,24	0,56	814	4	95	0,0262	0
34	Е26-31-1	Теплоизоляция стен в тамбуре kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	0,65	9704,83	413,08	6308	269	1308	10,58	7
		м3 изоляции							
				2080,35	154,69	1352	101	90	0,6	0
35	Е10-83-1	Зашивка утеплителя гипсокартоном kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	4,3	1266	13,98	5444	60	1335	1,58	7
		м2 перегородок							
				282,04	5,29	1213	23	108	0,0206	0
36	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	4,43	74,9	6,81	332	30	332	0,4611	2
		м2							
				68,09	1,08	302	5	108	0,0093	0
37	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	4,43	146,99	6,63	651	29	677	0,9497	4
		м2							
				140,36	1,04	622	5	108	0,0125	0
38	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	4,43	379,3	23,59	1680	105	980	1,0234	5
		м2 проемов							
				196,66	8,22	871	36	108	0,0321	0
39	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	4,43	6920		30656				
		м2							
40	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	4,43	225,99	6,98	1001	31	530	0,586	3
		м2 проемов							
				108,16	2,65	479	12	108	0,0103	0
41	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	2,1	2030		4263				
		м							
42	Е62-36-1	Очистка стен вручную от известковой окраски	90,6	25,7	0	2328	0	2212	0,178	16
		м2							
				25,7	0	2328	0	95	0	0

Раздел 12 Кабинет директора

43	Е61-27-4	Подготовка поверхностей потолка (срубка неровностей) под отделку	30,3	91,65	2,14	2777	65	2588	0,605	18
		м2		89,51	0,38	2712	12	95	0,0021	0
44	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	30,3	374,77	2,76	11356	84	10607	1,76	53
		м2		367,43	1,04	11133	32	95	0,0041	0
45	1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	7,58	49		371				
		кг								
46	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	30,3	1070		32421				
		м2								
47	Е62-36-1	Очистка стен вручную от известковой окраски	55,53	25,7	0	1427	0	1356	0,178	10
		м2		25,7	0	1427	0	95	0	0
48	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	55,53	179,62	1,83	9974	102	2941	0,3573	20
		м2		55,46	0,29	3080	16	95	0,0029	0
49	Е34-60-3	Зашивка электрощита декоративным пластиком толщиной 2 мм kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	0,6	1228,68	1,5	737	1	78	0,744	0
		м2 поверхности		143,35	0,56	86	0	91	0,0022	0

Раздел 13 Тамбур

50	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
		шт								
51	Е63-4-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм в полотнах дверей	2,1	1268,67	3,26	2664	7	463	1,51	3
		м2		231,03	0,99	485	2	95	0,005	0

Раздел 14 Библиотека

52	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	13,5	74,9	6,81	1011	92	1009	0,4611	6
		м2		68,09	1,08	919	15	108	0,0093	0
53	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	215,57	21,24	862	85	853	1,2873	5
		шт		194,33	3,31	777	13	108	0,0289	0
54	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	13,5	146,99	6,63	1984	90	2062	0,9497	13
		м2		140,36	1,04	1895	14	108	0,0125	0
55	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	13,5	371,23	23,59	5012	318	2404	0,8165	11
		м2 проемов		156,91	7,99	2118	108	108	0,0312	0
56	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	13,5	6920		93420				
		м2								
57	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	13,5	225,99	6,98	3051	94	1616	0,586	8
		м2 проемов		108,16	2,65	1460	36	108	0,0103	0
58	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	5,82	2030		11815				
		м								
59	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 1 мм	7,6	84,69	1,83	644	14	402	0,3573	3
		м2		55,46	0,29	421	2	95	0,0029	0
60	Е61-27-4	Подготовка поверхностей потолка (срубка неровностей) под отделку	51,74	91,65	2,14	4742	111	4418	0,605	31
		м2		89,51	0,38	4631	20	95	0,0021	0

61	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	51,74	374,77	2,76	19391	143	18112	1,76	91
		м2		367,43	1,04	19011	54	95	0,0041	0
62	1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	12,94	49		634				
		кг								
63	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	54,327	1070		58130				
		м2								
64	Е62-36-1	Очистка стен вручную от известковой окраски	85,34	25,7	0	2193	0	2083	0,178	15
		м2		25,7	0	2193	0	95	0	0
65	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	85,34	179,62	1,83	15329	156	4520	0,3573	30
		м2		55,46	0,29	4733	25	95	0,0029	0
66	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	92,94	272,46	2,35	25322	218	4033	0,231	21
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	4161	84	95	0,0035	0

Раздел 15 Кинобудка, кладовые, лестница 1-го и 2-го этажа

67	Е63-4-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла до 1 м2	8,51	1074,26	3,26	9142	28	1319	1,06	9
		м2		162,18	0,99	1380	8	95	0,005	0
68	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	59,41	17,38	0,93	1033	55	1093	0,1139	7
		м2		16,45	0,14	977	8	111	0,0013	0
69	Е62-4-2	Простая масляная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %	25,24	87,46	0,05	2207	1	1446	0,369	9
		м2		60,28	0,02	1521	1	95	0,0001	0

70	Е56-12-1	Снятие дверных полотен пожарного входа	1,62	59,88	6,55	97	11	95	0,3628	1
		м2		53,33	1,04	86	2	108	0,0089	0
71	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,187	0
72	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	1,62	452,2	128,16	733	208	383	0,899	1
		м2 проемов		174,4	44,59	283	72	108	0,1393	0
73	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,62	5610		9088				
		м2								
74	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
75	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
		шт								
76	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	315,57	25,7	0	8110	0	7705	0,178	56
		м2		25,7	0	8110	0	95	0	0

Раздел 17 Главный вход, фасад

77	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	0,9131	2430,59	1082,84	2219	989	1504	8,27	8
		м3		1347,75	481,5	1231	440	90	1,95	2
78	Е61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	45	545,09	15,7	24529	707	13040	1,74	78
		м2		302,6	2,43	13617	109	95	0,0132	1
79	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	1086	32,21	0,06	34980	65	10331	0,049	53
		м2 фасадов (без вычета проемов)		8,86	0,03	9622	33	107	0,0001	0

80 Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	7,87	10591,23	0	83353	0	5697	3,66	29
	м3 подстилающего слоя		652,05	0	5132	0	111	0	0
81 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25;	6,303	3424,55	0	21585	0	4272	3,24	20
	м3 подстилающего слоя		610,65	0	3849	0	111	0	0
	Всего прямые затраты				**1 607 278**	**10 086**			**1 973**
					369 788	**3 179**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 227 406				
	Накладные расходы, тенге				358 596				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				117 952				
	Всего				**2 083 826**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 083 826**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**4 065 545**				
	Налог (2 %)				81 311				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 146 856**				
	НДС (12 %)				497 623				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 644 479**				

Заказчик:

Директор ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта Щербактинского района, акимата Щербактинского района — Даутов З.Б.

Технологическое сопровождение:

ИП Искаков Б.С. — Искаков Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Павлодар Рем Комплекс" — Киев М,М.