Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» 12. 2017 г.

Заказчик ГУ «Городской отдел строительства», г.Атырау, улица Смагулова, 52а

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «15» ноября 2017г, АО «АЛМАТЫИНЖСТРОЙ» Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12 в лице представителя Ли А.А.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «20» ноября 2017г , ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», в лице эксперта технического надзора Бекмашева С., аттестаты эксперта №KZ85VJE00013508, №KZ15VJE00013507 от 13.10.2015г, №KZ68VJE00021671 от 27.12.2016г. ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « 24» ноября 2017г, ТОО «Астанаинжпроект» на основании ГСЛ №14015145 в лице ответственного лица по авторскому надзору Жетмековой К.Ж. ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Стр-во поливочного водопровода в г.Атырау, новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Атырау, по улице Сатпаева до аэропорта ,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «_13_» _августа_2015_ г. №_1409, Атырауский городской акимат Атырауской области.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №540 от 19 сентября 2016г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Астанаинжпроект», 8-2015-РП-ПЗ, 8-2015-РП-КЖ, 8-2015-РП-ВП, 8-2015-РП-НВ, 8-2015-РП-ЭЛ , 8-2015-РП-СМ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Городской отдел строительства» от 20.08.2016г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 09.2016;

месяц, год

окончание работ 11.2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 14;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Учитывая сложность и протяженность трассы, территория состоит из двух систем полива (система №1, система №2).
Система №1 состоит из 28 зон капельного полива и 13 зон спринклерного полива, включает в себя 3 магистрали: А, В и С по 16, 12 и 13 зон соответственно. Таким образом капельный полив подключен к Точке №1(источник-сущ. колодец, труба Ø400мм), спринклерный полив запитан от емкости №1 объемом 30м3, которая наполняется из магистрали А в часы между поливами.
Система №2 состоит из 54 зон спринклерного полива, и включает в себя 2 магистрали А и В по 27 зон. Таким образом 54 зоны подключены к водозабору №1 (существующая насосная станция I подъема в районе городского Акимата). Полив деревьев по обеим сторонам улицы Сатпаева осуществляется из водяных розеток, монтированных на магистральных трубопроводах Ø63мм.
Полив территории по пр.Сатпаева до аэропорта осуществляется из магистрального водопровода из р.Урал. Включение зон полива в автоматическом режиме производится после подачи сигнала от пульта управления на насос. Полив осуществляется путем подключения разводящих сетей к магистральному трубопроводу в казанных точках подключения.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В состав рабочего проекта входит строительство 3-х насосных станций и поливочного водопровода.
Магистральные трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 110, 50, 63 по ГОСТ 18599-2001.
Переходы под автомобильными дорогами выполнены в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией труб по ГОСТ 9.602-2005.
Магистральные трубопроводы системы полива – 43600м, в том числе Ø110мм – 20500м, Ø63мм – 6500м, Ø50мм – 16600м.
Строительство железобетонного резервуара объемом 200м3 – 2шт,
Строительство железобетонного резервуара объемом 30м3 – 1шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
Резервуар представляет собой подземное сооружение, в плане – прямоугольной формы.
Для исключения промерзания грунтов основания в зимнее время года – покрытие резервуара изолируется утеплителем из Пеноплекса, толщ.100мм с заведением на стены длиной 0,8м.
Для обслуживания резервуара и насосной станции предусмотрены два ревизионных люка с поверхности земли.
Конструктивная схема сооружения – жесткое сцепление монолитных стен с монолитным фундаментом и перекрытием.
Фундаменты – монолитная железобетонная плита, толщ.400мм;
Стены – монолитные железобетонные, толщ.300мм;
Перекрытие – монолитное железобетонное, толщ.300мм;
Антикоррозийная защита строительных конструкций принята в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 и включает в себя следующие мероприятия:

- *Все бетонные и железобетонные конструкции находящиеся в грунте выполнены на портландцементах по ГОСТ 22266-76 с повышенной плотностью бетона;*
- *Все бетонные и железобетонные конструкции соприкасающиеся с грунтом обмазываются битумной мастикой за 2 раза;*
- *Железобетонные поверхности, находящиеся под водой, гидроизолируются герметичными составами Акватрон-6.*

Для опорожнения резервуара, ниже уровня отключения насосов оборудован грязевой трубопровод.
Всасывающими трубопроводами вода выкачивается из резервуара и подается непосредственно на полив.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _760256,03_ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_759182,59_ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___1073,44___ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _760256,03_тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_759182,59_ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _1073,44_ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: _«Стр-во поливочного водопровода в г.Атырау»_____
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик __Басаров Т.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _эксперт Бекмашев С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Директор Шапыгин А.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора М.П.

Авторский надзор_ГИП_Жетмекова К.Ж._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Директор Баймбетов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_Ли А.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

№403
13 12 17

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	43600	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)из полиэтиленовых труб	м	43600	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Смотровой колодец	шт	3	
4	Задвижка d-	шт		
	" d-250	шт		
	" d-100	шт	3	С электроприводом
	" d-50	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-15	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт		

8	Водопроводный ввод	шт	2	Врезка
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство поливочного водопровода в г.Атырау
(По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2017 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	08.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)	504 453 392,47	227 190 528,99							27 262 863,48	254 453 392,47
Всего	двести пятьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят три тысячи триста девяносто два тенге сорок семь тиын									

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель _____ Камалов У.С.

Технический надзор:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Представитель _____ Саймонов А.А.

Подрядчик:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Договор подряда: № 24 от 08.08.2016г.
Наименование стройки: Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

РЕЕСТР
выполненных работ
за май 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Всего с начало года, тенге с НДС	в том числе за май месяц, тенге с НДС
1	Автоматизированная система полива. Водопровод поливочный	425 707 135,67	190 155 254,37
2	Демонтаж и восстановление существующих покрытий	34 685 330,84	34 420 412,79
3	Резервуар №2 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы	14 183 200,65	-
4	Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы	17 905 285,54	17 905 285,54
5	Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы	7 658 732,20	7 658 732,20
6	Резервуар №2 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод	-	-
7	Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод	2 185 246,96	2 185 246,96
8	Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод	2 128 460,61	2 128 460,61
9	Резервуар №2 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Электрооборудование	-	-
10	Резервуар №2 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Электроснабжение	-	-
11	Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Электрооборудование	-	-
12	Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Электроснабжение	-	-
13	Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Электрооборудование	-	-
14	Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Электроснабжение	-	-
	ИТОГО с НДС	**504 453 392,47**	**254 453 392,47**

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Подрядчик
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Автоматизированная система полива. Водопровод поливочный

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за май 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
1	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	3000	300,38	--	901140	--	1162471	2,09	6258
		м3		300,38	--	901140	--	129	--	--
2	Е0147-25-4	Подготовка почвы вручную для укладки труб капельного полива с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	20000	244,28	--	4885600	--	1503624	0,40	8000
		м2		58,28	--	1165600	--	129	--	--
3	Е0147-133-3	Формирование приствольных лунок диаметром 1 м	11600	6,26	--	72616	--	93675	0,04	503
		шт		6,26	--	72616	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5859356	--			14761
			Тенге			2139356	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5859356				
		Всего заработная плата -	Тенге				2139356			
		Местные материалы -	Тенге			3720000				
		Накладные расходы -	Тенге			2759769				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				413965			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			517148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9136273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16141
		Сметная заработная плата -	Тенге				2553321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9136273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16141
		Сметная заработная плата -	Тенге				2553321			
		РАЗДЕЛ 2.Система полива №1 (от Аэропорта до Ерика Мостового)								
		Земляные работы под трубы								
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (глубиной 60 см)	1487,36	218,93	--	325628	--	367959	1,54	2291
		м3		218,93	--	325628	--	113	--	--
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (глубиной 40 см)	5530,4	218,93	--	1210770	--	1368171	1,54	8517
		м3		218,93	--	1210770	--	113	--	--
6	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (глубиной 30 см)	50	3010,45	--	150523	--	29336	2,99	150
		м3		477,00	--	23850	--	123	--	--
7	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (глубиной 10 см)	1212,6	3010,45	--	3650472	--	711445	2,99	3626
		м3		477,00	--	578410	--	123	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5655,16	134,10	--	758357	--	856943	0,97	5497
		м3		134,10	--	758357	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1262,6	21,55	4,52	27204	5702	20857	0,11	136
		м3		17,03	--	21502	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка лишнего грунта	1262,6	32,57	30,98	41117	39112	12907	0,01	13
		м3		1,53	9,01	1932	11375	97	0,03	39
11	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2272,68	45,00	45,00	102271	102271	20454	--	--
		т		--	9,00	--	20454	100	0,19	430
		Земляные работы под футляры под дорогами								
12	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	89,4567	23,36	22,08	2090	1975	593	0,01	1
		м3		1,28	5,56	115	497	97	0,02	2
13	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,7333	423,90	--	2854	--	3225	2,80	19
		м3		423,90	--	2854	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	76,952	6,48	6,48	499	499	157	--	--
		м3		--	2,10	--	162	97	0,01	1
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	19,238	122,18	--	2350	--	2656	0,89	17
		м3		122,18	--	2350	--	113	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	96,19	21,55	4,52	2073	434	1589	0,11	10
		м3		17,03	--	1638	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	99,43	205,97	10,34	20479	1028	15477	0,82	82
		м2		133,88	3,87	13312	385	113	0,02	2
18	Е0122-46-14	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	30	1687,77	972,73	50633	29182	42119	3,12	94
		м		564,75	515,22	16943	15456	130	1,66	50
19	С130806-291 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм	30	7007,00	–	210210	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25
		м		146,93	0,11	4408	3	130	–	–
21	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,03	1043023,23	154581,10	31291	4637	4743	368,00	11
		км		63225,00	58394,25	1897	1752	130	285,20	9
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 377 мм	30	1875,18	227,28	56256	6818	21060	3,24	97
		футляр		536,22	3,77	16087	113	130	0,01	–
		Устройство упорной стенки								
23	Е5-77-1 Кзар.пл.=225; Кмат.=115	Погружение деревометаллических свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами объемом до 0,2 м3	3	17067,43	6129,63	51202	18389	1968	23,66	71
		м3		3939,75	1527,65	11819	4583	12	5,14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11021-6	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	3	6220,00	--	18660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-5-1	Установка деревянных брусков	8,3	23273,72	316,57	193172	2628	35923	22,50	187
		м3		3487,50	119,25	28946	990	120	0,58	5
26	Е0129-37-1	Установка опорного пакета (1 шт.)	0,59	143235,88	6,95	84509	4	4202	23,20	14
		т		6592,50	2,25	3890	1	108	0,01	--
27	Е0129-37-2	Разборка опорного пакета (1 шт.)	0,59	3899,45	6,95	2301	4	2482	15,10	9
		т		3892,50	2,25	2297	1	108	0,01	--
28	Е0110-5-1	Разборка брусков	8,3	3043,26	253,26	25259	2102	28739	18,00	149
		м3		2790,00	95,40	23157	792	120	0,46	4
		Система поливочных трубопроводов								
29	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (гильза)	0,23	115636,32	31953,19	26596	7349	23455	360,00	83
		км		66375,00	12071,25	15266	2776	130	58,95	14
30	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	12	1142,00	--	13704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,28	70153,47	10674,97	19643	2989	19240	270,00	76
		км		48825,00	4032,00	13671	1129	130	19,69	6
32	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	12	509,00	--	6108	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,88	58881,69	25695,31	228461	99698	201197	194,00	753
		км		33075,00	6813,45	128331	26436	130	26,38	102
34	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2014,69	468,00	–	942875	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	36,858	47611,09	17877,09	1754850	658914	1648227	173,00	6376
		км		29700,00	4698,68	1094683	173184	130	18,10	667
36	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30618,15	39,00	–	1194108	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
37	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (кабелегон)	2450	105,00	–	257250	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	395	440,21	332,43	173885	131312	97180	0,61	241
		шт		102,38	86,87	40440	34314	130	0,33	132
39	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	1273,00	–	25460	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130804-3018 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	170	982,00	--	166940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-2830 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	200	253,00	--	50600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, углов, переходов	23960	300,57	225,64	7201614	5406291	4002829	0,41	9919
		шт		69,53	58,98	1665939	1413161	130	0,23	5415
43	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	2037,00	--	81480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Отвод соединительный д.50x50	180	349,12	--	62842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-1380 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	540	69,00	--	37260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С130804-1469 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11600	69,00	--	800400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	190	300,57	225,64	57108	42871	31742	0,41	79
		шт		69,53	58,98	13211	11206	130	0,23	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С130804-1448 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	236,00	--	21240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Муфта соединительная д.50x50	20	331,67	--	6633	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20156584	6564217			38542
			Тенге			6021701	1718771			6933
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16192664				
	Материалы -		Тенге			381955				
	Всего заработная плата -		Тенге				7734283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18660				
	Местные материалы -		Тенге			3212325				
	Транспортные расходы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			9575926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4788
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1436389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1546115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27314706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50241
		Сметная заработная плата -	Тенге				9170672			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3877110				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3877110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4109737				
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			86810				
	Материалы -		Тенге			80615				
	Всего заработная плата -		Тенге				6189			
		Накладные расходы -	Тенге			6684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5610				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			99103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				7191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31523546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50267
		Сметная заработная плата -	Тенге				9177864			
		РАЗДЕЛ 3.Система полива №2 (По Сатпаева до ул. Абая)								
		Земляные работы под трубы								
50	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (глубиной 60 см)	809,6	218,93	--	177246	--	200288	1,54	1247
		м3		218,93	--	177246	--	113	--	--
51	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (глубиной 40 см)	3000,147	218,93	--	656822	--	742209	1,54	4620
		м3		218,93	--	656822	--	113	--	--
52	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (глубиной 30 см)	789,54	3010,45	--	2376871	--	463231	2,99	2361
		м3		477,00	--	376611	--	123	--	--
53	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (глубиной 10 см)	965,11	3010,45	--	2905415	--	566240	2,99	2886
		м3		477,00	--	460357	--	123	--	--
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4340,55	134,10	--	582068	--	657737	0,97	4219
		м3		134,10	--	582068	--	113	--	--
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1854,65	21,55	4,52	39960	8376	30637	0,11	200
		м3		17,03	--	31585	--	97	--	--
56	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка лишнего грунта	1854,65	32,57	30,98	60397	57452	18960	0,01	20
		м3		1,53	9,01	2838	16709	97	0,03	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3338,37	45,00	45,00	150227	150227	30045	--	--
		т		--	9,00	--	30045	100	0,19	631
		Земляные работы под футляры под дорогами								
58	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	536,7402	23,36	22,08	12538	11851	3560	0,01	5
		м3		1,28	5,56	687	2983	97	0,02	10
59	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,3998	423,90	--	17125	--	19352	2,80	113
		м3		423,90	--	17125	--	113	--	--
60	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	461,712	6,48	6,48	2992	2992	942	--	--
		м3		--	2,10	--	971	97	0,01	4
61	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	115,428	122,18	--	14103	--	15936	0,89	102
		м3		122,18	--	14103	--	113	--	--
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	577,14	21,55	4,52	12435	2606	9534	0,11	62
		м3		17,03	--	9829	--	97	--	--
		Система поливочных трубопроводов								
63	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (гильза)	0,19	115636,32	31953,19	21971	6071	19376	360,00	68
		км		66375,00	12071,25	-12611	2294	130	58,95	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	190	1142,00	--	216980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,8	70153,47	10674,97	56123	8540	54971	270,00	216
		км		48825,00	4032,00	39060	3226	130	19,69	16
66	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	800	509,00	--	407200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,3	58881,69	25695,31	253191	110490	222976	194,00	834
		км		33075,00	6813,45	142223	29298	130	26,38	113
68	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	4,1	51202,26	20326,01	209929	83337	192831	179,00	734
		км		30825,00	5353,43	126383	21949	130	20,64	85
69	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	13,622	47611,09	17877,09	648558	243522	609152	173,00	2357
		км		29700,00	4698,68	404573	64005	130	18,10	247
70	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7272	39,00	--	283608	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	170	440,21	332,43	74836	56514	41824	0,61	104
		шт		102,38	86,87	17405	14768	130	0,33	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18ПРИМ.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	1273,00	--	76380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130804-3018 Изм. и доп.вып.18ПРИМ.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	110	982,00	--	108020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, углов, переходов	4182	300,57	225,64	1256976	943619	698657	0,41	1731
		шт		69,53	58,98	290774	246654	130	0,23	945
75	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	2037,00	--	40740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Отводсоединительный д.50x50	90	349,12	--	31421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50x1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1100	90,00	--	99000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С130804-1469 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2760	69,00	--	190440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С130804-1590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63х1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	119,00	--	10115	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Заглушка д.50	120	244,39	--	29326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Заглушка д.63	2	314,21	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-1577 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полиэтиленовая DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1250,00	--	6250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	152	300,57	225,64	45686	34297	25394	0,41	63
		шт		69,53	58,98	10569	8965	130	0,23	34
84	С130804-1448 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50х2, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	112	236,00	--	26432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Муфта соединительная д.50х50	20	331,67	--	6633	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Муфта соединительная д.63х63	20	488,77	--	9775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Водяная розетка с ключом 3/4"	85	872,81	--	74189	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11192609	1719892			21942
			Тенге			3372867	441867			2210
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9575471				
	Материалы -		Тенге			40245				
	Всего заработная плата -		Тенге				3814735			
	Местные материалы -		Тенге			4442467				
		Накладные расходы -	Тенге			4623853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				693578			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			851959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15051283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26464
		Сметная заработная плата -	Тенге				4508313			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1617139				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1617139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97028				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1714167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16765451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26464
		Сметная заработная плата -	Тенге				4508313			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			37208550	8284109			75245
			Тенге			11533925	2160638			9143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31627491				
	Материалы -		Тенге			422200				
	Всего заработная плата -		Тенге				13688374			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18660				
	Местные материалы -		Тенге			11374791				
	Транспортные расходы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			16959549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8480
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2543932			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2915222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51502262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92846
		Сметная заработная плата -	Тенге				16232306			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5494249				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5494249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5823904				
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			86810				
	Материалы -		Тенге			80615				
	Всего заработная плата -		Тенге				6189			
		Накладные расходы -	Тенге			6684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5610				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			99103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				7191			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			57425270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92871
		Сметная заработная плата -	Тенге				16239498			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			57 425 270,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			1 033 654,86				
		Итого с временными	Тенге			58 458 924,86				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			1 543 315,62				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			233 835,70				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			584 589,25				
		Итого	Тенге			60 820 665,43				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			166 452 428,55				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			3 329 048,57				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			169 781 477,12				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			20 373 777,25				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**190 155 254,37**				

Принял:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора_____Жумашев Д.К.

Технический надзор

ТОО "ЖаныкСтройИнжиниринг"

Представитель_____Сапманов А.А.

Сдал:

АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель_____Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Демонтаж и восстановление существующих покрытий

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за май 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы ВП								
1	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	408,64	66,75	51,25	27278	20944	13652	0,12	48
		м3		15,50	9,62	6334	3931	133	0,04	15
2	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	91,2	408,11	169,61	37220	15469	29423	1,55	141
		м3		238,50	4,07	21751	371	133	0,01	1
3	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из песчанно-гравийной смеси	647,6	66,75	51,25	43230	33192	21636	0,12	76
		м3		15,50	9,62	10038	6230	133	0,04	23
4	Е0127-57-2 к=0,8	Демонтаж бетонных плитных тротуаров до основания	4196	79,57	33,66	333867	141254	322474	0,30	1279
		м2		45,90	11,88	192613	49848	133	0,06	244
5	Е0127-18-2прим.	Разборка покрытий и оснований песочных	1049	66,75	51,25	70025	53765	35047	0,12	123
		м3		15,50	9,62	16260	10091	133	0,04	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			511620	264625			1667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			246996	70472			320
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			511620				
	Всего заработная плата -		Тенге				317468			
		Накладные расходы -	Тенге			422232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			989884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2198
		Сметная заработная плата -	Тенге				380802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			989884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2198
		Сметная заработная плата -	Тенге				380802			
		РАЗДЕЛ 2.Восстановительные работы ВП								
		Устройство дорожного покрытия(ТИП 1)								
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см=ТОЛЩ.25см	912	395,30	17,83	360511	16256	13922	0,04	38
		м2		6,41	5,07	5846	4622	133	0,02	17
7	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=13	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см добавлять=ТОЛЩ.25СМ	912	401,39	--	366066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	912	450,21	33,28	-410593	30353	19998	0,03	30
		м2		5,00	11,49	4560	10476	133	0,04	37
9	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=7	добавлять на каждый 1 см. изменения толщиныслоя до толщ. 8см	912	-173,75	--	-158464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожного покрытия(ТИП 2)								
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1049	2575,76	68,13	2701974	71470	47633	0,14	151
		м3		21,38	12,76	22428	13386	133	0,04	46
11	Е0127-14-4	Устройство подстилающихи выравнивающих слоев оснований из щебня	335,68	280,88	248,35	94285	83366	49452	0,22	73
		м3		32,18	78,59	10802	26380	133	0,27	92
12	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм	422,9568	1780,00	--	752863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см=ТОЛЩ.10 см	4196	395,30	17,83	1658669	74794	64052	0,04	175
		м2		6,41	5,07	26896	21263	133	0,02	77
14	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см уменьшать=ТОЛЩ.10СМ	4196	-61,75	--	-259111	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	4196	100,59	42,08	422076	176568	403092	0,38	1599
		м2		57,38	14,85	240766	62311	133	0,07	305
		Покрытие(ТИП 8)								
16	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	46352	12,15	--	563177	--	726498	0,07	3435
		м2		12,15	--	563177	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	46352 м2	6,10	0,34	282940	15952	352217	0,04	1882
				5,76	0,13	266988	6049	129	--	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7195578	468759			7381
			Тенге			1141463	144486			596
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7195578				
	Всего заработная плата -		Тенге			—	1285949			
	Местные материалы -		Тенге			5585357				
		Накладные расходы -	Тенге			1676864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							838
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				251530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9404788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8816
		Сметная заработная плата -	Тенге				1537479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9404788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8816
		Сметная заработная плата -	Тенге				1537479			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			7707199	733384			9048
			Тенге			1388458	214958			916
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7707199				
	Всего заработная плата -		Тенге			—	1603417			
	Местные материалы -		Тенге			5585357				
		Накладные расходы -	Тенге			2099096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1050
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				314864			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10394672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11013
		Сметная заработная плата -	Тенге				1918281			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10394672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11013
		Сметная заработная плата -	Тенге				1918281			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			10 394 672,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			187 104,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными	Тенге			10 581 776,10				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			279 358,89				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			42 327,10				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			105 817,76				
		Итого	Тенге			11 009 279,85				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			30 129 913,16				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			602 598,26				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			30 732 511,42				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3 687 901,37				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**34 420 412,79**				

Принял:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Сдал:

АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за май 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1009,21	27,84	26,18	28091	26416	8673	0,01	12
		м3		1,66	7,20	1675	7266	97	0,03	25
2	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	290,95	343,74	343,74	100011	100011	62611	--	--
		м3		–	221,85	–	64547	97	1,02	297
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, добор механизированный	56,97154	9,24	9,24	527	527	166	–	--
		м3		–	3,00	–	171	97	0,01	1
4	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,99051	423,90	–	8050	–	9097	2,80	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		423,90	--	8050	--	113	--	--
5	Е0101-24-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных, перемещение грунта от бровки котлована на 20м	1085,172	13,45	13,45	14593	14593	4596	--	--
		м3		--	4,37	--	4738	97	0,02	18
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка грунта	1085,172	32,57	30,98	35339	33615	11094	0,01	12
		м3		1,53	9,01	1660	9776	97	0,03	33
7	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 во временный отвал	1953,31	32,30	32,30	63092	63092	12618	--	--
		т		--	6,46	--	12618	100	0,14	265
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	423,5579	7,57	7,57	3207	3207	1010	--	--
		м3		--	2,46	--	1041	97	0,01	4
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	105,8895	134,10	--	14200	--	16046	0,97	103
		м3		134,10	--	14200	--	113	--	--
10	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка грунта для обратной засыпки	529,4474	32,57	30,98	17242	16401	5412	0,01	6
		м3		1,53	9,01	810	4770	97	0,03	16
11	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 из временного отвала	953,0054	32,30	32,30	30782	30782	6156	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	6,46	--	6156	100	0,14	129
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	423,5579	25,65	5,38	10863	2277	8328	0,13	55
		м3		20,27	–	8586	--	97	--	--
13	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка грунта из временного отвала	555,7248	32,57	30,98	18097	17215	5681	0,01	6
		м3		1,53	9,01	— 850	5007	97	0,03	17
14	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1000,305	45,00	45,00	45014	45014	9003	–	--
		т		--	9,00	--	9003	100	0,19	189
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			389108	353150			245
			Тенге			35831	125094			995
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389108				
	Всего заработная плата -		Тенге				160925			
	Местные материалы -		Тенге			126				
		Накладные расходы -	Тенге			160491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24074			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			582575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1320
		Сметная заработная плата -	Тенге				184999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			582575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1320
		Сметная заработная плата -	Тенге				184999			
		РАЗДЕЛ 2.Днище резервуара, фундамент								
15	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой биту мом до полного насыщения до толщ. 100мм	127	1377,23	49,10	174908	6236	15318	0,53	67
		м2		79,66	18,40	10117	2337	123	0,09	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,7	10262,71	66,01	130336	838	2943	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2486	317	105	0,12	2
17	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	50	12570,85	196,62	628542	9831	18192	1,79	90
		м3		272,25	74,27	13613	3714	105	0,36	18
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,75	376,00	--	-19082	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,75	438,00	--	22229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	50,75	132,00	--	6699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	50,75	542,00	--	27507	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 (выпуски из днища сечение 1-1, 2-2) мм	0,87617	50900,00	--	44597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 (детали) мм	4,80067	50900,00	--	244354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (Кр-1, поддерживающий)	0,314418	67700,00	–	21286	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (КП-1)	0,18525	71100,00	–	13171	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (КП-1)	0,4725	66000,00	–	31185	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (КП-2)	0,07774	71100,00	–	5527	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (КП-2)	0,273	66000,00	–	18018	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	223,872	245,44	3,82	54947	855	10247	0,21	47
		м2		37,35	1,44	8362	322	118	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0107-29-1	Устройство гидропрокладки (жгута)	60	168,54	2,78	10112	167	13452	0,86	51
		м		159,08	1,06	9545	64	140	0,01	--
31	Спрайслист ТОО "КазСтрой-Экология" РК 2015г.	Стоимость гидропрокладка Ватерстоп	60	674,86	--	40491	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1492993	17927			272
			Тенге			44122	6753			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1492993				
	Материалы -		Тенге			180077				
	Всего заработная плата -		Тенге				50875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			418630				
	Местные материалы -		Тенге			832237				
		Накладные расходы -	Тенге			60152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1646334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				59897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1646334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				59897			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты покрытия, балка Бм-1								
32	Е0106-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	27,7	14826,83	213,01	410703	5900	32051	6,43	178
		м3		1021,50	80,46	28296	2229	105	0,39	11
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,1155	376,00	--	10571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,1155	438,00	--	12315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,1155	132,00	--	3711	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	28,1155	542,00	--	15239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,3459	52400,00	--	122925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,066	55620,00	--	3671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	92,16	359,92	9,95	33170	917	6341	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4811	345	123	0,02	2
40	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 30 мм	92,16	116,44	1,34	10731	123	200	0,01	1
		м2		1,26	0,50	116	46	123	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	92,16	245,44	3,82	22620	352	4218	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3442	133	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	9,5	29475,46	330,46	280017	3139	18361	10,58	101
		м3		1809,00	123,75	17186	1176	100	0,60	6
43	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,54	18802,02	407,30	10153	220	1440	14,40	8
		м3		2385,00	153,86	1288	83	105	0,75	--
44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5481	376,00	--	206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5481	438,00	--	240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5481	132,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,5481	542,00	--	297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,29376	45800,00	--	13454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,06963	64700,00	--	4505	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-882 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,015	47888,00	--	718	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			955320	10652			340
			Тенге			55138	4011			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			955320				
	Материалы -		Тенге			328409				
	Всего заработная плата -		Тенге				59149			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145274				
	Местные материалы -		Тенге			415847				
		Накладные расходы -	Тенге			62610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1079006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				68540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1079006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				68540			
		РАЗДЕЛ 4.Монолитные стены								
51	Е0106-33-4	Устройство монолитных стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	64,9	15219,96	954,99	987776	61979	95808	6,51	422
		м3		1075,50	330,44	69800	21446	105	1,34	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	65,8735	376,00	–	24768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	65,8735	438,00	–	28853	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	65,8735	132,00	–	8695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	65,8735	542,00	–	35703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,478	50900,00	–	329730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,49324	54600,00	–	26931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,58226	64400,00	–	37498	--	--	--	--
		т		--	–	–	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,10803	65000,00	–	7022	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11332	69000,00	–	7819	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция внутри резервуара герметиком Акватрон-6 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	225	46,24	3,82	10404	859	10299	0,21	48
		м2		37,35	1,44	8404	324	118	0,01	2
62	Спрайслист ТОО "Май" РК 2015г.	Акватрон-6	2250	101,25	–	227804	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Стремянка металлическая СТ-1								
63	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МС-1	0,095083	13711,47	5475,87	1304	521	564	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	479	148	90	5,46	1
64	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,095083	133700,00	–	12713	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	3,32792	87,85	0,10	292	–	25	0,04	–
		м2		8,28	0,04	28	–	90	–	–
		Стремянка металлическая СТ-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МС-1	0,102303	13711,47	5475,87	1403	560	607	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	516	159	90	5,46	1
67	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,102303	133700,00	--	13678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	3,580609	87,85	0,10	315	--	27	0,04	--
		м2		8,28	0,04	30	--	90	--	--
		Ревизионный люк								
69	Е0106-16-2	Устройство горловины из бетона	1,4	18653,14	250,46	26114	351	3612	14,90	21
		м3		2362,50	94,61	3308	132	105	0,46	1
70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,421	376,00	--	534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,421	438,00	--	622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,421	132,00	--	188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,421	542,00	--	770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1004	14806,01	1133,15	1487	114	1201	82,10	8
		т		12892,50	398,25	1294	40	90	1,95	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1004	154200,00	–	15482	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
76	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	7,028	43,93	0,05	309	–	26	0,02	–
		м2		4,14	0,02	29	–	90	–	–
		Крышка люка								
77	Е0109-53-1	Монтаж конструкций крышки люков	0,11542	14806,01	1133,15	1709	131	1381	82,10	9
		т		12892,50	398,25	1488	46	90	1,95	–
78	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,11542	154200,00	–	17798	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
79	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	8,0794	43,93	0,05	355	–	30	0,02	–
		м2		4,14	0,02	33	–	90	–	–
		Деталь устройства сальника прохождения труб сквозь ж/б конструкции								
80	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	7	770,63	–	5394	–	2701	1,80	13
		1сальник		301,50	–	2111	–	128	–	–
81	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление конструкций сальников	0,03395	25987,18	4444,95	882	151	626	110,00	4
		т		19800,00	696,02	672	24	90	2,55	–
82	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,1	670,00	–	1407	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0007	51172,00	--	36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0077	63600,00	--	490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-457	Пакля пропитанная	6,3	195,00	--	1229	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,0035	43400,00	--	152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-103	Гидроизол (битумноасбестная смесь)	3,5	104,00	--	364	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь устройства сальника прохождения труб сквозь ж/б конструкции								
88	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	6	770,63	--	4624	--	2316	1,80	11
		1сальник		301,50	--	1809	--	128	--	--
89	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление конструкций сальников	0,02712	25987,18	4444,95	705	121	500	110,00	3
		т		19800,00	696,02	537	19	90	2,55	--
90	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 140 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,8	806,00	--	1451	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6.5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00072	51172,00	--	37	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0108	63600,00	--	687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-457	Пакля пропитанная	9,6	195,00	--	1872	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,042	43400,00	--	1823	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-103	Гидроизол (битумноасбестная смесь)	4,5	104,00	--	468	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	3	770,63	--	2312	--	1158	1,80	5
		1сальник		301,50	--	905	--	128	--	--
97	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовлениеконструкций сальников	0,02199	25987,18	4444,95	571	98	406	110,00	2
		т		19800,00	696,02	435	15	90	2,55	--
98	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,9	1082,00	--	974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаныйкруглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ2590-2006)	0,00039	51172,00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0054	63600,00	--	343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-457	Пакля пропитанная	4,5	195,00	--	878	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
102	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,0018	43400,00	--	78	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-103	Гидроизол (битумноасбестная смесь)	2,25	104,00	--	234	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТ-1								
104	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	2,4	1550,07	19,03	3720	46	381	0,69	2
		м		117,00	7,13	281	17	128	0,03	--
105	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,000161	55620,00	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1858833	64931			555
			Тенге			92158	22370			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1771220				
	Материалы -		Тенге			92508				
	Всего заработная плата -		Тенге				103534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			645522				
	Местные материалы -		Тенге			888369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			109827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1993910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				120008			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67730				
	Материалы -		Тенге			944				
	Всего заработная плата -		Тенге				5872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59670				
		Накладные расходы -	Тенге			5285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				793			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6665			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19882				
	Материалы -		Тенге			10900				
	Всего заработная плата -		Тенге				5122			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3832				
		Накладные расходы -	Тенге			6556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2099330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				132778			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			4696253	446660			1412
			Тенге			227249	158228			1138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4608641				
	Материалы -		Тенге			600994				
	Всего заработная плата -		Тенге				374482			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1209426				
	Местные материалы -		Тенге			2136580				
		Накладные расходы -	Тенге			393080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58962			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5301824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2682
		Сметная заработная плата -	Тенге				433444			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67730				
	Материалы -		Тенге			944				
	Всего заработная плата -		Тенге				5872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59670				
		Накладные расходы -	Тенге			5285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				793			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6665			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19882				
	Материалы -		Тенге			10900				
	Всего заработная плата -		Тенге				5122			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3832				
		Накладные расходы -	Тенге			6556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6105			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5407244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2753
		Сметная заработная плата -	Тенге				446215			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			5 407 244,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			97 330,39				
		Итого с временными	Тенге			5 504 574,39				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			145 320,76				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			22 018,30				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			55 045,74				
		Итого	Тенге			5 726 959,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			15 673 394,21				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			313 467,88				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			15 986 862,09				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 918 423,45				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**17 905 285,54**				

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____ Камалов У.С.

Заведующий производственно-технического сектора_____ Жумашев Д.К.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель_____ Сапиханов А.А.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель_____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за май 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	331,6635	27,84	26,18	9232	8681	2850	0,01	4
		м3		1,66	7,20	551	2388	97	0,03	8
2	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	215,2315	343,74	343,74	73984	73984	46317	--	--
		м3		--	221,85	--	47749	97	1,02	220
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м, добор механизированный	18,72294	10,93	10,93	205	205	64	--	--
		м3		--	3,55	--	66	97	0,01	--
4	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,24098	847,80	--	5291	--	5979	5,09	32
		м3		847,80	--	5291	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных, перемещение грунта от бровки котлована на 20м	356,6274	13,45	13,45	4796	4796	1510	--	--
		м3		--	4,37	--	1557	97	0,02	6
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка грунта	356,6274	32,57	30,98	11614	11047	3646	0,01	4
		м3		1,53	9,01	546	3213	97	0,03	11
7	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 во временный отвал	641,9294	32,30	32,30	20734	20734	4147	--	--
		т		--	6,46	--	4147	100	0,14	87
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	186,2681	7,57	7,57	1411	1411	444	--	--
		м3		--	2,46	--	458	97	0,01	2
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	46,56703	134,10	--	6245	--	7056	0,97	45
		м3		134,10	--	6245	--	113	--	--
10	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка грунта для обратной засыпки	232,8351	32,57	30,98	7582	7213	2380	0,01	2
		м3		1,53	9,01	356	2098	97	0,03	7
11	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 из временного отвала	419,1033	32,30	32,30	13537	13537	2707	--	--
		т		--	6,46	--	2707	100	0,14	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	186,2681	25,65	5,38	4777	1001	3662	0,13	24
		м3		20,27	--	3776	--	97	--	--
13	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка грунта из временного отвала	123,7923	32,57	30,98	4031	3835	1266	0,01	1
		м3		1,53	9,01	— 189	1115	97	0,03	4
14	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	222,8261	45,00	45,00	10027	10027	2005	--	--
		т		--	9,00	–	2005	100	0,19	42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			173465	156471			112
			Тенге			16953	67504			444
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173465				
	Всего заработная плата -		Тенге				84457			
	Местные материалы -		Тенге			42				
		Накладные расходы -	Тенге			84035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							598
		Сметная заработная плата -	Тенге				97062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			272950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							598
		Сметная заработная плата -	Тенге				97062			
		РАЗДЕЛ 2.Днище резервуара, фундамент								
15	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом до полного насыщения до толщ. 100мм	84	1377,23	49,10	115687	4124	10132	0,53	44
		м2		79,66	18,40	6691	1546	123	0,09	8
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,4	10262,71	66,01	86207	554	1946	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1644	209	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	33,2	12570,85	196,62	417352	6528	12080	1,79	59
		м3		272,25	74,27	9039	2466	105	0,36	12
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	33,698	376,00	--	12670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	33,698	438,00	--	14760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,698	132,00	--	4448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	33,698	542,00	--	18264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 (выпуски из днища сечение 1-1, 2-2) мм	0,42984	50900,00	--	21879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 (детали) мм	1,5167	50900,00	--	77200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (Кр-1, поддерживающий)	0,09198	65900,00	–	6061	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (КП-1)	0,092872	71100,00	–	6603	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (КП-1)	0,1316	66000,00	–	8686	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (КП-2)	0,02962	71100,00	–	2106	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (КП-2)	0,0494	66000,00	–	3260	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	130,592	245,44	3,82	32053	499	5977	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4878	188	118	0,01	1
30	Е0107-29-1	Устройство гидропрокладки (жгута)	30	168,54	2,78	5056	83	6726	0,86	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		159,08	1,06	4772	32	140	0,01	--
31	Спрайслист ТОО "КазСтрой-Экология" РК 2015г.	Стоимость гидропрокладка Ватерстоп	30	674,86	--	20246	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			852539	11789			168
			Тенге			27024	4441			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			852539				
	Материалы -		Тенге			115498				
	Всего заработная плата -		Тенге				31465			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			146041				
	Местные материалы -		Тенге			552186				
		Накладные расходы -	Тенге			36861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			942764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				36994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			942764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				36994			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты покрытия								
32	Е0106-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,6	14826,83	213,01	83030	1193	6480	6,43	36
		м3		1021,50	80,46	5720	451	105	0,39	2
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,684	376,00	--	2137	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,684	438,00	--	2490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,684	132,00	–	750	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
36	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,684	542,00	–	3081	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	0,825	50900,00	–	41993	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03036	55620,00	–	1689	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,11	359,92	9,95	9038	250	1728	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1311	94	123	0,02	–
40	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 30 мм	25,11	116,44	1,34	2924	34	54	0,01	–
		м2		1,26	0,50	32	13	123	–	–
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,11	245,44	3,82	6163	96	1149	0,21	5
		м2		37,35	1,44	938	36	118	0,01	–
42	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	3,7	29475,46	330,46	109059	1223	7151	10,58	39
		м3		1809,00	123,75	6693	458	100	0,60	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			262353	2795			90
			Тенге			14694	1051			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262353				
	Материалы -		Тенге			115842				
	Всего заработная плата -		Тенге				15745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43681				
	Местные материалы -		Тенге			85341				
		Накладные расходы -	Тенге			16562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				18229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			295650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				18229			
				РАЗДЕЛ 4.Монолитные стены						
43	Е0106-33-4	Устройство монолитных стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	21,5	15219,96	954,99	327229	20532	31739	6,51	140
		м3		1075,50	330,44	23123	7104	105	1,34	29
44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,8225	376,00	–	8205	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,8225	438,00	–	9558	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,8225	132,00	–	2881	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
47	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	21,8225	542,00	–	11828	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,31786	50900,00	–	117979	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,22695	54600,00	–	12391	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,36707	64400,00	–	23639	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03487	65000,00	–	2267	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07299	69000,00	–	5036	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция внутри резервуара герметиком Акватрон-6 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	81,41	46,24	3,82	3764	311	3726	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3041	117	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Спрайслист ТОО "Май" РК 2015г.	Акватрон-6	814,1	101,25	--	82424	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Стремянка металлическая СТ-1								
55	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МС-1	0,074787	13711,47	5475,87	1025	410	444	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	377	116	90	5,46	--
56	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,074787	133700,00	--	9999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	2,617551	87,85	0,10	230	--	20	0,04	--
		м2		8,28	0,04	22	--	90	--	--
		Стремянка металлическая СТ-2								
58	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МС-1	0,081976	13711,47	5475,87	1124	449	486	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	413	127	90	5,46	--
59	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,081976	133700,00	--	10960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	2,869147	87,85	0,10	252	--	21	0,04	--
		м2		8,28	0,04	24	--	90	--	--
		Ревизионный люк								
61	Е0106-16-2	Устройство горловины из бетона	1,4	18653,14	250,46	26114	351	3612	14,90	21
		м3		2362,50	94,61	3308	132	105	0,46	1
62	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,421	376,00	--	534	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,421	438,00	--	622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,421	132,00	--	188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,421	542,00	--	770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1004	14806,01	1133,15	1487	114	1201	82,10	8
		т		12892,50	398,25	1294	40	90	1,95	--
67	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1004	154200,00	--	15482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	7,028	43,93	0,05	309	--	26	0,02	--
		м2		4,14	0,02	29	--	90	--	--
		Крышка люка								
69	Е0109-53-1	Монтаж конструкций крышки люков	0,11542	14806,01	1133,15	1709	131	1381	82,10	9
		т		12892,50	398,25	1488	46	90	1,95	--
70	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,11542	154200,00	--	17798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	8,0794	43,93	0,05	355	--	30	0,02	--
		м2		4,14	0,02	33	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Деталь устройства сальника прохождения труб сквозь ж/б конструкции								
72	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
73	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление конструкций сальников	0,0097	25987,18	4444,95	252	43	179	110,00	1
		т		19800,00	696,02	192	7	90	2,55	--
74	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,6	670,00	--	402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0002	51172,00	--	10	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0022	63600,00	--	140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-457	Пакля пропитанная	1,8	195,00	--	351	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,001	43400,00	--	43	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-103	Гидроизол (битумноасбестная смесь)	1	104,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь устройства сальника прохождения труб сквозь ж/б конструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	–	771	–	386	1,80	2
		1сальник		301,50	–	302	–	128	–	–
81	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовлениеконструкций сальников	0,00452	25987,18	4444,95	117	20	83	110,00	–
		т		19800,00	696,02	89	3	90	2,55	–
82	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 140 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,3	806,00	–	242	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
83	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ2590-2006)	0,00012	51172,00	–	6	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0018	63600,00	–	114	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	С11011-457	Пакля пропитанная	1,6	195,00	–	312	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
86	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,007	43400,00	–	304	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
87	С11011-103	Гидроизол (битумноасбестная смесь)	0,75	104,00	–	78	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
88	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	3	770,63	–	2312	–	1158	1,80	5
		1сальник		301,50	–	905	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовлениеконструкций сальников	0,02199	25987,18	4444,95	571	98	406	110,00	2
		т		19800,00	696,02	435	15	90	2,55	--
90	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,9	1082,00	--	974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаныйкруглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ2590-2006)	0,00039	51172,00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0054	63600,00	--	343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-457	Пакля пропитанная	4,5	195,00	--	878	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,0018	43400,00	--	78	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-103	Гидроизол (битумноасбестная смесь)	2,25	104,00	--	234	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТ-1								
96	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	2,4	1550,07	19,03	3720	46	381	0,69	2
		м		117,00	7,13	281	17	128	0,03	--
97	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,000161	55620,00	--	9	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	т	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			710088	22505			217
			Тенге			35959	7726			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			639602				
	Материалы -		Тенге			35169				
	Всего заработная плата -		Тенге				36934			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			246762				
	Местные материалы -		Тенге			306896				
		Накладные расходы -	Тенге			39175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5876			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			719504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				42810			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60525				
	Материалы -		Тенге			732				
	Всего заработная плата -		Тенге				4644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54239				
		Накладные расходы -	Тенге			4180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5271			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9962				
	Материалы -		Тенге			6208				
	Всего заработная плата -		Тенге				2107			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1618				
		Накладные расходы -	Тенге			2697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			801508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				50593			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1998445	193559			588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			94630	80722			502
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1927959				
	Материалы -		Тенге			266509				
	Всего заработная плата -		Тенге				168601			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			436484				
	Местные материалы -		Тенге			944465				
		Накладные расходы -	Тенге			176633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			—				88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26495			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2230868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1138
		Сметная заработная плата -	Тенге				195096			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60525				
	Материалы -		Тенге			732				
	Всего заработная плата -		Тенге				4644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54239				
		Накладные расходы -	Тенге			4180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5271			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9962				
	Материалы -		Тенге			6208				
	Всего заработная плата -		Тенге				2107			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1618				
		Накладные расходы -	Тенге			2697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			—	405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2511			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2312872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1182
		Сметная заработная плата -	Тенге				202879			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			2 312 872,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			41 631,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными	Тенге			2 354 503,70				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			62 158,90				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			9 418,01				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			23 545,04				
		Итого	Тенге			2 449 625,65				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			6 704 072,30				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			134 081,45				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			6 838 153,75				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			820 578,45				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**7 658 732,20**				

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор
ТОО "КайыпСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за май 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обвязка резервуара системы полива								
1	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,082	70153,47	10674,97	5753	875	5635	270,00	22
		км		48825,00	4032,00	4004	331	130	19,69	2
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	82,328	629,00	--	51784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-8-5	Укладка стальных водопрсводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,009	115636,32	31953,19	1041	288	918	360,00	3
		км		66375,00	12071,25	597	109	130	58,95	1
4	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	9,036	950,00	--	8584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
6	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100,00	--	22100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
8	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	1440,00	--	2880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,009	121294,13	49389,75	1092	445	953	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	565	168	130	91,12	1
10	С130810-362 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники переходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм	1	5417,80	--	5418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,014	228855,64	23876,89	3204	334	672	161,00	2
		км		27900,00	9020,25	391	126	130	44,05	1
12	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	249,0838	23,36	22,08	5818	5500	1652	0,01	2
		м3		1,28	5,56	319	1385	97	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,74825	537,30	--	10073	--	11383	3,55	67
		м3		537,30	--	10073	--	113	--	--
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы	0,529875	2792,20	152,52	1480	81	145	1,02	1
		м3		153,68	57,15	81	30	130	0,28	--
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	249,456	6,48	6,48	1616	1616	509	--	--
		м3		--	2,10	--	525	97	0,01	2
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	262,8407	122,18	--	32114	--	36289	0,89	233
		м3		122,18	--	32114	--	113	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	244,9945	21,55	4,52	5279	1106	4047	0,11	26
		м3		17,03	--	4172	--	97	--	--
18	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка лишнего грунта	22,83761	32,57	30,98	744	707	233	0,01	--
		м3		1,53	9,01	35	206	97	0,03	1
19	С010333-А1-1	ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	41,1077	19,70	--	810	--	162	0,08	3
		т		3,94	--	162	--	100	--	--
20	Е0101-20-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ	22,83761	3,80	3,24	87	74	35	--	--
		м3		0,48	1,12	11	26	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	6,34	27668,88	1686,97	175421	10695	20596	11,16	71
		м3		1867,05	631,80	11837	4006	130	3,09	20
22	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость колец КС7-3	1,45	4622,50	--	6703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость колец КС15.9	8,9	9603,00	--	85467	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ КО-6	0,14	24900,00	--	3486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,14	353,00	--	49	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,14	190,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,95	33200,00	--	64740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	3	10500,00	--	31500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон на упоры	0,1	9677,00	--	968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4715,44	83,18	4715	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			534406	22247			455
			Тенге			67982	7088			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412139				
	Материалы -		Тенге			29445				
	Всего заработная плата -		Тенге				75069			
	Местные материалы -		Тенге			291818				
	Транспортные расходы -		Тенге			810				
		Накладные расходы -	Тенге			88166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13225			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге			--	88294			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122266				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122266				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7336				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			129602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			659926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				88294			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			534406	22247			455
			Тенге			67982	7088			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412139				
	Материалы -		Тенге			29445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				75069			
		Местные материалы -	Тенге			291818				
		Транспортные расходы -	Тенге			810				
		Накладные расходы -	Тенге			88166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13225			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				88294			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			122266				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122266				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7336				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129602				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			659926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				88294			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			659 926,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			11 878,67				
		Итого с временными	Тенге			671 804,67				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			17 735,64				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			2 687,22				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			6 718,05				
		Итого	Тенге			698 945,58				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			1 912 856,24				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			38 257,12				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			1 951 113,36				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			234 133,60				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**2 185 246,96**				

Принял:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора_____Жумашев Д.К.

Технический надзор

ТОО "КазыкСтройИнжиниринг"

Представитель_____Салманов А.А.

Сдал:

АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель_____Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за май 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод								
		Обвязка резервуара системы полива								
1	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,061	70153,47	10674,97	4279	651	4192	270,00	16
		км		48825,00	4032,00	2978	246	130	19,69	1
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	61,244	629,00	–	38522	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,009	115636,32	31953,19	1041	288	918	360,00	3
		км		66375,00	12071,25	597	109	130	58,95	1
4	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	9,036	950,00	–	8584	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	— 992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
6	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100,00	–	22100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	–
8	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	1440,00	–	2880	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,009	121294,13	49389,75	1092	445	953	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	565	168	130	91,12	1
10	С130810-362 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники переходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм	1	5417,80	–	— 5418	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,014	228855,64	23876,89	3204	334	672	161,00	2
		км		27900,00	9020,25	391	126	130	44,05	1
12	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	249,0838	23,36	22,08	5818	5500	1652	0,01	2
		м3		1,28	5,56	319	1385	97	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,74825	537,30	--	10073	--	11383	3,55	67
		м3		537,30	--	10073	--	113	--	--
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы	0,529875	2792,20	152,52	1480	81	145	1,02	1
		м3		153,68	57,15	81	30	130	0,28	--
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	249,456	6,48	6,48	1616	1616	509	--	--
		м3		--	2,10	--	525	97	0,01	2
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	262,8407	122,18	--	32114	--	36289	0,89	233
		м3		122,18	--	32114	--	113	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	244,9945	21,55	4,52	5279	1106	4047	0,11	26
		м3		17,03	--	4172	--	97	--	--
18	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка лишнего грунта	22,83761	32,57	30,98	744	707	233	0,01	--
		м3		1,53	9,01	35	206	97	0,03	1
19	С010333-А1-1	ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	41,1077	19,70	--	810	--	162	0,08	3
		т		3,94	--	162	--	100	--	--
20	Е0101-20-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ	22,83761	3,80	3,24	87	74	35	--	--
		м3		0,48	1,12	11	26	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах				—				
		м3	6,34	27668,88	1686,97	175421	10695	20596	11,16	71
				1867,05	631,80	11837	4006	130	3,09	20
22	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость колец КС7-3								
		м	1,45	4622,50	--	6703	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость колец КС15.9								
		м	8,9	9603,00	--	85467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ КО-6								
		м3	0,14	24900,00	--	3486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	0,14	353,00	--	49	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	0,14	190,00	--	27	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
		м3	1,95	33200,00	--	64740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	3	10500,00	—	31500	—	—	—	—
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
29	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон на упоры	0,1	9677,00	—	968	—	—	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
30	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4715,44	83,18	4715	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			519671	22023			449
			Тенге			66956	7003			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410666				
	Материалы -		Тенге			29223				
	Всего заработная плата -		Тенге				73959			
	Местные материалы -		Тенге			291816				
	Транспортные расходы -		Тенге			— 810				
		Накладные расходы -	Тенге			86723				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			527233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				86968			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			109004				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6540				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			642777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				86968			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			519671	22023			449
			Тенге			66956	7003			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410666				
	Материалы -		Тенге			29223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				73959			
	Местные материалы -		Тенге			291816				
	Транспортные расходы -		Тенге			810				
		Накладные расходы -	Тенге			86723				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			527233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				86968			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			109004				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6540				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115545				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			642777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				86968			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			642 777,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			11 569,99				
		Итого с временными	Тенге			654 346,99				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			17 274,76				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			2 617,39				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			6 543,47				
		Итого	Тенге			680 782,61				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			1 863 148,29				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			37 262,97				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			1 900 411,25				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			228 049,36				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**2 128 460,61**				

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Сдал:
АО "АлматыИнжстрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2017 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	08.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)	661 533 142,84	140 249 777,12							16 829 973,25	157 079 750,37
Всего	сто пятьдесят семь миллионов семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят тенге тридцать семь тиын									

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель _____ Камалов У.С.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Представитель _____ Салманов А.А.

Подрядчик:
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: АО "АлматыИнжСтрой"
Договор подряда: № 24 от 08.08.2016г.
Наименование стройки: Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

РЕЕСТР
выполненных работ
за июнь 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Всего с начало года, тенге с НДС	в том числе за июнь месяц, тенге с НДС
1	Автоматизированная система полива. Водопровод поливочный	570 957 685,39	145 250 549,72
2	Демонтаж и восстановление существующих покрытий	38 814 466,96	4 129 136,12
3	Резервуар №2 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы	18 009 003,72	3 825 803,07
4	Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы	17 988 271,32	82 985,78
5	Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы	7 669 470,92	10 738,72
6	Резервуар №2 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод	2 624 610,32	2 624 610,32
7	Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод	2 763 210,28	577 963,32
8	Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод	2 706 423,93	577 963,32
9	Резервуар №2 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Электрооборудование	-	-
10	Резервуар №2 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Электроснабжение	-	-
11	Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Электрооборудование	-	-
12	Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Электроснабжение	-	-
13	Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Электрооборудование	-	-
14	Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Электроснабжение	-	-
	ИТОГО с НДС	**661 533 142,84**	**157 079 750,37**

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель _____ Камалов У.С.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Представитель _____ Салманов А.А.

Подрядчик
АО "АлматыИнжСтрой"
Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Автоматизированная система полива. Водопровод поливочный

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за июнь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Система полива №1 (от Аэропорта до Ерика Мостового)								
		Система поливочных трубопроводов								
1	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,36	58881,69	25695,31	80079	34946	70523	194,00	264
		км		33075,00	6813,45	44982	9266	130	26,38	36
2	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1360	468,00	–	636480	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,32755	47611,09	17877,09	110817	41610	104084	173,00	403
		км		29700,00	4698,68	69128	10936	130	18,10	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-972 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1215	125,00	--	151875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (кабелегон)	1112,55	105,00	--	116818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15ПРИМ.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	45000	318,09	12,19	14314050	548550	17111232	1,64	73800
		м		292,50	4,57	13162500	205650	128	0,02	1004
7	Ц0112-816-1	Клапаны пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	380	448,70	7,00	170506	2660	150241	3,00	1140
		шт		437,00	2,30	166060	874	90	0,01	5
8	С прайс ТОО "Ирригатор"	Комбинированный воздушный клапан 1"	80	1197,15	--	95772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С прайс ТОО "Ирригатор"	Автоматический промывающий клапан 16 мм зубчатый	300	68,43	--	20529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Зубчатый соединитель 16х16	2250	17,46	--	39276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Зубчатый соединитель 20х16	10800	17,46	--	188527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Зубчатый тройник 16	1980	17,46	--	34563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Зубчатый уголок 16	900	17,46	--	15711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С прайс ТОО "Ирригатор"	Старт коннектор	1800	24,09	--	43361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С прайс ТОО "Ирригатор"	Прокладка для старт коннектора	1800	19,55	--	35192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Концевая заглушка	10800	17,46	--	188527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С прайс ТОО "Ирригатор"	Замкнутый зажим для капельницы	540	407,78	--	220200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Дождеватели и сопла								
18	Ц0112-594-1	Установка спринклеров поливочных	350	80,20	--	28070	--	23405	0,40	140
		шт		74,30	--	26005	--	90	--	--
19	СПРАЙС "ADA-SErviCE"	Стоимость спринклера Hunter PROS-04	60	167,58	--	10055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС "ADA-SErviCE"	Сопло 15А	60	97,75	--	5865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС "ADA-SErviCE"	Стоимость спринклера PGJ-04	230	907,72	--	208776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы под трубы								
		Система управления поливом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0112-790-3 к=1.25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2.5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	41	839,25	59,60	34409	2444	29134	5,00	205
		шт		773,75	15,80	31724	648	90	0,09	4
23	С прайс ТОО "ADA-Service"	Магнитный клапан (PGV-201 B 2)	41	6284,24	--	257654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С прайс ТОО "Центр Газонных Трав"	Короб для электромагнитных клапанов	41	2525,91	--	103562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4000	27,70	2,10	110800	8400	76760	0,10	400
		м		19,70	0,50	78800	2000	95	--	12
		Система подачи воды								
26	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	9	6282,00	508,00	56538	4572	39111	28,00	252
		шт		4770,00	58,50	42930	527	90	0,34	3
27	С прайс ТОО "Vector 7"	Дренажный насос DOC 7	4	25373,93	--	101496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С прайс ТОО "Vector 7"	Насос 15 SV 07 F055 T	2	210659,37	--	421319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С прайс ТОО "Vector 7"	Насос 15 SV 05 F040 T	3	160300,81	--	480902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	7	6911,88	72,98	48383	511	1682	0,94	7
		1фильтр		159,91	27,81	1119	195	128	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	25	473,47	39,24	11837	981	8640	1,47	37
		1шт		254,25	15,75	6356	394	128	0,07	2
32	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый [стальной], PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91	7	2000,00	–	14000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	С130904-140 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	18	7201,00	–	129618	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,028	62566,88	6788,50	1752	190	1756	253,00	7
		км		45675,00	2565,00	1279	72	130	12,52	–
35	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	28	250,00	–	7000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,04	64249,36	8122,48	2570	325	2546	254,00	10
		км		45900,00	3069,00	1836	123	130	14,99	1
37	С130806-3245 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм	40	433,00	–	17320	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	5	859,96	1,62	4300	8	267	0,23	1
		комплект		41,72	–	209	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			18518509	645196			76665
			Тенге			13632928	230684			1109
Стоимость оборудования -			Тенге			1261371				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1261371				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			503886				
Материалы -			Тенге			36729				
Всего заработная плата -			Тенге				349567			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			103562				
		Накладные расходы -	Тенге			318650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49352				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			871888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2320
		Сметная заработная плата -	Тенге				397365			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			419915				
Материалы -			Тенге			739				
Всего заработная плата -			Тенге				137622			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			224696				
Местные материалы -			Тенге			183				
		Накладные расходы -	Тенге			178909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35929				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			634753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							852
		Сметная заработная плата -	Тенге				164459			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			16333338				
Материалы -			Тенге			658336				
Всего заработная плата -			Тенге				13376422			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1954768				
Сдача и испытание -			Тенге			54				
		Накладные расходы -	Тенге			17121821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8561
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2568273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2007310				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			35462468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83412
		Сметная заработная плата -	Тенге				15944695			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			38230480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				16506519			
		РАЗДЕЛ 2.Система полива №2 (По Сатпаева до ул.Абая)								
		Система поливочных трубопроводов								
39	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,191	58881,69	25695,31	129010	56298	113614	194,00	425
		км		33075,00	6813,45	72467	14928	130	26,38	58
40	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,784	51202,26	20326,01	91345	36262	83905	179,00	319
		км		30825,00	5353,43	54992	9551	130	20,64	37
41	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,509	47611,09	17877,09	167067	62731	156916	173,00	607
		км		29700,00	4698,68	104217	16488	130	18,10	64
42	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	356	440,21	332,43	156716	118347	87585	0,61	218
		шт		102,38	86,87	36447	30926	130	0,33	119
43	С130804-3018 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	106	982,00	–	104092	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
44	С130804-2830 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	260	253,00	–	65780	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, углов, переходов	538	300,57	225,64	161706	121393	89880	0,41	223
		шт		69,53	58,98	37407	31731	130	0,23	122
46	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	2037,00	–	40740	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
47	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Отводсоединительный д.50х50	90	349,12	–	31421	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	С130804-1380 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	360	69,00	–	24840	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
49	С130804-1590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	195	119,00	–	23205	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	400	300,57	225,64	120227	90255	66825	0,41	166
		шт		69,53	58,98	27812	23592	130	0,23	90
51	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Муфта соединительная д.50x50	360	331,67	–	119400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Муфта соединительная д.63x63	40	488,77	–	19551	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	С прайс ТОО "ADA-SErviCE"	Водяная розетка с ключом 3/4"	195	872,81	–	170198	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Дождеватели и сопла								
54	Ц0112-594-1	Установка спринклеров поливочных	1100	80,20	–	88220	–	73557	0,40	440
		шт		74,30	–	81730	–	90	–	–
55	СПРАЙС "ADA-SErviCE"	Стоимостьспринклера PGJ-04	1100	907,72	–	998495	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Система управления поливом								
56	Ц0111-31-1	Датчик дождя	2	68,91	–	138	–	113	0,50	1
		шт		63,00	–	126	–	90	–	–
57	С прайс ТОО "Ирригатор"	Датчик дождя Hunter Rain-clic	2	2338,43	–	4677	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0112-790-3 к=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	56	839,25	59,60	46998	3338	39793	5,00	280
		шт		773,75	15,80	43330	885	90	0,09	5
59	С прайс ТОО "ADA-Service"	Магнитный клапан (PGV-201 B)	56	6284,24	--	351917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С прайс ТОО "Центр Газонных трав"	Короб для электромагнитных клапанов	56	2525,91	--	141451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система подачи воды								
61	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общейфундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	8	6282,00	508,00	50256	4064	34765	28,00	224
		шт		4770,00	58,50	38160	468	90	0,34	3
62	С прайс ТОО "Vector 7"	Дренажный насос DOC 7	2	25373,93	--	50748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С прайс ТОО "Vector 7"	Насос 15 SV 07 F055 T	3	210659,37	--	631978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С прайс ТОО "Vector 7"	Насос 15 SV 06 F055 T	3	192821,47	--	578464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	7	6911,88	72,98	48383	511	1682	0,94	7
		1фильтр		159,91	27,81	1119	195	128	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	29	473,47	39,24	13731	1138	10022	1,47	43
		1шт		254,25	15,75	7373	457	128	0,07	2
67	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый [стальной]. PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91	7	2000,00	–	14000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
68	С130904-140 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до+200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	22	7201,00	–	158422	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,03	62566,88	6788,50	1877	204	1881	253,00	8
		км		45675,00	2565,00	1370	77	130	12,52	–
70	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	30	250,00	–	7500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,05	64249,36	8122,48	3212	406	3183	254,00	13
		км		45900,00	3069,00	2295	153	130	14,99	1
72	С130806-3245 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм	50	433,00	–	21650	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
73	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	320	0,23	1
		комплект		41,72	–	250	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			4642577	494956			2973
			Тенге			509097	129450			501
Стоимость оборудования -			Тенге			1617784				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1617784				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			327063				
Материалы -			Тенге			14864				
Всего заработная плата -			Тенге				164699			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			141451				
		Накладные расходы -	Тенге			148229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28518				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			503809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1027
		Сметная заработная плата -	Тенге				186933			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1829656				
Материалы -			Тенге			7897				
Всего заработная плата -			Тенге				464454			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			998495				
Местные материалы -			Тенге			359				
		Накладные расходы -	Тенге			603790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146007				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2579453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2769
		Сметная заработная плата -	Тенге				555022			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			868073				
Материалы -			Тенге			56872				
Всего заработная плата -			Тенге				9394			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			800800				
Сдача и испытание -			Тенге			55				
		Накладные расходы -	Тенге			12025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52806				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			932904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11198			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			5633951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				753154			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			23161086	1140152			79638
			Тенге			14142025	360134			1609
	Стоимость оборудования -		Тенге			2879155				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2879155				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			830949				
	Материалы -		Тенге			51593				
	Всего заработная плата -		Тенге				514266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			245014				
		Накладные расходы -	Тенге			466879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77870				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1375698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3347
		Сметная заработная плата -	Тенге				584298			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2249571				
	Материалы -		Тенге			8637				
	Всего заработная плата -		Тенге				602076			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1223192				
	Местные материалы -		Тенге			542				
		Накладные расходы -	Тенге			782699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3214206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3621
		Сметная заработная плата -	Тенге				719481			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17201411				
	Материалы -		Тенге			715208				
	Всего заработная плата -		Тенге				13385817			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2755568				
	Сдача и испытание -		Тенге			109				
		Накладные расходы -	Тенге			17133845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8567
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2570077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2060115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36395372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83471
		Сметная заработная плата -	Тенге				15955893			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			43864431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90439
		Сметная заработная плата -	Тенге				17259672			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			43 864 431,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			789 559,76				
		Итого с временными	Тенге			44 653 990,76				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			1 178 865,36				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			178 615,96				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			446 539,91				
		Итого	Тенге			46 458 011,99				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			127 145 089,04				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			2 542 901,78				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			129 687 990,82				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			15 562 558,90				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**145 250 549,72**				

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Демонтаж и восстановление существующих покрытий

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за июнь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы ВП								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта	61	7,91	7,91	483	483	152	--	--
		м3		--	2,57	--	157	97	0,01	1
2	Е0147-224-3	Скашивание многолетних трав механизированным способом без измельчения	1,5	863,17	863,17	1295	1295	518	--	--
		га		--	267,67	--	402	129	1,41	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1777	1777			--
			Тенге			--	558			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1777				
	Всего заработная плата -		Тенге				558			
		Накладные расходы -	Тенге			670				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				659			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Восстановительные работы ВП								
		Устройство дорожного покрытия(ТИП 1)								
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	912	481,47	15,35	439102	14001	13343	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5417	4615	133	0,02	16
4	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 6 см	912	229,30	--	209118	--	49	--	--
		м2		0,04	--	36	--	133	--	--
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	912	547,13	15,35	498980	14001	13343	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5417	4615	133	0,02	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1147200	28001			62
			Тенге			10871	9229			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1147200				
		Материалы -	Тенге			5928				
		Всего заработная плата -	Тенге				20100			
		Местные материалы -	Тенге			1102400				
		Накладные расходы -	Тенге			26734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4010			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1244370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				24111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1244370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				24111			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1148977	29778			62
			Тенге			10871	9788			35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1148977				
		Материалы -	Тенге			5928				
		Всего заработная плата -	Тенге				20659			
		Местные материалы -	Тенге			1102400				
		Накладные расходы -	Тенге			27404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1246964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				24769			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1246964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				24769			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			1 246 964,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			22 445,35				
		Итого с временными	Тенге			1 269 409,35				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			33 512,41				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			5 077,64				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			12 694,09				
		Итого	Тенге			1 320 693,49				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			3 614 439,88				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			72 288,80				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			3 686 728,68				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			442 407,44				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**4 129 136,12**				

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Резервуар №2 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за июнь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Плиты покрытия, балка Бм-1								
1	Е0106-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	27,7	14826,83	213,01	410703	5900	32051	6,43	178
		м3		1021,50	80,46	28296	2229	105	0,39	11
2	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,1155	376,00	--	10571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,1155	438,00	--	12315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,1155	132,00	--	3711	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	28,1155	542,00	--	15239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,3459	52400,00	--	122925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,066	55620,00	--	3671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	92,16	359,92	9,95	33170	917	6341	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4811	345	123	0,02	2
9	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 30 мм	92,16	116,44	1,34	10731	123	200	0,01	1
		м2		1,26	0,50	116	46	123	--	--
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	92,16	245,44	3,82	22620	352	4218	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3442	133	118	0,01	1
11	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	9,5	29475,46	330,46	280017	3139	18361	10,58	101
		м3		1809,00	123,75	17186	1176	100	0,60	6
12	Е0101-12-13	Насыпной грунт	46,08	22,04	20,73	1016	955	313	0,01	--
		м3		1,31	5,70	60	263	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,54	18802,02	407,30	10153	220	1440	14,40	8
		м3		2385,00	153,86	1288	83	105	0,75	--
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5481	376,00	--	206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5481	438,00	--	240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5481	132,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,5481	542,00	--	297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,29376	45800,00	--	13454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,06963	64700,00	--	4505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11011-882 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,015	47888,00	–	718	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			956335	11607			340
			Тенге			55198	4274			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			956335				
	Материалы -		Тенге			328409				
	Всего заработная плата -		Тенге				59472			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145274				
	Местные материалы -		Тенге			415847				
		Накладные расходы -	Тенге			62924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1080414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				68911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1080414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				68911			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные стены								
		Стремянка металлическая СТ-1								
21	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МС-1	0,095083	13711,47	5475,87	1304	521	564	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	479	148	90	5,46	1
22	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,095083	133700,00	–	12713	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	3,32792	87,85	0,10	292	–	25	0,04	–
		м2		8,28	0,04	28	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стремянка металлическая СТ-2								
24	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МС-1	0,102303	13711,47	5475,87	1403	560	607	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	516	159	90	5,46	1
25	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,102303	133700,00	–	13678	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	3,580609	87,85	0,10	315	–	27	0,04	–
		м2		8,28	0,04	30	–	90	–	–
		Ревизионный люк								
27	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1004	14806,01	1133,15	1487	114	1201	82,10	8
		т		12892,50	398,25	1294	40	90	1,95	–
28	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1004	154200,00	–	15482	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	7,028	43,93	0,05	309	–	26	0,02	–
		м2		4,14	0,02	29	–	90	–	–
		Крышка люка								
30	Е0109-53-1	Монтаж конструкций крышки люков	0,11542	14806,01	1133,15	1709	131	1381	82,10	9
		т		12892,50	398,25	1488	46	90	1,95	–
31	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,11542	154200,00	–	17798	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	8,0794	43,93	0,05	355	–	30	0,02	–
		м2		4,14	0,02	33	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66842	1327			24
			Тенге			3897	393			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1271				
	Материалы -		Тенге			1149				
	Всего заработная плата -		Тенге				120			
		Накладные расходы -	Тенге			108				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				137			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65572				
	Материалы -		Тенге			799				
	Всего заработная плата -		Тенге				4170			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59670				
		Накладные расходы -	Тенге			3753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4159				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			74946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4869			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1023178	12934			364
			Тенге			59095	4667			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			957606				
	Материалы -		Тенге			329558				
	Всего заработная плата -		Тенге				59592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145274				
	Местные материалы -		Тенге			415847				
		Накладные расходы -	Тенге			63032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1081876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата -	Тенге				69047			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			799				
	Всего заработная плата -		Тенге				4170			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59670				
		Накладные расходы -	Тенге			3753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4159				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4733			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1155360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата -	Тенге				73780			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			1 155 360,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			20 796,48				
		Итого с временными	Тенге			1 176 156,48				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			31 050,53				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			4 704,63				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			11 761,56				
		Итого	Тенге			1 223 673,20				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			3 348 917,25				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			66 978,35				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			3 415 895,60				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			409 907,47				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**3 825 803,07**				

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за июнь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Днище резервуара, фундамент								
		Устройство тумб для установки насосов, 3 шт								
1	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,7	13168,49	260,48	22386	443	1256	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1044	152	105	0,35	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22386	443			7
			Тенге			1044	152			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22386				
	Материалы -		Тенге			1446				
	Всего заработная плата -		Тенге				1196			
	Местные материалы -		Тенге			19454				
		Накладные расходы -	Тенге			1256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			22386	443			7
			Тенге			1044	152			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22386				
		Материалы -	Тенге			1446				
		Всего заработная плата -	Тенге				1196			
		Местные материалы -	Тенге			19454				
		Накладные расходы -	Тенге			1256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1385			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1385			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			25 061,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			451,10				
		Итого с временными	Тенге			25 512,10				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			673,52				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			102,05				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			255,12				
		Итого	Тенге			26 542,79				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			72 641,62				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			1 452,83				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			74 094,45				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			8 891,33				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**82 985,78**				

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Общестроительные работы

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за июнь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Днище резервуара. фундамент								
		Устройство тумб для установки насосов, 3 шт								
1	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,22	13168,49	260,48	2897	57	163	3,94	1
		м3		614,25	89,46	135	20	105	0,35	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2897	57			1
			Тенге			135	20			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2897				
	Материалы -		Тенге			187				
	Всего заработная плата -		Тенге				155			
	Местные материалы -		Тенге			2518				
		Накладные расходы -	Тенге			163				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			2897	57			1
			Тенге			135	20			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2897				
	Материалы -		Тенге			187				
	Всего заработная плата -		Тенге				155			
	Местные материалы -		Тенге			2518				
		Накладные расходы -	Тенге			163				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				179			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				179			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			3 243,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			58,37				
		Итого с временными	Тенге			3 301,37				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			87,16				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			13,21				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			33,01				
		Итого	Тенге			3 434,75				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			9 400,14				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			188,00				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			9 588,14				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 150,58				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**10 738,72**				

Принял:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Сашманов А.А.

Сдал:

ТОО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Резервуар №2 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за июнь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод								
		Обвязка резервуара системы полива								
1	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	6788,50	313	34	314	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	228	13	130	12,52	--
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	5,02	279,00	--	1401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,032	70153,47	10674,97	2245	342	2199	270,00	9
		км		48825,00	4032,00	1562	129	130	19,69	1
4	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	32,128	629,00	--	20209	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,009	115636,32	31953,19	1041	288	918	360,00	3
		км		66375,00	12071,25	597	109	130	58,95	1
6	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	9,036	950,00	–	8584	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	–
8	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	–	13760	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	2000,00	–	4000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	–
11	Прайс лист "Эргономика" РК за 2015 год	Стоимость задвижки стальной с выдвижным шпинделем, фланцевой Ру 1,6МПа, диам.100 мм с эл.приводом	1	134587,40	–	134587	–	–	–	–
		комп		–	–	–	–	–	–	–
12	С130903-60 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	4299,00	–	4299	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
14	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100,00	–	22100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	–	252	–	130	–	–
16	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	465,00	–	1860	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	–	504	–	130	–	–
18	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	844,00	–	3376	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	–
20	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	1440,00	–	2880	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,009	121294,13	49389,75	1092	445	953	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	565	168	130	91,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130810-362 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники переходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм	1	5417,80	–	5418	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	146078,62	23407,87	730	117	239	159,00	1
		км		27900,00	8842,50	140	44	130	43,19	–
24	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,014	228855,64	23876,89	3204	334	672	161,00	2
		км		27900,00	9020,25	391	126	130	44,05	1
25	Е0122-8-1прим.	Укладка перфорированной металлической трубы для датчиков уровня диам. 50 мм	0,005	62566,88	6788,50	313	34	314	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	228	13	130	12,52	–
26	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	5,02	168,00	–	843	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	249,0838	23,36	22,08	5818	5500	1652	0,01	2
		м3		1,28	5,56	319	1385	97	0,02	5
28	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,74825	537,30	–	10073	–	11383	3,55	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		537,30	--	10073	--	113	--	--
29	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы	0,529875	2792,20	152,52	1480	81	145	1,02	1
		м3		153,68	57,15	81	30	130	0,28	--
30	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	249,456	6,48	6,48	1616	1616	509	--	--
		м3		--	2,10	--	525	97	0,01	2
31	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	262,8407	122,18	--	32114	--	36289	0,89	233
		м3		122,18	--	32114	--	113	--	--
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	244,9945	21,55	4,52	5279	1106	4047	0,11	26
		м3		17,03	--	4172	--	97	--	--
33	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка лишнего грунта	22,83761	32,57	30,98	744	707	233	0,01	--
		м3		1,53	9,01	35	206	97	0,03	1
34	С010333-А1-1	ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	41,1077	19,70	--	810	--	162	0,08	3
		т		3,94	--	162	--	100	--	--
35	Е0101-20-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ	22,83761	3,80	3,24	87	74	35	--	--
		м3		0,48	1,12	11	26	97	--	--
36	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	6,34	27668,88	1686,97	175421	10695	20596	11,16	71
		м3		1867,05	631,80	11837	4006	130	3,09	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость колец КС7-3	1,45	4622,50	--	6703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость колец КС15.9	8,9	9603,00	--	85467	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ КО-6	0,14	24900,00	--	3486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,14	353,00	--	49	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,14	190,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,95	33200,00	--	64740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	3	10500,00	--	31500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4715,44	83,18	4715	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			666860	22151			456
			Тенге			68324	7005			31
		Стоимость оборудования -	Тенге			134587				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			134587				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			412043				
		Материалы -	Тенге			30073				
		Всего заработная плата -	Тенге				75329			
		Местные материалы -	Тенге			290847				
		Транспортные расходы -	Тенге			810				
		Накладные расходы -	Тенге			88504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30033				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				88605			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120229				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7214				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127443				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			792610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				88605			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			666860	22151			456
			Тенге			68324	7005			31
		Стоимость оборудования -	Тенге			134587				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			134587				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			412043				
		Материалы -	Тенге			30073				
		Всего заработная плата -	Тенге				75329			
		Местные материалы -	Тенге			290847				
		Транспортные расходы -	Тенге			810				
		Накладные расходы -	Тенге			88504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				88605			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			120229				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7214				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			127443				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			792610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				88605			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			792 610,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			14 266,98				
		Итого с временными	Тенге			806 876,98				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			21 301,55				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			3 227,51				
		Итого с затратами на выслуту лет, 1 %	Тенге			8 068,77				
		Итого	Тенге			839 474,81				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			2 297 453,01				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			45 949,06				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			2 343 402,07				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			281 208,25				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**2 624 610,32**				

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Резервуар №3 на 200м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за июнь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод								
		Обвязка резервуара системы полива								
1	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	6788,50	313	34	314	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	228	13	130	12,52	--
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	5,02	279,00	--	1401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
4	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	2000,00	--	4000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
7	Прайс лист "Эргономика" РК за 2015 год	Стоимость задвижки стальной с выдвижным шпинделем, фланцевой Ру 1,6МПа, диам.100 мм с эл.приводом	1	134587,40	--	134587	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
8	С130903-60 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	4299,00	--	4299	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
10	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	465,00	--	1860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
12	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	146078,62	23407,87	730	117	239	159,00	1
		км		27900,00	8842,50	140	44	130	43,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-8-1прим.	Укладка перфорированной металлической трубы для датчиков уровня диам. 50 мм	0,005	62566,88	6788,50	313	34	314	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	228	13	130	12,52	–
15	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	5,02	168,00	–	843	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			168505	438			15
			Тенге		-	2783	119			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			134587				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			134587				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4379				
	Материалы -		Тенге			1157				
	Всего заработная плата -		Тенге				2903			
		Накладные расходы -	Тенге			3773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3469			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29539				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			174540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3469			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			168505	438			15
			Тенге			2783	119			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			134587				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			134587				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4379				
	Материалы -		Тенге			1157				
	Всего заработная плата -		Тенге				2903			
		Накладные расходы -	Тенге			3773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3469			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29539				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31311				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			174540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3469			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			174 540,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			3 141,72				
		Итого с временными	Тенге			177 681,72				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			4 690,80				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			710,73				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			1 776,82				
		Итого	Тенге			184 860,07				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			505 920,27				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			10 118,41				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			516 038,68				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			61 924,64				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**577 963,32**				

Принял:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Сдал:

АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик АО "АлматыИнжСтрой"

Стройка Строительство поливочного водопровода в г.Атырау (По проспекту Сатпаева до Аэропорта)

Объект Резервуар №1 на 30м3 с повысительной насосной станцией. Наружный водопровод

Договор подряда № 24 от 08.08.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за июнь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод								
		Обвязка резервуара системы полива								
1	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	6788,50	313	34	314	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	228	13	130	12,52	--
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	5,02	279,00	--	1401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
4	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	2000,00	–	4000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	–
7	Прайс лист "Эргономика" РК за 2015 год	Стоимость задвижки стальной с выдвижным шпинделем, фланцевой Ру 1,6МПа, диам.100 мм с эл.приводом	1	134587,40	–	134587	–	–	–	–
		комп		–	–	–	–	–	–	–
8	С130903-60 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	4299,00	–	4299	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	–	252	–	130	–	–
10	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	465,00	–	1860	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	–	504	–	130	–	–
12	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	844,00	–	3376	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	146078,62	23407,87	730	117	239	159,00	1
		км		27900,00	8842,50	140	44	130	43,19	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-8-1прим.	Укладка перфорированной металлической трубы для датчиков уровня диам. 50 мм	0,005	62566,88	6788,50	313	34	314	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	228	13	130	12,52	
15	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	5,02	168,00		843				
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			168505	438			15
			Тенге			2783	119			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			134587				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			134587				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4379				
	Материалы -		Тенге			1157				
	Всего заработная плата -		Тенге				2903			
		Накладные расходы -	Тенге			3773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3469			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29539				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			174540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3469			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			168505	438			15
			Тенге			2783	119			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			134587				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			134587				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4379				
	Материалы -		Тенге			1157				
	Всего заработная плата -		Тенге				2903			
		Накладные расходы -	Тенге			3773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3469			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29539				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29539				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31311				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			174540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3469			
		Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге			174 540,00				
		Итого в базе 2001 г. оборудование	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			3 141,72				
		Итого с временными	Тенге			177 681,72				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			4 690,80				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			710,73				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			1 776,82				
		Итого	Тенге			184 860,07				
		Пересчет в ценах 2016г., с коэффициентом 2,73677	Тенге			505 920,27				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			10 118,41				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			516 038,68				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			61 924,64				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**577 963,32**				

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий производственного технического сектора _____ Жумашев Д.К.

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Представитель _____ Салманов А.А.

Сдал:
АО "АлматыИнжСтрой"

Представитель _____ Ли А.А.