Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: пробивка
деректер базасына енгізілді
№ 1337 25.12.18
бас маман:

*Утвержден*
*приказом Министра*
*по инвестициям и развитию*
*Республики Казахстан*
*от 24 апреля 2017 года № 234*

**Форма**

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"21" 12 2018 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», 050001, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «21» декабря 2018 г. ТОО «Компания АИС Астана», генеральный директор Пак Юрий Алексеевич, 010000, г.Астана, район Алматы, ул. Акжол, д.30**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «21» декабря 2018 г. ТОО «Алматы сапа инжиниринг», генеральный директор Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, эксперты технического надзора – Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «21» декабря 2018 г. ТОО «BC Engineering», директор Килыбаев Нурлан Санбаевич, Счастливая Татьяна Николаевна**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Алматы, Жетысуский район, пр. Назарбаева, севернее пр. Райымбека**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «09» апреля 2012 года №2/259 Постановление Акимата города Алматы**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года №_____
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», уведомление № KZ62REA00044179 от 25.12.2016 г.**
(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «BC Engineering», № 108**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ № 252-ПИР от 23.06.2014 г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **декабрь, 2016 г.**
месяц, год
окончание работ: **декабрь, 2018 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 30 месяцев
фактически, месяц: 24 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

**Объект «Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути» имеет следующие показатели**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | По проекту | Фактически |
| 1 | Категория дорог: | - | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения. | |
| | пр. Назарбаева | | | |
| | ул. Жансугурова | | | |
| 2 | Протяженность пробиваемой пр. Назарбаева до ул. Жансугурова | м | 1390,92 | 1390,92 |
| | в том числе: | | - | - |
| | длина эстакады с подпорными стенками | | 790,00 | 790,00 |
| 3 | Количество полос движения: | - | - | - |
| | по пр. Назарбаева | | 6 | 6 |
| | по эстакаде | | 4 | 4 |
| 4 | Ширина полос движения | м | - | - |
| | по пр. Назарбаева | | 3,25; 4,0 | 3,25; 4,0 |
| | по эстакаде | | 3,5 | 3,5 |
| 5 | Ширина проезжей части: | м | | |
| | по пр. Назарбаева | | 2х(2х3,25-4,0)=21,0 | 2х(2х3,25-4,0)=21,0 |
| | по эстакаде | | 2(2х3,5)=14,0 | 2(2х3,5)=14,0 |
| 6 | Ширина эстакады | м | 25,2 | 25,2 |
| 7 | Длина эстакады с подпорными стенками | м | 790,00 | 790,00 |
| 8 | Схема пролетного строения | м | 60,0+70,0+75,0+65,0 +2х55,0 | 60,0+70,0+75,0+65,0+ 2х55,0 |
| 9 | Тип дорожной одежды | - | капитальный | капитальный |
| 10 | Вид покрытия | - | ЩМА-20 | ЩМА-20 |
| 11 | Нормативная продолжительность строительства | мес. | 30 | 24 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок строительства объекта пробивки пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути расположен в Жетысуском районе г. Алматы. Часть трассы проходит через магистраль железной дороги перегона станция Алматы-II – Алматы-I. Остальная часть трассы проходит по существующему району малоэтажной застройки с развитой сетью коммуникаций и местных дорог. Пролетное строение - металлическое неразрезное индивидуального проектирования по схеме (60,0+70,0+75,0+65,0+2х55,0) м. Железнодорожные пути перекрываются пролетом 70,0 м между опорами №2 и №3; состоит из 2-х прямоугольных и 2-х трапециевидных металлических коробок высотой 2,2 м, шириной 2,1 (верх трапециевидных - 2,46) м, устанавливаемых с шагом 6,5 м. Марка стали 10ХСНД. Сверху устанавливается ортотропная металлическая плита проезжей части и устраивается мостовое полотно. Материал стали плиты 15ХСНД; имеет постоянную высоту в поперечном сечении и устанавливается с поперечным уклоном 20‰. Уклон достигается за счёт ригеля переменной высоты. Пролётные строения устанавливаются на сейсмоизолирующие опорные части

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 7 663 230,54 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 431 366,95 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 482,17 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 595 726,58 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 429 352,4 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 193,7 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: Пробивку пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

**Заказчик**
**КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

**Руководитель** _____ Хосчанов Т.Т.
(подпись,печать) (ФИО)

**Заместитель руководителя** _____ Телибаев С.
(подпись,печать) (ФИО)

**Руководитель отдела дорожной инфраструктуры** _____ Абжахан Е.С.
(подпись,печать) (ФИО)

**Технический надзор**

**Генеральный директор**
**ТОО «Алматы сапа инжиниринг»** _____ Дайырманов Р.С.
(подпись,печать) (ФИО)

**Авторский надзор**

**Директор**
**ТОО «BC Engineering»** _____ Килыбаев Н.С.
(подпись,печать) (ФИО)

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**Генеральный директор**
**ТОО «Компания АИС Астана»** _____ Пак Ю.А.
(подпись,печать) (ФИО)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Форма**

## Заключение о качестве строительно-монтажных работ

" 21 " 12 2018 года

Технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
Генеральный директор Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, город Алматы, ул.Щепкина, №35а, 41
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
юридический адрес

в лице Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г., Иманкулов Ардак Серикович, аттестат №KZ19VJE00025948 от 30.05.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №162 от 06.12.2016г.
№ договора и дата

по объекту: Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания АИС-Астана», лицензия №13018388, от 22.11.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями АО «Алматыинжстрой», лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001г.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460, от 22.07.2005г.,
ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ №007137, от 02.10.2001г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице АО «Алматыинжстрой» - генеральный директор Чиликбаев А.К.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» - генеральный директор Абдыгапаров Э.А.,
ТОО «Есик Жолдары», - директор Круль П. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016 г
месяц, год

окончание работ декабрь 2018 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 30 месяц;
фактически 24 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 7 663 230,54 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 431 366,95 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 482,17 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 595 726,58 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 429 352,4 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 193,7 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «BC Engineering», Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, №108

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №252-ПИР от 23.06.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Генеральный директор Дайырманов Р.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Утешов С.Б., аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Мекебаев Е.Н., аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Иманкулов А.С. , аттестат №KZ19VJE00025948 от 30.05.2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Форма**

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

"21" декабря 2018 года

Авторский надзор ТОО «BC Engineering», Директор Килыбаев Нурлан Санбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Счастливая Татьяна Николаевна, главный специалист

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №142 от 18.11.2016г.

№ договора и дата

по объекту: Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания АИС-Астана», лицензия № 13018388, от 22.11.2013г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями АО «Алматыинжстрой», лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001г.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460, от 22.07.2005г.,
ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ №007137, от 02.10.2001г.,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице АО «Алматыинжстрой» - генеральный директор Чиликбаев А.К.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» - генеральный директор Абдыгапаров Э.А.,
ТОО «Есик Жолдары» - директор Круль П. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016г.

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 30 месяц;
фактически 24 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «BC Engineering», Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, № 108

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №252-ПИР от 23.06.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «BC Engineering», Директор Килыбаев Нурлан Санбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Счастливая Татьяна Николаевна, главный специалист**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись М.П.

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (мосты)**

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Длина отдельных пролетов между осями опор | м | 60+70+75+65+2х55 | | |
| 2 | Ширина между перилами | м | - | | |
| 3 | Ширина тротуаров | м | 1,5 | | |
| 4 | Высота моста | м | 2,2 | | |
| 5 | Высота пролетного строения | м | | | |
| 6 | Длина пролетного строения | м | 387,9 | | |
| 7 | Ширина пролетного строения | м | 25,2 | | |
| 8 | Сечение пролетного строения | | Пролетное строение состоит из 2-х прямоугольных и 2-х трапециевидных металлических коробок | | |
| 9 | Расстояние между осями ферм | м | | | |
| 10 | Электроосвещение | | Светодиодные светильники дорожного освещения | | |

**Заказчик**
**КГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Руководитель _____ Хосчанов Т. Т.
(подпись руководителя, печать) (ФИО)

**Авторский надзор**
**ТОО «BC Engineering»**

Директор _____ Килыбаев Н. С.
(подпись руководителя, печать) (ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Форма**

**Декларация о соответствии**

"21" 12 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания АИС Астана», 010000, г.Астана, район Алматы, ул.Акжол, д.30
наименование организации, юридический адрес
в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: АО «Алматыинжстрой», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»,
наименование организации
Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район, №108
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №252-ПИР от 23.06.2014г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути

| Показатели | Единица измерения | | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|---|
| Схема моста | м | | 60,0+70,0+75,0+65,0+2x55,0 | 60,0+70,0+75,0+65,0+2x55,0 |
| Длина моста | м | | 387,9 | 387,9 |
| Число полос движения | шт | ул. Фурманова<br>эстакада | 6<br>4 | 6<br>4 |
| Ширина полосы движения | м | ул. Фурманова<br>эстакада | 3,25; 4,0<br>3,5 | 3,25; 4,0<br>3,5 |
| Ширина полосы безопасности | м | | 1,0 | 1,0 |
| Ширина проезжей части | м | ул. Фурманова<br>эстакада | 2x(2x3,25+4,0)=21,0<br>2x(2x3,5)=14,0 | 2x(2x3,25+4,0)=21,0<br>2x(2x3,5)=14,0 |
| Ширина тротуара | м | | 1,5 | 1,5 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок строительства объекта пробивки ул. Фурманова до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути расположен в Жетысуском районе г. Алматы. Часть трассы проходит через магистраль железной дороги перегона станция Алматы-II – Алматы-I. Остальная часть трассы проходит по существующему району малоэтажной застройки с развитой сетью коммуникаций и местных дорог.

Пролетное строение - металлическое неразрезное индивидуального проектирования по схеме (60,0+70,0+75,0+65,0+2x55,0) м. Железнодорожные пути перекрываются пролетом 70,0 м между опорами №2 и №3; состоит из 2-х прямоугольных и 2-х трапециевидных металлических коробок высотой 2,2 м, шириной 2,1 (верх трапециевидных - 2,46) м, устанавливаемых с шагом 6,5 м. Марка стали 10ХСНД. Сверху устанавливается ортотропная металлическая плита проезжей части и устраивается мостовое полотно. Материал стали плиты 15ХСНД; имеет постоянную высоту в поперечном сечении и устанавливается с поперечным уклоном 20‰. Уклон достигается за счёт ригеля переменной высоты. Пролётные строения устанавливаются на сейсмоизолирующие опорные части.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016г.

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 30 ;

фактически, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**АО «Алатау Жарык Компаниясы»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

**ГКП на ПХВ Акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»** Гл. инженер

Дантебай Ержан Серікұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

07.12.2018г

подпись руководителя, дата М.П.

**Ал ПФ АО «Каз Транс Аймақ»** Ал ПФ АО „Каз Транс Газ Аймак"

Амангелдиев Кайсар Сорамович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

**ТОО «Алматинские тепловые сети»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

**РДТ «Алматытелеком»** АЗЕНКОВ Ш.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

**ГКП «Алматы Су»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО «Компания АИС-Астана», Генеральный директор Пак Ю.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Субподрядные организации

**АО «Алматыинжстрой», Генеральный директор Чиликбаев А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

**ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Генеральный директор Абдыгапаров Э.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

**ТОО «Есик Жолдары», директор Круль П. А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Смета 1-1 Подготовительные работы | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Разборка зданий и сооружений** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0146-34-4 | Разборка кирпичных стен | | | | | | | | | | |
| | | | 1587,00207 | 1795,50 | 627,75 | 2849462 | 996241 | 2228151 | 7,10 | 11268 | | |
| | | м3 | | 1167,75 | 236,25 | 1853222 | 374929 | 100 | 1,16 | 1841 | | |
| 2 | Е0146-39-1 | Разборка деревянных перекрытий | | | | | | | | | | |
| | | | 426,3325 | 201,03 | 29,44 | 85706 | 12551 | 77895 | 1,17 | 499 | | |
| | | м2 | | 171,59 | 11,12 | 73154 | 4741 | 100 | 0,05 | 23 | | |
| 3 | Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5 | Демонтаж крыши | | | | | | | | | | |
| | | | 9,522449 | 4920,72 | 2345,03 | 46857 | 22330 | 23959 | 12,00 | 114 | | |
| | | т | | 2214,00 | 581,59 | 21083 | 5538 | 90 | 2,04 | 19 | | |
| 4 | Е0146-34-3 | Разборка железобетонных фундаментов | | | | | | | | | | |
| | | | 1397,26145 | 4330,04 | 2095,79 | 6050198 | 2928367 | 4224792 | 13,32 | 18612 | | |
| | | м3 | | 2234,25 | 789,37 | 3121831 | 1102960 | 100 | 3,86 | 5393 | | |
| 5 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | | | | | | | | | |
| | | | 6965,89356 | 27,10 | 27,10 | 188776 | 188776 | 132143 | – | – | | |
| | | т | | – | 18,97 | – | 132143 | 100 | 0,40 | 2786 | | |
| 6 | Е010333-А30-1 | Вывоз строительного мусора | | | | | | | | | | |
| | | | 6965,89356 | 176,40 | 176,40 | 1228784 | 1228784 | 245757 | – | – | | |
| | | т | | – | 35,28 | – | 245757 | 100 | 0,74 | 5161 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 10449782 | 5377048 | | | 30493 | | |
| | | | Тенге | | | 5069290 | 1866068 | | | 15224 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10402925 | | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 6908738 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6908738 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3454 | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1036311 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1038700 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 18350363 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 49038 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7945048 | | | |
| | Стоимость металлоконтажных работ - | | Тенге | | | 46857 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3444 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 26621 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23959 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3594 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4249 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ - | | Тенге | | | 75065 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 146 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30215 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 18425428 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 49183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7975263 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Вырубка деревьев с разделкой древесины** | | | | | | | | |
| 7 | E0101-191-7 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня | 49 | 12,04 | 1,01 | 590 | 49 | 391 | 0,06 | 3 |
| | | дерево | | 11,03 | 0,38 | 540 | 19 | 70 | – | – |
| 8 | E0101-191-8 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня | 3 | 15,01 | 1,24 | 45 | 4 | 30 | 0,08 | – |
| | | дерево | | 13,77 | 0,47 | 41 | 1 | 70 | – | – |
| 9 | E0101-191-9 | Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см | 4 | 19,39 | 1,50 | 78 | 6 | 52 | 0,10 | – |
| | | дерево | | 17,89 | 0,56 | 72 | 2 | 70 | – | – |
| 10 | E0101-191-10 | Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см | 3 | 23,06 | 1,80 | 69 | 5 | 46 | 0,12 | – |
| | | дерево | | 21,26 | 0,68 | 64 | 2 | 70 | – | – |
| 11 | E0101-191-11 | Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см | 2 | 30,45 | 2,10 | 61 | 4 | 41 | 0,16 | – |
| | | дерево | | 28,35 | 0,79 | 57 | 2 | 70 | – | – |
| 12 | E0101-191-12 | Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см | 17 | 47,52 | 3,87 | 808 | 66 | 537 | 0,25 | 4 |
| | | дерево | | 43,65 | 1,46 | 742 | 25 | 70 | 0,01 | – |
| 13 | E0101-192-1 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 52 | 80,12 | 58,74 | 4166 | 3055 | 1585 | 0,15 | 8 |
| | | хвост | | 21,38 | 22,16 | 1112 | 1152 | 70 | 0,08 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E0101-192-2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см | | | | | | | | |
| | | | 9 | 139,53 | 102,40 | 1256 | 922 | 477 | 0,26 | 2 |
| | | хвост | | 37,13 | 38,63 | 334 | 348 | 70 | 0,15 | 1 |
| 15 | E0101-192-3 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | | | | | | | | |
| | | | 17 | 226,36 | 166,06 | 3848 | 2823 | 1463 | 0,42 | 7 |
| | | хвост | | 60,30 | 62,64 | 1025 | 1065 | 70 | 0,24 | 4 |
| 16 | E0101-193-1 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса | | | | | | | | |
| | | | 45 | 10,43 | 0,35 | 469 | 16 | 322 | 0,06 | 3 |
| | | дерево | | 10,08 | 0,14 | 454 | 6 | 70 | -- | – |
| 17 | E0101-193-2 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса | | | | | | | | |
| | | | 4 | 22,03 | 1,33 | 88 | 5 | 59 | 0,13 | 1 |
| | | дерево | | 20,70 | 0,50 | 83 | 2 | 70 | – | – |
| 18 | E0101-193-3 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса | | | | | | | | |
| | | | 3 | 35,47 | 2,17 | 106 | 7 | 72 | 0,22 | 1 |
| | | дерево | | 33,30 | 0,81 | 100 | 2 | 70 | – | – |
| 19 | E0101-193-4 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса | | | | | | | | |
| | | | 4 | 48,25 | 3,02 | 193 | 12 | 130 | 0,29 | 1 |
| | | дерево | | 45,23 | 1,13 | 181 | 5 | 70 | 0,01 | -- |
| 20 | E0101-193-5 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса | | | | | | | | |
| | | | 3 | 64,95 | 3,97 | 195 | 12 | 131 | 0,39 | 1 |
| | | дерево | | 60,98 | 1,49 | 183 | 4 | 70 | 0,01 | – |
| 21 | E0101-193-6 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса | | | | | | | | |
| | | | 2 | 81,12 | 5,07 | 162 | 10 | 109 | 0,49 | 1 |
| | | дерево | | 76,05 | 1,89 | 152 | 4 | 70 | 0,01 | -- |
| 22 | E0101-193-7 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса | | | | | | | | |
| | | | 17 | 135,72 | 6,79 | 2307 | 115 | 1564 | 0,81 | 14 |
| | | дерево | | 128,93 | 2,54 | 2192 | 43 | 70 | 0,01 | – |
| 23 | C01031-A9-1 | Погрузка дров при автомобильных перевозках | 23,822992 | 164,30 | -- | 3914 | – | -- | -- | -- |
| | | т | | – | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | C010333-A11-1 | Вывоз строительного мусора | 23,822992 | 74,61 | – | 1777 | – | 355 | 0,31 | 7 |
| | | т | | 14,92 | – | 355 | – | 100 | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 20133 | 7111 | | | 54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 7686 | 2682 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20133 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10369 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1777 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7365 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1105 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1650 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 29148 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11473 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 29148 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11473 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10469916 | 5384159 | | | 30547 |
| | | | Тенге | | | 5076977 | 1868751 | | | 15235 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10423059 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6919106 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1777 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6916102 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3458 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1037415 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1040350 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 18379511 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 49106 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7956522 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 46857 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3444 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 26621 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23959 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3594 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4249 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 75065 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 146 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30215 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 18454576 | 7986736 | | | 49252 |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 885820 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 19340396 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 348127 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 77362 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 193404 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 19959288 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2016 г. | | | | 54624065 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 1092481 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 55716546 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 363643 | | | | |
| | | Итого: | | | | 55352903 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 6642348 | | | | |
| | | Всего : | | | | 61995252 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 61987225 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 61987225 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Аста
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета 2-1 Сооружение опор | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,7** | | | | | | | | |
| 1 | Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы | 570,6 | 46177,90 | 44741,81 | 26349110 | 25529677 | 1420702 | 3,93 | 2242 |
| | | м3 | | 725,09 | 1439,99 | 413736 | 821657 | 115 | 4,89 | 2790 |
| 2 | С143001-9 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/ | 604,836 | 5147,00 | -- | 3113091 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 604,836 | 90,00 | -- | 54435 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 604,836 | 298,00 | -- | 180241 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 19,619 | 62100,00 | -- | 1218340 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 3,006 | 66000,00 | -- | 198396 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С12041-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | 4,682 | 63800,00 | -- | 298712 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0130-83-2 | Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками | 423,2 | 106,01 | 14,71 | 44863 | 6225 | 19628 | 0,21 | 87 |
| | | м2 | | 37,13 | 5,42 | 15713 | 2294 | 109 | 0,03 | 11 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 31457188 | 25535902 | | | 2329 |
| | | | Тенге | | | 429450 | 823951 | | | 2801 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 31457188 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 428621 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1253400 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1715448 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3347767 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1440330 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 720 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 216050 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1973851 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 34871369 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5851 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1469450 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 34871369 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5851 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1469450 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Опоры 2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0130-83-2 | Устройство подмостей для окраски опор мостов перхлорвиниловыми красками | 265 | 106,01 | 14,71 | 28093 | 3898 | 12291 | 0,21 | 54 |
| | | м2 | | 37,13 | 5,42 | 9839 | 1436 | 109 | 0,03 | 7 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 28093 | 3898 | | | 54 |
| | | | Тенге | | | 9839 | 1436 | | | 7 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28093 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14355 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11276 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12291 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1844 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2423 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 42806 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13119 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 42806 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13119 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Опоры №3,4,5

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0105-74-2 Изм. я доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы | 874,53 | 46177,90 | 44741,81 | 40383959 | 39128055 | 2177439 | 3,93 | 3437 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 725,09 | 1439,99 | 1034113 | 1259312 | 115 | 4,89 | 4276 |
| 11 | С143001-9 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/ | 927,0018 | 5147,00 | – | 4771278 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 927,0018 | 128,00 | – | 118656 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 927,0018 | 90,00 | – | 83430 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 35,205 | 59100,00 | – | 2080616 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 5,385 | 66000,00 | – | 355410 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | С12041-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | 8,384 | 63800,00 | – | 534899 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Е0130-83-2 | Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками | 850 | 106,01 | 14,71 | 90109 | 12504 | 39423 | 0,21 | 174 |
| | | м2 | | 37,13 | 5,42 | 31561 | 4607 | 109 | 0,03 | 22 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 48418357 | 39140559 | | | 3611 |
| | | | Тенге | | | 665673 | 1263919 | | | 4299 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 48418357 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 667835 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1929593 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2970925 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4973365 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2216862 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1108 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 332529 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3038113 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 53673332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9018 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2262122 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 53673332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9018 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2262122 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Опоры 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [illegible] | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы | 394,13 | -46177,90 | -44741,81 | -18200096 | -17634090 | -981320 | -3,93 | -1549 |
| | | м3 | | -725,09 | -1439,99 | -285780 | -567542 | 115 | -4,89 | -1927 |
| 19 | С143001-9 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/ | 417,7778 | -5147,00 | – | -2150302 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 417,7778 | -128,00 | – | -53476 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 417,7778 | -90,00 | – | -37600 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 18,682524 | -62100,00 | – | -1160185 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,854 | -66000,00 | – | -188364 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | С12041-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | 4,442 | -63800,00 | – | -283400 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Е0130-83-2 | Устройство подмостей для окраски ж/б опор мостов перхлорвиниловыми красками | 265 | 106,01 | 14,71 | 28093 | 3898 | 12291 | 0,21 | 54 |
| | | м2 | | 37,13 | 5,42 | 9839 | 1436 | 109 | 0,03 | 7 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | -22045329 | -17630191 | | | -1495 |
| | | | Тенге | | | -275940 | -566106 | | | -1920 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -22045329 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -265871 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -842046 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -1631948 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | -2241378 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -969030 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | -485 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -145354 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -1380862 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -24395221 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -3899 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -987401 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | -24395221 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -3899 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -987401 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 57858308 | 47050167 | | | 4500 |
| | | | Тенге | | | 829022 | 1523200 | | | 5187 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 57858308 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 844940 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2352223 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3054424 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6079754 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2700453 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в П.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1350 |
| | | Сметная заработная плата в П.Р. - | Тенге | | | | 405068 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3633526 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 64192286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11037 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2757291 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 64192286 | | | | |
| | | **Затраты** на врем. зд. и **соор.** - 4,8% | | | | 3081230 | | | | |
| | | **Итого с временными:** | | | | 67273516 | | | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время - 2% x0,9=1,8% | | | | 1210923 | | | | |
| | | **Затраты** на доп **отпуска** - 0,4% | | | | 269094 | | | | |
| | | **Затраты** на **выслугу** лет-1% | | | | 672735 | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | 69426268 | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2016 г.** | | | | 190004019 | | | | |
| | | **Налоги, сборы и обяз. платежи** - 2% | | | | 3800080 | | | | |
| | | **Итого с налогами :** | | | | 193804100 | | | | |
| | | **Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%** | | | | 1264895 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | 192539205 | | | | |
| | | **НДС-12%** | | | | 23104705 | | | | |
| | | **Всего :** | | | | 215643910 | | | | |
| | | **% конкурсной скидки** | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | **Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки** | | | | 215615990 | | | | |
| | | **Итого к оплате:** | | | | 215615990 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Аста
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Смета 2-2 Сооружение пролетных строений | | | | | | | | | | |
| 1 | E0130-43-1 | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 12 м | | | | | | | | | | |
| | | | 4307,81 | -19980,50 | -8213,61 | -85727573 | -35382671 | -33064885 | -29,80 | -128373 | | |
| | | т | | -5152,50 | -1889,30 | -22195991 | -8138766 | 109 | -7,93 | -34161 | | |
| 2 | E0130-43-4 | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 12 м | | | | | | | | | | |
| | | | 4307,81 | 13437,15 | 7507,42 | 57884689 | 32340539 | 25029477 | 20,90 | 90033 | | |
| | | т | | 3600,00 | 1730,51 | 15508116 | 7454707 | 109 | 7,31 | 31490 | | |
| 3 | C12021-237 | Стоимость металлоконструкций пролетного строения | | | | | | | | | | |
| | | | 70,7324 | 154480,00 | – | 10921083 | – | – | – | – | | |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – | | |
| 4 | C12021 тех.часть п.3.10 | Добавка на корректировку марки стали на металл 15ХСНД | | | | | | | | | | |
| | | | 127,530365 | 33847,00 | – | 4316520 | – | – | – | – | | |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – | | |
| 5 | E0109-48-3 | Электродуговая сварка | | | | | | | | | | |
| | | | 0,0038 | -9739,20 | -3333,30 | -37 | -13 | -20 | -29,80 | – | | |
| | | т | | -5917,50 | – | -22 | – | 90 | – | – | | |
| 6 | E0130-84-1 | Окраска стальных конструкций | | | | | | | | | | |
| | | | 4307,81 | 10674,55 | – | 45983933 | – | 4130877 | 4,80 | 20677 | | |
| | | т | | 879,75 | – | 3789796 | – | 109 | – | – | | |
| 7 | E0130-84-3 | Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов | | | | | | | | | | |
| | | | 4307,81 | 3188,61 | 276,64 | 13735926 | 1191713 | 5240192 | 5,45 | 23478 | | |
| | | т | | 1014,75 | 101,25 | 4371350 | 436166 | 109 | 0,50 | 2154 | | |
| 8 | E0130-84-3 | Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов (СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ) | | | | | | | | | | |
| | | | 354,61 | 458,00 | – | 162411 | – | – | – | – | | |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – | | |
| 9 | E0130-46-1 | Подъем стальных пролетных строений длиной до 88 м | | | | | | | | | | |
| | | | 1,6 | 208278,75 | 22895,93 | 333246 | 36633 | 98264 | 276,00 | 442 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [illegible] | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 49950,00 | 6393,75 | 79920 | 10230 | 109 | 24,08 | 39 |
| 10 | Е0130-47-1 | Опускание пролетных строений длиной до 88 м | 1,6 | 177284,26 | 13726,44 | 283655 | 21962 | 56015 | 157,00 | 251 |
| | | м | | 28125,00 | 3993,75 | 45000 | 6390 | 109 | 15,78 | 25 |
| 11 | Е0130-44-3 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом до 80 м на расстояние до 90 м | 2 | -1421840,03 | -139574,50 | -2843680 | -279149 | -813411 | -1860,00 | -3720 |
| | | шт | | -321750,00 | -51374,30 | -643500 | -102749 | 109 | -250,92 | -502 |
| 12 | Е0130-44-6 К=10,5 | При продольной передвижке однопутных стальных пролетных строений по готовому основанию на расстояние свыше 60 м добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки до 165м | 4 | -509371,38 | -- | -2037486 | -- | -249272 | -343,35 | -1373 |
| | | шт | | -57172,50 | -- | -228690 | -- | 109 | -- | -- |
| 13 | Е0130-44-7 К=7,5 | При продольной передвижке однопутных стальных пролетных строений по готовому основанию на расстояние свыше 90 м добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки до 165м | 2 | 425227,95 | -- | 850456 | -- | 112938 | 311,25 | 623 |
| | | шт | | 51806,25 | -- | 103613 | -- | 109 | -- | -- |
| 14 | Е0130-44-2 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом до 70 м на расстояние до 90 м | 2 | -1594788,52 | -107865,22 | -3189577 | -215730 | -935119 | -2320,00 | -4640 |
| | | шт | | -389250,00 | -39703,46 | -778500 | -79407 | 109 | -193,91 | -388 |
| | | **Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 1 и 2 этап** | | | | | | | | |
| | | **Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения** | | | | | | | | |
| 15 | С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плита 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/ | 102 | 5400,00 | -- | 550800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0130-88-1 | Монтаж вспомогательных технологических опор2х2 (5,82т) | 372,5 | 7368,06 | 1272,94 | 2744602 | 474170 | 2316267 | 31,70 | 11808 |
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 2011500 | 113516 | 109 | 1,03 | 384 |
| 17 | Е0130-88-1 | Монтаж вспомогательных технологических опор для надвижки (36,6т) | 292 | 7368,06 | 1272,94 | 2151474 | 371698 | 1815705 | 31,70 | 9256 |
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 1576800 | 88984 | 109 | 1,03 | 301 |
| 18 | Е0130-88-1 | Монтаж вспомогательных технологических опор с упором (17,45т) | 69,8 | 7368,06 | 1272,94 | 514291 | 88851 | 434028 | 31,70 | 2213 |
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 376920 | 21271 | 109 | 1,03 | 72 |
| 19 | Е0130-88-3 | Демонтаж вспомогательных обустройств | 734,3 | 3206,48 | 1676,48 | 2354518 | 1231039 | 1532757 | 9,30 | 6829 |
| | | т | | 1530,00 | 385,02 | 1123479 | 282720 | 109 | 1,24 | 911 |
| 20 | Е0130-88-1 | Монтаж подмостей на технологических опорах | 13,8 | 7368,06 | 1272,94 | 101679 | 17567 | 85811 | 31,70 | 437 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 74520 | 4205 | 109 | 1,03 | 14 |
| 21 | Е0130-88-3 | Демонтаж вспомогательных обустройств | 13,8 | 3206,48 | 1676,48 | 44249 | 23135 | 28806 | 9,30 | 128 |
| | | т | | 1530,00 | 385,02 | 21114 | 5313 | 109 | 1,24 | 17 |
| 22 | Е0130-88-1 | Монтаж аванбека | 53,16 | 7368,06 | 1272,94 | 391686 | 67669 | 330558 | 31,70 | 1685 |
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 287064 | 16200 | 109 | 1,03 | 55 |
| 23 | Е0130-88-1 | Монтаж кареток для надвижки | 104 | 11092,11 | 1272,94 | 1153579 | 132386 | 646689 | 31,70 | 3297 |
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 561600 | 31693 | 109 | 1,03 | 107 |
| 24 | Е0130-88-3 | Демонтаж вспомогательных обустройств | 104 | 3206,48 | 1676,48 | 333474 | 174354 | 217087 | 9,30 | 967 |
| | | т | | 1530,00 | 385,02 | 159120 | 40042 | 109 | 1,24 | 129 |
| 25 | Е0130-88-1 | Монтаж раскружаливающих устройств | 1,9 | 11092,11 | 1272,94 | 21075 | 2419 | 11815 | 31,70 | 60 |
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 10260 | 579 | 109 | 1,03 | 2 |
| 26 | Е0130-88-3 | Демонтаж раскружаливающих устройств | 1,9 | 3206,48 | 1676,48 | 6092 | 3185 | 3966 | 9,30 | 18 |
| | | т | | 1530,00 | 385,02 | 2907 | 732 | 109 | 1,24 | 2 |
| | | **Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 3 этап** | | | | | | | | |
| 27 | Е0130-88-1 | Монтаж вспомогательных обустройств | 513,233 | -6672,94 | -1272,94 | -3424773 | -653315 | -3191368 | -31,70 | -16269 |
| | | т | | -5400,00 | -304,74 | -2771458 | -156403 | 109 | -1,03 | -529 |
| 28 | С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плита 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/ | 62 | 5400,00 | -- | 334800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0130-88-1 | Монтаж вспомогательных технологических опор для сборки | 488,9 | 7368,06 | 1272,94 | 3602245 | 622340 | 3040062 | 31,70 | 15498 |
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 2640060 | 148987 | 109 | 1,03 | 504 |
| 30 | Е0130-88-3 | Демонтаж вспомогательных обустройств | 24,333 | -3206,48 | -1676,48 | -78023 | -40794 | -50792 | -9,30 | -226 |
| | | т | | -1530,00 | -385,02 | -37229 | -9369 | 109 | -1,24 | -30 |
| 31 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автоперевозках | 282,584 | -27,10 | -27,10 | -7658 | -7658 | -6892 | -0,11 | -32 |
| | | т | | -5,42 | -18,97 | -1532 | -5361 | 100 | -0,40 | -113 |
| 32 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автосамосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 282,584 | -196,00 | -196,00 | -55386 | -55386 | -11077 | -- | -- |
| | | т | | -- | -39,20 | -- | -11077 | 100 | -0,82 | -233 |
| 33 | Е0130-88-1 | Монтаж вспомогательных технологических опор для надвижки | 30,723 | -6672,94 | -1272,94 | -205013 | -39109 | -191041 | -31,70 | -974 |
| | | т | | -5400,00 | -304,74 | -165904 | -9363 | 109 | -1,03 | -32 |
| 34 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций | 8,649 | 153500,00 | -- | 1327622 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п4.2 т.4, п.4.3 т.4 | Добавка на корректировку марки стали | 22,028 | -33847,00 | -- | -745582 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0130-88-3 | Демонтаж анапбеки | 22,437 | 3206,48 | 1676,48 | 71944 | 37615 | 46834 | 9,30 | 209 |
| | | т | | 1530,00 | 385,02 | 34329 | 8639 | 109 | 1,24 | 28 |
| 37 | Е0130-88-1 | Монтаж подмостей для надвижки | 13,819 | -33364,70 | -6364,70 | -461067 | -87954 | -429644 | -158,50 | -2190 |
| | | т | | -27000,00 | -1523,70 | -373113 | -21056 | 109 | -5,15 | -71 |
| 38 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций | 0,0038 | -153500,00 | -- | -583 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0130-88-3 | Демонтаж вспомогательных обустройств | 13,819 | -16032,40 | -8382,40 | -221552 | -115836 | -144227 | -46,50 | -643 |
| | | т | | -7650,00 | -1925,10 | -105715 | -26603 | 109 | -6,20 | -86 |
| 40 | С11021-72 | Стоимость лесоматериала | 0,08 | 10600,00 | -- | 848 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0130-88-1 | Монтаж раскружаливающих устройств | 2,52 | 11092,11 | 1272,94 | 27952 | 3208 | 15670 | 31,70 | 80 |
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 13608 | 768 | 109 | 1,03 | 3 |
| 42 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций | 0,504 | 153500,00 | -- | 77364 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0130-88-3 | Демонтаж раскружаливающих устройств | 2,52 | 3206,48 | 1676,48 | 8080 | 4225 | 5260 | 9,30 | 23 |
| | | т | | 1530,00 | 385,02 | 3856 | 970 | 109 | 1,24 | 3 |
| | | **Устройство проезжей части** | | | | | | | | |
| 44 | Е0113-16-9 | Огрунтовка металлических поверхностей швов и водоотводов грунтовкой за один раз | 2000 | 304,86 | 0,14 | 609714 | 280 | 8064 | 0,02 | 44 |
| | | м2 | | 4,43 | 0,05 | 8860 | 100 | 90 | -- | 1 |
| 45 | Спрайс ЗАО Мониторинг Мостов | Стоимость деформационного шва | 50,4 | 313101,74 | -- | 15780328 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0130-73-1 | Устройство металлического перекрытия разделительной полосы между деформационными швами | 0,1662 | 17298,09 | 124,87 | 2875 | 21 | 1952 | 61,00 | 10 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 1784 | 7 | 109 | 0,22 | -- |
| 47 | С12021-96 | Стоимость металла | 0,1662 | 177400,00 | -- | 29484 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0130-73-1 | Установка стального барьерного и перильного ограждения | 105,754 | 17298,09 | 124,87 | 1829342 | 13206 | 1242342 | 61,00 | 6451 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 1135005 | 4759 | 109 | 0,22 | 23 |
| 49 | С12021-96 | Стоимость металла | 105,754 | 177400,00 | -- | 18760760 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | E0130-73-1 | Устройство водоотвода | 32,692 | 17298,09 | 124,87 | 565509 | 4082 | 384048 | 61,00 | 1994 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 350867 | 1471 | 109 | 0,22 | 7 |
| 51 | C12021-131 | Стоимость металла | 32,692 | 91800,00 | -- | 3001126 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Устройство водоотвода с опор 1,2 и 6,7** | | | | | | | | |
| 52 | E0130-3-2 | Устройство подготовки из ПГС под отмостку | 19 | 990,12 | 33,87 | 18812 | 644 | 5710 | 1,94 | 37 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 5002 | 237 | 109 | 0,06 | 1 |
| 53 | E0109-53-1 | Монтаж конструкций водоотводов | 2,707 | 14806,01 | 1133,15 | 40080 | 3067 | 32380 | 82,10 | 222 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 34900 | 1078 | 90 | 1,95 | 5 |
| 54 | C12021-96 | Стоимость металла | 2,707 | 177400,00 | -- | 480222 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | C11011-724 | Резина прессованная | 16,6 | 425,00 | -- | 7055 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | E0130-7-1 | Устройство отливов на 1 и 7 опорах из цементного раствора М200 | 5,14 | 6946,47 | 532,08 | 35705 | 2735 | 3172 | 2,55 | 13 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 2232 | 678 | 109 | 0,43 | 2 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 92453315 | -8871 | | | 38343 |
| | | | Тенге | | | 7031925 | 120291 | | | 134 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 87836391 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 51563874 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8737991 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 25850432 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 929002 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | -7658 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9524325 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4762 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1428649 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5841643 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 103202358 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 51548 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10166639 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 4616925 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -20992390 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -1585775 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 28105813 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | -28001 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -1735327 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | -868 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -260299 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 172896 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3054494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -9175 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -1846074 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 106256852 | 8320565 | | | 42372 |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 5100329 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными: | | | | 1.1357181 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 2004429 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 445429 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 1113572 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 114920611 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2016 г. | | | | 314511762 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 6290235 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 320801997 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 2093767 | | | | |
| | | Итого: | | | | 318708230 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 38244988 | | | | |
| | | Всего : | | | | 356953217 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 356907002 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 356907002 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ<br>Смета 2-5 Подпорные стенки | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта) | 532 | 9,24 | 9,24 | 4918 | 4918 | 1549 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 1597 | 97 | 0,01 | 6 |
| 2 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | 532 | 32,23 | 30,77 | 17148 | 16370 | 5039 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 755 | 4440 | 97 | 0,03 | 15 |
| 3 | E010333-A3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза I | 1010,8 | 29,07 | 29,07 | 29384 | 29384 | 5877 | -- | -- |
| | | т | | -- | 5,81 | -- | 5877 | 100 | 0,12 | 123 |
| 4 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 532 | 3,77 | 3,24 | 2004 | 1726 | 826 | -- | 2 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 255 | 596 | 97 | -- | 2 |
| 5 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | 3043 | 32,23 | 30,77 | 98085 | 93634 | 28823 | 0,01 | 30 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 4321 | 25394 | 97 | 0,03 | 87 |
| 6 | E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 80 | 262,72 | -- | 21017 | -- | 23750 | 1,85 | 148 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 21017 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | E0101-17-8 | Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | 80 | 32,23 | 30,77 | 2579 | 2462 | 758 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 114 | 668 | 97 | 0,03 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 5933,7 | 29,07 | 29,07 | 172493 | 172493 | 34499 | -- | -- |
| | | т | | -- | 5,81 | -- | 34499 | 100 | 0,12 | 724 |
| 9 | Е0130-3-1 | Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом | 379 | 2031,07 | 38,67 | 769776 | 14656 | 134153 | 1,99 | 754 |
| | | м3 | | 310,50 | 14,24 | 117680 | 5397 | 109 | 0,07 | 26 |
| 10 | Е0130-7-1 | Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W4 | 13,32 | 7165,58 | 532,08 | 95446 | 7087 | 8219 | 2,55 | 34 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 5784 | 1756 | 109 | 0,43 | 6 |
| 11 | С143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 13,5864 | 185,00 | -- | 2513 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0130-8-1 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | 0,126 | 8299,96 | -- | 1046 | -- | 1106 | 48,40 | 6 |
| | | т | | 8055,00 | -- | 1015 | -- | 109 | -- | -- |
| 13 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,049 | 69000,00 | -- | 3381 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,077 | 72000,00 | -- | 5544 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной | 69,39 | 317,51 | 13,70 | 22032 | 951 | 8159 | 0,61 | 42 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 7135 | 350 | 109 | 0,02 | 2 |
| 16 | Е0130-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной | 55,52 | 1084,57 | 20,67 | 60215 | 1148 | 9992 | 0,91 | 51 |
| | | м2 | | 157,50 | 7,61 | 8744 | 423 | 109 | 0,31 | 17 |
| 17 | Е0127-81-5 | Укладка георешеток | 3401,3 | 16,35 | 5,64 | 55607 | 19179 | 56634 | 0,07 | 247 |
| | | м2 | | 10,69 | 1,83 | 36360 | 6222 | 133 | 0,01 | 20 |
| 18 | ТОО Тенсар | Стоимость георешетки Тенсар PE560 | 2118,3 | 933,02 | -- | 1976406 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | ТОО Тенсар | Стоимость георешетки Тенсар TRIAX160 | 1778 | 345,95 | -- | 615098 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0127-81-4 | Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне | 781,5 | 155,53 | 2,45 | 121543 | 1911 | 5032 | 0,03 | 22 |
| | | м2 | | 4,07 | 0,77 | 3181 | 603 | 133 | -- | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ТОО Тенсар | Стоимость BOdKins COnnECTOr для соединения георешеток | | | | | | | | |
| | | | 35 | 485,73 | – | 17000 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | E0130-77-1 | Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков | | | | | | | | |
| | | | 25,13 | 12117,50 | 8250,04 | 304513 | 207324 | 155591 | 22,40 | 563 |
| | | м3 | | 3622,50 | 2057,73 | 91033 | 51711 | 109 | 6,84 | 172 |
| 23 | ТОО Тенсар | Стоимость блоков TW | | | | | | | | |
| | | | 1904 | 499,70 | – | 951438 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | E0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0013 | 51202,26 | 20326,01 | 67 | 26 | 61 | 179,00 | – |
| | | км | | 30825,00 | 5353,43 | 40 | 7 | 130 | 20,64 | – |
| 25 | E0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,048 | 78245,00 | 36133,62 | 3756 | 1734 | 3211 | 247,00 | 12 |
| | | км | | 41850,00 | 9612,90 | 2009 | 461 | 130 | 37,30 | 2 |
| 26 | C130804-18 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм | | | | | | | | |
| | | | 48 | 12100,00 | – | 580800 | – | – | – | – |
| | | 10м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | C130804-12 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | 2590,00 | – | 337 | – | – | – | – |
| | | 10м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | E0130-3-1 | Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта | | | | | | | | |
| | | | 548 | 2031,07 | 38,67 | 1113026 | 21191 | 193974 | 1,99 | 1091 |
| | | м3 | | 310,50 | 14,24 | 170154 | 7804 | 109 | 0,07 | 38 |
| 29 | E0130-3-2 | Засыпка за подпорными стенками песком | | | | | | | | |
| | | | 2321 | 1012,12 | 33,87 | 2349131 | 78612 | 697541 | 1,94 | 4503 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 611003 | 28943 | 109 | 0,06 | 141 |
| 30 | E0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | | | | | | | |
| | | | 2321 | 12,51 | 12,51 | 29030 | 29030 | 9638 | – | – |
| | | м3 | | – | 4,28 | – | 9936 | 97 | 0,01 | 32 |
| 31 | E0101-130-8 K=7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов | | | | | | | | |
| | | | 2321 | 8,90 | 8,90 | 20650 | 20650 | 6028 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,68 | – | 6214 | 97 | 0,01 | 20 |
| 32 | E0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | | | | | | | | |
| | | | 2321 | 14,12 | 12,00 | 32767 | 27846 | 9827 | 0,01 | 28 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 3760 | 6371 | 97 | 0,01 | 28 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I | Тенге | | | 9478749 | 752331 | | | 7537 |
| | | | Тенге | | | 1084361 | 199266 | | | 1468 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8897612 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 190836 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1283627 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3568868 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3301216 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1400286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 700 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 210043 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 617874 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10915772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9705 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1493670 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 581137 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 581137 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34868 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 616005 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 11531777 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9705 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1493670 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 9478749 | 752331 | | | 7537 |
| | | | **Тенге** | | | 1084361 | 199266 | | | 1468 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8897612 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 190836 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1283627 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3568868 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3301216 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1400286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 700 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 210043 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 617874 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10915772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9705 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1493670 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 581137 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 581137 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34868 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 616005 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 11531777 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 553525 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 12085302 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 217535 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 48341 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 120853 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 12472032 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2015 г. | | | | 31896216 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 637924 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 32534140 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 212339 | | | | |
| | | Итого: | | | | 32321801 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 3878616 | | | | |
| | | Всего : | | | | 36200417 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,9998705296 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 36195730 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 36195730 | | | | |

Всего к оплате с поправочным коэф-том индекс сентябрь 2017 год - 35491015

Генподрядчик:

Субподрядчик:

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Аста
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда: всего | Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Смета 2-5 Подпорные стенки | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-73-1 | Установка барьерного ограждения | 79,977 | 10857,37 | 124,87 | 868340 | 9987 | 939528 | 61,00 | 4879 | | |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 858353 | 3599 | 109 | 0,22 | 18 | | |
| 2 | С12021-96 | Стоимость барьерного ограждения | 79,977 | 177400,00 | – | 14187920 | – | – | – | – | | |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – | | |
| 3 | Е0130-7-1 | Монолитный фундамент ограждения | 58,29 | 6451,58 | 532,08 | 376063 | 31015 | 35968 | 2,55 | 149 | | |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 25312 | 7685 | 109 | 0,43 | 25 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 15432322 | 41002 | | | 5027 | | |
| | | | Тенге | | | 883666 | 11284 | | | 43 | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 376063 | | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 35715 | | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 32998 | | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 284020 | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 35968 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5395 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24722 | | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 436752 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 192 | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38393 | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 15056260 | | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 861952 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 14187920 | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 939528 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 470 | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 140929 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 959747 | | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 16955535 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5366 | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1002881 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 17392287 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5558 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1041274 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 15432322 | 41002 | | | 5027 |
| | | | Тенге | | | 883666 | 11284 | | | 43 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 376063 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 35715 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 32998 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 284020 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 35968 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5395 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24722 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 436752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38393 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 15056260 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 861952 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 14187920 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 939528 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 470 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 140929 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 959747 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 16955535 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5366 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1002881 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 17392287 | 1041274 | | | 5558 |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 834830 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 18227117 | | | | |
| | | Зараты на производство рябот в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 328088 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 72908 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 182271 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 18810385 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2016 г. | | | | 51479775 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 1029595 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 52509370 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 342711 | | | | |
| | | Итого: | | | | 52166659 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 6259999 | | | | |
| | | Всего : | | | | 58426658 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 58419094 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 58419094 | | | | |

Генподрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА" (подпись)

Субподрядчик:

АО "АИС" (подпись)

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Смета 6-4 Канализация** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | 925,5 | 32,23 | 30,77 | 29832 | 28478 | 8766 | 0,01 | 9 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 1314 | 7723 | 97 | 0,03 | 26 |
| 2 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1758,45 | 176,40 | 176,40 | 310191 | 310191 | 62038 | – | – |
| | | т | | – | 35,28 | – | 62038 | 100 | 0,74 | 1303 |
| 3 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 925,5 | 3,77 | 3,24 | 3486 | 3002 | 1436 | – | 3 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 444 | 1037 | 97 | – | 3 |
| 4 | E0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком | 132,66 | 1395,20 | 152,52 | 185087 | 20233 | 36359 | 1,02 | 135 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 20387 | 7582 | 130 | 0,28 | 37 |
| 5 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | 923,19869 | 32,23 | 30,77 | 29758 | 28407 | 8745 | 0,01 | 9 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 1311 | 7704 | 97 | 0,03 | 26 |
| 6 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1754,07751 | 176,40 | 176,40 | 309419 | 309419 | 61884 | – | – |
| | | т | | – | 35,28 | – | 61884 | 100 | 0,74 | 1300 |
| 7 | E0101-27-2 | Засыпка траншей бульдозером, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 923,19869 | 6,48 | 6,48 | 5982 | 5982 | 1884 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 1942 | 97 | 0,01 | 7 |
| 8 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 923,19869 | 21,55 | 4,52 | 19891 | 4169 | 15250 | 0,11 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 17,03 | -- | 15722 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 923,19869 | 14,12 | 12,00 | 13033 | 11076 | 3909 | 0,01 | 11 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 1496 | 2534 | 97 | 0,01 | 11 |
| 10 | Е0122-47-9 | Протаскивание в футляр труб диам. 500 мм | 33,2 | 774,80 | 1,54 | 25723 | 51 | 8785 | 1,12 | 37 |
| | | м | | 202,95 | 0,59 | 6738 | 20 | 130 | -- | -- |
| 11 | Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диам. 500 мм | 0,2283 | 272629,88 | 172616,15 | 62241 | 39408 | 40621 | 575,00 | 131 |
| | | км | | 98037,50 | 38831,51 | 22382 | 8865 | 130 | 163,82 | 37 |
| 12 | С130805-657 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 500 мм СТ РК 1128-2002 | 230,583 | 7681,00 | -- | 1771108 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из двухслойных профилированных труб диам. 200 мм | 0,0137 | -139706,75 | -90794,12 | -1914 | -1244 | -1210 | -286,00 | -4 |
| | | км | | -48375,00 | -19582,83 | -663 | -268 | 130 | -84,07 | -1 |
| 14 | С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 71,003 | -1041,00 | -- | -73914 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130804-2326 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 57,166 | 1597,00 | -- | 91294 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 720 мм | 2 | 4156,81 | 503,82 | 8314 | 1008 | 3112 | 7,99 | 16 |
| | | футляр | | 1188,68 | 8,36 | 2377 | 17 | 130 | 0,02 | -- |
| 17 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм | 1 | -4618,68 | -559,80 | -4619 | -560 | -1729 | -7,99 | -8 |
| | | футляр | | -1320,75 | -9,29 | -1321 | -9 | 130 | -0,02 | -- |
| 18 | Е0122-20-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм | 0,00045 | -1364942,43 | -245783,38 | -614 | -111 | -109 | -544,20 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | -92655,00 | -92846,25 | -42 | -42 | 130 | -453,46 | -- |
| 19 | Е0123-18-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 11,776 | 6224,45 | 2986,27 | 73299 | 35166 | 48385 | 14,90 | 175 |
| | | м3 | | 2362,50 | 798,12 | 27821 | 9399 | 130 | 2,80 | 33 |
| 20 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 4,72 | 8283,00 | -- | 39096 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 6,23 | 7530,00 | -- | 46912 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dп 2000 мм | 2,67 | 9450,00 | -- | 25232 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | 2,176 | 29600,00 | -- | 64410 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольцо опорное КО-6 | 0,4 | 895,00 | -- | 358 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Днище | 3,04 | 20800,00 | -- | 63232 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0130-7-1 | Бетонирование лотков колодцев | 32,4 | 5875,28 | 532,08 | 190359 | 17240 | 19992 | 2,55 | 83 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 14070 | 4272 | 109 | 0,43 | 14 |
| 27 | С12021-267 | СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ | 0,5217 | 133700,00 | -- | 69751 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | 15 | 13400,00 | -- | 201000 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | | | | | | | |
| | | | 0,5813 | 175710,10 | 1826,10 | 102140 | 1062 | 7154 | 42,70 | 25 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 4709 | 402 | 140 | 3,37 | 2 |
| 30 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 23,4016 | 36,09 | 0,09 | 844 | 2 | 94 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| 31 | Е0113-26-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | | | | | | | | |
| | | | 23,4016 | 42,36 | 0,09 | 991 | 2 | 59 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 2,75 | 0,05 | 64 | 1 | 90 | -- | -- |
| 32 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | | 91,1 | 245,44 | 3,82 | 22360 | 348 | 4170 | 0,21 | 19 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 3403 | 131 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | Водоотвод из метро у въезда на объект с юга | | | | | | | | |
| 33 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,016 | 70153,47 | 10674,97 | 1122 | 171 | 1099 | 270,00 | 4 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 781 | 65 | 130 | 19,69 | -- |
| 34 | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 16 | 772,00 | -- | 12352 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 10422,00 | -- | 41688 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0122-20-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,016 | 228588,23 | 30337,38 | 3657 | 485 | 978 | 204,80 | 3 |
| | | км | | 35550,00 | 11459,25 | 569 | 183 | 130 | 55,97 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3743102 | 813986 | | | 750 |
| | | | Тенге | | | 121665 | 175479 | | | 2801 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1629823 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 160786 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 297144 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 533385 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 331674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 49751 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 117690 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2079186 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3718 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 346895 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 69751 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 69751 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4185 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 73936 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2043528 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2043528 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 122612 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2166140 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4319262 | | | | |
| | | **Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%** | | | | 207325 | | | | |
| | | **Итого с временными:** | | | | 4526587 | | | | |
| | | **Зарата на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%** | | | | 81479 | | | | |
| | | **Затраты на доп отпуска - 0,4%** | | | | 18106 | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет-1%** | | | | 45266 | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | 4671437 | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2016 г.** | | | | 12784669 | | | | |
| | | **Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%** | | | | 255693 | | | | |
| | | **Итого с налогами :** | | | | 13040363 | | | | |
| | | **Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%** | | | | 85110 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | 12955252 | | | | |
| | | **НДС-12%** | | | | 1554630 | | | | |
| | | **Всего :** | | | | 14509883 | | | | |
| | | **% конкурсной скидки** | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | **Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки** | | | | 14508004 | | | | |
| | | **Итого к оплате:** | | | | 14508004 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Лестничные сходы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-73-1 | Установка металлических лестничных сходов | 65,94 | 17298,09 | 124,87 | 1140636 | 8234 | 774629 | 61,00 | 4022 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 707701 | 2967 | 109 | 0,22 | 15 |
| 2 | Е0130-73-1 | Установка стальных сварных перил | 12,87 | 17298,09 | 124,87 | 222626 | 1607 | 151190 | 61,00 | 785 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 138127 | 579 | 109 | 0,22 | 3 |
| 3 | С12021-96 | Стоимость стальных сварных перил | 12,87 | 177400,00 | – | 2283138 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3646400 | 9841 | | | 4807 |
| | | | Тенге | | | 845828 | 3546 | | | 17 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2283138 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2283138 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 136988 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2420126 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1363262 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 507593 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 849375 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 925819 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 463 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 138873 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 137345 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 2426426 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5288 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 988248 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4846552 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5288 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 988248 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3646400 | 9841 | | | 4807 |
| | | | Тенге | | | 845828 | 3546 | | | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2283138 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2283138 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 136988 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2420126 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1363262 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 507593 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 849375 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 925819 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 463 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 138873 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 137345 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2426426 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5288 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 988248 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4846552 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 232634 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 5079186 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 91425 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 20317 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 50792 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 5241720 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2016 г. | | | | 14345405 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 286908 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 14632313 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 95500 | | | | |
| | | Итого: | | | | 14536813 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 1744418 | | | | |
| | | Всего : | | | | 16281231 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 16279123 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 16279123 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Смета 9-1 Испытание моста | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ИСПЫТАНИЕ МОСТА ДЛИНОЙ 390м** | | | | | | | | | | |
| | | **ИСПЫТАНИЕ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | С2024-4 | Автомобили - самосвалы, 30 т (1 день 13 шт) | 260 | 1592,00 | 1592,00 | 413920 | 413920 | 7582 | – | – | | |
| | | маш-ч | | – | 243,00 | – | 63180 | 12 | 1,41 | 366 | | |
| 2 | Е0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 333,333333 | 29,61 | 28,58 | 9869 | 9525 | 3412 | 0,01 | 2 | | |
| | | м3 | | 0,99 | 9,56 | 330 | 3187 | 97 | 0,04 | 12 | | |
| 3 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, из карьера до места испытания | 650 | 196,00 | 196,00 | 127400 | 127400 | 25480 | – | – | | |
| | | т | | – | 39,20 | – | 25480 | 100 | 0,82 | 535 | | |
| 4 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, с места испытания на свалку | 650 | 196,00 | 196,00 | 127400 | 127400 | 25480 | – | – | | |
| | | т | | – | 39,20 | – | 25480 | 100 | 0,82 | 535 | | |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 333,333333 | 3,77 | 3,24 | 1256 | 1081 | 517 | – | 1 | | |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 160 | 373 | 97 | – | 1 | | |
| | | **СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ** | | | | | | | | | | |
| 6 | ЕРаздел 1 стр. 58 таб.1601-0202-15 п.3,4 СЦН РК 8.03-04-2016 | Расчет пролетного строения автодорожного моста на испытательную нагрузку | 1 | 521103,06 | – | 521103 | – | – | – | – | | |
| | | расчет | | 521103,06 | – | 521103 | – | – | – | – | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ЕРаздел 1 стр.114 тв6.1601-0205-16 п.3 СЦИ РК 8.03-04-2016 | Составление отчета | 2 | 203000,00 | – | 406000 | – | – | – | – |
| | | отчет | | 203000,00 | – | 406000 | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I | Тенге | | | 1606948 | 679326 | | | 3 |
| | | | Тенге | | | 927593 | 117701 | | | 1450 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 679845 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 118191 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 29 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 62471 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9371 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44539 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 786855 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1484 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 127561 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 927103 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 927103 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 927103 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 927103 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | Тенге | | | 1713958 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1484 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1054665 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1606948 | 679326 | | | 3 |
| | | | Тенге | | | 927593 | 117701 | | | 1450 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 679845 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 118191 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 29 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 62471 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9371 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44539 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 786855 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1484 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 127561 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 927103 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 927103 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 927103 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 927103 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1713958 | 1054665 | | | 1484 |
| | | Затраты на врем. зд. и сооб. - 4,8% | | | | 0 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 1713958 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 0 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 0 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 1713958 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2016 г. | | | | 4690716 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 93814 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 4784530 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 0 | | | | |
| | | Итого: | | | | 4784530 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 574144 | | | | |
| | | Всего : | | | | 5358674 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 5357980 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 5357980 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Аста
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Смета 5-3 Организация дорожного движения на транспортной развязке "Пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 2293 | 90,66 | 4,71 | 207883 | 10800 | 79130 | 0,16 | 365 | | |
| | | м2 | | 29,93 | 1,73 | 68629 | 3967 | 109 | 0,01 | 19 | | |
| 2 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 2293 | 148,02 | 48,65 | 339410 | 111554 | 329365 | 0,60 | 1376 | | |
| | | м2 | | 98,55 | 18,23 | 225975 | 41801 | 123 | 0,09 | 204 | | |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г | Стоимость холодного пластика белого | 6644,605 | 454,28 | -- | 3018492 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г | Стоимость холодного пластика цветного | 5966,895 | 466,51 | -- | 2783602 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 5 | Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г | Стоимость отвердителя РР | 183,44 | 1256,25 | -- | 230447 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 6 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микростарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 687,9 | 263,00 | -- | 180918 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6760751 | 122354 | | | 1740 | | |
| | | | Тенге | | | 294605 | 45768 | | | 224 | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6760751 | | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 130334 | | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 340373 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6213458 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 408495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 204 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 61274 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 430155 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7599401 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2168 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 401647 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 7599401 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2168 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 401647 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6760751 | 122354 | | | 1740 |
| | | | Тенге | | | 294605 | 45768 | | | 224 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6760751 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 130334 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 340373 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6213458 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 408495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 204 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 61274 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 430155 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7599401 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2168 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 401647 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7599401 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 364771 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 7964172 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 143355 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 31857 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 79642 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 8219026 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2016 г. | | | | 22493618 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 449872 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 22943490 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 149744 | | | | |
| | | Итого: | | | | 22793745 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 2735249 | | | | |
| | | Всего : | | | | 25528995 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 25525690 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 25525690 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т

## приемки выполненных работ

за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета 4-1 Освещение | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Питающие кабели от КТПГ к ШУНО** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 31 | 33,67 | 32,10 | 1044 | 995 | 418 | 0,01 | – |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 49 | 382 | 97 | 0,05 | 2 |
| 2 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 25 | 6,48 | 6,48 | 162 | 162 | 51 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 53 | 97 | 0,01 | – |
| 3 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 25 | 21,55 | 4,52 | 539 | 113 | 413 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 426 | – | 97 | – | – |
| 4 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 62 | 36,70 | 27,80 | 2275 | 1724 | 925 | 0,06 | 4 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 546 | 428 | 95 | 0,04 | 2 |
| 5 | С143008-92 | Песок природный | 6 | 990,00 | – | 5940 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм | 0,008 | 203956,79 | 85907,16 | 1632 | 687 | 1334 | 504,00 | 4 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 767 | 260 | 130 | 158,50 | 1 |
| 7 | С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х4 мм | 8,032 | 2145,00 | – | 17229 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Е0134-103-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,144 | 621603,38 | – | 89511 | – | 3293 | 133,00 | 19 |
| | | км | | 20790,00 | – | 2994 | – | 110 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм | 0,028 | 70074,97 | 10674,97 | 1962 | 299 | 1924 | 270,00 | 8 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 1367 | 113 | 130 | 19,69 | 1 |
| 10 | С130806-219 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х3,5 мм | 28,112 | 669,00 | -- | 18807 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ц0108-141-5 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 134 | 49,10 | 14,90 | 6579 | 1997 | 4239 | 0,19 | 25 |
| | | м | | 29,90 | 3,40 | 4007 | 456 | 95 | 0,02 | 3 |
| 12 | Ц0108-148-5 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг | 156 | 70,70 | 17,10 | 11029 | 2668 | 7632 | 0,31 | 48 |
| | | м | | 47,30 | 4,20 | 7379 | 655 | 95 | 0,02 | 4 |
| 13 | Ц0108-147-5 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг | 650 | 57,30 | 11,70 | 37245 | 7605 | 26491 | 0,26 | 169 |
| | | м | | 40,50 | 2,40 | 26325 | 1560 | 95 | 0,01 | 9 |
| 14 | Ц0108-146-6 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг | 80 | 135,10 | 55,30 | 10808 | 4424 | 4689 | 0,32 | 26 |
| | | м | | 49,70 | 12,00 | 3976 | 960 | 95 | 0,07 | 6 |
| 15 | С151601-551 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2 | 0,7752 | 1374600,00 | -- | 1065590 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С151601-546 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 | 0,1836 | 486000,00 | -- | 89230 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 | 0,0816 | 216900,00 | -- | 17699 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С151803-208 | Наконечники кабельные для кабеля сеч.185мм2 | 16 | 333,00 | -- | 5328 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | С151803-205 | Наконечники кабельные для кабеля сеч.50мм2 и 16мм2 | | | | | | | | |
| | | | 40 | 263,00 | – | 10520 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Ц0108-160-1 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 48 | 603,80 | – | 28982 | – | 24031 | 3,00 | 144 |
| | | шт | | 527,00 | – | 25296 | – | 95 | – | – |
| 21 | Ц0108-160-2 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 16 | 749,00 | – | 11984 | – | 10199 | 4,00 | 64 |
| | | шт | | 671,00 | – | 10736 | – | 95 | – | – |
| 22 | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 2815,00 | 1781,00 | 11260 | 7124 | 5328 | 6,00 | 24 |
| | | шт | | 1008,00 | 393,99 | 4032 | 1576 | 95 | 2,29 | 9 |
| 23 | Ц0108-165-2 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 8 | 2300,70 | 1439,00 | 18406 | 11512 | 8824 | 5,00 | 40 |
| | | шт | | 844,00 | 317,00 | 6752 | 2536 | 95 | 1,84 | 15 |
| 24 | Ц0108-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 2021,10 | 1245,00 | 8084 | 4980 | 3918 | 4,00 | 16 |
| | | шт | | 756,00 | 275,00 | 3024 | 1100 | 95 | 1,59 | 6 |
| 25 | С151610-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 5620,00 | – | 22480 | – | – | – | – |
| | | комплект | | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | С151610-61 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х35-50 | | | | | | | | |
| | | | 8 | 4140,00 | – | 33120 | – | – | – | – |
| | | комплект | | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | С151610-60 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х16-25 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 4080,00 | – | 16320 | – | – | – | – |
| | | комплект | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ц0108-359-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 | Установка ШУНО | | | | | | | | |
| | | | 4 | 516,92 | 237,63 | 2068 | 951 | 792 | 0,86 | 3 |
| | | шт | | 166,84 | 41,54 | 667 | 166 | 95 | 0,24 | 1 |
| 29 | Сп/л ТОО ТДКЭ | Стоимость ШУНО | | | | | | | | |
| | | | 4 | 584270,22 | -- | 2337081 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Ц0108-102-1 | Монтаж кабельного ящика около ШУНО | | | | | | | | |
| | | | 1 | 3089,00 | 497,00 | 3089 | 497 | 2264 | 13,00 | 13 |
| | | шкаф | | 2273,00 | 110,00 | 2273 | 110 | 95 | 0,64 | 1 |
| 31 | С151803-199 | Ящик около ШУНО | | | | | | | | |
| | | | 1 | 3840,00 | -- | 3840 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | | | | | | | | |
| | | | 14 | 330,10 | 24,10 | 4621 | 337 | 1576 | 0,70 | 10 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 1624 | 35 | 95 | 0,01 | -- |
| 33 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 80 | 61,90 | 3,30 | 4952 | 264 | 1778 | 0,14 | 11 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 1840 | 32 | 95 | -- | -- |
| 34 | Ц0108-149-1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг | | | | | | | | |
| | | | 330 | 196,80 | 46,30 | 64944 | 15279 | 10314 | 0,14 | 46 |
| | | м | | 22,50 | 10,40 | 7425 | 3432 | 95 | 0,06 | 20 |
| 35 | С151607-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трос стальной диаметром 8мм | | | | | | | | |
| | | | 0,33 | 49622,00 | -- | 16375 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3980735 | 61617 | | | 678 |
| | | | Тенге | | | 111503 | 13853 | | | 79 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1506829 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 61065 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 118947 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1280502 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 113000 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16950 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 97190 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1717019 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 776 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 135897 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2437870 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 86991 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6409 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2337081 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5940 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7433 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1115 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 146718 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2592021 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7524 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 36036 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 36036 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2162 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 38198 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | Тенге | | | 4347238 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 817 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 143421 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Сети освещения** | | | | | | | | |
| 36 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 390 | 33,67 | 32,10 | 13132 | 12519 | 5257 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 612 | 4807 | 97 | 0,05 | 19 |
| 37 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 300 | 6,48 | 6,48 | 1944 | 1944 | 612 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 631 | 97 | 0,01 | 2 |
| 38 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 300 | 21,55 | 4,52 | 6464 | 1355 | 4956 | 0,11 | 32 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 5109 | -- | 97 | -- | -- |
| 39 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 980 | 36,70 | 27,80 | 35966 | 27244 | 14617 | 0,06 | 59 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 8624 | 6762 | 95 | 0,04 | 39 |
| 40 | С143008-92 | Песок природный | 90 | 990,00 | -- | 89100 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм | 0,01 | 203956,79 | 85907,16 | 2040 | 859 | 1668 | 504,00 | 5 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 959 | 325 | 130 | 158,50 | 2 |
| 42 | С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х4 мм | 10,04 | 2145,00 | -- | 21536 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0134-103-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,142 | 621603,38 | -- | 88268 | -- | 3247 | 133,00 | 19 |
| | | км | | 20790,00 | -- | 2952 | -- | 110 | -- | -- |
| 44 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм | 0,052 | 70074,97 | 10674,97 | 3644 | 555 | 3573 | 270,00 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 2539 | 210 | 130 | 19,69 | 1 |
| 45 | С130806-219 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х3,5 мм | 52,208 | 669,00 | -- | 34927 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Ц0108-409-4 | Прокладка трубы полиэтиленовой под эстакадой с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 405 | 91,90 | 38,30 | 37220 | 15512 | 18122 | 0,23 | 93 |
| | | м | | 37,80 | 9,30 | 15309 | 3767 | 95 | 0,05 | 22 |
| 47 | С130804-11 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм | 40,5 | 2130,00 | -- | 86265 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0133-204-1 | Установка металлических опор | 151 | 4400,56 | 1831,40 | 664485 | 276541 | 412668 | 12,00 | 1812 |
| | | опора | | 1977,75 | 625,01 | 298640 | 94376 | 105 | 2,34 | 353 |
| 49 | Е0133-115-2 | Установка кронштейнов | 225 | 1745,38 | 1411,25 | 392711 | 317531 | 135336 | 2,01 | 452 |
| | | шт | | 333,00 | 239,85 | 74925 | 53966 | 105 | 0,81 | 182 |
| 50 | Сп/л АО КЗЭО | Стоимость металлической опоры II 9м | 125 | 24825,19 | -- | 3103149 | -- | -- | -- | -- |
| | | опора | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Сп/л АО КЗЭО | Стоимость металлической опоры II 4,5м | 26 | 13739,44 | -- | 357225 | -- | -- | -- | -- |
| | | опора | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Сп/л АО КЗЭО | Стоимость кронштейнов | 225 | 3449,71 | -- | 776185 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0108-3-3 | Устройство подстилающего слоя из гравия | 18 | 1219,27 | 100,89 | 21947 | 1816 | 3441 | 0,85 | 15 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 2228 | 689 | 118 | 0,18 | 3 |
| 54 | Е0109-35-1 | Установка фундамента металлического | 3,90796 | 17937,36 | 627,68 | 70098 | 2453 | 50291 | 86,50 | 338 |
| | | т | | 14197,50 | 101,25 | 55483 | 396 | 90 | 0,49 | 2 |
| 55 | С12021-246 | Стоимость металлических фундаментов | 3,90796 | 162200,00 | -- | 633871 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0106-3-1 | Заливка бетона фундамента | 35 | 6954,25 | 260,48 | 243399 | 9117 | 25861 | 3,94 | 138 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 21499 | 3131 | 105 | 0,35 | 12 |
| 57 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 8 | 330,10 | 24,10 | 2641 | 193 | 901 | 0,70 | 6 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 928 | 20 | 95 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 | Монтаж светильников с натриевой лампой | | | | | | | | |
| | | | 276 | 1583,29 | 979,88 | 436988 | 270447 | 148840 | 1,87 | 516 |
| | | шт | | 362,78 | 204,88 | 100127 | 56547 | 95 | 1,19 | 328 |
| 59 | С151703-36прим | Светильник наружного освещения | | | | | | | | |
| | | | 276 | 26000,00 | -- | 7176000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С151706-96прим | Лампы натриевая 220в, 250Вт | | | | | | | | |
| | | | 276 | 3580,00 | -- | 988080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0133-219-1 | Установка к опорам металлических подкосов | | | | | | | | |
| | | | 23 | 3886,20 | 2124,46 | 89383 | 48863 | 31884 | 5,26 | 121 |
| | | подкос | | 875,25 | 445,00 | 20131 | 10235 | 105 | 1,84 | 42 |
| 62 | С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 210 | 131,00 | -- | 27510 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 210 | 279,00 | -- | 58590 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Ц0108-149-2 | Подвеска провода СИП4-1КВ | | | | | | | | |
| | | | 2530 | 221,10 | 62,00 | 559383 | 156860 | 107917 | 0,19 | 481 |
| | | м | | 31,10 | 13,80 | 78683 | 34914 | 95 | 0,08 | 203 |
| 65 | С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | | | | | | | | |
| | | | 2,53 | 69895,00 | -- | 176834 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (кабель для заправки в светильники) | | | | | | | | |
| | | | 3300 | 27,70 | 2,10 | 91410 | 6930 | 63327 | 0,10 | 330 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 65010 | 1650 | 95 | -- | 10 |
| 67 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 3,366 | 52100,00 | -- | 175369 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | | | | | | | | |
| | | | 250 | 598,80 | 14,80 | 149700 | 3700 | 68946 | 2,00 | 500 |
| | | шт | | 288,00 | 2,30 | 72000 | 575 | 95 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | С151801-40 | Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПП-60/1С М3Б | 250 | 2090,00 | -- | 522500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | 74 | 843,50 | 19,50 | 62419 | 1443 | 33835 | 3,00 | 222 |
| | | шт | | 479,00 | 2,30 | 35446 | 170 | 95 | 0,01 | 1 |
| 71 | С151801-133 | Клеммник на 10 зажимов | 74 | 1080,00 | -- | 79920 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С151804-1731Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы поддерживающие | 250 | 1011,00 | -- | 252750 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Ц0108-141-5 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 1019 | 49,10 | 14,90 | 50033 | 15183 | 32236 | 0,19 | 194 |
| | | м | | 29,90 | 3,40 | 30468 | 3465 | 95 | 0,02 | 20 |
| 74 | Ц0108-148-5 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг | 2182 | 70,70 | 17,10 | 154267 | 37312 | 106754 | 0,31 | 676 |
| | | м | | 47,30 | 4,20 | 103209 | 9164 | 95 | 0,02 | 53 |
| 75 | Ц0108-146-6 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг | 64 | 135,10 | 55,30 | 8646 | 3539 | 3751 | 0,32 | 20 |
| | | м | | 49,70 | 12,00 | 3181 | 768 | 95 | 0,07 | 4 |
| 76 | С151601-188 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 | 1,9788 | 256300,00 | -- | 507166 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 | 0,7752 | 309900,00 | -- | 240234 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С151601-187 | Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 | 0,4386 | 120100,00 | -- | 52676 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | С151601-165 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 | 0,1326 | 53300,00 | -- | 7068 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С12041-50 | Детали закладные | 0,192 | 60300,00 | -- | 11578 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | С11011-56 | Метиты | | | | | | | | |
| | | . | 0,045 | 136500,00 | -- | 6143 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Ц0108-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 9 | 2021,10 | 1245,00 | 18190 | 11205 | 8815 | 4,00 | 36 |
| | | шт | | 756,00 | 275,00 | 6804 | 2475 | 95 | 1,59 | 14 |
| 83 | С151610-60 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х16-25 | | | | | | | | |
| | | | 7 | 4080,00 | -- | 28560 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С151610-61 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х35-50 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 4140,00 | -- | 8280 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 18625891 | 1223121 | | | 6084 |
| | | | Тенге | | | 1004865 | 289042 | | | 1317 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 12215011 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 537761 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 768956 | | | |
| | Стоимость материалов й конструкций - | | Тенге | | | 10215437 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 743398 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 372 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 111510 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 777505 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 13735913 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4837 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 880466 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4724215 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 115224 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 45689 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4254280 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 290650 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 48615 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7292 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 286370 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5059201 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 292 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52981 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1457837 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 53811 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 479261 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 633871 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 68044 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 494843 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 247 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 74226 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 117161 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2069840 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2916 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 553488 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 228828 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 228828 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13730 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 242558 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 21107511 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8045 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1486935 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Демонтаж** | | | | | | | | |
| 85 | Е0133-204-1 К=0,3 | Демонтаж опор освещения | 46 | 1325,89 | 732,56 | 60991 | 33698 | 40733 | 3,60 | 166 |
| | | опора | | 593,33 | 250,00 | 27293 | 11500 | 105 | 0,70 | 32 |
| 86 | Е0133-115-2 К=0,3 | Демонтаж светильников с кронштейнами | 70 | 664,40 | 564,50 | 46508 | 39515 | 14394 | 0,60 | 42 |
| | | шт | | 99,90 | 95,94 | 6993 | 6716 | 105 | 0,24 | 17 |
| 87 | Е0133-108-1 К=0,3 | Демонтаж проводов | 2 | 2547,81 | 1724,31 | 5096 | 3449 | 2712 | 4,83 | 10 |
| | | км | | 823,50 | 467,78 | 1647 | 936 | 105 | 1,34 | 3 |
| 88 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 9,1 | 27,10 | 27,10 | 247 | 247 | 173 | -- | -- |
| | | т | | -- | 18,97 | -- | 173 | 100 | 0,40 | 4 |
| 89 | Е010333-А30-1 | Вывоз строительного мусора | 9,1 | 176,40 | 176,40 | 1605 | 1605 | 321 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 321 | 100 | 0,74 | 7 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 114446 | 78513 | | | 217 |
| | | | Тенге | | | 35933 | 19645 | | | 62 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 51604 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16291 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17106 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2566 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4123 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 72832 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 80 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18857 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1852 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 494 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 494 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 74 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 141 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 568 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 60991 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 38793 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 40733 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6110 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6103 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 107827 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 218 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 44903 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 183145 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 309 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 64328 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 22721072 | 1363251 | | | 6979 |
| | | | **Тенге** | | | 1152302 | 322540 | | | 1459 |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 13773444 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 598826 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 904195 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 11495939 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 873503 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 437 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 131025 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 878817 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 15525764 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5693 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1035220 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 7163937 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 202215 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 52592 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 6591360 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 296590 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 56542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8481 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 433229 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 7653708 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 344 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 61073 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 1518827 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 53811 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 518055 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 633871 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 68044 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 535575 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 268 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 80336 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 123264 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2177667 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3134 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 598391 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 264864 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 264864 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15892 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 280755 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 25637894 | 1694684 | | | 9171 |
| | | **Затраты** на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 1230619 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 26868513 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 483633 | | | | |
| | | **Затраты** на доп отпуска - 0,4% | | | | 107474 | | | | |
| | | **Затраты** на выслугу лет-1% | | | | 268685 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 27728305 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2016 г. | | | | 75886110 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 1517722 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 77403833 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 505189 | | | | |
| | | Итого: | | | | 76898644 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 9227837 | | | | |
| | | Всего : | | | | 86126481 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 86115330 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 86115330 | | | | |

Генподрядчик: (полная подпись)

Субподрядчик: (подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета 7-1 Озеленение | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Посадка деревьев на объекте** | | | | | | | | |
| 1 | Е0147-4-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м | 194 | 1090,21 | 34,81 | 211500 | 6753 | 81276 | 2,16 | 420 |
| | | яма | | 311,40 | 13,37 | 60412 | 2593 | 129 | 0,05 | 10 |
| 2 | Е0147-9-4 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м | 194 | 544,06 | 190,70 | 105548 | 36997 | 89891 | 1,80 | 349 |
| | | шт | | 312,30 | 46,89 | 60586 | 9097 | 129 | 0,20 | 38 |
| 3 | С143012-38 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м | 105 | 2030,00 | – | 213150 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | С143012-42 | Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м | 89 | 2430,00 | – | 216270 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Е0147-4-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м | 200 | 1090,21 | 34,81 | 218042 | 6962 | 83789 | 2,16 | 433 |
| | | яма | | 311,40 | 13,37 | 62280 | 2673 | 129 | 0,05 | 11 |
| 6 | Е0147-9-4 | Посадка кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м | 200 | 544,06 | 190,70 | 108813 | 38141 | 92671 | 1,80 | 360 |
| | | шт | | 312,30 | 46,89 | 62460 | 9378 | 129 | 0,20 | 39 |
| 7 | С143012-47 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, с комом размером 0,3х0,3м | 200 | 284,00 | – | 56800 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1130123 | 88852 | | | 1562 |
| | | | Тенге | | | 245738 | 23740 | | | 98 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1130123 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15665 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 269478 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 779868 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 347627 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 174 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 52144 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 88665 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1566415 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1834 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 321622 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1566415 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1834 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 321622 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство газонов** | | | | | | | | |
| 8 | E0101-145-2 | Планировка газонов из грунтов 2 группы механизированным способом | 28477 | 1,41 | 1,41 | 40176 | 40176 | 8298 | – | – |
| | | м2 | | – | 0,30 | – | 8554 | 97 | – | 28 |
| 9 | E0147-25-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 28477 | 225,58 | 0,34 | 6423960 | 9800 | 1446288 | 0,27 | 7626 |
| | | м2 | | 39,24 | 0,13 | 1117437 | 3716 | 129 | – | 14 |
| 10 | E0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 28477 | 19,01 | – | 541348 | – | 301597 | 0,05 | 1495 |
| | | м2 | | 8,21 | – | 233796 | – | 129 | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 7005483 | 49976 | | | 9121 |
| | | | Тенге | | | 1351234 | 12271 | | | 42 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7005483 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1363504 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5604274 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1756183 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 878 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 263427 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 525700 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9287366 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10042 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1626932 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 9287366 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10042 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1626932 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Благоустройство** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [redacted] | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | У1-43-1 | Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы | | | | | | | | |
| | | | 9 | 14359,01 | 385,22 | 129231 | 3467 | 10096 | 4,10 | 37 |
| | | скамья | | 671,55 | 129,72 | 6044 | 1167 | 140 | 0,63 | 6 |
| 12 | У1-43-2 | Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций | | | | | | | | |
| | | | 9 | 3211,03 | 4,37 | 28899 | 39 | 4471 | 3,20 | 29 |
| | | скамья | | 550,06 | 1,87 | 4951 | 17 | 90 | 0,01 | -- |
| 13 | У1-49-8 | Урна типа II, строительные работы | | | | | | | | |
| | | | 12 | 1343,73 | 16,59 | 16125 | 199 | 2192 | 1,00 | 12 |
| | | урна | | 168,30 | 5,64 | 2020 | 68 | 105 | 0,03 | -- |
| 14 | У1-49-9 | Урна типа II, монтаж металлоконструкций | | | | | | | | |
| | | | 12 | 1471,62 | 2,50 | 17659 | 30 | 3839 | 2,10 | 25 |
| | | урна | | 355,42 | -- | 4265 | -- | 90 | -- | -- |
| 15 | Е0147-28-1 | Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см | | | | | | | | |
| | | | 327 | 316,04 | -- | 103345 | -- | 28701 | 0,47 | 153 |
| | | м2 | | 68,04 | -- | 22249 | -- | 129 | -- | -- |
| 16 | Е0147-29-1 | Посадка многолетних цветников | | | | | | | | |
| | | | 327 | 214,32 | -- | 70081 | -- | 88428 | 1,35 | 441 |
| | | м2 | | 209,63 | -- | 68549 | -- | 129 | -- | -- |
| 17 | С143012-77 | Розы | | | | | | | | |
| | | | 700 | 81,00 | -- | 56700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 422041 | 3735 | | | 697 |
| | | | Тенге | | | 108077 | 1252 | | | 6 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 375482 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 134223 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 100097 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 138731 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 129417 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 19413 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30294 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 535193 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 714 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 119509 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 46559 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 37274 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9232 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8309 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1246 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3292 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 58160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10479 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 593353 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 772 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 129988 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8557648 | 142564 | | | 11380 |
| | | | Тенге | | | 1705049 | 37263 | | | 147 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8511089 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 149888 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1733079 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6522873 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2233227 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1117 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 334984 | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 644659 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11388975 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12589 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2068063 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 46559 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 37274 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9232 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8309 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1246 | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3292 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 58160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10479 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 11447135 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 549462 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 11996597 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 215939 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 47986 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 119966 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 12380489 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2016 г. | | | | 33882602 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 677652 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 34560254 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 225563 | | | | |
| | | Итого: | | | | 34334691 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 4120163 | | | | |
| | | Всего : | | | | 38454853 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 38449875 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 38449875 | | | | |

Генподрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС. АСТАНА"

(подпись)

Субподрядчик:

АО «АИС»

(подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Аста
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Смета 6-3 Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-9 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | | | | | | | | | | |
| | | | 1567,6207 | 42,17 | 40,26 | 66114 | 63114 | 19432 | 0,01 | 20 | | |
| | | м3 | | 1,86 | 10,92 | 2916 | 17117 | 97 | 0,04 | 59 | | |
| 2 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 2978,47933 | 176,40 | 176,40 | 525404 | 525404 | 105081 | – | – | | |
| | | т | | – | 35,28 | – | 105081 | 100 | 0,74 | 2207 | | |
| 3 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | | | | | | | | | | |
| | | | 1567,6207 | 3,77 | 3,24 | 5905 | 5085 | 2433 | – | 5 | | |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 752 | 1756 | 97 | – | 6 | | |
| 4 | Е0123-1-1 | Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы | | | | | | | | | | |
| | | | 438,3756 | 999,20 | 152,52 | 438025 | 66861 | 120150 | 1,02 | 447 | | |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 67370 | 25053 | 130 | 0,28 | 122 | | |
| 5 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для засыпки котлована | | | | | | | | | | |
| | | | 1513,9407 | 32,23 | 30,77 | 48799 | 46584 | 14340 | 0,01 | 15 | | |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 2150 | 12634 | 97 | 0,03 | 43 | | |
| 6 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 2876,48733 | 176,40 | 176,40 | 507412 | 507412 | 101482 | – | – | | |
| | | т | | – | 35,28 | – | 101482 | 100 | 0,74 | 2131 | | |
| 7 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей бульдозером, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | | | |
| | | | 1513,9407 | 6,48 | 6,48 | 9809 | 9809 | 3089 | – | – | | |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 3185 | 97 | 0,01 | 12 | | |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | | | |
| | | | 1513,9407 | 21,55 | 4,52 | 32619 | 6837 | 25009 | 0,11 | 164 | | |
| | | м3 | | 17,03 | – | 25782 | – | 97 | – | – | | |
| 9 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | | | | | | | | | | |
| | | | 1513,9407 | 14,12 | 12,00 | 21373 | 18163 | 6410 | 0,01 | 18 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 2453 | 4156 | 97 | 0,01 | 18 |
| 10 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0,03969 | 203956,79 | 85907,16 | 8095 | 3410 | 6620 | 504,00 | 20 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 3804 | 1288 | 130 | 158,50 | 6 |
| 11 | С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 39,84876 | 4203,00 | – | 167484 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Е0122-8-12 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0,0848 | 409689,50 | 181879,25 | 34742 | 15423 | 28484 | 997,00 | 85 |
| | | км | | 189675,00 | 68706,00 | 16084 | 5826 | 130 | 335,56 | 28 |
| 13 | С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 85,1392 | 9940,00 | – | 846284 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Е0122-8-13 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0,0504 | 480935,09 | 213713,84 | 24239 | 10771 | 20120 | 1190,00 | 60 |
| | | км | | 226350,00 | 80732,25 | 11408 | 4069 | 130 | 394,30 | 20 |
| 15 | С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 50,6016 | 11300,00 | – | 571798 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Е0122-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм | | | | | | | | |
| | | | 39,19 | 282,86 | 0,37 | 11085 | 15 | 7974 | 0,90 | 35 |
| | | м | | 156,38 | 0,14 | 6129 | 5 | 130 | – | – |
| 17 | Е0122-47-5 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм | | | | | | | | |
| | | | 61,8 | 439,99 | 0,69 | 27191 | 43 | 12820 | 0,91 | 56 |
| | | м | | 159,30 | 0,27 | 9845 | 17 | 130 | – | – |
| 18 | Е0122-47-7 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 426 мм | | | | | | | | |
| | | | 84,8 | 548,34 | 0,99 | 46499 | 84 | 19464 | 1,00 | 85 |
| | | м | | 176,18 | 0,38 | 14940 | 32 | 130 | – | – |
| 19 | Е0122-47-9 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 530 мм | | | | | | | | |
| | | | 53,17 | 774,80 | 1,54 | 41196 | 82 | 14069 | 1,12 | 60 |
| | | м | | 202,95 | 0,59 | 10791 | 31 | 130 | – | – |
| 20 | Е0122-8-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,0214 | -64249,36 | -8122,48 | -1375 | -174 | -1362 | -254,00 | -5 |
| | | км | | -45900,00 | -3069,00 | -982 | -66 | 130 | -14,99 | – |
| 21 | С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 21,4856 | -333,00 | – | -7155 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,0411 | -115636,32 | -31953,19 | -4753 | -1313 | -4191 | -360,00 | -15 |
| | | км | | -66375,00 | -12071,25 | -2728 | -496 | 130 | -58,95 | -2 |
| 23 | С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1,91764 | -1055,00 | -- | -2023 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0122-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием | 0,10247 | 270167,88 | 115634,50 | 27684 | 11849 | 22603 | 662,00 | 68 |
| | | км | | 126000,00 | 43681,50 | 12911 | 4476 | 130 | 213,34 | 22 |
| 25 | Прайс ПТЗ | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм с внутренним антикоррозийным покрытием | 188,01888 | 10685,30 | -- | 2009037 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Прайс ПТЗ | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм с внутренним антикоррозийным покрытием | 53,58428 | 13334,43 | -- | 714516 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0122-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,005 | -62566,88 | -6788,50 | -313 | -34 | -314 | -253,00 | -1 |
| | | км | | -45675,00 | -2565,00 | -228 | -13 | 130 | -12,52 | -- |
| 28 | С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | 5,02 | -250,00 | -- | -1255 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0122-20-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм | 0,047206 | 760158,74 | 138458,56 | 35884 | 6536 | 7034 | 358,00 | 17 |
| | | км | | 62325,00 | 52303,50 | 2942 | 2469 | 130 | 255,45 | 12 |
| 30 | Е0122-20-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм | 0,0848 | 1218381,78 | 217879,88 | 103319 | 18476 | 17780 | 464,10 | 39 |
| | | км | | 78975,00 | 82305,00 | 6697 | 6979 | 130 | 401,98 | 34 |
| 31 | Е0122-20-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм | 0,0504 | 1364942,43 | 245783,38 | 68793 | 12387 | 12154 | 544,20 | 27 |
| | | км | | 92655,00 | 92846,25 | 4670 | 4679 | 130 | 453,46 | 23 |
| 32 | Е0122-20-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм | 0,0214 | -179860,41 | -29821,28 | -3849 | -638 | -1302 | -203,80 | -4 |
| | | км | | -35550,00 | -11265,75 | -761 | -241 | 130 | -55,02 | -1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | E0122-20-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 и 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,007 | -151044,59 | -29540,14 | -1057 | -207 | -423 | -202,90 | -1 |
| | | км | | -35280,00 | -11160,00 | -247 | -78 | 130 | -54,50 | -- |
| 34 | E0122-20-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0867 | 348390,19 | 68162,54 | 30205 | 5910 | 7916 | 255,70 | 22 |
| | | км | | 44482,50 | 25749,00 | 3857 | 2232 | 130 | 125,76 | 11 |
| 35 | E0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 377 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2170,78 | 263,11 | 4342 | 526 | 1625 | 7,99 | 16 |
| | | футляр | | 620,75 | 4,37 | 1242 | 9 | 130 | 0,02 | -- |
| 36 | E0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630 мм | | | | | | | | |
| | | | 5 | 3648,76 | 442,24 | 18244 | 2211 | 6830 | 7,99 | 40 |
| | | футляр | | 1043,39 | 7,34 | 5217 | 37 | 130 | 0,02 | -- |
| 37 | E0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 4156,81 | 503,82 | 4157 | 504 | 1556 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1188,68 | 8,36 | 1189 | 8 | 130 | 0,02 | -- |
| 38 | E0122-35-11 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 5254,33 | 2482,33 | 21017 | 9929 | 15058 | 11,10 | 44 |
| | | шт | | 1957,50 | 938,25 | 7830 | 3753 | 130 | 4,58 | 18 |
| 39 | E0122-35-10 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 4159,33 | 2209,70 | 16637 | 8839 | 11478 | 8,10 | 32 |
| | | шт | | 1372,50 | 834,75 | 5490 | 3339 | 130 | 4,08 | 16 |
| 40 | E0122-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 585,99 | 36,99 | 1172 | 74 | 860 | 1,93 | 4 |
| | | шт | | 317,25 | 13,50 | 635 | 27 | 130 | 0,07 | -- |
| 41 | E0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 242,08 | 6,95 | 484 | 14 | 380 | 0,88 | 2 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 288 | 5 | 130 | 0,01 | -- |
| 42 | С130902-108 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 460980,00 | -- | 921960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С130902-107 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400 ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 162612,00 | -- | 813060 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С130902-102 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 18783,00 | -- | 18783 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С130902-74 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 6079,00 | -- | 12158 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С130901-26 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 471,00 | -- | 1413 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0122-40-11 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм | | | | | | | | |
| | | | 6 | 986,32 | 133,57 | 5918 | 801 | 5476 | 3,30 | 20 |
| | | фланец | | 695,25 | 6,75 | 4172 | 41 | 130 | 0,03 | -- |
| 48 | Е0122-40-10 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм | | | | | | | | |
| | | | 10 | 867,45 | 117,07 | 8674 | 1171 | 8073 | 2,89 | 29 |
| | | фланец | | 616,50 | 4,50 | 6165 | 45 | 130 | 0,03 | -- |
| 49 | Е0122-40-8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 708,82 | 102,44 | 2126 | 307 | 2062 | 2,45 | 7 |
| | | фланец | | 524,25 | 4,50 | 1573 | 14 | 130 | 0,02 | -- |
| 50 | Е0122-40-4 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 181,14 | 23,64 | 362 | 47 | 380 | 0,71 | 1 |
| | | фланец | | 146,25 | -- | 293 | -- | 130 | -- | -- |
| 51 | Е0122-40-11 | Установка заглушек к стальным трубопроводам диам. 500 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 986,32 | 133,57 | 986 | 134 | 913 | 3,30 | 3 |
| | | фланец | | 695,25 | 6,75 | 695 | 7 | 130 | 0,03 | -- |
| 52 | Е0122-40-10 | Установка заглушек к стальным трубопроводам диам. 400 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 867,45 | 117,07 | 3470 | 468 | 3229 | 2,89 | 12 |
| | | фланец | | 616,50 | 4,50 | 2466 | 18 | 130 | 0,03 | -- |
| 53 | Е0122-40-6 | Установка заглушек к стальным трубопроводам диам. 200 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 391,37 | 57,24 | 391 | 57 | 395 | 1,43 | 1 |
| | | фланец | | 301,50 | 2,25 | 302 | 2 | 130 | 0,01 | -- |
| 54 | Е0122-40-5 | Установка заглушек к стальным трубопроводам диам. 150 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 231,52 | 33,52 | 463 | 67 | 474 | 0,90 | 2 |
| | | фланец | | 180,00 | 2,25 | 360 | 5 | 130 | 0,01 | -- |
| 55 | С130810-39 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 530х10,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2360,00 | -- | 2360 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С130810-37 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 426х12,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 1630,00 | -- | 6520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С130810-26 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 482,00 | -- | 482 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С130810-25 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х8,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 374,00 | -- | 374 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С130810-93 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 8980,00 | -- | 8980 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,008 | 47611,09 | 17877,09 | 381 | 143 | 358 | 173,00 | 1 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 238 | 38 | 130 | 18,10 | -- |
| 61 | С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | | | | | | | | |
| | | | 8,08 | 32,00 | -- | 259 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | | | | | | | |
| | | | 5 | 300,57 | 225,64 | 1503 | 1128 | 835 | 0,41 | 2 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 348 | 295 | 130 | 0,23 | 1 |
| 63 | С130804-2755 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 258,00 | -- | 516 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С130804-2755 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 258,00 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С130804-2762 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1279,00 | -- | 2558 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0122-38-5 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2095,11 | 394,36 | 2095 | 394 | 1144 | 3,64 | 4 |
| | | врезка | | 731,25 | 148,50 | 731 | 149 | 130 | 0,73 | 1 |
| 67 | Е0122-38-9 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 7728,46 | 912,71 | 23185 | 2738 | 8257 | 8,83 | 26 |
| | | врезка | | 1773,00 | 344,25 | 5319 | 1033 | 130 | 1,68 | 5 |
| 68 | Е0122-38-8 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 5539,98 | 753,98 | 22160 | 3016 | 8728 | 6,94 | 28 |
| | | врезка | | 1392,75 | 285,75 | 5571 | 1143 | 130 | 1,39 | 6 |
| 69 | Е0122-38-7 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 3743,20 | 537,62 | 7486 | 1075 | 3475 | 5,59 | 11 |
| | | врезка | | 1134,00 | 202,50 | 2268 | 405 | 130 | 0,99 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [redacted] | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е0122-38-4 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм | 2 | 1487,06 | 318,13 | 2974 | 636 | 1773 | 2,81 | 6 |
| | | врезка | | 562,50 | 119,25 | 1125 | 239 | 130 | 0,59 | 1 |
| 71 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,4776 | 247994,13 | 49389,75 | 118442 | 23589 | 50560 | 312,70 | 149 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 29981 | 8911 | 130 | 91,12 | 44 |
| 72 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,7369 | 204796,82 | 39324,82 | 151244 | 29042 | 43423 | 147,70 | 109 |
| | | т | | 30375,00 | 14854,50 | 22432 | 10970 | 130 | 72,55 | 54 |
| 73 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 1 | 19532,87 | 36,99 | 19533 | 37 | 392 | 1,82 | 2 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 288 | 14 | 130 | 0,07 | – |
| 74 | С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Пожарная подставка д400 | 1 | 5646,00 | – | 5646 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | С130810-145 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10 мм | 1 | 18300,00 | – | 18300 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 76 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 13,716 | 7569,52 | 1879,87 | 103824 | 25784 | 35197 | 8,86 | 122 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 19689 | 7385 | 130 | 2,06 | 28 |
| 77 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 1,06 | -8283,00 | – | -8780 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 78 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 10,15 | 7530,00 | – | 76430 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 79 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм | 8,01 | 9450,00 | – | 75695 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | | | | | | | | |
| | | | 3,026 | 29600,00 | -- | 89570 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольцо опорное КО-6 | | | | | | | | |
| | | | 0,08 | 895,00 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца опорные КС7,3 сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,3 | 3580,00 | -- | 1074 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Днище | | | | | | | | |
| | | | 3,882 | 20800,00 | -- | 80746 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | | 176,6 | 245,44 | 3,82 | 43345 | 675 | 8083 | 0,21 | 37 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 6596 | 254 | 118 | 0,01 | 1 |
| 85 | С12021-267 | СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ | | | | | | | | |
| | | | 0,1582 | 133700,00 | -- | 21151 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | 8 | 13400,00 | -- | 107200 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | | | | | | | |
| | | | 1,0866 | 175710,10 | 1826,10 | 190927 | 1984 | 13373 | 42,70 | 46 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 8801 | 751 | 140 | 3,37 | 4 |
| 88 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 50,8522 | 36,09 | 0,09 | 1835 | 5 | 203 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 223 | 3 | 90 | -- | -- |
| 89 | Е0113-26-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | | | | | | | | |
| | | | 50,8522 | 42,36 | 0,09 | 2154 | 5 | 128 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 2,75 | 0,05 | 140 | 3 | 90 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 90 | Е0122-8-8к=0,5 | Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0,008 | 90878,58 | 42953,58 | 727 | 344 | 667 | 252,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | 47925,00 | 16225,88 | 383 | 130 | 130 | 79,25 | 1 |
| 91 | Е0122-8-11к=0,5 | Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр) | 0,004 | 138684,22 | 57684,22 | 555 | 231 | 566 | 428,50 | 2 |
| | | км | | 81000,00 | 27765,00 | 324 | 111 | 130 | 135,61 | 1 |
| 92 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,8 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 12,8 | 2652,30 | 1503,90 | 33949 | 19250 | 26277 | 7,09 | 91 |
| | | м3 | | 1148,40 | 430,74 | 14700 | 5514 | 130 | 1,65 | 21 |
| 93 | Е0122-37-3к=0,5 | Демонтаж гидрантов пожарных | 1 | 162,50 | 18,50 | 162 | 18 | 196 | 0,91 | 1 |
| | | шт | | 144,00 | 6,75 | 144 | 7 | 130 | 0,04 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 35394 | 19843 | | | 95 |
| | | | Тенге | | | 15551 | 5761 | | | 22 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 35394 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21312 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 27706 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4156 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3786 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 66885 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 132 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25468 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 66885 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 132 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25468 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9473442 | 1467134 | | | 2079 |
| | | | Тенге | | | 357770 | 346333 | | | 4955 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3232777 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 778262 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 704103 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 629611 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 829294 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 415 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 124394 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 243724 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4305796 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7448 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 828497 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 21151 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 21151 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1269 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 22420 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 6219513 | | | | |
| | Стоимость материалов й конструкций - | | Тенге | | | 6219513 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3171 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 6592684 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10920900 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 524203 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 11445103 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 206012 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 45780 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 114451 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 11811347 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2016 г. | | | | 32324988 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 646500 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 32971488 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 215194 | | | | |
| | | Итого: | | | | 32756294 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 3930755 | | | | |
| | | Всего : | | | | 36687049 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 36682300 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 36682300 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **Смета 5-2 Сети телекоммуникаций** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | У53-7-1 | Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 1 | 0,03 | 875103,40 | 34406,00 | 26253 | 1032 | 1800 | 287,00 | 9 | |
| | | км | | 43875,00 | 10665,00 | 1316 | 320 | 110 | 43,00 | 1 | |
| 2 | У53-7-2 | Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 2-6 | 0,0162 | -761401,40 | -11424,00 | -12335 | -185 | -617 | -200,00 | -3 | |
| | | км | | -31050,00 | -3578,00 | -503 | -58 | 110 | -14,00 | -- | |
| 3 | У53-9-3 | Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-3 | 1 | 18939,09 | 5536,00 | 18939 | 5536 | 12363 | 64,00 | 64 | |
| | | колодец | | 9923,00 | 1316,00 | 9923 | 1316 | 110 | 5,00 | 5 | |
| 4 | У53-9-4 | Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-2 | 1 | 9565,14 | 3872,00 | 9565 | 3872 | 6723 | 34,00 | 34 | |
| | | колодец | | 5378,00 | 734,00 | 5378 | 734 | 110 | 3,00 | 3 | |
| 5 | СЦ11104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х | 2 | 11400,00 | -- | 22800 | -- | -- | -- | -- | |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Колодцы железобетонные телефонные ККС-3 | 0,95 | 24400,00 | -- | 23180 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Колодцы железобетонные телефонные ККС-2 | 0,36 | -24400,00 | -- | -8784 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0134-115-1 | Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м | 1 | 786,51 | 90,13 | 787 | 90 | 629 | 3,36 | 3 |
| | | опора | | 537,75 | 33,75 | 538 | 34 | 110 | 0,17 | -- |
| 9 | С11021-2 | Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м (опоры) | 0,1884 | 5110,00 | -- | 963 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0134-118-2 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м | 2 | 877,32 | 178,69 | 1755 | 357 | 1223 | 3,05 | 6 |
| | | шт | | 488,25 | 67,50 | 977 | 135 | 110 | 0,33 | 1 |
| 11 | С143019-60 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2 | 2 | 5190,00 | -- | 10380 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0134-131-1 | Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной | 5 | -1751,05 | -- | -8755 | -- | -6064 | -6,18 | -31 |
| | | площад | | -1102,50 | -- | -5513 | -- | 110 | -- | -- |
| 13 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,25 | -147100,00 | -- | -36775 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0134-122-1 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных 4-штырных на одностоечных опорах одинарных | 25 | -1296,18 | -- | -32404 | -- | -3527 | -0,75 | -19 |
| | | траверс | | -128,25 | -- | -3206 | -- | 110 | -- | -- |
| 15 | С11041-98 | Траверсы деревянные 4-х штырные | 25 | -708,00 | -- | -17700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0134-130-1 | Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м | 1 | 170,43 | -- | 170 | -- | 121 | 0,70 | 1 |
| | | шт | | 110,25 | -- | 110 | -- | 110 | -- | -- |
| 17 | Е0133-25-1 | Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м | 1 | 37,47 | 23,70 | 37 | 24 | 22 | 0,09 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м | | 13,77 | 7,53 | 14 | 8 | 105 | 0,03 | -- |
| 18 | Ц0110-898-10 | Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2 | 1 | 3825,00 | 1565,00 | 3825 | 1565 | 2764 | 12,00 | 12 |
| | | ящик | | 2144,00 | 369,00 | 2144 | 369 | 110 | 2,14 | 2 |
| 19 | С151802-40 | Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКТ 10х2 | 1 | 2170,00 | -- | 2170 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0134-109-3 | Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3 | 3 | 1630,58 | -- | 4892 | -- | 1916 | 3,19 | 10 |
| | | вставка | | 580,50 | -- | 1742 | -- | 110 | -- | -- |
| 21 | С11041-55 | Кронштейны и консоли для кабельных колодцев | 22 | 530,00 | -- | 11660 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0134-105-7 | Набивка на существующей трассе колодца ККС-3 | 1 | 21320,59 | 653,59 | 21321 | 654 | 1930 | 9,25 | 9 |
| | | колодец | | 1588,50 | 165,83 | 1589 | 166 | 110 | 0,67 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 41943 | 12945 | | | 95 |
| | | | Тенге | | | 14508 | 3023 | | | 13 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | -45 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 116 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2513 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -3870 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2764 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 415 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 163 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2928 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 55963 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1770 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 15018 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 963 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 29487 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16519 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2478 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4349 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 76831 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17496 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -36775 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -36775 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -2207 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -38982 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 22800 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 22800 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1368 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 24168 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 64899 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 117 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 20423 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ц0110-890-1 | Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг | 0,044 | 38387,00 | 11520,00 | 1689 | 507 | 990 | 114,00 | 5 |
| | | км | | 18090,00 | 2362,98 | 796 | 104 | 110 | 13,71 | 1 |
| 24 | Ц0110-890-2 | Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг | 0,235 | 48459,00 | 15520,00 | 11388 | 3647 | 7045 | 154,00 | 36 |
| | | км | | 24080,00 | 3173,06 | 5659 | 746 | 110 | 18,40 | 4 |
| 25 | С151606-528 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТПЗпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 | 0,031 | 57440,00 | -- | 1781 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151606-531 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТПЗпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 | 0,012 | 213350,00 | -- | 2560 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С151606-532 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТПЗпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 | 0,18 | 403518,00 | -- | 72633 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ц0110-53-1 | Прокладка проводов от опоры до домов | 1100 | 18,80 | -- | 20680 | -- | 18315 | 0,11 | 121 |
| | | м | | 18,50 | -- | 20350 | -- | 90 | -- | -- |
| 29 | С151607-291 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 | 1 | 2980,00 | -- | 2980 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С151607-292 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 | 0,1 | 3660,00 | -- | 366 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | **Измерения** | | | | | | | | | |
| 31 | Ц0110-896-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 250 | 24,40 | -- | 6100 | -- | 6325 | 0,13 | 33 |
| | | пар | | 23,00 | -- | 5750 | -- | 110 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ц0110-896-2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 | 3 | 626,10 | – | 1878 | – | 2043 | 4,00 | 12 |
| | | кабель | | 619,00 | – | 1857 | – | 110 | – | – |
| | | **Монтажные работы неучтенные УСН** | | | | | | | | |
| 33 | Ц0110-893-20 | Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2 | 1 | 2649,00 | 830,00 | 2649 | 830 | 2039 | 9,00 | 9 |
| | | шт | | 1658,00 | 196,00 | 1658 | 196 | 110 | 1,14 | 1 |
| 34 | Ц0110-893-21 | Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2 | 3 | 3240,00 | 1019,00 | 9720 | 3057 | 7514 | 12,00 | 36 |
| | | шт | | 2036,00 | 241,00 | 6108 | 723 | 110 | 1,40 | 4 |
| 35 | С151610-3 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-65 | 4 | 3200,00 | – | 12800 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | Ц0110-897-34 | Реконструкция кабельных линий: замена нумерации кабелей в колодцах | 32 | 41,10 | – | 1315 | – | 1031 | 0,20 | 6 |
| | | шт | | 29,30 | – | 938 | – | 110 | – | – |
| 37 | Е0134-130-1 | Устройство молниеотвода | 12 | 170,43 | – | 2045 | – | 1455 | 0,70 | 8 |
| | | шт | | 110,25 | – | 1323 | – | 110 | – | – |
| 38 | Е0133-25-1 | Устройство заземления | 12 | 37,47 | 23,70 | 450 | 284 | 268 | 0,09 | 1 |
| | | 1м | | 13,77 | 7,53 | 165 | 90 | 105 | 0,03 | – |
| 39 | Ц0110-897-11 | Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2 | 1 | 3048,00 | 999,00 | 3048 | 999 | 2368 | 11,00 | 11 |
| | | кабель | | 1917,00 | 236,00 | 1917 | 236 | 110 | 1,37 | 1 |
| 40 | Ц0110-897-12 | Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2 | 2 | 5841,00 | 1941,00 | 11682 | 3882 | 9218 | 22,00 | 44 |
| | | кабель | | 3735,00 | 455,01 | 7470 | 910 | 110 | 2,64 | 5 |
| 41 | Е0146-31-3 | Пробивка отверстий в колодцах | 4 | 127,22 | 58,68 | 509 | 235 | 363 | 0,41 | 2 |
| | | м | | 68,54 | 22,16 | 274 | 89 | 100 | 0,11 | – |
| 42 | Ц0110-51-1 | Устройство для ввода кабеля из канализации на столб и стену | 1 | 445,40 | – | 445 | – | 381 | 2,50 | 3 |
| | | конец | | 423,00 | – | 423 | – | 90 | – | – |
| 43 | Е0146-30-4 | Пробивка отверстий | 1 | 59,11 | 28,22 | 59 | 28 | 42 | 0,18 | – |
| | | отверст. | | 30,89 | 10,67 | 31 | 11 | 100 | 0,05 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Ц0110-52-7 | Перекроссирование абонентов на АД-3806 | 38 | 32,30 | -- | 1227 | -- | 1023 | 0,10 | 4 |
| | | шт | | 29,90 | -- | 1136 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 168005 | 13469 | | | 331 |
| | | | Тенге | | | 55855 | 3104 | | | 18 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 164942 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4839 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 56976 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 93120 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 58292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8744 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13394 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 236628 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 365 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 65720 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3063 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 722 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1983 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2128 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 319 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 311 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5502 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2302 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 242131 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 379 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 68022 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | У54-11-1 к=0,3 | Демонтаж кабеля в канализации | 1,493 | 48023,82 | 25613,82 | 71700 | 38241 | 52541 | 126,60 | 189 |
| | | км | | 22410,00 | 4050,00 | 33458 | 6047 | 133 | 23,10 | 34 |
| 46 | Е0134-115-1к=0,8 | Демонтаж опор | 11 | 502,30 | 72,10 | 5525 | 793 | 5532 | 2,69 | 30 |
| | | опора | | 430,20 | 27,00 | 4732 | 297 | 110 | 0,14 | 1 |
| 47 | Е0134-118-2к=0,8 | Демонтаж приставок | 18 | 533,55 | 142,95 | 9604 | 2573 | 8803 | 2,44 | 44 |
| | | шт | | 390,60 | 54,00 | 7031 | 972 | 110 | 0,26 | 5 |
| 48 | У53-9-2 к=0,8 | -Демонтаж колодцев | 7 | 16816,80 | 6628,80 | 117718 | 46402 | 90534 | 66,40 | 465 |
| | | колодец | | 10188,00 | 1569,60 | 71316 | 10987 | 110 | 5,60 | 39 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 204546 | 88009 | | | 727 |
| | | | Тенге | | | 116537 | 18303 | | | 80 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 71700 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 39505 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 52541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7881 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7454 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 131695 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 250 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 47386 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 132847 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 95335 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 104869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15730 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14263 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 251979 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 636 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 111066 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 383674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 886 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 158451 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Сети связи (магазин "Ажар").Строительные работы

**Механизированная разработка грунта. Строительные работы, учтенные УСН**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | У53-7-1 | Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 1 | 0,244 | 875103,40 | 34406,00 | 213675 | 8401 | 14649 | 287,00 | 70 |
| | | км | | 43875,00 | 10665,00 | 10713 | 2604 | 110 | 43,00 | 10 |
| 50 | С010333-А29-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1 | 6,1488 | 171,99 | -- | 1058 | -- | 212 | 0,72 | 4 |
| | | т | | 34,40 | -- | 212 | -- | 100 | -- | -- |
| 51 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 3,416 | 3,72 | 3,24 | 13 | 11 | 5 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 2 | 4 | 97 | -- | -- |
| 52 | У53-11-4 | Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 | 5 | 6803,14 | 4170,00 | 34016 | 20850 | 17237 | 14,00 | 70 |
| | | колодец | | 2295,00 | 839,00 | 11475 | 4195 | 110 | 3,00 | 15 |
| 53 | С010333-А29-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1 | 20,07 | 171,99 | -- | 3452 | -- | 690 | 0,72 | 14 |
| | | т | | 34,40 | -- | 690 | -- | 100 | -- | -- |
| 54 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 11,15 | 3,72 | 3,24 | 42 | 36 | 17 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 5 | 12 | 97 | -- | -- |
| | | **Общестроительные работы, неучтенные УСН** | | | | | | | | |
| 55 | Е0146-30-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/ | 2 | 100,78 | 48,31 | 202 | 97 | 141 | 0,30 | 1 |
| | | отверст. | | 52,47 | 18,24 | 105 | 36 | 100 | 0,09 | -- |
| 56 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев | 49,8 | 245,44 | 3,82 | 12223 | 190 | 2279 | 0,21 | 11 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1860 | 72 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **Неучтенные материалы** | | | | | | | | |
| 57 | С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные | 3,5 | 24400,00 | -- | 85400 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С131104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х | 5 | 11400,00 | -- | 57000 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Крюки консольные | 0,2 | 7120,00 | -- | 1424 | -- | -- | -- | -- |
| | | 100шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | 408503 | 29585 | | | 170 |
| | | | Тенге | | | 25062 | 6924 | | | 26 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 351503 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 179400 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 31985 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1424 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 112424 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 4509 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 35231 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5285 | | | |
| | | Непримируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23204 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 409938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37270 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 57000 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 57000 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3420 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 60420 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 470358 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37270 | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Ц0110-899-1 | Демонтаж кабеля, подвешиваемого на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 244 | 21,95 | 9,80 | 5356 | 2391 | 3878 | 0,15 | 37 |
| | | м | | 12,15 | 2,30 | 2965 | 561 | 110 | 0,01 | 3 |
| 61 | Ц0110-890-1 | Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг | 0,248 | 38387,00 | 11520,00 | 9520 | 2857 | 5580 | 114,00 | 28 |
| | | км | | 18090,00 | 2362,98 | 4486 | 586 | 110 | 13,71 | 3 |
| 62 | Ц0110-891-1 | Прокладка кабеля в трубе кабель, масса 1 м до 1 кг | 0,01 | 52863,00 | 33560,00 | 529 | 336 | 279 | 111,00 | 1 |
| | | км | | 18500,00 | 6863,02 | 185 | 69 | 110 | 39,81 | -- |
| 63 | Ц0110-898-23 | Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на опору, стену | 2 | 970,20 | – | 1940 | – | 1945 | 5,00 | 10 |
| | | шт | | 884,00 | – | 1768 | – | 110 | -- | -- |
| 64 | Ц0110-898-14 | Разные работы: защита кабеля при выводе на стену, металлическим уголком | 4 | 129,00 | 52,70 | 516 | 211 | 208 | 0,21 | 1 |
| | | м | | 33,80 | 13,50 | 135 | 54 | 110 | 0,08 | -- |
| 65 | Ц0110-898-14 | Разные работы: защита кабеля при выводе на опору, металлическим желобом | 5 | 129,00 | 52,70 | 645 | 264 | 260 | 0,21 | 1 |
| | | м | | 33,80 | 13,50 | 169 | 68 | 110 | 0,08 | -- |
| 66 | Ц0110-897-11 | Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2 | 2 | 3048,00 | 999,00 | 6096 | 1998 | 4737 | 11,00 | 22 |
| | | кабель | | 1917,00 | 236,00 | 3834 | 472 | 110 | 1,37 | 3 |
| 67 | Ц0110-896-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 10 | 24,40 | – | 244 | – | 253 | 0,13 | 1 |
| | | пар | | 23,00 | – | 230 | -- | 110 | – | -- |
| 68 | Ц0110-896-2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 | 1 | 626,10 | – | 626 | – | 681 | 4,00 | 4 |
| | | кабель | | 619,00 | – | 619 | – | 110 | -- | -- |

Неучтенные материалы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | С151606-528 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4 | 0,241 | 57440,00 | – | 13843 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | С151610-1 | Муфта прямая ССК 10х2 | 2 | 1550,00 | – | 3100 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 71 | С130804-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм | 1 | 2150,00 | – | 2150 | – | – | – | – |
| | | 10м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 72 | С11041-85 | Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,01508 | 47200,00 | – | 712 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 45277 | 8056 | | | 105 |
| | | | Тенге | | | 14391 | 1809 | | | 10 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 43127 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3025 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16200 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 17655 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17821 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2673 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3657 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 64604 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18874 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2150 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2150 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 129 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2279 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 66883 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18874 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 73 | Е0134-115-2 к=0,8 | Демонтаж опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м | 3 | 579,70 | 72,10 | 1739 | 216 | 1764 | 3,98 | 12 |
| | | опора | | 507,60 | 27,00 | 1523 | 81 | 110 | 0,17 | 1 |
| 74 | Е0134-118-2 к=0,8 | Демонтаж приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м | 3 | 533,55 | 142,95 | 1601 | 429 | 1467 | 3,05 | 9 |
| | | шт | | 390,60 | 54,00 | 1172 | 162 | 110 | 0,33 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С01031-А19-1 | Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 2,4992 | 148,60 | -- | 371 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С01031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 1,08 | 152,80 | -- | 165 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /на базу/ | | | | | | | | |
| | | | 3,5792 | 68,94 | -- | 247 | -- | 49 | 0,29 | 1 |
| | | т | | 13,79 | -- | 49 | -- | 100 | -- | -- |
| 78 | С01031-А19-2 | Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 2,4992 | 141,40 | -- | 353 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | С01031-А11-21 | Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 1,08 | 140,00 | -- | 151 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 4628 | 645 | | | 22 |
| | | | Тенге | | | 2744 | 243 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4628 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2987 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 247 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3281 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 492 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 474 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8383 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3479 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 8383 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3479 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Переустройство оптиковолоконного кабеля Радищева-Жунсугурова** | | | | | | | | |
| 80 | Ц0110-893-18 к=0,3 | Демонтаж муфты | | | | | | | | |
| | | | 1 | 493,80 | 163,80 | 494 | 164 | 405 | 1,80 | 2 |
| | | шт | | 330,00 | 38,40 | 330 | 38 | 110 | 0,22 | -- |
| 81 | Ц0110-893-18 | Монтаж муфты | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1708,60 | 546,00 | 1709 | 546 | 1351 | 6,00 | 6 |
| | | шт | | 1100,00 | 128,00 | 1100 | 128 | 110 | 0,74 | 1 |
| 82 | С151610-3 | Муфта защитная для кабелей связи | | | | | | | | |
| | | | 1 | 3200,00 | -- | 3200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | У54-11-1 к=0,3 | Демонтаж кабеля в канализации | 0,263 | 48023,82 | 25613,82 | 12630 | 6736 | 9255 | 126,60 | 33 |
| | | км | | 22410,00 | 4050,00 | 5894 | 1065 | 133 | 23,10 | 6 |
| 84 | Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3 | Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода | 256 | 73,65 | 31,82 | 18854 | 8146 | 13731 | 0,19 | 49 |
| | | м кабеля | | 40,67 | 8,09 | 10412 | 2071 | 110 | 0,05 | 12 |
| 85 | С123-060703-0614 цена 2018.3 | Кабели ОК-12 | 0,263 | 339916,95 | -- | 89398 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 126285 | 15592 | | | 90 |
| | | | Тенге | | | 17735 | 3303 | | | 19 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 126285 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 360 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21038 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 92598 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24742 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3711 | | | |
| | | Некомплектуемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9062 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 160089 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 121 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24749 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 160089 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 121 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24749 | | | |

## РАЗДЕЛ 8.Переустройство сети связи

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | У53-7-2 | Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 2-6 | 0,021 | 761401,40 | 11424,00 | 15989 | 240 | 800 | 200,00 | 4 |
| | | км | | 31050,00 | 3578,00 | 652 | 75 | 110 | 14,00 | -- |
| 87 | Е0134-115-1 | Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м | 2 | 786,51 | 90,13 | 1573 | 180 | 1257 | 3,36 | 7 |
| | | опора | | 537,75 | 33,75 | 1076 | 67 | 110 | 0,17 | -- |
| 88 | С11021-2 | Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м (опоры) | 0,3768 | 5110,00 | -- | 1925 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0134-118-2 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м | 4 | 877,32 | 178,69 | 3509 | 715 | 2445 | 3,05 | 12 |
| | | шт | | 488,25 | 67,50 | 1953 | 270 | 110 | 0,33 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | С143019-60 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2 | 4 | 5190,00 | -- | 20760 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Ц0110-898-10 | Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2 | 2 | 3825,00 | 1565,00 | 7650 | 3130 | 5529 | 12,00 | 24 |
| | | ящик | | 2144,00 | 369,00 | 4288 | 738 | 110 | 2,14 | 4 |
| 92 | С151802-40 | Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2 | 2 | 2170,00 | -- | 4340 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | Е0134-130-1 | Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м | 2 | 170,43 | -- | 341 | -- | 243 | 0,70 | 1 |
| | | шт | | 110,25 | -- | 221 | -- | 110 | -- | -- |
| 94 | Е0133-26-1 | Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 2 | 346,44 | 47,94 | 693 | 96 | 165 | 0,45 | 1 |
| | | шт | | 72,00 | 6,75 | 144 | 14 | 105 | 0,03 | -- |
| 95 | Ц0110-890-2 | Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг | 0,048 | 48459,00 | 15520,00 | 2326 | 745 | 1439 | 154,00 | 7 |
| | | км | | 24080,00 | 3173,06 | 1156 | 152 | 110 | 18,40 | 1 |
| 96 | С151606-528 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТПЗэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 | 0,048 | 57440,00 | -- | 2757 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | Ц0110-53-1 | Вывод кабеля на опору | 12 | 18,80 | -- | 226 | -- | 200 | 0,11 | 1 |
| | | м | | 18,50 | -- | 222 | -- | 90 | -- | -- |
| 98 | С151606-528 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТПЗэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 | 0,012 | 57440,00 | -- | 689 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | Ц0110-898-14 | Разные работы: защита кабеля при выводе на опору, металлическим желобом | 14 | 129,00 | 52,70 | 1806 | 738 | 728 | 0,21 | 3 |
| | | м | | 33,80 | 13,50 | 473 | 189 | 110 | 0,08 | 1 |
| 100 | Е0146-31-3 | Пробивка отверстий в колодцах | 2 | 127,22 | 58,68 | 254 | 117 | 181 | 0,41 | 1 |
| | | м | | 68,54 | 22,16 | 137 | 44 | 100 | 0,11 | -- |
| 101 | Е0134-112-1 | Устройство ввода труб в колодцы | 2 | 156,41 | -- | 313 | -- | 289 | 0,78 | 2 |
| | | канал | | 131,18 | -- | 262 | -- | 110 | -- | -- |
| 102 | Ц0110-897-4 | Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2 | 9 | 6078,00 | 1993,00 | 54702 | 17937 | 42501 | 23,00 | 207 |
| | | кабель | | 3825,00 | 468,00 | 34425 | 4212 | 110 | 2,71 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Ц0110-896-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 20 | 24,40 | – | 488 | – | 506 | 0,13 | 3 |
| | | пар | | 23,00 | – | 460 | – | 110 | – | – |
| 104 | Ц0110-896-2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 | 2 | 626,10 | – | 1252 | – | 1362 | 4,00 | 8 |
| | | кабель | | 619,00 | – | 1238 | – | 110 | – | – |
| 105 | Ц0110-896-2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на заземлении и молниеотводах | 2 | 626,10 | – | 1252 | – | 1362 | 4,00 | 8 |
| | | шт | | 619,00 | – | 1238 | – | 110 | – | – |
| 106 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока | 0,007765 | 50600,00 | – | 393 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 123240 | 23898 | | | 289 |
| | | | Тенге | | | 47945 | 5762 | | | 33 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 77488 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3652 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 48791 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 7786 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53626 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8044 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7867 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 138981 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 319 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56835 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 45751 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15769 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4915 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2318 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 21871 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 807 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3068 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54199 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5722 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 193181 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 351 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62557 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1122426 | 192200 | | | 1829 |
| | | | Тенге | | | 294777 | 42471 | | | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 483497 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11991 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 185024 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 207289 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 209787 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 105 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 31468 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41597 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 734881 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1195 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 216492 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 593754 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 197662 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 152223 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4705 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 163782 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 4756 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 167408 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 25111 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 45670 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 806831 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1023 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 177334 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -36775 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -36775 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -2207 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -38982 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 81950 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 81950 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4917 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 86867 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1589598 | 393826 | | | 2218 |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 76301 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 1665899 | | | | |
| | | Зарплаты на производство работ в зимнее время - 2% x0,9=1,8% | | | | 29986 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 6664 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 16659 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 1719207 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2016 г. | | | | 4705083 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 94102 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 4799184 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 31323 | | | | |
| | | Итого: | | | | 4767862 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 572143 | | | | |
| | | Всего : | | | | 5340005 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 5339314 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 5339314 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Ас
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Смета 4-2 Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Переустройство электрокабелей 6кВ АО "АЖК"** | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-13-5 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | | | | | | | | | | |
| | | | 133,25 | 33,67 | 32,10 | 4487 | 4277 | 1796 | 0,01 | 1 | | |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 209 | 1642 | 97 | 0,05 | 7 | | |
| 2 | E0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | | | | | | | | | | |
| | | | 133,25 | 6,48 | 6,48 | 863 | 863 | 272 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 280 | 97 | 0,01 | 1 | | |
| 3 | E0101-27-8 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 30 м)** | | | | | | | | | | |
| | | | 133,25 | 16,00 | 16,00 | 2132 | 2132 | 671 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 5,19 | -- | 692 | 97 | 0,02 | 3 | | |
| 4 | E0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | | | | | | | | | | |
| | | | 133,25 | 21,55 | 4,52 | 2871 | 602 | 2201 | 0,11 | 14 | | |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2269 | -- | 97 | -- | -- | | |
| 5 | E0101-17-8 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 (лишний грунт)** | | | | | | | | | | |
| | | | 32,75 | 32,23 | 30,77 | 1056 | 1008 | 310 | 0,01 | -- | | |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 47 | 273 | 97 | 0,03 | 1 | | |
| 6 | E010333-A30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | | | | | | | | | | |
| | | | 62,225 | 176,40 | 176,40 | 10976 | 10976 | 2195 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 2195 | 100 | 0,74 | 46 | | |
| 7 | II0108-142-1 | **Устройство постели при одном кабеле в траншее** | | | | | | | | | | |
| | | | 330 | 36,70 | 27,80 | 12111 | 9174 | 4922 | 0,06 | 20 | | |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 2904 | 2277 | 95 | 0,04 | 13 | | |
| 8 | II0108-143-1 | **Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее** | | | | | | | | | | |
| | | | 330 | 32,40 | 23,70 | 10692 | 7821 | 4546 | 0,06 | 20 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 2838 | 1947 | 95 | 0,03 | 11 |
| 9 | С143008-92 | Песок природный | | | | | | | | |
| | | | 27,5 | 990,00 | -- | 27225 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кирпич, М-75 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 11600,00 | -- | 23200 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ц0108-165-7 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 3372,60 | 2056,00 | 6745 | 4112 | 3300 | 6,00 | 12 |
| | | шт | | 1280,00 | 457,01 | 2560 | 914 | 95 | 2,65 | 5 |
| 12 | С151610-12 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВНТ-3Х120-10УХЛ3 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 7080,00 | -- | 14160 | -- | -- | -- | -- |
| | | комп | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ц0108-167-8 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 2177,10 | 10,10 | 6531 | 30 | 4758 | 9,00 | 27 |
| | | шт | | 1667,00 | 2,30 | 5001 | 7 | 95 | 0,01 | -- |
| 14 | С151610-30 | Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 15100,00 | -- | 45300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С151803-208 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 333,00 | -- | 1998 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 170347 | 40996 | | | 95 |
| | | | Тенге | | | 15828 | 10228 | | | 87 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 97538 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1639 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 18448 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 61458 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17526 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2629 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6904 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 121967 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 117 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21077 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 72810 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7608 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 50426 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7446 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1117 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4815 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 85071 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8725 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 207038 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 194 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29802 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Демонтаж существующих ЛЭП-0,4кВ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0133-204-1<br>т.ч. п-3.5<br>СНиП8.02-05-2002<br>п-2,8<br>К=0,6, К=0,7, К=0,5 | Демонтаж опор | | | | | | | | |
| | | | 14 | 2981,85 | 1281,98 | 41746 | 17948 | 23875 | 7,20 | 101 |
| | | опора | | 1186,65 | 437,51 | 16613 | 6125 | 105 | 1,64 | 23 |
| 17 | Е0133-108-1<br>К=0,3<br>К=0,3<br>К=0,3 | Демонтаж проводов | | | | | | | | |
| | | | 1,6 | 2547,81 | 1724,31 | 4076 | 2759 | 2169 | 4,83 | 8 |
| | | км | | 823,50 | 467,78 | 1318 | 748 | 105 | 1,34 | 2 |
| 18 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | | | | | | | | |
| | | | 4,7 | 408,11 | 169,61 | 1918 | 797 | 1516 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 238,50 | 4,07 | 1121 | 19 | 133 | 0,01 | -- |
| 19 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 9,306 | 27,10 | -- | 252 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С010333-А30-1 | Вывоз строительного мусора | | | | | | | | |
| | | | 9,306 | 176,40 | -- | 1642 | -- | 328 | 0,74 | 7 |
| | | т | | 35,28 | -- | 328 | -- | 100 | -- | -- |
| 21 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | | | | | | | |
| | | | 25 | 517,18 | 15,35 | 12930 | 384 | 366 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 149 | 127 | 133 | 0,02 | -- |
| 22 | Е0127-54-1к=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см | | | | | | | | |
| | | | 25 | 123,46 | -- | 3087 | -- | 1 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,02 | -- | 1 | -- | 133 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **65650** | **21888** | | | **124** |
| | | | **Тенге** | | | **19529** | **7019** | | | **26** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 4076 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2066 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 325 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 375 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6621 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2391 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19828 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 81 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1744 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 15402 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1642 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2211 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 332 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1322 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 23361 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2076 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 41746 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1095 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22738 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6090 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23875 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3581 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3937 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 69558 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 136 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26319 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 99540 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 163 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30786 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.ВЛ- 0,4кВ от проектируемой КТПГ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | |
| | | | 13 | 33,67 | 32,10 | 438 | 417 | 175 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 20 | 160 | 97 | 0,05 | 1 |
| 24 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 10 | 6,48 | 6,48 | 65 | 65 | 20 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 21 | 97 | 0,01 | -- |
| 25 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 10 | 21,55 | 4,52 | 215 | 45 | 165 | 0,11 | 1 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 170 | -- | 97 | -- | -- |
| 26 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | | | | | | | | |
| | | | 25 | 36,70 | 27,80 | 918 | 695 | 373 | 0,06 | 2 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 220 | 172 | 95 | 0,04 | 1 |
| 27 | С143008-92 | Песок природный | | | | | | | | |
| | | | 3 | 990,00 | -- | 2970 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,005 | 203956,79 | 85907,16 | 1020 | 430 | 834 | 504,00 | 3 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 479 | 162 | 130 | 158,50 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм | | | | | | | | |
| | | | 5,02 | 4697,00 | -- | 23579 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | | | | | | | | |
| | | | 0,028 | 621603,38 | -- | 17405 | -- | 640 | 133,00 | 4 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | -- | 582 | -- | 110 | -- | -- |
| 31 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | | | | | | | | |
| | | | 22 | 44,00 | 10,60 | 968 | 233 | 654 | 0,18 | 4 |
| | | м | | 29,00 | 2,30 | 638 | 51 | 95 | 0,01 | -- |
| 32 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | | | | | | | | |
| | | | 18 | 60,40 | 15,60 | 1087 | 281 | 727 | 0,24 | 4 |
| | | м | | 38,70 | 3,80 | 697 | 68 | 95 | 0,02 | -- |
| 33 | Ц0108-147-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг | | | | | | | | |
| | | | 20 | 46,70 | 8,50 | 934 | 170 | 669 | 0,21 | 4 |
| | | м | | 33,50 | 1,70 | 670 | 34 | 95 | 0,01 | -- |
| 34 | Ц0108-146-5 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг | | | | | | | | |
| | | | 10 | 113,20 | 42,70 | 1132 | 427 | 473 | 0,25 | 3 |
| | | м | | 40,50 | 9,30 | 405 | 93 | 95 | 0,05 | 1 |
| 35 | С151601-460 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 4х120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,0714 | 1583600,00 | -- | 113069 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2815,00 | 1781,00 | 5630 | 3562 | 2664 | 6,00 | 12 |
| | | шт | | 1008,00 | 393,99 | 2016 | 788 | 95 | 2,29 | 5 |
| 37 | С151610-62 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х70-120 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 4910,00 | -- | 9820 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С151803-208 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3 | | | | | | | | |
| | | | 8 | 333,00 | -- | 2664 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С151804-1731Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы поддерживающие | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1011,00 | -- | 2022 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0109-35-1 | Закрытие кабеля на опоре уголком | | | | | | | | |
| | | | 0,0368 | 17937,36 | 627,68 | 660 | 23 | 474 | 86,50 | 3 |
| | | т | | 14197,50 | 101,25 | 522 | 4 | 90 | 0,49 | -- |
| 41 | С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный 80х80х6 | | | | | | | | |
| | | | 0,0368 | 62300,00 | -- | 2293 | -- | -- | | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Ц0108-149-2 | Подвеска провода СИП4-1КВ | | | | | | | | |
| | | | 100 | 221,10 | 62,00 | 22110 | 6200 | 4265 | 0,19 | 19 |
| | | м | | 31,10 | 13,80 | 3110 | 1380 | 95 | 0,08 | 8 |
| 43 | С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | | | | | | | | |
| | | | 0,1 | 334713,00 | -- | 33471 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1534,11 | 878,23 | 9205 | 5269 | 4742 | 3,06 | 18 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 3038 | 1479 | 105 | 1,03 | 6 |
| 45 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 16400,00 | -- | 98400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0107-1-5 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | | | | | | | | |
| | | | 6 | 595,71 | 397,26 | 3574 | 2384 | 2817 | 1,21 | 7 |
| | | шт | | 198,45 | 136,87 | 1191 | 821 | 140 | 0,52 | 3 |
| 47 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | | | | | | | | |
| | | | 0,3 | 20800,00 | -- | 6240 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С11041-60 | Крюки | | | | | | | | |
| | | | 18 | 101,00 | -- | 1818 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С151804-1731Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы | | | | | | | | |
| | | | 51 | 1011,00 | -- | 51561 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 413267 | 20201 | | | 84 |
| | | | Тенге | | | 13758 | 5233 | | | 26 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 247204 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 13455 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10342 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 214425 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9825 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1474 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15422 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 272451 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11816 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 141824 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 17832 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8124 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2293 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 107610 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9394 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1409 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9073 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 160291 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 49 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9533 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 660 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 115 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 526 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 474 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 71 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 68 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1202 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 597 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 23579 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 23579 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1415 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 24994 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 458937 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21946 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Переустройство электрокабелей 6кВ АО "НК КТЖ"

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | E0101-13-5 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | | | | | | | | |
| | | | 190 | 33,67 | 32,10 | 6398 | 6099 | 2561 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 298 | 2342 | 97 | 0,05 | 9 |
| 51 | E0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | | | | | | | | |
| | | | 137,91 | 6,48 | 6,48 | 894 | 894 | 281 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 290 | 97 | 0,01 | 1 |
| 52 | E0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | | | | | | | | |
| | | | 137,91 | 21,55 | 4,52 | 2971 | 623 | 2278 | 0,11 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2349 | -- | 97 | -- | -- |
| 53 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | | | | | | | | |
| | | | 560 | 36,70 | 27,80 | 20552 | 15568 | 8352 | 0,06 | 34 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 4928 | 3864 | 95 | 0,04 | 22 |
| 54 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | | | | | | | | |
| | | | 476 | 11,20 | 7,90 | 5331 | 3760 | 2397 | 0,02 | 10 |
| | | м | | 3,30 | 2,00 | 1571 | 952 | 95 | 0,01 | 6 |
| 55 | С143008-92 | Песок природный | | | | | | | | |
| | | | 40 | 990,00 | -- | 39600 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | | | | | | | | |
| | | | 560 | 32,40 | 23,70 | 18144 | 13272 | 7714 | 0,06 | 34 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 4816 | 3304 | 95 | 0,03 | 19 |
| 57 | Ц0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | | | | | | | | |
| | | | 476 | 18,80 | 14,20 | 8949 | 6759 | 3618 | 0,03 | 14 |
| | | м | | 4,50 | 3,50 | 2142 | 1666 | 95 | 0,02 | 10 |
| 58 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кирпич, М-75 | | | | | | | | |
| | | | 6,2 | 11600,00 | -- | 71920 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,028 | 203956,79 | 85907,16 | 5711 | 2405 | 4670 | 504,00 | 14 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 2684 | 909 | 130 | 158,50 | 4 |
| 60 | С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х4 мм | | | | | | | | |
| | | | 28,112 | 2145,00 | -- | 60300 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,014 | 203956,79 | 85907,16 | 2855 | 1203 | 2335 | 504,00 | 7 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 1342 | 454 | 130 | 158,50 | 2 |
| 62 | С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 14,056 | 1803,00 | -- | 25343 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | | | | | | | | |
| | | | 0,186 | 621603,38 | -- | 115618 | -- | 4254 | 133,00 | 25 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | -- | 3867 | -- | 110 | -- | -- |
| 64 | Ц0108-141-5 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | | | | | | | | |
| | | | 1036 | 49,10 | 14,90 | 50868 | 15436 | 32774 | 0,19 | 197 |
| | | м | | 29,90 | 3,40 | 30976 | 3522 | 95 | 0,02 | 20 |
| 65 | Ц0108-148-5 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг | | | | | | | | |
| | | | 94 | 70,70 | 17,10 | 6646 | 1607 | 4599 | 0,31 | 29 |
| | | м | | 47,30 | 4,20 | 4446 | 395 | 95 | 0,02 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | С151601-227 | Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 1,1526 | 1756000,00 | -- | 2023966 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0122-48-1 К=0,375 | Заделка битумом и прядью концов труб | | | | | | | | |
| | | | 38 | 1732,01 | 209,93 | 65816 | 7977 | 24639 | 3,00 | 114 |
| | | футляр | | 495,28 | 3,48 | 18821 | 132 | 130 | 0,01 | -- |
| 68 | Ц0108-165-9 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 4757,70 | 2963,00 | 9515 | 5926 | 4596 | 9,00 | 18 |
| | | шт | | 1764,00 | 655,00 | 3528 | 1310 | 95 | 3,80 | 8 |
| 69 | Ц0108-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 2900,20 | 20,20 | 11601 | 81 | 8996 | 12,00 | 48 |
| | | шт | | 2363,00 | 4,50 | 9452 | 18 | 95 | 0,03 | -- |
| 70 | С151610-32 | Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 23100,00 | -- | 92400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С151610-26 | Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КПЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 19400,00 | -- | 38800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С151803-208 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 333,00 | -- | 1998 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 2686196 | 81611 | | | 560 |
| | | | Тенге | | | 91220 | 19159 | | | 105 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2288769 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7336 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 76891 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2157164 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 73046 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10957 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 141709 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2503524 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 507 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 87848 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 311783 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 151702 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 33488 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 111520 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41018 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6153 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21168 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 373970 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 215 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 39640 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 85643 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 85643 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5139 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 90782 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 2968276 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 721 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 127488 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Демонтаж** | | | | | | | | |
| 73 | **Е0133-204-1 т.ч. п-3,5 СНиП8.02-05-2002 п-2,8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж опор** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2981,85 | 1281,98 | 5964 | 2564 | 3411 | 7,20 | 14 |
| | | опора | | 1186,65 | 437,51 | 2373 | 875 | 105 | 1,64 | 3 |
| 74 | **Е0133-109-8 К=0,3 К=0,3 К=0,3** | **Демонтаж проводов** | | | | | | | | |
| | | | 0.6 | 4501,76 | 674,51 | 2701 | 405 | 2568 | 21,75 | 13 |
| | | 1км | | 3827,25 | 248,40 | 2296 | 149 | 105 | 1,21 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | 8665 | 2969 | | | 27 |
| | | | Тенге | | | 4670 | 1024 | | | -1 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2701 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2445 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2568 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 385 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 316 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5585 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2831 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 5964 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 156 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3248 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 870 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3411 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 512 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 562 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 9937 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3760 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 15522 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6590 | | | |

**РАЗДЕЛ 6.Переустройство воздушных линий АЖК в кабель (по Табаякова между Актанова и Жансугурова)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | |
| | | | 24 | 33,67 | 32,10 | 808 | 770 | 323 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 38 | 296 | 97 | 0,05 | 1 |
| 76 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 19,5 | 6,48 | 6,48 | 126 | 126 | 40 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 41 | 97 | 0,01 | -- |
| 77 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 19,5 | 21,55 | 4,52 | 420 | 88 | 322 | 0,11 | 2 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 332 | -- | 97 | -- | -- |
| 78 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | | | | | | | | |
| | | | 60 | 36,70 | 27,80 | 2202 | 1668 | 895 | 0,06 | 4 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 528 | 414 | 95 | 0,04 | 2 |
| 79 | С143008-92 | Песок природный | | | | | | | | |
| | | | 4,5 | 990,00 | -- | 4455 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | Е0134-103-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,007 | 621603,38 | -- | 4351 | -- | 160 | 133,00 | 1 |
| | | км | | 20790,00 | -- | 146 | -- | 110 | -- | -- |
| 81 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | | | | | | | | |
| | | | 56 | 27,50 | 4,00 | 1540 | 224 | 1064 | 0,12 | 7 |
| | | м | | 19,30 | 0,70 | 1081 | 39 | 95 | -- | -- |
| 82 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | | | | | | | | |
| | | | 7 | 38,10 | 3,20 | 267 | 22 | 196 | 0,15 | 1 |
| | | м | | 28,80 | 0,70 | 202 | 5 | 95 | -- | -- |
| 83 | Ц0108-147-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг | | | | | | | | |
| | | | 12 | 28,80 | 3,30 | 346 | 40 | 246 | 0,13 | 2 |
| | | м | | 21,00 | 0,60 | 252 | 7 | 95 | -- | -- |
| 84 | С151601-549 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,075 | 940900,00 | -- | 70568 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | Ц0108-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2900,20 | 20,20 | 5800 | 40 | 4498 | 12,00 | 24 |
| | | шт | | 2363,00 | 4,50 | 4726 | 9 | 95 | 0,03 | -- |
| 86 | С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 13100,00 | -- | 26200 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Ц0108-305-1 | Монтаж зажимов | | | | | | | | |
| | | | 2 | 410,80 | 377,00 | 822 | 754 | 222 | -- | -- |
| | | шт | | 33,80 | 83,30 | 68 | 167 | 95 | 0,48 | 1 |
| 88 | С151804-1742Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1610,00 | -- | 3220 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С11011-2167 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Лента | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1240,35 | -- | 1240 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Е0109-35-1 | Укрытие кабеля на опоре уголком | | | | | | | | |
| | | | 0,02208 | 17937,36 | 627,68 | 396 | 14 | 284 | 86,50 | 2 |
| | | т | | 14197,50 | 101,25 | 313 | 2 | 90 | 0,49 | -- |
| 91 | С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный 80х80х6 | | | | | | | | |
| | | | 0,02208 | 62300,00 | -- | 1376 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 124137 | 3747 | | | 42 |
| | | | Тенге | | | 7685 | 980 | | | 5 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 110964 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1372 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7497 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 99988 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1068 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7085 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 125171 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8565 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12777 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4206 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 852 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2616 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4455 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 845 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 127 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 817 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14440 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 979 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 396 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 69 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 316 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 284 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 43 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 721 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 358 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 140332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 51 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9902 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Перенос нагрузки на новую КТП** | | | | | | | | |
| 92 | Ц0108-149-2 | Подвеска провода СИП-1КВ | | | | | | | | |
| | | | 90 | 221,10 | 62,00 | 19899 | 5580 | 3839 | 0,19 | 17 |
| | | м | | 31,10 | 13,80 | 2799 | 1242 | 95 | 0,08 | 7 |
| 93 | С151607-944 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | | | | | | | | |
| | | | 0,09 | 402088,00 | -- | 36188 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | Ц0108-305-1 | Монтаж зажимов | | | | | | | | |
| | | | 36 | 410,80 | 377,00 | 14789 | 13572 | 4005 | -- | -- |
| | | шт. | | 33,80 | 83,30 | 1217 | 2999 | 95 | 0,48 | 17 |
| 95 | С151804-1742Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы | | | | | | | | |
| | | | 36 | 1610,00 | -- | 57960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С11011-2167 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Лента | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1240,35 | -- | 7442 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | 136278 | 19152 | | | 17 |
| | | | Тенге | | | 4016 | 4241 | | | 25 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 128836 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11520 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8257 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 94148 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7844 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1177 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8201 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 144880 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9433 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7442 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 7442 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 447 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7889 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 152769 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел -ч | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9433 | | | |

## РАЗДЕЛ 8.Переустройство кабеля ТОО "АЖАР"

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | |
| | | | 140 | 33,67 | 32,10 | 4714 | 4494 | 1887 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 220 | 1726 | 97 | 0,05 | 7 |
| 98 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 119 | 6,48 | 6,48 | 771 | 771 | 243 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 250 | 97 | 0,01 | 1 |
| 99 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 119 | 21,55 | 4,52 | 2564 | 537 | 1966 | 0,11 | 13 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2027 | -- | 97 | -- | -- |
| 100 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | | | | | | | | |
| | | | 260 | 36,70 | 27,80 | 9542 | 7228 | 3878 | 0,06 | 16 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 2288 | 1794 | 95 | 0,04 | 10 |
| 101 | С143008-92 | Песок природный | | | | | | | | |
| | | | 20 | 990,00 | -- | 19800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | Е0134-103-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,074 | 621603,38 | -- | 45999 | -- | 1692 | 133,00 | 10 |
| | | км | | 20790,00 | -- | 1538 | -- | 110 | -- | -- |
| 103 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | | | | | | | | |
| | | | 186 | 27,50 | 4,00 | 5115 | 744 | 3534 | 0,12 | 22 |
| | | м | | 19,30 | 0,70 | 3590 | 130 | 95 | -- | 1 |
| 104 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | | | | | | | | |
| | | | 74 | 38,10 | 3,20 | 2819 | 237 | 2074 | 0,15 | 11 |
| | | м | | 28,80 | 0,70 | 2131 | 52 | 95 | -- | -- |
| 105 | С151601-526 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,26 | 565200,00 | -- | 146952 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | Ц0108-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2900,20 | 20,20 | 5800 | 40 | 4498 | 12,00 | 24 |
| | | шт | | 2363,00 | 4,50 | 4726 | 9 | 95 | 0,03 | -- |
| 107 | С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты соединительные, на напряжение до 10 кВ, тип 3х185-240 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 14300,00 | -- | 28600 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 272676 | 14052 | | | 97 |
| | | | Тенге | | | 16520 | 3961 | | | 19 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 198829 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2293 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 14720 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 175552 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13984 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2098 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12769 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 225582 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16818 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 73848 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 44460 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 5761 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 19800 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5788 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 868 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4778 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 84414 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6629 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 309995 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23447 | | | |

## РАЗДЕЛ 9.Переустройство ЛЭП 0,4кВ АЖК (ул.Жансугурова - ул.Радищева)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1Ц0108-149-2 | Подвеска провода СИП-1КВ | | | | | | | | |
| | | | 160 | 221,10 | 62,00 | 35376 | 9920 | 6825 | 0,19 | 30 |
| | | м | | 31,10 | 13,80 | 4976 | 2208 | 95 | 0,08 | 13 |
| 109 | С151607-944 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | | | | | | | | |
| | | | 0,16 | 402088,00 | -- | 64334 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-08-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1534,11 | 878,23 | 9205 | 5269 | 4742 | 3,06 | 18 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 3038 | 1479 | 105 | 1,03 | 6 |
| 111 | С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 16800,00 | -- | 100800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Е0133-107-4 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит об[illegible]м до 0,9 м3 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1227,22 | 795,22 | 7363 | 4771 | 4103 | 2,45 | 15 |
| | | шт | | 432,00 | 219,33 | 2592 | 1316 | 105 | 0,80 | 5 |
| 113 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | | | | | | | | |
| | | | 4,8 | 20800,00 | -- | 99840 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | Ц0108-305-1 | Монтаж оборудования | | | | | | | | |
| | | | 55 | 410,80 | 377,00 | 22594 | 20735 | 6118 | -- | -- |
| | | шт | | 33,80 | 83,30 | 1859 | 4581 | 95 | 0,48 | 27 |
| 115 | Цена 2018 | Стяжка Г1 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 934,86 | -- | 5609 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | Цена 2018 | Крюк сквозной SOT 21-01 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1179,61 | -- | 3539 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | Цена 2018 | Крюк накручивающий РД2,2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1511,89 | -- | 4536 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | Цена 2018 | Крюк бандажный SOT 29 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 769,84 | -- | 1540 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | С11011-2167 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Лента | | | | | | | | |
| | | | 14 | 1240,35 | -- | 17365 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | Цена 2018 | Скрепа СОТ 36-2 | | | | | | | | |
| | | | 7 | 69,67 | -- | 488 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | Цена 2018 | Зажим анкерный SO 118.1202 | | | | | | | | |
| | | | 10 | 3967,39 | -- | 39674 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | Цена 2018 | Зажим поддерживающий SO 130 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1511,11 | -- | 4533 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | Цена 2018 | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 | | | | | | | | |
| | | | 12 | 3967,39 | -- | 47609 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | Цена 2018 | Зажим прокалывающий SLIP 22.127 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 830,89 | -- | 2493 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | Цена 2018 | Зажим заземляющий SM 2.21 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 830,89 | -- | 2493 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | Цена 2018 | Зажим плашечный SL 37.2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 3967,39 | -- | 11902 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 330,10 | 24,10 | 990 | 72 | 338 | 0,70 | 2 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 348 | 7 | 95 | 0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | **482282** | **40768** | | | **66** |
| | | | **Тенге** | | | **12813** | **9591** | | | **50** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **247709** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **21050** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **13980** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **188749** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **13281** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1992** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15659** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **276649** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **79** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15972** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **234573** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **898** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8424** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **17365** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **200640** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8845** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1327** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **14605** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **258023** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **48** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9751** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | **534672** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **127** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25723** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4359498** | **245383** | | | **1111** |
| | | | **Тенге** | | | **186037** | **61437** | | | **347** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3326625** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **58665** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **154645** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2991483** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **147364** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **74** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **22105** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **208439** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3682429** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **977** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **176750** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **874885** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **219178** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **66000** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **29716** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **509853** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1642 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 75548 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11332 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 57026 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1007458 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 446 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 77332 | | | |
| | Стоимость металлемонтажных работ - | | Тенге | | | 48766 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1434 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 26828 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6960 | | | | |
| | | Накладные расходы: - | Тенге | | | 28044 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4207 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4609 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ - | | Тенге | | | 81418 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 161 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31035 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 109222 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 109222 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6553 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 115775 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4887081 | 285117 | | | 1584 |
| | | **Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%** | | | | 234580 | | | | |
| | | **Итого с временными:** | | | | 5121661 | | | | |
| | | **Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%** | | | | 92190 | | | | |
| | | **Затраты на доп отпуска - 0,4%** | | | | 20487 | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет-1%** | | | | 51217 | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | 5285554 | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2016 г.** | | | | 14465368 | | | | |
| | | **Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%** | | | | 289307 | | | | |
| | | **Итого с налогами :** | | | | 14754675 | | | | |
| | | **Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%** | | | | 96299 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | 14658376 | | | | |
| | | **НДС-12%** | | | | 1759005 | | | | |
| | | **Всего :** | | | | 16417382 | | | | |
| | | **% конкуреной скидки** | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | **Сумма к оплате с учетом конкуреной скидки** | | | | 16415256 | | | | |
| | | **Итого к оплате:** | | | | 16415256 | | | | |

**Генподрядчик:** (подпись)

**Субподрядчик:** (подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| | | Смета 6-2 Наружные сети газоснабжения | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-8 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | | | | | | | | | | |
| | | | 155,5 | 32,23 | 30,77 | 5012 | 4785 | 1473 | 0,01 | | 2 | |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 221 | 1298 | 97 | 0,03 | | 4 | |
| 2 | Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом** | | | | | | | | | | |
| | | | 104 | 467,10 | – | 48578 | – | 54894 | 2,98 | | 310 | |
| | | м3 | | 467,10 | – | 48578 | – | 113 | – | | – | |
| 3 | С010333-А30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км** | | | | | | | | | | |
| | | | 493,05 | 176,40 | – | 86974 | – | 17395 | 0,74 | | 365 | |
| | | Т | | 35,28 | – | 17395 | – | 100 | – | | – | |
| 4 | Е0101-17-8 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | | | | | | | | | | |
| | | | 165,2 | 32,23 | 30,77 | 5325 | 5083 | 1565 | 0,01 | | 2 | |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 235 | 1379 | 97 | 0,03 | | 5 | |
| 5 | С010333-А30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км** | | | | | | | | | | |
| | | | 313,88 | 176,40 | – | 55368 | – | 11074 | 0,74 | | 233 | |
| | | Т | | 35,28 | – | 11074 | – | 100 | – | | – | |
| 6 | Е0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | | | | | | | | | | |
| | | | 165,2 | 6,48 | 6,48 | 1070 | 1070 | 337 | – | | – | |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 348 | 97 | 0,01 | | 1 | |
| 7 | Е0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | | | | | | | | | | |
| | | | 42,6 | 21,55 | 4,52 | 918 | 192 | 704 | 0,11 | | 5 | |
| | | м3 | | 17,03 | – | 725 | – | 97 | – | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-135-1 | Полив уплотняемого грунта водой | | | | | | | | |
| | | | 42,6 | 14,12 | 12,00 | 601 | 511 | 180 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 69 | 117 | 97 | 0,01 | 1 |
| 9 | Е0101-166-2 | Подсыпка и присыпка мягким грунтом h-0,3м | | | | | | | | |
| | | | 60,4 | 134,10 | -- | 8100 | -- | 9153 | 0,97 | 59 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 8100 | -- | 113 | -- | -- |
| 10 | Е0122-9-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0033 | -129222,58 | -54072,58 | -426 | -178 | -365 | -352,00 | -1 |
| | | км | | -64575,00 | -20425,50 | -213 | -67 | 130 | -99,76 | -- |
| 11 | С130806-212 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 3,3132 | -582,00 | -- | -1928 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 25,48424 | -36,09 | -0,09 | -920 | -2 | -102 | -0,02 | -1 |
| | | м2 | | -4,39 | -0,05 | -112 | -1 | 90 | -- | -- |
| 13 | Е0113-26-1 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 | | | | | | | | |
| | | | 32,499 | -124,80 | -0,10 | -4056 | -3 | -163 | -0,03 | -1 |
| | | м2 | | -5,54 | -0,04 | -180 | -1 | 90 | -- | -- |
| 14 | Е0125-51-1 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм | | | | | | | | |
| | | | 33 | -2327,99 | -1344,74 | -76824 | -44376 | -35640 | -1,95 | -64 |
| | | стык | | -391,50 | -508,50 | -12920 | -16780 | 120 | -3,25 | -107 |
| 15 | Ц3924-4 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 33 | -127,20 | -17,00 | -4198 | -561 | -2873 | -0,50 | -17 |
| | | стык | | -94,50 | -2,25 | -3119 | -74 | 90 | -0,01 | -- |
| 16 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0347 | 58791,69 | 25695,31 | 2040 | 892 | 1799 | 194,00 | 7 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 1148 | 236 | 130 | 26,38 | 1 |
| 17 | СПрайс | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | | | | | | | | |
| | | | 57,57 | 944,55 | -- | 54378 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | | | | | | | |
| | | | 3 | 300,57 | 225,64 | 902 | 677 | 501 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 209 | 177 | 130 | 0,23 | 1 |
| 19 | СПрайс | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1118,22 | -- | 1118 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | | | | | | | |
| | | | 23,216 | 1178,76 | 68,13 | 27366 | 1582 | 1054 | 0,14 | 3 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 496 | 296 | 133 | 0,04 | 1 |
| 21 | СПрайс | Лента сигнальная | | | | | | | | |
| | | | 57 | 218,40 | -- | 12449 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ц3924-4 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных стыков полиэтиленового трубопровода | | | | | | | | |
| | | | 16 | 127,20 | 17,00 | 2035 | 272 | 1393 | 0,50 | 8 |
| | | стык | | 94,50 | 2,25 | 1512 | 36 | 90 | 0,01 | -- |
| 23 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | | | | | | | |
| | | | 114 | 864,08 | 73,75 | 98506 | 8408 | 5011 | 0,14 | 16 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 2437 | 1330 | 133 | 0,04 | 5 |
| 24 | Е0127-53-6 | Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| | | | 62 | 384,35 | 15,35 | 23829 | 952 | 907 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 368 | 314 | 133 | 0,02 | 1 |
| 25 | Е0127-54-6 К-2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5 см | | | | | | | | |
| | | | 62 | 90,29 | -- | 5598 | -- | 2 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,02 | -- | 1 | -- | 133 | -- | -- |
| 26 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | | | | | | | |
| | | | 62,5 | 517,18 | 15,35 | 32324 | 959 | 914 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 371 | 316 | 133 | 0,02 | 1 |
| 27 | Е0124-114-1 | Устройство контрольной трубки | | | | | | | | |
| | | | 3 | -1724,58 | -290,34 | -5174 | -871 | -2325 | -2,74 | -8 |
| | | шт | | -486,00 | -110,25 | -1458 | -331 | 130 | -0,53 | -2 |
| 28 | С130810-162 | Ковер | | | | | | | | |
| | | | 0,096 | -126700,00 | -- | -12163 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0127-53-6 | Устройство отмостки толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| | | | 9,1 | 384,35 | 15,35 | 3498 | 140 | 133 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 54 | 46 | 133 | 0,02 | -- |
| 30 | Е0122-8-5 | Укладка футляра из трубы диам.159х3 | | | | | | | | |
| | | | 0,0315 | -115456,32 | -31953,19 | -3637 | -1007 | -3212 | -360,00 | -11 |
| | | км | | -66375,00 | -12071,25 | -2091 | -380 | 130 | -58,95 | -2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С130806-267 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 3 мм | | | | | | | | |
| | | | 31,626 | -1366,00 | — | -43201 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0122-8-7 | Укладка футляра из трубы диам. 219х4,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0141 | -174224,44 | -71861,81 | -2457 | -1013 | -2019 | -441,00 | 6 |
| | | км | | -83025,00 | -27146,25 | -1171 | -383 | 130 | -132,58 | -2 |
| 33 | С130806-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 14,1564 | -2713,00 | -- | -38406 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | — | — | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб труб | | | | | | | | |
| | | | 15,6 | -244,98 | -0,28 | -3822 | -4 | -2982 | -0,84 | -13 |
| | | м | | -146,93 | -0,11 | -2292 | -2 | 130 | -- | -- |
| 35 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | | | | | | | |
| | | | 2 | 300,57 | 225,64 | 601 | 451 | 334 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 130 | 0,23 | -- |
| 36 | С130804-3298 Изм. и доп.вып.18 прим | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 761,00 | -- | 1522 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0122-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 76 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 497,61 | 28,48 | 498 | 28 | 459 | 2,03 | 2 |
| | | шт | | 342,00 | 11,25 | 342 | 11 | 130 | 0,05 | -- |
| 38 | С130902-264 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 39080,00 | — | 39080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0122-20-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.89 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0302 | -179860,41 | -29821,28 | -5432 | -901 | -1838 | -203,80 | -6 |
| | | км | | -35550,00 | -11265,75 | -1074 | -340 | 130 | -55,02 | -2 |
| 40 | Е0122-20-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.219 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0491 | 453445,54 | 80944,76 | 22264 | 3974 | 5044 | 278,50 | 14 |
| | | км | | 48442,50 | 30577,50 | 2379 | 1501 | 130 | 149,34 | 7 |
| 41 | Е0122-48-1 К=0,2 | Заделка битумом и прядью концов труб в футляре диам 159мм | | | | | | | | |
| | | | 9 | -923,74 | -111,96 | -8314 | -1008 | -3112 | -1,60 | -14 |
| | | футляр | | -264,15 | -1,86 | -2377 | -17 | 130 | -- | -- |
| 42 | Е0122-48-1 К=0,25 | Заделка битумом и прядью концов труб в футляре диам 219мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | -1154,67 | -139,95 | -3464 | -420 | -1297 | -2,00 | -6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | футляр | | -330,19 | -2,32 | -991 | -7 | 130 | -0,01 | -- |
| 43 | Е0127-8-1 | Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | | | | | | | | |
| | | | 18 | 689,86 | 351,18 | 12417 | 6321 | 7897 | 1,56 | 28 |
| | | м | | 240,75 | 89,10 | 4334 | 1604 | 133 | 0,36 | 6 |
| 44 | С143018-153 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки лотков | | | | | | | | |
| | | | 18 | 6540,00 | -- | 117720 | -- | -- | -- | -- |
| | | мп | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 5,982 | 27,10 | -- | 162 | -- | 4 | 0,11 | 1 |
| | | т | | 5,42 | -- | 32 | -- | 12 | -- | -- |
| 46 | С010333-А30-1 | Вывоз строительного мусора | | | | | | | | |
| | | | 5,982 | 176,40 | -- | 1055 | -- | 211 | 0,74 | 4 |
| | | т | | 35,28 | -- | 211 | -- | 100 | -- | -- |
| 47 | Е0122-9-2к=0,6 | Демонтаж существующего газопровода | | | | | | | | |
| | | | 0,321 | 78201,07 | 30898,19 | 25103 | 9918 | 20363 | 202,20 | 65 |
| | | км | | 37125,00 | 11672,10 | 11917 | 3747 | 130 | 57,01 | 18 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 481991 | -4128 | | | 980 |
| | | | Тенге | | | 84351 | -5510 | | | -62 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | -2162 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -267 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -1645 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -1480 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | -1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -222 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -219 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | -3861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -1867 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 471306 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -19140 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 80485 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 293480 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 143560 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 88351 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 13253 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33579 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 593237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 972 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 93738 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 12848 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 12848 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 771 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 13619 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 602994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 962 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 91871 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | |
| 48 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | | | | | | | | |
| | | | 6,7 | 663,75 | -- | 4447 | -- | 5025 | 4,11 | 28 |
| | | м3 | | 663,75 | -- | 4447 | -- | 113 | -- | -- |
| 49 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | | | | | | | | |
| | | | 0,3 | 1679,27 | 100,89 | 504 | 30 | 57 | 0,85 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 37 | 11 | 118 | 0,18 | -- |
| 50 | Е0106-1-2 | Устройство фундамента опор | | | | | | | | |
| | | | 2,52 | 5584,88 | 98,32 | 14074 | 248 | 1938 | 4,41 | 11 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 1752 | 94 | 105 | 0,18 | -- |
| 51 | Е0109-43-1 | Установка металлических опор | | | | | | | | |
| | | | 0,06504 | 11487,34 | 4590,56 | 747 | 299 | 326 | 25,30 | 2 |
| | | т | | 4725,00 | 840,11 | 307 | 55 | 90 | 3,01 | -- |
| 52 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | | 0,06504 | 172800,00 | -- | 11353 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0113-16-1 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 14,526 | 72,17 | 0,18 | 1048 | 3 | 116 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,78 | 0,10 | 128 | 1 | 90 | -- | -- |
| 54 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 6,274 | -274,64 | -0,10 | -1723 | -1 | -31 | -0,03 | -- |
| | | м2 | | -5,44 | -0,04 | -34 | -- | 90 | - | -- |
| 55 | Е0122-9-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,097 | -123549,87 | -51496,99 | -11207 | -4671 | -9591 | -337,00 | -31 |
| | | км | | -61875,00 | -19453,50 | -5613 | -1765 | 130 | -95,01 | -9 |
| 56 | С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 97,388 | -384,00 | -- | -37397 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0113-16-1 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 27,1 | 72,17 | 0,18 | 1956 | 5 | 217 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,78 | 0,10 | 238 | 3 | 90 | -- | -- |
| 58 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 27,1 | -274,64 | -0,10 | -7443 | -3 | -134 | -0,03 | -1 |
| | | м2 | | -5,44 | -0,04 | -147 | -1 | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,024 | 121367,16 | 49858,78 | 2913 | 1197 | 2504 | 336,00 | 8 |
| | | км | | 61425,00 | 18834,75 | 1474 | 452 | 130 | 91,99 | 2 |
| 60 | С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 2мм | | | | | | | | |
| | | | 24,096 | 111,00 | -- | 2675 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0122-33-1 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0012 | 107786,81 | 398,18 | 129 | -- | 11 | 42,10 | -- |
| | | т | | 6750,00 | 150,75 | 8 | -- | 130 | 0,74 | -- |
| 62 | С130810-75 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 20 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 20х2 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 208,00 | -- | 416 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | -17508 | -2893 | | | 19 |
| | | | Тенге | | | 2597 | -1150 | | | -6 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4698 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -4543 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1085 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 10143 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 113 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 17 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 289 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5100 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1102 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 12100 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 141 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 362 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11353 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 326 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 49 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 746 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 13172 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 411 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | -34306 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -34306 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -2058 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | -36365 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | -18093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1513 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод низкого давления

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | E0109-43-1 | Установка металлических опор | | | | | | | | |
| | | | 0,52368 | 11487,34 | 4590,56 | 6016 | 2404 | 2623 | 25,30 | 13 |
| | | т | | 4725,00 | 840,11 | 2474 | 440 | 90 | 3,01 | 2 |
| 64 | C12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | | 0,52368 | 172800,00 | -- | 90492 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | E0113-16-1 K=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 32,28 | 72,17 | 0,18 | 2330 | 6 | 258 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,78 | 0,10 | 283 | 3 | 90 | -- | -- |
| 66 | E0113-26-4 K=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 1,88 | 274,64 | 0,10 | 516 | -- | 9 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,44 | 0,04 | 10 | -- | 90 | -- | -- |
| 67 | E0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,0162 | -121367,16 | -49858,78 | -1966 | -808 | -1690 | -336,00 | -5 |
| | | км | | -61425,00 | -18834,75 | -995 | -305 | 130 | -91,99 | -1 |
| 68 | E0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,0055 | 121367,16 | 49858,78 | 668 | 274 | 574 | 336,00 | 2 |
| | | км | | 61425,00 | 18834,75 | 338 | 104 | 130 | 91,99 | 1 |
| 69 | C130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 5,522 | 131,00 | -- | 723 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | E0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,2204 | -121367,16 | -49858,78 | -26749 | -10989 | -22996 | -336,00 | -74 |
| | | км | | -61425,00 | -18834,75 | -13538 | -4151 | 130 | -91,99 | -20 |
| 71 | C130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 221,2816 | -250,00 | -- | -55320 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | E0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,1987 | 121367,16 | 49858,78 | 24116 | 9907 | 20732 | 336,00 | 67 |
| | | км | | 61425,00 | 18834,75 | 12205 | 3742 | 130 | 91,99 | 18 |
| 73 | C130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 199,4948 | 279,00 | -- | 55659 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | E0113-16-1 K=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 2,972075 | -72,17 | -0,18 | -214 | -1 | -24 | -0,04 | -- |
| | | м2 | | -8,78 | -0,10 | -26 | -- | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 2,972075 | -274,64 | -0,10 | -816 | -- | -15 | -0,03 | -- |
| | | м2 | | -5,44 | -0,04 | -16 | -- | 90 | -- | -- |
| 76 | Е0109-43-1 | Установка металлических арок | | | | | | | | |
| | | | 0,4116 | 11487,34 | 4590,56 | 4728 | 1889 | 2062 | 25,30 | 10 |
| | | т | | 4725,00 | 840,11 | 1945 | 346 | 90 | 3,01 | 1 |
| 77 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | | 0,4116 | 172800,00 | -- | 71124 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 78 | Е0113-16-1 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 10,29 | 72,17 | 0,18 | 743 | 2 | 82 | 0,04 | |
| | | м2 | | 8,78 | 0,10 | 90 | 1 | 90 | -- | -- |
| 79 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 10,29 | 274,64 | 0,10 | 2826 | 1 | 51 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,44 | 0,04 | 56 | -- | 90 | -- | -- |
| 80 | Е0122-33-5 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0016 | 121294,13 | 49389,75 | 194 | 79 | 169 | 312,70 | 1 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 100 | 30 | 130 | 91,12 | -- |
| 81 | С130810-83 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90°с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 711,00 | -- | 2844 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходников | | | | | | | | |
| | | | 4 | 300,57 | 225,64 | 1202 | 903 | 668 | 0,41 | 2 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 278 | 236 | 130 | 0,23 | 1 |
| 83 | С130804-3280 Изм. и доп.вып.18 | Переходник диам.57мм на диам. 159мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 249,00 | -- | 996 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 57,76мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 118,85 | 16,47 | 238 | 33 | 252 | 0,46 | 1 |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 194 | -- | 130 | -- | -- |
| 85 | С130809-53 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 57 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 465,00 | -- | 930 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | Е0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,0268 | 121367,16 | 49858,78 | 3253 | 1336 | 2796 | 336,00 | 9 |
| | | км | | 61425,00 | 18834,75 | 1646 | 505 | 130 | 91,99 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 26,9072 | 111,00 | -- | 2987 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | Е0113-16-1 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 5,5 | 72,17 | 0,18 | 397 | 1 | 44 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,78 | 0,10 | 48 | 1 | 90 | -- | -- |
| 89 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 5,5 | 274,64 | 0,10 | 1510 | 1 | 27 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,44 | 0,04 | 30 | -- | 90 | -- | -- |
| 90 | Е0122-33-1 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0126 | 107786,81 | 398,18 | 1358 | 5 | 113 | 42,10 | 1 |
| | | т | | 6750,00 | 150,75 | 85 | 2 | 130 | 0,74 | -- |
| 91 | С130810-75 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 20 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х2,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 21 | 208,00 | -- | 4368 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 195151 | 5043 | | | 28 |
| | | | Тенге | | | 5208 | 953 | | | 3 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9604 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8065 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 956 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1051 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 158 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 639 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11294 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1114 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 172360 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2031 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5205 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 161616 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4684 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 703 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10623 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 187667 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5908 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 13187 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13187 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 791 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 13978 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 212939 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7022 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Подземный газопровод низкого давления

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | |
| | | | 54 | 32,23 | 30,77 | 1741 | 1662 | 511 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 77 | 451 | 97 | 0,03 | 2 |
| 93 | Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом | | | | | | | | |
| | | | 18 | 467,10 | -- | 8408 | -- | 9501 | 2,98 | 54 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 8408 | -- | 113 | -- | -- |
| 94 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км | | | | | | | | |
| | | | 136,8 | 176,40 | -- | 24132 | -- | 4826 | 0,74 | 101 |
| | | Т | | 35,28 | -- | 4826 | -- | 100 | -- | -- |
| 95 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | |
| | | | 52,5 | 32,23 | 30,77 | 1692 | 1615 | 497 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 75 | 438 | 97 | 0,03 | 1 |
| 96 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км | | | | | | | | |
| | | | 99,75 | 176,40 | -- | 17596 | -- | 3519 | 0,74 | 74 |
| | | Т | | 35,28 | -- | 3519 | -- | 100 | -- | -- |
| 97 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 52,5 | 6,48 | 6,48 | 340 | 340 | 107 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 110 | 97 | 0,01 | -- |
| 98 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 13,6 | 21,55 | 4.52 | 293 | 61 | 225 | 0,11 | 1 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 232 | -- | 97 | -- | -- |
| 99 | Е0101-135-1 | Полив уплотняемого грунта водой | | | | | | | | |
| | | | 13,6 | 14,12 | 12,00 | 192 | 163 | 58 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 22 | 37 | 97 | 0,01 | -- |
| 100 | Е0101-166-2 | Подсыпка и присыпка мягким грунтом h-0,3м | | | | | | | | |
| | | | 16,45 | 134,10 | -- | 2206 | -- | 2493 | 0,97 | 16 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2206 | -- | 113 | -- | -- |
| 101 | Е0122-9-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0268 | 129222,58 | 54072,58 | 3463 | 1449 | 2961 | 352,00 | 9 |
| | | км | | 64575,00 | 20425,50 | 1731 | 547 | 130 | 99,76 | 3 |
| 102 | С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 10,7428 | 384,00 | — | 4125 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | — | — | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отвод) | | | | | | | | |
| | | | 0,0036 | 247994,13 | 49389,75 | 893 | 178 | 381 | 312,70 | 1 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 226 | 67 | 130 | 91,12 | -- |
| 104 | Е0125-51-1 | Контроль методом рентгенографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2327,99 | 1344,74 | 4656 | 2689 | 2160 | 1,95 | 4 |
| | | стык | | 391,50 | 508,50 | 783 | 1017 | 120 | 3,25 | 7 |
| 105 | Ц3924-4 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 8 | 127,20 | 17,00 | 1018 | 136 | 697 | 0,50 | 4 |
| | | стык | | 94,50 | 2,25 | 756 | 18 | 90 | 0,01 | - |
| 106 | Е0122-49-1 | Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках | | | | | | | | |
| | | | 0,018 | 20732,90 | 424,40 | 373 | 8 | 226 | 59,30 | 1 |
| | | км | | 9495,00 | 159,75 | 171 | 3 | 130 | 0,78 | -- |
| 107 | Е0124-114-1 | Устройство контрольной трубки | | | | | | | | |
| | | | 6 | -1724,58 | -290,34 | -10347 | -1742 | -4651 | -2,74 | -16 |
| | | шт | | -486,00 | -110,25 | -2916 | -661 | 130 | -0,53 | -3 |
| 108 | С130810-186 | Стоимость коверя | | | | | | | | |
| | | | 0,0618 | -93100,00 | -- | -5754 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | Е0122-8-3 | Укладка футляра из трубы диам.108х3 | | | | | | | | |
| | | | 0,0022 | 70074,97 | 10674,97 | 154 | 23 | 151 | 270,00 | 1 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 107 | 9 | 130 | 19,69 | -- |
| 110 | С130806-226 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 2,2088 | 812,00 | -- | 1794 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | Е0122-8-7 | Укладка футляра из трубы диам. 219х4,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0142 | -174224,44 | -71861,81 | -2474 | -1020 | -2034 | -441,00 | -6 |
| | | км | | -83025,00 | -27146,25 | -1179 | -385 | 130 | -132,58 | -2 |
| 112 | С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм | | | | | | | | |
| | | | 14,2568 | -1751,00 | -- | -24964 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | Е0122-8-5 | Укладка футляра из трубы диам.159х4 | | | | | | | | |
| | | | 0,0138 | 115456,32 | 31953,19 | 1593 | 441 | 1407 | 360,00 | 5 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 916 | 167 | 130 | 58,95 | 1 |
| 114 | С130806-267 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 13,8552 | 1366,00 | -- | 18926 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Е0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,006 | 121367,16 | 49858,78 | 728 | 299 | 626 | 336,00 | 2 |
| | | км | | 61425,00 | 18834,75 | 369 | 113 | 130 | 91,99 | 1 |
| 116 | С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 20 мм, толщина стенки 2мм | | | | | | | | |
| | | | 6,024 | 111,00 | -- | 669 | -- | -- | -- | - |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | Е0122-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 76 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | -497,61 | -28,48 | -498 | -28 | -459 | -2,03 | -2 |
| | | шт | | -342,00 | -11,25 | -342 | -11 | 130 | -0,05 | -- |
| 118 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | -10400,00 | -- | -10400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | Е0124-104-1 | Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром до 75 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2913,77 | 1673,64 | 2914 | 1674 | 1945 | 3,37 | 3 |
| | | врезка | | 864,00 | 632,25 | 864 | 632 | 130 | 3,09 | 3 |
| 120 | Е0122-8-3 | Укладка трубы диам.108х3 | | | | | | | | |
| | | | 0,008 | 70074,97 | 10674,97 | 561 | 85 | 550 | 270,00 | 2 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 391 | 32 | 130 | 19,69 | -- |
| 121 | С130806-226 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 8,032 | 812,00 | -- | 6522 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | Е0122-20-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.89 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0107 | 179860,41 | 29821,28 | 1925 | 319 | 651 | 203,80 | 2 |
| | | км | | 35550,00 | 11265,75 | 380 | 121 | 130 | 55,02 | 1 |
| 123 | Е0122-20-4 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 159 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0138 | 272632,04 | 34082,84 | 3762 | 470 | 939 | 227,50 | 3 |
| | | км | | 39487,50 | 12874,50 | 545 | 178 | 130 | 62,88 | 1 |
| 124 | Е0122-48-1 К=0,125 | Заделка битумом и прядью концов труб в футляре диам 108мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 577,34 | 69,98 | 1155 | 140 | 432 | 1,00 | 2 |
| | | футляр | | 165,09 | 1,16 | 330 | 2 | 130 | -- | -- |
| 125 | Е0122-48-1 К=0,25 | Заделка битумом и прядью концов труб в футляре диам 219мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1154,67 | 139,95 | 1155 | 140 | 432 | 2,00 | 2 |
| | | футляр | | 330,19 | 2,32 | 330 | 2 | 130 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 58547 | 9103 | | | 265 |
| | | | Тенге | | | 22826 | 2887 | | | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1018 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 126 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 774 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 697 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 104 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 103 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1817 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 878 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 66611 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4053 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24938 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | -1861 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 41727 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 27456 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4118 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5644 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 99712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 289 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29057 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | -9082 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -9082 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -545 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | -9627 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 91902 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 293 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29935 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **718182** | **7125** | | | **1292** |
| | | | **Тенге** | | | **114982** | **-2821** | | | **-50** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | -1145 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -141 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -871 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -784 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -118 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -116 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | -2044 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -988 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 552220 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -11564 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 107465 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 301762 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 185287 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 116971 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 17546 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 40151 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 709342 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1277 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 125011 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 184461 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2172 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5567 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 172970 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5010 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 752 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11368 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 200839 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6318 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | -17353 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -17353 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -1041 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | -18395 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 889743 | 130341 | | | 1303 |
| | | **Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%** | | | | 42708 | | | | |
| | | **Итого с временными:** | | | | 932451 | | | | |
| | | **Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%** | | | | 16784 | | | | |
| | | **Затраты на дни отпуска - 0,4%** | | | | 3730 | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет-1%** | | | | 9325 | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | 962289 | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2016 г.** | | | | 2633568 | | | | |
| | | **Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%** | | | | 52671 | | | | |
| | | **Итого с налогами :** | | | | 2686239 | | | | |
| | | **Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%** | | | | 17532 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | 2668707 | | | | |
| | | **НДС-12%** | | | | 320245 | | | | |
| | | **Всего :** | | | | 2988952 | | | | |
| | | **% конкурсной скидки** | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | **Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки** | | | | 2988565 | | | | |
| | | **Итого к оплате:** | | | | 2988565 | | | | |

**Генподрядчик:** (подпись)

**Субподрядчик:** (подпись)

| | | |
|---|---|---|
| **Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"** | | Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан |
| **Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"** | | |

**Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности**

**СПРАВКА**

**стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | ий | код |
| | | **Договор №11/5** | **от 2016-11-18** | | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | ВСЕГО за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности ВСЕГО:** | **1 662 870 575,00** | **82 004 880,36** | | | | | | | **9 840 585,64** | **91 845 466,00** |
| **в том числе :** | | | | | | | | | | |
| **Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности** | 1 662 870 575,00 | **82 004 880,36** | | | | | | | **9 840 585,64** | **91 845 466,00** |

**Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"**

Генеральный директор Пак Ю.А.

**Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"**

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# АКТ

## приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Смета 2-3 Устройство лестничных сходов | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Лестничные сходы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы | | | | | | | | | | |
| | | | 87,7 | 46177,90 | 44741,81 | 4049802 | 3923857 | 218359 | 3,93 | 345 | | |
| | | м3 | | 725,09 | 1439,99 | 63590 | 126287 | 115 | 4,89 | 429 | | |
| 2 | С143001-9 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/ | 92,962 | 5147,00 | -- | 478475 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 3 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: на 2 кг/см2 | 92,962 | 128,00 | -- | 11899 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 4 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 3,192 | 62100,00 | -- | 198223 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 5 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,462 | 64400,00 | -- | 29753 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 6 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,572 | 66000,00 | -- | 37752 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4805904 | 3923857 | | | 345 | | |
| | | | Тенге | | | 63590 | 126287 | | | 429 | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | 4805904 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 62355 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 189877 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 265728 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 490375 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 218359 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 109 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 32754 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 301456 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5325719 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 883 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 222631 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 5325719 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 883 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 222631 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4805904** | **3923857** | | | **345** |
| | | | **Тенге** | | | **63590** | **126287** | | | **429** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4805904 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 62355 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 189877 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 265728 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | 490375 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 218359 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 109 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 32754 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 301456 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5325719 | | | | |
| | | **Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%** | | | | **255635** | | | | |
| | | **Итого с временными:** | | | | **5581354** | | | | |
| | | **Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%** | | | | **100464** | | | | |
| | | **Затраты на доп отпуска - 0,4%** | | | | **22325** | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет-1%** | | | | **55814** | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | **5759957** | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2015 г.** | | | | **14730625** | | | | |
| | | **Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%** | | | | **294613** | | | | |
| | | **Итого с налогами :** | | | | **15025238** | | | | |
| | | **Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%** | | | | **98065** | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **14927173** | | | | |
| | | **НДС-12%** | | | | **1791261** | | | | |
| | | **Всего :** | | | | **16718434** | | | | |
| | | **% конкурсной скидки** | | | | **0,99987053** | | | | |
| | | **Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки** | | | | **16716269** | | | | |
| | | **Итого к оплате:** | | | | **16716269** | | | | |

"КОМПАНИЯ АНС АСТАНА"

**Генподрядчик:** (подпись)

**Субподрядчик:** (подпись)

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жапсутурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета -2-2 сооружение пролетных строений | | | | | | | | |
| | | **Устройство проезжей части** | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-73-1 | **Установка стального барьерного и перильного ограждения** | | | | | | | | |
| | | | **70** | **17298,09** | **124,87** | **1210866** | **8741** | **822323** | **61,00** | **4270** |
| | | т | | **10732,50** | **45,00** | **751275** | **3150** | **109** | **0,22** | **15** |
| 2 | С12021-96 | **Стоимость металла** | | | | | | | | |
| | | | **70** | **177400,00** | — | **12418000** | — | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | — | -- | — | — | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **13628866** | **8741** | | | **4270** |
| | | | **Тенге** | | | **751275** | **3150** | | | **15** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **12418000** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **12418000** | | | | |
| | | Непонируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **745080** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **13163080** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **1210866** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **450850** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **754425** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **822323** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел -ч | | | | | | | **411** |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | **123348** | | | |
| | | Непонируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **121991** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **2155181** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел -ч | | | | | | | **4697** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **877773** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **15318261** | | | | |
| | | **Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%** | | | | **735277** | | | | |
| | | **Итого с временными:** | | | | **16053538** | | | | |
| | | **Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%** | | | | **288964** | | | | |
| | | **Затраты на доп отпуска - 0,4%** | | | | **64214** | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет-1%** | | | | **160535** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 16567251 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2015 г. | | | | 42369408 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 847388 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 43216796 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 282062 | | | | |
| | | Итого: | | | | 42934734 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 5152168 | | | | |
| | | Всего : | | | | 48086902 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987053 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 48080677 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 48080677 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Смета 6-4 Наружные сети канализации | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | | | | | | | | | | |
| | | | 201 | 32,23 | 30,77 | 6479 | 6185 | 1904 | 0,01 | 2 | | |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 285 | 1677 | 97 | 0,03 | 6 | | |
| 2 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 381,9 | 176,40 | 176,40 | 67367 | 67367 | 13473 | – | -- | | |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 13473 | 100 | 0,74 | 283 | | |
| 3 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | | | | | | | | | | |
| | | | 201 | 3,77 | 3,24 | 757 | 652 | 312 | – | 1 | | |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 96 | 225 | 97 | – | 1 | | |
| 4 | E0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком | | | | | | | | | | |
| | | | 199 | 1395,20 | 152,52 | 277645 | 30351 | 54542 | 1,02 | 203 | | |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 30582 | 11373 | 130 | 0,28 | 56 | | |
| 5 | E0122-47-9 | Протаскивание в футляр труб диам. 500 мм | | | | | | | | | | |
| | | | 48,85 | 774,80 | 1,54 | 37849 | 75 | 12926 | 1,12 | 55 | | |
| | | м | | 202,95 | 0,59 | 9914 | 29 | 130 | – | – | | |
| 6 | E0122-11-11 Изм. и доп. изм. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диам. 500 мм | | | | | | | | | | |
| | | | 0,10515 | 272629,88 | 172616,15 | 28667 | 18151 | 18709 | 575,00 | 60 | | |
| | | км | | 98037,50 | 38831,51 | 10309 | 4083 | 130 | 163,82 | 17 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С130805-657 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба пластиковая армированная стеклопластиком с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 500 мм СТ РК 1128-2002 | | | | | | | | |
| | | | 189,072 | 7681,00 | -- | 1452262 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | | | | | | | | |
| | | | 56,6 | 313,94 | 0,42 | 17769 | 24 | 11518 | 0,90 | 51 |
| | | м | | 156,38 | 0,16 | 8851 | 9 | 130 | -- | -- |
| 9 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из двухслойных профилированных труб диам. 200 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0247 | 139706,75 | 90794,12 | 3451 | 2243 | 2182 | 286,00 | 7 |
| | | км | | 48375,00 | 19582,83 | 1195 | 484 | 130 | 84,07 | 2 |
| 10 | С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | | | | | | | | |
| | | | 82,113 | 1041,00 | -- | 85480 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0122-8-13 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0,02135 | 484785,09 | 213713,84 | 10350 | 4563 | 8523 | 1190,00 | 25 |
| | | км | | 226350,00 | 80732,25 | 4833 | 1724 | 130 | 394,30 | 8 |
| 12 | С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 21,4354 | 11300,00 | -- | 242220 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0122-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0,0566 | 270167,88 | 115634,50 | 15292 | 6545 | 12485 | 662,00 | 37 |
| | | км | | 126000,00 | 43681,50 | 7132 | 2472 | 130 | 213,34 | 12 |
| 14 | С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 56,8264 | 5646,00 | -- | 320842 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 720 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 4156,81 | 503,82 | 4157 | 504 | 1556 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1188,68 | 8,36 | 1189 | 8 | 130 | 0,02 | -- |
| 16 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 426 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2309,34 | 279,90 | 2309 | 280 | 865 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 660,38 | 4,65 | 660 | 5 | 130 | 0,02 | -- |
| 17 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0122-20-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,02135 | 1364942,43 | 245783,38 | 29142 | 5247 | 5149 | 544,20 | 12 |
| | | км | | 92655,00 | 92846,25 | 1978 | 1982 | 130 | 453,46 | 10 |
| 19 | Е0122-20-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0566 | 850692,05 | 154584,92 | 48149 | 8750 | 8946 | 367,60 | 21 |
| | | км | | 63180,00 | 58396,50 | 3576 | 3305 | 130 | 285,20 | 16 |
| 20 | Е0123-18-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | | | | | | | | |
| | | | 3,51 | 6224,45 | 2986,27 | 21848 | 10482 | 14422 | 14,90 | 52 |
| | | м3 | | 2362,50 | 798,12 | 8292 | 2801 | 130 | 2,80 | 10 |
| 21 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | | | | | | | | |
| | | | 2,36 | 8283,00 | -- | 19548 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | | | | | | | | |
| | | | 6,23 | 7530,00 | -- | 46912 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | | | | | | | | |
| | | | 1,328 | 29600,00 | -- | 39309 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Днище | | | | | | | | |
| | | | 1,732 | 20800,00 | -- | 36026 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 13400,00 | -- | 67000 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2885446 | 161978 | | | 550 |
| | | | Тенге | | | 90213 | 43661 | | | 421 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 717643 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 103752 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 133874 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 361699 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 169240 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 25386 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 53213 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 940096 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1056 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 159260 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2167804 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2167804 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 130068 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2297872 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3237968 | | | | |
| | | **Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%** | | | | 155422 | | | | |
| | | **Итого с временными:** | | | | 3393390 | | | | |
| | | **Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%** | | | | 61081 | | | | |
| | | **Затраты на доп отпуска - 0,4%** | | | | 13574 | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет-1%** | | | | 33934 | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | 3501979 | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2015 г.** | | | | 8956029 | | | | |
| | | **Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%** | | | | 179121 | | | | |
| | | **Итого с налогами :** | | | | 9135149 | | | | |
| | | **Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%** | | | | 59622 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | 9075527 | | | | |
| | | **НДС-12%** | | | | 1089063 | | | | |
| | | **Всего :** | | | | 10164591 | | | | |
| | | **% конкурсной скидки** | | | | 0,99987053 | | | | |
| | | **Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки** | | | | 10163275 | | | | |
| | | **Итого к оплате:** | | | | 10163275 | | | | |

**Генподрядчик:** (подпись)

**Субподрядчик:** (подпись)

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жанеутурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| | | **Смета 6-3 Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-9 | **Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3** | | | | | | | | | | |
| | | | 1002,2493 | 42,17 | 40,26 | 42269 | 40352 | 12423 | | 0,01 | | 13 |
| | | м3 | | 1,86 | 10,92 | 1864 | 10944 | 97 | | 0,04 | | 37 |
| 2 | E010333-A30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | | | | | | | | | | |
| | | | 1904,27367 | 176,40 | 176,40 | 335914 | 335914 | 67183 | | -- | | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 67183 | 100 | | 0,74 | | 1411 |
| 3 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | | | | | | | | | | |
| | | | 1002,2493 | 3,77 | 3,24 | 3775 | 3251 | 1555 | | -- | | 3 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 481 | 1123 | 97 | | -- | | 4 |
| 4 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для засыпки котлована | | | | | | | | | | |
| | | | 967,9293 | 32,23 | 30,77 | 31199 | 29783 | 9168 | | 0,01 | | 10 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 1374 | 8077 | 97 | | 0,03 | | 28 |
| 5 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 1839,06567 | 176,40 | 176,40 | 324411 | 324411 | 64882 | | -- | | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 64882 | 100 | | 0,74 | | 1363 |
| 6 | E0101-27-2 | Засыпка траншей бульдозером, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | | | |
| | | | 967,9293 | 6,48 | 6,48 | 6272 | 6272 | 1975 | | -- | | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 2036 | 97 | | 0,01 | | 8 |
| 7 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | | | |
| | | | 967,9293 | 21,55 | 4,52 | 20855 | 4371 | 15989 | | 0,11 | | 105 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 16484 | -- | 97 | | -- | | -- |
| 8 | E0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | | | | | | | | | | |
| | | | 967,9293 | 14,12 | 12,00 | 13665 | 11613 | 4098 | | 0,01 | | 12 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 1568 | 2657 | 97 | | 0,01 | | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0122-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0.0235 | 242737,18 | 102058,18 | 5704 | 2398 | 4704 | 615,00 | 14 |
| | | км | | 115425,00 | 38553,75 | 2712 | 906 | 130 | 188,29 | 4 |
| 10 | С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 23,594 | 4328,00 | -- | 102115 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0122-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0.0618 | 307552,18 | 115368,43 | 19007 | 7130 | 17476 | 857,00 | 53 |
| | | км | | 162000,00 | 55530,00 | 10012 | 3432 | 130 | 271,21 | 17 |
| 12 | С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 62,0472 | 7392,00 | -- | 458653 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0122-8-13 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0,0504 | 480935,09 | 213713,84 | 24239 | 10771 | 20120 | 1190,00 | 60 |
| | | км | | 226350,00 | 80732,25 | 11408 | 4069 | 130 | 394,30 | 20 |
| 14 | С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 50,6016 | 11300,00 | -- | 571798 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0122-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм | | | | | | | | |
| | | | 23,5 | 282,86 | 0,37 | 6647 | 9 | 4782 | 0,90 | 21 |
| | | м | | 156,38 | 0,14 | 3675 | 3 | 130 | -- | -- |
| 16 | Е0122-47-9 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 530 мм | | | | | | | | |
| | | | 50,4 | 774,80 | 1,54 | 39050 | 78 | 13336 | 1,12 | 56 |
| | | м | | 202,95 | 0,59 | 10229 | 30 | 130 | -- | -- |
| 17 | Е0122-8-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,0214 | 64249,36 | 8122,48 | 1375 | 174 | 1362 | 254,00 | 5 |
| | | км | | 45900,00 | 3069,00 | 982 | 66 | 130 | 14,99 | -- |
| 18 | С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 21,4856 | 333,00 | -- | 7155 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,107 | 115636,32 | 31953,19 | 12373 | 3419 | 10912 | 360,00 | 39 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 7102 | 1292 | 130 | 58,95 | 6 |
| 20 | С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 131,022 | 1055,00 | -- | 138228 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,0072 | 204666,79 | 85907,16 | 1474 | 619 | 1201 | 504,00 | 4 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 690 | 234 | 130 | 158,50 | 1 |
| 22 | Прайс ПТЗ | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм с внутренним антикоррозийным покрытием | | | | | | | | |
| | | | 69,276 | 8046,99 | -- | 557464 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0122-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,0222 | 270167,88 | 115634,50 | 5998 | 2567 | 4897 | 662,00 | 15 |
| | | км | | 126000,00 | 43681,50 | 2797 | 970 | 130 | 213,34 | 5 |
| 24 | Прайс ПТЗ | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм с внутренним антикоррозийным покрытием | | | | | | | | |
| | | | 22,2888 | 10685,30 | -- | 238162 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Прайс ПТЗ | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм с внутренним антикоррозийным покрытием | | | | | | | | |
| | | | 50,4 | 13334,43 | -- | 672055 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0122-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,005 | 62566,88 | 6788,50 | 313 | 34 | 314 | 253,00 | 1 |
| | | км | | 45675,00 | 2565,00 | 228 | 13 | 130 | 12,52 | -- |
| 27 | С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 5,02 | 250,00 | -- | 1255 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0122-20-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,023594 | 760158,74 | 138458,56 | 17935 | 3267 | 3516 | 358,00 | 8 |
| | | км | | 62325,00 | 52303,50 | 1470 | 1234 | 130 | 255,45 | 6 |
| 29 | Е0122-20-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0235 | 850692,05 | 154584,92 | 19991 | 3633 | 3714 | 367,60 | 9 |
| | | км | | 63180,00 | 58396,50 | 1485 | 1372 | 130 | 285,20 | 7 |
| 30 | Е0122-20-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0618 | 1032578,82 | 181364,72 | 63813 | 11208 | 10813 | 387,60 | 24 |
| | | км | | 66082,50 | 68512,50 | 4084 | 4234 | 130 | 334,61 | 21 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е0122-20-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм | | | | | | | | |
| | | км | 0,0504 | 1364942,43<br>92655,00 | 245783,38<br>92846,25 | 68793<br>4670 | 12387<br>4679 | 12154<br>130 | 544,20<br>453,46 | 27<br>23 |
| 32 | Е0122-20-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм | | | | | | | | |
| | | км | 0,0214 | 179860,41<br>35550,00 | 29821,28<br>11265,75 | 3849<br>761 | 638<br>241 | 1302<br>130 | 203,80<br>55,02 | 4<br>1 |
| 33 | Е0122-20-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм | | | | | | | | |
| | | км | 0,0424 | 348390,19<br>44482,50 | 68162,54<br>25749,00 | 14772<br>1886 | 2890<br>1092 | 3871<br>130 | 255,70<br>125,76 | 11<br>5 |
| 34 | Е0122-20-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 и 20 мм | | | | | | | | |
| | | км | 0,005 | 151044,59<br>35280,00 | 29540,14<br>11160,00 | 755<br>176 | 148<br>56 | 302<br>130 | 202,90<br>54,50 | 1<br>-- |
| 35 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 377 мм | | | | | | | | |
| | | футляр | 2 | 2170,78<br>620,75 | 263,11<br>4,37 | 4342<br>1242 | 526<br>9 | 1625<br>130 | 7,99<br>0,02 | 16<br>-- |
| 36 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм | | | | | | | | |
| | | футляр | 1 | 3048,33<br>871,70 | 369,47<br>6,13 | 3048<br>872 | 369<br>6 | 1141<br>130 | 7,99<br>0,02 | 8<br>-- |
| 37 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм | | | | | | | | |
| | | футляр | 1 | 4156,81<br>1188,68 | 503,82<br>8,36 | 4157<br>1189 | 504<br>8 | 1556<br>130 | 7,99<br>0,02 | 8<br>-- |
| 38 | Е0122-35-11 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 5254,33<br>1957,50 | 2482,33<br>938,25 | 5254<br>1958 | 2482<br>938 | 3764<br>130 | 11,10<br>4,58 | 11<br>5 |
| 39 | Е0122-35-8 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 2707,16<br>902,25 | 1459,53<br>551,25 | 5414<br>1805 | 2919<br>1103 | 3779<br>130 | 5,29<br>2,69 | 11<br>5 |
| 40 | Е0122-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 585,99<br>317,25 | 36,99<br>13,50 | 586<br>317 | 37<br>14 | 430<br>130 | 1,93<br>0,07 | 2<br>-- |
| 41 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 242,08<br>144,00 | 6,95<br>2,25 | 242<br>144 | 7<br>2 | 190<br>130 | 0,88<br>0,01 | 1<br>-- |
| 42 | С130902-108 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 460980,00<br>-- | --<br>-- | 460980<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С130902-105 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | |
| | | . | 2 | 55773,00 | -- | 111546 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С130902-102 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна. PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 18783,00 | -- | 18783 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С130902-74 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 6079,00 | -- | 6079 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | | | | | | | | |
| | | . | 0,0324 | 247994,13 | 49389,75 | 8035 | 1600 | 3430 | 312,70 | 10 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 2034 | 604 | 130 | 91,12 | 3 |
| 47 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0818 | 204796,82 | 39324,82 | 16752 | 3217 | 4810 | 147,70 | 12 |
| | | т | | 30375,00 | 14854,50 | 2485 | 1215 | 130 | 72,55 | 6 |
| 48 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | | | | | | | | |
| | | | 5,96 | 7569,52 | 1879,87 | 45114 | 11204 | 15294 | 8,86 | 53 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 8556 | 3209 | 130 | 2,06 | 12 |
| 49 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | | | | | | | | |
| | | | 1,06 | 8283,00 | -- | 8780 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | | | | | | | | |
| | | | 3,2 | 7530,00 | -- | 24096 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | | | | | | | | |
| | | | 1,088 | 29600,00 | -- | 32205 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольцо опорное КО-6 | | | | | | | | |
| | | | 0,16 | 895,00 | -- | 143 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Длине | | | | | | | | |
| | | | 1,52 | 20800,00 | -- | 31616 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С12021-267 | СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ | | | | | | | | |
| | | | 0,11 | 133700,00 | -- | 14707 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С151104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 13400,00 | -- | 53600 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | | | | | | | |
| | | | 0,32 | 175710,10 | 1826,10 | 56227 | 584 | 3938 | 42.70 | 14 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 2592 | 221 | 140 | 3.37 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4743041 | 840787 | | | 640 |
| | | | Тенге | | | 109331 | 188153 | | | 3011 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1330461 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 278519 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 297484 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 101825 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 332010 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 49801 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 99748 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1762219 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3817 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 347285 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 14707 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 14707 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 882 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 15589 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3397873 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3397873 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 203872 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3601745 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5379554 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 258219 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 5637773 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 101480 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 22551 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 56378 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 5818181 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2015 г. | | | | 14879530 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | 297591 |
| Итого с налогами : | 15177120 |
| *Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%* | 99056 |
| Итого: | 15078064 |
| НДС-12% | 1809368 |
| Всего : | 16887432 |
| % конкуренной скидки | 0,99987053 |
| Сумма к оплате с учетом конкуренной скидки | 16885245 |
| Итого к оплате: | 16885245 |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

| | |
|---|---|
| **Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"** | Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан |
| **Подрядчик: АО "Алматышнжстрой"** | |

**Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности**

**СПРАВКА**

**стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года**

ПТО

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | ий | код |
| | | **Договор №11/5** | **от 2016-11-18** | | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | ВСЕГО за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности ВСЕГО:** | **1 662 969 800,00** | **88 593,75** | | | | | | | **10 631,25** | **99 225,00** |
| **в том числе :** | | | | | | | | | | |
| **Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности** | 1 662 969 800,00 | **88 593,75** | | | | | | | **10 631,25** | **99 225,00** |

**Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"**

Генеральный директор Пак Ю.А.

**Подрядчик: АО "Алматышнжстрой"**

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за июль 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Вынос трассы в натуру** | | | | | | | | | | |
| 1 | ЕСН.ЦЕН тб.10стр.353 РСД РК 8.02-03-2002 | Вынос трассы в натуру | | | | | | | | | | |
| | | | 2,13543 | 14864,00 | – | 31741 | – | – | – | – | | |
| | | | км | 14864,00 | – | 31741 | – | – | – | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 31741 | – | | | – | | |
| | | | Тенге | | | 31741 | – | | | – | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 31741 | | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 31741 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 31741 | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 31741 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 31741 | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31741 | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 31741 | – | | | – | | |
| | | | Тенге | | | 31741 | – | | | – | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 31741 | | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 31741 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 31741 | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31741 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 31741 | | | | | | |
| | | **Затраты на врем. за. и соор. - 4,8%** | | | | | | | | | | |
| | | **Итого с временными:** | | | | 31741 | | | | | | |
| | | **Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%** | | | | 0 | | | | | | |
| | | **Затраты на доп отпуска - 0,4%** | | | | 0 | | | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет-1%** | | | | 0 | | | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | 31741 | | | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2016 г.** | | | | 86868 | | | | | | |
| | | **Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%** | | | | 1737 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с налогами : | | | | 88605 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 0 | | | | |
| | | Итого: | | | | 88605 | | | | |
| | | НДС -12% | | | | 10633 | | | | |
| | | Всего : | | | | 99238 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 99225 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 99225 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

| | |
|---|---|
| Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана" | Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан |
| Подрядчик: АО "Алматыинжстрой" | |

Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности

**СПРАВКА**

**стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | ПЙ | код |
| | | Договор №11/5 | от 2016-11-18 | | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | ВСЕГО за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности ВСЕГО:** | **1 571 025 109,00** | **42 486 411,61** | | | | | | | **5 098 369,39** | **47 584 781,00** |
| **в том числе :** | | | | | | | | | | |
| **Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности** | 1 571 025 109,00 | **42 486 411,61** | | | | | | | **5 098 369,39** | **47 584 781,00** |

**Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"**

Генеральный директор Пак Ю.А.

**Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"**

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за май 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Смета 5-2 Сети телекоммуникаций** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | У53-7-2 | Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 2-6 | | | | | | | | | | |
| | | км | 0,384 | 761401,40<br>31050,00 | 11424,00<br>3578,00 | 292378<br>11923 | 4387<br>1374 | 14627<br>110 | 200,00<br>14,00 | 77<br>5 | | |
| 2 | Е0134-115-1 | Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м | | | | | | | | | | |
| | | опора | 5 | 786,51<br>537,75 | 90,13<br>33,75 | 3933<br>2689 | 451<br>169 | 3143<br>110 | 3,36<br>0,17 | 17<br>1 | | |
| 3 | С11021-2 | Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м (опоры) | 0,942 | 5110,00<br>-- | --<br>-- | 4814<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | |
| 4 | Е0134-118-2 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м | | | | | | | | | | |
| | | шт | 10 | 877,32<br>488,25 | 178,69<br>67,50 | 8773<br>4883 | 1787<br>675 | 6113<br>110 | 3,05<br>0,33 | 31<br>3 | | |
| 5 | С143019-60 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2 | | | | | | | | | | |
| | | шт | 10 | 5190,00<br>-- | --<br>-- | 51900<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | | |
| 6 | Е0134-131-1 | Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной | | | | | | | | | | |
| | | площад | 5 | 1751,05<br>1102,50 | --<br>-- | 8755<br>5513 | --<br>-- | 6064<br>110 | 6,18<br>-- | 31<br>-- | | |
| 7 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | | | | | | | | | | |
| | | т | 0,25 | 147100,00<br>-- | --<br>-- | 36775<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0134-122-1 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных 4-штырных на одностоечных опорах одинарных | | | | | | | | |
| | | | 25 | 1296,18 | -- | 32404 | -- | 3527 | 0,75 | 19 |
| | | траверс | | 128,25 | -- | 3206 | -- | 110 | -- | -- |
| 9 | С11041-98 | Траверсы деревянные 4-х штырные | | | | | | | | |
| | | | 25 | 708,00 | -- | 17700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0134-130-1 | Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м | | | | | | | | |
| | | | 5 | 170,43 | -- | 852 | -- | 606 | 0,70 | 4 |
| | | шт | | 110,25 | -- | 551 | -- | 110 | -- | -- |
| 11 | Е0133-25-1 | Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м | | | | | | | | |
| | | | 5 | 37,47 | 23,70 | 187 | 118 | 112 | 0,09 | -- |
| | | 1м | | 13,77 | 7,53 | 69 | 38 | 105 | 0,03 | -- |
| 12 | С11041-55 | Кронштейны и консоли для кабельных колодцев | | | | | | | | |
| | | | 8 | 530,00 | -- | 4240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0134-112-1 | Устройство ввода труб в колодцы | | | | | | | | |
| | | | 4 | 156,41 | -- | 626 | -- | 577 | 0,78 | 3 |
| | | канал | | 131,18 | -- | 525 | -- | 110 | -- | -- |
| 14 | Ц0110-51-1 | Устройство для ввода кабеля из канализации на столб и стену | | | | | | | | |
| | | | 5 | 445,40 | -- | 2227 | -- | 1904 | 2,50 | 13 |
| | | конец | | 423,00 | -- | 2115 | -- | 90 | -- | -- |
| 15 | Е0146-30-4 | Пробивка отверстий | | | | | | | | |
| | | | 5 | 59,11 | 28,22 | 296 | 141 | 208 | 0,18 | 1 |
| | | отверст. | | 30,89 | 10,67 | 154 | 53 | 100 | 0,05 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 465860 | 6884 | | | 194 |
| | | | Тенге | | | 31627 | 2309 | | | 10 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 24167 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 112 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2115 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 21940 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1904 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 286 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1564 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 27635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2401 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 404918 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 292319 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 31821 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4814 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 71389 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34977 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5247 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непонормируемые и непредвиденные затраты | Тенге | | | 26394 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 466289 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 209 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37068 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 36775 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 36775 | | | | |
| | | Непонормируемые и непредвиденные затраты | Тенге | | | 2207 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 38982 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 532905 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 223 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 39468 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 16 | Ц0110-890-1 | **Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг** | | | | | | | | |
| | | | 0,877 | 38387,00 | 11520,00 | 33665 | 10103 | 19731 | 114,00 | 100 |
| | | км | | 18090,00 | 2362,98 | 15865 | 2072 | 110 | 13,71 | 12 |
| 17 | Ц0110-890-2 | **Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг** | | | | | | | | |
| | | | 0,556 | 48459,00 | 15520,00 | 26943 | 8629 | 16668 | 154,00 | 86 |
| | | км | | 24080,00 | 3173,06 | 13388 | 1764 | 110 | 18,40 | 10 |
| 18 | С151606-528 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 | | | | | | | | |
| | | | 0,172 | 57440,00 | -- | 9880 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С151606-529 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 | | | | | | | | |
| | | | 0,046 | 98132,00 | -- | 4514 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С151606-530 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 | | | | | | | | |
| | | | 0,112 | 138086,00 | -- | 15466 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С151606-531 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 | | | | | | | | |
| | | | 0,548 | 213350,00 | -- | 116916 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С151606-532 Изм. и доп. вып.17 | Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 | | | | | | | | |
| | | | 0,556 | 403518,00 | -- | 224356 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 431740 | 18732 | | | 186 |
| | | | Тенге | | | 29253 | 3837 | | | 22 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 431740 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12623 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 33090 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 371131 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36399 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5460 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28088 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 496227 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 226 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38550 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 496227 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 226 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38550 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Измерения** | | | | | | | | |
| 23 | Ц0110-896-1 | **Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства** | | | | | | | | |
| | | | 300 | 24,40 | -- | 7320 | -- | 7590 | 0,13 | 39 |
| | | пар | | 23,00 | -- | 6900 | -- | 110 | -- | -- |
| 24 | Ц0110-896-2 | **Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2** | | | | | | | | |
| | | | 5 | 626,10 | -- | 3131 | -- | 3405 | 4,00 | 20 |
| | | кабель | | 619,00 | -- | 3095 | -- | 110 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 10451 | -- | | | 59 |
| | | | Тенге | | | 9995 | -- | | | -- |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 10451 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 456 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9995 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10995 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1649 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1287 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 22732 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11644 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 22732 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11644 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы неучтенные УСН** | | | | | | | | |
| 25 | Ц0110-898-10 | **Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2** | | | | | | | | |
| | | | 5 | 3825,00 | 1565,00 | 19125 | 7825 | 13821 | 12,00 | 60 |
| | | ящик | | 2144,00 | 369,00 | 10720 | 1845 | 110 | 2,14 | 11 |
| 26 | С151802-40 | **Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2** | | | | | | | | |
| | | | 5 | 2170,00 | -- | 10850 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ц0110-893-20 | **Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2649,00 | 830,00 | 2649 | 830 | 2039 | 9,00 | 9 |
| | | шт | | 1658,00 | 196,00 | 1658 | 196 | 110 | 1,14 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ц0110-893-21 | Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2 | | | | | | | | |
| | | | 9 | 3240,00 | 1019,00 | 29160 | 9171 | 22542 | 12,00 | 108 |
| | | шт | | 2036,00 | 241,00 | 18324 | 2169 | 110 | 1,40 | 13 |
| 29 | Ц0110-893-19 | Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1973,30 | 631,00 | 1973 | 631 | 1552 | 7,00 | 7 |
| | | шт | | 1262,00 | 149,00 | 1262 | 149 | 110 | 0,86 | 1 |
| 30 | Ц0110-893-18 | Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1708,60 | 546,00 | 1709 | 546 | 1351 | 6,00 | 6 |
| | | шт | | 1100,00 | 128,00 | 1100 | 128 | 110 | 0,74 | 1 |
| 31 | С151610-3 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-65 | | | | | | | | |
| | | | 12 | 3200,00 | -- | 38400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Ц0110-897-34 | Реконструкция кабельных линий: замена нумерации кабелей в колодцах | | | | | | | | |
| | | | 28 | 41,10 | -- | 1151 | -- | 902 | 0,20 | 6 |
| | | шт | | 29,30 | -- | 820 | -- | 110 | -- | -- |
| 33 | Ц0110-897-11 | Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 3048,00 | 999,00 | 6096 | 1998 | 4737 | 11,00 | 22 |
| | | кабель | | 1917,00 | 236,00 | 3834 | 472 | 110 | 1,37 | 3 |
| 34 | Ц0110-897-12 | Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 5841,00 | 1941,00 | 11682 | 3882 | 9218 | 22,00 | 44 |
| | | кабель | | 3735,00 | 455,01 | 7470 | 910 | 110 | 2,64 | 5 |
| 35 | Ц0110-52-7 | Перекрестирование абонентов на АДС-3806 | | | | | | | | |
| | | | 12 | 32,30 | -- | 388 | -- | 323 | 0,10 | 1 |
| | | шт | | 29,90 | -- | 359 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 123182 | 24883 | | | 263 |
| | | | Тенге | | | 45547 | 5869 | | | 34 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 123182 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3502 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 51416 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 49250 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 56486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8473 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10780 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 190448 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 325 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59889 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 190448 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 325 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59889 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 1031232 | 50499 | | | 702 |
| | | | **Тенге** | | | 116423 | 12014 | | | 66 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 589540 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16693 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 96616 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 442321 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 105783 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15867 | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41719 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 737042 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 629 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 112484 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 404918 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 292319 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 31821 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4814 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 71389 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34977 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5247 | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26394 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 466289 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 209 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37068 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 36775 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 36775 | | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2207 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 38982 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1242312 | | | | |
| | | **Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%** | | | | 59631 | | | | |
| | | **Итого с временными:** | | | | 1301943 | | | | |
| | | **Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%** | | | | 23435 | | | | |
| | | **Затраты на доп отпуска - 0,4%** | | | | 5208 | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет-1%** | | | | 13019 | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | 1343605 | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2015 г.** | | | | 3436162 | | | | |
| | | **Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%** | | | | 68723 | | | | |
| | | **Итого с налогами :** | | | | 3504885 | | | | |
| | | **Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%** | | | | 22875 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | 3482010 | | | | |
| | | **НДС-12%** | | | | 417841 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего : | | | | 3899851 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987053 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 3899346 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 3899346 | | | | |

Генподрядчик:

(подпись)

Субподрядчик:

(подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за май 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета 4-2 Электроснабжение | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ I.Электроснабжение проектируемой 2КТПГ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | |
| | | | 270 | 33,67 | 32,10 | 9091 | 8667 | 3639 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 424 | 3328 | 97 | 0,05 | 13 |
| 2 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 194,4 | 6,48 | 6,48 | 1260 | 1260 | 397 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 409 | 97 | 0,01 | 2 |
| 3 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 194,4 | 21,55 | 4,52 | 4189 | 878 | 3211 | 0,11 | 21 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 3311 | – | 97 | – | – |
| 4 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | | | | | | | | |
| | | | 530 | 36,70 | 27,80 | 19451 | 14734 | 7905 | 0,06 | 32 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 4664 | 3657 | 95 | 0,04 | 21 |
| 5 | С143008-92 | Песок природный | | | | | | | | |
| | | | 60 | 990,00 | – | 59400 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | | | | | | | | |
| | | | 530 | 32,40 | 23,70 | 17172 | 12561 | 7301 | 0,06 | 32 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 4558 | 3127 | 95 | 0,03 | 18 |
| 7 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004 | Кирпич, М-75 | | | | | | | | |
| | | | 8 | 11600,00 | – | 92800 | – | – | – | – |
| | | 1000шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,048 | 203956,79 | 85907,16 | 9790 | 4124 | 8006 | 504,00 | 24 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 4601 | 1558 | 130 | 158,50 | 8 |
| 9 | С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х4 мм | | | | | | | | |
| | | | 48,192 | 2145,00 | – | 103372 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | | | | | | | | |
| | | | 0,33 | 621603,38 | – | 205129 | – | 7547 | 133,00 | 44 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | – | 6861 | – | 110 | – | – |
| 11 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | | | | | | | | |
| | | | 806 | 44,00 | 10,60 | 35464 | 8544 | 23966 | 0,18 | 145 |
| | | м | | 29,00 | 2,30 | 23374 | 1854 | 95 | 0,01 | 11 |
| 12 | Ц0108-146-5 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг | | | | | | | | |
| | | | 20 | 113,20 | 42,70 | 2264 | 854 | 946 | 0,25 | 5 |
| | | м | | 40,50 | 9,30 | 810 | 186 | 95 | 0,05 | 1 |
| 13 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | | | | | | | | |
| | | | 234 | 60,40 | 15,60 | 14134 | 3650 | 9448 | 0,24 | 56 |
| | | м | | 38,70 | 3,80 | 9056 | 889 | 95 | 0,02 | 5 |
| 14 | С151601-223 | Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 1,0812 | 1078400,00 | – | 1165966 | – | – | – | – |
| | | 1000м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Е0122-48-1 К=0,375 | Заделка битумом и прядью концов труб | | | | | | | | |
| | | | 43 | 1732,01 | 209,93 | 74476 | 9027 | 27881 | 3,00 | 129 |
| | | футляр | | 495,28 | 3,48 | 21297 | 150 | 130 | 0,01 | – |
| 16 | Ц0108-165-7 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 3372,60 | 2056,00 | 13490 | 8224 | 6601 | 6,00 | 24 |
| | | шт | | 1280,00 | 457,01 | 5120 | 1828 | 95 | 2,65 | 11 |
| 17 | С151610-12 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 7080,00 | – | 28320 | – | – | – | – |
| | | компл | | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Ц0108-167-8 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 2177,10 | 10,10 | 8708 | 40 | 6343 | 9,00 | 36 |
| | | шт | | 1667,00 | 2,30 | 6668 | 9 | 95 | 0,01 | – |
| 19 | С151610-30 | Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 15100,00 | – | 60400 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | С151803-207 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-16-МА УХЛ3 | | | | | | | | |
| | | | 12 | 279,00 | – | 3348 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1928224 | 72563 | | | 551 |
| | | | Тенге | | | 90743 | 16995 | | | 90 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 1368717 |
| Материалы: - | Тенге | 7826 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 65800 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1258034 |
| Накладные расходы - | Тенге | 62510 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9377 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 85874 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1517101 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 428 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 75177 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 456135 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 243486 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 41937 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 152200 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 50681 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7602 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30409 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 537225 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 269 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 49540 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 103372 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 103372 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6202 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 109574 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2163900 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 697 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 124716 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка комплектной трансформаторной подстанции** | | | | | | | | |
| 21 | Е0106-1-20 | Устройство бетонного основания под КТПГ размером 4х2,6м | | | | | | | | |
| | | | 3 | 5784,92 | 311,32 | 17355 | 934 | 1760 | 2,82 | 8 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 1323 | 353 | 105 | 0,57 | 2 |
| 22 | Ц0108-25-2 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА | | | | | | | | |
| | | | 1 | 25144,00 | 16980,00 | 25144 | 16980 | 9470 | 37,00 | 37 |
| | | подстанц | | 6345,00 | 3623,02 | 6345 | 3623 | 95 | 21,01 | 21 |
| 23 | 75-4-15 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , тип 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - ,кабельный, исполнение по выводу -кабельный | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1575300,00 | – | 1575300 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Ц0108-62-1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т | | | | | | | | |
| | | | 2 | 7897,00 | 1541,00 | 15794 | 3082 | 6931 | 19,00 | 38 |
| | | шт | | 3308,00 | 340,01 | 6616 | 680 | 95 | 1,97 | 4 |
| 25 | 75-3-4 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 199400,00 | – | 398800 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ц0108-471-4 | Забивка заземлителей вручную на глубину до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 16 | 140,10 | 24,10 | 2242 | 386 | 1801 | 0,70 | 11 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 1856 | 40 | 95 | 0,01 | -- |
| 27 | С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | | | | | | | | |
| | | | 0,059 | 58700,00 | – | 3463 | – | – | – | -- |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | -- |
| 28 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | |
| | | | 32 | 33,67 | 32,10 | 1077 | 1027 | 431 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 50 | 394 | 97 | 0,05 | 2 |
| 29 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 32 | 6,48 | 6,48 | 207 | 207 | 65 | -- | -- |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 67 | 97 | 0,01 | – |
| 30 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 32 | 21,55 | 4,52 | 689 | 145 | 529 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 545 | -- | 97 | -- | -- |
| 31 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 30 | 61,90 | 3,30 | 1857 | 99 | 667 | 0,14 | 4 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 690 | 12 | 95 | -- | -- |
| 32 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | | | | | | | | |
| | | | 4 | 313,38 | 172,69 | 1254 | 691 | 764 | 0,48 | 2 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 305 | 241 | 140 | 0,24 | 1 |
| 33 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | | | | | | | | |
| | | | 4 | 444,84 | 243,37 | 1779 | 973 | 1075 | 0,67 | 3 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 428 | 340 | 140 | 0,34 | 1 |
| 34 | С143003-15 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В3,5 /М-50/ | | | | | | | | |
| | | | 0,78 | 9300,00 | – | 7254 | – | – | – | -- |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | С143003-23 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В3,5 /М-50/ | | | | | | | | |
| | | | 2,172 | 11400,00 | – | 24761 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2076977 | 24524 | | | 107 |
| | | | Тенге | | | 18158 | 5751 | | | 31 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1974100 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1974100 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 45037 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8983 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 19862 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18869 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2830 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3834 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 67740 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 22692 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 57840 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1849 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4047 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3463 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 45900 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4624 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 694 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3748 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 66212 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4740 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2108052 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 150 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27433 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Переустройство электрокабелей 6кВ АО "АЖК"** | | | | | | | | |
| 36 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | |
| | | | 132 | 33,67 | 32,10 | 4445 | 4237 | 1779 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 207 | 1627 | 97 | 0,05 | 7 |
| 37 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 132 | 6,48 | 6,48 | 855 | 855 | 269 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 278 | 97 | 0,01 | 1 |
| 38 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 30 м) | | | | | | | | |
| | | | 132 | 16,00 | 16,00 | 2112 | 2112 | 665 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,19 | -- | 686 | 97 | 0,02 | 3 |
| 39 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 132 | 21,55 | 4,52 | 2844 | 596 | 2181 | 0,11 | 14 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2248 | -- | 97 | -- | -- |
| 40 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 (лишний грунт) | | | | | | | | |
| | | | 32 | 32,23 | 30,77 | 1031 | 985 | 303 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 45 | 267 | 97 | 0,03 | 1 |
| 41 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 60,8 | 176,40 | 176,40 | 10725 | 10725 | 2145 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 2145 | 100 | 0,74 | 45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | | | | | | | | |
| | | | 330 | 36,70 | 27,80 | 12111 | 9174 | 4922 | 0,06 | 20 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 2904 | 2277 | 95 | 0,04 | 13 |
| 43 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | | | | | | | | |
| | | | 330 | 32,40 | 23,70 | 10692 | 7821 | 4546 | 0,06 | 20 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 2838 | 1947 | 95 | 0,03 | 11 |
| 44 | С143008-92 | Песок природный | | | | | | | | |
| | | | 27,5 | 990,00 | – | 27225 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кирпич, М-75 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 11600,00 | – | 34800 | – | – | – | – |
| | | 1000шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,042 | 203956,79 | 85907,16 | 8566 | 3608 | 7005 | 504,00 | 21 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 4026 | 1363 | 130 | 158,50 | 7 |
| 47 | С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 42,168 | 1803,00 | – | 76029 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,015 | 203956,79 | 85907,16 | 3059 | 1289 | 2502 | 504,00 | 8 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 1438 | 487 | 130 | 158,50 | 2 |
| 49 | С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм | | | | | | | | |
| | | | 15,06 | 4697,00 | – | 70737 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | | | | | | | | |
| | | | 0,381 | 621603,38 | – | 236831 | – | 8713 | 133,00 | 51 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | – | 7921 | – | 110 | – | – |
| 51 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | | | | | | | | |
| | | | 336 | 44,00 | 10,60 | 14784 | 3562 | 9991 | 0,18 | 60 |
| | | м | | 29,00 | 2,30 | 9744 | 773 | 95 | 0,01 | 4 |
| 52 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | | | | | | | | |
| | | | 414 | 60,40 | 15,60 | 25006 | 6458 | 16715 | 0,24 | 99 |
| | | м | | 38,70 | 3,80 | 16022 | 1573 | 95 | 0,02 | 9 |
| 53 | С151601-224 | Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,6732 | 1194200,00 | – | 803935 | – | – | – | – |
| | | 1000м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | С151601-97 | Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,0918 | 1368600,00 | – | 125637 | – | – | – | – |
| | | 1000м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | Е0122-48-1 К=0,375 | Заделка битумом и прядью концов труб | 28 | 1732,01 | 209,93 | 48496 | 5878 | 18155 | 3,00 | 84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | футляр | | 495,28 | 3,48 | 13868 | 98 | 130 | 0,01 | -- |
| 56 | Ц0108-165-7 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 3372,60 | 2056,00 | 6745 | 4112 | 3300 | 6,00 | 12 |
| | | шт | | 1280,00 | 457,01 | 2560 | 914 | 95 | 2,65 | 5 |
| 57 | С151610-12 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, -типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 7080,00 | – | 14160 | – | – | – | -- |
| | | компл | | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | Ц0108-167-8 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2177,10 | 10,10 | 4354 | 20 | 3172 | 9,00 | 18 |
| | | шт | | 1667,00 | 2,30 | 3334 | 5 | 95 | 0,01 | -- |
| 59 | С151610-30 | Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 15100,00 | – | 30200 | – | – | – | -- |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | С151803-208 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 333,00 | – | 1998 | – | – | – | -- |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1577378 | 61432 | | | 409 |
| | | | Тенге | | | 67155 | 14438 | | | 109 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1049623 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5143 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 44890 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 975931 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 42646 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6397 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 65536 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1157805 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 294 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 51287 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 380990 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 258926 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 36703 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 62026 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43718 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6558 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25482 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 450190 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 267 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 43260 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 146766 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 146766 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8806 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 155572 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1763566 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 561 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 94548 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Установка комплектной трансформаторной подстанции

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е0106-1-20 | Устройство бетонного основания под КТПГ размером 4х2,6м | | | | | | | | |
| | | | 1,5 | 5784,92 | 311,32 | 8677 | 467 | 880 | 2,82 | 4 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 662 | 176 | 105 | 0,57 | 1 |
| 62 | Ц0108-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА | | | | | | | | |
| | | | 1 | 16463,00 | 10590,00 | 16463 | 10590 | 6648 | 27,00 | 27 |
| | | подстанц | | 4680,00 | 2318,05 | 4680 | 2318 | 95 | 13,44 | 13 |
| 63 | 75-4-10 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4. проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный | | | | | | | | |
| | | | 1 | 882900,00 | – | 882900 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 64 | Ц0108-62-2 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | | | | | | | | |
| | | | 1 | 12982,00 | 3792,00 | 12982 | 3792 | 5046 | 27,00 | 27 |
| | | шт | | 4500,00 | 812,02 | 4500 | 812 | 95 | 4,71 | 5 |
| 65 | 75-3-6 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 323400,00 | – | 323400 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 66 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 90 | 26,30 | 3,30 | 2367 | 297 | 2001 | 0,14 | 13 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 2070 | 36 | 95 | – | – |
| 67 | С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | | | | | | | | |
| | | | 0,059 | 58700,00 | – | 3463 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | |
| | | | 32 | 33,67 | 32,10 | 1077 | 1027 | 431 | 0,01 | – |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 50 | 394 | 97 | 0,05 | 2 |
| 69 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 32 | 6,48 | 6,48 | 207 | 207 | 65 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 67 | 97 | 0,01 | – |
| 70 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 32 | 21,55 | 4,52 | 689 | 145 | 529 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 545 | – | 97 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | | | | | | | | |
| | | | 16 | 330,10 | 24,10 | 5282 | 386 | 1801 | 0,70 | 11 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 1856 | 40 | 95 | 0,01 | -- |
| 72 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | | | | | | | | |
| | | | 4 | 313,38 | 172,69 | 1254 | 691 | 764 | 0,48 | 2 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 305 | 241 | 140 | 0,24 | 1 |
| 73 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | | | | | | | | |
| | | | 4 | 444,84 | 243,37 | 1779 | 973 | 1075 | 0,67 | 3 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 428 | 340 | 140 | 0,34 | 1 |
| 74 | С143003-15 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В3,5 /М-50/ | | | | | | | | |
| | | | 0,78 | 9300,00 | – | 7254 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | -- |
| 75 | С143003-23 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В3,5 /М-50/ | | | | | | | | |
| | | | 2,172 | 11400,00 | – | 24761 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1292556 | 18575 | | | 90 |
| | | | Тенге | | | 15095 | 4425 | | | 24 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1206300 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1206300 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 37094 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8923 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16312 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15496 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2324 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3155 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 55745 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18637 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 49163 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 924 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3209 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3463 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 39275 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3744 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 562 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3174 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 56081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3770 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1318127 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 124 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 22407 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.Строительство кабельного канала** | | | | | | | | |
| 76 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки кабеля | | | | | | | | |
| | | | 85 | 218,93 | – | 18609 | – | 21028 | 1,54 | 131 |
| | | м3 | | 218,93 | – | 18609 | – | 113 | – | – |
| 77 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 26,6 | 6,48 | 6,48 | 172 | 172 | 54 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 56 | 97 | 0,01 | – |
| 78 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 30 м) | | | | | | | | |
| | | | 26,6 | 16,00 | 16,00 | 426 | 426 | 134 | – | – |
| | | м3 | | – | 5,19 | – | 138 | 97 | 0,02 | 1 |
| 79 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 26,6 | 21,55 | 4,52 | 573 | 120 | 439 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 453 | – | 97 | – | – |
| 80 | Е0108-3-1 | Устройство постели под лотки из песка | | | | | | | | |
| | | | 20 | 1304,20 | 97,07 | 26084 | 1941 | 3505 | 0,78 | 16 |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 2250 | 720 | 118 | 0,18 | 4 |
| 81 | Е0107-61-1 | Монтаж лотков и плит для кабельного каналам | | | | | | | | |
| | | | 15,6 | 1986,57 | 564,43 | 30991 | 8805 | 16653 | 3,33 | 52 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 8845 | 3050 | 140 | 0,75 | 12 |
| 82 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки из тяжелого бетона класса В15 | | | | | | | | |
| | | | 11,44 | 22600,00 | – | 258544 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 83 | С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты перекрытий ребристые для сооружений коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 | | | | | | | | |
| | | | 4,16 | 22400,00 | – | 93184 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 84 | Е0108-6-1 | Кладка кирпича в торцах и закрытие швов между лотками | | | | | | | | |
| | | | 18,525 | 6672,24 | 335,84 | 123603 | 6221 | 18050 | 4,54 | 84 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 12963 | 2334 | 118 | 0,61 | 11 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 552186 | 17686 | | | 285 |
| | | | Тенге | | | 43120 | 6298 | | | 27 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 552186 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 95820 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 49418 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 395560 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 59864 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8980 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непримируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36723 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 648773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 343 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 58398 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 648773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 343 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 58398 | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Демонтаж существующих ЛЭП-0,4кВ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е0133-204-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5 | Демонтаж опор | | | | | | | | |
| | | | 14 | 2981,85 | 1281,98 | 41746 | 17948 | 23875 | 7,20 | 101 |
| | | опора | | 1186,65 | 437,51 | 16613 | 6125 | 105 | 1,64 | 23 |
| 86 | Е0133-108-1 К=0,3 К=0,3 К=0,3 | Демонтаж проводов | | | | | | | | |
| | | | 1,6 | 2547,81 | 1724,31 | 4076 | 2759 | 2169 | 4,83 | 8 |
| | | км | | 823,50 | 467,78 | 1318 | 748 | 105 | 1,34 | 2 |
| 87 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | | | | | | | | |
| | | | 4,8 | 408,11 | 169,61 | 1959 | 814 | 1549 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 238,50 | 4,07 | 1145 | 20 | 133 | 0,01 | -- |
| 88 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 9,504 | 27,10 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С010333-А30-1 | Вывоз строительного мусора | | | | | | | | |
| | | | 9,504 | 176,40 | -- | 1677 | -- | 335 | 0,74 | 7 |
| | | т | | 35,28 | -- | 335 | -- | 100 | -- | -- |
| 90 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | | | | | | | |
| | | | 25 | 517,18 | 15,35 | 12930 | 384 | 366 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 149 | 127 | 133 | 0,02 | -- |
| 91 | Е0127-54-1к=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см | | | | | | | | |
| | | | 25 | 123,46 | -- | 3087 | -- | 1 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,02 | -- | 1 | -- | 133 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 65731 | 21905 | | | 124 |
| | | | Тенге | | | 19560 | 7020 | | | 26 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 4076 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2066 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 325 | | | |
| | | Непримируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 375 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6621 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2391 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19909 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 81 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1775 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 15402 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1677 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2250 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 338 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1330 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 23489 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2113 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 41746 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1095 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22738 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6090 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23875 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3581 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3937 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 69558 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 136 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26319 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 99668 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30824 | | | |

## РАЗДЕЛ 7.Переустройство электроснабжения на время строительства. Перевод электроснабжения на другую линию

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1П0108-149-2 | Подвеска провода СИП-1КВ | | | | | | | | |
| | | | 40 | 221,10 | 62,00 | 8844 | 2480 | 1706 | 0,19 | 8 |
| | | м | | 31,10 | 13,80 | 1244 | 552 | 95 | 0,08 | 3 |
| 93 | С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | | | | | | | | |
| | | | 0,04 | 176838,00 | -- | 7074 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 1П0108-305-1 | Монтаж зажимов | | | | | | | | |
| | | | 36 | 410,80 | 377,00 | 14789 | 13572 | 4005 | -- | -- |
| | | шт | | 33,80 | 83,30 | 1217 | 2999 | 95 | 0,48 | 17 |
| 95 | С151804-1742Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы | | | | | | | | |
| | | | 36 | 1610,00 | -- | 57960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С11011-2167 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Лента | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1240,35 | -- | 7442 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 96108 | 16052 | | | 8 |
| | | | Тенге | | | 2461 | 3551 | | | 21 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 88666 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5120 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 6012 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 65034 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 857 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5663 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 100040 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6868 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7442 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 7442 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 447 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7889 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 107929 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6868 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Переустройство воздушных линий АЖК в кабель** | | | | | | | | |
| 97 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | |
| | | | 200 | 33,67 | 32,10 | 6734 | 6420 | 2696 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 314 | 2465 | 97 | 0,05 | 10 |
| 98 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 160 | 6,48 | 6,48 | 1037 | 1037 | 326 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 337 | 97 | 0,01 | 1 |
| 99 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 160 | 21,55 | 4,52 | 3447 | 723 | 2643 | 0,11 | 17 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 2725 | – | 97 | – | – |
| 100 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | | | | | | | | |
| | | | 330 | 36,70 | 27,80 | 12111 | 9174 | 4922 | 0,06 | 20 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 2904 | 2277 | 95 | 0,04 | 13 |
| 101 | С143008-92 | Песок природный | | | | | | | | |
| | | | 12 | 990,00 | – | 11880 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 102 | Е0134-103-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,122 | 621603,38 | – | 75836 | – | 2790 | 133,00 | 16 |
| | | км | | 20790,00 | – | 2536 | – | 110 | – | – |
| 103 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | | | | | | | | |
| | | | 158 | 27,50 | 4,00 | 4345 | 632 | 3002 | 0,12 | 19 |
| | | м | | 19,30 | 0,70 | 3049 | 111 | 95 | – | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | | | | | | | | |
| | | | 122 | 38,10 | 3,20 | 4648 | 390 | 3419 | 0,15 | 18 |
| | | м | | 28,80 | 0,70 | 3514 | 85 | 95 | -- | -- |
| 105 | Ц0108-147-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг | | | | | | | | |
| | | | 50 | 28,80 | 3,30 | 1440 | 165 | 1026 | 0,13 | 7 |
| | | м | | 21,00 | 0,60 | 1050 | 30 | 95 | -- | -- |
| 106 | С151601-549 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,22 | 940900,00 | -- | 206998 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | С151601-545 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,11 | 370300,00 | -- | 40733 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 2815,00 | 1781,00 | 8445 | 5343 | 3996 | 6,00 | 18 |
| | | шт | | 1008,00 | 393,99 | 3024 | 1182 | 95 | 2,29 | 7 |
| 109 | С151610-62 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х70-120 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 4910,00 | -- | 9820 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | С151610-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 5620,00 | -- | 5620 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | Ц0108-305-1 | Монтаж зажимов | | | | | | | | |
| | | | 6 | 410,80 | 377,00 | 2465 | 2262 | 667 | -- | -- |
| | | шт | | 33,80 | 83,30 | 203 | 500 | 95 | 0,48 | 3 |
| 112 | С151804-1742Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1610,00 | -- | 9660 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | СП011-2167 Изм. и доп.вып.12 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002 | Лента | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1240,35 | – | 7442 | – | – | – | – |
| | | | м | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | 412661 | 26146 | | | 117 |
| | | | Тенге | | | 19319 | 6986 | | | 36 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 306285 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1744 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 17929 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 272831 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17032 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2555 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19399 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 342716 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 114 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 20483 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 106376 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 73299 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8377 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 7442 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 11880 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8455 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1268 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6890 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 121721 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 51 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9645 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 464437 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30129 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 8001822 | 258882 | | | 1691 |
| | | | Тенге | | | 275611 | 65464 | | | 363 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 3180400 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 3180400 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2899498 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 37739 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 172871 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2571830 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 164434 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24665 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 183836 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3247768 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1108 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 197536 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1630040 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 674386 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 145465 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 21811 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 722243 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1677 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 173336 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 87 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 26000 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 108203 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1911579 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 991 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 171466 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 41746 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1095 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22738 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6090 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23875 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3581 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | Тенге | | | 3937 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 69558 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 136 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26319 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 250138 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 250138 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15008 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 265146 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 8674451 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 263714 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 8938165 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 103640 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 23031 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 57578 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 9122414 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2015 г. | | | | 23329838 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 466597 | | | | |
| | | Итого с налогами | | | | 23796435 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 101164 | | | | |
| | | Итого: | | | | 23695270 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 2843432 | | | | |
| | | Всего : | | | | 26538703 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки: | | | | 26535267 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 26535267 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути 1 (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за май 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Вырубка деревьев с разделкой древесины** | | | | | | | | |
| 13 | E0101-191-7 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня | 114 | 12,04 | 1,01 | 1373 | 115 | 911 | 0,06 | 7 |
| | | дерево | | 11,03 | 0,38 | 1257 | 43 | 70 | -- | -- |
| 14 | E0101-191-8 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня | 6 | 15,01 | 1,24 | 90 | 7 | 60 | 0,08 | -- |
| | | дерево | | 13,77 | 0,47 | 83 | 3 | 70 | -- | -- |
| 15 | E0101-191-9 | Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см | 10 | 19,39 | 1,50 | 194 | 15 | 129 | 0,10 | 1 |
| | | дерево | | 17,89 | 0,56 | 179 | 6 | 70 | -- | -- |
| 16 | E0101-191-10 | Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см | 6 | 23,06 | 1,80 | 138 | 11 | 92 | 0,12 | 1 |
| | | дерево | | 21,26 | 0,68 | 128 | 4 | 70 | -- | -- |
| 17 | E0101-191-11 | Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см | 5 | 30,45 | 2,10 | 152 | 11 | 102 | 0,16 | 1 |
| | | дерево | | 28,35 | 0,79 | 142 | 4 | 70 | -- | -- |
| 18 | E0101-191-12 | Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см | 41 | 47,52 | 3,87 | 1948 | 159 | 1295 | 0,25 | 10 |
| | | дерево | | 43,65 | 1,46 | 1790 | 60 | 70 | 0,01 | -- |
| 19 | E0101-192-1 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 120 | 80,12 | 58,74 | 9615 | 7049 | 3657 | 0,15 | 18 |
| | | хвост | | 21,38 | 22,16 | 2566 | 2659 | 70 | 0,08 | 10 |
| 20 | E0101-192-2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 21 | 139,53 | 102,40 | 2930 | 2150 | 1114 | 0,26 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | хвост | | 37,13 | 38,63 | 780 | 811 | 70 | 0,15 | 3 |
| 21 | E0101-192-3 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 41 | 226,36 | 166,06 | 9281 | 6808 | 3528 | 0,42 | 17 |
| | | хвост | | 60,30 | 62,64 | 2472 | 2568 | 70 | 0,24 | 10 |
| 22 | E0101-193-1 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса | 104 | 10,43 | 0,35 | 1085 | 36 | 744 | 0,06 | 7 |
| | | дерево | | 10,08 | 0,14 | 1048 | 15 | 70 | -- | -- |
| 23 | E0101-193-2 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса | 10 | 22,03 | 1,33 | 220 | 13 | 148 | 0,13 | 1 |
| | | дерево | | 20,70 | 0,50 | 207 | 5 | 70 | – | – |
| 24 | E0101-193-3 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса | 6 | 35,47 | 2,17 | 213 | 13 | 143 | 0,22 | 1 |
| | | дерево | | 33,30 | 0,81 | 200 | 5 | 70 | – | – |
| 25 | E0101-193-4 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса | 10 | 48,25 | 3,02 | 483 | 30 | 325 | 0,29 | 3 |
| | | дерево | | 45,23 | 1,13 | 452 | 11 | 70 | 0,01 | -- |
| 26 | E0101-193-5 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса | 6 | 64,95 | 3,97 | 390 | 24 | 262 | 0,39 | 2 |
| | | дерево | | 60,98 | 1,49 | 366 | 9 | 70 | 0,01 | – |
| 27 | E0101-193-6 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса | 5 | 81,12 | 5,07 | 406 | 25 | 273 | 0,49 | 2 |
| | | дерево | | 76,05 | 1,89 | 380 | 9 | 70 | 0,01 | – |
| 28 | E0101-193-7 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса | 41 | 135,72 | 6,79 | 5565 | 278 | 3773 | 0,81 | 33 |
| | | дерево | | 128,93 | 2,54 | 5286 | 104 | 70 | 0,01 | 1 |
| 29 | C01031-A9-1 | Погрузка дров при автомобильных перевозках | 56,842729 | 164,30 | -- | 9339 | – | – | – | -- |
| | | т | | – | – | – | – | -- | -- | -- |
| 30 | C010333-A11-1 | Вывоз строительного мусора | 56,842729 | 74,61 | – | 4241 | – | 848 | 0,31 | 18 |
| | | т | | 14,92 | – | 848 | -- | 100 | – | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 47661 | 16746 | | | 129 |
| | | | Тенге | | | 18183 | 6316 | | | 25 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 47661 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24500 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 4241 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17404 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2611 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3904 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 68970 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 162 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27110 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 68970 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 68970 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 3311 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 72281 | | | | |
| | | Зарраты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 1301 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 289 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 723 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 74594 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2015 г. | | | | 190767 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 3815 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 194582 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 1270 | | | | |
| | | Итого: | | | | 193312 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 23197 | | | | |
| | | Всего : | | | | 216510 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987053 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 216482 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 216482 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т

## приемки выполненных работ

за май 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Лестничные сходы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы | 88,9 м3 | 46177,90<br>725,09 | 44741,81<br>1439,99 | 4105215<br>64461 | 3977547<br>128015 | 221347<br>115 | 3,93<br>4,89 | 349<br>435 | |
| 2 | С143001-9 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/ | 94,234 м3 | 5147,00<br>- | -<br>- | 485022<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 3 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 94,234 м3 | 128,00<br>- | -<br>- | 12062<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 4 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 3,2 т | 62100,00<br>- | -<br>- | 198720<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 5 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,46 т | 64400,00<br>- | -<br>- | 29624<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 6 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,57 т | 66000,00<br>- | -<br>- | 37620<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге<br>Тенге | | | 4868264<br>64461 | 3977547<br>128015 | | | 349<br>435 | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4868264 | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 63208 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 192475 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 265964 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 497084 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 221347 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р - | чел -ч | | | | | | | 111 |
| | | Сметная заработная плата в Н Р - | Тенге | | | | 33202 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 305377 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5394987 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел -ч | | | | | | | 895 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 225677 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | Тенге | | | 5394987 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 895 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 225677 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4868264 | 3977547 | | | 349 |
| | | | Тенге | | | 64461 | 128015 | | | 435 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4868264 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 63208 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 192475 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 265964 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 497084 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 221347 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 111 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 33202 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 305377 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5394987 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 895 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 225677 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5394987 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 258959 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 5653946 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 101771 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 22616 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 56539 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 5834873 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2015 г. | | | | 14922216 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обят. платежи - 2% | | | | 298444 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 15220661 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 99340 | | | | |
| | | Итого: | | | | 15121320 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 1814558 | | | | |
| | | Всего : | | | | 16935879 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987053 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 16933686 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 16933686 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

| | | |
|---|---|---|
| Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана" | | Типовая межведомственная форма № КС-3<br>утверждена Постановлением Агентства Статистики<br>Республики Казахстан |
| Подрядчик: АО "Алматыинжстрой" | | |

**Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень ответственности**

**СПРАВКА**

**стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | ий | код |
| | | **Договор №11/5** | **от 2016-11-18** | | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | ВСЕГО за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень ответственности ВСЕГО:** | **1 524 321 591,00** | **226 640 177,68** | | | | | | | **27 196 821,32** | **253 836 999,00** |
| **в том числе :** | | | | | | | | | | |
| **Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень ответственности** | 1 524 321 591,00 | **226 640 177,68** | | | | | | | **27 196 821,32** | **253 836 999,00** |

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"

Генеральный директор Пак Ю.А.

**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

Генеральный директор Чиншкаев А.К.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ

## приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета 6-4 Канализация | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | | | | | | | | |
| | | | 1828,5 | 32,23 | 30,77 | 58938 | 56263 | 17320 | 0,01 | 18 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 2596 | 15259 | 97 | 0,03 | 52 |
| 2 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 3474,15 | 176,40 | 176,40 | 612840 | 612840 | 122568 | – | – |
| | | т | | – | 35,28 | – | 122568 | 100 | 0,74 | 2574 |
| 3 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | | | | | | | | |
| | | | 1828,5 | 3,77 | 3,24 | 6888 | 5932 | 2838 | – | 6 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 878 | 2048 | 97 | – | 7 |
| 4 | E0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком | | | | | | | | |
| | | | 370,65 | 1395,20 | 152,52 | 517131 | 56532 | 101587 | 1,02 | 378 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 56961 | 21183 | 130 | 0,28 | 103 |
| 5 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | | | | | | | | |
| | | | 1441,8 | 32,23 | 30,77 | 46474 | 44365 | 13657 | 0,01 | 14 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 2047 | 12032 | 97 | 0,03 | 41 |
| 6 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 2739,42 | 176,40 | 176,40 | 483234 | 483234 | 96647 | – | – |
| | | т | | – | 35,28 | – | 96647 | 100 | 0,74 | 2030 |
| 7 | E0101-27-2 | Засыпка траншей бульдозером, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 1441,8 | 6,48 | 6,48 | 9342 | 9342 | 2942 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 3033 | 97 | 0,01 | 12 |
| 8 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 1441,8 | 21,55 | 4,52 | 31065 | 6511 | 23817 | 0,11 | 156 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 17,03 | – | 24554 | – | 97 | – | – |
| 9 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | | | | | | | | |
| | | | 1441,8 | 14,12 | 12,00 | 20355 | 17298 | 6105 | 0,01 | 18 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 2336 | 3958 | 97 | 0,01 | 18 |
| 10 | Е0122-47-9 | Протаскивание в футляр труб диам. 500 мм | | | | | | | | |
| | | | 41,05 | 774,80 | 1,54 | 31806 | 63 | 10862 | 1,12 | 46 |
| | | м | | 202,95 | 0,59 | 8331 | 24 | 130 | – | – |
| 11 | Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диам. 500 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,26915 | 272629,88 | 172616,15 | 73378 | 46460 | 47890 | 575,00 | 155 |
| | | км | | 98037,50 | 38831,51 | 26387 | 10452 | 130 | 163,82 | 44 |
| 12 | С130805-657 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 500 мм СТ РК 1128-2002 | | | | | | | | |
| | | | 313,302 | 7681,00 | – | 2406473 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из двухслойных профилированных труб диам. 160 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0286 | 78245,00 | 36133,62 | 2238 | 1033 | 1913 | 247,00 | 7 |
| | | км | | 41850,00 | 9612,90 | 1197 | 275 | 130 | 37,30 | 1 |
| 14 | С130804-2324 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | | | | | | | | |
| | | | 28,886 | 665,00 | – | 19209 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Е0122-11-14 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Сварка труб в плети диам. 820 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0,0273 | 437949,96 | 275244,59 | 11956 | 7514 | 7868 | 919,00 | 25 |
| | | км | | 156689,50 | 65019,43 | 4278 | 1775 | 130 | 269,07 | 7 |
| 16 | Е0122-47-12 | Протаскивание труб в футляр диам.820мм | | | | | | | | |
| | | | 27,3 | 1027,78 | 2,10 | 28058 | 57 | 8093 | 1,24 | 34 |
| | | м | | 227,25 | 0,79 | 6204 | 22 | 130 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С130806-146 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 27,4092 | 16700,00 | – | 457734 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Е0122-8-13 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0,04105 | 484785,09 | 213713,84 | 19900 | 8773 | 16387 | 1190,00 | 49 |
| | | км | | 226350,00 | 80732,25 | 9292 | 3314 | 130 | 394,30 | 16 |
| 19 | С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 41,2142 | 11300,00 | – | 465720 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Е0122-48-5 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 820 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7817,01 | 752,73 | 7817 | 753 | 2568 | 11,80 | 12 |
| | | **футляр** | | 1959,75 | 15,64 | 1960 | 16 | 130 | 0,03 | – |
| 21 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 720 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 4156,81 | 503,82 | 12470 | 1511 | 4668 | 7,99 | 24 |
| | | **футляр** | | 1188,68 | 8,36 | 3566 | 25 | 130 | 0,02 | – |
| 22 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | – |
| 23 | Е0122-20-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0273 | 1581375,65 | 271531,87 | 43172 | 7413 | 7415 | 625,20 | 17 |
| | | км | | 106357,50 | 102573,00 | 2904 | 2800 | 130 | 500,97 | 14 |
| 24 | Е0122-20-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0415 | 1364942,43 | 245783,38 | 56645 | 10200 | 10008 | 544,20 | 23 |
| | | км | | 92655,00 | 92846,25 | 3845 | 3853 | 130 | 453,46 | 19 |
| 25 | Е0123-18-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | | | | | | | | |
| | | | 24,31 | 6224,45 | 2986,27 | 151316 | 72596 | 99885 | 14,90 | 362 |
| | | м3 | | 2362,50 | 798,12 | 57432 | 19402 | 130 | 2,80 | 68 |
| 26 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | | | | | | | | |
| | | | 8,85 | 8283,00 | – | 73305 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 13,35 | 7530,00 | -- | 100526 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Плиты** покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | 4,08 | **29600,00** | -- | 120768 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольцо опорное КО-6 | 0,48 | 895,00 | -- | 430 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Днище | 5,7 | **20800,00** | -- | 118560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 7 | 13400,00 | -- | 93800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **комплект** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6086165 | 1449250 | | | | 1351 |
| | | | Тенге | | | 216088 | 318694 | | | | 5006 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2643229 | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 139306 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 534782 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 838585 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 606768 | | | | | |
| | | Нормативная **трудоемкость** в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 303 |
| | | Сметная **заработная** плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 91015 | | | | |
| | | **Ненормируемые** и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **195000** | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3444997 | | | | | |
| | | **Нормативная** трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 6660 |
| | | **Сметная** заработная плата - | Тенге | | | | 625797 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3442936 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3442936 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные **затраты** - | Тенге | | | 206576 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3649512 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **7094509** | | | | | |
| | | **Затраты** на врем. зд. и сооб. - 4,8% | | | | **340536** | | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 7435045 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Зарплаты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | 133831 | | | | | |
| | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | 29740 | | | | | |
| | Затраты на выслугу лет-1% | | 74350 | | | | | |
| | Итого в ценах 2001 г. | | 7672967 | | | | | |
| | В текущих ценах на 2015 г. | | 19622994 | | | | | |
| | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | 392460 | | | | | |
| | Итого с налогами : | | 20015454 | | | | | |
| | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 130634 | | | | | |
| | Итого: | | 19884820 | | | | | |
| | НДС-12% | | 2386178 | | | | | |
| | Всего : | | 22270998 | | | | | |
| | % конкурсной скидки | | 0,9998705296 | | | | | |
| | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | 22268115 | | | | | |
| | Итого к оплате: | | 22268115 | | | | | |
| | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | 21 822 752 | | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета 2-2 Сооружение пролетных строений | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-43-1 | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 12 м | 1718,106 | 19900,50 | 8213,61 | 34191168 | 14111853 | 13187438 | 29,80 | 51200 |
| | | т | | 5152,50 | 1889,30 | 8852541 | 3246026 | 109 | 7,93 | 13625 |
| 2 | Е0130-42-1 | Монтаж блоков неразрезного пролетного строения весом до 23т | 156 | 21625,71 | 15688,86 | 3373611 | 2447462 | 1019003 | 17,30 | 2699 |
| | | шт | | 3330,00 | 2662,73 | 519480 | 415385 | 109 | 9,68 | 1510 |
| 3 | Е0109-48-3 | Электродуговая сварка | 308,15538 | 9739,20 | 3333,30 | 3001188 | 1027176 | 1641159 | 29,80 | 9183 |
| | | т | | 5917,50 | – | 1823509 | – | 90 | – | – |
| 4 | Е0130-44-3 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом до 80 м на расстояние до 90 м | 2 | 1421840,03 | 139574,50 | 2843680 | 279149 | 813411 | 1860,00 | 3720 |
| | | шт | | 321750,00 | 51374,30 | 643500 | 102749 | 109 | 250,92 | 502 |
| 5 | Е0130-44-6 К=10,5 | При продольной передвижке однопутных стальных пролетных строений по готовому основанию на расстояние свыше 60 м добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки до 165м | 2 | 509371,38 | – | 1018743 | – | 124636 | 343,35 | 687 |
| | | шт | | 57172,50 | – | 114345 | – | 109 | – | – |
| 6 | Е0130-44-2 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом до 70 м на расстояние до 90 м | 2 | 1594788,52 | 107865,22 | 3189577 | 215730 | 935119 | 2320,00 | 4640 |
| | | шт | | 389250,00 | 39703,46 | 778500 | 79407 | 109 | 193,91 | 388 |
| | | Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 1 и 2 этап | | | | | | | | |
| 7 | Е0130-35-2 к=0,8 | То же, разборка | 173,4 | 1025,15 | 429,35 | 177761 | 74449 | 132812 | 3,51 | 609 |
| | | м3 | | 595,80 | 106,89 | 103312 | 18534 | 109 | 0,39 | 68 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 3 этап** | | | | | | | | | |
| 8 | Е0130-35-2 к=0,8 | То же, разборка | 105,4 | 1025,15 | 429,35 | 108051 | 45253 | 80729 | 3,51 | 370 |
| | | м3 | | 595,80 | 106,89 | 62797 | 11266 | 109 | 0,39 | 41 |
| 9 | Е0130-88-3 | Демонтаж вспомогательных обустройств | 513,233 | 3206,48 | 1676,48 | 1645671 | 860425 | 1071308 | 9,30 | 4773 |
| | | т | | 1530,00 | 385,02 | 785246 | 197605 | 109 | 1,24 | 636 |
| 10 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автоперевозках | 282,584 | 27,10 | 27,10 | 7658 | 7658 | 6892 | 0,11 | 32 |
| | | т | | 5,42 | 18,97 | 1532 | 5361 | 100 | 0,40 | 113 |
| 11 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автосамосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 282,584 | 196,00 | 196,00 | 55386 | 55386 | 11077 | -- | -- |
| | | т | | -- | 39,20 | -- | 11077 | 100 | 0,82 | 233 |
| 12 | Е0130-88-1 | Монтаж раскружаливающих устройств и аванбека | 30,723 | 6672,94 | 1272,94 | 205013 | 39109 | 191041 | 31,70 | 974 |
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 165904 | 9363 | 109 | 1,03 | 32 |
| 13 | С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п4.2 т.4, п.4.3 т.4 | Добавка на корректировку марки стали | 0,006119 | 33847,00 | -- | 207 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0130-88-3 | Демонтаж вспомогательных обустройств | 30,723 | 3206,48 | 1676,48 | 98513 | 51506 | 64130 | 9,30 | 286 |
| | | т | | 1530,00 | 385,02 | 47006 | 11829 | 109 | 1,24 | 38 |
| 15 | Е0130-88-1 | Монтаж подвесных подмостей с перестановкой 5 раз | 13,819 | 33364,70 | 6364,70 | 461067 | 87954 | 429644 | 158,50 | 2190 |
| | | т | | 27000,00 | 1523,70 | 373113 | 21056 | 109 | 5,15 | 71 |
| 16 | Е0130-88-3 | Демонтаж вспомогательных обустройств | 13,819 | 16032,40 | 8382,40 | 221552 | 115836 | 144227 | 46,50 | 643 |
| | | т | | 7650,00 | 1925,10 | 105715 | 26603 | 109 | 6,20 | 86 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 50598845 | 19418946 | | | 82005 |
| | | | Тенге | | | 14376502 | 4156260 | | | 17342 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 349063 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 213879 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 207 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 7658 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 231511 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 116 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 34727 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34834 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 615408 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1582 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 248606 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 50249782 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16547865 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 18318883 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 256857 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19621115 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 9811 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2943167 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4192254 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 74063152 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 107692 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21262050 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 74678560 | | | | | |
| | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 3584571 | | | | | |
| | Итого с временными: | | | | 78263131 | | | | | |
| | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 1408736 | | | | | |
| | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 313053 | | | | | |
| | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 782631 | | | | | |
| | Итого в ценах 2001 г. | | | | 80767551 | | | | | |
| | В текущих ценах на 2015 г. | | | | 206556498 | | | | | |
| | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 4131130 | | | | | |
| | Итого с налогами : | | | | 210687628 | | | | | |
| | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 1375088 | | | | | |
| | Итого: | | | | 209312541 | | | | | |
| | НДС-12% | | | | 25117505 | | | | | |
| | Всего : | | | | 234430046 | | | | | |
| | % конкурсной скидки | | | | 0,99987053 | | | | | |
| | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 234399694 | | | | | |
| | Итого к оплате: | | | | 234399694 | | | | | |
| | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 229 711 700 | | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета 6-2 Наружные сети газоснабжения | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления** | | | | | | | | |
| 1 | Е0122-9-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм | 0,067 | 129222,58 | 54072,58 | 8658 | 3623 | 7404 | 352,00 | 24 |
| | | км | | 64575,00 | 20425,50 | 4327 | 1369 | 130 | 99,76 | 7 |
| 2 | С130806-212 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | 67,268 | 582,00 | -- | 39150 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 18,9342 | 36,09 | 0,09 | 683 | 2 | 76 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 83 | 1 | 90 | -- | -- |
| 4 | Е0113-26-1 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 | 18,9342 | 124,80 | 0,10 | 2363 | 2 | 95 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,54 | 0,04 | 105 | 1 | 90 | -- | -- |
| 5 | Е0125-51-1 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов I-4 категории диаметром 350 мм | 18 | 2327,99 | 1344,74 | 41904 | 24205 | 19440 | 1,95 | 35 |
| | | стык | | 391,50 | 508,50 | 7047 | 9153 | 120 | 3,25 | 59 |
| 6 | Ц3924-4 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм | 18 | 127,20 | 17,00 | 2290 | 306 | 1567 | 0,50 | 9 |
| | | стык | | 94,50 | 2,25 | 1701 | 40 | 90 | 0,01 | -- |
| 7 | С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отводы | 8 | 88,41 | -- | 707 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Надземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | 9,6 | 663,75 | – | 6372 | – | 7200 | 4,11 | 39 |
| | | м3 | | 663,75 | – | 6372 | – | 113 | – | – |
| 9 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,3 | 1679,27 | 100,89 | 504 | 30 | 57 | 0,85 | – |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 37 | 11 | 118 | 0,18 | – |
| 10 | Е0106-1-2 | Устройство фундамента опор | 4 | 5584,88 | 98,32 | 22340 | 393 | 3076 | 4,41 | 18 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 2781 | 149 | 105 | 0,18 | 1 |
| 11 | Е0109-43-1 | Установка металлических опор | 0,146 | 11487,34 | 4590,56 | 1677 | 670 | 731 | 25,30 | 4 |
| | | т | | 4725,00 | 840,11 | 690 | 123 | 90 | 3,01 | – |
| 12 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,146 | 172800,00 | – | 25229 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | 10,4 | 274,64 | 0,10 | 2856 | 1 | 51 | 0,03 | – |
| | | м2 | | 5,44 | 0,04 | 57 | – | 90 | – | – |
| 14 | С130810-78 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм | 3 | 321,00 | – | 963 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 155695 | 29233 | | | 130 |
| | | | Тенге | | | 23199 | 10847 | | | 67 |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 2290 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 283 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1741 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 235 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 231 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 4088 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1977 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 85679 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 20770 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 31492 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 15845 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37399 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5610 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7385 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 130464 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 202 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37102 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 26906 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 317 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 813 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 25229 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 731 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 110 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1658 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 29295 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 922 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 40820 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 40820 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2449 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 43269 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 207117 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 216 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 40001 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления

Надземный газопровод низкого давления

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | E0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 15,3 | 23,36 | 22,08 | 357 | 338 | 101 | 0,01 | – |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 20 | 85 | 97 | 0,02 | – |
| 16 | E0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,6 | 1679,27 | 100,89 | 2687 | 161 | 306 | 0,85 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 198 | 61 | 118 | 0,18 | – |
| 17 | E0106-1-2 | Устройство фундамента опор | 13,2 | 5584,88 | 98,32 | 73720 | 1298 | 10151 | 4,41 | 58 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 9177 | 490 | 105 | 0,18 | 2 |
| 18 | E0109-43-1 | Установка металлических опор | 0,76752 | 11487,34 | 4590,56 | 8817 | 3523 | 3844 | 25,30 | 19 |
| | | т | | 4725,00 | 840,11 | 3627 | 645 | 90 | 3,01 | 2 |
| 19 | C12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,76752 | 172800,00 | – | 132627 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | E0113-26-4 K=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | 30,4 | 274,64 | 0,10 | 8349 | 3 | 150 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,44 | 0,04 | 165 | 1 | 90 | – | – |
| 21 | E0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | 0,2204 | 121367,16 | 49858,78 | 26749 | 10989 | 22996 | 336,00 | 74 |
| | | км | | 61425,00 | 18834,75 | 13538 | 4151 | 130 | 91,99 | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | | | | | | | | |
| | | м | 221,2816 | 250,00 | – | 55320 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Е0113-16-1 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза | | | | | | | | |
| | | м2 | 39,4 | 72,17 | 0,18 | 2844 | 7 | 315 | 0,04 | 2 |
| | | | | 8,78 | 0,10 | 346 | 4 | 90 | – | – |
| 24 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | | | | | | | | |
| | | м2 | 39,4 | 274,64 | 0,10 | 10821 | 4 | 194 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,44 | 0,04 | 214 | 2 | 90 | – | – |
| 25 | Е0122-33-5 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,008 | 121294,13 | 49389,75 | 970 | 395 | 847 | 312,70 | 3 |
| | | | | 62775,00 | 18657,00 | 502 | 149 | 130 | 91,12 | 1 |
| 26 | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 20 | 227,00 | – | 4540 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Е0109-53-2 | Установка опознавательного знака ограничение по высоте | | | | | | | | |
| | | т | 0,0412 | 9850,48 | 1162,95 | 406 | 48 | 277 | 46,60 | 2 |
| | | | | 7357,50 | 108,00 | 303 | 4 | 90 | 0,53 | – |
| 28 | С11011-954 | Знак ограничение по высоте | | | | | | | | |
| | | шт | 4 | 359,00 | – | 1436 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Е0124-103-1 | Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм | | | | | | | | |
| | | врезка | 3 | 5662,96 | 2832,75 | 16989 | 8498 | 9442 | 5,26 | 16 |
| | | | | 1350,00 | 1071,00 | 4050 | 3213 | 130 | 5,23 | 16 |
| 30 | Е0124-105-4 | Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм | | | | | | | | |
| | | врезка | 1 | 1947,77 | 995,89 | 1948 | 996 | 1615 | 3,36 | 3 |
| | | | | 866,25 | 375,75 | 866 | 376 | 130 | 1,84 | 2 |
| 31 | Е0122-25-1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм | | | | | | | | |
| | | км | 0,015 | 95202,17 | 11984,29 | 1428 | 180 | 358 | 78,40 | 1 |
| | | | | 13815,00 | 4527,00 | 207 | 68 | 130 | 22,11 | – |
| 32 | Е0108-4-7 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | | | | | | | | |
| | | м2 | 88,5 | 245,44 | 3,82 | 21721 | 338 | 4051 | 0,21 | 19 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 3305 | 127 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | Подземный газопровод низкого давления | | | | | | | | |
| 33 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | | | | | | | |
| | | м3 | 2 | 864,08 | 73,75 | 1728 | 148 | 88 | 0,14 | – |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 43 | 23 | 133 | 0,04 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е0127-53-6 | Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| | | | 16 | 384,35 | 15,35 | 6150 | 246 | 234 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 95 | 81 | 133 | 0,02 | -- |
| 35 | Е0127-54-6 К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5 см | | | | | | | | |
| | | | 16 | 90,29 | – | 1445 | – | – | – | – |
| | | м2 | | 0,02 | -- | -- | – | – | – | – |
| 36 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | | | | | | | |
| | | | 15 | 517,18 | 15,35 | 7758 | 230 | 219 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 89 | 76 | 133 | 0,02 | -- |
| 37 | Е0127-53-6 | Устройство отмостки толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| | | | 18,34 | 384,35 | 15,35 | 7049 | 282 | 268 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 109 | 93 | 133 | 0,02 | -- |
| 38 | Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях | | | | | | | | |
| | | | 8 | 334,12 | 6,63 | 2673 | 53 | 1175 | 0,70 | 6 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 869 | 14 | 133 | 0,01 | -- |
| 39 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бордюрные М-300 | | | | | | | | |
| | | | 0,36 | 26700,00 | – | 9612 | – | – | – | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0127-8-1 | Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | | | | | | | | |
| | | | 6 | 689,86 | 351,18 | 4139 | 2107 | 2632 | 1,56 | 9 |
| | | м | | 240,75 | 89,10 | 1445 | 535 | 133 | 0,36 | 2 |
| 41 | С143018-153 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки лотков | | | | | | | | |
| | | | 6 | 6540,00 | – | 39240 | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мп | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 451523 | 29843 | | | | 217 |
| | | Тенге | | | 39170 | 10199 | | | | 48 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 249813 | | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 59931 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 44789 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1436 | | | | | |
| | Местные материалы - | Тенге | | | 126934 | | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 55143 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18297 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 323253 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 269 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53061 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 141850 | | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 1722 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 4579 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 132627 | | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 4121 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 618 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8758 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 154729 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5197 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 59860 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 59860 | | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3592 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 63452 | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 541434 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 295 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 58258 | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 607218 | 59076 | | | | 347 |
| | | Тенге | | | 62369 | 21046 | | | | 115 |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2290 | | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 283 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1741 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 1567 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 235 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 231 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 4088 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1977 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 335492 | | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 80701 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 76281 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1436 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 142779 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 92542 | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 46 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 13881 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25682 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 453716 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 471 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 90163 | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 168756 | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 2039 | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5391 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 157856 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 4852 | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 728 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10416 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 184025 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 30 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6119 | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 100681 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 100681 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6041 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 106721 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 748551 | | | |
| | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 35930 | | | |
| | Итого с временными: | | | | 784481 | | | |
| | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 14121 | | | |
| | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 3138 | | | |
| | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 7845 | | | |
| | Итого в ценах 2001 г. | | | | 809585 | | | |
| | В текущих ценах на 2015 г. | | | | 2070448 | | | |
| | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 41409 | | | |
| | Итого с налогами : | | | | 2111857 | | | |
| | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 13783 | | | |
| | Итого: | | | | 2098074 | | | |
| | НДС-12% | | | | 251769 | | | |
| | Всего : | | | | 2349842 | | | |
| | % конкурсной скидки | | | | 0,99987053 | | | |
| | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 2349538 | | | |
| | Итого к оплате: | | | | 2349538 | | | |
| | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 2 302 547 | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

| | |
|---|---|
| **Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"** | Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением [redacted] Агентства статистики Республики Казахстан [redacted] |
| **Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"** | |

**Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности**

**СПРАВКА**

**стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | ций | код |
| | | **Договор №11/5** | **от 2016-11-18** | | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | ВСЕГО за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности ВСЕГО:** | **1 270 484 592,00** | **443 010 171,43** | | | | | | | **53 161 220,57** | **496 171 392,00** |
| **в том числе :** | | | | | | | | | | |
| **Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности** | 1 270 484 592,00 | **443 010 171,43** | | | | | | | **53 161 220,57** | **496 171 392,00** |

**Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"**

Генеральный директор [redacted] Ю.А.

**Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"**

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакалой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживающих машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Смета 2-2 Сооружение пролетных строений** | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-43-1 | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 12 м | 1599,704 | 19900,50 | 8213,61 | 31834909 | 13139345 | 12278635 | 29,80 | 47671 |
| | | т | | 5152,50 | 1889,30 | 8242475 | 3022328 | 109 | 7,93 | 12686 |
| 2 | Е0130-42-1 | Монтаж блоков неразрезного пролетного строения весом до 23т | 278 | 21625,71 | 15688,86 | 6011947 | 4361503 | 1815916 | 17,30 | 4809 |
| | | шт | | 3330,00 | 2662,73 | 925740 | 740238 | 109 | 9,68 | 2691 |
| 3 | С12021-237 | Стоимость металлоконструкций пролетного строения | -- | 154400,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С12021 тех.часть п.3.10 | Добавка на корректировку марки стали на металл 15ХСНД | -- | 33847,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С11011-54 | Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН | 56,8012 | 319700,00 | -- | 18159344 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0109-48-3 | Электродуговая сварка | 464,4984 | 9739,20 | 3333,30 | 4523845 | 1548314 | 2473802 | 29,80 | 13842 |
| | | т | | 5917,50 | -- | 2748669 | -- | 90 | -- | -- |
| 7 | Е0130-46-1 | Подъем стальных пролетных строений длиной до 88 м | 9,6 | 208278,75 | 22895,93 | 1999476 | 219801 | 589581 | 276,00 | 2650 |
| | | м | | 49950,00 | 6393,75 | 479520 | 61380 | 109 | 24,08 | 231 |
| 8 | Е0130-47-1 | Опускание пролетных строений длиной до 88 м | 9,6 | 177284,26 | 13726,44 | 1701929 | 131774 | 336091 | 157,00 | 1507 |
| | | м | | 28125,00 | 3993,75 | 270000 | 38340 | 109 | 15,78 | 151 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0130-44-3 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом до 80 м на расстояние до 90 м | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1421840,03 | 139574,50 | 2843680 | 279149 | 813411 | 1860,00 | 3720 |
| | | шт | | 321750,00 | 51374,30 | 643500 | 102749 | 109 | 250,92 | 502 |
| 10 | Е0130-44-6 К=10,5 | При продольной передвижке однопутных стальных пролетных строений по готовому основанию на расстояние свыше 60 м добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки до 165м | | | | | | | | |
| | | | 2 | 509371,38 | – | 1018743 | – | 124636 | 343,35 | 687 |
| | | шт | | 57172,50 | – | 114345 | – | 109 | – | – |
| 11 | Е0130-44-2 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом до 70 м на расстояние до 90 м | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1594788,52 | 107865,22 | 3189577 | 215730 | 935119 | 2320,00 | 4640 |
| | | шт | | 389250,00 | 39703,46 | 778500 | 79407 | 109 | 193,91 | 388 |
| | | Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения | | | | | | | | |
| 12 | Е0130-3-1 | Устройство подготовки из щебня | | | | | | | | |
| | | | 215 | 2031,07 | 38,67 | 436680 | 8314 | 76103 | 1,99 | 428 |
| | | м3 | | 310,50 | 14,24 | 66758 | 3062 | 109 | 0,07 | 15 |
| | | Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 1 и 2 этап | | | | | | | | |
| 13 | Е0130-35-2 | Укладка плит 1,5х0,75х0,15 с перестановкой 1 раз | | | | | | | | |
| | | | 173,4 | 3521,76 | 536,68 | 610674 | 93061 | 166015 | 4,39 | 761 |
| | | м3 | | 744,75 | 133,61 | 129140 | 23168 | 109 | 0,49 | 85 |
| | | Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 3 этап | | | | | | | | |
| 14 | Е0130-35-2 | Укладка плит 1,5х0,75х0,15 с перестановкой 1 раз | | | | | | | | |
| | | | 105,4 | 3521,76 | 536,68 | 371194 | 56567 | 100911 | 4,39 | 463 |
| | | м3 | | 744,75 | 133,61 | 78497 | 14082 | 109 | 0,49 | 52 |
| 15 | Е0130-88-1 | Монтаж вспомогательных технологических опор | | | | | | | | |
| | | | 293,233 | 6672,94 | 1272,94 | 1956726 | 373268 | 1823372 | 31,70 | 9295 |
| | | т | | 5400,00 | 304,74 | 1583458 | 89360 | 109 | 1,03 | 302 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 74658724 | 20426826 | | | 90473 |
| | | | Тенге | | | 16060601 | 4174114 | | | 17103 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 23279297 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3224914 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1163946 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18159344 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 361609 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1268701 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в П.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 634 |
| | | Сметная заработная плата в П.Р. - | Тенге | | | | 190305 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1472880 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 26020877 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6977 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1354251 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 51379428 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16186275 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | Тенге | | 19070769 | |
| Местные материалы - | Тенге | 239156 | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 20264891 | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 10132 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 3039734 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 4298659 | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 75942978 | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 111366 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 22110502 | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | 101963855 | | |
| Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | 4894265 | | |
| Итого с временными: | | 106858120 | | |
| Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | 1923446 | | |
| Затраты на доп отпуска - 0,4% | | 427432 | | |
| Затраты на выслугу лет-1% | | 1068581 | | |
| Итого в ценах 2001 г. | | 110277580 | | |
| В текущих ценах на 2015 г. | | 282026017 | | |
| Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | 5640520 | | |
| Итого с налогами : | | 287666538 | | |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 1877503 | | |
| Итого: | | 285789034 | | |
| НДС-12% | | 34294684 | | |
| Всего : | | 320083718 | | |
| % конкурсной скидки | | 0,9998705296 | | |
| Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | 320042277 | | |
| Итого к оплате: | | 320042277 | | |
| Всего к оплате с понижающим коэф-том | | 313 641 432 | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета 6-1 Теплосети | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Проходной канал с камерами теплосети УТ3 и УТ4** | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-8 | Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | 300 | 32,23 | 30,77 | 9670 | 9231 | 2842 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 426 | 2503 | 97 | 0,03 | 9 |
| 2 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | НЕТ | 384,77 | -176,40 | -176,40 | -67873 | -67873 | -13575 | – | – |
| | | т | | – | -35,28 | – | -13575 | 100 | -0,74 | -285 |
| 3 | Е0107-1-15 | Укладка звеньев канала | 3 | 1169,03 | 328,93 | 3507 | 987 | 3214 | 3,75 | 11 |
| | | шт | | 650,25 | 115,04 | 1951 | 345 | 140 | 0,46 | 1 |
| 4 | С143023-83 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Звено ЗП10.100 /ТП 3.503.1-177.93/ | | | | | | | | |
| | | | 3 | 59300,00 | – | 177900 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Е0106-24-5 | Устройство монолитной камеры УТ-3, УТ-4 бетон В25,F200,W6 | | | | | | | | |
| | | | 53,66 | 7065,39 | 444,18 | 379129 | 23835 | 54080 | 4,75 | 255 |
| | | м3 | | 803,25 | 156,58 | 43102 | 8402 | 105 | 0,67 | 36 |
| 6 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | | | | | | | | |
| | | | 54,615 | 90,00 | – | 4915 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | | | | | | | | |
| | | | 54,615 | 298,00 | – | 16275 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>нет | 0,097<br>т | -50600,00 | -4908 | | | | | |
| 9 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм<br>нет | 0,009<br>т | -45800,00 | -412 | | | | | |
| 10 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>нет | 0,368<br>т | -52400,00 | -19283 | | | | | |
| 11 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>нет | 0,542<br>т | -50900,00 | -27588 | | | | | |
| 12 | С12041-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | 0,027<br>т | 63800,00 | 1723 | | | | | |
| 13 | Е0107-37-1 | Установка плит перекрытия | 9,5<br>м3 | 1583,25<br>256,50 | 674,27<br>83,19 | 15041<br>2437 | 6406<br>790 | 4518<br>140 | 1,54<br>0,30 | 15<br>3 |
| 14 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты перекрытия | 9,5<br>м3 | 22600,00 | 214700 | | | | | |
| 15 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 9,5<br>м3 | 129,00 | 1226 | | | | | |
| 16 | С143001-48 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 | 9,5<br>м3 | 140,00 | 1330 | | | | | |
| 17 | С143001-49 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 | 9,5<br>м3 | 160,00 | 1520 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | | | | | | | | |
| | | | 9,5 | 185,00 | -- | 1758 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0107-31-1 | Установка стеновых и опорных колец | | | | | | | | |
| | | | 0,88 | 2791,21 | 1856,11 | 2456 | 1633 | 1738 | 4,93 | 4 |
| | | м3 | | 812,93 | 597,97 | 715 | 526 | 140 | 2,37 | 2 |
| 20 | С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца КЦ-7-3 | | | | | | | | |
| | | | 8 | 2270,00 | -- | 18160 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты опорных колец из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | | | | | | | | |
| | | | 0,72 | 29600,00 | -- | 21312 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0107-20-3 | Соединительные изделия МС-5 | | | | | | | | |
| | | | 0,05 | 175710,10 | 1826,10 | 8786 | 91 | 615 | 42,70 | 2 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 405 | 35 | 140 | 3,37 | -- |
| 23 | Е0123-24-1 | Установка люков | | | | | | | | |
| | | | 8 | 276,34 | 35,42 | 2211 | 283 | 2317 | 1,31 | 10 |
| | | шт | | 209,25 | 13,50 | 1674 | 108 | 130 | 0,07 | 1 |
| 24 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | 8 | 13400,00 | -- | 107200 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0109-29-1 | Монтаж стремянок и мостиков | | | | | | | | |
| | | | 1,965 | 13711,47 | 5475,87 | 26943 | 10760 | 11659 | 28,90 | 57 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 9904 | 3051 | 90 | 5,46 | 11 |
| 26 | С12021-267 | Стоимость стремянок и мостиков | | | | | | | | |
| | | | 1,965 | 133700,00 | -- | 262721 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 64,62 | 36,09 | 0,09 | 2332 | 6 | 258 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 284 | 3 | 90 | -- | -- |
| 28 | Е0113-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 64,62 | 124,80 | 0,10 | 8064 | 6 | 325 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 5,54 | 0,04 | 358 | 3 | 90 | -- | -- |
| 29 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 88,425 | 36,09 | 0,09 | 3191 | 8 | 353 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 388 | 4 | 90 | -- | -- |
| 30 | Е0113-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 88,425 | 124,80 | 0,10 | 11035 | 9 | 444 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 5,54 | 0,04 | 490 | 4 | 90 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е0146-26-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | | | | | | | | |
| | | | 120 | 177,02 | 88,16 | 21242 | 10579 | 16451 | 0,45 | 54 |
| | | отверст. | | 85,05 | 52,04 | 10206 | 6245 | 100 | 0,08 | 10 |
| 32 | Е0146-33-1 | Заделка отверстий эпоксидным клеем | | | | | | | | |
| | | | 0,00739 | 9307,73 | 208,73 | 69 | 2 | 61 | 55,16 | – |
| | | м3 | 0,007385 | 8230,50 | 78,75 | 61 | 1 | 100 | 0,39 | – |
| 33 | С11011-831 | Смола эпоксидная, марка ЭД-16 | | | | | | | | |
| | | | 0,00648 | 647400,00 | – | 4195 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | | | | | | | | |
| | | | 912,35 | 32,23 | 30,77 | 29408 | 28073 | 8642 | 0,01 | 9 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 1296 | 7614 | 97 | 0,03 | 26 |
| 35 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 1733,46 | 176,40 | 176,40 | 305782 | 305782 | 61156 | – | – |
| | | т | | – | 35,28 | – | 61156 | 100 | 0,74 | 1284 |
| 36 | Е0101-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 912,35 | 6,83 | 6,83 | 6228 | 6228 | 1652 | – | – |
| | | м3 | | – | 1,87 | – | 1703 | 97 | 0,01 | 6 |
| 37 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 912,35 | 21,55 | 4,52 | 19658 | 4120 | 15071 | 0,11 | 99 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 15537 | – | 97 | – | – |
| 38 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | | | | | | | | |
| | | | 912,35 | 14,12 | 12,00 | 12880 | 10946 | 3863 | 0,01 | 11 |
| | | м3Р1непроходной канал | | 1,62 | 2,75 | 1478 | 2504 | 97 | 0,01 | 11 |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 39 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | | | | | | | | |
| | | | 310 | 32,23 | 30,77 | 9992 | 9539 | 2936 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 440 | 2587 | 97 | 0,03 | 9 |
| 40 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | | | | | | |
| | | | 30 | 262,72 | – | 7881 | – | 8906 | 1,85 | 55 |
| | | м3 | | 262,72 | – | 7881 | – | 113 | – | – |
| 41 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 589 | 176,40 | 176,40 | 103900 | 103900 | 20780 | – | – |
| | | т | | – | 35,28 | – | 20780 | 100 | 0,74 | 436 |
| 42 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | | | | | | | | |
| | | | 310 | 3,77 | 3,24 | 1168 | 1006 | 481 | – | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 149 | 347 | 97 | -- | 1 |
| 43 | Е0108-3-1 | Устройство песчаных подушек под фундаменты | | 4,4 | 1304,20 | 97,07 | 5738 | 427 | 771 | 0,78 | 3 |
| | | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 495 | 158 | 118 | 0,18 | 1 |
| 44 | Е0107-61-1 | Установка блоков ПП6 | | 0,7 | 1986,57 | 564,43 | 1391 | 395 | 747 | 3,33 | 2 |
| | | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 397 | 137 | 140 | 0,75 | 1 |
| 45 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки ПП6 | | 0,7 | 20800,00 | -- | 14560 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С143001-58 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов | | 0,7 | 554,00 | -- | 388 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0107-61-2 | Установка лотковых блоков | | 12,36 | 2005,36 | 534,92 | 24786 | 6612 | 11191 | 2,56 | 32 |
| | | | м3 | | 461,25 | 185,47 | 5701 | 2292 | 140 | 0,72 | 9 |
| 48 | С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки лотков ЛУ14-8 и Л14-11 | | 10,98 | 22000,00 | -- | 241560 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки лотков Л14д-11 | | 1,38 | 20500,00 | -- | 28290 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | Е0106-1-1 | Бетонирование узла 1 из бетона В25 F200 | | 6,3 | 5886,91 | 66,01 | 37088 | 416 | 1460 | 1,35 | 9 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 1233 | 157 | 105 | 0,12 | 1 |
| 51 | Е0107-37-1 | Установка лотковых блоков и плит перекрытия | | 0,66 | 1583,25 | 674,27 | 1045 | 445 | 314 | 1,54 | 1 |
| | | | м3 | | 256,50 | 83,19 | 169 | 55 | 140 | 0,30 | -- |
| 52 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты перекрытия | | 0,66 | 22600,00 | -- | 14916 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | | 0,66 | 129,00 | -- | 85 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С143001-48 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 | | | | | | | | |
| | | | 0,66 | 140,00 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С143001-49 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 | | | | | | | | |
| | | | 0,66 | 160,00 | -- | 106 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | | | | | | | | |
| | | | 0,66 | 185,00 | -- | 122 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0107-20-3 | Соединительные изделия МС-2 | | | | | | | | |
| | | | 0,056 | 175710,10 | 1826,10 | 9840 | 102 | 689 | 42,70 | 2 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 454 | 39 | 140 | 3,37 | -- |
| 58 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов канала и камер | | | | | | | | |
| | | | 202 | 245,44 | 3,82 | 49579 | 772 | 9246 | 0,21 | 43 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 7545 | 291 | 118 | 0,01 | 1 |
| 59 | Е0108-4-5 | Устройство гидроизоляции оклеечной "техноэластмост Б" | | | | | | | | |
| | | | 88 | 107,08 | 8,23 | 9423 | 724 | 8801 | 0,47 | 41 |
| | | м2 | | 81,68 | 3,08 | 7188 | 271 | 118 | 0,02 | 1 |
| 60 | СЦена изготовителя | Стоимость "техноэластмоста Б" | | | | | | | | |
| | | | 88 | 452,88 | -- | 39853 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | | | | | | | | |
| | | | 150 | 32,23 | 30,77 | 4835 | 4616 | 1421 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 213 | 1252 | 97 | 0,03 | 4 |
| 62 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 285 | 176,40 | 176,40 | 50274 | 50274 | 10055 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 10055 | 100 | 0,74 | 211 |
| 63 | Е0101-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 150 | 6,83 | 6,83 | 1024 | 1024 | 272 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,87 | -- | 280 | 97 | 0,01 | 1 |
| 64 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 150 | 21,55 | 4,52 | 3232 | 677 | 2478 | 0,11 | 16 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2555 | -- | 97 | -- | -- |
| 65 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | | | | | | | | |
| | | | 150 | 14,12 | 12,00 | 2118 | 1800 | 635 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 243 | 412 | 97 | 0,01 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2245785 | 533839 | | | 749 |
| | | | Тенге | | | 125374 | 120536 | | | 1793 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1848922 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 119005 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 232954 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -6420 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1097788 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 245209 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 123 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 36781 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 125648 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2219778 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2596 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 269736 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 289664 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 6279 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 12955 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 262721 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11659 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1749 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18079 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 319402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14704 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 107200 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 107200 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6432 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 113632 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2652812 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2670 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 284440 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.УП6 до УП7

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Е0124-10-1 | Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | | | | | | | | |
| | | км | 0,14646 | 707506,60 | 215598,57 | 103621 | 31577 | 63082 | 1500,00 | 220 |
| | | | | 281250,00 | 50066,31 | 41192 | 7333 | 130 | 207,97 | 30 |
| 67 | С130806-482Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | | | | | | | | |
| | | м | 144,99936 | 10215,00 | -- | 1481168 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С130806-552Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | | | | | | | | |
| | | шт. | 12 | 50239,00 | -- | 602868 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КФТ" | Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст.325х7-32-1-ППУ-ПЭ с ОКД | 4 | 57800,47 | -- | 231202 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С130806-2099Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Тройник Ст 325х7-108-1-ППУ-ПЭ | 2 | 65550,00 | -- | 131100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КФТ" | Опора неподвижная Ст325х7-650-40-1-ППУ-ПЭ-Д с ОКД | 4 | 66082,29 | -- | 264329 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0124-12-9 | Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 300 мм | 2 | 6859,12 | 3014,99 | 13718 | 6030 | 10407 | 17,40 | 35 |
| | | шт | | 3375,00 | 627,75 | 6750 | 1256 | 130 | 2,62 | 5 |
| 73 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"Эверест МНГ" | Компенсаторы сильфонные | 2 | 93825,69 | -- | 187651 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0107-20-3 | Установка опор | 0,54896 | 13010,10 | 1826,10 | 7142 | 1002 | 6756 | 42,70 | 23 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 4447 | 379 | 140 | 3,37 | 2 |
| 75 | С12021-262 | Скользящая опора | 0,54896 | 107900,00 | -- | 59233 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КФТ" | Комплект изоляции стыков-ППУ-ПЭ | 42 | 8157,42 | -- | 342612 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КФТ" | Манжета стенового ввода СВ-450 | 8 | 5635,48 | -- | 45084 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Е0122-40-8 | Установка защитного экрана диам.325мм | 4 | 708,82 | 102,44 | 2835 | 410 | 2749 | 2,45 | 10 |
| | | шт | | 524,25 | 4,50 | 2097 | 18 | 130 | 0,02 | -- |
| 79 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КТЗ" | Защитный экран 325мм | 4 | 1901,67 | -- | 7607 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Дренажный колодец ДК2 (1 шт)** | | | | | | | | |
| 80 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СП РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (дренажный колодец) | 2,288 | 7569,52 | 1879,87 | 17319 | 4301 | 5871 | 8,86 | 20 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 3284 | 1232 | 130 | 2,06 | 5 |
| 81 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | 0,59 | 5181,00 | -- | 3057 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 6,23 | 4710,00 | -- | 29343 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | | | | | | | | | |
| | | | | 0,1 | 29600,00 | -- | 2960 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004 | Кольцо КЦ-7-3 | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 2270,00 | -- | 4540 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольцо опорное КЦО-1 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,07 | 895,00 | -- | 63 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004 | Опорная подушка ОП-3 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,056 | 20800,00 | -- | 1165 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Е0106-1-1 | Устройство отмостки | | | | | | | | | |
| | | | | 0,6 | 3860,17 | 66,01 | 2316 | 40 | 139 | 1,35 | 1 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 117 | 15 | 105 | 0,12 | -- |
| 88 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 13400,00 | -- | 13400 | -- | -- | -- | -- |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0122-49-2 | Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках | | | | | | | | | |
| | | | | 0,139 | 39501,10 | 790,97 | 5491 | 110 | 3486 | 118,40 | 16 |
| | | | км | | 18990,00 | 299,25 | 2640 | 42 | 130 | 1,46 | -- |
| 90 | Е0124-3-4 | Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | | | | | | | | | |
| | | | | 0,01 | 266125,45 | 58337,70 | 2661 | 583 | 1490 | 522,00 | 5 |
| | | | км | | 96075,00 | 18565,50 | 961 | 186 | 130 | 94,67 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | С130806-226 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 10 | 812,00 | -- | 8120 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 7 | 401,00 | -- | 2807 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | Е0124-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара | 2 | 1317,43 | 664,93 | 2635 | 1330 | 1858 | 3,05 | 6 |
| | | компл | | 558,00 | 156,60 | 1116 | 313 | 130 | 0,65 | 1 |
| 94 | С130902-4 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 2 | 8500,00 | -- | 17000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Е0124-12-9 | Установка компенсаторов из труб диаметром 300 мм | 2 | 6859,12 | 3014,99 | 13718 | 6030 | 10407 | 17,40 | 35 |
| | | шт | | 3375,00 | 627,75 | 6750 | 1256 | 130 | 2,62 | 5 |
| 96 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"Эверест МНГ" | Компенсаторы | 2 | 93825,69 | -- | 187651 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | Е0124-5-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С (доборные элементы) | 0,00083 | 359254,82 | 140185,57 | 298 | 116 | 230 | 922,00 | 1 |
| | | км | | 175725,00 | 37012,09 | 146 | 31 | 130 | 176,01 | -- |
| 98 | С130806-482Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 0,83 | 10215,00 | -- | 8478 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | Е0124-3-5 | Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,005 | 213600,80 | 82550,92 | 1068 | 413 | 896 | 615,00 | 3 |
| | | км | | 112275,00 | 25573,50 | 561 | 128 | 130 | 126,87 | 1 |
| 100 | Е0124-3-6 | Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,01 | 244158,00 | 89735,75 | 2442 | 897 | 2039 | 701,00 | 7 |
| | | км | | 131175,00 | 25654,50 | 1312 | 257 | 130 | 127,27 | 1 |
| 101 | С130806-246 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм | 5 | 960,00 | -- | 4800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | С130806-268 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 10 | 1498,00 | -- | 14980 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С130810-81 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 569,00 | -- | 569 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С130810-83 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 711,00 | -- | 711 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | Е0107-20-3 | Установка опор | | | | | | | | |
| | | | 0,00532 | 13010,10 | 1826,10 | 69 | 10 | 65 | 42,70 | -- |
| | | | т | 8100,00 | 690,75 | 43 | 4 | 140 | 3,37 | -- |
| 106 | С12021-262 | Скользящая опора | | | | | | | | |
| | | | 0,00532 | 107900,00 | -- | 574 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм | | | | | | | | |
| | | | 2,5688 | 78096,82 | 39324,82 | 200615 | 101018 | 151041 | 147,70 | 379 |
| | | | т | 30375,00 | 14854,50 | 78027 | 38158 | 130 | 72,55 | 186 |
| 108 | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб | | | | | | | | |
| | | | 1,64767 | 17432,77 | 2191,29 | 28723 | 3611 | 18768 | 73,60 | 121 |
| | | | т | 12555,00 | 101,25 | 20686 | 167 | 90 | 0,49 | 1 |
| 109 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых муфт | | | | | | | | |
| | | | 42 | 300,57 | 225,64 | 12624 | 9477 | 7017 | 0,41 | 17 |
| | | | шт | 69,53 | 58,98 | 2920 | 2477 | 130 | 0,23 | 9 |
| 110 | Е0126-28-3 | Заполнение муфт пеной | | | | | | | | |
| | | | 1,89907 | 6740,11 | 3311,11 | 12800 | 6288 | 10114 | 17,32 | 33 |
| | | | м3 | 3267,00 | 2058,75 | 6204 | 3910 | 100 | 9,22 | 18 |
| 111 | Е0125-122-6 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ | | | | | | | | |
| | | | 42 | 2275,29 | 1420,29 | 95562 | 59652 | 45020 | 1,71 | 72 |
| | | | шт | 357,75 | 535,50 | 15026 | 22491 | 120 | 3,43 | 144 |
| 112 | П0112-755-7 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 7166,00 | 491,00 | 28664 | 1964 | 23135 | 32,00 | 128 |
| | | | присоед | 6413,00 | 13,50 | 25652 | 54 | 90 | 0,08 | -- |
| | | Система ОДК | | | | | | | | |
| 113 | П0108-144-1 | Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях | | | | | | | | |
| | | | 84 | 20,70 | -- | 1739 | -- | 1636 | 0,12 | 10 |
| | | | шт | 20,50 | -- | 1722 | -- | 95 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Демонтаж | | | | | | | | | |
| 114 | Е0124-5-1 к=0,6 | Демонтаж трубы Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ | | 0,083 | 189546,34 | 84111,34 | 15732 | 6981 | 13773 | 553,20 | 46 |
| | | | км | | 105435,00 | 22207,25 | 8751 | 1843 | 130 | 105,61 | 9 |
| 115 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | 5,976 | 27,10 | 27,10 | 162 | 162 | 113 | – | – |
| | | | т | | -- | 18,97 | -- | 113 | 100 | 0,40 | 2 |
| 116 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | 5,976 | 176,40 | 176,40 | 1054 | 1054 | 211 | -- | -- |
| | | | т | | – | 35,28 | -- | 211 | 100 | 0,74 | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 4226082 | 243055 | | | 1189 |
| | | | | Тенге | | | 230405 | 81871 | | | 426 |
| | Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 30403 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 1065 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 27428 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 24771 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 3716 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 3310 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 58485 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 151 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 31144 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1821147 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 90107 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 263995 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 1266136 | | | | |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 45080 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 336764 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 168 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 50515 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 129475 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2287386 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 1523 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 314509 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 88530 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 4426 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 20853 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 59807 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 18768 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 2815 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 6438 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 113736 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 131 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 23669 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 2286002 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 2286002 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 137160 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 2423162 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4882769 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел -ч | | | | | | | | 1806 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 369322 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Коммуникационный канал от ТК-3А-11 до ТК-3А-12

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | | | | | | | | |
| | | | 2700 | 32,23 | 30,77 | 87029 | 83080 | 25574 | 0,01 | 27 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 3834 | 22531 | 97 | 0,03 | 77 |
| 118 | E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | | | | | | |
| | | | 121 | 262,72 | -- | 31789 | -- | 35921 | 1,85 | 224 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 31789 | -- | 113 | -- | -- |
| 119 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 5359,9 | 176,40 | 176,40 | 945486 | 945486 | 189097 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 189097 | 100 | 0,74 | 3971 |
| 120 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | | | | | | | | |
| | | | 2821 | 3,77 | 3,24 | 10626 | 9151 | 4378 | -- | 9 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 1354 | 3160 | 97 | -- | 10 |
| 121 | E0108-3-1 | Устройство песчаных подушек под фундаменты | | | | | | | | |
| | | | 33 | 1304,20 | 97,07 | 43039 | 3203 | 5783 | 0,78 | 26 |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 3713 | 1188 | 118 | 0,18 | 6 |
| 122 | E0130-6-1 | Установка опорных подушек | | | | | | | | |
| | | | 4,9 | 1745,08 | 922,50 | 8551 | 4520 | 3408 | 2,44 | 12 |
| | | м3 | | 398,25 | 239,85 | 1951 | 1175 | 109 | 0,82 | 4 |
| 123 | C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | | | | | | | | |
| | | | 4,9 | 20800,00 | -- | 101920 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | C143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | | | | | | | | |
| | | | 4,9 | 240,00 | -- | 1176 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | C143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | | | | | | | | |
| | | | 4,9 | 129,00 | -- | 632 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | C143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | | | | | | | | |
| | | | 4,9 | 129,00 | -- | 632 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | С143001-58 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 4,9 | 554,00 | -- | 2715 | -- | -- | -- | -- |
| 128 | Е0107-42-3 | Установка лотковых блоков и плит перекрытия | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 93 | 679,15 | 389,08 | 63161 | 36185 | 37865 | 0,94 | 87 |
| | | | шт | | 153,90 | 136,92 | 14313 | 12734 | 140 | 0,55 | 52 |
| 129 | С143018-62 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, Г-образные объемом до 2 м3 | | | | | | | | | |
| | | | | 113,34 | 25200,00 | -- | 2856168 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | | | | | | | | | |
| | | | | 113,34 | 129,00 | -- | 14621 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | С143001-48 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 | | | | | | | | | |
| | | | | 113,34 | 140,00 | -- | 15868 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | С143001-49 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 | | | | | | | | | |
| | | | | 113,34 | 160,00 | -- | 18134 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | С143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | | | | | | | | | |
| | | | | 113,34 | 185,00 | -- | 20968 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | Е0107-20-3 | Соединительные изделия М14 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,05 | 175710,10 | 1826,10 | 8786 | 91 | 615 | 42,70 | 2 |
| | | | т | | 8100,00 | 690,75 | 405 | 35 | 140 | 3,37 | -- |
| 135 | Е0108-6-1 | Кирпичная кладка в торцах угловых блоков | | | | | | | | | |
| | | | | 10,2 | 2264,24 | 335,84 | 23095 | 3426 | 9939 | 4,54 | 46 |
| | | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 7137 | 1285 | 118 | 0,61 | 6 |
| 136 | Е0130-7-1 | Устройство узлов подъема и спуска, бетон В25,F200,W4 | | 25,86 | | | | | | | |
| | | | | 20,5 | 6920,78 | 532,08 | 141876 | 10908 | 12649 | 2,55 | 52 |
| | | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 8902 | 2703 | 109 | 0,43 | 9 |
| 137 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | | 26,3772 | | | | | | | |
| | | | | 20,91 | 369,00 | -- | 7716 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | | 26,3772 | | | | | | | |
| | | | | 20,91 | 90,00 | -- | 1882 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Е0130-8-1 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | | | | | | | | | |
| | | | 2,644 | 8299,96 | – | 21945 | – | 23214 | 48,40 | 128 |
| | | | т | 8055,00 | – | 21297 | – | 109 | – | – |
| 140 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | | 1,017 | 52400,00 | – | 53291 | – | – | – | – |
| | | | т | – | – | – | – | – | – | – |
| 141 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | | | | | | | | |
| | | | 1,535 | 50900,00 | – | 78132 | – | – | – | – |
| | | | т | – | – | – | – | – | – | – |
| 142 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,092 | 50600,00 | – | 4655 | – | – | – | – |
| | | | т | – | – | – | – | – | – | – |
| 143 | Е0130-7-1 | Бетонирование неподвижных опор, бетон В25,F200,W4 | | | | | | | | |
| | | | 15,6 | 6920,78 | 532,08 | 107964 | 8301 | 9626 | 2,55 | 40 |
| | | | м3 | 434,25 | 131,85 | 6774 | 2057 | 109 | 0,43 | 7 |
| 144 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | | | | | | | | |
| | | | 15,912 | 369,00 | – | 5872 | – | – | – | – |
| | | | м3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 145 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | | | | | | | | |
| | | | 15,912 | 90,00 | – | 1432 | – | – | – | – |
| | | | м3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 146 | Е0130-8-1 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | | | | | | | | |
| | | | 2,414 | 8299,96 | – | 20036 | – | 21195 | 48,40 | 117 |
| | | | т | 8055,00 | – | 19445 | – | 109 | – | – |
| 147 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 2,264 | 48300,00 | – | 109351 | – | – | – | – |
| | | | т | – | – | – | – | – | – | – |
| 148 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,15 | 47400,00 | – | 7110 | – | – | – | – |
| | | | т | – | – | – | – | – | – | – |
| 149 | С12041-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | | | | | | | | |
| | | | 0,006 | 63800,00 | – | 383 | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Е0130-6-1 | Установка опорных подушек | т | 1,44 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | 1745,08 | 922,50 | 2513 | 1328 | 1002 | 2,44 | 4 |
| | | | м3 | | 398,25 | 239,85 | 573 | 345 | 109 | 0,82 | 1 |
| 151 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | | 1,44 | 20800,00 | – | 29952 | – | – | – | – |
| | | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 152 | С143001-58 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов | | 1,44 | 554,00 | – | 798 | – | – | – | – |
| | | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 153 | Е0130-7-1 | Бетонирование тумбы под скользящую опору, бетон В22,5, F200,W4 | | 3,1 | 6920,78 | 532,08 | 21454 | 1649 | 1913 | 2,55 | 8 |
| | | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 1346 | 409 | 109 | 0,43 | 1 |
| 154 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | | 3,162 | 369,00 | – | 1167 | – | – | – | – |
| | | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 155 | С12041-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | | 0,164 | 63800,00 | – | 10463 | – | – | – | – |
| | | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 156 | Е0130-7-1 | Бетонирование участков Ум-1, Ум-2, бетон В25,F200,W4 | | 5 | 6920,78 | 532,08 | 34604 | 2660 | 3085 | 2,55 | 13 |
| | | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 2171 | 659 | 109 | 0,43 | 2 |
| 157 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | | 5,1 | 369,00 | – | 1882 | – | – | – | – |
| | | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 158 | Е0106-1-1 | Устройство стыков | | 10,5 | 4430,35 | 66,01 | 46519 | 693 | 2433 | 1,35 | 14 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2055 | 262 | 105 | 0,12 | 1 |
| 159 | Е0106-1-1 | Монолитный бетон у плит перекрытия | | 1,1 | 3860,17 | 66,01 | 4246 | 73 | 255 | 1,35 | 1 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 215 | 27 | 105 | 0,12 | – |
| 160 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 4 слоя по наружной поверхности стен | | 360 | 245,44 | 3,82 | 88358 | 1375 | 16478 | 0,21 | 76 |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 13446 | 518 | 118 | 0,01 | 3 |
| 161 | Е0108-4-5 | Устройство гидроизоляции оклеечной "технопластмост Б" | | 630 | 107,08 | 8,23 | 67460 | 5185 | 63011 | 0,47 | 295 |
| | | | м2 | | 81,68 | 3,08 | 51458 | 1940 | 118 | 0,02 | 10 |
| 162 | СЦена изготовителя | Стоимость "технопластмоста Б" | | 630 | 452,88 | – | 285314 | – | – | – | – |
| | | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | | | | | | | | | |
| | | | | 2459 | 32,23 | 30,77 | 79261 | 75664 | 23292 | 0,01 | 24 |
| | | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 3492 | 20520 | 97 | 0,03 | 70 |
| 164 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | | | | | | | |
| | | | | 4672,1 | 176,40 | 176,40 | 824158 | 824158 | 164832 | – | -- |
| | | | т | | -- | 35,28 | -- | 164832 | 100 | 0,74 | 3461 |
| 165 | Е0101-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | | | | | | | | | |
| | | | | 2459 | 6,83 | 6,83 | 16785 | 16785 | 4452 | – | -- |
| | | | м3 | | – | 1,87 | -- | 4590 | 97 | 0,01 | 15 |
| 166 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | | |
| | | | | 2459 | 21,55 | 4,52 | 52982 | 11105 | 40620 | 0,11 | 266 |
| | | | м3 | | 17,03 | – | 41877 | – | 97 | -- | -- |
| 167 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | | | | | | | | | |
| | | | | 2459 | 14,12 | 12,00 | 34715 | 29502 | 10412 | 0,01 | 30 |
| | | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 3984 | 6750 | 97 | 0,01 | 30 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6418671 | 2074529 | | | 1500 |
| | | | Тенге | | | | 241533 | 436818 | | | 7737 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 6418671 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 123239 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | 678350 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 548699 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | 3430671 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 711049 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 356 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | 106657 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 427783 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 7557503 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 9593 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 785008 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 7557503 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 9593 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 785008 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.от ТК-3А-11 до ТК-3А-12

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Е0124-10-6 | Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 700 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | | | | | | | | | |
| | | | | 0,2124 | 1298777,86 | 421743,52 | 275860 | 89578 | 180252 | 2950,00 | 627 |
| | | | км | | 551250,00 | 101552,01 | 117086 | 21570 | 130 | 414,97 | 88 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | С130806-486Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | | | | | | | | | |
| | | | м | 175,4 | 35072,00 | – | 6151629 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 170 | С130806-534Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 | | | | | | | | | |
| | | | м | 37 | 31940,00 | – | 1181780 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 171 | С130806-394 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Отводы | | | | | | | | | |
| | | | шт | 16 | 196200,00 | – | 3139200 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 172 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КТЗ" | Концевая заглушка (стальная) 720-1-ППУ-ПЭ | | | | | | | | | |
| | | | шт | 4 | 10133,52 | – | 40534 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 173 | С130806-875Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Тройник | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 226079,00 | – | 452158 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 174 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КТЗ" | Концевая заглушка (стальная) 720-1-ППУ-ПЭ | | | | | | | | | |
| | | | шт | 2 | 10133,52 | – | 20267 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 175 | Е0107-20-3 | Установка опор | | | | | | | | | |
| | | | т | 4,62 | 13010,10 | 1826,10 | 60107 | 8437 | 56859 | 42,70 | 197 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 37422 | 3191 | 140 | 3,37 | 16 |
| 176 | С130806-2878 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Неподвижная опора Ст 720-1100х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | | | | | | | | | |
| | | | шт | 2 | 294644,00 | – | 589288 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 177 | С12021-262 | Скользящая опора | | | | | | | | | |
| | | | т | 2,2416 | 107900,00 | – | 241869 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 178 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КФТ" | Комплект изоляции стыков-ППУ-ПЭ | | | | | | | | | |
| | | | шт | 46 | 27796,17 | – | 1278624 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 179 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КФТ" | Манжета стенового ввода 900 | | | | | | | | | |
| | | | шт | 8 | 7669,59 | – | 61357 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 180 | Е0122-40-8 | Установка защитного экрана диам.720мм | | | | | | | | | |
| | | | шт | 4 | 708,82 | 102,44 | 2835 | 410 | 2749 | 2,45 | 10 |
| | | | | | 524,25 | 4,50 | 2097 | 18 | 130 | 0,02 | – |
| 181 | СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КТЗ" | Защитный экран | | | | | | | | | |
| | | | шт | 4 | 2729,86 | – | 10919 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 182 | С130904-664 Изм. и доп.вып.18 | Шаровый кран Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 20589,00 | – | 41178 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Система ОДК | | | | | | | | | |
| 183 | Е0124-114-2 | Установка детектора | | | | | | | | | |
| | | нет | шт | 1 | 671,92 | 167,92 | 672 | 168 | 579 | 2,33 | 2 |
| | | | | | 382,50 | 63,00 | 383 | 63 | 130 | 0,31 | -- |
| 184 | ПРАЙС-лист ТОО КФТ | Детектор переносной аккумуляторный | | | | | | | | | |
| | | нет | шт | 1 | 22054,45 | -- | 22054 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | Ц0108-545-1 | Монтаж терминала концевого | | | | | | | | | |
| | | нет | шт | 2 | 843,50 | 19,50 | 1687 | 39 | 914 | 3,00 | 6 |
| | | | | | 479,00 | 2,30 | 958 | 5 | 95 | 0,01 | -- |
| 186 | ПРАЙС-лист ТОО КФТ | Терминал концевой КТ-13 | | | | | | | | | |
| | | нет | шт | 2 | 3373,18 | -- | 6746 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | ПРАЙС-лист | Контрольно-измерительный тестер | | | | | | | | | |
| | | нет | шт | 1 | 220542,79 | -- | 220543 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | Ц0108-148-1 | Кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | | | | | | | | | |
| | | нет | м | 10 | 27,70 | 2,10 | 277 | 21 | 192 | 0,10 | 1 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 197 | 5 | 95 | -- | -- |
| 189 | СПРАЙС-лист | Соединительный кабель NYM 3x1,5 | | | | | | | | | |
| | | нет | шт | 10 | 129,64 | -- | 1296 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | СПРАЙС-лист | Элемент трубопровода скабелем ввода 1020x11 | | | | | | | | | |
| | | нет | шт | 2 | 93406,36 | -- | 186813 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 20 мм | | | | | | | | | |
| | | нет | м | 10 | 34,20 | 1,20 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 23,20 | 0,20 | 232 | 2 | 95 | -- | -- |
| 192 | С130804-28 | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм | | | | | | | | | |
| | | нет | 10м | 1 | 664,00 | -- | 664 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | Ц0108-161-1 | Монтаж ковера | | | | | | | | | |
| | | нет | шт | 2 | 144,00 | -- | 288 | -- | 141 | -- | -- |
| | | | | | 74,30 | -- | 149 | -- | 95 | -- | -- |
| 194 | СПРАЙС-лист | Ковер наземный | | | | | | | | | |
| | | нет | шт | 2 | 8512,10 | -- | 17024 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | Е0122-49-2 | Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках | | | | | | | | | |
| | | | км | 0,03 | 39501,10 | 790,97 | 1185 | 24 | 752 | 118,40 | 4 |
| | | | | | 18990,00 | 299,25 | 570 | 9 | 130 | 1,46 | -- |
| 196 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 8,96135 | 78096,82 | 39324,82 | 699853 | 352403 | 526913 | 147,70 | 1324 |
| | | | | | 30375,00 | 14854,50 | 272201 | 133116 | 130 | 72,55 | 650 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых и оцинкованных муфт | 46 | 300,57 | 225,64 | 13826 | 10379 | 7685 | 0,41 | 19 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 3198 | 2713 | 130 | 0,23 | 10 |
| 198 | Е0126-28-3 | Заполнение муфт пеной | 4,57586 | 6740,11 | 3311,11 | 30842 | 15151 | 24370 | 17,32 | 79 |
| | | м3 | 4,575859 | 3267,00 | 2058,75 | 14949 | 9421 | 100 | 9,22 | 42 |
| 199 | Е0125-51-4 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 700 мм | 46 | 3603,00 | 1930,12 | 165738 | 88786 | 77998 | 3,40 | 156 |
| | | стык | | 684,00 | 729,00 | 31464 | 33534 | 120 | 4,66 | 214 |
| 200 | Ц0112-755-11 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 720 мм | 4 | 13865,00 | 950,00 | 55460 | 3800 | 44762 | 62,00 | 248 |
| | | присоед | | 12400,00 | 33,80 | 49600 | 135 | 90 | 0,20 | 1 |
| | | Система ОДК | | | | | | | | |
| 201 | Ц0108-144-1 | Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях | 138 | 20,70 | -- | 2857 | -- | 2688 | 0,12 | 17 |
| | | шт | | 20,50 | -- | 2829 | -- | 95 | -- | -- |
| | | Демонтаж | | | | | | | | |
| 202 | Е0124-5-7 к=0,6 | Демонтаж трубы Ст 720 | 0,184 | 418882,10 | 183982,10 | 77074 | 33853 | 67682 | 1230,00 | 226 |
| | | км | | 234900,00 | 48052,69 | 43222 | 8842 | 130 | 204,07 | 38 |
| 203 | Е0107-61-1к=0,8 | Демонтаж канала | 47,07333 | 1760,29 | 451,55 | 82863 | 21256 | 40200 | 2,66 | 125 |
| | | м3 | 47,073333 | 453,60 | 156,39 | 21352 | 7362 | 140 | 0,60 | 28 |
| 204 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 152,09133 | 27,10 | 27,10 | 4122 | 4122 | 2885 | -- | -- |
| | | т | | -- | 18,97 | -- | 2885 | 100 | 0,40 | 61 |
| 205 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 152,09133 | 176,40 | 176,40 | 26829 | 26829 | 5366 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 5366 | 100 | 0,74 | 113 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 15166660 | 655267 | | | 3043 |
| | | | Тенге | | | 597908 | 228236 | | | 1262 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 249344 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 249344 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 60911 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3074 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 54111 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 48919 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7338 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6590 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 116419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 298 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 61449 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 3058640 | | |
| Материалы - | Тенге | 244832 | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | 772033 | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1616834 | | |
| Местные материалы - | Тенге | 1635 | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 994290 | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 497 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 149143 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 243176 | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4296105 | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 4527 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 921176 | |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 241869 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 241869 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 14512 | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 256381 | | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 11555897 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 11555897 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 693354 | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 12249251 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 17167500 | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 4826 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 982626 | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | 28057198 | 3506690 | 6481 |
| | Тенге | 1195219 | 867461 | 11217 |
| Стоимость оборудования - | Тенге | 249344 | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | 249344 | | |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 91313 | | |
| Материалы - | Тенге | 4139 | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | 81539 | |
| Накладные расходы - | Тенге | 73690 | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 37 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 11054 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 9900 | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | 174904 | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 449 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 92593 | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 13147379 | | |
| Материалы - | Тенге | 577183 | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | 1947333 | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 3425249 | | |
| Местные материалы - | Тенге | 4575174 | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 2287313 | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 1144 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 343097 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 926081 | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 16360772 | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 18240 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 2290429 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 620062 | | |
| Материалы - | Тенге | 10706 | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | 33808 | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 564396 | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 30428 | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 15 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 4564 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 39030 | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 689519 | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 205 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 38372 | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 13949099 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 13949099 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 836950 | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 14786045 | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | 32260590 | | |
| Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | 1536540 | | |
| Итого с временными: | | 33797130 | | |
| Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | 603860 | | |
| Затраты на доп отпуска - 0,4% | | 134191 | | |
| Затраты на выслугу лет-1% | | 335478 | | |
| Итого в ценах 2001 г. | | 34870659 | | |
| В текущих ценах на 2015 г. | | 89178898 | | |
| Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | 1783578 | | |
| Итого с налогами . | | 90962476 | | |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 589436 | | |
| Итого: | | 90373040 | | |
| НДС-12% | | 10844765 | | |
| Всего : | | 101217804 | | |
| % конкурсной скидки | | 0,99987052959 | | |
| Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | 101204700 | | |
| Итого к оплате: | | 101204700 | | |
| Всего к оплате с понижающим коэф-том | | 99 180 606 | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: ГОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жанеутрова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на единицу | рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Теплосеть (Локальная смета 6-1) | | | | | | | | |
| | | Раздел Проходной канал с камерами теплосети УТ3 и УТ4 | | | | | | | | |
| 1 | E0101-164-2вл.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 260 | 262,72 | 0 | 68306 | 0 | 77186 | 1,85 | 480 |
| | | м3 | | 262,72 | 0 | 68306 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 2 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 260 | 3,77 | 3,24 | 979 | 843 | 404 | 0 | 1 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 125 | 291 | 97 | 0 | 1 |
| 3 | E0108-3-2 | Устройство щебеночных подушек под фундаменты | 25,4 | 1679,27 | 109,89 | 42653 | 2563 | 4855 | 0,85 | 22 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,26 | 3143 | 972 | 118 | 0,18 | 5 |
| 4 | E0107-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлованов до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 70 | 408,67 | 272,92 | 28607 | 19109 | 22556 | 0,52 | 52 |
| | | шт | | 135,68 | 94,48 | 9498 | 6614 | 140 | 0,36 | 25 |
| 5 | С143914-3 Прм. и доп.изм.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 26803-89, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 28,2 | 20800 | | 586560 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 28,2 | 240 | | 6768 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | E0107-1-15 | Укладка звеньев канала | 56 | 1169,03 | 328,92 | 65466 | 18420 | 59999 | 3,75 | 210 |
| | | шт | | 650,25 | 115,01 | 36414 | 6442 | 140 | 0,46 | 26 |
| 8 | С143023-83 Прм. и доп.изм.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Звено ЗП10.100 /ГП 3.503.1-177.93/ | 56 | 59300 | | 3320800 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | | | | | | |
| 9 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов канала и камер | | 442 | 245,44 | 3,82 | 108484 | 1688 | 20231 | 0,21 | 94 |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 16509 | 636 | 118 | 0,01 | 3 |
| 10 | СЦена изготовителя | Стоимость "техноэластмоста Б" | | 667 | 452,88 | | 302070 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0108-4-5 | Устройство гидроизоляции оклеечной "техноэластмост Б" | | 667 | 107,08 | 8,23 | 71422 | 5489 | 66711 | 0,47 | 312 |
| | | | м2 | | 81,68 | 3,08 | 54481 | 2054 | 118 | 0,02 | 10 |
| 12 | Е0130-80-2 | Деформационный шов из просмоленной доски толщ 30мм шириной 100мм | | 41 | 1982,57 | 889,07 | 81285 | 36452 | 62817 | 6,06 | 248 |
| | | | м | | 1093,5 | 312,12 | 44834 | 12797 | 109 | 1,47 | 60 |
| 13 | С11021-105 | Стоимость просмоленной доски | | 0,123 | 6420 | | 790 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0107-19-3 | Герметизация швов | | 511,2 | 26,92 | 0,14 | 13762 | 72 | 19202 | 0,16 | 81 |
| | | | м | | 26,78 | 0,05 | 13690 | 26 | 140 | 0 | 0 |
| 15 | С11011-457 | Пакля пропитанная | | 1296 | 195 | | 252720 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| 16 | Е0107-61-1 | Установка опорных подушек | | 0,3 | 1986,57 | 564,43 | 596 | 169 | 320 | 3,33 | 1 |
| | | | м3 | | 567 | 195,49 | 170 | 59 | 140 | 0,75 | 0 |
| 17 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | | 0,3 | 20800 | | 6240 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | С143001-58 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов | | 0,3 | 554 | | 166 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 19 | Е0109-29-1 | Монтаж опор | | 1,436 | 13711,47 | 5475,87 | 19690 | 7863 | 8521 | 28,9 | 42 |
| | | | т | | 5040 | 1552,87 | 7237 | 2230 | 90 | 5,46 | 8 |
| 20 | С12021-267 | Стоимость опор | | 1,436 | 133700 | | 191993 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Проходной канал с камерами теплосети УТ3 и УТ4 | | | | | 5169359 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 5169357 | 92670 | | | 1549 |
| | | | | | | | 254407 | 32121 | | | 138 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | 334281 | | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | | 8521 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | 342802 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | | 5512159 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | | 51420 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | | 171 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 330730 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | 5842889 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 5842889 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | | 280 459 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | | 6 123 348 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Зараты** на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 110 220 | | | | |
| | | **Затраты** на доп отпуска - 0,4% | | | | 24 493 | | | | |
| | | **Затраты** на выслугу лет-1% | | | | 61 233 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 6 319 295 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2014 г. | | | | 15 101 076 | | | | |
| | | **Налоги, сборы** и обяз. платежи - 2% | | | | 302 022 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 15 403 098 | | | | |
| | | **Возврат** материалов от временных зданий и **сооружений 15%** | | | | 100 531 | | | | |
| | | Итого: | | | | 15 302 567 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 1 836 308 | | | | |
| | | Всего : | | | | 17 138 875 | | | | |
| | | **% конкурсной скидки** | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 17 136 656 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 17 136 656 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 16 793 923 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 23,163 | 153500 | | 3555521 | | | | |
| 3 | С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п4.2 т.4, п.4.3 т.4 | Добавка на корректировку марки стали т | 22,021881 | 33847 | | 745375 | | | | |
| 4 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 2,7635 | 153500 | | 424197 | | | | |
| | | Итого по разделу: Сооружение пролетных строений | | | | 4725093 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 4725093 | 140023 | | | 3487 |
| | | Накладные расходы : | | | | 594000 | 33521 | | | 113 |
| | | На металломонтажные работы | | | | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 4725093 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 102600 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 342 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 283506 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 5008598 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 240413 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 5249011 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 94482 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 20996 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 52490 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 5416980 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2014 г. | | | | 12944834 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 258897 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с налогами : | | | | 13203730 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 86176 | | | | |
| | | Итого: | | | | 13117554 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 1574106 | | | | |
| | | Всего : | | | | 14691660 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 14 689 758 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 14 689 758 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 14 395 963 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Смета 2-5 Подпорные стенки** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-2 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)** | | | | | | | | |
| | | | 532 | 9,24 | 9,24 | 4918 | 4918 | 1549 | – | – |
| | | м3 | | – | 3,00 | – | 1597 | 97 | 0,01 | 6 |
| 2 | Е0101-17-8 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3** | | | | | | | | |
| | | | 532 | 32,23 | 30,77 | 17148 | 16370 | 5039 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 755 | 4440 | 97 | 0,03 | 15 |
| 3 | Е010333-А3-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1** | | | | | | | | |
| | | | 1010,8 | 29,07 | 29,07 | 29384 | 29384 | 5877 | – | – |
| | | т | | – | 5,81 | – | 5877 | 100 | 0,12 | 123 |
| 4 | Е0101-20-2 | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | | | | | | | | |
| | | | 532 | 3,77 | 3,24 | 2004 | 1726 | 826 | – | 2 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 255 | 596 | 97 | – | 2 |
| 5 | Е0101-17-8 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3** | | | | | | | | |
| | | | 3043 | 32,23 | 30,77 | 98085 | 93634 | 28823 | 0,01 | 30 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 4321 | 25394 | 97 | 0,03 | 87 |
| 6 | Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | | | | | | | | |
| | | | 80 | 262,72 | – | 21017 | – | 23750 | 1,85 | 148 |
| | | м3 | | 262,72 | – | 21017 | – | 113 | – | – |
| 7 | Е0101-17-8 | **Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3** | | | | | | | | |
| | | | 80 | 32,23 | 30,77 | 2579 | 2462 | 758 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 114 | 668 | 97 | 0,03 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 5933,7 | 29,07 | 29,07 | 172493 | 172493 | 34499 | -- | -- |
| | | т | | -- | 5,81 | -- | 34499 | 100 | 0,12 | 724 |
| 9 | Е0130-3-1 | Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом | | | | | | | | |
| | | | 379 | 2031,07 | 38,67 | 769776 | 14656 | 134153 | 1,99 | 754 |
| | | м3 | | 310,50 | 14,24 | 117680 | 5397 | 109 | 0,07 | 26 |
| 10 | Е0130-7-1 | Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W4 | | | | | | | | |
| | | | 13,32 | 7165,58 | 532,08 | 95446 | 7087 | 8219 | 2,55 | 34 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 5784 | 1756 | 109 | 0,43 | 6 |
| 11 | С143001-56 | Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | | | | | | | | |
| | | | 13,5864 | 185,00 | -- | 2513 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0130-8-1 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | | | | | | | | |
| | | | 0,126 | 8299,96 | -- | 1046 | -- | 1106 | 48,40 | 6 |
| | | т | | 8055,00 | -- | 1015 | -- | 109 | -- | -- |
| 13 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,849 | 69000,00 | -- | 3381 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,077 | 72000,00 | -- | 5544 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной | | | | | | | | |
| | | | 69,39 | 317,51 | 13,70 | 22032 | 951 | 8159 | 0,61 | 42 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 7135 | 350 | 109 | 0,02 | 2 |
| 16 | Е0130-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной | | | | | | | | |
| | | | 55,52 | 1084,57 | 20,67 | 60215 | 1148 | 9992 | 0,91 | 51 |
| | | м2 | | 157,50 | 7,61 | 8744 | 423 | 109 | 0,31 | 17 |
| 17 | Е0127-81-5 | Укладка георешеток | | | | | | | | |
| | | | 3401,3 | 16,35 | 5,64 | 55607 | 19179 | 56634 | 0,07 | 247 |
| | | м2 | | 10,69 | 1,83 | 36360 | 6222 | 133 | 0,01 | 20 |
| 18 | ТОО Тенсар | Стоимость георешетки Тенсар PE560 | | | | | | | | |
| | | | 2118,3 | 933,02 | -- | 1976406 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | ТОО Тенсар | Стоимость георешетки Тенсар TRIAX160 | | | | | | | | |
| | | | 1778 | 345,95 | -- | 615098 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0127-81-4 | Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне | | | | | | | | |
| | | | 781,5 | 155,53 | 2,45 | 121543 | 1911 | 5032 | 0,03 | 22 |
| | | м2 | | 4,07 | 0,77 | 3181 | 603 | 133 | -- | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ТОО Тенсар | Стоимость BOdKins COnnECTOr для соединения георешеток | | | | | | | | |
| | | | 35 | 485,73 | -- | 17000 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0130-77-1 | Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков | | | | | | | | |
| | | | 25,13 | 12117,50 | 8250,04 | 304513 | 207324 | 155591 | 22,40 | 563 |
| | | | м3 | 3622,50 | 2057,73 | 91033 | 51711 | 109 | 6,84 | 172 |
| 23 | ТОО Тенсар | Стоимость блоков TW | | | | | | | | |
| | | | 1904 | 499,70 | -- | 951438 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0013 | 51202,26 | 20326,01 | 67 | 26 | 61 | 179,00 | -- |
| | | | км | 30825,00 | 5353,43 | 40 | 7 | 130 | 20,64 | -- |
| 25 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,048 | 78245,00 | 36133,62 | 3756 | 1734 | 3211 | 247,00 | 12 |
| | | | км | 41850,00 | 9612,90 | 2009 | 461 | 130 | 37,30 | 2 |
| 26 | С130804-18 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм | | | | | | | | |
| | | | 48 | 12100,00 | -- | 580800 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 10м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С130804-12 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | 2590,00 | -- | 337 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 10м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0130-3-1 | Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта | | | | | | | | |
| | | | 548 | 2031,07 | 38,67 | 1113026 | 21191 | 193974 | 1,99 | 1091 |
| | | | м3 | 310,50 | 14,24 | 170154 | 7804 | 109 | 0,07 | 38 |
| 29 | Е0130-3-2 | Засыпка за подпорными стенками ПГС | | | | | | | | |
| | | | 2359,187 | 990,12 | 33,87 | 2335878 | 79906 | 709018 | 1,94 | 4577 |
| | | | м3 | 263,25 | 12,47 | 621056 | 29419 | 109 | 0,06 | 144 |
| 30 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | | | | | | | |
| | | | 2359,187 | 12,51 | 12,51 | 29508 | 29508 | 9797 | -- | -- |
| | | | м3 | -- | 4,28 | -- | 10100 | 97 | 0,01 | 33 |
| 31 | Е0101-130-8 К=7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов | | | | | | | | |
| | | | 2359,187 | 8,90 | 8,90 | 20990 | 20990 | 6127 | -- | -- |
| | | | м3 | -- | 2,68 | -- | 6317 | 97 | 0,01 | 21 |
| 32 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | | | | | | | | |
| | | | 2359,187 | 14,12 | 12,00 | 33306 | 28304 | 9989 | 0,01 | 29 |
| | | | м3 | 1,62 | 2,75 | 3822 | 6476 | 97 | 0,01 | 29 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 9466853 | 754900 | | | 7612 |
| | | | | Тенге | | 1094476 | 200113 | | | 1471 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 8885716 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Материалы - | Тенге | 190836 | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | 1294588 | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 3568868 | | |
| Местные материалы - | Тенге | 3276636 | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 1412182 | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 706 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 211827 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 617874 | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 10915772 | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 9789 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 1506416 | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 581137 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 581137 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 34868 | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 616005 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 11531777 | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 9789 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 1506416 | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | 9466853 | 754900 | **7612** |
| | **Тенге** | 1094476 | 200113 | **1471** |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 8885716 | | |
| Материалы - | Тенге | 190836 | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | 1294588 | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | **3568868** | | |
| Местные материалы - | Тенге | **3276636** | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 1412182 | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 706 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 211827 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 617874 | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 10915772 | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 9789 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 1506416 | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 581137 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 581137 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 34868 | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 616005 | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | 11531777 | | |
| Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | 553525 | | |
| Итого с временными: | | 12085302 | | |
| Зараты на производство работ в зимнее время - 2% x0,9=1,8% | | 217535 | | |
| Затраты на доп отпуска - 0,4% | | 48341 | | |
| Затраты на выслугу лет-1% | | 120853 | | |
| Итого в ценах 2001 г. | | 12472032 | | |
| В текущих ценах на 2015 г. | | 31896216 | | |
| Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | 637924 | | |
| Итого с налогами : | | 32534140 | | |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 212339 | | |

| | |
|---|---|
| Итого: | 32321801 |
| НДС-12% | 3878616 |
| Всего : | 36200417 |
| % конкурсной скидки | 0,9998705296 |
| Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | 36195730 |
| Итого к оплате | 36195730 |
| Всего к оплате с поправочным коэф-том | 35 471 815 |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Смета 6-2 Наружные сети Газоснабжения | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | | | |
| | | | 254 | 32,23 | 30,77 | 8187 | 7816 | 2406 | 0,01 | 2 | | |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 361 | 2120 | 97 | 0,03 | 7 | | |
| 2 | Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом | | | | | | | | | | |
| | | | 166 | 467,10 | – | 77539 | – | 87619 | 2,98 | 494 | | |
| | | м3 | | 467,10 | – | 77539 | – | 113 | – | – | | |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км | | | | | | | | | | |
| | | | 798 | 176,40 | – | 140767 | – | 28153 | 0,74 | 591 | | |
| | | т | | 35,28 | – | 28153 | – | 100 | – | – | | |
| 4 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | | | |
| | | | 267 | 32,23 | 30,77 | 8606 | 8216 | 2529 | 0,01 | 3 | | |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 379 | 2228 | 97 | 0,03 | 8 | | |
| 5 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км | | | | | | | | | | |
| | | | 507.3 | 176,40 | – | 89488 | – | 17898 | 0,74 | 376 | | |
| | | т | | 35,28 | – | 17898 | – | 100 | – | – | | |
| 6 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | | | |
| | | | 267 | 6,48 | 6,48 | 1730 | 1730 | 545 | – | – | | |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 562 | 97 | 0,01 | 2 | | |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | | | |
| | | | 68.8 | 21,55 | 4,52 | 1482 | 311 | 1137 | 0,11 | 7 | | |
| | | м3 | | 17,03 | – | 1172 | – | 97 | – | – | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-135-1 | Полив уплотняемого грунта водой | | | | | | | | |
| | | | 68,8 | 14,12 | 12,00 | 971 | 825 | 291 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 111 | 189 | 97 | 0,01 | 1 |
| 9 | Е0101-166-2 | Подсыпка и присыпка мягким грунтом h-0,3м | | | | | | | | |
| | | | 75,5 | 134,10 | – | 10125 | – | 11441 | 0,97 | 73 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 10125 | – | 113 | – | – |
| 10 | Е0122-9-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,048 | 129222,58 | 54072,58 | 6203 | 2595 | 5304 | 352,00 | 17 |
| | | км | | 64575,00 | 20425,50 | 3100 | 980 | 130 | 99,76 | 5 |
| 11 | С130806-212 Изм. в доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 48,192 | 582,00 | – | 28048 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 13,5648 | 36,09 | 0,09 | 489 | 1 | 54 | 0,02 | – |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 60 | 1 | 90 | – | – |
| 13 | Е0113-26-1 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 | | | | | | | | |
| | | | 13,5648 | 124,80 | 0,10 | 1693 | 1 | 68 | 0,03 | – |
| | | м2 | | 5,54 | 0,04 | 75 | 1 | 90 | – | – |
| 14 | Е0125-51-1 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов I-4 категории диаметром 350 мм | | | | | | | | |
| | | | 15 | 2327,99 | 1344,74 | 34920 | 20171 | 16200 | 1,95 | 29 |
| | | стык | | 391,50 | 508,50 | 5873 | 7627 | 120 | 3,25 | 49 |
| 15 | Ц3924-4 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 15 | 127,20 | 17,00 | 1908 | 255 | 1306 | 0,50 | 8 |
| | | стык | | 94,50 | 2,25 | 1418 | 34 | 90 | 0,01 | – |
| 16 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,183 | 58791,69 | 25695,31 | 10759 | 4702 | 9489 | 194,00 | 36 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 6053 | 1247 | 130 | 26,38 | 5 |
| 17 | СПрайс | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ПСО 4427-2004 | | | | | | | | |
| | | | 184,83 | 944,55 | – | 174581 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | | | | | | | |
| | | | 11 | 300,57 | 225,64 | 3306 | 2482 | 1838 | 0,41 | 5 |
| | | шт. | | 69,53 | 58,98 | 765 | 649 | 130 | 0,23 | 2 |
| 19 | СПрайс | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 9 | 1118,22 | – | 10064 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | СПрайс | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1991,83 | – | 1992 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | СПрайс | Переход ПЭ/сталь 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 10308,60 | – | 30926 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Е0127-14-1 | Устройство полстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | | | | | | | |
| | | | 91 | 1178,76 | 68,13 | 107267 | 6200 | 4132 | 0,14 | 13 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 1946 | 1161 | 133 | 0,04 | 4 |
| 23 | СПрайс | Лента сигнальная | | | | | | | | |
| | | | 183 | 218,40 | – | 39968 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Ц3924-4 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных стыков полиэтиленового трубопровода | | | | | | | | |
| | | | 37 | 127,20 | 17,00 | 4706 | 629 | 3222 | 0,50 | 19 |
| | | стык | | 94,50 | 2,25 | 3497 | 83 | 90 | 0,01 | – |
| 25 | Е0122-49-1 | Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках | | | | | | | | |
| | | | 0,302 | 20732,90 | 424,40 | 6261 | 128 | 3790 | 59,30 | 18 |
| | | км | | 9495,00 | 159,75 | 2867 | 48 | 130 | 0,78 | – |
| 26 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | | | | | | | | |
| | | | 8 | 408,11 | 169,61 | 3265 | 1357 | 2581 | 1,55 | 12 |
| | | м3 | | 238,50 | 4,07 | 1908 | 33 | 133 | 0,01 | – |
| 27 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 15,84 | 27,10 | – | 429 | – | 10 | 0,11 | 2 |
| | | т | | 5,42 | – | 86 | – | 12 | – | – |
| 28 | С010333-А30-1 | Вынос строительного мусора | | | | | | | | |
| | | | 15,84 | 176,40 | – | 2794 | – | 559 | 0,74 | 12 |
| | | т | | 35,28 | – | 559 | – | 100 | – | – |
| 29 | Е0124-114-1 | Устройство контрольной трубки | | | | | | | | |
| | | | 9 | 1724,58 | 290,34 | 15521 | 2613 | 6976 | 2,74 | 25 |
| | | шт | | 486,00 | 110,25 | 4374 | 992 | 130 | 0,53 | 5 |
| 30 | С130810-162 | Ковер | | | | | | | | |
| | | | 0,288 | 126700,00 | – | 36490 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | Е0122-36-1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 9 | 276,46 | 17,71 | 2488 | 159 | 2264 | 1,07 | 10 |
| | | шт | | 186,75 | 6,75 | 1681 | 61 | 130 | 0,03 | – |
| 32 | С130901-109 | Вентили проходные фланцевые, Dy 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 9 | 4440,00 | – | 39960 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отводы | | | | | | | | |
| | | | 37 | 88,41 | – | 3271 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Е0127-53-6 | Устройство отмостки толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| | | | 7 | 384,35 | 15,35 | 2690 | 107 | 102 | 0,03 | – |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 42 | 35 | 133 | 0,02 | – |
| 35 | Е0122-8-5 | Укладка футляра из трубы диам.159х3 | | | | | | | | |
| | | | 0,0315 | 115456,32 | 31953,19 | 3637 | 1007 | 3212 | 360,00 | 11 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 2091 | 380 | 130 | 58,95 | 2 |
| 36 | С130806-267 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 3 мм | | | | | | | | |
| | | | 31,626 | 1366,00 | – | 43201 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | Е0122-8-7 | Укладка футляра из трубы диам. 219х4,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0632 | 174224,44 | 71861,81 | 11011 | 4542 | 9052 | 441,00 | 28 |
| | | км | | 83025,00 | 27146,25 | 5247 | 1716 | 130 | 132,58 | 8 |
| 38 | С130806-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 63,4528 | 2713,00 | – | 172147 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб труб | | | | | | | | |
| | | | 64,7 | 244,98 | 0,28 | 15850 | 18 | 12368 | 0,84 | 55 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 9506 | 7 | 130 | – | – |
| 40 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 118,85 | 16,47 | 238 | 33 | 252 | 0,46 | 1 |
| | | фланец | | 96,75 | – | 194 | – | 130 | – | – |
| 41 | С130809-55 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 539,00 | – | 1078 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 156,43 | 21,43 | 626 | 86 | 655 | 0,60 | 2 |
| | | фланец | | 126,00 | – | 504 | – | 130 | – | – |
| 43 | С130809-56 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 844,00 | – | 3376 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | | | | | | | |
| | | | 1 | 300,57 | 225,64 | 301 | 226 | 167 | 0,41 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 70 | 59 | 130 | 0,23 | – |
| 45 | С130804-3298 Изм. и доп.вып.18 прим | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 761,00 | – | 761 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | Е0124-104-1 | Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром до 75 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2913,77 | 1673,64 | 5828 | 3347 | 3890 | 3,37 | 7 |
| | | врезка | | 864,00 | 632,25 | 1728 | 1264 | 130 | 3,09 | 6 |
| 47 | С130806-4074 Изм. и доп.вып.18прим | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 | | | | | | | | |
| | | | 66 | 1262,00 | – | 83292 | – | – | – | – |
| | | комплект | | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | Е0122-20-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.89 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0302 | 179860,41 | 29821,28 | 5432 | 901 | 1838 | 203,80 | 6 |
| | | км | | 35550,00 | 11265,75 | 1074 | 340 | 130 | 55,02 | 2 |
| 49 | Е0122-48-1 К=0,2 | Заделка битумом и прядью концов труб в футляре диам 159мм | | | | | | | | |
| | | | 9 | 923,74 | 111,96 | 8314 | 1008 | 3112 | 1,60 | 14 |
| | | футляр | | 264,15 | 1,86 | 2377 | 17 | 130 | – | – |
| 50 | Е0122-48-1 К=0,25 | Заделка битумом и прядью концов труб в футляре диам 219мм | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1154,67 | 139,95 | 6928 | 840 | 2594 | 2,00 | 12 |
| | | футляр | | 330,19 | 2,32 | 1981 | 14 | 130 | 0,01 | – |
| 51 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | | | | | | | | |
| | | | 24 | 122,85 | – | 2948 | – | 3921 | 0,77 | 18 |
| | | м | | 122,85 | – | 2948 | – | 133 | – | – |
| 52 | Е0127-8-1к=0,8 | Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | | | | | | | | |
| | | | 18 | 474,67 | 280,94 | 8544 | 5057 | 6317 | 1,25 | 22 |
| | | м | | 192,60 | 71,28 | 3467 | 1283 | 133 | 0,29 | 5 |
| 53 | Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях | | | | | | | | |
| | | | 24 | 334,12 | 6,63 | 8019 | 159 | 3525 | 0,70 | 17 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 2608 | 42 | 133 | 0,01 | – |
| 54 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бордюрные М-300 | | | | | | | | |
| | | | 1,08 | 26700,00 | – | 28836 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Надземный газопровод среднего давления | | | | | | | | |
| 55 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | | | | | | | | |
| | | | 9 | 663,75 | -- | 5974 | -- | 6750 | 4,11 | 37 |
| | | м3 | | 663,75 | -- | 5974 | -- | 113 | -- | -- |
| 56 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | | | | | | | | |
| | | | 0,3 | 1679,27 | 100,89 | 504 | 30 | 57 | 0,85 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 37 | 11 | 118 | 0,18 | -- |
| 57 | Е0106-1-2 | Устройство фундамента опор | | | | | | | | |
| | | | 3 | 5584,88 | 98,32 | 16755 | 295 | 2307 | 4,41 | 13 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 2086 | 111 | 105 | 0,18 | 1 |
| 58 | Е0109-43-1 | Установка металлических опор | | | | | | | | |
| | | | 0,37 | 11487,34 | 4590,56 | 4250 | 1699 | 1853 | 25,30 | 9 |
| | | т | | 4725,00 | 840,11 | 1748 | 311 | 90 | 3,01 | 1 |
| 59 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | | 0,37 | 172800,00 | -- | 63936 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 10,4 | 274,64 | 0,10 | 2856 | 1 | 51 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,44 | 0,04 | 57 | -- | 90 | -- | -- |
| 61 | Е0122-9-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,097 | 123549,87 | 51496,99 | 11984 | 4995 | 10256 | 337,00 | 33 |
| | | км | | 61875,00 | 19453,50 | 6002 | 1887 | 130 | 95,01 | 9 |
| 62 | С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 97,388 | 384,00 | -- | 37397 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0113-16-1 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 27,1 | 72,17 | 0,18 | 1956 | 5 | 217 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,78 | 0,10 | 238 | 3 | 90 | -- | -- |
| 64 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 27,1 | 274,64 | 0,10 | 7443 | 3 | 134 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,44 | 0,04 | 147 | 1 | 90 | -- | -- |
| 65 | Е0122-33-5 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,012 | 121294,13 | 49389,75 | 1456 | 593 | 1270 | 312,70 | 4 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 753 | 224 | 130 | 91,12 | 1 |
| 66 | С130810-78 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 7 | 321,00 | -- | 2247 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е0124-105-6 | Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 89 мм | 2 | 2306,99 | 1156,86 | 4614 | 2314 | 3750 | 3,90 | 8 |
| | | врезка | | 1005,75 | 436,50 | 2012 | 873 | 130 | 2,14 | 4 |
| 68 | Е0108-4-7 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 46,6 | 245,44 | 3,82 | 11438 | 178 | 2133 | 0,21 | 10 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1741 | 67 | 118 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1492069 | 87634 | | | 2063 |
| | | | Тенге | | | 224627 | 26662 | | | 129 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6614 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 816 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5031 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4528 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 679 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 669 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 11811 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5710 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 708470 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 68536 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 244198 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 150136 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 233478 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 283215 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 42482 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 59501 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1051186 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2297 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 286681 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 68186 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 804 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2059 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 63936 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1853 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 278 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4202 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 74242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2337 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 708798 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 708798 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42528 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 751326 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1888565 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел -ч | | | | | | | 2337 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 294728 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления** | | | | | | | | |
| | | **Подземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | |
| 69 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | |
| | | | 11,7 | 32,23 | 30,77 | 377 | 360 | 111 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 17 | 98 | 97 | 0,03 | -- |
| 70 | Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом | | | | | | | | |
| | | | 40,5 | 467,10 | -- | 18918 | -- | 21377 | 2,98 | 121 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 18918 | -- | 113 | -- | -- |
| 71 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км | | | | | | | | |
| | | | 99,18 | 176,40 | -- | 17495 | -- | 3499 | 0,74 | 73 |
| | | Т | | 35,28 | -- | 3499 | -- | 100 | -- | -- |
| 72 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | |
| | | | 33,2 | 32,23 | 30,77 | 1070 | 1022 | 314 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 47 | 277 | 97 | 0,03 | 1 |
| 73 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км | | | | | | | | |
| | | | 63,08 | 176,40 | -- | 11127 | -- | 2225 | 0,74 | 47 |
| | | Т | | 35,28 | -- | 2225 | -- | 100 | -- | -- |
| 74 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 33,2 | 6,48 | 6,48 | 215 | 215 | 68 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 70 | 97 | 0,01 | -- |
| 75 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 8,6 | 21,55 | 4,52 | 185 | 39 | 142 | 0,11 | 1 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 146 | -- | 97 | -- | -- |
| 76 | Е0101-135-1 | Полив уплотняемого грунта водой | | | | | | | | |
| | | | 8,6 | 14,12 | 12,00 | 121 | 103 | 36 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 14 | 24 | 97 | 0,01 | -- |
| 77 | Е0101-166-2 | Подсыпка и присыпка мягким грунтом h-0,3м | | | | | | | | |
| | | | 10,4 | 134,10 | -- | 1395 | -- | 1576 | 0,97 | 10 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1395 | -- | 113 | -- | -- |
| 78 | Е0122-9-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0071 | 129222,58 | 54072,58 | 917 | 384 | 785 | 352,00 | 2 |
| | | км | | 64575,00 | 20425,50 | 458 | 145 | 130 | 99,76 | 1 |
| 79 | С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 23,2928 | 384,00 | -- | 8944 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отвод) | 0,0036 | 247994,13 | 49389,75 | 893 | 178 | 381 | 312,70 | 1 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 226 | 67 | 130 | 91,12 | -- |
| 81 | Е0125-51-1 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм | 2 | 2327,99 | 1344,74 | 4656 | 2689 | 2160 | 1,95 | 4 |
| | | стык | | 391,50 | 508,50 | 783 | 1017 | 120 | 3,25 | 7 |
| 82 | Ц3924-4 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм | 8 | 127,20 | 17,00 | 1018 | 136 | 697 | 0,50 | 4 |
| | | стык | | 94,50 | 2,25 | 756 | 18 | 90 | 0,01 | -- |
| 83 | Е0122-49-1 | Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках | 0,0232 | 20732,90 | 424,40 | 481 | 10 | 291 | 59,30 | 1 |
| | | км | | 9495,00 | 159,75 | 220 | 4 | 130 | 0,78 | -- |
| 84 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 2 | 408,11 | 169,61 | 816 | 339 | 645 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 238,50 | 4,07 | 477 | 8 | 133 | 0,01 | -- |
| 85 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 3,96 | 27,10 | -- | 107 | -- | 3 | 0,11 | -- |
| | | т | | 5,42 | -- | 21 | -- | 12 | -- | -- |
| 86 | С010333-А30-1 | Вывоз строительного мусора | 3,96 | 176,40 | -- | 699 | -- | 140 | 0,74 | 3 |
| | | т | | 35,28 | -- | 140 | -- | 100 | -- | -- |
| 87 | Е0124-114-1 | Устройство контрольной трубки | 7 | 1724,58 | 290,34 | 12072 | 2032 | 5426 | 2,74 | 19 |
| | | шт | | 486,00 | 110,25 | 3402 | 772 | 130 | 0,53 | 4 |
| 88 | С130810-186 | Стоимость ковера | 0,0721 | 93100,00 | -- | 6713 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0122-8-3 | Укладка футляра из трубы диам.108х3 | 0,0018 | 70074,97 | 10674,97 | 126 | 19 | 124 | 270,00 | -- |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 88 | 7 | 130 | 19,69 | -- |
| 90 | С130806-226 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | 1,8072 | 812,00 | -- | 1467 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0122-8-7 | Укладка футляра из трубы диам. 219х4,5 мм | 0,0142 | 174224,44 | 71861,81 | 2474 | 1020 | 2034 | 441,00 | 6 |
| | | км | | 83025,00 | 27146,25 | 1179 | 385 | 130 | 132,58 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм | | | | | | | | |
| | | м | 14,2568 | 1751,00 | -- | 24964 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб | | | | | | | | |
| | | м | 16 | 244,98 | 0,28 | 3920 | 4 | 3058 | 0,84 | 14 |
| | | | | 146,93 | 0,11 | 2351 | 2 | 130 | -- | -- |
| 94 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | | | | | | | | |
| | | фланец | 2 | 118,85 | 16,47 | 238 | 33 | 252 | 0,46 | 1 |
| | | | | 96,75 | -- | 194 | -- | 130 | -- | -- |
| 95 | С130809-55 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 539,00 | -- | 1078 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | Е0122-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 76 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 497,61 | 28,48 | 995 | 57 | 918 | 2,03 | 4 |
| | | | | 342,00 | 11,25 | 684 | 23 | 130 | 0,05 | -- |
| 97 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 10400,00 | -- | 20800 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | Е0124-104-1 | Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром до 75 мм | | | | | | | | |
| | | врезка | 2 | 2913,77 | 1673,64 | 5828 | 3347 | 3890 | 3,37 | 7 |
| | | | | 864,00 | 632,25 | 1728 | 1264 | 130 | 3,09 | 6 |
| 99 | С130806-4074 Изм. и доп.вып.18прим | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 | | | | | | | | |
| | | комплект | 3 | 1262,00 | -- | 3786 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | Е0122-20-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.89 мм | | | | | | | | |
| | | км | 0,0232 | 179860,41 | 29821,28 | 4173 | 692 | 1412 | 203,80 | 5 |
| | | | | 35550,00 | 11265,75 | 825 | 261 | 130 | 55,02 | 1 |
| 101 | Е0122-48-1 К=0,125 | Заделка битумом и прядью концов труб в футляре диам 108мм | | | | | | | | |
| | | футляр | 2 | 577,34 | 69,98 | 1155 | 140 | 432 | 1,00 | 2 |
| | | | | 165,09 | 1,16 | 330 | 2 | 130 | -- | -- |
| 102 | Е0122-48-1 К=0,25 | Заделка битумом и прядью концов труб в футляре диам 219мм | | | | | | | | |
| | | футляр | 1 | 1154,67 | 139,95 | 1155 | 140 | 432 | 2,00 | 2 |
| | | | | 330,19 | 2,32 | 330 | 2 | 130 | 0,01 | -- |
| 103 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | | | | | | | | |
| | | м | 8 | 122,85 | -- | 983 | -- | 1307 | 0,77 | 6 |
| | | | | 122,85 | -- | 983 | -- | 133 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е0127-8-1к=0,8 | Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | | | | | | | | |
| | | | 6 | 474,67 | 280,94 | 2848 | 1686 | 2106 | 1,25 | 7 |
| | | м | | 192,60 | 71,28 | 1156 | 428 | 133 | 0,29 | 2 |
| 105 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 1,994 | 27,10 | – | 54 | – | 1 | 0,11 | – |
| | | т | | 5,42 | – | 11 | – | 12 | – | – |
| 106 | С010333-А30-1 | Вывоз строительного мусора | | | | | | | | |
| | | | 1,994 | 176,40 | – | 352 | – | 70 | 0,74 | 1 |
| | | т | | 35,28 | – | 70 | – | 100 | – | – |
| 107 | Е0122-9-2к=0,6 | Демонтаж существующего газопровода | | | | | | | | |
| | | | 0,2342 | 78201,07 | 30898,19 | 18315 | 7236 | 14857 | 202,20 | 47 |
| | | км | | 37125,00 | 11672,10 | 8695 | 2734 | 130 | 57,01 | 13 |
| 108 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | | | | | | | | |
| | | | 65 | 38,10 | 3,20 | 2477 | 208 | 1822 | 0,15 | 10 |
| | | м | | 28,80 | 0,70 | 1872 | 46 | 95 | – | – |
| 109 | Ц0108-145-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг | | | | | | | | |
| | | | 65 | 21,00 | 3,60 | 1365 | 234 | 753 | 0,07 | 5 |
| | | м | | 11,50 | 0,70 | 748 | 45 | 95 | – | – |
| 110 | С151601-368 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | 76400,00 | – | 9932 | – | – | – | – |
| | | 1000м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 111 | Е0125-57-1 | Установка оповещательного знака протектора | | | | | | | | |
| | | | 7 | 423,45 | 1,57 | 2964 | 11 | 2079 | 1,68 | 12 |
| | | шт | | 247,50 | – | 1733 | – | 120 | – | – |
| 112 | С11011-954 | Табличный знак | | | | | | | | |
| | | | 7 | 359,00 | – | 2513 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | У3-7-3 | Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе | | | | | | | | |
| | | | 7 | 19057,22 | 2782,16 | 133401 | 19475 | 73913 | 44,20 | 309 |
| | | протект | | 7596,96 | 1202,26 | 53179 | 8416 | 120 | 5,90 | 41 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 335580 | 41811 | | | 730 |
| | | | Тенге | | | 108898 | 16115 | | | 79 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 148192 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 61652 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 65079 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9932 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 77185 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11578 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13523 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 238899 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 408 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76657 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 119636 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 16964 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 59934 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2513 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2190 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 29834 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 72152 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10823 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11507 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 203295 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 476 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70756 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 67752 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 67752 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4065 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 71817 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 514012 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 884 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 147413 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 1827649 | 129444 | | | 2793 |
| | | | **Тенге** | | | 333525 | 42777 | | | 209 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 154806 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 62469 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 70110 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9932 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 81713 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 12257 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14191 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 250710 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 437 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 82367 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 828106 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 85500 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 304132 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2513 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 152326 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 263313 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 355367 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 53305 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 71008 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1254481 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2772 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 357437 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 68186 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 804 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2059 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 63936 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1853 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 278 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4202 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ - | | Тенге | | | 74242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2337 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 776550 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 776550 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46593 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 823143 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2402576 | | | | |
| | | **Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%** | | | | 115324 | | | | |
| | | **Итого с временными:** | | | | 2517900 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 45322 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 10072 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 25179 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 2598472 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2015 г. | | | | 6645384 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 132908 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 6778291 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 44240 | | | | |
| | | Итого: | | | | 6734052 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 808086 | | | | |
| | | Всего : | | | | 7542138 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987053 | | | | |
| | | **Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки** | | | | 7541161 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 7541161 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 7 390 338 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

**Заказчик:** КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"

Ф-2

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Смета 4-2 Электроснабжение | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Реконструкция РУ-6кВ в ТП 3376** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-84-2 | Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | 8 | 3913,00 | 425,00 | 31304 | 3400 | 26288 | 18,00 | 144 | |
| | | шт | | 3353,00 | 106,00 | 26824 | 848 | 95 | 0,61 | 5 | |
| 2 | 75-5-15 | Камера серии КСО 366.4Н /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000x1000x2080 мм | 8 | 150000,00 | – | 1200000 | – | – | – | – | |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические (торцовые панели) | 1 | 102170,00 | 1870,00 | 102170 | 1870 | 8123 | 52,00 | 52 | |
| | | т | | 8280,00 | 270,01 | 8280 | 270 | 95 | 1,57 | 2 | |
| 4 | Ц0108-21-24 | Мост шинный, напряжение 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, 2 провода в фазе | 2 | 14681,00 | 4180,00 | 29362 | 8360 | 21337 | 55,00 | 110 | |
| | | пролет | | 10040,00 | 1190,00 | 20080 | 2380 | 95 | 6,90 | 14 | |
| 5 | С151609-8 | Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм | 0,04176 | 322300,00 | – | 13459 | – | – | – | – | |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | С151609-7 | Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм | 0,02096 | 336000,00 | – | 7043 | – | – | – | – | |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | Ц0108-18-1 | Изолятор проходной напряжением 35 кВ | 8 | 2671,00 | 715,00 | 21368 | 5720 | 11476 | 7,00 | 56 | |
| | | компл | | 1352,00 | 158,00 | 10816 | 1264 | 95 | 0,92 | 7 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С151804-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим | Изолятор проходной | 8 | 1690,00 | – | 13520 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Ц0108-165-9 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 | 2 | 4757,70 | 2963,00 | 9515 | 5926 | 4596 | 9,00 | 18 |
| | | шт | | 1764,00 | 655,00 | 3528 | 1310 | 95 | 3,80 | 8 |
| 10 | С151610-17 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х240-10У3 | 2 | 6990,00 | – | 13980 | – | – | – | – |
| | | компл | | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 2 | 598,80 | 14,80 | 1198 | 30 | 552 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 288,00 | 2,30 | 576 | 5 | 95 | 0,01 | – |
| 12 | С151801-40 | Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП-60/1С М3Б | 2 | 2090,00 | – | 4180 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Е0109-35-1 | Закрытие кабельного канала металлическим листом и укладка металлического уголка по краю кабельного канала | 0,1872 | 17937,36 | 627,68 | 3358 | 118 | 2409 | 86,50 | 16 |
| | | т | | 14197,50 | 101,25 | 2658 | 19 | 90 | 0,49 | – |
| 14 | С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 | 0,1872 | 51027,00 | – | 9552 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный 80х80х6 | 0,16192 | 62300,00 | – | 10088 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Ц0108-593-6 | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | 3 | 313,00 | 131,00 | 939 | 393 | 444 | 0,75 | 2 |
| | | шт | | 119,00 | 36,90 | 357 | 111 | 95 | 0,21 | 1 |
| 17 | С151701-9 | Светильники для местного освещения, тип НКПО3-100-001-УХЛ4 | 3 | 532,00 | – | 1596 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 30 | 108,60 | 48,90 | 3258 | 1467 | 1476 | 0,22 | 7 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 1188 | 366 | 95 | 0,07 | 2 |
| 19 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 30 | 10,60 | 0,10 | 318 | 3 | 254 | 0,06 | 2 |
| | | м | | 8,80 | 0,10 | 264 | 3 | 95 | -- | – |
| 20 | С130804-28 | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм | 3 | 664,00 | -- | 1992 | -- | – | – | – |
| | | 10м | | – | -- | -- | -- | -- | -- | – |
| 21 | С151601-630 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | 0,03 | 178900,00 | -- | 5367 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | – |
| 22 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 20 | 61,90 | 3,30 | 1238 | 66 | 445 | 0,14 | 3 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 460 | 8 | 95 | -- | – |
| 23 | Е0109-35-1 | Распил и укладка швеллера 200х80х5мм поперек кабельного канала | 0,2208 | 17937,36 | 627,68 | 3961 | 139 | 2841 | 86,50 | 19 |
| | | т | | 14197,50 | 101,25 | 3135 | 22 | 90 | 0,49 | – |
| 24 | С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 | 0,2208 | 57700,00 | -- | 12740 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0121-22-6 | Установка ответкоробки | 5 | 36,71 | -- | 184 | -- | 168 | 0,20 | 1 |
| | | шт | | 31,05 | -- | 155 | -- | 108 | -- | -- |
| 26 | С151801-131 | Коробка ответвительная | 5 | 509,00 | -- | 2545 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Строительные работы и демонтаж оборудования в РУ-6кВ ТП3376 | | | | | | | | |
| 27 | Е0146-38-1 | Разборка асбестобетонных перегородок | 1 | 77,52 | 22,87 | 78 | 23 | 63 | 0,39 | -- |
| | | м2 | | 54,65 | 8,64 | 55 | 9 | 100 | 0,04 | – |
| 28 | Ц0108-11-1 К=0,3 К=0,3 К=0,3 | Демонтаж разъединителей | 5 | 2255,70 | 1222,80 | 11279 | 6114 | 6137 | 5,70 | 29 |
| | | компл | | 1032,90 | 259,20 | 5165 | 1296 | 95 | 1,50 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0109-53-1<br>т.ч. п-3.5<br>СНиП8.02-05-2002<br>п-2.8<br>К=0,6, К=0,7, К=0,5 | Демонтаж конструкций дверей | | | | | | | | |
| | | т | 0,2 | 8890,40 | 793,21 | 1778 | 159 | 1443 | 49,26 | 10 |
| | | | | 7735,50 | 278,77 | 1547 | 56 | 90 | 1,37 | -- |
| 30 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей | | | | | | | | |
| | | т | 0,2 | 14806,01 | 1133,15 | 2961 | 227 | 2392 | 82,10 | 16 |
| | | | | 12892,50 | 398,25 | 2579 | 80 | 90 | 1,95 | -- |
| 31 | С12022-1 | Двери огрунтованные и окрашенные | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 25100,00 | -- | 25100 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | т | 2,5 | 27,10 | 27,10 | 68 | 68 | 47 | -- | -- |
| | | | | -- | 18,97 | -- | 47 | 100 | 0,40 | 1 |
| 33 | Е010333-А30-1 | Вывоз строительного мусора | | | | | | | | |
| | | т | 2,5 | 176,40 | 176,40 | 441 | 441 | 88 | -- | -- |
| | | | | -- | 35,28 | -- | 88 | 100 | 0,74 | 2 |
| 34 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 10 | 187,05 | 9,95 | 1871 | 100 | 688 | 0,36 | 4 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 522 | 37 | 123 | 0,02 | -- |
| 35 | Е0111-11-2 К=3 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | | | | | | | | |
| | | м2 | 10 | -74,16 | -2,01 | -742 | -20 | -32 | -0,01 | -- |
| | | | | -1,89 | -0,75 | -19 | -7 | 123 | -- | -- |
| 36 | Е0115-60-1 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | | | | | | | | |
| | | м2 | 75 | 193,01 | 2,00 | 14476 | 150 | 7392 | 0,57 | 42 |
| | | | | 93,60 | 0,27 | 7020 | 20 | 105 | 0,04 | 3 |
| 37 | Е0115-151-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | | | | | | | | |
| | | м2 | 75 | 14,44 | 0,18 | 1083 | 14 | 732 | 0,06 | 4 |
| | | | | 9,23 | 0,07 | 692 | 5 | 105 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1562625 | 34765 | | | 539 |
| | | | Тенге | | | 95881 | 8237 | | | 53 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1200000 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1200000 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 273822 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 101091 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 85553 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 61690 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 81296 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 12194 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21307 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 376424 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 513 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 97747 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 49654 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 1392 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 8470 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 32380 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 6837 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8979 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1347 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3518 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 62151 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9817 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 37158 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1498 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10095 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 25100 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9085 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1363 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2775 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 49018 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11458 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1992 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1992 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 120 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2112 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1689705 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 641 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 119022 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Переустройство контактных сетей АО "Казахстан темир жолы"** | | | | | | | | |
| 38 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ | 4 | 1534,11 | 878,23 | 6136 | 3513 | 3161 | 3,06 | 12 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 2025 | 986 | 105 | 1,03 | 4 |
| 39 | С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СП 136.7-4,7 | 4 | 62000,00 | – | 248000 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | Е0133-107-4 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,9 м3 | 8 | 1227,22 | 795,22 | 9818 | 6362 | 5471 | 2,45 | 20 |
| | | шт | | 432,00 | 219,33 | 3456 | 1755 | 105 | 0,80 | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 24002-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 3,2 | 20800,00 | -- | 66560 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0133-30-12 | Установка стальных конструкций массой до 0,2 т | 1,306 | 7491,39 | 4858,89 | 9784 | 6346 | 5375 | 15,00 | 20 |
| | | 1т | | 2632,50 | 1287,36 | 3438 | 1681 | 105 | 4,47 | 6 |
| 43 | С12021-128 | Стальные конструкции | 1,306 | 174200,00 | -- | 227505 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С151804-1386Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Ушки специальные типа УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 36 | 475,00 | -- | 17100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 | 62 | 858,00 | -- | 53196 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С151804-1174Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/35-АIII ГОСТ 28856-90 | 8 | 1446,00 | -- | 11568 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С151804-1531Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 278,00 | -- | 1668 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 52 | 145,00 | -- | 7540 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С151804-1705Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/21-2 ГОСТ Р 51177-98 | 8 | 432,00 | -- | 3456 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С151804-1742Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы поддерживающие глухие ПГП-5-3 ГОСТ Р 51177-98 | 52 | 1610,00 | -- | 83720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С151804-1362Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 36 | 118,00 | -- | 4248 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С151804-1840Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | | |
| | | | 8 | 1321,00 | – | 10568 | – | – | – | – | |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 53 | С151804-1415Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | | |
| | | | 24 | 316,00 | – | 7584 | – | – | – | – | |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 54 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 330,10 | 24,10 | 1320 | 96 | 450 | 0,70 | 3 | |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 464 | 10 | 95 | 0,01 | – | |
| 55 | Е0133-109-8 | Подвеска провода | | | | | | | | | |
| | | | 0,8 | 16247,86 | 2248,36 | 12998 | 1799 | 11412 | 72,50 | 58 | |
| | | 1км | | 12757,50 | 828,00 | 10206 | 662 | 105 | 4,04 | 3 | |
| 56 | С151607-418 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 120 мм2 ГОСТ 839-80 | | | | | | | | | |
| | | | 0,2264 | 187161,00 | – | 42373 | – | – | – | – | |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 57 | С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 | | | | | | | | | |
| | | | 0,2162 | 164741,00 | – | 35617 | – | – | – | – | |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 58 | С151607-12 | Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 120 мм2 | | | | | | | | | |
| | | | 0,4528 | 427300,00 | – | 193481 | – | – | – | – | |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1054242 | 18115 | | | 112 | |
| | | | Тенге | | | 19589 | 5094 | | | 20 | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 486438 | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 1754 | | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 11342 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 472120 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11862 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1779 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29898 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 528199 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 70 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13122 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 330514 | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 599 | | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 8221 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 314560 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8632 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | 1295 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 20349 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 359495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 9516 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 237289 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | 5119 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 227505 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 5375 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | 806 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 14560 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 257224 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 5926 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1144918 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 145 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 28564 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Переустройство контактной сети на время строительства

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е0133-109-8 | Подвеска провода | | 0,1 | 16247,86 | 2248,36 | 1625 | 225 | 1426 | 72,50 | 7 |
| | | | 1км | | 12757,50 | 828,00 | 1276 | 83 | 105 | 4,04 | -- |
| 60 | С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 | | 0,1081 | 164741,00 | -- | 17809 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Ц0108-306-2 | Монтаж изоляторов | | 30 | 1022,50 | 695,00 | 30675 | 20850 | 13594 | 2,00 | 60 |
| | | | шт | | 324,00 | 153,00 | 9720 | 4590 | 95 | 0,89 | 27 |
| 62 | С151804-1233Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изоляторы полимерные для контактной сети железных дорог НСПКр 70-3/0,6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | | 30 | 1785,00 | -- | 53550 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Ц0108-305-1 | Монтаж зажимов и упек | | 66 | 410,80 | 377,00 | 27113 | 24882 | 7342 | -- | -- |
| | | | шт | | 33,80 | 83,30 | 2231 | 5498 | 95 | 0,48 | 32 |
| 64 | С151804-1742Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы | | 62 | 1610,00 | -- | 99820 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С151804-1386Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Упки специальные типа УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | | 4 | 475,00 | -- | 1900 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 2 | 330,10 | 24,10 | 660 | 48 | 225 | 0,70 | 1 |
| | | пт | | 116,00 | 2,50 | 232 | 5 | 95 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 233151 | 46005 | | | 69 |
| | | | Тенге | | | 13459 | 10175 | | | 59 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 233151 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 609 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 23634 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 173079 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22588 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел -ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3388 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15344 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 271084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 139 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27022 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 271084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 139 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27022 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2850018 | 98885 | | | 720 |
| | | | Тенге | | | 128929 | 23506 | | | 131 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1200000 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1200000 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 993412 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 103454 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 120529 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 706888 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 115746 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 17362 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 66549 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1175707 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 722 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 137891 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 380168 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1991 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16691 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 32380 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 321397 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17612 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2642 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23867 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 421646 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 108 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19333 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 274447 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Материалы** - | | Тенге | | | 1498 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 15214 | | | |
| Стоимость материалов и **конструкций** - | | Тенге | | | 252605 | | | | |
| | Накладные **расходы** - | Тенге | | | 14461 | | | | |
| | **Нормативная трудоемкость** в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | Сметная **заработная** плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2169 | | | |
| | **Ненормируемые** и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17334 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 306242 | | | | |
| | **Нормативная трудоемкость** - | чел.-ч | | | | | | | 95 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17383 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1992 | | | | |
| Стоимость материалов и **конструкций** - | | Тенге | | | 1992 | | | | |
| | **Ненормируемые** и непредвиденные **затраты** - | Тенге | | | 120 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2112 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3105706 | | | | |
| | Затраты на **врем.** зд. и соор. - 4,8% | | | | 91474 | | | | |
| | Итого с временными: | | | | 3197180 | | | | |
| | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% x0,9=1,8% | | | | 35949 | | | | |
| | **Затраты** на доп отпуска - 0,4% | | | | 7989 | | | | |
| | **Затраты** на выслугу лет-1% | | | | 19972 | | | | |
| | Итого в ценах 2001 г. | | | | 3261090 | | | | |
| | В текущих ценах на 2015 г. | | | | 8339974 | | | | |
| | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 166799 | | | | |
| | Итого с налогами : | | | | 8506773 | | | | |
| | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 35091 | | | | |
| | Итого: | | | | 8471683 | | | | |
| | НДС-12% | | | | 1016602 | | | | |
| | Всего : | | | | 9488285 | | | | |
| | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | Сумма к оплате с учетом **конкурсной** скидки | | | | 9487056 | | | | |
| | **Итого к оплате:** | | | | 9487056 | | | | |

**Всего к оплате с понижающим коэф-ом** 9 297 315

Генподрядчик: "КОМПАНИЯ АНС-АСТАНА"

Субподрядчик: АО "АНС"

| | | |
|---|---|---|
| **Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"** | | Типовая межведомственная форма № КС-3<br>утверждена Постановлением [redacted]комстата<br>Республики Казахстан |
| **Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"** | | |

**Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности**

**СПРАВКА**

**стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | ций | код |
| | | **Договор №11/5** | **от 2016-11-18** | | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | ВСЕГО за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности ВСЕГО:** | **774 313 200,00** | **73 909 164,29** | | | | | | | **8 869 099,71** | **82 778 264,00** |
| **в том числе :** | | | | | | | | | | |
| **Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности** | **774 313 200,00** | **73 909 164,29** | | | | | | | **8 869 099,71** | **82 778 264,00** |

**Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"**

Генсральный директор Пак Ю.А.

**Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"**

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути 1 (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за май 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Сооружение пролетных строений (Локальная смета 2-2) | | | | | | | | |
| 1 | С12021-237 | Стоимость металлоконструкций пролетного строения т | 166,786 | 154400 | | 25751758 | | | | |
| | | Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения* | | | | | | | | |
| 2 | Е0130-88-1 | Монтаж вспомогательных технологических опор | 110 | 6672,94 | 1272,94 | 734023 | 140023 | 683999 | 31,7 | 3487 |
| | | т | | 5400 | 304,74 | 594000 | 33521 | 109 | 1,03 | 113 |
| | | ИТОГО: | | | | 26485781 | 140023 | | | 3487 |
| | | | | | | 594000 | 33521 | | | 113 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | 683999 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 683999 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 27169780 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 102600 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 342 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 1630187 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 28799966,80 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 28799966,80 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 1382398,41 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 30182365,21 | | | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 543282,57 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 120729,46 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 301823,65 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 31148200,89 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2014 г. | | | | 74434120,80 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 1488682,42 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с налогами : | | | | 75922803,22 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 495522,94 | | | | |
| | | Итого: | | | | 75427280,28 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 9051273,63 | | | | |
| | | Всего : | | | | 84478553,92 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,9998705296 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 84467616,44 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 84467616,44 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 82 778 264 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

| | | |
|---|---|---|
| Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана" | | Типовая межведомственная форма № КС-3<br>утверждена Постановлением Комитета<br>Республики Казахстан |
| Подрядчик: АО "Алматынижстрой" | | |

**Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности**

**СПРАВКА**

**стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | ций | код |
| | | **Договор №11/5** | **от 2016-11-18** | | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | ВСЕГО за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности ВСЕГО:** | **691 534 936,00** | **189 346 955,36** | | | | | | | **22 721 634,64** | **212 068 590,00** |
| **в том числе :** | | | | | | | | | | |
| **Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности** | 691 534 936,00 | **189 346 955,36** | | | | | | | **22 721 634,64** | **212 068 590,00** |

**Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"**

Генеральный директор Пак Ю.А.

**Подрядчик: АО "Алматынижстрой"**

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл машин | Всего | Экспл машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Сооружение пролетных строений (Локальная смета 2-2) Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 1 и 2 этап | | | | | | | | |
| 1 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 1,52 | 153500 | | -233320 | | | | |
| 2 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 68,05 | 153500 | | -10445744 | | | | |
| 3 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 14,72 | 153500 | | -2259520 | | | | |
| 4 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 10,72 | 153500 | | -1645520 | | | | |
| 5 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 20,8 | 153500 | | -3192800 | | | | |
| | | Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 3 этап | | | | | | | | |
| 6 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 121,06 | 153500 | | -18582710 | | | | |
| 7 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 0,46 | 153500 | | -70610 | | | | |
| | | Итого по разделу: | | | | -36430224 | | | | |
| | | Раздел: Сооружение пролетных строений | | | | | | | | |
| 8 | С12021-237 | Стоимость металлоконструкций пролетного строения т | 516,94 | 154400 | | 79815536 | | | | |
| 9 | С12021 тех.часть п.3.10 | Добавка на корректировку марки стали на металл 15ХСНД т | 515,556 | 33847 | | 17450024 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения | | | | | | | | |
| 10 | Е0130-88-1 | Монтаж вспомогательных технологических опор | 110 | 6672,94 | 1272,94 | 734023 | 140023 | 683999 | 31,7 | 3487 |
| | | | | 5400 | 304,74 | 594000 | 33521 | 109 | 1,03 | 113 |
| 11 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций | 47,89921 | 153500 | | 7352529 | | | | |
| | | Итого по разделу: Сооружение пролетных строений | | | | 105352112 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 68921888 | 140023 | | | 3487 |
| | | | | | | 594000 | 33521 | | | 113 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | 683999 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 683999 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 69605887 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 102600 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 342 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 4176353 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 73782240 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 3 541 548 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 77 323 787 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 1 391 828 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 309 295 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 773 238 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 79 798 149 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2014 г. | | | | 190 691 834 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 3 813 837 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 194 505 670 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 1 269 473 | | | | |
| | | Итого: | | | | 193 236 197 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 23 188 344 | | | | |
| | | Всего : | | | | 216 424 541 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 216 396 520 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 216 396 520 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 212 068 590 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик:

| | |
|---|---|
| **Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"** | Типовая межведомственная форма № КС-3<br>утверждена Постановлением [redacted]статата<br>Республики Казахстан |
| **Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"** | |

**Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности**

**СПРАВКА**

**стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | цй | код |
| | | **Договор №11/5** | **от 2016-11-18** | | | | | |

**(тенге)**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | **ВСЕГО за отчетный месяц** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности ВСЕГО:** | **479 466 346,00** | **13 834 510,71** | | | | | | | **1 660 141,29** | **15 494 652,00** |
| **в том числе :** | | | | | | | | | | |
| **Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности** | 479 466 346,00 | **13 834 510,71** | | | | | | | **1 660 141,29** | **15 494 652,00** |

**Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"**

Генеральный директор Пак Ю.А.

**Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"**

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за май 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета 5-2 сети телекоммуникаций | | | | | | | | |
| | | Раздел: Строительные работы | | | | | | | | |
| 1 | У53-7-2 | Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 2-6 | 2,03 | 761401,4 | 11424 | 1545645 | 23190 | 77324 | 200 | 406 |
| | | км | | 31050 | 3578 | 63031 | 7263 | 110 | 14 | 28 |
| 2 | У53-9-3 | Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-3 | 1 | 18939,09 | 5536 | 18939 | 5536 | 12363 | 64 | 64 |
| | | колодец | | 9923 | 1316 | 9923 | 1316 | 110 | 5 | 5 |
| 3 | У53-9-4 | Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-2 | 10 | 9565,13 | 3872 | 95651 | 38720 | 67232 | 34 | 340 |
| | | колодец | | 5378 | 734 | 53780 | 7340 | 110 | 3 | 30 |
| 4 | С131104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х | 9 | 11400 | | 102600 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 5 | С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х | 2 | 16500 | | 33000 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 6 | С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Колодцы железобетонные телефонные ККС-3 | 0,95 | 24400 | | 23180 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Колодцы железобетонные телефонные ККС-2 | 6 | 24400 | | 146400 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0134-109-3 | Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3 | 2 | 1630,58 | 0 | 3261 | 0 | 1277 | 3,19 | 6 |
| | | вставка | | 580,5 | 0 | 1161 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Строительные работы | | | | 1968676 | | | | |
| | | Раздел: Монтажные работы | | | | | | | | |
| 9 | Е0146-31-3 | Пробивка отверстий в колодцах | 12 | 127,22 | 58,68 | 1527 | 704 | 1088 | 0,41 | 5 |
| | | м | | 68,54 | 22,16 | 822 | 266 | 100 | 0,11 | 1 |
| 10 | Е0134-112-1 | Устройство ввода труб в колодцы | 12 | 156,42 | 0 | 1877 | 0 | 1732 | 0,78 | 9 |
| | | канал | | 131,18 | 0 | 1574 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Монтажные работы | | | | 3404 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 1972080 | 68150 | | | 831 |
| | | | | | | 130291 | 16185 | | | 65 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 161016 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 161016 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 2133096 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 24152 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 81 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 127986 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2261082 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 2261082 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 108532 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 2369614 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 42653 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 9478 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 23696 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 2445442 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2014 г. | | | | 5843817 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 116876 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 5960693 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 38903 | | | | |
| | | Итого: | | | | 5921789 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 710615 | | | | |
| | | Всего : | | | | 6632404 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 6 631 545 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 6 631 545 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 6 498 915 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за май 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Сооружение опор (Локальная смета 2-1) | | | | | | | | |
| 16 | Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы | 0,47 | 46177,9 | 44741,81 | 21704 | 21029 | 1170 | 3,93 | 2 |
| | | м3 | | 725,09 | 1439,99 | 341 | 677 | 115 | 4,89 | 2 |
| 17 | С143001-9 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/ | 0,498 | 5147 | | 2563 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 0,498 | 128 | | 64 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 19 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,498 | 90 | | 45 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Опоры №3,4,5 | | | | 24376 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 24376 | 2508263 | | | 5672 |
| | | | | | | 21029 | 573747 | | | 8116 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 1170 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 1170 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 25546 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 817 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 1533 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 27079 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 27079 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 1 300 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 28 379 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Заряты на производство рябот в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 511 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 114 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 284 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 29 287 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2014 г. | | | | 69 986 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 1 400 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 71 385 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 466 | | | | |
| | | Итого: | | | | 70 919 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 8 510 | | | | |
| | | Всего : | | | | 79 430 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 79 420 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 79 420 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 77 831 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за май 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Смета 7-2 компенсация озеленения | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Посадка деревьев на территории указанной ГУ "УПР и РП" г.Алматы | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0147-4-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры: 0,8х0,6 м | 458 | 1090,21 | 34,81 | 499315 | 15942 | 191878 | 2,16 | 991 | | |
| | | яма | | 311,4 | 13,37 | 142621 | 6121 | 129 | 0,05 | 25 | | |
| 2 | Е0147-9-4 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м | 458 | 544,06 | 190,7 | 249181 | 87343 | 212217 | 1,8 | 825 | | |
| | | шт | | 312,3 | 46,89 | 143033 | 21476 | 129 | 0,2 | 89 | | |
| 3 | С143012-39 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м | 229 | 3760 | | 861040 | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 4 | С143012-43 | Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м | 229 | 3760 | | 861040 | | 2470576 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Посадка деревьев на территории указанной ГУ "УПР и РП" г.Алматы | | | | 2470577 | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 2470577 | 103285 | | | 1816 | | |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 404094 | | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 404094 | | | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 2874671 | | | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 60614 | | | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 202 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 172480 | | | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 3047152 | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 3047152 | | | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 146263 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными: | | | | 3193415 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 57481 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 12774 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 31934 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 3295605 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2014 г. | | | | 7875432 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 157509 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 8032940 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 52428 | | | | |
| | | Итого: | | | | 7980512 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 957661 | | | | |
| | | Всего : | | | | 8938174 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,9998705296 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 8 937 016 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 8 937 016 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 8 758 276 | | | | |

Генподрядчик:

Субподрядчик:

| | |
|---|---|
| Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана" | Типовая межведомственная форма № КС-3<br>утверждена Постановлением Комстата<br>Республики Казахстан |
| Подрядчик: АО "Алматыинжстрой" | |

Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности

**СПРАВКА**

стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | ций | код |
| | | Договор №11/5 | от 2016-11-18 | | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | ВСЕГО за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности ВСЕГО: | 463 971 694,00 | 177 032 525,00 | | | | | | | 21 243 903,00 | 198 276 428,00 |
| в том числе : | | | | | | | | | | |
| Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности | 463 971 694,00 | 177 032 525,00 | | | | | | | 21 243 903,00 | 198 276 428,00 |

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Генеральный директор Пак Ю.А.

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Сооружение опор (Локальная смета 2-1)** | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Опоры №3,4,5** | | | | | | | | |
| 1 | Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | **Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы** | 1033 | 46177,9 | 44741,81 | 47701771 | 46218290 | 2572005 | 3,93 | 4060 |
| | | м3 | | 725,09 | 1439,99 | 749018 | 1487510 | 115 | 4,89 | 5051 |
| 2 | С143001-9 Изм. и доп. вып.17 | **Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/** | 1094,98 | 5147 | | 5635862 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | С143001-61 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** | 1094,98 | 128 | | 140157 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | С143001-54 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | 1094,98 | 90 | | 98548 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм** | 136,075 | 59100 | | 8042032 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 6 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** | 4,13 | 66000 | | 272580 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | С12041-129 | **Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали** | 4,41 | 63800 | | 281358 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Опоры №3,4,5** | | | | 62172309 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 62172308 | 46218290 | | | 4060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 2572005 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 2572005 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 64744313 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 385801 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 1281 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 3884659 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 68628972 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 68628972 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 3 294 190,7 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 71 923 162,7 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 1 294 616,9 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 287 692,7 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 719 231,6 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 74 224 703,9 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2014 г. | | | | 177 373 098,9 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 3 547 462,0 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 180 920 560,9 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 1 180 808,0 | | | | |
| | | Итого: | | | | 179 739 752,9 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 21 568 770,3 | | | | |
| | | Всего : | | | | 201 308 523,2 | | | | |
| | | % конкуреной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкуреной скидки | | | | 201 282 460 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 201 282 460 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 197 256 811 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

**Генподрядчик:** ТОО "Компания АИС-Астана"
**Подрядчик:** АО "Алматыинжстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# А К Т
## приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета 5-2 сети телекоммуникаций** | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Строительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | У53-7-2 | Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 2-6 км | 0,07 | 761401,4 | 11424 | 53298 | 800 | 2666 | 200 | 14 |
| | | | | 31050 | 3578 | 2174 | 250 | 110 | 14 | 1 |
| 2 | У53-9-3 | Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-3 колодец | 3 | 18939,09 | 5536 | 56817 | 16608 | 37089 | 64 | 192 |
| | | | | 9923 | 1316 | 29769 | 3948 | 110 | 5 | 15 |
| 3 | У53-9-4 | Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-2 колодец | 1 | 9565,14 | 3872 | 9565 | 3872 | 6723 | 34 | 34 |
| | | | | 5378 | 734 | 5378 | 734 | 110 | 3 | 3 |
| 4 | С131104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х комплект | 1 | 11400 | | 11400 | | | | |
| 5 | С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х комплект | 3 | 16500 | | 49500 | | | | |
| 6 | С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Колодцы железобетонные телефонные ККС-3 м3 | 2,85 | 24400 | | 69540 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Колодцы железобетонные телефонные ККС-2 | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,56 | 24400 | | 38064 | | | | |
| | | Итого по разделу: Строительные работы | | | | 288185 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 288184 | 21279 | | | 240 |
| | | | | | | 37321 | 4932 | | | 19 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 46478 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 46478 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 334662 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 6972 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 23 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 20080 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 354742 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 17 028 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 371 770 | | | | |
| | | Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 6 692 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 1 487 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 3 718 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 383 666 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2014 г. | | | | 916 839 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 18 337 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 935 175 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 6 104 | | | | |
| | | Итого: | | | | 929 072 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 111 489 | | | | |
| | | Всего : | | | | 1 040 560 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,9998705296 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 1 040 426 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 1 040 426 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэф-том | | | | 1 019 617 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Субподрядчик: (подпись)

| | |
|---|---|
| Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана" | Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Комстата Республики Казахстан |
| Подрядчик: АО "Алматыинжстрой" | |

Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности

**СПРАВКА**

**стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | ций | код |
| | | Договор №11/5 | от 2016-11-18 | | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | ВСЕГО за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности ВСЕГО: | 265 695 266,00 | 138 127 791,96 | | | | | | | 16 575 335,04 | 154 703 127,00 |
| в том числе : | | | | | | | | | | |
| Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности | 265 695 266,00 | 138 127 791,96 | | | | | | | 16 575 335,04 | 154 703 127,00 |

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Генеральный директор Ким Ю.А.

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

| | | |
|---|---|---|
| **Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"** | | Типовая межведомственная форма № КС-3<br>утверждена Постановлением К[redacted]статата<br>Республики Казахстан |
| **Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"** | | |

**Наименование стройки: Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности**

**СПРАВКА**

**стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | наименовани | код | | ций | код |
| | | **Договор №11/5** | **от 2016-11-18** | | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге | | | | | | | | | ВСЕГО за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | В отчетном месяце | СМР( в сметных базисных ценах 1991 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.) | Дополнительные затраты | | В том числе налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **007-011-432:Строительство дорог. Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности ВСЕГО:** | **110 992 139,00** | **99 100 124,11** | | | | | | | **11 892 014,89** | **110 992 139,00** |
| **в том числе :** | | | | | | | | | | |
| **Лот №2515620-Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути I (первый) уровень отвественности** | 110 992 139,00 | **99 100 124,11** | | | | | | | **11 892 014,89** | **110 992 139,00** |

**Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"**

Генеральный директор Пак Ю.А.

**Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"**

Зам Ген директора Жегунов Е.Н.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отсетственности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Сооружение пролетных строений (Локальная смета 2-2) | | | | | | | | | | |
| | | Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 1 и 2 этап | | | | | | | | | | |
| 1 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 1,52 | 153500 | | 233320 | | | | | | |
| 1 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 2,71072684 | 153500 | | 416097 | | | | | | |
| 3 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 14,72 | 153500 | | 2259520 | | | | | | |
| 4 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 10,72 | 153500 | | 1645520 | | | | | | |
| 5 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 20,8 | 153500 | | 3192800 | | | | | | |
| | | Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 3 этап | | | | | | | | | | |
| 6 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 121,06 | 153500 | | 18582710 | | | | | | |
| 11 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций т | 0,46 | 153500 | | 70610 | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 26400577 | | 0 | | | | 0 |
| | | Накладные расходы : | | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 0 | | | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 26400577 | | | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 0 | | | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 0 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 1584035 | | | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 27 984 611,164 | | | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 1 343 261,34 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными: | | | | 29 3[illegible]72,50 | | | | |
| | | Заряты на производство работ в зимнее время - 2% x0,9=1,8% | | | | 527 901,71 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска - 0,4% | | | | 117 311,49 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 293 278,73 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 39 266 364,42 | | | | |
| | | В текущих ценах 2014 г. | | | | 72 326 847,62 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 1 446 536,95 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 73 773 384,57 | 0 | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 481 494,19 | | | | |
| | | Итого: | | | | 73 291 890,38 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 8 795 026,85 | | | | |
| | | Всего : | | | | 82 086 917,23 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 82 076 289,40 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 82 076 289,40 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэф-том | | | | 80 434 764 | | | | |

Генподрядчик:

Подрядчик:

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

# АКТ
## приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Сооружение пролетных строений (Локальная смета 2-2)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения 1 и 2 этап** | | | | | | | | |
| 1 | С12021-243 | Стоимость металлоконструкций | 65,339722 т | 153500 | | 10029647 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 10029647 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 0 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 10029647 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 0 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 601779 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 10 631 426,17 | | | | |
| | | Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8% | | | | 510 308 | | | | |
| | | Итого с временными: | | | | 11 141 735 | | | | |
| | | Заряты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8% | | | | 200 551 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуски - 0,4% | | | | 44 567 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет-1% | | | | 111 417 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 11 498 270 | | | | |
| | | В текущих ценах 2014 г. | | | | 27 477 156 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обяз. платежи - 2% | | | | 549 543 | | | | |
| | | Итого с налогами : | | | | 28 026 700 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 182 921 | | | | |
| | | Итого: | | | | 27 843 779 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 3 341 253 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего : | | | | [redacted]5 032 | | | | |
| | | % конкурсной скидки | | | | 0,99987052959 | | | | |
| | | Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки | | | | 31 180 995 | | | | |
| | | Итого к оплате: | | | | 31 180 995 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэф-том | | | | 30 557 375 | | | | |

Генподрядчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)