Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконструкция моста
деректер базасына енгізілді
№ 1216 06.12.18 ж.
Бас маман
аты-жөні қолы

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 28 " 11 2018 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», 050001, г. Алматы, Площадь Республики, 4**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «28» ноября 2018 г. ТОО «Компания АИС Астана», генеральный директор Пак Юрий Алексеевич, 010000, г.Астана, район Алматы, ул. Акжол, д.30**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «28» ноября 2018 г. ТОО «Алматы сапа инжиниринг», генеральный директор Утешов Сакен Бексултанович, эксперты технического надзора – Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г., Жанжигитов Еркебулан Аканович, аттестат №KZ17VJE00028700 от 27.03.2012г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «28» ноября 2018 г. ТОО «ТЕКА-Проект», директор Аханов Арнур Раисович, Персиянов Лев Николаевич**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Алматы, Наурызбайский район, ул.Жандосова, река Аксай**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «15» мая 2017 года №2/149 Постановление Акимата города Алматы**
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____ 20 года №
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», уведомление № KZ78REA00091130 от 20.04.2018 г.**

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ТЕКА-Проект», № 101-ИС.НСС.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ № 35 ПИР от 15.12.2017 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май, 2018г.**

месяц, год

окончание работ: **ноябрь, 2018г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев

фактически, месяц: 7 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

«Реконструкция моста через реку «Аксай» по центральной улице садоводческого общества «Эдельвейс», в микрорайоне «Таужолы» г. Алматы, Наурызбайский район» имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Схема моста	м	1 х 24,0	1 х 24,0
Длина моста	м	29,68	29,68
Число полос движения	шт	4	4
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
Ширина проезжей части	м	14,0	14,0
Ширина тротуара	м	1,5	1,5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Автомобильный мост через реку Аксай расположен в Наурызбайском районе города Алматы по улице Жандосова. Пролетные строения компонуются из балок ВТК-24у. Монолитная накладная плита усиления Н=15 см предусмотрена из мелкозернистого бетона марки В35 F200 W6, армированного одиночной сварной сеткой с ячейками 200х200 мм из арматуры Ø8 А-I (продольной) и Ø12 А-III (поперечной). Накладная плита укладывается по всей ширине пролетного строения. Одновременно с бетонированием плиты производится устройство тумб с закладными деталями под перильное и барьерное ограждение. Тротуары приняты шириной 1,5 м; отгораживаются от проезжей части металлическим барьерным ограждением. Выполнено освещение проезжей части моста.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 332 904 228 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 309 216 320 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 325 657 470 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 310 098 607 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, г.Алматы, Наурызбайский район **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ (подпись,печать) Хосчанов Т.Т. (ФИО)

Заместитель руководителя _____ (подпись,печать) Телибаев С. (ФИО)

Руководитель отдела дорожной инфраструктуры _____ (подпись,печать) Абжахан Е.С. (ФИО)

Технический надзор

Генеральный директор ТОО «Алматы сапа инжиниринг» _____ (подпись,печать) Утешов С.Б. (ФИО)

Авторский надзор

Директор ТОО «ТЕКА-Проект» _____ (подпись,печать) Аханов А.Р. (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Компания АИС Астана» _____ (подпись,печать) Пак Ю.А. (ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"28" ноября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания АИС Астана», 010000, г.Астана, район Алматы, ул.Акжол, д.30
наименование организации, юридический адрес
в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, г.Алматы, Наурызбайский район
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: АО «Алматыинжстрой», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», ТОО «Есик Жолдары»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТЕКА-Проект», Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, г.Алматы, Наурызбайский район, №101-ИС
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №35-ПИР от 15.12.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ АКСАЙ ПО УЛ.ЖАНДОСОВА

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Схема моста	м	1 x 24,0	1 x 24,0
Длина моста	м	29,68	29,68
Число полос движения	шт	4	4
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
Ширина проезжей части	м	14,0	14,0
Ширина тротуара	м	1,5	1,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Автомобильный мост через реку Аксай расположен в Наурызбайском районе города Алматы по улице Жандосова. Пролетные строения компонуются из балок ВТК-24у. Монолитная накладная плита усиления Н=15 см предусмотрена из мелкозернистого бетона марки В35 F200 W6, армированного одиночной сварной сеткой с ячейками 200х200 мм из арматуры Ø8 А-I (продольной) и Ø12 А-III (поперечной). Накладная плита укладывается по всей ширине пролетного строения. Одновременно с бетонированием плиты производится устройство тумб с закладными деталями под перильное и барьерное ограждение. Тротуары приняты шириной 1,5 м; отгораживаются от проезжей части металлическим барьерным ограждением. Выполнено освещение проезжей части моста.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018г.

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ Акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық» Дантебай Ерлан Серікұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

26.11.2018г.

подпись руководителя, дата М.П.

РДТ «Алматытелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, г.Алматы, Наурызбайский район» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Компания АИС-Астана», Генеральный директор Пак Ю.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Субподрядные организации

АО «Алматыинжстрой», Генеральный директор Чиликбаев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Генеральный директор Абдыгапаров Э.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Есик Жолдары», Директор Круль П.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

" 28 " ноября 2018 года

Авторский надзор ТОО «ТЕКА-Проект», Директор Аханов Арнур Раисович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Персиянов Лев Николаевич, приказ №05 от 09.04.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №157 от 09.04.2018г.

№ договора и дата

по объекту: Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, г.Алматы, Наурызбайский район

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талагата Толеугазиновича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания АИС-Астана», лицензия № 13018388, от 22.11.2013г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями АО «Алматыинжстрой», лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001г.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460, от 22.07.2005г.,
ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ №007137 от 02.10.2001г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице АО «Алматыинжстрой» - генеральный директор Чиликбаев А.К.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» - генеральный директор Абдыгапаров Э.А.,
ТОО «Есик Жолдары» - директор Круль П.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018г.

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяц;
фактически 7 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ТЕКА-Проект», Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, г.Алматы, Наурызбайский район, №101-ИС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №35-ПИР от 15.12.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «ТЕКА-Проект», Директор Аханов Арнур Раисович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Персиянов Лев Николаевич, приказ №05 от 09.04.2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28"ноября 2018 года

Технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
Генеральный директор Утешов Сакен Бексултанович, город Алматы, ул.Щепкина, №35а, 41
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г., Жанжигитов Еркебулан Аканович, аттестат №KZ17VJE00028700 от 27.03.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора №180 от 11.04.2018г.
№ договора и дата
по объекту: Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талагата Толеугазиновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания АИС-Астана», лицензия №13018388, от 22.11.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями АО «Алматыинжстрой», лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001г., ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460, от 22.07.2005г., ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ №007137 от 02.10.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице АО «Алматыинжстрой» - генеральный директор Чиликбаев А.К., ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» - генеральный директор Абдыгапаров Э.А., ТОО «Есик Жолдары» - директор Круль П.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018г.
месяц, год
окончание работ ноябрь 2018г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяц;
фактически 7 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 332 904 228 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 309 216 320 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 325 657 470 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 310 098 607 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __-__ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ТЕКА-Проект», Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, г.Алматы, Наурызбайский район, №101-ИС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №35-ПИР от 15.12.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Генеральный директор Утешов С.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *М.П.*

Эксперт по техническому надзору **Утешов С.Б., аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата *М.П.*

Эксперт по техническому надзору **Мекебаев Е.Н., аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата *М.П.*

Эксперт по техническому надзору **Жанжигитов Е.А.,аттестат№KZ17VJE00028700от 27.03.2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата *М.П.*

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	22,267	ж/б на БНС - 1,5м, монолитный ростверк, стойки, ригель	
2	Ширина между перилами	м	20,0	металлические, L=1,1 м	
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Высота моста	м	5,4		
5	Высота пролетного строения	м	1,15	ж/б L=24,0 м	
6	Длина пролетного строения	м	24,0		
7	Ширина пролетного строения	м	20,4		
8	Сечение пролетного строения			тавровое	
9	Расстояние между осями балок	м	1,4		между осями балок
10	Электроосвещение		мачта - 9 м	5 шт на объект	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор __Персиянов Лев Николаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"		Типовая межведомственная [illegible] № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"		

Наименование стройки:Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер		наименовани	код		ций	код
		Консорциальное соглашение	**от 03 марта 2018 года**					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007-015-431 Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район. ВСЕГО:	**307 256 705,00**	**58 170 930,36**							**6 980 511,64**	**65 151 442,00**
в том числе :										
Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.	307 256 705,00	58 170 930,36							6 980 511,64	**65 151 442,00**

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Генеральный директор Пак Ю.А.

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 2-1-1 Мост через реку Аксай по ул.Жандосова										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью										
1	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из фракционированного щебня М800 ,фр 20-40**	26,4813	5520,72	194,65	146196	5155	40332	2,29	61		
		м3 подушки		1991,00	95,05	52724	2517	59,4	0,09	2		
2	Е11-300111-0105 11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью**	33,6	17625,13	1456,75	592205	48947	126793	4,51	151		
		м3		4464,00	436,79	149990	14676	59.4	0,33	11		
3	С121-040501-0420 21-040501-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плита переходная железобетонная П 600.98.30 СТ РК 937-92**	21	135890,84	—	2853708	—	119856	—	—		
		шт.		—	--	--	--	--	--	--		
4	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание переходных плит бетоном В30 F200 W6**	4,9	23880,99	2069,64	117017	10141	15807	2,93	14		
		м3		2903,88	687,56	14229	3369	59,4	0,50	2		
5	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	0,8	53477,16	—	42782	—	28117	55,66	45		
		т арматуры		53155,86	--	42525	--	59,4	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,8	14238,47	781,06	11391	625	5917	14,51	12
		т		13182,01	268,90	10546	215	48,5	0,20	--
7	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,8	190878,34	--	152703	--	6414	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-300102-0101 11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных бетонных блоков	1,081	7907,58	3959,06	8548	4280	2876	2,81	3
		м3		2647,52	1113,62	2862	1204	59,4	0,94	1
9	С121-040502-0108 21-040502-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92	47	1584,20	--	74457	--	3127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-300504-0105 11-300504-0105 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная эпоксидной мастикой, двухслойная. Устройство	322,2	2191,41	84,41	706072	27196	199511	0,84	270
		м2 изолируемой поверхности		812,01	39,71	261631	12796	59,4	0,04	12
		Устройство проезжей части на сопряжении								
11	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	6,2	2490,52	75,75	15441	470	4826	1,08	7
		м2		1159,03	34,03	7186	211	54,2	0,03	--
12	Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (до 3-х слоев)	12,4	1196,43	75,75	14836	939	4315	0,46	6
		м2		493,20	34,03	6116	422	54,2	0,03	--
13	Е12-180101-1001 12-180101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	57,528	12063,41	1435,66	693984	82590	58049	0,34	20
		1 смеси		358,95	456,85	20650	26281	59,1	0,34	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	30,1	138,64	131,15	4173	3948	1276	0,01	--
		м3 грунта		7,40	52,01	223	1565	59,1	0,04	1
15	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	48,16	532,25	--	25633	--	1077	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек (из смеси гравия с песком) под фундаменты	39,1	2111,47	170,50	82558	6666	52456	2,23	87
		м3		1940,97	83,26	75892	3255	59,4	0,08	3
17	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	39,1	1953,58	--	76385	--	3208	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Засыпка короба щебнем	0,9	4822,18	2,47	4340	2	1769	3,23	3
		м3		2860,91	1,18	2575	1	59,1	--	--
19	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Засыпка короба камнем	0,9	5063,81	2,47	4557	2	1778	3,23	3
		м3		2860,91	1,18	2575	1	59,1	--	--
20	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Засыпка короба песком	0,9	4673,86	2,47	4206	2	1763	3,23	3
		м3		2860,91	1,18	2575	1	59,1	--	--
21	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	86,7	29,94	29,94	2596	2596	684	--	--
		м3 грунта		--	10,77	--	934	59,1	0,01	1
22	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)	86,7	23,70	23,70	2055	2055	542	--	--
		м3 грунта		--	8,53	--	739	59,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	86,7	159,20	64,09	13803	5556	7311	0,12	11
		м3		95,12	30,96	8247	2684	59,1	0,03	3
24	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укладка монолитного бетона для защитной решетки В20 W6 F200	0,2	20995,30	2069,64	4199	414	621	2,93	1
		м3		2903,88	687,56	581	138	59,4	0,50	--
25	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,16	54483,57	2537,60	8717	406	5350	53,59	9
		т конструкций		48675,26	413,88	7788	66	60,9	0,36	--
26	С121-060405-1202 21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	0,16	148944,77	--	23831	--	1001	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из ПГС	0,4	2111,47	170,50	845	68	537	2,23	1
		м3		1940,97	83,26	776	33	59,4	0,08	--
28	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,4	1953,58	--	781	--	33	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укладка монолитного бетона отмостки В30 W6 F200м3	0,4	22611,55	2069,64	9045	828	1269	2,93	1
		м3 бетона в деле		2903,88	687,56	1162	275	59,4	0,50	--
30	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Отсыпка площадки местным грунтом	3,3	1581,45	--	5219	--	3433	1,77	6
		м3		1581,45	--	5219	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5702283	202886			712
			Тенге			676070	71385			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5693565				
		Материалы -	Тенге			1615305				
		Всего заработная плата -	Тенге				739600			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3181865				
		Транспортные расходы -	Тенге			25633				
		Накладные расходы -	Тенге			694694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					437202		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					257492		
		Сметная прибыль -	Тенге			511061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6899320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
		Сметная заработная плата -	Тенге				739600			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8717				
	Материалы -		Тенге			523				
	Всего заработная плата -		Тенге				7854			
		Накладные расходы -	Тенге			5350				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4783		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					567		
		Сметная прибыль -	Тенге			1125				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6914514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
		Сметная заработная плата -	Тенге				747454			
		РАЗДЕЛ 2.РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
31	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
			872,1	138,64	131,15	120906	114377	36981	0,01	7
		м3 грунта		7,40	52,01	6450	45355	59,1	0,04	35
32	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			1395,36	532,25	–	742680	–	31193	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Отсыпка откосов укрепления русла из дренгрунта**								
			872,1	2111,47	170,50	1841412	148692	1169986	2,23	1946
		м3		1940,97	83,26	1692720	72609	59,4	0,08	71
34	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**								
			959,31	1953,58	–	1874089	–	78712	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1032,8	5,50	5,50	5676	5676	1234	--	--
		м2		--	1,57	--	1617	59,1	--	1
36	Е11-010204-0901 11-010204-0901 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см	98	3381,20	730,81	331358	71619	148754	2,08	204
		м упора		1940,02	294,21	190122	28833	59,1	0,21	21
37	С121-040502-0303 21-040502-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92	49	15353,26	--	752310	--	31597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-300103-0301 11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Омоноличивание сборных блоков упора, бетон В20 F200 W6	0,6	29924,54	4606,90	17955	2764	2814	4,75	3
		м3		4277,54	1270,13	2567	762	59,4	1,08	1
39	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	193,3	2628,61	110,45	508111	21350	107575	0,70	134
		м2 изолируемой поверхности		680,97	39,80	131631	7693	59,4	0,04	7
40	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна и рисбермы монолитным бетоном В20 W6 F200	465,1	22264,74	2069,64	10355332	962588	1468800	2,93	1364
		м3		2903,88	687,56	1350594	319782	59,4	0,50	233
41	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки в защитном слое	1,33	53477,16	--	71125	--	46745	55,66	74
		т		53155,86	--	70697	--	59,4	--	--
42	С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволоки	606,22	877,20	--	531776	--	22335	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 F300W6 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см	606,22	3350,26	128,50	2030992	77901	546078	1,40	851
		м2		1198,05	36,20	726282	21948	59,1	0,04	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1см изменения толщины до 15см	606,22	1198,43	2,28	726515	1380	170631	0,09	53
		м2		374,15	1,18	226814	715	59,1	–	–
45	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,39	18748,89	841,76	44810	2012	23503	19,41	46
		т		17631,73	268,90	42140	643	48,5	0,20	–
46	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,39	194460,49	–	464761	–	19520	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
47	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	4,51	18748,89	841,76	84557	3796	44351	19,41	88
		т		17631,73	268,90	79519	1213	48,5	0,20	1
48	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,51	196207,40	–	884895	–	37166	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство фильтра из щебня фр.5-20	3,45	5111,19	170,50	17634	588	5063	2,23	8
		м3		1940,97	83,26	6696	287	59,4	0,08	–
50	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство фильтра из ПГС	4,72	4260,41	170,50	20109	805	6758	2,23	11
		м3		1940,97	83,26	9161	393	59,4	0,08	–
51	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство фильтра из щебня фр.40-70	1,3	4516,18	170,50	5871	222	1875	2,23	3
		м3		1940,97	83,26	2523	108	59,4	0,08	–
52	Е11-300504-0302 11-300504-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	24,4	22186,50	1488,12	541351	36310	137737	6,97	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7253,20	361,54	176978	8822	59,4	0,29	7
53	С121-070204-0102 21-070204-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски необрезные	0,073	35422,25	—	2586	—	109	—	—
		м3		--	--	--	--	--	—	--
54	Е12-190101-1403 12-190101-1403 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование	3,65	610,76	0,46	2229	2	353	0,13	—
		м2 обработанной поверхности		115,00	0,24	420	1	59,1	--	--
55	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной рисбермы	19,4	5063,81	2,47	98238	48	38319	3,23	63
		м3		2860,91	1,18	55502	23	59,1	—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22077277	1450129			5024
			Тенге			4770815	510803			399
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22077277				
	Материалы -		Тенге			10603236				
	Всего заработная плата -		Тенге				5281618			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4510417				
	Транспортные расходы -		Тенге			742680				
		Накладные расходы -	Тенге			4178187				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3119906		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1058281		
		Сметная прибыль -	Тенге			2100437				
	ВСЕГО, Стоимость с бщестроительных работ -		Тенге			28355901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5423
		Сметная заработная плата -	Тенге				5281618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28355901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5423
		Сметная заработная плата -	Тенге				5281618			
		РАЗДЕЛ 3 ПОДХОДЫ К МОСТУ								
56	Е11-010104-0203 11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	27	52,85	52,85	1427	1427	349	—	—
		м3 грунта		—	17,40	—	470	59,1	0,01	—
57	Е11-010104-0211 11-010104-0211 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)	108	41,80	41,80	4514	4514	1105	—	—
		м3 грунта		—	13,76	—	1486	59,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	475	48,05	48,05	22821	22821	5585	–	–
		м3 грунта		–	15,82	–	7513	59,1	0,01	5
59	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 30м)	1425	40,36	40,36	57510	57510	14075	–	–
		м3 грунта		–	13,29	–	18934	59,1	0,01	14
60	Е11-010203-0109 11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	526	83,20	15,10	43765	7944	25245	0,08	44
		м2 спланированной площади		68,10	4,16	35821	2188	59,1	–	2
61	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение верха земляного полотна прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	8,1	61,56	61,56	499	499	130	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	21,85	–	177	59,1	0,02	–
62	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение верха земляного полотна прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	40,5	5,55	5,55	225	225	52	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,70	–	69	59,1	–	–
63	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	8,1	63,22	49,68	512	402	147	0,01	–
		м3 уплотненного грунта		10,74	14,39	87	117	59,1	0,01	–
64	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	105,15	1114,71	971,34	117212	102136	27702	0,17	17
		м3 материала основания в плотном теле		141,41	203,37	14869	21385	60,3	0,16	17
65	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	105,15	1953,58	–	205419	–	8628	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
66	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	105,15	1114,71	971,34	117212	102136	27702	0,17	17
		м3 материала основания в плотном теле		141,41	203,37	14869	21385	60,3	0,16	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Скалькуляция ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Щебеночно-песчанная смесь С-6	105,15	4559,00	–	479379	–	20134	–	–
		м3		--	–	--	--	--	--	--
68	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2804	125757,04	1534,73	35262	430	1620	–	–
		т		--	787,68	--	221	60,3	0,67	--
69	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	701	1141,82	80,82	800415	56653	62341	0,04	27
		м2 покрытия		39,62	25,59	27776	17938	60,3	0,02	14
70	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до 6 см)	2804	128,06	0,02	359070	52	15268	–	–
		м2 покрытия		0,11	--	298	--	60,3	--	--
71	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2718	125757,04	1534,73	34181	417	1570	–	–
		т		--	787,68	--	214	60,3	0,67	--
72	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	906	1249,04	81,00	1131634	73389	84699	0,04	35
		м2		39,62	25,67	35899	23259	60,3	0,02	18
73	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3(до 5см)	1812	140,86	0,02	255230	35	10841	–	–
		м2		0,11	--	192	--	60,3	--	--
74	Е11-270901-0101 11-270901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство железобетонного ограждения из блоков БО300.60.80	24	2053,82	727,10	49292	17450	20047	0,98	24
		м		928,80	263,28	22291	6319	60,3	0,20	5
75	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Железобетонное ограждение из блоков БО 300.60.80	6,72	45064,46	--	302833	--	12719	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
76	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	116	1301,90	24,88	151021	2886	59772	0,80	93
		м бортового камня		722,94	10,12	83861	1174	60,3	0,01	1
77	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бортовой камень БР100.20.8	1,856	45064,46	–	83640	–	3513	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
78	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	26	1114,71	971,34	28982	25255	6850	0,17	4
		м3 материала основанияв плотном теле		141,41	203,37	3677	5288	60,3	0,16	4
79	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	26	1953,58	–	50793	–	2133	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
80	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2655	125757,04	1534,73	33388	407	1534	–	–
		т		–	787,68	–	209	60,3	0,67	–
81	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	177	126,88	81,00	22458	14338	8205	0,04	7
		м2		39,62	25,67	7013	4544	60,3	0,02	3
82	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	0,53	353940,00	3613,08	187588	1915	10037	4,63	2
		км линии		4372,74	2107,23	2318	1117	60,3	1,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	2	4558,38	866,95	9117	1734	4862	3,68	7
		шт.		3342,51	221,74	6685	443	60,3	0,17	--
84	С124-010201-0403 24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	3,61	27329,72	--	98660	--	4144	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	4,08	5428,01	22,60	22146	92	2000	0,40	2
		м2 разметки		403,70	13,80	1647	56	60,3	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4706206	494669			281
			Тенге			257303	134505			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4706206				
	Материалы -		Тенге			2733510				
	Всего заработная плата -		Тенге				391808			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1220724				
		Накладные расходы -	Тенге			443008				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					235458		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					207550		
		Сметная прибыль -	Тенге			411937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5561150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				391808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5561150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				391808			

РАЗДЕЛ 4.ИСПЫТАНИЕ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

86	С233-010101-0103 33-010101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Автомобили - самосвалы, 15 т (3 день 6 шт)**	144	3583,04	3583,04	515958	515958	21670	--	--
		маш-ч		--	1358,07	--	195562	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	75	**138,64**	131,15	10398	9836	3180	0,01	1
		м3		7,40	52,01	555	3900	59,1	0,04	3
88	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	120	532,25	–	63870	–	2683	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	75	29,94	**29,94**	2246	2246	**592**	–	–
		м3 грунта		–	10,77	–	808	59,1	0,01	1
90	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)**	300	23,70	**23,70**	7110	7110	1874	–	–
		м3 грунта		–	8,53	–	2558	59,1	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			599581	535150			1
			Тенге			555	202828			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			599581				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				203383			
	Транспортные расходы -		Тенге			63870				
		Накладные расходы -	Тенге			29999				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4622		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25377		
		Сметная прибыль -	Тенге			50366				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			679947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				203383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			679947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				203383			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			33085347	2682834			6017
			Тенге			5704742	919520			567
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33076629				
	Материалы -		Тенге			14952058				
	Всего заработная плата -		Тенге				6616409			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8913006				
	Транспортные расходы -		Тенге			832184				
		Накладные расходы -	Тенге			5345888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3797188		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1548700		
		Сметная прибыль -	Тенге			3073801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41496319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6575
		Сметная заработная плата -	Тенге				6616409			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8717				
	Материалы -		Тенге			523				
	Всего заработная плата -		Тенге				7854			
		Накладные расходы -	Тенге			5350				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4783		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					567		
		Сметная прибыль -	Тенге			1125				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7854			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41511512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6584
		Сметная заработная плата -	Тенге				6624263			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,6%				1361578				
		Итого с временными:				42873090				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2,28%				1659189				
		Итого в ценах 2017 г.				44532278				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				47547519				354
		Итого с НДС		12 %	5705702	53253221	357265			
		Итого с конкурсной скидкой				*53253221*				

Генподрядчик: "КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

Подрядчик: АО «АИС»

Объемы подтверждаю /

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана" Ф-2 Ф-2
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Смета 2-1-1 Мост через реку Аксай по ул.Жандосова									
1	Е11-050101-5701 11-050101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	18	13777,20	10265,29	247990	184775	85070	3,27	59	
		скважина		3271,62	3509,15	58889	63165	58,7	3,02	54	
2	Е11-050101-5801 11-050101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	315,31	1929,04	1287,46	608244	405950	230680	0,66	207	
		м3 конструктивного объема свай		641,57	422,07	202294	133082	58,7	0,37	116	
3	С121-020101-0801 21-020101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	315,31	14758,84	–	4653610	–	195452	–	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	–	
4	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,705	18110,74	1216,85	12768	858	6570	17,18	12	
		т		16618,49	316,36	11716	223	48,5	0,23	–	
5	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,705	194460,49	–	137095	–	5758	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,31655	18110,74	1216,85	114397	7686	58864	17,18	109
		т		16618,49	316,36	104972	1998	48,5	0,23	1
7	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,31655	190878,34	–	1205693	–	50639	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С121-060405-1405 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,40528	328442,55	–	133111	–	5591	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	443	150,85	141,36	66827	62622	17683	0,01	5
		м3 грунта		9,40	45,13	4165	19992	59,1	0,03	15
10	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	708,8	532,25	–	377259	–	15845	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	Е11-050101-1004 11-050101-1004 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай диаметром свыше 0,8 м	8	36684,70	24313,58	293478	194509	120984	11,62	93
		1свая		10958,98	11246,82	87672	89975	58,7	10,86	87
12	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка срубленного бетона на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,8431	140,06	130,66	958	894	285	0,01	–
		м3		9,34	48,72	64	333	59,1	0,04	–
13	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	15,73913	532,25	–	8377	–	352	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7859807**	**857294**			484
			Тенге			**469772**	**308768**			274
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7859807				
	Материалы -		Тенге			17597				
	Всего заработная плата -		Тенге				778539			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6129508**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**385636**				
		Накладные расходы -	Тенге			793773				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					444972		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					348801		
		Сметная прибыль -	Тенге			**692286**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9345866**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							758
		Сметная заработная плата -	Тенге				**778539**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9345866**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							758
		Сметная заработная плата -	Тенге				**778539**			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,6%				306544				
		Итого с временными:				9652410				
		Зраты на производство работ в зимнее время - 2,28%				**373548**				
		Итого в ценах 2017 г.				**10025959**				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				10626898				354
		Итого с НДС		12 %	**1275228**	**11902125**	**357265**			
		Итого с конкурсной скидкой				***11898221***				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объемы подтверждаю Середа Э.А.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"		Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"		

Наименование стройки:Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер		наименовани	код		ций	код
		Консорциальное соглашение	**от 03 марта 2018 года**					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007-015-431 Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район. ВСЕГО:	**242 105 263,00**	**140 977 443,75**							**16 917 293,25**	**157 894 737,00**
в том числе :										
Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.	242 105 263,00	140 977 443,75							16 917 293,25	**157 894 737,00**

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Генеральный директор Пак Ю.А.

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2018 года

N п/п	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 4-1-1 Переустройство наружного электроосвещения										
1	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,3741	19311,59	1085,34	45848	2577	7090	4,41	10		
		м3		4005,56	299,19	9510	710	48,5	0,29	1		
2	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,007	212445,67	1522,75	1487	11	178	33,10	–		
		т		32016,31	511,59	224	4	48,5	0,37	–		
		УСТАНОВКА ОПОР ПОСТОЯННОГО ОСВЕЩЕНИЯ										
3	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1	1687,71	–	1688	–	1110	1,89	2		
		м3		1687,71	–	1688	–	59,1	--	--		
4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	0,6	718,43	–	431	–	284	0,89	1		
		м3		718,43	–	431	–	59,1	–	–		
5	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с нуля"	5	19819,89	6481,30	99099	32406	50467	12,00	60		
		опора		11745,00	2659,60	58725	13298	61,7	2,34	12		
6	Е11-330302-0801 Изм. и доп. вып. 1	Установка к опорам металлических подкосов	5	14698,95	7028,59	73495	35143	27569	5,26	26		
		подкос		5208,66	2407,24	26043	12036	61,7	2,15	11		
7	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	5	235424,78	5059,37	1177124	25297	60963	3,41	17		
		шт		3549,06	1618,66	17745	8093	42,8	1,37	7		
8	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	5	4100,63	2187,53	20503	10938	9628	2,01	10		
		шт		1896,48	830,62	9482	4153	61,7	0,81	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц13-080206-0402	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 25 мм2								
		м	150	2429,95	32,64	364493	4896	36837	0,31	47
				310,53	11,28	46580	1693	42,8	0,01	1
10	С123-061201-1317 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4А 4х25 ГОСТР 52373-2005								
		км	0,15	424046,18	–	63607	–	2671	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
11	С124-040204-1513 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы плашечные SM2.21								
		шт.	4	870,75	–	3483	–	146	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12	С124-040207-5022 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	4	910,91	–	3644	–	153	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
13	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO 130 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	2	3326,50	–	6653	–	279	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	С124-040204-1513 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы заземляющие SM2.21								
		шт.	2	870,75	–	1742	–	73	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
15	С124-040207-3242 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	3	1836,22	–	5509	–	231	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
16	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	4	2169,44	–	8678	–	364	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
17	С124-040207-44 2 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98								
		м	20	545,63	–	10913	–	458	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С124-040207-2606 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	4	168,50	–	674	–	28	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	С123-061002-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и нитени МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80								
		км	0,005	714757,09	–	3574	–	150	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
20	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг								
		м	15	313,56	115,55	4703	1733	1521	0,15	2
				153,82	43,97	2307	660	42,8	0,05	1
21	С123-060128-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,015	154519,43	–	2318	–	97	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
		м3	0,2	19311,59	1085,34	3862	217	597	4,41	1
				4005,56	299,19	801	60	48,5	0,29	–
23	Е11-060301-0401	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании								
		т	0,007	212445,67	1522,75	1487	11	178	33,10	–
				32016,31	511,59	224	4	48,5	0,37	–
		Демонтажные работы								
24	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж								
		опора	4	2704,57	1708,30	10818	6833	4785	1,03	4
				996,28	687,73	3985	2751	61,7	0,50	2
25	Ц13-080205-0301 к=0,4;0,4;0,4	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1,Демонтаж								
		шт	4	3443,37	2023,75	13773	8095	4266	1,36	5
				1419,62	647,46	5678	2590	42,8	1,37	5
26	Е11-330207-0102 к=0,4;0,4;0,4	Демонтаж светильников с лампами люминесцентными								
		шт	4	1633,60	875,01	6534	3500	3080	0,80	3
				758,59	332,25	3034	1329	61,7	0,81	3
27	Ц13-080206-0402 к=0,4;0,4;0,4	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 25 мм2								
		м	140	137,27	13,06	19218	1828	8844	0,12	17
				124,21	4,51	17390	632	42,8	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1955357	133485			207
			Тенге			203849	48012			48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1579311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1447761				
	Всего заработная плата -		Тенге				103368			
		Накладные расходы -	Тенге			112431				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44242		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					68189		
		Сметная прибыль -	Тенге			135339				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1827082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				103368			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376046				
	Материалы -		Тенге			59470				
	Всего заработная плата -		Тенге				148492			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110793				
		Накладные расходы -	Тенге			109618				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90042		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19576		
		Сметная прибыль -	Тенге			38853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				148492			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2351598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				251861			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 3,28%				77132				
		Итого с временными:				2428730				
		Затраты на производство работ в зимнее время - 3,87%				93992				
		Итого в ценах 2017 г.				2522722				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				2673930				
		Итого с НДС		12 %	320872	2994802				
		Итого с конкурсной скидкой				***2993820***				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объёмы подтверждаю Селезнёв Д.А.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

АКТ
приемки выполненных работ

за октябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 6-1-2 Наружные сети газоснабжения среднего давления										
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления										
		Опорные конструкции										
1	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,17762	83594,58	5694,95	14848	1012	8683	73,60	13		
		т		71190,34	315,37	12645	56	60,9	0,27	--		
2	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,17762	387553,58	—	68837	—	2891	—	—		
		т		—	--	—	--	--	--	--		
3	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов/опор/	3	1962,47	26,89	5887	81	1010	0,47	1		
		м2		474,54	5,64	1424	17	50,8	0,01	--		
4	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор и труб газопровода	9,8	70,20	1,07	688	11	215	0,03	—		
		м2		33,46	0,21	328	2	54,2	—	--		
5	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода эмалью ПФ-115 за два раза	9,4	89,77	1,72	844	16	256	0,04	—		
		м2		41,21	0,41	387	4	54,2	--	--		
6	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза/опор/	4,16	89,77	1,72	373	7	113	0,04	—		
		м2		41,21	0,41	171	2	54,2	—	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-130601-0202 11-130601-0202 РСНБ РК 2015	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	7,3	2749,79	1370,39	20073	10004	5153	0,53	4
		м2		481,39	564,00	3514	4117	54,2	0,55	4
8	Е11-250103-0101 11-250103-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода до 350 мм	0,151	1456073,96	722000,39	219867	109022	67195	383,00	58
		км		392751,18	234803,68	59305	35455	58,7	189,18	29
9	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	97	988,87	–	95920	–	4029	–	–
		м		--	–	--	–	--	--	–
10	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	54	5753,08	–	310666	–	13048	–	–
		м		–	--	--	--	--	--	--
11	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3,5 мм	9	266,88	–	2402	–	101	–	–
		шт		–	–	--	–	--	--	--
12	С123-020101-0258 23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	5	6403,84	–	32019	–	1345	–	–
		шт.		–	--	–	–	--	--	–
13	Е11-240202-0101 11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром 57 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	26072,41	832,76	26072	833	4692	5,26	5
		врезка		5559,08	–	5559	--	62,1	–	--
14	Е11-240202-0107 11-240202-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	2	286580,45	3525,28	573161	7051	45888	15,50	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врезка		16856,25	–	33713	–	62,1	--	--
15	Е11-240202-0101 11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром 57 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давленнядиам.219мм	1	26072,41	832,76	26072	833	4692	5,26	5
		врезка		5559,08	--	5559	–	62,1	–	--
16	Е11-240202-0107 11-240202-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обрезка газопровода диаметром 219 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	2	286580,45	3525,28	573161	7051	45888	15,50	31
		врезка		16856,25	–	33713	–	62,1	--	--
17	Е11-240202-0101 11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обрезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 57х3,5 мм в сущ-ий газ-д Д57мм	2	26072,41	832,76	52145	1666	9384	5,26	11
		врезка		5559,08	–	11118	–	62,1	--	--
		Защита газопровода Д=57х3,5								
18	Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0,51606	90348,12	1237,88	46625	639	28803	86,50	45
		т конструкций		81614,48	359,89	42118	186	60,9	0,31	--
19	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,51606	387553,58	–	200001	–	8400	–	–
		т		–	–	--	–	–	--	--
20	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,6	2326,63	–	1396	–	918	2,80	2
		м3		2326,63	–	1396	--	59,1	–	--
21	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,74	5490,92	1255,07	15045	3439	2526	0,85	2
		м3 основания		739,50	566,19	2026	1551	50,8	0,54	1
22	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,4	18202,30	726,06	43686	1743	7481	4,90	12
		м3		4450,62	204,61	10681	491	48,5	0,20	--
23	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	28,5	398,20	16,81	11349	479	2572	0,16	5
		м		160,28	4,56	4568	130	42,8	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц13-080208-0208 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	19	311,13	11,95	5911	227	1714	0,17	3
		м		170,29	2,64	3236	50	42,8	--	--
25	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	1	3401,48	142,95	3401	143	565	0,90	1
		шт.		901,55	45,62	902	46	42,8	0,04	--
26	Е11-220601-0807 11-220601-0807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,009	1460178,15	294151,43	13142	2647	1553	47,40	--
		км трубопровода		50821,33	121033,90	457	1089	62,1	96,32	1
27	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	2	3730,82	1777,67	7462	3555	3435	1,73	3
		комплект		1828,37	583,96	3657	1168	62,1	0,45	1
28	Е11-240106-0105 11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм Установка	3	14658,08	6426,72	43974	19280	20977	7,33	22
		комплект		7859,08	1995,71	23577	5987	62,1	1,54	5
29	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	2	20596,39	--	41193	--	1730	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С123-040201-1505 23-040201-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	3	112022,97	--	336069	--	14115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-240106-0105 11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=0,6;0,6;0,6	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	1	8571,48	3856,03	8571	3856	4186	4,40	4
		комплект		4715,45	1197,43	4715	1197	62,1	1,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арочный переход над рекой								
32	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,532291	83594,58	5694,95	44497	3031	26022	73,60	39
		т		71190,34	315,37	37894	168	60,9	0,27	--
33	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0532291	387553,58	—	20629	—	866	—	—
		т		—	--	--	—	--	--	—
34	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор и труб газопровода	18,4	70,20	1,07	1292	20	404	0,03	1
		м2		33,46	0,21	616	4	54,2	—	--
35	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода эмалью ПФ-115 за два раза	13,6	89,77	1,72	1221	23	371	0,04	1
		м2		41,21	0,41	560	6	54,2	—	—
		Арочный переход над рекой								
36	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,532291	83594,58	5694,95	44497	3031	26022	73,60	39
		т		71190,34	315,37	37894	168	60,9	0,27	—
37	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,532291	387553,58	—	206291	—	8664	—	—
		т		—	--	—	--	--	--	--
38	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор и труб газопровода	8,4	70,20	1,07	590	9	184	0,03	—
		м2		33,46	0,21	281	2	54,2	--	—
39	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода эмалью ПФ-115 за два раза	13,6	89,77	1,72	1221	23	371	0,04	1
		м2		41,21	0,41	560	6	54,2	—	—
40	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза/опор/	1,78	89,77	1,72	160	3	49	0,04	—
		м2		41,21	0,41	73	1	54,2	—	--
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж опорных конструкции	0,5941	50055,31	3986,46	29738	2368	17436	44,16	26
		т		42714,20	220,76	25377	131	60,9	0,27	--
42	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж стальных труб диам. 57 мм	0,06	194929,07	27405,63	11696	1644	7433	151,80	9
		км		167523,44	11279,16	10051	677	62,1	16,57	1
43	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж стальных труб диам. 219 мм	0,125	446660,56	197692,91	55833	24712	28584	225,60	28
		км		248967,65	75427,38	31121	9428	62,1	107,34	13
44	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	5,6361	516,00	—	2908	—	122	—	—
		т		—	—	--	--	--	--	—
45	С341-010101-1005 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	5,6361	505,62	—	2850	—	120	—	—
		т		--	--	—	--	—	--	--
		Испытание газопровода								
46	Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,251	656516,86	544993,06	164786	136793	39130	97,00	24
		км трубопровода		104001,46	105797,34	26104	26555	58,7	91,05	23
47	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты стальные	0,133	511,02	—	68	—	3	—	—
		кг		—	--	--	--	--	--	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	85	510,80	18,24	43418	1551	18358	0,40	34
		стык		459,81	–	39084	–	40,6	–	–
49	Е11-250211-0103 11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	21	15300,90	13984,49	321319	293674	78632	1,27	27
		стык		1302,33	3768,76	27349	79144	58,7	2,74	58
50	С121-130810-0201 21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5	6	302,94	–	1818	–	76	–	–
		дм2		–	–	–	–	–	–	–
		Укрепление берега								
51	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	4,05	5490,92	1255,07	22238	5083	3733	0,85	3
		м3 основания		739,50	566,19	2995	2293	50,8	0,54	2
52	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	8,1	16461,30	1058,11	133337	8571	13478	1,79	14
		м3		1625,84	298,56	13169	2418	48,5	0,29	2
53	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0134	196207,40	–	2629	–	110	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	С121-050308-0121 21-050308-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	12,6	752,24	–	9478	–	398	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Подземный газопровод среднего давления								
55	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	15,3	2853,30	126,27	43655	1932	10974	1,02	16
		м3 основания		887,40	35,89	13577	549	62,1	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСПБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			127,5	23,80	23,80	3034	3034	875	—	—
		м3		—	9,52	—	1214	59,1	0,01	1
57	Е11-010205-1002 11-010205-1002 РСПБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые								
			195,5	473,72	18,42	92613	3601	26990	0,20	39
		м2 креплений		183,47	8,40	35869	1642	59,1	0,01	1
58	Е11-010102-0402 11-010102-0402 РСПБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3/для котлованов/								
			51,5	166,91	150,14	8596	7732	2834	0,02	1
		м3		16,68	61,29	859	3156	59,1	0,05	3
59	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСПБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			51,5	23,80	23,80	1225	1225	353	—	—
		м3		—	9,52	--	490	59,1	0,01	--
60	Е11-010205-1002 11-010205-1002 РСПБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые								
			16	473,72	18,42	7580	295	2209	0,20	3
		м2 креплений		183,47	8,40	2936	134	59,1	0,01	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4080077	671949			566
			Тенге			571140	179734			149
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64080				
	Материалы -		Тенге			13891				
	Всего заработная плата -		Тенге				48015			
		Накладные расходы -	Тенге			23209				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19690		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3519		
		Сметная прибыль -	Тенге			6983				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			94272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				48015			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3835794				
	Материалы -		Тенге			1475122				
	Всего заработная плата -		Тенге				546224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1328021				
	Транспортные расходы -		Тенге			5758				
		Накладные расходы -	Тенге			498187				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					323497		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					174690		
		Сметная прибыль -	Тенге			346718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4680699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				546224			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			180204				
	Материалы -		Тенге			14196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				156636			
		Накладные расходы -	Тенге			106966				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95391		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11575		
		Сметная прибыль -	Тенге			22974				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			310144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				156636			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5085115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата -	Тенге				750874			
		Затраты на врем. эд. и соор. - 3,28%				166792				
		Итого с временными:				5251907				
		Затраты на производство работ в зимнее время - 3,87%				203249				
		Итого в ценах 2017 г.				5455156				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				5782128				
		Итого с НДС		12 %	693855	6475984				
		Итого с конкурсной скидкой				*6473859*				

Генподрядчик: КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ • РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • «КОМПАНИЯ АНС АСТАНА»

Подрядчик: АО «АМАТ ЖИНЖСТРОЙ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ • КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ • АО «АМАТ ЖИНЖСТРОЙ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Объемы подтверждаю Сердюк Э.Н.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 5-1-1 Наружные сети связи								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е11-270302-0104	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	3,08	2589,00	1010,91	7974	3114	4286	1,78	5
		м3		1578,08	463,74	4860	1428	60,3	0,39	1
2	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	5,852	79,00	–	462	–	19	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	С341-020101-1005 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	5,852	244,42	–	1430	–	60	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./шурфовка/**	8	2546,75	–	20374	–	13402	2,85	23
		м3 грунта		2546,75	–	20374	–	59,1	–	–
5	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	8	907,42	–	7259	–	4775	1,12	9
		м3 грунта		907,42	–	7259	–	59,1	–	–
6	Е11-010101-0406	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	56,4	235,26	220,93	13269	12460	4300	0,02	1
		м3 грунта		14,33	93,44	808	5270	59,1	0,07	4
7	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий.**	0,2007	139158,36	–	27929	–	19063	152,95	31
		канало-километр трубопровода		137751,36	–	27647	–	62,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	200,7	1451,22	—	291260	—	12233	—	—
		м		—	—	—	—	—	—	—
9	С123-020308-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	33	227,94	—	7522	—	316	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
10	Ц13-080206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	80	1118,03	143,76	89443	11501	37677	0,90	72
		м		898,54	52,18	71883	4175	42,8	0,04	3
11	С123-010201-0180 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	80	2182,06	—	174565	—	7332	—	—
		м		—	—	—	—	—	—	—
12	Е11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	4	10950,43	2318,16	43802	9273	24386	7,95	32
		колодец		7777,64	933,25	31111	3733	62,1	0,59	2
13	С121-040301-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	3,2	51436,94	—	164598	—	6913	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
14	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	2016,11	—	16129	—	677	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
15	С123-030101-0204 в ценах IV квартала 2017 года	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	4	25207,77	—	100831	—	4235	—	—
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
16	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	9,22	1672,39	—	15419	—	648	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С121-010601-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
			7,73	1953,58	–	15101	–	634	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом окон колодцев								
			0,48	17947,75	–	8615	–	1686	5,89	3
		м3 кладки		5212,76	–	2502	–	50,8	0,45	–
19	Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое								
			9,24	1163,90	82,75	10754	765	5389	0,90	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		867,63	68,10	8017	629	54,8	0,07	1
20	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			44,3	27,37	27,37	1212	1212	350	–	–
		м3 грунта		–	10,95	–	485	59,1	0,01	–
21	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			44,3	159,20	64,09	7053	2839	3736	0,12	6
		м3		95,12	30,96	4214	1371	59,1	0,03	1
22	Е11-460302-0402 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1								
			2	585,84	240,03	1172	480	539	0,34	1
		отверстие		345,81	116,62	692	233	50,8	0,09	–
23	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб.								
			19	931,62	–	17701	–	11452	0,90	17
		канал		870,97	–	16548	–	62,1	–	–
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			39,84	803,50	14,58	32011	581	6608	0,24	10
		м2 поверхности		247,21	2,36	9849	94	50,8	–	–
25	С341-310104-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной)+заменяемый песком и ПГС грунт. Погрузка								
			50,8375	215,00	–	10930	–	459	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С341-020101-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км / на свалку/								
			50,8375	244,42	–	12426	–	522	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	**Тенге**			**1099242**	**42224**			**217**
			Тенге			**205765**	**17419**			**13**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**89443**				
		Материалы -	Тенге			**6059**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**76058**			
		Накладные расходы -	Тенге			**37677**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32553**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5124**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10170**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**137289**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76058**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1009799**				
		Материалы -	Тенге			**34521**				
		Всего заработная плата -	Тенге				147125			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			785425				
		Транспортные расходы -	Тенге			**25248**				
		Накладные расходы -	Тенге			**134020**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**87916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**46104**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**91506**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1235325**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147125**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			**1372613**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				223183			
		РАЗДЕЛ 2.Переход								
27	**Е11-340202-0101**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	**1**	**44114,16**	**30145,86**	**44114**	**30146**	**16064**	**12,08**	**12**
		переход		**13325,73**	**8636,51**	**13326**	**8637**	**62,1**	**5,46**	**5**
28	**Е11-340202-0102 к=1,24**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м**	**1**	**21079,84**	**14651,11**	**21080**	**14651**	**7502**	**4,40**	**4**
		переход		**6027,29**	**4197,41**	**6027**	**4197**	**62,1**	**2,14**	**2**
29	**Е11-340202-0103**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м**	**1**	**37284,56**	**25397,61**	**37285**	**25398**	**13550**	**10,19**	**10**
		переход		**11244,38**	**7276,18**	**11244**	**7276**	**62,1**	**4,60**	**5**
30	**Е11-340202-0104 к=1,24**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м**	**1**	**19028,37**	**13213,38**	**19028**	**13213**	**6752**	**3,96**	**4**
		переход		**5413,55**	**3785,51**	**5414**	**3786**	**62,1**	**1,93**	**2**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
31	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			32,4	1451,22	--	47020	--	1975	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С123-020308-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
			6	227,94	--	1368	--	57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			169894	83408			31
			Тенге			36011	23896			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169894				
	Материалы -		Тенге			2088				
	Всего заработная плата -		Тенге				59907			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48387				
		Накладные расходы -	Тенге			45900				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37202		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8698		
		Сметная прибыль -	Тенге			17264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				59907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			233058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				59907			
		РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛС								
33	Е11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепления с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3								
			1,93	2369,84	--	4574	--	3009	2,85	6
		м3 грунта		2369,84	--	4574	--	59,1	--	--
34	Е11-340203-0102	Опоры деревянные одиночные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации.								
			1	4989,80	576,46	4990	576	3175	4,58	5
		опора		4371,08	212,27	4371	212	62,1	0,18	--
35	С121-070104-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88								
			0,3	35269,45	--	10581	--	444	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-340203-0501	Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры.								
			1	6936,22	554,21	6936	554	2902	4,00	4
		подпора		3821,95	212,27	3822	212	62,1	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С121-070104-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	0,3	35269,45	–	10581	–	444	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
38	Е11-340203-0401	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных.	1	2730,68	554,21	2731	554	1521	2,10	2
		приставка		1961,46	212,27	1961	212	62,1	0,18	--
39	Е11-340203-0402	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных.	1	4635,88	1108,42	4636	1108	2585	3,51	4
		приставка		3269,10	424,54	3269	425	62,1	0,36	--
40	С121-040406-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	3	10164,00	–	30492	–	1281	–	–
		шт.		–	–	–	–	--	--	--
41	Е11-340210-0101	Столбы деревянные. Развозка на тракторе за 1-й км	0,446	4333,12	3518,06	1933	1569	685	0,95	–
		т-км		815,07	1276,11	364	569	62,1	0,91	–
42	Е11-340210-0103	Приставки железобетонные. Развозка на тракторе за 1-й км	0,54	7148,87	5597,29	3860	3023	1406	1,82	1
		т-км		1551,57	2009,47	838	1085	62,1	1,45	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			81313	7385			21
			Тенге			19199	2716			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81313				
	Материалы -		Тенге			3076				
	Всего заработная плата -		Тенге				21914			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51654				
		Накладные расходы -	Тенге			17453				
		в т.ч накладные первого уровня -	Тенге					13472		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3981		
		Сметная прибыль -	Тенге			7901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				21914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			106667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				21914			

РАЗДЕЛ 4.Прокладка и монтаж ВОЛС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу./ОК-12/	298,3	257,86	79,30	76919	23656	30649	0,16	48
		м кабеля		177,68	28,42	53001	8478	42,8	0,02	7
44	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу./ОК-4/	6,3	257,86	79,30	1624	500	647	0,16	1
		м кабеля		177,68	28,42	1119	179	42,8	0,02	--
45	Ц13-100105-0501	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка при выводе по опоре	24	410,60	45,22	9854	1085	3368	0,29	7
		м кабеля		278,09	12,85	6674	308	40,6	0,01	--
46	Ц13-100902-1001	Кабель масси 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	130	415,81	71,08	54056	9240	13183	0,17	22
		м кабеля		162,76	25,47	21158	3311	42,8	0,02	3
47	СПрайс-лист	Кабель КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-2025	278,3	198,21	—	55163	—	2317	—	—
		м		--	—	--	—	--	—	--
48	СПрайс-лист	Кабель КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-2025 /для монтажа/	40	198,21	—	7929	—	333	—	--
		м		--	—	--	—	--	—	--
49	Ц13-100902-0918	Разные работы: окраска проложенного кабеля	14	47,21	12,50	661	175	203	0,02	--
		м		23,59	4,48	330	63	42,8	—	—
50	Ц13-100902-0834	Реконструкция кабельных линий: замена нумерации кабелей в колодцах	19	218,42	—	4150	—	1944	0,23	4
		шт		208,91	—	3969	--	42,8	--	--
51	Ц13-100902-0923	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	1	8988,78	—	8989	—	3007	5,75	6
		шт.		5896,40	—	5896	—	42,8	--	--
52	С123-010501-1204 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2	472,55	—	945	--	40	—	--
		м		—	--	—	—	—	—	—
53	Ц13-100902-0914	Разные работы: защита кабеля при выводе на опору, металлическим желобом	5	1419,50	197,44	7098	987	945	0,24	1
		м		219,35	70,76	1097	354	42,8	0,06	--
54	Ц13-100904-0503 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12/временная связь/	1	90993,71	68490,56	90994	68491	22174	15,18	15
		муфта		20879,48	20271,81	20879	20272	42,8	17,19	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц13-100904-0503 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1./временная связь/	1	99930,71	75339,62	99931	75340	24385	16,70	17
		муфта		22967,43	22298,99	22967	22299	42,8	17,19	17
56	С123-061703-0111 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта оптическая FOSK 400 F8	2	33373,38	–	66747	–	2803	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
57	Е11-340201-0803	Колодцы. Установка хомута для крепления муфт ОК	2	2495,23	–	4990	–	1375	0,94	2
		шт.		900,57	–	1801	–	62,1	–	–
58	Ц13-100904-0503 Изм. и доп. вып. 7	Врезка в сущ.муфту. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12/постоянная связь/	5	90993,71	68490,56	454969	342453	110871	15,18	76
		муфта		20879,48	20271,81	104397	101359	42,8	17,19	86
59	Ц13-100904-0503 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Врезка в сущ.муфту. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1./постоянная связь/	1	99930,71	75339,62	99931	75340	24385	16,70	17
		муфта		22967,43	22298,99	22967	22299	42,8	17,19	17
60	СПрайс-лист	Гильзы термоусаживаемые	72	49,11	–	3536	–	149	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
61	Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.	3	14257,99	8705,95	42774	26118	12093	4,04	12
		участок		5552,04	2143,93	16656	6432	42,8	2,02	6

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
62	Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	2	31684,42	19346,55	63369	38693	17916	8,97	18
		участок		12337,88	4764,29	24676	9529	42,8	2,02	4
63	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.	3	5669,50	3534,10	17008	10602	4736	1,55	5
		участок		2135,40	870,31	6406	2611	42,8	0,82	2
64	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр 13-1009 гр.13-100904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	3	12598,89	7853,55	37797	23561	10524	3,45	10
		участок		4745,34	1934,02	14236	5802	42,8	0,82	2
65	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	8	474,79	164,53	3798	1316	1441	0,35	3
		шт.		300,15	58,96	2401	472	42,8	0,05	–
66	СПрайс-лист	Консоль ККШ-2	8	604,46	–	4836	–	203	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
67	СПрайс-лист	Болт консольный	8	116,07	–	929	–	39	--	–
		шт		–	--	--	–	–	--	--
68	Ц13-100902-0208	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	16	308,93	98,72	4943	1579	1888	0,23	4
		шт.		200,10	35,38	3202	566	42,8	0,03	--
69	СПрайс-лист	Крюк консольный	16	192,86	–	3086	–	130	--	–
		шт		--	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1227023	699135			268
			Тенге			333835	204333			164
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1154340				
	Материалы -		Тенге			47694				
	Всего заработная плата -		Тенге				536367			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75477				
		Накладные расходы -	Тенге			287529				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					229412		

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					58117		
		Сметная прибыль -	Тенге			115350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1557219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				536367			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72682				
	Материалы -		Тенге			3189				
	Всего заработная плата -		Тенге				1801			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67692				
		Накладные расходы -	Тенге			4218				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1119		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3099		
		Сметная прибыль -	Тенге			6152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1640272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата -	Тенге				538168			
		РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы								
70	Ц13-100904-0202 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кэтр=0,5, Кэм=0,5	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	277	174,37	53,80	48300	14903	19305	0,11	30
		м кабеля		120,57	19,28	33397	5341	42,8	0,03	9
71	Ц13-100902-1001 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кэтр=0,5, Кэм=0,5	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	282	116,92	35,54	32971	10022	13221	0,09	24
		м кабеля		81,38	12,74	22949	3592	42,8	0,02	6
72	С341-310103-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Демонтированный кабель. Погрузка	0,1118	622,00	–	70	–	3	–	–
		т		–	--	–	–	--	–	--
73	С341-010102-3020 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км	0,1118	1517,43	–	170	–	7	--	–
		т		–	--	--	–	--	--	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С341-310103-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Демонтированный кабель . Разгрузка	0,1118	622,00	–	70	–	3	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
75	Ц13-080206-1708 к=0,5	Труба стальная диаметром до 100 мм. Демонтаж по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	58	521,15	71,88	30227	4169	13566	0,90	52
		м		449,27	26,09	26058	1513	42,8	0,04	2
76	С341-310103-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	0,56086	459,00	–	257	–	11	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	С341-010102-1020 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	0,56086	925,63	–	519	–	22	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
78	С341-310103-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	0,56086	459,00	–	257	–	11	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
79	Е11-340201-1004	Колодцы типовые железобетонные ККС-2. Разборка при переустройстве	3	9500,30	3974,72	28501	11924	15552	6,08	18
		колодец		5525,58	1868,98	16577	5607	62,1	1,52	5
80	С341-310101-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	6	430,00	–	2580	–	108	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	С341-020101-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км / на свалку/	6	244,42	–	1467	–	62	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
82	Е11-340203-0102 к=0,8	Опоры деревянные одиночные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации	5	3958,04	461,17	19790	2306	12694	4,58	23
		опора		3496,86	169,82	17484	849	62,1	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С341-310102-0101 в ценах IV квартала 2017 года	**Лесоматериал круглый. Погрузка**								
			1,115	**384,00**	–	**428**	–	18	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С341-010102-1020 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**								
			1,115	925,63	–	1032	–	43	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	С341-310102-0102 в ценах IV квартала 2017 года	**Лесоматериал круглый. Разгрузка**								
			1,115	**263,00**	–	293	–	12	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			166931	43324			148
			Тенге			116464	16902			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**111497**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**92849**			
		Накладные расходы -	Тенге			46091				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**39739**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6352		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12607**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**170195**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				92849			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**55434**				
	Всего заработная плата -		Тенге				40517			
	Транспортные расходы -		Тенге			**7143**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28546**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25161		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3385		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6718**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90698**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				40517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**260894**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				**133366**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2744402	875476			684
			Тенге			711274	265265			216
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1355280**				
	Материалы -		Тенге			**53752**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**705275**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75477				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			371297				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					301704		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69593		
		Сметная прибыль -	Тенге			138126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1864704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата -	Тенге				705275			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1389122				
	Материалы -		Тенге			42874				
	Всего заработная плата -		Тенге				271264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			953158				
	Транспортные расходы -		Тенге			32391				
		Накладные расходы -	Тенге			230137				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					164869		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65268		
		Сметная прибыль -	Тенге			129541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1748800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				271264			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3613503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата -	Тенге				976539			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 3,28%				118523				
		Итого с временными:				3732026				
		Затраты на производство работ в зимнее время - 3,87%				144429				
		Итого в ценах 2017 г.				3876455				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				4108803				
		Итого с НДС		12 %	493056	4601860				
		Итого с конкурсной скидкой				***4600350***				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объемы подтверждаю Сенгий П.Н.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана" Ф-2 Ф-2
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1 Мост через реку Аксай по ул.Жандосова								
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	112,3	150,85	141,36	16941	15875	4483	0,01	1
		м3 грунта		9,40	45,13	1056	5068	59,1	0,03	4
2	С34I-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	179,68	532,25	–	95635	–	4017	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	Е11-050101-1004 11-050101-1004 РСНБ РК 2015	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай диаметром свыше 0,8 м**	28	36684,70	24313,58	1027172	680780	423445	11,62	325
		1свая		10958,98	11246,82	306852	314911	58,7	10,86	304
4	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Погрузка срубленного бетона на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3**	24,9569	140,06	130,66	3495	3261	1039	0,01	–
		м3		9,34	48,72	233	1216	59,1	0,04	1
5	С34I-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	57,40087	532,25	–	30552	–	1283	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	**Планировка вручную. Группа грунтов 2**	184	134,74	–	24793	–	16309	0,15	27
		м2 спланированной поверхности		134,74	–	24793	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	55,2	159,20	64,09	8788	3538	4655	0,12	7
		м3 уплотненного грунта		95,12	30,96	5250	1709	59,1	0,03	2
8	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	55,2	29,94	29,94	1653	1653	436	–	–
		м3 грунта		–	10,77	–	595	59,1	0,01	–
9	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)	220,8	23,70	23,70	5233	5233	1379	–	–
		м3 грунта		–	8,53	–	1882	59,1	0,01	1
10	Е11-010107-1308 11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	55,2	25,40	25,40	1402	1402	306	–	–
		м3 грунта		–	7,26	–	401	59,1	0,01	–
11	Е11-010107-1314 11-010107-1314 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 (до 50м)	220,8	27,93	27,93	6167	6167	1608	–	–
		м3 грунта		–	9,92	–	2190	59,1	0,01	2
12	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка. Устройство	23,8	22097,06	2069,64	525910	49257	74994	2,93	70
		м3 бетона в деле		2903,88	687,56	69112	16364	59,4	0,50	12
13	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного ростверка из бетона класса В25 F200 W6 сульфатостойкий	435	23520,50	2069,64	10231416	900292	1396686	2,93	1276
		м3		2903,88	687,56	1263187	299087	59,4	0,50	218
14	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	47,67	53477,16	–	2549256	–	1675446	55,66	2653
		т		53155,86	–	2533940	–	59,4	–	–
15	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,2	18748,89	841,76	22499	1010	11801	19,41	23
		т		17631,73	268,90	21158	323	48,5	0,20	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,2	196207,40	–	235449	–	9889	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	46,38	14238,47	781,06	660380	36225	343013	14,51	673
		т		13182,01	268,90	611382	12472	48,5	0,20	9
18	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	46,38	190878,34	–	8852937	–	371823	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,093	375523,34	1067,50	34924	99	11841	227,70	21
		1т		220245,10	484,92	20483	45	48,5	0,41	–
20	Е11-060301-0502 11-060301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	180	463,72	47,78	83470	8601	29657	0,21	37
		стык		286,30	1,18	51534	212	48,5	–	–
21	Е11-300103-0301 11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сооружение монолитной стойки из бетона В30 F200 W6	9,44	31540,79	4606,90	297745	43489	44920	4,75	45
		м3		4277,54	1270,13	40380	11990	59,4	1,08	10
22	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных каркасов	0,27	53477,16	–	14439	–	9490	55,66	15
		т		53155,86	–	14352	–	59,4	–	–
23	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,15	18110,74	1216,85	2717	183	1398	17,18	3
		т		16618,49	316,36	2493	47	48,5	0,23	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,15	194460,49	--	29169	--	1225	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,12	18110,74	1216,85	2173	146	1118	17,18	2
		т		16618,49	316,36	1994	38	48,5	0,23	--
26	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			0,12	190878,34	--	22905	--	962	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-300103-0301 11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сооружение монолитной насадки из бетона В30 F200 W6								
			37,7	31540,79	4606,90	1189088	173680	179393	4,75	179
		м3		4277,54	1270,13	161263	47884	59,4	1,08	41
28	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных каркасов								
			10,86	53477,16	--	580762	--	381694	55,66	604
		т		53155,86	--	577273	--	59,4	--	--
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			2,52	18110,74	1216,85	45639	3066	23484	17,18	43
		т		16618,49	316,36	41879	797	48,5	0,23	1
30	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			2,52	196207,40	--	494443	--	20767	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			7,46	18110,74	1216,85	135106	9078	69520	17,18	128
		т		16618,49	316,36	123974	2360	48,5	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,46	190878,34	–	1423952	–	59806	–	–
	т			–	–	--	–	–	–	–
33	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,88	364939,24	–	321147	–	13488	–	–
	т			--	–	–	--	–	–	–
34	Е11-060301-0502 11-060301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	36	463,72	47,78	16694	1720	5931	0,21	7
	стык			286,30	1,18	10307	42	48,5	--	--
35	Е11-300104-0103 11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок устоев,бетон В25 F200W6	27	38165,11	3584,35	1030458	96777	247205	10,95	296
	м3			10715,36	1487,29	289315	40157	59,4	1,17	32
36	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1	18110,74	1216,85	1811	122	932	17,18	2
	т			16618,49	316,36	1662	32	48,5	0,23	--
37	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1	194460,49	–	19446	–	817	–	–
	т			--	--	–	–	--	–	--
38	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,06	18110,74	1216,85	19197	1290	9878	17,18	18
	т			16618,49	316,36	17616	335	48,5	0,23	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,06	196207,40	–	207980	–	8735	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,41	18110,74	1216,85	25536	1716	13140	17,18	24
		т		16618,49	316,36	23432	446	48,5	0,23	–
41	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,41	190878,34	–	269138	–	11304	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,02	364939,24	–	7299	–	307	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02	102807,84	–	2056	–	86	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство из монолитных подферменников , бетон В30 F200 W6	3,5	27505,48	2651,57	96269	9280	19577	5,61	20
		м3		6103,05	1067,71	21361	3737	59,4	0,80	3
45	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,4	18110,74	1216,85	7244	487	3728	17,18	7
		т		16618,49	316,36	6647	127	48,5	0,23	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
46	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,4	196207,40	–	78483	–	3296	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
47	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	0,11	18110,74	1216,85	1992	134	1025	17,18	2
				16618,49	316,36	1828	35	48,5	0,23	–
48	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,11	190878,34	–	20997	–	882	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
49	Е11-300103-0301 11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство слива, бетон В25 F200 W6								
		м3	0,6	30567,56	4606,90	18341	2764	2831	4,75	3
				4277,54	1270,13	2567	762	59,4	1,08	1
50	С122-050111-0403 22-050111-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смесь полимербетонная								
		кг	253,5	477,23	–	120978	–	5081	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
51	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной								
		м2	658	2628,05	110,45	1729258	72675	366173	0,70	458
				680,97	39,80	448075	26187	59,4	0,04	25
52	Е11-300506-0101 11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Окраска опор								
		м2	184,8	224,18	19,58	41429	3617	25591	0,18	34
				198,85	9,67	36747	1787	59,4	0,01	2
53	Е11-300506-0102 11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство подмостей для окраски опор								
		м2	184,8	473,11	107,49	87431	19864	36690	0,24	44
				245,36	43,30	45343	8002	59,4	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ 1х24								
54	Е11-300107-0201 11-300107-0201 РСНБ РК 2015	Установка резино-металлических опорных частей	36	1097,29	–	39502	–	16989	0,68	24
		шт		687,99	--	24767	–	59,4	–	--
55	СПРАЙС.FIP ТПРАЙС.FIP INDUSTRIA LE	Опорные части Neoarm 200x250x52	36	57547,57	–	2071713	–	87012	–	–
		шт		--	–	--	–	--	–	--
56	Е11-300109-0208 11-300109-0208 РСНБ РК 2015	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	14	83945,98	40176,11	1175244	562466	346337	24,15	338
		балка пролетного строения		24764,86	9507,21	346708	133101	59,4	7,26	102
57	С121-040506-0110 21-040506-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92	14	1549434,60	–	21692084	–	911068	–	–
		шт.		–	--	–	–	--	–	--
58	Е11-300506-0101 11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	1349,7	224,18	19,58	302581	26421	186904	0,18	247
		м2		198,85	9,67	268387	13052	59,4	0,01	13
59	Е11-300506-0102 11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	1349,7	473,11	107,49	638561	145081	267968	0,24	318
		м2		245,36	43,30	331168	58443	59,4	0,03	43
60	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Поперечное объединение плитных пролетных строений бетоном В35 F200 W6	12,9	29520,59	2651,57	380816	34205	73249	5,61	72
		м3		6103,05	1067,71	78729	13773	59,4	0,80	10
61	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,28	18748,89	841,76	5250	236	2753	19,41	5
		т		17631,73	268,90	4937	75	48,5	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,28	194460,49	—	54449	—	2287	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
63	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование накладной плиты бетоном В35 F200 W6								
		м3	80,12	29520,59	2651,57	2365189	212444	454937	5,61	450
				6103,05	1067,71	488976	85545	59,4	0,80	64
64	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	1,46	18748,89	841,76	27373	1229	14357	19,41	28
				17631,73	268,90	25742	393	48,5	0,20	—
65	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	1,46	194460,49	—	283912	—	11924	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
66	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	2,57	18748,89	841,76	48185	2163	25273	19,41	50
				17631,73	268,90	45314	691	48,5	0,20	1
67	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,57	196207,40	—	504253	—	21179	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
68	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012								
		т	0,03	364939,24	—	10948	—	460	—	—
				—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
69	Е11-300104-0104 11-300104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование тумб под перильное ограждение бетон В35 F200W6	0,92	46785,46	5258,84	43043	4838	12401	16,57	15
		м3		16409,76	2192,47	15097	2017	59,4	1,73	2
70	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1,52	364939,24	—	554708	—	23298	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30197811	989083			1548
			Тенге			1629826	307089			234
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30197811				
	Материалы -		Тенге			2406836				
	Всего заработная плата -		Тенге				1936915			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25172067				
		Накладные расходы -	Тенге			2458395				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1142118		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1316277		
		Сметная прибыль -	Тенге			2612496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35268702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1782
		Сметная заработная плата -	Тенге				1936915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35268702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1782
		Сметная заработная плата -	Тенге				1936915			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
71	Е11-300504-0101 11-300504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	499	11109,13	1122,23	5543454	559994	1362541	3,35	1670
		м2		3195,94	461,81	1594775	230444	59,4	0,45	224
72	С121-100403-2211 21-100403-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость материала Техноэласт МОСТ С	623,75	2172,37	—	1355016	—	56911	—	—
		м2		—	—	—	—	—	—	—
73	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	425	1249,04	81,00	530844	34426	39732	0,04	16

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2		39,62	25,67	16840	10911	60,3	0,02	8
74	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	425	1249,04	81,00	530844	34426	39732	0,04	16
		м2		39,62	25,67	16840	10911	60,3	0,02	8
75	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 7 см/**	425	845,13	0,12	359181	50	15256	–	–
		м2 покрытия		0,64	–	271	--	60,3	--	–
76	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство 1-го горячего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	74	1249,04	81,00	92429	5994	6918	0,04	3
		м2		39,62	25,67	2932	1900	60,3	0,02	1
77	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=14	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 11 см)**	74	2050,22	0,27	151716	20	6441	–	–
		м2		1,49	--	110	--	60,3	–	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			8563484	**634910**			1706
			Тенге			1631768	**254165**			241
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8563484**				
	Материалы -		Тенге			**4790380**				
	Всего заработная плата -		Тенге				1885933			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1355016**				
	Местные материалы -		Тенге			151411				
		Накладные расходы -	Тенге			**1527530**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1120790**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**406740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			807281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10898296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1947
		Сметная заработная плата -	Тенге				1885933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**10898296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1947
		Сметная заработная плата -	Тенге				1885933			

РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ. ОКРАСКА. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

78	Е11-070106-0402 11-070106-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство штраба из резино-битумной мастики**	40,8	295,50	24,13	12056	984	2418	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		72,41	–	2954	–	62,1	–	–
79	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Установка барьерного ограждения	8,00475	77392,03	184,72	619504	1479	378496	70,15	562
		т		71130,70	11,79	569383	94	59,4	0,01	–
80	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость металлического барьерного ограждения	8,00475	387553,58	–	3102270	–	130295	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Оцинковка металлического барьерного ограждения	8,00475	102807,84	–	822951	–	34564	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
82	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Установка перильного ограждения +окраска	2,15352	77392,03	184,72	166665	398	101827	70,15	151
		т		71130,70	11,79	153181	25	59,4	0,01	–
83	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость металлического перильного ограждения	2,15352	387553,58	–	834604	–	35053	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	Е11-300504-0302 11-300504-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	41	22186,50	1488,12	909646	61013	231443	6,97	286
		м		7253,20	361,54	297381	14823	59,4	0,29	12
85	СПРАЙС.FIP ТПРАЙС.FIP INDUSTRIA LE	Деформационный шов GPE50	41	97008,76	–	3977359	–	167049	–	–
		пм		–	–	–	–	–	–	–
86	Е11-010107-1806 11-010107-1806 РСНБ РК 2015	Планировка откосов под водоотводную систему в грунтах 2 группы вручную	18	67,89	–	1222	–	804	0,07	1
		м2		67,89	–	1222	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков водоотвода В22,5 W6 F300								
		м3	0,5	24208,95	2069,64	12104	1035	1620	2,93	1
				2903,88	687,56	1452	344	59,4	0,50	--
88	Е11-300102-0101 11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных бетонных блоков								
		м3	1,6	7907,58	3959,06	12652	6335	4256	2,81	4
				2647,52	1113,62	4236	1782	59,4	0,94	2
89	С121-040502-0104 21-040502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-I-20-50 СТ РК 937-92								
		шт.	4	6106,39	–	24426	–	1026	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
90	Е11-300401-0205 11-300401-0205 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б кольца КС15.9								
		м3	0,8	18976,78	7491,85	15181	5993	5204	7,37	6
				7130,16	2091,43	5704	1673	59,4	1,77	1
91	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
		шт.	2	14848,40	–	29697	–	1247	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
92	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	47,95	107,70	99,21	5164	4757	1369	0,01	–
				8,49	30,53	407	1464	59,1	0,02	1
93	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	2,3	1581,45	–	3637	–	2393	1,77	4
				1581,45	–	3637	–	59,1	–	–
94	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3 грунта	9,3	138,64	131,15	1289	1220	394	0,01	–
				7,40	52,01	69	484	59,1	0,04	–
95	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
			14,88	532,25	–	7920	–	333	–	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,7	5520,72	194,65	3865	136	1066	2,29	2
		м3		1991,00	95,05	1394	67	59,4	0,09	--
97	Е11-230201-0104 11-230201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,024	7975644,05	217532,50	191415	5221	21120	795,34	19
		км трубопровода		769300,57	72999,68	18463	1752	62,1	53,71	1
98	С123-021001-0307 23-021001-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 400 ГОСТ 31416-2009	4	1628,94	--	6516	--	274	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков водоотвода В25 W6 F200	3,3	22251,05	2069,64	73428	6830	10420	2,93	10
		м3		2903,88	687,56	9583	2269	59,4	0,50	2
100	С121-121205-1301 21-121205-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Чугунный люк и решетка	0,204	25202,16	--	5141	--	216	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е11-220801-0104 11-220801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Чугунный люк и решетка Установка	0,204	181532,03	12937,24	37033	2639	4921	22,77	5
		т фасонных частей		20681,76	4813,06	4219	982	62,1	3,81	1
102	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	40,9	29,94	29,94	1225	1225	323	--	--
		м3 грунта		--	10,77	--	441	59,1	0,01	--
103	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)	40,9	23,70	23,70	969	969	255	--	--
		м3 грунта		--	8,53	--	349	59,1	0,01	--
104	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,9	159,20	64,09	6511	2621	3449	0,12	5
		м3		95,12	30,96	3890	1266	59,1	0,03	1

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
105	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40,9	60,42	49,68	2471	2032	737	0,01	1
		м3		10,74	14,39	439	588	59,1	0,01	1
106	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами ."Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	113,7	107,70	99,21	12245	11281	3246	0,01	1
		м3		8,49	30,53	965	3471	59,1	0,02	3
107	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	1581,45	--	4744	--	3121	1,77	5
		м3		1581,45	--	4744	--	59,1	--	--
108	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м .	116,8	29,94	29,94	3497	3497	922	--	--
		м3 грунта		--	10,77	--	1258	59,1	0,01	1
109	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)	116,8	23,70	23,70	2768	2768	730	--	--
		м3 грунта		--	8,53	--	996	59,1	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10910179	122432			1066
			Тенге			1083325	34127			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10910179				
	Материалы -		Тенге			893538				
	Всего заработная плата -		Тенге				1117453			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8802964				
	Транспортные расходы -		Тенге			7920				
		Накладные расходы -	Тенге			1150590				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					664456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					486134		
		Сметная прибыль -	Тенге			964862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13025631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1093
		Сметная заработная плата -	Тенге				1117453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13025631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1093
		Сметная заработная плата -	Тенге				1117453			

РАЗДЕЛ 4.Устройство сопряжения с насыпью

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
110	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3 грунта	1170,2	138,64	131,15	162233	153473	49621	0,01	9
				7,40	52,01	8654	60858	59,1	0,04	47
111	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
		т	1872,32	532,25	--	996542	--	41855	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство заустойной засыпки из ПГС								
		м3	1170,2	2111,47	170,50	2470841	199518	1569909	2,23	2611
				1940,97	83,26	2271323	97427	59,4	0,08	95
113	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	1287,22	1953,58	--	2514687	--	105617	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м								
		м3 грунта	1170,2	29,94	29,94	35039	35039	9234	--	--
				--	10,77	--	12605	59,1	0,01	9
115	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)								
		м3 грунта	1170,2	23,70	23,70	27733	27733	7309	--	--
				--	8,53	--	9977	59,1	0,01	7
116	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3 уплотненного грунта	1170,2	68,95	68,95	80690	80690	21030	--	--
				--	24,48	--	28646	59,1	0,02	21
117	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 6 проходов)								
		м3 уплотненного грунта	5851	6,08	6,08	35569	35569	8198	--	--
				--	1,86	--	10886	59,1	--	9
118	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
		м3 уплотненного грунта	1170,2	60,42	49,68	70703	58130	21080	0,01	16
				10,74	14,39	12573	16836	59,1	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из естественного щебня М800, фр 5-20	12	5976,20	194,65	71714	2336	18506	2,29	27
		м3		1991,00	95,05	23892	1141	59,4	0,09	1
120	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из фракционированного щебня М800 ,фр 20-40	92,3187	5520,72	194,65	509666	17970	140604	2,29	211
		м3 подушки		1991,00	95,05	183806	8775	59,4	0,09	9
121	Е11-300111-0105 11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	19,4	17625,13	1456,75	341928	28261	73208	4,51	87
		м3		4464,00	436,79	86602	8474	59,4	0,33	6
122	С121-040501-0420 21-040501-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плита переходная железобетонная П 600.98.30 СТ РК 937-92	11	135890,84	--	1494799	--	62782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С121-040501-0429 21-040501-0429 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плита переходная железобетонная ПТ 200.150.15 СТ РК 937-92	4	29306,11	--	117224	--	4923	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8929370	638718			2963
			Тенге			2586851	255626			221
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8929370				
	Материалы -		Тенге			580548				
	Всего заработная плата -		Тенге				2842476			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4126711				
	Транспортные расходы -		Тенге			996542				
		Накладные расходы -	Тенге			2133875				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1687948		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					445927		
		Сметная прибыль -	Тенге			885060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11948305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3184
		Сметная заработная плата -	Тенге				2842476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11948305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3184
		Сметная заработная плата -	Тенге				2842476			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			91380238	4538624			14331
			Тенге			13709256	1652247			1398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91380238				
		Материалы -	Тенге			20287162				
		Всего заработная плата -	Тенге				15361503			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51563136				
		Местные материалы -	Тенге			151411				
		Транспортные расходы -	Тенге			1130648				
		Накладные расходы -	Тенге			13224970				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9008637		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4216333		
		Сметная прибыль -	Тенге			8368417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112973624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15729
		Сметная заработная плата -	Тенге				15361503			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			112973624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15729
		Сметная заработная плата -	Тенге				15361503			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,6%				3705535				
		Итого с временными:				116679159				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2,28%				4515483				
		Итого в ценах 2017 г.				121194642				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				128458843				
		Итого с НДС		12 %	15415061	143873904	357265			354
		Итого с конкурсной скидкой				*143826708*				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объёмы по Верендаю Сергеевичу

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1 Мост через реку Аксай по ул.Жандосова								
1	Е11-050101-1209 11-050101-1209 РСНБ РК 2015	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 100 кг на глубину до 15 м**	216	12469,53	5758,71	2693419	1243882	1224615	6,18	1334
		т		6261,83	2151,08	1352556	464634	58,7	1,71	369
2	С121-050205-0902 21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/ (10% от стоимости)**	21,6	237472,13	–	5129398	–	215435	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	Е11-050101-1312 11-050101-1312 РСНБ РК 2015	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	216	9683,10	4985,54	2091549	1076878	836664	3,75	810
		т		3755,45	1912,39	811177	413076	58,7	1,55	334
4	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты**	49,4	5520,72	194,65	272724	9616	75237	2,29	113
		м3		1991,00	95,05	98355	4695	59,4	0,09	5
5	Е11-300111-0105 11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство площадок из плит для бурового агрегата 2 раза**	49,4	17625,13	1456,75	870682	71963	186416	4,51	223
		м3		4464,00	436,79	220522	21578	59,4	0,33	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С121-040501-0420 21-040501-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92 (10% от стоимости)								
		шт.	1,4	135890,84	–	190247	–	7990	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
7	Е11-300111-0105 11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,8	То же, разборка (2 раза)								
		м3 железобетонных конструкций	49,4	5027,95	1456,75	248381	71963	132981	4,51	223
				3571,20	436,79	176417	21578	59,4	0,33	16
8	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
		т	59,3	532,25	–	31562	–	1326	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
9	Е11-050101-5505 11-050101-5505 РСНБ РК 2015	Скважины диаметром 1200 мм. Бурение вращательным (ковшевым) способом. Грунты группы 2								
		м скважины	164,164327	15991,79	823,69	2625282	135221	186240	0,44	72
				427,71	328,95	70215	54002	58,7	0,21	34
10	Е11-040201-0310 11-040201-0310 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости								
		м закрепленной скважины	164,164327	3429,85	2148,92	563058	352776	238955	1,25	206
				1255,66	620,15	206134	101807	67,1	0,59	98
11	Е11-040201-0608 11-040201-0608 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости								
		м труб, обжатых грунтами	164,164327	2439,86	1069,01	400538	175493	209389	1,37	225
				1370,85	306,84	225045	50372	67,1	0,29	48
12	С123-010303-0504 23-010303-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (10%)								
		м	16,4164327	149863,50	–	2460224	–	103329	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
13	Е11-050101-5701 11-050101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину								
		скважина	18	13777,20	10265,29	247990	184775	85070	3,27	59
				3271,62	3509,15	58889	63165	58,7	3,02	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,705 т	18110,74 16618,49	1216,85 316,36	12768 11716	858 223	6579 48,[illegible]	17,18 0,23	12 –
15	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,705 т	194460,49 –	– –	137095 –	– –	5758 –	– –	– –
16	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,31655 т	18110,74 16618,49	1216,85 316,36	114397 104972	7686 1998	58864 48,[illegible]	17,18 0,23	109 1
17	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,31655 т	190878,34 –	– –	1205693 –	– –	50639 –	– –	– –
18	С121-060405-1405 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,13702 т	328442,55 –	– –	45003 –	– –	1890 –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			19340010 3335998	3331111 1197127			3384 977
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19340010				
	Материалы -		Тенге			3473678				
	Всего заработная плата -		Тенге				4533126			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9167660				
	Транспортные расходы -		Тенге			31562				
		Накладные расходы -	Тенге			3627369				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2701620		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					925749		
		Сметная прибыль -	Тенге			1837390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24804768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4360
		Сметная заработная плата -	Тенге				4533126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24804768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4360
		Сметная заработная плата -	Тенге				4533126			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,6%				813596				
		Итого с временными:				25618364				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2,28%				991431				
		Итого в ценах 2017 г.				26609795				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				28204741				
		Итого с НДС		12 %	3384569	31589310	357265			354
		Итого с конкурсной скидкой				*31578947*				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объёмы подтверждаю Солодкий А.И.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1-1 Подготовительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Разбивка осей								
1	ТСБ.ЦЕН тб.62стр.106,п.4 СЦИ РК8.03-04-2016	РАЗБИВКА ОСИ МОСТА	0,1	63956,10	–	6396	–	–	–	–
		КМ		63956,10	–	6396	–	–	–	–
2	ТСБ.ЦЕН тб 62стр.106,п 4 СЦИ РК8.03-04-2016	РАЗБИВКА ОСИ ОПОР МОСТА	0,05	63956,10	–	3198	–	–	–	–
		КМ		63956,10	–	3198	–	–	–	–
3	ТСБ.ЦЕН тб.62стр.106,п.4 СЦИ РК8.03-04-2016	Восстановление и закрепление трассы на местности 2 категории сложности	0,0947	63956,10	–	6057	–	–	–	–
		КМ		63956,10	–	6057	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15650	–			–
			Тенге			15650	–			–
		Стоимость прочих работ -	Тенге			15650				
		Всего заработная плата -	Тенге				15650			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			15650				
		Сметная заработная плата -	Тенге				15650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15650				
		Сметная заработная плата -	Тенге				15650			
		РАЗДЕЛ 2.Вынужденный снос деревьев								
4	11-010207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	4	61,75	1,73	247	7	158	0,06	–
		дерево		60.02	–	240	–	99,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010207-0301 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см	4	67,81	2,09	271	8	173	0,07	–
		дерево		65,72	–	263	–	59,1	–	–
6	11-010207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	4	204,70	154,13	819	617	297	0,06	–
		дерево		50,57	55,95	202	224	59,1	0,05	–
7	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	12	74,76	2,18	897	26	574	0,07	1
		дерево		72,57	–	871	–	59,1	–	–
8	11-010207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	3	93,84	2,60	282	8	180	0,09	–
		дерево		91,24	–	274	–	59,1	–	–
9	11-010207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	6	122,06	3,41	732	20	469	0,12	1
		дерево		118,65	–	712	–	59,1	–	–
10	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	3	194,36	5,43	583	16	374	0,19	1
		дерево		188,92	–	567	–	59,1	–	–
11	11-010207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	2	299,82	8,37	600	17	384	0,29	1
		дерево		291,45	–	583	–	59,1	–	–
12	11-010207-0309 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см	12	166,42	5,19	1997	62	1275	0,18	2
		дерево		161,23	–	1935	–	59,1	–	–
13	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	3	269,25	8,41	808	25	516	0,29	1
		дерево		260,84	–	783	–	59,1	–	–
14	11-010207-0311 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	6	363,58	11,35	2181	68	1393	0,39	2
		дерево		352,23	–	2113	–	59,1	–	–
15	11-010207-0313 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	3	625,41	19,53	1876	59	1198	0,68	2
		дерево		605,88	–	1818	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-010207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	2	1047,29	32,70	2095	65	1338	1,14	2
		дерево		1014,60	–	2029	–	59,1	–	–
17	11-010207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	16	204,70	154,13	3275	2466	1187	0,06	1
		дерево		50,57	55,95	809	895	59,1	0,05	1
18	11-010207-0502 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	9	267,53	202,72	2408	1824	868	0,08	1
		дерево		64,81	73,61	583	662	59,1	0,06	1
19	11-010207-0503 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	3	331,80	251,27	995	754	359	0,09	–
		дерево		80,52	91,26	242	274	59,1	0,08	–
20	11-010207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	2	548,13	412,62	1096	825	397	0,16	–
		дерево		135,52	149,80	271	300	59,1	0,13	–
21	11-010207-0901 РСНБ РК 2015	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	34	93,21	93,21	3169	3169	835	–	–
		яма		–	33,53	–	1140	59,1	0,02	1
22	11-010207-1302 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,00055	8731,12	8731,12	5	5	1	–	–
		га		–	2566,75	–	1	59,1	2,17	–
23	11-010207-1502 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,00055	27141,42	27141,42	15	15	4	–	–
		га		–	9139,81	–	5	59,1	7,74	–
24	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	0,00055	8727,52	8727,52	5	5	1	–	–
		га		–	3205,04	–	2	59,1	2,71	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка т	291,87937	79,00	--	23058	--	968	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т	291,87937	532,25	--	155353	--	6525	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Расчистка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	192,3	24,18	24,18	4650	4650	1226	--	--
				--	8,70	--	1673	59,1	0,01	1
28	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Расчистка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 100м) м3	1730,7	20,93	20,93	36222	36222	9546	--	--
				--	7,53	--	13031	59,1	0,01	9
29	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунта	192,3	24,18	24,18	4650	4650	1226	--	--
				--	8,70	--	1673	59,1	0,01	1
30	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 100м) м3 грунта	1730,7	20,93	20,93	36222	36222	9546	--	--
				--	7,53	--	13031	59,1	0,01	9
31	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	641	1,01	1,01	648	648	171	--	--
				--	0,36	--	233	59,1	--	--
32	11-270302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 12 см м2 покрытия	1099	167,41	160,62	183981	176520	26663	0,01	8
				6,79	20,63	7462	22676	60,3	0,01	16
33	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	260,85	79,00	--	20607	--	866	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–	–	–	–	–	–
34	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	260,85	532,25	–	138837	–	5831	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
35	11-460401-0204 РСНБ РК 2015	Бортовые камни БР100.20.8, БР100 30.18 Разборка при помощи отбойных молотков	4,2	94649,51	50340,40	397528	211430	169581	48,78	205
		м3		44309,11	24458,25	186098	102725	50,8	23,85	100
36	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	10,1	79,00	–	798	–	34	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
37	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	10,1	532,25	–	5376	–	226	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
38	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Демонтажперильного барьерного ограждения	7,7	42807,72	129,30	329619	996	217284	70,15	540
				42678,42	8,25	328624	64	59,4	0,01	–
39	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	7,7	79,00	–	608	–	26	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
40	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	7,7	532,25	–	4098	–	172	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
41	11-300504-0103 РСНБ РК 2015 k=0,8	Разборка гидроизоляции отбойными молотками	280	633,13	88,36	177277	24741	107375	0,70	195
		м2		544,77	31,84	152536	8915	59,4	0,04	11
42	11-270302-0104 РСНБ РК 2015 k=0,8	Разборка защитного слоя отбойнымимотолками	11,2	2071,20	808,73	23197	9058	12469	1,78	20
		м3		1262,47	370,99	14140	4155	60,3	0,45	5
43	11-270302-0104 РСНБ РК 2015 k=0,8	Разборка межбалочных объединений	3,8	2071,20	808,73	7871	3073	4231	1,78	7
		м3		1262,47	370,99	4797	1410	60,3	0,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный Погрузка	47,4	79,00	–	3745	–	157	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	47,4	532,25	–	25229	–	1060	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	11-300109-0207 РСНБ РК 2015 k=0,8	Демонтаж стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений	6	44066,85	24254,97	264401	145530	112925	24,15	145
		шт		19811,89	7605,77	118871	45635	59,4	7,26	44
47	11-300111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 k=0,8	Демонтаж переходных плит стреловыми кранами	28,16	5429,74	1476,77	152902	41586	83124	5,05	142
		м3		3952,98	447,73	111316	12608	59,4	0 42	12
48	11-300111-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4 k=0,8	Демонтаж тротуарных блоков стреловыми кранами	13,7	5429,74	1476,77	74387	20232	40440	5,05	69
		м3		3952,98	447,73	54156	6134	59,4	0,42	6
49	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	187,3	430,00	–	80539	–	3383	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	187,3	532,25	–	99690	–	4187	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
51	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 k=0,8	Разборка существующих железобетонных тел опор со шкафной стенкой,фундамента опор,монолитного укрпления отбойными молотками	940	7003,70	2121,26	6583474	1993981	3614126	5,61	5275
		м3		4882,44	854,16	4589494	802915	59,4	0,80	751
52	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	2350	79,00	–	185650	–	7797	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2350	532,25	–	1250788	–	52533	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
54	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4212	138,64	131,15	583940	552409	178606	0,01	33
		м3 грунта		7,40	52,01	31151	219052	59,1	0,04	170
55	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	3760	532,25	–	2001260	–	84053	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			12880963	3272008			6655
			Тенге			5612938	1259431			1140
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12880963				
		Материалы -	Тенге			381				
		Всего заработная плата -	Тенге				6872369			
		Транспортные расходы -	Тенге			3995636				
		Накладные расходы -	Тенге			4768339				
		Сметная прибыль -	Тенге			1411944				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19061246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7795
		Сметная заработная плата -	Тенге				6872369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19061246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7795
		Сметная заработная плата -	Тенге				6872369			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12896613	3272008			6655
			Тенге			5628588	1259431			1140
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12880963				
		Материалы -	Тенге			381				
		Всего заработная плата -	Тенге				6872369			
		Транспортные расходы -	Тенге			3995636				
		Накладные расходы -	Тенге			4768339				
		Сметная прибыль -	Тенге			1411944				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19061246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7795
		Сметная заработная плата -	Тенге				6872369			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			15650				
		Всего заработная плата -	Тенге				15650			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			15650				
		Сметная заработная плата -	Тенге				15650			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19076896				
		Затраты на врем. зд. и соор. - 3,28%				625209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными:				**19702105**				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				**761866**				
		Итого в ценах 2017 г.				**20463971**				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				**21690546**				
		Итого с НДС		12 %	**2602866**	**24293412**				
		Итого с конкурсной скидкой				***24285412***				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объёмы по ведомости Селезнёв А.И.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих обслуживающих машины: на ед.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 4-1-1 Переустройство наружного электроосвещения								
		УСТАНОВКА ОПОР ВРЕМЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
1	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
		м3	1,8	1687,71	–	3038	–	1998	1,89	3
				1687,71	–	3038	–	59,1	–	–
2	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС**								
		м3	1,2	718,43	–	862	–	567	0,89	1
				718,43	–	862	–	59,1	–	–
3	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**								
		опора	5	19819,89	6481,30	99099	32406	50467	12,00	60
				11745,00	2659,60	58725	13298	61,7	2,34	12
4	Е11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**								
		м3	0,2	19311,59	1085,34	3862	217	597	4,41	1
				4005,56	299,19	801	60	48,5	0,29	–
5	С121-060510-1004 в ценах IV квартала 2017 года	**Опоры металлические высотой 9м, ПФГ-9**								
		т	0,56	242237,83	–	135653	–	5697	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6	Е11-330302-0801 Изм. и доп. вып. 1	**Установка к опорам металлических подкосов**								
		подкос	2	14698,95	7028,59	29398	14057	11027	5,26	11
				5208,66	2407,24	10417	4814	61,7	2,15	4
7	С123-010201-0156 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/для укоса/**								
		м	16	968,50	–	15496	–	651	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
8	Ц13-080205-0301	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1**								
			5	235424,78	5059,37	1177124	25297	60963	3,41	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		3549,06	1618,66	17745	8093	42,8	1,37	7
9	С121-060801-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн для одного светильника ІК2-1,5-1,5-ф3	0,1375	387553,58	–	53289	–	2238	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	5	4100,63	2187,53	20503	10938	9628	2,01	10
		шт		1896,48	830,62	9482	4153	61,7	0,01	0
11	С123-070103-0414 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82	5	18401,71	–	92009	–	3864	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
12	С123-070104-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы натриевые высокого давления ДНаТ-150	5	645,71	–	3229	–	136	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	Ц13-080206-0402	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 25 мм2	150	2429,95	32,64	364493	4896	36837	0,31	47
		м		310,53	11,28	46580	1693	42,81	0,01	1
14	С123-061201-1317 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4А 4х25 ГОСТР 52373-2005	0,15	424046,18	–	63607	–	2671	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
15	С124-040204-1513 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы плашечные SM2.21	10	870,75	–	8708	–	366	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	С124-040207-5022 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98	12	910,91	–	10931	–	459	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO 130 ГОСТ Р 51177-98	3	3326,50	–	9980	–	419	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	С124-040204-1513 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы заземляющие SM2.21	5	870,75	–	4354	–	183	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	С124-040207-3242 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	4	1836,22	–	7345	–	308	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
20	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	8	2169,44	–	17356	–	729	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	С124-040205-1410 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк бандажный SOT-29								
		шт	8	1371,76	–	10974	–	461	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	С124-040207-4402 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98								
		м	80	545,63	–	43650	–	1833	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	С124-040207-2606 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	16	168,50	–	2696	–	113	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
24	С123-061002-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80								
		км	0,005	714757,09	–	3574	–	150	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
25	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг								
		м	15	313,56	115,55	4703	1733	1521	0,15	2
				153,82	43,97	2307	660	42,8	0,05	1
26	С123-060128-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,015	154519,43	–	2318	–	97	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
27	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство								
		м3 основания	2,1	3882,12	1255,07	8152	2636	1794	0,85	2
				739,50	566,19	1553	1189	50,8	0,54	1
28	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
		м3	2,6259	19311,59	1088,34	50710	2850	7842	4,41	12
				4005,56	299,19	10518	786	48,5	0,29	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2247112	95030			165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**162030**	34746			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1546320**				
	Материалы -		Тенге			**1447761**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77078**			
		Накладные расходы -	Тенге			**99320**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32989**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**66331**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**131651**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1777292**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				77078			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			700792				
	Материалы -		Тенге			57125				
	Всего заработная плата -		Тенге				**119697**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**485166**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104298**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71847		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32451		
		Сметная прибыль -	Тенге			**64407**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**869497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				119697			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2646788**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196775**			
		Затраты на врем. зд. и **соор. - 3,28%**				**86815**				
		Итого с временными:				2733603				
		Затраты на производство работ в зимнее время - 3,87%				**105790**				
		Итого в ценах 2017 г.				**2839393**				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				**3009581**				
		Итого с НДС		12 %	**361150**	[illegible]				
						3369626				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объёмы на 2 экземпляра сверяй! Р.И.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 8-1-1 Устройство объездной дороги										
1	11-220301-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 1420 мм**	0,14	11711935,42	6951973,14	1639671	973276	571698	3395,95	475		
		км		3747702,50	1802844,65	524678	252398	62,1	1452,61	203		
2	23-010201-0341 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм (10%)**	14	197076,25	–	2759068	–	115881	–	–		
		м		–	–	–	–	–	–	–		
3	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	81	24,18	24,18	1959	1959	516	–	–		
		м3 грунта		–	8,70	–	705	59,1	0,01	1		
4	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	81	20,93	20,93	1695	1695	447	–	–		
		м3 грунта		–	7,53	–	610	59,1	0,01	–		
5	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	405	1,01	1,01	410	410	108	–	–		
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,36	–	147	59,1	–	–		
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	122	61,56	61,56	7511	7511	1957	–	–		
		м3 уплотненного грунта		–	21,85	–	2666	59,1	0,02	2		
7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	610	5,55	5,55	3383	3383	780	–	–		
		м3 уплотненного грунта		–	1,70	–	1036	59,1	–	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	122	63,22	49,68	7713	6060	2212	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		10,74	14,39	1311	1755	59,1	0,01	2
9	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	136	29,94	29,94	4072	4072	1073	–	–
		м3 грунта		–	10,77	–	1465	59,1	0,01	1
10	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)	544	23,70	23,70	12892	12892	3398	–	–
		м3 грунта		–	8,53	–	4638	59,1	0,01	3
11	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	709	197,40	184,96	139956	131136	37042	0,01	11
		м3 грунта		12,33	59,05	8740	41865	59,1	0,04	30
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1134,4	532,25	–	603784	–	25359	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	1520	1,01	1,01	1537	1537	405	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,36	–	553	59,1	–	–
14	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	805	68,95	68,95	55508	55508	14467	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	24,48	–	19706	59,1	0,02	15
15	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	–	6,08	6,08	–	–	–	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,86	–	–	–	–	–
16	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	805	63,22	49,68	50892	39988	14596	0,01	11
		м3 уплотненного грунта		10,74	14,39	8650	11582	59,1	0,01	11
17	11-270402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	1440	147,08	101,99	211792	146861	77997	0,05	73
		м2 основания или покрытия		44,80	31,58	64508	45469	60,3	0,03	37
18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	334,9	1953,58	–	654254	–	27479	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-270901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство железобетонного ограждения из блоков БО300.60.80	73	2053,82	727,10	149929	53079	60975	0,98	72
		м		928,80	263,28	67802	19219	60,3	0,20	14
20	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Железобетонное ограждение из блоков БО 300,60,80	20,44	45064,46	–	921118	–	38687	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
21	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	26	4558,38	866,95	118518	22541	63205	3,68	96
		шт.		3342,51	221,74	86905	5765	60,3	0,17	4
22	24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	4	6003,59	–	24014	–	1009	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
23	24-010201-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	8	15638,80	–	125110	–	5255	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
24	24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	6003,59	–	12007	–	504	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	24-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	10	7294,02	–	72940	–	3063	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
26	24-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	7427,56	–	44565	–	1872	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	24-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	8748,50	–	17497	–	735	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	24-010202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки дорожные СД-2 из швеллераN 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012								
			14	7477,24	–	104681	–	4397	–	–
		шт.		--	--	--	--	--	–	–
29	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка металлических сигнальных столбиков								
			26	4558,38	866,95	118518	22541	63205	3,68	96
		шт		3342,51	221,74	86905	5765	60,3	0,17	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7864995	1484450			835
			Тенге			849499	415345			330
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7864995				
	Материалы -		Тенге			192007				
	Всего заработная плата -		Тенге				1264844			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4735255				
	Транспортные расходы -		Тенге			603784				
		Накладные расходы -	Тенге			1138321				
		Сметная прибыль -	Тенге			720265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9723581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1165
		Сметная заработная плата -	Тенге				1264844			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9723581				
		Затраты на производство работ в зимнее время - 3,87%				376303				
		Итого в ценах 2017 г.				10099884				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				10705[illegible]				1165
		Итого с НДС		12 %	1284630	[illegible]	[illegible]			
		Итого с конкурсной скидкой				11985951				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объёмы подтверждаю Селуцкий А.И.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		. Смета 6-1-2 Наружные сети газоснабжения среднего давления								
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления								
		Опорные конструкции								
1	Е11-010205-0403 11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	6,3	3415,16	–	21516	--	14153	4,11	26
		м3		3415,16	–	21516	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*2246,57*		*14153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,94*		*2854*				
		Сметная стоимость				*38523*				
2	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,63	5490,92	1255,07	3459	791	581	0,85	1
		м3 основания		739,50	566,19	466	357	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*921,77*		*581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,02*		*323*				
		Сметная стоимость				*4363*				
3	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,5	18202,30	726,06	63708	2541	10910	4,90	17
		м3		4450,62	204,61	15577	716	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*3117,11*		*10910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,55*		*5969*				
		Сметная стоимость				*80587*				
4	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,8	83594,58	5694,95	66876	4556	39110	73,60	59
		т		71190,34	315,37	56952	252	60,9	0,27	–
		Накладные расходы -		*48886,92*		*39110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10598,52*		*8479*				
		Сметная стоимость				*114464*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
		+	0,8	387553,58	–	310043	–	13022	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16277,25*		*13022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - *8%*		***32306,47***		*25845*				
		Сметная стоимость				*348910*				
6	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов/опор/								
			18	1962,47	26,89	35325	484	6059	0,47	8
		м2		474,54	5,64	8542	102	50,8	0,01	–
		Накладные расходы -		***336,60***		*6059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - *8%*		***183,93***		*3311*				
		Сметная стоимость				*44695*				
7	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор и труб газопровода								
			27	70,20	1,07	1895	29	593	0,03	1
		м2		33,46	0,21	903	6	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*21,96*		*593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - *8%*		*7,37*		*199*				
		Сметная стоимость				*2687*				
8	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода эмалью ПФ-115 за два раза								
			71	89,77	1,72	6374	122	1936	0,04	3
		м2		41,21	0,41	2926	29	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*27,27*		*1936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - *8%*		*9,36*		*665*				
		Сметная стоимость				*8975*				
9	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза/опор/								
			16	89,77	1,72	1436	27	436	0,04	1
		м2		41,21	0,41	659	7	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*27,27*		*436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - *8%*		*9,36*		*150*				
		Сметная стоимость				*2022*				
10	Е11-130601-0202 11-130601-0202 РСНБ РК 2015	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий								
			37	2749,79	1370,39	101742	50704	26118	0,53	20
		м2		481,39	564,00	17812	20868	54,2	0,55	20
		Накладные расходы -		*705,89*		*26118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - *8%*		*276,45*		*10229*				
		Сметная стоимость				*138089*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-250103-0101 11-250103-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода до 350 мм	0,1	1456073,96	722000,39	145607	72200	44500	383,06	38
		км		392751,18	234803,68	39275	23480	58,7	189,18	19
		Накладные расходы -		*445001,55*		*44500*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152086,04*		*15209*				
		Сметная стоимость				*205316*				
12	С123-010201-0217 23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	13	2851,19	–	37065	–	1557	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*119,75*		*1557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,68*		*3090*				
		Сметная стоимость				*41712*				
13	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	87	5753,08	–	500518	–	21022	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*241,63*		*21022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,58*		*41723*				
		Сметная стоимость				*563263*				
14	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1865	700112,09	313089,51	130571	58391	63447	312,70	58
		т		369276,81	111021,22	68870	20705	62,1	94,30	18
		Накладные расходы -		*340196,92*		*63447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83224,72*		*15521*				
		Сметная стоимость				*209539*				
15	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3,5 мм	10	266,88	–	2669	–	112	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,21*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,25*		*222*				
		Сметная стоимость				*3004*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С123-020101-0232 23-020101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			2	2536,13	–	5072	–	213	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*106,52*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,41*		*423*				
		Сметная стоимость				*5708*				
17	С123-020101-0258 23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			8	6403,84	–	51231	–	2152	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*268,96*		*2152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,82*		*4271*				
		Сметная стоимость				*57653*				
18	С123-020101-1023 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			2	451,23	–	902	–	38	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18,95*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,61*		*75*				
		Сметная стоимость				*1015*				
19	С123-020101-1057 23-020101-1057 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			2	1404,18	–	2808	–	118	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*58,98*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,05*		*234*				
		Сметная стоимость				*3160*				
20	Е11-240204-0101 11-240204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установки заглушки								
			1	23109,43	976,71	23109	977	2777	2,53	3
		отключение		2792,06	–	2792	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*2777,29*		*2777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2070,94*		*2071*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*27957*				
21	Е11-240202-0107 11-240202-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления								
		врезка	2	286580,45 16856,25	3525,28 –	573161 33713	7051 –	45888 62,1	15,50 –	31 –
		Накладные расходы -		*22943,75*		*45888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24761,94*		*49524*				
		Сметная стоимость				*668572*				
22	Е11-240202-0107 11-240202-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обрезка газопровода диаметром 219 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления								
		врезка	2	286580,45 16856,25	3525,28 –	573161 33713	7051 –	45888 62,1	15,50 –	31 –
		Накладные расходы -		*22943,75*		*45888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24761,94*		*49524*				
		Сметная стоимость				*668572*				
		Арочный переход над рекой L=24 м								
23	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	2	2326,63 2326,63	– –	4653 4653	– –	3061 59,1	2,80 –	6 –
		Накладные расходы -		*1530,51*		*3061*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,57*		*617*				
		Сметная стоимость				*8331*				
24	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
		м3	1,92	18202,30 4450,62	726,06 204,61	34948 8545	1394 393	5985 48,5	4,90 0,20	9 –
		Накладные расходы -		*3117,11*		*5985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,55*		*3275*				
		Сметная стоимость				*44208*				
25	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т								
		т	2	83594,58 71190,34	5694,95 315,37	167189 142381	11390 631	97774 60,9	73,60 0,27	147 1
		Накладные расходы -		*48886,92*		*97774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10598,52*		*21197*				
		Сметная стоимость				*286160*				
26	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
		т	0,2	387553,58 –	– –	77511 –	– –	3255 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*16277,25*		*3255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32306,47*		*6461*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*87228*				
27	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 9	Гидроизоляции боковая оклеечная по выравненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2	1962,47	26,89	3925	54	673	0,47	1
		м2		474,54	5,64	949	11	50,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*336,60*		*673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*368*				
		Сметная стоимость				*4966*				
28	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор и труб газопровода	30	70,20	1,07	2106	32	659	0,03	1
		м2		33,46	0,21	1004	6	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*21,96*		*659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,37*		*221*				
		Сметная стоимость				*2986*				
29	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода эмалью ПФ-115 за два раза	80	89,77	1,72	7182	137	2182	0,04	3
		м2		41,21	0,41	3296	33	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*27,27*		*2182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*749*				
		Сметная стоимость				*10113*				
30	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза/опор/	5,98	89,77	1,72	537	10	163	0,04	–
		м2		41,21	0,41	246	2	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*27,27*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*56*				
		Сметная стоимость				*756*				
31	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	2,5468	516,00	–	1314	–	55	–	–
		т		–	--	–	–	--	–	–
		Накладные расходы -		*21,67*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,01*		*110*				
		Сметная стоимость				*1479*				
32	С341-010101-1005 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	2,5468	505,62	–	1288	–	54	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21,24*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,15*		*107*				
		Сметная стоимость				*1449*				
33	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	2326,63	--	4653	--	3061	2,80	6
		м3		2326,63	--	4653	--	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*1530,51*		*3061*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,57*		*617*				
		Сметная стоимость				*8331*				
34	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,92	18202,30	726,06	34948	1394	5985	4,90	9
		м3		4450,62	204,61	8545	393	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*3117,11*		*5985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,55*		*3275*				
		Сметная стоимость				*44208*				
35	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	2	83594,58	5694,95	167189	11390	97774	73,60	147
		т		71190,34	315,37	142381	631	60,9	0,27	1
		Накладные расходы -		*48886,92*		*97774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10598,52*		*21197*				
		Сметная стоимость				*286160*				
36	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2	387553,58	–	775107	–	32555	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16277,25*		*32555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32306,47*		*64613*				
		Сметная стоимость				*872274*				
37	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2	1962,47	26,89	3925	54	673	0,47	1
		м2		474,54	5,64	949	11	50,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*336,60*		*673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*368*				
		Сметная стоимость				*4966*				
38	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор и труб газопроводов	40	70,20	1,07	2808	43	878	0,03	1
		м2		33,46	0,21	1338	8	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*21,96*		*878*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,37*		*295*				
		Сметная стоимость				*3981*				
39	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	80	89,77 41,21	1,72 0,41	7182 3296	137 33	2182 54,2	0,04 –	3 –
		Накладные расходы -		*27,27*		*2182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*749*				
		Сметная стоимость				*10113*				
40	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза/опор/								
		м2	4,2	89,77 41,21	1,72 0,41	377 173	7 2	115 54,2	0,04 –	– –
		Накладные расходы -		*27,27*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*39*				
		Сметная стоимость				*531*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			3955092 626126	230967 68676			632 60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3553838				
	Материалы -		Тенге			1300267				
	Всего заработная плата -		Тенге				351574			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1762927				
	Транспортные расходы -		Тенге			2602				
		Накладные расходы -	Тенге			363055				
		Сметная прибыль -	Тенге			313351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4230245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				351574			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			401254				
	Материалы -		Тенге			32205				
	Всего заработная плата -		Тенге				343227			
		Накладные расходы -	Тенге			234657				
		Сметная прибыль -	Тенге			50873				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			686784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				343227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4917029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							692
		Сметная заработная плата -	Тенге				694801			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			3955092 626126	230967 68676			632 60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3553838				
	Материалы -		Тенге			1300267				
	Всего заработная плата -		Тенге				351574			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1762927				
	Транспортные расходы -		Тенге			2602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			363055				
		Сметная прибыль -	Тенге			313351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4230245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				351574			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			401254				
	Материалы -		Тенге			32205				
	Всего заработная плата -		Тенге				343227			
		Накладные расходы -	Тенге			234657				
		Сметная прибыль -	Тенге			50873				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			686784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				343227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4917029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							692
		Сметная заработная плата -	Тенге				694801			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 3,28%				161279				
		Итого с временными:				5078308				
		Затраты на производство работ в зимнее время - 3,87%				196531				
		Итого в ценах 2017 г.				5274838				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				5591003				
		Итого		12 %	670920	6261923				
		Итого с конкурсной скидкой				*6259869*				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объёмы подтверждаю Селезнёв А.И.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование объекта- Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫСАДКА								
1	Е11-470102-0311 11-470102-0311 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м**	90	1154,34	--	103891	--	65419	1,39	125
		яма		1154,34	--	103891	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*726,88*		*65419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*651,05*				*58594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*75,83*				*6824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,50*		*13545*				
		Сметная стоимость				*182855*				
2	Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м Посадка**	90	5898,52	663,72	530867	59734	113357	1,44	130
		шт.		1478,82	242,82	133093	21854	56,4	0,17	15
		Накладные расходы -		*1259,53*		*113357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*971,01*				*87390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*288,52*				*25967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*572,64*		*51538*				
		Сметная стоимость				*695762*				
3	С125-010202-0305 25-010202-0305 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81**	84	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			634758	59734			255
			Тенге			236984	21854			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			634758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материалы -			Тенге			338039				
Всего заработная плата -			Тенге				258838			
		Накладные расходы -	Тенге			178776				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					145985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32791		
		Сметная прибыль -	Тенге			65083				
ВСЕГО, Стоимость строительных работ -			Тенге			878616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				258838			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			878616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				258838			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			878616				
		Итого с НДС	Тенге	12 %	105434	984050				
		Итого с конкурсной скидкой				*983727*				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объёмы согласованы Ведущий инж. АИС

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 6-1-1 Наружные сети водопровода								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	584,839039	148,74	138,70	86991	81116	25866	0,01	8
		м3		9,96	51,72	5823	30246	59,1	0,04	22
2	Е11-010205-0202 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	18,0878053	2496,74	--	45161	–	29708	2,80	51
		м3 грунта		2496,74	--	45161	–	59,1	–	–
3	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза I	16,8770469	244,42	–	4125	–	173	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,3761371	16,82	13,97	158	131	52	–	–
		м3		2,76	5,05	26	47	59,1	–	–
5	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	587,6152	25,48	25,48	14975	14975	3665	–	–
		м3		--	8,39	--	4930	59,1	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,9355071	1052,70	--	6248	--	4110	1,21	7
		м3		1052,70	–	6248	--	59,1	–	–
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	593,550707	138,44	55,73	82170	33077	43523	0,11	64
		м3		82,71	26,92	49093	15977	59,1	0,03	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			239828	129299			129
			Тенге			106350	51201			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			239828				
	Материалы -		Тенге			54				
	Всего заработная плата -		Тенге				157552			
	Транспортные расходы -		Тенге			4125				
		Накладные расходы -	Тенге			107097				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93113		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13984		
		Сметная прибыль -	Тенге			27754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				157552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			374679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				157552			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
8	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0411	1301743,77	522710,38	53502	21483	25613	615,00	25
		км трубопровода		678701,70	199892,65	27895	8216	62,1	169,27	7
9	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 530 мм. Укладка /для футляра/	0,02401	1821208,15	802000,84	43727	19256	20973	857,00	21
		км трубопровода		945768,06	285972,53	22708	6866	62,1	241,28	6
10	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	24,009297	1124,86	13,88	27007	333	15455	0,90	22
		м трубы, уложенной в футляре		919,84	1,95	22085	47	62,1	–	–
11	С123-010201-0244 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	53,299979	14025,17	–	747541	–	31397	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	С123-010201-0261 23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	24,01	26870,20	–	645154	–	27096	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
13	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0533	4568394,42	452070,05	243495	24095	25900	313,00	17
		км трубопровода		309945,12	144486,20	16520	7701	62,1	111,03	6
14	Е11-220601-0311 11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,02401	6467344,64	737565,13	155281	17709	15667	388,00	9
		км трубопровода		379755,00	208850,93	9118	5015	62,1	159,54	4
15	Е11-221101-0107 11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	18857,55	10638,17	37715	21276	14954	5,59	11
		врезка		6515,76	3815,22	13032	7630	62,1	3,20	6
16	С123-010201-0244 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1,6	14025,17	–	22440	–	942	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1975862	104153			105
			Тенге			111357	35475			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1975862				
	Материалы -		Тенге			345217				
	Всего заработная плата -		Тенге				146831			
	Стоимость материалов й конструкций -		Тенге			1415135				
		Накладные расходы -	Тенге			177998				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					91182		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					86816		
		Сметная прибыль -	Тенге			172309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2326169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				146831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2326169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				146831			
		РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	**Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6;0,6;0,6**	**Демонтаж трубопроводов из стальных труб диам. 300 мм**								
		км	0,0377	597551,66	263829,07	22528	9946	11568	302,40	11
				333722,59	101686,39	12581	3834	62,1	145,33	5
18	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСПБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**								
		т	1,944152	79,00	–	154	–	6	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	**С341-020101-1005 41-020101-1005 РСПБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка демонтируемых труб автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**								
		т	1,944152	244,42	–	475	–	20	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			23156	**9946**			11
			Тенге			12581	**3834**			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23156**				
	Всего заработная плата -		Тенге				16415			
	Транспортные расходы -		Тенге			**629**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11594**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10194		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1400**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2780**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				16415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				16415			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2238847	**243399**			245
			Тенге			230288	**90509**			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2238847**				
	Материалы -		Тенге			345271				
	Всего заработная плата -		Тенге				320798			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1415135**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**4754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**296689**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					194489		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					102200		
		Сметная прибыль -	Тенге			202843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2738379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				320798			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2738379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				320798			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,6%				**89819**				
		Итого с временными:				**2828198**				
		Затраты на производство работ в зимнее время - 2,28%				**109451**				
		Итого в ценах 2017 г.				**2937649**				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				**3113727**				
		Итого с НДС		12 %	373647	3487374	357265			354
		Итого с конкурсной скидкой				*3486230*				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объёмы подтверждаю Сердюк А.И.

Генподрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 5-1-1 **Наружные** сети связи										
		РАЗДЕЛ 1 Строительные работы										
1	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./шурфовка/**	2	**2546,75**	–	5094	–	3351	2.85	6		
		м3 грунта		2546,75	–	5094	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		*1675,31*		*3351*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,76*		*676*						
		Сметная стоимость				*9120*						
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	2	907,42	–	1815	–	1194	1,12	2		
		м3 грунта		907,42	–	1815	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		*596,92*		*1194*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,35*		*241*						
		Сметная стоимость				*3250*						
3	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	4,6	**235,26**	**220,93**	1082	1016	351	0,02	–		
		м3 грунта		14,33	93,44	66	430	59,1	0,07	–		
		Накладные расходы -		*76,25*		*351*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,92*		*115*						
		Сметная стоимость				*1547*						
4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./набивка ККС-3/**	38,36	**2546,75**	–	97693	–	64265	2,85	109		
		м3 грунта		2546,75	–	97693	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		*1675,31*		*64265*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,76*		*12957*						
		Сметная стоимость				*174914*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий								
		канало-километр трубопровода	0,0173	139158,36	–	2407	–	1643	152,95	3
				137751,36	–	2383	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*94981,08*		*1643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18731,15*		*324*				
		Сметная стоимость				*4374*				
6	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	17,3	1451,22	–	25106	–	1054	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*60,95*		*1054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,97*		*2093*				
		Сметная стоимость				*28253*				
7	23-020308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
		шт.	3	227,94	–	684	–	29	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,57*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,00*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
8	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кттр=1,2, Кэм=1,2	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2								
		колодец	2	22197,49	3158,98	44395	6318	19679	12,77	26
				12493,74	1271,75	24987	2544	62,1	0,67	1
		Накладные расходы -		*9839,70*		*19679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2562,98*		*5126*				
		Сметная стоимость				*69200*				
9	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92								
		м3	1,92	51436,94	–	98759	–	4148	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2160,35*		*4148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4287,78*		*8233*				
		Сметная стоимость				*111139*				
10	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	4	2016,11	–	8064	–	339	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*84,68*		*339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,06*		*672*				
		Сметная стоимость				*9075*				
11	23-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	2	25207,77	–	50416	–	2117	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1058,73*		*2117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2101,32*		*4203*				
		Сметная стоимость				*56736*				
12	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,9	1672,39	–	3178	–	133	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*70,24*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,41*		*265*				
		Сметная стоимость				*3576*				
13	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,3	1953,58	–	2540	–	107	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*82,05*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,85*		*212*				
		Сметная стоимость				*2858*				
14	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом окон колодцев	0,24	17947,75	–	4307	–	843	5,89	1
		м3 кладки		5212,76	–	1251	–	50,8	0,45	–
		Накладные расходы -		*3513,11*		*843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,87*		*412*				
		Сметная стоимость				*5562*				
15	11-150203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	4,6	1163,90	82,75	5354	381	2683	0,90	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		867,63	68,10	3991	313	54,8	0,07	–
		Накладные расходы -		*583,20*		*2683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,77*		*643*				
		Сметная стоимость				*8680*				
16	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,4	27,37	27,37	120	120	35	–	–
		м3 грунта		–	10,95	–	48	59,1	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7,89*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,82*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	30,58	907,42	--	27749	--	18254	1,12	34
		м3 грунта		907,42	--	27749	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*596,92*		*18254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,35*		*3680*				
		Сметная стоимость				*49683*				
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,98	159,20	64,09	5569	2242	2950	0,12	4
		м3		95,12	30,96	3327	1083	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*84,33*		*2950*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,48*		*681*				
		Сметная стоимость				*9200*				
19	11-460302-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	2	585,84	240,03	1172	480	539	0,34	1
		отверстие		345,81	116,62	692	233	50,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*269,39*		*539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,42*		*137*				
		Сметная стоимость				*1848*				
20	11-340201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб.	6	931,62	--	5590	--	3616	0,90	5
		канал		870,97	--	5226	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*602,72*		*3616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,75*		*736*				
		Сметная стоимость				*9943*				
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	30,84	803,50	14,58	24780	450	5115	0,24	8
		м2 поверхности		247,21	2,36	7624	73	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*165,85*		*5115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,55*		*2392*				
		Сметная стоимость				*32286*				
22	41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной)+заменяемый песком и ПГС грунт. Погрузка	19,565	215,00	--	4206	--	177	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,03*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,92*		*351*				
		Сметная стоимость				*4733*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км / на свалку/								
		т	19,565	244,42	–	4782	–	201	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,27*		*201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,37*		*399*				
		Сметная стоимость				*5381*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			424862	11007			203
			Тенге			181898	4724			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**424862**				
Материалы -			Тенге			**34223**				
Всего заработная плата -			Тенге				186621			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**188746**				
Транспортные расходы -			Тенге			8989				
		Накладные расходы -	Тенге			**132822**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**44615**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**602298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				186621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**602298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				186621			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛС								
24	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	2,44	2369,84	–	5782	–	3804	2.85	7
				2369,84	–	5782	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*1558,93*		*3804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,30*		*767*				
		Сметная стоимость				*10353*				
25	11-340203-0102 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации.								
		опора	4	4989,80	576,46	19959	2306	12702	4,58	18
				4371,08	212,27	17484	849	62,1	0,18	1
		Накладные расходы -		*3175,38*		*12702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*653,21*		*2613*				
		Сметная стоимость				*35273*				
26	21-070104-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88								
		м3	1,2	35269,45	–	42323	–	1778	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1481,32*		*1778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2940,06*		*3528*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*47629*				
27	11-340203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных.	2	2730,68	554,21	5461	1108	3043	2,10	4
		приставка		1961,46	212,27	3923	425	62,1	0,18	–
		Накладные расходы -		*1521,27*		*3043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,16*		*680*				
		Сметная стоимость				*9184*				
28	11-340203-0402 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных.	2	4635,88	1108,42	9272	2217	5170	3,51	7
		приставка		3269,10	424,54	6538	849	62,1	0,36	1
		Накладные расходы -		*2584,79*		*5170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577,65*		*1155*				
		Сметная стоимость				*15597*				
29	21-040406-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстия), длина 3,25 м, марка ПТЗЗ-2 СТ РК 2386-2013	6	10164,00	–	60984	–	2561	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*426,89*		*2561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*847,27*		*5084*				
		Сметная стоимость				*68629*				
30	11-340210-0101 РСНБ РК 2015	Столбы деревянные. Развозка на тракторе за 1-й км	0,892	4333,12	3518,06	3865	3138	1369	0,95	1
		т-км		815,07	1276,11	727	1138	62,1	0,91	1
		Накладные расходы -		*1535,15*		*1369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*469,46*		*419*				
		Сметная стоимость				*5653*				
31	11-340210-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные. Развозка на тракторе за 1-й км	1,08	7148,87	5597,29	7721	6045	2813	1,82	2
		т-км		1551,57	2009,47	1676	2170	62,1	1,45	2
		Накладные расходы -		*2604,54*		*2813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,27*		*843*				
		Сметная стоимость				*11377*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155368	14814			39
			Тенге			36131	5431			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			155368				
Материалы -			Тенге			1116				
Всего заработная плата -			Тенге				41562			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			103307				
		Накладные расходы -	Тенге			33239				
		Сметная прибыль -	Тенге			15089				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			203695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				41562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			203695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				41562			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка и монтаж ВОЛС								
32	13-100904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	1	23047,18	14031,04	23047	14031	6530	6,56	7
		кабель (строительная длина		9016,14	3455,29	9016	3455	42,8	2,93	3
		Накладные расходы -		*6529,94*		*6530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2366,17*		*2366*				
		Сметная стоимость				*31943*				
33	13-100105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка при выводе по опоре	32	410,60	45,22	13139	1447	4491	0,29	9
		м кабеля		278,09	12,85	8899	411	40,6	0,01	–
		Накладные расходы -		*140,33*		*4491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,07*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19040*				
34	13-100902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	270	415,81	71,08	112269	19191	27381	0,17	47
		м кабеля		162,76	25,47	43944	6878	42,8	0,02	6
		Накладные расходы -		*101,41*		*27381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,38*		*11172*				
		Сметная стоимость				*150822*				
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-2025	302	198,21	–	59861	–	2514	–	–
		м		--	–	--	--	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,33*		*2514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,52*		*4990*				
		Сметная стоимость				*67365*				
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-2025 /для монтажа/	20	198,21	–	3964	–	167	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,33*		*167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,52*		*330*				
		Сметная стоимость				*4461*				
37	13-100902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	2	8988,78	–	17978	–	6014	5,75	12
		шт.		5896,40	--	11793	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*3007,18*		*6014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*959,68*		*1919*				
		Сметная стоимость				*25912*				
38	13-100902-0914 РСНБ РК 2015	Разные работы: защита кабеля при выводе на опору, металлическим желобом	10	1419,50	197,44	14195	1974	1890	0,24	2
		м		219,35	70,76	2194	708	42,8	0,06	1
		Накладные расходы -		*189,00*		*1890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,68*		*1287*				
		Сметная стоимость				*17372*				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
39	13-100904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12/временная связь/	4	90993,71	68490,56	363975	273962	88697	15,18	61
		муфта		20879,48	20271,81	83518	81087	42,8	17,19	69
		Накладные расходы -		*22174,22*		*88697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9053,43*		*36214*				
		Сметная стоимость				*488886*				
40	23-061703-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта оптическая FOSK 400 F8	4	33373,38	–	133494	–	5607	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1401,68*		*5607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2782,00*		*11128*				
		Сметная стоимость				*150229*				
41	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка хомута для крепления муфт ОК	4	2495,23	–	9981	–	2750	0,94	4
		шт		900,57	–	3602	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*687,55*		*2750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,62*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13750*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			751903	310605			141
			Тенге			162966	92539			78
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			608428				
	Материалы -		Тенге			74634				
	Всего заработная плата -		Тенге				251903			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63825				
		Накладные расходы -	Тенге			137683				
		Сметная прибыль -	Тенге			59689				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			805800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				251903			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143474				
	Материалы -		Тенге			6379				
	Всего заработная плата -		Тенге				3602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133494				
		Накладные расходы -	Тенге			8357				
		Сметная прибыль -	Тенге			12147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			969778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				255505			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1332132	336426			383
			Тенге			380994	102694			86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			608428				
	Материалы -		Тенге			74634				
	Всего заработная плата -		Тенге				251903			
	Стоимость материалов й конструкций -		Тенге			63825				
		Накладные расходы -	Тенге			137683				
		Сметная прибыль -	Тенге			59689				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			805800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				251903			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			723704				
	Материалы -		Тенге			41717				
	Всего заработная плата -		Тенге				231785			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			425547				
	Транспортные расходы -		Тенге			8989				
		Накладные расходы -	Тенге			174417				
		Сметная прибыль -	Тенге			71850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			969971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				231785			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1775771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				483688			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 3,28%				58245				
		Итого с временными:				1834016				
		Затраты на производство работ в зимнее время - 3,87%				70976				
		Итого в ценах 2017 г.				1904993				
		В текущих ценах на 2019 г. С к=1,0599383				2019175				
		Итого с НДС		12 %	242301	2261476				
		Итого с индивидуальной скидкой				2260734				

Генподрядчик:

Подрядчик:

Объемы подтверждаю Середа А.Н.