Счет-фактура № 00000000018 от 27.07.10 (1)

ставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 **(2)**

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60305 № 0056059 от 14.10.05 (2а)

четный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АГФ АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

говор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):доп.соглашение №1 от 07.06.2010 к договору №150 от 26.04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

ставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

купатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

Н и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в Департамент Казначейства Алматинской боласти, г.Талдыкорган, БИК KK Z2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту моста на авт.дороге "Талдыкорган-Уштобе". Км 10 пригорода г.Талдыкорган	шт	1	55 438 638,00	55 438 638,00	12%	6 652 636,00	62 091 274,00		
его по счету:					55 438 638,00		6 652 636,00	62 091 274,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

ие: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Договор №150 от "26" 04. 2010 года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	29814,375			29814,375
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	54351,605			54351,605
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1087,032	1087,032
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	54351,605		1087,032	55438,638
		Итого:	54351,605		1087,032	55438,638
		НДС (12%)			6652,636	6652,636
		Стоимость строительства:	54351,605		7739,669	62091,274

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2010 года

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Переустройство линии связи

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин, обслуживан.маш.: на един.	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин, обслуживан.маш.: всего
	22-9-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100мм	км	0,28	71188,55 / 38745	32443,6 / 12255,3	19933	10848,6	9084	3431,484	1428 / 130	211,2 / 59,856	59 / 17
		к1трр=0,6; к1трм=0,6;к1зпр=0,6;к1экс=0,6;к1зпм=0,6; к1мат=0											
	10-890-4	Демонтаж кабеля связи	км	1,2	14838 / 6117	8721 / 749,4	17806	7340,4	10465	899,28	8240 / 110	36,3 / 4,3791	44 / 5
		к1трр=0,3; к1трм=0,3;к1зпр=0,3;к1экс=0,3;к1зпм=0,3; к1мат=0											
	10-872-1	Демонтаж муфт	шт	2	5587,2 / 2943	2644,2 / 471,9	11174	5886	5288	943,8	6625 / 133	14,7 / 2,7576	29 / 6
		к1трр=0,3; к1трм=0,3;к1зпр=0,3;к1экс=0,3;к1зпм=0,3; к1мат=0											
		Всего прямые затраты:					48913	24075	24838	5275	14763		160
		Накладные расходы					14763						
		Сметная зарплата в н.р.						2214					
		Итого прямые затраты					63675						
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					3821						
		Итого					67496						
		Временные здания и сооружения (10,5%)					7087						
		Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,87%					2886						
		Выслуга лет 1%					746						
		Дополнительные отпуска 0,4%					298						
		Итого в базовых ценах 2001год.					78513						

Итого в текущих ценах . К = 1,823	143130
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	2 863
Итого:	145 993
НДС 12%	17 519
Всего к оплате:	**163 512**

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области" Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ
Приемки выполненных работ за июль 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган
Демонтаж существующих конструкций моста и дороги

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин, обслуживан.маш.: на един.	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин, обслуживан.маш.: всего
	27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований			489,73	203,53					49863	1,86	240
		т.ч. п.3.1: к1трр=1,2;к1трм=1,2;к1зпр=1,2;к1экс=1,2; к1зпм=1,2	м3	128,8	286,2	4,88	63077	36863	26215	629	133	0,01632	2
	9-29-1	Мусор строительный - погрузка	тн	296,2	27,1	27,1					5619	0	0
					0	18,97	8027	0	8027	5619	100	0,0398	12
	8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	тн	296,2	19,7	19,7					1167	0	0
		на 1 км, 1 класс груза			0	3,94	5835	0	5835	1167	100	0,0083	2
	30-73-1	Демонтаж стальных сварных перил			7600,16	87,41					8224	36,6	37
		к1трр=0,6;к1трм=0,6;к1зпр=0,7;к1экс=0,7;к1зпм=0,7 к1мат=0	м3	1,000	7512,75	31,5	7600	7513	87	32	109	0,0132	0
	9-29-1	Мусор строительный - погрузка	тн	1,0	27,1	27,1					19	0	0
					0	18,97	27	0	27	19	100	0,0398	0
	8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	тн	1,0	108,2	108,2					22	0	0
		на 15 км, 1 класс груза			0	21,64	108	0	108	22	100	0,0454	0
	30-23-6	Демонтаж ж/б пролетного строения			8382,5	5970,5					68105	13,28	212
		к1трр=0,8;к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8 к1мат=0	шт	16,000	2412	1493,08	134120	38592	95528	23889	109	5,0560	81
	9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона	тн	54,4	152,8	152,8					5819	0	0
		керамзитобетона массой до 5т - погрузка			0	106,96	8312	0	8312	5819	100	0,2246	12

8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	тн	54,4	19,7 / 0	19,7 / 3,94	1072	0	1072	214	214 / 100	0 / 0,0083	0 / 0
9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона керамзитобетона массой до 5т - разгрузка	тн	54,4	140 / 0	140 / 98	7616	0	7616	5331	5331 / 100	0 / 0,2058	0 / 11

Всего прямые затраты:	235795	82967	152828	42740	144382	368
Накладные расходы	144382					
Сметная зарплата в н.р.		21657				
Итого прямые затраты	380177					
Стоимость демонтируемых материалов	276156					
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	39380					
Итого	419557					
Временные здания и сооружения (10,5%) к-0,8	35243					
Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,738%	17000					
Выслуга лет 1%	4548					
Дополнительные отпуска 0,4%	1819					
Итого в базовых ценах 2001год.	478168					
Итого в текущих ценах . К = 1,823	871700					
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	17 434					
Итого:	889 134					
НДС 12%	106 696					
Всего к оплате:	**995 830**					

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ
Приемки выполненных работ за июль 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган
Ремонт опор моста

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих,незанятых на обсл. машин: на един.	Затраты труда рабочих,незанятых на обсл. машин: всего	Затраты труда обслуживан.маш.: на един.	Затраты труда обслуживан.маш.: всего
		Раздел 1. Береговые опоры													
	1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.177к1трр=1,15; к1трм=1,15;к1зпр=1,15; к1экс=1,15;к1зпм=1,15;	м3	12	251,77 / 251,77	0 / 0	3021	3021,24	0	0	3414 / 113	1,771 / 0	21 / 0		
	30-3-2	Устройство подущек под фундаменты	м3	4,2	805,32 / 263,25	33,87 / 12,47	3382	1106	142	52	1262 / 109	1,94 / 0,0609	8 / 0		
	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	4,20	447		1877								
	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов (М20 F200 W6)	м3	19,0	9308,61 / 434,25	532,08 / 131,85	176864	8251	10110	2505	11724 / 109	2,55 / 0,434	48 / 8		
	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости до 4:за 2 кг/см2	м3	19,00	111		2109								
	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости свыше 4:за 2 кг/см2	м3	19,00	519		9861								
	13-44-7	Очистка ферм щетками	м2	17,2	60,75 / 60,75	0 / 0	1045	1045	0	0	940 / 90	0,34000 / 0,00000	6 / 0		
	30-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор из монолитного бетона В20 F200 W6	м3	33,1	12315,19 / 645,75	1512 / 442,99	407633	21374	50047	14663	39281 / 109	4,13 / 1,7632	137 / 58		
	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости до 4:за 2 кг/см2	м3	33,10	111		3674								

30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости свыше 4:за 2 кг/см2	м3	33,10	519		17179						
30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной			317,87	13,7					1975	0,605	10
		м2	16,80	102,83	5,04	5340	1728	230	85	109	0,0246	0
	Раздел 2. Промежуточные опоры											
0-15-44	Насос центробежный, 25м3/ч, напор 150м			174,6	174,6					0	0	0
		мащ-ч	80,0	0	78,75	13968	0	13968	6300	0	0	0
1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата емк.0,65м3 т.ч.п.3.46к1трр=1,1; к1трм=1,1;к1зпр=1,1;к1экс=1,1; к1зпм=1,1;т.ч.п.3.55к1трр=1,25; к1трм=1,25; к1зпр=1,25;к1экс=1,25;к1зпм=1,25			25,46	24,07					1084	0,0097	1
		м3	150,0	1,39	6,06	3819	209	3611	909	97	0,021	3
1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 10 м т.ч.п.3.69к1трр=1,15; к1трм=1,15;к1зпр=1,15; к1экс=1,15;к1зпм=1,15;			10,63	10,63					502	0	0
		м3	150	0	3,45	1595	0	1595	517,5	97	0,0132	2
1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) т.ч.п.3.69к1трр=1,15; к1трм=1,15;к1зпр=1,15; к1экс=1,15;к1зпм=1,15;			9,1	9,1					1717	0	0
		м3	600	0	2,95	5460	0	5460	1770	97	0,0113	7
13-44-7	Зачистка свайных ростверков щетками			60,75	0					2619	0,34000	16
		м2	47,9	60,75	0	2910	2910	0	0	90	0,00000	0
30-13-3	Монолитный бетон ростверка В20 F200 W6			12164,06	1176,05					232813	9,52	1040
		м3	109,2	1602	353,95	1328315	174938	128425	38651	109	1,4425	158
30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости до 4:за 2 кг/см2	м3	109,20	111		12121						
30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости свыше 4:за 2 кг/см2	м3	109,20	259		28283						
30-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор из монолитного бетона В20 F200 W6			12315,19	1512					144900	4,13	504
		м3	122,1	645,75	442,99	1503685	78846	184615	54089	109	1,7632	215
30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости до 4:за 2 кг/см2	м3	122,10	111		13553						

30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости свыше 4:за 2 кг/см2	м3	122,10	259	31624

Всего прямые затраты:	3 577 318	293 427	398 202	119 542	442 231	2 215
Накладные расходы	442 231					
Сметная зарплата в н.р.		66 335				
Итого прямые затраты	4 019 549					
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	241 173					
Итого	4 260 722					
Временные здания и сооружения (10,5%) к-0,8	357 901					
Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,738%	172 644					
Выслуга лет 1%	46 186					
Дополнительные отпуска 0,4%	18 474					
Итого в базовых ценах 2001год.	4 855 927					
Итого в текущих ценах . К = 1,823	8 852 356					
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	177 047					
Итого:	9 029 403					
НДС 12%	1 083 528					
Всего к оплате:	**10 112 931**					

Заказчик:

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик:

А.Бектимбеков

А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ
Приемки выполненных работ за июль 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган
Пролетное строение моста

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: на един.	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: всего
	30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток			1020,59	40,61					8086	0,411	39
			шт	96,0	62,33	14,94	97977	5984	3899	1434	109	0,073	7
	30-89-2	Разборка опор из шпальных клеток			93,49	40,61					7097	0,364	35
			шт	96,0	52,88	14,94	8975	5076	3899	1434	109	0,073	7
	9-23-1	Шпалы - погрузка	т	3,02	167,1	167,1					353	0	0
					0	116,97	505	0	505	353	100	0,24564	1
	9-23-2	Шпалы -разгрузка	т	3,02	138,6	138,6					293	0	0
					0	97,02	419	0	419	293	100	0,20374	1
	8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	3,0	76,6	76,6					46	0	0
					0	15,32	231	0	231	46	100	0,03217	0
	30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта			242,7	0					11733	0,59000	61
			шт	104,0	103,5	0	25241	10764	0	0	109	0,00000	0
	1-1-496	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173	кг	0,00	466		0						
	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,37	147100		54427						
	30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18м			10967,76	6217,92					204376	12,47	599
			шт	48,0	2349	1557,27	526452	112752	298460	74749	109	5,3	254

99-1-1	Пролетное строение длиной 18м	шт	0,00	245829		0						
9-13-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до25т-погрузка	т	898,40	572,8 0	572,8 400,96	514604	0	514604	360222	360222 100	0 0,84202	0 756
7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	т	898,4	702,5 0	702,5 140,5	631126	0	631126	126225	126225 100	0 0,29505	0 265
7-201-1	За каждый 1км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	т	89840,0	2,8 0	2,8 0,56	251552	0	251552	50310	50310 100	0 0,00118	0 106
9-13-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до25т-разгрузка	т	898,40	572,8 0	572,8 400,96	514604	0	514604	360222	360222 100	0 0,84202	0 756
30-11-1	Поперечное объединение плит пролетного строения, бетон В40	м3	36,9	13885,99 645,75	1512 442,99	512393	23828	55793	16346	43790 109	4,13 1,7632	152 65
30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости свыше 4:за 2 кг/см2	м3	37,64	259		9749						
30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,67	8299,96 8055	0 0	5561	5397	0	0	5883 109	48,4 0	32 0
4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,67	50800		34036						
1-1-496	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173	кг	19,20	466		8947						
9-53-2	Установка слезника из листовой стали т.ч.п.3.2:к1трр=1,1; к1зпр=1,15;	т	0,487	10586,22 8093,25	1162,94 108	5155	3941,41	566	52,596	3595 90	51,26 0,53	25 0
4-1-45	Элементы из профильной стали	т	0,468	42100		19703						
4-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I d=6 мм	т	0,019	109900		2088						
30-7-1	Монолитный гидроизоляционный слой из гидрофобного бетона В20	м3	114,0	9308,61 434,25	532,08 131,85	1061182	49505	60657	15031	70344 109	2,55 0,434	291 49

30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости до 4:за 2 кг/см2	м3	116,28	111		12907						
30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водостойкости свыше 4:за 2 кг/см2	м3	116,28	519		60349						
30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,16	8299,96 8055	0 0	1328	1289	0	0	1405 109	48,4 0	8 0
4-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,16	109900		17584						
30-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	м	60,0	8519,35 380,25	53,1 19,55	511161	22815	3186	1173	26147 109	2,19 0,0954	131 6
22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100мм с гидравлическим испытанием	км	0,2	70153,47 48825	10675 4032	14241	9911	2167	818	13949 130	270 19,69	55 4
8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 100х4,5мм	м	203,00	1410		286230						
30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м3	47,00	3538,88 1361,25	555,52 173,21	166327	63979	26109	8141	78610 109	48,4 0	2275 0
30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	67,2	15562,25 1093,5	889,07 312,12	1045783	73483	59746	20974	102958 109	6,06 1,4695	407 99
30-73-1	Установка стальных сварных перил	т	5,4	17298,09 10732,5	124,87 45	93237	57848	673	243	63319 109	61 0,22	329 1
2-1-41	Стоимость перил (пр.)	т	5,39	147100		792869						
30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	384,9	107,48 29,93	4,71 1,73	41369	11520	1813	666	13283 109	0,159 0,0085	61 3
30-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	384,9	106,01 37,13	14,71 5,42	40803	14291	5662	2086	17851 109	0,205 0,0264	79 10

27-55-1	Устройство асфальтобетонных односторонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозер. асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	677,0	419,41 24,75	0 0	283941	16756	0	0	22285 133	0,144 0	97 0
27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя К=6,0	м2	4062,0	66,3 3,98	0 0	269311	16167	0	0	21502 133	0,0232 0	94 0

	7 922 366	505 306	2 435 669	1 040 822	1 613 885	7 163

Всего прямые затраты:	1 613 885
Накладные расходы	242 083
Сметная зарплата в н.р.	9 536 250
Итого прямые затраты	572 175
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	10 108 425
Итого	849 108
Временные здания и сооружения (10,5%) к-0,8	409 593
Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,738%	109 575
Выслуга лет 1%	43 830
Дополнительные отпуска 0,4%	11 520 531
Итого в базовых ценах 2001год.	21 001 928
Итого в текущих ценах . К = 1,823	420 039
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	21 421 967
Итого:	2 570 636
НДС 12%	23 992 603
Всего к оплате:	

Заказчик:

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик:

А.Бектимбеков

А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2010 года

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Подходы к мосту

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: обслуживан.маш. на един.	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: обслуживан.маш. всего
	1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы т.ч.п.3.46к1трр=1,1; к1трм=1,1;к1зпр=1,1;к1экс=1,1; к1зпм=1,1	м3	1004,2	46,4 / 2,05	44,29 / 12,01	46595	2059	44476	12060	13693 / 97	0,01419 / 0,04106	14 / 41
	1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	1004,2	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	3786	482	3254	1125	1559 / 97	0,00332 / 0,00371	3 / 4
	8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	тн	1958,19	19,7 / 0	19,7 / 3,94	38576	0	38576	7715	7715 / 100	0 / 0,0083	0 / 16
	1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщ.25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмо-колесном ходу массой 25т	м3	1004,2	14 / 0	14 / 4,8	14059	0	14059	4820	4676 / 97	0,00000 / 0,01567	0 / 16
	1-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмо-колесном ходу массой 25т при толщ.25см	м3	5021,0	1,39 / 0	1,39 / 0,42	6979	0	6979	2109	2046 / 97	0,00000 / 0,00137	0 / 7
	1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2866,0	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	24504	11808	12696	2121	13511 / 97	0,02790 / 0,00250	80 / 7
	27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщ.10 см	м2	2002,0	80,62 / 4,79	20,36 / 5,38	161401	9590	40761	10771	27081 / 133	0,0317 / 0,0203	63 / 41
	1-17-9	**Раздел 3. Берегоукрепительные работы** Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы т.ч.п.3.46к1трр=1,1; к1трм=1,1;к1зпр=1,1;к1экс=1,1; к1зпм=1,1	м3	550,0	46,4 / 2,05	44,29 / 12,01	25520	1128	24360	6606	7502 / 97	0,01419 / 0,04106	8 / 23
	1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	550,0	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	2074	264	1782	616	854 / 97	0,00332 / 0,00371	2 / 2
	8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	тн	1072,50	19,7 / 0	19,7 / 3,94	21128	0	21128	4226	4226 / 100	0 / 0,0083	0 / 9

1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2	820,8	19,4 19,4	0 0	15924	15924	0	0	15446 97	0,12300	101 0
1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м	106	3512,74 398,25	4,62 1,06	372350	42214,5	490	112,36	41057 97	2,63 0,0047	279 0
30-1-57	Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150циклов	м3	21,20	482		10218						
30-1 3-1	Устройство монолитной железобетонной плиты, бетоном В20	м3	21,048	10171,97 918	937,34 275,85	214100	19322	19729	5806	27387 109	4,68 1,0964	99 23
30-1-57	Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100циклов	м3	21,47	321		6891						
4-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,52	104000		53849						
1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	6545,0	1028,76 432	0,86 0,32	6733234	2827440	5629	2094	2744648 97	2,81 0,0015	18391 10

Всего прямые затраты:	7 751 189	2 930 230	233 918	60 181	2 911 399	19176
Накладные расходы	2 911 399				
Сметная зарплата в н.р.		436 710			
Итого прямые затраты	10 662 588				
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	639 756				
Итого	11 302 344				
Временные здания и сооружения (10,5%) к-0,8	949 397				
Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,738%	457 970				
Выслуга лет 1%	122 517				
Дополнительные отпуска 0,4%	49 007				
Итого в базовых ценах 2001год.	12 881 235				
Итого в текущих ценах , К = 1,823	23 482 492				
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	469 650				
Итого:	23 952 142				
НДС 12%	2 874 257				
Всего к оплате:	**26 826 399**				

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель Заказчика

А.Бектимбеков

Представитель Технадзора

А.Кравченко

ДЛЯ ФОРМ № 2

Счет-фактура № 21 от 30.07.10 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ598560000000205056 в АГФ АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№1 от 07.06.10г. к дог. №30 от 30.03.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя: 007145961 в Департамент Казначейства Алматинской боласти, г.Талдыкорган, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по восстан.моста ч.з реку Карасу на а/дподъ	шт	1	6 084 387,50	6 084 387,50	12%	730 126,50	6 814 514,00		
Всего по счету:					**6 084 387,50**		**730 126,50**	**6 814 514,00**		

Руководитель организации: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации: не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Договор №150 от "26" 04. 2010 года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	3272,126			3272,126
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	5965,085			5965,085
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			119,302	119,302
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	5965,085		119,302	6084,388
		Итого:	5965,085		119,302	6084,388
		НДС (12%)			730,126	730,126
		Стоимость строительства:	5965,085		849,428	6814,514

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области" Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ
Приемки выполненных работ за июль 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган
Подходы к мосту

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге всего / осн.з/пл	эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость , тенге всего	основная з/плата	эксплуа. машин	в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда рабочих,незанятых на обсл. машин обслуживан.маш. на един.	всего
	30-13-1	Устройство монолитной железобетонной плиты,			10171,97	937,34					149703	4,68	538
		бетоном В20	м3	115,052	918	275,85	1170305	105618	107843	31737	109	1,0964	126
	30-1-57	Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100циклов	м3	117,35	321		37669						
	4-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	2,84	104000		295360						
	30-80-1	Устройство заполненного деформационного шва			8519,35	53,1					51358	2,19	258
		сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	м	117,866	380,25	19,55	1004142	44819	6259	2304	109	0,0654	8
		Всего прямые затраты:					2 507 477	150 436	114 102	34 041	201 063		930
		Накладные расходы					201 063						
		Сметная зарплата в н.р.						30 159					
		Итого прямые затраты					2 708 539						
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					162 512						
		Итого					2 871 052						
		Временные здания и сооружения (10,5%) к-0,8					241 168						
		Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,738%					116 335						
		Выслуга лет 1%					31 122						
		Дополнительные отпуска 0,4%					12 449						

Итого в базовых ценах 2001год.	3 272 126
Итого в текущих ценах . К = 1,823	5 965 085
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	119 302
Итого:	6 084 388
НДС 12%	730 126
Всего к оплате:	**6 814 514**

Заказчик:

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядник:

А.Бектимбеков

А.Кравченко