Счет-фактура № 00000000010 от 09.06.10 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 (2)

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60305 № 0056059 от 14.10.05 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АГФ АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):доп.соглашение №1 от 07.06.2010 к договору №150 от 26.04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в Департамент Казначейства Алматинской боласти, г.Талдыкорган, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту моста на авт.дороге "Талдыкорган-Уштобе". Км 10 пригорода г.Талдыкорган	шт	1	13 720 347,00	13 720 347,00	12%	1 646 442,00	15 366 789,00		
Всего по счету:					13 720 347,00		1 646 442,00	15 366 789,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за май 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Договор №150 от "26" 04. 2010 года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	7378,673			7378,673
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	13451,321			13451,321
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			269,026	269,026
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	13451,321		269,026	13720,347
		Итого:	13451,321		269,026	13720,347
		НДС (12%)			1646,442	1646,442
		Стоимость строительства:	13451,321		1915,468	15366,789

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора А.Вакулин

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ

Приемки выполненных работ за май 2010 года

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Переустройство линии связи

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих,незанятых на обсл. машин обслуживан.маш.: на един.	Затраты труда рабочих,незанятых на обсл. машин обслуживан.маш.: всего
	1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата емк.0,65м3 т.ч.п.3.46 к1трр=1,1; к1трм=1,1;к1зпр=1,1;к1экс=1,1; к1зпм=1,1	м3	588,0	25,7 / 1,41	24,29 / 6,11	15112	829	14283	3593	4289 / 97	0,0098 / 0,0212	6 / 12
	1-28-8	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт(130 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	588,0	6,83 / 0	6,83 / 1,87	4016	0	4016	1100	1067 / 97	0,00000 / 0,00610	0 / 4
	1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3	588,0	3,29 / 0	3,29 / 0,9	1935	0	1935	529	513 / 97	0,00000 / 0,00294	0 / 2
	1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.4182 к1трр=1,15; к1зпр=1,15;	м3	24	251,77 / 251,77	0 / 0	6042	6042,48	0	0	6828 / 113	1,771 / 0	43 / 0
	1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы т.ч.п.3.66 к1трр=1,2; к1трм=1,2;к1зпр=1,2;к1экс=1,2;к1зпм=1,2	м3	250,0	38,68 / 1,7	36,93 / 10,02	9670	425	9233	2505	2842 / 97	0,01181 / 0,03424	3 / 9
	1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	250,0	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	943	120	810	280	388 / 97	0,00332 / 0,00371	1 / 1
	1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	м3	500,0	1,52 / 0	1,37 / 0,51	760	0	685	255	247 / 97	0,00000 / 0,00245	0 / 1
	8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	тн	487,50	19,7 / 0	19,7 / 3,94	9604	0	9604	1921	1921 / 100	0 / 0,0083	0 / 4
	22-9-3	Укладкастальных водопроводных труб диаметром 100мм с пневматическим испытанием	км	0,28	1384223 / 64575	54072,6 / 20425,5	387582	18081	15140	5719,14	30940 / 130	211,2 / 59,856	59 / 17

10-890-4	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 6 кг	км	1,2	58225 20390	29070 2498	69870	24468	34884	2997,6	30212 110	121 14,597	145 18
16-6-5	Кабели зоновой связи высокочастотные одно-четвертные (ТУ 16.505.233-78), марка ЗКП	1000м	0,6	119900		71940						
16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ 16.0. 505.002-78), марка КСППБ,число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9мм	1000м	0,3	77200		23160						
16-6-3	Кабели здальней связи высокочастотные, марка МКСАБП,число четверок 4, диаметр жилы 1,2мм	1000м	0,3	774800		232440						
10-872-18	Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах:муфта стыковая с симметрированием до 252кГц на дальнем конце, емкость 4х4, на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАБП, МКСАБГ, МКАБП, МКАБПГ	шт	2	21542 9810	8814 1573	43084	19620	17628	3146	30279 133	49 9,192	98 18
16-10-4	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-75	шт	2,0	6150		12300						
	Всего прямые затраты:					888457	69586	108217	22045	109526		440
	Накладные расходы					109526						
	Сметная зарплата в н.р.						16429					
	Итого прямые затраты					997984						
	Стоимость демонтируемых материалов					19315						
	Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					61038						
	Итого					1059021						
	Временные здания и сооружения (10,5%)					111197						
	Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,87%					45287						
	Выслуга лет 1%					11702						
	Дополнительные отпуска 0,4%					4681						
	Итого в базовых ценах 2001год.					1231889						
	Итого в текущих ценах . К = 1,823					2245734						
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					44 915						
	Итого:					2 290 649						
	НДС 12%					274 878						
	Всего к оплате:					**2 565 527**						

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора А.Вакулин

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ

Приемки выполненных работ за май 2010 года

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Устройство временного объезда

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: на един.	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: всего
		Раздел 1. Временная дорога											
	1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы	м3	5709,0	32,24 / 1,42	30,77 / 8,34	184058	8107	175666	47613	54048 / 97	0,00984 / 0,02853	56 / 163
	1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	5709,0	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	21523	2740	18497	6394	8860 / 97	0,00332 / 0,00371	19 / 21
	1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	м3	22836,0	1,52 / 0	1,37 / 0,51	34711	0	31285	11646	11297 / 97	0,00000 / 0,00245	0 / 56
	8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	тн	11132,55	26 / 0	26 / 5,2	289446	0	289446	57889	57889 / 100	0 / 0,0109	0 / 122
	1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	14417,0	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	123265	59398	63867	10669	67965 / 97	0,02790 / 0,00250	402 / 36
	1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщ.25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмо-колесном ходу массой 25т	м3	5709,0	14 / 0	14 / 4,8	79926	0	79926	27403	26581 / 97	0,00000 / 0,01567	0 / 89
	1-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмо-колесном ходу массой 25т при толщ.25см	м3	39963,0	1,39 / 0	1,39 / 0,42	55549	0	55549	16784	16281 / 97	0,00000 / 0,00137	0 / 55
	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5709,0	14,12 / 1,62	12 / 2,75	80611	9249	68508	15700	24200 / 97	0,01220 / 0,01220	70 / 70
	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщ.12см из песчано-гравийных смесей	м2	1730,0	90,89 / 6,41	17,83 / 5,07	157240	11089	30846	8771	26414 / 133	0,0416 / 0,0183	72 / 32
	27-52-1	Устройство покрытийих холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	м2	2032,0	356,93 / 7,02	5,88 / 1,65	725282	14265	11948	3353	23431 / 133	0,0451 / 0,0062	92 / 13

27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя К=6,0	м2	12192,0	57,41 0,19	0,02 0,01	699943	2316	244	122	3243 133	0,0136 3E-05	166 0
	Раздел 2. Знаки												
27-83-1	Устройство дорожных знаков на металлических стойках	шт	12,0	747,86 506,25	146,19 28,22	8974	6075	1754	339	8530 133	3,2 0,11	38 1
6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов стойках	м3	0,648	8712,95 771,75	95,97 36,25	5646	500	62	23	550 105	4,9 0,1771	3 0
1-1-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности проката из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,37	116600		42559						
99-1-1	Знак дорожный прямоугольный номер по ГОСТу ГОСТу 5252	шт	6,00	3397		20382						
99-1-1	Знак дорожный квадратный (ромб) номер по ГОСТу 2.1	шт	6,00	1812		10872						
27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках к1трр=0,6; к1трм=0,6;к1зпр=0,7;к1экс=0,7;к1зпм=0,7;к1мат=0	шт	12,0	456,71 354,38	102,33 19,75	5481	4253	1228	237	5971 133	1,92 0,066	23 1
9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	т	0,42	234,3 0	234,3 164,01	98	0	98	69	69 100	0 0,34442	0 0
9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	т	0,42	232,8 0	232,8 162,96	98	0	98	68	68 100	0 0,34222	0 0
8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	т	0,4	108,9 0	108,9 21,78	46	0	46	9	9 100	0 0,04574	0 0
	Раздел 3. Временный мост												
1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата емк.0,65м3	м3	206,0	23,36 1,28	22,08 5,56	4812	264	4548	1145	1367 97	0,0089 0,0193	2 4
1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	528,0	1028,76 432	0,86 0,32	543185	228096	454	169	221417 97	2,81 0,0015	1484 1
9-32-1	Изготовление и монтаж стальной рамы	т	2,80	14327,66 2902,5	4594,36 1541,87	40117	8127	12864	4317	11200 90	17,1 5,9500	48 17
2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,80	147100		411880						
6-2-1	Монолитный бетон В20	м3	48,0	8867,65 634,5	152,15 57,49	425647	30456	7303	2760	34876 105	3,9 0,2807	187 13

30-1-57	Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100циклов	м3	48,00	321		15408							
1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20м	м3	665	12,61 0	12,61 4,38	8386	0	8386	2912,7	2825 97	0 0,0143	0 10
1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	1995	5,07 0	5,07 1,76	10115	0	10115	3511,2	3406 97	0 0,0058	0 11
30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18м	шт	8,0	10967,76 2349	6217,92 1557,27	87742	18792	49743	12458	34063 109	12,47 5,3	100 42
30-15-60	Полурамы для сельскохозяйственных зданий, пролет 18м, расчетная нагрузка (без учета слбственной массы) 400-500 кгс/см2	т	8,00	30800		246400						

Всего прямые затраты:	4339402	403726	922482	234363	644561		3259
Накладные расходы	644561						
Сметная зарплата в н.р.		96684					
Итого прямые затраты	4983963						
Стоимость демонтируемых материалов	20352						
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	300259						
Итого	5284222						
Временные здания и сооружения (10,5%)	554843						
Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,87%	225972						
Выслуга лет 1%	58391						
Дополнительные отпуска 0,4%	23356						
Итого в базовых ценах 2001год.	6146784						
Итого в текущих ценах . К = 1,823	11205586						
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	224 112						
Итого:	11 429 698						
НДС 12%	1 371 564						
Всего к оплате:	**12 801 262**						

Заказчик:

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик:

А.Бектимбеков

А.Вакулин

Счет-фактура № 11 от 30.06.10 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС"

РНН и его адрес: РНН: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ598560000000205056 в АГФ АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№1 от 07.06.10г.к Дог. №150 от 26.04.10г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 **(4)**

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя: 007145961 в Департамент Казначейства Алматинской боласти, г.Талдыкорган, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по кап.ремонту моста на а/д "Талдыкорган-Уштобе" Км10 пригор.г.Талдыкорган	шт	1	34 574 402,68	34 574 402,68	12%	4 148 928,32	38 723 331,00		
Всего по счету:					**34 574 402,68**		**4 148 928,32**	**38 723 331,00**		

Руководитель организации: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Договор №150 от "26" 04. 2010 года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	18593,787			18593,787
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	33896,473			33896,473
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			677,929	677,929
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	33896,473		677,929	34574,403
		Итого:	33896,473		677,929	34574,403
		НДС (12%)			4148,928	4148,928
		Стоимость строительства:	33896,473		4826,858	38723,331

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика — А.Бектимбеков

Представитель Технадзора — А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ
Приемки выполненных работ за июнь 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган
Ремонт опор моста

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин	Стоимость един. тенге: осн.з/пл	Стоимость един. тенге: вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда рабочих,незанятых на обсл. машин, обслуживан.маш.: на един.	Затраты труда рабочих,незанятых на обсл. машин, обслуживан.маш.: всего
		Раздел 1. Береговые опоры													
	4-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I d=8 мм	т	0,132	104000				13728						
	4-1-65	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-II d=16-18 мм	т	1,810	101100				182991						
		Раздел 2. Промежуточные опоры													
	4-1-65	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля А-II, d=16-18 мм	т	7,060	101100				713766						
	4-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля А-I, d=8 мм	т	0,387	104000				40248						
	4-1-65	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля А-II, d=16-18 мм	т	4,370	101100				441807						
		Всего прямые затраты:							1 392 540	0	0	0			0
		Накладные расходы							0						
		Сметная зарплата в н.р.								0					
		Итого прямые затраты							1 392 540						
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%							83 552						
		Итого							1 476 092						
		Временные здания и сооружения (10,5%) к-0,8							123 992						
		Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,738%							59 811						
		Выслуга лет 1%							16 001						
		Дополнительные отпуска 0,4%							6 400						
		Итого в базовых ценах 2001год.							1 682 296						
		Итого в текущих ценах , К = 1,823							3 066 826						

Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	**61 336**
Итого:	3 128 162
НДС 12%	375 379
Итого по смете	**3 503 542**

Заказчик:

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик:

А.Бектимбеков

А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области" Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь 2010 года

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Пролетное строение моста

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге всего	Стоимость единицы тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость: основная з/плата	Общая стоимость: эксплуа. машин	Общая стоимость: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: обслуживан.маш. на един.	Затраты труда: обслуживан.маш. всего
					осн.з/пл	вт.ч.з/пл.							
	1-1-496	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173	кг	198,00	466		92268						
	99-1-1	Пролетное строение длиной 18м	шт	48,00	245829		11799792						
	99-2-1 Прайс.-лист	Блок тратуарный Т75.75	шт	58,00	36321		2106618						
		Всего прямые затраты:					13 998 678	0	0	0	0		0
		Накладные расходы					0						
		Сметная зарплата в н.р.						0					
		Итого прямые затраты					13 998 678						
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					839 921						
		Итого					14 838 599						
		Временные здания и сооружения (10,5%) к-0,8					1 246 442						
		Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,738%					601 259						
		Выслуга лет 1%					160 850						
		Дополнительные отпуска 0,4%					64 340						
		Итого в базовых ценах 2001год.					16 911 490						
		Итого в текущих ценах . К = 1,823					30 829 647						
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					616 593						
		Итого:					31 446 240						
		НДС 12%					3 773 549						
		Всего к оплате:					**35 219 789**						

Заказчик:

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик:

А.Бектимбеков

А.Кравченко