Счет-фактура № 00000000032 от 19.10.10 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 (2)

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):доп.соглашение №1 от 07.06.2010 к договору №150 от 26.04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУКомитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту моста на авт.дороге "Талдыкорган-Уштобе". Км 10 пригорода г.Талдыкорган	шт	1	18 122 197,00	18 122 197,00	12%	2 174 664,00	20 296 861,00		
Всего по счету:					18 122 197,00		2 174 664,00	20 296 861,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за октябрь 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Договор №150 от "26" 04. 2010 года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	9745,946			9745,946
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	17766,860			17766,860
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			355,337	355,337
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	17766,860		355,337	18122,197
		Итого:	17766,860		355,337	18122,197
		НДС (12%)			2174,664	2174,664
		Стоимость строительства:	17766,860		2530,001	20296,861

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика — А.Бектимбеков

Представитель Технадзора — А.Кравченко

Ф-2

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь 2010 года

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Возврат действующей линии связи

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин, обслуживан.маш.: на един.	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин, обслуживан.маш.: всего
	1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.4182 к1трр=1,15; к1зпр=1,15;	м3	157	251,77 / 251,77	0 / 0	39528	39527,9	0	0	44667 / 113	1,771 / 0	278 / 0
	10-890-4	Демонтаж кабеля связи к1трр=0,3; к1трм=0,3;к1зпр=0,3;к1экс=0,3;к1зпм=0,3; к1мат=0	км	1,2	14838 / 6117	8721 / 749,4	17806	7340,4	10465	899,28	9064 / 110	0 / 4,3791	0 / 5
	46-19-1	Демонтаж металлоконструкций к1трр=0; к1трм=0,3;к1зпр=0,3;к1экс=0,3;к1зпм=0,3; к1мат=0	т	0,21	2777,15 / 1539	762,27 / 188,1	583	323,19	160	39,501	363 / 100	9,85 / 0,82	2 / 0
	10-890-4	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 6 кг	км	1,2	58225 / 20390	29070 / 2498	69870	24468	34884	2997,6	30212 / 110	121 / 14,597	145 / 18
	16-6-5	Кабели зоновой связи высокочастотные одно-четвертные (ТУ 16.505.233-78), марка ЗКП	1000м	0,6	119900		71940						
	16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ 16.0. 505.002-78), марка КСППБ,число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9мм	1000м	0,3	77200		23160						
	16-6-3	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАБП,число четверок 4, диаметр жилы 1,2мм	1000м	0,3	774800		232440						
	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100мм с пневматическим испытанием	км	0,32	129222,6 / 64575	54072,6 / 20425,5	41351	20664	17303	6536,16	35360 / 130	352 / 99,76	113 / 32
	8-6-39	Труды стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 100х4мм	м	320,0	1250		400000						

30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	100,48	317,87 102,83	13,7 5,04	31940	10332	1377	506	11814 109	0,605 0,0246	61 2
	Всего прямые затраты:					928617	102656	64189	10979	131479		656
	Накладные расходы					131479						
	Сметная зарплата в н.р.						19722					
	Итого прямые затраты					1060097						
	Стоимость демонтируемых материалов					10518						
	Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					64237						
	Итого					1124334						
	Временные здания и сооружения (10,5%) к-0,8					94444						
	Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,738%					45558						
	Выслуга лет 1%					12188						
	Дополнительные отпуска 0,4%					4875						
	Итого в базовых ценах 2001год.					1281399						
	Итого в текущих ценах . К = 1,823					2335990						
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					46 720						
	Итого:					2 382 710						
	НДС 12%					285 925						
	Всего к оплате:					**2 668 635**						

Заказчик: **Подрядчик:**

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь 2010 года

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Устройство временного объезда

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	основная з/плата	эксплуа. машин	в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин, обслуживан.маш.: на един.	всего
		Раздел 1. Временная дорога											
	1-25-2	Ликвидация земляного вала из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт(130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	665	11,19 / 0	11,19 / 3,06	7441	0	7441	2034,9	1974 / 97	0 / 0,01	0 / 7
	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами мощностью 96кВт(130л.с.)	м3	2660	9,4 / 0	9,4 / 2,57	25004	0	25004	6836,2	6631 / 97	0 / 0,0084	0 / 22
	30-23-3	Демонтаж плит пролетного строения стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18м к1трр=0,8; к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8; к1мат=0	шт	8,0	6853,53 / 1879,2	4974,23 / 1245,81	54828	15034	39794	9966	27253 / 109	9,976 / 4,24	80 / 34
	9-15-1	Изделия из сборного железобетона, бетона керамзитобетона массой свыше 15 до 25т - погрузка	т	130,40	572,8 / 0	572,8 / 400,96	74693	0	74693	52285	52285 / 100	0 / 0,34442	0 / 45
	9-15-2	Изделия из сборного железобетона, бетона керамзитобетона массой свыше 15 до 25т - разгрузка	т	130,40	572,8 / 0	572,8 / 400,96	74693	0	74693	52285	52285 / 100	0 / 0,34222	0 / 45
	8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	т	130,4	108,9 / 0	108,9 / 21,78	14201	0	14201	2840	2840 / 100	0 / 0,04574	0 / 6
							250860	15034	235826	126248	71121		238
		Всего прямые затраты:					71121						
		Накладные расходы						10668					
		Сметная зарплата в н.р.											

Итого прямые затраты	**321981**
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	19319
Итого	341300
Временные здания и сооружения (10,5%)	0,000
Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,87%	5673
Выслуга лет 1%	3419
Дополнительные отпуска 0,4%	1368
Итого в базовых ценах 2001год.	351760
Итого в текущих ценах . К = 1,823	641259
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	12 825
Итого:	654 084
НДС 12%	78 490
Всего к оплате:	**732 574**

Заказчик:

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик:

А.Бектимбеков

А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь 2010 года

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган

Сопряжение моста с насыпью

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: на един.	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: всего	Затраты труда обслуживан. маш.: на един.	Затраты труда обслуживан. маш.: всего
	1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы т.ч.п.3.46к1трр=1,1; к1трм=1,1;к1зпр=1,1;к1экс=1,1; к1зпм=1,1	м3	440,0	46,4 / 2,05	44,29 / 12,01	20416	902	19488	5284	6000 / 97	0,01419 / 0,04106	6 / 18		
	1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	440,0	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	1659	211	1426	493	683 / 97	0,00332 / 0,00371	1 / 2		
	8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	тн	858,00	19,7 / 0	19,7 / 3,94	16903	0	16903	3381	3381 / 100	0 / 0,0083	0 / 7		
	30-3-1	Устройство щебеночных подущек под фундаменты	м3	16,8	2281,27 / 310,5	38,67 / 14,24	38325	5216	650	239	5947 / 109	1,99 / 0,0695	33 / 1		
	30-7-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В20	м3	5,12	9308,61 / 434,25	532,08 / 131,85	47660	2223	2724	675	3159 / 109	2,55 / 0,434	13 / 2		
	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	м3	5,22	321		1676								
	30-7-1	Монолитный бетон смотровых камер, марка В20	м3	25,60	8880,21 / 434,25	532,08 / 131,85	227333	11117	13621	3375	15796 / 109	2,55 / 0,434	65 / 11		
	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	м3	26,11	321		8381								
	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	1,22	8299,96 / 8055	0 / 0	10126	9827	0	0	10711 / 109	48,4 / 0	59 / 0		

4-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I d=8 мм	т	0,071	104000		7384						
4-1-65	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-II d=16-18 мм	т	0,467	101100		47214						
4-1-62	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-II d=10 мм	т	0,465	109800		51057						
4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельн	т	0,217	50800		11024						
23-24-1	Установка люка	шт	4,0	8337,87 209,25	35,42 13,5	33351	837	142	54	1158 130	1,31 0,07	5 0
30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	130,60	317,87 102,83	13,7 5,04	41514	13430	1789	658	15356 109	0,605 0,0246	79 3
30-13-1	Устройство монолитных ж/б переходных плит бетон В20	м3	45,8	10171,97 918	937,34 275,85	465876	42044	42930	12634	59599 109	4,88 1,0964	224 50
30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	м3	46,72	321		14997						
4-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I d=8 мм	т	0,411	104000		42744						
4-1-66	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-II d=20-22 мм	т	3,420	98400		336528						
27-53-1	Устройство покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	м2	925,0	522,01 5,94	15,35 5,06	482859	5495	14199	4681	13533 133	0,0336 0,0177	31 16
27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя до 6см	м2	3700,0	62,34 0,01	0 0	230658	37	0	0	49 133	9E-05 0	0 0
27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кг/см2)	м2	140,0	285,52 5	27,83 9,48	39973	700	3896	1327	2696 133	0,033 0,0334	5 5

27-48-4	Устройство основания толщиной 14см из черного			25,7	16,01					14501	0,038		39
	из щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1026,67	6,48	4,14	26385	6653	16437	4250	133	0,0141		14
30-10-22	Щебень черный	т	358,14	2480		888180							

Всего прямые затраты:	3 092 223	98 692	134 204	37 052	152 569		657
Накладные расходы	152 569						
Сметная зарплата в н.р.		22 885					
Итого прямые затраты	3 244 792						
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	194 688						
Итого	3 439 480						
Временные здания и сооружения (10,5%) к-0,8	288 916						
Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,738%	139 367						
Выслуга лет 1%	37 284						
Дополнительные отпуска 0,4%	14 914						
Итого в базовых ценах 2001год.	3 919 961						
Итого в текущих ценах . К = 1,823	7 146 089						
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	142 922						
Итого:	7 289 011						
НДС 12%	874 681						
Всего к оплате:	**8 163 692**						

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель Заказчика

А.Бектимбеков

Представитель Технадзора

А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2010 года
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе", км 10 пригорода г.Талдыкорган
Подходы к мосту

Составлена в цена 2001г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. тенге: всего / осн.з/пл	Стоимость един. тенге: эксплуа. машин / вт.ч.з/пл.	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: основная з/плата	Общая стоимость, тенге: эксплуа. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/пл.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: обслуживан.маш. на един.	Затраты труда рабочих, незанятых на обсл. машин: обслуживан.маш. всего
	27-53-1	Устройство покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	м2	2559,8	522,01 5,94	15,35 5,06	1336241	15205	39293	12953	37450 133	0,0336 0,0177	86 45
	27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя до 6см К=4,0	м2	10239,2	62,34 0,01	0 0	638312	102	0	0	136 133	9E-05 0	1 0
	13-44-7	Очистка щетками	м2	33,0	60,75 60,75	0 0	2005	2005	0	0	1804 90	0,34000 0,00000	11 0
	27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам	шт	308,0	4062,85 185,85	21,63 5,3	1251358	57242	6662	1632	78303 133	1,13 0,0214	348 7
	30-83-1	Окраска тумб зстакады	м2	33,0	107,48 29,93	4,71 1,73	3547	988	155	57	1139 109	0,159 0,0085	5 0
		Раздел 1. Знаки											
	27-83-1	Устройство дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,0	747,86 506,25	146,19 28,22	4487	3038	877	169	4265 133	3,2 0,11	19 1
	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов стойках	м3	0,324	8712,95 771,75	95,97 36,25	2823	250	31	12	275 105	4,9 0,1771	2 0
	8-6-27	Трубу стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	м	18,00	1170		21060						
	99-1-1	Знак дорожный прямоугольный номер по ГОСТу ГОСТу 5252	шт	3,00	3397		10191						
	99-1-2	Знак дорожный треугольный номер по ГОСТу ГОСТу 2,4	шт	1,00	1585		1585						

99-1-3	Знак дорожный квадратный (ромб) номер по ГОСТу 2.1	шт	2,00	1812		3624							
	Раздел 3. Берегоукрепительные работы												
30-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	м	8,134	8519,35 380,25	53,1 19,55	69296	3093	432	159	3545 109	2,19 0,0654		18 1
	Всего прямые затраты:					3 344 529	81 922	47 451	14 982	126 131			543
	Накладные расходы					126 131							
	Сметная зарплата в н.р.						18 920						
	Итого прямые затраты					3 470 660							
	Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					208 239							
	Итого					3 678 899							
	Временные здания и сооружения (10,5%) к-0,8					309 028							
	Доп.зат. при произв.работ в зимнее время 3,738%					149 069							
	Выслуга лет 1%					39 879							
	Дополнительные отпуска 0,4%					15 952							
	Итого в базовых ценах 2001год.					4 192 826							
	Итого в текущих ценах . К = 1,823					7 643 522							
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					152 870							
	Итого:					7 796 393							
	НДС 12%					935 567							
	Всего к оплате:					**8 731 960**							

Заказчик:

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик:

А.Бектимбеков

А.Кравченко