Счет-фактура № 00000000041 от 25.11.10 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 (2)

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №326 от 17.11.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

Н и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 59+900-153+500 Каратальского района	шт	1	13 633 895,00	13 633 895,00	12%	1 636 067,00	15 269 962,00		
Всего по счету:					13 633 895,00		1 636 067,00	15 269 962,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) МП *(должность)*

Главный бухгалтер организации не П. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2010 года
Капитальный ремонт автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 59+900-153+500 Каратальского района

Договор №326 от "17" 11. 2010 года
КБК 268 106000432

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	7332,180			7332,180
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	13366,564			13366,564
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			267,331	267,331
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	13366,564		267,331	13633,895
		Итого:	13366,564		267,331	13633,895
		НДС (12%)			1636,067	1636,067
		Стоимость строительства:	13366,564		1903,399	15269,962

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика — А.Бектимбеков

Представитель Технадзора — А.Кравченко

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-Жас"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 59+900 - 153+500 Каратальского района

Договор № № 326 от 17 ноября

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2010 года
(локальная смета 2-1-2)
Переливная насыпь на 153+260 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляныеработы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1910	32,26	30,77	61617	58771	18082	0,00984	19
		м3 грунта		1,42	8,34	2712	15929	97	0,02853	54
2	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	3151,5	63,9	63,9	201381	201381	40276	–	–
		т		–	12,78	–	40276	100	0,02684	85
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1910	12,61	12,61	24085	24085	8115	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	8366	97	0,0143	27
4	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1910	0,28	0,28	535	535	167	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	172	97	0,00035	1
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1910	14	14	26740	26740	8893	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	9168	97	0,01567	30

6	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр=25; ктрм=25; кзпр=25; кзкс=25; кзпм=25; кмат=25;	1910	34,83	34,83	66525	66525	19416	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	10,48	–	20017	97	0,03425	65
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1910	14,12	12	26969	22920	8097	0,0122	23
	м3 уплотненного грунта			1,62	2,75	3094	5253	97	0,0122	23
8	Е1-87-2	Планировка откосов в грунтах 2 группы прицепными средними грейдерами	960	0,76	0,76	730	730	354	–	–
	м2 спланированной поверхности			–	0,38	–	365	97	0,00144	1
	Раздел 2. Укрепление откосов насыпи								
9	Е42-4-4	Устройство защитного ковра от размыва из габионов	240	170,1	45,9	40824	11016	29810	0,794	191
	м3			124,2	15,36	29808	3686	89	0,0525	13
10	99-1-9Прайс	Габионы разм.2х1х0,5	240	2745,12		658829				
	шт									
11	Е42-4-4	Крепление откосов матрацами Рено	288	170,1	45,9	48989	13219	35773	0,794	229
	м3			124,2	15,36	35770	4424	89	0,0525	15
12	99-1-10Прайс	Матрац Рено разм.3х2х0,5	160	6133,49		981358				
	м3									
13	Е1-156-1	Заполнение камнем 15-20 см	568	432,86	0,86	245864	488	238191	2,81	1596
	м3 камня в деле			432	0,32	245376	182	97	0,0015	1
14	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	568	590		335120				
	м3									
	Раздел 3. Устройство дорожной одежды								
15	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	1920	285,12	17,83	547430	34234	29315	0,0416	80
	м2 основания или покрытий			6,41	5,07	12307	9734	133	0,01827	35
16	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1920	295,96	33,29	568243	63917	42134	0,033	63
	м2 основания			5	11,5	9600	22080	133	0,04038	78
17	Е27-66-2	Разогрев битума	1,15	39844,75	427,75	45821	492	249	0,29	–
	т битума			45	117,15	52	135	133	0,44	1

18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,15	339,59	339,59	391	391	215	0,58	1
		т		–	140,94	–	162	133	0,58	1
19	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 7 (3+4) см	1920	15,17	5,88	29126	11290	22139	0,0451	87
		м2 покрытия		7,02	1,65	13478	3168	133	0,00618	12
20	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	15360	0,29	0,02	4454	307	4086	0,00136	21
		м2 покрытия		0,19	0,01	2918	154	133	0,00003	–
21	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	319,488	5280		1686897				
		т								
	Раздел 4. Технические средства безопасности движения									
22	Е27-83-1	Установка сигнальных столбиков на металлических стойках	24	747,86	146,19	17949	3509	17060	3,2	77
		шт		506,25	28,22	12150	677	133	0,11	3
23	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	36	436		15696				
		м								
24	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,8	8030		14454				
		м3								
25	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
26	99-1-5Прайс	Знак круглый	1	2962,11		2962				
		шт								
27	99-1-6Прайс	Знак квадратный	1	3040,7		3041				
		шт								
28	99-1-7Прайс	Стойка к знакам	2	1245,72		2491				
		шт								
29	99-1-8Прайс	Комплект для крепления дорожных знаков	2	250,05		500				
		шт								
		Всего прямые затраты				**5660517**	**540842**			**2393**
						368278	**144004**			**445**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4751399				
		Накладные расходы, тенге				523794				

- заработная плата, тенге	78569
- трудоемкость, чел-ч	262
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	371059
Всего	**6555370**
Временные здания и сооружения (4,6%)	241238
- сметная заработная плата, тенге	34015
- нормативная трудоемкость, чел-ч	193
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,48%)	440420
- сметная заработная плата, тенге	202593
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1233
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	67966
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	27186
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7332180**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**13366564**
- материалы, тенге	8661800
- сметная заработная плата, тенге	1681920
Налог(2%)	267331
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13633895**
НДС(12%)	1636067
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**15269962**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора А.Вакулин

Счет-фактура № 00000000043 от 08.12.10 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 (2)

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №326 от 17.11.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 59+900-153+500 Каратальского района	шт	1	5 720 950,00	5 720 950,00	12%	686 514,00	6 407 464,00		
Всего по счету:					5 720 950,00		686 514,00	6 407 464,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за декабрь 2010 года
Капитальный ремонт автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 59+900-153+500 Каратальского района

Договор №326 от "17" 11. 2010 года
КБК 268 106000432

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	3076,673			3076,673
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	5608,775			5608,775
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			112,175	112,175
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	5608,775		112,175	5720,950
		Итого:	5608,775		112,175	5720,950
		НДС (12%)			686,514	686,514
		Стоимость строительства:	5608,775		798,690	6407,464

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика — А.Бектимбеков

Представитель Технадзора — А.Кравченко

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 59+900 - 153+500 Каратальского района

Договор № 326 от 17 ноября 2010г.

Акт №1
выполненных работ за декабрь
(локальная смета 2-1-1)
На размыв трубы на 150+200 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подготовительные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	24	27,84	26,18	668	628	207	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	40	173	97	0,025	1
2	Е30-54-2 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием до 1м при высоте насыпи до 3:4м ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	6,75	3348	2124	22599	14337	13069	7,304	49
		м3		1224	552,24	8262	3728	109	1,888	13
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	13,5	27,1	27,1	366	366	256	–	–
		т		–	18,97	–	256	100	0,03984	1
4	П8-27-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 27 км, 1 класс груза	13,5	181,2	181,2	2446	2446	489	–	–
		т		–	36,24	–	489	100	0,0761	1

17 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	81,2	322,22	13,7	26164	1112	9547	0,605	49
	м2		102,83	5,04	8350	409	109	0,0246	2
18 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	15	1089,28	20,67	16339	310	2700	0,91	14
	м2		157,5	7,61	2363	114	109	0,0372	1
19 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	14	122,18	–	1711	–	1933	0,885	12
	м3 грунта		122,18	–	1711	–	113	–	–
20 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20	6,48	6,48	130	130	41	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	42	97	0,00806	–

Раздел 3. Укрепление откосов на входе и выходе, русла

21 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	23,1	27,84	26,18	643	605	198	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	38	166	97	0,025	1
22 Е30-7-1	Устройство откосов	7	10004,25	532,08	70030	3725	4320	2,55	18
	м3		434,25	131,85	3040	923	109	0,434	3
23 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,13	50600		6578				
	т								
24 99-21-71	Асфальтовые планки	1,9	13200		25080				
	м3								
25 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,2	432,86	0,86	952	2	922	2,81	6
	м3 камня в деле		432	0,32	950	1	97	0,0015	–
26 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	2,2	590		1298				
	м3								

Раздел 4. Устройство дорожной одежды

27 Е30-3-2	Устройство дорожной одежды из гравийно-песчаной смеси	30	1837,12	33,87	55114	1016	9016	1,94	58
	м3		263,25	12,47	7898	374	109	0,0609	2

28	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	–
29	99-1-5Прайс	Знак треугольный	1	2393,6		2394				
		шт								
30	99-1-6Прайс	Знак квадратный	2	3040,7		6081				
		шт								
31	99-1-7Прайс	Стойка к знакам	3	1245,72		3737				
		шт								
32	99-1-8Прайс	Комплект для крепления дорожных знаков	3	250,05		750				
		шт								

Всего прямые затраты	**886540**	**59573**	**355**
	56616	**15800**	**57**
В том числе стоимость: материалов, тенге	770354		
Накладные расходы, тенге	78822		
- заработная плата, тенге	11862		
- трудоемкость, чел-ч	40		
Стоимость демонтируемых материалов	8484		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	57922		
Всего	**1023284**		
Временные здания и сооружения (4,6%)	37657		
- сметная заработная плата, тенге	5314		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,15%)	33420		
- сметная заработная плата, тенге	15385		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	10609		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	4244		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1109214**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**2022097**		
- материалы, тенге	1404355		
- сметная заработная плата, тенге	218472		
Налог(2%)	40442		

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2062538**
НДС(12%)	247505
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2310043**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика А.Бектимбеков

Представитель Технадзора А.Вакулин

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 59+900 - 153+500 Каратальского района

Договор № 326 от 17 ноября 2010г.

Акт №1
выполненных работ за декабрь 2010 года
(локальная смета 2-1-3)

Размыв автодороги на 102+600 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Восстановительные работы								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	110	408,12	169,62	44893	18658	35488	1,55	171
		м3 конструкции		238,5	4,07	26235	448	133	0,0136	1
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	198	27,1	27,1	5366	5366	3756	–	–
		т		–	18,97	–	3756	100	0,03984	8
3	П8-26-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 26 км, 1 класс груза	198	176,3	176,3	34907	34907	6981	–	–
		т		–	35,26	–	6981	100	0,07405	15
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	400	32,26	30,77	12904	12308	3787	0,00984	4
		м3 грунта		1,42	8,34	568	3336	97	0,02853	11

5 П8-26-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 26 км, 1 класс груза	660	176,3	176,3	116358	116358	23272	–	–
	т		–	35,26	–	23272	100	0,07405	49
6 Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	400	12,61	12,61	5044	5044	1699	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	1752	97	0,0143	6
7 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	400	14	14	5600	5600	1862	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1920	97	0,01567	6
8 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр=81; ктрм=81; кзпр=81; кэкс=81; кзпм=81; кмат=81;	400	112,84	112,84	45136	45136	13176	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	33,96	–	13584	97	0,11097	44
9 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	400	14,12	12	5648	4800	1696	0,0122	5
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	648	1100	97	0,0122	5
10 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	240	0,2	0,2	48	48	16	–	–
	м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	17	97	0,00023	–
11 Е1-87-3	Планировка откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	120	0,48	0,48	58	58	28	–	–
	м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	29	97	0,0009	–
12 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	200	14	14	2800	2800	931	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	960	97	0,01567	3

13	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр=25; ктрм=25; кзпр=25; кэкс=25; кзпм=25; кмат=25;	200	34,83	34,83	6966	6966	2033	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	10,48	–	2096	97	0,03425	7
14	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	200	14,12	12	2824	2400	848	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	324	550	97	0,0122	2
	Раздел 2. Устройство дорожной одежды								
15	Е27-21-1								
	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	800	232,89	17,83	186312	14264	12215	0,0416	33
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	5128	4056	133	0,01827	15
16	Е27-22-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	750	295,96	33,29	221970	24968	16459	0,033	25
	м2 основания		5	11,5	3750	8625	133	0,04038	30
17	Е27-66-2								
	Разогрев битума	0,56	39844,75	427,75	22313	240	121	0,29	–
	т битума		45	117,15	25	66	133	0,44	–
18	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	0,56	339,59	339,59	190	190	105	0,58	–
	т		–	140,94	–	79	133	0,58	–
19	Е27-52-1								
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 7 (3+4) см	700	15,17	5,88	10619	4116	8072	0,0451	32
	м2 покрытия		7,02	1,65	4914	1155	133	0,00618	4
20	Е27-52-4								
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	2800	0,29	0,02	812	56	745	0,00136	4
	м2 покрытия		0,19	0,01	532	28	133	0,00003	–
21	30-10-19								
	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-I	83,16	5030		418295				
	т								

22	Е27-66-2	Разогрев битума	0,56	39844,75	427,75	22313	240	121	0,29	–
		т битума								
				45	117,15	25	66	133	0,44	–
23	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,56	339,59	339,59	190	190	105	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	79	133	0,58	–
24	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	700	579,71	22,79	405797	15953	12587	0,0453	32
		м2								
				7,7	5,82	5390	4074	133	0,01996	14
		Всего прямые затраты				**1577358**	**320666**			**308**
						47539	**78029**			**220**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1209159				
		Накладные расходы, тенге				82091				
		- заработная плата, тенге				21915				
		- трудоемкость, чел-ч				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99567				
		Всего				**1759016**				
		Временные здания и сооружения (4,6%)				64732				
		- сметная заработная плата, тенге				14425				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				82				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,48%)				118179				
		- сметная заработная плата, тенге				57505				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				350				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				18237				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				7295				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1967459**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**3586678**				
		- материалы, тенге				2204297				
		- сметная заработная плата, тенге				449227				
		Налог(2%)				71734				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3658411**
НДС(12%)	439009
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4097421**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика

А.Бектимбеков

Представитель Технадзора

А.Вакулин