подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Майкаин-Экибастуз км 0-29 (29 км)

СПРАВКА № 6 от 28 июня 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 года

код	код	Договор № 54 от 03.05.2018г., доп. соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км)	35 121 832,00	31 358 778,57							3 763 053,43	
Текущий год	15 442 374,00									
За месяц	5 648 333,00	5 043 154,46							605 178,54	
Предоплата	0,00									
К оплате:	5 648 333,00	5 043 154,46							605 178,54	5 648 333,00

К оплате: Пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста тридцать три тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром"
_____ Культуманов И.М.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "Гидропром"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).

Договор № 54 от 03.05.2018 года, дополнительное соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год.

Акт № 6 приемки выполненных работ от 28 июня 2019 года

за июнь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**580**	230,8	129,6	133864	75168		101289	253965
					101,2	60,5	58696	35090		18812	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	75168					
				29	1210	35090					
2	**1291-0259-0101**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**232,00**	611,83	298,44	141945	69238	–	114904	277397
					313,39	145,20	72706	33686	–	20548	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	85,84						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	27,84						

3301-0302-0101	Автобусы малые, количество мест для сидения от 16 до 25, длиной от 7 до 7,5 м.	маш.-ч	0,12	2487	69238					
			27,840	1210	33686					
3 1291-0125-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**302**	4329,21	1411,12	1307420	426157	583714	494826	1946426
				985,26	531,87	297549	160624		144180	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	320,12						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	134,09						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	1351					
			25,972000	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	366	8843					
			24,1600	17	411					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2311	23729					
			10,26800	1012	10391					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2683	81027					
			30,20000	1210	36542					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3227	185165					
			57,38	1210	69430					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3478	126043					
			36,2400	1210	43850					

2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	16617	572090					
			34,428000							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	11624					
			0,096640							
4 1291-0126-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**18**	3969,8	1201	71457	21618	34791	25077	104257
				836	454	15048	8172	–	7723	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	16,20						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	6,82						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,07400	52	69					
			1,332	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	366	441					
			1,206	17	21					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2311	1206					
			0,522	1012	528					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,090	2683	4346					
			1,620	1210	1960					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,160	3227	9294					
			2,880	1210	3485					

3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,100	3478	6260					
			1,800	1210	2178					
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	16617	34098					
			2,052000							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	693					
			0,005760							
5 1291-0127-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**3**	3539	937	10617	2811	5798	3317	15049
				669,24	354	2008	1063		1115	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	1						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	52	9					
			0,17400	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	366	54					
			0,147000	17	2					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2311	159					
			0,06900	1012	70					

3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2683	571					
			0,213000	1210	258					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3227	1162					
			0,36000	1210	436					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3478	856					
			0,246000	1210	298					
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	16617	5683					
			0,342000							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	115					
			0,00096000							
6 1291-0128-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**12**	3308,64	818,14	39704	9818	23194	11234	55013
				557,7	309,14	6692	3710		4075	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	7,20						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	3,10						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	52	31					
			0,5880000	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	366	189					
			0,516000	17	9					

3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2311	527					
			0,2280000	1012	231					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2683	1932					
			0,720000	1210	871					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3227	4260					
			1,32000	1210	1597					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3478	2880					
			0,8280000	1210	1002					
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	16617	22732					
			1,368000							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	462					
			0,0038400							
7 1291-0090-0101	**Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %**	**100 м трещин**	**12**	17743,92	382,83	212927	4594	154488	58152	292766
				4487,07	–	53845	–	–	21686	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	58						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,54	709	4594					
			6,48000	–	–					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1097	1356					
			1,23600							

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,106090	120285	153132					
			1,27308							
8 1291-0010-0101	**Укрепление обочин щебеночным материалом при толщине слоя 8 см НР = 108 %**	**100 м2 обочин**	**80**	883,33	–	70666	–	0	76320	158745
				883,33	–	70666	–	–	11759	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,95	76,00000						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
9 2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	10	1819		1455200			0	1571616
			800,00	–		–			116416	
10 1291-0021-0101	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**116**	198,4	29	23014	3364	–	21222	47776
				169,4	0	19650		–	3539	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	23,200						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	23,200						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,20	145,00	3364,00					
			23,20	–	–					
11 4102-0103-1014	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (шебень)**	**тн**	**1120,0000**	256		286720		–		309658
				–		–		–	22938	
12 4102-0103-1014	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14м км (асфальт)**	**т**	**38,19000**	256		9776,6		0	0,0	10559
				0		0,0		0	782	

13 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (битум)**	т	**1,38028**	615,00	848,87	0,00	0,00	917
				0,00	0,00	0,00	67,91	
	Итого по смете				**5 044 144**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				596 861			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				612 768			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				242 345			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				801 986			
	- перевозка грузов, тенге				297 346			
	Накладные расходы, тенге				906 343			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				373 641			
	Итого по смете				**5 044 144**			
0,99980396	**Итого с пониж. Коэф. = 0,99980396**				**5 043 155**			
	Налог на добавленную стоимость 12%				605179			
	Всего стоимость работ с НДС				**5 648 333**			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Кайсеимбеков Р.Е.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром" — Культуманов И.М.