ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-030240008552-20190806-43126943
1.1. Номер учетной системы: 17000000029
2. Дата выписки: 06.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 31.07.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 030240008552
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Шахтерская, д. 77/11
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 45001
9.2. Номер: 0009005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ029650000072115785
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 170840008631
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. АСТАНА, д. 59
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ10070102KSN4501000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 821
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 030240008552
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
25.3 Адрес отправки: 141206, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Шахтерская, дом № 77/11

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 170840008631
26.2 Наименование: Государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
26.3 Адрес доставки: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., ул.Ленина, дом № 59
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 54
27.4 Дата: 03.05.2018
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 29
32.2 Дата: 31.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской обл автодорога Майкаин-Экибастузкм 0-29(29км)			Тенге казахский	1	4908474.11	4908474.11			4908474.11	12%	589016.89	5497491.00			1	
				Всего по счету:				4908474.11		0.00	4908474.11		589016.89	5497491.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
nMjyrvn496Gy2cnH864YT6Qt5VgpAlM9fynoJRht50Y8MqepE2FoJhzK+00StjZvTOAZKRF4YnFmvV1EyYORXg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: КУЛЬТУМАНОВ ИСЛАМБЕК МАХМЕРОВИЧ

подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Майкаин-Экибастуз км 0-29 (29 км)

СПРАВКА № 7 от 31 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

код	код	Договор № 54 от 03.05.2018г., доп. соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км)	40 619 323,00	36 267 252,68							4 352 070,32	
Текущий год	20 939 865,00									
За месяц	5 497 491,00	4 908 474,11							589 016,89	
Предоплата	0,00									
К оплате:	5 497 491,00	4 908 474,11							589 016,89	5 497 491,00

К оплате: Пять миллионов четыреста девяносто семь тысяч четыреста девяносто один тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Койсаймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром"

Культуманов И.М.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "Гидропром"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).

Договор № 54 от 03.05.2018 года, дополнительное соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год.

Акт № 7 приемки выполненных работ от 31 июля 2019 года

за июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**580**	230,8	129,6	133864	75168		101289	253965
					101,2	60,5	58696	35090		18812	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592		75168				
				29	1210		35090				
2	**1291-0259-0101**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**232,00**	611,83	298,44	141945	69238	–	114904	277397
					313,39	145,20	72706	33686	–	20548	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	85,84						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	27,84						

3301-0302-0101	Автобусы малые, количество мест для сидения от 16 до 25, длиной от 7 до 7,5 м.	маш.-ч	0,12	2487	69238					
			27,840	1210	33686					
3 1291-0090-0101	**Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %**	**100 м трещин**	**10**	17372,28	382,86	173723	3829	125023	48460	239958
				4487,07	–	44871	–	–	17775	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	48						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,54	709	3829					
			5,40000	–	–					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1097	1130					
			1,03000							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,103000	120285	123894					
			1,03000							
4 1291-0125-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**270**	4327,85	1409,76	1168518	380634	521864	441998	1739357
				985,26	530,51	266020	143237		128841	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	286,20						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	119,88						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	1207					

				23,220000	0	0				
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	21,6000	349	7538				
					0	0				
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	9,18000	2311	21215				
					1012	9290				
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	27,00000	2683	72441				
					1210	32670				
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	51,30	3227	165545				
					1210	62073				
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	32,4000	3478	112687				
					1210	39204				
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	30,780000	16617	511471				
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	0,086400	120285	10393				
5 1291-0126-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**6**	3968,67	1199,84	23812	7199	11597	8352	34737
					836,00	452,85	5016	2717	–	2573

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	5,40	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	2,27	
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,07400	52	23
			0,444	–	–
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	349	140
			0,402	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2311	402
			0,174	1012	176
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,090	2683	1449
			0,540	1210	653
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,160	3227	3098
			0,960	1210	1162
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,100	3478	2087
			0,600	1210	726
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	16617	11366
			0,684000		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	231
			0,001920		

6 1291-0127-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**12**	3538,27	936,20	42459	11234	23194	13256	60173
				669,24	353,61	8031	4243		4457	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	9						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	4						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	52	36					
			0,69600	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	349	205					
			0,588000	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2311	638					
			0,27600	1012	279					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2683	2286					
			0,852000	1210	1031					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3227	4647					
			1,44000	1210	1742					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3478	3422					
			0,984000	1210	1191					
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	16617	22732					
			1,368000							

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	462					
			0,00384000							
7 1291-0010-0101	**Укрепление обочин щебеночным материалом при толщине слоя 8 см НР = 108 %**	**100 м2 обочин**	**90**	883,33	–	79500	–	0	85860	178588
				883,33	–	79500	–	–	13229	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,95	85,50000						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
8 2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	10	1819		1637100			0	1768068
			900,00	–		–			130968	
9 1291-0021-0101	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**0**	198,4	29	0	0	–	0	0
				169,4	0	0		–	0	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	0,000						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,000						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,20	145,00	0,00					
			0,00	–	–					
10 4102-0103-1014	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (щебень)**	**тн**	**1260,0000**	256		322560		–		348365
				–		–		–	25805	
11 4102-0103-1014	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (асфальт)**	**т**	**32,83200**	256		8405,0		0	0,0	9077

				0		0,0		0	672	
12	4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (битум)**	т	1,12216	615,00		690,13		0,00	0,00	745
					0,00		0,00		0,00	55,21	
		исключить акт № 6 от 28 июня 2019 г. июнь									
3	1291-0125-0201	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	-302	4329,21	1411,12	1307420	426157	583714	494827	1946426
					985,26	531,87	297549	160624		144180	
4	1291-0126-0201	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	-18	3969,8	1201	71457	21618	34791	25077	104257
					836	454	15048	8172	–	7723	
5	1291-0127-0201	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ I) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	-3	3539	937	10617	2811	5798	3317	15049
					669,24	354	2008	1063		1115	
6	1291-0128-0201	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ I) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	-12	3308,64	818,14	39704	9818	23194	11234	55013
					557,7	309,14	6692	3710		4075	

	Всего исключить добавить акт № 6 от 28 июня 2019 г. июнь									
3 1291-0125-0201	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	302	4329,21	1411,12	1307009	425746	583714	494383	1945503
				985,26	531,87	297549	160213		144111	2120745
4 1291-0126-0201	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	18	3969,8	1201	71436	21597	34791	25055	104210
				836	453	15048	8151	–	7719	
5 1291-0127-0201	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ I) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	3	3539	937	10615	2809	5798	3315	15044
				669,24	354	2008	1061		1114	
6 1291-0128-0201	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ I) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	12	3307,95	818,14	39695	9809	23194	11225	54994
				557,7	309,14	6692	3701		4074	

Итого по смете **4 909 436**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 452 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 604 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 241 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге 647 497
- перевозка грузов, тенге 331 655

	Накладные расходы, тенге	750 170
	Сметная прибыль (8 %), тенге	196 379
	Итого по смете	**4 909 436**
0,99980396	**Итого с пониж. Коэф. = 0,99980396**	**4 908 474**
	Налог на добавленную стоимость 12%	589017
	Всего стоимость работ с НДС	**5 497 491**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром" — Культуманов И.М.